

UNION TEMPORAL PLAZA MERCADO PEÑON 2018

Bucaramanga, Junio 05 del 2024

CAROLINA SANCHEZ BRAVO

Directora de Vigilancia Fiscal Contraloría Delegada para el Sector
Inclusión Social.

Carrera 69 No 44-35

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co

Bogotá

Asunto: Solicitud de agregación de pruebas al expediente de
responsabilidad fiscal N° 2021-38808.

Es de nuestro interés poner de conocimiento que en nuestra condición
de empresa ejecutora del proyecto investigado en la primera etapa,
que correspondió a la licitación Proceso LP 001 del 2018 y contrato de
obra Nro. 057 de 20/06/2018.

CONTRATO DE OBRA Nro. 057 de 2018 (20/06/2018)	
Objeto: Construcción Primera Fase Plaza de Mercado Poli Funcional Casco Urbano Municipio del Peñón Santander y Adecuación Red Alcantarillado Zona de Influencia del Proyecto.	
Nombre de Contratante: Municipio El Peñón, Santander	
Nombre de Contratista: Unión Temporal Plaza Mercado Peñón 2018 NIT 901.190.476-4 RL Marlon Capacho Fuentes CC 91.270.261 expedida en Bucaramanga	
Nombre de Interventor: Ingeniería y Soluciones para la Construcción, Consultoría y Negocios SAS NIT 900.917.291-8 RL Jesús Evelio Sánchez Sánchez CC 1.053.326.208 de Chiquinquirá	
Nombre de Supervisor (es): Luis Alberto Rodríguez Zarate, Secretario de Planeación	
Valor inicial del Contrato: \$399.963.925	Plazo inicial del Contrato: Tres (03) meses
Valor final del Contrato: \$546.963.924	Estado del contrato: Liquidado 20/12/2019

De parte de la Contraloría General de la Nación en el proceso adelantó
una serie de visitas donde estableció para la fecha 21 y 22 lo
siguiente:

UNION TEMPORAL PLAZA MERCADO PEÑON 2018

La CGR los días 21 y 22 de septiembre del 2023 realizó inspección de obra adelantada, evidenciando en las siguientes actividades, menores dimensionamientos que los registrados en el acta de recibo final realizado al contratista de obra el 19/12/2019:

Cuadro 2 – Cálculo diferencia evidenciada en cantidades de obra ejecutadas

Ítem	Descripción	Und	Cantidad Pagada	Cantidad Medida CGR	Diferencia Cantidad
3,06	Concreto 21 MP para viga amare (0.40x0.40) m	ML	76	69	7
6,01	Acometida Subterránea Tubo Conduit De 1" Tipo Pesado, Incluye Cajas De Inspección Y Contador Trifilar De Disco	UND	1	0	1
10,3	Suministro e instalación de cercha metálica en tubería estructural de 120 x 60 x 2 mm	ML	60	54	6
10,4	Elementos metálicos de amarre (Tensores y/o riostras)	UND	24	20	4
10,5	Aceros PDR-60 y/o A-37	KG	223	0	223

Elaborado por: Equipo Auditor

Por tanto, en las intervenciones realizadas en la plaza de mercado polifuncional se pagaron mayores cantidades de obra con respecto a lo evidenciado por la CGR en campo; actividades que se cuantifican como se detalla a continuación:

Cuadro 4 – Cuantificación de cantidades de obra no ejecutada

Ítem	Descripción	Und	Cant	Vr Unitario	Vr Parcial
3	CONCRETOS				
3,06	Concreto 21 MP para viga amare.(0.40x0.40)m	ML	7	\$ 103.163,46	\$ 722.144
6	REDES ELÉCTRICAS				
6,01	Acometida Subterránea Tubo Conduit De 1" Tipo Pesado, Incluye Cajas De Inspección Y Contador Trifilar De Disco	UND	1	\$ 2.262.745,90	\$ 2.262.746
10	ADICIONAL ESTRUCTURA METÁLICA				
10,3	Suministro e instalación de cercha metálica en tubería estructural de 120 x 60 x 2 mm	ML	6	\$ 66.460,00	\$ 398.760
10,4	Elementos metálicos de amarre (Tensores y/o riostras)	UND	4	\$ 42.860,00	\$ 171.440
10,5	Aceros PDR-60 y/o A-37	KG	223	\$ 9.978,65	\$ 2.225.239
				Costo Directo	\$ 5.780.329
				Administración 25%	\$ 1.445.082
				Imprevisto 1%	\$ 57.803
				Utilidad 5%	\$ 289.016
				Total	\$ 7.572.230

Elaborado por: Equipo Auditor

ASPECTOS NO CONTEMPLADOS EN EL EXPEDIENTE

Es muy valioso para nosotros hacer que a este proceso se incorporen la ejecución de obras que hacen parte de la segunda fase de la Plaza de Mercado con uso Polifuncional; entre ellas están:

PRIMERO: Celebración de la Selección Abreviada SAMC 008 de 2023

UNION TEMPORAL PLAZA MERCADO PEÑON 2018

Detalle del Proceso Número: SAMC-008-2023

SANTANDER - ALCALDÍA MUNICIPIO DE EL PEÑON

Información General del Proceso	
Tipo de Proceso	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)
Estatus del Proceso	Liquidado
Asociado al Acuerdo de Pro	No
Documento tipo	No
¿Debe cumplir con haber recibido el 50% de los recursos del presupuesto destinado a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 348 de 2021?	No
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	No
¿El contrato está asociado a las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-362 de 2017?	No
Causa de Contratación	La contratación de menor cuantía (Límite 6)
Regimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	(F) Servicios
Segmento	(72) Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento
Familia	(7214) Servicios de construcción privada
Código	(721413) Servicio de construcción de facilidades deportivas y recreativas
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	ADSCRIBCIÓN Y REPARACIÓN DE UN INMUEBLE MUNICIPAL PLAZA DE MERCADO Y/O DE USO POLIFUNCIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIO UBICADO EN EL AREA URBANA SECTOR LA ESPERANZA MUNICIPIO DE EL PEÑON SANTANDER
Cuanto a Contratar	\$ 216.800.000
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Otro
Tipo de Gestión	Funcionamiento
Ubicación Geográfica del Proceso	

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Verificar	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Acto de Liquidación Unilateral a la Orden Municipal	LIQUIDACIÓN		1.17 MB	1	04-11-2023 05:10 PM
Documento Adicional	RECIBO FINAL		1.36 MB	1	04-11-2023 04:10 PM
Documento Adicional	INFORME CONTRATISTA, SUPERVISIÓN Y/O FACTURA, GARANTÍAS, APROBACIÓN, SEGUROS SOCIALES		24.87 MB	1	04-11-2023 05:12 PM
Documento Adicional	ESTUDIO TECNICO-CDP-ADICIÓN RP, GARANTÍAS		8.03 MB	1	04-11-2023 05:12 PM
Documento Adicional	RECIBO		800 KB	1	20-09-2023 07:22 PM
Documento Adicional	APROBACIÓN		1.71 MB	1	20-09-2023 07:22 PM
Documento Adicional	DETERMINACIÓN		1.20 MB	1	20-09-2023 07:22 PM
Documento Adicional	GARANTÍAS		735 KB	1	20-09-2023 03:00 PM
Documento Adicional	RP		334 KB	1	20-09-2023 03:00 PM
Contrato	CONTRATO		5.87 MB	1	20-09-2023 02:58 PM
Acto de Adjudicación	ACTO DE ADJUDICACIÓN		1.40 MB	1	15-08-2023 09:01 PM
Documento Adicional	ADJUDICACIÓN		1.40 MB	0	15-08-2023 08:53 PM
Documento Adicional	OFERTA		170.09 MB	1	15-08-2023 05:00 PM

Fuente de consulta:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-11-13725827&g-recaptcharesponse=03AFcWeA6zTXds8H463XlsQCz5bOfBAYU5ddsmDtwxbFLp_DYU4Dr7D_xCLzy40S8TgXWVNhi9h1CHqpv226PxLiYdjMI_9MwW8qbs5i1Y1WTN9fBAXgD25GsWylT858jGM3Davna9-UxLAWrm_R0PS3QFPzUP51JUJZ64PuEZvckq0fqj_p9cbOTh_ZzjBsykh4ATwxWQIXsz6or7XgD9G8--gCg27x2awi1EnxyXXZCQtcWdGjSOO4MzqZup97f5fcsBIY_5MZqmESVMKONS5N_IGNdy1sXxZZnTvyVMDEs5JP2CkrSViOI00nemkbNaq7Hpfjnxmi7H78DZWG6KUZ89ZF0ksfigBJyB9qrrRFcnDcsWJWjb_r7cKsrNBj75rQekst_s80oH_srKx6z0UiuAxPZ86rbkjoRBfHfuyifxqbVvqBgaL5tIMgsVlndIHgGeKPLXWukb0wAGqdRDlcvUAo9lkDj2jtKuegATvpAncVJDKiz5NF4N8BtSanFhgZEmnXRhrRDyxJx_ObaZiQ_vlW3pqlKeFgVFEcdmaQ5ElsuGUFOOJh9_ObJoeZo9_JyeEypgod1ldwu92xZ01BLmou9jD9zQgf8wpFMGQ438hZoxYKRdBr14S44bRXP4K34w1jEYC5OMvG3KqCAa9mGhqkDgTOiws7j1Ys2fGPe5cOjqMztn_dCAP2RSv3OkL9Cgmt0ioP9iRCImgijaKBHqL5AmFDTgS6fBGZfgVgxUlV4


UNION TEMPORAL PLAZA MERCADO PEÑON 2018

Con la ejecución del anterior contrato toda la obra en cuestión fue puesta al servicio de la comunidad, cumpliendo por ende el artículo 2 de la Constitución Política Artículo 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Como prueba de lo anterior se anexan el siguiente registro fotográfico con lo que se soporta que a la fecha no hay daño económico al erario publico, es de aclarar que las siguientes fotografías fueron tomadas **luego de visita realizada por la CGN** y por ello nuestro interés que todas estas evidencias sean incorporadas al proceso.



UNION TEMPORAL PLAZA MERCADO PEÑON 2018



SEGUNDO: Por cuenta del contratista y de otras personas involucradas adelantaron el resarcimiento de las cantidades de obras que hacían falta, para lo cual se anexa un segundo registro fotográfico a saber:



UNION TEMPORAL PLAZA MERCADO PEÑON 2018



Prueba de ejecución del ítems 10.4 Elementos metálicos de amarre (templetes o riostras) estos se muestran en la parte inferior de la cubierta en forma de X.





Prueba de ejecución del ítems 6.01 Acometida Subterranea Tubo Conduit de 1" tipo pesado, incluye caja de inspección y contador trifilar.

Artículo 16. Cesación de la acción fiscal. En cualquier estado de la indagación preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal, procederá el archivo del expediente cuando se establezca que la acción fiscal no podía iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripción, cuando se demuestre que el hecho no existió o que no es constitutivo de daño patrimonial al Estado o no comporta el ejercicio de

UNION TEMPORAL PLAZA MERCADO PEÑON 2018

gestión fiscal, o se acredite la operancia de una causal eximente de responsabilidad fiscal o aparezca demostrado que el daño investigado ha sido resarcido totalmente.

SOLICITUD

PRIMERO:

En relación con lo aportado en el presente oficio nos permitimos solicitar de forma respetuosa agregar al proceso de responsabilidad fiscal No. 2021-38808 desarrolladas en los antecedentes ANT-813112-2024-46081 MUNICIPIO DE EL PEÑON – SANTANDER y ANT813112-2024-46081 MUNICIPIO DE EL PEÑON todas las pruebas aportadas en este escrito.

SEGUNDO:

Para demostrar de manera directa que hemos realizado el resarcimiento del daño, es pertinente realizar una visita técnica al municipio de El Peñon con el fin de corroborar lo anunciado en el proceso-contractual:

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-11-13725827&g-recaptcharesponse=03AFcWeA6zTXds8H463XlsQCz5bOfBAYU5ddsmDtwxbFLp_DYU4Dr7D_xCLzy40S8TgXWVNhI9h1CHqpv226PxLiYdjMI_9MwW8qbs5i1Y1WTN9fBAXgD25GsWylT858jGM3Davna9-UxLAWrm_ROPS3QFPzUP51JUZ64PuEZvckq0fqj_p9cbOTh_ZzjBsykh4ATwxWQIXsz6or7XgD9G8--gCg27x2awi1EnxyXXZZCKQtcWdGjSOO4MzqZup97fSfcsBIY_5MZqmESVMKONs5N_IGNDy1sXxZZnTvyVMDEs5JP2CkrSViOI00nemkbNaq7Hpfnjxmi7H78DZWG6KUZ89ZF0ksfigBJyB9qrrRFcnDcsWJWjbr7cKsrNBj75rQeksT_s80oH_srKx6z0UiuAxPZ86rbkjoRBfFhuyifxgbvVqBgaL5tlMgsVIndIHgGeKPLXWukb0wAGqdRDlcvUAo9lkDj2jtKuegATvpAncVJDKiz5NF4N8BtSanFhgZEmnXRhrRDyxJx_ObaZiQ_vlW3pqlKeFgVFEcdmaQ5ElsuGUFOOJh9_ObJoeZo9_JyeEypgod1ldwu92xZ01BLmou9jD9zQgf8wpFMGQ438hZoxYKRdBrL4S44bRXP4K34w1jEYC5OMvG3KqCAa9mGhqkDgTOiws7j1Ys2fGPe5cOjqMztn_dCAP2RSv3OkL9Cgmt0ioP9iRCImgijaKBHqL5AmFDTgS6fBGZfgVgxUlv4

UNION TEMPORAL PLAZA MERCADO PEÑON 2018

Como también la culminación de los ítems cuestionados del contrato de obra pública Nro. 057 de 20/06/2018.



MARLON CAPACHO FUENTES

Cédula de ciudadanía: 91.270.261

Teléfono: 310.7668684

Correo Electrónico: procuima@yahoo.com