

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN		ACTA DE VISITA DE OBRA Página <u>1</u> / <u>12</u>
--	--	---

Actuación:

351 - 2017

Tipo de obra por Sector: Transporte.

1. CONTRATO DE OBRA (visado)

Contrato N°: 492 del 18 - Dic - 2015

Objeto: Pavimento Rígido Barro @caravanes, Olímpico, Pradera Villa del bosque

Contratante: Municipio Monterrey

Contratista: U.T. Pavimentación Urbana Monterrey

Supervisor: Secretario Planeación-Infraestructura- Dpto Pactivos-Monterrey

Interventor: U.T. intervian Monterrey

Estado:	Ejecución	Suspendido <input checked="" type="checkbox"/>	Terminado	Recibido	Liquidado
---------	-----------	--	-----------	----------	-----------

Valor contratado: \$ 4,758,073.743

Plazo ejecución: 90 días

VoBo:

2. IMPACTO SOCIAL – PERCEPCION COMUNIDAD BENEFICIADA (ESPACIO PARA RELATORIA)

Comunidad con mucha apreciación por la calidad de la obra mudas grietas y obra pulcra.

3. OBSERVACIONES A LA INTERVENTORÍA EN CAMPO: (PERMANENCIA DEL PERSONAL Y EQUIPOS PROPUESTOS)

Contente Sin liquidar

ACTA DE REUNIÓN

TEMAS DESARROLLADOS

A los pavimentos no les han hecho sello de juntas
No han realizado corte de pavimento longitudinal
fino de la Calle 21 entre Carreras 10 y 11
Se encuentran trabajadores en la obra preste
a que el contrato esté terminado por vencimiento
del plazo del contrato Calle 21 S.

Calle 19 N° 10-16.

B/ Villa del Bosque se encuentran trabajando en
la Calle 4ª entre Carreras 11 y 12

Finalizado en los reales de los pozos


en el barrio el caraban las tapas de los sumideros
que faltan Representan un peligro para la Comunidad
especial niños y personas de la tercera edad
situación que manifestaron las personas habitantes
de este barrio

3/12

ALCALDIA DE MONTERREY		DEPARTAMENTO DE CASANARE		MEMORIA DE CÁLCULO					
CONTRATO N° 492 DE 2015									
OBJETO DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN PAVIMENTO RIGIDO EN LAS VÍAS DE LOS BARRIOS LA PRADERA, VILLAS DEL BOSQUE, ALCARAVANES Y OLÍMPICO, MUNICIPIO DE MONTERREY".									
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PAVIMENTACION URBANAVIA MONTERREY		FECHA DE PRESENTE ACTA	29-ago-16					
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTER - VIAS MONTERREY		PERIODO ACTA PARCIAL N°1	30-12-2015 al 28-08-2016					
CANT. CONTRACTUAL	540,25	CANT. EJECUTADA	541,25	CANT. ACUMULADA	541,25				
Item No.	Unidad	Descripción	Zona	Fecha					
1.2.4	M3	Pavimento en Concreto Hidraulico resistencia 280 kg/cm2 - 4000 psi, Incluye Juntas y Pasadores	BARRIO PRADERA						
Area para Dibujo			Localización	Dimensiones					
				Ancho	Alto	Long.	Area diseños	Volumen Total	
			CALLE 4 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 12			0,17		674,805	114,72
			CALLE 4A SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 12			0,17		848,86	144,33
			CALLE 5 SUR ENTRE CARRERAS 11 Y 12			0,17		853,4	145,08
			CARRERA 12 ENTRE CALLES 5 Y 4A SUR			0,17		832,725	141,56
			DESCUENTO DE POZOS 1:20						
			POZO CALLE 4	●		0,17		2,01	0,34
			POZO CALLE 4	●		0,17		2,01	0,34
			POZO CALLE 4	●		0,17		2,01	0,34
			POZO CALLE 4A	●		0,17		2,01	0,34
POZO CALLE 4A	●		0,17		2,01	0,34			
POZO CALLE 4A	●		0,17		2,01	0,34			
POZO CALLE 5	●		0,17		2,01	0,34			
POZO CALLE 5	●		0,17		2,01	0,34			
POZO CALLE 5	●		0,17		2,61	0,34			
CARRERA 12	○		0,17		2,01	0,34			
CARRERA 12	○		0,17		2,01	0,34			
CARRERA 12	○		0,17		2,01	0,34			
CARRERA 12	○		0,17		2,01	0,34			
Personal Contratista de Obra:			Personal Interventoria:						
 Residente de Obra			 Residente de Interventoria						
SUMATORIA TOTAL			M3	541,25					

7659

4/12

		ALCALDIA DE MONTERREY											
		DEPARTAMENTO DE CASANARE										VIGENCIA 2016	
		ACTA PARCIAL N°1 DE CANTIDADES DE OBRA										PAGINA ____ DE ____	
CONTRATO No.		482 DE 2015											
OBJETO CONTRATO:		CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN PAVIMENTO RÍGIDO EN LAS VÍAS DE LOS BARRIOS LA PREDERA, VILLAS DEL BOSQUE, ALGARAVANES Y OLÍMPICO. MUNICIPIO DE MONTERREY										NOMBRE PROYECTO:	
CONTRATISTA		UNION TEMPORAL PAVIMENTACION URBANAVIA MONTERREY R.L. Ing. CARLOS ALBERTO CRUZ RUBIO										CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN PAVIMENTO RÍGIDO EN LAS VÍAS DE LOS BARRIOS LA PREDERA, VILLAS DEL BOSQUE, ALGARAVANES Y OLÍMPICO. MUNICIPIO DE MONTERREY	
INTERVENTOR		UNION TEMPORAL INTER - VIAS MONTERREY R.L. Ing. HECTOR RINCON PARRADO										FECHA PRESENTE ACTA: 29-08-16	

MEMORIAS DE OBRA

PAVIMENTACION URBANA MONTERREY

Contratista la UNION TEMPORAL PAVIMENTACION URBANA MONTERREY

CALITO: CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE PALESTRO EN LAS VAS DE LOS BAÑOS LA PROGRESA, VILLAS DEL BOSQUE, ALCAZARILLOS Y OLIMPO, INICIANDO DE ACORTAR

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS


Capítulo. OBRAS DE ARTE Y/O DRENAJE

Item No.	Unidad	Descripción
131	M2	Andenes concreto 3000 psi $\phi = 0.10m$ + dilatación en ladrillo rejilla A=0.07m + excavar + relleno camión compactado 0.20m Área para Dibujo

Zona		Fecha		
ALCARAVANES		#REF:		
Localización	Dimensiones			Area Total
	Ancho	Alto	No Elementos	

[illegible]

PERCUTANEOUS					
Sampled date, 150 sites, average 117, catho	<input type="checkbox"/>	1.05	2.5	45	10.00
Sampled date 10 sites, date 150 y 20	<input checked="" type="checkbox"/>	1.05	2.5	2	\$ 0.00
Sampled date 16 sites, date 20 y 1	<input checked="" type="checkbox"/>	0.5	2.5	1	\$ 0.00
Sampled date 21 sites, date 115 y 150	<input checked="" type="checkbox"/>	1.05	2.5	1	7.50
Sampled date 21 sites, average 117, catho	<input checked="" type="checkbox"/>	1.05	2.5	4	10.00



Personal Contratación de Obra:

Personal Interventoria


Presidente de Obra

Residência de Interventoria

	M2	1128,60
SUMATORIA TOTAL		

ACTA DE
SOCIALIZACION Y/O
COMITÉ TÉCNICO

Código: MCH-P-01
Versión: 02



GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

C.O. 891 857 8243

GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA


Res.702 del 29 de Agosto de 2017

TEMAS DESARROLLADOS

- Las grietas mas o menos La Reparación 70cm x Largo grieta
- ✓ → * Calle 4A-Sur - Frente al parque se encuentra placa agrietada Calle 4ta 11-54 de 3x3,50 mts
 - ✓ * calle 4A N=11-46 - Se encuentran 2 Placas agrietadas ^{paral} las
 - ✓ frente a esta vivienda, de lado a lado 3x3,50
 - * calle 4A N=11-32 - Se encuentra placa agrietada
 - ✓ frente a esta vivienda de 3x3,50 mts
 - Resumen: 4 Placas agrietadas y falta del Sello de las juntas en todas las placas en la calle 4A-Sur.
 - ✓ → * calle 4 Sur N=11-17 Se encuentran 2 placas agrietadas de lado a lado es decir 7mts. (en medio esta el realce ^{de pozo de alcantarilla})
 - ✓ * calle 4 Sur N=11-37 Se encuentran 2 placas agrietadas de lado a lado a lo ancho de la vía.
 - * calle 4 Sur esquina que une con la carrera 11-43
 - Se encuentra placa agrietada de 1 sola losa (remota en el realce de una tarja)
 - Resumen 5 Placas agrietadas y falta del Sello en las juntas de las placas en la calle 4 Sur.

ACTA DE
SOCIALIZACION Y/O
COMITÉ TÉCNICO

Código: 11-01-001
Versión: 2



Coahuila de Zaragoza

GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA

Res.702 del 29 de Agosto de 2017

3

TEMAS DESARROLLADOS

- * carrera 12 Se encuentra placa agrietada entre la calle 5 y la calle 4A. (8 metros del sumidero que está sobre la carrera 12 yendo de la calle 5 a la calle 4)
Se continuó visita al banco Olímpico donde se evidencia lo siguiente:
- * calle 5 N° 100-58 diagonal a esta vivienda se encuentra agrietada una placa y 6.02 mt de cinder
- * calle 5 frente al parque se encuentran agrietadas de lado a lado a lo ancho de la vía
- * calle 5 N° 100-02 Se encuentra placa agrietada.
- * calle 5 N° 10-52 Se encuentra placa agrietada y se evidencia falta de desnivel, ya que se encuentra aparcamiento de agua lluvia.
- Resumen 3 placas agrietadas y falta de setillo de juntas y 6.02 mts de cinder calle 5

ACTA DE
SOCIALIZACION Y/O
COMITÉ TÉCNICO

Código: M-GHE-F-04
Versión: 02



NIT. 891 857 824-3

GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA

Res.702 del 29 de Agosto de 2017

TEMAS DESARROLLADOS

→ * carrera 17 Se encuentra placa agrietada entre la calle 5 y la calle 4A.

Se continúa visita al barrio Olímpico donde se evidencia lo siguiente:

→ * calle 5 N:10C-58 diagonal a esta vivienda se encuentra agrietada una placa y 6.02mt de andén #①(pys) (3.50*4.0) (2 losa)

* calle 5 #frente al parque se encuentran agrietadas de lado a lado a lo ancho de la vía. (3.50*4) 2 losa (*2)

* calle 5 N:10B-02, Se encuentra placa agrietada

* calle 5 N:10-52, Se encuentra placa agrietada.

y se evidencia falta de desnivel, ya que

Se encuentra aporamiento de agua lluvia

Resumen: 5 placas agrietadas y falta de sello de juntas y 6.02mts de andén. calle 5

ACTA DE
SOCIALIZACION Y/O
COMITÉ TÉCNICO

Código: M-11-1-04
Version: 1



MONTECRISTAL

GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA

Res.702 del 29 de Agosto de 2017

TEMAS DESARROLLADOS

→ calle

Olimpico.

→ calle 5 frente a casa
2 horas 3.50 x 4 mt
osc de lado a lado

→ en la carrera con calle 5A al barrio Pacanere

Se encuentra Placa agrietada Calle 5 No 10E-11 (350 x 4 mts) 1 hora *2

→ Calle 6A frente a la escuela el Olimpico, se encuentra placa agrietada

* calle 6A No 10A-705 Se encuentra sumidero tapado, y por esta misma calle en intersección con la avenida Tilio Bautista se encuentra apantallamiento de agua lluvia, se evidencia falta de desnivel y falta de sumidero.


* Camara 10B-7-06 esquina Se encuentra placa agrietada y falta del sello en las juntas de los placcos en las calles anteriores.

* Camara 9-No 8-21, Se encuentra grieta en una placa y falta de tapa en dos cajas domiciliarias que son lotes.

Esquina. Frente casa No calle 5 10B-61 esquina Rosa Agrietada en la inters.

Placa 8.624-9806
Municipio de Montecristal, Casanare, Colombia

Olimpico.



triángulo

ACTA DE
SOCIALIZACION Y/O
COMITÉ TÉCNICO

Código: MCH-04
Versión: 02



GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA

Res.702 del 29 de Agosto de 2017

OK

TEMAS DESARROLLADOS

Barrio Alcaravanes

* calle 19b N-135 se encuentra greta en placa a lado del corte \swarrow Placa 3.50x4.10 (Frente 0k 18-135)

* calle 19b al finalizar la coadra, faltan 9.70 mts de andén, y 2 tapas de $\overline{0k}$ los sumideros. (Andén Andén 2.0)

→ * carrera 10 esquina falta tapa de sumidero
carrera 10 N-20-56 se encuentra greta en una placa

* carrera 10 con calle 20 falta tapa de sumidero y 2.20 mts de ^{andén} en esquina lote.

* carrera 10 con calle 20 esquina casa falta 2.0 mts de andén ✓

* carrera 10 N-20-65 se encuentra gretas en placas paralelas 2 losas + 1 losa

→ calle 21 N-10-05, esquina, falta 3.20 mts de andén y tapa de sumidero ✓

@calle 19b N-10-16 2 losas Fracturadas.

Carrera 6 - 1572

Código Postal 835010

Dpto. 1624-0800

Ciudad Monterrey, Coahuila de Zaragoza

1/8

Alcaravanes

ACTA DE
SOCIALIZACION Y/O
COMITÉ TÉCNICO

Código: M-01-2004
Versión: 2



GESTIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA

Res.702 del 29 de Agosto de 2017

7

TEMAS DESARROLLADOS

Frente a la esquina de Iglesia Septimo Dia - grieta un
calle 21 N-10 c e hasta calle 21 N-10-EE faltan ^{losa al lado del corte}
70.00 mts de andén y tapa de un semicilindro, costado
izquierdo. Sentido entrando desde la avenida
Tello Bautista, y en el costado derecho 37.20
mts de andén.

calle 21 terminando la cuadra faltan 51.90 mts
en el costado derecho y en el costado
izquierdo 3 mts de andén

- calle 21 N-9-50 falta tapa de semicilindro y 3 mts de
andén.

→ calle 21 A x-10-43, faltan 21.9 mts de andén
costado derecho entrando desde la avenida
Tello Bautista, y del costado izquierdo 70 mts
de andén.

Faltan:
Resumen Benito Alcaravanes: 6 placas con grietas
y 274.7 mts de andén y
7 tapas de semicilindros.

Alcaravanes

ACTA DE
SOCIALIZACION Y/O
COMITÉ TÉCNICO

Código: 1372
Versión: 1



Ministerio de Infraestructura y Transportes

GESTION DE
INFRAESTRUCTURA
FISICA

Res.702 del 29 de Agosto de 2017

1

TEMAS DESARROLLADOS

- Se realiza visita al barrio La Pradera a las 7:30 am donde se evidencia lo siguiente:
- * calle 5 Sur N=11-04 - Se encuentra las placas del Pavimento agrietadas de lado a lado es decir 7 mts - calle 5 Sur N=11-11 3mts x 3,50 mts. (1 Losa agrieta)
 - * calle 5 Sur N=11-16 - Se encuentra la placa agrietada, en el frente de esta dirección (3mts x 3,50 (1 Losa agrieta))
 - * calle 5 Sur N=11-28 - Se encuentra dos placas en paralelo agrietadas de 3mts x 3,50
 - * calle 5 Sur Frente al Parque - Se encuentra una de las placas con grieta de 3mts x 3,50 (1 Losa agrieta)
- Y en general falta el sello de juntas en todas las placas.

Resumen: 6 placas agrietadas en la calle 5 Sur del barrio La Pradera.

La Pradera

ACE4T 2-113/14

TOTAL VOLUMEN DE PAVIMENTO

66,049

[illegible]