
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	CONTRATO INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernización de la red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovación de equipos de presión de agua				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	

Elaborado por: Wilson Roncancio Rodríguez / Revisado por: Luis Carlos Galvis / Aprobado por: Diana Acosta

Tema: Reunión Semanal del Contrato de obra No. 3644036 de 2022

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
Interventoría	Seguimiento Semanal a la Ejecución de los Hitos establecidos en el cronograma de Obra y compromisos a entregar de acuerdo a los comités de obra anteriores

Objetivo	Fecha: 08/03/2024		
	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:	
		Asesoría () Capacitación ()	
		Orientación () Acompañamiento ()	
		Otro (X) Seguimiento Semanal Ejecución de Primer Hito establecido en la prorroga No. 2 al contrato de obra No 3644036 de 2022.	
	Modalidad:	Presencial ()	Virtual (X) Mixta ()
	Lugar: Bogotá (Virtualmente)		
	Hora Inicio: 2:00 pm. Hora Fin: 2:30 pm		
	Notas por: Ing. Wilson Ricardo Roncancio Rodríguez (Residente Interventoría)		
	Próxima Reunión: 13 de marzo de 2024		
	Quien cita: Interventoría PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

El día de hoy 08 de marzo de 2024 se reúnen de manera virtual representantes de la Interventoría PCG Ingenieros Asociados S.A.S y el Contratista Consorcio Ingenieros Patermen, para llevar a cabo la reunión semanal de seguimiento a los compromisos establecidos por parte del contratista para dar reinicio a la ejecución del contrato de obra No. 3644036 de 2022. Se hace presentación formal de los asistentes a la reunión.


Interviene el Ingeniero Luis Carlos Galvis solicitando los compromisos que estaban establecidos.

Interviene el Ingeniero Wilson Roncancio mencionado los compromisos de la siguiente manera

- Entrega informe No.1 Periodo 21 de diciembre de 2023 al 20 de enero de 2024
- Entrega informe No.2 Periodo 20 de enero de 2024 al 21 de febrero de 2024
- Entrega Pólizas actualizadas

Intervienen el Ingeniero Mario Flórez preguntando al Ingeniero Ever Paternina del por qué no se entregaron los compromisos y cuando serán entregados.

El Ingeniero Ever Paternina responde que no ha podido culminar los respectivos informes y solamente tiene anexo los oficios remitidos por la Interventoría y los oficios enviados, a su vez que no tenían pólizas que hasta el día de hoy 08 de marzo de 2024 llegaron. Que dichos informes serán sencillos toda vez que no ha

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">CONTRATO INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernización de la red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovación de equipos de presión de agua</p>		
	<p align="center">ACTA DE REUNIÓN</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-PYC-FT-001</p>	
<p>Elaborado por: Wilson Roncancio Rodríguez / Revisado por: Luis Carlos Galvis / Aprobado por: Diana Acosta</p>			

<p>iniciado obra y no cuenta con registro fotográfico y demás información. Espera entregarlos ambos al mismo tiempo.</p>
<p>Interviene el Ingeniero Luis Carlos preguntando al Ingeniero Ever del por qué no se cumple con la entrega de los informes solicitados.</p>
<p>El Ingeniero Ever responde que tenía pensado pasarlos como venía anteriormente pero que viendo las circunstancias los entregará con la información que cuenta. El Ingeniero Luis Carlos pregunta que cuando los entrega a lo que el Ingeniero Ever responde que estos los envía el <u>día lunes 11 de marzo de 2024.</u></p>
<p>El Ingeniero Mario pregunta sobre el compromiso de la Póliza, a lo que responde el Ingeniero Ever que ese pago de la póliza nunca le llego y que si no es porque se le informo en el anterior comité no se daba por enterado, sin embargo que el cobro le llego el día miércoles 07 de marzo de 2024 y este fue cancelado de inmediato y ya cuenta con las pólizas en su poder y que está organizando un oficio para enviarlas.</p>
<p>Interviene la Doctora Catalina Gutiérrez de la Secretaria Distrital de Salud solicitando al Ingeniero Ever Paternina para que las pólizas sean cargadas en la plataforma del SECOP a fin de que los abogados las puedan revisar y aprobar.</p> <p>A lo que responde el Ingeniero Ever que estas quedan cargadas el día de hoy 08 de marzo de 2024 y que de igual manera generará el oficio informando a la Interventoría que estas llegaron.</p>
<p>Interviene el Ingeniero Mario preguntando sobre cuál sería la programación para el inicio de actividades</p> <p>-Responde el Ingeniero Ever que tienen contemplado tener personal entre lunes 11 de marzo y martes 12 de marzo de 2024 en la Secretaria Distrital de Salud ya aprobado para poder iniciar con las actividades. Adicionalmente tuvieron la expectativa de la posible cesión del contrato al Ingeniero Niño, pero que esta se encuentra en revisión ya que él requiere unos ajustes que tienen que entrar internamente a revisar ellos, sin embargo, no descartan la posibilidad de ceder el contrato. Por ahora tienen contemplado reiniciar con la ejecución del contrato ya que cuentan con las pólizas actualizadas.</p>
<p>Por otra parte el Ingeniero Ever emitirá un oficio ante la Secretaria Distrital de Salud e Interventoría solicitando un comité presencial la siguiente semana (jueves o viernes) donde se encuentren todas las partes involucradas para revisar el curso que se le va a dar al proyecto.</p>
<p>El Ingeniero Mario añade que la Interventoría tiene una obligación y es el tema de supervisar que el personal mínimo requerido cumpla con las afiliaciones correspondientes, para esto es importante que remita un oficio con las afiliaciones, listado del personal, teléfonos de contacto para ser revisados y compartidos con la supervisión y esto sea autorizado para el ingreso del personal. Adicionalmente deberá ser entregado un plan de contingencia no como requisito para el ingreso del personal sino para hacer seguimiento a la ejecución.</p>
<p>El Ingeniero Ever eleva una consulta a la Secretaria Distrital de Salud, argumentando que anteriormente existían unos hitos de obligatorio cumplimiento y es que el consorcio debería tener insumos en stock dentro del proyecto, a lo que pregunta que con cuantos espacios o unidades cuentan antes de ingresar el personal a demoler o retirar enchape a fin de que la entidad este tranquila demostrando que el material va a estar al 100%</p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">CONTRATO INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernización de la red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovación de equipos de presión de agua</p>		
	<p align="center">ACTA DE REUNIÓN</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-PYC-FT-001</p>	

Elaborado por: Wilson Roncancio Rodríguez / Revisado por: Luis Carlos Galvis / Aprobado por: Diana Acosta

en el sitio.

Responde el Ingeniero Mario argumentando que el día 1 y día 2 serán los días de empalme y que es importante que solicite los frentes de obra y de acuerdo a su plan de contingencia para tener claridad de lo que va a intervenir y de esta manera continuar.

El Ingeniero Ever manifiesta que el inicio para el día lunes 11 de marzo está muy cerca, sin embargo, estarán enviando afiliaciones y demás para revisión a fin de poder ingresar el día martes 12 de marzo de 2024.

El Ingeniero Mario hace énfasis en la entrega del plan de contingencia y del horario en que el contratista tiene contemplado ejecutar la obra y de esta manera organizarse todas las partes.


Interviene la Doctora Catalina Gutiérrez recordando que para el ingreso a las zonas estas deberán contar con la autorización de la Subdirectora y que una vez el Ingeniero Ever envíe el plan de contingencia este será presentado a la Doctora Diana y a la Doctora Carolina a fin de que puedan hacer la revisión respectiva

El Ingeniero Mario recuerda nuevamente al Ingeniero Ever la importancia de que el personal que ingresara cuente con las afiliaciones correspondientes para poder ingresar, a su vez le solicita que las actas de comité enviadas anteriormente sean devueltas con firma por parte del Consorcio Ingenieros Patermen.

Se da por terminado el comité de seguimiento.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
<ul style="list-style-type: none"> -Entrega de póliza actualizada y subida al SECOP (viernes 08 de marzo de 2024) -Entrega de Informe del periodo de 21 de diciembre de 2023 al 20 de enero de 2024. (lunes 11 de marzo de 2024) -Entrega de Informe del periodo de 20 de enero de 2024 al 21 de febrero de 2024. (lunes 11 de marzo de 2024) -Entrega de plan de contingencia (martes 12 de marzo de 2024) -Entrega oficio con zonas a intervenir en el reinicio de actividades como a su vez con las respectivas afiliaciones del personal. -Oficio de solicitud de comité presencial. 	<p align="center">Ever Paternina</p>	<p align="center"><u>Inmediato</u></p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">CONTRATO INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernización de la red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovación de equipos de presión de agua</p>				
	<p align="center">ACTA DE REUNIÓN</p>				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	

Elaborado por: Wilson Roncancio Rodríguez / Revisado por: Luis Carlos Galvis / Aprobado por: Diana Acosta

- Entrega de Actas de Comité firmadas por el contratista.		
Reinicio de Obra.	Ever Paternina	Inmediato


REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
	Luis Carlos Galvis Velasco	pcgsdsalud@gmail.com	3017754828	Director Interventoría	
4	Wilson Roncancio	pcgsdsalud@gmail.com	3115369882	Residente Interventoría	
5	Ever Paternina	everjosepaternina@gmail.com	3044939643	Representante Legal Consorcio Ingenieros Patermen	
6	Mario Flórez	pcgsdsalud@gmail.com	3166918488	Representante Interventoría	
7	Catalina Gutiérrez Cano	C1gutierrez@saludcapital.gov.co	3202734706	Secretaria Distrital de Salud	

ASISTENTES



EVER JOSE PATERNINA



pcg sds








Catalina Gutierrez







pcg sds

2:08 p.m. | Comité de Seguimiento








22°

Buscar



ESP LAA

2:08 p. m. 8/03/2024

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	CONTRATO INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: Modernización de la red de agua potable del centro distrital de salud, incluye renovación de equipos de presión de agua				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	
Elaborado por: Wilson Roncancio Rodríguez / Revisado por: Luis Carlos Galvis / Aprobado por: Diana Acosta					

TEMAS Y COMENTARIOS: En este espacio escriba la agenda de la reunión y comentarios relevantes, Incluyendo revisión de compromisos cuando aplique.

COMPROMISOS: Escriba los compromisos generados en la reunión. Recuerde que cuando hay continuidad, debe realizar seguimiento a los compromisos anteriores y registrar en el acta, en el espacio de temas y comentarios.

ACCIÓN: Actividad a realizar.

RESPONSABLE: Nombre y apellido de la persona que ejecuta la acción.

FECHA: Terminó máximo de realización de la acción.

REVISIÓN Y APROBACIÓN: incluya los datos de los asistentes que revisan y aprueban el contenido del acta. El proceso organizador determina los responsables que tendrán la facultad de revisar y aprobar el acta de reunión.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN: Esta última sección permite evaluar si se cumplieron los objetivos de la reunión y dejar una observación en caso de ser necesario de lo contrario escribir no aplica.

NOTA: Se recomienda no dejar espacios en blanco (trazar una línea). No tachar, si se equivoca en el acta realizada a mano, trazar una línea que permita ver el texto a corregir, escribir, se corrige y registrar.

Puede incorporar filas según requiera, ampliar los espacios y quitar las líneas que dividen mas no los cuadros principales.