
**ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO – DEPARTAMENTO DE SUCRE.
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL**

INFORME DE INTERVENTORIA:

**INVENTARIO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS A 07 DE AGOSTO DE
2025 DEL CONTRATO DE OBRAS N° LP-OP-002-2022:**

CONTRATISTA: CONSORCIO PROAGRARIO COLOSO

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERAVICOLA

**FECHA PRESENTE INFORME:
AGOSTO 07 DE 2025**

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

INDICE DE MODIFICACIONES

ESTADO DE REVISION Y APROVACION

1 INTRODUCCION

2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1.1 Localización del Proyecto

2.1.2 Características Técnicas del Proyecto

2.2 CONTRATOS SUSCRITOS

2.2.1 Contrato de Obra LP-OP-002-2022

2.2.2 Contrato de Interventoría CM—006-2022

2.3 PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

2.3.1 Personal Autorizado por el Municipio de Coloso

2.3.2 Personal de la Interventoría

2.3.3 Personal del Contratista

2.4 RECURSO INVOLUCRADO EN EL PROYECTO

2.4.1 Recursos de la Interventoría

2.4.2 Recursos del Contratista

3. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA

3.1 ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO

3.1.1 Análisis del Avance de Obra

3.1.2 Actividades Realizadas por el Contrato No. LP-OP-002-2022

3.2 ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO

3.2.1 Contrato de Obra Suscrito

3.2.2 Contrato de Interventoría Suscrito

3.3. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO

3.3.1 Información Presupuestal

4. ASPECTOS TÉCNICOS

4.1 ASPECTOS TÉCNICOS

4.1.1 MODIFICACIONES

4.1.3 CONTROL DE CALIDAD Y DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

5. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y ESTADO DEL MISMO

5.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

6 CONCLUSIONES

ÍNDICE DE TABLAS

- Tabla 1.** VALOR DEL CONTRATO DE OBRA No. LP-OP-002-2022.
Tabla 2. VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM-006-2022.
Tabla 3. PERSONAL ALCALDIA DE COLOSO.
Tabla 4. PERSONAL DE INTERVENTORIA.
Tabla 5. PERSONAL DEL CONSORCIO PROAGRARIO COLOSO.
Tabla 6. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS A DISPONIBILIDAD DEINTERVENTORIA.
Tabla 7. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS A DISPONIBILIDAD DEL CONSORCIO PROAGRARIO COLOSO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.
Tabla 8. PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL CONTRATO DE OBRA N° LP-OP-002-2022.
Tabla 9. CONTRATO DE OBRA.
Tabla 10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

El ORIGINAL del presente documento será entregado a la dependencia y entidad correspondiente, según se indica a continuación:

DEPENDENCIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO.
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL.



Las observaciones que resulten de su revisión y aplicación deben ser informadas para realizar sus modificaciones pertinentes.

ÍNDICE DE MODIFICACIONES.

Índice Revisión	Capítulo Modificado	Fecha de Modificación	Observaciones
0	-	-	-

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN.

Título Documento	INFORME AVANCE DE AOBRA A MAYO 14 DE 2025
-------------------------	--

RESPONSABLE ELABORACION	Nombre	GIOVANNY MENDOZA QUESSEP
	Fecha	 07/008/2025
RESPONSABLE APROBACION	Nombre	RONAL BANQUERO FRIA
	Firma	
	Fecha	07/08/2025

1. INTRODUCCIÓN.

La Alcaldía Municipal de Colosó, mediante proceso licitatorio, el cual tiene como objeto la **“IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE EXPLOTACIONES AVICOLAS, PARA EL AUMENTO DE LA OFERTA AGROPECUARIA, DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE COLOSÓ, SUCRE”**, resuelve adjudicar al **CONSORCIO PROAGRARIO COLOSÓ** contrato N° LP – OP – 002 – 2022 por valor de **SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 6,135,922,246.00)** el cual se suscribe a los 23 días de Marzo de 2022.

Por otra parte, adjudico el contrato N° **CM-006-2022**, que tiene por objeto la **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSION IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXPLOTACIONES AVÍCOLAS, PARA EL AUMENTO DE LA OFERTA AGROPECUARIA, DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE COLOSO, SUCRE**, al **CONSORCIO INTERAVICOLA**, por valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/LEGAL (\$ 350,288,400.00)** suscribiendo este el 13 de Junio de 2022.

El presente documento contiene el **INFORME DE INTERVENTORIA: INVENTARIO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS** a 07 de Agosto de 2025; por el **CONSORCIO INTERAVICOLA** para seguir con las actividades de interventoría a la ejecución de las obras que tiene como objeto contratado la **“IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE EXPLOTACIONES AVICOLAS, PARA EL AUMENTO DE LA OFERTA AGROPECUARIA, DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE COLOSÓ, SUCRE.**

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

2.1.1 Localización del Proyecto.

El Municipio de Colosó, se encuentra localizado en la Subregión Montes de María al noroeste del departamento de Sucre en la República de Colombia. Las coordenadas geográficas lo sitúan entre los 9° 35' y 9° 26' de latitud Norte y entre los 75° 22' y 75° 25' longitud oeste del meridiano de Greenwich. El Municipio de Colosó tiene una extensión de 127 km² es decir, 13.386 hectáreas, que equivale al 1.23% de la superficie total del departamento de sucre y 0.012% del total de la Nación.

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION



Límites

El municipio de Colosó limita al norte, con los municipios de El Carmen de Bolívar y San Onofre, por el sur y el oeste, con el municipio de Tolviejo, por el sureste con el municipio de Morroa y el municipio de Corozal, por el este con los municipios de Ovejas y Chalán.

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar):150 Metros.

Distancia de Referencia: 33 Km de Sincelejo.

División Territorial

En el área rural de las cinco divisiones territoriales (pequeñas subregiones del Municipio), hay veintiuna veredas distribuidas en los corregimientos de Bajo Don Juan y el Cerro y en el territorio de influencia de la Cabecera Municipal. Los corregimientos de Chinulito y La Ceiba no presentan incorporación de veredas en su territorio.

2.2 Localización del proyecto.

Región: Caribe

Departamento: Sucre

Municipio: Colosó

Corregimientos de: El Cerro (E856117 – N1552162), Chinulito (E854532 – N1552869), La Ceiba (E855151 – N1556318), Bajo Don Juan (E858270 – N1538021) y Veredas aledañas al casco urbano de Colosó (E859796 – N1543507).

Georreferenciación Municipio de Colosó: Latitud: 9.49537; Longitud: -75.35227

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

Corregimiento	Vereda	# Benefic	Total/Corregimiento
El Cerro		4	7
	Arenitas	3	
Chinulito		24	24
La Ceiba		14	14
Cerca al casco Urbano	La Esmeralda	92	204
	Maratón	18	
	El Ojito	7	
	Rebatiño	1	
	Desbarrancado	39	
	San Antonio	47	
Bajo Don Juan		71	235
	Calle Larga	66	
	Vijigual	9	
	Estambul	35	
	Las Cruces	4	
	El Paraíso 1	23	
	El Paraíso 2	7	
	Coroza	15	
	Zuan	5	
TOTAL		484	484

2.1.2 Características Técnicas del Proyecto.

El proyecto comprenderá un alcance de 484 productores beneficiarios, cada uno de los cuales recibirá lo siguiente:

I	COMPONENTE EDUCATIVO Y DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
1.1	Conferencia para sensibilizar a los productores sobre la importancia de la asociatividad y el fomento de la misma
1.2	Día de campo para la integración de los interesados en conformarse como asociación, socialización y aprobación de estatutos. elección de junta directiva.
1.3	Taller para que los productores se apropien de los conocimientos que le permitan mejorar las condiciones de sus sistemas de producción, aumentar la productividad y mejorar sus ingresos.
1.4	Visita a finca de cada productor con el propósito de informarlo y asesorarlo para que pueda acceder a los programas y proyectos de créditos que ofrecen las entidades del estado y entidades financieras aliadas
1.5	Visita a finca de cada productor con el propósito de asistirlo y asesorarlo en la aplicación de técnicas y actividades adecuadas y amigables con el medio ambiente que le permitan mejorar las condiciones de su unidad productiva

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

II	COMPONENTE DE ASESORIA Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
2.1	Estructuración y ajustes del plan de negocio, mercadeo y comercialización
2.2	Fortalecimiento estratégico de la organización productiva a crear

INSUMOS PARA LA CAPITALIZACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Gallinas Ponedoras con Pico	Gallinas ponedoras (que provengan de un sitio con registro sanitario de predio pecuario RSPP - ICA, según resolución 090464 de 2021 y certificación Granja Avícola Biosegura según resolución 3651), línea Hy-line Brown o Lomnan Brown, color del plumaje marrón o rojas, periodo de postura de 80 semanas, porcentaje de producción entre 85% a 95%, con pico, de 16 semanas edad, con registro de vacunación para: Gumboro, Newcastle, Viruela Aviar, Coriza y Triple Aviar.	UN	100
Bebederos	Bebederos plásticos para aves de volteo con capacidad de 6 litros.	UN	2
Comederos	Comederos tipo tolva para aves de material plásticos con capacidad de 8 kgrs.	UN	3
Nidos en madera o metálicos	Nidos en madera o metálicos. Mínimo 20 puestos o huecos con medidas de 35 cm de alto x 35 cm de ancho y 35 cm de profundo.	UN	1
Alimento Concentrado	Alimento concentrado tipo PRE-POSTURA (pollita) con proteína mínimo del 14%, crombelizado empacada en bultos de 40 kgrs. Para 30 días durante la semana 16 a la 19 con una ración de 64 gramos/ave/día	Bultox40 kg	5
Alimento Concentrado	Alimento concentrado tipo POSTURA con proteína mínimo del 14%, crombelizado empacada en bultos de 40 kgrs. Para 42 días durante la semana 20 a la 25 con una ración de 92 gramos/ave/día	Bultox40 kg	10

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

Lona verde x 2 mts	Lona o tela en color verde de 65 gr/m2 en polietileno de alta densidad 100% virgen y U.V	ML	16
-----------------------	--	----	----

- **Construcción de la Infraestructura de las Unidades Productivas**

El Galpón.

Se ubicará en el centro del terreno. Tendrá un área de 16 metros cuadrados, con piso en tierra apisona, firme y nivelada. Muros en madera con una altura de 40-60 cm. Entre el muro y el techo se colocará una malla para pollos de 1 pulgada de ojo. Y se utilizarán por las noches, de ser necesario, cortinas de costales en las paredes, para evitar los vientos fuertes o frío exagerados, que se retiran en el día. El techo será una estructura en madera de dos aguas y con un alero de 0.80 mt aprox., para proteger el galpón de lluvias y proporcionar sombra. Cubierta en zinc y madera. La puerta abrirá hacia afuera, se construirá en madera, ubicada en un costado, con dimensiones de 1,80 Mts de altura por 0,60 m de ancho.

El Corral o Potrero.

Será ubicado al lado del gallinero y tendrá un área de 120 metros cuadrados, estará encerrado o protegido por malla de alambre. La malla de alambre que se usará será de hueco pequeño (dimensión de ojo) y con una altura de 1.80 mt y estar bajo tierra unos 10 cm. La malla será sostenida por postes de madera ubicados máximo a cada 2 metros. Se construirá sobre un terreno ligeramente inclinado, con suelo permeable y arenoso para evitar encharcamientos. Estará dividido el terreno o área cercada en dos partes o potreros.

Se construirán 484 galpones y 484 corrales, es decir, uno por cada beneficiario.

2.2 CONTRATOS SUSCRITOS.

2.2.1 Contrato de Obra Pública.

A continuación, se relaciona la información del Contrato de Obra **N° LP-OP-002-2022**

2.2.1.1 Objeto del Contrato.

El objeto del Contrato de Obra **No LP-OP-002-2022** es: **IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXPLOTACIONES AVICOLAS, PARA EL AUMENTO DE LA OFERTA AGROPECUARIA, DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE COLOSÓ, SUCRE.**

2.2.1.2 Contratista.

El Contratista del Contrato es **CONSORCIO PROAGRARIO COLOSO**.

2.2.1.3 Plazo del Contrato.

El plazo inicial para la realización del objeto del Contrato **No. LP-OP-002-2022** es de seis (06) meses, contados a partir del 11 de Febrero de 2022, fecha en la cual se firmó el **ACTA DE INICIACIÓN** entre **HUGO ANDRES GARCIA MULETT** representante legal del **CONSORCIO INTERAVICOLA** como interventor contratado por el Municipio de Coloso, **DEIBBY BARRIENTOS VASQUEZ** como representante legal del **CONSORCIO PROAGRARIO COLOSO** y **AYDA PAOLA URZOLA MARQUEZ** como **SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE** del Municipio de Coloso, quien actúa como supervisor del contrato.

PRORROGA 001

El plazo de ejecución se amplió por 45 (cuarenta y cinco) días con fecha del 03 de octubre de 2024, fecha final de ejecución 20 de Noviembre de 2024.

PRORROGA 002

El plazo de ejecución se amplió por 40 (cuarenta) días con fecha del 20 de Noviembre de 2024, fecha final de ejecución 30 de Diciembre de 2024.

PRORROGA 003

El plazo de ejecución se amplió por 50 (cincuenta) días con fecha del 1 de Enero de 2025, fecha final de ejecución 19 de Febrero de 2025

PRORROGA 004

El plazo de ejecución se amplió por dos (02) meses y veinte (20) días, con fecha del 17 del mes de Febrero de 2025, fecha final de ejecución 08 de Mayo de 2025.

ACTA DE SUSPENSION

Fecha del acta de suspensión 07 de Mayo de 2025.

PRORROGA 005

El plazo de ejecución se amplió por veinte (20) meses y veinte (20) días, con fecha del 04 del mes de Agosto de 2025.

INFORME GENERAL DEL CONTRATO

MODALIDAD DE SELECCIÓN	LICITACION PUBLICA
NATURALEZA DEL CONTRATO	OBRA PUBLICA
N° DEL CONTRATO	LP - OP - 002 - 2022
FECHA DE SUSCRIPCION	23 DE MARZO DE 2022
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE COLOSO
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERAVICOLA
CONTRATISTA	CONSORCIO PROAGRARIO COLOSO
OBJETO	IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE EXPLOTACIONES AVICOLAS, PARA EL AUMENTO DE LA OFERTA AGROPECUARIA, DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE COLOSÓ, SUCRE.
VALOR DEL CONTRATO	\$ 6.135.922.246,00
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (06) MESES
FECHA INICIAL DE FINALIZACION	11 DE FEBRERO DE 2023
ACTA DE INICIO	11 DE AGOSTO DE 2022
ACTA DE SUSPENSION N° 01	16 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ACTA DE REINICIO N° 01	12 DE DICIEMBRE DE 2022
ACTA DE SUSPENSION N° 02	02 DE ENERO DE 2023
ACTA DE REINICIO N° 02	02 DE MARZO DE 2023
ACTA DE SUSPENSION N° 03	12 DE MAYO DE 2023
ACTA DE REINICIO N° 03	20 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSION N° 04	11 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE REINICIO N° 04	03 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PRORROGA N° 01	04 DE OCTUBRE DE 2024
PRORROGA N° 02	18 DE NOVIEMBRE DE 2024
PRORROGA N° 03	30 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA N° 04	17 DE FEBRERO DE 2025
ACTA DE SUSPENSION N° 05	07 DE MAYO DE 2025
ACTA DE REINICIO N° 05	04 DE AGOSTO DE 2025
PRORROGA N° 05	04 DE AGOSTO DE 2025

2.2.1.4 Valor de la Inversión.

El valor inicial para invertir durante el desarrollo del Contrato **No. LP-OP-002-2022** es de: **SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIES PESOS (\$6,135,922,246.00).**

TABLA 1. VALOR DEL CONTRATO DE OBRA NO. LP-OP-002-2022.

CONCEPTO	VALOR
Costo Básico obra, administración y utilidad.	\$ 6,135,922,246.00
TOTAL	\$ 6,135,922,246.00

2.2.2 Contrato de Interventoría No. CM-006-2022.

A continuación, se relaciona la información del Contrato de Interventoría **No CM-006-2022.**

2.2.2.1 Objeto del Contrato.

El Objeto del Contrato **No. CM-006-2022** es: **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSION IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EXPLOTACIONES AVÍCOLAS, PARA EL AUMENTO DE LA OFERTA AGROPECUARIA, DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE COLOSO, SUCRE**

2.2.2.2 Interventor.

El Interventor de los Contratos de obra es el **CONSORCIO INTERAVICOLA.**

2.2.2.3 Plazo del Contrato.

El plazo inicial para la realización del objeto del Contrato **No. CM-006-2022** es de seis (06) meses, contados a partir del 11 de febrero de 2022, fecha en la cual se firmó el Acta de Inicio de Contrato de Interventoría por parte de la Alcaldía Municipal de Coloso y el **CONSORCIO INTERAVICOLA.**

2.2.2.4 Valor de la Inversión.

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

El valor inicial por invertir durante el desarrollo del Contrato **No. CM-006-2022** es de: **TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/LEGAL (\$ 350.288.400,00).**

TABLA 2. VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. MTV-CM-INT-216-2021.

CONCEPTO	VALOR
Costo Básico	\$350.288.400,00
TOTAL	\$350.288.400,00

2.3 PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROYECTO.

Durante el desarrollo de ambos Contratos, cada una de las partes contó con un talento humano que se relaciona a continuación:

2.3.1 Personal Autorizado por la Alcaldía de Coloso.

Se nombró nuevo supervisor del proyecto, por parte de la alcaldía del municipio de Coloso a **SHIRLEY QUIÑONEZ PATERNINA**

TABLA 3. PERSONAL DEL MUNICIPIO DE COLOSO.

CARGO	NOMBRE
Supervisor del Proyecto.	SHIRLEY QUIÑONEZ PATERNINA

2.3.2 Personal de la Interventoría.

Para el desarrollo del compromiso contractual, el **CONSORCIO INTERAVICOLA**, cuenta con el siguiente personal:

Se nombró nuevo representante legal (03 de Septiembre de 2024), al señor **RONAL BAQUERO FRIA**.

TABLA 4. PERSONAL DE LA INTERVENTORIA.

No.	CARGO	NOMBRE	DEDICACION
1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA:	GIOVANNY MENDOZA QUESSEP	50%
2	RESIDENTE DE INTERVENTORIA:	ENOC ROMERO GONZALEZ	100%
3	EXTENSIONISTA AGROPECUARIO:	JOSE MIGUEL DIAZ TARRAS	100%

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

4	EXTENSIONISTA AGROPECUARIO:	DUBBY ARCIA ARCIA	100%
---	-----------------------------	-------------------	------

2.3.3 Personal del Contratista.

El **CONSORCIO PROAGRARIO COLOSO**, cuenta con el siguiente personal para el desarrollo o ejecución de su compromiso contractual:

Se nombró nuevo representante legal a la señora **DELVIS MARRUGO VAZQUEZ**

TABLA 5. PERSONAL DEL CONSORCIO PROAGRARIO COLOSO.

CARGO	CANTIDAD
Representante Legal	1
Director de Obra	1
Ingeniero Residente	1
Coordinador del Proyecto	1
Asistentes Administrativos	2
Profesional en Zootecnia	1
Profesional Administrativo	1
Contador	1
Extensionistas	28
Maestro de Obras	20
Oficiales	20
Ayudantes	20

2.4 RECURSOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO.

2.4.1 Recursos de la Interventoría.

Para el desarrollo del compromiso contractual, el **CONSORCIO INTERAVICOLA**, cuenta con la siguiente maquinaria y/o equipos:

TABLA 6. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS A DISPONIBILIDAD DE LA INTERVENTORIA.

CANTIDAD	EQUIPOS
1	Computador
1	Vehículo

2.4.2 Recursos del Contratista.

El **CONSORCIO PROAGRARIO COLOSO**, cuenta en su compromiso contractual con la siguiente maquinaria y/o equipos:

TABLA 7. MAQUINARIA Y/O EQUIPOS A DISPONIBILIDAD DE CONSORCIO PROAGRARIO COLOSO.

CANTIDAD	EQUIPO
40	Herramientas Menores (barras, palas, picas y otros)
3	Computador
20	Tanque plástico para almacenamiento de agua
2	Vehículo

3. ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA.

3.1 ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO.

3.1.1 Análisis del Avance de Obra.

3.1.1.1 Presupuesto de Obra Inicial

A continuación, se presenta el presupuesto de obra inicial:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
I	COMPONENTE EDUCATIVO Y DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA				
1.1	Conferencia para sensibilizar a los productores sobre la importancia de la asociatividad y el fomento de la misma	EVENTO	10	\$ 2.625.000,00	\$ 26.250.000,00
1.2	Día de campo para la integración de los interesados en conformarse como asociación, socialización y aprobación de estatutos. elección de junta directiva.	EVENTO	10	\$ 3.000.000,00	\$ 30.000.000,00
1.3	Taller para que lo productores se apropien de los conocimientos que le permitan mejorar las condiciones de sus sistemas de producción, aumentar la productividad y mejorar sus ingresos.	EVENTO	30	\$ 2.675.000,00	\$ 80.250.000,00
1.4	Visita a finca de cada productor con el propósito de informarlo y asesorarlo para que pueda acceder a los programas y proyectos de créditos que ofrecen las entidades del estado y entidades financieras aliadas	EVENTO	968	\$ 120.000,00	\$ 116.160.000,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

1.5	Visita a finca de cada productor con el proposito de asistirlo y asesorarlo en la aplicacion de tecnicas y actividades adecuadas y amigables con el medio ambiente que le permitan mejorar las condiciones de su unidad productiva	EVENTO	1.936	\$ 120.000,00	\$ 232.320.000,00
Subtotal					\$ 484.980.000,00
II	COMPONENTE DE ASESORIA Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL				
2.1	Estructuración y ajustes del plan de negocio, mercadeo y comercialización	PLAN	1	\$ 142.000.000,00	\$ 142.000.000,00
2.2	Fortalecimiento estratégico de la organización productiva a crear	PLAN	1	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00
Subtotal					\$ 242.000.000,00
III	INSUMOS PARA LA CAPITALIZACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS				
3.1	Gallinas Ponedoras con Pico	UN	48.400	\$ 22.500,00	\$ 1.089.000.000,00
3.2	Alimento Concentrado Pre-Postura (Pollita)	Btox40kg	2.420	\$ 73.000,00	\$ 176.660.000,00
3.3	Alimento Concentrado Postura	Btox40kg	4.840	\$ 74.000,00	\$ 358.160.000,00
3.4	Bebederos	UN	968	\$ 18.000,00	\$ 17.424.000,00
3.5	Comederos	UN	1.452	\$ 18.000,00	\$ 26.136.000,00
3.6	Nidos en madera o metálicos	UN	484	\$ 425.000,00	\$ 205.700.000,00
3.7	Lona verde o costales x 2 mts	ML	7.744	\$ 3.000,00	\$ 23.232.000,00
3.8	Honorarios asesoría sanitaria profesionales Medicina veterinaria y zootecnia. Resolución 3651 de 2014 del ICA	UN	10	\$ 4.000.000,00	\$ 40.000.000,00
Subtotal					\$ 1.936.312.000,00
IV	CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN Y CORRAL				
4.1	Excavación manual material común Zapatas	M3	488	\$ 37.715,00	\$ 18.404.920,00
4.2	Relleno material seleccionado Zapatas	M3	139	\$ 77.969,00	\$ 10.837.691,00
4.3	Concreto 210 Kgr/cm2 Zapatas	M3	348	\$ 413.084,00	\$ 143.753.232,00
4.4	Columna madera tratada 4" x 4" x 2 mts	UN	2.904	\$ 54.484,00	\$ 158.221.536,00
4.5	Columna madera tratada 4" x 4" x 3 mts	UN	1.452	\$ 62.418,00	\$ 90.630.936,00
4.6	Viga madera tratada 4" x 4" x 4 mts	UN	2.904	\$ 70.961,00	\$ 206.070.744,00
4.7	Cubierta lámina de Zinc ondulada	M2	7.744	\$ 68.829,00	\$ 533.011.776,00
4.8	Cerramiento galpón en tablas de madera y malla de alambre	M2	16.456	\$ 17.185,00	\$ 282.796.360,00
4.9	Puerta en madera para galpón 0.6 x1.5 mts	UN	968	\$ 44.333,00	\$ 42.914.344,00
4.10	Cerca corral en malla de alambre y madera	ML	38.720	\$ 21.420,00	\$ 829.382.400,00
Subtotal					\$ 2.316.023.939,00
COSTOS DIRECTOS ACTIVIDADES					\$ 4.979.315.939,00
ADMINISTRACIÓN		19,00%			\$ 946.070.028,41
UTILIDAD		3,00%			\$ 149.379.478,17
TOTAL COSTOS DE ACTIVIDADES+ ADMINISTRACIÓN+ UTILIDAD					\$ 6.074.765.445,58
TRÁMITE APROBACIÓN PROGRAMA AVES - ICA {Resolución 3651 de 2014					\$ 24.756.800,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA-PAPSO			\$ 36.400.000,00
GRAN TOTAL PRESUPUESTO			\$ 6.135.922.2456

TABLA 8. PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL CONTRATO DE OBRA N° LP-OP-002-2022.

LISTADO DE BENEFICIARIOS

LA CEIBA	
1	DORCAS ISABEL LANDERO DE MERCADO
2	EUNICE PEREZ BELLO
3	MARGID ROXANA YOTAGRI GOMEZ
4	AMAUROS RAFAEL MONTES MOGUEA
5	LOYDA MARIA BELLO MOLINARES
6	PEDRO JOSE MELENDEZ VELEZ
7	ARCELIO MANUEL BALSERIO CARDONA
8	MARIA ALEJANDRA SILGADO BALSEIRO
9	JAGUI MANUEL BALSEIRO MONTES
10	MARIA ANTONIA BALSEIRO PADILLA
11	FRANCISCO MANUEL CAAMAÑO VITOLA
12	LIGIA MARGARITA REGINO PEREZ
13	JOSE FRANCISCO BLANQUICET MARQUEZ
14	HONORIA ROSA BERRIO CASTILLA

ARENITA	
1	EDER ANTONIO RIVERA ROMERO
2	DALVIS ANDRES MONTES ROMERO

BAJO DON JUAN	
1	ANGELA MARIA RUIZ CHAVEZ
2	BERSAIDA ROSA RUIZ CHAVEZ
3	EIDER ALFONSO RIVERA HENAO
4	LUCIA YOHANA PEREZ PATERNINA
5	ESMERALDA DEL CARMEN BARRETO PASO
6	MANUEL DIONISIO PATERNINA PEREZ
7	CARLOS ENRIQUE FLORES PEREZ
8	DEISI MARIA ZABALETA VITOLA
9	MIGUEL HUMBERTO CONTRERAS MONTES
10	CAROLINA PATRICIA ALEGRIA AVILA
11	ADALGIZA ROSA CHAVES SOLAR

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

12	ROSA ANGELICA VILLAMIZAR CHAVEZ
13	CELMIRA DEL SOCORRO RUIZ LOPEZ
14	SINDY JHOANA RUIZ CHAVEZ
15	MARY LUZ CONTRERAS MONTES
16	YOFANYS DEL CARMEN SALAS PEREZ
17	MARTICELA SALCEDO GALINDO
18	YULIANIS MARIA PATERNINA BARRETO
19	ZOILA VICTORIA RUIZ PEREZ
20	MERIS EDITH PATERNINA RUIZ
21	ADELAIDA ROSA CHAVEZ ALQUERQUE
22	YON HAY PASSO ALQUERQUE
23	JONHSON ALQUERQUE CHAVEZ
24	ROSEMBER PATERNINA CHAVEZ
25	BREINER PEREZ PATERNINA
26	LUIS DANIEL RUIZ BARRETO
27	MARIA MILAGROS RUIZ SOLIS
28	ROSIVIS PAOLA BARRETO RUIZ
29	IBETH MARIA RUIZ RUIZ
30	JHON JAIRO VERGARA PEREZ
31	SANTAMARIA ALQUERQUE CHAVEZ
32	ROIMER MANUEL LOPEZ CHAVEZ
33	YONAR JAIR BARRETO ALQUERQUE
34	ANA DEL CARMEN CHAVEZ SOLAR
35	ORLANDO MIGUEL CHAVEZ RODRIGUEZ
36	ANA HELENA ROBLES RUIZ
37	SOR MARINA VALENCIA ALARCON
38	BALDIRE ALQUERQUE CHAVEZ
39	LESVIA MARIA BARRETO PASO
40	OSCAR JOSE PEDROSA PÁSSO
41	ANA VICTORIA PEREZ DE VERGARA
41	ALBA LUCIA BARRETO PASSO
43	LILIANA MARGARITA ROMANO CONTRERAS
44	ELIDA DEL CARMEN PATERNINA PÉÑA
45	ANGEL RAFAEL CHAVEZ ALQUERQUE
46	DUNIA SOFIA GARCIA SOLANO
47	LUZ MIREYA RUIZ CHAVEZ
48	ROSA MARIA ALQUERQUE ROMERO
49	KELLYS YOHANA PATERNINA QUINTANA
50	YORLEDIS PATRICIA CHAVEX PATERNINA
51	HENRY MANUEL RUIZ CHAVEZ

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

52	NORALBA DEL ROSARIO RUIZ RUIZ
53	IRIS MARGOTH VILLAMIL PEREZ
54	ANGELICA MARIA PACHECO CHAVEZ
55	BLEIDER SOFIA MONTES MONTES
56	CIELO DEL CARMEN BOHORQUEZ ARRIETA
57	CECILIA MARIA CHAVEZ RODRIGUEZ
58	LUZ MARIA ALQUERQUE DE CHAVEZ
59	BERTILDA ISABEL ALQUERQUE PEREZ
60	ORLY ISABEL PASSO ALQUERQUE
61	CORAIMA VILLADIEGO MARTINEZ
62	LEONEL ESNAIDER PEREZ RUIZ
63	DOUGLAS ENRIQUE CHAVEZ MONTES
64	FELIPE SEGUNDO PEREZ BURGOS
65	OSNEIDER JOSE PATERNINA GUEVERA
66	SULMAR ASTRID MONTES CHAVEZ
67	MIGUEL ANTONIO ESTRADA NAVARRO
68	ANDRES AVELINO CHAVEZ SOLAR
69	ELIZABETH RUIZ MARTINEZ
70	ANGIE PAOLA CANCHILA ROBLES
71	EDILDA ISABEL CHAVEZ ALQUERQUE
72	DEILER ELIAS PASSO CHAVEZ

	CALLE LARGA
1	JAMES DIONISIO ALQUERQUE CARRASCAL
2	ENEIDA ROSA ALQUERQUE RIVERA
3	YASMIN DEL CRMEN ROBLES HERNANDEZ
4	MAIRA ALENJANDRA TOVAR GOMEZ
5	ARLETH PATRICIA RODRIGUEZ RUIZ
6	JORGE ANTONIO RODRIGUEZ ALQUERQUE
7	RUBY ISABEL ALQUERQUE RIVERA
8	EUNICE SOFIA ROBLES ALQUERQUE
9	MARIA ANGELICA LUNA SEQUEA
10	KATTY YULIETH SIERRA ZUÑIGA
11	WISMAN ALBERTO TOBIOS ROBLES
12	SOL MARINA MARTINEZ PEREZ
13	JUDITH STELLA ROBLES RIVERO
14	ESTEFANS RAFAEL RUIZ RODRIGUEZ
15	VICENTE DONADO SALGADO ARIAS
16	WALBERTO JOSE HERNANDEZ SALGADO
17	MODESTA MARIA TORRES BANQUEZ

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

18	OSCAR LUIS ROBLES PEREZ
19	DAMARIS ISABEL FERIA TOVAR
20	ORLANDO JOSE PEREZ RUIZ
21	ARMANDO JOSE LOPEZ HERNANDEZ
22	MARINELDA ISABEL SALGADO MARTINEZ
23	ADER LUIS SALGADO ARIAS
24	ALVARO JAVIER SALGADO TOVAR
25	HEIDY LUZ SALGADO FERIA
26	JONNY MANUEL PEREZ RUIZ
27	RAFEL ENRRIQUE PEÑA CARDENAS
28	JOSEFINA ISABEL MONTES PARRA
29	WILMER JOSE VILAMIL SIERRA
30	ANA DE LAS MERCEDES SIERRA MEDRANO
31	LILIA MARIA VILORIA ROBLES
32	LIZETH PAOLA BERTEL MENDIRIL
33	MANUEL VICENTE GONZALES TORRES
34	ADRIANA MARCELA ROBLES PEREZ
35	LUIS ARMANDO RODRIGUEZ ALQUERQUE
36	SILVIA MARELYS VILORIA MADERA
37	ALVARO JAVIER RODRIGUEZ ROBLE
38	ROSA HELENA ALQUERQUE
39	AMPARO ISABEL SIERRA ZUÑIGA
40	NELIS DEL SOCORRO ROBLES PERES

CERRO	
1	ELIS MARIA TORRES SALAS
2	FORTUNATO JOSE NARVAEZ RODRIGUEZ
3	ENILDA ROSA RIVERA HERNANDEZ
4	EDER MANUEL HERAZO VIVANCO

CHINULITO	
1	EUGENIO MANUEL HERNANDEZ TAPIA
2	NUBIA FORRERO CAÑAS
3	INGRID MARGOTH BUELVAS SANTOS
4	MERCEDES CONTRERAS VALENTIN
5	YONELIS DEL CARMEN MARTES TAPIA
6	YIRA MARIA SALAS MONTES
7	KATIA MILENA LUNA ARRIETA
8	ROBERTO CARLOS RICARDO ALVAREZ
9	ASTRID CAROLINA GOMEZ BLANCO

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

10	SORLEY DEL CARMEN SANTOS VERGARA
11	LLIBETH RODRIGUEZ SANTOS
12	EZEQUIEL ARTURO CASTILLO TORRES
13	LUIS ALBERTO RIVERA GOMES
14	EDENIA ROSA MARTINEZ RIVERA
15	DAIDER MANUEL MELENDES VANEGAS
16	ANA MILENA MONTES HERAZO
17	ANA GREGORIA HOYOS OVIEDO
18	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ PEÑA
19	NANCY DEL SOCORRO TOVAR VITOLA
20	FRAILENA TORRES PEREZ
21	BETZAIDA ROSA ROJAS ALVAREZ
22	OLFAINA ISABEL BERRIO TORRES
23	MARIA ELENA TORRES PEREZ
24	JUAN DIEGO RODRIGUEZ VARGAS
25	CARMEN CONTRERAS CAMPOS

CORAZA	
1	ROSA ELVIRA BUSTAMANTE CARRASCAL
2	NEYIS MARIA FLORES MESINO
3	CREISY CARDENAS ROJAS
4	KELI YOJANA MENDOZA ORTEGA
5	EDGAR JAVIER CHADIS MERCADO
6	DIANET PAOLA PASSO CARDENAS
7	MARGELIS CARDENAS PASSOS
8	LETTY DEL ROSARIO MERCADO PERALTA
9	ALVEIRO JOSE MUÑOZ CARDENAS
10	NAUDIS ESTERTH CARDENAS VERGARAS
11	AMILCAR DE JESUS ROMERO SALCEDO
12	REBECA DE JESUS SALCEDO POLO
13	FLOR ALBA ROJA SIERRA
14	LUDIS DEL CARMEN PALACIO CARDENAS
15	JORGE ELIECER CARDENAS PEREIRA

SAN ANTONIO	
1	SAIDITH BARRETO REYES
2	DIANA ROSA CARDENAS ALADENTE
3	EDER MANUEL GARIZADO SALCEDO
4	MARY DEL SOCORRO SALCEDO DE GARRIAZADO
5	VIVIANA ISABEL GARRIZADO ORTEGA

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

6	CAMILO ERNESTO GARIZADO ORTEGA
7	MIGUEL ANTONIO GOMEZ PATERININA
8	YARNELYS MARIA LAMBRAÑO ORTEGA
9	DANIEL SEGUNDO PORTO OSORIO
10	AYDA EDITH ORTEGA MADERA
11	LUIS FELIPE CARDENAS PORTO
12	WALBERTO MONTERROZA PEREZ
13	YANIDIS MENDEZ ROBLE
14	PEDRO PABLO CARRASCAL GOMEZ
15	LUIS EDUARDO VILLABA BARRIOS
16	TOMAS CARRASCAL GOMEZ
17	LLIANA ISABEL CARRASCAL BARRIOS
18	ROSA MARIA CARRASCAL GOMEZ
19	MARCO TULIO OSORIO OLIVERA
20	ELIZANDRO BERTEL OSORIO OLIVERO
21	CARMEN ELENA PORTO PATERNINA
22	MIREYA ISABEL PORTO OSORIO
23	AGUSTIN OSORIO BARRETO
24	FRANCISCO JOSE GOMEZ MERCADO
25	MAIRA SOFIA OSORIO PORTA
26	EDILSA MARINA GOEZ TOVAR
27	DARIO JOSE CARDENAS OSORIO
28	MARISOL MONTERROZA HERAZO
29	RAFAEL ENRRIQUE PATERNINA CAUSIL
30	WILSON DE JESUS OSORIO OLIVERA
31	JULIA CRISTINA BARRIOS CARRASCAL
32	EIDER JOSE PORTO OSORIO
33	BERIMISA MARIA OSORIO OLIVERA
34	ANETH DEL CARMEN CARRASCAL ARRIETA
35	DORANCE MEDRANO
36	ANGELICA MARIA SALCEDO HERAZO
37	NORLEDYS MEDRANO NAVAS
38	NARALIS PATRICIA SALCEDO HERNANDEZ
39	DAISY ISABEL HERNANDEZ OSORIO
40	NURIA ISELA CARRASCAL BARRIOS
41	SINDY MEDRANO GONZALEZ
41	GUIDO SALCEDO TOVAR
43	DENYS DEL ROSARIO OSORIO OLIVERA
44	RUBY ESTER BELTRAN GARIZADO
45	MARIA ALEJANDRA GOMEZ BELTRAN

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

46	ELKIN MARINO GOMEZ GOMEZ
----	--------------------------

DESBARRANCADO	
1	MARLYS ESTHER PEREZ MENDEZ
2	DUVIS MARIA PEREZ MENDEZ
3	CARLOS ALBERTO MENDIVIL ARRIETA
4	ALIS MARGARITA PEREZ MENDEZ
5	JESUS DAVID CARDENAS GOMEZ
6	BLADIMIR ENRIQUE VILLEGAS
7	OSMAN CAUSIL REYES
8	NELLYS HERNANDEZ OSORIO
9	EDILBER SEGUNDO HERNADEZ OSIRIO
10	JULIO MIGUEL HERNANDEZ YEPEZ
11	ERICA PATRICIA LUNA MARTINEZ
12	ACELA MARIA TOVAR RODRIGUEZ
13	MALLIVIS MARIA VILORIA TOVAR
14	DILIA ISABEL MADERA PEÑA
15	ISABEL ROBLE HERNANDEZ
16	LORENA SOFIA GOMEZ HERAZO
17	RAFEL DAVID SALCEDO ROBLE
18	ENEVIA DEL SOCORRO HERAZO VILORIA
19	RAMIRO RAFAEL CANCHILA ORTEGA
20	MARIA FERNANDA VILLEGAS PIRELA
21	MARIA DEL SOCORRO ALANDETE REYES
22	JULIA EVA CARRASCAL ARRIETA
23	DORIS MARIO ARRIETA ARRIETA
24	ALEJANDRO MANUEL CARRASCAL ARRIETA
25	ELVIS RODRIGUEZ CARRASCAL
26	ALVARO ENRRIQUE CARRASCAL ARRIETA
27	MARTHA ISABEL RUBLES RIVERO
28	MELBYS ROSA VILORIA ROBLES
29	GERARDO MANUEL CANCHILA MARTINEZ
30	AMLFI ROSA TOVAR RODRIGUEZ
31	RAFEL ANTONIO NARVAEZ VILORIA
32	LEONEL JOSE CARRASCAL GARIZADO
33	MATILDE ROSA MENDEZ HERAZO
34	DANIELA RIVERA GOMEZ
35	DELICY PAOLA MENDEZ HERAZO
36	LEYDIS MELISSA ALMEIDA GARIZADO
37	RAFAEL ARTURO CANCHILA ORTEGA

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

38	VICTOR SEGUNDO MARTINEZ YEPES
	EL OJITO
1	LILIANA SOFIA GARIZADO TOVAR
2	DELICY DEL ROSARIO SALGADO GARIZAO
3	ARGENIDA ROSA TOVAR DE PEREZ
4	MARTHA LUZ GOMEZ CAUSIL
5	JUAN GABRIEL FERNANDEZ MENDEZ
6	MAYERLYS REYES CARDENAS
7	ELVIA ROSA PEREZ TOVAR
	PARAISO 2
1	JOSE RAFAEL RANGEL MENDEZ
2	PABLO JOSE SALAS GOMEZ
3	RODRIGO RAFAEL MARTINEZ BUELVAS
4	ARMANDO DAVID SANCHEZ JIMENES
5	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ OLIVERA
6	CARLOS ALBERTO MUÑOZ VERGARA
7	VIVIANA MERCEDES AVENDAÑO NARVAEZ
8	ESTHER SUSANA CONTRERAS VITOLA
9	JOSELYN MARIA CONTRERAS VITOLA
10	MARY LUZ PEREZ BARBOZA
11	MERCEDES SOFIA RAMOS ZABALETA
12	MILEIDIS PAOLA MARMOLEJO ALVAREZ
13	HERMES IGNACIO SALAS GOMEZ
14	ALBERTO MANUEL CONTRERAS CHAMORRO
	PARAISO
1	YORLEDYS MARIA CARRASCAL ALVAREZ
2	ROSARIO MARIA RUIZ CONTRERAS
3	HECTOR MANUEL MEZA MARQUEZ
4	GILMA ROSA RODRIGUEZ CEBALLO
5	YIRDYS PAOLA OCHOA PEREZ
6	ALEX MIGUEL RODRIGUEZ RUIZ
7	TURIANO ANTONIO PEREZ PUCHE
8	YERLIS SOFIA OCHOA CARRASCAL
9	CARMEN JUDITH PEREZ OLIVERA
10	JAIRO ALFONZO PEREZ YEPES
11	OMAR SEGUNDO PEREZ YEPEZ
12	CARLOS ALFREDO PEREZ OCHOA

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

13	LEIDYS PETRONA BUELVAS PEREZ
14	TERESA DE JESUS PEREZ MENDEZ
15	WILNER ABAD PEREZ OCHOA
16	YALIMAR VELEZ OCHOA

LAS FLORES	
1	LEONARDO FABIO CASTRO HERAZO

LA ESTACION	
1	MARICELA PATRICA CHAVEZ SALAS
2	ELIZABETH JOSEFA MARTINEZ ALQUERQUE
3	MONICA PAOLA VEGA GUZMA
4	SERGIO MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ
5	NEFTALI MANUEL PASSO ALQUERQUE
6	VICTORIA SALAZAR CHAVEZ
7	FERNANDO MANUEL ARRIETA RUIZ
8	EDILMA ESTHER SALAZAR CHAVEZ
9	FRANCISCO TOUS MERCADO
10	JHAN CARLOS CHAVEZ VILLALVA
11	MARTHA NIEBLES ALTAMAR
12	MANUEL SANTIAGO ALQUERQUE CHAVEZ
13	ALEXANDER RUIZ SALGADO
14	MERCEDES MARIA RODRIGUEZ RUBIO
15	SANDRA MILENA VERGARA ALQUERQUE

LA ESMERALDA	
1	ALAIN PEINADO DIAZ
2	YANIRIS DEL CARMEN MENDEZ RODRIGUEZ
3	WILFREDO JOSE HERNANDEZ FUENTES
4	GUSTAVO ADOLFO NARVAEZ GOMEZ
5	ENALVAROSA RIVERA NARVAEZ
6	YOHAN NARVAEZ ALVAREZ
7	AMIRA JOSEFA SIERRA NARVAEZ
8	DIANA RAQUEL RODRIGUEZ TEHERAN
9	ERICA SOFIA BORJA SULBARRAN
10	MARBEL ALVAREZ TEHERAN
11	JUAN DAVID PERALTA ROMERO
12	LINEIS AMPARO TEHERAN MUTIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

13	LELIS MADIS CHARRASQUIEL TEHERAN
14	MAYERLYS RODRIGEZ CHARRASQUIEL
15	DORIS DEL SOCORRO VITOLA MADINA
16	LINA FERNANDEZ BANQUEZ PEREZ
17	BEYBIS JOSE RIVERA PALENCIA
18	WALTER ALBERTO SANDOVAL ROMERO
19	ALFREDO RAFEL CHAMORRO GOMEZ
20	GUSTAVO ADOLFO AGUIRRE TEHERAN
21	NOEMI GONZALES PALENCIA
22	JOSE NICOLAS FERIA DOANDO
23	FERES JOSE NARVAEZ ALVAREZ
24	EDITH MEDINA DE SOLAR
25	JOSE MIGUEL BARRETO SALAS
26	JUILO ANTONIO MENDEZ ZABALETA
27	OSCAR LUIS HERNANDEZ FUENTES
28	BEIBIS MARGOTH CASTILLO TERAN
29	CESAR JULIO HERNANDEZ FUENTES
30	ROSAURA GOMEZ MEDINA
31	FREDY JOSE SEVERICHE CASTILLO
32	BEALIS SANDOVAL NARVAEZ
33	MARCIAL FUENTES BORJA
34	WILMER MANUEL NARVAEZ TERAN
35	MIGUEL ANGEL MEDINA MERCADO
36	SIXTA ELENA MENDEZ JIMENEZ
37	NAFER JOSE MENDEZ ZABALA
38	JOSE ARMANDO SANCHEZ BORJA
39	GLORIA TERESA SANCHEZ CONTREAS
40	YORJANIS VITOLA SANCHEZ
41	MARLON MEDINA MONTES
42	NICOL VANESSA GONZALES RODRIGUEZ
43	NURIS ISABEL MENDEZ DE RODRIUEZ
44	ELIZABETH GOMEZ MEDINA
45	LUZ DARY BUELVAS MEDINA
46	VILMA CANDELARIA LEON JIMENEZ
47	RAFEL ENRIQUE PERALTA ROMERO
48	NILTON MANUEL RIVERA NARVAEZ
49	MANUEL ESTEBAN MENDOZA BARBOSA
50	FIDELIA TERAN MATIAS
51	GASPAR ANTONIO FLOREZ LARA
52	MARLENE DEL CARMEN LARA GUTIERREZ

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

53	EDWIN APARICIO MENDEZ TORREZ
54	FRANCISCO ATILANO NAVAS MONTES
55	BELINDA DEL CARMEN MONTERO VANEGAS
56	ROBERTO CARLOS NARVAEZ TERAN
57	CAROLINA BONILLA CAÑON
58	BLADIMIRO NARVAEZ GARCIAS
59	SOL MARIA ROMERO DE MERCADO
60	IDRES ANTONIO TERAN CORRALES
61	MIGUEL FRANCISCO PELUFFO VERTEL
62	JAIDER ANDRES SULVARAN BORJA
63	JUAN CARLOS HERAZO GOMEZ
64	AMPARO MARIA PORTILLO MARTINEZ
65	GLADYS MARGOTH TERAN TARRA
66	YAMILE MARIA MONTES VARGAS
67	IVAN FERNANDO GOMES MEDINA
68	LEIDA PAOLA RODRIGUES VANEGA
69	CARLOS RAMON SULBARAN SANCHES
70	TIBURCIO NARVAES RUIZ
71	IVAN FERNANDO NARVAEZ GARCIAS
72	VICTOR NIZPEROSA OLEA
73	MARIA ALEJANDRA NARVAEZ SALAS
74	ARIDES ANTONIO RIVERA NARVAEZ
75	MILTON RFAEL NARVAEZ CARRASCAL

EL JORRO	
1	CLARIBEL BANQUEZ PEREZ
2	JOSEFA MARIA PEREZ SALAS
3	KAREN MARGARITA BANGUEZ PEREZ
4	EDILVER JOSE BANQUEZ PEREZ
5	JAIRO JOSE RIVERAS NARVAEZ
6	ARCELIO MANUEL PALENCIA ´PEREZ
7	DAIRO JOSE FERIA RUIZ
8	MARIA ANGELICA SIERRA RIVERA
9	BRICEIDA PATERNINA PUENTES SIERRA
10	EFRIAN EDUARDO BUELVAS MEDINA
11	DIOCELINA DEL CARMEN SALAS PEREZ
12	ASTRID MILENA MENDEZ SALAS
13	JUAN MARTIN RIVERA SALAS
14	JULIO CESAR LOPEZ CASTILLO
15	SALLURIN PATERNINA RUIZ

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

16	FELIPE NICANOR GONZALES JIMENEZ
----	---------------------------------

MARATON	
1	CLARA INES JIMENEZ ARRIETA
2	JOSE GREGORIO ARRIETA ARRIETA
3	HARLINSON DE JESUS ARRIETA VITOLA
4	YAJEIS BERNEIT ARRIETA VITOLA
5	OSCAR DAVID TOVAR JIMENEZ
6	ALBEIRO MANUEL JIMENEZ ARIETA
7	ANA ELVIRA ARRIETA LAMBRAÑO
8	MARGARITA VICTORIA TORRES BOHORQUEZ
9	DARLIS MARIA OSTA BARRIOS
10	JOSE DAVID CARRASCAL GARIZADO
11	LUZ MARINA HERNANDEZ CHAMORRO
12	JOHANA MILENA JIMENEZ MENDEZ
13	AMELIA ROSA TOVAR RODRIGUEZ
14	HENRY DE JESUS TOVAR TOVAR
15	URIBE ANGEL TOVAR MENDIVIL
16	DARY LUZ ORTEGA GOMEZ
17	KELI MARIA ORTEGA GOMEZ
18	URIBE ANTONIO TOVAR TOVAR
19	LEIDIS ISABEL ORTEGA GOMEZ

ZUAN	
1	WILMER ANTONIO MARQUEZ VILLALBA
2	JUAN MIGUEL MARTINEZ SALCEDO
3	ELIECER ALVAREZ TAMARA
4	LUCY VILMA REGINO RAMOS
5	GREGORIA ISABEL VILLALBA BARRIO

RIO BAMBA	
1	DUSMAL MONTES PEREZ

ESTAMBUL	
1	MAYERLY BANQUET MARTINEZ
2	ELLA GREGORIA BANQUET MARTINEZ
3	CARLOS ENRIQUE SALCEDO OZUNA
4	NOELIA MARIA BANQUEZ MARTINEZ
5	EMIRO ANTONIO MARTINEZ PELUFFO
6	ISAMEL SEGUNDO MARTINEZ VERGARA

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

7	INES ADELA TAPIA MUÑOZ
8	JUAN CARLOS MARTINEZ PELUFFO
9	RAUL SEGUNDO MARTINEZ CHAMORRO
10	SANTANDER ANTONIO MARTINEZ NOGUERA
11	GRABIELA MARIA BANQUEZ MARTINEZ
12	ANA MARGARITA URSULA OCHOA
13	KARINA ISABEL ALVAREZ
14	OMAR YEITH RUIZ MARTINEZ
15	MANUEL DAVID RUIZ FLOREZ
16	LUZ MARIA MARTINEZ MARQUEZ
17	BENIGNO ANTONIO MARTINEZ CINTRERAS
18	YEIS MILETH RUIZ MARTINEZ
19	FRANK RICAR RESTAN PEREZ
20	ROSMAN MANUEL MARQUEZ PALMA
21	MARIA ELENA LOPEZ RODRIGUEZ
22	ERBIN DE JESUS RUIZ ALQUERQUE
23	MAUDYD MARIA ALVAREZ PEREZ
24	MARIA ISABEL RUIZ CONTRERAS
25	OMAYDA MARIA MADERA BARRIOS
26	OSCAR ELIECER MARTINEZ PELUFFO
27	CRISTINA DE JESUS PELUFFO ROBLES
28	JOSE DE JESUS CONTREAS CHAMORRO
29	GULLERMO SANTOS CORDOBA GAITAN
30	EBEY DEL CARMEN SALCEDO PEREZ
31	MIRNA ESPERANZA LOPEZ GOMES
32	YADERLIS MARIA PEREZ SALCEDO
33	WILMER ANTONIO CASTILLO CARRASCAL
34	HAIDE MORALES OCHOA
35	JOHANA ESTHER LOPEZ MORENO

VIJAGUAL	
1	LUIS MIGUEL MARTINEZ VARGAS
2	YERALDIN SALAS MARTINEZ
3	ADRIANA SOFIA MARTINEZ ROMERO
4	ARISTIDES ANTONIO MARTINEZ ROMERO
5	FERNEL ENRRIQUE MARTINEZ BARBOZA
6	YESTH FERNANDO SALAS MARTINEZ
7	MARICELA DEL R MARTINEZ PELUFFO
8	LEILA ROSA MARTINEZ CONTRERAS
9	PEDRO NIÑO MARTINEZ SALGADO

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

LA PATRIA	
1	MANUEL SALOMON HERNANDEZ LORA
2	MARCO TULIO LORA MARMOLEJA
3	GABRIEL SEGUNDO LORA MARMOLEJO
4	WILLIAN JOSE BARRETO PAZO

LAS CRUCES	
1	ROBERT URZOLA MARQUEZ
2	JAIME ENRIQUE RUIZ ALQUERQUE
3	LUZ MARIA CHAVEZ SOLAR
4	ONIRIX LUDUVINA LOPEZ QUINTANA
5	ANAZAR JOSE LOPEZ RODRIGUEZ

LA MARQUEZA	
1	BNILDA ISABEL LOPEZ PELUFO
2	OSCAR HUMBERTO PELUFFO BERTEL
3	RUTH MENDEZ MERCADO
4	WILLIAN JOSE LONA ORTEGA
5	NOEMIS MENDEZ MERCADO

REBATIÑO	
1	WILLIAN DAVID PEREZ NAVARRO

RESUMEN BENEFICIARIOS POR CORREGIMIENTOS

CORREGIMIENTOS	BENEFICIARIOS
ARENITA	2
BAJO DON JUAN	72
CALLE LARGA	40
CEIBA	14
CERRO	4
CHINULITO	25
CORAZA	15
DESBARRANCADO	38
EL JORRO	16
ESTAMBUL	35
LA ESMERALDA	75
LA ESTACION	15
LA MARQUEZA	5
LA PATRIA	4

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

LAS CRUCES	5
MARATON	19
OJITO	7
PARAISO	16
PARAISO 2	14
SAN ANTONIO	46
VIJAGUAL	9
REBATIÑO	1
RIO BAMBA	1
LAS FLORES	1
ZUAN	5
TOTAL BENEFICIARIOS	484

3.1.2 Actividades realizadas del contrato de obra a 07 de Agosto de 2025:

En visitas de verificación a campo realizadas por la interventoria y la supervisión por parte de la secretaria municipal de planeación, se evidencio lo siguiente:

VERIFICACION EN CAMPO

Nº	CORREGIMIENTO	GALLINAS	ALIMENTO VERIFICADO			ESTADO	
	LA ESMERALDA	VERIFICACION	PRE-POSTURA	POSTURA	TOTAL	GALPONES	GALLINAS
1	NILTON MANUEL RIVERA NARVAEZ	50	5	10	15	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
2	ENALBA RIVERA NARVAEZ	0	5	10	15	BUENO	VENDIO
3	VILMA LEON JIMENEZ	65	5	10	15	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
4	MILTON RAFAEL NARVAEZ CARRA	0	5	10	15	MAL ESTADO	VENDIO
5	LEIDA RODRIGUEZ VANEGAS	10	5	10	15	BUENO	VENDIO
6	ELIZABETH GOMEZ MEDINA	55	5	10	15	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
7	LINA BANQUEZ PEREZ	40	5	10	15	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
8	LUZ DARY BUELVAS MEDINA	48	5	10	15	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
9	NAFER MENDEZ ZABALA	60	5	10	15	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
10	JOSE MIGUEL BARRETO SALAS	0	5	10	15	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
11	JUAN DAVID PERALTA ROMERO	0	5	10	15	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
12	WALTER ALBERTO SANDOVAL ROMERO	20	5	10	15	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
13	EDITH MEDINA DE SOLAR	95	5	10	15	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
14	FREDY JOSE SEVERICHE CASTILLO	0	5	3	8		SE FUE DEL MUNICIPIO
15	YORJANIS VITOLA SANCHEZ	0	5	1	6	BUENO	VENDIO
16	MARLENE DEL CARMEN LARA GUTIERREZ	90	5	10	15	MAL ESTADO	
17	ARIDES ANTONIO RIVERA NARVAEZ	0	5	10	15	MAL ESTADO	VENDIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

18	YAMILE MONTES VARGAS	10	5	1	6	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
19	NICOL GONZALEZ RODRIGUEZ	10	5	10	15	REGULAR	MUERTE-MOQUILLO
20	NURIS MENDEZ RODRIGUEZ	80	5	1	6	BUENO	
21	JOSE ARMANDO SANCHEZ BORJA	50	5	1	6	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
22	GUSTAVO NARVAEZ GOMEZ	0	5	1	6	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
23	YANIRIS MENDEZ RODRIGUEZ	80	5	10	15	MAL ESTADO	
24	IVAN GOMEZ MEDINA	0	5	1	6	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
25	NOHEMI GONZALEZ PALENCIA	0	5	1	6	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
26	ERICA SOFIA BORJA SULBARAN	0	5	0	5	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
27	MAYERLIS RODRIGUEZ CHARRASQUIEL	10	5	0	5	REGULAR	MUERTE-MOQUILLO
28	WILFREDO HERNANDEZ FUENTES	20	5	0	5	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
29	OSCAR LUIS HERNANDEZ FUENTES	17	5	0	5	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
30	MIGUEL ANGEL MEDINA MERCADO	0	0	0	0	MAL ESTADO	NO LE ENTREGARON
31	MANUEL ESTEBAN MENDOZA BARBOZA	99	5	0	5	REGULAR	
32	FIDELIA TERAN MATIAS	71	5	0	5	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
33	GASPAR ANTONIO FLOREZ LARA	95	5	0	5	REGULAR	
34	EDWUIN APARICO MENDEZ	99	5	0	5	MAL ESTADO	
35	SOL MARIA ROMERO DE MERCADO	0	5	0	5	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
36	AMPARO MARIA PORTILLO MARTINEZ	0	5	0	5	REGULAR	MUERTE-MOQUILLO
37	VICTOR NIZPERUZA OLEA	80	5	0	5	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
	TOTAL	1254	180	180	360		
	CORREGIMIENTO	GALLINAS	ALIMENTO VERIFICADO			ESTADO	
	EL JORRO	VERIFICACION	PRE-POSTURA	POSTURA	TOTAL	GALPONES	GALLINAS
1	EFRAIN BUELVAS MEDINA	96	5	10	15	MALESTADO	
2	BRICEIDA PUENTES SIERRA	0	5	10	15	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
3	DIOCELINA SALAS PEREZ	25	5	10	15	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
4	DAIRO JOSE FERIA RUIZ	0	5	10	15	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
5	KAREN BANQUEZ PEREZ	17	5	10	15	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
6	ACELIO MANUEL PALENCIA PEREZ	40	5	10	15	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
7	JOSEFA MARIA PEREZ SALAS	90	5	10	15	MAL ESTADO	
8	MARIA ANGELICA SIERRA RIVERA	1	5	10	15	BUENO	VENDIO
9	EDILBER JOSE BANQUEZ PEREZ	50	5	10	15	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
10	ASTRID MILENA MENDEZ SALAS	0	5	10	15	MAL ESTADO	VENDIO
11	JAIRO JOSE RIVERA NARVAEZ	50	5	10	15	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
12	CLARIBEL BANQUEZ PEREZ	64	5	10	15	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
13	JUAN MARTIN RIVERA SALAS	50	5	10	15	REGULAR	MUERTE-MOQUILLO
	TOTAL	483	65	130	195		
	CORREGIMIENTO	GALLINAS	ALIMENTO VERIFICADO			ESTADO	

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

	LA PATRIA	VERIFICACION	PRE-POSTURA	POSTURA	TOTAL	GALPONES	GALLINAS
1	WILLIAM JOSE BARRETO PAZO	90	5	10	15	BUENO	
2	GABRIEL SEGUNDO LORA MARMOLEJO	10	5	10	15	REGULAR	MUERTE-MOQUILLO
3	MARCO TULIO LORA MARMOLEJO	100	5	10	15	BUENO	
4	MANUEL SALOMON HERNANDEZ LORA	60	5	10	15	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
	TOTAL	260	20	40	60		
	CORREGIMIENTO	GALLINAS	ALIMENTO VERIFICADO			ESTADO	
	ESTAMBUL	VERIFICACION	PRE-POSTURA	POSTURA	TOTAL	GALPONES	GALLINAS
1	MARIA ISABEL RUIZ CONTRERAS	0	5	10	15	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
2	EMIRO ANTONIO MARTINEZ PELUFFO	90	5	4	9	REGULAR	
3	ROSMAN MANUEL MARQUEZ PALMA	0	5	5	10	MAL ESTADO	VENDIO
4	ERBIN DE JESUS RUIZ ALQUERQUE	70	5	4	9	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
5	MARIA ELENA LOPEZ RODRIGUEZ	70	5	4	9	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
6	MAUDYD MARIA ALVAREZ PEREZ	0	5	5	10	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
7	MANUEL RUIZ FLOREZ	0	5	10	15	REGULAR	MUERTE-MOQUILLO
8	NOELIA MARIA BANQUEZ MARTINEZ	80	5	3	8	BUENO	
9	ISMAEL SEGUNDO MARTINEZ VERGARA	0	5	3	8	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
10	INES ADELA TAPIA MUÑOZ	0	5	3	8	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
11	JUAN CARLOS MARTINEZ PELUFFO	0	5	3	8	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
12	GABRIELA MARIA BANQUEZ MARTINEZ	50	5	3	8	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
13	ANA MARGARITA URSOLA OCHOA	50	5	3	8	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
14	KARINA ISABEL ALVAREZ	0	5	3	8	MAL ESTADO	VENDIO
15	BENIGNO ANTONIO MARTINEZ CONTRERAS	0	5	10	15	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
16	CRISTINA DE JESUS PELUFFO ROBLES	0	5	3	8	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
17	JOSE DE JESUS CONTRERAS CHAMORRO	50	5	3	8	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
18	RAUL SEGUNDO MARTINEZ CHAMORRO	65	5	3	8	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
19	ELLA GREGORIA BANQUEZ MARTINEZ	60	5	3	8	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
20	MAYERLY BANQUET MARTINEZ	40	5	3	8	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
	TOTAL	625	100	88	188		
	CORREGIMIENTO	GALLINAS	ALIMENTO VERIFICADO			ESTADO	
	BAJO DON JUAN	VERIFICACION	PRE-POSTURA	POSTURA	TOTAL	GALPONES	GALLINAS
1	ROSIVIS BARRETO RUIZ	80	5	10	15	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
2	IBETH MARIA RUIZ RUIZ	80	5	10	15	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
3	SOR MARINA VALENCIA ALARCON	13	5	10	15	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
4	LESVIA MARIA BARRETO PASO	75	5	10	15	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
5	ANA VICTORIA PEREZ DE VERGARA	90	5	10	15	BUENO	

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

6	ELIDA DEL CARMEN PATERNINA PEÑA	65	5	10	15	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
7	KELLYS YOHANA PATERNINA QUINTANA	20	5	10	15	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
8	ANGELICA MARIA PACHECO CHAVEZ	41	5	10	15	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
9	ORLY ISABEL PASO ALQUERQUE	90	5	10	15	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
10	CORAIMA VILLADIEGO MARTINEZ	93	5	10	15	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
11	SULMAR ASTRID MONTES CHAVEZ	15	5	10	15	MAL ESTADO	VENDIO
12	ANGIE PAOLA CANCHILA ROBLES	100	5	10	15	BUENO	
13	EDILDA ISABEL CHAVEZ ALQUERQUE	10	5	10	15	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
	TOTAL	772	65	130	195		
	CORREGIMIENTO	GALLINAS	ALIMENTO VERIFICADO			ESTADO	
	CEIBA	VERIFICACION	PRE-POSTURA	POSTURA	TOTAL	GALPONES	GALLINAS
1	JAGUI MANUEL BALSEIRO MONTES	95	5	10	15	REGULAR	
	TOTAL	95	5	10	15		
	CORREGIMIENTO	GALLINAS	ALIMENTO VERIFICADO			ESTADO	
	CHINULITO	VERIFICACION	PRE-POSTURA	POSTURA	TOTAL	GALPONES	GALLINAS
1	EUGENIO MANUEL HERNANDEZ TAPIA	2	5	10	15	REGULAR	VENDIO
2	KATIA MILENA LUNA ARRIETA	48	5	10	15	MAL ESTADO	VENDIO
3	ROBERTO CARLOS RICARDO ALVAREZ	80	5	10	15	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
4	EZEQUIEL CASTILLO TORRES	70	5	10	15	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
5	EDENIA ROSA MARTINEZ RIVERA	45	5	10	15	REGULAR	MUERTE-MOQUILLO
6	DAIDER MANUEL MELENDEZ VANEGAS	0	5	10	15	BUENO	VENDIO
7	JUAN ALBERTO RAMIREZ PEÑA	60	5	10	15	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
8	FRAILENIA TORREZ PEREZ	30	5	10	15	MAL ESTADO	VENDIO
9	JUAN DIEGO RODRIGUEZ VARGAS	80	5	10	15	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
	TOTAL	415	45	90	135		
	CORREGIMIENTO	GALLINAS	ALIMENTO VERIFICADO			ESTADO	
	LA ESTACION	VERIFICACION	PRE-POSTURA	POSTURA	TOTAL	GALPONES	GALLINAS
1	MARICELA PATRICIA CHAVEZ SALAS	0	5	4	9	MAL ESTADO	SE FUE DEL MUNICIPIO
2	ELIZABETH JOSEFA MARTINEZ ALQUERQUE	30	5	10	15	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
3	SERGIO MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ	30	5	10	15	REGULAR	MUERTE-MOQUILLO
4	NEFTALI MANUEL PASSO ALQUERQUE	25	5	10	15	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
5	VICTORIA SALAZAR CHAVEZ	24	5	10	15	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
6	FERNANDO MANUEL ARRIETA RUIZ	0	5	10	15	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
7	EDILMA ESTHER SALAZAR CHAVEZ	33	5	10	15	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
8	MANUEL SANTIAGO ALQUERQUE CHAVEZ	21	5	10	15	BUENO	VENDIO
9	ALEXANDER RUIZ SALGADO	0	5	10	15	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

10	MERCEDES MARIA RODRIGUEZ RUBIO	0	5	6	11	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
	TOTAL	163	50	90	140		
	CORREGIMIENTO	GALLINAS	ALIMENTO VERIFICADO			ESTADO	
	PARAISO	VERIFICACION	PRE-POSTURA	POSTURA	TOTAL	GALPONES	GALLINAS
1	GILMA ROSA RODRIGUEZ CEBALLO	30	5	6	11	REGULAR	MUERTE-MOQUILLO
	TOTAL	30	5	6	11		
	CORREGIMIENTO	GALLINAS	ALIMENTO VERIFICADO			ESTADO	
	SAN ANTONIO	VERIFICACION	PRE-POSTURA	POSTURA	TOTAL	GALPONES	GALLINAS
1	MARCO TULIO OSORIO OLIVERA	5	5	1	6	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
2	ELIZANDRO BERTEL OSORIO OLIVERO	4	5	1	6	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
3	CARMEN ELENA PORTO PATERNINA	2	5	1	6	MAL ESTADO	VENDIO
4	MIREYA PORTO OSORIO	5	5	1	6	MAL ESTADO	VENDIO
5	MAIRA SOFIA OSORIO PORTO	5	5	1	6	MAL ESTADO	VENDIO
6	ANGELICA MARIA SALCEDO HERAZO	70	5	1	6	BUENO	
7	NORLEDYS MEDRANO NAVAS	0	5	1	6	REGULAR	VENDIO
	TOTAL	91	35	7	42		
	CORREGIMIENTO	GALLINAS	ALIMENTO VERIFICADO			ESTADO	
	EL OJITO	VERIFICACION	PRE-POSTURA	POSTURA	TOTAL	GALPONES	GALLINAS
1	ARGENIDA ROSA TOVAR DE PEREZ	0	5	1	6	MAL ESTADO	VENDIO
2	MARTHA LUZ GOMEZ CAUSIL	0	5	1	6	MAL ESTADO	VENDIO
3	JUAN GABRIEL FERNANDEZ MENDEZ	10	5	1	6	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
	TOTAL	10	15	3	18		
	CORREGIMIENTO	GALLINAS	ALIMENTO VERIFICADO			ESTADO	
	VIJAGUAL	VERIFICACION	PRE-POSTURA	POSTURA	TOTAL	GALPONES	GALLINAS
1	LUIS MIGUEL MARTINEZ VARGAS	20	5	10	15	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
2	YERALDIN SALAS MARTINEZ	94	5	10	15	BUENO	
3	ADRIANA SOFIA MARTINEZ ROMERO	3	5	10	15	MAL ESTADO	MUERTE-MOQUILLO
4	ARISTIDES ANTONIO MARTINEZ ROMERO	9	5	10	15	BUENO	MUERTE-MOQUILLO
5	LEILA ROSA MARTINEZ CONTRERAS	92	5	10	15	MAL ESTADO	
6	PEDRO NIÑO MARTINEZ SALGADO	93	5	10	15	BUENO	
	TOTAL	311	30	60	90		

3.2 ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO.

3.2.1 Contrato de Obra Suscrito.

TABLA 9. CONTRATO DE OBRA.

FECHA	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MODIFICACION
11 DE FEBRERO DE 2022	Contrato LP-OP-002-2022	CONSORCIO PROAGRARIO COLOSO	N/A

3.2.2 Contrato de Interventoría Suscrito

TABLA 10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

FECHA	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MODIFICACION
11 DE FEBRERO DE 2022	Contrato CM-006-2022	CONSORCIO INTERAVICOLA	N/A

3.3 ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO.

3.3.1 Información Presupuestal.

Disponibilidad Presupuestal del Contrato de Obra.

El proyecto tiene un valor fiscal de \$ 6.135.922.246,00

Disponibilidad Presupuestal del Contrato de Interventoría

El proyecto tiene un valor fiscal de \$ 350.288.400.00

5.1 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.

Durante el periodo del presente informe no se elaboraron actas de modificación de cantidades.

4. ASPECTOS TÉCNICOS

4.1 ASPECTOS TÉCNICOS

4.1.1 MODIFICACIONES

En este periodo no se realizaron modificaciones.

4.1.2 CONTROL DE CALIDAD Y DE LOS ENSAYOS REALIZADOS.

En los ítems ejecutados por el contratista no se han necesitado ninguna clase de ensayos.

5. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 DESARROLLO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y ESTADO DEL MISMO

La Interventoría informó y conceptuó de forma continua y periódica, sobre el avance, problemas presentados y soluciones sugeridas, en el desarrollo del Contrato de Obra No. LP – OP – 002 – 2022, llevando un control del archivo, con la finalidad de integrar un expediente claro sobre el desarrollo del Contrato anteriormente mencionado.

Así mismo, la Interventoría verificó el cumplimiento de la normatividad vigente, requerimientos correspondientes, además las especificaciones técnicas de cada uno de los aspectos correspondientes al Contrato anteriormente mencionado. En cumplimiento de sus obligaciones, la Interventoría ha ejercido un estricto control del desempeño del Contratista, en el cumplimiento del Contrato y los documentos que de él hacen parte, incluidas las normas de forzoso cumplimiento contractual, así como el Pliego de Condiciones, el cual fue fundamento del Contratista al momento de presentar su propuesta.

5.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Durante el desarrollo del Contrato, la Interventoría ha ejecutado sus labores según sus compromisos establecidos, ha realizado un seguimiento y acompañamiento al Contratista con el fin de garantizar y colaborar en el buen desarrollo del Contrato de Obra No N° LP – OP – 002 – 2022. Para mayor control y conocimiento detallado del progreso del proyecto, la Interventoría ha llevado un registro diario detallado de las actividades realizadas y de observaciones que ha sido pertinente registrar.

6. CONCLUSIONES

ACTAS PARCIALES CONTRATO OBRAS

DESCRIPCION	VALOR ACTAS
ANTICIPO	\$ 1.227.184.449,12
ACTA N° 1	\$ 1.744.365.196,00
TOTAL PAGOS	\$ 2.971.549.645,12
VALOR CONTRATO INICAL	\$ 6.135.922.245,60
VALOR POR PAGAR	\$ 3.164.372.600,48

ACTAS PARCIALES CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION	VALOR
ANTICIPO	\$ 140.115.360,00
ACTAS PARCIALES	\$ 0,00
TOTAL PAGOS	\$ 140.115.360,00
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 350.288.400,00
VALOR A PAGAR	\$ 210.173.040,00

El desarrollo del Contrato de Obra a la fecha 07 de Agosto de 2025, se resume a continuación:

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

En este informe se tuvo en cuenta el estado actual de los galpones y corrales.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	V/ UNITARIO	CANTIDAD	V/ TOTAL
I	COMPONENTE EDUCATIVO Y DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA				
1.1	Conferencia para sensibilizar a los productores sobre la importancia de la asociatividad y el fomento de la misma	EVENTO	\$ 2.625.000,00	10,00	\$ 26.250.000,00
1.2	Dia de campo para la integración de los interesados en conformarse como asociacion, socializacion y aprobacion de estatutos. eleccion de junta directiva.	EVENTO	\$ 3.000.000,00	9,00	\$ 27.000.000,00
1.3	Taller para que lo productores se apropien de los conocimientos que le permitan mejorar las condiciones de sus sistemas de produccion, aumentar la productividad y mejorar sus ingresos.	EVENTO	\$ 2.675.000,00	30,00	\$ 80.250.000,00

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

1.4	Visita a finca de cada productor con el proposito de informarlo y asesorarlo para que pueda acceder a los programas y proyectos de creditos que ofrecen las entidades del estado y entidades financieras aliadas	EVENTO	\$ 120.000,00	940,00	\$ 112.800.000,00
1.5	Visita a finca de cada productor con el proposito de asistirlo y asesorarlo en la aplicacion de tecnicas y actividades adecuadas y amigables con el medio ambiente que le permitan mejorar las condiciones de su unidad productiva	EVENTO	\$ 120.000,00	1.544,00	\$ 185.280.000,00
	Subtotal				\$ 431.580.000,00
II	COMPONENTE DE ASESORIA Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL				
2.1	Estructuración y ajustes del plan de negocio, mercadeo y comercialización	PLAN	\$ 142.000.000,00	1,00	\$ 142.000.000,00
2.2	Fortalecimiento estratégico de la organización productiva a crear	PLAN	\$ 100.000.000,00	1,00	\$ 100.000.000,00
	Subtotal				\$ 242.000.000,00
III	INSUMOS PARA LA CAPITALIZACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS				
3.1	Gallinas Ponedoras con Pico	UN	\$ 22.500,00	4.509,00	\$ 101.452.500,00
3.2	Alimento Concentrado Pre-Postura (Pollita)	Btox40kg	\$ 73.000,00	620,00	\$ 45.260.000,00
3.3	Alimento Concentrado Postura	Btox40kg	\$ 74.000,00	834,00	\$ 61.716.000,00
3.4	Bebedores	UN	\$ 18.000,00	248,00	\$ 4.464.000,00
3.5	Comederos	UN	\$ 18.000,00	372,00	\$ 6.696.000,00
3.6	Nidos en madera o metálicos	UN	\$ 425.000,00		\$ 0,00
3.7	Lona verde o costales x 2 mts	ML	\$ 3.000,00	4.032,00	\$ 12.096.000,00
3.8	Honorarios asesoría sanitaria profesionales Medicina veterinaria y zootecnia. Resolución 3651 de 2014 del ICA	UN	\$ 4.000.000,00	2,00	\$ 8.000.000,00
	Subtotal				\$ 239.684.500,00
IV	CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN Y CORRAL				
4.1	Excavación manual material común Zapatas	M3	\$ 37.715,00	260,13	\$ 9.810.802,95
4.2	Relleno material seleccionado Zapatas	M3	\$ 77.969,00		\$ 0,00
4.3	Concreto 210 Kgr/cm2 Zapatas	M3	\$ 413.084,00	90,60	\$ 37.425.410,40
4.4	Columna madera tratada 4" x 4" x 2 mts	UN	\$ 54.484,00	1.548,00	\$ 84.341.232,00
4.5	Columna madera tratada 4" x 4" x 3 mts	UN	\$ 62.418,00	774,00	\$ 48.311.532,00
4.6	Viga madera tratada 4" x 4" x 4 mts	UN	\$ 70.961,00	1.548,00	\$ 109.847.628,00
4.7	Cubierta lámina de Zinc ondulada	M2	\$ 68.829,00	4.128,00	\$ 284.126.112,00
4.8	Cerramiento galpón en tablas de madera y malla de alambre	M2	\$ 17.185,00	8.772,00	\$ 150.746.820,00
4.9	Puerta en madera para galpón 0.6 x1.5 mts	UN	\$ 44.333,00	516,00	\$ 22.875.828,00
4.10	Cerca corral en malla de alambre y madera	ML	\$ 21.420,00	20.640,00	\$ 442.108.800,00
	Subtotal				\$ 1.189.594.165,35
	COSTOS DIRECTOS ACTIVIDADES				\$ 2.102.858.665,35

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

ADMINISTRACIÓN	19,00%			\$ 399.543.146,42
UTILIDAD	3,00%			\$ 63.085.759,96
TOTAL AVANCE ACUMULADO DE OBRA				\$ 2.565.487.571,73

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	ACUMULADO	% ACUMULADO EJECUTADO	POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
I	COMPONENTE EDUCATIVO Y DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA					
1.1	Conferencia para sensibilizar a los productores sobre la importancia de la asociatividad y el fomento de la misma	EVENTO	10	100,00%	0,00	0,00%
1.2	Día de campo para la integración de los interesados en conformarse como asociación, socialización y aprobación de estatutos. elección de junta directiva.	EVENTO	9	90,00%	1,00	10,00%
1.3	Taller para que los productores se apropien de los conocimientos que les permitan mejorar las condiciones de sus sistemas de producción, aumentar la productividad y mejorar sus ingresos.	EVENTO	30	100,00%	0,00	0,00%
1.4	Visita a finca de cada productor con el propósito de informarlo y asesorarlo para que pueda acceder a los programas y proyectos de créditos que ofrecen las entidades del estado y entidades financieras aliadas	EVENTO	940	97,11%	28,00	2,89%
1.5	Visita a finca de cada productor con el propósito de asistirlo y asesorarlo en la aplicación de técnicas y actividades adecuadas y amigables con el medio ambiente que le permitan mejorar las condiciones de su unidad productiva	EVENTO	1544	79,75%	392,00	20,25%
				88,99%		11,01%
II	COMPONENTE DE ASESORIA Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL					
2.1	Estructuración y ajustes del plan de negocio, mercadeo y comercialización	PLAN	1	100,00%	0,00	0,00%
2.2	Fortalecimiento estratégico de la organización productiva a crear	PLAN	1	100,00%	0,00	0,00%
				100,00%		0,00%
III	INSUMOS PARA LA CAPITALIZACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS					
3.1	Gallinas Ponedoras con Pico	GALPON	45	9,32%	438,91	90,68%
3.2	Alimento Concentrado Pre-Postura (Pollita)	GALPON	124	25,62%	360,00	74,38%
3.3	Alimento Concentrado Postura	GALPON	83	17,23%	400,60	82,77%
3.4	Bebedores	GALPON	124	25,62%	360,00	74,38%
3.5	Comederos	GALPON	124	25,62%	360,00	74,38%

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

3.6	Nidos en madera o metálicos	GALPON		0,00%	484,00	100,00%
3.7	Lona verde o costales x 2 mts	GALPON	252	52,07%	232,00	47,93%
3.8	Honorarios asesoría sanitaria profesionales Medicina veterinaria y zootecnia. Resolución 3651 de 2014 del ICA	UN	2	20,00%	8,00	80,00%
				12,38%		87,62%
IV	CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN Y CORRAL					
4.1	Excavación manual material común Zapatas	GALPON	258	53,31%	226,00	46,69%
4.2	Relleno material seleccionado Zapatas	GALPON	0	0,00%	484,00	100,00%
4.3	Concreto 210 Kgr/cm2 Zapatas	GALPON	126	26,03%	357,99	73,97%
4.4	Columna madera tratada 4" x 4" x 2 mts	GALPON	258	53,31%	226,00	46,69%
4.5	Columna madera tratada 4" x 4" x 3 mts	GALPON	258	53,31%	226,00	46,69%
4.6	Viga madera tratada 4" x 4" x 4 mts	GALPON	258	53,31%	226,00	46,69%
4.7	Cubierta lámina de Zinc ondulada	GALPON	258	53,31%	226,00	46,69%
4.8	Cerramiento galpón en tablas de madera y malla de alambre	GALPON	258	53,31%	226,00	46,69%
4.9	Puerta en madera para galpón 0.6 x1.5 mts	GALPON	258	53,31%	226,00	46,69%
4.10	Cerca corral en malla de alambre y madera	GALPON	258	53,31%	226,00	46,69%
% AVANCE ACUMULADO DE OBRA				41,81%		58,19%

Verificando el inventario se puede analizar:

RESUMEN DE VERIFICACION

CORREGIMIENTO	BENEFICIARIOS	GALLINAS VERIFICADAS	ALIMENTO VERIFICADO		
			PRE- POSTURA	POSTURA	TOTAL
LA ESMERALDA	37	1.254	180	180	360
EL JORRO	13	483	65	130	195
LA PATRIA	4	260	20	40	60
ESTAMBUL	20	625	100	88	188
BAJO DON JUAN	13	772	65	130	195
CEIBA	1	95	5	10	15
CHINULITO	9	415	45	90	135
LA ESTACION	10	163	50	90	140
PARAISO	1	30	5	6	11
SAN ANTONIO	7	91	35	7	42
EL OJITO	3	10	15	3	18
VIJAGUAL	6	311	30	60	90
TOTALES	124	4.509	615	834	1.449

FALTANTES

CORREGIMIENTO	BENEFICIARIOS	ALIMENTO	GALLINAS
LA ESMERALDA	37	195	2.446
EL JORRO	13	0	817
LA PATRIA	4	0	140
ESTAMBUL	20	112	1.375
BAJO DON JUAN	13	0	528
CEIBA	1	0	5
CHINULITO	9	0	485
LA ESTACION	10	10	837
PARAISO	1	4	70
SAN ANTONIO	7	63	609
EL OJITO	3	27	290
VIJAGUAL	6	0	289
TOTALES	124	411	7.891

		TOTALES GALLINAS			TOTALES ALIMENTO		
		PARA ENTREGAR	VERIFICADO	FALTANTES	PARA ENTREGAR	VERIFICADO	FALTANTES
BENEFICIARIOS	484	48.400	4.509	43.891	7260	1.449	5811
PORCENTAJE		100%	9%	91%	100%	20%	80%

III INSUMOS PARA LA CAPITALIZACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS

3.1 Gallinas Ponedoras con Pico

Se evidencio en las visitas realizadas en campo a los 124 beneficiarios que se le han entregado gallinas:

Muertes por enfermedades (falta de atención profesional) y por demora en la entrega de los alimentos a tiempo.

Los beneficiarios manifiestan haber tenido que vender algunas de las gallinas para obtener recursos y de esta forma comprar los alimentos

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

Por las consideraciones anteriores, de los 124 beneficiarios que se le entregaron las gallinas, se encontró que a la fecha, una disminución considerable, por lo tanto, la interventoría está preocupada por esta situación.

Se encontró un total de 4.509 gallinas existentes en campo, por lo que hay un faltante de 7.891 unidades; se observa que las gallinas entregadas a los beneficiarios se encuentran mezcladas unas con pico y otras sin pico, las cuales el contratista que debió hacer el retiro de las gallinas que no cumplan con las especificaciones técnicas a la fecha no han sido cambiadas.

A la fecha del presente esta actividad cuenta con un avance de ejecución acumulado del 9,32%.

3.2	Alimento Concentrado Pre-Postura (Pollita)
-----	--

Se verifico en visita a campo, que de los 124 beneficiarios que se le han entregado gallinas, en lo referente al alimento de PRE-POSTURA (5 bultos por beneficiario), de los 620 bultos han recibido 620 bultos.

El contratista debe entregar para cumplir con el contrato un total de 2.420 bultos de alimento pre-postura; a la fecha ha entregado 620 bultos, presentando un faltante de 1800 bultos.

A la fecha se cuenta con un avance acumulado del 25,62%.

3.3	Alimento Concentrado Postura
-----	------------------------------

Se verifico en visita a campo, que de los 124 beneficiarios que se le han entregado gallinas, en lo referente al alimento de POSTURA (10 bultos por beneficiario), de los 1.240 bultos han recibido 834 bultos presentando un faltante de 406 bultos, de los que han sido entregados de una manera intermitente ocasionando muertes en las aves.

El contratista debe entregar para cumplir con el contrato un total de 4.840 bultos de alimento de postura; a la fecha ha entregado 834 bultos, presentando un faltante de 4006 bultos.

A la fecha se cuenta con un avance acumulado del 17,23%.

3.4	Bebederos
-----	-----------

En la visita a campo se verifico la entrega de 248 bebederos, correspondiente a las 124 unidades productivas.

A la fecha se cuenta con un avance acumulado del 25,62%.

3.5	Comederos
-----	-----------

Se verifico en campo, la entrega de 372 comederos, correspondiente a las 124 unidades productivas.

A la fecha se cuenta con un avance acumulado del 25,62%.

3.6	Nidos en madera o metálicos
-----	-----------------------------

A la fecha se han entregado 100 nidos, teniendo en cuenta que hay 124 unidades productivas con entrega de gallinas, hay un faltante de 24 unidades. La interventoria ha venido reportando que los nidos no cumplen con las especificaciones técnicas (medidas requeridas). Por lo tanto se requiere su corrección para poder aceptar estos nidos.

A la fecha de corte esta actividad cuenta con un avance de ejecución acumulado del 0%.

IV	CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN Y CORRAL
-----------	--

4.1	Excavación manual material común Zapatas
-----	--

Se evidencia que se han realizado las excavaciones para la construcción de las zapatas en concreto, pero no cumplen con los volúmenes (0.4mx0.4mx0.5m) contempladas en el proyecto.

Se realiza una visita de campo para verificar si se realizaron las excavaciones correspondientes para la construcción de zapatas, en este recorrido se pudo evidenciar que si se realizaron en el 90% de los galpones construidos los cuales requerían de esta excavación para la construcción estipuladas por diseño, pero se observa que estas no cumplen con las dimensiones de excavación contempladas para las zapatas, ya que hay excavaciones que no superan los 30cm de ancho y su profundidad es menor a 0,5m, dicha profundidad se basa en las dimensiones de las zapatas el cual es de 0.4mx0.4mx0.5m, por lo cual se incumple con las especificaciones técnicas del proyecto.

A la fecha de corte esta actividad cuenta con un avance de ejecución acumulado del 53,30%.

4.2 Relleno material seleccionado Zapatas

Realizando un apique en las zapatas, se evidencia que no se realizó el relleno con material seleccionado. Como especifica el proyecto (espesor de 0,2m).

A la presente esta actividad cuenta con un avance acumulado del 0% dado que este fue cobrado y no se realizó la instalación de dicho material a la zapata por lo tanto estas cantidades no serán recibidas por no haberse cumplido a cabalidad, esto fue evidenciado en las visitas.

4.3 Concreto 210 Kgr/cm² Zapatas

Esta actividad se realizó sin el cumplimiento con las dimensiones que estipula las especificaciones técnicas. Se observa que la mayoría de las columnas no tienen zapatas y las que tienen no cumplen.

Se realiza visita técnica de campo para la evaluación y el cumplimiento de las actividades contempladas dentro del proyecto, donde se pudo evidenciar que estas zapatas en concreto en la mayor parte de los galpones construidos no se cumplió los volúmenes de concreto estipulados para cada uno de estas y al realizar una revisión por medio de apiques a las zapatas, se observa que no cumplen con las dimensiones; hay una gran cantidad de galpones donde no realizo dicha actividad. El contratista debía hacer las reparaciones y correcciones a la infraestructura de los galpones incluyendo las cimentaciones las cuales a la fecha no se han corregido con las medidas correctas y las cantidades de concreto contratadas, a la fecha del presente esta actividad cuenta con un avance de ejecución acumulado real del 26% dado que luego de realizar varias visitas de supervisión a campo haciendo apiques, estas no cumple sino con un 50% promedio del espesor que debe ser de 50cm y el máximo evidenciado en campo fue de 25cm por lo tanto realizando este cálculo promedio solo se ejecutaron 90.60m³ encontrado en obra por tal motivo de los 181.19m³ cobrados se aceptan los 90.60m³ dado que no se cumplió dicha cantidad en la cimentación siendo un hallazgo en la obra.

4.8 Cerramiento galpón en tablas de madera y malla de alambre

En la visita a campo se observa el deterioro del cerramiento en la mayoría de las unidades productivas, se encuentran en mal estado, poseen fisuras, partiduras y daños; ya que estas no son de buena calidad, provienen de maderas no duraderas, como también es causal de dichas afectaciones la no inmunización de la madera.

A la fecha la ejecución de esta actividad es del 53,31%.

OBSERVACIONES:

Al realizar la visita a campo de la interventoria en compañía con la supervisión por parte de la secretaria municipal de planeación, se observó lo siguiente:

Se hicieron las visitas a las unidades productivas donde se han ejecutado las actividades del proyecto:

Se evidencia un deterioro general en la infraestructura de galpones y corrales causado por factores climáticos, plagas de la zona tales como las termitas, que son consideradas como una de las plagas más dañinas para estructuras en madera y estos daños a la infraestructura se debe a que no se realizó el trabajo de inmunización de los materiales maderables usados, se evidencian fisuras en las vigas de madera, en las estructuras de cerramiento y pórtico del galpón, en este recorrido se logra evidenciar que la malla en alambre presenta deterioro y oxidación en la mayoría de los galpones, esto afecta la estabilidad del cerramiento del galpón y del corral, se sigue observando que a la fecha del presente, los galpones construidos presentan un deterioro masivo, la demora del contratista en la entrega de insumos (gallinas, alimentos, bebederos, comederos, nidos).

Con el pasar del tiempo aumenta el deterioro de la madera a causa del desuso y por el tiempo que llevan construidos; evidencias claras donde muchos galpones no cuentan con la cimentación contemplada en las especificaciones técnicas y no han sido corregidas por el contratista a la fecha, en otras zonas del proyecto se evidencia que se realizó esta actividad del concreto para zapatas, pero estas no cumplen con las especificaciones del diseño estructural, donde esta cimentación debe tener la dimensión de **0.4mx0.4mx0.5m**, en campo se evidencia que no tienen estas dimensiones, los espesores varían con un máximo de espesor de **20cm** evidenciando un faltante de **30cm**, esto implicaría que no se están cumpliendo con las actividades contractuales especificadas en el contrato.

La madera utilizada para la estructura de galpón y cerramiento de corral tampoco es la adecuada ya que la que se implementó en dicha construcción no cuenta con la misma calidad como roble o similares las cuales se encuentra en las especificaciones técnicas y en la norma **NSR-10 TITULO G** donde dice que para construcción en estructuras en madera, esta debe tener buena durabilidad natural o estar adecuadamente preservada, además se deben aplicar todos los recursos para protegerla mediante el diseño constructivo del ataque de hongos, insectos y foco de humedad.

ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACION

Se llega a la conclusión que el proyecto ya supera el 90% de la ejecución del capítulo IV y aun así se evidencia que la obra no llega a un avance mayor al 50% en la ejecución, se encuentran a la fecha varios beneficiados con los galpones inconclusos con la madera en deterioro y otros que no se les ha iniciado la construcción de estos, a la fecha del presente se mantienen igual, el contratista no ha tomado las medidas correctivas de esto, aun siendo la supervisión y la interventoría reiterativa en esto dado que es de vital importancia en la estabilidad de los galpones.

Se evidencio que las unidades productivas presentan baja producción de huevos a causa de la falta de alimentos donde la mayoría de estos les falta por entregar a la fecha del presente entre 5 y 7 bultos de alimento de postura.


A la fecha de las visitas realizadas el contratista no ha retirado las gallinas que entrego las cuales fueron sin pico y que no cumplen con las especificaciones del proyecto donde se plasma que deben ser con pico.

LA INTERVENTORIA CONSIDERA QUE ES IMPOSIBLE CULMINAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN EN EL PLAZO DE VEINTE DÍAS (PRORROGA Nº 5), TENIENDO EN CUENTA:

- La infraestructura de los galpones y corrales se encuentra muy deteriorada, siendo imposible el arreglo en el tiempo de prórroga de veinte días.
- El contratista debe construir las unidades productivas y terminar las que iniciaron.
- Es importante realizar la entrega de gallinas faltantes a los beneficiarios que se les hizo la entrega inicial y realizar el cambio de las gallinas sin poco por las gallinas con pico.
- El contratista tiene que hacer entrega, para finalizar el contrato de una cantidad considerable de: gallinas, alimento de pre-postura y postura, nidos, bebederos, comederos (**LOS PROVEEDORES NO SE COMPROMENTEN A EJECUTAR LA ENTREGA EN EL TIEMPO ESTIPULADO**).
- Siendo muy difícil que el contratista cumpla con la entrega en veinte (20) días de estas actividades.

RESUMEN

VALOR DEL CONTRATO	\$ 6.135.922.245,00
VALOR EJECUTADO	\$ 2.565.487.571,73
PORCENTAJE EJECUTADO	41,81%
PLAZO CONTRACTUAL INICIAL	180 DIAS
TOTAL PRORROGA	235 DIAS
PLAZO TOTAL	415 DIAS


RONAL BAQUERO FRIA
R.L. CONSORCIO INTERAVICOLA
INTERVENTOR


GIOVANNY MENDOZA QUESSEP
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


ENOC ROMERO GONZALEZ
RESIDENTE INTERVENTORIA
ZOOTECNISTA T.P. N° 29346


JOSE DIAZ TARRAS
EXTENSIONISTA