
	FORMATO	Código FO- GJ-23-01
	Informe sobre presunto incumplimiento contractual	Versión 1


I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATISTA	CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
NÚMERO DE CONTRATO	1380-1518-2022
OBJETO	ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO UNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL.
FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	29 MARZO 2022
PLAZO INICIAL	7 MESES
FECHA INICIO FASE 1	N/A
FECHA TERMINACION FASE 1	N/A
FECHA INICIO ETAPA DIAGNOSTICO	13 MAYO 2022
FECHA TERMINACION ETAPA DIAGNOSTICO	14 JUNIO 2022
FECHA INICIO FASE 2 – OBRA	16 AGOSTO 2022
FECHA TERMINACION FASE 2 - OBRA	30 JUNIO 2023
PLAZO ACTUAL	11 MESES 17 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30 JUNIO 2023
VALOR INICIAL	\$3.427.718.970,00
VALOR ACTUAL	\$3.746.362.662,00
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERFFIE 2020
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA	JOSE OCTAVIO DUQUE ROMERO
SUPERVISION TECNICA INDEPENDIENTE	ING JOHN NIVIA

 <div> <div>La educación es de todos</div> <div>Mineducación</div> </div>	FORMATO	Código FO- GJ-23-01
	Informe sobre presunto incumplimiento contractual	Versión 1

II. NOVEDADES CONTRACTUALES (Adiciones, Aclaratorios, Modificaciones, Suspensiones y/o Prórrogas)		
Tipo:	Fecha:	Objeto:
SUSPENSIÓN 1	14 JUNIO 2022	
PRORROGA 1 SUSPENSIÓN 1	05 JULIO 2022	05 DE JULIO 2022 AL 20 DE JULIO 2022
PRORROGA 2 SUSPENSIÓN 1	21 JULIO 2022	21 DE JULIO DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022
PRORROGA 3 SUSPENSIÓN 1	01 AGOSTO 2022	01 DE AGOSTO DEL 2022 AL 15 DE AGOSTO DE 2022
REINICIO 1	16 AGOSTO 2022	
PRORROGA 1	14 DE FEBRERO 2023	61 DÍAS CALENDARIO
PRORROGA 2 ADICIÓN 1	14 DE ABRIL DE 2023	2 MESES 16 DÍAS CALENDARIO ADICIÓN POR TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE (\$318.643.692)
TERMINACIÓN*	NO HA PRESENTADO	30 DE JUNIO DE 2023.

*Con el fin de adelantar el acta de terminación del contrato de obra 1380-1518-2022, con porcentajes reales de ejecución, mediante radicados INT-IEASC-200-Obra-2021 del 4 de julio de 2023 y INT-IEASC-201-Obra-2021 del 7 de julio de 2023, esta interventoría solicitó al contratista: “(...) *balance real con las actividades ejecutadas, de conformidad con el APU, a corte de 30 de junio de 2023, para lo cual solicitamos la presencia de los profesionales de su consorcio en la obra desde hoy 7 de julio de 2023, con el fin de hacer el levantamiento y verificación de las áreas ejecutadas, así como, la revisión de los insumos y materiales que se encuentran in situ.*”, así mismo se solicitó: “(...) *hacer la entrega de toda la documentación e informe final, que permita la liquidación del contrato.*”, sin que a la fecha se haya aportado dicha información.


*Por lo antes mencionado, solo se cuenta con la última actualización de pólizas, que corresponde al reinicio 1, del 16 de agosto de 2022.

	FORMATO	Código FO- GJ-23-01
	Informe sobre presunto incumplimiento contractual	Versión 1

III. GARANTÍAS CONTRACTUALES		
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	HDI SEGUROS S.A.	
NÚMERO DE GARANTÍA	4006263	
FECHA EXPEDICION: 10 ABRIL 2023	ANEXO No. 1	ESPECIFICO DE LA MODIFICACION DE COBERTURA: PRORROGA POR 2 MESES + DÍAS TOTAL 11 MESES Y 17 DÍAS Y ADICIÓN PRESUPUESTAL - OTROSÍ No. 02

III. GARANTÍAS CONTRACTUALES		
POLIZA RCE	HDI SEGUROS S.A.	
NÚMERO DE GARANTÍA	4001214	
FECHA EXPEDICION: 10 ABRIL 2023	ANEXO No. 1	ESPECIFICO DE LA MODIFICACION DE COBERTURA: PRORROGA POR 2 MESES + DÍAS TOTAL 11 MESES Y 17 DÍAS Y ADICIÓN PRESUPUESTAL - OTROSÍ No. 02

IV. MEDIDA CONTRACTUAL RECOMENDADA POR LA INTERVENTORÍA QUE PODRÁ SER APLICADA
<p>La consecuencia del presunto incumplimiento genera, que se recomiende la aplicación de:</p> <p>DÉCIMA NOVENA. CLÁUSULA PENAL: En caso de incumplimiento total o definitivo de cualquiera de las obligaciones del contratista conforme a lo conceptuado por la interventoría evidenciado durante su ejecución o con posterioridad al vencimiento del mismo, se genera a su cargo el pago de una cláusula penal cuyo monto será hasta por el 20% del valor total del contrato. La pena no exime al contratista del cumplimiento de la obligación principal, ni del pago de los perjuicios que superen el valor de este porcentaje en los términos del artículo 1594 del Código Civil y demás normas concordantes.</p> <p>PARÁGRAFO PRIMERO: El contratante deberá descontar el valor correspondiente a las penas antes mencionadas, tanto de la penal de apremio como de la cláusula penal, de las sumas que se adeuden al contratista por cualquier concepto (Compensación). De no ser posible el descuento total o parcial, éste se obliga a consignar en la cuenta que el contratante indique el valor o el saldo no descontado, dentro del plazo que se señale en la cuenta de cobro que se le curse con tal fin. El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora.</p>

	FORMATO	Código FO– GJ–23–01
	Informe sobre presunto incumplimiento contractual	Versión 1


IV. MEDIDA CONTRACTUAL RECOMENDADA POR LA INTERVENTORÍA QUE PODRÁ SER APLICADA

PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de que el presunto incumplimiento se evidencie con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución, se suspenderán los plazos para su liquidación hasta tanto se agote el procedimiento previsto en la cláusula décima sexta del presente contrato.

DÉCIMA TERCERA. GARANTÍAS. Hacer efectivos los amparos de la póliza de cumplimiento constituida por el Contratista de obra

V. INFORMACIÓN DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO


1. En libro de bitácora de obra, esta interventoría ha solicitado, en reiteradas ocasiones, mejorar los rendimientos de obra e implementar acciones tendientes a obtener avances que permitieran la entrega oportuna del proyecto. (Se anexa copia del libro de bitácora)
2. En comités de seguimiento, esta interventoría requirió al contratista, de manera preventiva, que incrementará el personal operativo con el fin de aumentar los rendimientos en la obra, para así dar cumplimiento al objeto contractual haciendo entrega a satisfacción de la Institución Educativa. (Se anexa copia de actas de comités de obra)
3. Pese a los requerimientos y advertencias realizadas al contratista de obra en los diferentes escenarios (comité, bitácora, oficios), este no mejoró los rendimientos, razón por la cual, al 30 de junio de 2023, fecha de finalización del contrato, NO hizo entrega de la Institución Educativa a satisfacción, presentándose un incumplimiento total y definitivo, por la falta de personal e insumos para la ejecución de las actividades, a consecuencia del no pago de los honorarios, proveedores y aliados estratégicos.
4. Se hizo evidente que el bajo nivel de inversión de recursos al proyecto, incidió en la demora en los pagos del personal administrativo y operativo de la obra, así mismo, el atraso en el suministro de materiales durante el periodo de ejecución del contrato.
5. El contratista incumplió con la presentación del balance real con las actividades ejecutadas, de conformidad con el APU, así como la presentación de toda la documentación e informe final, para la liquidación del contrato, a pesar de los requerimientos realizado por esta interventoría mediante radicados INT-IEASC-200-Obra-2021 del 4 de julio de 2023 y INT-IEASC-201-Obra-2021 del 7 de julio de 2023. (Se anexa copia de oficios).
6. A la fecha de finalización de proyecto conforme a la revisión realizada por el residente de interventoría con el acompañamiento del gestor territorial del FFIE y director de la interventoría, como consta en la bitácora de cierre de obra, así como en el acta, **el porcentaje de ejecución es de 68,29% quedando pendiente por ejecutar 31,71%**, configurando un presunto incumplimiento en la entrega a satisfacción

	FORMATO	Código FO– GJ–23–01
	Informe sobre presunto incumplimiento contractual	Versión 1


de las obras contratas conforme al objeto. Es preciso mencionar que se solicitó la entrega del balance final con el fin de verificar el porcentaje de ejecución para suscribir el acta de finalización, sin embargo, dicha información no se ha recibido. (Se anexa copia de informe semanal y acta de recorrido)

7. A la fecha de culminación del proyecto, el contratista no cumplió con la amortización del 100% del anticipo. Adicionalmente, retiro de obra todos insumos y materiales que se encontraban en la misma, sin dar posibilidad a la interventoría de realizar la verificación e inventario y validar cuales fueron adquiridos con recursos del anticipo, descociendo la solicitud realizada por esta interventoría en comunicado con radiado INT-IEASC-201-Obra-2021 del 7 de julio de 2023, donde se indicó que: “Se recuerda que hasta tanto no se realice la verificación e inventario de los insumos y materiales que se encuentran en campo NO pueden ser retirados de la obra, tomando en cuenta que algunos de estos pudieron ser adquiridos con los recursos del anticipo, es así que, se debe hacer la correspondiente verificación de cuales no fueron ejecutados por demoras en el desarrollo de las obras por parte del contratista, pero que a la fecha fueron ya pagados con recursos del anticipo de conformidad con la solicitud y plan de compras del contratista.”
8. El Contratista recibió de anticipo el 20% del valor del contrato inicial correspondiente a **SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MTCE (\$685.543.794,00)**. Durante los plazos contractuales estipulados en los términos de condiciones contractuales de la invitación abierta No. 008, el contratista solo realizó la amortización del 41,67%, mediante las actas parciales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 por un valor de **DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$288.043.967,00)**, quedando pendiente un porcentaje por amortizar de 58,03% que corresponde a **TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE (\$397.499.827,00)**.


VI. IDENTIFICACIÓN DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, LOS HECHOS QUE LO SOPORTAN, LAS CLÁUSULAS PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS Y LOS SOPORTES QUE LO FUNDAMENTAN				
No.	Identificación del presunto incumplimiento DEBE IDENTIFICAR SI CUMPLE, CUMPLE PARCIALMENTE (debiendo identificar el % de avance respecto de la actividad)	Hechos que soportan el presunto incumplimiento	Cláusula o norma presuntamente incumplida frente a obligaciones generales y obligaciones específicas	Soporte probatorio

	FORMATO	Código FO- GJ-23-01
	Informe sobre presunto incumplimiento contractual	Versión 1


VI. IDENTIFICACIÓN DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, LOS HECHOS QUE LO SOPORTAN, LAS CLÁUSULAS PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS Y LOS SOPORTES QUE LO FUNDAMENTAN				
	presuntamente incumplida) o NO CUMPLE			
1	<p>Incumplimiento en el cronograma de ejecución para la culminación de la Fase 2 debido a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falta de Personal (operativo y profesional) - Insumo de Materiales 	Ver descripción de los hechos en el capítulo V del presente informe.	<p>Contrato de Obra</p> <p>Cláusula Séptima: En los siguientes numerales:</p> <p>2. Cumplir con los plazos establecidos en este Contrato y en el Anexo Técnico para ejecutar los estudios, diseños obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, y las obras contempladas en este contrato.</p> <p>4. Realizar y ejecutar los estudios, diseños (cuando aplique) y las obras objeto del Contrato, en la forma, tiempos, características y condiciones establecidas y formuladas en los TCC y en los anexos técnicos.</p> <p>9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte del CONTRATANTE y/o por la INTERVENTORÍA, así como suscribir las Actas y demás documentos que se requieran para la ejecución y desarrollo del Contrato.</p> <p>Anexo Técnico</p> <p>2.4.5 Equipos, herramientas y materiales de construcción</p> <ul style="list-style-type: none"> - El contratista deberá contar encada frente de obra con los equipos y herramientas necesarias para la ejecución de las actividades, estos deberán estar disponibles en la obra en 	<p>ANEXO No. 2 - BITACORA</p> <p>ANEXO No. 3 - COMITES</p> <p>ANEXO No. 4 - OFICIOS</p> <p>ANEXO No. 5 - OFICIOS GESTIÓN SOCIAL</p> <p>ANEXO No. 7 - INF SEMANAL</p>

 <div>La educación es de todos</div> <div>Mineducación</div>	FORMATO	Código FO– GJ–23–01
	Informe sobre presunto incumplimiento contractual	Versión 1


VI. IDENTIFICACIÓN DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, LOS HECHOS QUE LO SOPORTAN, LAS CLÁUSULAS PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS Y LOS SOPORTES QUE LO FUNDAMENTAN				
			<p>concordancia con lo programado en el cronograma de ejecución. No podrá en ningún caso alegar la no disponibilidad del equipo como motivo para la no ejecución de una actividad de obra.</p> <p>3. PERSONAL:</p> <p>El Contratista es el único responsable de la calidad y viabilidad de ejecución de los Proyectos que el PA-FFIE le asigne. En consecuencia, El Contratista deberá contar con el personal idóneo y especializado con las calidades técnicas y profesionales que se requieran para su ejecución tanto en la Fase 1, Fase 2 y Fase 3, de acuerdo con los perfiles mínimos exigidos en la normatividad actual, que apliquen a cada especialidad,</p> <p>El Contratista deberá garantizar el suministro permanente de mano de obra calificada y no calificada en las condiciones de calidad y cantidad necesarias para la ejecución del contrato de obra en el plazo previsto.</p> <p>3.2 Personal Variable por Contrato de Obra</p> <p>Para la ejecución de cada Contrato de Obra que le asigne el PA-FFIE el Contratista deberá disponer el personal que se solicite en la misma y este deberá cumplir con los perfiles, condiciones y dedicación de acuerdo a la que se solicite en los contratos de obra a suscribir.</p>	

	FORMATO		Código FO– GJ–23–01
	Informe sobre presunto incumplimiento contractual		Versión 1

VI. IDENTIFICACIÓN DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, LOS HECHOS QUE LO SOPORTAN, LAS CLÁUSULAS PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS Y LOS SOPORTES QUE LO FUNDAMENTAN				
2	Falta de pago al personal general de obra, incumplimiento del pago al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y falta de pago a proveedores y aliados estratégicos.	Ver descripción de los hechos en el capítulo V del presente informe.	<p>9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte del CONTRATANTE y/o por la INTERVENTORÍA, así como suscribir las Actas y demás documentos que se requieran para la ejecución y desarrollo del Contrato.</p> <p>15. Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensación familiar, respecto del personal vinculado directamente para la ejecución y cumplimiento del presente Contrato, incluidos los contratistas independientes que presten sus servicios para tal efecto.</p> <p>16. Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en Colombia.</p> <p>39. Cumplir con todo lo establecido en los TCC, sus Adendas, sus Anexos, y en su Propuesta, documentos que hacen parte integral del presente Contrato.</p>	<p>ANEXO No. 2 - BITACORA</p> <p>ANEXO No. 3 - COMITES</p> <p>ANEXO No. 5 - OFICIOS GESTIÓN SOCIAL</p> <p>ANEXO No. 7 - INF SEMANAL</p>
3	No amortización total del anticipo	Ver descripción de los hechos en el capítulo V del presente informe.	<p>Contrato de Obra</p> <p>9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte del CONTRATANTE y/o por la INTERVENTORÍA, así como suscribir las Actas y demás documentos que se requieran para la ejecución y desarrollo del Contrato.</p> <p>13. Radicar las facturas y demás documentos exigidos en el presente Contrato y en los TCC para el cobro de los pagos establecidos para cada fase y respetar los procedimientos allí señalados.</p>	<p>ANEXO No. 8 - ACTA PARCIAL Y INFORME ANTICIPO</p>


 <div>La educación es de todos</div> <div>Mineducación</div>	FORMATO	Código FO– GJ–23–01
	Informe sobre presunto incumplimiento contractual	Versión 1

VI. IDENTIFICACIÓN DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, LOS HECHOS QUE LO SOPORTAN, LAS CLÁUSULAS PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS Y LOS SOPORTES QUE LO FUNDAMENTAN				
			<p>Términos de Condiciones Contractuales (TCC)</p> <p><i>“10.7.2. Reglas para el Manejo e Inversión del Anticipo</i></p> <p><i>Para el manejo e inversión del anticipo, se aplicarán las siguientes reglas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>i. El contratista deberá invertir, en forma directa y de manera inequívoca, el anticipo en el objeto contractual, con sujeción al plan de manejo e inversión del mismo aprobado por la interventoría y verificado por el supervisor de la interventoría de la UG-FFIE.</i> <i>ii. Tal como se establece en las obligaciones previas a la suscripción del Acta de Inicio, el plazo máximo para la inversión del anticipo deberá ser en los cuatro (4) primeros meses del plazo contractual de la fase 2. La inversión del anticipo debe entenderse como la aprobación y autorización por parte de la interventoría, de las facturas de compra de equipos, materiales, insumos, y demás rubros en los cuales se puede usar el anticipo para garantizar el cumplimiento del contrato de obra, de acuerdo con el plan de manejo e inversión del anticipo; en consecuencia, se entiende que el anticipo ha sido invertido, cuando el 100% de los recursos de la fiducia o del patrimonio autónomo hayan sido utilizados en las compras o los pagos mencionados.”</i> 	

	FORMATO		Código FO– GJ–23–01
	Informe sobre presunto incumplimiento contractual		Versión 1

VI. IDENTIFICACIÓN DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, LOS HECHOS QUE LO SOPORTAN, LAS CLÁUSULAS PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS Y LOS SOPORTES QUE LO FUNDAMENTAN				
			Anexo Técnico Flujo de inversión de los recursos contrato (sic): (...) <i>El plazo máximo para la inversión del anticipo será durante los primeros cuatro (4) meses calendario del plazo de ejecución del contrato, para lo cual la interventoría realizará el control respectivo”</i>	
4	NO radicación de la documentación e informe final, para la liquidación del contrato.	Ver descripción de los hechos en el capítulo V del presente informe.	8. Rendir y elaborar los informes, conceptos o estudios que se soliciten, siempre y cuando guarden relación con el objeto del Contrato. 9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte del CONTRATANTE y/o por la INTERVENTORÍA, así como suscribir las Actas y demás documentos que se requieran para la ejecución y desarrollo del Contrato.	ANEXO No. 4 - OFICIOS

VI. ESTIMACIÓN O CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS			
Deberá tener en cuenta la aplicación de la consecuencia económica por el posible incumplimiento de acuerdo al avance del contrato, la proporcionalidad de la sanción y la estimación de los daños y perjuicios causados, todo debidamente justificado.			
1. La aplicación de la cláusula penal se realiza teniendo en cuenta el porcentaje dejado de ejecutar por parte del contratista de obra: <ul style="list-style-type: none"> - Porcentaje dejado de ejecutar: 31,71% - Valor faltante por ejecutar: \$ 1.187.971.600,00 La fórmula para tasación actual del presunto incumplimiento será equivalente al 20% del valor faltante por ejecutar del valor del contrato, así:			
Valor total del contrato	% Dejado de ejecutar	Valor % dejado de ejecutar	Valor cláusula penal (20%)
\$ 3.746.362.662,00	31,71%	\$ 1.187.971.600,00	\$ 237.594.320,00

	FORMATO	Código FO– GJ–23–01
	Informe sobre presunto incumplimiento contractual	Versión 1

VI. ESTIMACIÓN O CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS

Deberá tener en cuenta la aplicación de la consecuencia económica por el posible incumplimiento de acuerdo al avance del contrato, la proporcionalidad de la sanción y la estimación de los daños y perjuicios causados, todo debidamente justificado.

Conforme a lo anterior el valor de la cláusula penal es **DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS MCTE (\$ 237.594.320,00)**

2. Con relación al Anticipo:

a. Se debe hacer efectiva los amparos a que haya lugar de la póliza de cumplimiento ante la aseguradora por el valor que quedó pendiente por amortizar, es decir, por la suma de **TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE (\$397.499.827,00)** que corresponde al 57,98%.

VII. CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA

. Efectuar la reclamación ante la aseguradora por los perjuicios que se pudieron haber ocasionado como consecuencia de la no entrega total de la IE Alberto Santofimio, por el presunto incumplimiento del contratista de obra en la ejecución del contrato.

VIII. ANEXOS

ANEXO No. 1 - POLIZAS

X164956 Pólizas O2.pdf

ANEXO No. 2 - BITACORA

BITACORA ABRIL MAYO.pdf

BITACORA JUNIO.pdf

ANEXO No. 3 - COMITES

FF-2-006-ASC-ACTA COMITE DE OBRA 35 (3-05-2023).pdf


FF-2-006-ASC-ACTA COMITE DE OBRA 36 (9-05-2023).pdf

FF-2-006-ASC-ACTA COMITE DE OBRA 37 (16-05-2023).pdf


FF-2-006-ASC-ACTA COMITE DE OBRA 35 (3-05-2023).pdf

FF-2-006-ASC-ACTA COMITE DE OBRA 36 (9-05-2023).pdf

FF-2-006-ASC-ACTA COMITE DE OBRA 37 (16-05-2023).pdf

	FORMATO	Código FO– GJ–23–01
	Informe sobre presunto incumplimiento contractual	Versión 1

VIII. ANEXOS
<p>FF-2-006-ASC-ACTA COMITE DE OBRA 39 (06-06-23).pdf FF-2-006-ASC-ACTA COMITE DE OBRA 40 (13-06-23).pdf FF-2-006-ASC-ACTA COMITE DE OBRA 41 (20-06-23).pdf</p> <p>ANEXO No. 4 - OFICIOS INT-IEASC-200-Obra-2021_CULMINACION COTRATO.pdf INT-IEASC-201-Obra-2021_CULMINACION CONTRATO.pdf INT-IEASC-162-Obra-2021-Suspensión de actividades sin justa causa.pdf INT-IEASC-174-Obra-2021-Solicitud mejorar rendimientos en obra.pdf INT-IEASC-179-SUSPENSION ACTIVIDADES SIN JUSTA CAUSA.pdf INT-IEASC-185-Reiteración solicitud plan de contingencia.pdf</p> <p>ANEXO No. 5 - OFICIOS GESTIÓN SOCIAL OFICIO FFIE-IBAGUE-SOC-107-2023.pdf OFICIO FFIE-IBAGUÉ-SOC-103-2023 REQUERIMIENTO PARS SST OBRA LUZ KIRA MARTINEZ.pdf OFICIO FFIE-IBAGUÉ-SOC-102-2023 PQRS JULIANA ROSALES RESIDENTE DE OBRA.pdf OFICIO FFIE-IBAGUÉ-SOC-101-2023 PQRS HONORARIOS ALMACENISTA JULIO TRUJILLO.pdf OFICIO FFIE-IBAGUÉ-SOC-100-2023 PQRS HONORARIOS JUNIO DIRECTOR DE OBRA.pdf OFICIO FFIE-IBAGUÉ-SOC-094-2023 REQUERIMIENTO PARA RESPUESTA DE PQRS EN SILENCIO ADMINISTRATIVO.pdf OFICIO FFIE-IBAGUÉ-SOC-092-2023 REQUERIMIENTO PAGO FACTURAS INGECAI.pdf OFICIO FFIE-IBAGUÉ-SOC-093-2023 REQUERIMIENTO 1 INFORME FINAL GESTION SOCIAL .pdf OFICIO FFIE-IBAGUÉ-SOC-089-2023 PQRS 3 DERECHO DE PETICION GM INGENIERIA.pdf OFICIO FFIE-IBAGUÉ-SOC-087-2023 PQRS EMPRESA DE VIGILANCIA.pdf OFICIO FFIE-IBAGUE-SOC-068-2023.DERECHO DE PETICION GM INGENIERIA .pdf</p> <p>ANEXO No. 6 - ACTA DE CIERRE ACTA CIERRE_15-07-2023 09.40.pdf</p> <p>ANEXO No. 7 - INF SEMANAL Control del 01 al 11 de junio.pdf Control del 12 al 18 de junio.pdf</p>

	FORMATO	Código FO– GJ–23–01
	Informe sobre presunto incumplimiento contractual	Versión 1

VIII. ANEXOS
<p>Control del 19 al 30 de junio.pdf INF SEMANAL 43-ASC.pdf INF SEMANAL 44-ASC.pdf INF SEMANAL 45-ASC.pdf</p> <p>ANEXO No. 8 - ACTA PARCIAL Y INFORME ANTICIPO 5. ACTA 7_15052023 IE ASC.pdf INFORME MANEJO DE ANTICIPO.pdf</p>

Nombre GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERA
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA