



CONSORCIO INTER-FFIE 2020

Ibagué Tolima, junio 07 de 2023

FFIE-INT-IEARU-152-Obra-2021

Señores
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Atn. LUIS FERNANDO ARIAS
Director de obra.
Ciudad

Ref.: Contrato de Interventoría No 1380-1517-2022 Ibagué – Tolima

Asunto: Retraso de obra y bajo personal en el proyecto.

Respetado ingeniero,
en cumplimiento de las funciones de esta interventoría y en aras de la ejecución del contrato de obra de la referencia nos permitimos solicitar al contratista la justificación por el escaso personal que se encuentra en obra ya que el día de hoy se evidencian solo 4 personas operativas que se encuentran realizando las siguientes actividades

1 AYUDANTE	Limpieza de instalaciones de obra
1 MAESTRO + 1 PLOMERO	Movimiento de materiales (ladrillos)
1 AYUDANTE	Demolición de pegante de enchape

Las actividades que se están realizando el día de hoy no marcan una incidencia económica dentro del presupuesto por ende no se refleja avance de las actividades que se deben ejecutar ni las que están programadas. Vemos con preocupación que el porcentaje de retraso viene aumentando de manera constante con el transcurso de las semanas el cual viene asociado a la falta de suministro de materiales y a la falta de frentes de trabajo para las actividades programadas.

Por lo anterior, se solicita de manera inmediata al contratista efectuar las acciones que se requieren para el desarrollo de las actividades del contrato de la referencia y presentar a esta interventoría la justificación de las actuaciones que se vienen evidenciando en obra que reflejan un incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista.

Cordialmente,

CARLOS RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER FFIE 2020

CC supervisión técnica