

Bogotá D.C, 06 de Junio de 2020

**C&C-FDLK-CTO-314-2019-068**

Señores

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**

Atn. Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hernández  
Alcaldesa Local  
Transversal 78K No. 41A - 04 Sur  
Ciudad

Señores

**CONSORCIO MEDUSA K**

Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra  
Calle 23F No. 85A-31  
Ciudad

**Referencia:** Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

**Asunto:** Solicitud ampliación suspensión contrato de obra pública COP-314-2019

Apreciados Señores:


De acuerdo a la comunicación 20205820338941 de fecha 02 de junio de 2020 y recibida por correo electrónico el pasado 03 de junio de 2020 en donde el Fondo Desarrollo Local de Kennedy presenta observaciones a los documentos presentados por el Contratista del contrato COP-314-2019 y argumenta que teniendo presente que los ítems para la presentación de protocolos de bioseguridad se evaluarán y aprobarán como ítems no previstos, se solicita se entregue a la Entidad los siguientes documentos soporte:

- a). Un listado donde se evidencia la siguiente información: ítem no previsto, unidad de medición, valor unitario, justificación económica y justificación técnica.
- b). Los soportes de análisis de precios unitarios para cada ítem. El valor de cada ítem no previsto, será tomado de la base de datos del IDU como lo establecen los documentos contractuales correspondientes al contrato COP-314-2019, de no contar con un listado de precios base para los ítems propuestos, se deberá adoptar la modalidad de las tres cotizaciones tomando la cotización más económica sin que esta afecte la calidad de los elementos.

La fecha de reinicio del contrato de acuerdo al acta de suspensión No. 4 está prevista para el próximo 09 de junio de 2020, por lo cual se hace necesario ampliar la suspensión del contrato COP-314-2019 hasta que se tengan elaborados y aprobados los documentos requeridos por la Entidad para el reinicio del contrato.

Quedamos a la espera de su pronunciamiento al respecto.

Cordialmente,



**JUAN PABLO RICCI RUIZ**

**Representante Legal**

**CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS**

C.C. Archivo

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2050130224182**

27 DE MAYO DE 2020 HORA 14:41:16

AA20501302

PÁGINA: 1 DE 3

\* \* \* \* \*

\*\*\*\*\*  
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS  
NEGOCIOS. SE HA EXTENDIDO LA FECHA LIMITE PARA RENOVAR LA MATRÍCULA  
MERCANTIL HASTA EL 03 DE JULIO DE 2020.

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO  
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE  
60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U  
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

\*\*\*\*\*  
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE  
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN  
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

\*\*\*\*\*

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE  
DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E  
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

SIGLA : CON & CON

N.I.T. : 830.041.411-0

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00849845 DEL 17 DE FEBRERO DE 1998

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :11 DE ABRIL DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

ACTIVO TOTAL : 15,504,500,000

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 7 NO.127 - 48 OFC. 1006

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CONYCON@CONYCON.COM.CO

DIRECCION COMERCIAL : AV CRA 7 NO.127 - 48 OFICINA 1006

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : CONTABILIDAD@CONYCON.COM.CO

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000195 DE NOTARIA 12 DE  
BOGOTA D.C. DEL 27 DE ENERO DE 1998, INSCRITA EL 17 DE FEBRERO DE 1998  
BAJO EL NUMERO 00622765 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD  
COMERCIAL DENOMINADA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION LIMITADA CON & CON  
LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 22 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 30 DE ENERO DE 2014, INSCRITA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01867358 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION LIMITADA CON & CON LTDA POR EL DE: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S..

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO. 460 DEL 16 DE FEBRERO DE 1998 REGISTRADA BAJO EL NUMERO 622765 DEL LIBRO IX DEL 17 DE FEBRERO DE 1998 SE ACLARO LA ESCRITURA DE CONSTITUCION.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 22 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 30 DE ENERO DE 2014, INSCRITA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01867358 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

| DOCUMENTO | NO.        | FECHA           | ORIGEN     | FECHA    | NO. INSC. |
|-----------|------------|-----------------|------------|----------|-----------|
| 0000960   | 2002/05/29 | NOTARIA 22      | 2002/06/12 | 00830870 |           |
| 0000662   | 2008/03/17 | NOTARIA 34      | 2008/04/01 | 01202383 |           |
| 0000662   | 2008/03/17 | NOTARIA 34      | 2008/04/04 | 01203331 |           |
| 600       | 2010/03/02 | NOTARIA 5       | 2010/03/16 | 01369065 |           |
| 798       | 2013/08/01 | NOTARIA UNICA   | 2013/08/02 | 01754040 |           |
| 22        | 2014/01/30 | JUNTA DE SOCIOS | 2014/09/11 | 01867358 |           |

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y COMO PARTE DE ÉL LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE FUEREN CONVENIENTES Y/O NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL Y QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO MENCIONADO, TALES COMO: LA EXPLOTACIÓN DE LAS DIVERSAS RAMAS DE LA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA EN TODOS SUS ASPECTOS DE INVESTIGACIÓN PURA Y APLICADA PUDIENDO LA SOCIEDAD CELEBRAR Y EJECUTAR TODA CLASE DE CONTRATOS QUE GUARDEN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL. EL PROYECTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE TODO GÉNERO DE OBRAS E INSTALACIONES CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, INDUSTRIALES Y ELECTRÓNICAS. LA PRESTACIÓN DE TODA CLASE DE SERVICIOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y DE FACTIBILIDAD, PLANEACIÓN Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA, ASIMISMO, LA CONSTRUCCIÓN CON EXPLORACIONES, EXPLOTACIONES, APROVECHAMIENTOS Y DESARROLLO EN GENERAL LA COMPRAVENTA Y ALQUILER DE INSTRUMENTO Y MAQUINARIA EQUIPOS Y PARTES DE REFACCIONES PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. LA REPRESENTACIÓN DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL, LA ADQUISICIÓN, POSESIÓN Y EXPLOTACIÓN DE BIENES URBANOS Y RURALES CON EL DESTINO DE URBANIZARLOS, CONSTRUIRLOS, PARCELARIOS, MEJORARLOS O ENAJENARLOS, ASÍ COMO LA RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE VIVIENDA PARA VENDER O ARRENDAR. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ ARRENDAR, COMPRAR, VENDER Y GRAVAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES; DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO CON INTERÉS; INVERTIR EN VALORES BURSÁTILES; CONTRAER OBLIGACIONES, EMITIENDO LOS TÍTULOS VALORES QUE FUEREN NECESARIOS; CELEBRAR CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LA PROPIEDAD O DE LA TENENCIA DE MAQUINARIA U OTROS BIENES PRODUCTIVOS. PODRÁ PARTICIPAR COMO SOCIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE SOCIEDADES, ADQUIRIR ACCIONES DE SOCIEDADES NUEVAS O YA CONSTITUIDAS, HACER APORTES, FUSIONARSE CON OTRAS SOCIEDADES Y EN GENERAL PARTICIPAR EN CUALQUIER



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2050130224182**

27 DE MAYO DE 2020 HORA 14:41:16

AA20501302

PÁGINA: 2 DE 3

\* \* \* \* \*

FORMA DE NEGOCIO QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON SU OBJETO SOCIAL; PODRÁ CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD ACCIDENTAL O DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN, Y EN GENERAL EJECUTAR O CELEBRAR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ESTOS TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS CIVILES, COMERCIALES O ADMINISTRATIVOS QUE GUARDEN RELACIÓN DEMEDIO A FIN CON EL OBJETO SOCIAL ANTES INDICADO Y TODAS AQUELLAS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SOCIEDAD. A.- CONTRATAR O ESTABLECER CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS. B.- REPRESENTAR FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS QUE SE OCUPEN DE LOS MISMOS NEGOCIOS O ACTIVIDADES; C.- REALIZAR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS, MAQUINARIAS, Y EN GENERAL TODO TIPO DE BIENES QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO; D.- ALMACENAR, DISTRIBUIR, EMPACAR, REEMPACAR Y MANIPULAR TODO TIPO DE BIENES; E.- EMITIR, RECIBIR, DISTRIBUIR, REGISTRAR LOS DOCUMENTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD; F.- PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, DESARROLLO Y GESTIÓN EN TODOS LOS CAMPOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL A ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO, NACIONALES O EXTRANJERAS; H.- ADQUIRIR BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA; MUEBLES O INMUEBLES CORPORALES O INCORPORALES, ASÍ COMO HACER CONSTRUCCIONES SOBRE SUS BIENES INMUEBLES Y ENAJENAR Y GRAVAR A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES DE QUE SEA TITULAR DEL DERECHO DE DOMINIO O CUALQUIER OTRO DERECHO REAL; L- DAR Y RECIBIR EN GARANTÍA DE OBLIGACIONES BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y TOMARLOS EN ARRENDAMIENTO U OPCIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA; K.- SUSCRIBIR ACCIONES O DERECHOS EN EMPRESAS QUE FACILITEN O CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE SUS OPERACIONES; L.- COMPRAR O CONSTITUIR SOCIEDADES DE CUALQUIER GÉNERO, INCORPORARSE EN COMPAÑÍAS O FUSIONARSE CON ELLAS. M.- PARTICIPAR EN LICITACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LA SOCIEDAD Y SER MIEMBRO DE CONSORCIOS, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDADES CON OBJETO ÚNICO, PARA CELEBRAR CONTRATO(S). CON DETERMINADA ENTIDAD ESTATAL O SUSCRIBIR UNA PROMESA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD UNA VEZ SE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO CON LA FINALIDAD DE PODER PARTICIPAR EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN CON EL ESTADO COLOMBIANO, CUALQUIER OTRO ESTADO O PERSONA JURÍDICA DE CARÁCTER PRIVADO.; N.- LA SOCIEDAD PODRÁ, EN ORDEN A LA CONSECUCIÓN Y EJERCICIO DE SU OBJETO SOCIAL, CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO CIVIL, COMERCIAL, ADMINISTRATIVO, O FISCAL, NECESARIO, CONVENIENTE Y/O INDISPENSABLE. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4330 (TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4210 (CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL)

OTRAS ACTIVIDADES:

4220 (CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO)

CERTIFICA:

CAPITAL:

\*\* CAPITAL AUTORIZADO \*\*

VALOR : \$400,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 1,000.00

VALOR NOMINAL : \$400,000.00

\*\* CAPITAL SUSCRITO \*\*

VALOR : \$4,000,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 10,000.00

VALOR NOMINAL : \$400,000.00

\*\* CAPITAL PAGADO \*\*

VALOR : \$4,000,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 10,000.00

VALOR NOMINAL : \$400,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: ACTUARÁ COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EL GERENTE GENERAL EN EJERCICIO DEL CARGO. EL REPRESENTANTE LEGAL SERÁ EL MISMO GERENTE GENERAL Y TENDRÁ LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECCIÓN A LA LEY, LOS ESTATUTOS SOCIALES, LOS REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. LA SOCIEDAD CONTARÁ CON UN SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN SOLO ACTUARÁ EN LAS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES DEL PRINCIPAL Y EN TAL CASO CON LAS MISMAS FACULTADES Y FUNCIONES DE ESTE. EL SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL SERÁ DESIGNADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS MEDIANTE ACTA CON EL 100% DEL QUÓRUM PRESENTE.

CERTIFICA:

\*\* NOMBRAMIENTOS \*\*

QUE POR ACTA NO. 31 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE MAYO DE 2016, INSCRITA EL 16 DE JUNIO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02113873 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

| NOMBRE                      | IDENTIFICACION       |
|-----------------------------|----------------------|
| GERENTE GENERAL             |                      |
| RICCI RUIZ JUAN PABLO       | C.C. 000000080417377 |
| SUPLENTE DEL GERENTE        |                      |
| FONSECA GASCA CESAR AUGUSTO | C.C. 000000012235424 |

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

**CÓDIGO VERIFICACIÓN: A2050130224182**

27 DE MAYO DE 2020 HORA 14:41:16

AA20501302

PÁGINA: 3 DE 3

\* \* \* \* \*

RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. PARAGRAFO: EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ ADEMÁS DE LAS ANTERIORES, LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) REPRESENTAR LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE. B) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES ORDINARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS, C) PRESENTAR A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA MARCHA DE LA COMPAÑÍA, D) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS CUENTAS, BALANCES, INVENTARIOS, E INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD. E) MANTENER INFORMADA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PERMANENTE Y DETALLADAMENTE DE LOS NEGOCIOS Y PROYECTOS QUE ADELANTE LA SOCIEDAD Y SUMINISTRARLE LOS INFORMES O DATOS QUE ELLOS SOLICITEN. F) CONSTITUIR MANDATARIOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, Y DELEGARLES O ATRIBUIRLES LAS FUNCIONES O ATRIBUCIONES DE QUE ÉL MISMO GOZA. G) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS SIN NINGÚN LÍMITE DE LIMITACIÓN, H) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE EL PERSONAL SUB ALTERNO QUE ÉL CONSIDERE PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. I) ENAJENAR, GRAVAR O ARRENDAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. J) CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. K) EJECUTAR LOS ACTOS IDÓNEOS ANTE LAS ENTIDADES DE REGISTRO DE LAS REFORMAS APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y CUMPLIR CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LEY.

CERTIFICA:

\*\* REVISOR FISCAL \*\*

QUE POR ACTA NO. 0000003 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2005, INSCRITA EL 7 DE ABRIL DE 2006 BAJO EL NUMERO 01048949 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL

PARDO LLAMAS JESUS PANCRACIO

C.C. 000000073090339

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

\* \* \* EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE  
\* \* \* FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

\* \* \*  
\* \* \*

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A [WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO](http://WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO) PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

\*\*\*\*\*  
\*\* ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA \*\*  
\*\* SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. \*\*  
\*\*\*\*\*

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,  
VALOR : \$ 6,100

\*\*\*\*\*  
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A [WWW.CCB.ORG.CO](http://WWW.CCB.ORG.CO)

\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

\*\*\*\*\*  
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.





Yaneth Echeverria &lt;arqyaneth.infraestructura@gmail.com&gt;

---

**Solicitud de suspension No. 5 COP-314-2019, COP-315-2019 Y CIN-316-2019**

1 mensaje

**CONSORCIO MEDUSA K** <contrato316@gmail.com>

6 de junio de 2020 a las 13:47

Para: cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co

CC: arqyaneth.infraestructura@gmail.com

Buenas tardes

Por medio de la presente, se envía adjunto la solicitud de suspensión No 5 de los contratos de obra No. 314 de 2019, No. 315 de 2019 e interventoria No 316 de 2019 en el oficio "MED-KEN-GRUPO1-0108-2020-SOLICITUD SUSPENSION No. 5 314, 315 Y 316" y sus respectivos anexos

Gracias por su atención

--

EQUIPO PROFESIONAL  
CONSORCIO MEDUSA K

---

**2 archivos adjuntos****MED-KEN-GRUPO1-0108-2020-SOLICITUD SUSPENSION No. 5 314, 315 Y 316.pdf**  
290K**Anexos Solicitud de suspension no. 5.zip**  
1681K





CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-108-2020

Bogotá, 6 de junio de 2020

Señores:

**ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL**

Transversal 78K # 41A-04 Sur  
Bogotá D.C.

**REFERENCIA:**

CONTRATO 314 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1”

CONTRATO 315 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2”

CONTRATO 316 DE 2019 “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1 Y GRUPO 2”

**ASUNTO:**

**SOLICITUD DE SUSPENSION No. 5 DE CONTRATO DE OBRA NO. 314 DE 2019, CONTRATO DE OBRA NO. 315 DE 2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 316 DE 2019**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente aprobamos la solicitud planteada mediante el correo electrónico con asunto “Contrato COP-314-2019; Ampliación suspensión contrato” con archivo adjunto “C&C-FDLK-CTO-314-2019-068 AMPLIACION SUSPENSION CONTRATO” enviado por el contratista de obra CONSULTORIA Y CONSTRUCCION – CON&CON el día 6 de junio de 2020 y el correo electrónico con asunto “solicitud continuidad prorroga” con archivo adjunto “CUIM -086-2020 solicitud suspensión 5 contrato” enviado por el contratista de obra CONSORCIO URBANO IM el día 5 de junio de 2020, en el cual los contratistas indican lo siguiente:

**CONSULTORIA Y CONSTRUCCION – CON&CON**

*(...) “De acuerdo a la comunicación 20205820338941 de fecha 02 de junio de 2020 y recibida por correo electrónico el pasado 03 de junio de 2020 en donde el Fondo Desarrollo Local de Kennedy presenta observaciones a los documentos presentados por el Contratista del contrato COP-314-2019 y argumenta que teniendo presente que los ítems para la presentación de protocolos de bioseguridad se evaluarán y aprobarán como ítems no previstos” (...)*



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-108-2020

## CONSORCIO URBANO IM

*(...) “La presente para solicitar sus buenos oficios, en la solicitud de continuar con la suspensión del contrato con base en los últimos acontecimientos que vienen ocurriendo , relacionadas con temas de salud pública, no solamente a nivel regional , sino específicamente en la localidad de Kennedy, sitio donde se desarrollaran las obras y/o actividades alcance del presente contrato” (...)*

De acuerdo a lo anterior, los contratistas de obra indican que actualmente aún persisten diferentes situaciones a nivel local y nacional debido a la pandemia del coronavirus COVID-19, y que podrán afectar la normal ejecución de los contratos de obra No. 314 de 2019 y 315 de 2019. Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el gobierno nacional frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, a continuación, se presenta la normatividad vigente durante esta situación:

La resolución no. 385 del 12 marzo de 2020, expedida por el Ministerio de salud y protección social establece que:

*(...) “**Artículo 1°. Declaratoria de emergencia sanitaria.** Declarase la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. Dicha declaratoria podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada o cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, podrá ser prorrogada” (...)*

Adicionalmente, el decreto 418 del 18 de marzo de 2020, expedido por el ministerio del interior establece:

*(...) “**Artículo 1. “Dirección del orden público.** La dirección del manejo del orden público con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19, en el territorio nacional y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, estará en cabeza del presidente de la Republica” (...)*

Además, el decreto No. 457 del 22 de marzo de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

*(...) “**Artículo 1.- Aislamiento.** Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.” (...)*

En adición, el decreto No. 531 del 8 de abril de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

*(...) “**Artículo 1.- Aislamiento.** Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.” (...)*

También, el decreto No. 593 del 24 de abril de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

*(...) “**Artículo 1.- Aislamiento.** Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.” (...)*



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-108-2020

Además, el decreto No. 636 del 6 de mayo de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

(...) **“Artículo 1.- Aislamiento.** Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.” (...)

Por último, el decreto No.689 del 22 de mayo de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

(...) **“Artículo 1. Prórroga.** Prorrogar la vigencia del Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”, hasta el 31 de mayo de 2020, y en tal medida extender las medidas allí establecidas hasta las doce de la noche (12:00 pm) del día 31 de mayo de 2020.” (...)

También se plantea la implementación del protocolo de bioseguridad con medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio del coronavirus COVID-19 mediante la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020 y Resolución No. 682 del 24 de abril de 2020 expedidas por el Ministerio de Salud, el decreto distrital 121 del 26 de abril de 2020 y la Circular 26 del 24 de abril de 2020 expedida por la Secretaria Distrital de Salud lo cual es fundamental para la reanudación de los contratos de obra no. 314 de 2019, No. 315 de 2019 y el contrato de interventoría No. 316 de 2019 teniendo cuenta que se tiene próximo el inicio de las actividades de obra donde es necesario la vinculación de personal de obra, maquinaria pesada con sus respectivos operadores, personal para el manejo de tráfico, personal de apoyo técnico y administrativo, entre otros, para la ejecución de las actividades constructivas.

Adicionalmente el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY – FDLK mediante el oficio Radicado No. 20205820210861 con asunto "REMISIÓN GUÍA GENERAL PARA LA REACTIVACION DE CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MALLA VIAL E INTERVENTORIA" estableció los requerimientos para el reinicio de los contratos de obra, estudios y diseños; e interventoría

Teniendo en cuenta lo anterior, afirmamos que efectivamente el Gobierno Nacional y Distrital han planteado políticas de prevención y aislamiento preventivo del contagio del COVID-19 en todo el territorio nacional, para la cual es fundamental establecer medidas que garanticen la estabilidad de los contratos de obra No. 314 de 2019, 315 de 2019 y de interventoría No. 316 de 2019.

## CONSULTORIA Y CONSTRUCCION – CON&CON

(...)” se solicita se entregue a la Entidad los siguientes documentos soporte:

a). Un listado donde se evidencia la siguiente información: ítem no previsto, unidad de medición, valor unitario, justificación económica y justificación técnica.

b). Los soportes de análisis de precios unitarios para cada ítem. El valor de cada ítem no previsto, será tomado de la base de datos del IDU como lo establecen los documentos contractuales correspondientes al contrato COP-314-2019, de no contar con un listado de precios base para los ítems propuestos, se



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-108-2020

*deberá adoptar la modalidad de las tres cotizaciones tomando la cotización más económica sin que esta afecte la calidad de los elementos.” (...)*

*(...) “La fecha de reinicio del contrato de acuerdo al acta de suspensión No. 4 está prevista para el próximo 09 de junio de 2020, por lo cual se hace necesario ampliar la suspensión del contrato COP-314-2019 hasta que se tengan elaborados y aprobados los documentos requeridos por la Entidad para el reinicio del contrato.” (...)*

## CONSORCIO URBANO IM

*(...) “CONDICIONES ACTUALES*

- 1. Comunicado enviado a interventoría y/o FDLK, solicitando aclarar las diferentes condiciones del proyecto generadas por la pandemia y su pronóstico de duración realizado por los expertos en la materia, que afectaran la triple restricción.*
- 2. No se ha obtenido respuesta del ARL al Protocolo de bioseguridad, lo cual está fuera de la gestión del Consorcio.*
- 3. No se puede reiniciar actividades sin no haber obtenido aval a las condiciones del comunicado del numeral 1. “(...)*

*(...) “CONCLUSIONES*

- 1. Hasta una vez se haya obtenido aval por parte del ARL, no se podrá reiniciar.*
- 2. El FDLK, no dará su aval hasta que no se haya obtenido aval de las 3 condiciones.*
- 3. Es necesario definir las inquietudes o situaciones actuales del proyecto relacionadas, entre otras, antes del inicio.*
- 4. El área esta en cuarentena total y no se permitirán actividades, ante las declaraciones emitidas por la Alcaldía Mayor “ (...)*

*(...) “SOLICITUD*

*Por lo tanto el CONSORCIO URBANO IM, y con base en lo enunciado anteriormente, entre otros, se solicita realizar y/o continuar con la **prorroga y/o nueva suspensión al contrato en cuestión motivada** por las razones expuestas, hasta el 30 de junio de 2020, plazo necesario para dejar un umbral prudente de tiempo en caso de las entidades pertinentes consideren realizar una cuarentena y/o sean atendidas “(...)*

Teniendo en cuenta la anterior el decreto 593 del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio del interior menciona lo siguiente:

*(...) “Artículo 3. Garantías para la medida de aislamiento:*

*18. La ejecución de obra de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas*

*Parágrafo 5. Las personas que desarrollen actividades mencionadas en el presente artículo, para iniciar las*



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-108-2020

*respectivas actividades, deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el centro de la pandemia del Coronavirus COVID-19. Así mismo, deberán atender las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial.” (...)*

Además, el decreto 666 del 24 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social menciona lo siguiente:

*(...) “**Artículo 2. Ámbito de aplicación:** Esta resolución aplica a los empleadores y trabajadores del sector público y privado, aprendices, cooperados de cooperativas o precooperativas de trabajo asociado, afiliados partícipes, los contratantes públicos y privados, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios de los diferentes sectores económicos, productivos y entidades gubernamentales que requieran desarrollar sus actividades durante el periodo de la emergencia sanitaria y las ARL*

*Parágrafo. Para la aplicación de los protocolos de bioseguridad cada sector, empresa o entidad deberán realizar, con el apoyo de sus administradoras de riesgos laborales, las adaptaciones correspondientes a su actividad, definiendo las diferentes estrategias que garanticen un distanciamiento social y adecuados procesos de higiene y protección en el trabajo” (...)*

*(...) “**Artículo 4. Vigilancia y cumplimiento de los protocolos:** La vigilancia y cumplimiento de este protocolo estará a cargo de la secretaria municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces, que corresponda a la actividad económica, social, o al sector de la administración pública, de acuerdo con la organización administrativa de cada entidad territorial, sin perjuicio de la función de vigilancia sanitaria que deben realizar las secretarías de salud municipales, distritales y departamentales, quienes en caso de no adopción y aplicación del protocolo de bioseguridad por parte del empleador, trabajador o contratista vinculado mediante contrato de prestación de servicios o de obra, deberán informar a las Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo, para que adelanten las acciones correspondientes en el marco de sus competencias” (...)*

Adicionalmente, el decreto distrital 121 del 26 de abril de 2020, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá menciona lo siguiente:

*(...) “**ARTÍCULO 1.- PLAN DE MOVILIDAD SEGURA Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.** Las empresas de los sectores económicos incluidos en las excepciones a las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, previstas por las autoridades del orden nacional y distrital, deberán inscribirse en el link [www.bogota.gov.co/reactivacion-economica](http://www.bogota.gov.co/reactivacion-economica), registrar su Plan de Movilidad Segura — PMS, en el cual se establezcan las condiciones propuestas para movilizar a sus empleados y contratistas y los protocolos dispuestos por el Gobierno Nacional que contengan las condiciones adoptadas para prevenir el contagio del COVID-19. De igual manera, en el mismo link deberán poner en conocimiento de la Secretaría Distrital de Salud los protocolos de bioseguridad adoptados, los cuales deben contener las medidas necesarias para prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de contagio por Coronavirus COVID-19.*

*Parágrafo: Los nuevos sectores de la economía exceptuados en el decreto 593 de 2020 diferentes a los del sector de la construcción y manufactura, no tendrán la obligación de registrarse en la plataforma, pero deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos en la resolución 0666 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud.” (...)*



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-108-2020

Por último, la directiva No. 002 de 2020 expedida por la Secretaría Jurídica Distrital el día 20 de mayo de 2020 se establecer lo siguiente:

*“(…) Es necesario tener en cuenta que las excepciones establecidas en los Decretos Nacionales 593 y 636 de 2020 no solo incluyen actividades de tipo económico, sino otras propias del funcionamiento y desarrollo de la misionalidad de las entidades y organismos nacionales y distritales, destinados al bien público y común, y que son su ejecución se da cumplimiento la misionalidad para la que fueron creadas*

*En tal sentido, se precisa que las obras de infraestructura vial y/o de obra pública a cargo de las entidades, organismos nacionales y distritales, no requieren para su reinicio efectuar el registro del Plan de Movilidad Segura -PMS, en el entendido que las mismas están destinadas al cumplimiento de los programas y proyectos que benefician a la ciudadanía en general (…)*”

*“(…) 2. Las empresas contratistas deberían informar a la supervisión e interventoría de la obra las medidas adoptadas en materia de movilidad. Para las empresas que han iniciado las obras públicas con posterioridad a la expedición del Decreto Distrital 126 de 2020, deberían adoptar los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y realizar el registro del Plan de Movilidad Segura -PMS en la plataforma [“http://www.bogota.gov.co/reactivacion-economica”](http://www.bogota.gov.co/reactivacion-economica) [www.bogota.gov.co/reactivacion-economica](http://www.bogota.gov.co/reactivacion-economica) dentro de los 15 días siguientes al inicio de la obra (…)*”

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, cada uno de los contratistas debe establecer un protocolo de bioseguridad y posteriormente el Plan de movilidad segura (PMS) para el desarrollo de todas las actividades relacionadas con el alcance de los contratos de obra No. 314 de 2019 y No. 315 de 2019, por lo cual deben contar con todos los implementos de bioseguridad, protocolos de transporte de personal, nuevos horarios de trabajo, protocolos de trabajo en oficina y obra, entre otros que deben ser revisados y aprobados por la interventoría, aseguradoras de riesgos laborales y por las entidades sanitarias distritales correspondientes, lo cual puede conllevar atrasos en la ejecución de los trabajos pendientes y en el inicio de las actividades de obra.

A continuación, se relaciona los trámites realizados y su estado actual para el reinicio de los contratos de obra e interventoría:

- CONSULTORIA & CONSTRUCCION – CON&CON (CONTRATO DE OBRA No. 314 de 2019): Actualmente el contratista cuenta con la documentación requerida y fue radicada ante FDLK vía correo electrónico por medio del radicado No. 20205810072392. El día 2 de junio de 2020, la entidad remitió el correo electrónico con asunto “RESPUESTA A LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA ANTE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY PARA EL REINICIO DE LOS CONTRATOS COP-314-2019, COP 315-2019 Y CIN-325-2019” donde se realizan observaciones necesarias para la aprobación de dicha documentación. Por lo tanto, no se puede reiniciar del contrato de obra

| Fecha               | Referencia  | Quien remite  | Descripción  |
|---------------------|---|---|--|
| 24 de abril de 2020 | Correo electrónico con asunto “Contrato COP-314-2019; Comunicación C&C-314-2019-GR-02 ENTREGA PROTOCOLO BIOSEGURIDAD” | CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON&CON – CONSORCIO MEDUSA K | Envío de protocolo de bioseguridad del contratista y |
| 28 de abril         | Correo electrónico con asunto   | CONSULTORIA Y   | se recibieron las observaciones por el               |





CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-108-2020

| Fecha               | Referencia  | Quien remite  | Descripción   |
|---------------------|---|---|---|
| de 2020             | "Contrato COP-314-2019; Comunicación C&C-314-2019-GR-03"  | CONSTRUCCION CON&CON                                    | contratista   |
| 30 de abril de 2020 | Correos electrónicos con asunto "Solicitud información Protocolo de bioseguridad COP-314-2019" y "Solicitud Costos Implementación de Protocolos de Bioseguridad COP-314-2019"   | CONSORCIO MEDUSA K                                      | Se solicita información acerca del estado de las aprobaciones por parte de ARL, la Plataforma Bogotá Reactivación Económica y los costos de implementación del protocolo  |
| 5 de mayo de 2020   | Correo electrónico con asunto "Contrato COP-314-2019; Soporte de envío protocolo a ARL y cargue a la Alcaldía"  | CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON&CON                      | El contratista de obra remite los soportes de entrega ante ARL y Plataforma Bogotá Reactivación Económica   |
| 7 de mayo de 2020   | Correo electrónico con asunto "Contrato COP-314-2019; Costos Protocolo Bioseguridad"  | CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON&CON                      | El contratista remite los costos de implementación del protocolo de bioseguridad  |
| 7 de mayo de 2020   | Correo electrónico con asunto "Solicitud información actividades de inicio de obra y cronograma de Protocolo de bioseguridad COP-314-2019"  | CONSORCIO MEDUSA K                                      | Se realiza la solicitud de actividades previas a la obra y el cronograma de aplicación del protocolo bajo la solicitud realizada por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY – FDLK por medio del correo con asunto "Suministro de información en el marco de los contratos" enviado el mismo día y con el documento adjunto de radicado No. 20205820207011 |
| 8 de mayo de 2020   | Correo electrónico con asunto "APROBACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTRATO 314 DE 2019."  | CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON&CON – CONSORCIO MEDUSA K | el contratista de obra radica el Plan de Movilidad Segura ante la Secretaria de Distrital de Movilidad y se emite la aprobación del protocolo de bioseguridad por parte de interventoría  |
| 9 de mayo de 2020   | Correo electrónico con asunto "INFORMACION ACERCA DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y RESPUESTA RADICADO 20205820207011" con oficio MED-KEN-GRUPO1-0099-2020-INFORMACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COP-315-2019, COP-315-2019 Y CIN-316-2019 | CONSORCIO MEDUSA K                                      | Se envía la información solicitada acerca de los protocolos de bioseguridad del COP-314-2019, COP-315-2019 y CIN-316-2019 a la supervisión asignada por el FDLK   |
| 11 de mayo de 2020  | Correo electrónico con asunto "Contrato COP-314-2019; Documentos solicitados"   | CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON&CON                      | El contratista remite la aprobación del protocolo de bioseguridad por ARL y radicación del PMS ante SDM   |
| 12 de mayo de 2020  | Correos electrónicos con asunto "RECHAZO PLAN DE MOVILIDAD SEGURA - OBRAS PÚBLICAS" y "APROBACIÓN PLAN DE MOVILIDAD SEGURA - OBRAS PÚBLICAS"  | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY                    | Se recibe la información de los Planes de Movilidad Segura por parte del FDLK   |



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-108-2020

| Fecha              | Referencia  | Quien remite                         | Descripción  |
|--------------------|---|--------------------------------------|--|
| 12 de mayo de 2020 | Correo electrónico con asunto "Contrato COP-314-2019; Cronograma implementación"  | CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON&CON   | El contratista remite el cronograma de implementación del protocolo de bioseguridad  |
| 18 de mayo de 2020 | Correo electrónico con asunto "APROBACION CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTRATO 314 DE 2019"  | CONSORCIO MEDUSA K                   | Se envía la aprobación del cronograma de implementación del protocolo de bioseguridad COP-314-2019   |
| 18 de mayo de 2020 | Correo electrónico con asunto "Información Guía General para la reactivación de contratos (COP-314-2019, COP-315-2019, CIN-316-2019)"   | CONSORCIO MEDUSA K                   | Se envía la información solicitada acerca de los protocolos de bioseguridad del COP-314-2019, COP-315-2019 y CIN-316-2019 a la supervisión asignada por el FDLK  |
| 21 de mayo de 2020 | Correo electrónico con asunto "Información Guía General para la reactivación de contratos (COP-314-2019, COP-315-2019, CIN-316-2019)"   | CONSORCIO MEDUSA K                   | Nuevamente se envía la información solicitada acerca de los protocolos de bioseguridad del COP-314-2019, COP-315-2019 y CIN-316-2019 a la supervisión asignada por el FDLK   |
| 22 de mayo de 2020 | Correos electrónicos con asunto "CONSULTA DEL ESTADO ACTUAL DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA" y "INFORMACION REINICIO DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA"                                 | CONSORCIO MEDUSA K                   | Se remiten las consultas realizadas por los contratistas de obra y la interventoría acerca del reinicio de los contratos y las nuevas condiciones para Desarrollo de actividades de obra a la supervisión asignada al FDLK |
| 23 de mayo de 2020 | Correos electrónicos con asunto "ENTREGA PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COP-314-2019" y "ENTREGA PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CIN-316-2019"   | CONSORCIO MEDUSA K                   | Nuevamente se envía la información solicitada acerca de los protocolos de bioseguridad del COP-314-2019 y CIN-316-2019 al correo de radicación del FDLK  |
| 2 de junio de 2020 | Correo electrónico con asunto "RESPUESTA A LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA ANTE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY PARA EL REINICIO DE LOS CONTRATOS COP-314-2019, COP 315-2019 Y CIN-325-2019" | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Se recibe observaciones de los protocolos de bioseguridad entregados   |

- CONSORCIO URBANO IM (CONTRATO DE OBRA No. 315 de 2019): Actualmente la documentación del contratista fue radicada ante FDLK vía correo electrónico por medio del radicado No. 20205810073522. El día 2 de junio de 2020, la entidad remitió el correo electrónico con asunto "RESPUESTA A LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA ANTE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY PARA EL REINICIO DE LOS CONTRATOS COP-314-2019, COP 315-2019 Y CIN-325-2019" donde se realizan observaciones necesarias para la aprobación de dicha documentación. Por lo tanto, no se puede reiniciar del contrato de obra





CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-108-2020

| Fecha               | Referencia  | Quien remite                             | Descripción   |
|---------------------|---|--|---|
| 24 de abril de 2020 | Correo electrónico con asunto "Protocolo de bioseguridad"   | CONSORCIO URBANO IM – CONSORCIO MEDUSA K | El contratista de obra envía el protocolo de bioseguridad para su revisión y a su vez, la interventoría realiza observaciones   |
| 30 de abril de 2020 | Correos electrónicos con asunto "Solicitud información Protocolo de bioseguridad COP-315-2019" y "Solicitud Costos de implementación de protocolo de bioseguridad COP-315-2019" | CONSORCIO MEDUSA K                       | se envió una comunicación solicitando información acerca del estado del protocolo de seguridad y los costos de implementación   |
| 6 de mayo de 2020   | Correo electrónico con asunto "Solicitud de información Protocolo de Seguridad COP-315-2019"  | CONSORCIO MEDUSA K                       | Se envió una comunicación solicitando nuevamente información acerca del estado del protocolo de seguridad, su trámite ante ARL y la plataforma Bogotá Reactivación Económica  |
| 7 de mayo de 2020   | Correo electrónico con asunto "Solicitud información actividades de inicio de obra y cronograma de Protocolo de bioseguridad COP-315-2019"                                      | CONSORCIO MEDUSA K                       | se envió una comunicación solicitando información acerca de las actividades previas antes del inicio de las actividades y su respectivo cronograma  |
| 8 de mayo de 2020   | Correo electrónico con asunto "Solicitud información actividades de inicio de obra y cronograma de Protocolo de bioseguridad COP-315-2019".                                     | CONSORCIO URBANO IM                      | el contratista de obra remite una versión corregida del protocolo de bioseguridad y sus respectivos anexos  |
| 12 de mayo de 2020  | Correos electrónicos con asunto "RECHAZO PLAN DE MOVILIDAD SEGURA - OBRAS PÚBLICAS" y "APROBACIÓN PLAN DE MOVILIDAD SEGURA - OBRAS PÚBLICAS"                                    | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY     | Se recibe la información de los Planes de Movilidad Segura por parte del FDLK   |
| 18 de mayo de 2020  | Correo electrónico con asunto "Solicitud de información para reactivación del contrato de obra No. 315 de 2019 - COVID-19"  | CONSORCIO MEDUSA K – CONSORCIO URBANO IM | Se realiza la solicitud de documentación requerida por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY – FDLK por medio del correo con asunto "Suministro de información en el marco de los contratos" enviado el mismo día y con el documento adjunto de radicado No. 20205820207011. A su vez, como respuesta el contratista expresa las dificultades con dicha documentación |
| 18 de mayo de 2020  | Correo electrónico con asunto "Información Guía General para la reactivación de contratos (COP-314-2019, COP-315-2019, CIN-316-2019)"   | CONSORCIO MEDUSA K                       | Se envía la información solicitada acerca de los protocolos de bioseguridad del COP-314-2019, COP-315-2019 y CIN-316-2019 a la supervisión asignada por el FDLK   |
| 21 de mayo de 2020  | Correo electrónico con asunto "Información Guía General para la reactivación de contratos (COP-314-2019, COP-315-2019, CIN-316-2019)"   | CONSORCIO MEDUSA K                       | Nuevamente se envía la información solicitada acerca de los protocolos de bioseguridad del COP-314-2019, COP-315-2019 y CIN-316-2019 a la supervisión   |



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-108-2020

| Fecha              | Referencia  | Quien remite                             | Descripción  |
|--------------------|---|--|--|
|                    | 2019)   |  | asignada por el FDLK   |
| 22 de mayo de 2020 | Correo electrónico con asunto "Información pendiente para reactivación del contrato de obra No. 315 de 2019 - COVID-19"   | CONSORCIO MEDUSA K – CONSORCIO URBANO IM | Se realiza nuevamente la solicitud de documentación requerida por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY – FDLK por medio del correo con asunto "Suministro de información en el marco de los contratos" enviado el mismo día y con el documento adjunto de radicado No. 20205820207011. A su vez, como respuesta el contratista expresa las dificultades con la aprobación por ARL y remite los costos y el cronograma de implementación del protocolo de bioseguridad |
| 2 de junio de 2020 | Correo electrónico con asunto "RESPUESTA A LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA ANTE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY PARA EL REINICIO DE LOS CONTRATOS COP-314-2019, COP 315-2019 Y CIN-325-2019" | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY     | Se recibe observaciones de los protocolos de bioseguridad entregados   |

- CONSORCIO MEDUSA K (CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 316 de 2019): Actualmente el contratista cuenta con la documentación requerida y fue radicada ante FDLK vía correo electrónico por medio del radicado No. 20205810072402. El día 2 de junio de 2020, la entidad remitió el correo electrónico con asunto "RESPUESTA A LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA ANTE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY PARA EL REINICIO DE LOS CONTRATOS COP-314-2019, COP 315-2019 Y CIN-325-2019" donde se realizan observaciones necesarias para la aprobación de dicha documentación. Por lo tanto, no se puede reiniciar del contrato de obra

| Fecha              | Referencia  | Quien remite       | Descripción   |
|--------------------|---|--------------------|---|
| 9 de mayo de 2020  | Correo electrónico con asunto "INFORMACION ACERCA DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y RESPUESTA RADICADO 20205820207011" con oficio MED-KEN-GRUPO1-0099-2020-INFORMACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COP-315-2019, COP-315-2019 Y CIN-316-2019 | CONSORCIO MEDUSA K | Se envía la información solicitada acerca de los protocolos de bioseguridad del COP-314-2019, COP-315-2019 y CIN-316-2019 a la supervisión asignada por el FDLK |
| 18 de mayo de 2020 | Correo electrónico con asunto "Información Guía General para la reactivación de contratos (COP-314-2019, COP-315-2019, CIN-316-2019)  | CONSORCIO MEDUSA K | Se envía la información solicitada acerca de los protocolos de bioseguridad del COP-314-2019, COP-315-2019 y CIN-316-2019 a la supervisión asignada por el FDLK |
| 21 de mayo de      | Correo electrónico con asunto "Información Guía General para la   | CONSORCIO MEDUSA K | Nuevamente se envía la información solicitada acerca de los protocolos de   |



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-108-2020

| Fecha              | Referencia  | Quien remite                         | Descripción  |
|--------------------|---|--------------------------------------|--|
| 2020               | reactivación de contratos (COP-314-2019, COP-315-2019, CIN-316-2019)  |                                      | bioseguridad del COP-314-2019, COP-315-2019 y CIN-316-2019 a la supervisión asignada por el FDLK   |
| 22 de mayo de 2020 | Correos electrónicos con asunto "CONSULTA DEL ESTADO ACTUAL DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA" y "INFORMACION REINICIO DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA"                                 | CONSORCIO MEDUSA K                   | Se remiten las consultas realizadas por los contratistas de obra y la interventoría acerca del reinicio de los contratos y las nuevas condiciones para Desarrollo de actividades de obra a la supervisión asignada al FDLK |
| 23 de mayo de 2020 | Correos electrónicos con asunto "ENTREGA PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COP-314-2019" y "ENTREGA PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CIN-316-2019"   | CONSORCIO MEDUSA K                   | Nuevamente se envía la información solicitada acerca de los protocolos de bioseguridad del COP-314-2019 y CIN-316-2019 al correo de radicación del FDLK  |
| 2 de junio de 2020 | Correo electrónico con asunto "RESPUESTA A LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA ANTE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY PARA EL REINICIO DE LOS CONTRATOS COP-314-2019, COP 315-2019 Y CIN-325-2019" | FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY | Se recibe observaciones de los protocolos de bioseguridad entregados   |

Actualmente aún no se cuenta con la aprobación de la documentación anteriormente mencionada por parte del FDLK para el contrato de obra No. 314 de 2019, contrato de obra No. 315 y el contrato de interventoría No. 316 de 2019 por lo tanto NO se pueden reiniciar dichos contratos siguiendo los lineamientos establecidos en el oficio Radicado No. 20205820210861 con asunto "REMISIÓN GUÍA GENERAL PARA LA REACTIVACION DE CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MALLA VIAL E INTERVENTORIA"

### CONSIDERACIONES FINALES PARA LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA

En concordancia con las obligaciones específicas del contrato de interventoría No. 316 de 2019 donde se establece:

(...) "8.160. Emitir concepto de viabilidad jurídica al ordenador del gasto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al contrato de obra, acompañando las justificaciones correspondientes." (...)

Adicionalmente, de acuerdo la CLAUSULA 22. SUSPENSION de los contratos de obra No. 314 de 2019 y 315 de 2019 y la CLAUSULA 19. SUSPENSION del contrato de interventoría No. 316 de 2019, se estipula que:

(...) "El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) **Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecución, cuya existencia corresponde calificar a EL FONDO.** b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad, ni deriven mayores costos para ésta. La suspensión se hará constar en acta suscrita por las partes. El término de suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato." (...)



CONSORCIO MEDUSA K

**MED-KEN-GRUPO1-108-2020**

En consideración con lo anteriormente expuesto, esta interventoría comunica lo siguiente:

- Teniendo en cuenta lo anterior y lo presentado por los contratistas de obra, consideramos viable la solicitud de suspender el contrato de obra No. 314 de 2019 a partir del 9 de junio de 2020 hasta el 22 de junio de 2020
- Solicitamos también se suspenda el contrato de obra No. 315 de 2019 a partir del 9 de junio de 2020 hasta el 22 de junio de 2020
- Solicitamos se suspenda el contrato de interventoría No. 316 de 2019 a partir del 9 de junio de 2020 hasta el 22 de junio de 2020

Cordialmente,

**NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA**

C.C. 72.005.623 de Barranquilla

**CONSORCIO MEDUSA K**

REPRESENTANTE LEGAL

Bogotá, D.C.

Código de dependencia: 582

**PARA: JOHN JAMER PENAGOS**  
Abogado Fondo de Desarrollo local de Kennedy

**DE: YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ**  
Alcaldesa Local de Kennedy

**ASUNTO: CONCEPTO PARA SUSPENSIÓN # 5 PARA LOS CONTRATOS - COP 314-2019, COP-315-2019 Y CIN-316-2019.**

Respetado doctor Penagos,

En el marco del Contrato de Obra COP-314-2019 cuyo objeto es: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1", así mismo Contrato el Contrato de Obra COP-315-2019 cuyo objeto es "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2", Así mismo el contrato de Interventoría No. CIN-316-2019 cuyo objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 Y GRUPO 2" y de acuerdo con el oficio enviado el día 06 de junio del 2020 y mediante correo electrónico, el cual se anexa el documento de interventoría No. MED-KEN-GRUPO1-108-2020, con el cual la interventoría CONSORCIO MEDUSA K aprueba la **SUSPENSIÓN # 5 A LOS CONTRATOS EN MENCIÓN, DESDE EL DÍA 09 DE JUNIO DEL 2020 HASTA EL DÍA 22 DE JUNIO DEL 2020**, es decir, con fecha de reinicio quedaría establecida para el día 23 de junio del año 2020.

**i. ANTECEDENTES SUSPENSIONES No5. COP 314-2019, COP315-2019 Y CIN 316-2019**

Para la prevención de las enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias y redoblar esfuerzos en la fase de contención del COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública expidieron la Circular Externa 018 de 2020, a través de la cual se



adoptaron medidas como la autorización del teletrabajo, horarios flexibles para servidores y trabajadores, disminución del número de reuniones, evitar lugares con aglomeraciones, entre otras.

Mediante el Decreto 081 del 11 de marzo de 2020 la Alcaldía Mayor de Bogotá adoptó medidas sanitarias y acciones transitorias de policía para la preservación de la vida y mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, entre las cuales se suspendieron las reuniones, aglomeraciones, actividades económicas, sociales, cívicas, religiosas, deportivas políticas, entre otras, que fueren públicas o privadas que concentraran más de mil (1000) personas en contacto estrecho (a menos de 2 metros de distancia) y se conminó a la ciudadanía a adoptar medidas de autocuidado personal, colectivo, con el objeto de controlar los efectos del COVID-19.

La Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 087 del 16 de marzo de 2020, por el cual declaró la calamidad pública con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá D.C. Con fundamento en la anterior declaratoria, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 090 de 2020 *"Por el cual se adoptan medidas transitorias para garantizar el orden público en el Distrito Capital con ocasión de la declaratoria de calamidad pública (...)"*, el cual limitó la circulación de vehículos y personas en el territorio del Distrito Capital de Bogotá entre el día jueves 19 de marzo de 2020 a las 23:59 horas hasta el lunes 23 de marzo de 2020 a las 23:59 horas, con excepciones establecidas en el artículo primero del citado Decreto. Posteriormente Alcaldía Mayor de Bogotá emitió el Decreto 091 del 2020 del 22 de marzo de 2020, por el cual modificó el Decreto 90 de 2020, modificando entre otras la fecha y hora de la limitación hasta el martes 24 de marzo de 2020 a las 23:59 horas.

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 *"Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público"*, ordenando el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limitó totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con las excepciones previstas en el artículo 3 del Decreto, entre las cuales no se encontraban la ejecución de los contratos objeto de suspensión.

Posteriormente, la Presidencia de la República expidió el Decreto 531 del 8 de abril de 2020 *"Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público"*. En este Decreto se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00.00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria causado por el Coronavirus, señalando como excepción la ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas

El Decreto 106 del 8 de abril de 2020 emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá dio continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas en el territorio de Bogotá D.C., a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Para el efecto, el artículo 2 del citado Decreto estableció excepciones no cobijan a los contratos de obra, consultorías de estudios y diseños o sus interventorías, razón por la cual continuaron las suspensiones de los contratos en cuestión.

El 24 de abril de 2020, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 593, *"Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus CO-VID-19, y el mantenimiento del orden público"* hasta las 00:00 horas del 11 de mayo de 2020. Dentro de las excepciones a la medida de aislamiento estableció la ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas.

De acuerdo con el parágrafo 5 del artículo 3 del Decreto 593 de 2020, el cumplimiento de protocolos de bioseguridad que se estableciera el Ministerio de Salud y Protección Social para el control del Coronavirus era necesario para llevar a cabo el reinicio de las obras, razón por la cual se el FDLK requirió a la interventoría solicitar los contratistas de obra para su verificación y posterior envío al FDLK un protocolo de medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19, el cual garantizara el cumplimiento de las normas vigentes aplicables. Del mismo modo, requirió que el protocolo verificado por la interventoría debería incluirse en la inscripción que efectuare el contratista en la plataforma habilitada por el Distrito Capital para reapertura de la obra. A su vez, solicitó a las interventorías presentar a la entidad y a las autoridades distritales su protocolo de medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19, el cual garantizara el cumplimiento de las normas vigentes aplicables.

Mediante el Decreto 636 de 2020 emitido por la Presidencia de la República se dio continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Para las obras de infraestructura de transporte y obra pública continúan las mismas disposiciones establecidas en el Decreto 593 de 2020.

Ahora bien, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, se tiene que la ejecución del Contrato de Obra en cuestión se encuentra dentro de las excepciones planteadas en el Decreto nacional 593 del veinticuatro (24) de abril de 2020.

Conforme lo anterior, se requirió la definición y aprobación de los protocolos de Bioseguridad por parte de la interventoría y para una posterior verificación del FDLK, aprobación de protocolo de bioseguridad por parte de la ARL, aprobación del protocolo de bioseguridad por parte del FDLK (interventoría), aprobación del Plan de Movilidad Segura (obra e interventoría), previo el reinicio de actividades. Del mismo modo, se solicitó conocer el cronograma de ejecución inicial

con la implementación del protocolo de bioseguridad y la estructuración y aprobación de las actividades y costos relacionados con el protocolo de bioseguridad aprobado.

Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 689 del 22 de mayo de 2020, mediante el cual se amplía el Aislamiento Preventivo Obligatorio de los colombianos hasta el 31 de mayo de 2020, en el marco de la Emergencia Sanitaria y como medida para prevenir, contener y mitigar los efectos del covid-19 en el país.

Conforme lo anterior, fue necesaria la suspensión para efectuar la revisión del protocolo de bioseguridad enviado por el contratista de obrar, revisión y aprobación del protocolo elaborado por la interventoría y revisará los demás documentos remitidos a fin de establecer si procedería el reinicio.

**ii. Requerimientos realizados a contratistas e interventorías para el reinicio de las obras**

1. Mediante radicado Orfeo No 20205820207011 del 06 de mayo del 2020, el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy emitió el primer requerimiento de *"SUMINISTRO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD"* enviado a los contratistas del COP 314-2019, COP 315-2019 y CIN 316-2019, para que los contratistas presentaran ante la Entidad los protocolos aplicados a cada frente de obra, según corresponda los cuales debían contemplar la siguiente información:

- Copia de los protocolos de bioseguridad, prevención y promoción para la prevención del Coronavirus COVID-19 formulados por los contratistas de obra pública COP-314-2019 y COP 315-2019, los cuales deberán encontrarse revisados por la interventoría, junto con la remisión y verificación de la ARL y el certificado de registro e inscripción en el link [www.bogota.gov.co/reactivación-económica](http://www.bogota.gov.co/reactivación-económica).

Del mismo modo, se le solicito a la interventoría un concepto sobre:

- Las actividades que deben ser desarrolladas antes del inicio de la obra, de acuerdo con el protocolo de las obras, y el tiempo estimado en llevarlas a cabo por el contratista e interventoría
- Los costos asociados a la implementación del protocolo por parte del contratista, así como su concepto sobre las propuestas que hubiere realizado el contratista sobre el particular.
- Un cronograma de obra el cual contemple las actividades asociadas al cumplimiento del protocolo en cuestión, aprobado por la interventoría.
- Un concepto sobre las gestiones y actividades que hacen falta para dar inicio a las obras.

2. Mediante radicado Orfeo No 20205820211131 del 11 de mayo del 2020, se emitió por parte del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy la *"GUÍA GENERAL PARA LA REACTIVACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MALLA VIAL E INTERVENTORÍA"* la cual fue enviada mediante correo



electrónico al para el **Contrato de Obra Pública 314-2019**, para tener presente los requerimientos y parámetros a tener en cuenta para el reinicio de los contratos.

3. Mediante radicado Orfeo No 20205820211121 del 11 de mayo del 2020, se emitió por parte del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy la *"GUÍA GENERAL PARA LA REACTIVACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MALLA VIAL E INTERVENTORÍA"* la cual fue enviada mediante correo electrónico al para el **Contrato de Obra Pública 315-2019**, para tener presente los requerimientos y parámetros a tener en cuenta para el reinicio de los contratos.

4. Mediante radicado Orfeo No 20205820211131 del 11 de mayo del 2020, se emitió por parte del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy la *"GUÍA GENERAL PARA LA REACTIVACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MALLA VIAL E INTERVENTORÍA"* la cual fue enviada mediante correo electrónico al para el **Contrato de Interventoría 316-2019**, para tener presente los requerimientos y parámetros a tener en cuenta para el reinicio de los contratos.

La GUIA mencionada anteriormente contiene los siguientes lineamientos necesarios para el reinicio de los contratos:

1. El contratista deberá presentar al interventor los protocolos de bioseguridad a implementarse en el marco del contrato.
2. El interventor deberá verificar y aprobar los protocolos de bioseguridad según lo establecido en las disposiciones contenidas en el Decreto 593 del 24 de abril del 2020 expedido por el Ministerio del Interior, las Resoluciones 666 y 682 del 24 de abril del 2020 expedidas por el Ministerio de Salud y lo establecido en el Decreto Distrital 121 del 26 de abril 2020 y la Circular 26 del 24 de abril de 2020 de la Secretaría de Salud.
3. El contratista deberá presentar al interventor la aprobación de la ARL respecto de los protocolos de bioseguridad a implementarse en el marco del contrato.
4. El interventor deberá presentar al supervisor del FDLK los protocolos de bioseguridad a implementarse en el marco del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, según lo establecido en las disposiciones contenidas en el Decreto 593 del 24 de abril del 2020 expedido por el Ministerio del Interior, las Resoluciones 666 y 682 del 24 de abril del 2020 expedidas por el Ministerio de Salud y lo establecido en el Decreto Distrital 121 del 26 de abril 2020 y la Circular 26 del 24 de abril de 2020 de la Secretaría de Salud.
5. El Interventor deberá presentar al supervisor del FDLK la aprobación de la ARL respecto de los protocolos de bioseguridad a implementarse en el marco del contrato de interventoría.
6. El FDLK realizará la revisión de los protocolos de bioseguridad (Contrato principal y contrato de Interventoría) según lo establecido en las disposiciones contenidas en el Decreto 593 del 24 de abril del 2020 expedido por el Ministerio del Interior, las resoluciones 666 y 682 del 24 de abril del 2020 expedidas por el Ministerio de Salud y lo establecido en el Decreto Distrital 121 del 26 de abril 2020 y la Circular 26 del 24 de abril de 2020 de la Secretaría de Salud.

7. El contratista deberá presentar al interventor la aprobación del Plan de Movilidad Segura emitido por la Secretaría Distrital de Movilidad a través de la plataforma disponible en la página web de la SDM cuyo link se relaciona a continuación: [https://bogota.viajaseguroencuarentena.com/form\\_institution](https://bogota.viajaseguroencuarentena.com/form_institution).
  8. El interventor deberá presentar al FDLK la aprobación del Plan de Movilidad Segura emitido por la Secretaría Distrital de Movilidad a través de la plataforma disponible en la página web de la SDM cuyo link se relaciona a continuación: [https://bogota.viajaseguroencuarentena.com/form\\_institution](https://bogota.viajaseguroencuarentena.com/form_institution).
  9. El contratista deberá presentar al interventor el cronograma de ejecución inicial, el cual deberá contener: a) Implementación del protocolo de bioseguridad y b) Estructuración y aprobación de las actividades y costos relacionados con el protocolo de bioseguridad aprobado.
  10. El interventor deberá verificar y aprobar el cronograma de ejecución inicial, presentado por el contratista.
5. Mediante radicado Orfeo No 20205820338941 del 02 de junio del 2020, se emitió por parte del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy el documento de **"OBSERVACIONES A LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA PARA EL REINICIO DE LOS CONTRATOS"** estableciendo un plazo de dos (2) días calendario para la entrega de las subsanaciones correspondientes, la cual estipula las siguientes observaciones:

1. Ajustes a los cronogramas para contratos de obra como de interventoría, teniendo presente la última suspensión efectuada y una evaluación y reprogramación a los días establecidos para la implementación de protocolos.
2. Entrega de los soportes correspondientes a los ítems No Previstos presentados en el presupuesto para la implementación de protocolos de bioseguridad, dentro de los cuales se contempla la justificación técnica y económica y los soportes de Análisis de Precios Unitarios.
3. Entrega del protocolo de bioseguridad propio del contrato de interventoría CIN 3116-2019 para la correspondiente revisión y aprobación del FDLK.

**iii. Observaciones persistentes y/o requisitos que no han sido acreditados por los contratistas.**

A la fecha del presente memorando, la Entidad establece que los requerimientos que se mencionan a continuación no han sido subsanados por parte de los contratistas:

**COP 314-2019:**

1. El contratista de obra no ha entregado actualización de cronograma de reinicio para la correspondiente revisión y viabilidad por parte de la Entidad.
2. El contratista de obra no ha entregado soportes del presupuesto de implementación de protocolos de bioseguridad para la correspondiente revisión y viabilidad por parte de la Entidad.

**COP 315-2019:**

1. El contratista de obra no ha entregado la aprobación de la ARL para su protocolo de bioseguridad en obra de acuerdo con lo establecido en la *"GUÍA GENERAL PARA LA REACTIVACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MALLA VIAL E INTERVENTORÍA"*
2. El contratista de obra no ha entregado la actualización de cronograma de reinicio para la correspondiente revisión y viabilidad por parte de la Entidad.
3. El contratista de obra no ha entregado soportes del presupuesto de implementación de protocolos de bioseguridad para la correspondiente revisión y viabilidad por parte de la Entidad.

**CIN 316-2019:**

1. El contratista de obra no ha entregado al FDLK el protocolo de bioseguridad propio de su contrato para la correspondiente revisión y viabilidad por parte de la Entidad de acuerdo con lo establecido en la *"GUÍA GENERAL PARA LA REACTIVACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MALLA VIAL E INTERVENTORÍA"*
2. El contratista de obra no ha entregado la actualización de cronograma de reinicio para la correspondiente revisión y viabilidad por parte de la Entidad.
3. El contratista de obra no ha entregado soportes del presupuesto de implementación de protocolos de bioseguridad para la correspondiente revisión y viabilidad por parte de la Entidad.

**iv. Concepto supervisión**

Teniendo en cuenta que a la fecha existen las anteriores observaciones y/o requerimientos necesarios para reiniciar las obras en el marco de la situación epidemiológica generada por el COVID-19, se estima un periodo de quince (15) días calendario desde el 9 de junio de 2020 hasta el 23 de junio de 2020 (inclusive) en el que el contratista de obra e interventoría deberán atender las observaciones que se encuentran pendientes por subsanar, presentar los documentos que no han sido allegados al FDLK y que han sido previamente solicitados por la Alcaldía Local, periodo en el que también se establecerán los precios de los elementos o ítems necesarios para implementar los protocolos de bioseguridad.

Así las cosas, de manera atenta me permito solicitar el inicio de trámite referente a la suspensión # 5 de los siguientes contratos:


- CONTRATO 314 DE 2019 "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1" cuyo contratista es SAIN ESPINOSA MURCIA y en calidad de representante legal actúa el señor SAIN ESPINOSA MURCIA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.311.841 de Bogotá D.C.

- CONTRATO 315 DE 2019 "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2" cuyo contratista es SAIN ESPINOSA MURCIA y en calidad de representante legal actúa el señor SAIN ESPINOSA MURCIA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.311.841 de Bogotá D.C.
- CONTRATO 316 DE 2019 "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1 Y GRUPO 2" cuyo contratista es CONSORCIO MEDUSA K y en calidad de representante legal actúa el señor NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA identificado con cédula de ciudadanía No. 72.000.623 de Barranquilla.

Cordialmente,



**YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ**  
Alcaldesa Local de Kennedy

Elaboró: Diana Ávila – Apoyo Infraestructura FDLK   
Revisó: José Quiroga – Profesional Infraestructura FDLK

## ACTA DE SUSPENSIÓN No. 5

### CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-314-2019

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>OBJETO:</b>                       | EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1. |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>         | VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2019  |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>          | DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE 2019   |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>           | DOCE (12) MESES.  |
| <b>VENCIMIENTO DEL PLAZO:</b>        | QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2020  |
| <b>SUSPENSIÓN NO. 1:</b>             | UN (1) MES DEL VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE 2020 Y HASTA EL VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE 2020  |
| <b>SUSPENSIÓN NO. 2:</b>             | QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO DEL VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE 2020 Y HASTA EL ONCE (11) DE MAYO DE 2020  |
| <b>SUSPENSIÓN NO. 3:</b>             | TRECE (13) DÍAS CALENDARIO DEL DOCE (12) DE MAYO DE 2020 Y HASTA EL VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE 2020.  |
| <b>SUSPENSIÓN NO. 4:</b>             | CATORCE (14) DÍAS CALENDARIO DEL VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE 2020 Y HASTA EL OCHO (8) DE JUNIO DE 2020.  |
| <b>PLAZO DE LA SUSPENSIÓN NO. 5:</b> | QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO   |
| <b>FECHA DE REINICIACIÓN:</b>        | VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2020  |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:</b>   | ONCE (11) DE MARZO DE 2021  |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>   | DOCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS (\$12.217.870.620) M/CTE.  |
| <b>CONTRATISTA:</b>                  | CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. – CON & CON S.A.S.  |

En Bogotá D.C., el día nueve (9) de junio de 2020, se reunieron **YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ**, Alcaldesa Local de Kennedy, quien obra como representante legal del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY** y **JUAN PABLO RICCI RUIZ** representante legal de **CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. – CON & CON S.A.S.** en su calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir el **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 5** del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-314-2019** celebrado entre las partes, quienes acuerdan suspender la ejecución del contrato a partir del nueve (9) de junio de 2020 y hasta el veintitres(23) de junio de 2020 inclusive, es decir, se reinicia a partir del veinticuatro (24) de junio de 2020, quedando como nueva fecha de terminación final el once (11) de marzo de 2021.

GCO-GCL-F042

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017.

Página 1 de 2





Si durante el plazo de la suspensión se verifica el cumplimiento de requisitos necesarios para reiniciar la ejecución del objeto del contrato, las partes suscribirán un acta en la cual conste tal reinicio.

El contratista se compromete a prorrogar la vigencia de las pólizas dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del presente documento, por el mismo término de la suspensión aquí pactada.

La presente acta forma parte integral del contrato, por lo cual se anexará al expediente de este.

Se entenderá aceptada por las partes con su firma electrónica a través de la plataforma Secop II.

Por el Fondo,

**YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ**  
Alcaldesa Local de Kennedy

Por el Contratista,

**JUAN PABLO RICCI RUIZ**  
C.C. 80.417.377 de Usaquén  
Representante Legal  
CON & CON S.A.S.

Proyectó: Yeny Paola Mosquera Rodríguez – Abogada Contratista del FDLK  
Revisó: Yady Marisol Florián Asprilla - Abogada Contratista del FDLK  
Aprobó: Mónica Johanna Hernández Peraza – Apoyo Jurídico del Despacho FDLK

GCO-GCL-F042

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017.

Página 2 de 2

|                       |                    |                           |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| Informe de evaluación | 15/11/2019 8:16 PM | <a href="#">Descargar</a> |
|                       |                    | <a href="#">Descargar</a> |
|                       |                    | <a href="#">Descargar</a> |
|                       |                    | <a href="#">Descargar</a> |
|                       |                    | <a href="#">Descargar</a> |
|                       |                    | <a href="#">Descargar</a> |

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 0972  | Reactivar el contrato |
| 0149  | Suspender el contrato |
| 0980  | Reactivar el contrato |
| 0764  | Suspender el contrato |
| 0547  | Modificar el contrato |
| 01013 | Reactivar el contrato |
| 0299  | Suspender el contrato |
| 0303  | Reactivar el contrato |
| 01011 | Suspender el contrato |
| 0921  | Reactivar el contrato |
| 0033  | Suspender el contrato |
| 0413  | Reactivar el contrato |
| 0818  | Suspender el contrato |
| 0201  | Reactivar el contrato |
| 0005  | Suspender el contrato |
| 01033 | Reactivar el contrato |
| 0504  | Suspender el contrato |

Información general

Identificador Único de la Modificación

CO1.CTRMOD.3616011

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.1187202

Estado

Publicados

Tipo

Suspender el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor?

☒

Fecha del estado

9/06/2020 7:09:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación

De conformidad con el memorando con No. de radicado 20205820013333 del ocho (8) de junio de 2020, la Alcaldesa Local de Kennedy emite concepto y da viabilidad para realizar la Suspensión No. 5 del Contrato de Obra Pública No. COP-314-2019, por el término de quince (15) días calendario.

Documentos de la modificación

| Documento  | Nombre del documento                               | Detalle                   |
|--|--|---------------------------|
| 1. Solicitud del Contratista.pdf                   | 1. Solicitud del Contratista.pdf                   | <a href="#">(detalle)</a> |
| 1.2 Exitenica y Representación Legal CON & CON.pdf | 1.2 Exitenica y Representación Legal CON & CON.pdf | <a href="#">(detalle)</a> |
| 2. Aval Interventoría.pdf                          | 2. Aval Interventoría.pdf                          | <a href="#">(detalle)</a> |
| 3. Concepto y Viabilidad Alcaldesa.pdf             | 3. Concepto y Viabilidad Alcaldesa.pdf             | <a href="#">(detalle)</a> |
| 4. Acta de Suspensión No. 5 COP-314-2019.pdf       | 4. Acta de Suspensión No. 5 COP-314-2019.pdf       | <a href="#">(detalle)</a> |

Detalles de la modificación

|   |  |                      |           |                         |
|---|--|----------------------|-----------|-------------------------|
| 12/06/2024 7:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 12/06/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | 3.665.361.186,00 COP | Publicado | <a href="#">Detalle</a> |
|---|--|----------------------|-----------|-------------------------|

|   |
|---|
| <a href="#">Registro</a>  |
| <a href="#">Registro</a>  |
| <a href="#">Registro</a>  |
| <a href="#">Registro</a>  |
| <a href="#">Ver</a> <a href="#">Registro</a>  |
| <a href="#">Registro</a>  |
| <a href="#">Registro</a>  |
| <a href="#">Registro</a>  |
| <a href="#">Registro</a>  |
| <a href="#">Registro</a>  |
| <a href="#">Registro</a>  |
| <a href="#">Registro</a>  |
| <a href="#">Registro</a>  |
| <a href="#">Registro</a>  |
| <a href="#">Registro</a>  |
| <a href="#">Registro</a>  |
| <a href="#">Volver al principio</a>   |
| <div><div>Estado</div><div><div>12/06/2024 7:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</div><div>12/06/2027 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)</div><div>3.665.361.186,00 COP</div><div>Publicado</div><div><a href="#">Detalle</a></div></div></div> |