

Bogotá D.C, 06 de Mayo de 2021

Señores

**CONSORCIO MEDUSA K**

Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra

Calle 23F No. 85A-31

Ciudad

**C&C-FDLK-CTO-314-2019-297**

**Referencia:** Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

**Asunto: AMPLIACION SUSPENSION CONTRATO DE OBRA COP-314-2019**

Apreciados Señores:

Por medio de la presente efectuamos un recuento del estado actual del contrato COP-314-2019 que viene ejecutando el Contratista CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS CON&CON SAS, así:

**I. ANTECEDENTES**

1. De acuerdo a la suspensión No. 8 de fecha 9 de abril de 2019 se suspende el contrato COP-314-2019 por el término de un (1) mes, esto es, a partir del once (11) de abril de 2021, con fecha de reinicio a partir del diez (10) de mayo de 2021, quedando como nueva fecha de terminación final el veinticinco (25) de mayo de 2021.
2. El Contratista mediante comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-288 de fecha 21 de abril de 2021, radico a la Interventoría la solicitud de prórroga al contrato COP-314-2019 en un plazo de un mes y medio (1,5 meses) a partir del 26 de mayo de 2021 y hasta el 10 de julio de 2021. A la fecha se está a la espera de la respuesta a la solicitud presentada por el Contratista por parte del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy.
3. Desde el pasado 27 de abril de 2021 se viene presentando en todo el territorio colombiano un paro nacional a causa de la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional a la cual se han unido las centrales obreras, el gremio de los transportadores y los estudiantes. Estas marchas y protestas que se vienen dando desde los diferentes sectores económicos asociado al paro del gremio de los transportes han afectado de forma directa que se puedan efectuar actividades de programación para el suministro de materiales e insumos a obra, no siendo posible realizar la compra y programación de estas actividades para el reinicio de obra estimado para el próximo 10 de mayo de 2021.

Por lo manifestado anteriormente el Contratista CON&CON SAS presenta la siguiente solicitud.

**II. SOLICITUD**

1. Realizar la ampliación de la suspensión del contrato por un término de quince (15) días a partir del 10 de mayo de 2021, mientras se surten todos los trámites legales y jurídicos necesarios para que el contrato de obra COP-314-2019 pueda contar con Interventoría y se pueda dar continuidad a las obras objeto de intervención de acuerdo al alcance contractual definido.

Cordialmente,



**JUAN PABLO RICCI RUIZ**  
**Representante Legal**  
**CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS**

C.C. Fondo de Desarrollo Local de Kennedy- Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hernández- Supervisora Contrato  
Archivo



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-399-2021

Bogotá, 7 de mayo de 2021

Señores:

**ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL**

Transversal 78K # 41A-04 Sur  
Bogotá D.C.

**REFERENCIA:**

CONTRATO 314 DE 2019 "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1"

CONTRATO 316 DE 2019 "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1 Y GRUPO 2"

**ASUNTO:**

**SOLICITUD DE SUSPENSION No. 9 DE CONTRATO DE OBRA NO. 314 DE 2019**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente aprobamos la solicitud planteada mediante la comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-297 enviado por el contratista de obra CONSULTORIA Y CONSTRUCCION – CON&CON el día 6 de mayo de 2021 donde el contratista indica lo siguiente:

**CONSULTORIA Y CONSTRUCCION – CON&CON**

*(...) "Por medio de la presente efectuamos un recuento del estado actual del contrato COP-314-2019 que viene ejecutando el Contratista CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS CON&CON SAS, así: "(...)*

*(...) "De acuerdo a la suspensión No. 8 de fecha 9 de abril de 2019 se suspende el contrato COP-314-2019 por el término de un (1) mes, esto es, a partir del once (11) de abril de 2021, con fecha de reinicio a partir del diez (10) de mayo de 2021, quedando como nueva fecha de terminación final el veinticinco (25) de mayo de 2021 "(...)*

*(...) "El Contratista mediante comunicación C&C-FDLK-CTO-314-2019-288 de fecha 21 de abril de 2021, radico a la Interventoría la solicitud de prórroga al contrato COP-314-2019 en un plazo de un mes y medio (1,5 meses) a partir del 26 de mayo de 2021 y hasta el 10 de julio de 2021. A la fecha se está a la espera de la respuesta a la solicitud presentada por el Contratista por parte del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy. "(...)*



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-399-2021

*(...) “Desde el pasado 27 de abril de 2021 se viene presentando en todo el territorio colombiano un paro nacional a causa de la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional a la cual se han unido las centrales obreras, el gremio de los transportadores y los estudiantes. Estas marchas y protestas que se vienen dando desde los diferentes sectores económicos asociado al paro del gremio de los transportes han afectado de forma directa que se puedan efectuar actividades de programación para el suministro de materiales e insumos a obra, no siendo posible realizar la compra y programación de estas actividades para el reinicio de obra estimado para el próximo 10 de mayo de 2021. “(...)*

*(...) “**SOLICITUD***

*1. Realizar la ampliación de la suspensión del contrato por un término de quince (15) días a partir del 10 de mayo de 2021, mientras se surten todos los trámites legales y jurídicos necesarios para que el contrato de obra COP-314-2019 pueda contar con Interventoría y se pueda dar continuidad a las obras objeto de intervención de acuerdo al alcance contractual definido. “(...)*

## **CONSIDERACIONES DE LA INTERVENTORIA**

De acuerdo a lo anterior, el contratista de obra indica que actualmente se encuentra en trámite la solicitud de prórroga del contrato de obra No. 314 de 2019, la cual fue remitida por esta interventoría mediante la comunicación MED-KEN-GRUPO1-397-2021 con radicado 20215810053242. Dicha solicitud se encuentra en revisión y evaluación por parte de la Secretaria de Gobierno pero a la fecha no se tiene respuesta oficial acerca de su aprobación, lo cual impide el reinicio del contrato de obra debido a que, tal como se expuso en la comunicación relacionada anteriormente, no se podría contar con el equipo de interventoría para su seguimiento porque la actual fecha de terminación del contrato de interventoría No. 316 de 2019 coincide con el reinicio de los contratos de obra e interventoría.

En adición, actualmente se presenta una situación no imputable al contratista que impide el desarrollo de las actividades de obra relacionadas por el Paro Nacional convocado desde el 27 de abril de 2021 por diferentes movimientos estudiantiles, sindicales y demás sectores de la sociedad civil, afectado diferentes sectores económicos involucrados con el adecuado desarrollo del presente contrato de obra. Las marchas y protestas han provocado el bloqueo de gran cantidad de vías de acceso a la ciudad de Bogotá D.C. y específicamente en la localidad de Kennedy, lo cual ha afectado de forma directa el desarrollo de actividades para la programación para el suministro de materiales e insumos a obra, no siendo posible realizar la compra y programación de estas actividades.

## **CONSIDERACIONES FINALES PARA EL CONTRATO DE OBRA NO. 314 DE 2019**

En concordancia con las obligaciones específicas del contrato de interventoría No. 316 de 2019 donde se establece:

*(...) “8.160. Emitir concepto de viabilidad jurídica al ordenador del gasto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, proroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al contrato de obra, acompañando las justificaciones correspondientes.” (...)*

Adicionalmente, de acuerdo la CLAUSULA 22. SUSPENSION de los contratos de obra No. 314 de 2019, la



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-399-2021

CLAUSULA 19. SUSPENSION del contrato de interventoría No. 316 de 2019, se estipula que:

*(...) "El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecución, cuya existencia corresponde calificar a EL FONDO. b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad, ni deriven mayores costos para ésta. La suspensión se hará constar en acta suscrita por las partes. El término de suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato." (...)*

En consideración con lo anteriormente expuesto, esta interventoría comunica lo siguiente:

- Teniendo en cuenta lo anterior y lo presentado por los contratistas de obra, consideramos viable la solicitud de suspender el contrato de obra No. 314 de 2019 por el plazo de QUINCE (15) días calendario a partir del 10 de mayo de 2021 al 24 de mayo del 2021 con fecha de reinicio al 25 de mayo de 2021, y nueva fecha de terminación del contrato de obra 08 de junio de 2021.

Cordialmente,

**NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA**  
C.C. 72.005.623 de Barranquilla  
**CONSORCIO MEDUSA K**  
REPRESENTANTE LEGAL

Bogotá, D.C.

Código de dependencia: 582

**PARA: YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ**  
Alcalde Local de Kennedy

**DE: JUAN CARLOS MORENO GONZÁLEZ**  
Apoyo a la supervisión de los contratos  
COP 314 DE 2019, COP 315 DE 2019, CIN 316 DE 2019

**ASUNTO: CONCEPTO Y SOLICITUD DE SUSPENSIÓN #9 PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA No 314 del 2019 (GRUPO 1), No 315 del 2019 (GRUPO 2), Y SOLICITUD DE SUSPENSIÓN #8 DE CONTRATO CIN No 316 del 2019 (interventoría).**

**i. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS**

- **EI CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 314 DE 2019** cuyo objeto es **“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1”** y su correspondiente contratista es CONSULTORIA & CONSTRUCCIÓN SAS y en calidad de representante legal actúa el señor JUAN PABLO RICCI RUIZ identificado con cédula de ciudadanía No. 80.417.377 de Usaquén.

*Tabla 1. Condición contractual contrato de obra 314 de 2019*

<b>TIPO DE CONTRATO</b>	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
<b>No. CONTRATO Y FECHA DE INICIO</b>	314 DE 2019 – DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2019
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS-CON&CON SAS
<b>No. DE IDENTIFICACION</b>	830.041.411-0
<b>TELÉFONO DE CONTACTO</b>	4 82 16 81 – 5 20 12 47
<b>DIRECCION</b>	CARRERA 7 No. 127- 48. Oficina 1006
<b>PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN</b>	12 MESES
<b>VALOR</b>	\$ 12.217.870.620. Doce mil doscientos diecisiete Millones Ochocientos Setenta Mil SeiscientosVeinte Pesos M/CTE.
<b>FECHA ACTA DE INICIO</b>	16 DE DICIEMBRE DE 2019
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:</b>	15 DE DICIEMBRE DE 2020
<b>SUSPENSION No. 1</b>	Marzo 26 de 2020
<b>REINICIO No. 1</b>	Abril 26 de 2020
<b>SUSPENSION No. 2</b>	Abril 27 de 2020
<b>REINICIO No. 2</b>	Mayo 12 de 2020
<b>SUSPENSION No. 3</b>	Mayo 12 de 2020
<b>REINICIO No. 3</b>	Mayo 25 de 2020
<b>SUSPENSION No. 4</b>	Mayo 26 de 2020
<b>REINICIO No. 4</b>	Junio 09 de 2020
<b>SUSPENSION No. 5</b>	Junio 09 de 2020
<b>REINICIO No. 5</b>	Junio 24 de 2020
<b>SUSPENSION No. 6</b>	Junio 24 de 2020
<b>REINICIO No. 6</b>	Julio 08 de 2020
<b>SUSPENSION No. 7</b>	Marzo 11 de 2021
<b>REINICIO No. 7</b>	Abril 10 de 2021
<b>SUSPENSION No. 8</b>	Abril 11 de 2021
<b>REINICIO No. 8</b>	Mayo 10 de 2021
<b>FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN ACTUAL (IN-CLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)</b>	25 DE MAYO DE 2021
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1.

El contratista de obra del contrato COP 314 de 2019 mediante comunicado MED – KEN – GRUPO 1 – 399 - 2021 solicitud de suspensión del contrato de obra No. 314 de 2019, por un término de 15 días calendario a partir del 10 de mayo del 2021 al 24 de mayo del 2021 y con fecha de reinicio para el 25 de mayo de 2021 teniendo como nueva fecha de terminación el día al 08 de junio del 2021.

- **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 315 DE 2019** cuyo objeto es “**EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2**” cuyo contratista es CONSORCIO URBANO IM y en calidad de representante legal actúa el señor CARLOS ENRIQUE SEGOVIA DE LA ESPRIELLA identificado con cédula de ciudadanía No. 19.153.456 de Bogotá D.C.

Tabla 2. Condición contractual contrato de obra 314 de 2019

<b>TIPO DE CONTRATO</b>	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
<b>No. CONTRATO Y FE- CHA</b>	315 DE 2019 – DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2019
<b>NOMBRE DE L CONTRATISTA</b>	CONSORCIO URBANO IM
<b>No. DE IDENTIFICA- CIÓN</b>	901.341.319-5
<b>TELEFONO DE CON- TACTO</b>	7030588
<b>DIRECCION</b>	CARRERA 78 I No. 38-15 SUR
<b>PLAZO INICIAL DE EJECU- CIÓN</b>	12 MESES
<b>VALOR</b>	\$ 12.748.215.510. M/CTE DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHOMILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS M/CTE
<b>FECHA ACTA DE INICIO</b>	16 DE DICIEMBRE DE 2019

<b>FECHA DE TERMINA- CIÓN INICIAL:</b>	15 DE DICIEMBRE DE 2020
<b>SUSPENSIÓN No. 1</b>	Marzo 26 de 2020
<b>REINICIO No. 1</b>	Abril 26 de 2020



<b>SUSPENSION No. 2</b>	Abril 27 de 2020
<b>REINICIO No. 2</b>	Mayo 12 de 2020
<b>SUSPENSION No. 3</b>	Mayo 12 de 2020
<b>REINICIO No. 3</b>	Mayo 25 de 2020
<b>SUSPENSION No. 4</b>	Mayo 26 de 2020
<b>REINICIO No. 4</b>	Junio 09 de 2020
<b>SUSPENSION No. 5</b>	Junio 09 de 2020
<b>REINICIO No. 5</b>	Junio 24 de 2020
<b>SUSPENSION No. 6</b>	Junio 25 de 2020
<b>REINICIO No. 6</b>	Julio 09 de 2020
<b>SUSPENSION No. 7</b>	Marzo 11 de 2021
<b>REINICIO No. 7</b>	Abril 10 de 2021
<b>SUSPENSION No. 8</b>	Abril 11 de 2021
<b>REINICIO No. 8</b>	Mayo 10 de 2021
<b>FECHA DE PRE-VISTATERMINACIÓN</b>	25 DE MAYO DE 2021
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO GRUPO 2

El contratista de obra del contrato COP 315 de 2019 mediante comunicado MED – KEN – GRUPO 2 – 393 - 2021 realiza la solicitud de suspensión del contrato de obra No. 314 de 2019, por un término de 15 días calendario a partir del 10 de mayo del 2021 al 24 de mayo del 2021 y con fecha de reinicio para el 25 de mayo de 2021 teniendo como nueva fecha de terminación el día al 08 de junio del 2021.

- **EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-316-2019**, celebrado con la sociedad CONSORCIO MEDUSA K cuyo objeto es: ***“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” GRUPO 1 Y GRUPO 2”***.

Tabla 3. Condición contractual contrato de interventoría 316 de 2019

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA
No. CONTRATO	316 de 2019
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO MEDUSA K
NIT.	901.342.890-4
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	12 MESES
VALOR INICIAL	\$ 2.840.610.116 DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO DIECISEIS PESOS M/CTE
FECHA ACTA DE INICIO	16 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA INICIAL DE TERMINACION	15 DE DICIEMBRE DE 2020
SUSPENSIÓN No. 1	Marzo 26 de 2020

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA
REINICIO No. 1	Abril 26 de 2020
SUSPENSIÓN No. 2	Abril 27 de 2020
REINICIO No. 2	Mayo 12 de 2020
SUSPENSIÓN No. 3	Mayo 12 de 2020
REINICIO No. 3	Mayo 25 de 2020
SUSPENSIÓN No. 4	Mayo 26 de 2020
REINICIO No. 4	Junio 09 de 2020
SUSPENSIÓN No. 5	Junio 09 de 2020
REINICIO No. 5	Junio 24 de 2020
SUSPENSIÓN No. 6	Junio 24 de 2020
REINICIO No. 6	Julio 08 de 2020
SUSPENSIÓN No. 7	Marzo 11 de 2021
REINICIO No. 7	Abril 10 de 2021
SUSPENSIÓN No. 8	Abril 11 de 2021
REINICIO No. 8	Mayo 10 de 2021
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSENSIONES)	10 DE MAYO DE 2021

Mediante comunicado MED – KEN – GRUPO 1 – 400 - 2021 la interventoría da aval para realizar la suspensión N° 9 y solicita la suspensión del contrato de interventoría No. 316 de 2019, por un término de 15 días calendario a partir del 10 de mayo del 2021

al 24 de mayo del 2021 y con fecha de reinicio para el 25 de mayo de 2021 teniendo como nueva fecha de terminación el día al 26 de mayo del 2021.

### **CONSIDERACION INTERVENTORIA**

Cabe resaltar que durante el último periodo se realizó la reprogramación de obra debido a la ejecución de actividades requeridas por los delegados de las zonas de la EAAB las cuales no estaban contempladas inicialmente en cada uno de los segmentos viales. Por lo cual, demuestra la necesidad de un mayor plazo del contrato para la correcta ejecución de los segmentos viales que están a cargo del contrato de obra No. 315 de 2019.


Es importante resaltar que considerando que, a la fecha del 15 de febrero de 2021, el contratista de obra tiene VEINTIUN (21) TRAMOS O SEGMENTOS VIALES ABIERTOS EN EJECUCION en la localidad de Kennedy, de tal forma que esos tramos viales no pueden quedar abiertos y sin ejecutarse en su totalidad con el plazo actual que tiene como fecha de terminación al 25 de mayo de 2021, quedando expuestos a las condiciones climáticas de lluvias y reclamaciones de la comunidad, adicionalmente los contratos de obra no se pueden quedar sin el acompañamiento de la interventoría, por lo que se hace necesario prorrogar los contratos de obra por un plazo de 1.5 meses debido la necesidad de prorrogar los contratos de obra para finalizar los trabajos planteados anteriormente, en donde se dé cumplimiento a la ejecución financiera descrita en los contrato de obra, lo anterior debido a la dificultades presentadas durante la ejecución de las actividades de obra provocadas por las disposiciones de un tercero, en este caso, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá D.C.

Teniendo en cuenta lo anterior y lo presentado por los contratistas de obra, consideramos viable la solicitud de suspender el contrato de interventoría No. CIN 316 de 2019 por el plazo de QUINCE (15) días calendario a partir del 10 de mayo de 2021 hasta el 24 de mayo de 2021 y fecha de reinicio para el 25 de mayo del 2021, teniendo como nueva fecha de terminación del contrato de interventoría para el día 26 de Mayo de 2021.

**ii. CONCEPTO SUPERVISIÓN**

En consecuencia de lo anterior expuesto, se solicita realizar la suspensión No 9 de los contratos COP 314 de 2019 y COP 315 de 2019 por término de quince (15) días calendario a partir del 10 de mayo del 2021 al 24 de mayo del 2021 y con fecha de reinicio para el 25 de mayo de 2021 teniendo como nueva fecha de terminación el día al 08 de junio del 2021 y la suspensión No 8 del contrato CIN 316 de 2019 por término de quince (15) días calendario a partir del 10 de mayo del 2021 al 24 de mayo del 2021 y con fecha de reinicio para el 25 de mayo de 2021 teniendo como nueva fecha de terminación el día al 26 de mayo del 2021.

Cordialmente,

**JUAN CARLOS MORENO GONZALEZ**

Profesional contratista FDLK

Alcaldesa Local de Kennedy

Elaboró: Juan Carlos Moreno González - profesional de apoyo FDLK

Aprobo/reviso: José Quiroga-Coordinador de infraestructura FDLK

Bogotá, D.C.

Código de dependencia: 582

**PARA: JOHN JAMER PENAGOS**  
Abogado Fondo de Desarrollo local de Kennedy

**DE: YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ**  
Alcalde Local de Kennedy

**ASUNTO: CONCEPTO PARA SUSPENSIÓN # 8 y 9 PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA No 314 del 2019 (GRUPO 1), No 315 del 2019 (GRUPO 2), No 316 del 2019 (interventoría)**

Respetado doctor Penagos,

Me permito otorgar viabilidad para que inicien el trámite correspondiente a la suspensión 9 para los contratos COP 314 de 2019 y COP 315 de 2019 por el término de 15 días calendario, contado desde el 10 de mayo de 2021 dejando como fecha de finalización de la suspensión para el día 24 de Mayo y finalización de los contratos de obra para el día 8 de junio de 2021 y suspensión 8 del contrato de interventoría CIN 316 de 2019 por le término de 15 días calendario, contado desde el 10 de mayo de 2021 dejando como fecha de finalización de la suspensión para el día 24 de Mayo y fecha de finalización del contrato de interventoría para el día 26 de mayo de 2021.

Cordialmente,



**YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ**  
Alcaldesa Local de Kennedy

Elaboró: Juan Carlos Moreno González - profesional de apoyo FDLK

REVISÓ: Paola Otero López - Profesional del área de contratación FDLK

Aprobo/reviso: José Quiroga-Coordinador de infraestructura FDLK



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

**Fecha de Solicitud:** (10) de (05) de (2021)

**Área de Origen:** Fondo de Desarrollo Local de Kennedy – Área de Infraestructura

### I. RESUMEN CONTRACTUAL

**Número Contrato:** COP 314 de 2019

**Fecha de Suscripción:** 20 de noviembre de 2019

**Tipo de Contrato:** Contrato de obra pública

**Plazo Inicial:** Hasta el 15 de diciembre de 2020 (12 meses)

**Fecha de Inicio:** (16) de (12) de (2019)

**Fecha de Terminación:** (25) de (05) de (2021)

**Contratista:** CONSULTORIA Y CONSTRUCCION – CON&CON S.A.S

**Interventor/ Supervisor:** CONSORCIO MEDUSA K  
YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ

**Valor Inicial:** \$ 12.217.870.620

### II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

#### MODIFICACIÓN No. 9

**Adición Valor**

**Suspensión**

**Modificación o aclaración otras cláusulas**

**\$0**

**Tiempo:** 15 días calendario

SUSPENSION NO. 9

**CDP No.:**

**Fecha Terminación Final:**

**CDP Valor:**

8 de junio del 2021

TIEMPO: (15) QUINCE DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE 10 DE MAYO AL 24 DE MAYO DE 2021, CON FECHA DE REINICIO DEL 25 DE MAYO DE 2021.

FECHA TERMINACIÓN FINAL: 8 DE JUNIO DE 2021

### III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

**Adición Valor**

**Prórroga Tiempo**

**Modificación o aclaración otras cláusulas**

**CDP No.:**

**Tiempo:** 1 mes

**SUSPENSIÓN No. 1 El 26 de**

Código: GCO-GCI-F017

Versión: 2

Vigencia: 17 de julio de 2019

Página 1 de 5





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

<b>Valor:</b>		marzo de 2020 - 25 de abril de 2020
<b>CDP No.:</b>		SUSPENSIÓN No. 2 El 27 de abril de 2020 - 11 de mayo de 2020
<b>Valor:</b>		SUSPENSIÓN No. 3 El 12 de mayo de 2020 - 24 de mayo de 2020
<b>CDP No.:</b>		SUSPENSIÓN No. 4 El 26 de mayo de 2020 - 08 de junio de 2020
<b>Valor:</b>		SUSPENSIÓN No. 5 El 9 de junio de 2020 - 23 de junio de 2020
		SUSPENSIÓN No. 6 El 24 de junio de 2020 - 07 de julio de 2020
		Fecha de Reinicio: 08 De Julio De 2020
		SUSPENSIÓN No. 7 El 11 de marzo de 2021 - 10 de abril de 2021
		Fecha de Reinicio: 11 De abril De 2021
		REINICIO No. 7 El abril 10 de 2021
		SUSPENSIÓN No. 8 El abril 11 de 2021
		REINICIO No. 10 El mayo 11 de 2021

### IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

#### Información general del contrato:

**Objeto:** *“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.” GRUPO 1*

**Valor total ejecutado a la última factura:** \$ 1.611.307.869

**Plazo de ejecución actual:** Hasta el 25 de mayo de 2021

**Fecha de vencimiento:** (25) de (mayo) de (2021)

**Multas o sanciones impuestas:** No



## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

### Estado financiero del contrato:

**Valor Total:** \$ 12.217.870.620

**Valor ejecutado a (30) de (ABRIL) de (2021):** \$ 7.208.945.574

**Valor Adicional:** \$0

**Valor sin ejecutar del registro presupuestal a 30 de ABRIL de 2021:** \$5.008.925.046





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

### Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Suspensión:

En concordancia con las obligaciones específicas del contrato de interventoría No. 316 de 2019 donde se establece: (...) “8.160. Emitir concepto de viabilidad jurídica al ordenador del gasto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prórroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al contrato de obra, acompañando las justificaciones correspondientes.” (...)

De acuerdo a lo anterior, el contratista de obra indica que actualmente se encuentra en trámite la solicitud de prórroga del contrato de obra No. 314 de 2019, la cual fue remitida por esta interventoría mediante la comunicación MED-KEN-GRUPO1-397-2021 con radicado 20215810053242. Dicha solicitud se encuentra en revisión y evaluación por parte de la Secretaría de Gobierno pero a la fecha no se tiene respuesta oficial acerca de su aprobación, lo cual impide el reinicio del contrato de obra debido a que, tal como se expuso en la comunicación relacionada anteriormente, no se podría contar con el equipo de interventoría para su seguimiento porque la actual fecha de terminación del contrato de interventoría No. 316 de 2019 coincide con el reinicio de los contratos de obra e interventoría.

En adición, actualmente se presenta una situación no imputable al contratista que impide el desarrollo de las actividades de obra relacionadas por el Paro Nacional convocado desde el 28 de abril de 2021 por diferentes movimientos estudiantiles, sindicales y demás sectores de la sociedad civil, afectado diferentes sectores económicos involucrados con el adecuado desarrollo del presente contrato de obra. Las marchas y protestas han provocado el bloqueo de gran cantidad de vías de acceso a la ciudad de Bogotá D.C. y específicamente en la localidad de Kennedy, lo cual ha afectado de forma directa el desarrollo de actividades para la programación para el suministro de materiales e insumos a obra, no siendo posible realizar la compra y programación de estas actividades.

En virtud de lo descrito, de los fines propuestos por la contratación estatal como el cumplimiento del objeto misional de la Entidad FDLK, consideramos pertinente SUSPENDER por un plazo de QUINCE (15) DIAS calendario a partir del 10 de mayo de 2021 al 24 de mayo del 2021 con fecha de reinicio al 25 DE MAYO DE 2021, y NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 08 DE JUNIO DE 2021.



## SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY

### CONCEPTO APOYO A LA SUPERVISIÓN

Teniendo en cuenta que la fecha de terminación del contrato de interventoría es el 11 de mayo del 2021 y que la fecha de terminación de los contratos de obra es el 25 de mayo del 2021 es necesaria una suspensión del contrato de interventoría y de obra con el fin de continuar con el trámite ante la Secretaría de Gobierno, los documentos necesarios para realizar una prórroga y adición de parte de la interventoría para poder concluir satisfactoriamente las actividades dentro del objeto del contrato pero a la fecha no se tiene respuesta oficial acerca de su aprobación, lo cual impide el reinicio del contrato de obra debido a que no se podría contar con el equipo de interventoría para su seguimiento porque la actual fecha de terminación del contrato de interventoría No. 316 de 2019 coincide con el reinicio de los contratos de obra e interventoría.

En consecuencia, se solicita realizar la suspensión No 9 del contrato de obra COP 314 de 2019 por término de quince (15) días calendario a partir del 10 de mayo del 2021 al 24 de mayo del 2021 y con fecha de reinicio para el 25 de mayo de 2021 teniendo como nueva fecha de terminación el día al 08 de junio del 2021.

### APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la aprobación de la suspensión del Contrato COP 314 de 2019.

**YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ**  
ALCALDESA LOCAL DE KENNEDY

**JUAN CARLOS MORENO GONZALEZ**  
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN FDLK

Revisó: José Quiroga-Coordinador de infraestructura FDLK

**ACTA DE SUSPENSIÓN No. 9**  
**CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP - 314 DE 2019**

<b>OBJETO:</b>	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C." GRUPO 1
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b>	VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2019
<b>FECHA DE INICIACIÓN:</b>	DIECISEIS (16) DE DICIEMBRE 2019
<b>PLAZO DE EJECUCION:</b>	DOCE (12) MESES
<b>VENCIMIENTO DEL PLAZO INICIAL:</b>	QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2020
<b>SUSPENSIÓN No. 1:</b>	UN (1) MES (DESDE EL 26 DE MARZO DE AL 25 DE ABRIL DE 2020 )
<b>SUSPENSIÓN No. 2:</b>	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO (DESDE EL 27 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2020).
<b>SUSPENSIÓN No. 3</b>	TRECE (13) DIAS CALENDARIO (DESDE DEL 12 DE MAYO AL 24 DE MAYO DE 2020)
<b>SUSPENSIÓN No. 4</b>	CATORCE (14) DIAS CALENDARIO (DESDE EL 26 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DE 2020)
<b>SUSPENSIÓN No. 5</b>	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO (DESDE EL 9 DE JUNIO AL 23 DE JUNIO DE 2020)
<b>SUSPENSIÓN No. 6</b>	CATORCE (14) DIAS CALENDARIO (DESDE EL 24 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DE 2020)
<b>SUSPENSIÓN No. 7</b>	UN (1) MES (DESDE EL 11 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2021)
<b>SUSPENSIÓN No. 8</b>	UN (1) MES (DESDE EL 11 DE ABRIL AL 9 DE MAYO DE 2021)

**SUSPENSIÓN No. 9**

QUINCE (15) DIAS CALENDARIO

**REINICIO SUSPENSIÓN No. 9:**

VEINTICINCO (25) DE MAYO DE 2021

**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL**

OCHO (8) DE JUNIO DE 2021

**CONTRATISTA:**

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION –  
CON&CON S.A.S

En Bogotá D.C., el día diez (10) de mayo de 2021, se reunieron el contratista **CONSULTORIA Y CONSTRUCCION – CON&CON S.A.S.**, representada legalmente por **JUAN PABLO RICCI RUIZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.417.377 expedida en Usaquén, y la Alcaldesa Local de Kennedy, **YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ**, con el fin de suscribir el **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 9** del **CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 314 de 2019** celebrado entre las partes, quienes acuerdan suspender la ejecución del contrato a partir del diez (10) de mayo de 2021 y hasta el veinticuatro (24) de mayo de 2021 inclusive, es decir se reinicia a partir del veinticinco (25) de mayo de 2021, quedando como fecha de terminación final el ocho (8) de junio de 2021.

Si durante el plazo de la suspensión se verifica el cumplimiento de requisitos necesarios para reiniciar la ejecución del objeto del contrato, las partes suscribirán el reinicio en la Plataforma del SECOP II.

El contratista se compromete a prorrogar la vigencia de las pólizas dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del presente documento, en el mismo término de la suspensión aquí pactada.

La presente acta forma parte integral del contrato, por lo cual se anexará al expediente de este.

La presente acta se entiende suscrita el día diez (10) de mayo de 2021 y se entenderá aceptada y perfeccionada por las partes con su firma electrónica a través de la plataforma Secop II.

**POR EL FONDO**

**YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNANDEZ**

Alcaldesa Local de Kennedy  
Representante Legal

**POR EL CONTRATISTA**

**JUAN PABLO RICCI RUIZ**

C.C. 80.417.377 de Usaquén  
Representante Legal  
CON&CON SAS

Proyectó: Paola Chacón - Abogada Contratista del FDLK  
Revisó: Paola Otero - Abogada Contratista del FDLK  
Aprobó: Mónica Hernández - Abogada Contratista del FDLK

Informe de evaluación	15/11/2019 8:16 PM	Descargar
		Descargar
		Descargar
		Descargar
		Descargar
		Descargar

1582	Modificar el contrato
1420	Modificar el contrato
1910	Reactivar el contrato
1904	Suspender el contrato
1912	Modificar el contrato
1317	Reactivar el contrato
1868	Suspender el contrato
1972	Reactivar el contrato
1149	Suspender el contrato
1980	Reactivar el contrato
1764	Suspender el contrato
1547	Modificar el contrato
1013	Reactivar el contrato
1299	Suspender el contrato
1303	Reactivar el contrato
1011	Suspender el contrato
1921	Reactivar el contrato
1033	Suspender el contrato
1413	Reactivar el contrato
1818	Suspender el contrato
1201	Reactivar el contrato
1005	Suspender el contrato
1033	Reactivar el contrato
1504	Suspender el contrato

Información general

Identificador Único de la Modificación

CO1.CTRMOD.6003868

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.1187202

Estado

Publicados

Tipo

Suspender el contrato

¿Requiere reconocimiento del proveedor?

☒

Fecha del estado

11/05/2021 5:46:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación

DE ACUERDO CON LA SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL ANEXA Y LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS, SE REALIZA LA SUSPENSION N° 9 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 314 DE 2019. SE SUSPENDE POR EL TERMINO DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, ESTO ES, A PARTIR DEL DIEZ (10) DE MAYO DE 2021, CON FECHA DE REINICIO A PARTIR DEL VEINTICINCO (25) DE MAYO DE 2021, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN FINAL EL OCHO (8) DE JUNIO DE 2021. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MODIFICAR LAS GARANTIAS EN LOS TERMINOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN.

Documentos de la modificación

Documento	Nombre del documento	Detalle
SOLICITUD CONTRATISTA.pdf	SOLICITUD CONTRATISTA.pdf	<a href="#">(detalle)</a>
AVAL Y SOLICITUD DE LA INTERVENTORIA.pdf	AVAL Y SOLICITUD DE LA INTERVENTORIA.pdf	<a href="#">(detalle)</a>

Ver	Registro
Ver	Registro
	Registro
	Registro
Ver	Registro
	Registro
	Registro
	Registro
	Registro
	Registro
Ver	Registro
	Registro
	Registro
	Registro
	Registro
	Registro
	Registro
	Registro
	Registro
	Registro
	Registro