



Yaneth Echeverria <arqyaneth.infraestructura@gmail.com>

Solicitud de suspension No. 6 COP-314-2019, COP-315-2019 Y CIN-316-2019

1 mensaje

CONSORCIO MEDUSA K <contrato316@gmail.com>

23 de junio de 2020 a las 17:15

Para: cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co

CC: arqyaneth.infraestructura@gmail.com

Buenas tardes

Por medio de la presente, se envía adjunto la solicitud de suspensión No 6 de los contratos de obra No. 314 de 2019, No. 315 de 2019 e interventoria No 316 de 2019 en el oficio "MED-KEN-GRUPO1-0114-2020-SOLICITUD SUSPENSION No. 6 314 y 315" y sus respectivos anexos

Gracias por su atención

--

EQUIPO PROFESIONAL
CONSORCIO MEDUSA K

4 archivos adjuntos**MED-KEN-GRUPO1-0114-2020-SOLICITUD SUSPENSION No. 6 314 y 315.pdf**
301K**C&C-FDLK-CTO-314-2019-070 AMPLIACION SUSPENSION CONTRATO.pdf**
215K**CUIM -087-2020 solicitud suspension.pdf**
717K**Anexos suspension 6.zip**
8286K

Bogotá D.C, 23 de Junio de 2020

C&C-FDLK-CTO-314-2019-070

Señores

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

Atn. Dra. Yeimy Carolina Agudelo Hernández

Alcaldesa Local

Transversal 78K No. 41A - 04 Sur

Ciudad

Señores

CONSORCIO MEDUSA K

Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra

Calle 23F No. 85A-31

Ciudad

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

Asunto: Solicitud ampliación suspensión contrato de obra pública COP-314-2019


Apreciados Señores:

De acuerdo a lo informado por la Secretaria Distrital de Gobierno del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy según correo electrónico recibido el pasado 19 de junio de 2020 en donde nos manifiestan que: "En el marco del reinicio de contratos de Obra e Interventoría, se cita a las interventorías de los contratos CIN 316-2019, CIN-302-2019, CIN 329-2019, CIN 325-2019, CIN 441-2018, a una reunión virtual el próximo miércoles 24 de junio de 2020 a las 10:00 a.m. la cual se programará por la plataforma Teams. El objetivo es armonizar los ítems del protocolo de bioseguridad con sus respectivos presupuestos, para dar continuidad al proceso de reinicio de los contratos". (el subrayado es nuestro).

La fecha de reinicio del contrato de acuerdo al acta de suspensión No. 5 está prevista para el próximo 24 de junio de 2020, por lo cual, se hace necesario ampliar la suspensión del contrato COP-314-2019 hasta que se tengan armonizados y aprobados los ítems del protocolo de bioseguridad con sus respectivos presupuestos con el fin de poder reiniciar de forma clara el contrato de obra.

Quedamos a la espera de su pronunciamiento al respecto.

Cordialmente,



JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

C.C. Archivo



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-114-2020

Bogotá, 23 de junio de 2020

Señores:

**ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY
FONDO DE DESARROLLO LOCAL**

Transversal 78K # 41A-04 Sur
Bogotá D.C.

REFERENCIA:

CONTRATO 314 DE 2019 "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1"

CONTRATO 315 DE 2019 "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2"

CONTRATO 316 DE 2019 "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1 Y GRUPO 2"

ASUNTO:

**SOLICITUD DE SUSPENSION No. 6 DE CONTRATO DE OBRA NO. 314 DE 2019 Y
CONTRATO DE OBRA NO. 315 DE 2019**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente aprobamos la solicitud planteada mediante el correo electrónico con asunto "Contrato COP-314-2019; Ampliación suspensión contrato" con archivo adjunto "C&C-FDLK-CTO-314-2019-068 AMPLIACION SUSPENSION CONTRATO" enviado por el contratista de obra CONSULTORIA Y CONSTRUCCION – CON&CON el día 6 de junio de 2020 y el correo electrónico con asunto "solicitud continuidad prorroga" con archivo adjunto "CUIM -086-2020 solicitud suspensión 5 contrato" enviado por el contratista de obra CONSORCIO URBANO IM el día 5 de junio de 2020, en el cual los contratistas indican lo siguiente:

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION – CON&CON

(...) "De acuerdo a lo informado por la Secretaria Distrital de Gobierno del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy según correo electrónico recibido el pasado 19 de junio de 2020 en donde nos manifiestan que: "En el marco del reinicio de contratos de Obra e Interventoría, se cita a las interventorías de los contratos CIN 316-2019, CIN-302-2019, CIN 329-2019, CIN 325-2019, CIN 441-2018, a una reunión virtual el próximo miércoles 24 de junio de 2020 a las 10:00 a.m. la cual se programará por la plataforma Teams. El objetivo es armonizar los ítems del protocolo de bioseguridad con sus respectivos presupuestos, para dar continuidad al proceso de reinicio de los contratos". (el subrayado es nuestro)." (...)



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-114-2020

CONSORCIO URBANO IM

(...) “La presente para solicitar sus buenos oficios, en la solicitud de continuar con la suspensión del contrato con base en los últimos acontecimientos que vienen ocurriendo, relacionadas con temas de salud pública, no solamente a nivel regional, sino específicamente en la localidad de Kennedy, sitio donde se desarrollaran las obras y/o actividades alcance del presente contrato” (...)

De acuerdo a lo anterior, los contratistas de obra indican que actualmente aún persisten diferentes situaciones a nivel local y nacional debido a la pandemia del coronavirus COVID-19, y que podrán afectar la normal ejecución de los contratos de obra No. 314 de 2019 y 315 de 2019. Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el gobierno nacional frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, a continuación, se presenta la normatividad vigente durante esta situación:

La resolución no. 385 del 12 marzo de 2020, expedida por el Ministerio de salud y protección social establece que:

*(...) “**Artículo 1º. Declaratoria de emergencia sanitaria.** Declarase la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. Dicha declaratoria podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada o cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, podrá ser prorrogada” (...)*

Adicionalmente, el decreto 418 del 18 de marzo de 2020, expedido por el ministerio del interior establece:

*(...) “**Artículo 1. “Dirección del orden público.** La dirección del manejo del orden público con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19, en el territorio nacional y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, estará en cabeza del presidente de la Republica” (...)*

Además, el decreto No. 457 del 22 de marzo de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

*(...) “**Artículo 1.- Aislamiento.** Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.” (...)*

En adición, el decreto No. 531 del 8 de abril de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

*(...) “**Artículo 1.- Aislamiento.** Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.” (...)*

También, el decreto No. 593 del 24 de abril de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

*(...) “**Artículo 1.- Aislamiento.** Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero*



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-114-2020

horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.” (...)

Además, el decreto No. 636 del 6 de mayo de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

*(...) “**Artículo 1.- Aislamiento.** Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.” (...)*

Por último, el decreto No.689 del 22 de mayo de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

*(...) “**Artículo 1. Prórrogar.** Prorrogar la vigencia del Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público”, hasta el 31 de mayo de 2020, y en tal medida extender las medidas allí establecidas hasta las doce de la noche (12:00 pm) del día 31 de mayo de 2020.” (...)*

También se plantea la implementación del protocolo de bioseguridad con medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio del coronavirus COVID-19 mediante la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020 y Resolución No. 682 del 24 de abril de 2020 expedidas por el Ministerio de Salud, el decreto distrital 121 del 26 de abril de 2020 y la Circular 26 del 24 de abril de 2020 expedida por la Secretaria Distrital de Salud lo cual es fundamental para la reanudación de los contratos de obra no. 314 de 2019, No. 315 de 2019 y el contrato de interventoría No. 316 de 2019 teniendo cuenta que se tiene próximo el inicio de las actividades de obra donde es necesario la vinculación de personal de obra, maquinaria pesada con sus respectivos operadores, personal para el manejo de tráfico, personal de apoyo técnico y administrativo, entre otros, para la ejecución de las actividades constructivas.

Adicionalmente el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY – FDLK mediante el oficio Radicado No. 20205820210861 con asunto "REMISIÓN GUÍA GENERAL PARA LA REACTIVACION DE CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MALLA VIAL E INTERVENTORIA" estableció los requerimientos para el reinicio de los contratos de obra, estudios y diseños; e interventoría

Teniendo en cuenta lo anterior, afirmamos que efectivamente el Gobierno Nacional y Distrital han planteado políticas de prevención y aislamiento preventivo del contagio del COVID-19 en todo el territorio nacional, para la cual es fundamental establecer medidas que garanticen la estabilidad de los contratos de obra No. 314 de 2019, 315 de 2019 y de interventoría No. 316 de 2019.

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION – CON&CON

(...)” La fecha de reinicio del contrato de acuerdo al acta de suspensión No. 5 está prevista para el próximo 24 de junio de 2020, por lo cual, se hace necesario ampliar la suspensión del contrato COP-314-2019 hasta que se tengan armonizados y aprobados los ítems del protocolo de bioseguridad con sus respectivos presupuestos con el fin de poder reiniciar de forma clara el contrato de obra.” (...)



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-114-2020

CONSORCIO URBANO IM

(...) "CONDICIONES ACTUALES

1. *Comunicado enviado a interventoría y/o FDLK, solicitando aclarar las diferentes condiciones del proyecto generadas por la pandemia y su pronóstico de duración realizado por los expertos en la materia, que afectaran la triple restricción.*
2. *No se ha obtenido respuesta del ARL al Protocolo de bioseguridad, lo cual está fuera de la gestión del Consorcio.*
3. *No se puede reiniciar actividades sin no haber obtenido aval a las condiciones del comunicado del numeral 1. "(...)"*

(...) "CONCLUSIONES

1. *Hasta una vez se haya obtenido aval por parte del ARL, no se podrá reiniciar.*
2. *El FDLK, no dará su aval hasta que no se haya obtenido aval de las 3 condiciones.*
3. *Es necesario definir las inquietudes o situaciones actuales del proyecto relacionadas, entre otras, antes del inicio.*
4. *El área esta en cuarentena total y no se permitirán actividades, ante las declaraciones emitidas por la Alcaldía Mayor "(...)"*

(...) "SOLICITUD

Por lo tanto, el CONSORCIO URBANO IM, y con base en lo enunciado anteriormente, entre otros, se solicita realizar y/o continuar con la prórroga y/o nueva suspensión al contrato en cuestión motivada por las razones expuestas, hasta el 7 de julio de 2020. "(...)"

Teniendo en cuenta la anterior el decreto 593 del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio del interior menciona lo siguiente:

(...) "Artículo 3. Garantías para la medida de aislamiento:

18. La ejecución de obra de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas

Parágrafo 5. Las personas que desarrollen actividades mencionadas en el presente artículo, para iniciar las respectivas actividades, deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el centro de la pandemia del Coronavirus COVID-19. Así mismo, deberán atender las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial." (...)

Además, el decreto 666 del 24 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social menciona lo siguiente:

(...) "Artículo 2. Ámbito de aplicación: Esta resolución aplica a los empleadores y trabajadores del sector



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-114-2020

publico y privado, aprendices, cooperados de cooperativas o precooperativas de trabajo asociado, afiliados participes, los contratantes públicos y privados, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios de los diferentes sectores económicos, productivos y entidades gubernamentales que requieran desarrollar sus actividades durante el periodo de la emergencia sanitaria y las ARL

Parágrafo. Para la aplicación de los protocolos de bioseguridad cada sector, empresa o entidad deberán realizar, con el apoyo de sus administradoras de riesgos laborales, las adaptaciones correspondientes a su actividad, definiendo las diferentes estrategias que garanticen un distanciamiento social y adecuados procesos de higiene y protección en el trabajo” (...)

*(...) “**Artículo 4. Vigilancia y cumplimiento de los protocolos:** La vigilancia y cumplimiento de este protocolo estará a cargo de la secretaria municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces, que corresponda a la actividad económica, social, o al sector de la administración pública, de acuerdo con la organización administrativa de cada entidad territorial, sin perjuicio de la función de vigilancia sanitaria que deben realizar las secretarías de salud municipales, distritales y departamentales, quienes en caso de no adopción y aplicación del protocolo de bioseguridad por parte del empleador, trabajador o contratista vinculado mediante contrato de prestación de servicios o de obra, deberán informar a las Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo, para que adelanten las acciones correspondientes en el marco de sus competencias” (...)*

Adicionalmente, el decreto distrital 121 del 26 de abril de 2020, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá menciona lo siguiente:

*(...) “**ARTÍCULO 1.- PLAN DE MOVILIDAD SEGURA Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.** Las empresas de los sectores económicos incluidos en las excepciones a las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, previstas por las autoridades del orden nacional y distrital, deberán inscribirse en el link www.bogota.gov.co/reactivacion-economica, registrar su Plan de Movilidad Segura — PMS, en el cual se establezcan las condiciones propuestas para movilizar a sus empleados y contratistas y los protocolos dispuestos por el Gobierno Nacional que contengan las condiciones adoptadas para prevenir el contagio del COVID-19. De igual manera, en el mismo link deberán poner en conocimiento de la Secretaría Distrital de Salud los protocolos de bioseguridad adoptados, los cuales deben contener las medidas necesarias para prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de contagio por Coronavirus COVID-19.*

Parágrafo: Los nuevos sectores de la economía exceptuados en el decreto 593 de 2020 diferentes a los del sector de la construcción y manufactura, no tendrán la obligación de registrarse en la plataforma, pero deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos en la resolución 0666 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud.” (...)

Por último, la directiva No. 002 de 2020 expedida por la Secretaría Jurídica Distrital el día 20 de mayo de 2020 se establecer lo siguiente:

“(…) Es necesario tener en cuenta que las excepciones establecidas en los Decretos Nacionales 593 y 636 de 2020 no solo incluyen actividades de tipo económico, sino otras propias del funcionamiento y desarrollo de la misionalidad de las entidades y organismos nacionales y distritales, destinados al bien publico y común, y que son su ejecución se da cumplimiento la misionalidad para la que fueron creadas

En tal sentido, se precisa que las obras de infraestructura vial y/o de obra publica a cargo de las entidades,



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-114-2020

organismos nacionales y distritales, no requieren para su reinicio efectuar el registro del Plan de Movilidad Segura -PMS, en el entendido que las mismas están destinadas al cumplimiento de los programas y proyectos que benefician a la ciudadanía en general (...)

“ (...) 2. Las empresas contratistas deberían informar a la supervisión e interventoría de la obra las medidas adoptadas en materia de movilidad. Para las empresas que han iniciado las obras públicas con posterioridad a la expedición del Decreto Distrital 126 de 2020, deberían adoptar los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y realizar el registro del Plan de Movilidad Segura -PMS en la plataforma “<http://www.bogota.gov.co/reactivacion-economica>” dentro de los 15 días siguientes al inicio de la obra (...)”

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, cada uno de los contratistas debe establecer un protocolo de bioseguridad y posteriormente el Plan de movilidad segura (PMS) para el desarrollo de todas las actividades relacionadas con el alcance de los contratos de obra No. 314 de 2019 y No. 315 de 2019, por lo cual deben contar con todos los implementos de bioseguridad, protocolos de transporte de personal, nuevos horarios de trabajo, protocolos de trabajo en oficina y obra, entre otros que deben ser revisados y aprobados por la interventoría, aseguradoras de riesgos laborales y por las entidades sanitarias distritales correspondientes, lo cual puede conllevar atrasos en la ejecución de los trabajos pendientes y en el inicio de las actividades de obra.

A continuación, se relaciona los trámites realizados y su estado actual para el reinicio de los contratos de obra e interventoría:

- CONSULTORIA & CONSTRUCCION – CON&CON (CONTRATO DE OBRA No. 314 de 2019): El contratista cuenta con la documentación requerida, fue radicada ante FDLK vía correo electrónico por medio del radicado No. 20205810072392. El día 2 de junio de 2020, la entidad remitió el correo electrónico con asunto “RESPUESTA A LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA ANTE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY PARA EL REINICIO DE LOS CONTRATOS COP-314-2019, COP 315-2019 Y CIN-325-2019” donde se realizan observaciones necesarias para la aprobación de dicha documentación.

La documentación corregida por el contratista fue remitida el día 19 de junio de 2020 al FDLK vía correo electrónico por medio del radicado 20205810081122 con asunto “ENTREGA NO. 2 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COP-314-2019” Actualmente, no se cuenta con observaciones ni aprobaciones emitidas por la entidad, por lo tanto, no se puede reiniciar del contrato de obra.

A continuación, se relaciona las comunicaciones relacionadas con el protocolo de bioseguridad del contrato COP-314-2019:

Fecha	Referencia	Quien remite	Descripción
24 de abril de 2020	Correo electrónico con asunto “Contrato COP-314-2019; Comunicación C&C-314-2019-GR-02 ENTREGA PROTOCOLO BIOSEGURIDAD”	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON&CON – CONSORCIO MEDUSA K	Envío de protocolo de bioseguridad del contratista y
28 de abril de 2020	Correo electrónico con asunto “Contrato COP-314-2019; Comunicación C&C-314-2019-GR-	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON&CON	se recibieron las observaciones por el contratista



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-114-2020

Fecha	Referencia	Quien remite	Descripción
	03"		
30 de abril de 2020	Correos electrónicos con asunto "Solicitud información Protocolo de bioseguridad COP-314-2019" y "Solicitud Costos Implementación de Protocolos de Bioseguridad COP-314-2019"	CONSORCIO MEDUSA K	Se solicita información acerca del estado de las aprobaciones por parte de ARL, la Plataforma Bogotá Reactivación Económica y los costos de implementación del protocolo
5 de mayo de 2020	Correo electrónico con asunto "Contrato COP-314-2019; Soporte de envío protocolo a ARL y cargue a la Alcaldía"	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON&CON	El contratista de obra remite los soportes de entrega ante ARL y Plataforma Bogotá Reactivación Económica
7 de mayo de 2020	Correo electrónico con asunto "Contrato COP-314-2019; Costos Protocolo Bioseguridad"	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON&CON	El contratista remite los costos de implementación del protocolo de bioseguridad
7 de mayo de 2020	Correo electrónico con asunto "Solicitud información actividades de inicio de obra y cronograma de Protocolo de bioseguridad COP-314-2019"	CONSORCIO MEDUSA K	Se realiza la solicitud de actividades previas a la obra y el cronograma de aplicación del protocolo bajo la solicitud realizada por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY – FDLK por medio del correo con asunto "Suministro de información en el marco de los contratos" enviado el mismo día y con el documento adjunto de radicado No. 20205820207011
8 de mayo de 2020	Correo electrónico con asunto "APROBACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTRATO 314 DE 2019."	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON&CON – CONSORCIO MEDUSA K	el contratista de obra radica el Plan de Movilidad Segura ante la Secretaria de Distrital de Movilidad y se emite la aprobación del protocolo de bioseguridad por parte de interventoría
9 de mayo de 2020	Correo electrónico con asunto "INFORMACION ACERCA DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y RESPUESTA RADICADO 20205820207011" con oficio MED-KEN-GRUPO1-0099-2020-INFORMACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COP-315-2019, COP-315-2019 Y CIN-316-2019	CONSORCIO MEDUSA K	Se envía la información solicitada acerca de los protocolos de bioseguridad del COP-314-2019, COP-315-2019 y CIN-316-2019 a la supervisión asignada por el FDLK
11 de mayo de 2020	Correo electrónico con asunto "Contrato COP-314-2019; Documentos solicitados"	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON&CON	El contratista remite la aprobación del protocolo de bioseguridad por ARL y radicación del PMS ante SDM
12 de mayo de 2020	Correos electrónicos con asunto "RECHAZO PLAN DE MOVILIDAD SEGURA - OBRAS PÚBLICAS" y "APROBACIÓN PLAN DE MOVILIDAD SEGURA - OBRAS PÚBLICAS"	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	Se recibe la información de los Planes de Movilidad Segura por parte del FDLK
12 de	Correo electrónico con asunto "Contrato COP-314-2019;	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION	El contratista remite el cronograma de implementación del protocolo de



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-114-2020

Fecha	Referencia	Quien remite	Descripción
mayo de 2020	Cronograma implementación"	CON&CON	bioseguridad
18 de mayo de 2020	Correo electrónico con asunto "APROBACION CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTRATO 314 DE 2019	CONSORCIO MEDUSA K	Se envía la aprobación del cronograma de implementación del protocolo de bioseguridad COP-314-2019
18 de mayo de 2020	Correo electrónico con asunto "Información Guía General para la reactivación de contratos (COP-314-2019, COP-315-2019, CIN-316-2019)	CONSORCIO MEDUSA K	Se envía la información solicitada acerca de los protocolos de bioseguridad del COP-314-2019, COP-315-2019 y CIN-316-2019 a la supervisión asignada por el FDLK
21 de mayo de 2020	Correo electrónico con asunto "Información Guía General para la reactivación de contratos (COP-314-2019, COP-315-2019, CIN-316-2019)	CONSORCIO MEDUSA K	Nuevamente se envía la información solicitada acerca de los protocolos de bioseguridad del COP-314-2019, COP-315-2019 y CIN-316-2019 a la supervisión asignada por el FDLK
22 de mayo de 2020	Correos electrónicos con asunto "CONSULTA DEL ESTADO ACTUAL DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA" y "INFORMACION REINICIO DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA"	CONSORCIO MEDUSA K	Se remiten las consultas realizadas por los contratistas de obra y la interventoría acerca del reinicio de los contratos y las nuevas condiciones para Desarrollo de actividades de obra a la supervisión asignada al FDLK
23 de mayo de 2020	Correos electrónicos con asunto "ENTREGA PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COP-314-2019" y "ENTREGA PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CIN-316-2019"	CONSORCIO MEDUSA K	Nuevamente se envía la información solicitada acerca de los protocolos de bioseguridad del COP-314-2019 y CIN-316-2019 al correo de radicación del FDLK
2 de junio de 2020	Correo electrónico con asunto "RESPUESTA A LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA ANTE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY PARA EL REINICIO DE LOS CONTRATOS COP-314-2019, COP 315-2019 Y CIN-325-2019"	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	Se recibe observaciones de los protocolos de bioseguridad entregados
8 de junio de 2020	Correo electrónico con asunto "Solicitud de documentación corregida acerca de Protocolo de bioseguridad COP-314-2019"	CONSORCIO MEDUSA K	Se solicita la información corregida y/o ajustada acerca de los protocolos de bioseguridad del COP-314-2019
11 de junio de 2020	Correo electrónico con asunto "Solicitud de documentación requerida acerca de Protocolo de bioseguridad COP-314-2019"	CONSORCIO MEDUSA K	Nuevamente se solicita la información corregida y/o ajustada acerca de los protocolos de bioseguridad del COP-314-2019
16 de junio de 2020	Correo electrónico con asunto "Contrato COP-314-2019; Presupuesto protocolo de Bioseguridad"	CONSULTORIA Y CONSTRUCCION CON&CON – CONSORCIO MEDUSA K	El contratista de obra remite la información corregida y/o ajustada acerca del protocolo de bioseguridad del COP-314-2019. La interventoría realiza observaciones a los documentos enviados y solicita



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-114-2020

Fecha	Referencia	Quien remite	Descripción
			correcciones
19 de junio de 2020	Correo electrónico con asunto "ENTREGA NO. 2 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COP-314-2019"	CONSORCIO MEDUSA K	Nuevamente se envía la información solicitada acerca de los protocolos de bioseguridad del COP-314-2019 al correo de radicación del FDLK

- CONSORCIO URBANO IM (CONTRATO DE OBRA No. 315 de 2019): La documentación del contratista fue radicada ante FDLK vía correo electrónico por medio del radicado No. 20205810073522. El día 2 de junio de 2020, la entidad remitió el correo electrónico con asunto "RESPUESTA A LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA ANTE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY PARA EL REINICIO DE LOS CONTRATOS COP-314-2019, COP 315-2019 Y CIN-325-2019" donde se realizan observaciones necesarias para la aprobación de dicha documentación. Actualmente no se han remitido las correcciones y/o ajustes solicitados. Teniendo en cuenta lo anterior, no se puede reiniciar del contrato de obra.

A continuación, se relaciona las comunicaciones relacionadas con el protocolo de bioseguridad del contrato COP-315-2019:

Fecha	Referencia	Quien remite	Descripción
24 de abril de 2020	Correo electrónico con asunto "Protocolo de bioseguridad"	CONSORCIO URBANO IM – CONSORCIO MEDUSA K	El contratista de obra envía el protocolo de bioseguridad para su revisión y a su vez, la interventoría realiza observaciones
30 de abril de 2020	Correos electrónicos con asunto "Solicitud información Protocolo de bioseguridad COP-315-2019" y "Solicitud Costos de implementación de protocolo de bioseguridad COP-315-2019"	CONSORCIO MEDUSA K	se envió una comunicación solicitando información acerca del estado del protocolo de seguridad y los costos de implementación
6 de mayo de 2020	Correo electrónico con asunto "Solicitud de información Protocolo de Seguridad COP-315-2019"	CONSORCIO MEDUSA K	Se envió una comunicación solicitando nuevamente información acerca del estado del protocolo de seguridad, su trámite ante ARL y la plataforma Bogotá Reactivación Económica
7 de mayo de 2020	Correo electrónico con asunto "Solicitud información actividades de inicio de obra y cronograma de Protocolo de bioseguridad COP-315-2019"	CONSORCIO MEDUSA K	se envió una comunicación solicitando información acerca de las actividades previas antes del inicio de las actividades y su respectivo cronograma
8 de mayo de 2020	Correo electrónico con asunto "Solicitud información actividades de inicio de obra y cronograma de Protocolo de bioseguridad COP-315-2019".	CONSORCIO URBANO IM	el contratista de obra remite una versión corregida del protocolo de bioseguridad y sus respectivos anexos
12 de mayo de 2020	Correos electrónicos con asunto "RECHAZO PLAN DE MOVILIDAD SEGURA - OBRAS PÚBLICAS" y "APROBACIÓN PLAN DE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	Se recibe la información de los Planes de Movilidad Segura por parte del FDLK



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-114-2020

Fecha	Referencia	Quien remite	Descripción
	MOVILIDAD SEGURA - OBRAS PÚBLICAS		
18 de mayo de 2020	Correo electrónico con asunto "Solicitud de información para reactivación del contrato de obra No. 315 de 2019 - COVID-19"	CONSORCIO MEDUSA K – CONSORCIO URBANO IM	Se realiza la solicitud de documentación requerida por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY – FDLK por medio del correo con asunto "Suministro de información en el marco de los contratos" enviado el mismo día y con el documento adjunto de radicado No. 20205820207011. A su vez, como respuesta el contratista expresa las dificultades con dicha documentación
18 de mayo de 2020	Correo electrónico con asunto "Información Guía General para la reactivación de contratos (COP-314-2019, COP-315-2019, CIN-316-2019)"	CONSORCIO MEDUSA K	Se envía la información solicitada acerca de los protocolos de bioseguridad del COP-314-2019, COP-315-2019 y CIN-316-2019 a la supervisión asignada por el FDLK
21 de mayo de 2020	Correo electrónico con asunto "Información Guía General para la reactivación de contratos (COP-314-2019, COP-315-2019, CIN-316-2019)"	CONSORCIO MEDUSA K	Nuevamente se envía la información solicitada acerca de los protocolos de bioseguridad del COP-314-2019, COP-315-2019 y CIN-316-2019 a la supervisión asignada por el FDLK
22 de mayo de 2020	Correo electrónico con asunto "Información pendiente para reactivación del contrato de obra No. 315 de 2019 - COVID-19"	CONSORCIO MEDUSA K – CONSORCIO URBANO IM	Se realiza nuevamente la solicitud de documentación requerida por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY – FDLK por medio del correo con asunto "Suministro de información en el marco de los contratos" enviado el mismo día y con el documento adjunto de radicado No. 20205820207011. A su vez, como respuesta el contratista expresa las dificultades con la aprobación por ARL y remite los costos y el cronograma de implementación del protocolo de bioseguridad
2 de junio de 2020	Correo electrónico con asunto "RESPUESTA A LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA ANTE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY PARA EL REINICIO DE LOS CONTRATOS COP-314-2019, COP 315-2019 Y CIN-325-2019"	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	Se recibe observaciones de los protocolos de bioseguridad entregados
8 de junio de 2020	Correo electrónico con asunto "Solicitud de documentación corregida acerca de Protocolo de bioseguridad COP-315-2019"	CONSORCIO MEDUSA K	Se solicita la información corregida y/o ajustada acerca de los protocolos de bioseguridad del COP-315-2019
11 de junio de 2020	Correo electrónico con asunto "Solicitud de documentación requerida acerca de Protocolo de	CONSORCIO MEDUSA K	Nuevamente se solicita la información corregida y/o ajustada acerca de los protocolos de bioseguridad del COP-315-



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-114-2020

Fecha	Referencia	Quien remite	Descripción
	bioseguridad COP-315-2019"		2019
16 de junio de 2020	Correo electrónico con asunto "Documentación requerida acerca de Protocolo de bioseguridad COP-315-2019"	CONSORCIO URBANO IM – CONSORCIO MEDUSA K	El contratista de obra remite la información corregida y/o ajustada acerca del protocolo de bioseguridad del COP-315-2019. La interventoría realiza observaciones a los documentos enviados y solicita correcciones

- CONSORCIO MEDUSA K (CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 316 de 2019): Actualmente el contratista cuenta con la documentación requerida y fue radicada ante FDLK vía correo electrónico por medio del radicado No. 20205810072402. El día 2 de junio de 2020, la entidad remitió el correo electrónico con asunto "RESPUESTA A LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA ANTE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY PARA EL REINICIO DE LOS CONTRATOS COP-314-2019, COP 315-2019 Y CIN-325-2019" donde se realizan observaciones necesarias para la aprobación de dicha documentación.

La documentación corregida fue remitida el día 18 de junio de 2020 al FDLK vía correo electrónico por medio de los radicados 20205810080702 y 20205810080712 con asunto "ENTREGA NO. 2 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CIN-316-2019" Actualmente, no se cuenta con observaciones ni aprobaciones emitidas por la entidad, por lo tanto, no se puede reiniciar del contrato de obra.

A continuación, se relaciona las comunicaciones relacionadas con el protocolo de bioseguridad del contrato CIN-316-2019:

Fecha	Referencia	Quien remite	Descripción
9 de mayo de 2020	Correo electrónico con asunto "INFORMACION ACERCA DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y RESPUESTA RADICADO 20205820207011" con oficio MED-KEN-GRUPO1-0099-2020-INFORMACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COP-315-2019, COP-315-2019 Y CIN-316-2019	CONSORCIO MEDUSA K	Se envía la información solicitada acerca de los protocolos de bioseguridad del COP-314-2019, COP-315-2019 y CIN-316-2019 a la supervisión asignada por el FDLK
18 de mayo de 2020	Correo electrónico con asunto "Información Guía General para la reactivación de contratos (COP-314-2019, COP-315-2019, CIN-316-2019)	CONSORCIO MEDUSA K	Se envía la información solicitada acerca de los protocolos de bioseguridad del COP-314-2019, COP-315-2019 y CIN-316-2019 a la supervisión asignada por el FDLK
21 de mayo de 2020	Correo electrónico con asunto "Información Guía General para la reactivación de contratos (COP-314-2019, COP-315-2019, CIN-316-2019)	CONSORCIO MEDUSA K	Nuevamente se envía la información solicitada acerca de los protocolos de bioseguridad del COP-314-2019, COP-315-2019 y CIN-316-2019 a la supervisión asignada por el FDLK
22 de mayo de 2020	Correos electrónicos con asunto "CONSULTA DEL ESTADO ACTUAL DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA" y	CONSORCIO MEDUSA K	Se remiten las consultas realizadas por los contratistas de obra y la interventoría acerca del reinicio de los contratos y las nuevas condiciones para Desarrollo de



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-114-2020

Fecha	Referencia	Quien remite	Descripción
	"INFORMACION REINICIO DE CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA"		actividades de obra a la supervisión asignada al FDLK
23 de mayo de 2020	Correos electrónicos con asunto "ENTREGA PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COP-314-2019" y "ENTREGA PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CIN-316-2019"	CONSORCIO MEDUSA K	Nuevamente se envía la información solicitada acerca de los protocolos de bioseguridad del COP-314-2019 y CIN-316-2019 al correo de radicación del FDLK
2 de junio de 2020	Correo electrónico con asunto "RESPUESTA A LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA ANTE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY PARA EL REINICIO DE LOS CONTRATOS COP-314-2019, COP 315-2019 Y CIN-325-2019"	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY	Se recibe observaciones de los protocolos de bioseguridad entregados
18 de junio de 2020	Correo electrónico con asunto "NTREGA NO. 2 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CIN-316-2019"	CONSORCIO MEDUSA K	Nuevamente se envía la información solicitada acerca de los protocolos de bioseguridad del CIN-316-2019 al correo de radicación del FDLK

Actualmente aún no se cuenta con la aprobación de la documentación anteriormente mencionada por parte del FDLK para los contratos de obra No. 314 de 2019 y No. 315 por lo tanto NO se pueden reiniciar los contratos de obra siguiendo los lineamientos establecidos en el oficio Radicado No. 20205820210861 con asunto "REMISIÓN GUÍA GENERAL PARA LA REACTIVACION DE CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MALLA VIAL E INTERVENTORIA"

CONSIDERACIONES FINALES PARA LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA

En concordancia con las obligaciones específicas del contrato de interventoría No. 316 de 2019 donde se establece:

(...) "8.160. Emitir concepto de viabilidad jurídica al ordenador del gasto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al contrato de obra, acompañando las justificaciones correspondientes." (...)

Adicionalmente, de acuerdo la CLAUSULA 22. SUSPENSION de los contratos de obra No. 314 de 2019 y 315 de 2019 y la CLAUSULA 19. SUSPENSION del contrato de interventoría No. 316 de 2019, se estipula que:

*(...) "El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) **Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecución, cuya existencia corresponde calificar a EL FONDO.** b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad, ni deriven mayores costos para ésta. La suspensión se hará constar en acta suscrita por las partes. El término de suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato." (...)*



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-114-2020

En consideración con lo anteriormente expuesto, esta interventoría comunica lo siguiente:

- Teniendo en cuenta lo anterior y lo presentado por los contratistas de obra, consideramos viable la solicitud de suspender el contrato de obra No. 314 de 2019 a partir del 24 de junio de 2020 hasta el 7 de julio de 2020
- Solicitamos también se suspenda el contrato de obra No. 315 de 2019 a partir del 24 de junio de 2020 hasta el 7 de julio de 2020

Cordialmente,

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA

C.C. 72.005.623 de Barranquilla

CONSORCIO MEDUSA K

REPRESENTANTE LEGAL



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20205820014373

Fecha: 24-06-2020

20205820014373

Bogotá, D.C.

Código de dependencia: 582

PARA: JOHN JAMER PENAGOS
Abogado Fondo de Desarrollo local de Kennedy

DE: YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ
Alcaldesa Local de Kennedy

ASUNTO: CONCEPTO PARA SUSPENSIÓN # 6 PARA LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA No 314 del 2019 (GRUPO 1), No 315 del 2019 (GRUPO 2)

Respetado doctor Penagos,

En el marco del Contrato del Contrato de Obra COP-314-2019, celebrado con la sociedad CONSULTORIA & CONSTRUCCIÓN SAS cuyo objeto es: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1", así mismo Contrato el Contrato de Obra COP-315-2019 celebrado con la sociedad CONSORCIO URBANO IM cuyo objeto es "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2" y de acuerdo con el oficio enviado el día 23 de junio del 2020 y mediante correo electrónico, el cual se anexa el documento de interventoría No. MED-KEN-GRUPO1-108-2020, con el cual la interventoría CONSORCIO MEDUSA K aprueba la **SUSPENSIÓN # 6 A LOS CONTRATOS EN MENCIÓN, DESDE EL DÍA 24 DE JUNIO DEL 2020 HASTA EL DÍA 07 DE JULIO DEL 2020**, es decir, con fecha de reinicio quedaría establecida para el día 08 de julio del año 2020.

i. **ANTECEDENTES - SUSENSIONES 1ª, 2ª, 3ª, 4ª Y 5ª. COP 314-2019, COP_315-2019**

Para la prevención de las enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias y redoblar esfuerzos en la fase de contención del COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública expidieron la Circular Externa 018 de 2020, a través de la cual se adoptaron medidas como la autorización del teletrabajo, horarios flexibles para servidores y trabajadores, disminución del número de reuniones, evitar lugares con aglomeraciones, entre otras.



H

Mediante el Decreto 081 del 11 de marzo de 2020 la Alcaldía Mayor de Bogotá adoptó medidas sanitarias y acciones transitorias de policía para la preservación de la vida y mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, entre las cuales se suspendieron las reuniones, aglomeraciones, actividades económicas, sociales, cívicas, religiosas, deportivas políticas, entre otras, que fueren públicas o privadas que concentraran más de mil (1000) personas en contacto estrecho (a menos de 2 metros de distancia) y se conminó a la ciudadanía a adoptar medidas de autocuidado personal, colectivo, con el objeto de controlar los efectos del COVID-19.

La Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 087 del 16 de marzo de 2020, por el cual declaró la calamidad pública con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá D.C.. Con fundamento en la anterior declaratoria, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 090 de 2020 *"Por el cual se adoptan medidas transitorias para garantizar el orden público en el Distrito Capital con ocasión de la declaratoria de calamidad pública (...)"*, el cual limitó la circulación de vehículos y personas en el territorio del Distrito Capital de Bogotá entre el día jueves 19 de marzo de 2020 a las 23:59 horas hasta el lunes 23 de marzo de 2020 a las 23:59 horas, con excepciones establecidas en el artículo primero del citado Decreto. Posteriormente Alcaldía Mayor de Bogotá emitió el Decreto 091 del 2020 del 22 de marzo de 2020, por el cual modificó el Decreto 90 de 2020, modificando entre otras la fecha y hora de la limitación hasta el martes 24 de marzo de 2020 a las 23:59 horas.

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 *"Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público"*, ordenando el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limitó totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con las excepciones previstas en el artículo 3 del Decreto, entre las cuales no se encontraban la ejecución de los contratos objeto de suspensión.

Posteriormente, la Presidencia de la República expidió el Decreto 531 del 8 de abril de 2020 *"Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público"*. En este Decreto se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00.00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria causado por el Coronavirus, señalando como excepción la ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas

El Decreto 106 del 8 de abril de 2020 emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá dio continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas en el territorio de Bogotá D.C., a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00

a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Para el efecto, el artículo 2 del citado Decreto estableció excepciones no cobijan a los contratos de obra, consultorías de estudios y diseños o sus interventorías, razón por la cual continuaron las suspensiones de los contratos en cuestión.

El 24 de abril de 2020, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 593, *"Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus CO-VID-19, y el mantenimiento del orden público"* hasta las 00:00 horas del 11 de mayo de 2020. Dentro de las excepciones a la medida de aislamiento estableció la ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas.

De acuerdo con el parágrafo 5 del artículo 3 del Decreto 593 de 2020, el cumplimiento de protocolos de bioseguridad que se estableciera el Ministerio de Salud y Protección Social para el control del Coronavirus era necesario para llevar a cabo el reinicio de las obras, razón por la cual se el FDLK requirió a la interventoría solicitar los contratistas de obra para su verificación y posterior envío al FDLK un protocolo de medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19, el cual garantizara el cumplimiento de las normas vigentes aplicables. Del mismo modo, requirió que el protocolo verificado por la interventoría debería incluirse en la inscripción que efectuare el contratista en la plataforma habilitada por el Distrito Capital para reapertura de la obra. A su vez, solicitó a las interventorías presentar a la entidad y a las autoridades distritales su protocolo de medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19, el cual garantizara el cumplimiento de las normas vigentes aplicables.

Mediante el Decreto 636 de 2020 emitido por la Presidencia de la República se dio continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Para las obras de infraestructura de transporte y obra pública continúan las mismas disposiciones establecidas en el Decreto 593 de 2020.

Ahora bien, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, se tiene que la ejecución del Contrato de Obra en cuestión se encuentra dentro de las excepciones planteadas en el Decreto nacional 593 del veinticuatro (24) de abril de 2020.

Conforme lo anterior, se requirió la definición y aprobación de los protocolos de Bioseguridad por parte de la interventoría y para una posterior verificación del FDLK, aprobación de protocolo de bioseguridad por parte de la ARL, aprobación del protocolo de bioseguridad por parte del FDLK (interventoría), aprobación del Plan de Movilidad Segura (obra e interventoría), previo el reinicio de actividades. Del mismo modo, se solicitó conocer el cronograma de ejecución inicial con la implementación del protocolo de bioseguridad y la estructuración y aprobación de las actividades y costos relacionados con el protocolo de bioseguridad aprobado.

Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 689 del 22 de mayo de 2020, mediante el cual se amplía el Aislamiento Preventivo Obligatorio de los colombianos hasta el 31 de mayo de 2020, en el marco de la Emergencia Sanitaria y como medida para prevenir, contener y mitigar los efectos del covid-19 en el país.

Conforme lo anterior, fue necesaria la suspensión para efectuar la revisión del protocolo de bioseguridad enviado por el contratista de obrar, revisión y aprobación del protocolo elaborado por la interventoría y revisará los demás documentos remitidos a fin de establecer si procedería el reinicio.

ii. **REQUERIMIENTOS REALIZADOS A CONTRATISTAS E INTERVENTORÍAS PARA EL REINICIO DE LAS OBRAS**

1. Mediante radicado Orfeo No 20205820207011 del 06 de mayo del 2020, el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy emitió el primer requerimiento de **"SUMINISTRO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD"** enviado a los contratistas del COP 314-2019, COP 315-2019, para que los contratistas presentaran ante la Entidad los protocolos aplicados a cada frente de obra, según corresponda los cuales debían contemplar la siguiente información:

- Copia de los protocolos de bioseguridad, prevención y promoción para la prevención del Coronavirus COVID-19 formulados por los contratistas de obra pública COP-314-2019 y COP 315-2019, los cuales deberán encontrarse revisados por la interventoría, junto con la remisión y verificación de la ARL y el certificado de registro e inscripción en el link www.bogota.gov.co/reactivación-económica.

Del mismo modo, se le solicito a la interventoría un concepto sobre:

- Las actividades que deben ser desarrolladas antes del inicio de la obra, de acuerdo con el protocolo de las obras, y el tiempo estimado en llevarlas a cabo por el contratista e interventoría
- Los costos asociados a la implementación del protocolo por parte del contratista, así como su concepto sobre las propuestas que hubiere realizado el contratista sobre el particular.
- Un cronograma de obra el cual contemple las actividades asociadas al cumplimiento del protocolo en cuestión, aprobado por la interventoría.
- Un concepto sobre las gestiones y actividades que hacen falta para dar inicio a las obras.

2. Mediante radicado Orfeo No 20205820211131 del 11 de mayo del 2020, se emitió por parte del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy la **"GUÍA GENERAL PARA LA REACTIVACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MALLA VIAL E INTERVENTORÍA"** la cual fue enviada mediante correo electrónico el 11 de mayo del 2020 al para el **Contrato de Obra Pública 314-2019**, con el objeto de tener presente los requerimientos y parámetros a tener en cuenta para el reinicio de los contratos.

3. Mediante radicado Orfeo No 20205820211121 del 11 de mayo del 2020, se emitió por parte del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy la *"GUÍA GENERAL PARA LA REACTIVACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MALLA VIAL E INTERVENTORÍA"* la cual fue enviada mediante correo electrónico 11 de mayo del 2020 para el **Contrato de Obra Pública 315-2019**, para tener presente los requerimientos y parámetros a tener en cuenta para el reinicio de los contratos.

4. Mediante radicado Orfeo No 20205820211131 del 11 de mayo del 2020, se emitió por parte del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy la *"GUÍA GENERAL PARA LA REACTIVACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MALLA VIAL E INTERVENTORÍA"* la cual fue enviada mediante correo electrónico del 11 de mayo del 2020 para el **Contrato de Interventoría 316-2019**, para tener presente los requerimientos y parámetros a tener en cuenta para el reinicio de los contratos.

La GUIA mencionada anteriormente contiene los siguientes lineamientos necesarios para el reinicio de los contratos:

- a) El contratista deberá presentar al interventor los protocolos de bioseguridad a implementarse en el marco del contrato.
- b) El interventor deberá verificar y aprobar los protocolos de bioseguridad según lo establecido en las disposiciones contenidas en el Decreto 593 del 24 de abril del 2020 expedido por el Ministerio del Interior, las Resoluciones 666 y 682 del 24 de abril del 2020 expedidas por el Ministerio de Salud y lo establecido en el Decreto Distrital 121 del 26 de abril 2020 y la Circular 26 del 24 de abril de 2020 de la Secretaría de Salud.
- c) El contratista deberá presentar al interventor la aprobación de la ARL respecto de los protocolos de bioseguridad a implementarse en el marco del contrato.
- d) El interventor deberá presentar al supervisor del FDLK los protocolos de bioseguridad a implementarse en el marco del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, según lo establecido en las disposiciones contenidas en el Decreto 593 del 24 de abril del 2020 expedido por el Ministerio del Interior, las Resoluciones 666 y 682 del 24 de abril del 2020 expedidas por el Ministerio de Salud y lo establecido en el Decreto Distrital 121 del 26 de abril 2020 y la Circular 26 del 24 de abril de 2020 de la Secretaría de Salud.
- e) El Interventor deberá presentar al supervisor del FDLK la aprobación de la ARL respecto de los protocolos de bioseguridad a implementarse en el marco del contrato de interventoría.
- f) El FDLK realizará la revisión de los protocolos de bioseguridad (Contrato principal y contrato de Interventoría) según lo establecido en las disposiciones contenidas en el Decreto 593 del 24 de abril del 2020 expedido por el Ministerio del Interior, las resoluciones 666 y 682 del 24 de abril del 2020 expedidas por el Ministerio de Salud y lo establecido en el Decreto Distrital 121 del 26 de abril 2020 y la Circular 26 del 24 de abril de 2020 de la Secretaría de Salud.
- g) El contratista deberá presentar al interventor la aprobación del Plan de Movilidad Segura emitido por la Secretaría Distrital de Movilidad a través de la plataforma disponible en la

página web de la SDM cuyo link se relaciona a continuación:
https://bogota.viajaseguroencuarentena.com/form_institution.

- h) El interventor deberá presentar al FDLK la aprobación del Plan de Movilidad Segura emitido por la Secretaría Distrital de Movilidad a través de la plataforma disponible en la página web de la SDM cuyo link se relaciona a continuación:
https://bogota.viajaseguroencuarentena.com/form_institution.
- i) El contratista deberá presentar al interventor el cronograma de ejecución inicial, el cual deberá contener: a) Implementación del protocolo de bioseguridad y b) Estructuración y aprobación de las actividades y costos relacionados con el protocolo de bioseguridad aprobado.
- j) El interventor deberá verificar y aprobar el cronograma de ejecución inicial, presentado por el contratista.

5. Mediante radicado Orfeo No 20205820338941 del 02 de junio del 2020, se emitió por parte del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy el documento de "OBSERVACIONES A LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA PARA EL REINICIO DE LOS CONTRATOS" estableciendo un plazo de dos (2) días calendario para la entrega de las subsanaciones correspondientes, la cual estipula las siguientes observaciones:

- a) Ajustes a los cronogramas para contratos de obra como de interventoría, teniendo presente la última suspensión efectuada y una evaluación y reprogramación a los días establecidos para la implementación de protocolos..
- b) Entrega de los soportes correspondientes a los ítems No Previstos presentados en el presupuesto para la implementación de protocolos de bioseguridad, dentro de los cuales se contempla la justificación técnica y económica y los soportes de Análisis de Precios Unitarios.
- c) Entrega del protocolo de bioseguridad propio del contrato de interventoría CIN 3116-2019 para la correspondiente revisión y aprobación del FDLK.

iii. OBSERVACIONES PERSISTENTES Y/O REQUISITOS QUE NO HAN SIDO ACREDITADOS POR LOS CONTRATISTAS.

A la fecha de la anterior suspensión (No5), la Entidad establece que los requerimientos que se mencionan a continuación no han sido subsanados por parte de los contratistas:

COP 314-2019:

- 1. El contratista de obra no ha entregado actualización de cronograma de reinicio para la correspondiente revisión y viabilidad por parte de la Entidad.
- 2. El contratista de obra no ha entregado soportes del presupuesto de implementación de protocolos de bioseguridad para la correspondiente revisión y viabilidad por parte de la Entidad.

2. El contratista de obra no ha entregado soportes del presupuesto de implementación de protocolos de bioseguridad para la correspondiente revisión y viabilidad por parte de la Entidad.

COP 315-2019:

1. El contratista de obra no ha entregado la aprobación de la ARL para su protocolo de bioseguridad en obra de acuerdo con lo establecido en la "GUÍA GENERAL PARA LA REACTIVACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE MALLA VIAL E INTERVENTORÍA"
2. El contratista de obra no ha entregado la actualización de cronograma de reinicio para la correspondiente revisión y viabilidad por parte de la Entidad.
3. El contratista de obra no ha entregado soportes del presupuesto de implementación de protocolos de bioseguridad para la correspondiente revisión y viabilidad por parte de la Entidad.

Es preciso aclarar que, a la fecha del presente memorando, los requerimientos emitidos por la Entidad en días anteriores fueron subsanados por los contratistas de obra, pero no cuentan con la viabilidad total para el reinicio de los contratos y se deben atender las siguientes observaciones:

1. Realizar ajuste del presupuesto de implementación de protocolos de bioseguridad, de acuerdo con los elementos, insumos y EPP'S aprobados por la Entidad.
2. Realizar ajuste de protocolos de bioseguridad de cada contrato de obra pública, armonizado con los elementos aprobados por la Entidad para la implementación de protocolos en frentes de obra.
3. Realizar reajuste de cronograma de obra, de acuerdo con la nueva fecha de reinicio estipulada, teniendo presente la suspensión No.6

iv. CONCEPTO SUPERVISIÓN

Teniendo en cuenta que a la fecha existen las anteriores observaciones y/o requerimientos necesarios para reiniciar las obras en el marco de la situación epidemiológica generada por el COVID-19 y que las causas que dieron lugar a la suspensiones aún continúan, se estima que se requiere un periodo de quince (15) días calendario, contados desde el 24 de junio de 2020 hasta el 07 de julio de 2020 (inclusive) en el que los contratistas de obra e interventoría deberán atender las observaciones que se encuentran pendientes por subsanar, presentar los documentos que no han sido allegados al FDLK y que han sido previamente solicitados por la Alcaldía Local, periodo en el que también se establecerán los precios de los elementos o ítems necesarios para implementar los protocolos de bioseguridad.

Así las cosas, de manera atenta me permito solicitar el inicio de trámite referente a la suspensión # 6 de los siguientes contratos:



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:


Radicado No. 20205820014373

Fecha: 24-06-2020

20205820014373

- CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 314 DE 2019 cuyo objeto es "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1" y su correspondiente contratista es CONSULTORIA & CONSTRUCCIÓN SAS y en calidad de representante legal actúa el señor JUAN PABLO RICCI RUIZ identificado con cédula de ciudadanía No. 80.417.377 de Usaquén
- CONTRATO 315 DE 2019 "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2" cuyo contratista es CONSORCIO URBANO IM y en calidad de representante legal actúa el señor CARLOS ENRIQUE SEGOVIA DE LA ESPRIELLA identificado con cédula de ciudadanía No. 19.153.456 de Bogotá D.C.

Cordialmente,


YEIMY CAROLINA BUDEÑO HERNÁNDEZ
Alcaldesa Local de Kennedy

Revisó y Aprobó: Jose Tarcicio Quiroga Velásquez – Coordinador del área de infraestructura

x

CO1.CTRMOD.3785299

CO1.PCCNTR.1187202

Publicados

Suspender el contrato

☒

24/06/2020 9:51:19 PM ((UTC-05:00)) Bogotá, Lima, Quito

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EN LA PLATAFORMA SECOP II LA SUSPENSIÓN NO. 6 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. COP-314-2019, DE ACUERDO A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL CONTRATISTA Y AVALADA POR EL INTERVENTOR CONSORCIO MEDUSA K MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2020, EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE SUSPENSIÓN, LA CUAL SERÁ A PARTIR DEL VEINTICUATRO (24) DE JUNIO DE 2020 Y HASTA EL CINCO (7) DE JULIO DE 2020 INCLUSIVE, ES DECIR, SE REINICIA EL OCHO (8) DE JULIO DE 2020. SI DURANTE EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS NECESARIOS PARA REINICIAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO, LAS PARTES REINICIARÁN EL CONTRATO ELECTRÓNICO EN EL SECOP II. EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRORROGAR LA VIGENCIA DE LAS PÓLIZAS DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, EN EL MISMO TÉRMINO DE LA SUSPENSIÓN AQUÍ PACTADA.

Estado

Publicado