	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>DE</b>

<b>CONTRATO No.</b>	<b>1380-1842-2023 NRT-02</b>
---------------------	------------------------------

<b>ACTA No:</b>	001
<b>FECHA:</b>	<b>11/01/2024</b>
<b>DEPARTAMENTO:</b>	NORTE DE SANTANDER – COLOMBIA
<b>OBJETO:</b>	<b>CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1842-2023.</b> <b>Objeto:</b> realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Ref. NRT-02 NORTE DE SANTANDER, comprenden las actividades de obra relacionadas con la ejecución del DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL.


#### LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO <sup>1</sup>

#### TEMAS PRESENTE ACTA

<p align="center"><b>1. ASPECTOS TECNICOS – INICIO</b></p> <p>Se da inicio al comité de manera virtual liderado por la Ing. Verónica Chaparro, este espacio fue convocado por el Reinicio del contrato <b>No 1380-1842-2023</b> el cual reinicia el lunes 15 de enero de la próxima semana.</p> <p>Interviene el Ing. Mauricio Martínez el cual manifiesta que aun no se ha logrado comunicación con esta institución, se debe solicitar esta información inicial a la entidad ya que ellos son los conocen la institución y estos rectores. Puesto que ir hasta la zona les conlleva mucho costo. Así mismo manifiesta que tampoco han tenido contacto con la Alcaldía. Sin embargo, van averiguar algún contacto con la ETC de la Alcaldía y lograr un acercamiento.</p> <p>Tratar de tener un acercamiento con la Alcaldía, a través de una llamada telefónica u oficio solicitando la información para lograr realizar las visitas de las sedes que hacen falta por visitar y las cuales no se ha logrado contacto con el encargado. Si no se logra con estos elementos probatorios se anexan a la solicitud de la prorroga y una vez se tramite internamente con el FFIE.</p> <p>Por otra parte, el tema de los diagnósticos de las sedes que ya visitaron, se requiere saber cuando se envía</p>
--

<sup>1</sup> En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como "Pendiente" para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución.

	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>DE</b>

esta información, en donde el Ing. Mauricio Martínez respondió que por tardar el miércoles de la próxima semana serán enviados el paquete completo las de las 4 sedes, sin embargo, ya se le ha enviado el informe diagnóstico, las viabilidades jurídicas y las actas de visitas el día 18 de diciembre del 2023, en donde la interventoría solicita se envíen nuevamente al Arq. Johan Alejandro Ariza. Así mismo, se hizo entrega de los presupuestos con los APU y el diseño que se requiere para cada sede.

Para concluir se reitera el tema de los correos, de que se envíen a los Rectores y también cuanto tengan comunicación con la ETC soliciten que el acercamiento se pueda realizar por teléfono, si definitivamente en la ETC no tienen el acceso a esto, deberán enviar un correo electrónico en donde se deja reportado que se realizó la llamada telefónica y nos reportaron que no cuentan con correos ni números de contacto, y nuevamente se les reitera que nos colaboren con dicha solicitud; esto con el fin de dejar una trazabilidad de todo el histórico. Esto lo anexan para el soporte de mañana con la solicitud de la prórroga.

#### Compromisos:

-Para el día de mañana enviar a la Ing. Verónica Chaparro y el Arq. Johan Alejandro Ariza la información de dos sedes completas y el miércoles las otras dos sedes, en la que el Ing. Mauricio manifestó que le enviaría un avance de presupuesto con el esquema arquitectónico y el miércoles se le completa el paquete.

-De estas 4 sedes solamente se identificó mejoramientos, no se va hacer nada de obra nueva, ya que entraríamos a otro tema, si es obra nueva, ya cambiaria todo el diseño. El Arq. Johan Alejandro Ariza, manifestó que solo serán adecuaciones.

El Ing. Mauricio Martínez informa que de la parte de viabilidad jurídica se enviara un correo porque hay una sede educativa que no se cuenta con información.


Se finaliza la reunión virtual en buenos términos.

#### COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Entregar información completa de las 4 sedes	<b>CONTRATISTA</b>	
Lograr un acercamiento con la ETC	<b>CONTRATISTA</b>	

#### PARTICIPANTES

NOMBRE	JOHAN ALEJANDRO ARIZA	Firma 
En Representación de	Residente de Obra - Interventoría	
Correo electrónico	arqjohanariza@gmail.com	
Teléfono	3114623284	

	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>DE</b>

<b>NOMBRE</b>	<b>VERONICA CHAPARRO</b>	Firma 
En Representación de	Directora– Interventoría	
Correo electrónico	<a href="mailto:Interventoria7@medinayrivera.com.co">Interventoria7@medinayrivera.com.co</a>	
Teléfono		
<b>NOMBRE</b>	<b>DIEGO MAURICIO MARTINEZ</b>	Firma
En Representación de	Consorcio Construjem-2023	
Correo electrónico	<a href="mailto:Nrt002.consorciors@gmail.com">Nrt002.consorciors@gmail.com</a>	
Teléfono		
<b>NOMBRE</b>	<b>MARCELA GONZÁLEZ</b>	Firma 
En Representación de	Consorcio Construjem-2023	
Correo electrónico	<a href="mailto:licitacionesconstrualamos2@gmail.com">licitacionesconstrualamos2@gmail.com</a>	
Teléfono		
<b>NOMBRE</b>	<b>ALEIDA ACEROS</b>	Firma 
En Representación de	Consorcio Construjem-2023	
Correo electrónico	<a href="mailto:diobra.construalamos@gmail.com">diobra.construalamos@gmail.com</a>	
Teléfono		
<b>NOMBRE</b>	<b>EDWAR ZAPATA</b>	Firma
En Representación de	Consorcio Construjem-2023	
Correo electrónico	<a href="mailto:diobra.construalamos@gmail.com">diobra.construalamos@gmail.com</a>	
Teléfono		
<b>NOMBRE</b>	<b>LUIS FERNANDO ARGUELLEZ</b>	Firma
En Representación de	Consorcio Construjem-2023	
Correo electrónico		
Teléfono		

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma \_\_\_\_\_  
Nombre: **DIEGO MAURICIO MARTINEZ**  
**CONTRATISTA<sup>2</sup>**


Firma   
Nombre: **VERONICA CHAPARRO**  
**DIRECTORA DE INTERVENTORIA<sup>3</sup>**

Firma   
Nombre: **JOHAN ALEJANDRO ARIZA**  
**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

**Para uso exclusivo del Supervisor de FFIE:** Utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

<sup>2</sup> En caso de Obra: Director de Obra. En caso de Consultoría: Director de Consultoría. En Otros : Representante Legal o Apoderado

<sup>3</sup> Para el seguimiento de los contratos de Interventoría se debe reemplazar por "Supervisor"

	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: <b>16-08-2016</b>	<b>01</b>	<b>FE-30</b>	<b>DE</b>

<b>FIRMA SUPERVISOR FFIE</b>

Original: FFIE  
Copia: Interventoría  
Copia: Contratista