	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	DE

CONTRATO No.	1380-1842-2023
---------------------	-----------------------

ACTA No:	009
FECHA:	12/03/2024
DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER – COLOMBIA
OBJETO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1780-2023. Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Ref. NRT-02 NORTE DE SANTANDER, comprenden las actividades de obra relacionadas con la ejecución del DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL.


LECTURA Y VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO ¹
Dar inicio a las actividades en todos los frentes de obra	Contratista	De manera inmediata	

TEMAS PRESENTE ACTA

1. ASPECTOS TECNICOS – INICIO
<p>Se da inicio al noveno comité de seguimiento de obra del proyecto No 1380-1842-2023 de manera virtual; liderado por la Arq. Verónica Chaparro directora de la obra de interventoría; con la presentación de los asistentes en la cual participa el equipo del contratista de obra ConstruJem 2023, Ing. Luis Fernando Arguelles, en representación del contratista, Marcela González de la parte administrativa, Edwar Zapata apoyo de la parte técnica, Aleida Maritza Aceros directora del proyecto, Andrea Marcela Martínez Quintero gestora territorial del FFIE. Así mismo, participan el Arq. Johan Ariza residente de obra y Arq. Verónica Chaparro directora de obra de esta interventoría.</p> <p>Esta interventoría informa a través del Arq. Johan Ariza, Luego de transcurrida una semana, desde la suscripción de autorización inicio frentes de obra, informamos que, al día de hoy 11 de marzo de 2024, no se han dado inicio a las actividades de obra, ni se evidencia personal en sitio en las siguientes instituciones: Mons. Sarmiento Peralta, Centro Educativo Rural La Divina Esperanza, según programación presentada.</p> <p>Por otro lado, el rector de la institución CAMPOS DOS, ha manifestado su preocupación debido a que tienen un plan de contingencia para el uso de las unidades sanitarias por parte de la comunidad educativa, y estos atrasos afectan directamente a los estudiantes.</p>

¹ En cada acta deben verificarse los compromisos pactados en el acta inmediatamente anterior, indicando la fecha real de su cumplimiento. Los compromisos que a la fecha del acta en elaboración se hayan vencido sin cumplimiento, deberán registrarse como "Pendiente" para efectos del seguimiento y como evidencia de ejecución.

	ACTA DE SEGUIMIENTO	Versión	Código	Página
	Vigencia a partir de: 16-08-2016	01	FE-30	DE

Esto genera una preocupación, ya que si continua con bajos rendimientos en la ejecución, será imposible cumplir con la totalidad de las intervenciones dentro del plazo del contrato de la obra, por lo que le solicita al contratista tomar las medidas y acciones necesarias, para nivelar los atrasos y situaciones que se presentan de manera inmediata.

El Ing. Luis arguelles, en representación del consorcio contrujem 2023, informa que ya se encuentra organizando el plan de compras de los materiales, y que se prevee que para esta semana el personal se encuentra disponible en campo.





La arq verónica, les recuerda al contratista los lineamientos que se deben seguir bajo la políticas del plan de seguridad en el trabajo, con la entrega de los exámenes médicos y afiliaciones, antes de ingresar cada colaborador a realizar actividades en obra.

Se finaliza la reunión.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO

PARTICIPANTES

NOMBRE	ANDREA MARCELA MARTINEZ	Firma
En Representación de	Gestor Territorial Norte de Santander	
Correo electrónico	aquintero@ffie.com.co	
Teléfono		
NOMBRE	VERONICA CHAPARRO	Firma
En Representación de	Directora- Interventoría	
Correo electrónico	Interventoria7@medinayrivera.com.co	
Teléfono		
NOMBRE	JOHAN ARIZA	Firma
En Representación de	Residente de interventoría	
Correo electrónico	arqjohanariza@gmail.com	
Teléfono		
NOMBRE	MARCELA GONZÁLEZ	Firma
En Representación de	Consorcio Construjem-2023	
Correo electrónico	licitacionesconstrualamos2@gmail.com	
Teléfono		
NOMBRE	ALEIDA ACEROS	Firma
En Representación de	Consorcio Construjem-2023	
Correo electrónico	dirobra.construalamos@gmail.com	
Teléfono		
NOMBRE	EDWAR ZAPATA	Firma
En Representación de	Consorcio Construjem-2023	

