



Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-058310 Id: 439704
Folios: 8 Fecha: 07-11-2024 10:42:36
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA
SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA y Otros...

Bogotá D.C.

Doctor
JHON HAROLD GARCÍA RIASCOS
Alcalde
Municipio de López de Micay – Cauca

Ingeniero
IVÁN DARÍO CASTILLO VALENCIA
Supervisor
Municipio de López de Micay – Cauca

Asunto: Citación presencial en las Instalaciones del Ministerio del Interior el próximo miércoles 13 de noviembre de 2024 por el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales.

Ref.: Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021.

Respetado Doctor Jhon García,

De conformidad al Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021 suscrito entre el Municipio de López de Micay – Cauca y el Ministerio del Interior - FONSECON, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PRO MOVER LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN (OBRA) DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY CAUCA” y de acuerdo a la última modificación del convenio el cual corresponde a la segunda suspensión, en donde está estipulado que el plazo actual de ejecución del convenio en mención es hasta el **16 de diciembre de 2024**; la Supervisión del Ministerio del Interior ser permite precisar:

Teniendo en cuenta la cuarta audiencia realizada el 31 de octubre de 2024, donde se declaró incumplimiento parcial al municipio López de Micay – Cauca, de las siguientes obligaciones contractuales consagradas en el **ANEXO DE CONDICIONES** del Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021:

CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO – I. ESPECIFICAS

“4) Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DEL INTERIOR”.

De acuerdo al numeral anteriormente descrito y al cronograma vigente del Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021 suscrito entre las partes, se evidencia con preocupación desde la Supervisión del Ministerio del



Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-058310 Id: 439704
Folios: 8 Fecha: 07-11-2024 10:42:36
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA
SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA y Otros...

Interior el **NO CUMPLIMIENTO** de esta obligación contractual; toda vez que, según lo programado para la fecha, la obra debería estar al 100% con sus respectivas conexiones eléctricas y servicios públicos domiciliarios.

“21) Incluir como riesgo previsible en su contratación los mayores valores que puedan arrojar los estudios y diseños. En caso de materializarse este riesgo, deberá aportar y/o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir como resultado del presupuesto entregado con los estudios y diseños. Lo anterior, deberá ser revisado y aprobado por el interventor y el supervisor del convenio por parte del MUNICIPIO, para lo cual deberá presentar el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuesta!, previo al inicio de la ejecución de la obra, a fin de garantizar el cierre financiero del proyecto. Los recursos adicionales a los que se refiere este numeral serán adicionados por el MUNICIPIO a los contratos derivados según se requiera, previa modificación del convenio”.

“22) Aportar y/o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuesta I. Estos recursos se adicionarán directamente por el MUNICIPIO a los contratos. Lo anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de que se inicie la ejecución las actividades que requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos”.

Conforme a los numerales anteriormente descritos, se evidencia con preocupación desde la Supervisión del Ministerio del Interior el **NO CUMPLIMIENTO** de estas obligaciones contractuales; toda vez que, es la Entidad Territorial la encargada y responsable de adelantar la financiación y consecución de los recursos faltantes, de acuerdo a lo descrito en el *“Anexo 22 – ACTA DE RECIBO DE ENTREGABLES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS”*, donde la Supervisión del Ministerio del Interior no autorizó el inicio de las actividades porque el proyecto CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL no cuenta con cierre financiero.

“32) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta aperturada para el presente convenio de la que tratan los numerales anteriores. Estos



Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-058310 Id: 439704
Folios: 8 Fecha: 07-11-2024 10:42:36
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA
SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA y Otros...

documentos deberán ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos”.

“36) Elaborar, presentar al MINISTERIO-FONSECON para aprobación y publicar en la plataforma SECOP II, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto”.

“49) Tener a disposición del MINISTERIO y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio”.

“50) Responder por la veracidad de la Información remitida al MINISTERIO -FONSECON”.

“52) Remitir mensualmente el extracto de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, esta deberá expedir documento equivalente avalado por el supervisor y el tesorero del MUNICIPIO, reflejando los movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del MUNICIPIO, expedirán certificación en la que conste dicho cumplimiento”.

Conforme a los numerales anteriormente descritos, se evidencia con preocupación desde la Supervisión del Ministerio del Interior el **no cumplimiento** de estas obligaciones contractuales; toda vez que, a hoy el municipio de López de Micay – Cauca, no ha realizado la respectiva entrega de la totalidad de los documentos solicitados, los cuales hacen parte de todo el expediente contractual del Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021, así como también de la contratación derivada obra e interventoría.



Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-058310 Id: 439704
Folios: 8 Fecha: 07-11-2024 10:42:36
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA
SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA y Otros...

De igual forma se indicó que, si bien el municipio López de Micay

– Cauca, ha venido aportado la información correspondiente a las obligaciones contractuales en el marco del Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021, han sido objeto de observaciones que a la fecha continúan sin ser subsanadas. A continuación, se relaciona la información que a la fecha continúa pendiente por entregar por parte de la Entidad Territorial:

- Los informes mensuales financieros deben ser corregidos desde marzo 2023 hasta la fecha.
- Aportar el extracto bancario de octubre de 2024.
- Allegar los Actos administrativos de los contratos de obra e interventoría; toda vez que, se encuentran cargados en el archivo central del Ministerio del Interior hasta la SUSPENSIÓN No. 4 con plazo contractual hasta agosto 2024, con sus respectivas pólizas. Lo que traduce a que esta Supervisión desconoce el estado actual de los Contratos derivados.



Fuente: Archivo digital de Supervisión Ministerio del Interior – Contrato de Estudios, Diseños y Obra



Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-058310 Id: 439704
Folios: 8 Fecha: 07-11-2024 10:42:36
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA
SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA y Otros...

... > CONVENIO No. 2057-2021 LÓPEZ DE MICAY CAUCA > 02. DOCUMENTOS CONTRATOS DERIVADOS >

Nombre ↑ ↓
01. CONTRATO INTERVENTORÍA.pdf
02. ACTA DE INICIO .pdf
03. SUSPENSIÓN 01.pdf
04. REINICIO No.1.pdf
05. REINICIO 02.pdf
06. SUSPENSIÓN 02.pdf
07. SUSPENSIÓN 03.pdf
08. REINICIO 3.pdf
09. OTRO SI No. 01 .pdf
10. SUSPENSIÓN 04.pdf

Fuente: Archivo digital de Supervisión Ministerio del Interior – Contrato de Interventoría de Estudios, Diseños y Obra

- Cargar en la Plataforma SECOP I, la ejecución contractual de los derivados.



Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-058310 Id: 439704
 Folios: 8 Fecha: 07-11-2024 10:42:36
 Anexos: 0
 Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA
 SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
 Destinatario: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA y Otros...

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Acto de Adjudicación	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN		479 KB	1	10-05-2022 03:11 PM
Documento Adicional	ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN		283 KB	1	10-05-2022 03:11 PM
Documento Adicional	EVALUACIÓN FINANCIERA OFERTA ECONOMICA		20 KB	1	04-05-2022 09:49 AM
Informe de evaluación	INFORME DE EVALUACIÓN HABILITANTES		1000 KB	1	04-05-2022 09:48 AM
Documento Adicional	ESTUDIO PREVIO		1.91 MB	1	22-04-2022 10:21 AM
Documento Adicional	CDP		828 KB	1	22-04-2022 10:21 AM
Acta de audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones	ACTA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y ACLARACIONES		244 KB	1	22-04-2022 10:21 AM
Documento Adicional	ACTA DE RECIBO Y CIERRE DEL PROCESO		121 KB	1	11-04-2022 06:18 PM
Pliegos de Condiciones definitivos	PLIEGOS DEFINITIVOS		2.67 MB	1	31-03-2022 09:34 PM
Acto que ordena Apertura del Proceso	RESOLUCION DE APERTURA		143 KB	1	31-03-2022 09:34 PM
Proyecto de pliego de condiciones	PREPLIEGO		3.08 MB	1	14-03-2022 04:44 PM
Aviso de Licitación (Art.30 Ley.80 de 1995)	AVISO		313 KB	1	14-03-2022 04:44 PM
Documento de estudios previos	ESTUDIOS PREVIOS		3.06 MB	1	14-03-2022 04:44 PM

Fuente: Secop I – Contrato de Estudios, Diseños y Obra

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa)
Acto de Adjudicación	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN		477 KB	1	25-05-2022 07:05 PM
Informe de evaluación	INFORME DE EVALUACIÓN		523 KB	1	18-05-2022 09:23 AM
Documento Adicional	ACTA DE RECIBO DE OFERTAS Y CIERRE		121 KB	1	21-04-2022 11:36 AM
Pliegos de Condiciones definitivos	PLIEGO DEFINITIVO		1.85 MB	1	13-04-2022 04:35 PM
Acto que ordena Apertura del Proceso	RESOLUCIÓN DE APERTURA		318 KB	1	13-04-2022 04:35 PM
Documento de estudios previos	ESTUDIOS PREVIOS		1.26 MB	1	14-03-2022 05:24 PM
Proyecto de pliego de condiciones	PREPLIEGO		3.12 MB	1	14-03-2022 05:12 PM



Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-058310 Id: 439704
 Folios: 8 Fecha: 07-11-2024 10:42:36
 Anexos: 0
 Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
 Destinatario: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA y Otros...

Fuente: Secop I – Contrato de Interventoría de Estudios, Diseños y Obra

- Luego de revisar en la plataforma SECOP II la ejecución contractual del Convenio, se evidenció que están cargados los siguientes documentos:

PLATAFORMA SECOP II - CONVENIO No. 2057 de 2021 ACTA DE INICIO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2021			
INFORMES FINANCIEROS	CARGADO	INFORMES DE SUPERVISIÓN	CARGADO
nov-21	NO	nov-21	NO
dic-21	CARGADO SIN SUBSANAR	dic-21	SI
ene-22	CARGADO SIN SUBSANAR	ene-22	NO
feb-22	CARGADO SIN SUBSANAR	feb-22	NO
mar-22	CARGADO SIN SUBSANAR	mar-22	NO
abr-22	CARGADO SIN SUBSANAR	abr-22	NO
may-22	CARGADO SIN SUBSANAR	may-22	SI
jun-22	CARGADO SIN SUBSANAR	jun-22	SI
jul-22	CARGADO SIN SUBSANAR	jul-22	SI
ago-22	NO	ago-22	SI
sep-22	CARGADO SIN SUBSANAR	sep-22	NO
oct-22	CARGADO SIN SUBSANAR	oct-22	SI
nov-22	CARGADO SIN SUBSANAR	nov-22	SI
dic-22	CARGADO SIN SUBSANAR	dic-22	SI
ene-23	CARGADO SIN SUBSANAR	ene-23	SI
feb-23	CARGADO SIN SUBSANAR	feb-23	SI
mar-23	CARGADO SIN SUBSANAR	mar-23	SI
abr-23	CARGADO SIN SUBSANAR	abr-23	SI
may-23	CARGADO SIN SUBSANAR	may-23	SI
jun-23	CARGADO SIN SUBSANAR	jun-23	SI
jul-23	CARGADO SIN SUBSANAR	jul-23	SI
ago-23	CARGADO SIN SUBSANAR	ago-23	SI
sep-23	CARGADO SIN SUBSANAR	sep-23	SI
oct-23	CARGADO SIN SUBSANAR	oct-23	SI
nov-23	CARGADO SIN SUBSANAR	nov-23	SI
dic-23	CARGADO SIN SUBSANAR	dic-23	SI
ene-24	CARGADO SIN SUBSANAR	ene-24	SI
feb-24	CARGADO SIN SUBSANAR	feb-24	SI
mar-24	CARGADO SIN SUBSANAR	mar-24	SI
abr-24	CARGADO SIN SUBSANAR	abr-24	SI
may-24	CARGADO SIN SUBSANAR	may-24	SI
jun-24	CARGADO SIN SUBSANAR	jun-24	SI
jul-24	CARGADO SIN SUBSANAR	jul-24	NO
ago-24	CARGADO SIN SUBSANAR	ago-24	SI
sep-24	CARGADO SIN SUBSANAR	sep-24	SI

- Movimientos bancarios sin justificar:

\$ 65.747.187,13
ABONO TRASLADO PROPIO O DB ORG
Consignación en marzo 2024?



Interior



Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-058310 Id: 439704
Folios: 8 Fecha: 07-11-2024 10:42:36
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA y Otros...

17/04/2024	\$ 32.000.000,00
19/04/2024	\$ 32.000.000,00
30/04/2024	\$ 32.000.000,00
ND ND COMPRA POR PSE INTERNET	


2/05/2024	\$ 6.231.180,00
ND COMPRA POR PSE INTERNET	

- Pendiente allegar las actas parciales de obra correspondiente a los siguientes movimientos bancarios:

F2-F14-243-2023	PAGO ANTICIPO DEL 40% (CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA) DEL CONTRATO F2-F14-243-2023 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA	COP-16986	ECP-18904	17/10/2023	\$ 98.911.776,00
F2-F14-243-2023	PAGO ANTICIPO DEL 40% (CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA) DEL CONTRATO F2-F14-243-2023 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA	COP-144	ECP-18905	19/10/2023	\$ 1.000.000.000,00
F2-F14-243-2023	PAGO ANTICIPO DEL 40% (CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA) DEL CONTRATO F2-F14-243-2023 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA	COP-144	ECP-18905	20/10/2023	\$ 991.059.722,00

Finalmente, la Supervisión del Ministerio del Interior convoca al Alcalde, Secretario de Hacienda y al Supervisor del Municipio en las instalaciones del Ministerio del Interior en la Ciudad de Bogotá D.C. - Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana - Carrera 8 No. 12 B 31, Piso 10, el próximo **miércoles 13 de noviembre de 2024 a las 10:00 am**; lo anterior, en aras de dar cumplimiento por parte del Municipio de López de Micay - Cauca a todas aquellas obligaciones contractuales que a la fecha se encuentran pendientes en el marco del Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021.

Atentamente,


Manuel Antonio Linares Donato
Profesional Especializado



Al contestar cite Radicado 2024-2-003122-058310 Id: 439704
Folios: 8 Fecha: 07-11-2024 10:42:36
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA
SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA y Otros...

Supervisor del Convenio Interadministrativo No. 2057 de 2021

Proyectó: Keyber Jhancarlos Socha Vargas – Contratista/Apoyo a la supervisión SPSC. *JH*

Revisó: Diana Carolina Guerra Urbina – Contratista/Apoyo jurídico SPSC. *DCGU*

Copia: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Póliza No. 435-47-994000047251