



Bogotá, D.C., 31-08-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520035533



PARA: LISBETH VILLA CARPIO
SUBDIRECTORA DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO

DE: SUPERVISOR IPSE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC
523 - IPSE 076 DE 2017.

ASUNTO: Solicitud de Liquidación Judicial del Contrato Interadministrativo
FAZNI GGC523 - IPSE 076 de 2017.

Cordial saludo Ingeniera Lisbeth,

Por medio del presente y en ejercicio de las funciones propias de la supervisión, de conformidad con la designación realizada a través del memorando con radicado 20221390032643 comunicada el 18 de agosto de 2022, así como en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, en el Manual de Contratación del IPSE y, en especial, con lo preceptuado en la Resolución No. 202013900001205 del 18 de junio de 2020 *"Por medio de la cual se establecen los deberes y responsabilidades de los Supervisores e Interventores de contratos en el IPSE"*, en armonía con lo establecido contractualmente como obligaciones de la supervisión conjunta del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y el Instituto de planificación energéticas para las zonas no Interconectadas (IPSE), como contratantes, y la Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Vichada S.A. E.S.P. – ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. en su calidad de Contratista, solicito se remita al Grupo de Gestión Contractual y con ello a la Oficina Asesora Jurídica (OAJ) del IPSE el presente documento con el fin de que se estudie y proceda en concordancia con la conveniencia y oportunidad para realizar la liquidación judicial del mentado Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017, para que allí se examine y se opere en la vía jurídica pertinente para la liquidación del mismo, bien sea a través del medio de control de Controversias Contractuales, u otro que le aplique, toda vez que se han agotado los términos para realizar esta liquidación en sede administrativa, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

CONTRATANTE(S): Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas – IPSE y Ministerio de Minas y Energía – MME (MINISTERIO).



Bogotá, D.C., 31-08-2022

MEMORANDO INTERNO

IPSE-20221520035533



CONTRATISTA: Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Vichada S.A. E.S.P. – ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

TIPO CONTRACTUAL: Contrato Interadministrativo

OBJETO CONTRACTUAL: “Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las zonas No Interconectadas – ZNI, mediante la ejecución del proyecto ‘*Suministro e instalación de módulos fotovoltaicos, inversores y elementos de conexión, de uno(os) sistema(s) solar(es) fotovoltaico(s) aislados con respaldo de baterías, a ser instalados en el proyecto de energización de viviendas rurales en las veredas Primavera, San Teodoro, Santa Bárbara, Matiyure, Nueva Antioquia, Santa Cecilia y Marandua en el municipio de la Primavera, departamento del Vichada*’ del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas – FAZNI.”

HECHOS GENERALES

1. El Comité del FAZNI en reunión realizada el 29 de agosto de 2017, según consta en el Acta CAFAZNI No 067, entre otros, aprobó el proyecto “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS FOTO VOLTAICOS, INVERSORES Y ELEMENTOS DE CONEXIONADO, DE UN(OS) SISTEMA(S) SOLAR(ES) FOTO VOLTAICOS(S) AISLADOS CON RESPALDO DE BATERÍAS, A SER INSTALADOS EN EL PROYECTO DE ENERGIZACIÓN DE VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS PRIMAVERA, SAN TEODORO, SANTA BÁRBARA, MATIYURE, NUEVA ANTIOQUIA, SANTA CECILIA Y MARANDUA EN EL MUNICIPIO DE PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DEL VICHADA”
2. Mediante oficio No. 2017069732 de fecha 20 de octubre de 2017, el MINISTERIO teniendo en cuenta la capacidad gerencial y administrativa requerida para la ejecución de las obras, así como la experiencia acreditada en la ejecución de proyectos de características similares en zonas no interconectadas, puso a consideración de EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A. E.S.P. - ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. la suscripción del contrato de administración integral y asistencia técnica por considerar viable la ejecución de dicho proyecto por parte de esta Empresa.
3. En respuesta de la citada comunicación anterior, la EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A. E.S.P. -



Bogotá, D.C., 31-08-2022

MEMORANDO INTERNO IPSE-20221520035533



ELECTROVICHADA S.A. E.S.P, mediante Oficio No. 2017072288 de fecha 31 de octubre de 2017, manifestó estar de acuerdo e interesado en celebrar un contrato para la ejecución del proyecto *“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS FOTO VOLTAICOS, INVERSORES Y ELEMENTOS DE CONEXIONADO, DE UN(OS) SISTEMA(S) SOLAR(ES) FOTO VOLTAICOS(S) AISLADOS CON RESPALDO DE BATERÍAS, A SER INSTALADOS EN EL PROYECTO DE ENERGIZACIÓN DE VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS PRIMAVERA, SAN TEODORO, SANTA BÁRBARA, MATIYURE, NUEVA ANTIOQUIA, SANTA CECILIA Y MARANDUA EN EL MUNICIPIO DE PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DEL VICHADA”*

4. En este contexto y por las diversas características del proyecto, El Ministerio de Minas y Energía y el IPSE, consideraron a la EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A. E.S.P. — ELECTROVICHADA S.A. E.S.P como ejecutor administrativo y asesor técnico del proyecto, dado que cuenta con una reconocida experiencia en gestión de proyectos de energía eléctrica en Zonas No Interconectadas y es una sociedad anónima mixta, con participación de capital social público superior al 90%, clasificada como Empresa anónima mixta, y de acuerdo con el artículo 2, numeral 4, literal C, de la Ley 1150 de 2007, se autoriza la suscripción de Contratos interadministrativos con este tipo de personas jurídicas.
5. Tanto la Dirección de Energía Eléctrica como el IPSE elaboraron de manera independiente los respectivos Estudios Previos los cuales forman parte integral y armónica del Contrato Interadministrativo en comento. Como consta en el Radicado IPSE No. 20171400051783 del 3 de noviembre de 2017.
6. El día 10 de noviembre de 2017, se suscribió el Contrato Interadministrativo FAZNI GGC No. 523 de 2017 - IPSE 076 -2017, entre Nación Ministerio de Minas y Energía, el Instituto de planificación energéticas para las zonas no Interconectadas (IPSE) y Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Vichada S.A. E.S.P. – ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. cuyo objeto es «Ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las zonas No Interconectadas – ZNI, mediante la ejecución del proyecto *“Suministro e instalación de módulos fotovoltaicos, inversores y elementos de conexionado, de uno(os) sistema(s) solar(es) fotovoltaico(s) aislados con respaldo de baterías, a ser instalados en el proyecto de energización de viviendas rurales en las veredas Primavera, San Teodoro, Santa Bárbara, Matiyure, Nueva Antioquia, Santa Cecilia y Marandua en el municipio de la Primavera, departamento del Vichada”* del Fondo de Apoyo Financiero para Energización de Zonas No Interconectadas – FAZNI.»



Bogotá, D.C., 31-08-2022

MEMORANDO INTERNO IPSE-20221520035533



7. De conformidad con el Anexo 1 del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC No. 523 de 2017 - IPSE 076 de 2017, el proyecto pactado con ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. tiene el alcance resumido en la siguiente tabla:

OPERADOR DE RED	PROYECTO	MUNICIPIO DEPARTAMENTO	NOMBRE VEREDA COMUNIDAD	USUARIOS NUEVOS	TOTAL USUARIOS	VALOR
ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, INVERSORES E ELEMENTOS DE CONEXIONADO, DE UNO(ÓS) SISTEMA(S) SOLAR(ES) FOTOVOLTAICO(S) AISLADOS CON RESPALDO DE BATERÍAS, A SER INSTALADOS EN EL PROYECTO DE ENERGIZACIÓN DE VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS PRIMAVERA, SAN TEODORO, SANTA BÁRBARA, MATIYURE, NUEVA ANTIOQUIA, SANTA CECILIA Y MARANDUA EN EL MUNICIPIO DE PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DEL VICHADA	LA PRIMAVERA VICHADA	PRIMAVERA	325	325	\$6.499.601.875
			SAN TEODORO			
			SANTA BÁRBARA			
			MATIYURE			
			NUEVA ANTIOQUIA			
			SANTA CECILIA			
			MARANDUA			
TOTAL				325	325	\$6.499.601.875

8. De conformidad con la Cláusula Segunda del Contrato, el plazo de ejecución inicial del objeto contractual era hasta el 31 de julio de 2018, plazo de ejecución contado a partir de la suscripción del acta de inicio.
9. El 18 de diciembre de 2017, las partes suscribieron el acta de inicio del mencionado contrato, según consta en radicado IPSE No. 20171500063353.
10. En la Cláusula Tercera del Contrato se estableció como valor del Contrato corresponde a la suma de SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$6.499.601.875) incluido IVA, los cuales se distribuyen presupuestal y financieramente así:

VIGENCIAS	USUARIOS POTENCIALES	VALOR DEL PROYECTO		
		APORTE FAZNI	APORTE IPSE	TOTAL
2017	325	\$ 333.574.055	\$ 4.021.159.201	\$ 4.354.733.256



Bogotá, D.C., 31-08-2022

MEMORANDO INTERNO IPSE-20221520035533



2018		\$ 2.144.868.619	\$ 0	\$ 2.144.868.619
TOTAL		\$ 2.478.442.674	\$ 4.021.159.201	\$ 6.499.601.875

11. El día 31 de julio de 2018 se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato Interadministrativo, a través del cual se modificó: el plazo de ejecución establecido en la Cláusula Segunda, prorrogando hasta el 30 de noviembre de 2018, el “Anexo 2 Cronograma”, el número de usuarios potenciales de la tabla anexa de la Cláusula Tercera y el numeral 3 de la Cláusula Cuarta – Forma y Condiciones de Desembolso de los Recursos.
12. El día 30 de noviembre de 2018 se suscribió el Otrosí No. 2 al Contrato, a través del cual se modificó: el plazo de ejecución establecido en la Cláusula Segunda, hasta el 30 de abril de 2019 y el “Anexo 2 Cronograma”.
13. El día 29 de abril de 2019, las partes acordaron mediante Otrosí N°.3 al contrato interadministrativo 523 de 2017 IPSE 076 de 2017 para prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de septiembre de 2019, así mismo se modificó el Anexo No. 2 “Cronograma”.
14. El 30 de septiembre de 2019 se suscribió el Otrosí No. 4 al contrato interadministrativo, a través del cual se modificó: el plazo de ejecución establecido en la Cláusula Segunda, prorrogado hasta el 30 de noviembre de 2019, el “Anexo 2 Cronograma”, y el numeral 5 de la Cláusula Cuarta – Forma y Condiciones de Desembolso de Recursos.
15. ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. presentó y actualizó sucesivamente durante el plazo de ejecución contractual las garantías establecidas en el contrato, en constancia están las garantías expedidas por Equidad Seguros mediante pólizas No. AAO28476 que ampara el cumplimiento de contrato, con sus modificaciones aprobadas por GGC. Teniendo en cuenta los tiempos de liquidación, mediante oficio No. 20221330045352, se solicitó a ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. la ampliación de las garantías de cumplimiento hasta el término de la liquidación del contrato.

HECHOS REFERENTES A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

16. De conformidad con la Cláusula Décima Primera del contrato, la supervisión se ejercerá por el Ministerio y el IPSE, a través de quienes los contratantes designen por escrito, quienes actuarán de manera conjunta de acuerdo con lo señalado en los respectivos manuales de Contratación y las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, a lo preceptuado en la ley 1474 de 2011 y lo establecido contractualmente.



Bogotá, D.C., 31-08-2022

MEMORANDO INTERNO

IPSE-20221520035533



- 16.1. Por parte del IPSE, mediante memorando No. 20171500058313 del 30 de noviembre de 2017 fue designado el profesional especializado Jairo Enrique Quintero Pachón, quien ejerció la supervisión hasta el 18 de abril de 2021.
- 16.2. El 19 de abril de 2021 mediante memorando No. 20211390012843 se designa al profesional especializado Nelson Marín Ramos Cuadros en la etapa de liquidación del mentado contrato.
- 16.3. Mediante Acta 20221520003526 del 17 de agosto de 2022 el funcionario Nelson Marín Ramos Cuadros hizo entrega de las funciones y supervisiones del cargo Profesional Especializado Código 2028 Grado 21 de la SCyS.
- 16.4. Mediante Memorando con radicado 20221390032643 del 17 de agosto de 2022 se realiza la designación de la supervisión del citado contrato en etapa de liquidación al funcionario Nelson Marín Ramos Cuadros en calidad de Asesor (E) de la SPE.

HECHOS REFERENTES AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

- 17.** De acuerdo con la **Cláusula Novena**, las obligaciones del Contratista Interadministrativo ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. (el ADMINISTRADOR) son las que se enuncian a continuación:

ÍTE M	OBLIGACIÓN	ESTADO
1	<p>Cumplir con el cronograma presentado y aprobado por el MINISTERIO y el IPSE antes de la firma del contrato, remitido en el formato definido por el MINISTERIO, que será parte integrante del Contrato como Anexo N°2, que deberá incluir como mínimo las siguientes actividades y etapas:</p> <p>a) Etapa 1 - Actividades previas a la contratación de Obras:</p> <ul style="list-style-type: none">i) Suscripción del Encargo Fiduciario.ii) Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad.iii) Revisión y aceptación de diseños y presupuesto.iv) Realización de socialización y verificación de usuarios.v) Realización de visita de verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.vi) Verificar la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias.vii) Verificación de responsables de la financiación y ejecución de las redes internas de los usuarios beneficiarios.	<p>Cumplida hasta la etapa 3), teniendo en cuenta que al dar trámite de suscripción de las actas de recibo y entrega de infraestructura se determinó el hallazgo de la pérdida de 17 SISFV y, por lo tanto, no ha sido posible la</p>



Bogotá, D.C., 31-08-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520035533



	<p>viii) Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarias.</p> <p>ix) Verificación de la existencia del Operador de Administración Operación y Mantenimiento.</p> <p>x) Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios. y planes de aprovechamiento forestal. según corresponda.</p> <p>xi) Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.</p> <p>xii) Elaboración de pliegos de contratación.</p> <p>Los contratos de obra y de interventor/a se suscribirán de manera exclusiva para la ejecución del proyecto objeto de este Contrato y, en todos los casos, deberán tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 4 de la Resolución No. 41208 del 2016 del MINISTERIO. El costo de la interventoría no podrá exceder del 7% del valor del proyecto.</p> <p>En caso de que se suscriba contrato de suministros para la ejecución del proyecto, se realizará en forma exclusiva para los materiales del proyecto 7 objeto de este Contrato y será de absoluta responsabilidad del ADMINISTRADOR el manejo de los excedentes de aquellos suministros no utilizados en el proyecto, en el evento de presentarse. El equivalente en valor de los suministros no utilizados deberá reintegrarse al Encargo Fiduciario, debiéndose informar de tal hecho al Supervisor.</p> <p>b) Etapa 2 - Actividades de contratación de Obras:</p> <p>i) Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.</p> <p>ii) Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.</p> <p>iii) Firma de contratos de interventoría, suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.</p> <p>e) Etapa 3 - Actividades de suministro construcción y liquidación de obras:</p> <p>i) Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción.</p> <p>ii) Realización de socialización y verificación de usuarios.</p> <p>iii) Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.</p> <p>iv) Acta de recibo de obras</p> <p>v) Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.</p> <p>vi) Revisar, ajustar y entregar al Operador de Administración, Mantenimiento y Operación -AOM que designe el MINISTERIO</p>	<p>liquidación del contrato derivado de interventoría y la liquidación del EF, hasta que se subsane o compense esta afectación de los activos del objeto contractual.</p>
--	--	---



Bogotá, D.C., 31-08-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520035533



	<p>y el IPSE. un "Esquema de Sostenibilidad".</p> <p>d) Etapa 4 - Actividades de recibo y liquidación de contratos:</p> <p>i) Acta de recibo y entrega de inventarios entre el MINISTERIO. IPSE y el ADMINISTRADOR.</p> <p>ii) Acta de entrega de redes e inventarios al Operador de Administración, Operación y Mantenimiento, según corresponda.</p> <p>iii) Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de liquidación del presente Contrato</p> <p>El cronograma será de obligatorio cumplimiento. por lo cual el ADMINISTRADOR deberá adelantar todas las acciones y procedimientos administrativos, financieros, técnicos, jurídicos, ambientales y sociales, entre otros, que aseguren su cumplimiento.</p> <p>No obstante, las partes podrán convenir modificar el cronograma, previa justificación del ADMINISTRADOR y avalada por el Interventor, si existiere, la cual deberá ser solicitada con al menos quince (15) días hábiles de anticipación a su vencimiento, anexando el nuevo cronograma propuesto, el concepto de la interventoría y los soportes correspondientes.</p> <p>Una vez aprobado el cronograma, será cargado en el Módulo Fondos de Inversión del Sistema BPM (Business Project Management - Proyecto de Administración de Negocios) que implementó el MINISTERIO. En caso de no encontrarse en operación esta funcionalidad del Módulo. será remitido en el formato que para el efecto establezca el MINISTERIO, o en el plazo que se defina para su cargue.</p>	
2	<p>Presentar al MINISTERIO y al IPSE dentro de los veinte (20) días siguientes a la firma del contrato, un oficio donde se indique que el ADMINISTRADOR realice la revisión y acepta los diseños, especificaciones y presupuesto del proyecto de que trata el presente Contrato.</p>	Cumplida
3	<p>Efectuar la administración general de los recursos del presente Contrato. Para el efecto el ADMINISTRADOR deberá:</p> <p>a) Manejar los recursos establecidos en la CLÁUSULA CUARTA del presente Contrato a través de un ENCARGO FIDUCIARIO, el cual se deberá suscribir en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir de la celebración del presente Contrato. En el Encargo Fiduciario se deberán abrir dos (2) cuentas para el manejo separado de los recursos según la fuente de financiación (FAZNI, IPSE), a las cuales ingresarán la totalidad de los recursos del presente Contrato. En todo caso, los recursos sólo podrán ser destinados a la ejecución del proyecto establecido en el presente</p>	Cumplida sucesivamente e g) hasta mayo de 2022



Bogotá, D.C., 31-08-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520035533



	<p>Contrato. El ADMINISTRADOR remitirá al MINISTERIO y al IPSE la minuta de encargo fiduciario para que el MINISTERIO y el IPSE efectúe las observaciones a que hubiere lugar, las cuales deberán ser tenidas en cuenta en la minuta final del contrato de Encargo Fiduciario.</p> <p>b) Solicitar aprobación previa y escrita a los Supervisores para cualquier modificación al contrato de Encargo Fiduciario.</p> <p>c) Atender con sus propios recursos todos los costos y gastos derivados de la constitución y manejo del Encargo Fiduciario, entre otros, gravámenes de movimiento financieros 4/1000, transferencias, comisiones y demás.</p> <p>d) Entregar al Encargo Fiduciario, copia de todas las adiciones, prórrogas y/o modificaciones que se realicen al presente Contrato.</p> <p>e) Solicitar autorización para el cierre del Encargo Fiduciario, a los Supervisores del Contrato.</p> <p>f) Ordenar a la Fiduciaria consignar, dentro de los primeros diez (10) días hábiles posteriores al cierre del mes en el que fueron generados, en las cuentas que para tal fin determinen el MINISTERIO y el IPSE, los rendimientos financieros que generen los valores de que trata la CLAUSULA CUARTA de este Contrato. Este soporte deberá ser remitido a la Dirección de Energía Eléctrica, con copia al Grupo de Tesorería y al Grupo de Gestión Financiera y Contable, y al IPSE.</p> <p>g) Garantizar que la consignación mensual de los rendimientos financieros corresponda a las condiciones pactadas con el Encargo Fiduciario, remitiendo informe mensual al MINISTERIO y al IPSE con copia del extracto bancario.</p>	
4	Suscribir con el MINISTERIO y el PSE el acta de inicio, suspensión, reinicio, acta de liquidación, Acta de recibo e inventarios y demás documentos que resulten necesarios para el desarrollo del presente Contrato.	Cumplida
5	Adelantar los trámites presupuestales internos que sean necesarios para la ejecución del presente Contrato:	Cumplida
6	Prestar la dirección y asistencia técnica requerida para la debida ejecución del objeto contractual del presente Contrato.	Cumplida
7	Realizar la revisión y dar aceptación por escrito a los diseños y especificaciones suministrados por el MINISTERIO.	Cumplida
8	Realizar la revisión y dar aceptación por escrito al presupuesto suministrado del proyecto.	Cumplida
9	Realizar verificación en el campo de la localización prevista del proyecto.	Cumplida



Bogotá, D.C., 31-08-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520035533



10	Evidenciar quien es el responsable de la financiación y ejecución de las redes internas de los usuarios beneficiarios.	Cumplida
11	<p>Realizar reuniones de socialización, tantas como sean necesarias para garantizar la adecuada ejecución de las obras, en compañía de la comunidad, sus representantes, la Alcaldía, la Personería, el ADMINISTRADOR, el MINISTERIO y el IPSE, si así lo requiere el MINISTERIO. En estas reuniones se deberá:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Presentar el alcance del proyecto,b) Identificar los usuarios beneficiados,c) Informar sobre los beneficios y costos para los usuarios,d) Informar sobre las cofinanciaciones, en caso de que sean requeridas, para redes internas,e) Comunicar sobre la necesidad de constituir servidumbres y/o permisos de paso. <p>O Comunicar sobre la necesidad de licencias y/o permisos ambientales y planes de aprovechamiento forestal,</p> <ul style="list-style-type: none">g) Comunicar sobre la necesidad de consulta previa, si se requiere.h) Informar las zonas de construcción y anunciar la fecha programada para el inicio de las obras del proyecto.i) Indicar los contactos a los que podrá acudir la comunidad para resolver solicitudes en general, o quejas sobre el desarrollo de las obras. <p>Las reuniones de socialización tienen como propósito lograr la concertación con las comunidades beneficiadas y permitir el eficaz desarrollo del objeto contractual.</p>	Cumplida
12	Requerir permanentemente a las entidades territoriales, y reiterar las veces que sea necesario, el cumplimiento de los compromisos relacionados con la constitución de servidumbres, permisos de paso, compra de predios, consulta previa, licencias, permisos y planes de mitigación ambiental, planes de aprovechamiento forestal, certificados de zonas de alto riesgo y de cofinanciación requeridos en el proyecto que se ejecutará en desarrollo del presente Contrato, manifestándoles el plazo establecido dentro del cronograma anexo al presente Contrato, de tal forma que las respectivas entidades territoriales ajusten los trámites al plazo establecido para tal fin.	Cumplida
13	Desarrollar un Plan de Acción con el concurso de las autoridades competentes en caso de presentarse retrasos por parte de las entidades territoriales en la obtención de servidumbres, permisos de paso, compra de predios, consulta previa, licencias, permisos y planes de mitigación ambiental, planes de aprovechamiento forestal,	Cumplida



Bogotá, D.C., 31-08-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520035533



	certificados de zonas de alto riesgo, así como los originados por razones de orden público o por imposibilidad en el desarrollo de las obras atribuibles a la oposición de la Comunidad.	
14	<p>Contar por lo menos con el setenta (70%) de las servidumbres y/o permisos de paso antes de utilizar los recursos para el proyecto que las requieran. En el evento de no ser posible la obtención de este porcentaje de las servidumbres y/o permisos de paso, el ADMINISTRADOR no podrá utilizarlos recursos para el respectivo proyecto.</p> <p>El ADMINISTRADOR informará permanentemente al MINISTERIO y al IPSE sobre los avances y dificultades en la constitución de las servidumbres y/o permisos de paso.</p> <p>En caso de no contar con el porcentaje establecido de servidumbres y/o permisos de paso y, si se supera el plazo máximo definido en el cronograma aprobado para esta actividad, el ADMINISTRADOR pondrá en conocimiento del MINISTERIO y al IPSE, de manera inmediata, la imposibilidad de desarrollar el proyecto, para que se adelanten las acciones a que haya lugar, entre ellas, la terminación del contrato o su modificación, según el concepto técnico emitido por los SUPERVISORES.</p> <p>El ADMINISTRADOR verificará que se complete el 100% de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios al momento de entrega de las redes a la AOM.</p>	Cumplida
15	Divulgar ampliamente, previo a la apertura de los procesos, las condiciones para presentar las ofertas y los criterios de selección, elegibilidad y asignación que se aplicarán para los procesos de contratación, en los términos y condiciones establecidos en sus normas de contratación del ADMINISTRADOR.	Cumplida
16	Adelantar los procesos de contratación para cada una de las obras, bienes y servicios necesarios para la ejecución del proyecto relacionado la CLÁUSULA PRIMERA del presente Contrato, aplicando el marco legal previsto en los estatutos del ADMINISTRADOR y su Reglamento Interno de Contratación, así como los principios constitucionales de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política y el principio de selección objetiva y el régimen de incompatibilidades e inhabilidades y los principios de la función fiscal.	Cumplida
17	<p>Remitir a la Dirección de Energía Eléctrica del MINISTERIO y al IPSE, dentro del plazo previsto en el Cronograma del presente Contrato:</p> <p>a) Los contratos suscritos para interventoría, suministro y obras, según corresponda,</p>	Cumplida



Bogotá, D.C., 31-08-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520035533



	b) Las garantías de los contratistas de interventoría, suministro y obras, según corresponda, seleccionados y su aprobación.	
18	Permitir al MINISTERIO y al IPSE, o a quien designen, la permanente inspección del proyecto, su documentación y avance.	Cumplida
19	Contratar la interventoría administrativa, técnica, jurídica, ambiental, social, financiera contable del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Resolución 4 1208 del 2016 o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya, para garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las siguientes actividades y cuyo costo no podrá exceder del 7% del valor del proyecto.	Cumplida
20	Contratar las obras, suministros y servicios requeridos para la construcción del proyecto objeto de este Contrato.	Cumplida
21	Exigir en los contratos que se suscriban con sus contratistas, las garantías señaladas en el numeral 2° de la CLÁUSULA DECIMA del presente Contrato.	Cumplida
22	Coordinar con la Interventoría, la elaboración y suscripción de las actas de inicio, de suspensión, reinicio, de recibo técnico y de liquidación de los contratos que suscriba el ADMINISTRADOR con sus contratistas.	Cumplida
23	Adoptar las medidas necesarias para subsanar de manera inmediata cualquier situación irregular en la ejecución de la actividad del Interventor.	Cumplida
24	Cumplir la normatividad de seguridad en los trabajos y exigirla a los contratistas de suministro y montaje.	Cumplida
25	Garantizar la utilización de bienes nuevos y que cumplan con las especificaciones técnicas aprobadas.	Cumplida
26	El ADMINISTRADOR deberá presentar un informe de manera mensual a los supervisores, dentro los diez (10) primeros días del mes siguiente, en los formatos que para el efecto remitirá el MINISTERIO.	Cumplida
27	El ADMINISTRADOR deberá revisar, ajustar y entregar al Operador encargado de la Administración, Operación y Mantenimiento que designe el MINISTERIO y el IPSE, un "Esquema de Sostenibilidad" que incluye por lo menos el monitoreo, la reparación y la reposición de equipos que garantice la funcionabilidad del proyecto, de acuerdo con los lineamientos de sostenibilidad inicialmente aprobados por el IPSE, con el fin de garantizar la Administración, Mantenimiento y Operación de la infraestructura entregada a los usuarios, el cual tendrá en cuenta la situación socioeconómica de los mismos, antes de la fecha de recibo y entrega de las obras al operador encargado del AOM.	Cumplida
28	Ordenar a la Fiduciaria los pagos a los contratistas previa aprobación de la Interventoría y los de la interventoría con la previa aprobación del	Cumplida



Bogotá, D.C., 31-08-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520035533



	supervisor del ADMINISTRADOR.	
29	Suscribir el Acta de recibo de la infraestructura que se construya como resultado de la ejecución del proyecto de que trata el presente Contrato, con el Interventor, el ADMINISTRADOR, el MINISTERIO y el IPSE, según corresponda, la cual deberá incluir el inventario detallado de los activos construidos.	Cumplida para 308 de los 325 SISFV del objeto contractual
30	Suscribir el Acta de entrega del inventario detallado de los activos construidos, equipos, cantidades y costos, debidamente identificados con el número del contrato, con el ADMINISTRADOR, el MINISTERIO, el IPSE y el OPERADOR de AOM asignado por estos últimos.	Cumplida para 308 de los 325 SISFV del objeto contractual
31	Entregar dentro de los tres (3) meses siguientes de la fecha de finalización del plazo de ejecución del Contrato, un informe sobre los contratos suscritos y su liquidación, la utilización de los recursos y el giro al MINISTERIO y el IPSE de los rendimientos financieros. Así mismo, deberá suscribir con el MINISTERIO y el IPSE. el Acta de Liquidación del Contrato, de acuerdo con la CLÁUSULA VIGÉSIMA.	Cumplida fuera del término descrito y de manera parcial

Los documentos soportes de cumplimiento de la ejecución del contrato se encuentran en el siguiente enlace de OneDrive Institucional:
https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nelsonramos_ipse_gov_co/Ejpkld51bUFAiQZRf51pjSkBtVii_eWG0RSwgA1gyOiRNw?e=1H6qBH

18. De conformidad con la CLÁUSULA OCTAVA- OBLIGACIONES DEL MINISTERIO Y ELIPSE correspondientes :

ÍTEM	OBLIGACIÓN	ESTADO
1	Definir las actividades mínimas que debe ejecutar el ADMINISTRADOR en desarrollo del presente Contrato y aprobar las modificaciones al Cronograma de Ejecución del presente Contrato que fue aprobado antes de la firma del contrato.	Cumplida
2	Girar al Encargo Fiduciario que constituya el ADMINISTRADOR, los recursos que fueron asignados al proyecto relacionado en la CLÁUSULA PRIMERA de este Contrato, de acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA CUARTA.	Cumplida
3	Supervisar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del ADMINISTRADOR en desarrollo del presente Contrato, por medio de quien designe por escrito el Ordenador del gasto, quien tendrá las funciones señaladas en el Manual de Contratación del Ministerio de Minas y Energía, adoptado mediante Resolución No. 41194 del 30 de octubre de 2015 o aquella que la adicione, modifique, o sustituya, así como las funciones señaladas en la Ley 1474 de 2011 o aquella que la	Cumplida



Bogotá, D.C., 31-08-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520035533



	adicione, modifique o sustituya.	
4	Poner en conocimiento del ADMINISTRADOR cualquier situación irregular de la que tenga conocimiento en la ejecución de los contratos de suministro, obra o interventoría que se celebren en desarrollo del presente Contrato, para que adopte las medidas necesarias.	Cumplida
5	Llevar a cabo el seguimiento al cumplimiento de las actividades previstas en el cronograma por parte del ADMINISTRADOR, para la ejecución del presente Contrato y del proyecto correspondiente.	Cumplida
6	Suscribir con el ADMINISTRADOR el acta de inicio, suspensión, reinicio, acta de liquidación, Acta de recibo y inventarios y demás documentos que resulten necesarios en desarrollo del presente Contrato.	Cumplida
7	Colaborar con la socialización del proyecto cuando el ADMINISTRADOR así lo requiera.	Cumplida
8	Orientar al ADMINISTRADOR sobre la manera de actuar en el evento de presentarse situaciones que comprometan el logro del objeto pactado en el presente Contrato.	Cumplida
9	Pagar la remuneración prevista en la CLAUSULA SEXTA del presente Contrato	Cumplida
10	Recibir una vez energizados los activos de distribución que se construyan como , resultado de la ejecución del presente Contrato. Dicha situación deberá constar en Acta de Recibo y Entrega suscrita por el Interventor y el ADMINISTRADOR; la cual deberá incluir el inventario detallado de los activos construidos, equipos, cantidades y costos, debidamente identificados con el número del contrato, y la Certificación o conformidad del RETIE cuando corresponda. y remitirse al MINISTERIO y al IPSE copias: una con destino a la Dirección de Energía Eléctrica, otra con destino al Grupo de Gestión Financiera y Contable y otra con destino al IPSE.	Cumplida
11	Aprobar las garantías establecidas en el presente Contrato, una vez constituidas en los términos aquí estipulados.	Cumplida
12	Facultar por escrito al ADMINISTRADOR para realizar los ajustes presentados en la Etapa 1 -Actividades previas a la contratación, prevista en la CLAUSULA NOVENA. Los ajustes deberán estar con los debidos soportes, y deben corresponder a causas atribuibles al diseño inicial, especificaciones, presupuesto, procesos de constitución de servidumbres, permisos de paso, licencias y permisos ambientales, permisos de aprovechamiento forestal, zonas de alto riesgo, así como a eventos de fuerza mayor.	Cumplida
13	Ordenar suspender los pagos al Contratista y/o al Interventor, mediante oficio a la Fiduciaria, cuando se presenten situaciones que en criterio del	Cumplida



Bogotá, D.C., 31-08-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520035533



	MINISTERIO y del IPSE a través de sus Supervisores. ameriten esta suspensión. una vez se superen las causas que dieron origen a esta suspensión notificará a la fiduciaria para que se proceda con los pagos pendientes.	
--	--	--

**HECHOS RELACIONADOS CON LOS DESEMBOLSOS REALIZADOS Y LOS PAGO
DE LA REMUNERACIÓN**

- 19.** El valor del contrato es de SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$6.499.601.875) incluido IVA.
- 20.** Para la administración de los recursos objeto del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017, ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. constituyó un encargo fiduciario asumiendo todos los costos y gastos derivados de la ejecución de dicho contrato. Dicho contrato fue suscrito el 29 de diciembre de 2017 entre fiduciaria Bogotá S.A. y la empresa de energía eléctrica del departamento de Vichada S.A. E.S.P. – ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.
- 21.** Los desembolsos pactados contractualmente para la ejecución del Contrato FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017 fueron los siguientes, teniendo en cuenta la modificación realizada en el Otrosí 4:
 - a. PRIMER DESEMBOLSO: correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, equivalente a la suma de TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$ 3.249.800.937,50) moneda legal colombiana, a la entrega al Ministerio y al IPSE del contrato ENCARGO FIDUCIARIO debidamente suscrito por el ADMINISTRADOR y a la aprobación de las GARANTÍAS establecidas en el presente contratos. Estos recursos se pagarán con cargo a los recursos aportados por el IPSE.
 - b. SEGUNDO DESEMBOLSO: por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$333.574.055,00) moneda legal colombiana, cuando el ADMINISTRADOR presente al MINISTERIO y al IPSE carta en la que coste que realizó la revisión y acepta los diseños, específicos y propuestos del proyecto de que trata el presente contrato. Estos recursos se pagarán con cargo a los recursos aportados por el FAZNI.



Bogotá, D.C., 31-08-2022

MEMORANDO INTERNO

IPSE-20221520035533



- c. TERCER DESEMBOLSO: equivalente a la suma de SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$771.358.263,50) moneda colombiana, cuando el ADMINISTRADOR presente al MINISTERIO y al IPSE la orden de compra de los equipos que serán suministrados e instalados en desarrollo del presente contrato, avalados por la interventoría. Estos recursos se pagarán con cargo a los recursos aportados por el IPSE.
- d. CUARTO DESEMBOLSO: por la suma de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS (1.494.908.431,00), moneda colombiana, cuando el ADMINISTRADOR presente al MINISTERIO y al IPSE: i) Avance mínimo del 60% de obra del presente contrato. ii) Entrega de informe de la interventoría que certifique el avance de obras. Estos recursos se pagarán con cargo a los recursos aportados por el FAZNI.
- e. QUINTO DESEMBOLSO: equivalente a la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$649.960.188,00), cuando el ADMINISTRADOR presente al MINISTERIO y al IPSE i) Avance mínimo del 80% del objeto del presente, ii) Entrega del informe de la interventoría que avale el avance de las obras. Estos recursos se pagarán con cargo a los recursos aportados por el FAZNI.

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago por parte del ENCARGO FIDUCIARIO a los contratistas derivados, solo podrá realizarse cuando el ADMINISTRADOR presente al MINISTERIO y al IPSE acta de avance de obra objeto del presente contrato.

- 22.** El 22 de diciembre de 2017, y luego de que el Contratista Interadministrativo ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., cumpliera con los hitos estipulados contractualmente para el primer desembolso, el IPSE mediante radicado No. 20171500065563, autorizó el desembolso a la Fiduciaria Bogotá SA por un valor de \$ 3.249.800.937,50.
- 23.** El 26 de octubre de 2018, y luego de que el Contratista Interadministrativo ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., cumpliera con los hitos estipulados contractualmente para el tercer desembolso, el IPSE mediante radicado No. 20181510047313, autorizó el desembolso a la Fiduciaria Bogotá SA por un valor de \$ 771.358.263,50. Con ello se completó el respectivo aporte por valor de \$ 4.021.159.201.



Bogotá, D.C., 31-08-2022

MEMORANDO INTERNO IPSE-20221520035533



- 24.** Respecto de los desembolsos correspondientes al componente de aportes del FAZNI, luego de que el Contratista Interadministrativo ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. efectuara el envío de las evidencias de cumplimiento de los hitos estipulados contractualmente para cada uno de esos desembolsos el Ministerio de Minas y Energía mediante acto administrativo autorizó la realización de cada uno de los desembolsos al Encargo Fiduciario (EF) en la Fiduciaria Bogotá SA por el valor correspondiente acordado, del primero al quinto de los mismos; Con ello se completó el respectivo aporte por valor de \$ 6.499.601.875 las evidencias constan en el histórico de los informes del EF y en el repositorio correspondiente del MME.
- 25.** Como remuneración pactada por la administración, ejecución de los recursos del proyecto, asistencia técnica y energización, de acuerdo a la **Cláusula Cuarta** del contrato, se estableció el cinco por ciento (5%) del valor del proyecto, es decir TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$ 324.980.094), la cual debe ser pagada con cargo a los recursos desembolsados en el ENCARGO FIDUCIARIO, de la siguiente manera:
- 25.1. Cincuenta por ciento (50%) del valor de esta actividad, cuando el ADMINISTRADOR entregue al MINISTERIO y al IPSE los siguientes documentos: i) Copia de la totalidad de los contratos de suministro, obra e interventoría que se requieren para la ejecución del proyecto de que trata el presente Contrato, ii) Copia de las actas de inicio de cada uno de los contratos, y iii) Cronogramas de obra, acordes al cronograma de ejecución del presente Contrato.
- No se reconocerán costos de administración en el evento en que no se supere la Etapa 1 —Actividades previas a la contratación, prevista en el literal a) del numeral de la CLÁUSULA NOVENA.
- 25.2. Veinte por ciento (20%) cuando el ADMINISTRADOR haya presentado al MINISTERIO y al IPSE copias de las actas de obra de los contratos obra donde se evidencie un avance mínimo del 60% del proyecto certificado por la interventoría.
- 25.3. El veinte por ciento (20%) cuando el ADMINISTRADOR haya presentado al MINISTERIO y al IPSE copia de los siguientes documentos: i) Acta de recibo por parte del MINISTERIO y el IPSE, ii) Acta de entrega de las obras al operador que se encargará de la AOM del proyecto y iii) Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de liquidación del presente Contrato.



Bogotá, D.C., 31-08-2022

MEMORANDO INTERNO IPSE-20221520035533



- 25.4. El diez por ciento (10%) cuando el ADMINISTRADOR haya presentado al MINISTERIO y al IPSE copia de los siguientes documentos: i) Acta de recibo por parte del MINISTERIO y el IPSE, u) Acta de entrega de las obras al operador que se encargará de la AOM del proyecto y iii) Entrega de todos los documentos y soportes requeridos para efectuar el acta de liquidación del presente Contrato.
- 26.** Respecto del cumplimiento de requisitos y la autorización de los pagos acordados por concepto de la remuneración pactada:
- 26.1. El 16 de marzo de 2020 el MME y el IPSE autorizaron el primer pago de remuneración correspondiente al Cincuenta por ciento (50%) del valor de esta actividad, según se evidencia en radicado IPSE No. 20201330018032.
- 26.2. El 16 de marzo de 2020 el MME y el IPSE autorizaron el segundo pago de remuneración correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor de esta actividad, según consta en radicado IPSE No. 20201330018062.
- 26.3. El pago No.3 correspondiente al veinte por ciento (20%) por concepto de remuneración a la fecha no se ha autorizado debido a que ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. no ha cumplido con la entrega de las evidencias de la totalidad de los requisitos
- 26.4. El pago No.4, correspondiente al diez por ciento (10%) por concepto de remuneración a la fecha no se ha autorizado debido a que ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. no ha cumplido con la entrega de las evidencias de la totalidad de los requisitos.
- 27.** Con corte a 30 de junio del 2022, existe un saldo en la cuenta del encargo fiduciario del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 523 IPSE 076 de 2017, por la suma de Doscientos Tres Millones Quinientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos cuarenta y Cinco \$ 203.538.445.

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN, TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y SU LIQUIDACIÓN

- 28.** El plazo de ejecución contractual del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017 finalizó el 30 de noviembre de 2019.
- 29.** Posterior a la fecha de culminación del plazo de ejecución contractual, ya en la etapa de liquidación, del 8 al 12 de diciembre de 2019, se realiza visita de verificación a una muestra de las soluciones solares fotovoltaicas instaladas en desarrollo del contrato FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017 con la participación de personal delegado de la Alcaldía Municipal de La Primavera, ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.,



Bogotá, D.C., 31-08-2022

MEMORANDO INTERNO

IPSE-20221520035533



el contratista derivado de obra, el contratista derivado de la interventoría y del IPSE, el delegado de la supervisión conjunta por parte del MME se excusa de asistir por razones de fuerza mayor, al concluir las actividades de verificación de infraestructura se suscribió un proyecto de acta de recibo de infraestructura energética de fecha 11 de diciembre de 2019 por parte de quienes participaron de la verificación de la instalación de la infraestructura, sin embargo en el acta de reunión adjunta se dejó constancia de información de la pérdida de infraestructura de una solución y se mencionan acciones correspondientes, como se evidencia en el radicado IPSE No. 20191540072303.

- 30.** En la misma visita de verificación de la infraestructura instalada en desarrollo del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017, el delegado de la Alcaldía municipal de la Primavera se negó a suscribir el acta de recibo de la infraestructura para la Administración, Operación y Mantenimiento (AOM), en su justificación, expresada por el secretario de planeación – Alexander Santana, que el proyecto había sido estructurado por la Gobernación y no por la Alcaldía y la falta de claridad en el asunto de los subsidios para este tipo de soluciones individuales, lo cual deja truncado el proceso establecido de recibo y entrega de los activos del citado contrató interadministrativo por ausencia de suscriptor del responsable de la prestación del servicio y AOM de esa infraestructura; pese a que se comprobó existe una certificación por parte de la alcaldía de la Primavera de fecha 23 de junio de 2017 donde se compromete a realizar las actividades de AOM una vez finalizará la instalación de los sistemas de energía lo cual es un requisito para la estructuración y la viabilización del proyecto, previo a la suscripción del contrato de implementación.
- 31.** A inicio del 2020, el cambio de la máxima autoridad administrativa municipal al frente de la alcaldía municipal de la Primavera pasando de Luis Aldo Silva Pérez a Andrés Fernando Duque Cárdenas causó una dilación en todo el proceso de recibo-entrega de infraestructura, mientras la nueva administración se apersonó del caso en ciernes.
- 32.** El 14 de febrero de 2020, el Ministerio de Minas y Energía y el IPSE mediante radicado No. 20201330009812, solicitan a la alcaldía de la Primavera la documentación correspondiente para la suscripción del contrato especial de aportes para la Administración, operación y mantenimiento de la infraestructura instalada, sin tener respuesta de su parte.
- 33.** Con la expedición del Decreto 457 de 2020 del 22 de marzo de 2020 (por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID - 19 y el mantenimiento del orden público), el Gobierno Nacional ordenó el aislamiento preventivo y obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia y limitó la libre circulación de



Bogotá, D.C., 31-08-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520035533



personas y vehículos en el territorio nacional, a partir del día 25 de marzo de 2020. Dicha medida fue extendida a través de varios Decretos. Esta situación impactó en el interrumpido proceso de recibo y entrega de infraestructura, dependiente de la respuesta del ente territorial

- 34.** El delegado de la supervisión conjunta por parte del del Ministerio de Minas y Energía para el diligenciamiento del acta recibo y entrega de infraestructura fallece en abril de 2020, a causa del COVID 19, lo cual fue informado al IPSE en reunión de seguimiento.
- 35.** El 18 de mayo de 2020 bajo el radicado No. 20201330030132, ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. remite a la alcaldía de la Primavera la solicitud de suscripción del acta de recibo de la infraestructura del contrato y los documentos requeridos para el contrato especial de aportes.
- 36.** El 10 de julio de 2020, la supervisión compartida del IPSE – MME envía a la alcaldía municipal reiteración de solicitud de los documentos para la suscripción del Contrato especial de aportes para el AOM, como se evidencia en el radicado IPSE No. 20201330041202.
- 37.** El 17 de julio de 2020, con radicado No. 20201330043602, la alcaldía de La Primavera envía oficio de respuesta a las solicitudes previamente enviadas, en donde indica que para la recepción en AOM de las soluciones solares fotovoltaicas individuales, producto del contrato interadministrativo en comento, es necesario que se realice una visita de verificación a la totalidad de los sistemas ya que algunos usuarios le habían manifestado que las soluciones no se encontraban completas o estaban fuera de funcionamiento.
- 38.** El 19 de agosto de 2020 mediante radicado No. 20201330051242, la supervisión conjunta da respuesta a la alcaldía indicando que es necesario que remitan al IPSE y al MME las evidencias de los sistemas que tienen daños y/o hurtos y se debe comprobar la funcionalidad de la totalidad de los sistemas, con el fin de continuar con el proceso de entrega de la infraestructura a la Alcaldía y a la empresa SIGLO XXI como operador de AOM designado por la Alcaldía, acogiéndose a lo dispuesto en el CAFAZNI 74.
- 39.** Mediante radicado No. 20201330054012 del 1 de septiembre de 2020, ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. comparte el cronograma establecido por la Alcaldía de la Primavera para realizar el recorrido a las 325 soluciones solares fotovoltaicas del 21 de septiembre al 2 de octubre de 2020.
- 40.** El 8 de octubre de 2020 mediante radicado No. 20201330064472, la alcaldía de la Primavera remite un oficio donde informan que los días 29 y 30 de septiembre de



Bogotá, D.C., 31-08-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520035533



2020 llevaron a cabo una reunión con los presidentes de juntas de acción comunal de las veredas beneficiadas, donde se obtiene información del estado de 110 soluciones solares fotovoltaicas, las cuales presentan fallas y pérdidas de equipos. En el oficio también se informa que a diciembre de 2020 se tendrá el consolidado del estado de la totalidad de los sistemas.

- 41.** El 8 de diciembre de 2020, mediante radicado No. 20201330079202, la supervisión conjunta envía oficio a la alcaldía de la Primavera donde se informa el resultado de la revisión de los documentos de la empresa SIGLO XXI para la suscripción del contrato especial de aportes y se reitera la importancia de la suscripción del acta de recibo de infraestructura para poder dar inicio a las actividades de AOM.
- 42.** El 20 de diciembre de 2020 la alcaldía remite la documentación requerida faltante de la empresa SIGLO XXI bajo el radicado No. 20211330002682.
- 43.** El 17 de febrero de 2021 se realiza una reunión virtual con ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., la alcaldía de la Primavera, IPSE y MME donde informaron que el 15 de marzo de 2021 se remitía el informe final de las visitas de verificación a cada una de las soluciones individuales solares fotovoltaicas. A esa fecha no se cumplió con el compromiso por lo que el 23 de marzo de 2021 mediante radicado No. 20211330018132 se reiteró el requerimiento de cumplimiento de la entrega del informe de acciones pertinentes.
- 44.** El 28 de abril de 2021 mediante oficio radicado No. 20211330027802, se realiza una nueva reiteración requerimiento del informe de visitas a las soluciones solares fotovoltaicas, ya que de acuerdo al cronograma establecido se finalizaban las actividades el 26 de abril de 2021, y no se tiene evidencias del resultado de esta actividad.
- 45.** El 7 de mayo de 2021 mediante radicado No. 20211330030832, ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. envió el informe de revisión a la totalidad de soluciones solares fotovoltaicas donde se reportaron los hallazgos y novedades del estado de las 325 SISFV de este objeto contractual, que se resume en la siguiente tabla:

ESTADO	CANTIDAD
Recibidas	283
Mantenimiento	21
Trasladadas	3
Fuera de servicio	2



Bogotá, D.C., 31-08-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520035533



No encontradas	13
Hurto	3
TOTAL	325

- 46.** El 10 de junio de 2021, mediante oficio con radicado No. 20211330038852, la supervisión conjunta (MME – IPSE) envía respuesta al informe presentado por ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. y se adjunta el ACTA PARCIAL No. 1 DE RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FAZNI GGC 523-2017 - IPSE 076 de 2017, para la firma, la cual corresponde a la entrega y recibo de las Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas que conjuntamente se declaran como que cumplen con los requisitos de cumplido a satisfacción de conformidad con la tabla del anterior numeral serian 283.

Del mismo modo, en la citada comunicación se le requirió a ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. la necesidad de que realizara las correspondientes acciones que conlleven a que la empresa SIGLO XXI E.I.C.E. E.S.P. suscriba la correspondiente acta parcial No. 2 de RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA; que consecuentemente con el cronograma de actividades final que ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. presentó tiene como plazo de ejecución el 31 de mayo de 2021. Según el cronograma de actividades final para el día 31 de mayo de 2021 se ha cumplido el plazo para tener subsanados todos los hallazgos de las 42 SISFV pendientes de suscripción del acta de recibo y entrega de la infraestructura para que se concluya el recibido a satisfacción por el prestador del servicio de AOM de la totalidad de los activos producto del Contrato, por tanto, se requirió a ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. el plan detallado de acciones debidamente acotado (en modo, tiempo y lugar) de acuerdo con el estado de aquellas SISFV ,que conduzca al mantenimiento y/o reposición de estas Soluciones para su correspondiente recibo, lo cual es requisito para el cierre financiero en la liquidación del Contrato Interadministrativo.

- 47.** En reuniones de seguimiento adelantadas entre Ministerio de Minas y Energía, IPSE, ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. y SIGLO XXI se acordó que SIGLO XXI como operador de AOM realice los mantenimientos respectivos a 25 SISFV las cuales se incluirían en el acta parcial No.1 de recibo y entrega de infraestructura energética.
- 48.** El 5 de agosto de 2021, se suscribe por parte de la Interventoría Consorcio Interventorías Solar Vichada ELECTROVICHADA S.A. E.S.P, el Ministerio de Minas y Energía, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas IPSE y SIGLO XXI E.I.C.E. E.S.P el acta parcial No. 1 de recibo y entrega de infraestructura energética del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523-2017 – IPS 076-2017, en la cual queda constancia de la entrega-recibo a satisfacción de 308 SISFV a SIGLO XXI E.I.C.E. E.S.P. para el AOM.



Bogotá, D.C., 31-08-2022

MEMORANDO INTERNO IPSE-20221520035533



- 49.** Para completar la totalidad de las 325 SISFV que competen al objeto contractual del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017 se requiere subsanar el hallazgo de los activos no recibidos en el acta parcial No. 1, mediante la reposición de 17 SISFV en usuarios sustitutos para ser beneficiados por las soluciones energéticas que se van a reponer, ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. envió los soportes requeridos para la viabilización de usuarios mediante los radicados No. 20211330071292 del 20 de octubre de 2021, 20221330001282 del 11 de enero de 2022 y 20221330021292 del 1 de abril de 2022. En consecuencia, mediante el oficio No. 20221520007061 del 6 de abril de 2020 quedaron validados los 17 usuarios sustitutos.
- 50.** ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. con objeto a realizar la reposición de las 17 SISFV objeto de subsanación de activos, suscribió el contrato No. 062 del 22 de junio de 2022 Con FLORA Y FAUNA KUMALIBO S.A.S cuyo objeto es *"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS, INVERSORES Y ELEMENTOS DE CONEXIONADO, DE UN(OS) SISTEMA(S) SOLARE(S) FOTOVOLTAICO(S) AISLADOS CON RESPALDO DE BATERÍAS, INSTALADOS EN VIVIENDAS RURALES EN LAS VEREDAS PRIMAVERA, SAN TEODORO, SANTA BÁRBARA, MATITURE, NUEVO ANTIOQUIA, SANTA CECILIA Y MARANDUA EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, DEPARTAMENTO DE VICHADA"* y el cual finaliza con la entrega formal de los activos el 30 de septiembre de 2022.
- 51.** En este contexto, pese a las acciones y esfuerzos encaminadas a subsanar los hallazgos de falta de activos para demostrar el pleno cumplimiento del objeto contractual del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017 por parte de los compromisarios contractuales, del lado del contratista de realizar la implementación y entrega efectiva, elaborando las evidencias y suscribiendo la documentación pertinente y de parte del IPSE y el MME haciendo el seguimiento y aportes correspondientes, no es posible realizar la liquidación de este contrato dentro de los términos de competencia administrativa, dado que como se exhibe en los soportes el proceso se extiende más allá del mes de agosto, hasta finales de septiembre.

PRETENSIONES

Se considera que las pretensiones que debe perseguir el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas -IPSE-, son las que a continuación se relacionan, sin perjuicio de que la Oficina Asesora Jurídica del Instituto producto de su análisis, considere que es necesario incluir o excluir alguna de las que aquí se plantean a modo de apoyo.



Bogotá, D.C., 31-08-2022

MEMORANDO INTERNO IPSE-20221520035533



1. Que se declare la existencia del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017 celebrado entre el Nación Ministerio de Minas y Energía, el Instituto de planificación energéticas para las zonas no Interconectadas (IPSE) y Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Vichada S.A. E.S.P. – ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.
2. Que se declare que el Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017 finalizó el día 30 de noviembre de 2019.
3. Que se ordene a ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. como contratista del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 – IPSE 076 del 2017, entregar al MINISTERIO y al IPSE la relación detallada, pormenorizada y numerada de las evidencias de implementación de las 17 SISFV en las viviendas de los 17 usuarios beneficiarios, la cual debe contener los nombres, cédulas, vereda, municipio, departamento y localización georreferenciada con un mapa a escala de la ubicación correspondiente, en conjunto con copia de todas las actas de entrega y recibo de cada una de las SISFV entregadas para su uso y goce a los citados usuarios, los protocolos de pruebas, seriales y especificaciones técnicas de los equipos, certificados de garantía de los equipos instalados, certificación y verificación de cumplimiento RETIE de la infraestructura instalada en cada una de tales viviendas, en lo que le aplique.
4. Que se ordene a ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. como contratista del contrato interadministrativo FAZNI GGC 523 – IPSE 076 del 2017, entregar al MINISTERIO y al IPSE el acta parcial No. 2 de recibo y entrega de estas 17 SISFV, debidamente suscrita por los representantes de las partes: Alcaldía Municipal de La Primavera, Siglo XXI E.I.C.E. E.S.P., Contratista derivado de Interventoría, ELECTROVICHADA S.A. E.S.P., para ser verificada y firmada por el IPSE y el MINISTERIO.
5. Que se ordene a pagar con cargo al encargo fiduciario los pagos No. 3 y No. 4 por concepto de la remuneración pactada, una vez se entregue por parte de ELECTROVICHADA SA ESP los documentos que den cumplimiento a todos los hitos establecidos contractualmente.
6. Que se ordene a la Fiduciaria Bogotá S.A. a saldar y a cerrar el respectivo encargo fiduciario emitiendo las respectivas certificaciones y comprobantes junto con el acta de liquidación del respectivo contrato de EF.
7. Que se disponga la liquidación judicial del Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017 celebrado entre la Nación Ministerio de Minas y Energía, el Instituto de planificación energéticas para las zonas no Interconectadas (IPSE) y



Bogotá, D.C., 31-08-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520035533



Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Vichada S.A. E.S.P. – ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

8. Que se condene en costas y gastos procesales a la Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Vichada S.A. E.S.P. – ELECTROVICHADA S.A. E.S.P, de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del CPACA.

OPORTUNIDAD

De igual forma, la Subdirección de Contratos y Seguimiento, considera que nos encontramos dentro del término legal para perseguir la liquidación judicial del contrato teniendo en cuenta lo preceptuado en el literal j) del numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

PROCEDIMIENTO

Así mismo, se plantea que el procedimiento que se debe seguir corresponde al consagrado en el Título V del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

PRUEBAS

Con el objeto de probar los hechos, se adjunta, a modo de apoyo a la Oficina Asesora Jurídica el siguiente material probatorio, el cual puede ser consultado en la carpeta institucional de OneDrive:
https://ipsegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/nelsonramos_ipse_gov_co/ErEddUsXtCVMhWpNQZnpQ8Bcj0XszAOQ_omPQr8SYwx4w?e=3LxVji

Sin embargo, se advierte que la totalidad de los documentos correspondientes a la ejecución, seguimiento y control de la ejecución del contrato interadministrativo se encuentran debidamente relacionados en el expediente administrativo identificado con el No. radicado ORFEO 2017139580200076E, por lo que se sugiere sea incluido como sustento probatorio dentro del proceso. No obstante, la Oficina Asesora Jurídica podrá solicitar los medios de pruebas que considere pertinentes y conducentes adicionales a los aquí planteados:

NÚMERO	PRUEBA DOCUMENTAL	RADICADO Y/O FOLIOS
1	Estudios Previos	20181510030283
2	Acta CAFAZNI 067 de 2017	



Bogotá, D.C., 31-08-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520035533



3	Oficio del MME	2017069732
4	Oficio de ELECTROVICHADA de fecha 31 de octubre de 2017	2017072288
5	Contrato Interadministrativo FAZNI GGC No. 523 de 2017 IPSE 076 -2017	201714000051783
6	Otrosí No. 1 al Contrato	20181300049612
7	Otrosí No. 2 al Contrato	20181510051783-0002
8	Otrosí No. 3 al Contrato	20191330048182
9	Otrosí No. 4 al Contrato	291330089512
10	Garantías expedidas por Equidad Seguros mediante pólizas No. AAO28476	20171390060993
11	Memorando del 30 de noviembre de 2017 designación profesional especializado Jairo Enrique Quintero Pachón,	No. 20171500058313
12	Memorando que designa al profesional especializado Nelson Marín Ramos Cuadros	20211390012843
13	Autorización del primer desembolso IPSE a la Fiduciaria Bogotá SA por un valor de \$ 3.249.800.937,50	20171500065563
14	Autorización del segundo desembolso a la Fiduciaria Bogotá SA realizado por el MME	
15	Autorización del tercer desembolso a la Fiduciaria Bogotá SA realizado por el IPSE	20181510047313
16	Autorización del cuarto desembolso a la Fiduciaria Bogotá SA realizado por MME	
17	Autorización del quinto desembolso a la Fiduciaria Bogotá SA realizado por MME	
18	Autorización del primer pago de remuneración correspondiente al Cincuenta por ciento (50%) del valor de esta actividad	20201330018032.
19	Autorización del segundo pago de remuneración correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor de esta actividad.	20201330018062
20	Extracto del encargo fiduciario del Contrato FAZNI GGC 523 IPSE 076 de 2017, del mes de junio de 2022.	20221330045852
21	Proyecto de acta de recibo de infraestructura energética de fecha 11 de diciembre de 2019	20191540072303-002
22	Solicitud a la alcaldía de la Primavera la documentación	20201330009812



Bogotá, D.C., 31-08-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520035533



	correspondiente para la suscripción del contrato especial de aportes para la Administración, operación y mantenimiento de la infraestructura instalada	
23	ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. remite a la alcaldía de La Primavera la solicitud de suscripción del acta de recibo de la infraestructura del contrato y los documentos requeridos para el contrato especial de aportes.	20201330030132
24	Reiteración de solicitud de los documentos para la suscripción del Contrato especial de aportes para el AOM	20201330041202
25	Oficio mediante el cual la alcaldía de la Primavera envía oficio de respuesta a las solicitudes previamente enviadas, en donde indica que para la recepción en AOM de las soluciones solares fotovoltaicas individuales es necesario que se realice una visita de verificación a la totalidad de los sistemas	20201330043602
26	Acta CAFAZNI 74.	
27	Oficio del 1 de septiembre de 2020, donde ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. comparte el cronograma establecido por la Alcaldía de la Primavera para realizar el recorrido a las 325 soluciones solares fotovoltaicas del 21 de septiembre al 2 de octubre de 2020.	20201330054012
28	Oficio de la alcaldía de la Primavera mediante el cual informan que los días 29 y 30 de septiembre de 2020 llevaron a cabo una reunión con los presidentes de juntas de acción comunal de las veredas beneficiadas	20201330064472
29	Oficio de la supervisión mediante el cual se requiere a la alcaldía de la Primavera informe el resultado de la revisión de los documentos de la empresa SIGLO XXI para la suscripción del contrato especial de aportes	20201330079202
30	Oficio de la alcaldía, remite la documentación faltante de la empresa SIGLO XXI	20211330002682
31	Reiteración del informe de visitas a las soluciones solares fotovoltaicas, ya que de acuerdo al cronograma establecido se finalizaban las actividades el 26 de abril de 2021.	20211330027802
32	ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. envía el informe de	20211330030832



Bogotá, D.C., 31-08-2022

MEMORANDO INTERNO
IPSE-20221520035533



	revisión a la totalidad de soluciones solares fotovoltaicas	
33	La supervisión (MME – IPSE) envía respuesta al informe presentado por ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. y se adjunta el ACTA PARCIAL No. 1 DE RECIBO Y ENTREGA DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA CONTRATO FAZNI GGC 523-2017 - IPSE 076 de 2017	20211330038852
34	Acta parcial No. 1 de recibo y entrega de infraestructura energética del contrato interadministrativo FAZNI GGC-523-2017 IPSE-076-2017	20211330065682

Los anteriores hechos, pretensiones y documentos que se relacionan en el presente oficio, sirven de apoyo a la Oficina Asesora Jurídica para que proceda con las acciones judiciales pertinentes en contra de la y Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Vichada S.A. E.S.P. – ELECTROVICHADA S.A. E.S.P sin embargo, **la totalidad de los soportes se encuentran incorporados en el expediente por lo que con ellos podrán hacer una verificación de lo aquí incorporado o incluir hechos adicionales o modificar los aquí planteados.**

Por lo anteriormente expuesto, de manera atenta nos permitimos solicitar que, a través de GGC y la Oficina Asesora Jurídica -OAJ, se realice el procedimiento pertinente para lograr la liquidación en sede judicial el Contrato Interadministrativo FAZNI GGC 523 - IPSE 076 de 2017 con el fin dar por terminada la relación contractual con la Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Vichada S.A. E.S.P. – ELECTROVICHADA S.A. E.S.P.

Atentamente,

NELSON MARIN RAMOS CUADROS
SUPERVISOR IPSE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
FAZNI GGC 523 – IPSE 076 DE 2017

Expediente No.: 2017139580200076E

Proyectó: Ivonne Adriana Medina Fandiño – Contratista Apoyo Técnico SCyS *IAMP*

Revisó: Claudia J Ramírez Gutiérrez – Contratista Apoyo Jurídico SCyS *CJR*
Nelson M Ramos Cuadros – Asesor (e) SPE *NMRC*