

Empresa: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR  
 NIT: 900980711  
 Dirección: BRR BOCAGRANDE CR 2 CLL 11 - 41 ESQUINA EDIF GRUPO AREA P24  
 Teléfono: 6566686  
 Ciudad: CARTAGENA  
 Fecha y hora de impresión: 20/05/2024 05:42 pm

ACTA DE OBRA No. 5 CONTRATO No. 2040033

Contratista			
Contratista:	CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS	NIT/CC:	901595707
Dirección:	CR 4 49 20 AP 801	Teléfono:	3112445069

Acta Por Grupos			
Proyecto:	I.E. SANTA TERESA DE JESUS SEDE PRINCIPAL - IBAGUE		
Tipo Contrato:	Mano de Obra	Vr. Contrato:	41,937,754.43
Estado:	Aprobada	Acumulado:	41,937,754.43
Nº Factura:		Saldo:	-0.45
Fecha Factura:	05/01/2023	Fecha Acta:	05/01/2023
Des. Contrato:	OBRA CIVIL DEL BLOQUE A2 DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	Fecha Vcto:	04/02/2023

Detalle de acta						
Grupo	Descripción	UM	Cantidad	Vr. Unitario	IVA	Vr. Total
5	2.005 - VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO F'C=21MPA - 2407 -	M3	13.3	156,800.00	1,330.00	2,103,129.00
72	16.004 - ESTUCO INTERIOR Y PINTURA VINILO TIPO INTERIOR A 3 MANOS EN AULAS - INCLUYE FILOS Y DILATACIONES - 7291 -	M2	-100	20,160.00	171.00	-2,033,100.00
Total Acta						70,029

Parciales		
Subtotal		62,000.00
Administración	5%	3,100.00
Imprevistos	2%	1,240.00
Base/Utilidad	5.00%	3,100.00
IVA		589.00

			Acta	Acumulado	Total
Total Acta	Neto: 69,440.00	IVA:589.00	70,029.00	41,867,725.43	41,937,754.43
Anticipos			0.00	57,344,964.93	57,344,964.93
Retención Anticipos	%		59,000.00	6,227,337.64	6,286,337.64
Retención Garantías	15%		10,416.00	4,151,558.43	4,161,974.43
Retención FIC	0%		0.00	0.00	0.00
Total Descuentos			0.00	0.00	0.00
Valor acta			613.00	88,833,794.29	88,834,407.29

SON: SEISCIENTOS TRECE PESOS

		Cuenta	Valor
MO	MANO DE OBRA CONTRATISTA	14150103	70,029.00
Total			70,029.00

Vo.Bo.	Contratante CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR	Contratista CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES SAS
--------	---	---

Elaboración  
CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ PRADA  
05/01/2023 11:16 am  
PRESUPUESTADOR

Programación  
CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ PRADA  
25/01/2023 04:16 pm  
PRESUPUESTADOR

Aprobación  
CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ PRADA  
25/01/2023 04:16 pm  
PRESUPUESTADOR