 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 1 de 32

INFORME DE SUPERVISIÓN

Fecha de corte para informe: 19 de FEBRERO de 2024

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 298 FIP DE 2021

1. CONDICIONES DEL CONTRATO o CONVENIO

Número de Contrato o Convenio: 298 FIP 2021

Objeto del Contrato o Convenio: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social- Fondo de inversión para la Paz - PROSPERIDAD SOCIAL-FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecución de obras de infraestructura social vial, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de espacios comunitarios para la reintegración, estabilización y reconciliación social, de conformidad con la ficha anexa.

Fecha de inicio del Convenio: 26 de abril de 2021.
Fecha de terminación Convenio (incluidos los Otrosí): 31 de diciembre de 2022.
Fecha de inicio del Contrato LP 2022002/2022: 16 de agosto de 2022.
Nombre del Contratista o Asociado(s): Municipio de Puerres – Nariño.

Supervisor que presenta el informe: **Ing. Álvaro Enrique Gutiérrez Guzmán - Se designa la Supervisión del convenio por MEMO No. Rad. M-2023-2100-011705 de fecha: 10/03/2023 a las 03:45:08 PM.**


Apoyo técnico a la supervisión: Cristiam Camilo López Pabón.
Apoyo jurídico a la supervisión: Hesnard Daniel Guio.
Apoyo financiero a la supervisión: Jessica Paola Julio Serrano.
Apoyo social a la supervisión: N.A.

Supervisores anteriores y periodos de supervisión:


- Katherin Saenz Hamon periodo del 03 de febrero al 09 de marzo de 2023.
- Rafael Arturo Cubillos periodo del 24 de mayo de 2021 al 02 de febrero de 2023.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
1. Elaborar y aportar los estudios y diseños necesarios para la ejecución del proyecto.	SI	El municipio aportó los estudios necesarios para la ejecución del proyecto llegando a Fase de maduración III mediante	SI

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 2 de 32


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
		ficha de estructuración suscrita.	
2. En caso de que se requiera, realizar dentro del mes siguiente a la suscripción del presente convenio, y como requisito previo para adelantar el proceso de contratación, las subsanaciones a las observaciones efectuadas por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, o la interventoría asignada, a los documentos que hacen parte del proyecto.	SI	Se emitió concepto de verificación documental.	SI
3. Llevar a cabo todas las actuaciones que sean de su competencia para garantizar que el proyecto se encuentre en fase de maduración III.	SI	El municipio aportó los estudios necesarios para la ejecución del proyecto llegando a Fase de maduración III mediante ficha de estructuración suscrita.	SI
4. El Municipio se obliga en ajustar el presupuesto del proyecto, presentado en la presente etapa, de acuerdo con la Lista de Precios referente que entregue el Departamento para la Prosperidad Social o quien este designe; o en caso de así permitirlo, con base en precios actualizados que emita del Departamento de ANTIOQUIA.	SI	El Municipio ajustó el presupuesto del proyecto con la lista de precios referente con la revisión de Interventoría INTERVENTORIA CONSORCIO AMAUTA y el validador por parte de PROSPERIDAD SOCIAL asignado para este proyecto.	SI
5. Facilitar y entregar a PROSPERIDAD SOCIAL - FIP toda la información necesaria para la ejecución de los proyectos de infraestructura social.	SI	El Municipio ha entregado toda la información necesaria para llevar el proyecto a fase de maduración III.	SI
6. Poner a disposición de PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y del interventor que resulten seleccionados, la documentación, legal y administrativa, que se requiera para el cabal cumplimiento de las actividades relacionadas con la ejecución de las obras e interventoría del proyecto y demás autorizaciones para el desarrollo del proyecto objeto del presente convenio.	SI	El Municipio ha entregado toda la información necesaria para llevar el proyecto a fase de maduración III.	SI
7. Realizar todos los trámites requeridos para la obtención de permisos y licencias, así como los demás procedimientos necesarios, que sean de su competencia, tanto internamente como ante las autoridades nacionales o territoriales, para la construcción y puesta en	SI	El ente territorial realizó todos los trámites respectivos para la obtención de permisos y licencias. Toda esta información fue revisada y avalada por Interventoría	SI

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 3 de 32


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
funcionamiento del proyecto derivado del presente convenio.		INTERVENTORIA UT 3G y el validador asignado por PROSPERIDAD SOCIAL.	
8. Incorporar sin situación de fondos en su presupuesto los recursos aportados por PROSPERIDAD SOCIAL- FIP.	SI	Se cumplió con la obligación.	SI
9. Aportar los recursos que hayan sido ofrecidos con la radicación de la iniciativa ante PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, por concepto de cofinanciación del proyecto.	N/A	N/A	N/A
10. Proporcionar los predios en los cuales se ejecutarán los proyectos.	SI	La entidad territorial presento la documentación requerida para la ejecución del proyecto, verificada y avalada por Interventoría INTERVENTORIA CONSORCIO AMAUTA y el validador asignado por PROSPERIDAD SOCIAL.	SI
11. Garantizar a PROSPERIDAD SOCIAL - FIP que los predios donde se realizarán las obras son propiedad de la ENTIDAD TERRITORIAL, o en su defecto que cuente con autorización, derecho de uso y goce sobre el bien, por el término mínimo necesario para asegurar la ejecución y posterior estabilidad de la obra. Los predios deben se encontrarse libres de demandas, posesiones y/o embargos, hipotecas, servidumbres y/o cualquier otro gravamen o limitación que impida el desarrollo de los proyectos derivados del Convenio interadministrativo. Será de exclusiva responsabilidad de la ENTIDAD TERRITORIAL cubrir los perjuicios que se deriven por el incumplimiento de esta obligación.	SI	La entidad territorial presentó la documentación requerida para la ejecución del proyecto, verificada y avalada por Interventoría INTERVENTORIA CONSORCIO AMAUTA y el validador asignado por PROSPERIDAD SOCIAL.	SI
12. Garantizar a PROSPERIDAD SOCIAL - FIP las demoliciones (superficiales y subterráneas) cuando se requieran, de edificaciones o estructuras que se encuentren en el área de implantación del nuevo proyecto, con el fin de posibilitar la ejecución de las obras; así mismo, el traslado de redes eléctricas, la tala de árboles, desplazamiento de los mismos y retiro de escombros necesarios.	N/A	N/A	N/A

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 4 de 32


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
13. Certificar que las redes de acueducto y alcantarillado presentes en los predios y las vías propuestas a intervenir no requieren intervención dentro de los cinco (5) años siguientes a la suscripción del convenio interadministrativo, y asumir la responsabilidad en caso de que se lleguen a originar dificultades en la ejecución del proyecto por motivos relacionados con esta obligación.	SI	El ente territorial presentó certificaciones en donde se evidencia que las redes de acueducto y alcantarillado presente en los predios y las vías a intervenir no requieren intervención dentro de los 5 años siguientes a la suscripción del convenio. Esta información fue verificada y avalada por Interventoría CONSORCIO AMAUTA y el validador asignado por PROSPERIDAD SOCIAL	SI
14. Adelantar los procesos y trámites precontractuales, contractuales y post-contractuales para la celebración, ejecución y liquidación del contrato de obra para la ejecución del proyecto, única y exclusivamente bajo la modalidad de selección que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y demás normas que las complementen, atendiendo los principios rectores de la Contratación Pública, las disposiciones del presente convenio y con plena autonomía frente a PROSPERIDAD SOCIAL-FIP. El proceso de selección que inicie la ENTIDAD TERRITORIAL tendrá por objeto exclusivamente la ejecución del proyecto derivado del presente convenio interadministrativo, en los términos de la ficha de estructuración. En consecuencia, no podrá unificar en un proceso de selección los proyectos que se deriven de otros convenios. En todo caso, el proceso de selección del contratista habrá de surtir dentro de los tres (3) meses siguientes al cumplimiento del mes consignado en el numeral 2 de la presente cláusula (si aplica), o del perfeccionamiento del presente convenio (si no aplica el término del numeral 2), contrario sensu, PROSPERIDAD SOCIAL -FIP aplicará la condición resolutoria señalada en el numeral 7 de la cláusula 21, sin perjuicio de las actuaciones que adelante PROSPERIDAD	SI	El municipio celebró el respectivo contrato de obra, sin embargo, a la fecha no se ha entregado la documentación del trámite de cierre y liquidación pese a los requerimientos enviados por interventoría y la supervisión del convenio.	NO

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 5 de 32


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
SOCIAL - FIP en relación con el incumplimiento del presente convenio. PROSPERIDAD SOCIAL FIP podrá otorgar un plazo adicional siempre que la ENTIDAD TERRITORIAL justifique que el proceso de selección no pudo surtirte atendiendo causas externas a la gestión de este.			
15. En cumplimiento de lo establecido en la Ley 2022 de 2020, para adelantar el proceso de selección del contratista de obra, la ENTIDAD TERRITORIAL implementará los pliegos tipos vigentes a la fecha de publicación del proceso, que hayan sido expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.	SI	El municipio realizó la publicación de pliegos.	SI
16. Establecer en el pliego de condiciones del correspondiente proceso de selección, las siguientes obligaciones a cargo del contratista seleccionado:			
16.1. Instalar una valla informativa sobre el proyecto en la cual se reconozcan expresamente los respectivos créditos a PROSPERIDAD SOCIAL – FIP, de acuerdo con el modelo que suministre este último; en su defecto según el Manual de identidad corporativa de PROSPERIDAD SOCIAL. En todo caso la ENTIDAD TERRITORIAL deberá solicitar a PROSPERIDAD SOCIAL – FIP, autorización para publicar cualquier información relacionada con el programa, a través de medios de comunicación, tales como internet, vallas, perifoneo, fotos, volantes, anuncios de periódico y cualquier otro medio.	SI	El municipio realizó la publicación de pliegos con la obligación respectiva.	SI
16.2. Cumplir con la normativa vigente relacionada con las áreas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad en las obras, mediante el Plan de Gestión Integral de Obras que él mismo realice siguiendo los lineamientos de dicho documento. Así mismo, cumplir con la normativa relacionada con los protocolos de bioseguridad.	SI	El municipio realizó la publicación de pliegos con la obligación respectiva.	SI

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 6 de 32


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
16.3. Cumplir con el avance de obra conforme al plazo definido en la ficha de estructuración expedida por Prosperidad Social, en ningún caso el Contrato de Obra que se derive del proceso de selección que adelante la Entidad Territorial podrá superar el plazo de ejecución previsto en el presente convenio, será exclusivamente responsabilidad de la ENTIDAD TERRITORIAL las actuaciones que adelante y superen el marco del presente convenio, en cuanto a sus plazos y condiciones.	SI	El municipio realizó la publicación de pliegos con la obligación respectiva.	SI
16.4. Promover que en la contratación de mano de obra no calificada se vincule a la población vulnerable perteneciente a la región.	SI	El municipio realizó la publicación de pliegos con la obligación respectiva.	SI
17. Cumplir con la responsabilidad de la dirección y el manejo de la ejecución contractual y la del proceso de selección que se requiera para suscribir y ejecutar el contrato de obra que se derive del presente convenio, sin que sea posible trasladar dicha responsabilidad a sus comités asesores, ni a sus estamentos de control y vigilancia.	SI	Contrato celebrado por parte de la entidad territorial.	SI
18. Supervisar que la inversión de los recursos del Convenio se destine exclusivamente para el proyecto definido en la ficha de estructuración, lo cual se realizará bajo su responsabilidad y dirección, aplicando la normativa a la que se encuentre sujeta.	SI	En cumplimiento. Pendiente entrega documentación cierre.	SI
19. Coadyuvar a los contratistas que resulten del proceso de selección en la consecución de las licencias y permisos necesarios para la ejecución de los contratos derivados.	SI	Cumplido.	SI
20. Sufragar los costos por concepto de expedición, revalidación, prórroga de licencias, así como todo trámite que implique su obtención, en los casos en que aplique, según lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015, modificado a su vez por el Decreto 1203 de 2017.	SI	Cumplido.	SI
21. Asumir la ejecución de las Obras como una obligación de resultado a cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL en cuanto a su calidad, características, diseño, materiales y en general a sus condiciones técnicas y de funcionalidad.	SI	A la fecha no se ha entregado el acta de terminación y recibo final.	NO

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 7 de 32


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
22. Ejecutar las Obras en el plazo máximo previsto en el respectivo cronograma, e informar a PROSPERIDAD SOCIAL cualquier situación que afecte el cumplimiento del mismo.	SI	A la fecha no se ha entregado el acta de terminación y recibo final.	NO
23. En el evento de presentarse costos adicionales durante la ejecución del presente convenio y/o del contrato de interventoría, cualquiera sea el motivo, que impliquen el reconocimiento y/o pago de sumas de dinero, la ENTIDAD TERRITORIAL se compromete a gestionar los recursos faltantes previo análisis de PROSPERIDAD SOCIAL y a aportarlos para el efecto que sean requeridos.	NO	No se presenta al momento.	NO
24. Asumir la responsabilidad frente a las modificaciones que deban efectuarse frente a cualquier procedimiento, materiales, insumos, mano de obra, subcontratistas y en general cualquier elemento relacionado con la ejecución del Contrato de obra que se derive del presente Convenio, previo concepto de aprobación por parte de la interventoría, atendiendo en todo caso la disponibilidad presupuestal que para el efecto destine LA ENTIDAD TERRITORIAL y PROSPERIDAD SOCIAL.	SI	Cumplido.	SI
25. En caso de que se requieran ajustes técnicos al proyecto, tramitar la solicitud ante la Mesa Técnica de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat de PROSPERIDAD SOCIAL.	NO	No se presenta al momento.	NO
26. Atender las instrucciones y lineamientos que imparta la interventoría durante la ejecución de los contratos que se deriven de la ejecución del presente convenio.	SI	A la fecha no se han atendido los diferentes requerimientos.	NO
27. Dar aplicación a la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", especialmente en lo relacionado con el Capítulo VII "Disposiciones para Prevenir y Combatir la Corrupción en la Contratación Pública", así como a los artículos 4 y 26 de la Ley 80 de 1993, que se refieren a la revisión periódicas de las obras ejecutadas para verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y el principio de responsabilidad.	SI	Cumplido.	SI

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 8 de 32

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
28. Conminar al contratista en caso de demoras, retardos y/o incumplimientos, que afecten la ejecución del presente CONVENIO, para ello deberá adelantar los procedimientos establecidos en la ley para la imposición de multas y/o sanciones y hacer efectivas las garantías, previo cumplimiento de las actividades propias establecidas en el Estatuto Anticorrupción, así como iniciar las acciones contractuales y legalmente establecidas de manera oportuna, sea por iniciativa de la ENTIDAD TERRITORIAL como contratante o por solicitud expresa de la Interventoría.	SI	Pese a los múltiples requerimientos la entidad territorial no informa las gestiones adelantadas por el no cumplimiento del objeto y alcance.	NO
29. Realizar la socialización y sensibilización del proyecto a la comunidad, previo al inicio de las obras y durante la ejecución de las mismas.	SI	Cumplido.	SI
30. Asistir a las mesas de trabajo y capacitaciones que sean convocadas por PROSPERIDAD SOCIAL .	SI	No se hace presencia en las últimas mesas convocadas.	NO
31. En caso de que aplique, gestionar las autorizaciones que sean requeridas ante los Consejo Comunitarios o comunidades indígenas.	NO	No se presenta al momento.	NO
32. Apoyar la gestión y la participación de instancias locales de seguimiento y control del proyecto, tales como comités y/o veedurías ciudadanas, antes y durante la ejecución de los proyectos y comprometerse a continuar con esta gestión una vez finalizado su plazo de ejecución.	SI	Cumplido.	SI
33. Realizar el acompañamiento social en los proyectos.	SI	Cumplido.	SI
34. Ejecutar las actividades sociales que sean necesarias para divulgar a la comunidad beneficiada el proyecto, y promover su uso eficiente, mediante proceso de participación comunitaria.	SI	Cumplido.	SI
35. Prestar todo el apoyo logístico, técnico y operativo a PROSPERIDAD SOCIAL , para el cumplimiento y ejecución del objeto del Convenio, así como en los eventos que se realicen en el marco del mismo, tales como: Entrega de obras, Auditorias Visibles, entre otros.	SI	Cumplido.	SI
36. Formular e implementar los planes de sostenibilidad de las obras para garantizar la	NO	No se presenta al momento.	NO

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 9 de 32


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
administración, operación, mantenimiento y uso de dichos activos en el largo plazo.			
37. Apropiar los recursos necesarios para la formulación e implementación de los planes de sostenibilidad de las obras.	NO	No se presenta al momento.	NO
38. Remitir con la periodicidad que defina PROSPERIDAD SOCIAL a través del supervisor, los informes sobre el estado de avance de la formulación e implementación de los planes de sostenibilidad, los cuales deberán presentarse tanto durante la ejecución del proyecto, como con posterioridad a la entrega de las obras y como requisito para la liquidación del convenio.	NO	No se presenta al momento.	NO
39. Realizar las adecuaciones necesarias en otras áreas diferente a las zonas de intervención con el fin de evitar inconvenientes en la ejecución de los proyectos y posibles atrasos de estos.	SI	No se garantizó el corredor de ingreso de materiales para la adecuada ejecución del proyecto.	NO
40. Reintegrar los recursos no ejecutados, los cuales deberán ser consignados únicamente en la cuenta bancaria establecida en la circular vigente que haya sido expedida para el efecto. Estas consignaciones deberán ser informadas al supervisor designado por PROSPERIDAD SOCIAL, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles luego de que se hayan realizado.	SI	En cumplimiento, pendiente entrega de informa financiero final.	SI
41. Consignar mensualmente los rendimientos financieros generados por los recursos desembolsados por PROSPERIDAD SOCIAL, únicamente en la cuenta bancaria establecida en la circular vigente que haya sido expedida para el efecto. Estas consignaciones deberán ser informadas al supervisor designado por PROSPERIDAD SOCIAL, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles luego de que se hayan realizado.	SI	En cumplimiento, pendiente entrega de informa financiero final.	SI
42. Recibir a satisfacción las obras que se ejecuten en el marco del contrato que suscriba la ENTIDAD TERRITORIAL para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, con anuencia de PROSPERIDAD SOCIAL, lo cual implica cumplir con lo estipulado en el contrato de obra, el presente Convenio y la ley respecto a la correcta ejecución de las obras y responder por su	SI	A la fecha no se ha entregado el acta de terminación y recibo final.	NO

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 10 de 32

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
calidad y estabilidad en los términos previstos en el Contrato.			
43. Suscribir, en conjunción con el supervisor designado por PROSPERIDAD SOCIAL, el acta de entrega y recibo de la obra con el compromiso de sostenibilidad, el cual deberá ser remitido por este último al GIT de Contabilidad de PROSPERIDAD SOCIAL.	SI	A la fecha no se ha entregado el acta de terminación y recibo final.	NO
44. Radicar, dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes, un informe de legalización contable de los recursos desembolsados por PROSPERIDAD SOCIAL, de conformidad con la "GUÍA RECURSOS SUJETOS A LEGALIZACIÓN CONTABLE" de PROSPERIDAD SOCIAL aplicable. Este informe deberá contener, como mínimo: Recursos desembolsados por PROSPERIDAD SOCIAL, recursos pagados al contratista de obra, recursos reintegrados, rendimientos financieros generados y rendimientos financieros consignados. Si luego de vencido el plazo del convenio existen recursos pendientes de legalizar, la ENTIDAD TERRITORIAL continuará presentando el informe de legalización contable en los términos acá señalados.	SI	No se ha dado cabal cumplimiento a la obligación.	NO
45. Mantener su autonomía y no actuar, en ninguna circunstancia, en nombre y/o representación de Prosperidad Social.	SI	Cumplido.	SI
46. Tratándose de bienes fiscales, observar y aplicar las disposiciones descritas en la Ley 42 de 1993 en su artículo 107, en cuanto indica que todas las entidades estatales deben tener debidamente amparados los bienes e intereses a su cargo.	SI	Cumplido.	SI
47. Evitar la utilización del convenio interadministrativo para hacer proselitismo con fines políticos.	SI	Cumplido.	SI
48. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente Convenio que sean indispensables para cumplir su objeto.	SI	Cumplido.	SI

3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

1. El 26 de abril de 2021 se suscribió el Convenio Interadministrativo No.298 de 2021 entre el Departamento Para La Prosperidad Social- Fondo De Inversión Para La Paz y el Municipio Puerres -

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 11 de 32

Nariño, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el **Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL**, para la ejecución de obras de infraestructura social vial, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de espacios comunitarios para la reintegración, estabilización y reconciliación social, de conformidad con la ficha anexa", a través de este convenio se determinó ejecutar el proyecto denominado **“MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LA VÍA PUERRES-MONOPAMBA SECTOR DESMONTES ALTOS (ALISALES) TRAMO PUNTO DE TERMINACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (K0+ 00) HASTA EL (K1+ 500) DEL MUNICIPIO DE PUERRES - NARIÑO”**.


2. En desarrollo del convenio No. 298 de 2021, el 30 de julio el ET envía al DPS el oficio D.A. 405 informando:

“Como es de público conocimiento tanto a nivel Nacional, como a nivel Regional, nuestro Municipio de Puerres -Nariño, en los recientes días ha venido atravesando una seria emergencia a causa de las fuertes precipitaciones que han sido registradas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios ambientales IDEAM, durante el mes de julio del presente año, con un evidente recrudecimiento en los últimos días en todo el Municipio de Puerres, con mayor incidencia en el lado sur oriente, en particular en el Corregimiento de Monopamba, su Centro Poblado y veredas como: La Playa, Desmontes Altos, Desmontes Bajos, El Verde, El Pailón y otras aledañas.

Dada emergencia, se procedió a declarar la Calamidad Pública mediante Decreto No. 142 de 23 de julio de 2021, así como la Urgencia Manifiesta, el Decreto No. 143 de la misma fecha, ello a efectos de mitigar dentro de nuestra capacidad resolutive, las afectaciones generadas, entre las cuales se encuentran: materiales; patrimoniales; ambientales; agrícolas; en bienes y servicios; de infraestructura vial, como puentes peatonales y vehiculares, pontones; viviendas; infraestructura de acueductos, ocasionados por deslizamientos de taludes e incremento de caudales de las fuentes hídricas que riegan los diferentes sectores de la comunidad que, ponen en riesgo la vida e integridad de los pobladores, registrando igualmente el lamentable deceso de dos personas tratándose de un adulto mayor y un menor de edad, el día 24 de julio de la presente anualidad.

La infraestructura vial terciaria que desde la cabecera Municipal conduce hacia el Corregimiento de Monopamba, reporta trayectos con mayor grado de afectación los cuales corresponden a los sectores entre Desmontes Altos hasta el centro poblado de Monopamba con presencia considerable de deslizamientos de tierra por saturación de agua en los suelos generando pérdida de media banca y puntos de pérdida total de banca.

El incremento de caudal del Río Sucio principal afluente del sector, también generó afectación a la infraestructura del puente principal de la vía que conecta desde el sector la Playa hacia Monopamba, en el mismo modo, los altos niveles de caudal que presentan el Río Afiladores y las Quebradas El Peje, La Honda, Las Piedras y el Cucho, provocaron desbordamientos que generaron afectación a puentes inter- veredales y peatonales que comunican a los sectores: Desmontes altos, Desmontes bajos, la Playa, Centro poblado de Monopamba, El Pailón y la vereda El Verde, imposibilitando la transitabilidad y movilización de comunidades.

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 12 de 32

En este sentido me permito solicitarles se analice la posibilidad de financiar el proyecto denominado: “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE MONOPAMBA MUNICIPIO DE PUERRES DEPARTAMENTO DE NARIÑO” del cual como municipio tenemos la consultoría de estudios técnicos y diseños del proyecto, para un puente tipo vehicular de 37 metros de luz, con un costo aproximado de \$5.500.000.000,00 (cinco mil quinientos millones de pesos M/CTE).


Por otro lado, me permito informar que el 26 de abril de 2021 se firmó el Convenio No. 0298 FIP con el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ, con el siguiente objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social- Fondo de Inversión para la Paz – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecución de obras de infraestructura social vial, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de espacios comunitarios para la reintegración, estabilización y reconciliación social, con un valor de mil ciento setenta y seis millones seiscientos diecinueve mil cincuenta y nueve pesos M/CTE (\$ 1.176.619.059).

Sobre este particular, solicitamos se analice la posibilidad de cambio de la localización del tramo viabilizado para construcción de placa huella, proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLA DE LA VÍA PUERRES MONOPAMBA SECTOR DESMONTES ALTOS (ALISALES) TRAMO PUNTO DE TERMINACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (K0+00)”, debido a que el punto de colocación del proyecto mencionado anteriormente presenta pérdida de media banca y puntos de pérdida total de banca.

En este mismo sentido como parte de la solución a esta problemática es el tramo de placa huella que se tiene contemplado para el municipio en el marco del programa Colombia rural, en tal sentido le solicito comedidamente se adelante a la mayor brevedad posible la firma de este convenio y se analice la posibilidad del cambio del sector priorizado para poder tener una solución definitiva a las afectaciones anteriormente mencionadas en la vía que desde el casco urbano conduce hacia el corregimiento de Monopamba.

Por otra parte, la vulnerabilidad en las viviendas en el corregimiento de Monopamba se ve muy asentada en las diferentes veredas que se encuentran cerca a deslizamientos con riesgo de colapsos de estas, en avance de los mismos deslizamientos en los sectores Desmontes Altos, Desmontes Los Bajos, La Playa y en distintos sectores del corregimiento, vías cerradas, avenidas torrenciales de las 3 quebradas de comportamiento intempestivo que han registrado eventos similares anteriores (Q. El Peje, Q. El Cucho y Q. Las Piedras en el corregimiento de Monopamba); De acuerdo con la temporada, hasta la fecha se cuenta con reporte de 80 viviendas afectadas por deslizamientos, colocando en riesgo la estabilidad de hogares que se encuentran cerca del fenómeno en mención, de igual manera se ven afectadas por agrietamientos significativos tanto en pisos como en paredes.

Así las cosas, es necesario que el municipio de Puerres pueda acceder a un proyecto de vivienda para atender estas necesidades.

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 13 de 32

Esperando una respuesta positiva a estas solicitudes en virtud de la emergencia que actualmente vive el municipio de Puerres “.

3. El Departamento de Prosperidad Social junto con la Interventoría Consorcio Amauta analizan el alcance de esta solicitud, ante lo cual se le da respuesta al Ente territorial mediante Oficio DPS **S-2021-4301-319576** del 18 de noviembre de 2021, estableciendo que:

“El tipo de intervenciones que Prosperidad Social busca financiar mediante la Convocatoria 001 - 2020 busca aumentar las potencialidades y ventajas comparativas de las comunidades donde se realizan los proyectos, contribuyendo a la reducción de la desigualdad en donde las obras representan soluciones que permiten mejorar la calidad de vida, la competitividad local y la generación de empleo e ingresos en las comunidades con los mayores índices de pobreza monetaria y pobreza multidimensional, así las cosas, debido a su impacto social en se recomienda que nuevo tramo a intervenir este relacionado geográficamente con el tramo que al día de hoy no es posible intervenir.”

4. El 29 de noviembre de 2021 la Entidad Territorial mediante Oficio DA.604 solicita prórroga del convenio 298 de 2021 por doce (12) meses hasta el 31 de diciembre de 2022 aduciendo:


“En abril 26 de 2021 se suscribió el convenio Interadministrativo citado en la referencia, siendo designado el municipio de Puerres Nariño, como ejecutor presupuestal y fijando como fecha de terminación, el próximo 31 de diciembre de 2021.

Luego de la firma del convenio, el proyecto entro en etapa de maduración dentro de la cual se han atendido los requerimientos y subsanaciones solicitadas por el DPS y nos encontrábamos a la espera de la aprobación definitiva y concepto favorable para viabilizar los respectivos procesos de contratación.

No obstante, a finales de julio del año en curso, la zona de ubicación del proyecto, perteneciente al corregimiento de Monopamba de este municipio, resultó seriamente afectada por efecto de intensas lluvias que obligaron a la declaratoria de calamidad pública mediante decreto 042 del 23 de julio de 2021 y a la declaratoria de urgencia manifiesta a través del decreto 043 de la misma fecha y que hacen por ahora imposible técnicamente la ejecución de la obra objeto del Convenio

Esta situación ha obligado a la administración municipal, a proponer ante el DPS nuevos ajustes técnicos al proyecto, los cuales, en el momento actual son materia de revisión, análisis y discusión por parte del equipo técnico y financiero del DPS.

Bajo estas circunstancias, aun no se tiene concepto favorable por parte de su entidad para viabilizar el respectivo proceso contractual y ante a inminencia de la finalización de la vigencia fiscal, no será posible adelantar la ejecución del proyecto en lo que resta del año, situación que no es imputable al municipio, por tararse de razones de fuerza mayor

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 14 de 32

Como consecuencia de lo anterior, resulta indispensable tomar medidas administrativas y contractuales que permitan la efectiva satisfacción de la necesidad social que motivo el dicho proyecto así como la celebración del mencionado convenio que se adelantó para su materialización, y ello conlleva al imperativo de pactar una prórroga por lo menos, hasta diciembre 31 de 2022 a fin de entregar a los beneficiarios y a la comunidad en general, los resultados de una inversión eficiente y funcional que impacte positivamente el desarrollo del municipio.

Por lo expuesto, con el debido respeto, solicito aprobar y proceder a la suscripción de una prórroga del convenio interadministrativo N° 0298 DPS FIP de 2021 suscrito el 26 de abril de 2021, entre el Departamento Administrativo Para La Prosperidad Social Fondo de Inversión Para La Paz Prosperidad FIP y el Municipio de Puerres Nariño, hasta el 31 de diciembre de 2022 “.

5. El 06 de diciembre de 2021 la interventoría CONSORCIO **AMAUTA PYD01** mediante oficio **C-AMA-PYD01-CEXT-RS 2402-2021** da su concepto de pertinencia a la solicitud de prórroga del ET informando:


“(…)

- El citado convenio se suscribe por el Departamento para la Prosperidad Social - DPS, y el Municipio de Puerres el 26 de abril de 2021.*
- El valor total corresponde al convenio es de \$1.176.619.059,27.*
- El plazo inicial del convenio se fija a 31 de diciembre de 2021.*

Por lo anterior, se considera necesaria la prórroga al Convenio 298 FIP 2021 en tanto que:

- Una vez suscrito el convenio en referencia, se inicia el proceso de maduración técnica del mismo, el cual consiste en la verificación en campo de las cantidades de obra señaladas en el convenio, bajo los lineamientos financieros impartidos por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en el marco de los cuales se prevé la ejecución del proyecto.*
- De conformidad con lo señalado en la solicitud de prórroga, durante el proceso de maduración, “ a finales de julio del año en curso, la zona de ubicación del proyecto, perteneciente al corregimiento de Monopamba de este municipio, resultó seriamente afectada por efecto de intensas lluvias que “obligaron a la declaratoria de calamidad pública mediante decreto 042 del 23 de julio de 2021 y a la declaratoria de urgencia manifiesta a través del decreto 043 de la misma fecha y que hacen por ahora imposible técnicamente la ejecución de la obra objeto del Convenio.*
- Motivada en los hechos señalados, la Administración Municipal, propone “ante el DPS nuevos ajustes técnicos al proyecto”, los cuales, actualmente son materia de revisión, análisis y discusión por parte del equipo técnico y financiero del DPS.*
- A la fecha, cuando restan 30 días para la finalización del plazo inicial, no se cuenta con la respectiva ficha de estructuración por parte de los profesionales a cargo, ni con la viabilidad para iniciar por parte del municipio el proceso de contratación pública.*


En concepto de Interventoría este período es insuficiente para desarrollar las diferentes etapas del proyecto relacionadas con:

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 15 de 32


- *La culminación del proceso de maduración del proyecto y obtención de la ficha de estructuración y del concepto de viabilidad para dar inicio a la fase de contratación. Etapa que se estima tenga una duración de 1 mes*
- *El desarrollo del proceso de contratación y elección del contratista, cuya duración se prevé de 2 meses*
- *El proceso de coordinación técnica entre Interventoría y Contratista previo al inicio de ejecución de obra, actividad necesaria a fin de precisar los aspectos técnicos de las obras a construir y planear la estrategia de ejecución de las mismas, con base en los recursos humanos, técnicos y financieros previstos. De manera específica para este proyecto, se prevé la realización de esta fase hasta el 31 de marzo de 2022.*
- *Una vez surtida esta fase, se inicia la ejecución de obra, cuyo plazo establecido según ficha de estructuración, se fija en 4 meses.*
- *Posterior a la construcción de las obras se inicia la liquidación tanto del contrato de obra civil, como del convenio suscrito, plazo que en concepto de Interventoría requiere de dos meses.*

De acuerdo con lo señalado, para culminar el proyecto en todas sus etapas (contratación, ejecución y liquidación), se requiere ampliar el plazo inicialmente previsto (31 de diciembre de 2021) hasta el 30 de septiembre de 2022”.

6. El 20 de diciembre de 2021 se suscribe la ficha de estructuración del proyecto por los profesionales correspondientes de interventoría y Prosperidad Social (grupo de validación). Aquí es importante tener en cuenta las condiciones técnicas adversas en el tramo inicial propuesto para intervención, lo cual generó la necesidad de ajuste en cuanto a localización del proyecto, el cual geográficamente estuviera relacionado con el sector inicial pero que a su vez garantice la estabilidad y calidad de las actividades a implementar y el producto final de la pavimentación.
7. El 20 de diciembre de 2021 por parte del director técnico de la DISH se remitió a la entidad territorial oficio No. S-2021-4300-444203 con asunto: Concepto verificación documental Proyecto presentado en el Marco de la Convocatoria No. 001 de 2020 No. E-2020-2203-252562 –Mejoramiento De Vía Rural Puerres - Monopamba Municipio de Puerres, en el cual se informa la procedencia de adelantar el proceso de contratación de las obras, cumpliendo con lo establecido por Ley en materia de contratación.
8. El 29 de diciembre de 2021 se suscribe oficio No. 01 al convenio interadministrativo, el cual proroga el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022.
9. El 05 de mayo de 2022 por parte de la supervisión de convenio se remitió a la entidad territorial oficio No. S-2022-4301-141949 con asunto: Información sobre saldos de reserva y solicitud de remisión de documentos para el trámite de desembolso convenio 298/2021.
10. El 31 de mayo de 2022 la entidad territorial suscribe el contrato de obra No. 20220145 con EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO, objeto: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VIA PUERRES – MONOPAMBA DEL MUNICIPIO DE PUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, con un plazo de 5 meses y por valor de \$986.834.622,00.

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 16 de 32

11. El 29 de junio de 2022 se suscribe acta de asignación de interventoría bajo el consecutivo No. 017 Región IV, a cargo de GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS.
12. El 30 de junio de 2022 por parte de la coordinadora de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat se remitió a la entidad territorial oficio No. S-2022-4301-201815 con asunto: Saldos de reserva y solicitud de remisión de documentos para el trámite de desembolso convenio 298 de 2021. Municipio de Puerres – Nariño.
13. El 29 de julio de 2022 por parte de la supervisión de convenio se remitió a la entidad territorial oficio No. S-2022-4301-226513 con asunto: Saldos de reserva y solicitud de remisión de documentos para el trámite de desembolso convenio 298/2021.
14. El 16 de agosto de 2022 se suscribe el acta de inicio del contrato, con un plazo de 5 meses y fecha prevista de terminación del 15 de enero de 2023.
15. El 01 de septiembre de 2022 por parte de la supervisión de convenio se remitió a la entidad territorial oficio No. S-2022-4301-321304 con asunto: Saldos de reserva y solicitud de remisión de documentos para el trámite de desembolso convenio 298/2021.
16. El 15 de septiembre de 2022 interventoría remitió a la entidad territorial y contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-1922-2022 con asunto: SOLICITUD DE AUMENTO EN EL AVANCE DE EJECUCION DE OBRA Y CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA RESOLUTORIA DEL CONVENIO – CV 298.
17. El 21 de septiembre de 2022 interventoría remitió a la entidad territorial y contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-2004-2022 con asunto: REITERACION SOLICITUD DE AUMENTO EN EL AVANCE DE EJECUCION DE OBRA PLAN DE CONTINGENCIA Y CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA RESOLUTORIA DEL CONVENIO – CV 298.
18. El 21 de septiembre de 2022 interventoría remitió a la entidad territorial oficio No. GIC-IPDPS-2005-2022 con asunto: REPORTE DE ATRASO Y SOLICITUD DE ACCIONES – CLAUSULA RESOLUTORIA CONVENIO – CV 298.
19. El 22 de septiembre de 2022 por parte de la supervisión de convenio se remitió a la entidad territorial oficio No. S-2022-4301-339670 con asunto: Solicitud cumplimiento obligaciones y Alerta temprana de posible incumplimiento frente a la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 298 FIP 2021 Municipio de Puerres (Nariño).
20. El 29 de septiembre 2022 interventoría remitió a la entidad territorial y contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-2125-2022 con asunto: Solicitud de plan de cierre de vía - convenio 298-2021 Puerres – Nariño.
21. El 05 de octubre de 2022 interventoría remitió a la entidad territorial y contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-2186-2022 con asunto: RESPUESTA A OFICIO ERC-MONOPAMBA-22-2022 CIERRE


 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 17 de 32

DE VIA - REPORTE DE ATRASO Y SOLICITUD DE CUMPLIMIENTOS A COMPROMISOS Y CLAUSULA RESOLUTORIA CONVENIO – CV 298.

22. El 06 de octubre de 2022 por parte de la supervisión de convenio se remitió a la entidad territorial oficio No. S-2022-4301-393396 con asunto: Alerta riesgo de fenecimiento, remisión de saldos de reserva convenio 298 de 2021.
23. El 01 de noviembre de 2022 por parte de la supervisión de convenio se remitió a la entidad territorial oficio No. S-2022-4301-410646 con asunto: Gestión ejecución financiera Convenio Interadministrativo No. 298 FIP 2021 Municipio de Puerres (Nariño).
24. De igual manera como parte de las labores de seguimiento a cargo de la supervisión de convenio, se adelantaron diversas mesas de trabajo virtual, en las siguientes fechas: 01, 18 y 22 de julio, 11 de agosto, 21 y 28 de septiembre y 04, 17 y 23 de noviembre de 2022.
25. El 17 de noviembre de 2022 por parte de la supervisión del convenio se remitió a la Subdirección de Contratación memorando No. M-2022-4301-057150 con asunto: Convenio Interadministrativo No. 298 FIP 2021. Solicitud de aplicación CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SOLUCION DE CONTROVERSIAS.
26. El 28 de noviembre de 2022 por parte de la supervisión de convenio se remitió memorando No. M-2022-4301-059959 al GIT cuentas por pagar con asunto: Solicitud de desembolso No. 1 del Convenio No. 298 FIP 2021 del Municipio de Puerres departamento de Nariño, por valor de \$117.661.906,00.
27. El 02 de diciembre de 2022 la entidad territorial remitió oficio No. DA 635 con asunto: Solicitud de prórroga del convenio interadministrativo No. 298 FIP 2021, en el cual manifiestan lo siguiente:

“HERNEY ALBEIRO ORTIZ QUIROZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.344.055 expedida en Puerres (Nariño) obrando a en mi condición de Alcalde y representante legal del Municipio de Puerres Nariño, con toda atención solicito a usted, autorizar y tramitar una prórroga del convenio interadministrativo No. 298 FIP 2021 celebrado el 26 de abril de 2020, entre Prosperidad Social y el municipio de Puerres Nariño, con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecución de obras de infraestructura social vial, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de Territorios y la generación de espacios comunitarios para la reintegración, estabilización y reconciliación social, de conformidad con la ficha anexa”, lo cual se justifica en las siguientes razones:

Derivado del convenio en mención, previo proceso contractual de licitación pública, el 31 de mayo de 2022 se celebró el contrato de obra No. 20220145 con el ingeniero Edgar riera Castro, con un plazo de ejecución de 5 meses, sin embargo, el acta de inicio se firmó el 16 de agosto de 2022, en parte porque hasta esa fecha se contó con la interventoría, la cual era contratada por DPS.

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 18 de 32

La maduración del proyecto se atrasó, porque el tramo a intervenir inicialmente resultó afectado totalmente a raíz de una emergencia invernal, que ocasionó prácticamente su desaparición, y hubo necesidad de replantear la ubicación del proyecto, lo que a su turno generó la necesidad de nuevos diseños y estudios lográndose tener la aprobación definitiva a través de la ficha de estructuración, solo hasta diciembre de 2021, lo cual configuraron circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito, ampliamente conocidas por Prosperidad Social.

Esa misma emergencia invernal, ocasionó la destrucción de tres puentes sobre fuentes hídricas ubicadas en el área de influencia de la vía que conduce al corregimiento de Monopamba, alcanzando también la zona que se interviene con el proyecto financiado por Prosperidad Social a través del convenio 298 FIP - 2021 ya referido.


Uno de los mencionados puentes, el que se ubica sobre el Río Sucio, en la actualidad es objeto de reposición, a través de un proyecto cofinanciado por la gobernación de Nariño y que se viene ejecutando simultáneamente con el proyecto de construcción de placa Huella al que refiere la presente solicitud.

El citado proyecto del puente obedece a una declaratoria de calamidad pública y el contrato se celebró en atención a una declaratoria de urgencia manifiesta derivada de aquella, de allí que su ejecución también está atada a la situación de urgencia.

La ejecución de los dos proyectos al tiempo, en el entendido que, la construcción del puente requería para el ingreso de materiales, de la transitividad por la vía que está siendo intervenida con el proyecto materia del convenio 298 FIP – 2021, sumado a la difícil dinámica climática en la zona, caracterizada por frecuentes lluvias, y también a fenómenos sociales, impidieron que la vía sea cerrada para destinarla solo a la construcción de la placa huella. Esta situación incomunicaría por completo las comunidades asentadas en el sector de Monopamba, toda vez que no existe una vía alterna para garantizar entre otras la seguridad alimentaria, en consecuencia, la programación de obra no se ha podido cumplir estrictamente, sin embargo, los contratistas de la obra han adelantado un permanente trabajo.

Así las cosas, son circunstancias de fuerza mayor, las que han trastornado los tiempos de ejecución y causado los retrasos en obra., que igualmente son ampliamente conocidas por Prosperidad Social, ya sé que han sido objeto de análisis en muchos comités, reuniones e informes.

El proyecto de infraestructura vial que nos ocupa, es de suma importancia porque beneficia al sector rural más representativo, demográfico y económicamente de nuestro municipio y de allí el imperativo de buscar alternativas de solución a fin de poder culminarlo, en atención al principio de eficacia del contrato estatal, implícito en el artículo 3 de la ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 3 de la ley 1437 de 2011, según el cual, tal como lo sostiene la jurisprudencia del Consejo de Estado¹, lo sustancial e imperativo es la ejecución efectiva del objeto contractual porque supone la atención de la necesidad social y del interés general que motivan su celebración, es decir el cumplimiento de los fines del estado y la efectiva prestación de los servicios públicos, y de allí el deber de las autoridades de procurar superar los obstáculos que puedan afectar la ejecución de los contratos.


 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 19 de 32

Entendemos, las dificultades que se presentan frente a este proyecto por las razones presupuestales, a las que hace referencia el Prosperidad Social de acuerdo con las cuales, no podría continuarse con el mismo. En efecto, la gestión presupuestal de las entidades públicas, se rigen por el principio de anualidad que de conformidad el Decreto 111 de 1996 implica, que los recursos del presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, se deben comprometer y ejecutar dentro de la misma vigencia fiscal, esto es a más tardar el 31 de diciembre del año respectivo y en ese orden, según el artículo 14 del decreto 111 de 1996, el periodo fiscal corresponde al año calendario, de manera que en ese periodo se deben comprometer las apropiaciones presupuestales y ejecutar los gastos que se financian con dichas apropiaciones. Ahora el principio de anualidad presupuestal tiene una relación inescindible con la gestión contractual de las entidades de derecho público lo que conlleva a que, la celebración y ejecución de los contratos debe llevarse a efecto dentro del mismo año fiscal, no obstante, en la práctica se dan frecuentemente situaciones que rompen con el principio de anualidad, a raíz de circunstancias ajenas a la administración o a la planificación contractual y presupuestal, que impiden la ejecución del contrato en los tiempos previstos, ello derivado de las dinámicas propias de la contratación que obligan en ocasiones a prorrogas o suspensiones ya por causas de fuerza mayor, caso fortuito, imprevistos, etc, que hacen que el plazo de ejecución contractual se extienda y no pueda terminar en la vigencia fiscal inicialmente establecida, pasando a la vigencia siguiente, situaciones estas que, configuran excepciones al mencionado principio de anualidad, de allí que este principio no sea absoluto.

Respecto a las excepciones al principio de anualidad presupuestal, se tiene que al término de cada vigencia fiscal se efectúa el cierre presupuestal, proceso en el cual se verifica la ejecución del presupuesto; entonces, lo adecuado es que el resultado de ese cierre señale que las partidas presupuestales fueron debidamente comprometidas y pagadas, sin embargo, muchas veces ello no es posible porque se cruzan razones que impiden cancelar una partida dentro de la respectiva vigencia presupuestal, en la medida que el compromiso adquirido no se ha cumplido total o parcialmente, o si bien se ha cumplido en su totalidad, no fue posible proceder al pago a favor de su titular.

Ante estas circunstancias, aplican las excepciones al principio de anualidad, unas creadas por la ley otras de origen doctrinario, y que esencialmente refieren a las siguientes: (i) reservas presupuestales o de apropiación, (ii) reservas presupuestales por negocios jurídicos no perfeccionados; (iii) cuentas por pagar, (iv) Pasivos exigibles por vigencias expiradas y (v) vigencias futuras.

Respecto al concepto de pasivos exigibles por vigencias expiradas, se trata de una figura de creación doctrinal por parte del Ministerio de Hacienda, justificada en la teoría del no enriquecimiento sin causa de la administración, que permite a las entidades pagar obligaciones de anualidades anteriores, legalmente adquiridas, que deben corresponder a las fuentes legales de gasto establecidas en los artículos 346 de la Constitución Política y 38 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, y deben haber contado en su oportunidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el Registro Presupuestal, y que para su procedencia debe cumplir varias condiciones como son:

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 20 de 32

- a) Que los compromisos se estén cumpliendo con cargo a reserva presupuestal.
- b) Que haya finalizado la vigencia fiscal siguiente a la de la asunción del compromiso –según el registro presupuestal – y aún no haya sido posible cancelar la obligación al 31 de diciembre respectivo.
- c) Que haya una o varias cuentas ciertas y aprobadas, es decir que haya cumplido con todos sus trámites.


Para el caso que nos ocupa, esta podría ser una alternativa de solución, porque permitiría llevar las asignaciones presupuestales comprometidas en el convenio interadministrativo, No, 298 FIP 2021, a la vigencia fiscal del 2023, claro está, con las respectivas autorizaciones por parte de las autoridades que sean competentes para ello, y desde la dinámica contractual, acudir a una prórroga del plazo del convenio, que permita la culminación de las obras en el próximo año, para luego hacer los pagos, con cargo al presupuesto del 2023, donde estarían previstas las partidas para el pago de pasivos exigibles por vigencias expiradas, con los mismos recursos que hoy soportan el convenio.

Ahora si se considera que las asignaciones presupuestales comprometidas en el convenio, definitivamente no pueden superar la vigencia 2022, podría explorarse otra alternativa, que consistiría en modificar la forma de desembolso de los recursos pactada en la cláusula sexta del convenio 298 FIP 2021, a fin de que DPS transfiera al municipio la totalidad de su aporte financiero durante la vigencia actual del convenio,- tal como ocurre con casi la totalidad de convenios de cofinanciación celebrados con la mayoría de las entidades públicas del orden nacional que apoyan financieramente proyectos de inversión social en los territorios-, con lo cual se estaría agotando el objeto del compromiso presupuestal que ampara el convenio 298 FIP 2021, dando aplicación a las reservas presupuestales constituidas para el presente año frente a los recursos del convenio. De esta manera podría prorrogarse el plazo de ejecución, sin tener las limitantes presupuestales que preocupan hoy día a DPS, y lógicamente esta entidad, de considerarlo necesario, podría plantear medidas de control y seguimiento, mayormente exigentes, a fin de lograr la ejecución idónea y oportuna del proyecto.

De acuerdo a lo expuesto, en nombre de la municipio de Puerres y especialmente de las comunidades del corregimiento de Monopamba, quienes realmente son vulnerables, especialmente porque su aislamiento las expone mayormente a fenómenos de inseguridad por el conflicto armado que vive Colombia, con el debido respeto, solicito explorar y aceptar alguna de la dos alternativas que proponemos en este escrito, para dar continuidad al proyecto en el año 2023, lo cual es de vital importancia para que dichas comunidades cuenten con infraestructura vial en condiciones dignas, como medio para contribuir a superar las condiciones de vulnerabilidad que les afecta.

Una vez definido lo anterior, comedidamente solicito a su despacho, autorizar y dar trámite a la suscripción de un nuevo modificadorio u otrosí de prórroga respeto al convenio interadministrativo número 298 FIP 2021, suscrito entre prosperidad social y el Municipio de Puerres, hasta el 31 de mayo de 2023, o por el término razonable que se acuerde Prosperidad Social”.

28. **Concepto de la supervisión:** Toda vez que a la fecha actual se presenta un atraso considerable en la ejecución física de la obra (Avance programado = 76.51%; avance ejecutado = 33.20%;

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 21 de 32

atraso=43.30%), lo cual frente al estado de recursos del convenio genera un alto grado de riesgo de fenecimiento ya que no se han cumplido oportunamente los hitos de desembolso para dar trámite de acuerdo con la forma de pago establecida en la minuta del convenio.


Es importante señalar que, para la ejecución del referido convenio, Prosperidad Social apropió los recursos necesarios conforme a lo señalado en la Cláusula quinta.

Estos recursos como ya se mencionó, se encuentran sometidos al principio de anualidad del gasto consignado en el artículo 14 del Decreto 111 de 1996 – Estatuto Orgánico del Presupuesto, según el cual “el año fiscal comienza el 01 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción”.

Por lo tanto, en desarrollo del convenio, debido a que durante la vigencia 2021 no se cumplieron los requisitos determinados en la forma de pago de este, Prosperidad Social se vio en la obligación de constituir reserva presupuestal por valor de \$1.176.619.059, correspondiente al 100% de recursos aportados. Por este motivo, la supervisión del convenio frente a la situación aquí señalada y con los soportes respectivos, evidencia gran incertidumbre frente a la culminación y cumplimiento del objeto del convenio ya que la vigencia 2022 se encuentra próxima a finalizar, con lo cual se fenecerían los montos de reserva que están pendientes por facturar.


Así las cosas, y en concordancia con la situación presupuestal arriba señalada, no es procedente acceder a la petición de prórroga del Convenio interadministrativo No. 298 FIP 2021.

29. El 05 de diciembre de 2022 la facilitadora del Departamento de Nariño remitió correo electrónico informando las conclusiones de la reunión sostenida de forma presencial en la ciudad de Bogotá con participación de la Coordinadora DISH, se informa que el convenio se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2022, el cual no será objeto de prórroga y se debe garantizar la ejecución de obras funcionales con corte al término de la vigencia.
30. El 05 de diciembre de 2022 la interventoría remitió a Prosperidad Social oficio No. GIC-IPDPS-3018-2021 con asunto: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORME ESPECIAL PUERRES CONVENIO 298.
31. El 06 de diciembre de 2022 interventoría remitió al contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-3017-2022 con asunto: Observaciones PGIO mensual N°3 octubre, - PUERRES – NARIÑO.
32. El 12 de diciembre de 2022 la entidad territorial remitió a través de correo electrónico documentación para el trámite del segundo desembolso, contra avance de obra del 30,00%.
33. El 13 de diciembre de 2022 por parte de la supervisión de convenio se remitió memorando No. M-2022-4301-063836 al GIT cuentas por pagar con asunto: Solicitud desembolso 2 del Convenio No.


 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 22 de 32

298 FIP 2021 suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Municipio de Puerres – Nariño., por valor de \$235.323.812,00.

34. El 14 de diciembre de 2022 interventoría remitió a la entidad territorial y contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-3115-2021 con asunto: Remisión acta parcial del 10% Puerres – Nariño, como soportes parciales de la legalización de los recursos.
35. El 20 de diciembre de 2022 la supervisión del convenio remitió al director técnico de la DISH memorando No. M-2022-4301-065882 con asunto: Solicitud de liberación de saldo RP en desarrollo del convenio interadministrativo número 298 de 2021 Municipio de Puerres- departamento de Nariño, por valor de \$823.633.341,00 - RP Número 78121.
36. El 21 de diciembre de 2022 interventoría remitió al contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-3203-2022 con asunto: SOLICITUD ENTREGA DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL PROYECTO DE REFERENCIA.
37. El 21 de diciembre de 2022 interventoría remitió al contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-3237-2022 con asunto: Observaciones N°2 PGIO mensual No.2 septiembre de 2022, Puerres- Nariño.
38. El 22 de diciembre de 2022 interventoría remitió al contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-3241-2022 con asunto: Observaciones N°2 PGIO mensual No.3 octubre de 2022, Puerres- Nariño.
39. El 29 de diciembre de 2022 interventoría remitió a la entidad territorial y contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-3316-2021 con asunto: Remisión acta parcial del 30% Puerres – Nariño, como soportes parciales de la legalización de los recursos.
40. El 29 de diciembre de 2022 interventoría remitió a la entidad territorial oficio No. GIC-IPDPS-3313-2022 con asunto: INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR NO TERMINACION DE OBRA.
41. El 29 de diciembre de 2022 por parte de la supervisión del convenio se remitió a la entidad territorial oficio No. S-2022-4300-465275 con asunto: Solicitud de prórroga del convenio interadministrativo No. 298 FIP 2021.
42. El 04 de enero de 2023 interventoría remitió a la entidad territorial oficio No. GIC-IPDPS-3355-2022 con asunto: Oficio Prosperidad social S-2022-4300-465275 – Solicitud Inicio trámites Modificación contractual y reformulación.
43. El 05 de enero de 2023 interventoría remitió a la entidad territorial oficio No. GIC-IPDPS-3387-2022 con asunto: Alcance comunicación GIC-IPDPS-3387-2022 – Reiteración Informe presunto incumplimiento- Inicio trámites liquidación.
44. El 12 de enero de 2023 interventoría remitió a la entidad territorial oficio No. GIC-IPDPS-3442-2022 con asunto: Alcance comunicación GIC-IPDPS-3387-2022 – Reiteración Informe presunto incumplimiento- Inicio trámites liquidación.

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 23 de 32


45. El 18 de enero de 2023 interventoría remitió a la entidad territorial oficio No. GIC-IPDPS-3501-2022 con asunto: Reiteración solicitud respuesta Informe presunto incumplimiento- Inicio trámites liquidación.
46. El 24 de enero de 2023 interventoría remitió al contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-3541-2023 con asunto: Solicitud de entrega Documentación final.
47. El 24 de enero de 2023 por parte de la supervisión del convenio se remitió al municipio de Puerres oficio No. S-2023-4301-027297 con asunto: Terminación del Convenio No. 298 FIP – 2021, en el cual se informa lo siguiente:
“El 26 de abril de 2021 celebraron el Convenio Interadministrativo No. 298 FIP 2021, el cual tiene por objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL , para la ejecución de obras de infraestructura social vial, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de Territorios y la generación de espacios comunitarios para la reintegración, estabilización y reconciliación social, ...”.
- Según lo estipulado en la cláusula vigésima del citado convenio, una de las causales de terminación del mismo es el vencimiento del plazo de ejecución acordado.*
- Por lo anterior y conforme a lo pactado en el otrosí No. 1, se informa que el plazo de ejecución del convenio finalizó el pasado 31 de diciembre de 2022”.*
48. El 15 de febrero de 2023 interventoría remitió al contratista de obra mediante oficio No. GIC-IPDPS-3806-2023, con asunto Reiteración Solicitud de entrega Documentación Final, Convenio 298 FIP 2021 y nuevamente se recuerda la documentación requerida contractualmente por el convenio 298 FIP 2021 para la finalización y liquidación del proyecto.
49. El 15 de febrero de 2023 interventoría remitió al contratista de obra mediante oficio No. GIC-IPDPS-3809-2023, con asunto Reiteración solicitud estado trámites liquidación, Puerres - Convenio 298 FIP 2021 en la cual, la cual a la fecha no ha sido remitida, por lo tanto, se solicita apoyo y colaboración al municipio de Puerres en calidad de contratante del convenio 298 FIP 2021 para la consecución de dicho requerimiento.
50. El 23 de febrero del 2023 interventoría remitió al contratista de obra mediante oficio No. GIC-IPDPS-3901-2023, con asunto Reiteración Solicitud de entrega Documentación Final, Convenio 298 FIP 2021 y de igual manera en la reunión adelantada el viernes 17 de febrero en la audiencia se adquirió el compromiso de entrega de documentación para el 22 de febrero de 2023.
51. El 01 de marzo del 2023 interventoría remitió al contratista de obra mediante oficio No. GIC-IPDPS-3972-2023, con asunto Reiteración 8. Solicitud de Documentación Final, Convenio 298 FIP 2021 y de igual manera en la reunión adelantada el viernes 17 de febrero en la audiencia se adquirió el compromiso de entrega de documentación para el 22 de febrero de 2023, el cual, a la fecha no se ha cumplido.

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 24 de 32


52. El 01 de marzo del 2023 interventoría remitió al contratista de obra mediante oficio No. GIC-IPDPS-3974-2023, con asunto Reiteración solicitud estado trámites liquidación. Puerres – Nariño. CV 298 FIP 2021 y se reitera nuevamente el apoyo y colaboración al municipio de Puerres, en calidad de contratante del convenio 298 FIP 2021 para la consecución de dicho requerimiento y se reitera indicar el estado de los demás trámites encaminados a la terminación y liquidación del proyecto, cabe resaltar que el día 19 de enero de 2023, se remitió proyección del acta de terminación mediante correo electrónico.
53. El 02 de marzo del 2023 interventoría remitió al contratista de obra mediante oficio No. GIC-IPDPS-3999-2023, con asunto Reiteración N°2 solicitud entrega de PGIO mensual No.5 diciembre de 2022, Puerres - Nariño. CV 298 y por lo anterior, acorde con el quinto periodo mensual del contrato de obra comprendido entre el 01/12/2022 al 31/12/2022, se informa que se debe entregar a la interventoría el informe N°5 PGIO de manera inmediata, el cual debe incluir los documentos mencionados anteriormente.
54. El 03 de marzo de 2023 por parte de la coordinadora de la Dirección de Infraestructura Social y Habitat se remitió al municipio de Puerres oficio No. S-2023-4301-057824 con asunto: Primer requerimiento solicitud acciones y cumplimiento de obligaciones contractuales por vencimiento del plazo del Convenio Interadministrativo No. 298 FIP 2021 Municipio de Puerres (Nariño).
55. El 06 de marzo del 2023 interventoría remitió al contratista de obra mediante el oficio No. GIC-IPDPS-4051-2023, con asunto Reiteración 8. Solicitud de Documentación Final, Convenio 298 FIP 2021 y se manifiesta gran preocupación por el retraso en el suministro de la documentación solicitada la cual es requerida generando retrasos en la elaboración final del informe de Interventoría, pago del saldo restante y suscripción del acta de liquidación del proyecto So pena de recomendar al municipio presunto incumplimiento y adelantar las acciones necesarias.

Según memorando M-2023-2100-011705 del 10 de marzo de 2023 se designa la supervisión a cargo del profesional Alvaro Gutierrez Guzman.

56. El 15 de marzo del 2023 interventoría remitió al supervisor del contrato de obra mediante oficio No. GIC-IPDPS-4157-2023 la Reiteración solicitud estado trámites liquidación. Puerres - Nariño. Convenio 298 FIP 2021.
57. El 15 de marzo del 2023 interventoría remitió al contratista de obra mediante el oficio GIC-IPDPS-4160-2023, la Reiteración 10. Solicitud de Documentación Final, Convenio 298 FIP 2021, en la cual se reitera que el contratista no ha dado respuesta a lo indicado, nuevamente se requiere la remisión de la información y se da un plazo no mayor a un (1) día hábil contado a partir de la presente comunicación a fin de continuar los trámites de cierre del proyecto.
58. El 17 de marzo del 2023 interventoría remitió al contratista de obra mediante el oficio GIC-IPDPS-4199-2023, la Remisión de aval PGIO mensual No.2 septiembre de 2022, Puerres- Nariño.


 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 25 de 32

59. El 23 de marzo del 2023 interventoría remitió al supervisor del contrato de obra mediante oficio No. GIC-IPDPS-4256-2023 la reiteración solicitud estado trámites liquidación. Puerres - Nariño. Convenio 298 FIP 2021 ya que no se ha emitido respuesta ante lo indicado por la Interventoría o las solicitudes adelantadas por DPS, nuevamente se solicita dar atención a dichos requerimientos en un plazo no mayor a un (1) día hábil contado a partir del recibo de la presente.
60. El 23 de marzo del 2023 interventoría remitió al contratista de obra mediante el oficio No. GIC-IPDPS-4259-2023 la Reiteración 11. Solicitud de Documentación Final, Convenio 298 FIP 2021 ya que no se ha dado respuesta a los requerimientos elevados. Nuevamente se solicita la entrega de la información. que no se ha dado respuesta a los requerimientos elevados nuevamente se solicita la entrega de la información.
61. El 27 de marzo del 2023 interventoría remitió al supervisor del contrato de obra mediante oficio No. GIC-IPDPS-4294-2023, Reiteración solicitud estado trámites liquidación. Puerres - Nariño. Convenio 298 FIP 2021.
62. El 27 de marzo del 2023 interventoría remitió al contratista de obra mediante el oficio No. GIC-IPDPS-4295-2023, Reiteración 12. Solicitud de Documentación Final, Convenio 298 FIP 2021.
63. El 27 de marzo del 2023 interventoría remitió al contratista de obra mediante oficio No. GIC-IPDPS-4303-2023, Reiteración N°2 de entrega PGIO mensual No.4 noviembre de 2022, Puerres- Nariño, oficio No. GIC-IPDPS-4304-2023 la Reiteración N°3 entrega de PGIO mensual No.5 diciembre de 2022, Puerres - Nariño. C.V. 298 y oficio No. GIC-IPDPS-4305-2023 la Solicitud de Documentación informe PGIO Final, Convenio 298 FIP 2021.
64. El 31 de marzo de 2023 interventoría remitió al contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-4380-2023 con asunto: Observaciones PGIO mensual No.4 noviembre de 2022, Puerres- Nariño y se reitera mediante oficio No. GIC-IPDPS-4479-2023 del 12 de abril de 2023.
65. El 12 de abril del 2023 interventoría remitió al contratista de obra mediante oficio No. GIC-IPDPS-4481-2023 Reiteración N°4 entrega de PGIO mensual No.5 diciembre de 2022, Puerres - Nariño. C.V. 298.
66. El 19 de abril del 2023 interventoría remitió al contratista de obra mediante el oficio No. GIC-IPDPS-4537-2023 Reiteración 13. Solicitud de Documentación Final- Respuesta comunicaciones 4 y 17 de abril 2023, Convenio 298 FIP 2021.
67. El 24 de abril de 2023 supervisor de convenio solicita a interventoría Certificación sobre el estado actual de obra del Convenio en atención a la solicitud diligencia de inspección a lugares REF 110016000101202200065 de la fiscalía general de la Nación con relación a la convocatoria 001 de 2020.
68. El 25 de abril de 2023 por parte de interventoría se remite a la supervisión del convenio Certificación sobre el estado actual de obra del Convenio en atención a la solicitud diligencia de inspección a


 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 26 de 32

lugares REF 110016000101202200065 de la fiscalía general de la Nación con relación a la convocatoria 001 de 2020.


69. El 25 de abril de 2023 interventoría remitió al contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-4636-2023 con asunto: Remisión de aval PGIO mensual No.4 noviembre de 2022, Puerres- Nariño.
70. El 26 de abril de 2023 Supervisor del convenio proyecta segundo requerimiento solicitud de acciones y cumplimiento de obligaciones contractuales por vencimiento del plazo del Convenio.
71. El 27 de abril de 2023 Supervisor solicita a ALBERT JOSÉ CAMPO asignar apoyo jurídico para revisar la proyección del segundo requerimiento solicitud de acciones y cumplimiento de obligaciones contractuales por vencimiento del plazo del Convenio.
72. El 27 de abril de 2023 el Apoyo jurídico ORLANDO MENDOZA a Supervisor envía revisado la proyección del segundo requerimiento solicitud de acciones y cumplimiento de obligaciones contractuales por vencimiento del plazo del Convenio, Supervisor solicita el cargue a DELTA para firma y envió.
73. El 27 de abril de 2023 por parte de la supervisión del convenio se remitió al municipio de Puerres oficio No. S-2023-4301-127882 con asunto: Segundo requerimiento solicitud acciones y cumplimiento de obligaciones contractuales por vencimiento del plazo del Convenio Interadministrativo No. 298 FIP 2021 Municipio de Puerres (Nariño).
74. El 08 de mayo de 2023 interventoría remitió al supervisor del contrato de obra mediante oficio No. GIC-IPDPS-4762-2023 Reiteración solicitud estado trámites liquidación. Puerres - Nariño. Convenio 298 FIP 2021.
75. El 08 de mayo de 2023 interventoría remitió al contratista de obra mediante el oficio No. GIC-IPDPS-4764-2023 Reiteración 14. Solicitud de Documentación Final, Convenio 298 FIP 2021 y el 15 de mayo de 2023 el oficio No. GIC-IPDPS-4879-2023 con asunto: Reiteración 15. Solicitud de Documentación Final, Convenio 298 FIP 2021.
76. El 18 de mayo de 2023 interventoría reitera a entidad territorial y contratista que el contrato de obra culminó el 31/12/2022 y la Interventoría ha requerido 15 veces que se haga la entrega de la documentación requerida para el cierre del contrato sin obtener respuesta a la fecha.
77. El 07 de junio de 2023 interventoría remitió al supervisor del contrato de obra mediante oficio No. GIC-IPDPS-5042-2023 Reiteración solicitud estado trámites liquidación. Puerres - Nariño. Convenio 298 FIP 2021.
78. El 07 de junio del 2023 interventoría remitió al contratista de obra mediante el oficio No. GIC-IPDPS-5041-2023 con asunto: Reiteración No 16. Solicitud de Documentación Final, Convenio 298 FIP 2021.

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 27 de 32

79. El 16 de junio de 2023 Supervisor del convenio solicita a Interventoría informen si a la reiteración #15 realizada, tanto a la ET y contratista, se recibió alguna respuesta y de ser así, por favor informar los compromisos o cuales han sido las acciones por parte de la interventoría al incumplimiento.
80. El 16 de junio de 2023 Supervisor del convenio aclara a Interventoría que a la fecha como Supervisor NO ha recibido el Informe Mensual #2 como lo manifiestan en la matriz de seguimiento (corregir), así mismo, tener en cuenta que el apoyo técnico (Cristiam López) desde el mes de abril no tiene contrato (en proceso), solicita lo envíen al correo institucional (alvaro.gutierrez@prosperidadsocial.gov.co) para la revisión y posterior VoBo o requerimiento de subsanación (4ta.) a la interventoría y copiar a apoyo social (Yolanda Álvarez López).
81. El 16 de junio de 2023 Interventoría envía a Supervisor de convenio INFORME MENSUAL #2. Etapa de construcción.
82. El 16 de junio de 2023 Supervisor del convenio envía a Interventoría INFORME MENSUAL #2. Etapa de construcción. NO APROBADO TÉCNICAMENTE con observaciones para que las subsanen (4ta. Vez). En el entendido que previo al envío de los siguientes informes, debemos darle VoBo al que nos compete. VoBo social:15/10/2022.
83. El 20 de junio de 2023 Interventoría informa por correo electrónico a la supervisión del convenio que a la fecha no se ha dado respuesta por contratista y ente territorial a los requerimientos efectuados.
84. El 20 de junio de 2023 Interventoría envía a Supervisor del convenio la subsanación INFORME MENSUAL #2. Etapa de construcción.
85. El 29 de junio de 2023 por parte del supervisor del convenio se remite a la entidad territorial oficio No. S-2023-4301-2047863 con asunto: Tercer requerimiento solicitud acciones y cumplimiento de obligaciones contractuales por vencimiento del plazo del Convenio Interadministrativo No. 298 FIP 2021 Municipio de Puerres (Nariño). Se solicita al ente territorial el envío URGENTE del Acta de terminación y de Liquidación del contrato derivado del convenio e informe las acciones adelantadas para el cierre y terminación en los componentes técnico, social, administrativo, jurídico, financiero y ambiental del proyecto con respectivos soportes.
86. El 18 de julio de 2023 el Supervisor del convenio envía a MARILUZ FRANCO MARCIALES FICHA CONTROL INGRESO DOCUMENTOS - INFORME MENSUAL #1.
87. El 28 de julio de 2023 interventoría remite a contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-5493-2023 con asunto: Revisión documentación cierre contrato derivado del Convenio 298 FIP 2021 Puerres - Nariño.
88. El 31 de julio de 2023 interventoría remite a contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-5497-2023 con asunto: Respuesta al oficio ERC-MONOPAMBA-43-2023 del 31 de marzo de 2023 y reiteración N°4 entrega de PGIO mensual No.5 diciembre de 2022, Puerres - Nariño.

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 28 de 32

89. El 04 de agosto de 2023 Interventoría reitera al Ente Territorial que los requerimientos no han sido atendidos y solicita nuevamente al municipio adelantar las gestiones toda vez que pese a las solicitudes de Interventoría desde el 24/01/2023 y las cuales han sido copiadas al ente territorial, a la fecha no se ha podido establecer comunicación con el Contratista. En consecuencia, se solicita al ente territorial atender los requerimientos indicados en un plazo no mayor a un (1) día hábil contado a partir del recibo de comunicación.
90. El 08 de agosto de 2023 interventoría remite a contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-5560-2023 con asunto: Reiteración No 01 -revisión documentación cierre contrato derivado del Convenio 298 FIP 2021 Puerres – Nariño, solicita nuevamente subsanación de observaciones y / o aprobaciones en un plazo no mayor a 02 días hábiles y poder continuar los trámites de cierre del proyecto.
91. El 09 de agosto de 2023 interventoría remite a contratista de obra y entidad territorial oficio No. GIC-IPDPS-5564-2023 con asunto: Solicitud entrega de documentos para liquidación del contrato de obra No. 20220145, Puerres – Nariño.
92. El 15 de agosto de 2023 interventoría remite a contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-5643-2023 con asunto: REITERACIÓN DE INFORME MENSUAL No. 5 E INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL ECONVENIO 298-2021 – PUERRES NARIÑO.
93. El 13 de septiembre de 2023 por parte del apoyo a la supervisión se remite al apoyo jurídico del convenio correo electrónico con asunto: Solicitud apoyo acciones cierre Convenio No. 298 FIP 2021 Puerres (Nariño), se anexan documentos soporte.
94. El 18 de septiembre de 2023 interventoría remite a contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-5904-2023 con asunto: Reiteración N°6 entrega de PGIO mensual No.5 diciembre de 2022, Puerres - Nariño.
95. El 18 de septiembre de 2023 interventoría remite a contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-5905-2023 con asunto: Solicitud de informe PGIO final, al contrato de obra 20220145. De la ejecución del Convenio N°298 FIP de 2021.
96. El 20 de septiembre de 2023 la entidad territorial remite a la directora general de Prosperidad Social oficio No. D.A. 433 con asunto: Solicitud finalización a satisfacción del convenio interadministrativo No. 298 FIP 2021 celebrado el 26 de abril de 2020.
97. El 29 de septiembre de 2023 interventoría remite a contratista de obra oficio No. GIC-IPDPS-5992-2023 con asunto: Observaciones PGIO mensual No.5 diciembre de 2022, Puerres- Nariño.
98. El 05 de octubre de 2023 por parte del apoyo a la supervisión se remite al apoyo jurídico del convenio correo electrónico con asunto: Reiteración Solicitud apoyo acciones cierre Convenio No. 298 FIP 2021 Puerres (Nariño), se anexan documentos soporte.

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 29 de 32

RESUMEN TRAZABILIDAD SUPERVISIÓN CONVENIO:

2024 -----

*18/01/2024: ET a Supervisor envía de documentos del alcalde nuevo: Cédula, Acta de posesión y Certificado REDAM.

*18/01/2024: Supervisor a ET en atención a solicitud equipo de liquidaciones de DISH, solicita envío de documentos del alcalde nuevo: Cédula, Acta de posesión y Certificado REDAM.

2023 -----

*13/12/2023: Supervisor a MARILUZ FRANCO MARCIALES envía FICHA CONTROL INGRESO DOCUMENTOS - INFORME MENSUAL #2. memo No. de radicación: M-2023-4301-081405 y Fecha radicación: 2023-12-13 11:13:16 AM.

*26/10/2023: Supervisor DPS a Interventoría - Envía INFORME MENSUAL # 2 - APROBADO y CERTIFICACIÓN DE SUFICIENCIA.

*15/08/2023: Interventoría a contratista solicita nuevamente URGENTEMENTE el Informe Mensual #5 (diciembre/2022) y el Informe Final de ejecución del componente social.

*08/08/2023: Interventoría a contratista solicita nuevamente subsanación de observaciones y / o aprobaciones en un plazo no mayor a 02 días hábiles y poder continuar los trámites de cierre del proyecto.

*04/08/2023: Interventoría a ET REITERA que los requerimientos no han sido atendidos y solicita nuevamente al municipio adelantar las gestiones toda vez que pese a las solicitudes de Interventoría desde el 24/01/2023 y las cuales han sido copiadas al ente territorial, a la fecha no se ha podido establecer comunicación con el Contratista.

En consecuencia, se solicita al ente territorial atender los requerimientos indicados en un plazo no mayor a un (1) día hábil contado a partir del recibo de la presente


*18/07/2023: Supervisor a MARILUZ FRANCO MARCIALES envía FICHA CONTROL INGRESO DOCUMENTOS - INFORME MENSUAL #1.

*07/07/2023: Interventoría a Supervisor envía alcance comunicado GIC-IPDPS-4880-2023 solicitud apoyo a cierre convenio.

*29/06/2023: Supervisor a ET envía MEMO Tercer requerimiento solicitud acciones y cumplimiento de obligaciones contractuales por vencimiento del plazo del Convenio Interadministrativo No. 298 FIP 2021 Municipio de Puerres (Nariño). ET envió URGENTE del Acta de terminación y de Liquidación del contrato derivado del convenio e informe las acciones adelantadas para el cierre y terminación en los componentes técnico, social, administrativo, jurídico, financiero y ambiental del proyecto con respectivos soportes. Plazo respuesta: 05/07/2023, si no, se enviará Derecho de petición.

*20/06/2023: Interventoría a Supervisor informa que a la fecha ET ni contratista han emitido respuesta a los requerimientos efectuados

*20/06/2023: Interventoría Supervisor envía subsanación INFORME MENSUAL #2. Etapa de construcción.

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 30 de 32

*16/06/2023: Supervisor a Interventoría envía INFORME MENSUAL #2. Etapa de construcción. NO APROBADO TÉCNICAMENTE con observaciones para que las subsanen (4ta. Vez). En el entendido que previo al envío de los siguientes informes, debemos darle VoBo al que nos compete. VoBo social:15/10/2022.

*16/06/2023: Interventoría Supervisor envía INFORME MENSUAL #2. Etapa de construcción.

*16/06/2023: Supervisor a Interventoría aclara que a la fecha como Supervisor NO ha recibido el Informe Mensual #2 como lo manifiestan en la matriz de seguimiento (corregir), así mismo, tener en cuenta que el apoyo técnico (Cristiam López) desde el mes de abril no tiene contrato (en proceso), solicita lo envíen al correo institucional (alvaro.gutierrez@prosperidadsocial.gov.co) para la revisión y posterior VoBo o requerimiento de subsanación (4ta.) a la interventoría y copiar a apoyo social (Yolanda Álvarez López).

*16/06/2023: Supervisor a Interventoría solicita informen si a la reiteración #15 realizada, tanto a la ET y contratista, se recibió alguna respuesta y de ser así, por favor informar los compromisos o cuales han sido las acciones por parte de la interventoría al incumplimiento.

*18/05/2023: Interventoría a ET y contratista reitera que el contrato de obra culminó el 31/12/2022 y la Interventoría ha requerido 15 veces que se haga la entrega de la documentación requerida para el cierre del contrato sin obtener respuesta a la fecha.

*27/04/2023: Supervisor a ET envía Segundo requerimiento solicitud acciones y cumplimiento de obligaciones contractuales por vencimiento del plazo del Convenio Interadministrativo No. 298 FIP 2021 Municipio de Puerres (Nariño).

*27/04/2023: Apoyo jurídico ORLANDO MENDOZA a Supervisor envía revisado la proyección del segundo requerimiento solicitud de acciones y cumplimiento de obligaciones contractuales por vencimiento del plazo del Convenio, Supervisor solicita el cargue a DELTA para firma y envío.

*27/04/2023: Supervisor solicita a ALBERT JOSÉ CAMPO asignar apoyo jurídico para revisar la proyección del segundo requerimiento solicitud de acciones y cumplimiento de obligaciones contractuales por vencimiento del plazo del Convenio.

*26/04/2023: Supervisor proyecta segundo requerimiento solicitud de acciones y cumplimiento de obligaciones contractuales por vencimiento del plazo del Convenio.

*25/04/2023: Interventoría a Supervisor envía Certificación sobre el estado actual de obra del Convenio en atención a la solicitud diligencia de inspección a lugares REF 110016000101202200065 de la fiscalía general de la Nación con relación a la convocatoria 001 de 2020.


*24/04/2023: Supervisor a Interventoría solicita Certificación sobre el estado actual de obra del Convenio en atención a la solicitud diligencia de inspección a lugares REF 110016000101202200065 de la fiscalía general de la Nación con relación a la convocatoria 001 de 2020.

*19/04/2023: Interventoría a contratista envía reiteración 14. Solicitud de Documentación Final-Respuesta comunicaciones 4 y 17 de abril 2023.

*27/03/2023: Interventoría a ET solicita Estado trámites liquidación.

*23/03/2023: Interventoría a ET solicita Estado trámites liquidación.

*10/03/2023: Se designa la Supervisión del convenio por MEMO No. Rad. M-2023-2100-011705 y Fecha radicación: 2023-03-10 03:45:08 PM.

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 31 de 32

Con corte al presente informe el contrato de obra derivado del convenio se encuentra en estado terminado, con un avance físico planeado de 100% y un avance ejecutado de 33.20% (atraso del 66.80%), lo anterior según informe semanal de Interventoría No. 20 con corte al 31 de diciembre de 2022. Pese a los múltiples requerimientos de interventoría y la supervisión a la entidad territorial, el municipio no da respuesta frente a los trámites y soportes del proceso de presunto incumplimiento, así como de las gestiones para la terminación y liquidación del contrato obra. De igual manera se encuentra pendiente documentación PGIO y final solicitada por parte de interventoría al contratista de obra.

La vigencia del convenio terminó el 31 de diciembre de 2022, no se prorrogó para el año 2023 teniendo en cuenta que para la vigencia 2022 el 100% de recursos se encontraban en reserva y pese a los requerimientos para alcanzar el avance del 100% no se logró tal ejecución. Se encuentra en proyección la respuesta frente a la solicitud presentada por parte de la entidad territorial de fecha 20 de septiembre de 2023.

4. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO o CONVENIO


CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato o Convenio:	\$ 1.176.619.059,00
Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N°:	\$ 0,00
Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N°:	\$ 0,00
Valor Total del Contrato o Convenio	\$ 1.176.619.059,00
Total, Ejecutado	\$ 327.658.034,00
Valor Pagado y/o desembolsado	\$ 352.985.718,00

El valor ejecutado se toma del informe semanal de interventoría No. 20 generado por GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES con corte al 31 de diciembre de 2022.

El mayor valor pagado se debe a que los desembolsos se hacen sobre el valor del convenio y el contrato de obra derivado presenta un valor menor a este. El mayor valor se encuentra en la cuenta aperturada por el municipio para el manejo de los recursos del convenio.

5. POLIZAS DE CUMPLIMIENTO ANTES ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION.

Amparo	No. Póliza	Fecha cobertura inicio	Fecha cobertura final	Valor
CUMPLIMIENTO	9994000051137	26/04/2021	31/10/2023	\$235.323.811,00

 PROSPERIDAD SOCIAL	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 32 de 32


	ASEGURADORA SOLIDARIA			
--	-----------------------	--	--	--

6. ANEXOS

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y certifico expresamente el cumplimiento del contratista respecto a sus obligaciones correspondientes a los aportes a Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, de conformidad con los certificados expedidos por el revisor fiscal o representante legal del contratista.



ING. ALVARO ENRIQUE GUTIÉRREZ GUZMÁN
C.C. No.17.348.670
Supervisor del Convenio



CRISTIAN CAMILO LOPEZ PABON
C.C. No. 1.004.410.018
Apoyo a la supervisión