

 <b>La equidad es de todos</b>	<b>ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO</b>	<b>Código: F-IP-203</b>
		<b>Versión: 3</b>
	<b>PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos</b>	<b>Fecha de Aprobación:</b> Noviembre de 2021

TIPO DE CONTRATO	Obra <input checked="" type="checkbox"/> Interventoría <input type="checkbox"/>
CONTRATO No.	20220145
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PUERRES
CONTRATISTA	EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA DE LA VÍA PUERRES - MONOPAMBA DEL MUNICIPIO DE PUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE PUERRES
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	6 MESES
FECHA DE INICIACIÓN	16 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	\$ 986.834.622,00
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	410 FIP de 2021
ACTA DE ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA No.	017 REGION IV
INTERVENTOR	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES
SUPERVISOR ENTIDAD TERRITORIAL	VICTOR HUGO CALVACHI REVELO

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

**OBSERVACIONES:**

No.	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO
<b>1. MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>					
1,1	600,1.1	Excavaciones varios sin clasificar con transporte a botadero a 8 kms	m3	335,30	39%
<b>2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO</b>					
2,1	320,3	Subbase granular Clase B	m3	196,50	35%
2,2	630,4	Concreto clase D-21 Mpa (para huellas, berma cuneta y vigas ríostros)	m3	155,21	24%
2,3	630,6	Concreto clase F-14 Mpa (solado y vigas ríostros)	m3	3,53	46%
2,4	630,7	Concreto clase G-21 Mpa (para piedra pegada)	m3	65,94	68%
2,5	640,1	Acero de refuerzo fy 4200 MPA Mpa. (Para huellas)	kg	9.590,82	27%
<b>3. OBRAS DE DRENAJE</b>					
3,1	610,2	Relleno para estructuras con rebozo	m3	66,00	100%
3,2	630,6	Concreto clase F-14 Mpa (solado y atraque)	m3	2,40	100%
3,3	630,4	Concreto clase D-21 Mpa (para estructura)	m3	23,40	100%
3,4	640,1	Acero de refuerzo fy 4200 MPA Mpa. (Para estructura)	kg	1.736,70	100%
3,5	661,1	Tubería de concreto reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	ml	21,00	100%
<b>4. SEÑALIZACIÓN VIAL</b>					
4,1	710,1	Señalización vertical de tránsito tipo 1 con lámina retrorreflectiva tipo III (75x75) cm	un	0,00	0%

COMENTARIOS: TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL CONVENIO 298 FIP 2022 CULMINÓ EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2022, SE ACUERDA SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, RESALTANDO QUE A LA FECHA DE CORTE DE LA PRESENTE SE TIENE TERMINADA LA EJECUCIÓN DE 266 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA EN COMPLETAS CONDICIONES FUNCIONALES EN EL SECTOR DE TRAMO # 1 DE 187 METROS DESDE LA ABCISA K0+00-K0+187 Y EL TRAMO #2 DE 79 METROS DESDE LA ABCISA K0+553-K0+674 AL RESPECTO ES IMPORTANTE ACLARAR QUE SERÁ RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PUERRES ADELANTAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE EFECTUAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE UN CONTRATISTA DE OBRA QUE GARANTICE LA CULMINACIÓN DE LA META FÍSICA INICIALMENTE ESTABLECIDA PARA EL CONTRATO DE OBRA 20220145.

**SE DEJA CONSTANCIA DE LA ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:**

DOCUMENTOS PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 20220145  
 TRAMITE DE ACTA PARCIAL DEL 10% PARA COMPLETAR EL 100% DEL VALOR FINAL DEL CONTRATO  
 INFORMES SOCIALES Y PGIO FINALES DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE ESPECIALIDADES EL DESARROLLO DEL PROYECTO  
 CIERRE DE PQR Y GESTION SOCIAL PARA ULTIMA AUDITORIA VISIBLE

POR ENTREGAR	0%
POR ENTREGAR	0%
POR REVISAR	0%
POR ENTREGAR	0%

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA  
 NOMBRE: EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO  
 CONTRATISTA  
 REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA  
 NOMBRE: ANDREA FAJARDO CORREDOR  
 GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES  
 REP. LEGAL INTERVENTORIA O SUPERVISOR

FIRMA  
 NOMBRE: VICTOR HUGO CALVACHI REVELO  
 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA  
 SEC. INFRAESTRUCTURA ENTIDAD TERRITORIAL