
	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 1 de 30

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 8
Fecha de corte para informe: 28 de noviembre de 2024

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 359 DE 2021

1. CONDICIONES DEL CONVENIO

CONVENIO No.	359 FIP 2021
MUNICIPIO	VISTA HERMOSA
DEPARTAMENTO	META
OBJETO	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecución de obras de infraestructura social vial, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de espacios comunitarios para la reintegración, estabilización y reconciliación social, de conformidad con la ficha anexa.
TIPO DE INFRAESTRUCTURA	SOCIAL
NOMBRE DEL PROYECTO	Mejoramiento de vías terciarias con alternativa de placa huella en las veredas caño madroño, rosales y alto delicias, en el municipio de Vista hermosa - Meta.
FECHA DE INICIO DE CONVENIO	12 de agosto 2021
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31 de diciembre 2022
VALOR INICIAL CONVENIO:	\$ 1.440.459.787,00
VALOR FINAL DEL PROYECTO	\$ 933.844.777,00
VALOR DESEMBOLSADO A LA ENTIDAD TERRITORIAL.	\$0,00
% FINANCIERO TRAMITADO	0%
VALOR POR DESEMBOLSAR	\$678.383.494,00
RECURSO FENECIDO (SI/NO)	SI
PORCENTAJE FENECIDO (%)	100%
VALOR FENECIDO CONVENIO	\$1.440.459.787,00

 La equidad es de todos Prosperidad Social	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 2 de 30

2. SUPERVISION


SUPERVISOR ACTUAL	OSCAR JAVIER BECERRA MORA
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL	oscar.becerra@prosperidadsocial.gov.co

HISTÓRICO DE DESIGNACIONES:


NO. MEMORANDO	FECHA	SUPERVISOR DESIGNADO
M-2022-2100-059976	Desde el 28/11/2022 hasta el 21/10/2024	ALVARO ENRIQUE GUTIERREZ GUZMAN
M-2021-2100-020486	Desde 29 de junio de 2021 hasta el 28 de noviembre de 2022	CRISTYAN STYVENS CABRERA MEJIA
	Desde 03 junio 2021 (fecha suscripción convenio) hasta el 29 junio 2021	Tatiana Medrano López

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCIÓN (SI/NO)
1. Elaborar y aportar los estudios y diseños necesarios para la ejecución del proyecto.	SI	Se realiza los ajustes necesarios a los estudios y diseños presentados para que logren un grado de maduración Fase III. Director técnico de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat emite correspondencia de salida S-2021-4300-280105	SI

 <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div>	Informe de Supervisión		Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 4
			Página 3 de 30


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCIÓN (SI/NO)
2. En caso de que se requiera, realizar dentro del mes siguiente a la suscripción del presente convenio, y como requisito previo para adelantar el proceso de contratación, las subsanaciones a las observaciones efectuadas por Prosperidad Social, o la interventoría asignada, a los documentos que hacen parte del proyecto.	SI	Proyecto con maduración Fase III, ya se elaboró ficha de estructuración. Director técnico de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat emite correspondencia de salida S-2021-4300-280105	SI
3. Llevar a cabo todas las actuaciones que sean de su competencia para garantizar que el proyecto se encuentre en fase de maduración III	SI	Proyecto con maduración Fase III, ya se elaboró ficha de estructuración. Director técnico de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat emite correspondencia de salida S-2021-4300-280105	SI
4. El Municipio se obliga en ajustar el presupuesto del proyecto, presentado en la presente etapa, de acuerdo con la Lista de Precios emitido por la Regional INVIAS.	SI	Proyecto con maduración Fase III, ya se elaboró ficha de estructuración. Director técnico de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat emite correspondencia de salida S-2021-4300-280105	SI
5. Facilitar y entregar a PROSPERIDAD SOCIAL-FIP toda la información necesaria para la ejecución de los proyectos de infraestructura social.	NO	Se dio inicio al contrato de obra, y finalizo el 11 de noviembre de 2022 con un porcentaje de ejecución del 50.52%, no se entregaron actas de recibo final y/o terminación. a la fecha se han realizado requerimientos a la ET, que no han sido entregados.	NO
6. Poner a disposición de PROSPERIDAD SOCIAL-FIP y del interventor que resulten seleccionados, la documentación, legal y administrativa, que se requiera para el cabal cumplimiento de las actividades relacionadas con la ejecución de las obras e interventoría del proyecto y demás autorizaciones para el desarrollo del proyecto objeto del presente convenio.	NO	A la fecha la ET ha presentado la documentación necesaria para ejecutar la obra y cumplir con el objeto del convenio, sin embargo, se dio inicio al contrato de obra, y finalizo el 11 de noviembre de 2022 con un porcentaje de ejecución del 50.52%, no se entregaron actas de recibo final y/o terminación. a la fecha se han realizado requerimientos a la ET, que no han sido entregados.	NO

 <div> <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div> </div>	Informe de Supervisión		Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 4
			Página 4 de 30


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCIÓN (SI/NO)
7. Realizar todos los trámites requeridos para la obtención de permisos y licencias, así como los demás procedimientos necesarios, que sean de su competencia, tanto internamente como ante las autoridades nacionales o territoriales, para la construcción y puesta en funcionamiento del proyecto derivado del presente convenio.	SI	Se ha adelantado los tramites pertinentes ante la CAR. De acuerdo a validación, Director técnico de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat emite correspondencia de salida S-2021-4300-280105	SI
8. Incorporar sin situación de fondos en su presupuesto los recursos aportados por PROSPERIDAD SOCIAL – FIP.	NO	Se realiza incorporación de los fondos bajo Decreto N° 052 del 22 de julio de 2021, se notifica a la supervisión mediante correo electrónico el 27 de octubre de 2021. La SUPERVISIÓN notifica el 02 de diciembre a la ENTIDAD TERRITORIAL "Una vez revisada la documentación adjunta, recomiendo que la incorporación de los recursos se realice bajo el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el convenio dentro de la Clausula 3, Obligaciones, numeral 3.2 Obligaciones de la Entidad Territorial, Punto 8 el cual dice: "Incorporar sin situación de fondos en su presupuesto los recursos aportados por PROSPERIDAD SOCIAL - FIP"	NO
9. Aportar los recursos que hayan sido ofrecidos con la radicación de la iniciativa ante PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, por concepto de cofinanciación del proyecto.	NO APLICA	En la maduración fase III, no se hace necesario cofinanciación por parte del Municipio.	NO APLICA
10. Proporcionar los predios en los cuales se ejecutarán los proyectos.	SI	Se presenta certificado de que el predio es de propiedad de la Entidad Territorial. De acuerdo a validación, Director técnico de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat emite correspondencia de salida S-2021-4300-280105	SI

 <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div>	Informe de Supervisión		Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 4
			Página 5 de 30


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCIÓN (SI/NO)
11. Garantizar a PROSPERIDAD SOCIAL- FIP que los predios donde se realizarán las obras son propiedad de la ENTIDAD TERRITORIAL, o en su defecto que cuente con autorización, derecho de uso y goce sobre el bien, por el término mínimo necesario para asegurar la ejecución y posterior estabilidad de la obra. Los predios deben encontrarse libres de demandas, posesiones y/o embargos, hipotecas, servidumbres y/o cualquier otro gravamen o limitación que impida el desarrollo de los proyectos derivados del Convenio Interadministrativo. Será de exclusiva responsabilidad de la ENTIDAD TERRITORIAL cubrir los perjuicios que se deriven por el incumplimiento de esta obligación.	SI	Se presenta certificado de que el predio es de propiedad de la Entidad Territorial. De acuerdo a validación, Director técnico de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat emite correspondencia de salida S-2021-4300-280105	SI
12. Garantizar a PROSPERIDAD SOCIAL- FIP las demoliciones (superficiales y subterráneas) cuando se requieran, de edificaciones o estructuras que se encuentren en el área de implantación del nuevo proyecto, con el fin de posibilitar la ejecución de las obras; así mismo, el traslado de redes eléctricas, la tala de árboles, desplazamiento de los mismos y retiro de escombros necesarios.	NO APLICA	No se ha realizado esta actividad, durante el proceso de maduración Fase III no se menciona que sean necesarias este tipo de actividades.	NO APLICA
13. Certificar que las redes de acueducto y alcantarillado presentes en los predios y las vías propuestas a intervenir no requieren intervención dentro de los cinco (5) años siguientes a la suscripción del convenio interadministrativo, y asumir la responsabilidad en caso de que se lleguen a originar dificultades en la ejecución del proyecto por motivos relacionados con esta obligación.	SI	Dentro del proceso de maduración, se emite certificados por parte de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos (Acueducto, Alcantarillado, Energía y Gas). De acuerdo a validación, Director técnico de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat emite correspondencia de salida S-2021-4300-280105	SI
14. Adelantar los procesos y trámites precontractuales, contractuales y post-contractuales para la celebración, ejecución y liquidación del contrato de obra para la ejecución del proyecto, única y exclusivamente bajo la modalidad de selección que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y demás normas que las complementen, atendiendo los principios rectores	NO	La entidad territorial adelantó el proceso de selección No. MV-LP - 002-2021, el pasado 01/12/21 la Entidad Territorial suscribió acta de audiencia de adjudicación donde mencionan que el CONTRATISTA seleccionado es PARCOR S.A.S.	NO

 <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div>	Informe de Supervisión		Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 4
			Página 6 de 30


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCIÓN (SI/NO)
de la Contratación Pública, las disposiciones del presente convenio y con plena autonomía frente a PROSPERIDAD SOCIAL. El proceso de selección que inicie la ENTIDAD TERRITORIAL tendrá por objeto exclusivamente la ejecución del proyecto derivado del presente convenio interadministrativo, en los términos de la ficha de estructuración. En consecuencia, no podrá unificar en un proceso de selección los proyectos que se deriven de otros convenios. En todo caso, el proceso de selección del contratista habrá de surtirse dentro de los tres (3) meses siguientes al cumplimiento del mes consignado en el numeral 2 de la presente cláusula (si aplica), o del perfeccionamiento del presente convenio (si no aplica el término del numeral 2), contrario sensu, PROSPERIDAD SOCIAL aplicará la condición resolutoria señalada en el numeral 7 de la cláusula 21, sin perjuicio de las actuaciones que adelante PROSPERIDAD SOCIAL en relación con el incumplimiento del presente convenio. PROSPERIDAD SOCIAL podrá otorgar un plazo adicional siempre que la ENTIDAD TERRITORIAL justifique que el proceso de selección no pudo surtirse atendiendo causas externas a la gestión de este.		<p>Enlace proceso: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConsistencia=21-1-219223&q-recaptcha-response=03AGdBq26GwOhLiW Nmfg4r656Qd</p> <p>Se dio inicio al contrato de obra, y finalizo el 11 de noviembre de 2022 con un porcentaje de ejecución del 50.52%, no se entregaron actas de recibo final y/o terminación. a la fecha se han realizado requerimientos a la ET, que no han sido entregados.</p>	
15. En cumplimiento de lo establecido en la Ley 2022 de 2020, para adelantar el proceso de selección del contratista de obra, la ENTIDAD TERRITORIAL implementará los pliegos tipos vigentes a la fecha de publicación del proceso, que hayan sido expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.	SI	La entidad territorial adelanto el proceso de selección No. MV-LP - 002-2021 implementando pliegos tipo y realizo Resolución de adjudicación.	SI
16. Establecer en el pliego de condiciones del correspondiente proceso de selección, las siguientes obligaciones a cargo del contratista seleccionado: 16.1. Instalar una valla informativa sobre el proyecto en la cual se reconozcan expresamente los respectivos créditos a PROSPERIDAD SOCIAL — FIP, de acuerdo con el modelo que suministre este último: en su defecto según el Manual de identidad corporativa de PROSPERIDAD SOCIAL. En todo	NO	Se solicito el cumplimiento de la obligación sin embargo la ET no acato la totalidad de las observaciones. Se dio inicio al contrato de obra, y finalizo el 11 de noviembre de 2022 con un porcentaje de ejecución del 50.52%, no se entregaron actas de recibo final y/o terminación. a la fecha se han realizado	NO

 <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div>	Informe de Supervisión		Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 4
			Página 7 de 30


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCIÓN (SI/NO)
<p>caso la ENTIDAD TERRITORIAL deberá solicitar a PROSPERIDAD SOCIAL —FIP, autorización para publicar cualquier información relacionada con el programa, a través de medios de comunicación, tales como internet, vallas, perifoneo, fotos, volantes, anuncios de periódico y cualquier otro medio.</p> <p>16.2. Cumplir con la normativa vigente relacionada con las áreas ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad en las obras, mediante el Plan de Gestión Integral de Obras que él mismo realice siguiendo los lineamientos de dicho documento. Así mismo, cumplir con la normativa relacionada con los protocolos de bioseguridad.</p> <p>16.3 Cumplir con el avance de obra conforme al plazo definido en la ficha de estructuración expedida por Prosperidad Social, en ningún caso el Contrato de Obra que se derive del proceso de selección que adelante la Entidad Territorial podrá superar el plazo de ejecución previsto en el presente convenio, será exclusivamente responsabilidad de la ENTIDAD TERRITORIAL las actuaciones que adelante y superen el marco del presente convenio, en cuanto a sus plazos y condiciones.</p> <p>16.4. Promover que en la contratación de mano, de obra no calificada se vincule a la población vulnerable perteneciente a la región.</p>		requerimientos a la ET, que no han sido entregados. No se cumplió con 16.3	
<p>17. Cumplir con la responsabilidad de la dirección y el manejo de la ejecución contractual y la del proceso de selección que se requiera para suscribir y ejecutar el contrato de obra que se derive del presente convenio, sin que sea posible trasladar dicha responsabilidad a sus comités asesores, ni a sus estamentos de control y vigilancia.</p>	NO	La entidad territorial adelanto el proceso de selección No. MV-LP - 002-2021 implementando pliegos tipo, ya realizo Resolución de adjudicación. Se dio inicio al contrato de obra, y finalizo el 11 de noviembre de 2022 con un porcentaje de ejecución del 50.52%, no se entregaron actas de recibo final y/o terminación. a la fecha se han realizado requerimientos a la ET, que no han sido entregados.	NO

 <div> <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div> </div>	Informe de Supervisión		Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 4
			Página 8 de 30


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCIÓN (SI/NO)
18. Supervisar que la inversión de los recursos del Convenio se destinen exclusivamente para el proyecto definido en la ficha de estructuración, lo cual se realizará bajo su responsabilidad y dirección, aplicando la normativa a la que se encuentre sujeta.	NO	El contrato de obra derivado del convenio en su ejecución no ha cumplido con esta obligación, Se dio inicio al contrato de obra, y finalizo el 11 de noviembre de 2022 con un porcentaje de ejecución del 50.52%, no se entregaron actas de recibo final y/o terminación. a la fecha se han realizado requerimientos a la ET, que no han sido entregados.	NO
19. Coadyuvar a los contratistas que resulten del proceso de selección en la consecución de las licencias y permisos necesarios para la ejecución de los contratos derivados.	NO	El contrato de obra derivado del convenio en su ejecución no ha cumplido con esta obligación, se dio inicio al contrato de obra, y finalizo el 11 de noviembre de 2022 con un porcentaje de ejecución del 50.52%, no se entregaron actas de recibo final y/o terminación. a la fecha se han realizado requerimientos a la ET, que no han sido entregados.	NO
20. Sufragar los costos por concepto de expedición, revalidación, prórroga de licencias, así como todo trámite que implique su obtención, en los casos en que aplique, según lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015, modificado a su vez por el Decreto 1203 de 2017.	NO	Dentro del proceso de maduración Fase III, se presentan los siguientes documentos que se mencionan en la FICHA DE ESTRUCTURACIÓN "Permiso de intervención. Pendiente la respuesta de la corporación autónoma.", sin embargo se realizará seguimiento a esta obligación en la ejecución del proyecto. Se dio inicio al contrato de obra, y finalizo el 11 de noviembre de 2022 con un porcentaje de ejecución del 50.52%, no se entregaron actas de recibo final y/o terminación. a la fecha se han realizado requerimientos a la ET, que no han sido entregados.	NO

 <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div>	Informe de Supervisión		Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 4
			Página 9 de 30


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCIÓN (SI/NO)
21. Asumir la ejecución de las Obras como una obligación de resultado a cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL en cuanto a su calidad, características, diseño, materiales y en general a sus condiciones técnicas y de funcionalidad.	NO	La entidad territorial adelantó el proceso de selección No. MV-LP - 002-2021 implementando pliegos tipo, se dio inicio al contrato de obra, y finalizó el 11 de noviembre de 2022 con un porcentaje de ejecución del 50.52%, no se entregaron actas de recibo final y/o terminación. a la fecha se han realizado requerimientos a la ET, que no han sido entregados.	NO
22. Ejecutar las Obras en el plazo máximo previsto en el respectivo cronograma, e informar a PROSPERIDAD SOCIAL- FIP cualquier situación que afecte el cumplimiento del mismo.	NO	Se dio inicio al contrato de obra, y finalizó el 11 de noviembre de 2022 con un porcentaje de ejecución del 50.52%, no se entregaron actas de recibo final y/o terminación. a la fecha se han realizado requerimientos a la ET, que no han sido entregados.	NO
23. En el evento de presentarse costos adicionales durante la ejecución del presente convenio y/o del contrato de interventoría, cualquiera sea el motivo, que impliquen el reconocimiento y/o pago de sumas de dinero, la ENTIDAD TERRITORIAL se compromete a gestionar los recursos faltantes previo análisis de PROSPERIDAD SOCIAL- FIP y a aportarlos para el efecto que sean requeridos.	NO APLICA	No se presentó situación que amerite el cumplimiento de esta obligación.	NO APLICA
24. Asumir la responsabilidad frente a las modificaciones que deban efectuarse frente a cualquier procedimiento, materiales, insumos, mano de obra, subcontratistas y en general cualquier elemento relacionado con la ejecución del Contrato de obra que se derive del presente Convenio, previo concepto de aprobación por parte de la interventoría, atendiendo en todo caso la disponibilidad presupuestal que para el efecto destine la ENTIDAD TERRITORIAL y PROSPERIDAD SOCIAL- FIP.	NO APLICA	No se presentó situación que amerite el cumplimiento de esta obligación.	NO APLICA
25. En caso de que se requieran ajustes técnicos al proyecto, tramitar la solicitud ante la Mesa Técnica de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat de PROSPERIDAD SOCIAL- FIP.	NO APLICA	No se presentó situación que amerite el cumplimiento de esta obligación.	NO APLICA

 <div> <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div> </div>	Informe de Supervisión		Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 4
			Página 10 de 30


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCIÓN (SI/NO)
26. Atender las instrucciones y lineamientos que imparta la interventoría durante la ejecución de los contratos que se deriven de la ejecución del presente convenio.	NO	Se dio inicio al contrato de obra, y finalizo el 11 de noviembre de 2022 con un porcentaje de ejecución del 50.52%, no se entregaron actas de recibo final y/o terminación. a la fecha se han realizado requerimientos a la ET, que no han sido entregados. La entidad territorial no ha atendido las observaciones presentadas por la interventoría.	NO
27. Dar aplicación a la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", especialmente en lo relacionado con el Capítulo VII "Disposiciones para Prevenir y Combatir la Corrupción en la Contratación Pública", así como a los artículos 4 y 26 de la Ley 80 de 1993, que se refieren a la revisión periódicas de las obras ejecutadas para verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y el principio de responsabilidad.	NO	Se dio inicio al contrato de obra, y finalizo el 11 de noviembre de 2022 con un porcentaje de ejecución del 50.52%, no se entregaron actas de recibo final y/o terminación. a la fecha se han realizado requerimientos a la ET, que no han sido entregados. No se ha dado cumplimiento a las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y el principio de responsabilidad.	NO
28. Conminar al contratista en caso de demoras, retardos y/o incumplimientos, que afecten la ejecución del presente CONVENIO, para ello deberá adelantar los procedimientos establecidos en la ley para la imposición de multas y/o sanciones y hacer efectivas las garantías, previo cumplimiento de las actividades propias establecidas en el Estatuto Anticorrupción, así como Iniciar las acciones contractuales y legalmente establecidas de manera oportuna, sea por iniciativa de la ENTIDAD TERRITORIAL como contratante o por solicitud expresa de la Interventoría.	NO	Se dio inicio al contrato de obra, y finalizo el 11 de noviembre de 2022 con un porcentaje de ejecución del 50.52%, no se entregaron actas de recibo final y/o terminación. a la fecha se han realizado requerimientos a la ET, que no han sido entregados. Municipio no conmino al contratista	NO
29. Realizar la socialización y sensibilización del proyecto a la comunidad, previo al inicio de las obras y durante la ejecución de las mismas.	NO	Dentro del marco de la Maduración Fase III, el municipio entrega Acta de Socialización de la iniciativa. Se ejecutaron AV1 y AV2. No se realizo AV3	NO

 La equidad es de todos Prosperidad Social	Informe de Supervisión		Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 4
			Página 11 de 30


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCIÓN (SI/NO)
30. Asistir a las mesas de trabajo y capacitaciones que sean convocadas por PROSPERIDAD SOCIAL-FIP.	NO	No se tuvo respuesta positiva y asistencia por parte del Ente Territorial a todas las mesas de trabajo citadas por Prosperidad Social y la Interventoría.	NO
31. En caso de que aplique, gestionar las autorizaciones que sean requeridas ante los Consejo Comunitarios o comunidades indígenas.	NO APLICA	No aplica. En el marco de la iniciativa presentada no se hace necesario estos tipos de autorizaciones.	NO APLICA
32. Apoyar la gestión y la participación de instancias locales de seguimiento y control del proyecto, tales como comités y/o veedurías ciudadanas, antes y durante la ejecución de los proyectos y comprometerse a continuar con esta gestión una vez finalizado su plazo de ejecución.	NO	Se constituyo veeduría ciudadana en AV1. No se cumplió con la totalidad del proyecto, no se ha continuado con esta gestión una vez finalizado el plazo de ejecución.	NO
33. Realizar el acompañamiento social en los proyectos.	NO	Se dio inicio al contrato de obra, y finalizo el 11 de noviembre de 2022 con un porcentaje de ejecución del 50.52%, no se entregaron actas de recibo final y/o terminación suscritas por todas las partes. a la fecha se han realizado requerimientos a la ET, que no han sido entregados. No se han atendido las observaciones presentadas por la interventoría.	NO
34. Ejecutar las actividades sociales que sean necesarias para divulgar a la comunidad beneficiada el proyecto, y promover su uso eficiente, mediante proceso de participación comunitaria.	NO	Dentro del marco de la Maduración Fase III, el municipio entrega Acta de Socialización de la iniciativa. Se ejecutaron AV1 y AV2. No se realizo AV3	NO
35. Prestar todo el apoyo logístico, técnico y operativo a PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, para el cumplimiento y ejecución del objeto del Convenio, así como en los eventos que se realicen en el marco del mismo, tales como: Entrega de obras, Auditorias Visibles, entre otros.	NO	Se ejecutaron AV1 y AV2. No se realizo AV3	NO
36. Formular e implementar los planes de sostenibilidad de las obras para garantizar la administración, operación, mantenimiento y uso de dichos activos en el largo plazo.	NO	Durante el proceso de maduración Fase III se formula y ajusta el Plan de Sostenibilidad bajo los parámetros establecidos por Prosperidad Social. No se ejecuto	NO

 <div> <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div> </div>	Informe de Supervisión		Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 4
			Página 12 de 30

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCIÓN (SI/NO)
		este componente, obra terminada a un 50.52% de avance.	
37. Apropiar los recursos necesarios para la formulación e implementación de los planes de sostenibilidad de las obras.	NO	Durante el proceso de maduración Fase III se formula y ajusta el Plan de Sostenibilidad bajo los parámetros establecidos por Prosperidad Social. No se ejecuto este componente, obra terminada a un 50.52% de avance.	NO
38. Remitir con la periodicidad que defina PROSPERIDAD SOCIAL- FIP a través del supervisor, los informes sobre el estado de avance de la formulación e implementación de los planes de sostenibilidad, los cuales deberán presentarse tanto durante la ejecución del proyecto, como con posterioridad a la entrega de las obras y como requisito para la liquidación del convenio.	NO	Durante el proceso de maduración Fase III el municipio formula y ajusta el Plan de Sostenibilidad bajo los parámetros establecidos por Prosperidad Social. Sin embargo, dicho plan de sostenibilidad se implementará una vez terminado el contrato de obra. No se ejecuto este componente, obra terminada a un 50.52% de avance.	NO
39. Realizar las adecuaciones necesarias en otras áreas diferente a las zonas de intervención con el fin de evitar inconvenientes en la ejecución de los proyectos y posibles atrasos de estos.	NO APLICA	No aplica. En el marco de la iniciativa presentada no se ha hecho necesaria adecuar otras áreas.	NO APLICA
40. Reintegrar los recursos no ejecutados, los cuales deberán ser consignados únicamente en la cuenta bancaria establecida en la circular vigente que haya sido expedida para el efecto. Estas consignaciones deberán ser informadas al supervisor designado por PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles luego de que se hayan realizado.	NO APLICA	A la fecha no ha sido necesario realizar esta actividad. No se han realizado desembolsos.	NO APLICA
41. Consignar mensualmente los rendimientos financieros generados por los recursos desembolsados por PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, únicamente en la cuenta bancaria establecida en la circular vigente que haya sido expedida para el efecto. Estas consignaciones deberán ser informadas al supervisor designado por PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, a más tardar dentro	NO APLICA	A la fecha no ha sido necesario realizar esta actividad. No se han realizado desembolsos.	NO APLICA

 <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div>	Informe de Supervisión		Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 4
			Página 13 de 30

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCIÓN (SI/NO)
de los cinco (5) días hábiles luego de que se hayan realizado.			
42. Recibir a satisfacción las obras que se ejecuten en el marco del contrato que suscriba la ENTIDAD TERRITORIAL para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, con anuencia de PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, lo cual implica cumplir con lo estipulado en el contrato de obra, el presente Convenio y la ley respecto a la correcta ejecución de las obras y responder por su calidad y estabilidad en los términos previstos en el Contrato.	NO	Se dio inicio al contrato de obra, y finalizo el 11 de noviembre de 2022 con un porcentaje de ejecución del 50.52%, no se entregaron actas de recibo final y/o terminación suscritas por todas las partes.	NO
43. Suscribir, en conjunción con el supervisor designado por PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, el acta de entrega y recibo de la obra con el compromiso de sostenibilidad, e cual deberá ser remitido por este último al GIT de Contabilidad de PROSPERIDAD SOCIAL- FIP.	NO	Se dio inicio al contrato de obra, y finalizo el 11 de noviembre de 2022 con un porcentaje de ejecución del 50.52%, no se entregaron actas de recibo final y/o terminación suscritas por todas las partes.	NO
44. Radicar, dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes, un informe de legalización contable de los recursos desembolsados por PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, de conformidad con la "GUÍA RECURSOS SUJETOS A LEGALIZACIÓN CONTABLE" de PROSPERIDAD SOCIAL aplicable. Este informe deberá contener, como mínimo: Recursos desembolsados por PROSPERIDAD SOCIAL- FIP, recursos pagados al contratista de obra, recursos reintegrados, rendimientos financieros generados y rendimientos financieros consignados. Si luego de vencido el plazo del convenio existen recursos pendientes de legalizar, la ENTIDAD TERRITORIAL continuará presentando el informe de legalización contable en los términos acá señalados.	NO APLICA	A la fecha no ha sido necesario realizar esta actividad. No se han realizado desembolsos.	NO APLICA


 <div> <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div> </div>	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 14 de 30

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCIÓN (SI/NO)
45. Mantener su autonomía y no actuar, bajo ninguna circunstancia, en nombre y/o representación de PROSPERIDAD SOCIAL- FIP.	SI	Hasta el momento se ha mantenido esta condición por parte del Ente Territorial.	SI
46. Tratándose de bienes fiscales, observar y aplicar las disposiciones descritas en la Ley 42 de 1993 en su artículo 107, en cuanto indica que todas las entidades estatales deben tener debidamente amparados los bienes e intereses a su cargo.	SI	Se cuenta con garantía que ampara el convenio interadministrativo, la ENTIDAD TERRITORIAL e INTERVENTORIA validan el estado de las garantías del contrato de obra derivado del convenio	SI
47. Evitar la utilización del convenio interadministrativo para hacer proselitismo con fines políticos.	SI	Hasta la fecha, no se tiene registro de acciones en contra del cumplimiento de esta obligación por parte del Municipio.	NO
48. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente Convenio que sean indispensables para cumplir su objeto.	NO APLICA	A la fecha no se ha sido necesario demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del convenio.	NO APLICA


4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

COMUNICADOS ENVIADOS

Radicación	Fecha	Asunto
S-2022-4301-424126	22/11/2022	Reiteración requerimiento por PRESUNTO INCUMPLIMIENTO de obligaciones del convenio No. 359 FIP 2021 – Estado de ejecución de contrato de obra derivado del convenio y recursos en reserva presupuestal.
S-2022-4301-421626	18/11/2022	Saldo de reserva y solicitud de remisión de documentos para el trámite de desembolso 359 FIP 2021 (VISTA HERMOSA) META
S-2022-4301-388352	5/10/2022	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO de obligaciones del convenio INTERADMINISTRATIVO No. 359 FIP 2021 – Requerimiento estado de ejecución de contrato de obra derivado del convenio.
S-2022-4301-322436	5/09/2022	Reiteración posible incumplimiento de obligaciones del convenio INTERADMINISTRATIVO No. 359 FIP 2021 - – Atraso en ejecución de contrato de obra derivado del convenio

 <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div>	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 15 de 30


Radicación	Fecha	Asunto
S-2022-4301-317194	29/08/2022	Salvos de reserva y solicitud de remisión de documentos para el trámite de desembolso Convenio No. 359 FIP 2021
S-2022-4301-206345	6/07/2022	Posible incumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 – Atraso en ejecución de contrato de obra No. 269 de 2021
S-2022-4301-200837	29/06/2022	Cumplimiento de obligaciones del Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 - Desembolsos
S-2022-4301-190501	21/06/2022	Aclaración de documentos requeridos en caso dado que la ENTIDAD TERRITORIAL considere solicitar prorroga al plazo de ejecución del convenio INTERADMINISTRATIVO No. 359 FIP 2021
S-2022-4301-167190	2/06/2022	Requerimiento a posible incumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 – Atraso en ejecución de contrato de obra No. 269 de 2021
S-2022-4301-143816	9/05/2022	Cumplimiento de obligaciones del Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 – Atraso en ejecución de contrato de obra No. 269 de 2021
S-2022-4301-142209	5/05/2022	Salvos de reserva y solicitud de remisión de documentos para el trámite de desembolso CV No. 359 FIP 2021 (VISTA HERMOSA) META
S-2022-4301-108820	22/03/2022	Solicitud cumplimiento obligaciones del Convenio No. 359 FIP DPS 2021 - Legalización contable
S-2022-4301-034030	2/03/2022	Salvos de reserva y solicitud de remisión de documentos para el trámite de desembolso Convenio No. 359 FIP 2021
S-2021-4301-299126	13/10/2021	Incorporar sin situación de fondos en su presupuesto los recursos aportados por PROSPERIDAD SOCIAL — FIP para el Convenio No. 359 FIP - 2021
S-2021-4301-297065	11/10/2021	Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 - Observaciones al proceso Número: MV-LP -002-2021
S-2021-4301-289330	28/09/2021	Convenio Interadministrativo No. 359 FIP - 2021 – Publicación de proceso licitatorio.
S-2021-4301-269901	26/08/2021	Reiteración Posible Incumplimiento Dentro del Convenio No. 359 FIP - 2021
S-2021-4301-254048	4/08/2021	Reiteración Solicitud de documentos para legalización de convenio No 359 FIP 2021
S-2021-4301-246958	23/07/2021	Posible Incumplimiento Dentro del Convenio No. 359 FIP - 2021
S-2021-4301-233672	12/07/2021	URGENTE REITERACIÓN A LA ENTREGA DE SUBSANACIONES CONVENIO No. 359 FIP - 2021
S-2021-4301-231416	8/07/2021	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PROCESO DE MADURACIÓN: MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS CON PLACA HUELLA

 La equidad es de todos Prosperidad Social	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 16 de 30

Radicación	Fecha	Asunto
		EN LA VEREDAS CAÑO MADROÑO, ROSALES Y ALTO DELICIAS” Convenio Interadministrativo No.359FIP-2021

MEMORANDOS INTERNOS


Radicación	Fecha	Asunto
M-2022-4301-056436	15/11/2022	Solicitud primer desembolso Convenio No. 359 FIP 2021 suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Municipio de Vistahermosa – Meta.
M-2022-4301-055624	10/11/2022	Actualización expediente contractual del convenio 359 FIP de 2021 proyecto “Mejoramiento de vías terciarias con alternativa de placa huella en la veredas caño madroño ,rosales y alto delicias , en el municipio de Vista hermosa -Meta”
M-2022-4301-049198	30/09/2022	Seguimiento Condiciones Resolutorias Otrosíes Convenios (319, 320, 321, 325, 339, 341 343, 344, 345, 352, 354, 355, 359, 374, 396, 397, 675, 692) FIP 2021
M-2022-4301-049198	30/09/2022	Seguimiento Condiciones Resolutorias Otrosíes Convenios (319, 320, 321, 325, 339, 341 343, 344, 345, 352, 354, 355, 359, 374, 396, 397, 675, 692) FIP 2021
M-2022-4300-035516	29/07/2022	Solicitud modificación al Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Fondo de Inversión para la PAZ– Prosperidad Social - FIP y el Municipio de VISTA HERMOSA -META.
M-2022-4300-035517	29/07/2022	Solicitud modificación al Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Fondo de Inversión para la PAZ– Prosperidad Social - FIP y el Municipio de VISTA HERMOSA -META.
M-2022-4301-032830	22/07/2022	Actualización expediente contractual del convenio 359 FIP de 2021 proyecto “Mejoramiento de vías terciarias con alternativa de placa huella en la veredas caño madroño, rosales y alto delicias, en el municipio de Vista hermosa -Meta”
M-2022-4301-007555	28/02/2022	REMISIÓN INFORMES DE SUPERVISIÓN CONVENIO 359 FIP DE 2021 MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA META
M-2021-4301-044184	23/12/2021	Alcance a memorando No. M-2021-4301-042978 - Solicitud de constitución de reserva del convenio interadministrativo No. 359 FIP de 2021 suscrito con el municipio de VISTA HERMOSA, META.

 <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div>	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 17 de 30


Radicación	Fecha	Asunto
M-2021-4300-044116	23/12/2021	Solicitud modificación al Convenio Interadministrativo No. 359 DPS – FIP de 2021 suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Fondo de Inversión para la Paz – FIP y el Municipio de Vista Hermosa – Meta.
M-2021-4300-044115	23/12/2021	Solicitud modificación al Convenio Interadministrativo No. 359 DPS- FIP de 2021, suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Fondo de Inversión para la Paz – FIP y el Municipio de Vista Hermosa – Meta.
M-2021-4301-042978	20/12/2021	Solicitud de constitución de reserva del convenio interadministrativo No. 359 FIP de 2021 suscrito con el municipio de VISTA HERMOSA, META.
M-2021-4301-040034	6/12/2021	Solicitud Contratación Interventoría de Obra Convenio No. 359 FIP 2021 (VISTA HERMOSA) META

MESAS DE TRABAJO REALIZADAS (One Drive Cristyan Cabrera):

NOMBRE	FECHA	LINK
Reunión Vista Hermosa - meta Citada por CARLOS JAVIER MENDEZ	13/10/2022	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/EferHbvkYVVVFgc4bngFt-QBaSTJawZjKgdJi5ExTH-jBw?e=yQDeW4
MESE DE TRABAJO Seguimiento convenios Zona 6 (325, 334, 352, 354, 355, 359, 361, 396 y 397) FIP 2021	9/09/2022	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/EWsQXpPPgqIFqD9jSkV6HZsB-SEqQzkkS0XpvVnwnyymiw?e=g39eno
MESA DE TRABAJO CV No. 359 FIP 2021 (VISTA HERMOSA) META	22/08/2022	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/Ec-J6USRszZBmsXZmo36ebYB5mvJZAev0X86sgAzJJaiAg?e=pVSxgt

 <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div>	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 18 de 30

NOMBRE	FECHA	LINK
MESA TRABAJO CV No. 359 FIP 2021 (VISTA HERMOSA) META	18/08/2022	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/EUkG2dqp_cIJottU1BMMBd8BZcsd_E7oJGieQyZt2w97Ew?e=wQrDSo
MESA SEGUIMIENTO PRORROGAS (Según indicaciones Director Prosperidad Social) CONVENIO 325, 334, 339, 340, 350, 352, 354, 355, 359, 361, 374, 396, 397 (FIP 2021)	7/07/2022	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/EV2RDIINb8RBrEgT9LEGvbQBEYeX-CcDYrtrGf5rGnQ_ww?e=RDNaak
MESA DE TRABAJO (con alcalde) CV No. 359 FIP 2021 (VISTA HERMOSA) META	24/06/2022	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/ERnxGU3mPATkAf6kG9jMTgBOKdJji7fiMOObEIGO_N9ISg?e=Ay0HJz
MESA DE TRABAJO seguimiento obra CV No. 359 FIP 2021 (VISTA HERMOSA) META	24/05/2022	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/Ebsu3dehKlPltVKRDRW7xolBkHvYus6OtZ6ZeASM_WREXZA?e=ItAW2x
MESA DE TRABAJO (Proceso desembolsos) CV No. (321, 322, 345, 352, 355, 359, 361, 374, 396, 397) FIP 2021	23/05/2022	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/EXy9M3pH2UVBr57iKe3cxrMBYj89VBmlGWA5nJ9X1VseRg?e=ZvtMn0
MESA DE TRABAJO seguimiento obra CV No. 359 FIP 2021 (VISTA HERMOSA) META	12/05/2022	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/EYClsgO8WLIInoT7gNKauLqoBlxLDuM6fbURdsIqA_NLUwma?e=17uZMg
MESA DE TRABAJO (atraso obra 2) CV No. 359 FIP 2021 (VISTA HERMOSA) META	2/05/2022	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/Ebdavi9eanpBsZOTAnEI56kB4HIhtebxd2NLG2Y9MxMLMQ?e=uika9U

 <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div>	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 19 de 30

NOMBRE	FECHA	LINK
Mesa de trabajo (atrasos en obra) CV No. 359 FIP 2021 (VISTA HERMOSA) META	27/04/2022	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/EcylU44awW9Ev4iZqzCzVCcBlfx_ZOchOltPkrbVsTQqA?e=9ojsWs
MESA DE TRABAJO previa a acta de inicio de obra Convenio No. 359 FIP 2021 (VISTA HERMOSA) META	13/12/2021	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/EcxNU8352rBPv3mFWGtFzUwBbqlmEvd_3I40cggIvFBPhA?e=nSN2bf
MESA DE TRABAJO CONVENIO No. 359 FIP 2021 (VISTA HERMOSA) META	27/08/2021	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/EeSyFzd2tjFChAxfHSmFLtcBohW4Y8VLSW5OF5_KWQlaRQ?e=0BeBa2
MESA DE TRABAJO Convenio No. 359 FIP 2021 (VISTA HERMOSA) META	13/07/2021	https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cristyan_cabrera_prosperidadsocial_gov_co/EQ0tR9zaZgNOMTEAFr_xQocBuj0Y7a7-k3YAz7ESmyQb2Q?e=v6xtdo

5. TRAZABILIDAD:


VISTA HERMOSA: 3359/2021

TRAZABILIDAD AÑO 2021

El 3 de junio de 2021 se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 359 FIP-2021 con el Municipio de Vistahermosa - Meta, desde dicha fecha se procedió a iniciar el proceso de maduración Fase III de la iniciativa por parte del Municipio y la Interventoría asignada por Prosperidad Social.

El 08 de julio de 2021 la supervisión del convenio remitió el comunicado No. S-2021-4301-231416 con asunto: "SOLICITUD DE INFORMACIÓN PROCESO DE MADURACIÓN: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS CON PLACA HUELLA EN LA VEREDAS CAÑO MADROÑO, ROSALES Y ALTO DELICIAS" Convenio Interadministrativo No.359FIP-2021"

El 12 de julio de 2021 la supervisión del convenio remitió el comunicado No. S-2021-4301-233672 con asunto: "URGENTE REITERACION A LA ENTREGA DE SUBSANACIONES CONVENIO No. 359 FIP - 2021"

 <div> <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div> </div>	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 20 de 30

El 23 de julio de 2021 la supervisión del convenio remitió el comunicado No. S-2021-4301-246958 con asunto: "Posible Incumplimiento Dentro del Convenio No. 359 FIP - 2021"

El 04 de agosto de 2021 la supervisión del convenio remitió el comunicado No. S-2021-4301-254048 con asunto: "Reiteración Solicitud de documentos para legalización de convenio No 359 FIP 2021"

El 26 de agosto de 2021 la supervisión del convenio remitió el comunicado No. S-2021-4301-269901 con asunto: "Reiteración Posible Incumplimiento Dentro del Convenio No. 359 FIP - 2021"

Hasta el 10 de septiembre de 2021 que se emitió comunicado S-2021-4300-280105 por parte del Director Técnico de Prosperidad Social y ficha de estructuración por parte del Dirección Técnica de Prosperidad Social e INTERVENTORIA.

El 28 de septiembre de 2021 la supervisión del convenio remitió el comunicado No. S-2021-4301-289330 con asunto: "Convenio Interadministrativo No. 359 FIP - 2021 – Publicación de proceso licitatorio."

Posterior a la emisión del comunicado S-2021-4300-280105 el Municipio de Vista Hermosa procedió a iniciar la convocatoria del proceso licitatorio para el proyecto derivado del convenio el 5 de octubre de 2021.

El 11 de octubre de 2021 la supervisión del convenio remitió el comunicado No. S-2021-4301-297065 con asunto: "Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 - Observaciones al proceso Número: MV-LP -002-2021"


El 13 de octubre de 2021 la supervisión del convenio remitió el comunicado No. S-2021-4301-299126 con asunto: "Incorporar sin situación de fondos en su presupuesto los recursos aportados por PROSPERIDAD SOCIAL — FIP para el Convenio No. 359 FIP - 2021"

Como resultado del proceso licitatorio adelantado por la ENTIDAD TERRITORIAL suscribieron resolución de adjudicación No. 150 el 1 de diciembre de 2021 y contrato de obra No. 269 de 2021.

El 06 de diciembre de 2021 Cristyan Styvens Cabrera Mejía de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2021-4301-040034 con asunto: "Solicitud Contratación Interventoría de Obra Convenio No. 359 FIP 2021 (VISTA HERMOSA) META", dirigido a Carolina Laverde Rojas

Basados en los hechos expuestos anteriormente, esta supervisión procedió a solicitar la constitución de reserva para los recursos del convenio 359 FIP de 2021 el 20 de diciembre de 2021 mediante memorando M-2021-4301-042978.

El 23 de diciembre de 2021 Carlos Javier Méndez Suarez de DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2021-4300-044115 con asunto: "Solicitud modificación al Convenio Interadministrativo No. 359 DPS-FIP de 2021, suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Fondo de Inversión para la Paz – FIP y el Municipio de Vista Hermosa – Meta.", dirigido a Diana del Carmen Sandoval Aramburo, solicitando nuevo plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2022.

 <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div>	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 21 de 30

El 23 de diciembre de 2021 Carlos Javier Méndez Suarez de DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2021-4300-044116 con asunto: "Solicitud modificación al Convenio Interadministrativo No. 359 DPS – FIP de 2021 suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Fondo de Inversión para la Paz – FIP y el Municipio de Vista Hermosa – Meta.", dirigido a Tatiana Buelvas Ramos, solicitando nuevo plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2022.

El 23 de diciembre de 2021 Cristyan Styvens Cabrera Mejía de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2021-4301-044184 con asunto: "Alcance a memorando No. M-2021-4301-042978 - Solicitud de constitución de reserva del convenio interadministrativo No. 359 FIP de 2021 suscrito con el municipio de VISTA HERMOSA, META.", dirigido a Carlos Javier Méndez Suarez

TRAZABILIDAD AÑO 2022

El 28 de febrero de 2022 Cristyan Styvens Cabrera Mejía de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2022-4301-007555 con asunto: "REMISIÓN INFORMES DE SUPERVISIÓN CONVENIO 359 FIP DE 2021 MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA META", dirigido a Diana del Carmen Sandoval Aramburo

A pesar de que la ET suscribió resolución de adjudicación No. 150 el 1 de diciembre de 2021, hasta el 1 de marzo de 2022 suscribieron el acta de inicio del contrato de obra debido a múltiples observaciones realizadas por la interventoría Consorcio AJS a la documentación inicial presentada por el contratista, así las cosas se estableció el plazo inicial de ejecución del contrato de obra de 120 días, obteniendo así la fecha de terminación contractual para el 28 de junio de 2022.

El 02 de marzo de 2022 la supervisión del convenio remitió el comunicado No. S-2022-4301-034030 con asunto: "Saldos de reserva y solicitud de remisión de documentos para el trámite de desembolso Convenio No. 359 FIP 2021"


El 22 de marzo de 2022 la supervisión del convenio remitió el comunicado No. S-2022-4301-108820 con asunto: "Solicitud cumplimiento obligaciones del Convenio No. 359 FIP DPS 2021 - Legalización contable"

El 05 de mayo de 2022 la supervisión del convenio remitió el comunicado No. S-2022-4301-142209 con asunto: "Saldos de reserva y solicitud de remisión de documentos para el trámite de desembolso CV No. 359 FIP 2021 (VISTA HERMOSA) META"

El 09 de mayo de 2022 la supervisión del convenio remitió el comunicado No. S-2022-4301-143816 con asunto: "Cumplimiento de obligaciones del Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 – Atraso en ejecución de contrato de obra No. 269 de 2021"

El 02 de junio de 2022 la supervisión del convenio remitió el comunicado No. S-2022-4301-167190 con asunto: "Requerimiento a posible incumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 – Atraso en ejecución de contrato de obra No. 269 de 2021"

Durante la ejecución del contrato de obra derivado del convenio se han presentado una (1) suspensión y tres (3) ampliaciones a la suspensión 1; la suspensión No. 1 se presentó desde el 2 de junio de 2022 por un término de 15 días, debido a las fuertes lluvias que se presentan en el territorio nacional y específicamente en el municipio, entre otras circunstancias. Posterior la

 <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div>	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 22 de 30

ampliación 1 a la suspensión 1 se presenta desde el 16 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022. La ampliación 2 a la suspensión 1 se presenta desde el 1 de julio de 2022 hasta el 15 de julio de 2022, la ampliación 3 a la suspensión 1 se presenta desde el 15 de julio de 2022 por 30 días, finalmente la ampliación 4 a la suspensión 1 del 12 de agosto de al 31 de agosto de 2022. Reiniciando el contrato de obra derivado del convenio el 01 de septiembre de 2023 dejando como nueva fecha de terminación contractual el 23 de septiembre de 2022

El 21 de junio de 2022 la supervisión del convenio remitió el comunicado No. S-2022-4301-190501 con asunto: "Aclaración de documentos requeridos en caso dado que la ENTIDAD TERRITORIAL considere solicitar prórroga al plazo de ejecución del convenio INTERADMINISTRATIVO No. 359 FIP 2021"


El 29 de junio de 2022 la supervisión del convenio remitió el comunicado No. S-2022-4301-200837 con asunto: "Cumplimiento de obligaciones del Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 - Desembolsos"

El 06 de julio de 2022 la supervisión del convenio remitió el comunicado No. S-2022-4301-206345 con asunto: "Posible incumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 – Atraso en ejecución de contrato de obra No. 269 de 2021"

Posteriormente, con el fin de evitar obras inconclusas afectando además a la comunidades vulnerables del país, en el informe de supervisión No. 4 con corte al 18 de julio de 2022 se indicó entre otros:

"Teniendo en cuenta el plazo de ejecución del presente convenio y además que el contrato de obra derivado del convenio actualmente se encuentra suspendido y además que se tiene actualmente establecido reinicio de obra para el próximo 15 de agosto de 2022 y posiblemente terminación para el 10 de septiembre de 2022. A partir de la solicitud del Ente Territorial del 15 de julio de 2022 y concepto de INTERVENTORIA del 18 de julio de 2022 donde indican "...El Consorcio AJS en calidad de interventor para el contrato de obra 269 de 2021 derivado del convenio 359 FIP 2021, en sus labores, emite concepto favorable y de no objeción a la prórroga No 2 del Convenio Interadministrativo 359 FIP 2021, suscrito entre Prosperidad Social y el municipio de Vistahermosa, Departamento del Meta, y de acuerdo con oficio AMVHM 130 presentado por el ente territorial con fecha 14 de julio de 2022 donde solicitan la prórroga del convenio hasta el 31 de diciembre de 2022, tiempo que se requiere para la ejecución de la totalidad de las metas físicas contempladas en el presupuesto oficial de obra, y con ello garantizar la ejecución y recibo a satisfacción de las obras...". Se recomienda por parte de la supervisión del convenio realizar prórroga al convenio de acuerdo a consideración y revisión del Departamento de Prosperidad Social **hasta el 31 de diciembre de 2022** con el fin de poder terminar el 100% de la ejecución del contrato de obra No. 269 de 2021, realizar las correspondientes Auditorías Visibles, acta de recibo a satisfacción de la obra debidamente suscrita por la INTERVENTORIA designada por PROSPERIDAD SOCIAL –FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL o su supervisor, liquidación, entre otros procesos para realizar dentro del plazo de ejecución del convenio.

Por último, considerando los retrasos imputables directamente por la entidad territorial o a través de su contratista de obra, que no han permitido que se dé por terminada la ejecución del proyecto, el recibo a satisfacción y cierre de las obligaciones del convenio 359 FIP

 <div> <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div> </div>	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 23 de 30

2021; se hace necesario incluir en el presente Otrosí una cláusula con la siguiente condición resolutoria expresa:

“CONDICIÓN RESOLUTORIA: La ejecución y continuidad del presente Convenio está condicionada a los porcentajes de ejecución del proyecto; por lo tanto, las partes acuerdan condicionar la continuidad de la ejecución del convenio a lo siguiente:

1. **Al 15 de octubre de 2022** la ejecución física y financiera certificada por la INTERVENTORÍA asignada por PROSPERIDAD SOCIAL deberá ser de no menos el 100%”

El 22 de julio de 2022 Cristyan Styvens Cabrera Mejía de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2022-4301-032830 con asunto: "Actualización expediente contractual del convenio 359 FIP de 2021 proyecto “Mejoramiento de vías terciarias con alternativa de placa huella en la veredas caño madroño ,rosales y alto delicias , en el municipio de Vista hermosa -Meta”, dirigido a Mariluz Franco Marciales

El 29 de julio de 2022 Carlos Javier Méndez Suarez de DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2022-4300-035516 con asunto: "Solicitud modificación al Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Fondo de Inversión para la PAZ– Prosperidad Social - FIP y el Municipio de VISTA HERMOSA -META.", dirigido a María Fernanda Martínez Sarmiento


El 29 de julio de 2022 Carlos Javier Méndez Suarez de DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2022-4300-035517 con asunto: "Solicitud modificación al Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Fondo de Inversión para la PAZ– Prosperidad Social - FIP y el Municipio de VISTA HERMOSA -META.", dirigido a Julián Andrés Prada Betancourt

El 16 de agosto de 2022 Tatiana Medrano López de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2022-4301-039226 con asunto: " Solicitud primer desembolso Convenio No. 359 FIP 2021 suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Municipio de Vista hermosa – Meta.", dirigido a Radicación trámite de pago el cual fue rechazado por subdirección financiera.

El 29 de agosto de 2022 la supervisión del convenio remitió el comunicado No. S-2022-4301-317194 con asunto: "Saldo de reserva y solicitud de remisión de documentos para el trámite de desembolso Convenio No. 359 FIP 2021"

El 05 de septiembre de 2022 la supervisión del convenio remitió el comunicado No. S-2022-4301-322436 con asunto: "Reiteración posible incumplimiento de obligaciones del convenio INTERADMINISTRATIVO No. 359 FIP 2021 - – Atraso en ejecución de contrato de obra derivado del convenio"

El 19 de septiembre de 2022 la ENTIDAD TERRITORIAL, INTERVENTORÍA y CONTRATISTA seleccionado por la ENTIDAD TERRITORIAL suscribieron “ACTA N°009 DE PRORROGA I AL CONTRATO DE OBRA N° 269 DE 2021” indicando “PLAZO PRORROGA I CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO”

 <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div>	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 24 de 30

El 30 de septiembre de 2022 Cristyan Styvens Cabrera Mejía de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2022-4301-049198 con asunto: "Seguimiento Condiciones Resolutorias Otrosíes Convenios (319, 320, 321, 325, 339, 341 343, 344, 345, 352, 354, 355, 359, 374, 396, 397, 675, 692) FIP 2021", dirigido a Carlos Javier Méndez Suarez y a Tatiana Medrano López

El 05 de octubre de 2022 la supervisión del convenio remitió el comunicado No. S-2022-4301-388352 con asunto: "PRESUNTO INCUMPLIMIENTO de obligaciones del convenio INTERADMINISTRATIVO No. 359 FIP 2021 – Requerimiento estado de ejecución de contrato de obra derivado del convenio."

El 10 de noviembre de 2022 Cristyan Styvens Cabrera Mejía de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2022-4301-055624 con asunto: "Actualización expediente contractual del convenio 359 FIP de 2021 proyecto "Mejoramiento de vías terciarias con alternativa de placa huella en la veredas caño madroño ,rosales y alto delicias , en el municipio de Vista hermosa -Meta"", dirigido a Mariluz Franco Marciales

El 15 de noviembre de 2022 Cristyan Styvens Cabrera Mejía de GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT emitió memorando No. M-2022-4301-056436 con asunto: "Solicitud primer desembolso Convenio No. 359 FIP 2021 suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Municipio de Vista hermosa – Meta.", dirigido a Radicación trámite de pago el cual fue rechazados por subdirección financiera.

El 18 de noviembre de 2022 la supervisión del convenio remitió el comunicado No. S-2022-4301-421626 con asunto: "Saldo de reserva y solicitud de remisión de documentos para el trámite de desembolso 359 FIP 2021 (VISTA HERMOSA) META"


El 22 de noviembre de 2022 la supervisión del convenio remitió el comunicado No. S-2022-4301-424126 con asunto: "Reiteración requerimiento por PRESUNTO INCUMPLIMIENTO de obligaciones del convenio No. 359 FIP 2021 – Estado de ejecución de contrato de obra derivado del convenio y recursos en reserva presupuestal."

TRAZABILIDAD AÑO 2023

09/06/23 Mediante oficio CTO207-FIP. AJS – 00857– DIR, la interventoría CONSORCIO AJS envía oficio al constructor PARCOR S.A.S. / CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ, cuyo asunto obedece a la solicitud de Documentos requeridos para el cierre y liquidación de contrato de obra 206 de 2021.

21/06/23 Mediante correo electrónico la interventoría CONSORCIO AJS envía oficio CTO207-FIP. C.AJS – 00862–DIR al municipio cuyo asunto es el reenvío acta de terminación del contrato de 269 de 2021 para su firma y trámites pertinentes, la cual corresponde con la obra ejecutada por el contratista de obra.

30/06/23 Mediante oficio CTO207-FIP. AJS – 00857– DIR, la interventoría CONSORCIO AJS envía oficio al constructor PARCOR S.A.S. / CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ, cuyo asunto obedece al Estado General del CTO de obra 269-2021 y entre otros indica que "En cuanto a la información financiera del contrato de obra se tiene que para la fecha de finalización del contrato de obra por vencimiento del plazo contractual el porcentaje de ejecución del contrato de obra del

	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 25 de 30

50.52% lo que representa un cantidad de seiscientos setenta y ocho millones trescientos ochenta y tres mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos.


Así mismo se aclara que del total de obra ejecutado no se ha realizado ningún desembolso por parte del ente territorial al contratista, por lo tanto, el avance financiero del contrato de obra es del 0.00%”

TRAZABILIDAD AÑO 2024

16/08/2024 se realiza consulta en el aplicativo Secop 1 donde se puede evidenciar como último documento cargado del proceso “ACTA MODIFICATORIA” del 25-10-2022. En consecuencia, no se evidencia acta de terminación, acta de recibo final ni acta de liquidación.

21/10/2024 Por medio de memorando M-2024-2100-055317, se nombra al ingeniero Oscar Javier Becerra Mora, como supervisor del convenio 359-FIP-2021, Municipio de Vista Hermosa, departamento del Meta.

13/11/2024 Se asiste por parte de la supervisión del convenio a reunión citada por la alcaldía de Vista hermosa para tratar la liquidación del convenio 359 FIP -2021 y el contrato de obra 269-2021, donde se aclara el estado del convenio y del contrato de obra, queda como compromiso la entrega de la información actualizada del estado del contrato por parte de la interventoría el 22/11/2024, el agendamiento de una visita de obra si es requerido, y se hace entrega del expediente del contrato de obra por parte del secretario de obras municipal.

 <div> <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div> </div>	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 26 de 30

6. RELACION DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

No.	TIPO DE MODIFICACIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL TRÁMITE.
1	Otrosí No. 1	29/07/2022	Modificar el plazo del convenio – Prorroga hasta el 31 de julio de 2022
2	Otrosí No. 2	29/07/2022	Modificar el plazo del convenio – Prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022

7. ESTADO DE POLIZAS:


Póliza actualizada al último modificatorio (S/N)	SI	FECHA: HASTA 31/10/2023
--	----	-------------------------

8. AUDITORIAS VISIBLES

No.	Realizada (S/N)	Fecha	Observaciones
1	S	11/10/2022	Se realizaron encuestas de satisfacción, listado de asistencia, firma de acta.
2	S	02/11/2022	Proyecto en un avance de 54.36% reportado
3	N		

9. CONTRATO DE OBRA DERIVADO

Contrato de Obra No.	No. 269 de 2021
Contratista actual:	PARCOR S.A.S. R/L SANDRA INES CORREA VASQUEZ
Fecha de suscripción contrato de Obra:	14 de diciembre de 2021
Fecha de inicio Obra	01 de marzo de 2022
Fecha de terminación inicial Obra:	28 de junio de 2022
Fecha de terminación actual Obra:	11 de noviembre de 2022
Valor inicial contrato de Obra:	\$ 1.342.748.639,00
Valor actual contrato de Obra:	\$ 678.383.494,00
Cesión (S/N)	NO
Empresa cesionaria	NA
Avance de obra (%)	50.52%
Estado del contrato:	TERMINADO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

 <div> <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div> </div>	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 27 de 30

Se han presentado incumplimientos, fallas estructurales o inconformidad de algún tipo que hayan sido objeto de reclamaciones y/o sanciones al contratista (S/N)	No se tiene registro de las actuaciones por parte del municipio.
---	--

10. ACTAS FINALES

ACTAS	SI	NO	FECHA
Acta de terminación de obra		X	
Acta de entrega y recibo de obra		X	
Acta de entrega y Compromiso de sostenibilidad		X	
Acta de Liquidación por parte del municipio		X	


11. INTERVENTORIA ASIGNADA

Contrato de Interventoría No.	No.207 FIP 2019
Empresa:	CONSORCIO AJS
Fecha de asignación de interventoría	Acta de servicio Z6-060 suscrita el 27 de enero de 2022
Plazo inicial de PI	04 meses
Requirió Mayor permanencia (S/N):	NO
Tiempo de Mayor Permanencia	NO
Valor de Mayor permanencia	NO
Pago de Mayor Permanencia por ET (S/N)	NO
El proyecto fue reasignado a otra interventoría	NO
Observaciones con respecto a la interventoría (Si Aplica)	Se ha notificado por parte de la supervisión del contrato de interventoría, que se esta adelantando un proceso de presunto incumplimiento.

12. INFORMES DE INTERVENTORIA

No.	Periodo	Estado (Aprobado/ en subsanación)	Observaciones
1	Marzo de 2022	En subsanación de la Interventoría	
2	Abril de 2022	En subsanación de la Interventoría	
3	30 sept.-30/oct./2022	En subsanación de la Interventoría	

13. RECOMENDACIONES - Tramites o actuaciones por realizar:

 <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div>	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 28 de 30

Frente a lo expuesto, es pertinente traer a colación que la Cláusula 22) “Clausula penal pecuniario” del convenio, contempló:

“Las Partes convienen recíprocamente que, sin perjuicio de las otras medidas establecidas contractualmente, se causará a favor de PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, y a cargo de la ENTIDAD TERRITORIAL, como estimación anticipada de perjuicios y a título de pena pecuniaria, la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del convenio incluyendo, sus adiciones, excluido IVA, sin menoscabo de las demás acciones que correspondan a PROSPERIDAD SOCIAL - FIP para el cobro total de los perjuicios realmente irrogados por aquel, monto que puede ser cobrado a favor de PROSPERIDAD SOCIAL - FIP mediante jurisdicción coactiva. Por consiguiente, el valor de esta pena se considera como pago parcial de tales perjuicios, y no obsta para que la Entidad valore debidamente y haga exigibles todos los efectivamente causados.”

Así las cosas y en virtud del avance informado por las partes en “ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL”, consigna que el avance del proyecto se acredite en un 50.52% de manera funcional establecido en un tramo vial que cumple con las especificaciones según lo certificado por la interventoría CONSORCIO AJS, luego entonces hay un presunto incumplimiento de la Entidad Territorial de Vista Hermosa – Meta, al no ejecutar las obras a completitud y en las condiciones y especificaciones requeridas, dicho lo anterior, es claro el hecho configurador de la reclamación desde el pasado 31/12/2022 fecha de terminación del plazo de ejecución del convenio, así las cosas, se recomienda realizar las acciones contractuales/legales pertinentes, con el fin de:

- Declarar que en el desarrollo del convenio no se realizó la totalidad del proyecto, donde se ejecutó el 50.52% del objeto del presente convenio.
- Declarar causada la cláusula penal pecuniaria contenida en la cláusula vigésima segunda, que establece como estimación anticipada de perjuicios el 20% del valor total del convenio; es decir CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 152.048.606,59) sin perjuicio de lo que se acredite en sede judicial.
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA = VALOR DEL CONVENIO X 20%
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA = \$1.440.459.787,00 X 20%
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA = \$288.091.957,4


Ahora bien, teniendo en cuenta el **porcentaje ejecutado de 50.52%** tenemos que **no se ejecutó el 49,48%**, entonces:

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA = \$712.739.502,61 X 20%
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA = **\$142.547.900,5**

- Realizar la reclamación de seguro a la compañía garante.
- Solicitar a la compañía garante la efectividad de la garantía.
- Realizar el pago correspondiente a la obra ejecutada por valor de \$678.383.494,00 certificada por interventoría.
- Los demás que sean necesarios y considerados por la ENTIDAD.

14. BALANCE ECONÓMICO DEL CONVENIO

Orden de desembolsos	Fecha de pago	Radicado No.	Valor desembolsado

 <div> <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div> </div>	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 29 de 30

--	--	--	--

	SI	NO	VALOR
Cuenta con recursos de reserva presupuestal		X	
Cuenta con sustitución de recursos		X	
Cuenta con recursos fenecidos	x		
Valor recursos fenecidos	x		\$ 1.440.459.787,00

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Convenio:	\$ 1.440.459.787,00
Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N°1	\$ 0
Valor Total del Convenio	\$ 1.440.459.787,00
Total, Ejecutado Acta*	\$ 678.383.494,00
Valor Pagado y/o desembolsado	\$0
Valor por pagar - vigencia expirada CONTRATO	\$ 678.383.494,00


*Según Acta de Entrega y recibo Final y Acta de terminación suscritas por la interventoría el 11 de noviembre de 2022 por un valor de: \$678.383.494,0.

15. CONTACTOS ASOCIADOS

Entidad	Funcionario	Correo	Contacto
MUNICIPIO	JHON JAIRO IBARRA CAICEDO (Alcalde)	Despachoalcalde@vistahermosa-meta.gov.co secretariadeobraspublicas@vistahermosa-meta.gov.co	
INTERVENTORIA	MARCO AURELIO PASTRANA BORRERO / CONSORCIO AJS	c001z6@gmail.com cv359vistahermosa@gmail.com	
CONTRATISTA	PARCOR S.A.S. R/L SANDRA INES CORREA VASQUEZ	parcorsas2023@gmail.com	


16. ANEXOS.

En el presente informe, no se adjunta ningún anexo.

 <div>La equidad es de todos</div> <div>Prosperidad Social</div>	Informe de Supervisión	Código: F-GC-4
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 4
		Página 30 de 30

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y certifico expresamente el cumplimiento del contratista respecto a sus obligaciones correspondientes a los aportes a Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, de conformidad con los certificados expedidos por el revisor fiscal o representante legal del contratista.

Elaboró: (28/11/2024)



OSCAR JAVIER BECERRA MORA
C.C. No.79.688.463
Supervisor de Convenio

ANDRÉS C. NIETO FLÓREZ
C.C. No. 1.110.517.055
Apoyo Técnico a la Supervisión