

INT-PUENTES-03-DG-053

Bogotá, D.C., 30 de Octubre de 2013

Señor,
JUAN MANUEL MARTINEZ PAZ
Director General
TECNICA Y PROYECTOS S.A TYPSA
Calle 98 No.14-17 Of.203
Ciudad

Destino: GRUPO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



No. 20138100087122

Fecha Radicado: 2013-10-31 14:02:00

Anexos:

Fondo
Adaptación

Referencia: Consultoría: Contrato No 093 de 2013; Interventoría: Contrato No 130 de 2013.
Interventoría Integral (técnica, administrativa, financiera, legal, social, ambiental y jurídica) de los estudios y diseños, a nivel Fase III, para el reemplazo y/o construcción de puentes en vías no concesionadas, grupos 1, 2 y 3.

Asunto Incumplimientos Contrato de Consultoría y atraso en programa de obra.

Respetado Ingeniero:

Esta Interventoría ve con gran preocupación que hasta la fecha no se ha tenido presencia por parte del director (Dedicación 100%), ni de los tres (3) ingenieros de campo (Dedicación 100%), en los frentes de actividades ni en comités o reuniones. Basados en los diferentes recorridos a los frentes de trabajo realizados por esta Interventoría, solamente se cuenta con el personal que está desarrollando labores de topografía y de aforos de tráfico. De la misma forma y según los recursos dispuestos en el contrato N° 093 de 2013, solicitamos nos indiquen la ubicación del campamento establecido contractualmente.

Como producto del seguimiento semanal y de acuerdo con el programa de actividades aprobado para el contrato de la referencia, a 24 de octubre de 2013 el Consultor debería tener un avance programado acumulado del 35%, con base en el corte realizado el pasado jueves se ha encontrado un avance ejecutado acumulado del 16%.

Por lo anterior se solicita presentar un plan de contingencia que permita recuperar los atrasos sufridos hasta la fecha, y contar en obra con los Ingenieros de campo y el campamento establecido, de tal manera que se pueda normalizar el avance en la programación, adicionalmente se solicita presentar un cronograma detallado de las actividades en campo para su seguimiento y control semanal.

Con el fin de poder controlar los avances en los productos de entrega para cada hito, se solicita realizar reuniones periódicas semanales entre especialistas por parte del Consultor y la Interventoría de las diferentes áreas de la siguiente manera:

Colombia
Calle 86 No. 19A - 21, Piso 6
Bogotá D.C.
NIT 830.023.096-6
Tel. + 57 (1) 616 7377
Fax. + 57 (1) 635 9565
comsur@calymayor.com.mx

México
Dr. Pallares y Portillo No. 174
Col. Parque San Andrés
Coyoacán, 04040
Tel. + 52(55)50336190
Fax. +52(55)50336193
commex@calymayor.com.mx

EUA
Tollway Towers North, Suite 870
15779 North Dallas Parkway
Dallas, Texas 75248
Tel. + 1 (214) 764 2856
Fax. + 1 (214) 889 5049
comusa@calymayor.com.mx

Perú
Calle Bolívar No. 472
Ed. Business Club, Torre 1 Of. 305
Lima - Código Postal: Lima 18
Lima
Tel. + 51 (1) 2495783
comperu@calymayor.com.mx




Cal y Mayor y Asociados

ESPECIALIDAD	DÍA DE REUNIÓN	HORA DE REUNIÓN	LUGAR DE REUNIÓN
TRANSITO	Lunes	10:00 am	Calle 86 N° 19A – 21 ofc 601
DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN	Lunes	11:00 am	Calle 86 N° 19A – 21 ofc 601
	Lunes	10:00 am	Calle 86 N° 19A – 21 ofc 601
GEOLOGÍA	Martes	10:00 am	Cra 13 N° 77-22 ofc 603
SUELOS PARA DISEÑO DE FUNDACIONES	Martes	10:00 am	Cra 13 N° 77-22 ofc 603
ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	Martes	10:00 am	Cra 13 N° 77-22 ofc 603
GEOTÉCNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTO	Martes	11:00 am	Cra 13 N° 77-22 ofc 603
HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN	Martes	12:00 m	Cra 13 N° 77-22 ofc 603
ESTRUCTURAS	Miércoles	10:00 am	Cra 13 N° 77-22 ofc 603
GESTIÓN PREDIAL	Miércoles	11:00 am	Cra 13 N° 77-22 ofc 603
ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL	Miércoles	11:00 am	Cra 13 N° 77-22 ofc 603
CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO	Miércoles	12:00 m	Cra 13 N° 77-22 ofc 603
EVALUACIÓN SOCIO- ECONÓMICA	Miércoles	12:00m	Cra 13 N° 77-22 ofc 603

Esperamos que con los controles propuestos y esfuerzos por parte del Consultor se puedan superar los atrasos que a la fecha se presentan, de lo contrario nos veríamos en la obligación de iniciar procesos de incumplimiento al contrato, por causas imputables al Consultor.

Cordialmente,


ING GERMÁN JUYAR MORA
 Director de Interventoría
jjuyar@calymayor.com.mx

Copia: Orlando Santiago Cely (Asesor-sectorial: transporte – Fondo de Adaptación)

Consecutivo Interno

Anexos: Sin folios

Elaboró: Alejandro Barriga



Colombia
Calle 86 No. 19A – 21, Piso 6
Bogotá D.C.
NIT 830.023.696-6
Tel. + 57 (1) 616 7377
Fax. + 57 (1) 635 6565
comsur@calymayor.com.mx

México
Dr. Pallares y Perito No. 174
Cdt. Parque San Andrés
Coyoacán, 04040
Tel. + 52(55)50326190
Fax. +52(55)50335193
commex@calymayor.com.mx

EUA
Tehway Towers North, Suite 870
15770 North Dallas Parkway
Dallas, Texas 75248
Tel. + 1 (214) 764 2896
Fax. + 1 (214) 889 5049
comusa@calymayor.com.mx

Perú
Calle Bolívar No. 472
Ed. Business Club, Torre 1 Of. 303
Miraflores - Código Postal: Lima 18
Lima
Tel. + 51 (1) 2495703
comperu@calymayor.com.mx