

“Por medio del cual se avoca conocimiento, se inicia el procedimiento Sancionatorio N° 001 - 2025 y se convoca a audiencia según lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes por posible incumplimiento definitivo del contrato de interventoría ICCU- 353 de 2023”

EL SUBDIRECTOR TECNICO (E) DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

En uso de las facultades legales y reglamentarias, especialmente las previstas en la Ley 80 de 1993, artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, Resolución No. 257 del 1 de junio de 2016 (manual de contratación) modificado por la Resolución 343 de 2021, Decreto 415 de 2025, resolución 079 de 2025, resolución 089 de 2025 y demás normas concordantes, avoca conocimiento de la presente actuación por el posible incumplimiento definitivo del contrato de Interventoría ICCU 353-2023, suscrito entre el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, Hoy INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA y el **CONSORCIO INTERCONCESION ZP**, con NIT No. 901.704.124-5, por el presunto incumplimiento definitivo y cita a audiencia de que trata el literal a del artículo 86 de la Ley 1474, teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES Y DAÑOS QUE SOPORTAN EL INICIO DE LA PRESENTE ACTUACIÓN

PRIMERO: Que entre el INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU, Hoy INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA. y **CONSORCIO CONYEX LA MESA**, conformado por EXCARVAR SAS con el 90% de participación y CONYCO PROYECTOS Y DESARROLLOS SAS con el 10% de participación, por un valor de ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$11.595.001.593,00) M/CTE, se suscribió el contrato de obra ICCU 338-2023 cuyo objeto es: “REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA MESA CON LAS INSPECCIONES DE SAN JAVIER Y SAN JOAQUÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE PLAN 500”. Representada legalmente por JOSÉ IGNACIO CARVAJAL SOSA, con un plazo inicial de siete (7) meses, acta de inicio del 12 de mayo de 2023 y fecha de terminación final 9/08/2024.

SEGUNDO: Que igualmente se celebró el contrato de interventoría ICCU - 353 de 2023 entre el INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU, Hoy INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA. y **CONSORCIO INTERCONCESION ZP**, identificada con el Nit No 901.704.124-5, y conformada por el 50% - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS NIT. 804.010.528 -6 y 50% por ZAFRA INGENIERIA SAS NIT: 901.085.127-1 cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA “REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA MESA CON LAS INSPECCIONES DE SAN JAVIER Y SAN JOAQUÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE PLAN 500.



80-CER549739



Gobernación de
Cundinamarca

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 7491806

[@CundiGov](#) [@CundinamarcaGov](#)
www.cundinamarca.gov.co

AUTO DE TRÁMITE

“Por medio del cual se avoca conocimiento, se inicia el procedimiento Sancionatorio N° 001 - 2025 y se convoca a audiencia según lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes por posible incumplimiento definitivo del contrato de interventoría ICCU- 353 de 2023”

TERCERO: Que para el cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría 353 de 2023, se suscribió la póliza de seguro expedidas por la compañía de seguros SOLIDARIA DE COLOMBIA así:

Contrato No:	INTERVENTORÍA 353 DE 2023 ✓						
Convenio No:							
Resolución No:							
Contratista o responsable:	CONSORCIO INTERCONCESIÓN ZP Nit. 901.704.124-5 ✓						
Garantía No:	400-47-994000091820, anexo 4 ✓						
Garantía emitida por:	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA						
Fecha de aprobación de la garantía:	Agosto 9 de 2024 ✓						
Razón de la aprobación: <small>(Indique brevemente la razón de aprobación, ejemplo: firma de contrato, actualización por acta de inicio, prórroga, adición, suspensión de contrato, reinicio de contrato, garantías de permisos, entre otras)</small>	PRORROGA 4 ✓						

CLASE GARANTIA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 148.301.988,75	2023	05	12 ✓	2025	01	28 ✓
ANTICIPO	\$ 197.735.985,00	2023	05	12 ✓	2025	01	28 ✓
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 98.867.992,50	2023	05	12 ✓	2027	07	28 ✓
CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 197.735.985,00	2024	07	28	2029	07	28 ✓

Amparos a favor del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU. Hoy INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA.

CUARTO: Que tienen origen las presentes diligencias con el informe, allegando mediante el oficio del 17 de Febrero de 2025 suscrito por la doctora LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ, Directora Técnica de la Dirección de Caminos Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU, en los siguientes términos:

“El suscrito supervisor delegado para la supervisión del contrato ICCU 353 de 2023, desde el 18 de julio de 2024, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el manual de funciones, y considerando la actividad desarrollada por el contratista CONSORCIO INTERCONCESIÓN ZP en desarrollo del contrato de la referencia, por medio del presente me dirijo a usted para presentar el informe preliminar de presunto incumplimiento, para su consideración y correspondientes decisiones y gestiones. Lo anterior teniendo en cuenta el estado del contrato a la fecha de terminación el día 9 de agosto de 2024...”

Teniendo en cuenta el proceso de incumplimiento adelantado al contratista de obra Consorcio Conyex La Mesa con base en el “Balance final del CONTRATO DE OBRA NO: ICCU-338 DE 2023” remitido por Interventoría mediante la comunicación No. CE-CSIZP-ICCU-353- 2023-332 del 09 de septiembre de 2024, donde se evidencia el balance general del contrato de obra y así mismo una serie de anexos con comunicaciones de pendientes técnicos, ambiental, social y sst, entre estos que el espesor del pavimento en gran parte del corredor intervenido no cumple con las especificaciones técnicas del diseño, y adicional mediante oficio CE-CSIZP-ICCU-353-2023-254 se menciona Daños prematuros en cunetas, como:

(...) “Las cunetas presentan fisuras y porosidades con malos acabados en diversos sectores del abscisado. Las cunetas presentan fisuras, desportillamiento y porosidad con malos acabados en diversos sectores del abscisado.



Gobernación de
Cundinamarca

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 7491806

 /CundiGob  @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

“Por medio del cual se avoca conocimiento, se inicia el procedimiento Sancionatorio N° 001 - 2025 y se convoca a audiencia según lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes por posible incumplimiento definitivo del contrato de interventoría ICCU- 353 de 2023”

Las cunetas presentan fisuras, porosidades, tramos de bordillos que por falta de recubrimiento se alcanza a apreciar el acero, empozamiento por mala nivelación, un tramo de cuneta que se encuentra abandonado por falta de definir la llegada del filtro a la alcantarilla y con malos acabados en diversos sectores del abscisado.

Mal alineamiento de bordillos por mal estado de formaleta en madera, Bordillos en mal estado (desportillados y desnivelados). Y los pegues en cada fundida no se ejecuta de manera adecuada.

Empozamiento de agua por mal manejo de niveles” (...) así mismo, mediante oficio CE-CSIZP- ICCU-353-2023-243 se menciona Daños prematuros de la Estructura de pavimento Asfáltico y Pavimento de adoquines de concreto, como:

(...) “Pavimento en adoquines presenta ondulaciones transversales y longitudinales, rompimientos de adoquines y las cintas de amarre entre otros “(...)

Siendo estas actividades supervisadas y avaladas por la interventoría Consorcio Interconseción ZP como lo demuestran las memorias de cálculo y actas parciales radicadas para pago en la entidad, sin ser descontadas a pesar de su baja calidad y/o corregidas por el contratista de obra...” (Negrilla fuera de texto).

“HECHOS GENERADORES DE INCUMPLIMIENTO.

- Fecha de inicio y plazo de ejecución del contrato de obra.
- Durante la ejecución del contrato se realizó el pago de 9 actas parciales, correspondiente a los meses de mayo de 2023 a enero de 2024, **de las cuales 6 actas incluían el pago de actividades que no cumplieron con las especificaciones técnicas y de diseño**, de acuerdo a lo informado en el comunicado CE-CSIZP-ICCU- 353-2023-332, Balance final del CONTRATO DE OBRA NO: ICCU- 338 DE 2023, donde se incluye el informe compilado investigación de espesores de capa de pavimento, basado en el resultado de la extracción de núcleos realizados por la interventoría los días 17 y 18 de julio del año 2024 y 25 y 26 de julio de 2024...” (negrilla y resaltado fuera de texto).

Detallado de la siguiente manera:

- **Acta parcial No 4**, correspondiente al mes de agosto de 2023, en la que se pagaron 120,96 m3 de Instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (incluye cemento asfáltico), en el tramo de **La Mesa – San Joaquín**, equivalentes a \$165.817.290,24, soportados por memorias de cálculo revisadas y aprobadas por interventoría donde detallan que se ejecutó:

Localización	Longitud	Ancho	Alto (m)	Medida Total
K0+780 a K0+850	62,99	6,00	0,08	30,24
K4+086 a K4+200	114,00	6,00	0,08	54,72
K3+920 a K3+600	150,00	3,00	0,08	36,00
TOTAL				120,96

Y de acuerdo con el informe compilado investigación de espesores de capa de pavimento, basado en el resultado de la extracción de núcleos realizados por la interventoría los días 17 y 18 de julio de 2024 y verificados por el contratista de obra los días 25 y 26 de julio del año 2024, en las siguientes abscisas no se cumple con el espesor de pavimento de 8 cm que se pagó:

Núcleo No	Abscisa	Margen	Espesor Promedio	Observación
8	K0+803	EJE	7,2	NO CUMPLE
9	K0+812	EJE	6,2	NO CUMPLE
18	K4+184	DERECHA	5,8	NO CUMPLE
14	K3+608	DERECHA	4,9	NO CUMPLE
16	K3+879	EJE	6,2	NO CUMPLE



SC-CER649789



Gobernación de
Cundinamarca

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 7491806

/CundiGov @CundinamarcaGov
www.cundinamarca.gov.co

AUTO DE TRÁMITE

“Por medio del cual se avoca conocimiento, se inicia el procedimiento Sancionatorio N° 001 - 2025 y se convoca a audiencia según lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes por posible incumplimiento definitivo del contrato de interventoría ICCU- 353 de 2023”

- **Acta parcial No 5**, correspondiente al mes de septiembre de 2023, en la que se pagaron 509,28 m3 de Instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (incluye cemento asfáltico), en el tramo de **La Mesa – San Joaquín**, equivalentes a \$698.143.432,24, soportados por memorias de cálculo revisadas y aprobadas por interventoría donde detallan que se ejecutó:

Localización	Longitud	Ancho	Alto	Medida Total
K4+086 a K3+920	52,00	6,00	0,08	24,96
K3+920 a K3+600	170,00	6,00	0,08	81,60
K4+186 a K4+366	180,00	6,00	0,08	86,40
K3+391 a K3+600	209,00	6,00	0,08	100,32
K4+466 a K4+606	140,00	6,00	0,08	67,20
K5+050 a K5+360	310,00	6,00	0,08	148,80
TOTAL				509,28

Y de acuerdo con el informe compilado investigación de espesores de capa de pavimento, basado en el resultado de la extracción de núcleos realizados por la interventoría los días 17 y 18 de julio de 2024 y verificados por el contratista de obra los días 25 y 26 de julio del año 2024, en las siguientes abscisas no se cumple con el espesor de pavimento de 8 cm que se pagó:

Núcleo No	Abscisa	Margen	Espesor Promedio	Observación
17	K3+925	DERECHA	6,7	NO CUMPLE
14	K3+608	DERECHA	4,9	NO CUMPLE
16	K3+879	EJE	6,2	NO CUMPLE
18	K4+184	DERECHA	5,8	NO CUMPLE
19	K4+251	EJE	5,6	NO CUMPLE
20	K4+351	IZQUIERDA	7,3	NO CUMPLE
12	K3+459	IZQUIERDA	6,1	NO CUMPLE
13	K3+557	EJE	6,9	NO CUMPLE
21	K4+464	EJE	5,9	NO CUMPLE
22	K4+577	EJE	6,7	NO CUMPLE
23	K4+583	EJE	6,8	NO CUMPLE

así mismo, se pagaron 33,48 m2 de cuneta en concreto clase E, 3000 PSI fundida en lugar equivalentes a \$27.154.355,76, soportados por memorias de cálculo revisadas y aprobadas por interventoría donde detallan que se ejecutó:

Localización	Longitud	Ancho	Alto	Medida Total
K0+780 a K0+850 CI	70,00	0,90	0,15	9,45
K0+780 a K0+850 CD	70,00	0,90	0,15	9,45
K4+186 a K4+420 CD	54,00	0,90	0,15	7,29

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.

“Por medio del cual se avoca conocimiento, se inicia el procedimiento Sancionatorio N° 001 - 2025 y se convoca a audiencia según lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes por posible incumplimiento definitivo del contrato de interventoría ICCU- 353 de 2023”

K4+000 a K4+045 CD	45,00	0,90	0,15	6,08
K3+996 a K4+000 CD	4,00	0,90	0,15	0,54
K3+991 a K3+996 CD	5,00	0,90	0,15	0,68
TOTAL				33,48

- **Acta parcial No 6**, correspondiente al mes de octubre de 2023, en la que se pagaron 271,50 m2 de pavimento de adoquines de concreto en el tramo de La Mesa – San Javier

Localización	Longitud	Ancho	Alto	Medida Total
K0+692 a K0+732	40,00	3,00		120,00
K0+734 a K0+784,5	50,00	3,00		151,50
TOTAL				271,50

235,20 m3 de Instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (incluye cemento asfáltico), en el tramo de La Mesa – San Javier, equivalentes a \$322.422.508,50, soportados por memorias de cálculo,

Localización	Longitud	Ancho	Alto	Medida Total
K0+530 a K0+610	80,00	6,00	0,08	38,40
K0+910 a K1+320	410,00	6,00	0,08	196,80
TOTAL				235,20

Y de acuerdo con el comunicado CE-CSIZP-ICCU-353-2023-329, informe compilado investigación de espesores de capa de pavimento, basado en el resultado de la extracción de núcleos realizados por la interventoría los días 17 y 18 de julio del año 2024, en las siguientes abscisas no se cumple con el espesor de pavimento que se pagó:

Núcleo No	Abscisa	Margen	Espesor Promedio	Observación
6	K0+933	IZQUIERDA	6,4	NO CUMPLE
7	K0+942	DERECHA	5,3	NO CUMPLE
8	K1+041	IZQUIERDA	5,8	NO CUMPLE
9	K1+086	EJE	6,2	NO CUMPLE

33,48 m2 de cuneta en concreto clase E, 3000 PSI fundida en lugar, en el tramo de La Mesa – San Javier

Localización	Longitud	Ancho	Alto	Medida Total
K0+692 a K0+732	40,00	0,90	0,15	5,40
K0+734 a K0+784	50,00	0,90	0,15	6,75



SC-CER549789



Gobernación de
Cundinamarca

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 7491806

[@CundiGob](#) [@CundinamarcaGob](#)
www.cundinamarca.gov.co

AUTO DE TRÁMITE

“Por medio del cual se avoca conocimiento, se inicia el procedimiento Sancionatorio N° 001 - 2025 y se convoca a audiencia según lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes por posible incumplimiento definitivo del contrato de interventoría ICCU- 353 de 2023”

TOTAL	12,15
--------------	-------

461,28 m3 de Instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (incluye cemento asfáltico), en el tramo de La Mesa – San Joaquín, equivalentes a \$632.432.920,32, soportados por memorias de cálculo,

Localización	Longitud	Ancho	Alto	Medida Total
K3+291 a K3+391	100,00	6,00	0,08	48,00
K5+360 a K5+857	497,00	6,00	0,08	238,56
K0+000 a K0+244	244,00	6,00	0,08	117,12
K0+540 a K0+660	120,00	6,00	0,08	57,60
TOTAL				461,28

Y de acuerdo con el comunicado CE-CSIZP-ICCU-353-2023-329, informe compilado investigación de espesores de capa de pavimento, basado en el resultado de la extracción de núcleos realizados por la interventoría los días 17 y 18 de julio del año 2024, en las siguientes abscisas no se cumple con el espesor de pavimento que se pagó:

Núcleo No	Abscisa	Margen	Espesor Promedio	Observación
11	K3+296	DERECHA	7,3	NO CUMPLE
29	K5+361	DERECHA	5,6	NO CUMPLE
30	K5+559	DERECHA	6,6	NO CUMPLE
31	K5+657	DERECHA	5,1	NO CUMPLE
32	K5+690	IZQUIERDA	5,9	NO CUMPLE
1	K0+032	DERECHA	6,3	NO CUMPLE
2	K0+051	IZQUIERDA	6,8	NO CUMPLE
4	K0+148	IZQUIERDA	7,2	NO CUMPLE

- **Acta parcial No 7**, correspondiente al mes de noviembre de 2023, en la que se pagaron 2124,5 m2 en Pavimento en adoquines de concreto (memoria de cálculo sin firma) tramo **La Mesa – San Javier**

Localización	Longitud	Ancho	Alto	Medida Total
K0+748,5 a K0+814	29,50	6,00		177,00
K0+816 a K0+842	26,00	6,00		156,00
K0+692 a K0+732 CI	40,00	3,00		120,00
K0+734 a K0+784,5 CI	50,50	3,00		151,50
K0+842 a K0+910	68,00	6,00		408,00
K1+640 a K1+694	54,00	6,00		324,00
K1+694 a K1+725	31,00	5,00		155,00
K1+725 a K1+936	211,00	3,00		633,00
TOTAL				2.124,50



Gobernación de
Cundinamarca

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 7491806

/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

“Por medio del cual se avoca conocimiento, se inicia el procedimiento Sancionatorio N° 001 - 2025 y se convoca a audiencia según lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes por posible incumplimiento definitivo del contrato de interventoría ICCU- 353 de 2023”

81,60 m3 de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (Incluye cemento asfáltico) (memoria de cálculo sin firma) tramo **La Mesa – San Javier**

Localización	Longitud	Ancho	Alto	Medida Total
K0+350 a K0+530	170,00	6,00	0,08	81,60
TOTAL				81,60

Y de acuerdo con el comunicado CE-CSIZP-ICCU-353-2023-329, informe compilado investigación de espesores de capa de pavimento, basado en el resultado de la extracción de núcleos realizados por la interventoría los días 17 y 18 de julio del año 2024, en las siguientes abscisas no se cumple con el espesor de pavimento que se pagó:

Núcleo No	Abscisa	Margen	Espesor Promedio	Observación
1	K0+365	IZQUIERDA	6	NO CUMPLE
2	K0+412	DERECHA	5,5	NO CUMPLE
3	K0+459	DERECHA	6	NO CUMPLE
4	K0+484	DERECHA	5,8	NO CUMPLE

234,58 m3 de cuneta de concreto clase E, 3000 PSI fundida en lugar (memoria de cálculo sin firma) tramo **La Mesa – San Javier**

Localización	Longitud	Ancho	Alto	Medida Total
K0+748,5 a K0+842 CD	57,50	0,90	0,15	7,76
K0+692 a K0+732 CI	40,00	0,90	0,15	5,40
K0+734 a K0+784,5 CI	50,50	0,90	0,15	6,82
K0+784,5 a K0+782 CI	57,50	0,90	0,15	7,78
VIGAS CINTA TRANSVERSAL K0+692 a K0+842 (27 UNIDADES)	162,00	0,10	0,13	2,11
VIGAS CINTA LONGITUDINAL K0+692 a K0+842	150,0	0,10	0,13	1,95
K0+842 a K0+910 CI	68,00	0,90	0,15	9,18
K0+842 a K0+910 CD	68,00	0,90	0,15	9,18
K1+640 a K1+936 CD	296,00	0,90	0,15	39,96
K0+910 a K1+445 CI	535,00	0,90	0,15	72,23
K+0+910 a K1+445 CD	535,00	0,90	0,15	72,23
TOTAL				234,58



SC-CER649789



Gobernación de
Cundinamarca

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 7491806

/CundiGov @CundinamarcaGov
www.cundinamarca.gov.co

AUTO DE TRÁMITE

“Por medio del cual se avoca conocimiento, se inicia el procedimiento Sancionatorio N° 001 - 2025 y se convoca a audiencia según lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes por posible incumplimiento definitivo del contrato de interventoría ICCU- 353 de 2023”

81,60 m3 de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (Incluye cemento asfáltico) (memoria de cálculo sin firma) tramo **La Mesa – San Javier**

Localización	Longitud	Ancho	Alto	Medida Total
K0+350 a K0+530	170,00	6,00	0,08	81,60
TOTAL				81,60

Y de acuerdo con el comunicado CE-CSIZP-ICCU-353-2023-329, informe compilado investigación de espesores de capa de pavimento, basado en el resultado de la extracción de núcleos realizados por la interventoría los días 17 y 18 de julio del año 2024, en las siguientes abscisas no se cumple con el espesor de pavimento que se pagó:

Núcleo No	Abscisa	Margen	Espesor Promedio	Observación
1	K0+365	IZQUIERDA	6	NO CUMPLE
2	K0+412	DERECHA	5,5	NO CUMPLE
3	K0+459	DERECHA	6	NO CUMPLE
4	K0+484	DERECHA	5,8	NO CUMPLE

234,58 m3 de cuneta de concreto clase E, 3000 PSI fundida en lugar (memoria de cálculo sin firma) tramo **La Mesa – San Javier**

Localización	Longitud	Ancho	Alto	Medida Total
K0+748,5 a K0+842 CD	57,50	0,90	0,15	7,76
K0+692 a K0+732 CI	40,00	0,90	0,15	5,40
K0+734 a K0+784,5 CI	50,50	0,90	0,15	6,82
K0+784,5 a K0+782 CI	57,50	0,90	0,15	7,78
VIGAS CINTA TRANSVERSAL K0+692 a K0+842 (27 UNIDADES)	162,00	0,10	0,13	2,11
VIGAS CINTA LONGITUDINAL K0+692 a K0+842	150,0	0,10	0,13	1,95
K0+842 a K0+910 CI	68,00	0,90	0,15	9,18
K0+842 a K0+910 CD	68,00	0,90	0,15	9,18
K1+640 a K1+936 CD	296,00	0,90	0,15	39,96
K0+910 a K1+445 CI	535,00	0,90	0,15	72,23
K+0+910 a K1+445 CD	535,00	0,90	0,15	72,23
TOTAL				234,58

“Por medio del cual se avoca conocimiento, se inicia el procedimiento Sancionatorio N° 001 - 2025 y se convoca a audiencia según lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes por posible incumplimiento definitivo del contrato de interventoría ICCU- 353 de 2023”

- **Acta parcial No 8**, correspondiente al mes de diciembre de 2023, en la que se pagaron: 699,90 m2 en Pavimento en adoquines de concreto tramo La Mesa – San Javier

Localización	Longitud	Ancho	Alto	Medida Total
K1+725 a K1+825 CD	101,80*	3,00		305,40
K0+645 a K0+692 CI	47,00	3,00		141,00
K0+700 a K0+784,5 CD	84,50	3,00		253,50
TOTAL				699,90

**nota: Longitud no concuerda con las abscisas en mención*

92,40 m3 de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (Incluye cemento asfáltico) tramo La Mesa – San Javier

Localización	Longitud	Ancho	Alto	Medida Total
K1+320 a K1+445	125,00	6,00	0,08	60,00
K2+155 a K2+240 CD	85,00	3,00	0,08	20,40
K2+155 a K2+240 CI	50,00*	3,00	0,08	12,00
TOTAL				92,40

Y de acuerdo con el comunicado CE-CSIZP-ICCU-353-2023-329, informe compilado investigación de espesores de capa de pavimento, basado en el resultado de la extracción de núcleos realizados por la interventoría los días 17 y 18 de julio del año 2024, en las siguientes abscisas no se cumple con el espesor de pavimento que se pagó:

Núcleo No	Abscisa	Margen	Espesor Promedio	Observación
10	K1+423	IZQUIERDA	6,4	NO CUMPLE
12	K2+165	IZQUIERDA	7,5	NO CUMPLE
14	K2+235	DERECHA	6,6	NO CUMPLE

46,78 m3 de cuneta de concreto clase E, 3000 PSI fundida en tramo La Mesa – San Javier.

Localización	Longitud	Ancho	Alto	Medida Total
K0+530 a K0+692 CD	162,00	0,90	0,15	21,87
K0+530 a K0+692 CI	162,00	0,90	0,15	21,87
VIGA CINTA TRANSVERSAL KO+842 a KO+887 (24 UNIDADES)	144,00	0,10	0,13	1,87

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.



SC-CER549729



Gobernación de
Cundinamarca

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 7491806

[@CundiGov](#) [@CundinamarcaGov](#)
www.cundinamarca.gov.co

AUTO DE TRÁMITE

“Por medio del cual se avoca conocimiento, se inicia el procedimiento Sancionatorio N° 001 - 2025 y se convoca a audiencia según lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes por posible incumplimiento definitivo del contrato de interventoría ICCU- 353 de 2023”

VIGA	CINTA	45,00	0,10	0,13	1,17
LONGITUDINAL					
KO+842 a KO+887					
TOTAL					92,40

100,73 m3 de cuneta de concreto clase E, 3000 PSI fundida en tramo La Mesa – San Joaquín.

Localización	Longitud	Ancho	Alto	Medida Total
K3+786 a K3+991 CD	205,00	0,90	0,15	27,68
K4+045 a K4+086 CD	41,00	0,90	0,15	5,54
K6+825 a K7+220 CD	105,00*	0,90	0,15	14,18
K6+825 a K7+220 CI	395,00	0,90	0,15	53,33
TOTAL				100,73

- **Acta parcial No 9**, correspondiente al mes de enero de 2024, en la que se pagaron: 30,00 m3 de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (Incluye cemento asfáltico) tramo **La Mesa – San Javier**

Localización	Longitud	Ancho	Alto	Medida Total
K1+500 a K1+530	30,00	6,00	0,08	14,40
K0+112 a K0+142	30,00	3,00	0,08	7,20
K2+205 a K2+240 CI	35,00	3,00	0,08	8,40
TOTAL				30,00

Y de acuerdo con el comunicado CE-CSIZP-ICCU-353-2023-329, informe compilado investigación de espesores de capa de pavimento, basado en el resultado de la extracción de núcleos realizados por la interventoría los días 17 y 18 de julio del año 2024, en las siguientes abscisas no se cumple con el espesor de pavimento que se pagó:

Núcleo No	Abscisa	Margen	Espesor Promedio	Observación
11	K1+516	IZQUIERDA	5,3	NO CUMPLE
14	K2+235	DERECHA	6,6	NO CUMPLE

69,46 m3 de cuneta de concreto clase E, 3000 PSI fundida en tramo La Mesa – San Javier.

Localización	Longitud	Ancho	Alto	Medida Total
K0+360 a K0+530 CD	170,00	0,90	0,15	22,95
K0+360 a K0+530 CI	170,00	0,90	0,15	22,95
K0+101 a K0+146 CI	45,00	0,90	0,15	6,08
K2+155 a K2+240 CI	85,00	1,00	0,15	12,75

“Por medio del cual se avoca conocimiento, se inicia el procedimiento Sancionatorio N° 001 - 2025 y se convoca a audiencia según lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes por posible incumplimiento definitivo del contrato de interventoría ICCU- 353 de 2023”

RAMPAS ACCESO K0+600 a k0+606 CD	6,00	1,50	0,15	1,35
RAMPAS ACCESO K0+700 a K0+720 CD	12,50	1,80	0,15	3,38
TOTAL				69,46

2,88 m3 de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (Incluye cemento asfáltico) tramo La Mesa – San Joaquín.

Localización	Longitud	Ancho	Alto	Medida Total
K5+857 a K5+863	6,00	6,00	0,08	2,88
TOTAL				2,88

Y de acuerdo con el comunicado CE-CSIZP-ICCU-353-2023-329, informe compilado investigación de espesores de capa de pavimento, basado en el resultado de la extracción de núcleos realizados por la interventoría los días 17 y 18 de julio del año 2024, se evidencia que en el tramo localizado entre las abscisas K5+857 a K5+863 no se realizaron núcleos, siendo el más cercano el realizado en la abscisa K5+690, donde el espesor promedio fue de 5,9.

197,64 m3 de cuneta de concreto clase E, 3000 PSI fundida en tramo La Mesa – San Joaquín.

Localización	Longitud	Ancho	Alto	Medida Total
K6+825 a K7+220 CD	395,00	0,90	0,15	53,33
K6+825 a K7+220 CI	395,00	0,90	0,15	53,33
K0+012 a K0+240 CD	240,00*	0,90	0,15	32,40
K2+000 a K2+240 CI	240,00	0,90	0,15	32,40
K0+560 a K0+650	90,00	0,90	0,15	12,15
K3+786 a K4+086	50,00*	0,90	0,15	6,75
K4+186 a K4+240	54,00	0,90	0,15	7,29
TOTAL				69,46

- Que por medio de informe de interventoría CE-CSIZP-ICCU-353-2023-336 de fecha 7 de octubre de 2024, como alcance del comunicado CSIZP-ICCU-353-2023-332 de fecha 9 de septiembre de 2024, se inicia el proceso administrativo Sancionatorio por el presunto incumplimiento definitivo del Contrato de Obra ICCU No. 338 de 2023, por irregularidades en la ejecución de las obras (Instalación de asfalto, construcción de obras de arte y pavimento adoquinado) pagadas desde las actas parciales No 4 correspondiente al mes de agosto 2023 y hasta la No 9 correspondiente al mes de enero 2024.
- Que teniendo en cuenta el objeto contractual INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA “REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO DEL

MUNICIPIO DE LA MESA CON LAS INSPECCIONES DE SAN JAVIER Y SAN JOAQUÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE PLAN 500 por el cual el interventor ejerce las labores de supervisión al contra de obra ICCU-338 DE 2023, este presuntamente incumplió con el seguimiento y control en el instante en que se ejecutaban las obras.

...”

QUINTO: Que de conformidad con lo establecido en Ley 80 de 1993, artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, Resolución No. 257 del 1 de junio de 2016 (manual de contratación) modificado por la Resolución 343 del 15 de julio de 2021 y demás normas concordantes, la oficina de gestión Jurídica y contractual del instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU, es competente para adelantar el presente proceso sancionatorio administrativo de que trata el artículo 86 de la ley 1474 de



SC-CER549769



Gobernación de
Cundinamarca

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 7491806

[@CundiGov](#) [@CundinamarcaGov](#)
www.cundinamarca.gov.co

AUTO DE TRÁMITE

“Por medio del cual se avoca conocimiento, se inicia el procedimiento Sancionatorio N° 001 - 2025 y se convoca a audiencia según lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes por posible incumplimiento definitivo del contrato de interventoría ICCU- 353 de 2023”

2011, por el posible incumplimiento del contrato de interventoría ICCU 353-2023, suscrito entre INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA- ICCU, Hoy INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA. y **CONSORCIO INTERCONCESION ZP**, identificada con el Nit No 901.704.124-5, por el posible incumplimiento definitivo de sus obligaciones contractuales conforme al informe anteriormente señalado y citar a audiencia de que trata el literal a del artículo 86 de la Ley 1474.

CONSECUENCIAS PARA EL CONTRATISTA Y SU GARANTE EN EL TRÁMITE DE LA PRESENTE ACTUACIÓN.

El legislador ha incluido la cláusula de garantía de los contratos estatales en las diferentes normas y estatutos que han regido esa actividad de la administración, dentro de las cuales encontramos los artículos 2.2.1.2.3.1.7 y 2.2.1.2.3.1.14 del Decreto 1082 de 2015, los artículos 25.19 y 60 de la Ley 80 de 1993 y finalmente el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007.

En cumplimiento de lo anterior, mediante póliza de seguro de cumplimiento de entidades estatales como garantía del contrato existen pólizas de seguro con **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.** que amparan el contrato en cuanto a su cumplimiento., **CALIDAD DEL SERVICIO**, amparos a favor del INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, Hoy INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Con este contexto, si en el marco del presente proceso el ICCU, a través de la SUBGERENCIA TECNICA DE LA SUBDIRECCIÓN DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL INSTITUTO DE CAMINOS Y CONTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU, logra establecer por medios idóneos que el contratista incumplió con las obligaciones del contrato dará lugar a la declaratoria del siniestro y al pago de la clausula penal, sin perjuicio de las acciones Penales, Disciplinarias y fiscales a que haya lugar: Conforme el Contrato de interventoría No. 353 de 2023, en su cláusula dieciséis establece:

“...CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de las actividades. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL ICCU podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y la consecuente imposición de la cláusula penal será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo...”

“Por medio del cual se avoca conocimiento, se inicia el procedimiento Sancionatorio N° 001 - 2025 y se convoca a audiencia según lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes por posible incumplimiento definitivo del contrato de interventoría ICCU- 353 de 2023”

NORMAS O CLAUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS

Se tendrá como base las siguientes:

CONTRACTUALES:

En el marco del contrato de obra ICCU 353-2023, entre otras las siguientes:

“CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

36. El INTERVENTOR se obliga a realizar el seguimiento y control de todas las obligaciones del contrato de obra.

40. El INTERVENTOR se obliga a emitir los conceptos técnicos, jurídicos, financieros ambientales entre otros y que tengan relación con el proyecto de obra que se requieran para la correcta ejecución de las obras dentro de los términos que indique el ICCU.

43. La interventoría debe efectuar seguimiento continuo a través de su Director y Especialistas, a la revisión y/o ajustes de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que los estudios revisados y aprobados por el interventor aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar las obras...”

“...CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR

11. El interventor será responsable ante el ICCU, de cualquier atraso en el desarrollo del contrato, excepto si la causa es imputable al Contratista por incumplimiento o desacato órdenes entre otros aspectos. Si el incumplimiento es del contratista y el interventor no lo requiere informado oportunamente al ICCU, el interventor será igualmente responsable.

16. Constatar periódicamente el cumplimiento de los pagos de seguridad social para fiscales riesgos profesionales y nómina según la normatividad vigente así como:

- La inscripción al sistema de seguridad social integral del personal empleado para la ejecución del objeto contractual conforme a lo consagrado en la propuesta.
- El pago de la liquidación mensual (o quincenal) de la nómina, según corresponda la verificación de los pagos a EPS, ARL, fondo de pensiones y aportes parafiscales, del personal empleado.
- Verificar el cumplimiento de las normas en materia de salud ocupacional.

31. Las demás actuaciones que conforme con la normatividad vigente y con su naturaleza corresponden a la función de Interventoría, y las demás contempladas en el Manual de Interventoría y Supervisión del ICCU.

TECNICAS

1. Verificar que las especificaciones particulares del mismo y su correspondiente cuantificación sean coherentes cuando existan diferencias la interventoría deberá incluir en su informe el respectivo concepto y recomendaciones.

8. Allegar un cuadro resumen de calidad y Estado de entrega y recibo de los productos, y/o servicios, pruebas de laboratorio y de campo, en el que se describan las fechas en las cuales se efectuarán los ensayos y los resultados obtenidos; así mismo, incluir los resultados de los ensayos de laboratorio, los análisis y conclusiones correspondientes y demás información relacionada con el tipo de contrato.

FINANCIERA

6. Proyectar, aprobar, suscribir, y tramitar las actas de pago parcial, verificando el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos por el ICCU, para este tipo de trámite.



SC-CER649769



Gobernación de
Cundinamarca

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 7491806

/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

AUTO DE TRÁMITE

“Por medio del cual se avoca conocimiento, se inicia el procedimiento Sancionatorio N° 001 - 2025 y se convoca a audiencia según lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes por posible incumplimiento definitivo del contrato de interventoría ICCU- 353 de 2023”

LEGALES:

La ley 80 de 1993 establece:

“...ARTÍCULO 52. DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATISTAS. Los contratistas responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley.

Los consorcios y uniones temporales responderán por las acciones y omisiones de sus integrantes, en los términos del artículo 7o. de esta ley.

Ley 1474 de 2011

“ARTÍCULO 82. RESPONSABILIDAD DE LOS INTERVENTORES. Modifíquese el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así:

Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría.

Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.

PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional reglamentará la materia dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de esta ley.

ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.

“Por medio del cual se avoca conocimiento, se inicia el procedimiento Sancionatorio N° 001 - 2025 y se convoca a audiencia según lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes por posible incumplimiento definitivo del contrato de interventoría ICCU- 353 de 2023”

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor.

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal.

PARÁGRAFO 1o. *En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría.*

PARÁGRAFO 2o. *El Gobierno Nacional reglamentará la materia.*

Artículo 86 procedimiento sancionatorio contractual administrativo

Resolución del ICCU No. 047 del 09 de febrero de 2022.

Las obligaciones descritas dentro de la presente resolución se entienden incorporadas al presente contrato en caso de que apliquen.” Según el artículo sexto de la Resolución No. 047 de 2022 del ICCU.

Las demás que sean aplicables al presente caso

Por lo anterior, el Despacho, en desarrollo del deber de control y vigilancia sobre los contratos celebrados con la Entidad, o sobre aquellos que se encuentran bajo su dirección, aplicando las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, podrá, garantizando los derechos de audiencia, defensa, contradicción y debido proceso del contratista y su garante, hacer efectivas las garantías constituidas a favor de la entidad.

Como consecuencia por el presunto incumplimiento anteriormente mencionado, las siguientes son las posibles medidas a aplicar:

1. Reporte de la sanción ante Cámara Comercio De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.5.7 del Decreto 1082 de 2015, en caso de proceder la imposición de multa, se remitirá por parte del ICCU el reporte de la sanción a la Cámara Comercio, para que este obre en el Registro Único de Proponentes de cada uno de los integrantes del Consorcio Contratista, según reza la norma así:

“Artículo 2.2.1.1.5.7. Información de multas, sanciones, inhabilidades y actividad contractual. Las Entidades Estatales deben enviar mensualmente a las cámaras de comercio de su domicilio, copia de los actos administrativos en firme, por medio de los cuales impusieron multas y sanciones y de las inhabilidades resultantes de los contratos que hayan suscrito, y de la información de los Procesos de Contratación en los términos del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007.



SC-CEN649789



Gobernación de
Cundinamarca

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 7491806

/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co

AUTO DE TRÁMITE

“Por medio del cual se avoca conocimiento, se inicia el procedimiento Sancionatorio N° 001 - 2025 y se convoca a audiencia según lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes por posible incumplimiento definitivo del contrato de interventoría ICCU- 353 de 2023”

Para el efecto las cámaras de comercio pueden establecer mecanismos electrónicos para recibir la información mencionada. El registro de las sanciones e inhabilidades debe permanecer en el certificado del RUP por el término de la sanción o de la inhabilidad.

La información relativa a las multas deber permanecer en el certificado del RUP por un año, contado a partir de la publicación de la misma. Las cámaras de comercio deben tener un mecanismo de interoperabilidad con el SECOP para el registro de la información de que trata el presente artículo”.

2. La publicación del Acto Administrativo de sanción en el SECOP, de conformidad con lo establecido en el artículo 218 del Decreto 019 de 2012.

3. La inscripción en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad – SIRI, de la Procuraduría General de la Nación. 4. Posible efectividad del amparo de cumplimiento de la Garantía Única a favor de Entidades Estatales en caso de no existir saldos por compensar que cubran el valor total de la sanción. Conforme lo dispuesto en la cláusula quince del Contrato, a cuyo tenor:

4.- Compulsar a la fiscalía general de la Nación por los posibles delitos que se deriven de su actuación.

ESTIMACIÓN DEL PERJUICIO Y SANCIÓN A IMPONER

En el presente caso y según el informe técnico detallado presentado, se tiene que el cálculo de la sanción a imponer es:

CUANTIFICACIÓN DE LA MULTA A IMPONER Y/O TASACIÓN DE PERJUICIOS

Conforme a lo anterior, teniendo en cuenta los diferentes presuntos incumplimientos que este contratista presento, esta supervisión recomienda que se aplique la Cláusula Penal Pecuniaria, para lo cual se presenta a continuación el cálculo respectivo de la sanción económica:

VALOR INICIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	\$ 806.288.642,00
VALOR CON ADICIONES	\$ 988.679.925,00
VALOR PAGADO ACTA 1 - 9	\$ 847.342.238,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	\$ 141.337.687,00

VALOR SOBRE EL CUAL SE TASA LA MULTA	\$ 988.679.925,00
---	--------------------------

$$\text{Multa} = 10\% * \$ 988.679.925,00$$

$$\text{Multa} = \$ 98.867.992,5$$

Adicionalmente a esta sanción se tiene los perjuicios causados al Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU por:

- El reconocimiento y pago de obra que no cumple con las normas técnicas ni con los diseños establecidos para la ejecución del contrato, tales obras son:



Gobernación de
Cundinamarca

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 7491806

[@CundiGov](#) [@CundinamarcaGov](#)
www.cundinamarca.gov.co

“Por medio del cual se avoca conocimiento, se inicia el procedimiento Sancionatorio N° 001 - 2025 y se convoca a audiencia según lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes por posible incumplimiento definitivo del contrato de interventoría ICCU- 353 de 2023”

- Pavimento de adoquines de concreto.
- Instalación de mezcla densa en caliente tipo MDC-19 (incluye cemento asfáltico)
- Obras de arte.

PÓLIZAS PARA AFECTAR

En caso de que la Entidad declare la inobservancia convencional y, en consecuencia, se imponga la Multa respectiva.

Dicho seguro corresponde a la Póliza No. 400-47-994000091820 Anexo 3, expedida por Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia, cuyas garantías son las siguientes:

CLASE GARANTIA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$148.301.988,75	2023	05	12	2024	12	28
ANTICIPO	\$197.735.985,00	2023	05	12	2024	12	28
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	\$98.867.992,50	2023	05	12	2027	06	28
CALIDAD DEL SERVICIO	\$197.735.985,00	2024	06	28	2029	06	28

PRUEBAS

Se tendrán como medios de prueba las inicialmente allegadas y las que en el curso del proceso se decreten y se practiquen entre ellas se han allegado las siguientes:

El informe técnico presentado por el interventor del contrato que da inicio a esta actuación y sus anexos.

1. Contrato de Obra No. 353 de 2023
2. Informe de la Dirección Técnica y anexos
 - Comunicado CSIZP-ICCU-353-2023-332 de fecha 9 de septiembre 2024.
 - Comunicado CE-CSIZP-ICCU-353-2023-336 de fecha 7 de octubre de 2024.
 - Actas parciales del contrato de obra de la 1 a la 9 y avaladas por la interventoría con sus respectivas memorias de calculo.

En el siguiente link, se encuentran disponibles las pruebas relacionadas en el comunicado, así como la minuta del contrato y pólizas:

<https://drive.google.com/drive/folders/1KRYTM7OfWw8XzJuDZgfsu4m8uUsnahoa?usp=sharing>



SC-CER649769



Gobernación de Cundinamarca

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 7491806

[@CundiGov](#) [@CundinamarcaGov](#)
www.cundinamarca.gov.co

AUTO DE TRÁMITE

“Por medio del cual se avoca conocimiento, se inicia el procedimiento Sancionatorio N° 001 - 2025 y se convoca a audiencia según lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes por posible incumplimiento definitivo del contrato de interventoría ICCU- 353 de 2023”

En consecuencia, de lo anterior y con fundamento en el marco jurídico, este Despacho;

DISPONE:

PRIMERO: Avocar conocimiento e iniciar el procedimiento de **DECLARACIÓN DE OCURRENCIA DEL SINIESTRO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° ICCU – 353- 2023** en contra del **CONSORCIO INTERCONCESION ZP**, identificada con el Nit No 901.704.124-5, y conformada por el 50% - PROYECTOS DE INGENIERIA SAS NIT. 804.010.528 -6 y 50% por ZAFRA INGENIERIA SAS NIT: 901.085.127-1 cuyo objeto es *“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL A LA “REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA MESA CON LAS INSPECCIONES DE SAN JAVIER Y SAN JOAQUÍN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DE PLAN 500.* Representada legalmente por el señor GUILLERMO ANDRES VALENCIA PINZON..

SEGUNDO: Convocar a audiencia pública de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, al **CONSORCIO INTERCONCESION ZP** y a su garante **<COMPAÑÍA DE SEGUROS SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.** que se llevará a cabo el día **10 de Marzo de 2025 a las 10.00 a.m.**, de manera virtual, para lo cual la entidad enviara el link correspondiente. Para esta eventualidad solicitamos a las partes, apoderados y demás intervinientes que indiquen sus direcciones de correo electrónico al correo henry.sosa@cundinamarca.gov.co y al correo contactenosiccu@cundinamarca.gov.co, con el objeto de remitirles el link de ingreso a la sala para que puedan participar en el trámite de la audiencia, se envía a los correos existentes dentro de la carpeta contractual a fin de garantizar los derechos al debido proceso, defensa, contradicción, La audiencia se desarrollará de la siguiente manera:

1. Instalación de la audiencia-verificación de los asistentes.
2. Presentación de las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciación de las normas u obligaciones posiblemente violadas y las consecuencias derivadas para el contratista de llegarse a demostrar el presunto incumplimiento, y sustentación de la interventoría y/o supervisión y/o Gestión del Contrato.
3. Uso de la palabra al contratista o a su apoderado, para que presenten los descargos y aporten las pruebas que consideren pertinentes.
4. Uso de la palabra al garante del contratista, para que presenten los descargos y aporten las pruebas que consideren pertinentes.
5. Practica de pruebas si a ello hay lugar.
6. Alegatos de conclusión.
7. Adopción de la decisión.

TERCERO: Córrase traslado a las partes, intervinientes y demás sujetos procesales de los documentos informes y demás soportes probatorios allegados junto con la solicitud de inicio de proceso sancionatorio administrativo.

"Por medio del cual se avoca conocimiento, se inicia el procedimiento Sancionatorio N° 001 - 2025 y se convoca a audiencia según lo previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes por posible incumplimiento definitivo del contrato de interventoría ICCU- 353 de 2023"

CUARTO: Notifíquese a las partes, intervinientes y demás sujetos procesales la existencia del presente acto administrativo.

QUINTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede recurso alguno de conformidad con el artículo 75 del CPACA.

Dado en Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de marzo de 2025.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GERMAN ALIRIO MELENDEZ CAMPOS
SUBDIRECTOR TECNICO (E) DE LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL INSTITUTO DE
CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU

Proyectó: Henry Sosa Molina
Abogado contratista apoyo.



SC-CER649729



Gobernación de
Cundinamarca

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central, piso 6
Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1624 - 7491806

/CundiGob @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.gov.co