

**AMPLIACIÓN No. 1 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01  
PROYECTO CAU-VIC-01**

En la ciudad de Bogotá D.C., se acuerda suscribir la presente acta que tiene por objeto suspender la ejecución del proyecto denominado **CAU-VIC-01**, para lo cual el contratista de trabajo social, relacionado en el cuadro No. 1, se reunió con la supervisora del contrato de Trabajo Social, en su calidad de convidantes.

Las especificaciones del convenio de trabajo social objeto de la suspensión se relacionan a continuación:

Nombre de contratista y NIT.	CONSORCIO TEJIDO SOCIAL 2018. NIT. 901.204.342-9
Tipo de contrato	Trabajo Social
Representante legal y C.C.	VANESSA ARIAS HOYOS C.C 40.215.143 de Villavicencio, Meta.
Número del contrato	96 de 2018
Objeto	Desarrollar las actividades ambientales y sociales para la ejecución del Proyecto CAU-VIC-01 realizando las intervenciones sociales del programa integral de gestión social y ambiental (PIGSA) propiciando las condiciones para que el proyecto VISR sea sostenible social, cultural, organizativa, económica y ambientalmente y que desarrolle los componentes de comunicación, articulación inter institucional, formación, participación y apoyo a las familias
Fecha de suscripción	29 de agosto 2018
Valor del contrato	Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato corresponde a la suma de ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$11.694.952) MONEDA CORRIENTE incluye IVA y los demás impuestos a que haya lugar.
Plazo de ejecución inicial	Hasta el 29 de enero de 2019
Fecha de inicio	05/12/2018
Fecha de Suspensión No. 1	28/12/2018
Duración de la Suspensión No. 1	1 mes: desde el 01 de enero de 2019 al 01 de febrero de 2019
Plazo de ejecución otrosí No. 2	8 meses o hasta el cumplimiento del objeto del presente contrato y se contará a partir de la suscripción del acta de inicio y previa aprobación de la garantía.
Ampliación No.1 a la Suspensión No. 1	1 mes: desde el 01 de febrero de 2019 al 01 de marzo de 2019 ✓
Fecha de Reinicio del Contrato	02/03/2019
Nueva Fecha de terminación	05/10/2019
Nombre supervisor designado	Paula Andrea Gallego Ramírez

Cuadro No. 1 – Especificaciones contrato de trabajo social, proyecto CAU-VIC-01

## MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 1

Mediante acta de suspensión No. 1, de 01 de enero de 2019, se suspendió la ejecución del Contrato No. 096 de 2018, debido a que el contratista de obra no había iniciado con la ejecución del contrato ni ha aportado los cronogramas de obra, lo que imposibilitó que trabajo social programara y ejecutara sus actividades, puesto que éstas están sujetas a la programación de las obras.

Mediante esta acta se procede a la ampliación de la Suspensión No. 1, por el término de un mes (1) más, debido a que continua los inconvenientes presentados. Las razones que aduce el contratista pueden ser encontradas en el oficio CE – CONSCAU – 004 – 19, cuyo asunto es: CONTRATOS DE OBRA N. 141, 142, 143, 144, 145 Y 146 DE 2018, de fecha 28 de enero de 2019. Los argumentos allí expuestos, pueden resumirse en tres grandes puntos y son los siguientes:

1. El contratista solicita la suspensión del contrato sustentado en: "es evidente que los requisitos exigidos, al igual que las causales para solicitar la suspensión están dadas, habida cuenta que, este consorcio en calidad de contratista no encuentra certeza ni seguridad de las condiciones sobre las cuales se pueda ejecutar los contratos, y en consecuencia disminuye el porcentaje del cabal cumplimiento de los contratos de obra del asunto, por lo anterior, se encuentra en riesgo la satisfacción del interés público y la continuidad normal en la ejecución de los mismos, cumpliendo con una de las causales para su suspensión."
2. También sustenta la solicitud de suspensión del contrato en lo siguiente: "Para empezar, no se ha obtenido respuesta definitiva sobre el requerimiento realizado respecto de los ajustes de mayores y menores cantidades de obra de los proyectos contratados y cuya respuesta es de importante trascendencia para desempeñar eficazmente la ejecución de la obra."
3. Y finalmente argumenta que sin el anticipo, la obra no puede iniciarse, puesto que "En materia administrativa, la forma de pago no está señalada como requisito para ejecutar el contrato; no obstante, la entrega de los dineros pactados como anticipo se convierte en una condición "sine qua non" para iniciar la ejecución material del contrato, entendiéndose así que la forma o acuerdo de pago es un aspecto inherente del "precio" que es un elemento esencial de todo contrato, ...."

Se firma en Bogotá D.C. el treinta y uno (31) de enero del año 2019



**PAULA ANDREA GALLEGO RAMÍREZ**  
Profesional Social  
Supervisora Contrato



**VANESSA ARIAS HOYOS**  
Representante legal  
Consortio Tejido Social 2018

Elaboró: Paula Andrea Gallego Ramírez – Profesional Social

Revisó: Carlos Andrés Camero Rubiano. Subgerente Financiero y Administrativo Unidad de Gestión VISR



Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, Edificio Avianca, Bogotá. PBX 5802080 Fax 5802080 opción 3. Líneas de atención al cliente: 01 8000 95 9000 y 560 9886 en Bogotá. servicioalcliente@fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria.gov.co, código postal: 110321

Defensoría del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá. Teléfono 213 1370, Fax 213 0495. [defensorfiduagraria@pgabogados.com](mailto:defensorfiduagraria@pgabogados.com)



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
Minagricultura