



ACTA COMITÉ



ACTA No :	27
FECHA:	23 de septiembre de 2020
MUNICIPIO – CONVENIO	CONTRATOS VALLE DEL CAUCA CALI
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GMP

TEMAS PRESENTE ACTA

Se realiza mesa de trabajo con el contratista Unión Temporal GMP e interventoría Consorcio Educativo Cinco Opciona para realizar seguimiento a los contratos de las IE Jorge Eliecer Gaitán, IE Siete de Agosto Sede Principal, IE La Jovita Santacoloma, IE El Diamante, IE Siete de Agosto Ana María Vernaza, IE Agustín Nieto Caballero Sede Principal, IE Politécnico Municipal y IE Republica de Perú.

IE JORGE ELIECER GAITÁN:

Ya se subsanó lo de ajustes de diseños, se encuentra pendiente por definir la modificación de la cubierta ya que GMP no envió cálculos estructurales y la justificación del cambio.

Se encuentra pendiente la definición de los costos del PAPSO, interventoría se encuentra esperando respuesta del FFIE.

GMP manifiesta que en el presupuesto se hizo cambio de Carpintería Metálica (ventanería) para reducir costos. Interventoría solicita que se presente por parte del contratista el diseño del filtro, ya que se debe revisar el tema de control de aguas, debe presentarse un análisis desde el punto de vista hidrológico y también hidráulico.

IE LA JOVITA SANTACOLOMA:

A la fecha no hay pronunciamiento formal por parte del FFIE emitiendo concepto del presupuesto.

Se contempla la ampliación de la suspensión por 15 días calendario, teniendo en cuenta las causales que dieron origen a la suspensión son superadas, se reinicia el proyecto.

El plan de gestión Social presenta observaciones por parte de la interventoría que a la fecha no han sido subsanadas por el contratista de obra.

IE RODRIGO LLOREDA:

El contratista radica en la curaduría estudio de suelos, planos arquitectónicos y estructurales con sus memorias, el día 11/09/20 en la Curaduría Urbana 3, sin embargo, informa que dicha radicación fue devuelta para radicar en la Curaduría Urbana No.2 debido al reparto entregado por la ETC Cali, se espera radicar nuevamente la próxima semana.

IE SIETE DE AGOSTO SEDE PRINCIPAL: La ejecución de actividades para esta semana se encuentra en desarrollo de Localización y Replanteo, se pretende que al finalizar la semana iniciar actividades de Excavación para Zapatas en el Bloque A.

Se define por parte de Interventoría que la Red Contra Incendios (RCI) se mantiene el diseño inicial que esta compuesto por una red seca de extintores, por lo tanto, una vez el FFIE haya realizado el pago ante Bomberos de Cali, se puede radicar el proyecto.

FFIE solicita a Interventoría y Contratista, entrega de Informes de Papso, los cuales se deben enviar el 15 y 30 de cada mes.

FFIE reitera a Interventoría entrega de Informes Diarios, la interventoría se compromete hacer entrega.

FFIE solicita a Contratista entrega de los reportes entregados por Emcali, durante el proceso de notificación de fuga en el medidor de agua existente perteneciente a la IE.



ACTA COMITÉ



FFIE solicita que en el acceso por el área del comedor y entrada principal, pueda ingresar un vehículo de Bomberos. Interventoría solicita justificación del Capítulo de cubierta y la relación de economía con respecto al costo inicial. Los diseños arquitectónicos y estructurales se encuentran avalados por parte de interventoría

IE SIETE DE AGOSTO ANA MARÍA VERNAZA:

El Red Contra Incendios (RCI) debe ser diseñado por el contratista, como parte de las observaciones de fondo del diagnóstico avaladas por la interventoría. La interventoría se ratifica en las observaciones eléctricas para esta IE, las cuales son de forma y no de fondo como se indicó en el diagnóstico por parte del contratista de obra.

IE EL DIAMANTE:

FFIE pregunta si ya se cuenta con los proponentes para el estudio de vulnerabilidad a lo que GMP responde que confirmará en dos días.

El día que se realizó el recorrido se sacó una lista de actividades para el mejoramiento, GMP se encuentra revisando y afirma que la próxima semana se tendrá claridad de que actividades se realizarán y cuáles no. Esta actividad se ejecutará al final del proyecto.

IE AGUSTIN NIETO CABALLERO SEDE PRINCIPAL:

La ejecución de actividades en Fase I, las observaciones han sido entregadas por parte del Contratista a la interventoría.

El viernes 25 de septiembre de 2020 se solicita acompañamiento a reunión con la Rectora de la Institución.

FFIE envía subsanación de observaciones de OTROSI 1 al Contrato.

IE POLITÉCNICO MUNICIPAL y ANTONIO JOSÉ CAMACHO SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ

Se envía al FFIE presupuesto en el cual se evidencia que el presupuesto contractual se excede en más del 50% de acuerdo al presupuesto de ejecución presentado por el contratista de obra, se solicita por parte del FFIE a la UT GMP radicar oficio sugiriendo la Terminación Anticipada por imposibilidad de ejecución.

El FFIE a través de correo electrónico, hizo devolución de actas de suspensión de obra e Interventoría con observaciones de los formatos, sin embargo, la interventoría manifiesta que la última versión de formatos que recibió oficialmente por el FFIE fueron enviados el 07 de julio y se ha trabajado estrictamente la información que estos documentos solicitan, de acuerdo a las fechas de las novedades contractuales. Teniendo en cuenta esto es para la interventoría completamente inválido que hagan devolución y se detenga un proceso de legalización que tiene implicaciones con modificaciones de pólizas observando formatos que fueron otorgados por la misma entidad.

Adicionalmente la interventoría solicita que cualquier modificación de formatos sea enviada formalmente con los archivos Excel, una vez la interventoría cuente con una nueva versión de formatos procederá a realizar las actas de acuerdo a los formatos vigentes.

La gestora del FFIE solicita a la interventoría colocarse al día con los informes PAPSO, mensuales, semanales y diarios ya que son requisito importante del proceso de facturación, así mismo, solicita el ingreso del STI para la IE Siete de Agosto sede principal, dando cumplimiento con el anexo técnico del TCC.



ACTA COMITÉ









COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO
Presupuesto de interventoría para la supervisión de demolición para IE Agustín Nieto Caballero	Interventoría	25/09/2020
Entrega de Informes de Papsó	Interventoría / Contratista	25/09/2020
El ffie solicita a interventoría entrega de informes diarios	INTERVENTORIA	DIARIO
Solicitud de charlas realizados por el contratista con lineamientos de PAPSO	Interventoría / Contratista	ENTREGADOS SEMANALMENTE
Justificación del Capítulo de cubierta y la relación de economía	Contratista	25/09/2020

PARTICIPANTES








Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

NOMBRE	María Isabel Velasco	Firma 
En Representación de	FFIE	
Correo electrónico	mvelasco@ffie.com.co	
Teléfono	3113478413	
NOMBRE	Sindy Gamboa Asprilla	Firma 
En Representación de	FFIE	
Correo electrónico	sgamboa@ffie.com.co	
Teléfono	3016254915	
NOMBRE	Alexandra Bolaño	Firma 
En Representación de	Gestora Territorial Restrepo – FFIE	
Correo electrónico	Abolanos@ffie.com.co	
Teléfono	3175016328	
NOMBRE	Edgar Gómez	Firma 
En Representación de	Profesional especializado grado 1- UG FFIE	
Correo electrónico	egomez@ffie.com.co	
Teléfono	3112808061	
NOMBRE	Natalia Olaya Ordoñez	Firma 
En Representación de	Interventoría	
Correo electrónico	<u>coordinadorinterffie@gmail.com</u>	
Teléfono	3144102229	
NOMBRE	Eliana Guerrero	Firma 
En Representación de	Interventoría	
Correo electrónico	residenteffie1@gmail.com	
Teléfono	3183775321	
NOMBRE	Rafael Enciso	Firma



ACTA COMITÉ



En Representación de	Interventoría	 Firma
Correo electrónico	residenteffie2@gmail.com	
Teléfono	3188505350	
NOMBRE	Richard Sierra	 Firma
En Representación de	Interventoría	
Correo electrónico	<u>residenteffie5@gmail.com</u>	
Teléfono	3222794916	 Firma
NOMBRE	Nathalia Meza	
En Representación de	Interventoría	
Correo electrónico	residenteffie4@gmail.com	 Firma
Teléfono	3154149400	
NOMBRE	Carlos Sabogal	
En Representación de	Unión temporal GMP	 Firma
Correo electrónico	carlos.sabogal@gmpeu.com	
Teléfono	3162861731	
NOMBRE	Jorge Pérez	 Firma
En Representación de	Unión temporal GMP	
Correo electrónico	jorge.perez@gmpeu.com	
Teléfono	3168290492	 Firma
NOMBRE	Rodrigo Zapata	
En Representación de	UT GMP	
Correo electrónico	rodrigo.zapata@gmpeu.com	
Teléfono	3006081859	