

Palmira, 18 de julio de 2020

Señores:

**JUNTA DIRECTIVA CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA**

Señores

**COMISION PRO-SEDE**

Doctor

**GUILLERMO ARTURO LIZARAZO YOVANNI**

Presidente Ejecutivo

Cámara de Comercio de Palmira

Ciudad.

Apreciados señores,


Comendidamente le solicitamos a su entidad una prórroga a la fecha de entrega final de la construcción de la obra de la Cámara de Comercio de Palmira establecida en el otrosí No. 3 hasta el 04 de septiembre de 2020, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. El impacto negativo en la eficiencia y productividad sobre la construcción del edificio nueva sede de la Cámara de Comercio de Palmira por los estrictos protocolos de bioseguridad establecidos para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus Covid-19.
2. Inconvenientes y retrasos que se nos presentaron con proveedores en el capítulo de electricidad, domótica y de comunicaciones, que igualmente trascendieron negativamente en otras áreas de la construcción, sin embargo y como consta en los informes de la interventoría la obra está en un porcentaje muy alto de ejecución.

Igualmente, en forma comedida les solicitamos un acompañamiento financiero por valor de \$720.000.000 como abono a buena cuenta de las obligaciones contractuales que tenemos con algunos proveedores en los capítulos de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones, Equipamiento Auditorio y Acondicionamiento Acústico, Revestimiento de Fachadas, Sistema de Aire Acondicionado, Pisos y Guarda escobas, Estuco y Pintura, Carpintería Metálica y Aluminio que se requieren de manera inmediata para la liquidación final de estos ítems y por ende la culminación final de la obra.

Agradecemos de antemano la atención que le dispensen a nuestra petición.

Atentamente,



Ing. Jose Luis Ocampo Gaviria  
Gerente General