

## CITACIÓN

**Señor:**

**NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS**

**Alcalde de Cravo Norte - Arauca**

Dirección: Cra 4 # 2 - 62 Barrio el Centro

Teléfono: 3152223159

Correo electrónico: [alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co](mailto:alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co)

[notificacionjudicial@cravonorte-arauca.gov.co](mailto:notificacionjudicial@cravonorte-arauca.gov.co)

Cravo Norte, Arauca.

**Señores**

**ASEGURADORA SOLIDARIA**

**GARANTE DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION N° 1619 DE 2021**

Dirección: Calle 100 No. 9A – 45 Piso 8 y 12

Teléfono: 018000 512021

Correo electrónico: [notificaciones@solidaria.com.co](mailto:notificaciones@solidaria.com.co)

Bogotá D.C. – Colombia

**Señor:**

**ANDRES FELIPE GIRALDO JIMENEZ**

**Supervisor del Convenio**

[andresf.giraldo@mininterior.gov.co](mailto:andresf.giraldo@mininterior.gov.co)

**Bogotá D.C.**

**ASUNTO:** Citación Audiencia de presunto incumplimiento de algunas de las obligaciones contraídas en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION N° 1619 DE 2021, celebrado con LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR y MUNICIPIO DE CRAVO NORTE - ARAUCA.

Cordial saludo,

De manera atenta me permito informar que LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR, a través de la Subdirección de Gestión Contractual, facultada para adelantar procesos e imponer multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento contractual, conforme a lo establecido en el numeral 8.29 del Manual de Contratación del Ministerio del Interior, ha iniciado una actuación administrativa sancionatoria, la cual podría concluir con la aplicación de las siguientes cláusulas pactadas en el anexo de condiciones contractuales del convenio 1619 de 2021:

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: MULTAS.** Si EL MUNICIPIO se constituye en mora o incumple, total o parcialmente, las obligaciones que asume en virtud de este Convenio, salvo fuerza mayor o caso fortuito, se causarán multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del Convenio por cada día de retardo, sin exceder el diez por ciento (10%) del valor del Convenio y sin perjuicio de que EL MINISTERIO pueda hacer efectiva la sanción pecuniaria por incumplimiento. **PARÁGRAFO PRIMERO.** EL MUNICIPIO autoriza expresamente al MINISTERIO para deducir directamente el valor de las multas causadas, de cualquier suma que se deba desembolsar al MUNICIPIO por razón de este Convenio. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** La suma de los valores por multas causadas en desarrollo del presente Convenio no podrá exceder el diez por ciento (10%) del valor del mismo.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O IMPOSICIÓN DE SANCIONES.** En caso de incumplimiento, por parte del MUNICIPIO, de las obligaciones, términos o condiciones establecidas en el presente Convenio, EL MINISTERIO podrá declarar el incumplimiento, previo cumplimiento del debido proceso establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las partes aceptan que en el caso en que el supervisor por parte del MINISTERIO advierta un presunto incumplimiento, se acudirá al procedimiento previsto en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo.

**PARÁGRAFO ÚNICO.** El procedimiento anteriormente descrito, no impide adelantar el proceso de incumplimiento ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el evento que así se requiera.

A continuación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, se procede a hacer mención expresa y detallada de los hechos en que se sustenta la solicitud de inicio de trámite de presunto incumplimiento hecha por el supervisor del convenio a través del memorando con radicado 2024-3-003122-012617 Id: 307190 del 03 de abril de 2024, el cual precisa lo siguiente:

## **I. ANTECEDENTES**

1. Que el 5 de octubre de 2021 EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO, suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 1619 de 2021, por valor de \$1.250.000.000 M/CTE, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE – ARAUCA”, el cual inició el 10 de octubre de 2021.
2. Que el plazo de inicial de ejecución del convenio se pactó hasta el 31 de diciembre de 2022.
3. Que el 23 de mayo de 2022 se suscribió la primera prórroga ampliando el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022.
4. Que el 9 de diciembre de 2022 se suscribió la segunda prórroga y la primera modificación del convenio que amplió el plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2023.
5. Que el 21 de junio de 2023 se suscribió la tercera prórroga ampliando el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023.
6. Que el 08 de agosto de 2023, se recibe por parte de la contraloría un oficio con asunto “SOLICITUD DE INFORMACIÓN CONTROL CONCOMITANTE Y PREVENTIVO AL PROYECTO EJECUTADO POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE, EJECUTADO MEDIANTE EL CONTRATO No. 045 DE 2022”, donde se solicita información del estado del convenio y los contratos derivados.
7. Que el 13 de diciembre de 2023, se realiza visita de seguimiento a la obra, en donde se evidencia un 40% de avance de obra certificado por la interventoría y la supervisión del municipio.
8. Que el 31 de diciembre de 2023 se suscribió la cuarta prórroga, primera adición y segunda modificación, ampliando el plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2024.

## **II. HECHOS CONSTITUTIVOS DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO**

A continuación se citan los hechos generadores del presunto incumplimiento tomados del informe DE LA SUPERVISION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR presentado por ANDRES FELIPE GIRALDO JIMENEZ del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION N° 1619 DE 2021.

9. El 19 de enero del 2024, se programó reunión virtual para realizar el seguimiento del proyecto. El municipio incumplió dicho compromiso, pues no se presentó.
10. El 25 de enero de 2024, se programó reunión virtual para realizar el seguimiento del proyecto. El municipio incumplió dicho compromiso, pues no se presentó.

11. El 2 de febrero de 2024, se envió correo electrónico y por medio del oficio con ID: 275416, en donde se solicitó al Municipio asistir a una reunión presencial en las instalaciones del Ministerio del Interior el 7 de febrero de 2024. Se presentó el señor NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS, el representante legal del Municipio, en dicha reunión quedaron pactados compromisos suscritos en el acta de seguimiento 001 de 2024 del 07 de febrero del 2024. A la fecha el Municipio cumplió parcialmente con los compromisos.
  - El primer punto se cumplió el 28 de febrero de 2024, sin embargo, se solicitaron ajustes a este plan para tener una mayor claridad en la lectura de los alcances; como en los porcentajes programados de avance. Hasta la fecha no se ha realizado.
  - El segundo punto, no se han subsanado los informes semanales y mensuales de interventoría hasta la fecha.
  - El tercer punto, se recibió información por medio de correo electrónico, por parte de la supervisión del municipio el pasado 14 de febrero de 2024, en se dio apertura al proceso de “apertura de proceso administrativo sancionatorio por el posible incumplimiento de la ejecución de las actividades de obra del contrato No. 045-2022”. No obstante, hasta la fecha se desconoce si continuó el proceso y cuáles han sido sus efectos.

Cabe resaltar que para esta reunión se solicitaron las firmas de los asistentes, pero no se suscribieron, y que el 13 de febrero de 2024 mediante correo electrónico, se reiteró la aprobación del acta 001 y la fecha no se recibió respuesta.
12. Que el 07 de febrero de 2024, se envía correo electrónico al municipio, reiterando ponerse al día con los informes mensuales y semanales de interventoría hasta la fecha, ya que desde el pasado diciembre de 2023 no se han recibido conforme lo estipula la minuta.
13. Que el 23 de febrero del 2024 se realizó visita al proyecto. Se establecen los siguientes compromisos:
  - El primero punto, como se mencionó anteriormente se subsanó el pasado 28 de febrero de 2024, sin embargo, se solicitaron ajustes a este plan, para tener una mayor claridad en la lectura de los alcances; como en los porcentajes programados de avance. Hasta la fecha no se ha realizado.
  - El segundo punto, no se recibió información de soporte.
  - El tercer punto, a la fecha no se han recibido los documentos relacionados con este punto.
14. Que el 12 de marzo de 2024, se envía correo electrónico al municipio, en donde se solicita ponerse al día con los informes mensuales y semanales de interventoría hasta la fecha, ya que desde el pasado diciembre de 2023 no se han recibido conforme lo estipula la minuta.
15. Que el 18 de marzo de 2024, se envía correo electrónico al municipio, reiterando ponerse al día con los informes mensuales y semanales de interventoría hasta la fecha, ya que desde el pasado diciembre de 2023 no se han recibido conforme lo estipula la minuta.

### **III. OBLIGACIONES CONTRACTUALES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS**

Conforme a lo establecido por la Supervisión del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION N° 1619 DE 2021, el MUNICIPIO DE CRAVO NORTE- ARAUCA, se encuentra inmerso en el presunto incumplimiento de las siguientes obligaciones:

#### **CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO I. ESPECIFICAS:**

**Numerales:** “(...) 3) Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DEL INTERIOR. 4) Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual del Convenio, cumpliendo las normas técnicas necesarias para la correcta ejecución del mismo (...).”

**Posible incumplimiento:** Respecto al cronograma del convenio, se debe mencionar que, el 26 de septiembre de 2023 la administración municipal de Cravo Norte – Arauca, remite la documentación necesaria para la consecución de la CUARTA PRORROGA, PRIMERA ADICIÓN Y SEGUNDA MODIFICACIÓN del convenio

interadministrativo 1619 de 2021, documentación que se encuentra estructurada de acuerdo al nuevo cronograma de ejecución de actividades del convenio; lo anterior, de conformidad con la proyección para la finalización de la obra alusiva al Sacúdete al parque tipo 1 y sus respectivas certificaciones para el mes de abril de 2024.

En atención al cronograma aportado por el ente territorial en la suscripción de la actuación anteriormente mencionada, se estipula que el día 30 de abril de 2024 es la terminación de la obra, incluyendo certificaciones RETIE/RETILAP, y que se contaría con conexión eléctrica definitiva. A la fecha debería tener un 100% de obra, faltando solo certificaciones eléctricas y de conexión definitiva, sin embargo, el avance real de la obra es de 42,45%, donde se evidencia un atraso significativo, así las cosas, es posible determinar que el proyecto presenta un retraso de 3 meses aproximadamente, de acuerdo a la CUARTA PRORROGA del convenio.

**Numeral: “(...) 34)** Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoría (...).”

**Posible incumplimiento:** En reiteradas ocasiones se ha solicitado al municipio enviar la información de seguimiento, así como lo son informes semanales y mensuales de interventoría, registro fotográfico o documentos que señalen el avance o que afecten el desarrollo de los contratos derivados, Dichas solicitudes no han tenido respuestas oportunas hasta la fecha, pese a las reiteraciones enviadas por correo electrónico, el 19 y 25 de enero de 2024, el 7 de febrero de 2024, el 12 y 18 de marzo de 2024.

**Numeral: “(...) 35)** Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes”.

**Posible incumplimiento:** A pesar de que el representante legal del Municipio se presentó el pasado 07 de febrero de 2024 en las instalaciones del Ministerio del Interior, no suscribió el acta de reunión. No obstante, se reiteró el 13 de febrero de 2024 por medio de correo electrónico y no obtuvo respuesta. Adicionalmente el municipio incumplió la asistencia a las reuniones virtuales programadas el 19 y 25 de enero de 2024, y no se recibió una excusa formal y válida por parte del ente territorial.

**Numeral: “(...) 55)** Adelantar las acciones necesarias para garantizar que los contratistas que van a ejecutar el contrato de estudios, diseños y obra, y su respectiva interventoría, cumplan sus obligaciones hasta la terminación, entrega y liquidación de los mismos. Para tal fin, deberá aplicar, cuando sea del caso, los mecanismos previstos en la ley para conminar a sus contratistas al cumplimiento contractual y para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de posible incumplimiento, en los términos de los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

**Posible incumplimiento:** No se evidencia actuaciones de control y seguimiento por parte del Municipio, en donde se garantice la correcta supervisión y la garantía del cumplimiento de los mecanismos previstos en la ley para conminar el cumplimiento convenido en el contrato de estudios, diseños y obra y la respectiva interventoría.

#### **IV. POLIZAS**

Amparo que se encuentra cubierto por la Póliza de Cumplimiento N° 730-47-994000013808. Anexo 4, expedida el día 30 de septiembre de 2021, por la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

Tomador. MUNICIPIO DE CRAVO NORTE – ARAUCA. Asegurado. LA NACION- MINISTERIO DEL INTERIOR.

## **V. CONSECUENCIA DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO**

Esta actuación administrativa sancionatoria iniciada respecto al presunto incumplimiento, podría concluir con la declaratoria de incumplimiento, aplicando de esta forma la CLAUSULAS UNDÉCIMA: MULTAS, y CLAUSULA DECIMA TERCERA, las cuales establecen lo siguiente:

**CLÁUSULA UNDÉCIMA: MULTAS.** Si LAS PARTES se constituye en mora o incumple, total o parcialmente, las obligaciones que asume en virtud de este Convenio, salvo fuerza mayor o caso fortuito, se causarán multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del Convenio por cada día de retardo, sin exceder el diez por ciento (10%) del valor del Convenio y sin perjuicio de que EL MINISTERIO pueda hacer efectiva la sanción pecuniaria por incumplimiento. PARÁGRAFO PRIMERO. LAS PARTES autorizan expresamente al MINISTERIO para deducir directamente el valor de las multas causadas, de cualquier suma que se deba desembolsar al MUNICIPIO por razón de este Convenio. PARÁGRAFO SEGUNDO. La suma de los valores por multas causadas en desarrollo del presente Convenio no podrá exceder el diez por ciento (10%) del valor del mismo.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O IMPOSICIÓN DE SANCIONES.** En caso de incumplimiento, por parte de LAS PARTES, de las obligaciones, términos o condiciones establecidas en el presente Convenio, EL MINISTERIO podrá declarar el incumplimiento, previo cumplimiento del debido proceso establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las partes aceptan que en el caso en que el supervisor por parte del MINISTERIO advierta un presunto incumplimiento, se acudirá al procedimiento previsto en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo. PARÁGRAFO ÚNICO. El procedimiento anteriormente descrito, no impide adelantar el proceso de incumplimiento ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el evento que así se requiera.

## **I. CUANTIFICACION DE LA MULTA**

Declarado el incumplimiento de las obligaciones contraídas por el convenio, en los términos de la cláusula décimo tercera del anexo de condiciones del convenio, derivará en la imposición de la multa conforme a lo establecido en la cláusula décimo primera del anexo de condiciones del convenio, teniendo como referencia del inicio de la mora en el cumplimiento de las obligaciones que se declaren incumplidas, el cronograma suscrito con la última prórroga del convenio.

Conforme a lo anterior, y atendiendo a lo indicado por el supervisor en el informe anexo a la presente citación, el convenio se encuentra en mora del cumplimiento de las obligaciones señaladas anteriormente, desde el 19 de enero de 2024, con un total de 73 días de retraso, lo cual implica la imposición máxima de la multa pactada, por ser superior a 10 días, estableciendo el valor a imponer como multa en la suma de **CIENTO SETENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE (\$170.999.997.77).**

## **VI. NORMATIVIDAD APLICABLE**

### **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991**

ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

### **LEY 489 DE 1998**

ARTÍCULO 3.- Principios de la función administrativa. La función administrativa se desarrollara conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se aplicarán, igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuánto fueren compatibles con su naturaleza y régimen.

### **Ley 80 de 1993**

ARTÍCULO 4.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:

1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante.

2o. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.

6o. Adelantarán las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.

ARTÍCULO 5.- De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo 3o. de esta Ley, los contratistas:

(...) 2o. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entramamiento que pudieran presentarse.

### **Ley 1150 de 2007**

ARTÍCULO 17. DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. El debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales.

En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de

imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.

**PARÁGRAFO.** La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán efectivas directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva.

**PARÁGRAFO TRANSITORIO.** Las facultades previstas en este artículo se entienden atribuidas respecto de las cláusulas de multas o cláusula penal pecuniaria pactadas en los contratos celebrados con anterioridad a la expedición de esta ley y en los que por autonomía de la voluntad de las partes se hubiese previsto la competencia de las entidades estatales para imponerlas y hacerlas efectivas.

### **Ley 1474 de 2011**

**ARTÍCULO 86. IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO.** Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento:

a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera;

b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad;

c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia;

d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el

procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento. (...)

## **CONCEPTO DEL 28/03/2023 DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL MININTERIOR**

(...) *“El Ministerio del Interior se encuentra facultado para pactar e imponer mediante el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, las multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento en los convenios interadministrativos de cofinanciación que establezcan obligaciones de contenido patrimonial. Así mismo el Ministerio se encuentra facultado para realizar el trámite correspondiente para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.*

(...) *De conformidad con lo indicado por la Sala de Consulta y Servicio Civil en el concepto 2257 del 26 de julio de 2016 (11001-03-06-000-2015-00102-00), en los convenios interadministrativos puros u originales esto quiere decir en los convenios donde no involucre contenido patrimonial, el Ministerio del Interior no tiene la facultad de imponer de manera unilateral, multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. Por el contrario, en los convenios interadministrativos que establezcan obligaciones de contenido patrimonial, toda vez que en los mismos, el Ministerio está facultado para pactar e imponer multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y, en consecuencia, para hacer efectiva la garantía de cumplimiento pactada dentro de los convenios interadministrativos de cofinanciación, el Ministerio del Interior deberá llevar a cabo el procedimiento establecido en las normas anteriormente mencionadas” (...).*

## **VII. INFORMACION RELEVANTE SOBRE LA AUDIENCIA**

Por lo tanto y en observancia de lo pactado en la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O IMPOSICION DE SANCIONES, en aplicación del principio de la autonomía de la voluntad contractual, **se convoca a la AUDIENCIA POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL CONVENIO 1619 DE 2021**, celebrado entre LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR y el municipio de Cravo Norte-Arauca, en el lugar y fecha citada a continuación.

**LUGAR:** Subdirección de Gestión Contractual del Ministerio del Interior, piso 8 Edificio Bancol, ubicado en la carrera 8 No. 12b-31, de la ciudad de Bogotá, D.C.

**HORA:** 10:00 a.m.

**FECHA:** Miércoles diez (10) de Abril de 2024

Igualmente, es oportuno señalar que dentro de la audiencia del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el MUNICIPIO DE CRAVO NORTA- ARAUCA y su garante podrán actuar a través de su representante legal o apoderado para lo cual deberá aportar el poder respectivo.

En la misma audiencia el contratista y su garante deberán presentar sus descargos, de lo cual podrán rendir las explicaciones del caso, aportar y solicitar el decreto de las pruebas que consideren pertinentes y controvertir las presentadas por la Entidad.

Por último, le solicito presentarse en la fecha, hora y lugar indicada con el fin de garantizar el derecho a la defensa y contradicción en cumplimiento a los preceptos del debido proceso que se adelantará de conformidad con lo establecido en la ley y el anexo de condiciones contractuales.

## **PRUEBAS Y ANEXOS**

La presente actuación administrativa posee como material probatorio los siguientes:

DOCUMENTOS:

- Memorando solicitud de inicio de actuación de presunto incumplimiento (9 Folios)
- Anexos del Radicado 2024-3-003122-012617 Id: 307190 ( 86 Folios)

Con respaldo a lo antes expuesto, se espera contar con su puntal asistencia.

Sin otro particular,



**MARIA CECILIA VILLEGAS RUEDA**  
Subdirectora de Gestión Contractual