

Bogotá D.C, 11 de Mayo de 2020

Señores

CONSORCIO MEDUSA K

Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra

Calle 23F No. 85A-31

Ciudad

C&C-FDLK-CTO-314-2019-061

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

Asunto: Reinicio contrato de obra

Apreciados Señores:

Mediante acta de suspensión No. 2, el contrato de la referencia se encuentra suspendido entre el 27 de abril de 2020 hasta el 11 de mayo de 2020 teniendo en cuenta que el Contratista debe presentar un protocolo de medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19, el cual garantice el cumplimiento de las normas vigentes aplicables. Así las cosas, el protocolo verificado por la Interventoría deberá incluirse en la inscripción que realizará el Contratista en la plataforma habilitada por el Distrito Capital para reapertura de la obra.

A la fecha, el protocolo de bioseguridad se encuentra aprobado por la interventoría de acuerdo a la comunicación MED-KEN-GRUPO1-098-2020 de fecha 08 de mayo de 2020 radicada en el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy y se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad el Plan de Movilidad Segura, el cual fue radicado el pasado 08 de mayo de 2020 en el link: https://bogota.viajaseguroencuarentena.com/form_institution.

Por lo anteriormente expuesto, consideramos que se debe ampliar la suspensión del contrato siendo necesario que se cumplan todos los lineamientos descritos por el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy y se dé aprobación al plan de movilidad segura por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad para proceder con el reinicio de las obras.

Quedamos a la espera de su pronunciamiento al respecto.

Cordialmente,



JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

C.C. Archivo

Bogotá D.C, 11 de Mayo de 2020

Señores

CONSORCIO MEDUSA K

Atn. Ing. Nick Randy Almeida Gamarra

Calle 23F No. 85A-31

Ciudad

C&C-FDLK-CTO-314-2019-061

Referencia: Contrato COP-314-2019; EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

Asunto: Reinicio contrato de obra

Apreciados Señores:


Mediante acta de suspensión No. 2, el contrato de la referencia se encuentra suspendido entre el 27 de abril de 2020 hasta el 11 de mayo de 2020 teniendo en cuenta que el Contratista debe presentar un protocolo de medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19, el cual garantice el cumplimiento de las normas vigentes aplicables. Así las cosas, el protocolo verificado por la Interventoría deberá incluirse en la inscripción que realizará el Contratista en la plataforma habilitada por el Distrito Capital para reapertura de la obra.

A la fecha, el protocolo de bioseguridad se encuentra aprobado por la interventoría de acuerdo a la comunicación MED-KEN-GRUPO1-098-2020 de fecha 08 de mayo de 2020 radicada en el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy y se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad el Plan de Movilidad Segura, el cual fue radicado el pasado 08 de mayo de 2020 en el link: https://bogota.viajaseguroencuarentena.com/form_institution.

Por lo anterior, es necesario que una vez se cumplan todos los lineamientos descritos por el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy y se dé aprobación al plan de movilidad segura por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad, se dé el reinicio de las obras para el contrato de la referencia.

Quedamos a la espera de su pronunciamiento al respecto.

Cordialmente,



JUAN PABLO RICCI RUIZ

Representante Legal

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS - CON&CON SAS

C.C. Archivo

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A203546057818F

24 DE ABRIL DE 2020

HORA 10:25:17

AA20354605

PÁGINA: 1 DE 3

* * * * *

LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS. SE HA EXTENDIDO LA FECHA LIMITE PARA RENOVAR LA MATRÍCULA
MERCANTIL HASTA EL 03 DE JULIO DE 2020.

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

SIGLA : CON & CON

N.I.T. : 830.041.411-0

DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 00849845 DEL 17 DE FEBRERO DE 1998

CERTIFICA:

RENOVACION DE LA MATRICULA :11 DE ABRIL DE 2019

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019

ACTIVO TOTAL : 15,504,500,000

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CRA 7 NO.127 - 48 OFC. 1006

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CONYCON@CONYCON.COM.CO

DIRECCION COMERCIAL : AV CRA 7 NO.127 - 48 OFICINA 1006

MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.

EMAIL COMERCIAL : CONTABILIDAD@CONYCON.COM.CO

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000195 DE NOTARIA 12 DE
BOGOTA D.C. DEL 27 DE ENERO DE 1998, INSCRITA EL 17 DE FEBRERO DE 1998
BAJO EL NUMERO 00622765 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD
COMERCIAL DENOMINADA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION LIMITADA CON & CON
LTDA.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 22 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 30 DE ENERO DE 2014, INSCRITA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01867358 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION LIMITADA CON & CON LTDA POR EL DE: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S..

CERTIFICA:

QUE POR E.P. NO. 460 DEL 16 DE FEBRERO DE 1998 REGISTRADA BAJO EL NUMERO 622765 DEL LIBRO IX DEL 17 DE FEBRERO DE 1998 SE ACLARO LA ESCRITURA DE CONSTITUCION.

CERTIFICA:

QUE POR ACTA NO. 22 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 30 DE ENERO DE 2014, INSCRITA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 BAJO EL NÚMERO 01867358 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

CERTIFICA:

REFORMAS:

DOCUMENTO	NO.	FECHA	ORIGEN	FECHA	NO. INSC.
0000960	2002/05/29	NOTARIA 22	2002/06/12	00830870	
0000662	2008/03/17	NOTARIA 34	2008/04/01	01202383	
0000662	2008/03/17	NOTARIA 34	2008/04/04	01203331	
600	2010/03/02	NOTARIA 5	2010/03/16	01369065	
798	2013/08/01	NOTARIA UNICA	2013/08/02	01754040	
22	2014/01/30	JUNTA DE SOCIOS	2014/09/11	01867358	

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL: EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL Y COMO PARTE DE ÉL LA SOCIEDAD PODRÁ EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE FUEREN CONVENIENTES Y/O NECESARIOS PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL Y QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO MENCIONADO, TALES COMO: LA EXPLOTACIÓN DE LAS DIVERSAS RAMAS DE LA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA EN TODOS SUS ASPECTOS DE INVESTIGACIÓN PURA Y APLICADA PUDIENDO LA SOCIEDAD CELEBRAR Y EJECUTAR TODA CLASE DE CONTRATOS QUE GUARDEN RELACIÓN DIRECTA CON EL OBJETO SOCIAL. EL PROYECTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE TODO GÉNERO DE OBRAS E INSTALACIONES CIVILES, ARQUITECTÓNICAS, INDUSTRIALES Y ELECTRÓNICAS. LA PRESTACIÓN DE TODA CLASE DE SERVICIOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y DE FACTIBILIDAD, PLANEACIÓN Y TRABAJOS RELACIONADOS CON LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA, ASIMISMO, LA CONSTRUCCIÓN CON EXPLORACIONES, EXPLOTACIONES, APROVECHAMIENTOS Y DESARROLLO EN GENERAL LA COMPRAVENTA Y ALQUILER DE INSTRUMENTO Y MAQUINARIA EQUIPOS Y PARTES DE REFACCIONES PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. LA REPRESENTACIÓN DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL, LA ADQUISICIÓN, POSESIÓN Y EXPLOTACIÓN DE BIENES URBANOS Y RURALES CON EL DESTINO DE URBANIZARLOS, CONSTRUIRLOS, PARCELARIOS, MEJORARLOS O ENAJENARLOS, ASÍ COMO LA RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE VIVIENDA PARA VENDER O ARRENDAR. EN DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SOCIEDAD PODRÁ ARRENDAR, COMPRAR, VENDER Y GRAVAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES; DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO CON INTERÉS; INVERTIR EN VALORES BURSÁTILES; CONTRAER OBLIGACIONES, EMITIENDO LOS TÍTULOS VALORES QUE FUEREN NECESARIOS; CELEBRAR CONTRATOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LA PROPIEDAD O DE LA TENENCIA DE MAQUINARIA U OTROS BIENES PRODUCTIVOS. PODRÁ PARTICIPAR COMO SOCIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE SOCIEDADES, ADQUIRIR ACCIONES DE SOCIEDADES NUEVAS O YA CONSTITUIDAS, HACER APORTES, FUSIONARSE CON OTRAS SOCIEDADES Y EN GENERAL PARTICIPAR EN CUALQUIER



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A203546057818F

24 DE ABRIL DE 2020

HORA 10:25:17

AA20354605

PÁGINA: 2 DE 3

* * * * *

FORMA DE NEGOCIO QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA CON SU OBJETO SOCIAL; PODRÁ CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD ACCIDENTAL O DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN, Y EN GENERAL EJECUTAR O CELEBRAR POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ESTOS TODA CLASE DE ACTOS O CONTRATOS CIVILES, COMERCIALES O ADMINISTRATIVOS QUE GUARDEN RELACIÓN DEMEDIO A FIN CON EL OBJETO SOCIAL ANTES INDICADO Y TODAS AQUELLAS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGALES O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SOCIEDAD. A.- CONTRATAR O ESTABLECER CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS. B.- REPRESENTAR FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS QUE SE OCUPEN DE LOS MISMOS NEGOCIOS O ACTIVIDADES; C.- REALIZAR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS, MAQUINARIAS, Y EN GENERAL TODO TIPO DE BIENES QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL EXPRESADO; D.- ALMACENAR, DISTRIBUIR, EMPACAR, REEMPACAR Y MANIPULAR TODO TIPO DE BIENES; E.- EMITIR, RECIBIR, DISTRIBUIR, REGISTRAR LOS DOCUMENTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD; F.- PRESTAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA, DESARROLLO Y GESTIÓN EN TODOS LOS CAMPOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL A ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO, NACIONALES O EXTRANJERAS; H.- ADQUIRIR BIENES DE CUALQUIER NATURALEZA; MUEBLES O INMUEBLES CORPORALES O INCORPORALES, ASÍ COMO HACER CONSTRUCCIONES SOBRE SUS BIENES INMUEBLES Y ENAJENAR Y GRAVAR A CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES DE QUE SEA TITULAR DEL DERECHO DE DOMINIO O CUALQUIER OTRO DERECHO REAL; L- DAR Y RECIBIR EN GARANTÍA DE OBLIGACIONES BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y TOMARLOS EN ARRENDAMIENTO U OPCIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA; K.- SUSCRIBIR ACCIONES O DERECHOS EN EMPRESAS QUE FACILITEN O CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE SUS OPERACIONES; L.- COMPRAR O CONSTITUIR SOCIEDADES DE CUALQUIER GÉNERO, INCORPORARSE EN COMPAÑÍAS O FUSIONARSE CON ELLAS. M.- PARTICIPAR EN LICITACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS, NACIONALES O EXTRANJERAS, DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR LA SOCIEDAD Y SER MIEMBRO DE CONSORCIOS, UNIÓN TEMPORAL O SOCIEDADES CON OBJETO ÚNICO, PARA CELEBRAR CONTRATO(S). CON DETERMINADA ENTIDAD ESTATAL O SUSCRIBIR UNA PROMESA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD UNA VEZ SE HAYA ADJUDICADO EL CONTRATO CON LA FINALIDAD DE PODER PARTICIPAR EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN CON EL ESTADO COLOMBIANO, CUALQUIER OTRO ESTADO O PERSONA JURÍDICA DE CARÁCTER PRIVADO.; N.- LA SOCIEDAD PODRÁ, EN ORDEN A LA CONSECUCIÓN Y EJERCICIO DE SU OBJETO SOCIAL, CELEBRAR TODO ACTO O CONTRATO CIVIL, COMERCIAL, ADMINISTRATIVO, O FISCAL, NECESARIO, CONVENIENTE Y/O INDISPENSABLE. ASÍ MISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA:

ACTIVIDAD PRINCIPAL:

4330 (TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL)

ACTIVIDAD SECUNDARIA:

4210 (CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL)

OTRAS ACTIVIDADES:

4220 (CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO)

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : \$400,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 1,000.00

VALOR NOMINAL : \$400,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : \$4,000,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 10,000.00

VALOR NOMINAL : \$400,000.00

** CAPITAL PAGADO **

VALOR : \$4,000,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 10,000.00

VALOR NOMINAL : \$400,000.00

CERTIFICA:

REPRESENTACIÓN LEGAL: ACTUARÁ COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EL GERENTE GENERAL EN EJERCICIO DEL CARGO. EL REPRESENTANTE LEGAL SERÁ EL MISMO GERENTE GENERAL Y TENDRÁ LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CON SUJECCIÓN A LA LEY, LOS ESTATUTOS SOCIALES, LOS REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. LA SOCIEDAD CONTARÁ CON UN SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN SOLO ACTUARÁ EN LAS FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES DEL PRINCIPAL Y EN TAL CASO CON LAS MISMAS FACULTADES Y FUNCIONES DE ESTE. EL SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL SERÁ DESIGNADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS MEDIANTE ACTA CON EL 100% DEL QUÓRUM PRESENTE.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 31 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE MAYO DE 2016, INSCRITA EL 16 DE JUNIO DE 2016 BAJO EL NUMERO 02113873 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	
RICCI RUIZ JUAN PABLO	C.C. 000000080417377
SUPLENTE DEL GERENTE	
FONSECA GASCA CESAR AUGUSTO	C.C. 000000012235424

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS ACTOS QUE CELEBRE. POR TANTO, SE ENTENDERÁ QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A203546057818F

24 DE ABRIL DE 2020

HORA 10:25:17

AA20354605

PÁGINA: 3 DE 3

* * * * *

RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. PARAGRAFO: EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ ADEMÁS DE LAS ANTERIORES, LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) REPRESENTAR LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE. B) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL A REUNIONES ORDINARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS, C) PRESENTAR A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA MARCHA DE LA COMPAÑÍA, D) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS CUENTAS, BALANCES, INVENTARIOS, E INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD. E) MANTENER INFORMADA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS PERMANENTE Y DETALLADAMENTE DE LOS NEGOCIOS Y PROYECTOS QUE ADELANTE LA SOCIEDAD Y SUMINISTRARLE LOS INFORMES O DATOS QUE ELLOS SOLICITEN. F) CONSTITUIR MANDATARIOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD, JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE, Y DELEGARLES O ATRIBUIRLES LAS FUNCIONES O ATRIBUCIONES DE QUE ÉL MISMO GOZA. G) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS SIN NINGÚN LÍMITE DE LIMITACIÓN, H) NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE EL PERSONAL SUB ALTERNO QUE ÉL CONSIDERE PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. I) ENAJENAR, GRAVAR O ARRENDAR LA TOTALIDAD DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. J) CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. K) EJECUTAR LOS ACTOS IDÓNEOS ANTE LAS ENTIDADES DE REGISTRO DE LAS REFORMAS APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y CUMPLIR CON LOS DEMÁS REQUISITOS DE LEY.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ACTA NO. 0000003 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2005, INSCRITA EL 7 DE ABRIL DE 2006 BAJO EL NUMERO 01048949 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE

IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL

PARDO LLAMAS JESUS PANCRACIO

C.C. 000000073090339

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS SÁBADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

* * *
* * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTITAL : 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

** ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : \$ 6,100

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.




Solicitud de suspension No. 3 COP-314-2019, COP-315-2019 Y CIN-316-2019

CONSORCIO MEDUSA K <contrato316@gmail.com>

Lun 11/05/2020 4:45 PM

Para: Jhojan Gonzalo Paredes Lozada <jhojan.paredes@gobiernobogota.gov.co>

 2 archivos adjuntos (1 MB)

MED-KEN-GRUPO1-0100-2020-SOLICITUD SUSPENSION No. 3 314, 315 Y 316.pdf; anexos.zip;

Buenas tardes

Por medio de la presente, se envía adjunto la solicitud de suspensión No 3 de los contratos de obra No. 314 de 2019, No. 315 de 2019 e interventoria No 316 de 2019

Gracias por su atención

--

EQUIPO PROFESIONAL
CONSORCIO MEDUSA K



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-100-2020

Bogotá, 11 de mayo de 2020

Señores:

**ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY
FONDO DE DESARROLLO LOCAL**

Transversal 78K # 41A-04 Sur
Bogotá D.C.

REFERENCIA:

CONTRATO 314 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1”

CONTRATO 315 DE 2019 “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2”

CONTRATO 316 DE 2019 “REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1 Y GRUPO 2”

ASUNTO:

SOLICITUD DE SUSPENSION No. 3 DE CONTRATO DE OBRA NO. 314 DE 2019, CONTRATO DE OBRA NO. 315 DE 2019 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 316 DE 2019

Cordial Saludo,

Por medio de la presente aprobamos la solicitud planteada mediante el correo electrónico con asunto “Contrato COP-314-2019; Reinicio contrato” con archivo adjunto “C&C-FDLK-CTO-314-2019-061 AMPLIACION SUSPENSION CONTRATO” enviado por el contratista de obra CONSULTORIA Y CONSTRUCCION – CON&CON el día 11 de mayo de 2020 y los correos electrónicos con asunto “solicitud ampliacion suspension” con archivo adjunto “CUIM -083-2020 solicitud suspension 3 contrato” y “ALCANCE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN” con archivo adjunto “CUIM -084-2020 alcance solicitud suspension 3 contrato” enviados por el contratista de obra CONSORCIO URBANO IM los días 9 de mayo de 2020 y 11 de mayo de 2020 respectivamente, en el cual los contratistas indican lo siguiente:

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION – CON&CON

(...) “Mediante acta de suspensión No. 2, el contrato de la referencia se encuentra suspendido entre el 27 de abril de 2020 hasta el 11 de mayo de 2020 teniendo en cuenta que el Contratista debe presentar un protocolo de medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19, el cual garantice el cumplimiento de las normas vigentes aplicables” (...)



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-100-2020

CONSORCIO URBANO IM

(...) “La presente para solicitar sus buenos oficios, en la solicitud de continuar con la suspensión del contrato con base en los últimos acontecimientos que viene ocurriendo, relacionadas con temas de salud pública, no solamente a nivel regional, sino específicamente en la localidad de Kennedy, sitio donde se desarrollan las obras y/o actividades alcance del presente contrato” (...)

De acuerdo a lo anterior, los contratistas de obra indica que actualmente aún persisten diferentes situaciones a nivel local y nacional debido a la pandemia del coronavirus COVID-19, y que podrán afectar la normal ejecución de los contratos de obra No. 314 de 2019 y 315 de 2019. Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el gobierno nacional frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, a continuación, se presenta la normatividad vigente durante esta situación:

La resolución no. 385 del 12 marzo de 2020, expedida por el Ministerio de salud y protección social establece que:

*(...) “**Artículo 1º. Declaratoria de emergencia sanitaria.** Declarase la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. Dicha declaratoria podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada o cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, podrá ser prorrogada” (...)*

Adicionalmente, el decreto 418 del 18 de marzo de 2020, expedido por el ministerio del interior establece:

*(...) “**Artículo 1. “Dirección del orden público.** La dirección del manejo del orden público con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19, en el territorio nacional y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, estará en cabeza del presidente de la Republica” (...)*

Además, el decreto No. 457 del 22 de marzo de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

*(...) “**Artículo 1.- Aislamiento.** Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.” (...)*

En adición, el decreto No. 531 del 8 de abril de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

*(...) “**Artículo 1.- Aislamiento.** Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.” (...)*

También, el decreto No. 593 del 24 de abril de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

*(...) “**Artículo 1.- Aislamiento.** Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero*



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-100-2020

horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.” (...)

Por último, el decreto No. 636 del 6 de mayo de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

*(...) “**Artículo 1.- Aislamiento.** Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Republica de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.” (...)*

Adicionalmente se plantea la implementación del protocolo de bioseguridad con medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio del coronavirus COVID-19, lo cual es fundamental para la reanudación de los contratos de obra no. 314 de 2019, No. 315 de 2019 y el contrato de interventoría No. 316 de 2019 teniendo cuenta que se tiene próximo el inicio de las actividades de obra donde es necesario la vinculación de personal de obra, maquinaria pesada con sus respectivos operadores, personal para el manejo de tráfico, personal de apoyo técnico y administrativo, entre otros, para la ejecución de las actividades constructivas.

Teniendo en cuenta lo anterior, afirmamos que efectivamente el Gobierno Nacional han planteado políticas de prevención y aislamiento preventivo del contagio del COVID-19 en todo el territorio nacional, para la cual es fundamental establecer medidas que garanticen la estabilidad de los contratos de obra No. 314 de 2019, 315 de 2019 y de interventoría No. 316 de 2019.

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION – CON&CON

(...) “Así las cosas, el protocolo verificado por la Interventoría deberá incluirse en la inscripción que realizará el Contratista en la plataforma habilitada por el Distrito Capital para reapertura de la obra.

A la fecha, el protocolo de bioseguridad se encuentra aprobado por la interventoría de acuerdo a la comunicación MED-KEN-GRUPO1-098-2020 de fecha 08 de mayo de 2020 radicada en el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy y se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad el Plan de Movilidad Segura, el cual fue radicado el pasado 08 de mayo de 2020 en el link: https://bogota.viajaseguroencuarentena.com/form_institution.” (...)

(...) “Por lo anteriormente expuesto, consideramos que se debe ampliar la suspensión del contrato siendo necesario que se cumplan todos los lineamientos descritos por el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy y se dé aprobación al plan de movilidad segura por parte de la Secretaria Distrital de Movilidad para proceder con el reinicio de las obras.” (...)

CONSORCIO URBANO IM

(...) “CONDICIONES ACTUALES

- 1. Se observa con base en las condiciones actuales de salubridad, que la alcaldía tomo medidas de aislamiento y cuarentena en la localidad de Kennedy.*
- 2. Que si bien es cierto no es en toda la localidad, si se encuentran zonas que serán intervenidas.*
- 3. Que las condiciones actuales de esa localidad, no permiten desarrollar las actividades aun exista un protocolo de bioseguridad.*
- 4. Que no es viable realizar los recorridos y poco seguro realizarlos por la localidad.*



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-100-2020

5. Comunicado enviado a interventoría y/o FDLK, solicitando aclarar las diferentes condiciones del proyecto generadas por la pandemia y su pronóstico de duración realizado por los expertos en la materia, que afectaran la triple restricción.
6. Se ha elaborado los protocolos de bioseguridad y presentados a la interventoría.
7. Se están elaborando el plan de movilidad para la gestión ante la SDM.
8. Se está gestionando los presupuestos de implementación del protocolo.” (...)

(...) **“CONCLUSIONES**

1. Que no es viable circular por la localidad, por la cuarentena declarada específicamente para la localidad por la Alcaldía Mayor
2. Que no se podría dar inicio a las actividades del proyecto, sociales, técnicas, ambientales, tráfico.
3. Es necesario por la incertidumbre actual, un periodo de transición para el reinicio de las actividades.
4. Es necesario definir las dudas o situaciones actuales del proyecto relacionadas, entre otras, antes del inicio.
5. Es necesario la aprobación de los protocolos por la interventoría, la SDM y el FDLK.
6. Es necesario la elaboración de un cronograma de implementación de protocolo de bioseguridad.
“(…)”

(...) **“SOLICITUD**

Por lo tanto el CONSORCIO URBANO IM, y con base en lo enunciado anteriormente, entre otros, se solicita realizar y/o continuar con la prorrogación y/o nueva suspensión al contrato en cuestión motivada por las razones expuestas, al menos por los 15 días decretados por la alcaldía mayor en la localidad en cuestión, siendo así en un lapso estimado desde el 12 de mayo hasta el 25 de mayo de 2020” (...)

Teniendo en cuenta la anterior el decreto 593 del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio del interior menciona lo siguiente:

(...) **“Artículo 3. Garantías para la medida de aislamiento:**

18. La ejecución de obra de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas

Parágrafo 5. Las personas que desarrollen actividades mencionadas en el presente artículo, para iniciar las respectivas actividades, deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el centro de la pandemia del Coronavirus COVID-19. Así mismo, deberán atender las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial.” (...)

Además, el decreto 666 del 24 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social menciona lo siguiente:

*(...) “Artículo 2. **Ámbito de aplicación:** Esta resolución aplica a los empleadores y trabajadores del sector público y privado, aprendices, cooperados de cooperativas o precooperativas de trabajo asociado, afiliados partícipes, los contratantes públicos y privados, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de*



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-100-2020

servicios de los diferentes sectores económicos, productivos y entidades gubernamentales que requieran desarrollar sus actividades durante el periodo de la emergencia sanitaria y las ARL

Parágrafo. Para la aplicación de los protocolos de bioseguridad cada sector, empresa o entidad deberán realizar, con el apoyo de sus administradoras de riesgos laborales, las adaptaciones correspondientes a su actividad, definiendo las diferentes estrategias que garanticen un distanciamiento social y adecuados procesos de higiene y protección en el trabajo” (...)

*(...) “**Artículo 4. Vigilancia y cumplimiento de los protocolos:** La vigilancia y cumplimiento de este protocolo estará a cargo de la secretaria municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces, que corresponda a la actividad económica, social, o al sector de la administración pública, de acuerdo con la organización administrativa de cada entidad territorial, sin perjuicio de la función de vigilancia sanitaria que deben realizar las secretarías de salud municipales, distritales y departamentales, quienes en caso de no adopción y aplicación del protocolo de bioseguridad por parte del empleador, trabajador o contratista vinculado mediante contrato de prestación de servicios o de obra, deberán informar a las Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo, para que adelanten las acciones correspondientes en el marco de sus competencias” (...)*

Adicionalmente, el decreto distrital 121 del 26 de abril de 2020, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá menciona lo siguiente:

*(...) “**ARTÍCULO 1.- PLAN DE MOVILIDAD SEGURA Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.** Las empresas de los sectores económicos incluidos en las excepciones a las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, previstas por las autoridades del orden nacional y distrital, deberán inscribirse en el link www.bogota.gov.co/reactivacion-economica, registrar su Plan de Movilidad Segura — PMS, en el cual se establezcan las condiciones propuestas para movilizar a sus empleados y contratistas y los protocolos dispuestos por el Gobierno Nacional que contengan las condiciones adoptadas para prevenir el contagio del COVID-19. De igual manera, en el mismo link deberán poner en conocimiento de la Secretaría Distrital de Salud los protocolos de bioseguridad adoptados, los cuales deben contener las medidas necesarias para prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de contagio por Coronavirus COVID-19.*

Parágrafo: Los nuevos sectores de la economía exceptuados en el decreto 593 de 2020 diferentes a los del sector de la construcción y manufactura, no tendrán la obligación de registrarse en la plataforma, pero deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos en la resolución 0666 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud.” (...)

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, cada uno de los contratistas debe establecer un protocolo de bioseguridad y un Plan de movilidad segura (PMS) para el desarrollo de todas las actividades relacionadas con el alcance de los contratos de obra No. 314 de 2019 y No. 315 de 2019, por lo cual deben contar con todos los implementos de bioseguridad, protocolos de transporte de personal, nuevos horarios de trabajo, protocolos de trabajo en oficina y obra, entre otros que deben ser revisados y aprobados por la interventoría, aseguradoras de riesgos laborales y por las entidades sanitarias distritales correspondientes, lo cual puede conllevar atrasos en la ejecución de los trabajos pendientes y en el inicio de las actividades de obra.

Actualmente los contratistas de obra se encuentran adelantando las gestiones necesarias para la aprobación de los Protocolos de bioseguridad y los Planes de Movilidad Segura por parte de las correspondientes ARL y la Secretaría Distrital de Movilidad pero a la fecha no se cuenta con la documentación revisada y aprobada por dichas



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-100-2020

entidades, tal y como se muestra en el correo electrónico con asunto "INFORMACION ACERCA DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y RESPUESTA RADICADO 20205820207011" y su archivo adjunto "MED-KEN-GRUPO1-0099-2020-INFORMACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COP-315-2019, COP-315-2019 Y CIN-316-2019" enviado por esta interventoría el día 9 de mayo de 2020 al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

CONSIDERACIONES FINALES PARA LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA

En concordancia con las obligaciones específicas del contrato de interventoría No. 316 de 2019 donde se establece:

(...) "8.160. Emitir concepto de viabilidad jurídica al ordenador del gasto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al contrato de obra, acompañando las justificaciones correspondientes." (...)

Adicionalmente, de acuerdo la CLAUSULA 22. SUSPENSION de los contratos de obra No. 314 de 2019 y 315 de 2019 y la CLAUSULA 19. SUSPENSION del contrato de interventoría No. 316 de 2019, se estipula que:

*(...) "El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) **Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecución, cuya existencia corresponde calificar a EL FONDO.** b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad, ni deriven mayores costos para ésta. La suspensión se hará constar en acta suscrita por las partes. El término de suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato." (...)*

En consideración con lo anteriormente expuesto, esta interventoría comunica lo siguiente:

- Teniendo en cuenta lo anterior y lo presentado por los contratistas de obra, consideramos viable la solicitud de suspender el contrato de obra No. 314 de 2019 por el plazo de catorce (15) días calendario a partir del 12 de mayo de 2020 hasta el 24 de mayo de 2020, teniendo fecha de reinicio el día 25 de mayo de 2020
- Solicitamos también se suspenda el contrato de obra No. 315 de 2019 por el plazo de catorce (15) días calendario a partir del 12 de mayo de 2020 hasta el 24 de mayo de 2020, teniendo fecha de reinicio el día 25 de mayo de 2020
- Solicitamos se suspenda el contrato de interventoría No. 316 de 2019 por el plazo de catorce (15) días calendario a partir del 12 de mayo de 2020 hasta el 24 de mayo de 2020, teniendo fecha de reinicio el día 25 de mayo de 2020

Cordialmente,

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA

C.C. 72.005.623 de Barranquilla

CONSORCIO MEDUSA K

REPRESENTANTE LEGAL



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-099-2020

Bogotá, 8 de mayo de 2020

Señores:

**ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY
FONDO DE DESARROLLO LOCAL**

Transversal 78K # 41A-04 Sur
Bogotá D.C.

REFERENCIA:

CONTRATO 314 DE 2019 "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1"

CONTRATO 315 DE 2019 "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2"

CONTRATO 316 DE 2019 "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1 Y GRUPO 2"

ASUNTO:

**INFORMACION ACERCA DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y RESPUESTA
RADICADO 20205820207011**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos informar el estado de trámite de los documentos solicitados mediante el radicado No. 20205820207011 referentes a los protocolos de bioseguridad de los contratos de obra No. 314 de 2019, No. 315 de 2019 y el contrato de interventoría No. 316 de 2019:

1. El protocolo de bioseguridad del contratista CONSULTORIA Y CONSTRUCCION – CON & CON a cargo del contrato de obra No. 314 de 2019 se envía como archivo anexo a la presente comunicación junto con los soportes de entrega ante ARL, Plataforma Bogotá Reactivación Económica y la Secretaria Distrital de Movilidad.

Con el fin de establecer la trazabilidad de la información relacionada con el protocolo de bioseguridad, a continuación, se relacionan las comunicaciones correspondientes:

- El protocolo de bioseguridad del contratista CONSULTORIA Y CONSTRUCCION – CON & CON fue recibido, revisado y observado el día 24 de abril de 2020 mediante el correo con asunto "Contrato COP-314-2019; Comunicación C&C-314-2019-GR-02 ENTREGA PROTOCOLO



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-099-2020

BIOSEGURIDAD" (se envía adjunto a esta comunicación)

- El día 28 de abril de 2020 se recibieron las observaciones por el contratista mediante el correo con asunto "Contrato COP-314-2019; Comunicación C&C-314-2019-GR-03" (se envía adjunto a esta comunicación)
 - El día 30 de abril de 2020 se solicita información acerca del estado de las aprobaciones por parte de ARL, la Plataforma Bogotá Reactivación Económica y los costos de implementación del protocolo mediante los correos con asunto "Solicitud información Protocolo de bioseguridad COP-314-2019" y "Solicitud Costos Implementación de Protocolos de Bioseguridad COP-314-2019" (se envían adjunto a esta comunicación)
 - El día 5 de mayo de 2020 el contratista de obra remite los soportes de entrega ante ARL y Plataforma Bogotá Reactivación Económica mediante el correo con asunto "Contrato COP-314-2019; Soporte de envío protocolo a ARL y cargue a la Alcaldía" (se envía adjunto a esta comunicación)
 - El día 7 de mayo el contratista remite los costos de implementación del protocolo de bioseguridad mediante el correo con asunto "Contrato COP-314-2019; Costos Protocolo Bioseguridad" y por parte de interventoría se realiza la solicitud de actividades previas al obra y el cronograma de aplicación del protocolo mediante el correo con asunto "Solicitud información actividades de inicio de obra y cronograma de Protocolo de bioseguridad COP-314-2019" bajo la solicitud realizada por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY – FDLK por medio del correo con asunto "Suministro de información en el marco de los contratos" enviado el mismo día y con el documento adjunto de radicado No. 20205820207011 (se envía adjunto a esta comunicación)
 - El día 8 de mayo el contratista de obra radica el Plan de Movilidad Segura ante la Secretaría de Distrital de Movilidad y se emite la aprobación del protocolo de bioseguridad por parte de interventoría mediante el correo con asunto "APROBACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTRATO 314 DE 2019." (se envía adjunto a esta comunicación)
2. El protocolo de bioseguridad del contratista CONSORCIO URBANO IM a cargo del contrato de obra No. 315 de 2019 aún no ha sido aprobado por la interventoría porque no ha sido remitida su versión final corregida.

Con el fin de establecer la trazabilidad de la información relacionada con el protocolo de bioseguridad, a continuación, se relacionan las comunicaciones correspondientes:

- El protocolo de bioseguridad del contratista CONSORCIO URBANO IM fue recibido, revisado y observado el día 24 de abril de 2020 mediante el correo con asunto "Protocolo de bioseguridad" (se envía adjunto a esta comunicación)
- El día 30 de abril de 2020 se envió una comunicación solicitando información acerca del estado del protocolo de seguridad y los costos de implementación mediante los correos con asunto "Solicitud información Protocolo de bioseguridad COP-315-2019" y "Solicitud Costos de implementación de protocolo de bioseguridad COP-315-2019" (se envía adjunto a esta comunicación)
- El día 6 de mayo de 2020 se envió una comunicación solicitando nuevamente información acerca del estado del protocolo de seguridad, su trámite ante ARL y la plataforma Bogotá Reactivación Económica mediante el correo con asunto "Solicitud de información Protocolo de Seguridad COP-315-2019" (se envía adjunto a esta comunicación)
- El día 7 de mayo de 2020 se envió una comunicación solicitando información acerca de las



actividades previas antes del inicio de las actividades y su respectivo cronograma mediante el correo con asunto "Solicitud información actividades de inicio de obra y cronograma de Protocolo de bioseguridad COP-315-2019" (se envía adjunto a esta comunicación)

- El día 8 de mayo de 2020 el contratista de obra remite una versión corregida del protocolo de bioseguridad y sus respectivos anexos mediante respuesta al correo con asunto "Solicitud información actividades de inicio de obra y cronograma de Protocolo de bioseguridad COP-315-2019". Actualmente este documento se encuentra en revisión (se envía adjunto a esta comunicación)
3. Teniendo en cuenta las actividades previas necesarias para la implementación del protocolo de bioseguridad en las cuales se deben adquirir elementos de bioseguridad, insumos, implementos y personal capacitado en los diferentes espacios de trabajo, se solicitó a cada uno de los contratistas que definan dichas actividades y los tiempos necesarios para tal fin pero a la fecha no se ha recibido respuesta de la solicitud realizada mediante los correos con asunto "Solicitud información actividades de inicio de obra y cronograma de Protocolo de bioseguridad COP-314-2019" y "Solicitud información actividades de inicio de obra y cronograma de Protocolo de bioseguridad COP-315-2019".

A partir de la información relacionada en los protocolos de bioseguridad anteriormente mencionados consideramos que las siguientes actividades son fundamentales para el inicio de las obras:

- Adquisición de elementos de protección de bioseguridad
- Adquisición de insumos e implementos necesarios para el desarrollo de actividades
- Incorporación del personal profesional de la salud y auxiliares en el equipo de trabajo del proyecto
- Capacitación para el personal relacionado al proyecto en los requerimientos del protocolo de bioseguridad
- Disposición de los elementos de protección, insumo, implementos, etc. en las zonas de trabajo
- Establecimiento de modalidades y horarios de trabajo en conjunto con los equipos de interventoría y/o supervisión a partir del Plan de Movilidad Segura

A continuación, se presenta un cronograma de actividades en un total de 7 días para la implementación de los protocolos de bioseguridad:

Actividad	Descripción de la actividad	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7
1	Adquisición de elementos de protección de bioseguridad							
2	Adquisición de insumos e implementos necesarios para el desarrollo de actividades							



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-099-2020

3	Incorporación del personal profesional de la salud y auxiliares en el equipo de trabajo del proyecto							
4	Capacitación para el personal relacionado al proyecto en los requerimientos del protocolo de bioseguridad							
5	Disposición de los elementos de protección, insumo, implementos, etc. en las zonas de trabajo							
6	Establecimiento de modalidades y horarios de trabajo en conjunto con los equipos de interventoría y/o supervisión a partir del Plan de Movilidad Segura							

4. A continuación, se presentan los costos de implementación de los protocolos de bioseguridad para los contratos previamente relacionados:

- El contratista del contrato de obra No. 314 de 2019 envió los costos de implementación del protocolo de bioseguridad por medio del correo con asunto "COSTOS DE APLICACIÓN PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y MAYORES COSTOS COVID-19 CIN-316-2019" (se envía adjunto a esta comunicación). En resumen, el contratista propone un valor de implementación total de \$23.638.079 por cada CIV al mes, es decir \$1.276.456.266 en total de los 49 CIV vigentes durante los 9 meses de la etapa de construcción. En el presupuesto presentado por el contratista se incluyen lavamanos y carrotanques adiciones para el lavado de manos, pero dentro de los costos de iniciales del contrato de obra se contemplan baños portátiles que deben contar con lavamanos y demás elementos de limpieza, por lo cual esta interventoría no considera conveniente la inclusión de apartado.
- El contratista del contrato de obra No. 315 de 2019 no envió la información solicitada por lo cual no se tiene información de los costos requeridos.
- En el caso del contrato de interventoría No. 316 de 2019, los costos de implementación de los protocolos de implementación mensuales son de \$12.292.000, es decir de \$110.628.000 durante los 9 meses de la etapa de construcción (se envía adjunto a esta comunicación).
- Con el fin evitar especulaciones con la volatilidad de los precios de mercado con respecto a los elementos de protección personal, solicitamos al FDLK que nos emita por escrito una fuente de precios de referencia para evitar problemas a futuro tanto para los contratos de obra como de interventoría

5. Teniendo en cuenta la información relacionada en este documento, consideramos que:

- El contrato de obra No. 314 de 2019 puede reiniciar el día 12 de mayo de 2020 (fecha de reinicio



CONSORCIO MEDUSA K

MED-KEN-GRUPO1-099-2020

del acta de suspensión no. 2) porque cumple los requerimientos establecidos por el gobierno distrital para el reinicio de actividades en el sector de la construcción en donde tendría un plazo preventivo de siete días para implementación del protocolo de bioseguridad. Cabe recordar que según la el decreto distrital No. 121 de 2020, parágrafo 1° y en la Circular No. 34 de 2020 expedida por el Instituto de Desarrollo Urbano, no se requiere registro de la plataforma Bogotá Reactivación Económica. Adicionalmente el contratista inició el proceso de aprobación del Plan de Movilidad Segura ante la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM donde se establecen horarios y medios de transporte de sus trabajadores para el desarrollo de las actividades del contrato

- El contrato de obra No. 315 de 2019 NO puede reiniciar el día 12 de mayo de 2020 (fecha de reinicio del acta de suspensión no. 2) porque NO cumple los requerimientos establecidos por el gobierno distrital para el reinicio de actividades en el sector de la construcción debido a que actualmente no cuenta aprobación de la interventoría y no se ha realiza el trámite ante su ARL. Se requiere que el contratista de obra adelante las gestiones correspondientes ante su ARL, SDM y atienda con mayor prontitud a las observaciones que puedan realizar la interventoría

Cordialmente,

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA

C.C. 72.005.623 de Barranquilla

CONSORCIO MEDUSA K

REPRESENTANTE LEGAL

MEMORANDO

582

Bogotá D.C.

PARA: JOHN JAMER PENAGOS
Abogado Fondo de Desarrollo local de Kennedy**DE: YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ**
Alcalde Local de Kennedy**ASUNTO: CONCEPTO POR SUSPENSIÓN # 3 PARA LOS CONTRATOS - COP 314-2019, COP-315-2019 Y CIN-316-2019.**

Respetado doctor Penagos,

En el marco del Contrato de Obra COP-314-2019 cuyo objeto es: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1", así mismo Contrato el Contrato de Obra COP-315-2019 cuyo objeto es "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2", Así mismo el contrato de Interventoría No. CIN-316-2019 cuyo objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1 Y GRUPO 2" y de acuerdo con los correos enviados el día 11 de mayo del 2020 y su mediante correo electrónico, el cual se anexa el documento de interventoría No. Med-ken-grupo1-100-2020, con el cual la interventoría CONSORCIO MEDUSA K aprueba la suspensión # 3 a los contratos en mención, desde el día 11 de mayo del año 2020 hasta el día 24 de mayo del año 2020, es decir, con fecha de reinicio el día 25 de mayo del año 2020.

Teniendo en cuenta lo dispuesto por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Gobierno Nacional por la situación de Emergencia Sanitaria, se define por parte del CONSORCIO MEDUSA K quien funge como interventor del contrato en mención, en el cual manifiestan la necesidad de dar continuidad a la suspensión dada la prolongación del aislamiento Preventivo obligatorio a través del decreto 593 del 24 de abril de 2020, el cual permite el desarrollo de actividades de obra pública a partir del 27 de abril de 2020, con la condición de haberse definido unos protocolos de bioseguridad los cuales deben haberse avalado por la Secretaría de Salud del Distrito, decreto el cual da

continuidad a las medidas definidas por los Decretos 457 del 22 de marzo de 2020 y del Decreto Distrital 106 del 8 de abril de 2020 "Por el cual se imparten las ordenes e instrucciones necesarias para dar continuidad a la ejecución de la medida de aislamiento obligatorio en Bogotá D.C." siendo esta prolongación de la cuarentena hasta el 11 de mayo de 2020. Por el cual se adoptan medidas transitorias para garantizar el orden público en el distrito capital con ocasión de la declaratoria de calamidad pública efectuada mediante decreto distrital 087 del 2020" y cumpliendo con el último comunicado del gobierno, el decreto 636 del 6 de mayo del 2020, el cual extiende el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 25 de mayo del 2020.

Los anteriores decretos expedidos con el fin de disminuir la tasa de propagación de la pandemia del COVID 19..

CONCEPTO DE INTERVENTORÍA

"(...)Por medio de la presente aprobamos la solicitud planteada mediante el correo electrónico con asunto "Contrato COP-314-2019; Reinicio contrato" con archivo adjunto "C&C-FDLK-CTO-314-2019-061 AMPLIACION SUSPENSION CONTRATO" enviado por el contratista de obra CONSULTORIA Y CONSTRUCCION – CON&CON el día 11 de mayo de 2020 y los correos electrónicos con asunto "solicitud ampliacion suspension" con archivo adjunto "CUIM -083-2020 solicitud suspension 3 contrato" y "ALCANCE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN" con archivo adjunto "CUIM -084-2020 alcance solicitud suspension 3 contrato" enviados por el contratista de obra CONSORCIO URBANO IM los días 9 de mayo de 2020 y 11 de mayo de 2020 respectivamente, en el cual los contratistas indican lo siguiente:

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION – CON&CON

"(...) "Mediante acta de suspensión No. 2, el contrato de la referencia se encuentra suspendido entre el 27 de abril de 2020 hasta el 11 de mayo de 2020 teniendo en cuenta que el Contratista debe presentar un protocolo de medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19, el cual garantice el cumplimiento de las normas vigentes aplicables" (...)

CONSORCIO URBANO IM

"(...) "La presente para solicitar sus buenos oficios, en la solicitud de continuar con la suspensión del contrato con base en los últimos acontecimientos que viene ocurriendo, relacionadas con temas de salud pública, no solamente a nivel regional, sino específicamente en la localidad de Kennedy, sitio donde se desarrollan las obras y/o actividades alcance del presente contrato" (...) De acuerdo a lo anterior, los contratistas de obra indica que actualmente aún persisten diferentes situaciones a nivel local y nacional debido a la pandemia del coronavirus COVID-19, y que podrán afectar la normal ejecución de los contratos de obra No. 314 de 2019 y 315 de 2019. Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el gobierno nacional frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, a continuación, se presenta la normatividad vigente durante esta situación:

La resolución no. 385 del 12 marzo de 2020, expedida por el Ministerio de salud y protección social establece que:

"(...) "Artículo 1°. Declaratoria de emergencia sanitaria. Declárase la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. Dicha declaratoria podrá finalizar antes

de la fecha aquí señalada o cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, podrá ser prorrogada" (...)

Adicionalmente, el decreto 418 del 18 de marzo de 2020, expedido por el ministerio del interior establece:

(...) **"Artículo 1. "Dirección del orden público.** La dirección del manejo del orden público con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19, en el territorio nacional y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, estará en cabeza del presidente de la República" (...)

Además, el decreto No. 457 del 22 de marzo de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

(...) **"Artículo 1.- Aislamiento.** Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19." (...)

En adición, el decreto No. 531 del 8 de abril de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

(...) **"Artículo 1.- Aislamiento.** Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19." (...)

También, el decreto No. 593 del 24 de abril de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

(...) **"Artículo 1.- Aislamiento.** Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19." (...)

Por último, el decreto No. 636 del 6 de mayo de 2020, expedido por el Ministerio del Interior define que:

(...) **"Artículo 1.- Aislamiento.** Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19." (...)

Adicionalmente se plantea la implementación del protocolo de bioseguridad con medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio del coronavirus COVID-19, lo cual es fundamental para la reanudación de los contratos de obra no. 314 de 2019, No. 315 de 2019 y el contrato de interventoría No. 316 de 2019 teniendo cuenta que se tiene próximo el inicio de las actividades de obra donde es necesario la vinculación de personal de obra, maquinaria pesada con sus respectivos operadores, personal para el manejo de tráfico, personal de apoyo técnico y administrativo, entre otros, para la ejecución de las actividades constructivas.

Teniendo en cuenta lo anterior, afirmamos que efectivamente el Gobierno Nacional han planteado políticas de prevención y aislamiento preventivo del contagio del COVID-19 en todo el territorio nacional, para la cual es fundamental establecer medidas que garanticen la estabilidad de los contratos de obra No. 314 de 2019, 315 de 2019 y de interventoría No. 316 de 2019.

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION – CON&CON

(...) "Así las cosas, el protocolo verificado por la Interventoría deberá incluirse en la inscripción que realizará el Contratista en la plataforma habilitada por el Distrito Capital para reapertura de

la obra. A la fecha, el protocolo de bioseguridad se encuentra aprobado por la interventoría de acuerdo a la comunicación MED-KEN-GRUPO1-098-2020 de fecha 08 de mayo de 2020 radicada en el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy y se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad el Plan de Movilidad Segura, el cual fue radicado el pasado 08 de mayo de 2020 en el link: https://bogota.viajaseguroencuarentena.com/form_institution." (...) "Por lo anteriormente expuesto, consideramos que se debe ampliar la suspensión del contrato siendo necesario que se cumplan todos los lineamientos descritos por el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy y se dé aprobación al plan de movilidad segura por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad para proceder con el reinicio de las obras." (...)

CONSORCIO URBANO IM

(...) "CONDICIONES ACTUALES

1. Se observa con base en las condiciones actuales de salubridad, que la alcaldía tomo medidas de aislamiento y cuarentena en la localidad de Kennedy.
2. Que si bien es cierto no es en toda la localidad, si se encuentran zonas que serán intervenidas.
3. Que las condiciones actuales de esa localidad, no permiten desarrollar las actividades aun exista un protocolo de bioseguridad.
4. Que no es viable realizar los recorridos y poco seguro realizarlos por la localidad.
5. Comunicado enviado a interventoría y/o FDLK, solicitando aclarar las diferentes condiciones del proyecto generadas por la pandemia y su pronóstico de duración realizado por los expertos en la materia, que afectaran la triple restricción.
6. Se ha elaborado los protocolos de bioseguridad y presentados a la interventoría.
7. Se están elaborando el plan de movilidad para la gestión ante la SDM.
8. Se está gestionando los presupuestos de implementación del protocolo." (...)

(...) "CONCLUSIONES

1. Que no es viable circular por la localidad, por la cuarentena declarada específicamente para la localidad por la Alcaldía Mayor
2. Que no se podría dar inicio a las actividades del proyecto, sociales, técnicas, ambientales, tráfico.
3. Es necesario por la incertidumbre actual, un periodo de transición para el reinicio de las actividades.
4. Es necesario definir las dudas o situaciones actuales del proyecto relacionadas, entre otras, antes del inicio.
5. Es necesario la aprobación de los protocolos por la interventoría, la SDM y el FDLK.
6. Es necesario la elaboración de un cronograma de implementación de protocolo de bioseguridad. "(...)"

(...) "SOLICITUD

Por lo tanto el CONSORCIO URBANO IM, y con base en lo enunciado anteriormente, entre otros, se solicita realizar y/o continuar con la prórroga y/o nueva suspensión al contrato en cuestión motivada por las razones expuestas, al menos por los 15 días decretados por la alcaldía mayor

en la localidad en cuestión, siendo así en un lapso estimado desde el 12 de mayo hasta el 25 de mayo de 2020" (...)

Teniendo en cuenta la anterior el decreto 593 del 24 de abril de 2020 expedida por el Ministerio del interior menciona lo siguiente:

(...) **"Artículo 3. Garantías para la medida de aislamiento:** 18. La ejecución de obra de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas

Parágrafo 5. Las personas que desarrollen actividades mencionadas en el presente artículo, para iniciar las respectivas actividades, deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el centro de la pandemia del Coronavirus COVID-19. Así mismo, deberán atender las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial." (...)

Además, el decreto 666 del 24 de abril de 2020, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social menciona lo siguiente:

(...) **"Artículo 2. Ámbito de aplicación:** Esta resolución aplica a los empleadores y trabajadores del sector público y privado, aprendices, cooperados de cooperativas o precooperativas de trabajo asociado, afiliados participes, los contratantes públicos y privados, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios de los diferentes sectores económicos, productivos y entidades gubernamentales que requieran desarrollar sus actividades durante el periodo de la emergencia sanitaria y las ARL

Parágrafo. Para la aplicación de los protocolos de bioseguridad cada sector, empresa o entidad deberán realizar, con el apoyo de sus administradoras de riesgos laborales, las adaptaciones correspondientes a su actividad, definiendo las diferentes estrategias que garanticen un distanciamiento social y adecuados procesos de higiene y protección en el trabajo" (...)

(...) **"Artículo 4. Vigilancia y cumplimiento de los protocolos:** La vigilancia y cumplimiento de este protocolo estará a cargo de la secretaria municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces, que corresponda a la actividad económica, social, o al sector de la administración pública, de acuerdo con la organización administrativa de cada entidad territorial, sin perjuicio de la función de vigilancia sanitaria que deben realizar las secretarías de salud municipales, distritales y departamentales, quienes en caso de no adopción y aplicación del protocolo de bioseguridad por parte del empleador, trabajador o contratista vinculado mediante contrato de prestación de servicios o de obra, deberán informar a las Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo, para que adelanten las acciones correspondientes en el marco de sus competencias" (...)

Adicionalmente, el decreto distrital 121 del 26 de abril de 2020, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá menciona lo siguiente:

(...) **"ARTÍCULO 1.- PLAN DE MOVILIDAD SEGURA Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.**

Las empresas de los sectores económicos incluidos en las excepciones a las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, previstas por las autoridades del orden nacional y distrital, deberán inscribirse en el link www.bogota.gov.co/reactivacion-economica, registrar su Plan de Movilidad Segura — PMS, en el cual se establezcan las condiciones propuestas para movilizar a sus empleados y contratistas y los protocolos dispuestos por el Gobierno Nacional que contengan las condiciones adoptadas para prevenir el contagio del COVID-19. De igual manera, en el mismo link deberán poner en conocimiento de la Secretaría Distrital de Salud los protocolos de bioseguridad adoptados, los cuales deben contener las medidas necesarias para prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de contagio por Coronavirus COVID-19.

Parágrafo: Los nuevos sectores de la economía exceptuados en el decreto 593 de 2020 diferentes a los del sector de la construcción y manufactura, no tendrán la obligación de registrarse en la plataforma, pero deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos en la resolución 0666 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud." (...)

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, cada uno de los contratistas debe establecer un protocolo de bioseguridad y un Plan de movilidad segura (PMS) para el desarrollo de todas las actividades relacionadas con el alcance de los contratos de obra No. 314 de 2019 y No. 315 de 2019, por lo cual deben contar con todos los implementos de bioseguridad, protocolos de transporte de personal, nuevos horarios de trabajo, protocolos de trabajo en oficina y obra, entre otros que deben ser revisados y aprobados por la interventoría, aseguradoras de riesgos laborales y por las entidades sanitarias distritales correspondientes, lo cual puede conllevar atrasos en la ejecución de los trabajos pendientes y en el inicio de las actividades de obra.

Actualmente los contratistas de obra se encuentran adelantando las gestiones necesarias para la aprobación de los Protocolos de bioseguridad y los Planes de Movilidad Segura por parte de las correspondientes ARL y la Secretaría Distrital de Movilidad pero a la fecha no se cuenta con la documentación revisada y aprobada por dichas entidades, tal y como se muestra en el correo electrónico con asunto "INFORMACION ACERCA DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD Y RESPUESTA RADICADO 20205820207011" y su archivo adjunto "MED- KEN-GRUPO1-0099-2020-INFORMACION PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD COP-315-2019, COP-315-2019 Y CIN-316-2019" enviado por esta interventoría el día 9 de mayo de 2020 al FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

CONSIDERACIONES FINALES PARA LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA

En concordancia con las obligaciones específicas del contrato de interventoría No. 316 de 2019 donde se establece:

(...) "8.160. Emitir concepto de viabilidad jurídica al ordenador del gasto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prórroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al contrato de obra, acompañando las justificaciones correspondientes." (...)

Adicionalmente, de acuerdo la CLAUSULA 22. SUSPENSION de los contratos de obra No. 314 de 2019 y 315 de 2019 y la CLAUSULA 19. SUSPENSION del contrato de interventoría No. 316 de 2019, se estipula que:

*(...) "El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) **Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecución, cuya existencia corresponde calificar a EL FONDO.** b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad, ni deriven mayores costos para ésta. La suspensión se hará constar en acta suscrita por las partes. El término de suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato." (...)*

En consideración con lo anteriormente expuesto, esta interventoría comunica lo siguiente:

- Teniendo en cuenta lo anterior y lo presentado por los contratistas de obra, consideramos viable la solicitud de suspender el contrato de obra No. 314 de 2019 por el plazo de catorce (15) días calendario a partir del 12 de mayo de 2020 hasta el 24 de mayo de 2020, teniendo fecha de reinicio el día 25 de mayo de 2020*
- Solicitamos también se suspenda el contrato de obra No. 315 de 2019 por el plazo de catorce (15) días calendario a partir del 12 de mayo de 2020 hasta el 24 de mayo de 2020, teniendo fecha de reinicio el día 25 de mayo de 2020*

- *Solicitamos se suspenda el contrato de interventoría No. 316 de 2019 por el plazo de catorce (15) días calendario a partir del 12 de mayo de 2020 hasta el 24 de mayo de 2020, teniendo fecha de reinicio el día 25 de mayo de 2020. (...)*

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN

Para la prevención de las enfermedades asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias y redoblar esfuerzos en la fase de contención del COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública expidieron la Circular Externa 018 de 2020, a través de la cual se adoptaron medidas como la autorización del teletrabajo, horarios flexibles para servidores y trabajadores, disminución del número de reuniones, evitar lugares con aglomeraciones, entre otras.

Mediante el Decreto 081 del 11 de marzo de 2020 la Alcaldía Mayor de Bogotá adoptó medidas sanitarias y acciones transitorias de policía para la preservación de la vida y mitigación del riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá, entre las cuales se suspendieron las reuniones, aglomeraciones, actividades económicas, sociales, cívicas, religiosas, deportivas políticas, entre otras, que fueren públicas o privadas que concentraran más de mil (1000) personas en contacto estrecho (a menos de 2 metros de distancia) y se conminó a la ciudadanía a adoptar medidas de autocuidado personal, colectivo, con el objeto de controlar los efectos del COVID-19.

La Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 087 del 16 de marzo de 2020, por el cual declaró la calamidad pública con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en Bogotá D.C.. Con fundamento en la anterior declaratoria, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el Decreto 090 de 2020 *"Por el cual se adoptan medidas transitorias para garantizar el orden público en el Distrito Capital con ocasión de la declaratoria de calamidad pública (...)"*, el cual limitó la circulación de vehículos y personas en el territorio del Distrito Capital de Bogotá entre el día jueves 19 de marzo de 2020 a las 23:59 horas hasta el lunes 23 de marzo de 2020 a las 23:59 horas, con excepciones establecidas en el artículo primero del citado Decreto. Posteriormente Alcaldía Mayor de Bogotá emitió el Decreto 091 del 2020 del 22 de marzo de 2020, por el cual modificó el Decreto 90 de 2020, modificando entre otras la fecha y hora de la limitación hasta el martes 24 de marzo de 2020 a las 23:59 horas.

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 *"Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público"*, ordenando el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limitó totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con las excepciones previstas en el artículo 3 del Decreto, entre las cuales no se encontraban la ejecución de los contratos objeto de suspensión.

Posteriormente, la Presidencia de la República expidió el Decreto 531 del 8 de abril de 2020 *"Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia"*

del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público". En este Decreto se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria causado por el Coronavirus, señalando como excepción la ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas

El Decreto 106 del 8 de abril de 2020 emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá dio continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas en el territorio de Bogotá D.C., a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Para el efecto, el artículo 2 del citado Decreto estableció excepciones no cobijan a los contratos de obra, consultorías de estudios y diseños o sus interventorías, razón por la cual continuaron las suspensiones de los contratos en cuestión.

El 24 de abril de 2020, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 593, *"Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público"* hasta las 00:00 horas del 11 de mayo de 2020. Dentro de las excepciones a la medida de aislamiento estableció la ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la cadena de suministros de materiales e insumos relacionados con la ejecución de las mismas.

De acuerdo con el parágrafo 5 del artículo 3 del Decreto 593 de 2020, el cumplimiento de protocolos de bioseguridad que se estableciera el Ministerio de Salud y Protección Social para el control del Coronavirus era necesario para llevar a cabo el reinicio de las obras, razón por la cual se el FDLK requirió a la interventorías solicitar los contratistas de obra para su verificación y posterior envío al FDLK un protocolo de medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19, el cual garantizara el cumplimiento de las normas vigentes aplicables. Del mismo modo, requirió que el protocolo verificado por la interventoría debería incluirse en la inscripción que efectuare el contratista en la plataforma habilitada por el Distrito Capital para reapertura de la obra. A su vez, solicitó a las interventorías presentar a la entidad y a las autoridades distritales su protocolo de medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el coronavirus COVID-19, el cual garantizara el cumplimiento de las normas vigentes aplicables.

Mediante el Decreto 636 de 2020 emitido por la Presidencia de la República se dio continuidad al aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. Para las obras de infraestructura de transporte y obra pública continúan las mismas disposiciones establecidas en el Decreto 593 de 2020.

Ahora bien, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, se tiene que la ejecución de los Contratos de Obra No. COP-314-2019, cuyo objeto es: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO

AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1" y el contrato COP-315-2019 cuyo objeto es "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2" se encuentra dentro de las excepciones planteadas en el Decreto nacional 593 del veinticuatro (24) de abril de 2020, dentro del siguiente análisis:

Conforme lo anterior, se requiere la definición y aprobación de los protocolos de Bioseguridad por parte de la interventoría y verificación del FDLK, aprobación de protocolo de bioseguridad por parte de la ARL, aprobación del protocolo de bioseguridad por parte del FDLK (interventoría), aprobación del Plan de Movilidad Segura (obra e interventoría), previo el reinicio de actividades.. Del mismo modo, es necesario conocer el cronograma de ejecución inicial con la implementación del protocolo de bioseguridad y la estructuración y aprobación de las actividades y costos relacionados con el protocolo de bioseguridad aprobado.


Conforme lo anteriormente expuesto y debido a que la ejecución de los Contratos de Obra No. COP-314-2019 y COP-315-2019 requiere la implementación del protocolo de Bioseguridad y aprobación del Plan de Movilidad Segura, se hace necesario solicitar la prórroga # 3 de los contratos COP-314 de 2019, COP-315 de 2019 y CIN-316 de 2019 hasta el próximo 24 de mayo del año 2020, para la debida ejecución del Contrato de en mención.

Así las cosas, de manera atenta me permito solicitar el inicio de trámite referente a la suspensión # 3 de los siguientes contratos:

- CONTRATO 314 DE 2019 "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 1" cuyo contratista es CON & CON SAS y en calidad de representante legal actúa el señor JUAN PABLO RICCI RUIZ identificado con cédula de ciudadanía No. 80.417.377 de Bogotá D.C.
- CONTRATO 315 DE 2019 "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2" cuyo contratista es CONSORCIO URBANO IM y en calidad de representante legal actúa el señor CARLOS ENRIQUE SEGOVIA DE LA ESPRIELLA identificado con cédula de ciudadanía No. 19.153.456 de Bogotá D.C.
- CONTRATO 316 DE 2019 "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA RESULTANTES DEL PROCESO QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSERVACION DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO

PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1 Y GRUPO 2" cuyo contratista es CONSORCIO MEDUSA K y en calidad de representante legal actúa el señor NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA identificado con cédula de ciudadanía No. 72.005.623 de Barranquilla.

Cordialmente,



YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ
Supervisión de los contratos

ANEXOS: DOCUMENTOS DIGITALES (12) FOLIOS.

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-314-2019

OBJETO:	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL LOCAL INTERMEDIA, Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE INICIACIÓN:	DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOCE (12) MESES.
VENCIMIENTO DEL PLAZO:	QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE 2020
SUSPENSIÓN NO. 1:	UN (1) MES DEL VEINTISÉIS (26) DE MARZO DE 2020 Y HASTA EL VEINTICINCO (25) DE ABRIL DE 2020
SUSPENSIÓN NO. 2:	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO DEL VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE 2020 Y HASTA EL ONCE (11) DE MAYO DE 2020
PLAZO DE LA SUSPENSIÓN NO. 3:	TRECE (13) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE REINICIACIÓN:	VEINTICINCO (25) DE MAYO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	ONCE (11) DE FEBRERO DE 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS (\$12.217.870.620) M/CTE.
CONTRATISTA:	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. – CON & CON S.A.S.

En Bogotá D.C., el día doce (12) de mayo de 2020, se reunieron **YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ**, Alcaldesa Local de Kennedy, quien obra como representante legal del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY** y **JUAN PABLO RICCI RUIZ** representante legal de **CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. – CON & CON S.A.S.** en su calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir el **ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3** del **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-314-2019** celebrado entre las partes, quienes acuerdan suspender la ejecución del contrato a partir del doce (12) de mayo de 2020 y hasta el veinticuatro (24) de mayo de 2020 inclusive, es decir, se reinicia a partir del veinticinco (25) de mayo de 2020, quedando como nueva fecha de terminación final el once (11) de febrero de 2021.

De acuerdo con la naturaleza de las causales que dieron lugar a la suspensión, el contratista deberá realizar las actividades descritas en la guía general para la reactivación de contratos de obra, consultoría para la elaboración de estudios y diseños de malla vial e interventoría emitida por la Alcaldía Local de Kennedy en los plazos contemplados.

GCO-GCL-F042

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017.

Página 1 de 2



Si durante el plazo de la suspensión se realizan todas las actividades contempladas en la guía general para la reactivación de contratos de obra, consultoría para la elaboración de estudios y diseños de malla vial e interventoría emitida por la Alcaldía Local de Kennedy, las partes verificarán el cumplimiento de las condiciones para levantar la suspensión del contrato, la cual se realizará mediante acta de reinicio suscrita por las partes.

El contratista se compromete a prorrogar la vigencia de las pólizas dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del presente documento, por el mismo término de la suspensión aquí pactada.

La presente acta forma parte integral del contrato, por lo cual se anexará al expediente de este.

Se entenderá aceptada por las partes con su firma electrónica a través de la plataforma Secop II.

Por el Fondo,

YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ
Alcaldesa Local de Kennedy

Por el Contratista,

JUAN PABLO RICCI RUIZ
C.C. 80.417.377 de Usaquén
Representante Legal
CON & CON S.A.S.

Proyectó: Yeny Paola Mosquera Rodríguez – Abogada Contratista del FDLK
Revisó: Yady Marisol Florián Asprilla - Abogada Contratista del FDLK
Aprobó: Mónica Johanna Hernández Peraza – Apoyo Jurídico del Despacho FDLK

GCO-GCL-F042

Versión: 01

Vigencia: 17 de noviembre de 2017

Ajustado de acuerdo a Circular 16 del 1 de noviembre de 2017.

Página 2 de 2

x