 <p>PAYC 35 Años</p>	<h2>ACTA DE COMITE DE OBRA</h2>	<p>ING-R101 Versión No 01 Elaborado por: RAL Página 4 de 5</p>
--	---------------------------------	--

EXCAVACIÓN SÓTANO 2 – 8.75 NORTE

Esta actividad presenta un atraso de 11 días, con un porcentaje esperado de 25% vs un porcentaje observado del 0.00%.

PLACA SÓTANO 2 – 8.75

Durante este periodo no se presenta avance en esta actividad, debido a que no se dio autorización por parte de EYR para realizar la actividad.

AVANCE DE EXCAVACIÓN SOTANO 3, -12.18m

Esta actividad presenta un atraso de 4 días, con un porcentaje esperado del 11.54% vs un porcentaje esperado del 5.30%.

PLACA SÓTANO 3

Esta actividad presenta un atraso, con un porcentaje esperado del 11.54% vs un porcentaje Observado del 5.30%.

AVANCE CIERRE VENTANAS P1

Esta actividad presenta un adelanto de 41 días, según línea base 4, con un porcentaje esperado del 9.04% vs un porcentaje observado del 28.84%.




Para el corte general de la programación se presenta un atraso de 3 día calendario, con un porcentaje esperado del 33.37% vs un porcentaje ejecutado del 33.31%.

• COMPROMISOS

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO
PROYECTAR CON CRITERIO OBRAS ADIIONALES QUE SALGAN EN EL PROYECTO	ARPRO	SEGUN SE REQUIERA
ANALIZAR EL INGRESO DE OTRO CONTRATISTA Y QUE ÁREA SE LE PUEDE ASIGNAR	ARPRO	02/06/22

	ACTA DE COMITE DE OBRA	ING-R101 Versión No 01 Elaborado por: RAL Página 5 de 5
---	-------------------------------	--

En señal de aceptación, se firma el acta de comité por parte de quienes participaron en la reunión.












TERRANUM	 _____ Luis Carlos Tarapué
ARPRO	 _____ Erick Cala
PAYC	 _____ Ricardo La Rotta

OBRA O PROYECTO:
NOMBRE DEL COMITÉ:
FECHA Y HORA DE LA SESION:
SESION DEL COMITÉ No.

CONNECTA 80
OBRA
MAYO 26 DE 2022

70

7:30 A.M.

Entidad Representada	Nombre del Representante	Firma del Representante
PAYC SAS	RICHARDO LA ROSA	
Terranum	Emilio Cenón G.	
Payc SAS	Diego Cerinza	
ARPRO S.A.	MARIO Pombo	
ARPRO	Rodrigo Rubio	
ARPRO	CESAR A. NOVALES	
Terranum	Anderson Rangel	
ARPRO S.A.	Erick O. Colal	
ARPRO S.A.	Santiago Gudezabal	
ARPRO S.A.	Daniel Rodríguez	
ARPRO SA	Andrea Pedraza	
PAYC SAS	ANDREA LARA P	
PAYC SAS	RODRIGO LOPEZ F	
PAYC SAS	Jorge Cassaleff	
Terranum	Lissette Estepiración	
Terranum	Juan C. Torrespues	