	<b>REPÚBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO DE NARIÑO</b> <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERRES NARIÑO</b> <i>Secretaría Administrativa</i>	<b>Código: 120-05.01</b>
		<b>Versión: 02</b>
		<b>Fecha: 19/12/2014</b>

Puerres (Nariño), 10 de abril de 2024

Ingeniero:

**Edgar Eduardo Rivera Castro**

Dirección: CL 22 1A 69 TORRES DEL ESTE AP 205 BARRIO EL EJIDO

PASTO NARIÑO

Email: edgarriveracastro@hotmail.com

Señores:

**SEGUROS DEL ESTADO**

Calle 19 No 24-52

Pasto – Nariño

7226622

[juridico@segurosdelestado.com](mailto:juridico@segurosdelestado.com)

**ASUNTO:**

Citación a audiencia de debido proceso por el presunto incumplimiento de las obligaciones contenidas dentro del contrato de obra N° 2022045 cuyo objeto es: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA PUERRES-MONOPAMBA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Respetados señores:

De conformidad con lo establecido en el Art. 29 de la C. N., Art. 17 de la ley 1150 del 2007, me permito informarle, según los argumentos de hecho y derecho que se expondrán a continuación, como contratista presuntamente ha incumplido con las obligaciones propias del contrato de obra N° 2022045, suscrito entre el Municipio de Puerres que tiene por objeto: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA PUERRES-MONOPAMBA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

Por lo anterior, se solicita al señor **EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO**, identificado con cédula de ciudadanía número 79.451.023, en su condición de contratista, junto con el garante del contrato (Aseguradora Seguros del Estado, póliza No 41 44-1012566757), para que se haga presente el próximo **diecisiete (17) de abril de 2024, a las 10:00 a.m.** en las instalaciones de la Oficina de Contratación de la Alcaldía Municipal de PUERRES, ubicada en la Calle 4 N° 4 – 33 Barrio esmeralda, o a través del aplicativo meet <https://meet.google.com/nop-cdmf-kxy>, con el fin de adelantar audiencia para debatir lo ocurrido por el presunto incumplimiento en la ejecución del contrato No. 20220145, presente sus descargos, de las explicaciones del caso, aporte pruebas y controvierta las presentadas por la Entidad.

**1. HECHOS**





**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE NARIÑO**  
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERRES NARIÑO**  
*Secretaría de Infraestructura*

Código: 120-05.01

Versión: 02

Fecha: 19/12/2014

2. El día treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022) el Municipio de PUERRES, suscribió con el EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía número 79.451.023, el contrato de obra 20220145 cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA PUERRES-MONOPAMBA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO".
3. El plazo inicial para la ejecución del contrato se estableció por el termino de CINCO (5) MESES.
4. El valor del contrato se estableció por la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/ CTE (\$ 986.834.822). Al contrato se le hizo una adición correspondiente la suma de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE (\$10.205.000)
5. Que por parte de la interventoría del contrato se allega a la Entidad informe por el presunto incumplimiento del contrato de obra No 20220145.

Dentro de los principales datos del contrato se encuentran los siguientes:

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

DATOS DEL CONTRATO					
Contrato No: 20220145	fecha de suscripción	D	M	A	
		31	05	2022	
Objeto.	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA PUERRES-MONOPAMBA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO				
Contratista.	EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO				
Representante Legal	EDGAR EDUARDO RIVERA CASTRO				
Valor Contrato	NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/ CTE (\$ 986.834.822)				
Otro Si	DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE (\$10.205.000)				
Fecha de iniciación	16 DE AGOSTO DEL 2022				
Plazo Total	5 MESES				
Fecha de Terminación	16 DE ENERO 2023				
CDP	2022000397	VALOR	\$ 1.024.065.496,0	VIG	2022





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERRES NARIÑO  
*Secretaría de Infraestructura*

Código: 120-05.01

Versión: 02

Fecha: 19/12/2014

## DESARROLLO DEL CONTRATO

### DOCUMENTOS SUSCRITOS AL CONTRATO DE OBRA

Documento	ADJUNTO		FECHAS			FECHA TERMINACIÓN CONTRACTUAL CON NOVEDAD
	SI	NO	D	M	A	
Acta de inicio	X		16	08	2022	
Acta de Suspensión 1						NO APLICA
Acta de terminación	x		31	12	2022	

## 2. CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría observa situaciones que, a su juicio configuran un incumplimiento del contrato de obra No. 20220145; estas situaciones llevan a que la interventoría recomiende a la Entidad iniciar el proceso sancionatorio previsto por el Art. 86 de la ley 1474 de 2011, con el fin de que se apremie al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

### 2.1 Incumplimiento del contrato de obra

En la supervisión se verifica que existe un incumplimiento de las obligaciones generales del contrato de obra 20220145; estas situaciones dan inicio proceso sancionatorio previsto por el Art. 86 de la ley 1474 de 2011, con el fin de que se apremie al contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales contempladas en la **CLÁUSULA 10- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA**, la cual establece a su literalidad lo siguiente:

El contratista incumple las obligaciones específicas plasmadas en los numerales 3, 15, 16, y 17 del contrato así:

3. Cumplir con el avance de obra -conforme al plazo definido en la ficha de estructuración expedida por PROSPERIDAD SOCIAL.

15. Entregar un documento final, que deberá contener mínimo lo siguiente:

- Descripción de las actividades ejecutadas.
- Cantidades de obra ejecutadas.
- Registros fotográficos del antes, durante y después.
- Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.





**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE NARIÑO**  
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERRES NARIÑO**  
*Secretaría de Infraestructura*

Código: 120-05.01

Versión: 02

Fecha: 19/12/2014

- Certificaciones de calidad de materiales utilizados.
- Paz y Salvos de pagos a proveedores.
- Recomendaciones generales.

El Informe Final debe incluir las actividades ejecutadas, trámites ante las diferentes entidades que tengan que intervenir en la toma de decisión en la implantación del proyecto, especificaciones técnicas y constructivas, cantidades de obra y presupuesto, planos y detalles, conclusiones, recomendaciones y memorias.

16. Atender de manera inmediata las quejas y reclamos que presenten terceros, autoridades y agentes del sector, con ocasión a la ejecución del contrato.
17. Elaborar, suscribir y presentar al municipio las respectivas Actas parciales y final de Obra. Estas Actas de Obra deben estar aprobadas por el interventor del Contrato.

## **2.2 Incumplimientos del contratista y documentación pendiente por entregar.**

Mediante el último correo recibido por parte de interventoría, Se puede apreciar que mediante diversas comunicaciones se le ha informado y solicitado al contratista de la obra, la entrega de los documentos para dar continuidad al trámite de liquidación al contrato de obra así:

Comunicado	Fecha	Asunto
GIC-IPDPS-3541-2023	24/1/2023	Solicitud de entrega Documentación final
GIC-IPDPS-3593-2023	31/1/2023	Reiteración Solicitud de entrega Documentación final
GIC-IPDPS-3672-2023	7/2/2023	Reiteración Solicitud de entrega Documentación final.
Comunicado	Fecha	asunto
GIC-IPDPS-3806-2023	15/2/2023	Reiteración Solicitud de entrega Documentación Final, Convenio 298 FIP 2021
GIC-IPDPS-3901-2023	23/2/2023	Reiteración Solicitud de entrega Documentación Final, Convenio 298 FIP 2021
GIC-IPDPS-3972-2023	1/3/2023	Reiteración Solicitud de Documentación Final, Convenio 298 FIP 2021.
GIC-IPDPS-4051-2023	6/3/2023	Reiteración Solicitud de Documentación Final, Convenio 298 FIP 2021.
GIC-IPDPS-4160-2023	15/3/2023	Reiteración 10. Solicitud de Documentación Final, Convenio 298 FIP 2021.
GIC-IPDPS-4259-2023	23/3/2023	Reiteración 11. Solicitud de Documentación Final, Convenio 298 FIP 2021.
GIC-IPDPS-4295-2023	27/3/2023	Reiteración 12. Solicitud de Documentación Final, Convenio 298 FIP 2021.





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERRES NARIÑO  
Secretaría de Infraestructura

Código: 120-05.01

Versión: 02

Fecha: 19/12/2014

GIC-IPDPS-4385-2023	3/4/2023	Reiteración 13. Solicitud de Documentación Final, Convenio 298 FIP 2021.
GIC-IPDPS-4764-2023	8/5/2023	Reiteración 14. Solicitud de Documentación Final, Convenio 298 FIP 2021.
GIC-IPDPS-4879-2023	18/5/2023	Reiteración 15. Solicitud de Documentación Final, Convenio 298 FIP 2021.
GIC-IPDPS-5041-2023	7/6/2023	Reiteración No. 16. Solicitud de Documentación Final, Convenio 298 FIP 2021.
GIC-IPDPS-5493-2023	28/7/2023	Revisión documentación cierre contrato derivado del Convenio 298 FIP 2021 Puerres - Nariño.
GIC-IPDPS-5560-2023	8/8/2023	Reiteración No 01 -revisión documentación cierre contrato derivado del Convenio 298 FIP 2021 Puerres - Nariño
GIC-IPDPS-6752-2023	17/01/2024	Revisión documentación cierre contrato derivado del convenio 298 FIP 2021 Puerres- Nariño
GIC-IPDPS-6807-2024	23/01/2024	Reiteración documentación cierre contrato derivado del convenio 298 FIP 2021 Puerres- Nariño

De las cuales a la fecha aún persiste la falta de la remisión de los siguientes documentos para dar continuidad y trámite al cierre del contrato de obra:

**Planos récord:** se requiere la presentación de los planos acorde a las condiciones finales de ejecución, mediante los cuales se evidencia la longitud de intervención en cada uno de los tramos intervenidos y las estructuras en concreto realizadas, en formato PDF firmados y el correspondiente archivo DWG.

**Pólizas:** Actualización de las garantías del contrato acorde a los lineamientos establecidos en el contrato de obra en CLÁUSULA 18. GARANTÍAS y teniendo en cuenta los plazos contractuales vigentes y en especial la fecha de terminación del contrato suscrita del 31 de diciembre de 2022.

**Actas de aprobación de garantías final:** revisión y aprobación de las garantías por parte de la entidad territorial, en las condiciones que establece e indica CLÁUSULA 18. GARANTÍAS del contrato de obra.

**Paz y salvos:** se requiere la presentación de la paz y salvo de trabajadores, proveedores por parte del contratista de obra y por parte de la Entidad Territorial paz y salvo por todo concepto, en cuanto a la no presentación de PQR's relacionados con la ejecución del contrato.

Adicional a lo anterior, se ha solicitado que se encuentra pendiente de atención de observaciones por parte del contratista, la entrega y complementación del informe final de seguimiento al Plan de Gestión de Calidad (PGIO), la cual es preciso indicar los pendientes a la fecha.

1. **Componente Seguridad y salud en el trabajo.** - No se avala Anexo S-19, no se evidencia, total de paz y salvo firmado por los trabajadores que tuvieron alguna relación con laboral con el contratista y que se evidencia en el listado de personal.  
- No se avala control operativo SST, el cual debe estar firmado y diligenciado





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERRES NARIÑO  
*Secretaría de Infraestructura*

Código: 120-05.01

Versión: 02

Fecha: 19/12/2014

adecuadamente con las fechas de consolidación de la entrega de los soportes requeridos para el proyecto sin eliminar o modificar el formato ya que es un formato del DPS.

2. **Componente Ambiental.** - No se avala control operativo Ambiental, el cual debe estar firmado y diligenciado adecuadamente con las fechas de consolidación de la entrega de los soportes requeridos para el proyecto sin eliminar o modificar el formato ya que es un formato del DPS.
1. **Componente Calidad.** - No se avala control operativo de calidad, el cual debe estar firmado y diligenciado adecuadamente con las fechas de consolidación de la entrega de los soportes requeridos para el proyecto sin eliminar o modificar el formato ya que es un formato del DPS.

Complementario a esto, cabe mencionar, que a la fecha el contratista no se encuentra a paz y salvo con los trabajadores y proveedores del contrato de obra, por dicho motivo la entidad territorial no ha podido expedir dicho paz y salvo, por todo concepto que así lo requiera.

## 2. TASACIÓN DE LA MULTA

Teniendo en cuenta los aspectos expuestos y las advertencias que la interventoría ha manifestado al contratista de obra mediante los comunicados indicados, sin que se reciba respuesta alguna por parte del Contratista de Obra, se estructuró el presente informe indicando el actual estado del contrato de obra, y se identifican los hechos presentados y las obligaciones específicas incumplidas, con el fin de poner en consideración de la entidad contratante, la necesidad de hacer uso de las cláusulas de apremio que estipula el contrato.

Esta sanción se estableció en la cláusula número 16 del contrato la cual establece:

### CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios. En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios. Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o





**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE NARIÑO**  
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERRES NARIÑO**  
*Secretaría de Infraestructura*

**Código: 120-05.01**

**Versión: 02**

**Fecha: 19/12/2014**

imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista. Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto. Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. Parágrafo 4. El pago o deducción de la cláusula penal no exonerará al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposición de la pena. Parágrafo 5. En caso de aplicar la cláusula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior la Entidad podrá hacer efectiva la garantía única de cumplimiento.

En este orden de ideas la tasación de la sanción equivale al veinte por ciento del valor del contrato así:

**Valor del contrato incluido adiciones: \$ 1.024.065.496**

**Valor penal pecuniaria: \$204,813,099**

### **3. CONCEPTO JURÍDICO**


Las causales eximentes de responsabilidad fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo." (...) "dable concluir que para que dichas causales eximentes de responsabilidad puedan tener plenos efectos liberadores respecto de la responsabilidad estatal, resulta necesario que la conducta desplegada por la víctima o por un tercero sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada o determinante, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima. (...) " (fallo 19067 de 2011).

1. Fuerza Mayor: es un acontecimiento imprevisible, insuperable, irresistible y ajeno a la función que ejerce la entidad administrativa.

2. Caso Fortuito: es lo mismo que en el caso anterior, pero hace parte de la actividad del Estado "la administración". El caso fortuito, aunque hace parte de los eximentes de la responsabilidad extracontractual en lo general, no exime de responsabilidad a la administración ya que esta siempre será responsable por los daños ocasionados si pudo de alguna manera prevenirlo o estaba en el deber legal de hacerlo.

3. Culpa de un Tercero: la responsabilidad de la ocurrencia de un hecho se debe a un



	<b>REPÚBLICA DE COLOMBIA</b> <b>DEPARTAMENTO DE NARIÑO</b> <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERRES NARIÑO</b> <i>Secretaría de Infraestructura</i>	Código: 120-05.01
		Versión: 02
		Fecha: 19/12/2014

tercero ajeno a la administración.

Así las cosas, el MUNICIPIO DE PUERRES no encuentran una causal eximente de responsabilidad para el caso en concreto.

#### 4. CONCEPTO ECONÓMICO:

Dentro del presente proceso se dará aplicación a la cláusula penal pecuniaria la cual ya se ha descrito dentro de la tasación de la sanción en el siguiente orden:

Valor del contrato incluido adiciones: \$ 1.024.065.496

Valor penal pecuniaria: \$204,813,099

#### PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA EL DEBIDO PROCESO

Para la presente actuación se aplicará el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 concordante con el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, los cuales establecen:

"ARTÍCULO 17. DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. El debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales.

En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así mismo podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato". "(...)"

"ARTÍCULO 86. IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente procedimiento:

a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista





**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE NARIÑO**  
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERRES NARIÑO**  
*Secretaría de Infraestructura*

**Código: 120-05.01**

**Versión: 02**

**Fecha: 19/12/2014**

en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera;

b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad;

c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia;

d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento".

#### **NORMAS Y CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VULNERADAS**

**ARTICULO 3º, de la ley 80 de 1993** "(...) DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones (...)"

**ARTICULO 4º la ley 80 de 1993** "(...) DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 2o. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar... 6o. Adelantarán las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. (...)"

**ARTICULO 13. De la ley 80 de 1993** "(...) DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS CONTRATOS ESTATALES. Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo





**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**DEPARTAMENTO DE NARIÑO**  
**ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERRES NARIÑO**  
*Secretaría de Infraestructura*

Código: 120-05.01

Versión: 02

Fecha: 19/12/2014

2o. del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley (...)"

**ARTICULO 14, de la ley 80 de 1993, "(...) DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.** Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 1° Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato.... utilizar todos los medios posibles, con el exclusivo objetivo de evitar la paralización o afectación grave del servicio contratado y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación (...)"

**ARTICULO 23, de la ley 80 de 1993 "(...) DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS ENTIDADES ESTATALES.** Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo. (...)"

**ARTICULO 1546 del Código Civil "(...) En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal case podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con la indemnización de perjuicios (...)"**

### **CONSECUENCIAS DEL DEBIDO PROCESO**

Como consecuencia de lo expuesto, en atención al no cumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas por el contratista, en caso de no encontrarse causal eximente de responsabilidad se dará aplicación a lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y se harán efectivos los amparos contenidos en la garantía única de cumplimiento y además en caso de no cubrirse la totalidad de los perjuicios se acudirá a la vía legal para alcanzar el pago de los mismos.

Se reitera que el Contratista en el evento de encontrarse responsable se verá abocado a las sanciones que implica la ley, en especial las contenidas en el artículo 90 de la ley 1474 de 2011, el cual señala:

**"Inhabilidad por incumplimiento reiterado.** Quedará inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes conductas:

- a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales;
- b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por los menos dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales;
- c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.





REPÚBLICA DE COLOMBIA  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERRES NARIÑO  
*Secretaría de Infraestructura*

Código: 120-05.01

Versión: 02

Fecha: 19/12/2014

La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la inscripción de la última multa o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información remitida por las entidades públicas. La inhabilidad pertinente se hará explícita en el texto del respectivo certificado.

**Parágrafo.** La inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria."

De igual manera se aclara que la información correspondiente a las multas generadas será informada a la Cámara de Comercio Correspondiente para que efectúe el registro necesario en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.7. del decreto 1082 de 2015, el cual señala:

Información de multas, sanciones, inhabilidades y actividad contractual. Las Entidades Estatales deben enviar mensualmente a las cámaras de comercio de su domicilio, copia de los actos administrativos en firme, por medio de los cuales impusieron multas y sanciones y de las inhabilidades resultantes de los contratos que hayan suscrito, y de la información de los Procesos de Contratación en los términos del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007. Para el efecto las cámaras de comercio pueden establecer mecanismos electrónicos para recibir la información mencionada. El registro de las sanciones e inhabilidades debe permanecer en el certificado del RUP por el término de la sanción o de la inhabilidad. La información relativa a multas debe permanecer en el certificado del RUP por un año, contado a partir de la publicación de la misma.

Las cámaras de comercio deben tener un mecanismo de interoperabilidad con el SECOP para el registro de la información de que trata el presente artículo.

Con base en la información de la que se dispone, las pruebas que obran y que llegaren a obrar en el proceso y los descargos por parte del representante del CONTRATISTA, la Administración tomará motivadamente las decisiones que correspondan.

Se aclara que el contratista debe acudir con la debida antelación al lugar, fecha y hora establecida.

Atentamente,

  
GRACIELA ESMERALDA LUCERO HERNÁNDEZ  
ALCALDESA MUNICIPAL

Proyecto: Carlos Figueroa