



Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2022

Señor

**ROGERS MAURICIO DEVIA ESCOBAR**

Alcalde

ALCALDIA DE CUBARRAL

CARRERA 9 #8-12

Meta - Cubarral

Asunto: REQUERIMIENTO FINAL AL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO de obligaciones del convenio INTERADMINISTRATIVO No. 354 FIP 2021.

Cordial saludo,

En atención a la suscripción del convenio interadministrativo No. 354 FIP suscrito en el año 2021, entre Prosperidad Social y el municipio de CUBARRAL-META, el cual tiene por objeto *“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP y LA ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecución de las obras de infraestructura social vial, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de espacios comunitarios para la reintegración, estabilización y reconciliación social, de conformidad a la ficha(…)”*

Además, de conformidad con el otrosí No. 2 efectuado al Convenio del asunto, mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución del convenio hasta el 31/12/2022, condicionado al cumplimiento de unos porcentajes de obra, como se dispuso en la siguiente condición resolutoria:

*“21) CONDICIÓN RESOLUTORIA: (...) La ejecución y continuidad del presente Convenio está condicionada a los porcentajes de ejecución del proyecto; por lo tanto, las partes acuerdan condicionar la continuidad de la ejecución del convenio a lo siguiente:*

*1. Al 15 de noviembre de 2022 la ejecución física y financiera certificada por la INTERVENTORÍA asignada por PROSPERIDAD SOCIAL deberá ser de no menos el 100%”*

Es indispensable que el municipio de CUBARRAL - META, en su calidad de ejecutor y contratante de la obra, disponga de las actuaciones jurídicas que le otorga la ley para instar a la contratita de obra, al cumplimiento de lo objeto del contrato de obra que ejecuta el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA VIA ANTIGUA AL



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3731088

**Prosperidad Social**

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

[www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



MUNICIPIO DE GUAMAL. DESDE EL SECTOR SAN LUIS HASTA LA CRISTALINA FASE 1. LONGITUD 0+0994 M. EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL. META” al tenor de lo previsto en el respectivo contrato de obra derivado del proceso de selección No. LP 002 2021 de 2022 y los demás documentos que conforman el convenio interadministrativo del cual deriva el proyecto en referencia.

Ahora bien, respecto a la ejecución del contrato de obra previamente mencionado tenemos lo siguiente:

1. El CONSORCIO AJS, quien actúa como interventoría del contrato de obra y el cual mediante informe extraordinario se pronunció con carácter urgente frente al cumplimiento de contrato de obra 192 del 2021, en lo siguientes términos, a saber:

"(...)

*En atención al alcance del contrato de obra 192 de 2021 derivado del convenio 354 FIP de 2021, con objeto contractual “MEJORAMIENTO DE LA VIA ANTIGUA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL, AL MUNICIPIO DE GUAMAL META”, y de acuerdo con los reportes informes semanales y mensuales, realizados durante la ejecución del Proyecto por la Interventoría CONSORCIO AJS, mediante el diligenciamiento del formato F-IP-170 “FORMATO SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA” con corte al 20 de noviembre de 2022, se puede establecer un avance del Proyecto del 44.37% y que corresponde a la ejecución de construcción de la estructura de pavimento, relleno, subbase y base granular, así como la instalación de 114 metros de pavimento flexible en el tramo 1 sector vereda centro. Así mismo, se encuentra pendiente y por ejecutar por parte del contratista constructor, la instalación de la señalización vertical, la construcción de las obras hidráulicas tipo alcantarillas, boxculvert y cunetas – bordillos, de acuerdo con los diseños hidráulicos.*

*Se prepara este informe extraordinario, SEGMENTOS FUNCIONALES VIA SECUNDARIAS – PAVIMENTO FLEXIBLE en las vereda El Centro, ubicada en el casco urbano del municipio de Cubarral Departamento del Meta, dando cumplimiento y en atención a la Solicitud realizada por los Supervisores del Convenio y del Contrato de Interventoría de Prosperidad Social.(...)"*

Situación que es preocupante frente a las obligaciones derivadas del convenio, específicamente sobre el cumplimiento de la condición resolutoria, que en la actualidad ya se cumplió dicho plazo sin haberse cumplido el porcentaje de ejecución.

2. Como quiera que es de conocimiento de las partes, el contrato de obra número 192 de 2021 fue adjudicado a la persona natural CARLOS AUGUSTO DAZA ORREGO identificado con cédula No.



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3731088

**Prosperidad Social**

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

[www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



79436655; el cual según noticia del 23/11/2022 de Semana se indica “A primera hora de hoy se reanuda en Villavicencio la audiencia virtual de imputación de cargos contra (...) los contratistas Carlos Augusto Daza Orrego (...)”

Ahora bien, conforme lo anterior refiriéndose al punto número 1, podemos establecer que los porcentajes de ejecución del contrato de obra son inferiores a los establecidos tanto en la resolución resolutoria como del plazo de la ejecución del mismo contrato de obra; previendo con eso un posible incumplimiento del mencionado acto jurídico administrativo; así mismo frente al punto número 2, el contratista se encuentra posiblemente frente una inhabilidad sobreviniente en el entendido que como quiera actualmente no se tiene información de sentencia ejecutoriada sobre su situación jurídica no es menos cierto que el encontrarse bajo medida de aseguramiento posiblemente lo inhabilita conforme lo preceptuado en el artículo 9 de la ley 80 de 1993, modificada parcialmente por la ley 1150 del 2007 artículo 32.

Por otra parte, es pertinente acotar que los recursos de la vigencia 2021 del convenio INTERADMINISTRATIVO se constituyeron en reserva presupuestal, tal y como lo preceptúa el artículo 14 del decreto 111 de 1996 instituyó el principio de anualidad del gasto en los siguientes términos:

*“El año fiscal comienza el 1o. de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción”.*

Teniendo en cuenta que ya la vigencia 2022 se encuentra próxima a finalizar, con lo cual se fenecerían los montos de reserva lo cual se deja constancia que previamente dio advertencia a la solicitud del desembolso de saldos que estuvieran pendientes a fin de evitar el fenecimiento de los mismos.

Es importante, recordar que las reservas presupuestales son un instrumento de uso excepcional, esporádico y justificado por hechos de fuerza mayor o eventos imprevisibles, en ese sentido su fenecimiento implica posibles consecuencias de naturaleza fiscal y disciplinaria, amén de las posibles sanciones contractuales a las que se vería avocada la entidad territorial en virtud de las obligaciones adquiridas para con Prosperidad Social a través del clausulado del mismo.

Por lo último, la Entidad Territorial tiene el conocimiento de los aspectos anteriormente mencionados puesta que han sido discutidos en distintas mesas de trabajo convocadas desde la supervisión del convenio; se solicita que dentro del cinco (5) días siguientes al recibo del presente, se de respuesta concreta al presente comunicado

Finalmente, le reiteramos nuestra vocación para lograr el éxito de las iniciativas que benefician a la población más



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3731088

**Prosperidad Social**

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

[www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



vulnerable del País, cualquier inquietud o información adicional con gusto será atendido por la Dirección de Infraestructura Social.

Atentamente,

**Cristyan Styvens Cabrera Mejia**

Profesional Especializado

GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Revisó: Nelson Fernando Bermeo Reinoso

Elaboró: Cristyan Styvens Cabrera Mejia

Copia Int: Edna Rocio Arcos Lopez - GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Copia Int: Carlos Javier Mendez Suarez - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Copia Int: Katherin Saenz Hamon - GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Copia Int: Nelson Fernando Bermeo Reinoso - GIT DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

Copia Int: Andres Camilo Nieto Florez - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Folios: 4

Anexos: 1



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – 601 3731088

**Prosperidad Social**

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

[www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538