



Bogotá D.C., 6 de julio de 2022

Señor

**JHON JAIRO IBARRA**

ALCALDE

ALCALDIA DE VISTAHERMOSA

Calle 9 carrera 13 esquina 2 piso

Meta - Vistahermosa

Asunto: Posible incumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 – Atraso en ejecución de contrato de obra No. 269 de 2021

Estimado Alcalde,

El 03 de junio de 2021 se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 359 FIP-2021 con el Municipio de Vistahermosa - Meta, el cual tiene por objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el **Departamento para la Prosperidad Social – Fondo de inversión para la Paz - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL**, para la ejecución de obras de infraestructura social vial, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de espacios comunitarios para la reintegración, estabilización y reconciliación social, de conformidad con la ficha anexa”. En la mencionada ficha se relacionó el proyecto a ejecutar, el cual se denominó: “**MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS CON ALTERNATIVA DE PLACA HUELLA EN LA VEREDAS CAÑO MADROÑO, ROSALES Y ALTO DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA - META**”.

En relación con el proyecto en referencia, a continuación, se relaciona la trazabilidad relevante que da lugar a la presente comunicación:

- Prosperidad Social asignó la interventoría de la etapa de obra el 27 de enero de 2022, siendo el Consorcio AJS, sin embargo, no fue posible suscribir el acta de inicio del contrato de obra sino hasta el día el 1 de marzo de 2022 debido a diferentes observaciones realizadas por la interventoría a la documentación inicial aportada por el contratista.
- Desde la suscripción del acta de inicio la interventoría Consorcio AJS ha presentado informes de seguimiento de manera semanal donde se ha podido evidenciar el atraso creciente por parte del contratista:

- Semana 1 (semana del 01-03-2022 al 06-03-2022):

% de obra programada: 1.83%

% de obra ejecutada: 1.83%

% de atraso / avance: 0%

- Semana 2 (semana del 07-03-2022 al 13-03-2022):

% de obra programada: 7.32%



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410

**Prosperidad Social**

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

[www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



% de obra ejecutada: 8.43%

% de avance: 1.03%

- Semana 3 (semana del 14-03-2022 al 20-03-2022):

% de obra programada: 15.31%

% de obra ejecutada: 14.73%

% de atraso: 0.58%

- Semana 4 (semana del 21-03-2022 al 27-03-2022):

% de obra programada: 23.18%

% de obra ejecutada: 16.79%

% de atraso: 6.39%

- Semana 5 (semana del 28-03-2022 al 03-04-2022):

% de obra programada: 33.02%

% de obra ejecutada: 24.49%

% de atraso: 8.53%

- Semana 6 (semana del 04-04-2022 al 10-04-2022):

% de obra programada: 42.05%

% de obra ejecutada: 23.49%

% de atraso: 18.56%

- Semana 7 (semana del 11-04-2022 al 17-04-2022):

% de obra programada: 50.66%

% de obra ejecutada: 23.49%

% de atraso: 27.17%

- Semana 8 (semana del 18-04-2022 al 24-04-2022):

% de obra programada: 59.14%

% de obra ejecutada: 23.49%

% de atraso: 35.65%

- Semana 9 (semana del 25-04-2022 al 01-05-2022):

% de obra programada: 66.34%

% de obra ejecutada: 23.49%

% de atraso: 42.85%

- Semana 10 (semana del 02-05 al 08-05-2022)

% de obra programada: 72.62%

% de obra ejecutada: 25.89%

% de atraso: 46.73%

- Semana 11 (semana del 09-05 al 15-05-2022)

% de obra programada: 77.93%

% de obra ejecutada: 28.29%

% de atraso: 49.64%

- Semana 12 (semana del 16-05 al 22-05-2022)

% de obra programada: 83.23%

% de obra ejecutada: 30.69%



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410

**Prosperidad Social**

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

[www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



Fecha radicación: 2022-07-06 09:25:09 PM

No radicación: S-2022-4301-206345

% de atraso: 52.54%

- Semana 13 (semana del 23-05 al 29-05-2022)

% de obra programada: 86.8%

% de obra ejecutada: 30.69%

% de atraso: 56.11%

- La interventoría mediante comunicación CTO207-FIP. AJS – 0590– DIR del 06/04/2022, se requiere al Contratista por el atraso de obra con corte al 03/04/2022 del 9,53%, así mismo la interventoría solicita implementar planes de contingencia.
- Posterior, el 26/04/2022 INTERVENTORIA presenta comunicado CTO207-FIP. C.AJS – 00594–JPDIR donde se presenta un presunto incumplimiento al contrato de obra debido al atraso de 35,65% reportado a corte del 24 de abril de 2022 y a la no atención de implementación del PAC (Plan de Acción Correctivo)
- Además, el 24/05/2022 INTERVENTORIA emitió comunicado CTO207-FIP. C.AJS – 00615–JPDIR por parte de la Interventoría donde se relaciona el atraso de obra 52.54% y el a incumplimiento en la entrega de información, requerida por esta interventoría, referente al cumplimiento del Plan de gestión. Por los motivos expuestos la Interventoría se sugiere al Municipio iniciar de un debido proceso sancionatorio por presunto incumplimiento parcial al Contrato de obra No. 269 de 2021 integral de obra (PGIO)
- Así las cosas, se evidencia en los informes de interventoría presentados que a corte de la semana 13 (29/05/22) se evidencia un atraso de 56.11%, atraso demasiado alto para el proyecto en mención.

Por parte de la supervisión del convenio designado por PROSPERIDAD SOCIAL se han emitido en el año 2022 los siguientes comunicados, sin embargo a la fecha no se ha recibido respuesta alguna por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL:

Radicación	Fecha	Asunto
S-2022-4301-034030	2/03/2022	Saludos de reserva y solicitud de remisión de documentos para el trámite de desembolso Convenio No. 359 FIP 2021
S-2022-4301-108820	22/03/2022	Solicitud cumplimiento obligaciones del Convenio No. 359 FIP DPS 2021 - Legalización contable
S-2022-4301-142209	5/05/2022	Saludos de reserva y solicitud de remisión de documentos para el trámite de desembolso CV No. 359 FIP 2021 (VISTA HERMOSA) META
S-2022-4301-143816	9/05/2022	Cumplimiento de obligaciones del Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 – Atraso en ejecución de contrato de obra No. 269 de 2021
S-2022-4301-167190	2/06/2022	Requerimiento a posible incumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 – Atraso en ejecución de contrato de obra No. 269 de 2021
S-2022-4301-190501	21/06/2022	Aclaración de documentos requeridos en caso dado que la ENTIDAD TERRITORIAL considere solicitar prorroga al plazo de ejecución del convenio INTERADMINISTRATIVO No. 359 FIP 2021
S-2022-4301-200837	29/06/2022	Cumplimiento de obligaciones del Convenio Interadministrativo No. 359 FIP de 2021 - Desembolsos

En ese contexto, PROSPERIDAD SOCIAL se permite recordar que los recursos con los cuales se encuentra financiando el presente convenio, tienen vigencia fiscal al mes de diciembre de la anualidad; lo cual se hace necesario reiterar al ente territorial agilizar de forma prioritaria los pagos conforme a lo mencionado



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410

**Prosperidad Social**

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

[www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



anteriormente en cumplimiento de las obligaciones; a fin de evitar que tales recursos pierdan la vigencia fiscal y en lo posterior evitar un posible desfinanciamiento del mismo, en la cual PROSPERIDAD SOCIAL no comportaría ninguna responsabilidad una vez advertida aquí.

Por ultimo, teniendo en cuenta que el pasado 21 de junio de 2022 se emitió el comunicado a la Entidad Territorial con asunto "Aclaración de documentos requeridos en caso dado que la ENTIDAD TERRITORIAL considere solicitar prorroga al plazo de ejecución del convenio INTERADMINISTRATIVO No. 359 FIP 2021" y a la fecha no se ha recibido solicitud de por parte de la ENTIDAD TERRITORIAL, se solicita que en el cumplimiento del convenio, ejecuten el 100% de la obra en el tiempo restante del convenio, es decir hasta el 31 de julio de 2022.

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta las directrices emitidas por la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat de acuerdo con la meta de ejecución presupuestal, comedidamente le solicito que, a más tardar el próximo 11 de julio de 2022, se remitan los siguientes documentos so pena de hacer efectivas las condiciones resolutorias contenidas en el Convenio Interadministrativo:

- La solicitud de los desembolsos pendientes a la fecha
- Designación de supervisor del contrato de obra derivado del Convenio actualizado
- Cargue de garantía actualizada del convenio según OTROSI 1 en el SECOP II.
- Acta de reinicio del contrato de obra derivado del convenio.
- Informe de ENTIDAD TERRITORIAL sobre las acciones para lograr ejecutar el proyecto en su totalidad al 31 de julio de 2022 (plazo de ejecución del convenio)

Conforme lo anterior, reiteramos nuestra vocación para lograr el éxito de las iniciativas que beneficien a la población más vulnerable del País, para lo cual es determinante el compromiso de los Entes Territoriales en el cumplimiento de sus obligaciones, que permitan el logro de los objetivos dispuestos en los acuerdos que nos vinculan como entidades del Estado.

Atentamente,

**Cristyan Styvens Cabrera Mejia**

Profesional Especializado

GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Revisó: Nelson Fernando Bermeo Reinoso

Elaboró: Cristyan Styvens Cabrera Mejia

COPIAEXT: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

NOTIFICACIONES@SOLIDARIA.COM.CO

CALLE 100 # 9A-45 PISOS 8 Y 12



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410

**Prosperidad Social**

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

[www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



Fecha radicación: 2022-07-06 09:25:09 PM

No radicación: S-2022-4301-206345

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ D.C.

8605246546

Copia Int: Tatiana Medrano Lopez - GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Copia Int: Andres Camilo Nieto Florez - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Copia Int: Edna Rocio Arcos Lopez - GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Folios: 43

Anexos: 10

**Anexo:** C. AJS - 00569-DIR 2019\_ CONTRATO DE OBRA 269.pdf

**Anexo:** C. AJS - 00586-DIR 2019\_ CONTRATO DE OBRA 269.pdf

**Anexo:** C. AJS-00590-DIR 2019\_CONTRATO DE OBRA 269-.pdf

**Anexo:** C. AJS-00594-DIR 2019\_CONTRATO DE OBRA 269.pdf

**Anexo:** C. AJS-00620-DIR 2019\_AVAL SUSPENSIÓN NRO 1. CTO 269-2021.pdf

**Anexo:** C. AJS-00615-DIR 2019\_PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CTO 269-2021.pdf

**Anexo:** C. AJS-00630-DIR 2019\_AVAL AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN NRO 1. CTO 269-2021.pdf

**Anexo:** COMUNICADOS A ET 2022.pdf

**Anexo:** Reiteración solicitud de cargue de garantía actualizada OTROSI No. 1.pdf

**Anexo:** Informe semanal 13.pdf



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410

**Prosperidad Social**

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

[www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538