



Bogotá D.C., 10 de octubre de 2022

Señor

EDUARDO MARTINEZ SILVA

Alcalde

ALCALDIA DE CAPITANEJO

CALLE 5 NUMERO 5 - 48

Santander - Capitanejo

Asunto: Solicitud pronunciamiento frente motivos de controversia en la ejecución del Convenio No. 391 DPS – FIP de 2021, celebrado entre Prosperidad Social – FIP y el Municipio de Capitanejo – Santander.

Cordial saludo,

El 16 de junio de 2021 se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 391 entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y el Municipio de Capitanejo - Santander, el cual tiene por objeto: *"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, para la ejecución de obras de infraestructura social productiva, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de espacios comunitarios para la reintegración, estabilización y reconciliación social, conforme con la ficha de estructuración"*, con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022.

- La interventoría inició el proceso de revisión de la documentación aportada para la maduración del proyecto y mediante oficio 160973-001-2021 remitió las observaciones iniciales, logrando culminar el proceso de maduración el 01 de marzo de 2022 con la suscripción de la ficha de estructuración. En este orden de ideas, el proceso de maduración tomó alrededor de 9 meses.
- Mediante Otrosí N°1 al convenio interadministrativo se prorrogó su plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022.
- Una vez acreditado en nivel de maduración adecuado, Prosperidad Social requirió a la



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



Entidad Territorial, el proceso de licitación fue publicado el 10 de marzo de 2022 con N° LP-001-2022, el cual tuvo fecha de adjudicación el 17 de junio de 2022 con resolución No 100 de 2022. El Ente Territorial suscribió contrato de obra N° 068, el 23 de junio de 2022 al contratista CONSORCIO PLAZA CAPITANEJO, representado legalmente por WILLIAM AMAYA ARCINIEGAS, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.057.575.726 de Sogamoso.

- Mediante memorando interno M-2021-4301-042763 de 17 de diciembre de 2021, la supervisión designada por Prosperidad Social solicitó la constitución de reserva de los recursos que fenecían el 31 de diciembre del 2021 por un valor de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$369.104.475,00), debido a la imposibilidad de ejecutar dichos recursos.
- Prosperidad Social después de recibir la documentación solicitada al municipio sobre el contrato de obra derivado, suscribe acta de asignación de interventoría N° 087 – zona 3, el 1 de julio de 2022 con la interventoría Consorcio Intersocial.
- La interventoría solicita al contratista de obra la documentación previa al acta de inicio mediante oficio C391-028-2022 el 07 de julio de 2022, proceso que culminó con la firma del acta de inicio el 25 de julio de 2022.
- Debido al bajo porcentaje de ejecución, la interventoría envió informe de presunto incumplimiento con tasación de multas C391-070-2022 de 22 de septiembre de 2022 en el que reiteró la existencia de un eventual Incumplimiento a las obligaciones y compromisos adquiridos, frente a un avance de 7,69%, planeado 28,94%, lo que arroja un atraso del 21,25%.
- El 23 de septiembre de 2022 la interventoría alertó al municipio sobre la posible materialización de la condición resolutoria del convenio por la falta de ejecución física y financiera. Situación que se complementó con el oficio S-2022-4301-347647 enviado por la supervisión donde informan el estado financiero del convenio.
- Al 28 de septiembre de 2022 el contrato de obra se encuentra en ejecución con un porcentaje 10,24%, planeado 32,42%, lo que arroja un atraso del 22,18%. Situación que resulta preocupante por la ejecución de los recursos en reserva.
- Así mismo está pendiente por definir por parte del municipio el balance de mayores y menores, aclararle al contratista las dudas presentadas en los diseños eléctricos, hidrosanitarios y redes de gas, situación que puede afectar a largo plazo la normal ejecución del mismo.



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



Motivos de controversia

Como se ha visto en lo hasta aquí expuesto, el porcentaje de ejecución del proyecto ha sido muy bajo y el atraso ha amentado progresivamente desde la primera semana, a tal punto que en la actualidad la obra presente un atraso superior al 20%, con el agravante que el 10% de los recursos aportados por Prosperidad Social se encuentran en reserva presupuestal, que debe ser ejecutada en la presente vigencia so pena de su fenecimiento.

Así las cosas, esta supervisión considera que la Entidad Territorial ha omitido conminar al contratista al cumplimiento sus obligaciones, haciendo que se prolongue significativamente el atraso, generando un escenario poco claro para el desarrollo del proyecto, especialmente por la escasa ejecución presupuestal y la inminente conclusión del plazo.

En este orden de ideas, por las situaciones que aquí se exponen como motivos de controversia y ante la desatención por parte de la Entidad Territorial a los requerimientos previos en los que se alerta sobre el incumplimiento de sus obligaciones, se solicita que la Entidad Territorial se manifieste en un plazo de cinco (5) días hábiles contado a partir del recibo de la presente comunicación, so pena de dar aplicación al mecanismo de solución de controversias establecido en la cláusula Décimo Segunda del Convenio 391 DPS FIP de 2021, como instancia previa a la Jurisdicción Contenciosa.

Cordialmente,

Bertha Obdulia Ochoa Vivas

Profesional Especializado

GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Revisó: Anderson Gelacio Rodríguez

Elaboró: Angela Maria Chica Zuccardi

Copia Int: Alexis David Socha García - DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538



Copia Int: Tatiana Medrano Lopez - GIT INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT

Folios: 4

Anexos: 0



TR-LAT-0968



SC-CER907522

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (571) 5954410

Prosperidad Social

Atención por teléfono móvil: mensaje de texto al 85594

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27-18 Bogotá D.C.

www.prosperidadsocial.gov.co

Todas las personas tienen derecho a presentar peticiones respetuosas ante las autoridades de forma

GRATUITA

No recurra a intermediarios. No pague por sus derechos. DENUNCIE



CER875538