

CONSORCIO SOACUN

Bogotá D.C.,

18 de marzo del 2024

No. 079

Señores:

INSTITUTO DE PLANEACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS-IPSE

Referencia: CONTRATO No. 322-2023 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y EL CONSORCIO SOACUN CUYO OBJETO ES “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA, SOACHA, CALLE 99 Y CALLE 84 (FASE2) UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA.”

Asunto: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN CALLE 99 SEMANAL

Respetados señores:

Me permito enviar cronograma de la semana del 18 de marzo al 22 de marzo del 2024, no se envía la finalización de las actividades porque hay que definir si se va a quitar el salpicadero del mesón del lavamanos ya que toca hacer regata hasta abajo para la correcta instalación del sensor y se autorizan quitar el mesón porque no nos hacemos responsable si de pronto de quiebra, por esta razón se enviará semanalmente el cronograma de actividades sin embargo se entregará el baño 15 sin terminar, pero funcionando.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CALLE 99																	
ITEM	DESCRIPCION	MARZO															
		18	19	20	21	22	23	24									
NP-31	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTON CORRUGADO O PLASTICO STRECH PARA EL TRASLADO DEL MATERIAL Y CUBRIMIENTO DE MUEBLES																
1.1	Demolición manual y retiro de puntos hidráulicos existentes de 1/2" a 1 1/2" en pared o piso, incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto incluyendo una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tubería, instalación de tapón soldado, reparación de demolición con concreto con grava fina f=3000, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.																
3.5	Grifería lavamanos de sensor, metálica cromada, grifo tubular, instalación a pared, agua fría, consumo de 2,0 LPM (0.5 GPM a una presión 60 PSI, corriente a 110V y pilas de soporte en ausencia de la energía, dimensiones 21 cm de largo Tipo AyA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye instalación, acople plástico, regulador de caudal (válvula plástica), escudo, unidad con cuerpo botón y pico, y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.																
3.6	Flujómetro para sanitario y orinal con sensor eléctrico, empotrado. Importado Tipo AyA, o equivalente de igual calidad o superior. Incluye regata y resane, instalación, accesorios desde la entrada a la válvula hasta la conexión al aparato, válvula de bronce, botón, escudo, niple / racor, y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.																
4.1	Punto AF Lavamanos PVC 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL.																
4.3	Punto AF y control para nuevo sistema de descarga de sanitarios antivandálicos, tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro y ejecución, dos (2) universales PVC a=1", cuatro (4) codos 90° PVC a=1", una (1) válvula PVC de soldar 150 psi a=1", 2,00m de tubería PVC RDE 21 a=1", dos (2) abrazaderas para anclaje a muro, todo el conjunto según detalle.																
4.4	Punto AF Orinal PVC 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL.																
6.1	Suministro e Instalación de Tubería PVC de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.																
NP-20	desmonte de extractores en baños hombres piso 15																
NP-21	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRATORES EN BAÑOS																
7.3	Resanes generales menores sobre superficie con mortero común 1:4 a=2 cm dando acabado liso. Incluye preparación de superficie. La aplicabilidad de este ítem para pago depende de que el daño sobre la superficie no supere el 20% de la misma.																
13.1	Eslicó acrílico, de tipo monocompente con presentación plástica, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lana metálica y lijado para acabado final. Incluye preparación de superficie.																
NP-34	PINTURA VINOLO TIPO 1 3 CAPA																

Cordialmente,

ALVARO TRIVIÑO CHAPARRO
Representante

BOGOTÁ: CRA 13 # 51-25 Ofc. 313 Edificio GRUPO 7 Oficinas TORRE 9 TEL. 3157813903-3102152612
IBAGÜE: CRA 5 CL 63-64 CC Arkacentro Oficina E2 B23 TEL. (8) 27141744-3153565336
EMAIL: consorciosoacun322@gmail.com