

# CONSORCIO SOACUN

Bogotá D.C.,

09 de marzo del 2024

No. 068

Señores:

**INSTITUTO DE PLANEACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS-IPSE**

**Referencia:** CONTRATO No. 322-2023 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y EL CONSORCIO SOACUN CUYO OBJETO ES “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA, SOACHA, CALLE 99 Y CALLE 84 (FASE2) UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA.”

**Asunto:** CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN CALLE 99 SEMANA

Respetados señores:

Me permito enviar cronograma de la semana del 12 de marzo al 16 de marzo del 2024, no se envía la finalización de la entrega del piso 15 debido a que no sabemos que nos vamos a encontrar durante la demolición de los muros sin embargo se entregara el baño 15 sin terminar, pero funcionando.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CALLE 99													
ITEM	DESCRIPCION	MARZO											
		11	12	13	14	15	16						
NP-31	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTON CORRUGADO O PLASTICO STRECH PARA EL TRASLADO DEL MATERIAL Y CUBRIMIENTO DE MUEBLES												
1,1	Demolición manual y retiro de puntos hidráulicos existentes de 1/2" a 1 1/2" en pared o piso, incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto incluyendo una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tubería, instalación de tapón soldado, reparación de demolición con concreto con grava fina fc=3000, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.												
3,5	Grifería lavamanos de sensor, metálica cromada, grifo tubular, instalación a pared, agua fría, consumo de 2,0 LPM (0,5 GPM a una presión 60 PSI, corriente a 110V y pilas de soporte en ausencia de la energía, dimensiones 21 cm de largo Tipo AyA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye instalación, acople plástico, regulador de caudal (válvula plástica), escudo, unidad con cuerpo botón y pico, y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.												
3,6	Flujómetro para sanitario y orinal con sensor eléctrico, empotrado. Importado Tipo AyA, o equivalente de igual calidad o superior. Incluye regata y resane, instalación, accesorios desde la entrada a la válvula hasta la conexión al aparato, válvula de bronce, botón, escudo, niple / racor, y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.												
4,1	Punto AF Lavamanos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL.												
4,3	Punto AF y control para nuevo sistema de descarga de sanitarios antivandálicos, tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro y ejecución, dos (2) universales PVCP ø=1", cuatro (4) codos 90° PVCP ø=1", una (1) válvula PVC de soldar 150 psi ø=1", 2,00m de tubería PVCP RDE 21 ø=1", dos (2) abrazaderas para anclaje a muro, todo el conjunto según detalle.												
4,4	Punto AF Orinal PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL.												
6,1	Suministro e instalación de Tubería PVC de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.												
NP-20	desmonte de extractores en baños: hombres piso 15												
NP-21	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRATORES EN BAÑOS												
7,3	Resanes generales menores sobre superficie con mortero común 1:4 e =2 cm dando acabado liso. Incluye preparación de superficie. La aplicabilidad de este ítem para pago depende de que el daño sobre la superficie no supere el 20% de la misma.												
13,1	Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lana metálica y lijado para acabado final. Incluye preparación de superficie.												
NP-34	PINTURA VINILO TIPO 1 3 CAPA												
7	Restauración de mueble alto de cocina incluye cambio de bisagras y manijas terminado en laca poliuretano semi mate medidas 89cm LargoX 36cm altoX 40cm fondo												
8	Restaurar repisa para hornos en fábrica terminado en laca semi mate poliuretano Incluye desmonte, reinstalación y transporte. Medidas: 1,26m de largo X 37cm de alto X 40cm de fondo												
NP-15	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE COCINA PISO 13 EN L 270CM LARGO*78CM ALTURA*65CM FONDO 80CM												
NP-17	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE BAÑOS 233CM*65CM*50CM												

**BOGOTA: CRA 13 # 51-25 Ofc. 313 Edificio GRUPO 7 Oficinas TORRE 9 TEL. 3157813903-3102152612**

**IBAGUE: CRA 5 CL 63-64 CC Arkacentro Oficina E2 B23 TEL. (8) 27141744-3153565336**

**EMAIL: [consorciosoacun322@gmail.com](mailto:consorciosoacun322@gmail.com)**

# **CONSORCIO SOACUN**

Cordialmente,



**ALVARO TRUJINO CHAPARRO**  
Representante legal CONSORCIO SOACUN

**BOGOTA: CRA 13 # 51-25 Ofc. 313 Edificio GRUPO 7 Oficinas TORRE 9 TEL. 3157813903-3102152612**  
**IBAGUE: CRA 5 CL 63-64 CC Arkacentro Oficina E2 B23 TEL. (8) 27141744-3153565336**  
**EMAIL: [consorciosoacun322@gmail.com](mailto:consorciosoacun322@gmail.com)**