




ACTA DE REUNIÓN No 09

Fecha:	27/02/2024	Hora Inicio:	10:00 A.M.	Hora finalización	12:00 M
--------	------------	--------------	------------	-------------------	---------

ASUNTO

Seguimiento de actividades en la Oficina 603 y 701 en la calle 84 con carrera 12

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombre	Entidad	Correo	Firma
JOSE RICARDO CORZO	IPSE - ENTIDAD CONTRATANTE APOYO SECRETARIO GENERAL	josecorzo@ipse.gov.co	
NELSON BELTRÁN	IPSE - TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN (TSI)	-	
VIRGINIA CONRADO	CONTRATISTA DE OBRA - RESIDENTE DE OBRA	yavircon282712@gmail.com	
JIMMY DANILO ALFONSO VIASUS	INTERVENTORIA - INGSERVIS RESIDENTE DE INTERVENTORIA	jimmyalfonso02@hotmail.com	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza reunión presencial en la calle 84 con carrera 12, con el objetivo de gestionar los temas pendientes de la oficina 603 y 701 en lo concerniente a temas eléctricos y una retroalimentación de las actividades pendientes por ejecutar, se concluyen los siguientes puntos:

1. El encargado y responsable de realizar la conexión y la desconexión del RACK en la Oficina 603 para garantizar los puntos de datos de los muebles será el contratista de obra, actividad vigilada y supervisada por la Interventoría. El contratista de obra es el encargado de certificar los puntos. El cable UPT tipo 6A será reutilizado siempre y cuando presente buenas condiciones.
2. El jueves 29 de febrero, se realizará una visita técnica en la Oficina 601 del FENOGE donde el Ingeniero eléctrico del contratista de obra, realizará una inspección inicial con el objetivo de identificar el cable de alimentación de la puerta de ingreso a la oficina. Una vez se identifique el cable, se solicitará al FENOGE el ingreso del personal del contratista de obra encargado de realizar los trabajos respectivos para que los sistemas eléctricos de la Oficina 601 y 603 sean independientes. En el caso en que no se encuentre el cable de alimentación en las cajas eléctricas del FENOGE identificadas visualmente, se estudiará la alternativa de inspeccionar e identificar dicho cable en el espacio del pasillo. Por otro lado, el también se solucionará el tema de las cámaras de vigilancia en la oficina 603, garantizando que sean funcionales.
3. Se realiza una visita de obra por parte de un carpintero para cotizar el mantenimiento del piso en la Oficina 701. Se realizará la instalación de piso en madera tipo "granadillo" y en la zona de los RACKS un piso tipo técnico con un nivel superior al existente con el objetivo de pasar los cables por la parte inferior. En la zona donde se requiere nivelar el piso se requiere fundir un mortero que garantice que cumpla esta función. En la visita el carpintero expresa que se

requiere desmontar aproximadamente el 5% del piso instalado, todo el piso se debe pulir, se deben lañar los pegues que lo requieran, se debe instalar el acrílico en las zonas de trabajo y reinstalar la totalidad del guarda escobas.

Es importante tener en cuenta que el desarrollo de los trabajos debe ser seccionado y se debe garantizar que no se presenten problemas por material particulado, teniendo en cuenta que el trabajo administrativo en esta oficina no puede suspenderse.

4. El día de mañana al medio día se realizará una visita técnica en la calle 99, con el objetivo de elaborar un plan de trabajo completo y detallado para coordinar el horario laboral del personal dependiendo del lugar que se vaya a intervenir.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Revisión e identificación de cable de alimentación puerta de acceso del FONOGÉ	29 - 02 - 2024	Contratista de obra
Reunión técnica en la calle 99 para elaborar el plan de trabajo	28 - 02 - 2024	Contratista de obra Interventoría

Próxima reunión: 29 - 02 - 2024