







ACTA DE REUNIÓN	Código:	11-GCI-F-01
	Versión:	1.0
	Fecha:	Feb-19

Acta No.		Lugar:	Virtual
Fecha:	01/08/2024	Hora:	08:30 am
Tema Principal:	Reunión – Revisión Diseños Eléctricos		
Convocante	Fondo de Adaptación		

ASISTENTES		
Nombre	Dependencia	Firma
Carlos Perez	Consortio El Gibbor	
Adriano Mora	Consortio El Gibbor	
Sulma Ahogado	Gavinco Ingenieros Consultores	
Fausto Parra	Gavinco Ingenieros Consultores	
Alisson Solorzano	Gavinco Ingenieros Consultores	
Laura Garay	Gavinco Ingenieros Consultores	

Temas tratados

Se reúnen representantes del Consorcio El Gibbor y la Interventoría, para revisar y socializar las observaciones presentadas a los diseños eléctricos del centro de salud.

1. Se inicia la reunión por parte de los encargados de los diseños, indicando que se ha entregado la información solicitada con la subsanación de las observaciones realizadas por los especialistas de la interventoría, se recalca que, si bien dichas entregas han estado incompletas, el día de mañana se entregará el complemento de la información del diseño.
2. Por parte de la interventoría se presenta el ultimo documento de observaciones generado a los diseños, y se procede a revisar las observaciones punto a punto.

Conforme con la revisión de las observaciones, se presentan algunos de los comentarios realizados al diseño por el especialista de la interventoría:

- Se debe revisar el diseño y las cantidades presentadas en la red de HVAC, se coordinará con esta especialidad para ajustar y unificar la información en ambos diseños (cantidad de tableros).
- Revisar y coordinar con los especialistas hidráulicos la carga de PTAR, la cantidad y tipos de carga de los demás equipos hidroneumáticos.

ACTA DE REUNIÓN	Código:	11-GCI-F-01
	Versión:	1.0
	Fecha:	Feb-19

- Revisar con los especialistas del diseño de gas medicinal, la presencia de tomas para alarmas, dado que en el plano de tomas no se evidencian.
- Revisar concordancia de valores y datos de las cargas entre los documentos entregados (memorias, informe técnico, etc.)
- Revisar la carga de los tableros con la potencia total del transformador
- Indicar de donde y como se toma la diversificación
- Revisar anexos del informe, ya que algunos no se encuentran adjuntos ni referenciados en el documento "Informe Diseño Eléctrico"
- Se recomienda por parte de la interventoría detallar las especificaciones técnicas según los equipos contemplados.
- Se requiere realizar y detallar especificación técnica por cada actividad del presupuesto.
- Se desconoce la carga de algunos equipos y/o aparatos eléctricos, se solicita adjuntar ficha técnica y/o justificación de la especificación de tales equipos, con el objetivo de verificar las cargas y tener presente los parámetros de diseño para la instalación futura de los equipos.
- Verificar ubicación de las lámparas solares en fachadas que presentan corta soles, así como en los patios internos, indicar también el funcionamiento de las mismas.
- Revisar simulación en fotometría exterior y tener en cuenta la altura de instalación de algunos elementos
- Se solicita informar bajo que versión RETIE (2010, 2014, 2024) se realizó el diseño de iluminación
- Verificar concordancia de lo presentado en planos de diseño con el documento de especificaciones técnicas
- Incluir a nivel de cubierta en el centro del edificio, captoras en el diseño SIPRA, así mismo, se requiere justificar porque se aplica el factor de protección (4)
- Se debe tener en cuenta las observaciones del informe de revisión No.4

ACTA DE REUNIÓN	Código:	11-GCI-F-01
	Versión:	1.0
	Fecha:	Feb-19

Por parte del diseñador eléctrico, se informa que se entregará parte del ajuste a las observaciones el día 02 de agosto.

Conforme con el envío de la información por parte del contratista, se realizarán las observaciones pertinentes y si se requiere se convocará una nueva reunión.

Sin más temas que tratar se procede a dar fin a la reunión recordando los compromisos.

Compromisos asumidos			
Compromiso		Área/Persona Responsable	Fecha de entrega
1	Subsanación de algunas observaciones	Consorcio El Gibbor	02/08/2024