ACTA DE VISITA TECNICA

Asunto: PRF 80413-2020-36692
Municipio: GIGANTE-HUILA fecha: / 19 /06 /2024 /

Siendo la 10:00 am del día 19 de junio de 2024, las siguientes personas se hacen presente en las instalaciones de la alcaldía del municipio de Gigante Departamento del Huila, con el fin de llevar a cabo la visita técnica para informe técnico decretado mediante Auto No. 234 del 22 de mayo de 2024 y auto No. 252 del 5 de junio de 2024, para el cual se designó profesional para rendir informe técnico en PRF 80413-2020-36692.

Participantes:

1. Dr. Iván Luna Ortiz actuando en nombre propio.
2. Dr. Héctor Julio Ríos quien actúan en nombre y representación de INCIVIL S.A.S y del Ingeniero Jhon Edisson Jordán Tejada, de conformidad con el poder que obra en el expediente.
3. Dr. Juan Carlos Pastrana Téllez, asesor Jurídico de la Secretaria de Planeación de la Alcaldía Municipal.
4. Ingeniero Oscar Andrés González losada en representación del Consocio Galería 2015
5. Dr. Luis Carlos Peña Palomino, secretario de Gobierno
6. Ingeniero, Francisco Javier Cubillos Jefe de infraestructura
7. Dr. Luis Enrique Tierradentro, secretario de Planeación e Infraestructura del Municipio de Gigante.

Los participantes anteriormente mencionados, nos desplazamos a la nueva plaza de mercado del municipio de Gigante con el fin de hacer revisión para rendir informe técnico respecto de:

a) Identifique y describa específicamente la ubicación de las obras ejecutadas en cumplimiento del Contrato No. 272 de 2015, celebrado entre el municipio de Gigante y el Consorcio Galería 2015, cuyo objeto es "REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA

La nueva plaza de mercada se encuentra ubicada en la zona urbana barrio nuevo Horizonte del Municipio de Gigante Huila, entre la Calles 4 y 5 , Carrera 15 y 14.

b) Verificar el suministro e instalación de góndolas para cárnicos que hacen parte de la "Nueva Galería Municipal de Gigante – Huila".

En la visita técnica al nueva plaza de mercado se verifico el suministro, instalación y funcionamiento de 28 góndolas

Ing. Pedro María Chaux Vega
Auditor

ACTA DE VISITA TECNICA

Asunto: PRF 80413-2020-36692
Municipio: GIGANTE-HUILA fecha: / 19 /06 /2024 /

c) Adelantar la revisión y puesta en funcionamiento de los cuartos fríos de la "Nueva Galería Municipal de Gigante – Huila".

En la visita técnica a la nueva plaza de mercado del municipio de Gigante se evidencio la construcción y funcionamiento de 3 cuartos fríos, distribuidos en 5 secciones así:

El primer cuarto frio se encuentra dividido en dos secciones, el primero destinado para productos perecederos y el segundo para carne de cerdo.
El segundo cuarto se encuentra dividido en dos secciones, el primero para carne de res y el segundo para desposte de carne de res
El tercer cuarto frio destinado para carne de pollo.

d) Comprobar el funcionamiento de la Planta eléctrica de la "Nueva Galería Municipal de Gigante – Huila".

En la visita técnica a la nueva plaza de mercado se pudo evidenciar la instalación y funcionamiento de la plata eléctrica.

e) verificar y determinar las vías de acceso a la "Nueva Galería Municipal de Gigante – Huila".

En la visita técnica a la nueva plaza de mercado se evidencio, tres vías de acceso vehicular pavimentadas en concreto rígido y en buen estado, con accesos en:

Calle 4 N° 14-44 Gigante Huila
Carrera 15 N° 4- 56 Gigante Huila
La gran Via N° 12-46 Gigante Huila

De igual forma, se identifico dos accesos peatonales por la Carrera 15 del municipio de Gigante

Ing. Pedro María Chaux Vega
Auditor

ACTA DE VISITA TECNICA

Asunto: PRF 80413-2020-36692
Municipio: GIGANTE-HUILA fecha: / 19 /06 /2024 /

f) Establecer si las condiciones estipuladas, los Ítems y cantidades de obras ejecutadas en el contrato 272 de 2015, le fueron suficientes para poner en marcha la plaza de mercado del municipio de Gigante – Huila.

Frente al punto anterior, El ingeniero Oscar Andrés González losada en representación del Consocio Galería 2015, manifiesta lo siguiente:

En el momento de la entrega de la obra objeto del contrato 272 de 2015, la plaza podría cumplir con el funcionamiento, toda vez que frente al tema relacionado con el sitio especifico dedicados al expendio y almacenamiento de cárnicos y sus derivados, cumplía con las características de almacenamiento en cuartos fríos y locales para venta de cárnicos en optimas condiciones de funcionamiento con puntos hidráulicos, sanitarios y eléctricos, así como zonas húmedas enchapadas que garantizan condiciones de asepsia, de igual manera la plaza de mercado contemplaba espacios apropiados para oficinas, graneros, mercado campesino, cafeterías, puestos de venta de legumbres y hortalizas, todo ello debidamente dotado con sistemas de iluminación, planta eléctrica, sistema de ventilación, red contra incendios, red de suministro de gas, agua y desagües, enceramiento perimetral, reforzamiento estructural, baterías sanitarias, lo anterior en cumplimiento de las normas vigentes para este tipo de infraestructura (NSR10, RETIE , RETIELAP, GUIA PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE PLAZAS DE MERCADO Y CENTRALES DE ABASTO EN COLOMBIA)

Por otro lado, se hace entrega de información en físico y magnético de actas de obra parcial N° 1, 2,3 4 ,5 con sus correspondientes pre-Actas modificatorias N° 1 N° 2 N° 3 N°4 N°5 N°6 con sus correspondientes actas de justificación, acta de recibo final y acta de liquidación.

Conforme a lo anteriormente mencionado por el ingeniero Oscar, fue evidenciado en la visita técnica realizada a la nueva Plaza de Mercado.

El Dr. Héctor Julio Ríos manifiesta, de conformidad con la visita realizada a la Nueva Plaza de mercado del municipio de Gigante, se pudo constatar:

1. Que se dio cumplimiento al 100% del objeto contractual previdto en el contrato de obra pública 272 de 2015

Ing. Pedro María Chaux Vega
Auditor

ACTA DE VISITA TECNICA

Asunto: PRF 80413-2020-36692
Municipio: GIGANTE-HUILA fecha: / 19 /06 /2024 /

2. Qué las obras ejecutadas se desarrollaron conforme a las certificaciones técnicas aplicables a este tipo de proyectos.
3. Que conforme a las actividades materia de la presente controversia relacionada con los cuartos fríos y la planta eléctrica, estas se encuentran en buen estado y en funcionamiento por las cuales fueron integradas al proyectos
4. En lo referente a las góndolas se tiene que si bien es cierto, hacían parte de las actividades contractuales iniciales, en desarrollo del contrato 272 de 2015 hubo una necesidad de realizar ajustes necesarios e imprescindibles para dar cumplimiento al objeto previsto, y en esa materia frente a actividades no previstas y en virtud a la tipología del contrario (Precios Unitarios) no se incluyeron en su realización el suministro de las góndolas (ver acta de recibo final y actas de justificación)

5. En vista de estas manifestaciones encontramos que el proyecto Nueva Plaza de mercado del Municipio de Gigante en su concepción integral en buen estado, en funcionamiento y acorde al uso institucional previsto para el beneficio del interés general, en ese sentido se puede manifestar que los hechos materias del proceso de responsabilidad fiscal se encuentra superado en su totalidad y por consecuencia debe prosperar el archivo.

De acuerdo a la visita realizada, el Dr Ivan luna, manifiesta:

Que de acuerdo a la visita realizada a las instalaciones de la Nueva Plaza de mercado, se encuentra absolutamente claro que estas instalaciones cuentan con vías de acceso debidamente pavimentadas, cuartos fríos y planta eléctrico en funcionamiento, 28 góndolas instaladas en funcionamiento, lo cual permite ingerir sin lugar a equívocos en lo referido a la nueva plaza de mercado se encuentra apta para su funcionamiento.

En relación con el suministro e instalación de las 28 góndolas queda absolutamente claro que este ítem se encontraba establecido en el contrato 272 de 2015 pero que de manera justificada conforme a las actas, en su momento fue sustraído de la ejecución del contrato, lo cual en su momento no interfería ni impedía en absoluto la puesta en marcha de la nueva plaza de mercado del municipio de Gigante.

Conforme a lo anterior, le solicito respetuosamente a la contraloría colegiada departamental del Huila, se sirva archivar en mi favor el proceso materia de investigación

Conforme a la visita realizada a la nueva plaza de mercado el Dr. Juan Carlos Pastrana Téllez, en calidad de asesor Jurídico de la Secretaria de Planeación del municipio de Gigante manifiesta:

Ing. Pedro María Chaux Vega
Auditor

ACTA DE VISITA TECNICA

Asunto: PRF 80413-2020-36692
Municipio: GIGANTE-HUILA

fecha: / 19 /06 /2024 /

Que conforme a las actas de obra parcial N° 1, 2,3 4 ,5 con sus correspondientes pre-Actas modificatorias N° 1 N° 2 N° 3 N°4 N°5 N°6 con sus correspondientes actas de justificación, acta de recibo final y acta de liquidación, se logró constatar que en lo referente a las góndolas previstas en el contrato de obra 272 fueron suprimidas de manera justificada

La Plaza de Mercado cuenta con tres vías de acceso pavimentadas en óptimas condiciones, lo cual garantiza una accesibilidad adecuada para comerciantes y clientes.

Realizada la visita técnica, se logró evidenciar el óptimo funcionamiento de las 28 góndolas, cumpliendo con los estándares necesarios para su operatividad.

La Plaza de Mercado se encuentra en óptimas condiciones y actualmente la administración municipal se encuentra realizando las gestiones administrativas necesarias para su operabilidad completa.

Este proceso garantiza que la Plaza de Mercado se encuentra en condiciones para su funcionamiento, brindando a los comerciantes un espacio adecuado y a la comunidad un lugar óptimo para la comercialización de productos, contribuyendo así al desarrollo económico local.

12209626

H.T. Ríos T.
12.127.383 M.

12-209.823
ALCALDIA

Ing. Pedro María Chaux Vega
Auditor

ACTA DE VISITA TECNICA

Asunto: PRF 80413-2020-36692
Municipio: GIGANTE-HUILA fecha: / 20 /06 /2024 /

Siendo la 8: 00 am del día 20 de junio de 2024, las siguientes personas se hacen presente en las instalaciones de la alcaldía del municipio de Gigante Departamento del Huila, con el fin de continuar con la visita técnica para informe técnico decretado mediante Auto No. 234 del 22 de mayo de 2024 y auto No. 252 del 5 de junio de 2024, para el cual se designó profesional para rendir informe técnico en PRF 80413-2020-36692.

Participantes:

1. Dr. Iván Luna Ortiz actuando en nombre propio.
2. Dr. Juan Carlos Pastrana Téllez, asesor Jurídico de la secretaria de Planeación de la Alcaldía Municipal.

Los participantes anteriormente mencionados, nos desplazamos a la nueva plaza de mercado del municipio de Gigante con el fin de hacer revisión para rendir informe técnico respecto de:

g) Verificar que la obra se encuentre prestando servicio a la comunidad y en caso contrario identificar la causa razón o circunstancias por la cual no esté prestando dicho servicio.

El ingeniero Pedro Maria Chaux Vega manifiesta:

Se realiza visita técnica a la nueva plaza de mercado evidenciando el evento correspondiente a un mercado campesino convocado por la administración municipal, donde se observó la comercialización de productos agrícolas, yuca, plátano, lulo, cilantro, etc (Hortalizas, frutas, tubérculos, hierbas aromáticas, leguminosas) de igual forma se observó habilitada y funcionando una cafetería, se evidencio una jornada de salud de la secretaria de Salud Municipal.

Se evidencio varios locales comerciales que no se encuentran en uso a pesar de que están habilitados para la comercialización de productos agrícolas y demás actividades comerciales correspondientes, lo anterior, conforme a lo informado por el funcionario Juan Carlos Pastrana Téllez, los usuarios de la antigua galería se reúsan al traslado a nueva galería a pesar de las diversas gestiones que ha realizado la Administración Municipal para su reubicación a la nueva plaza de mercado.

Frente al punto anterior, el Dr. Juan Carlos Pastrana Téllez manifiesta:

Uno de los problemas más relevantes que ha enfrentado las administraciones municipales en el proceso de traslado de los vendedores a la nueva plaza de mercado que se ajusta a las normatividades, ha sido el temor al cambio manifestado por los propios comerciantes de la

Ing. Pedro María Chaux Vega
Auditor

ACTA DE VISITA TECNICA

Asunto: PRF 80413-2020-36692
Municipio: GIGANTE-HUILA fecha: / 20 /06 /2024 /

plaza de mercado vieja, este temor se basa en la incertidumbre sobre cómo afectará sus negocios y en la desconfianza en que las nuevas instalaciones realmente ofrezcan las mejoras prometidas, la resistencia al cambio es comprensible dado que muchos de estos vendedores han operado en la misma ubicación durante años, estableciendo una clientela fiel y acostumbrándose a las dinámicas actuales de su entorno laboral.

Por otro lado, la administración municipal ha implementado una serie de estrategias para impulsar el comercio en la nueva galería, entre las cuales se destaca la creación de mercados campesinos.

Esta iniciativa busca no solo dar utilidad a la nueva infraestructura, sino también fomentar el desarrollo económico local y ofrecer productos frescos y de calidad a los consumidores.

Es así, la Administración Municipal ha avanzado significativamente en diversas áreas clave para asegurar la exitosa puesta en funcionamiento de la nueva plaza de mercado, estos avances incluyen el desarrollo de estrategias y modelos administrativos, la definición de tipos de contratos, la implementación de un reglamento interno, la elaboración de un plan de saneamiento básico, y la adecuación de la infraestructura.
Actualmente, nos encontramos en mesas de socialización con los usuarios de la galería, con el fin de dar a conocer estos avances, escuchar sus opiniones y de manera articulada, proceder con la puesta en marcha de la plaza.

En visita técnica a la nueva Plaza de mercado el día 20 de Junio de 2024, el Dr. Ivan Luna manifiesta:

Que en la visita realizada el día 20 de junio en complementación con la visita del día 19 de junio de 2024, se tiene que la nueva plaza de mercado se encuentra en este momento en perfecto estado de funcionamiento con el objeto poner en marcha la actividad comercial respecto de su objeto como es la compra y venta de productos agrícolas, cárnicos entre otros, que cuenta como ya se evidencio con su planta eléctrica, cuartos fríos en perfecto estado, sistema contra incendios, vigilancia las 24 horas y amplios parqueaderos para cargue y descargue de mercancía así como de los clientes y que se han realizado en las tres últimas administraciones incluida la actual múltiples eventos de mercados campesinos.

En la visita que se practicó a la antigua Galería, se evidencia un total deterioro en su infraestructura física, incluso una columna estructura la cual esta partida con una inclinación de oriente a occidente con un alto gran grado de amenaza, se encuentra en condiciones de insalubridad y aunado a lo anterior en el entorno se evidencio la congestión de trafico vehicular.

Ing. Pedro María Chaux Vega
Auditor

ACTA DE VISITA TECNICA

Asunto: PRF 80413-2020-36692
Municipio: GIGANTE-HUILA fecha: / 20 /06 /2024 /

Ello amerita que si la plaza de mercado nueva esta en perfectas condiciones para operar y la actual galería en pésimas condiciones de salubridad, es responsabilidad de la actual administración el traslado urgente e inmediato de los comerciantes hacia las nuevas instalaciones.

Por lo anterior reitero mi solicitud de archivar a mi favor el PRF 80413-2020-36692 por cuanto la gestión fiscal ejercida por mí, durante el periodo que fui ordenador del gasto ha sido idónea y transparente con los principios consagrados en el artículo 209 de la constitución Política de 1991.

El ingeniero Predo Maria Chaux pone en consideración a los participantes la oportunidad de incluir un ítem adicional y/o manifestación, por el cual indicaron que No.

De esta forma se da por terminada la visita técnica realizada en la Nueva Plaza de Mercado del Municipio de Gigante Huila, para constancia se firma el 20 de Junio de 2024

Se anexa registro fotográfico y videográfico

Ing. Pedro María Chaux Vega
Auditor

ACTA DE VISITA TECNICA

Asunto: PRF 80413-2020-36692
Municipio: GIGANTE-HUILA

fecha: /19/06/2024

Siendo la 10:00 am del día 19 de junio de 2024, las siguientes personas se hacen presente en las instalaciones de la alcaldía del municipio de Gigante Departamento del Huila, con el fin de llevar a cabo la visita técnica para informe técnico decretado mediante Auto No. 234 del 22 de mayo de 2024 y auto No. 252 del 5 de junio de 2024, para el cual se designó profesional para rendir informe técnico en PRF 80413-2020-36692.

① Ivan Luna Ortiz. cc. N° 12.205391
Tel 3124815495 - correo ivanluna@gmail.com

② HECTOR T. RIOS F. C.C. 12.124.388 N. 3143712889
H.T.RIOS100@HOTMAIL.COM (APOYO: PROCONTROLS.A.S. INGENIEL S.A.S.)

③ Juan Carlos Patrana Tellez CC: 1004198171
Asesor Juridico Alcaldia municipal Gigante

④ OSCAR ANDRES GONZALEZ CC 7'718.860 NVA
proyectos@civilsas.com (APOYO: CONTARCIO GALERIA ZON)

⑤ Luis Carlos Peña Palomino C.C. 1080182774
Secretario General y de Gobierno

⑥ FRANCISCO JAVIER CUBILLOS G.P CC. 12.209.823
JEFE UNIDAD INFRAESTRUCTURA -

⑦ Luis Enrique Herradenho C.C. 12109626 Gigante
Secretario de planeacion

Ing. Pedro María Chaux Vega
Auditor

CC 1004198171

ACTA DE VISITA TECNICA

Asunto: PRF 80413-2020-36692
Municipio: GIGANTE-HUILA

fecha: 19/06/2024

a) Identifique y describa específicamente la ubicación de las obras ejecutadas en cumplimiento del Contrato No. 272 de 2015, celebrado entre el municipio de Gigante y el Consorcio Galería 2015, cuyo objeto es "REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA

La nueva plaza de Mercado del Mpio de Gigante se accede por 3 vías pavimentadas, así:

① calle 4 # 14-44. Acceso Vehicular

② Carrera 15 # 4-56. Acceso Vehicular

③ La Gran Vía # 12-30. Acceso Vehicular.

Las vías anteriormencionadas se encuentran pavimentadas en Concreto Rígido y en Buen estado

La Nueva plaza de Mercado está ubicada en la Zona Urbana Barrio Nuevo Horizonte del Municipio de Gigante - Huila.

En la visita se realizó Registro fotográfico.

Ing. Pedro María Chaux Vega
Auditor

ACTA DE VISITA TECNICA

Asunto: PRF 80413-2020-36692
Municipio: GIGANTE-HUILA

fecha: /19/06/2024

b) Verificar el suministro e instalación de góndolas para cárnicos que hacen parte de la "Nueva Galería Municipal de Gigante – Huila".

En la visita técnica a la nueva plaza de Mercado del Municipio de Gigante - Huila, se verifico el suministro, instalación y funcionamiento de 28 góndolas.

De la visita se realizo registro fotográfico.

Ing. Pedro María Chaux Vega
Auditor

ACTA DE VISITA TECNICA

Asunto: PRF 80413-2020-36692
Municipio: GIGANTE-HUILA

fecha: / 19/06/2024

c) Adelantar la revisión y puesta en funcionamiento de los cuartos fríos de la "Nueva Galería Municipal de Gigante – Huila".

En la visita técnica a la Nueva plaza de Mercado del Mpio de Gigante, se evidenciaron la construcción y funcionamiento de 3 cuartos fríos, distribuidos así:

1. para productos perecederos y Comb. (2 secciones).
1. para carnicos (Res, Cerdo y) Despostada carne de res).
2 secciones
1 para pollo. (1 sección)

En la visita se realizó registro fotográfico

Ing. Pedro María Chaux Vega
Auditor

ACTA DE VISITA TECNICA

Asunto: PRF 80413-2020-36692
Municipio: GIGANTE-HUILA

fecha: 19 /06 /2024.

d) Comprobar el funcionamiento de la Planta eléctrica de la "Nueva Galería Municipal de Gigante – Huila".

En la visita técnica a la Nueva planta de Mercado del Hobo de Gigante, se Verificó la instalación y funcionamiento de una planta Eléctrica.

En la visita se realizó registro fotográfico.

Ing. Pedro María Chaux Vega
Auditor

ACTA DE VISITA TECNICA

Asunto: PRF 80413-2020-36692
Municipio: GIGANTE-HUILA

fecha: / 19 / 06 / 2024

e) verificar y determinar las vías de acceso a la "Nueva Galería Municipal de Gigante – Huila".

En la visita técnica a la nueva plaza de Mercado del Pipio de Gigante se obtuvieron 3 Vías de Acceso, así:

1. Calle 4 # 14-47
2. Cra 15 # 4-52
3. La Gran Vía # 12-30
4. 2 Accesos Peatonales por la Cra 15

Las Vías se encuentran pavimentadas en Concreto Rígido y en buen Estado.

Se realizó registro fotográfico.

H.V. 2024

Ing. Pedro María Chaux Vega
Auditor

ACTA DE VISITA TECNICA

Asunto: PRF 80413-2020-36692
Municipio: GIGANTE-HUILA

fecha: / 19/06/2024 ·

f) Establecer si las condiciones estipuladas, los Ítems y cantidades de obras ejecutadas en el contrato 272 de 2015, le fueron suficientes para poner en marcha la plaza de mercado del municipio de Gigante – Huila.

En la visita técnica a la nueva plaza de Mercado del Mpio de Gigante se revisó lo Ejecutado mediante el Contrato 272 de 2015, evidenciando que las actividades y Cantidades de obra Ejecutadas han sido suficientes para poner en marcha la plaza de Mercado, y Comercializar productos Agrícolas, y garantizar funcionamiento de todos los locales Construidos.

Ing. Pedro María Chaux Vega
Auditor

ACTA DE VISITA TECNICA

Asunto: PRF 80413-2020-36692
Municipio: GIGANTE-HUILA

fecha: /20 /06/ 2024

g) Verificar que la obra se encuentre prestando servicio a la comunidad y en caso contrario identificar la causa o razón o circunstancia por la cual no esté prestando dicho servicio.

Se realiza Visita técnica a la plaza de Mercado Nueva del Municipio de Gigante. evidenciando:

El Evento corresponde a un Mercado Campesino Convocado por la administración Municipal, donde se observó la Comercialización de productos agrícolas como yuca, platano, Cilantro, Lulo, etc (Hortalizas, Frutas, Tuberculos, Hierbas Aromáticas, leguminosas, Pescados, etc) e igualmente se observó habilitada y funcionando una cafetería. Además se observó que se estaba realizando una jornada de salud para Victimas del Conflicto.

Se evidencia Varios locales Comerciales que no están en uso a pesar de estar habilitados los cuales, informan al funcionario Dr Juan Carlos Portilla Tellez, Por fin los usuarios de

Ing. Pedro María Chanx Vega
Auditor

ACTA DE VISITA TECNICA

Asunto: PRF 80413-2020-36692
Municipio: GIGANTE-HUILA

fecha: / / / /

La antigua galería municipal (plaza de Mercado) no se ha transferido pasar. a pesar de los diferentes gestiones que ha hecho la administración municipal para su reubicación en la nueva plaza de Mercado.

Ing. Pedro María Chaux Vega
Auditor

ANEXO-19

ACUERDO No 006 DE 2021

(ABRIL 10)

"POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL MERCADO CAMPESINO POPULAR."

EL CONCEJO MUNICIPAL DE GIGANTE

El Concejo municipal de Gigante, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, atendiendo las disposiciones conferidas en el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994, la Resolución No. 0006 de 2020 expedida por el Ministerio de Agricultura, la ley 1551 de 2012 y el Decreto 135 de 1996, y;

CONSIDERANDOS:

La Constitución Política de Colombia en el Capítulo III, artículo 311, determina el marco de funciones municipales y en él establece que: "***al municipio como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determina la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social, y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y la Ley***".

De conformidad con el artículo segundo de La Constitución Política que determina como fines esenciales del Estado: "***servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; (...)***"

El artículo 64 del mismo marco legal, dice: "***es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones y comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.***"

De conformidad con el artículo 315 de la carta Superior en su numeral 5°, establece como funciones del Alcalde municipal, presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y demás que estime conveniente para la buena marcha del municipio.

El Concejo Municipal por mandato Constitucional conforme lo preceptúa el artículo 313 numeral 9°, le corresponde dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.

La Ley 160 de 1994, tiene por objeto la consolidación de la paz a través de los mecanismos que procuran la justicia social, la democracia participativa y el bienestar de la población campesina, aumentar el volumen global de la producción agrícola, ganadera, forestal y acuícola, en armonía con otros sectores económicos, aumentar la productividad de las explotaciones y la eficiente comercialización de los productos agropecuarios, procurando así elevar el nivel de vida de la población campesina, generar empleo productivo en el campo y asegurar la coordinación y cooperación de las diversas entidades del Estado a fin de que también ellas procuren el desarrollo integral de los programas afines con la producción agropecuaria del municipio propiciando así el desarrollo integral de los programas y proyectos que consoliden una garantía de estabilidad en la producción y comercialización de la producción agropecuaria, ganadera, forestal y acuícola, apoyando de una manera coordinada el mejoramiento económico, social y cultural de la población campesina.

Por lo expuesto anteriormente:

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: INSTITUCIONALIZAR EL MERCADO CAMPESIONO en el municipio de Gigante, del Departamento del Huila, para que se realice como mínimo una vez por mes, como una estrategia de mercado articulado con la cultura y costumbres arraigadas de los campesinos, quienes conservarán la idiosincrasia participativa que mejore la economía local permitiendo la participación de todos los productores agrícolas, pecuarios, acuícolas, forestales, artesanales, como de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria, entre otros, en procesos agroindustriales y gastronómicos, así mismo permitiendo la participación activa y constante de todos los ciudadanos en las diferentes etapas de su realización, sin discriminación de ninguna naturaleza.

ARTÍCULO SEGUNDO: objetivos del mercado campesino:

1. Consolidar un proceso que facilite una estabilidad económica y social a las familias campesinas del municipio, asegurando a los productores la comercialización agropecuaria, acuícola, forestal, artesanal, agroindustrial y gastronómica, igual que garantizar la comercialización de la Economía Campesina Familiar y Comunitaria (ECFC) y la de los pequeños y medianos productores, que se vinculen a la realización de los mercados campesinos.
2. Crear un sistema alternativo que le garantice al sector productor campesino la comercialización de tal manera que puedan mejorar sus ingresos fortaleciendo la economía comunal, familiar y local.
3. Garantizar a los productores los espacios acondicionados técnica e higiénicamente para la comercialización de los productos que expenderán de manera directa y en presentaciones visibles que permitan observar su calidad.
4. Generar un mercado para los productos provenientes directamente del mismo productor y sin intermediarios, brindando así unos canales

de comercialización que garanticen un mayor ingreso articulado con seguridad y soberanía alimentaria.

5. Dignificar el trabajo del campesino dándole la importancia debida, contribuyendo a la estabilización, promoción y distribución de sus productos que le permitan mejorar la economía social y familiar, reivindicando sus derechos universalmente adquiridos.
6. Fomentar y estructurar el fortalecimiento de la economía campesina asegurando el abastecimiento alimentario y avances de los productores tanto a nivel social, económico y cultural, creando los espacios de muestras gastronómicas, artesanales, agropecuarias, forestales acuíferas y todas las especies que se produzcan, y conlleven a asegurar la comercialización de los productos provenientes de la producción de la Economía Familiar y Comunitaria (ECFC) y de pequeños y medianos productores, de tal manera que resalten el potencial productivo del campesino.
7. Brindar el apoyo y asesoría necesaria para establecer los procesos de comercialización óptimos, articulando todos y cada uno de los diferentes actores tanto del orden municipal, departamental y nacional, implementando mecanismos que garanticen el buen manejo y estabilidad de los fondos rotatorios que promuevan la comercialización del mercado campesino.
8. Propiciar, fomentar las prácticas comerciales, culturales tradicionales que contribuyan con el interés y espíritu emprendedor de las familias campesinas dedicados a la producción del sector campesino y
9. Atender las políticas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en todo lo concerniente con las exigencias establecidas en la resolución 0006 de 2020, en asuntos del sector agropecuario en el marco de lo pactado en el Acuerdo Final de paz.

ARTÍCULO TERCERO: se concede un plazo de seis (06) meses para que la Administración municipal efectúe la promoción, activación y motivación correspondiente, haciendo uso de todos los recursos promocionales y organizacionales que estén al alcance del municipio y para que determine el espacio físico correspondiente para la realización de los mercados

campesinos, sin perjuicio de atender todos los demás requerimientos que conlleve a su realización.

ARTÍCULO CUARTO: autorícese al Señor alcalde municipal para que en un plazo de seis (06) meses, una vez aprobado y legalizado el presente Acuerdo, proceda a la reglamentación de la organización de los eventos tendientes a la realización de los mercados campesinos

ARTÍCULO QUINTO: el presente Acuerdo rige a partir de su sanción y publicación y deroga todas las disposiciones municipales que le sean contrarias.

Se expide en Gigante Huila, en el lugar de sesiones del Concejo, a los diez (10) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021).

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DANIEL ANDRES SALAS GUTIERREZ
Presidente

DAMIRAMAR MONTEALEGRE SANCHEZ
Secretaria

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL CONCEJO DE GIGANTE

CERTIFICA:

Que, el Acuerdo Municipal No 006, **"POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL MERCADO CAMPESINO POPULAR."** Obtuvo los debates reglamentarios de Ley. El Primer debate en Comisión Tercera el tres (3) de abril de dos mil veintiuno (2021) y el segundo debate en Plenaria el diez (10) de abril de dos mil veintiuno (2021).

Dado en Gigante a los diez (10) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021).

En constancia firma:

DAMIRAMAR MONTEALEGRE SANCHEZ
Secretaria

CONSTANCIA SECRETARIAL

En Gigante Huila, a los doce (12) dias del mes de abril de 2021, se recibió de la Secretaría del Concejo Municipal, el Acuerdo N°006 del 10 de abril de 2021, "POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL MERCADO CAMPESINO POPULAR". Pasa al Despacho de la Secretaria General y de Gobierno Encargada.

MARTHA LORENA VARGAS ANDRADE
Sria. General y de Gobierno E.

DESPACHO ALCALDIA MUNICIPAL

El Acuerdo N°006 del 10 de abril de 2021, se sanciona en la fecha:

Gigante Huila, 13 ABR 2021

SANCIONADO ACUERDO: 006 del 10 de abril de 2021.

CESAR GERMAN ROA TRUJILLO
Alcalde

Publicación. Se publica en la cartelera de la Alcaldía Municipal, el presente Acuerdo en la fecha. 13 ABR 2021

Elaboro Doris Valenzuela Pérez	Reviso: Edwuar Camilo Tellez Losada Asesor Juridica Sria. General y de Gobierno	Aprobó: Martha Lorena Vargas Andrade. Sria. General y de Gobierno E.
Firma.	Firma:	Firma:

Oficio SPI-120-124

Gigante Huila 18 de Junio de 2024

Doctora
JENNY QUIROGA VERGARA
Funcionaria Secretaría Común
Gerencia Departamental Colegida del Huila
Contraloría General de la República

ASUNTO: Alcance a respuesta requerimiento solicitud de Información PRF-80413-2020-36692

Cordial Saludo

En cumplimiento a lo requerido en el oficio de la referencia, la Administración Municipal de Gigante Huila nos permitimos dar alcance a la respuesta del requerimiento en los siguientes términos:

Si bien en cierto, la infraestructura de la nueva plaza de mercado se encuentra en condiciones para su puesta en funcionamiento, mediante el cual la gestión municipal dio alcance a los requerimientos de ley respecto a la infraestructura, como se hizo mención el informe presentado en 12 de junio de la presente anualidad y se resaltó además, uno de los problemas más relevantes que ha enfrentado las administraciones municipales en el proceso de traslado de los vendedores a la nueva plaza de mercado que se ajusta a las normatividades, ha sido el temor al cambio manifestado por los propios comerciantes de la plaza de mercado vieja. Este temor se basa en la incertidumbre sobre cómo afectará sus negocios y en la desconfianza en que las nuevas instalaciones realmente ofrezcan las mejoras prometidas, la resistencia al cambio es comprensible dado que muchos de estos vendedores han operado en la misma ubicación durante años, estableciendo una clientela fiel y acostumbrándose a las dinámicas actuales de su entorno laboral.

La administración municipal ha identificado la necesidad de trasladar las actividades comerciales de la galería vieja a una nueva galería con mejores instalaciones y condiciones. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, muchos vendedores se resisten a realizar el traslado.
Para comprender mejor las razones detrás de esta resistencia, se llevó a cabo una encuesta entre los vendedores de la galería vieja:

RESULTADOS DE LA ENCUESTA:

- **Ubicación Central de la Galería Vieja**

Los vendedores manifestaron que una de las principales razones por las que prefieren la galería vieja es su ubicación central, la galería vieja está situada en una zona céntrica de fácil acceso para los clientes, lo que facilita las ventas y el flujo constante de personas.

- **Distancia de la Nueva Galería**

La nueva galería está ubicada a una distancia considerable de la ubicación actual, lo que genera preocupación entre los vendedores y temen que la lejanía de la nueva galería dificulte el acceso de sus clientes habituales, impactando negativamente en sus ventas.

- **Concentración del Comercio**

La galería vieja está rodeada de otros comercios y servicios, lo que crea un entorno comercial dinámico y atractivo para los clientes, los vendedores temen que al trasladarse a la nueva galería, que está más aislada, se pierda esta ventaja competitiva.

- **Miedo a la Pérdida de Clientes**

Una de las preocupaciones más grandes de los vendedores es que al trasladarse a la nueva galería, sus clientes no los sigan, temen que la falta de afluencia de personas en la nueva ubicación resulte en una disminución significativa de sus ventas, poniendo en riesgo sus ingresos y sustentos.

- **Edad de los Vendedores**

Un gran porcentaje de los vendedores de la galería vieja son personas de la tercera edad que han trabajado allí durante décadas y para ellos, el traslado representa no solo un cambio físico, sino también un desafío emocional y práctico considerable.

- **Garantías de Sostenibilidad**

Los vendedores han expresado que estarían dispuestos a trasladarse si la administración municipal puede garantizar la sostenibilidad de sus negocios en la nueva ubicación.

Esto incluye asegurar una afluencia constante de clientes y el mantenimiento de un entorno comercial favorable.

ANÁLISIS Y ARGUMENTACIÓN

Los factores identificados pueden analizarse en el contexto de la interdependencia social y económica:

- **Impacto Social y Psicológico:**

Los vendedores mayores han establecido relaciones personales y comerciales a lo largo de los años y el traslado podría romper estas conexiones, afectando negativamente su bienestar emocional y su sentido de comunidad.

- **Accesibilidad y Movilidad:**

La centralidad de la galería vieja asegura un acceso fácil para clientes y vendedores, especialmente para aquellos que dependen del transporte público, la nueva galería debe ser igualmente accesible para no alienar a los clientes.

- **Sostenibilidad Económica:**

Los vendedores necesitan garantías de que su sustento no se verá comprometido, esto requiere un entorno comercial dinámico y una clientela constante, elementos que deben ser replicados en la nueva galería.

- **Conclusiones y Recomendaciones**

Para abordar estas preocupaciones y facilitar un traslado exitoso, La Administración municipal propone las siguientes medidas:

- **Mejoras en la Infraestructura de Transporte:**

Desarrollar una red de transporte eficiente y accesible que conecte la nueva galería con las principales zonas residenciales y comerciales. Esto puede incluir servicios de transporte público directos y frecuentes.

- **Incentivos Económicos:**

Ofrecer incentivos financieros como subsidios temporales, reducciones en las tarifas de alquiler y campañas de marketing para atraer a los clientes a la nueva ubicación.

- **Participación y Comunicación:**

Involucrar a los vendedores en el proceso de planificación del traslado, asegurando que sus voces sean escuchadas y sus necesidades atendidas. Esto puede incluir la creación de un comité de vendedores para colaborar con la administración.

- **Desarrollo Comercial:**

Promover el desarrollo de otros negocios y servicios alrededor de la nueva galería para crear un entorno comercial atractivo y similar al de la galería vieja.

- **Apoyo Personalizado:**

Brindar apoyo adicional a los vendedores mayores, incluyendo asistencia para la reubicación y capacitación en nuevas tecnologías o métodos de venta que puedan ayudar en la transición.

CONCLUSIÓN

Es claro mencionar, como lo manifiesta la vendedora Gloria Nancy Ramos su intención de trasladarse a la nueva galería, pues no se ha podido llevar a cabo debido a que los demás usuarios no han querido por las razones anteriormente mencionadas. *(Video Entrevista Adjunto)*

De esta forma, la comprensión y atención a las preocupaciones de los vendedores son cruciales para asegurar una transición exitosa a la nueva galería, al abordar los aspectos sociales, económicos y logísticos de manera integral, la administración municipal puede facilitar un traslado que beneficie tanto a los comerciantes como a la comunidad en general.

Por otro lado, la administración municipal ha implementado una serie de estrategias para impulsar el comercio en la nueva galería, entre las cuales se destaca la creación de mercados campesinos.

Esta iniciativa busca no solo dar utilidad a la nueva infraestructura, sino también fomentar el desarrollo económico local y ofrecer productos frescos y de calidad a los consumidores.


Mercados Campesinos como Estrategia de Impulso Utilización de la Nueva Galería

La implementación de mercados campesinos en la nueva galería ha permitido aprovechar las modernas instalaciones que esta ofrece, las instalaciones incluyen espacios más amplios y adecuados para la venta de productos agrícolas, lo cual beneficia tanto a los vendedores como a los clientes, teniendo un fomento del

comercio local; Los mercados campesinos facilitan la participación de pequeños productores locales, brindándoles una plataforma directa para vender sus productos.


La presencia de mercados campesinos atrae a un público diverso que busca productos frescos y de alta calidad, esta afluencia de clientes no solo beneficia a los vendedores de productos agrícolas, sino que también aumenta el tráfico en la nueva galería, beneficiando a otros comercios ubicados en el mismo espacio.

REGISTRO FOTOGRAFICO MERCADOS CAMPESINOS GALERIA NUEVA MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA





Primer mercado campesino año 2020





Mercado campesino Galeria Nueva año 2021

Anexos

-Encuestas vendedores plaza de mercado
-Video encuestas vendedores plaza de mercado
-Video Mercados campesinos.

Atentamente

LUIS ENRIQUE TIERRADENTRO
Secretario de Planeación e Infraestructura

Calle 3 con Carrera 4 - Esquina Tel.: 6088325122, Fax: 6088325042
e-mail: planeacion@gigante-huila.gov.co
Página Web: www.gigante-huila-gov.co Código Postal 414001

Oficio SPI-120-100

Gigante Huila 11 de Junio de 2024

Doctora
JENNY QUIROGA VERGARA
Funcionaria Secretaría Común
Gerencia Departamental Colegida del Huila
Contraloría General de la República

ASUNTO: Respuesta Solicitud de Información PRF-80413-2020-36692

Cordial Saludo

En cumplimiento a lo requerido en el oficio de la referencia, la Administración Municipal de Gigante Huila nos permitimos indicar:

Frente a lo requerido en el numeral primero, me permito aportar el contrato de obra No. 218 de 2022, cuyo objeto "Realización de Obras de Ampliación y Adecuación de la Infraestructura de la Plaza de Mercado de Gigante-Huila"

Frente a lo requerido en el numeral segundo, me permito aportar listado de asistencia de la socialización de suministro de góndolas comerciantes de la plaza de mercado sección carnes, pollo, pescado. Listado de asistencia socialización puestos de trabajo comerciantes de carnes plaza de mercado, contratista y la administración municipal. lista de censo establecimientos comerciales externos de la plaza de mercado.

Frente al numeral tercero, me permito aportar las actividades relacionadas con las jornadas de "Mercado Campesino" adelantas por las administraciones Municipal de Gigante Huila.

Frente al numeral cuarto, me permito aportar copia de contrato N° 259 de 2023 cuyo objeto "*Prestación de servicios profesionales de forma autónoma e independiente, por parte del contratista y a favor del municipio, para el desarrollo de actividades de asesoría en el proceso de funcionamiento administrativo financiero comercial y traslado social de los comerciantes a la nueva plaza de mercado del municipio de Gigante Huila*" como a su vez, se remite informes finales y avances que se tuvieron durante la ejecución del mismo.

Frente a lo requerido en el numeral quinto, me permito remitir informe sobre las causas, razones y circunstancias mediante el cual la galería nueva no esta prestando el servicio para el fin previsto

Atentamente

LUIS ENRIQUE TIERRADENTRO
Secretario de Planeación e Infraestructura

INFORME PLAZA DE MERCADO "GALERIA NUEVA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE"

MARCO DE REFERENCIA HISTORICO


La nueva plaza de mercado del municipio de Gigante Huila ha tenido un proceso largo y no exento de traumatismos desde que se decidió emprender el proyecto de construcción de una nueva infraestructura, hace ya más de 20 años. Desde antes de ese momento y hasta la fecha, la actual plaza de mercado, ubicada a una cuadra del parque principal, ha venido sufriendo un franco deterioro que le impide cumplir con los aspectos básicos en materia higiénica y ambiental que se requieren para funcionar como un espacio de comercialización de productos alimenticios básicos para la población. Es por ello que se optó por la construcción de una nueva edificación que brindara mejores garantías acordes a su función. La nueva infraestructura no solo promete mejorar las condiciones de salubridad y ambiente, sino también ofrecer un espacio digno y moderno tanto para los comerciantes como para los usuarios, asegurando así el acceso a productos frescos y de calidad en un entorno seguro y saludable.

La construcción de la plaza de mercado inició en el año 1998, con recursos de la venta de la represa de Betania.

EL proyecto se ha ejecutado en 3 etapas.

Etapa 1 – Ejecutor Municipio de Gigante
Etapa 2- Ejecutor Gobernación del Huila
Etapa 3- Ejecutor Municipio de Gigante

PLANTA GENERAL




El proyecto original contemplaba la construcción de una edificación compuesta por un cierre perimetral en muro de adobe a la vista con 5 entradas, columnas metálicas intermedias que soportan la estructura metálica y la cubierta. Dentro de la edificación se ubicaban los siguientes sectores comerciales en un área de 2889,54 M 2


ÁREA DE LOCALES

Descripcion	No. Locales	Area	Uso
Perecederos	74	455,75	Verduras, frutas, condimentos
Pan	8	45,91	Pan, arepas
Graneros	9	78,55	
Cafeterias	12	127,98	Cafeterias, jugos
Cárnicos	34	323,88	Res, cerdo, pollo, pescado
Visceras	4	24,70	
Bodegas	4	84,80	
Mercado Campesino	104	212,66	
Administracion	6	138,65	Oficinas, baños, maquinas
Lavados	2	31,62	Perecederos y desposte
Cuarto Frio	1	73,83	
Circulacion		1291,21	
TOTAL		2889,54	


EJECUCIÓN 2007



EJECUCION 2008




Durante los años 2007 y 2008 se presentaron avances en la ejecución del proyecto original



Durante varios años la construcción entró en abandono como se evidencia en el registro fotográfico anteriormente descrito.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado el proyecto fue retomado por la administración municipal correspondiente al periodo 2016 al 2019, liderado por el Ingeniero **JOSUÉ MANRIQUE**

MURCIA, en lo que se ha denominado la tercera etapa del proyecto, mediante el cual se llevaron acabo las obras de rehabilitación y terminación mediante el contrato **N° 272 de 2015**. En esta fase, se terminaron las obras de la nave central de la plaza y es así como en marzo de 2017 se inauguró la nueva edificación. Sin embargo, esta no entró en funcionamiento en atención a que las instalaciones no contaban con la Góndolas para Cárnicos , elementos fundamentales para el funcionamiento de la plaza de mercado, cuyo cumplimiento obedece al cumplimiento del Decreto 1500 de 2007, ante tal situación la administración Municipal en el año 2019, presento ante la Gobernación del Huila el proyecto denominado ***"ADECUACIÓN FISICA Y DE EQUIPOS DE LA ZONA DE CARNICOS DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA"*** con el objetivo dar cumplimiento a los requisitos de ley.






Notas de prensa que dan cuanta de la inauguración de la plaza en marzo de 2017

Teniendo en cuenta que la infraestructura de la nueva plaza de mercado no contaba con los requisitos establecidos en la Resolución 240 de 2013 y en el Decreto 1500 de 2007 para los sitio específicos dedicados al expendio y almacenamiento de cárnicos y sus derivados, mediante el cual se deben mantener de una manera tal que no se generen condiciones de insalubridad y eviten que los productos se contaminen y a su vez contaminen los demás productos del entorno; además, la construcción de la infraestructura que contienen este tipo de productos, deben estar en buen estado de conservación y tener las dimensiones suficientes para permitir la adecuada manipulación, manejo y almacenamiento; de manera que no se produzca la contaminación del producto; por lo tanto, la infraestructura del sitio donde se almacenan y se expenden los productos cárnicos del municipio de Gigante, no estaba cumpliendo con las condiciones requeridas por la normatividad legal vigente en el tema, para la adecuada conservación de la carne y los productos cárnicos comestibles, por las deficiencias de mesones y la falta de equipos de refrigeración que garantizarán la cadena de frío de los cárnicos.

Es así, en el año 2021, la administración **2020-2023**, dio un nuevo impulso al proyecto y se solicitó a la gobernación aportes para la cofinanciación para la adecuación y ampliación del proyecto de la plaza (Ver Imágenes)



MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA
Nit No. 891.180.176-1
DESPACHO DEL ALCALDE

Gigante Huila, 12 de marzo de 2021

Señor(a)
LUIS ENRIQUE DUSSAN LOPEZ
Gobernador del Huila
Carrera 4 con Calle 6 esquina
Neiva Huila

REF. PROYECTO AMPLIACIÓN Y ADECUACION PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Asunto: Solicitud Cofinanciación


Cordial saludo

Por medio de la presente extiendo un cordial saludo y la solicito respetuosamente nos ayude en la cofinanciación del proyecto **"AMPLIACIÓN Y ADECUACION PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE GIGANTE** que la administración municipal "GIGANTE ES POSIBLE" viene adelantando con el fin de trasladar a los comerciantes que tienen sus puntos de ventas alrededor de la Galería antigua de tal forma que se pueda garantizar a los Gigantenos el disfrute del espacio Público

Por otra parte con este proyecto se quiere dar cumplimiento a la aplicación de las normas sanitarias asociadas al consumo y uso de alimentos como [illegible] entidad de vigilancia y control INVIMA de tal forma que se puedan desarrollar los comerciantes de los módulos de ventas de carne y pollo a las nuevas instalaciones de la Galería y brindarles así condiciones de salubridad adecuadas

Además este proyecto es la garantía de la terminación definitiva del proyecto inicial con sus adecuaciones de tal forma que antes de finalizar el año en curso comience el funcionamiento efectivo de estas instalaciones

Para el costo del mismo requerimos el aporte de CINCUENTA PORCIENTO (50%) por parte de recursos del DEPARTAMENTO y el CINCUENTA PORCIENTO (50%) con recursos del MUNICIPIO del total del valor del proyecto que corresponde a **COP$1.916.025.537 MCTE**



MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA
Nit No. 891.180.176-1
DESPACHO DEL ALCALDE

Señor(a) [illegible] Solicitud la gestión del proyecto para su respectiva cofinanciación


Cordialmente

CESAR GERMAN ROA TRUJILLO
Alcalde Municipal

La gestión municipal permitió obtener los recursos necesarios para adelantar las adecuaciones para dar alance a los requerimientos de ley para los sitios específicos dedicados al expendio y almacenamiento de cárnicos y sus derivados y la construcción de un nuevo sector de locales destinado a los comerciantes que actualmente desarrollan sus actividades en los alrededores de la antigua plaza de mercado.

Este nuevo desarrollo no solo se dio alcance a los requerimientos de ley, la venta de productos básicos de la canasta familiar, sino que también ofrece la oportunidad de acceder a una amplia gama de otros productos y servicios, lo que sin duda redundará en un mejor desempeño comercial.

Obteniendo así, un mejora en las condiciones de comercialización de la nueva plaza de mercado teniendo una diversificación de la oferta comercial, incluyendo locales para comerciantes diversos, que sin lugar a duda promueve la diversificación de productos y servicios disponibles para la comunidad.



Adecuación de locales de alimentos de la nueva plaza y adición un sector externo para otros sectores comerciales como almacenes, calzado y otros (ubicados al costado derecho de la zona comercial de alimentos).

Hay que resaltar, además, uno de los problemas más relevantes que ha enfrentado las administraciones municipales en el proceso de traslado de los vendedores a la nueva plaza de mercado que se ajusta a las normatividades, ha sido el temor al cambio manifestado por los propios comerciantes de la plaza de mercado vieja. Este temor se basa en la incertidumbre sobre cómo afectará sus negocios y en la desconfianza en que las nuevas instalaciones realmente ofrezcan las mejoras prometidas, la resistencia al cambio es comprensible dado que muchos de estos vendedores han operado en la misma ubicación durante años, estableciendo una clientela fiel y acostumbrándose a las dinámicas actuales de su entorno laboral.

La administración municipal, comprometida en garantizar los derechos y el bienestar de estos comerciantes, ha venido desarrollando una serie de actividades y formulado estrategias para facilitar este proceso de cambio. Estas iniciativas incluyen reuniones informativas, talleres de capacitación y visitas guiadas a las nuevas instalaciones para familiarizar a los vendedores con el nuevo espacio. Además, se ha trabajado en asegurar que la nueva plaza cumpla con todas las normativas higiénicas y ambientales, ofreciendo un entorno más seguro y saludable tanto para los comerciantes como para los consumidores, por el cual, actualmente la Plaza de mercado cuenta:

PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO mediante el cual tiene como objetivos:

- Diseñar e implementar el programa de limpieza y desinfección para la plaza de mercado de Gigante – Huila

- Diseñar e implementar el programa de manejo de residuos sólidos y líquidos para la plaza de mercado de Gigante (Huila).

- Diseñar e implementar el programa de abastecimiento de agua potable para la plaza de mercado de Gigante - Huila

- Diseñar e implementar el programa de control de plagas y manejo de vectores para la plaza de mercado de Gigante - Huila



Documento adjunto

Conforme a las gestiones que las Administraciones Municipales que se han adelantado en desarrollo de actividades de asesoría en el proceso del funcionamiento administrativo, financiero, comercial y de traslado social de los comerciantes a la nueva plaza de mercado del municipio de Gigante se han avanzado lo siguiente:

MODELOS DE ADMINISTRACIÓN

Actualmente, la nueva Plaza de Mercado cuenta con tres modelos cada uno de ellos con sus ventajas y desventajas, demostrando un avance en las actividades administrativas de traslado a la nueva Plaza de Mercado.

ADMINISTRACION A CARGO DE ADMINISTRACION MUNICIPAL.

Este es el modelo que, durante muchos años, y aun se sigue aplicando, en muchas plazas de mercado del país. En este modelo se designa un funcionario de alguna de las secretarias o dependencias relacionadas con el tema, se le asigne tareas relacionadas.

MODELO ASOCIATIVO

En este modelo se delega la administración a los mismos comerciantes que ocupan la plaza previamente agrupados a través de organizaciones del sector solidario como asociaciones o cooperativas.
En este modelo se define un tipo de contrato que aplica para la relación entre municipio y organización que se sugiere no sea inferior a 5 años y en el cual se establecen las reglas de ocupación y principalmente las obligaciones de tipo financiero a las que se compromete la organización

OPERADOR EXTERNO

En este modelo se contrata a un operador externo con experiencia en el manejo de este tipo de espacios, mediante contratos de prestación de servicios o concesiones, por lo cual asume el manejo y operación de la plaza.

CONCLUSIONES

Independientemente del modelo de administración, y con base en experiencias similares en otras plazas del país, es altamente probable que el nivel de recaudo inicial no alcance para cubrir la cifra total que demanda los costos de manejo, especialmente en dos rubros específicos, la vigilancia y los servicios públicos de las zonas comunes. Por ello es importante determinar la forma y el responsable del pago de estos rubros.

De los tres modelos, las Administración Municipal concluimos que el asociativo se recomienda por varias razones a saber:

• Si bien posee desventajas, igual que los otros dos modelos, estos se pueden minimizar con un adecuado trabajo de sensibilización y capacitación previa, y con el acompañamiento a la organización durante un periodo mínimo de seis meses a un año
• La figura del administrador debe ser alguien que no ejerza labores comerciales en la plaza, con un perfil de tecnólogo o profesional en áreas relacionadas con la administración o experiencia en el manejo de espacios comerciales en lo posible.
• Se deben socializar desde el principio las reglas de juego y las responsabilidades de los diferentes actores que tiene que ver con el funcionamiento de la plaza, haciendo énfasis en el concepto de COORESPONSABILIDAD.

TIPOS DE CONTRATO PARA OPERACIÓN Y MANEJO DE PLAZAS DE MERCADO

La administración Municipal, como se describió en el punto anterior, y como aspecto fundamental del modelo de administración es el tipo de contrato que rige la relación entre los dueños del equipamiento, en esta caso el municipio y el ente administrador en caso de ser un privado u una organización social donde el principal objetivo es garantizar su SOSTENIBLIDAD en el tiempo y aporten en el desarrollo local y regional, para los tipos de contrato que la administración municipal ha contemplado describirán los aspectos más importantes de los diferentes tipos de modelos, esto demostrando un avance de la Administración Municipal en garantizar las actividades Administrativas del Traslado a la Nueva Galería

CONTRATO DE CONCESIÓN.

En muchos casos el Estado encuentra obstáculos para atender directamente las necesidades de la población, bien sea por no tener los recursos, por no contar con la experticia necesaria o por el riesgo económico que implica. Ante este panorama decide entonces buscar mecanismos alternativos, siendo el principal de ellos la celebración de un contrato de concesión, el cual tiene fundamento constitucional en el artículo365 de la Constitución Política, que le permite al Estado prestar directa o indirectamente los servicios públicos que le son inherentes a su finalidad social.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

Normatividad: Art 1.773 y ss. del Código Civil.

Definición: Es un contrato por el cual una de las partes, llamada arrendador, se obliga a transferir temporalmente el uso y goce de una cosa mueble o inmueble a otra parte denominada arrendatario, quien a su vez se obliga a pagar por ese uso o goce un precio cierto y determinado.
Ámbito de aplicación: Pueden servir a las entidades cuando requiera un inmueble para su uso o cuando la entidad posea un bien y requiera entregárselo a un tercero para que lo use y goce a cambio de un canon de arrendamiento.
Duración: No hay límite inferior ni superior.
Monto: No hay límite inferior ni superior.
Contraprestación: Se fija un canon por el uso o goce del bien

CONTRATO DE COMODATO

Normatividad: Art 2.200 del Código Civil. Art. 38 de la Ley 9 de 1989. Art. 355 de la Constitución Nacional.

Definición: El comodato o préstamo de uso es un contrato en que la una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso.
Ámbito de aplicación: Las entidades públicas no podrán dar en comodato sus inmuebles sino únicamente a otras entidades públicas, sindicatos, cooperativas, asociaciones y fundaciones que no repartan utilidades entre sus asociados o fundadores ni adjudiquen sus activos en el momento de su liquidación a los mismos, juntas de acción comunal, fondos de empleados y las demás que puedan asimilarse a las anteriores.

ALIANZA PÚBLICO PRIVADA

Normatividad: Ley 1508 de 2012.
Definición: Las Asociaciones Público-Privadas son un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio.

MODELO DE REGLAMENTO INTERNO

La Administración Municipal de Gigante, Huila, ha desarrollado e implementado un reglamento interno específico para la Plaza de Mercado, al cual estarán sometidas todas las personas naturales o jurídicas que, de forma permanente u ocasional, mediante contrato o permiso, ejerzan alguna actividad en el interior de la Plaza. Este reglamento también se aplica a los usuarios y visitantes de la plaza. Esta medida representa un avance significativo en la gestión administrativa del traslado a la nueva plaza de mercado.

ASESORIA TRASLADO DE GALERIA NUEVA

La administración Municipal mediante contrato 259 de 2023 cuyo objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE, POR PARTE DEL CONTRATISTA Y A FAVOR DEL MUNICIPIO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ASESORIA EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, COMERCIAL Y DE TRASLADO DE LOS COMERCIANTES A LA NUEVA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA."

La administración municipal, comprometida con la adecuada transición de los comerciantes de la antigua plaza de mercado a la nueva infraestructura, implementó una estrategia integral mediante el contrato 259 de 2023 y terminado el 27 de octubre de 2023, cuyo objeto *"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FORMA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE, POR PARTE DEL CONTRATISTA Y A FAVOR DEL MUNICIPIO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ASESORIA EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, COMERCIAL Y DE TRASLADO DE LOS COMERCIANTES A LA NUEVA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA."*. Este contrato fue establecido específicamente para brindar el asesoramiento necesario en el desarrollo de actividades relacionadas con la puesta en funcionamiento financiero y comercial de los comerciantes durante este importante cambio.

Por lo anterior se cumplió un papel fundamental mediante el cual se establecieron los métodos administrativos y financieros para el traslado.

Conforme a lo anteriormente mencionado, la administración municipal se encuentra adelantando el proceso de contratación **CDP 2024000504** de personal capacitado para dar continuidad al proceso de traslado a la nueva galería. Este paso es fundamental para asegurar que el traslado se realice de manera ordenada, eficiente y en beneficio de todos los comerciantes y usuarios de la plaza de mercado.

Importancia del Proceso de Contratación:

La contratación de personal especializado es crucial para gestionar de manera efectiva los múltiples aspectos del traslado. Este personal capacitado estará encargado de coordinar las actividades logísticas, proporcionar apoyo técnico y administrativo a los comerciantes, y asegurar que todas las operaciones se realicen cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad necesarios.

Funciones del Personal Contratado:

Coordinación Logística: El personal contratado se encargará de planificar y supervisar la mudanza de los comerciantes a la nueva galería.

Asesoramiento Técnico: Se brindará asesoramiento técnico a los comerciantes para ayudarlos a adaptarse a las nuevas instalaciones. Esto incluye orientación sobre el uso eficiente del espacio, el cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias y la implementación de mejores prácticas comerciales.

Apoyo Administrativo: El personal especializado ofrecerá apoyo administrativo para asegurar que todos los documentos y permisos necesarios para la operación en la nueva galería estén en orden.

Además, ayudarán a los comerciantes a entender y cumplir con el reglamento interno de la nueva plaza de mercado.

Beneficios de la Nueva Galería:

La nueva galería ofrece mejoras significativas en comparación con la antigua plaza de mercado. Las instalaciones modernas están diseñadas para proporcionar un entorno más higiénico y seguro para la venta de productos alimenticios. Además, la nueva galería permitirá una mayor diversidad de productos y servicios, lo que beneficiará tanto a los comerciantes como a los consumidores.

CASO EN CONCRETO

Conforme a lo anteriormente mencionado, la Administración Municipal ha avanzado significativamente en diversas áreas clave para asegurar la exitosa puesta en funcionamiento de la nueva plaza de mercado. Estos avances incluyen el desarrollo de estrategias y modelos administrativos, la definición de tipos de contratos, la implementación de un reglamento interno, la elaboración de un plan de saneamiento básico, y la adecuación de la infraestructura. Actualmente, nos encontramos en mesas de socialización con los usuarios de la galería, con el fin de dar a conocer estos avances, escuchar sus opiniones y de manera articulada, proceder con la puesta en marcha de la plaza.

Estrategias y Modelos Administrativos:
La administración ha desarrollado y perfeccionado diversas estrategias y modelos administrativos que son esenciales para la gestión eficiente de la nueva plaza de mercado. Estas estrategias incluyen la planificación operativa, la gestión de recursos humanos y materiales, y la implementación de sistemas de control y monitoreo para garantizar un funcionamiento óptimo y sostenible.

Tipos de Contratos:
Se han definido claramente los tipos de contratos que regularán las relaciones entre la administración de la plaza y los comerciantes. Estos contratos abordan aspectos esenciales como los términos y condiciones de uso de los espacios, las responsabilidades de las partes, y las políticas de pago y renovación. Este marco contractual proporciona seguridad jurídica y claridad para todos los involucrados.

Reglamento Interno:
La implementación de un reglamento interno es un avance administrativo crucial. Este reglamento establece las normas y procedimientos que deben seguir todas las personas naturales o jurídicas

que ejerzan alguna actividad en el interior de la plaza. Garantiza un entorno ordenado y equitativo, y promueve el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de salud, seguridad y comercio.

Plan de Saneamiento Básico:
La elaboración de un plan de saneamiento básico es fundamental para asegurar que la nueva plaza cumpla con los estándares higiénicos y ambientales necesarios. Este plan incluye medidas para la gestión adecuada de residuos, la limpieza y desinfección de las instalaciones, y el mantenimiento de sistemas de agua y alcantarillado, asegurando así un entorno saludable para comerciantes y consumidores.

Adecuación de la Infraestructura:
Se han realizado importantes esfuerzos para la adecuación de la infraestructura de la nueva plaza. Esto incluye la finalización de la construcción de la nave central, cumplimiento con los requisitos establecidos en la Resolución 240 de 2013 y en el Decreto 1500 de 2007 para los sitios específicos dedicados al expendio y almacenamiento de cárnicos y sus derivados, la instalación de servicios básicos, y la adecuación de espacios para la venta de diversos productos. Estas mejoras garantizan que la plaza esté equipada para satisfacer las necesidades de los comerciantes y ofrecer un entorno cómodo y seguro para los consumidores.

Mesas de Socialización:
Actualmente, nos encontramos en mesas de socialización con los usuarios de la galería. El propósito de estas mesas es proporcionar información detallada sobre los avances mencionados, escuchar las opiniones y preocupaciones de los comerciantes, y trabajar de manera colaborativa para resolver cualquier inquietud. Estas mesas de socialización son un espacio vital para asegurar que el traslado a la nueva plaza se realice de manera informada y consensuada.

CONCLUSIÓN:

La Administración Municipal ha demostrado un firme compromiso con la puesta en funcionamiento de la nueva plaza de mercado, avanzando en diversas áreas clave para asegurar su éxito. Las mesas de socialización con los usuarios actuales son un componente esencial de este proceso, garantizando que la transición se realice de manera informada y participativa. Con estos esfuerzos, esperamos que la nueva plaza de mercado se convierta en un centro comercial próspero y bien gestionado, que beneficie a toda la comunidad.

ENCUESTA USUARIOS GALERIA "VIEJA"

Nombre: Gilberto Losada Lopez

Edad: 56 años

Sector: Canes

Años de servicio: 45 años

¿Podría contarnos por qué ha decidido seguir utilizando la galería vieja en lugar de trasladarse a la nueva galería?

Es mas Central, hay mas Concurrencia de gente

¿Cuáles son las principales ventajas que encuentra en la galería vieja que no están presentes en la nueva?

Hay mas Comercio Comprueye mucha gente a Comprar

¿Hay algún aspecto específico de la infraestructura de la nueva galería que le haya desanimado a trasladarse?

Nuguna, es una galeria muy bonita, pero esta muy retirada del Centro

Powered by CamScanner

- ¿Ha intentado trasladarse a la nueva galería en algún momento? Si es así, ¿qué le hizo regresar a la galería vieja?

Aun no, pero quizas más adelante

-¿Ve alguna posibilidad de trasladarse en el futuro? ¿Qué factores influirían en esa decisión?

No quiero, porque esta muy alejado

Powered by CamScanner

ENCUESTA USUARIOS GALERIA "VIEJA"

Nombre: Cecilia Sanchez

Edad: 67 Años

Sector: Verduras

Años de servicio: 40 Años

¿Podría contarnos por qué ha decidido seguir utilizando la galería vieja en lugar de trasladarse a la nueva galería?

Es muy solo, muy lejos, la edad Para trasladarse.

¿Cuáles son las principales ventajas que encuentra en la galería vieja que no están presentes en la nueva?

Venden más en la vieja Porque es más cerca al Parque

¿Hay algún aspecto específico de la infraestructura de la nueva galería que le haya desanimado a trasladarse?

Ningún aspecto Fisico

Powered by CamScanner

- ¿Ha intentado trasladarse a la nueva galería en algún momento? Si es así, ¿qué le hizo regresar a la galería vieja?

No lo hemos intentado

-¿Ve alguna posibilidad de trasladarse en el futuro? ¿Qué factores influirían en esa decisión?

Ninguno.

Emilio Sanchez

Powered by CamScanner

ENCUESTA USUARIOS GALERIA "VIEJA"

Nombre: Miriam Pinto

Edad: 75 años

Sector: Verduras

Años de servicio: 35 años

¿Podría contarnos por qué ha decidido seguir utilizando la galería vieja en lugar de trasladarse a la nueva galería?

Porque esta muy lejos, se debe pagar transporte hasta la nueva galería.
- El Comercio se mueve mas aqui en el Centro.

¿Cuáles son las principales ventajas que encuentra en la galería vieja que no están presentes en la nueva?

La Cercanía a la gente.
- La economia: en la galeía nueva se debe pagar administración mas costoso

¿Hay algún aspecto específico de la infraestructura de la nueva galería que le haya desanimado a trasladarse?

La galeria nueva es muy bonita pero alla no se vende nada porque esta lejos.

Powered by CamScanner

- ¿Ha intentado trasladarse a la nueva galería en algún momento? Si es así, ¿qué le hizo regresar a la galería vieja?

Se ha hecho el ejercicio pero la gente no sube a @ubicarse, se queda aquí en los bajos.

-¿Ve alguna posibilidad de trasladarse en el futuro? ¿Qué factores influirían en esa decisión?

Si se trasladan los bajos, nos trasladaremos todos. Se debe respetar la @ocupación.

Powered by CamScanner

ENCUESTA USUARIOS GALERIA "VIEJA"

Nombre: Carlos Julio Chambo Pastrana.

Edad: 65 AÑOS

Sector: Verduras

Años de servicio: 15 AÑOS.

¿Podría contarnos por qué ha decidido seguir utilizando la galería vieja en lugar de trasladarse a la nueva galería?

* La galeria vieja venden y la nueva no van a vender Porque no hay Proveedores cerca,

¿Cuáles son las principales ventajas que encuentra en la galería vieja que no están presentes en la nueva?

* Que es más Cerca al Parque y venden mas Productos

¿Hay algún aspecto específico de la infraestructura de la nueva galería que le haya desanimado a trasladarse?

El techo es muy bajo y Produce mucho calor.

Powered by CamScanner

- ¿Ha intentado trasladarse a la nueva galería en algún momento? Si es así, ¿qué le hizo regresar a la galería vieja?

hemos valorado - trasladarnos pero no nos
abarcan los puestos y el calor

-¿Ve alguna posibilidad de trasladarse en el futuro? ¿Qué factores influirían en esa decisión?

NO.

· Carlos Julio Pastrana

Powered by CamScanner

ENCUESTA USUARIOS GALERIA "VIEJA"

Nombre: Deisy Loudoño

Edad: 57 años

Sector: Frutas y Verduras

Años de servicio: 20 años

¿Podría contarnos por qué ha decidido seguir utilizando la galería vieja en lugar de trasladarse a la nueva galería?

Porque es más central, la comodidad y cercanía

¿Cuáles son las principales ventajas que encuentra en la galería vieja que no están presentes en la nueva?

· Se encuentra en pleno centro donde confluyen los distintos sectores económicos

¿Hay algún aspecto específico de la infraestructura de la nueva galería que le haya desanimado a trasladarse?

Ninguno solo que esta muy retirado del Centro. Además los Frutver que se encuentran en el sector de galería vieja harían que nosotros no nos traslademos

Powered by CamScanner

- ¿Ha intentado trasladarse a la nueva galería en algún momento? Si es así, ¿qué le hizo regresar a la galería vieja?

No me interesa aquí en la galería vieja me han ido bien han ido a comprarme todas las obras

-¿Ve alguna posibilidad de trasladarse en el futuro? ¿Qué factores influirían en esa decisión?

De pronto mas adelante, cuando se den las cosas.

Powered by CamScanner

ENCUESTA USUARIOS GALERIA "VIEJA"

Nombre: Luz Adriana Gonzalez Rojas

Edad: 44 AÑOS

Sector: Verduras

Años de servicio: 12 AÑOS

¿Podría contarnos por qué ha decidido seguir utilizando la galería vieja en lugar de trasladarse a la nueva galería?

- Muchos desacuerdos que hay en la alcaldia y la junta de la (alcaldia) galeria, infraestructura, que falta Puertas, Falta de mando de los alcades Para exigir el traslado.

¿Cuáles son las principales ventajas que encuentra en la galería vieja que no están presentes en la nueva?

x la galeria Vieja es central, todo el comercio esta alrededor.

¿Hay algún aspecto específico de la infraestructura de la nueva galería que le haya desanimado a trasladarse?

- El techo es bajo y caluroso, the gusta la ubicacion, es muy bonita Pero falta ventilacion.

Powered by CamScanner

- ¿Ha intentado trasladarse a la nueva galería en algún momento? Si es así, ¿qué le hizo regresar a la galería vieja?

hemos intentado Pero no llegamos a un acuerdo

-¿Ve alguna posibilidad de trasladarse en el futuro? ¿Qué factores influirían en esa decisión?

Seria Chevere el traslado, me da Pena trabajar en la galeria Vieja, la galeria Vieja no tiene aseo, los baños son antihigienicos y la galeria nueva si cumple con los requisitos de hijiene,

* Si Suben la galeria arreglar la Problematica de los Fruver.

* Ing Adriana Gonzalez Rojas
CC: 55.113.718 Gte.

Powered by CamScanner

ENCUESTA USUARIOS GALERIA "VIEJA"

Nombre: Humberto Espinosa Perdomo

Edad: 64 años

Sector: Carnicero

Años de servicio: 40 años.

¿Podría contarnos por qué ha decidido seguir utilizando la galería vieja en lugar de trasladarse a la nueva galería?

Porque ofrece más garantías.

¿Cuáles son las principales ventajas que encuentra en la galería vieja que no están presentes en la nueva?

Optimo mercadeo, garantía del mínimo vital y sostenibilidad en el tiempo que llevo trabajando en la galería.

¿Hay algún aspecto específico de la infraestructura de la nueva galería que le haya desanimado a trasladarse?

Si, no cuenta con los requisitos exigidos por Salud, INVIMA, CAM.

Powered by CamScanner

- ¿Ha intentado trasladarse a la nueva galería en algún momento? Si es así, ¿qué le hizo regresar a la galería vieja?

No en ningún momento.

-¿Ve alguna posibilidad de trasladarse en el futuro? ¿Qué factores influirían en esa decisión?

Si, siempre y cuando garanticen la sostenibilidad del proyecto y cuenten con la normalidad para las plazas de mercado.

Powered by CamScanner

ENCUESTA USUARIOS GALERIA "VIEJA"

Nombre: Eduardo Ovalle

Edad: 53 años

Sector: granos y abarrotes

Años de servicio: 14 años

¿Podría contarnos por qué ha decidido seguir utilizando la galería vieja en lugar de trasladarse a la nueva galería?

Porque le faltan adecuaciones a la galería Nueva Trasladar todo el Sector. Comercio : Fruver, Venta de concentrado, transporte.

¿Cuáles son las principales ventajas que encuentra en la galería vieja que no están presentes en la nueva?

La galería Vieja esta en todo el Centro del municipio. donde llega todo el mundo a comprar.

¿Hay algún aspecto específico de la infraestructura de la nueva galería que le haya desanimado a trasladarse?

- La estructura, los locales son muy pequeños, no hay ventilación, Techo muy bajo.

Powered by CamScanner

- ¿Ha intentado trasladarse a la nueva galería en algún momento? Si es así, ¿qué le hizo regresar a la galería vieja?

No he intentado, pero si me gustaría cuando se realicen algunas adecuaciones.

-¿Ve alguna posibilidad de trasladarse en el futuro? ¿Qué factores influirían en esa decisión?

De pronto pero por ahora no.

Powered by CamScanner

ENCUESTA USUARIOS GALERIA "VIEJA"

Nombre: Leidy Yolima Lozano

Edad: 41 Años

Sector: Restaurante

Años de servicio: 12 Años

¿Podría contarnos por qué ha decidido seguir utilizando la galería vieja en lugar de trasladarse a la nueva galería?

La galeria vieja esta deteriorada y es Preferible que nos traslademos Am la galeria nueva

¿Cuáles son las principales ventajas que encuentra en la galería vieja que no están presentes en la nueva?

Que es central al comercio

¿Hay algún aspecto específico de la infraestructura de la nueva galería que le haya desanimado a trasladarse?

El techo es muy bajito

Powered by CamScanner

- ¿Ha intentado trasladarse a la nueva galería en algún momento? Si es así, ¿qué le hizo regresar a la galería vieja?

Si, Pero no hemos llegado a un acuerdo.

-¿Ve alguna posibilidad de trasladarse en el futuro? ¿Qué factores influirían en esa decisión?

Si, Que trasladaran a los Fouver, transporte, compraventas de café y Comercio en General

*Deidy Johanna Barrero


Powered by CamScanner

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA**: SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**PRELIMINARES**	m2
1.1	**Limpieza general inicial con agua a presión, dilución con acido y retiro de escombros (Pisos y muros de instalaciones internas)**	

	Descripción Actividad	LONGITUD (M)	ALTO (M)	ANCHO (M)	CARAS (UN)	TOTAL (M2)
SECTOR B HUEVOS Y LACTEOS	MUROS DIVISORIOS		2,28	9	2	41,04
SECTOR B POLLO Y PESCADO	MUROS DIVISORIOS		2,28	57,66	2	262,9296
SECTOR B CARNES ROJAS 128 - 135	MUROS DIVISORIOS		2,28	18	2	82,08
SECTOR B CARNES ROJAS	MUROS DIVISORIOS		2,28	87,11	2	397,2216
SECTOR B CAFETERIAS	MUROS DIVISORIOS		2,34	56,88	2	266,1984
SECTOR C PAN, AREPAS Y VERDURAS	MUROS DIVISORIOS		2,3	112,96	2	519,616
SECTOR C VERDURAS Y TUBERCULOS	MUROS DIVISORIOS		2,3	103,165	2	474,559
SECTOR D ADMON Y BAÑOS	MUROS DIVISORIOS		3	69,91	2	419,46
SECTOR C CAFETERIAS	MUROS DIVISORIOS		2,4	13,92	2	66,816
SECTOR C FRUTAS	MUROS DIVISORIOS		1,4	86,88	2	243,264
SECTOR C CONDIMENTOS Y HIERBAS	MUROS DIVISORIOS		1,38	9,7	2	26,772
			4,78	26,28	2	251,2368
SECTOR C CONDIMENTOS Y HIERBAS	MUROS DIVISORIOS		1,38	5,79	2	15,9804
			5,23	26	2	271,96
	AREA GALERIA	AREA (M2)				
		1923				1923
TOTAL						5.262,13



TOTAL	5.262,13
ACTA ANTERIORES	
PRESENTE ACTA	

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL: JOHN EDISON JORDAN TEJADA**
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	PRELIMINARES	m2
1.2	Limpieza de fachada con hidrolavado, desmanchado, hidrofugado y lacado	

	Descripción Actividad	LONGITUD (M)	ALTO (M)	ANCHO (M)	CARAS (UN)	TOTAL (M2)
	FACHADA NORTE	18,91	4,42			83,5822
		3	2,52			7,56
		13,85	6,57			90,9945
		7,29	0,65			4,7385
		18,91	6,57			124,2387
	FACHADA SUR ORIENTE	20,32	2,51			51,0032
		19,52	4,07			79,4464
	FACHADA SUR OCCIDENTE	32,87	2,42			79,5454
		25,89	4,07			105,3723
	FACHADA OCCIDENTE	77,53	2,51			194,6003
		76,2	4,07			310,134
	FACHADA SUR	52,78	2,42			127,7276
		47,82	4,07			194,6274
	FACHADA ORIENTE	77,45	2,51			194,3995
		76,2	4,07			310,134
		AREA				
	DESCUENTOS EN FACHADAS	266,33				-266,33
TOTAL						1.692,00

TOTAL	**1.692,00**
ACTAS ANTERIORES	
PRESENTE ACTA	



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	PRELIMINARES	ml
1.3	Limpieza de red sanitaria y aguas lluvias existentes diámetros 6 - 12" (incluye limpieza de cajas y pozos)	

	Descripción Actividad	TUBERIA	DIAMETRO (PULG)	PENDIENTE %	LONGITUD (M)	TOTAL (M)
		A.N.	10	5,2	31	31,00
		A.LL.	10	5,2	28,95	28,95
		A.LL.			8,15	8,15
		A.LL.	8		38,87	38,87
		A.LL.			3,69	3,69
		A.LL.	8		9,51	9,51
		A.LL.			5,51	5,51
		A.LL.	6		49,62	49,62
		A.LL.			1,11	1,11
		A.LL.			6,8	6,80
		A.LL.			9,96	9,96
		A.LL.	12	1,5	31	31,00
		A.LL.			14,6	14,60
		A.LL.			2,7	2,70
		A.LL.	12	1,5	21	21,00
		A.LL.			9,74	9,74
		A.LL.			7,41	7,41
		A.LL.	12	1,5	17,75	17,75
		A.LL.			1,96	1,96
		A.LL.	12	1,5	8,15	8,15
		A.LL.			19,41	19,41
		A.LL.	12	3	15,58	15,58
		A.LL.			6,37	6,37
		A.LL.			9,57	9,57
		A.LL.			9,68	9,68
		A.LL.			6,16	6,16
		A.LL.	12	1,5	75,38	75,38
		A.LL.	12	4	60,76	60,76
		A.LL.			3,64	3,64
		A.LL.			3,59	3,59
TOTAL						631,89





TOTAL	631,89
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**PRELIMINARES**	m2
1.4	**Demolición de enchape y revoque con retiro**	

	Descripción Actividad	AREA	CANTIDAD			TOTAL
	Enchape de pared	0,06	231,00			14,78
		1,19				1,19
	Enchape de piso	0,04	84,00			3,36
		0,09				0,09
TOTAL						19,42

TOTAL	**19,42**
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	PRELIMINARES	m2
1.5	Localización y replanteo con equipo de topografía	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ANCHO			TOTAL
	Zona de cerramiento malla	424,00	0,50			212,00
	Zona de cerramiento muro	82,35	0,50			41,18
TOTAL						253,18





TOTAL	253,18
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	PRELIMINARES	m2
1.6	Nivelación y descapote e=0,20 incluye retiro	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ANCHO	FRANJAS		TOTAL
	ZONA PARQUEADERO	19,00	3,00	5		285,00
		14,00	5,00	1		35,00
	ZONA DE ACCESO	12,50	2,50	1		31,25
		9,25	2,50	1		23,13
		13,50	1,79	1		24,17
TOTAL						398,54

TOTAL	398,54
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	PRELIMINARES	m2
1.7	Demolición de Estructuras no reforzadas (comprende muros, placa de piso, mesones y alistados sin refuerzo)	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD		TOTAL
	DEMOLICION MUROS PARA UBICACIÓN DE CUARTOS FRIOS	5,93	3			17,79
		3,51	2,3			8,07
		5,46	2,3			12,56
	DEMOLICION PISOS CARCAMOS	1,30	0,40	8		4,16
		1,20	1,00			1,20
	INSTALACION DE TUBERIA 4"	4,9	0,25			1,23
TOTAL						45,00



TOTAL	45,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA


RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	FECHA DE INICIO: 14 de Diciembre de 2015	CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	PLAZO: 90 DIAS	REPRESENTANTE LEGAL: JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS	INTERVENTORÍA: SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	FECHA DE VENCIMIENTO: 24/09/2016	REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	REPARACIONES LOCATIVAS	m2
2.2	Enchape de pared 0.20x0.30 cerámico	

	Descripción Actividad	AREA	CANTIDAD			TOTAL
	Enchape de pared de 0,20*0,32 m (de acuerdo al existente)	0,06	231,00			14,78
		1,19				1,19
TOTAL						15,97



TOTAL	15,97
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	FECHA DE INICIO: 14 de Diciembre de 2015	CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	PLAZO: 90 DIAS	REPRESENTANTE LEGAL: JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS	INTERVENTORÍA: SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	FECHA DE VENCIMIENTO: 24/09/2016	REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	REPARACIONES LOCATIVAS	m2
2.3	Enchape de piso 0.20x0.20 cerámico	

	Descripción Actividad	AREA	CANTIDAD			TOTAL
	Enchape de piso de 0,20*0,20 m (de acuerdo al existente)	0,04	84,00			3,36
		0,09				0,09
TOTAL						3,45



TOTAL	3,45
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**REPARACIONES LOCATIVAS**	m2
2.7	**Luceta metálica de h = 1,00 mt**	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD		TOTAL
	Luceta metálica	4,80	1,00	6		28,80
		2,00	1,00	1		2,00
		1,90	1,00	1		1,90
		7,10	1,00	6		42,60
		1,90	1,00	1		1,90
		4,80	2,00	1		9,60
		5,20	1,00	1		5,20
		4,90	1,00	1		4,90
		4,70	1,00	1		4,70
		7,10	1,00	4		28,40
TOTAL						130,00



TOTAL	130,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**REPARACIONES LOCATIVAS**	m2
2.8	**Luceta metálica de h = 0,25 mt**	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD		TOTAL
	Luceta metálica	2,40	0,25	4		2,40
		5,40	0,30	1		1,62
		2,90	0,30	2		1,74
		4,70	0,30	2		2,82
		1,90	0,25	2		0,95
		2,80	0,25	1		0,70
		1,56	0,30	1		0,47
		5,00	0,30	2		3,00
		4,80	0,25	6		7,20
		2,05	0,25	1		0,51
		1,90	0,25	1		0,48
		7,10	0,25	6		10,65
		1,90	0,25	1		0,48
		4,80	0,25	1		1,20
		5,20	0,25	1		1,30
		4,90	0,25	1		1,23
		4,70	0,25	1		1,18
		4,85	0,25	1		1,21
		2,10	0,25	1		0,53
		2,00	0,25	1		0,50
		7,10	0,25	4		7,10
		2,16	0,25	1		0,54
		1,80	0,28	3		1,51
TOTAL						**49,30**



TOTAL	49,30
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**REPARACIONES LOCATIVAS**	m2
2.14	**Cubierta tipo arquitectónica en teja termoacustica (alero costado oriental - incl retiro de tejas existentes)**	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	CANTIDAD		TOTAL
	ALERO 1	37,65	2,60			97,89
	ALERO 2	8,50	2,60			22,11
TOTAL						120,00

TOTAL	120,00
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	REPARACIONES LOCATIVAS	m2
2.15	Teja traslucida trapezoidal	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	CANTIDAD		TOTAL
	TEJA TRASLUCIDA	3,50	2,22	3		24,00
TOTAL						24,00



TOTAL	24,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA


RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**REPARACIONES LOCATIVAS**	un
2.20	**Punto Sanitario 2"**	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	CANTIDAD		TOTAL
	PUNTO SANITARIO 2"			50		50,00
TOTAL						50,00



TOTAL	50,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	REPARACIONES LOCATIVAS	un
2.22	Punto Sanitario 4"	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	CANTIDAD		TOTAL
	PUNTO SANITARIO 4"			4		4,00
TOTAL						4,00



TOTAL	4,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**REPARACIONES LOCATIVAS**	un
2.23	**Llave Terminal metálica 1/2"**	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	CANTIDAD		TOTAL
	Llave terminal de 1/2"			49		49,00
TOTAL						49,00



TOTAL	49,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	REPARACIONES LOCATIVAS	un
2.24	Punto Hidráulico	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	CANTIDAD		TOTAL
	Punto Hidraulicos			45		45,00
TOTAL						45,00



TOTAL	45,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	REPARACIONES LOCATIVAS	ml
2.25	Bajante PVC A.LL 4"	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	CANTIDAD		TOTAL
	Bajante 4"	40,00				40,00
TOTAL						40,00



TOTAL	40,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**REPARACIONES LOCATIVAS**	un
2.26	**Butaco cafeteria según diseño**	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	CANTIDAD		TOTAL
	Butaco madera cafeteria			8		8,00
TOTAL						8,00



TOTAL	8,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
3	MOVIMIENTO DE TIERRA	m3
3.1	Excavación a todo factor mecánica para cajeo de via, incluye retiro a sitio autorizado	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	PROFUNIDAD	TOTAL
	zona parqueadero	19,00	3,00	5	0,37	105,45
		14,00	5,00	1	0,37	12,95
	zona de anden	13,50	1,79	1	0,37	8,94
	zona de anden	12,50	2,50	1	0,37	11,56
		9,25	2,50	1	0,37	8,56
TOTAL						147,46

TOTAL	147,46
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
3	MOVIMIENTO DE TIERRA	m3
3.2	Excavacion manual a profundidad < 2.9 y retiro a sitio autorizado	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	PROFUNIDAD	TOTAL
	ZAPATAS	0,80	0,80	30	0,60	11,52
	VIGA DE CIMENTACION	483,20	0,30		0,70	101,47
	TUBERIA 12" PVC NOVAFORT	24,00	2,00		2,23	107,20
	EXCAVACION POZOS	2,80	2,50		1,70	11,90
TOTAL						232,09



TOTAL	232,09
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
3	MOVIMIENTO DE TIERRA	m3
3.3	Relleno en recebo con compactacion mecanica	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOL TUBERIA	TOTAL
	TUBERIA 12" PVC NOVAFORT	24,00	2,00	2,23	3,50	103,70
	ZONA DE ANDEN	12,50	2,50	1	0,20	6,25
		9,25	2,50	1	0,20	4,63
TOTAL						114,57

TOTAL	114,57
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
3	MOVIMIENTO DE TIERRA	m3
3.4	Sub-base granular	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOL TUBERIA	TOTAL
	zona parqueadero	14,39	3,00	5	0,20	43,17
		14,00	5,00	1	0,20	7,00
		13,50	1,79	1	0,20	4,83
TOTAL						55,00

TOTAL	55,00
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
3	**REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL**	gl
4.4	**Analisis y diseño del reforzamiento estructural**	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	TOTAL
	Analisis y diseño del reforzamiento estructural	1,00	1,00
TOTAL			1,00

TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**URBANISMO**	ml
5.1	**Cerramiento en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y poste galvanizado cada 3 m de 2" CAL 16, viga de cimentación CCTO 3000 psi de 0.20x0.20 (4Φ 3/8" y flejes Φ1/4" @0.15) y columnetas CCTO 3000 psi de 0.20x0.20 cada 3 mts (4Φ 3/8" y flejes Φ1/4" @0.15). Mampostería en ladrillo prensado a la vista y 3 hilos de alambre de pua CAL 12.**	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOL TUBERIA	TOTAL
	Cerramiento en malla eslabonada	415,00				415,00
TOTAL						415,00



TOTAL	415,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**URBANISMO**	m2
5.2	**Pavimento de concreto hidráulico 3500 psi. Incluye: inducción de junta de dilatación, texturizado, micro texturizado, colocación de tirilla de respaldo, masilla autonivelante, aplicación de membrana curadora. Esp. 500 inv.**	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOL TUBERIA	TOTAL
	ZONA PARQUEADERO	12,6	3,00	5		188,52
		14,00	5,00	1		35,00
	ZONA DE ACCESO	12,00	1,79	1		21,48
TOTAL						245,00

TOTAL	245,00
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	URBANISMO	ml
5.3	Sardinel prefabricado en concreto de 3000 psi h=0.4	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOL TUBERIA	TOTAL
	ANDEN	50,00				50,00
TOTAL						50,00

TOTAL	50,00
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	URBANISMO	kg
5.4	Acero de Refuerzo 60.000 PSI	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	PESO	TOTAL
	PARQUEADERO JUNTAS LONGITUDINALES	0,80		60	1,00	60,00
	PARQUEADERO JUNTAS TRANSVERSALES	0,30		270	1,5600	126,36
	ZAPATAS MUROS	0,90		240	1,0000	216,00
	ZAPATAS PORTONES	0,90		60	1,5600	84,24
	COLUMNAS MUROS	3,30		96	0,56	177,41
	COLUMNAS FLEJES	0,60		432	0,2500	64,80
	COLUMNAS PORTONES	3,50		24	1,56	131,04
	COLUMNAS FLEJES	1,00		120	0,5600	67,20
	VIGA CIMENTACION MURO	82,35		4	0,5600	184,46
	FLEJES VIGA CIMENTACION	0,60		540	0,2500	81,00
	VIGA AEREA MURO	76,05		4	0,5600	170,35
	FLEJES VIGA AEREA	0,60		500	0,2500	75,00
TOTAL						1.437,86



TOTAL	1.437,86
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**URBANISMO**	m3
5.6	**Concreto simple 1700 PSI para solado y atraques**	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	SOLADO ZAPATAS	0,80	0,80	30	0,05	0,96
TOTAL						0,96

TOTAL	0,96
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	URBANISMO	m3
5.7	Concreto ciclopeo para Bases (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ESPESOR	TOTAL
	CICLOPEO	54,7	0,30	0,4		6,56
TOTAL						6,56



TOTAL	6,56
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	URBANISMO	m3
5.8	Zapatas de cimentacion en concreto de 3000 psi	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	TOTAL
	ZAPATAS	0,8	0,80	0,39	24,00	6,00
TOTAL						6,00



TOTAL	6,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	URBANISMO	ml
5.9	Viga de cimentacion en concreto 3000 psi 0.20x0.20	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ESPESOR	TOTAL
	VIGA DE CIMENTACION	82	0,20	0,2		82,00
TOTAL						82,00



TOTAL	82,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	URBANISMO	m2
5.10	Muro ladrillo prensado visto por dos caras e=0.12	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ESPESOR	TOTAL
	MURO EN LADRILLO	67,82	2,80			189,90
	RETIRO PORTON CUADRADO	1,77	2,70			4,78
	RETIRO DE UNA CORTINA	2,7	2,50			6,75
TOTAL						201,43



TOTAL	201,43
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	URBANISMO	ml
5.11	Viga aerea en concreto de 3000 psi 0.20x0.20	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ESPESOR	TOTAL
	VIGA AEREA	76,05	0,20	0,20		76,05
TOTAL						76,05



TOTAL	76,05
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	URBANISMO	m3
5.12	Columnas en concreto de 3000 psi	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	PROFUNDIDAD	ESPESOR	TOTAL
	COLUMNAS MURO	24	3	0,2	0,2	2,88
	COLUMNAS PORTONES	6	3	0,3	0,3	1,62
TOTAL						4,50



TOTAL	4,50
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	OBRAS DE DRENAJE	ml
6.9	Suministro e instalacion de tuberia PVC - Novafort 12", incluye lecho en gravilla 1/2" E=0.10 mts y hasta D/2	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	PROFUNDIDAD	ESPESOR	TOTAL
	TUBERIA 12" PVC NOVAFORT	30,00				30,00
TOTAL						30,00



TOTAL	30,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA


RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**APARATOS SANITARIOS**	un
7.5	**Lavaplatos de empotrar en acero inoxidable**	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	PROFUNDIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Lavaplatos de empotrar en acero inoxidable	40,00				40,00
TOTAL						40,00



TOTAL	40,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA


RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
9	**PRUEBAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS**	un
9.2	**Enmalles general red interna**	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	PROFUNDIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Enmalles	16,00				16,00
TOTAL						16,00



TOTAL	16,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
10	PINTURA	un
10.2	Pintura a base de aceite sobre marcos, portones, cortinas, lucetas y ventanas	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Luceta metálica de h = 1m	4,80	1,00	6		28,80
		2,05	1,00	1		2,05
		1,90	1,00	1		1,90
		7,10	1,00	6		42,60
		1,90	1,00	1		1,90
		4,80	2,00	1		9,60
		5,20	1,00	1		5,20
		4,90	1,00	1		4,90
		4,70	1,00	1		4,70
		4,85	1,00	1		4,85
		2,10	1,00	1		2,10
		2,10	1,00	1		2,10
		6,80	1,00	4		27,20
		2,10	1,00	1		2,10
	Luceta metálica de h = 0,25 - 0,30 m	2,40	0,25	4		2,40
		5,40	0,30	1		1,62
		2,90	0,30	2		1,74
		4,70	0,30	2		2,82
		1,90	0,25	2		0,95
		2,80	0,25	1		0,70
		1,56	0,30	1		0,47
		5,00	0,30	2		3,00
		4,80	0,25	6		7,20
		2,05	0,25	1		0,51
		1,90	0,25	1		0,48
		7,10	0,25	6		10,65
		1,90	0,25	1		0,48
		4,80	0,25	1		1,20
		5,20	0,25	1		1,30
		4,90	0,25	1		1,23
		4,70	0,25	1		1,18
		4,85	0,25	1		1,21
		2,10	0,25	1		0,53
		2,00	0,25	1		0,50
		7,10	0,25	4		7,10
		2,16	0,25	1		0,54
TOTAL						187,79



TOTAL	187,79
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	INSTALACION ELECTRICAS - LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJES DE TRANSFORMADOR	km
13.1.1	Localización y Replanteo (Línea de Media Tensión)	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Localización y Replanteo (Línea de Media Tensión)			0,07		0,07
TOTAL						0,07



TOTAL	0,07
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	INSTALACION ELECTRICAS - LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJES DE TRANSFORMADOR	un
13.1.2	Postes de Concreto de 12 m de 1050 Kg, en el sitio de Obra	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Postes de Concreto de 12 m de 1050 Kg			2		2,00
TOTAL						2,00



TOTAL	2,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	INSTALACION ELECTRICAS - LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJES DE TRANSFORMADOR	un
13.1.3	Hincado, Orientacion y Plomado de Postes de Concreto de 12 m	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Hincado, Orientacion y Plomado de Postes de Concreto de 12 m			19		19,00
TOTAL						19,00

TOTAL	19,00
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	INSTALACION ELECTRICAS - LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJES DE TRANSFORMADOR	un
13.1.4	Excavaciones para de Postes de Concreto de 12 m, en terreno común	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Excavaciones para de Postes de Concreto de 12 m, en terreno común			19		19,00
TOTAL						19,00

TOTAL	**19,00**
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	INSTALACION ELECTRICAS - LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJES DE TRANSFORMADOR	un
13.1.5	Estructura de Alineamiento (523) disposición Semibandera, Circuito Trifásico, Maxino angulo 8°	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Estructura de Alineamiento (523) disposición Semibandera, Circuito Trifásico, Maxino angulo 8°			1		1,00
TOTAL						1,00

TOTAL	1,00
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	INSTALACION ELECTRICAS - LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJES DE TRANSFORMADOR	un
13.1.6	Estructura Terminal (550) Disposición Horizontal, circuito trifasico	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Estructura Terminal (550) Disposición Horizontal, circuito trifasico			2		2,00
TOTAL						2,00

TOTAL	2,00
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	INSTALACION ELECTRICAS - LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJES DE TRANSFORMADOR	un
13.1.7	Derivacion Trifásica con Cortacircuitos - (730)	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Derivacion Trifásica con Cortacircuitos - (730)			1		1,00
TOTAL						1,00

TOTAL	1,00
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 1

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	INSTALACION ELECTRICAS - LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJES DE TRANSFORMADOR	km
13.1.9	Tendido y Tensionado de Tres Conductores ACSR No. 1/0 AWG	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Tendido y Tensionado de Tres Conductores ACSR No. 1/0 AWG			0,08		0,08
TOTAL						0,08

TOTAL	0,08
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 2.147.171.054,00	**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 01**	
Nit:	Nit. 900.914.281-0	**VALOR ACUMULADO**	$ 338.978.460,00		
CONTRATO No.:	272 de 2015	**FECHA DE INICIO:**	14/12/2015		
VALOR:	$ 2.147.171.054	**FECHA DE TERMINACION:**	08/09/2016		
VALOR ADICIONAL:		**PLAZO:**	90 DIAS		
VALOR TOTAL:	$ 2.147.171.054	**PLAZO ADICIONAL:**	60 DIAS		
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	**PLAZO TOTAL:**	150 DIAS		
CONTRATO No.:	285 de 2015	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	24/09/2016	**FECHA:**	05/08/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	**PRELIMINARES**								
1,1	Limpieza general inicial con agua a presión, dilución con acido y retiro de escombros (Pisos y muros de instalaciones internas)	m2	6.000,00	1.349,00	8.094.000,00	5.262,13	$ 7.098.613,00	5.262,13	$ 7.098.613,00
1,2	Limpieza de fachada con hidrolavado, desmanchado, hidrofugado y lacado	m2	2.090,00	12.646,00	26.430.140,00	1.692,00	$ 21.397.032,00	1.692,00	$ 21.397.032,00
1,3	Limpieza de red sanitaria y aguas lluvias existentes diámetros 6 - 12" (incluye limpieza de cajas y pozos)	ml	1.190,00	3.601,00	4.285.190,00	631,89	$ 2.275.436,00	631,89	$ 2.275.436,00
1,4	Demolición de enchape y revoque con retiro	m2	85,00	6.132,00	521.220,00	19,42	$ 119.083,00	19,42	$ 119.083,00
1,5	Localización y replanteo con equipo de topografía	m2	1.000,00	1.990,00	1.990.000,00	253,18	$ 503.828,00	253,18	$ 503.828,00
1,6	Nivelación y descapote e=0.20 incluye retiro	m2	790,00	7.425,00	5.865.750,00	398,54	$ 2.959.160,00	398,54	$ 2.959.160,00
1,7	Demolición de Estructuras no reforzadas (comprende muros, placa de piso, mesones y alistados sin refuerzo)	m2	45,00	62.575,00	2.815.875,00	45,00	$ 2.815.875,00	45,00	$ 2.815.875,00
	SUBTOTAL PRELIMINARES				**50.002.175,00**		**$ 37.169.027,00**		**$ 37.169.027,00**
2	**REPARACIONES LOCATIVAS**								
2,1	Pañete Impermeabilizado 1:4 Incluye filos y dilataciones	m2	85,00	21.515,00	1.828.775,00	-	$ -	-	$ -
2,2	Enchape de pared 0.20x0.30 cerámico	m2	45,00	38.657,00	1.739.565,00	15,97	$ 617.352,00	15,97	$ 617.352,00
2,3	Enchape de piso 0.20x0.20 cerámico	m2	35,00	31.286,00	1.095.010,00	3,45	$ 107.937,00	3,45	$ 107.937,00
2,4	Bordillo remate de muro en concreto de 3000 PSI	ml	20,00	31.909,00	638.180,00	-	$ -	-	$ -
2,5	Pulido de mesón en concreto	m2	120,00	14.031,00	1.683.720,00	-	$ -	-	$ -
2,6	Ventana metálica incluye vidrio	m2	19,18	174.161,00	3.340.407,98	-	$ -	-	$ -
2,7	Luceta metálica de h = 1,00 mt	m2	130,00	117.213,00	15.237.690,00	130,00	$ 15.237.690,00	130,00	$ 15.237.690,00
2,8	Luceta metálica de h = 0,25 mt	m2	150,00	108.698,00	16.304.700,00	49,30	$ 5.358.811,00	49,30	$ 5.358.811,00
2,9	División metálica para baños, incluye instalacion de puerta y anticorrosivo.	m2	33,20	100.077,00	3.322.556,00	-	$ -	-	$ -
2,10	Puerta Cortina enrrollable, comprende reparacion de cortina existente, marco y anticorrosivo	m2	56,00	129.614,00	7.258.384,00	-	$ -	-	$ -
2,11	Suministro e Instalacion de puerta metalica Cal 18, incluye adecuacion de marco.	m2	22,00	189.969,00	4.179.318,00	-	$ -	-	$ -
2,12	Portón en reja de tubo cuadrado, comprende reparación de portón existente, marco y anticorrosivo.	m2	45,00	135.609,00	6.102.405,00	-	$ -	-	$ -
2,13	Gárgola en concreto	und	5,00	25.230,00	126.150,00	-	$ -	-	$ -
2,14	Cubierta tipo arquitectónica en teja termoacustica (alero costado oriental - incl retiro de tejas existentes)	m2	120,00	50.793,00	6.095.160,00	40,00	$ 2.031.720,00	40,00	$ 2.031.720,00
2,15	Teja traslucida trapezoidal	M2	24,00	101.955,00	2.446.920,00	24,00	$ 2.446.920,00	24,00	$ 2.446.920,00
2,16	Micromedidor 1/2" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	6,00	147.353,00	884.118,00	-	$ -	-	$ -
2,17	Micromedidor 3/4" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	2,00	288.705,00	577.410,00	-	$ -	-	$ -
2,18	Micromedidor 1" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	2,00	470.658,00	941.316,00	-	$ -	-	$ -
2,19	Tapa en concreto y rejilla metalica para sumideros existentes	und	3,00	179.270,00	537.810,00	-	$ -	-	$ -
2,20	Punto Sanitario 2"	und	68,00	34.244,00	2.328.592,00	50,00	$ 1.712.200,00	50,00	$ 1.712.200,00
2,21	Punto Sanitario 3"	und	15,00	31.882,00	478.230,00	-	$ -	-	$ -
2,22	Punto Sanitario 4"	und	4,00	40.524,00	162.096,00	4,00	$ 162.096,00	4,00	$ 162.096,00
2,23	Llave Terminal metálica 1/2"	und	60,00	17.016,00	1.020.960,00	49,00	$ 833.784,00	49,00	$ 833.784,00
2,24	Punto Hidráulico	und	45,00	17.145,00	771.525,00	45,00	$ 771.525,00	45,00	$ 771.525,00
2,25	Bajante PVC A.LL 4"	ml	40,00	24.484,00	979.360,00	40,00	$ 979.360,00	40,00	$ 979.360,00
2,26	Butaco cafeteria según diseño	und	8,00	43.838,00	350.704,00	8,00	$ 350.704,00	8,00	$ 350.704,00
2,27	Limpieza e impermeabilización de cubiertas y canales	m2	3.540,00	770,00	2.725.800,00	-	$ -	-	$ -
2,28	Cielorraso en Drywall plano para oficinas y baños	m2	105,00	46.799,00	4.913.895,00	-	$ -	-	$ -
2,29	Reposición de placa de piso en concreto 2500 PSI e=0.10 mts	m2	40,00	40.070,00	1.602.800,00	-	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL REPARACIONES LOCATIVAS				**89.673.556,98**		**$ 30.610.099,00**		**$ 30.610.099,00**
3	**MOVIMIENTO DE TIERRA**								
3,1	Excavación a todo factor mecánica para cajeo de via, incluye retiro a sitio autorizado	m3	200,00	19.220,00	3.844.000,00	147,46	$ 2.834.181,00	147,46	$ 2.834.181,00
3,2	Excavacion manual a profundidad < 2.9 y retiro a sitio autorizado	m3	250,00	30.718,00	7.679.500,00	232,09	$ 7.129.341,00	232,09	$ 7.129.341,00
3,3	Relleno en recebo con compactacion mecanica	m3	250,00	39.814,00	9.953.500,00	114,57	$ 4.561.490,00	114,57	$ 4.561.490,00
3,4	Sub-base granular	m3	55,00	115.528,00	6.354.040,00	55,00	$ 6.354.040,00	55,00	$ 6.354.040,00
3,5	Relleno con material seleccionado de excavacion compactado mecanicamente	m3	220,00	16.617,00	3.655.740,00	-	$ -	-	$ -

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 2.147.171.054,00
Nit:	Nit. 900.914.281-0	**VALOR ACUMULADO**	$ 338.978.460,00
CONTRATO No.:	272 de 2015	**FECHA DE INICIO:**	14/12/2015
VALOR:	$ 2.147.171.054	**FECHA DE TERMINACION:**	08/09/2016
VALOR ADICIONAL:		**PLAZO:**	90 DIAS
VALOR TOTAL:	$ 2.147.171.054	**PLAZO ADICIONAL:**	60 DIAS
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	**PLAZO TOTAL:**	150 DIAS
CONTRATO No.:	285 de 2015	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	24/09/2016

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 01

FECHA: 05/08/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3,6	Afirmado en recebo comun vibrocompactado	m3	400,00	51.049,00	20.419.600,00	-	$ -	-	$ -
3,7	Excavación en roca manual en seco	m3	30,00	88.491,00	2.654.730,00	-	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA				**54.561.110,00**		**$ 20.879.052,00**		**$ 20.879.052,00**
4	**REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL**								
4,1	Columnas recalzadas de concreto 21 Mpa	ml	312,50	93.812,00	29.316.250,00	-	$ -		$ -
4,2	Acero de refuerzo para columnas recalzadas	kg	3.125,00	6.003,00	18.759.375,00	-	$ -		$ -
4,3	Aditivo epoxico para recalce y anclaje	ml	312,50	70.774,00	22.116.875,00	-	$ -		$ -
4,4	Analisis y diseño del reforzamiento estructural	gl	1,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00
	SUBTOTAL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL				**76.192.500,00**		**$ 6.000.000,00**		**$ 6.000.000,00**
5	**URBANISMO**								
5,1	Cerramiento en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y poste galvanizado cada 3 m de 2" CAL 16, viga de cimentación CCTO 3000 psi de 0.20x0.20 (4Φ 3/8" y flejes Φ1/4" @0.15) y columnetas CCTO 3000 psi de 0.20x0.20 cada 3 mts (4Φ 3/8" y flejes Φ1/4" @0.15). Mampostería en ladrillo prensado a la vista y 3 hilos de alambre de pua CAL 12.	ml	442,00	127.354,00	56.290.468,00	415,00	$ 52.851.910,00	415,00	$ 52.851.910,00
5,2	Pavimento de concreto hidráulico 3500 psi. Incluye: inducción de junta de dilatación, texturizado, micro texturizado, colocación de tirilla de respaldo, masilla autonivelante, aplicación de membrana curadora. Esp. 500 inv.	m2	245,00	86.671,00	21.234.395,00	245,00	$ 21.234.395,00	245,00	$ 21.234.395,00
5,3	Sardinel prefabricado en concreto de 3000 psi h=0.4	ml	100,00	43.889,00	4.388.900,00	50,00	$ 2.194.450,00	50,00	$ 2.194.450,00
5,4	Acero de Refuerzo 60.000 PSI	kg	2.885,56	4.428,00	12.777.259,68	1.437,86	$ 6.366.844,00	1.437,86	$ 6.366.844,00
5,5	Portón de acceso en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y marco en tubería galvanizada 2" con refuerzo en diagonal de 3" batiente de 3 m, zapata en concreto y tensor superior en varilla de 1/2".	ml	2,00	2.916.650,00	5.833.300,00	-	$ -	-	$ -
5,6	Concreto simple 1700 PSI para solado y atraques	m3	1,31	305.104,00	399.686,24	0,96	$ 292.900,00	0,96	$ 292.900,00
5,7	Concreto ciclopeo para Bases (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	6,56	342.254,00	2.245.186,24	6,56	$ 2.245.277,00	6,56	$ 2.245.277,00
5,8	Zapatas de cimentacion en concreto de 3000 psi	m3	6,00	437.552,00	2.625.312,00	6,00	$ 2.625.312,00	6,00	$ 2.625.312,00
5,9	Viga de cimentacion en concreto 3000 psi 0.20x0.20	ml	82,00	25.581,00	2.097.642,00	82,00	$ 2.097.642,00	82,00	$ 2.097.642,00
5,10	Muro ladrillo prensado visto por dos caras e=0.12	m2	227,00	63.145,00	14.333.915,00	201,43	$ 12.719.297,00	201,43	$ 12.719.297,00
5,11	Viga aerea en concreto de 3000 psi 0.20x0.20	ml	82,00	29.995,00	2.459.590,00	76,05	$ 2.281.120,00	76,05	$ 2.281.120,00
5,12	Columnas en concreto de 3000 psi	m3	7,38	538.064,00	3.970.912,32	4,50	$ 2.421.288,00	4,50	$ 2.421.288,00
	SUBTOTAL URBANISMO				**128.656.566,48**		**$ 107.330.435,00**		**$ 107.330.435,00**
6	**OBRAS DE DRENAJE**								
6,1	Concreto ciclopeo para bases (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	5,42	342.254,00	1.855.016,68	-	$ -	-	$ -
6,2	Concreto ciclopeo para elevaciones (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	3,50	395.661,00	1.384.813,50	-	$ -	-	$ -
6,3	Concreto simple 1700 PSI para solado y atraques	m3	3,42	305.104,00	1.043.455,68	-	$ -	-	$ -
6,4	Suministro e instalacion de tuberia de concreto D=24"	ml	12,00	137.863,00	1.654.356,00	-	$ -	-	$ -
6,5	Material granular filtrante	m3	131,04	76.898,00	10.076.713,92	-	$ -	-	$ -
6,6	Geotextil NT 1600	m2	800,00	4.677,00	3.741.600,00	-	$ -	-	$ -
6,7	Cuneta triangular en concreto 2500 PSI	m3	23,40	462.065,00	10.812.321,00	-	$ -	-	$ -
6,8	Suministro e instalacion de tuberia para drenaje 100 mm	ml	234,00	30.783,00	7.203.222,00	-	$ -	-	$ -
6,9	Suministro e instalacion de tuberia PVC - Novafort 12", incluye lecho en gravilla 1/2" E=0.10 mts y hasta D/2	ml	30,00	109.923,00	3.297.690,00	30,00	$ 3.297.690,00	30,00	$ 3.297.690,00
6,10	Sumideros tipo EPN 3.20x0.50 en concreto de 3000 PSI (1.60 m3)	und	2,00	1.831.027,00	3.662.054,00	-	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL OBRAS DE DRENAJE				**44.731.242,78**		**$ 3.297.690,00**		**$ 3.297.690,00**
7	**APARATOS SANITARIOS**								
7,1	Suministro e instalacion de sanitario institucional (incluye acoples y griferia)	un	17,00	244.219,00	4.151.723,00	-	$ -	-	$ -
7,2	Lavamanos de sobreponer, incluye griferia	un	8,00	157.253,00	1.258.024,00	-	$ -	-	$ -
7,3	Lavamanos de pedestal, incluye griferia	un	8,00	142.303,00	1.138.424,00	-	$ -	-	$ -
7,4	Juego incrustaciones	un	8,00	61.689,00	493.512,00	-	$ -	-	$ -

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$ 2.147.171.054,00	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 01	
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO	$ 338.978.460,00		
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015		
VALOR:	$ 2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:	08/09/2016		
VALOR ADICIONAL:		PLAZO:	90 DIAS		
VALOR TOTAL:	$ 2.147.171.054	PLAZO ADICIONAL:	60 DIAS		
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	150 DIAS		
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:	24/09/2016	FECHA:	05/08/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
7,5	Orinal institucional	un	3,00	256.355,00	769.065,00	-	$ -	-	$ -
7,5	Lavaplatos de empotrar en acero inoxidable	un	40,00	86.253,00	3.450.120,00	40,00	$ 3.450.120,00	40,00	$ 3.450.120,00
	SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS				**11.260.868,00**		**$ 3.450.120,00**		**$ 3.450.120,00**
8	**MONTAJE DE EQUIPOS**								
8,1	Suministro e instalación de equipo de presión con dos electrobombas modelo CP660 o similar, tablero eléctrico, accesorios en bronce, manómetros y tanque metálico hidroacumulador de 240 lt.	un	1,00	20.856.800,00	20.856.800,00	-	$ -	-	$ -
8,2	Suministro e instalacion de equipo de frio para varias zonas, incluye conjunto condensador, evaporador, tableros de control independientes y línea para manejo y distribución de canales. (Incluye riel, poleas, ganchos) cuya potencia requerida (BTU/HR) dependerá de la zona de uso: Carnicos de Res - 40.000 BTU; Carnicos de Cerdo - 12.000 BTU; Lacteos y Fruver - 9.000 BTU	un	4,00	48.395.650,00	193.582.600,00	-	$ -	-	$ -
8,3	Suministro e instalacion de equipo contra incendio compuesto por dos electrobombas de 20HP con tablero de control y accesorios hidraulicos incluidos.	un	1,00	36.656.000,00	36.656.000,00	-	$ -	-	$ -
8,4	Suministro e instalacion de red contra incendio incluye la instalacion de 2 hidrantes y tuberia PVC 2 1/2" y 3"	gl	1,00	7.298.987,00	7.298.987,00	-	$ -	-	$ -
8,5	Suministro e instalacion equipo de refrigeracion de vitrina tipo gondola con testeros en fibra de vidrio L=1.30 mts	un	38,00	7.500.000,00	285.000.000,00	-	$ -	-	$ -
8,6	SIERRA KENTMASTER PARA CORTE DE ESTERNON Fabricación americana, material aluminio, con capacidad de 50 reses hora, motor eléctrico trifásico. Se entrega con una sierra y un pasador	un	1,00	35.062.500,00	35.062.500,00	-	$ -	-	$ -
8,7	SIERRA KENTMASTER PARA CORTE DE CANALES Para rajar canales con capacidad de 40 reses hora, motor trifásico. Fabricación americana, material aluminio y acero. Se entrega con una sierra y un Pasador.	un	1,00	37.500.000,00	37.500.000,00	-	$ -	-	$ -
8,8	Suministro e Instalacion de planta electrica DIESEL con capacidad de 60 KVA/48KW trifasica 127/220 voltios equipada con cabina insonora, sistema de transferencia automatica y tablero de control.	un	1,00	37.002.840,00	37.002.840,00	-	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL MONTAJE DE EQUIPOS				**652.959.727,00**		**$ -**		**$ -**
9	**PRUEBAS HIDRÁULICA Y SANITARIA**								
9,1	Prueba hidráulica y sanitaria a la red existente	gl	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	$ -	-	$ -
9,2	Enmalles general red interna	un	16,00	135.400,00	2.166.400,00	16,00	$ 2.166.400,00	16,00	$ 2.166.400,00
	SUBTOTAL PRUEBAS HIDRÁULICA Y SANITARIA				**5.166.400,00**		**$ 2.166.400,00**		**$ 2.166.400,00**
10	**PINTURA**								
10,1	Pintura a base de aceite sobre superficie metálica lamina llena	m2	180,00	10.162,00	1.829.160,00	-	$ -		$ -
10,2	Pintura a base de aceite sobre marcos, portones, cortinas, lucetas y ventanas	m2	750,00	16.284,00	12.213.000,00	187,79	$ 3.057.972,00	187,79	$ 3.057.972,00
10,3	Estuco y pintura vinilo sobre pañete	m2	360,00	11.213,00	4.036.680,00	-	$ -		$ -
10,4	Graniplast en Fachada	m2	196,00	15.428,00	3.023.888,00	-	$ -		$ -
	SUBTOTAL PINTURA				**21.102.728,00**		**$ 3.057.972,00**		**$ 3.057.972,00**
11	**GAS**								
11,1	Tuberia de cobre tipo L de 3/4", incluye accesorios	ml	150,00	17.657,00	2.648.550,00	-	$ -		$ -
11,2	Tuberia de cobre tipo L de 1/2", incluye accesorios	ml	64,00	12.487,00	799.168,00	-	$ -		$ -
11,3	Registro de bola D=3/4" cierre 1/4" de vuelta, incluye regata y accesorios para su buen funcionamiento	un	8,00	29.350,00	234.800,00	-	$ -		$ -
11,4	Registro de bola D=1/2" cierre 1/4" de vuelta, incluye regata y accesorios para su buen funcionamiento	un	8,00	23.972,00	191.776,00	-	$ -		$ -
11,5	Conexión de gas desde medidor a Gas y accesorios necesarios para el buen funcionamiento	un	1,00	1.514.214,00	1.514.214,00	-	$ -		$ -
	SUBTOTAL GAS				**5.388.508,00**		**$ -**		**$ -**

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 2.147.171.054,00	**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 01**	
Nit:	Nit. 900.914.281-0	**VALOR ACUMULADO**	$ 338.978.460,00		
CONTRATO No.:	272 de 2015	**FECHA DE INICIO:**	14/12/2015		
VALOR:	$ 2.147.171.054	**FECHA DE TERMINACION:**	08/09/2016		
VALOR ADICIONAL:		**PLAZO:**	90 DIAS		
VALOR TOTAL:	$ 2.147.171.054	**PLAZO ADICIONAL:**	60 DIAS		
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	**PLAZO TOTAL:**	150 DIAS		
CONTRATO No.:	285 de 2015	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	24/09/2016	**FECHA:**	05/08/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
12	**LIMPIEZA**								
12,1	Limpieza general de las obras ejecutadas (Comprende zona de galeria, via, obras de drenaje y cerramiento perimetral)	m2	6.448,00	834,00	5.377.632,00	-	$ -		$ -
	SUBTOTAL LIMPIEZA				**5.377.632,00**		**$ -**		**$ -**
13	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**								
13,1	**LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJE TRANSFORMADOR**								
13.1.1	Localización y Replanteo (Línea de Media Tensión)	Km.	0,07	558.948,00	39.126,36	0,07	$ 39.126,00	0,07	$ 39.126,00
13.1.2	Postes de Concreto de 12 m de 1050 Kg, en el sitio de Obra	Un.	2,00	1.544.558,00	3.089.116,00	2,00	$ 3.089.116,00	2,00	$ 3.089.116,00
13.1.3	Hincado, Orientacion y Plomado de Postes de Concreto de 12 m,	Un.	35,00	98.523,00	3.448.305,00	19,00	$ 1.871.937,00	19,00	$ 1.871.937,00
13.1.4	Excavaciones para de Postes de Concreto de 12 m, en terreno común	Un.	35,00	53.552,00	1.874.320,00	19,00	$ 1.017.488,00	19,00	$ 1.017.488,00
13.1.5	Estructura de Alineamiento (523) disposición Semibandera, Circuito Trifásico, Maxino angulo 8°	Un.	1,00	373.890,00	373.890,00	1,00	$ 373.890,00	1,00	$ 373.890,00
13.1.6	Estructura Terminal (550) Disposición Horizontal, circuito trifasico	Un.	2,00	750.692,00	1.501.384,00	2,00	$ 1.501.384,00	2,00	$ 1.501.384,00
13.1.7	Derivacion Trifásica con Cortacircuitos - (730)	Un.	1,00	830.725,00	830.725,00	1,00	$ 830.725,00	1,00	$ 830.725,00
13.1.8	Montaje de Transformador Trifasico de 75 KVA 13.2 KV 208/127 V	Un.	1,00	13.506.826,00	13.506.826,00	-	$ -		$ -
13.1.9	Tendido y Tensionado de Tres Conductores ACSR No. 1/0 AWG	Km.	0,08	15.173.705,00	1.213.896,40	0,08	$ 1.213.896,00	0,08	$ 1.213.896,00
	SUBTOTAL LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJE TRANSFORMADOR				**25.877.588,76**		**$ 9.937.562,00**		**$ 9.937.562,00**
13,2	**ACOMETIDAS**								
13.2.1	**ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA GRANEROS**								
13.2.1.1	Tablero monofasico de dos circuitos	Un.	9,00	82.085,00	738.765,00	-	$ -		$ -
13.2.1.2	Accesorios acometidas monofasicas sin conductor	Un.	9,00	61.015,00	549.135,00	-	$ -		$ -
13.2.1.3	Cableado para acometidas monofasicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	410,00	17.432,00	7.147.120,00	-	$ -		$ -
13.2.1.4	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	9,00	76.036,00	684.324,00	-	$ -		$ -
13.2.1.5	Salida para lamparas incandescentes	Un.	9,00	81.907,00	737.163,00	-	$ -		$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA GRANEROS				**9.856.507,00**		**$ -**		**$ -**
13.2.2	**ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE JUGOS**								
13.2.2.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	4,00	120.726,00	482.904,00	4,00	$ 482.904,00	4,00	$ 482.904,00
13.2.2.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	4,00	61.015,00	244.060,00	-	$ -		$ -
13.2.2.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	112,00	17.432,00	1.952.384,00	-	$ -		$ -
13.2.2.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	4,00	101.560,00	406.240,00	-	$ -		$ -
13.2.2.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	4,00	110.913,00	443.652,00	-	$ -		$ -
13.2.2.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	4,00	81.907,00	327.628,00	-	$ -		$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE JUGOS				**3.856.868,00**		**$ 482.904,00**		**$ 482.904,00**
13.2.3	**ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA CAFETERIAS**								
13.2.3.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	8,00	120.726,00	965.808,00	8,00	$ 965.808,00	8,00	$ 965.808,00
13.2.3.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	8,00	61.015,00	488.120,00	-	$ -		$ -
13.2.3.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	200,00	17.432,00	3.486.400,00	-	$ -		$ -
13.2.3.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	8,00	101.560,00	812.480,00	-	$ -		$ -
13.2.3.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	8,00	110.913,00	887.304,00	-	$ -		$ -
13.2.3.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	8,00	81.907,00	655.256,00	-	$ -		$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA CAFETERIAS				**7.295.368,00**		**$ 965.808,00**		**$ 965.808,00**
13.2.4	**ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE POLLO Y PESCADO**								
13.2.4.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	18,00	120.726,00	2.173.068,00	15,00	$ 1.810.890,00	15,00	$ 1.810.890,00
13.2.4.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	18,00	61.015,00	1.098.270,00	-	$ -		$ -

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$ 2.147.171.054,00	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 01	
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO	$ 338.978.460,00		
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015		
VALOR:	$ 2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:	08/09/2016		
VALOR ADICIONAL:		PLAZO:	90 DIAS		
VALOR TOTAL:	$ 2.147.171.054	PLAZO ADICIONAL:	60 DIAS		
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	150 DIAS		
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:	24/09/2016	FECHA:	05/08/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
13.2.4.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	1.120,00	17.432,00	19.523.840,00	-	$ -		$ -
13.2.4.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	18,00	101.560,00	1.828.080,00	-	$ -		$ -
13.2.4.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	18,00	110.913,00	1.996.434,00	-	$ -		$ -
13.2.4.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	18,00	81.907,00	1.474.326,00	-	$ -		$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE POLLO Y PESCADO				**28.094.018,00**		**$ 1.810.890,00**		**$ 1.810.890,00**
13.2.5	**ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE CARNES ROJAS**								
13.2.5.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	12,00	120.726,00	1.448.712,00	10,00	$ 1.207.260,00	10,00	$ 1.207.260,00
13.2.5.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	12,00	61.015,00	732.180,00	-	$ -		$ -
13.2.5.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	855,00	17.432,00	14.904.360,00	-	$ -		$ -
13.2.5.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	12,00	101.560,00	1.218.720,00	-	$ -		$ -
13.2.5.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	18,00	110.913,00	1.996.434,00	-	$ -		$ -
13.2.5.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	18,00	81.907,00	1.474.326,00	-	$ -		$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE CARNES ROJAS				**21.774.732,00**		**$ 1.207.260,00**		**$ 1.207.260,00**
13.2.6	**ACOMETIDAS TRIFILARES Y SALIDAS PARA BODEGAS**								
13.2.6.1	Tablero trifilar de seis circuitos	Un.	4,00	388.515,00	1.554.060,00	-	$ -		$ -
13.2.6.2	Accesorios acometidas trifilares	Un.	4,00	90.236,00	360.944,00	-	$ -		$ -
13.2.6.3	Cableado para acometidas trifilares 3 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	98,00	23.736,00	2.326.128,00	-	$ -		$ -
13.2.6.4	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	4,00	76.036,00	304.144,00	-	$ -		$ -
13.2.6.5	Toma bifásico 220 V.	Un.	4,00	148.861,00	595.444,00	-	$ -		$ -
13.2.6.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	8,00	81.907,00	655.256,00	-	$ -		$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFILARES Y SALIDAS PARA BODEGAS				**5.795.976,00**		**$ -**		**$ -**
13.2.7	**ACOMETIDAS TRIFASICA PARA CUARTO FRIO**								
13.2.7.1	Tablero trifásico de doce circuitos	Un.	4,00	587.697,00	2.350.788,00	-	$ -		$ -
13.2.7.2	Accesorios acometida trifásica cuarto frio	Un.	4,00	144.038,00	576.152,00	-	$ -		$ -
13.2.7.3	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	160,00	42.672,00	6.827.520,00	-	$ -		$ -
13.2.7.4	Toma especial trifásico 220 V. Con polo a tierra	Un.	4,00	266.965,00	1.067.860,00	-	$ -		$ -
13.2.7.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	12,00	76.036,00	912.432,00	-	$ -		$ -
13.2.7.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	16,00	81.907,00	1.310.512,00	-	$ -		$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA PARA CUARTO FRIO				**13.045.264,00**		**$ -**		**$ -**
13.2.8	**ACOMETIDAS TRIFASICA PARA BOMBA EQUIPO HIDRONEUMATICO**								
13.2.8.1	Tablero trifásico de ocho circuitos	Un.	1,00	461.745,00	461.745,00	-	$ -		$ -
13.2.8.2	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	40,00	42.672,00	1.706.880,00	-	$ -		$ -
13.2.8.3	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	1,00	76.036,00	76.036,00	-	$ -		$ -
13.2.8.4	Toma especial trifásico 220 V. Con polo a tierra	Un.	1,00	266.965,00	266.965,00	-	$ -		$ -
13.2.8.5	Salida para lámparas incandescentes	Un.	1,00	81.907,00	81.907,00	-	$ -		$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA PARA BOMBA EQUIPO HIDRONEUMATICO				**2.593.533,00**		**$ -**		**$ -**
13.2.9	**ACOMETIDAS TRIFILAR PARA OFICINAS**								
13.2.9.1	Tablero trifilar de seis circuitos oficinas	Un.	1,00	396.284,00	396.284,00	-	$ -		$ -
13.2.9.2	Accesorios acometidas trifilares	Un.	1,00	90.236,00	90.236,00	-	$ -		$ -
13.2.9.3	Cableado para acometidas trifilares 3 No. 8 + 1 No. 10 T	Un.	20,00	35.736,00	714.720,00	-	$ -		$ -
13.2.9.4	Salida para lámparas fluorescentes	Un.	9,00	296.229,00	2.666.061,00	-	$ -		$ -
13.2.9.5	Salida para lámparas incandescentes	Un.	2,00	81.907,00	163.814,00	-	$ -		$ -
13.2.9.6	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	6,00	76.036,00	456.216,00	-	$ -		$ -

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$ 2.147.171.054,00	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 01	
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO	$ 338.978.460,00		
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015		
VALOR:	$ 2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:	08/09/2016		
VALOR ADICIONAL:		PLAZO:	90 DIAS		
VALOR TOTAL:	$ 2.147.171.054	PLAZO ADICIONAL:	60 DIAS		
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	150 DIAS		
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:	24/09/2016	FECHA:	05/08/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
13.2.9.7	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	1,00	101.560,00	101.560,00	-	$ -		$ -
13.2.9.8	Salida para ventiladores	Un.	5,00	382.289,00	1.911.445,00	-	$ -		$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFILAR PARA OFICINAS				**6.500.336,00**		**$ -**		**$ -**
13.2.10	**ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR NORTE**								
13.2.10.1	Tablero trifásico de dieciocho circuitos con puerta y llave	Un.	1,00	587.697,00	587.697,00	-	$ -		$ -
13.2.10.2	Accesorios acometida trifásica. Sector norte y sur	Un.	1,00	243.882,00	243.882,00	-	$ -		$ -
13.2.10.3	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	42,00	42.672,00	1.792.224,00	-	$ -		$ -
13.2.10.4	Salida para lámparas incandescentes	Un.	6,00	81.907,00	491.442,00	-	$ -		$ -
13.2.10.5	Salida para lámparas fluorescentes	Un.	1,00	296.229,00	296.229,00	-	$ -		$ -
13.2.10.6	Lámpara metal halide 250 W 220 V	Un.	23,00	790.653,00	18.185.019,00	-	$ -		$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR NORTE				**21.596.493,00**		**-**		**-**
13.2.11	**ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR SUR**								
13.2.11.1	Tablero trifásico de veinticuatro circuitos con puerta y llave	Un.	1,00	1.477.575,00	1.477.575,00	-	$ -		$ -
13.2.11.2	Accesorios acometida trifásica. Sector norte y sur	Un.	1,00	243.882,00	243.882,00	-	$ -		$ -
13.2.11.3	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	18,00	42.672,00	768.096,00	-	$ -		$ -
13.2.11.4	Salida para lámparas incandescentes	Un.	15,00	81.907,00	1.228.605,00	-	$ -		$ -
13.2.11.5	Salida para lámparas fluorescentes	Un.	27,00	296.229,00	7.998.183,00	-	$ -		$ -
13.2.11.6	Lámpara metal halide 250 W 220 V	Un.	36,00	790.653,00	28.463.508,00	-	$ -		$ -
13.2.11.7	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	2,00	76.036,00	152.072,00	-	$ -		$ -
13.2.11.8	Toma bifásico 220 V.	Un.	1,00	148.861,00	148.861,00	-	$ -		$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR SUR				**40.480.782,00**		**-**		**-**
13.2.12	**ACOMETIDA TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO ALUMBRADO EXTERIOR**								
13.2.12.1	Tablero trifásico de veinticuatro circuitos con puerta y llave	Un.	1,00	1.477.575,00	1.477.575,00	-	$ -		$ -
13.2.12.2	Accesorios acometida trifásica. Alumb. Exterior	Un.	1,00	426.732,00	426.732,00	-	$ -		$ -
13.2.12.3	Cableado para acometidas trifásica 3 No. 2 + 1 No.4 + 1 No. 6 T	Ml	15,00	64.694,00	970.410,00	-	$ -		$ -
13.2.12.4	Luminaria Ornamental de Sodio alta presión de 70 W 220 V Fotocelda y Reactancia	Un.	10,00	850.064,00	8.500.640,00	-	$ -		$ -
13.2.12.5	Luminaria de Sodio alta presión de 250 W 220 V Fotocelda y Reactancia	Un.	93,00	774.703,00	72.047.379,00	-	$ -		$ -
13.2.12.6	Postes de Concreto de 12 m de 510 Kg, para alumbrado exterior	Un.	33,00	812.836,00	26.823.588,00	17,00	$ 13.818.212,00	17,00	$ 13.818.212,00
13.2.12.7	Accesorios para instalación de alumbrado pegado a las cerchas	Un.	1,00	1.596.844,00	1.596.844,00	-	$ -		$ -
13.2.12.8	Cableado alumbrado exterior pegado a las cerchas	Ml	520,00	12.067,00	6.274.840,00	-	$ -		$ -
13.2.12.9	Reflector de sodio de 250 W 220 V Fotocelda y Reactancia	Un.	19,00	887.537,00	16.863.203,00	-	$ -		$ -
13.2.12.10	Caja de inspección para alumbrado exterior	Un.	39,00	356.469,00	13.902.291,00	25,00	$ 8.911.725,00	25,00	$ 8.911.725,00
	SUBTOTAL ACOMETIDA TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO ALUMBRADO EXTERIOR				**148.883.502,00**		**22.729.937,00**		**22.729.937,00**
13.2.13	**ACOMETIDA GENERAL DEL TRANSFORMADOR AL TABLERO DE CONTROL**	Un.	1,00	5.326.887,00	**5.326.887,00**	-	$ -		$ -
13.2.14	**ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO ADMON**	Un.	1,00	1.022.447,00	**1.022.447,00**	-	$ -		$ -
13.2.15	**ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO A**	Un.	1,00	1.629.515,00	**1.629.515,00**	-	$ -		$ -
13.2.16	**ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO B**	Un.	1,00	1.259.899,00	**1.259.899,00**	-	$ -		$ -
									$ -
13,3	**TABLEROS**								$ -
13.3.1	Gabinete para medidores A	Un.	1,00	12.512.222,00	12.512.222,00	-	$ -		$ -

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 2.147.171.054,00	**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 01**	
Nit:	Nit. 900.914.281-0	**VALOR ACUMULADO**	$ 338.978.460,00		
CONTRATO No.:	272 de 2015	**FECHA DE INICIO:**	14/12/2015		
VALOR:	$ 2.147.171.054	**FECHA DE TERMINACION:**	08/09/2016		
VALOR ADICIONAL:		**PLAZO:**	90 DIAS		
VALOR TOTAL:	$ 2.147.171.054	**PLAZO ADICIONAL:**	60 DIAS		
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	**PLAZO TOTAL:**	150 DIAS		
CONTRATO No.:	285 de 2015	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	24/09/2016	**FECHA:**	05/08/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
13.3.2	Gabinete para medidores B	Un.	1,00	8.684.964,00	8.684.964,00	-	$ -		$ -
13.3.3	Gabinete para medida administración	Un.	1,00	12.168.407,00	12.168.407,00	-	$ -		$ -
13.3.4	Tablero de control general	Un.	1,00	4.633.107,00	4.633.107,00	-	$ -		$ -
13.3.5	Equipo de medida integrador en poste	Un.	1,00	8.449.366,00	8.449.366,00	-	$ -		$ -
	SUBTOTAL TABLEROS				**46.448.066,00**		$ -		$ -
13,4	**PUESTA A TIERRA**	Un.	1,00	3.072.553,00	**3.072.553,00**	-	$ -		$ -
13,5	**DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO DE LA ESTRUCTURA**	Un.	1,00	29.000.000,00	**29.000.000,00**	-	$ -		$ -
13,6	**VOZ Y DATOS**	Un.	1,00	12.300.066,00	**12.300.066,00**	-	$ -		$ -
13,7	**PROCESO DE LEGALIZACION DE LA OBRA ANTE ELECTROHUILA E INSPECCION RETIE**	GL	1,00	7.000.000,00	**7.000.000,00**	-	$ -		$ -
13,8	**TRANSPORTE DE MATERIALES Y ACCESORIOS AL SITIO DE LA OBRA**	Ton.	7,00	387.666,00	**2.713.662,00**	-	$ -		$ -
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS				**445.424.062,76**		**37.134.361,00**		**37.134.361,00**
	COSTO DIRECTO				**$ 1.590.497.077**		**$ 251.095.156**		**$ 251.095.156**
	ADMINISTRACION	%	22%		$ 349.909.357		$ 55.240.934		$ 55.240.934
	IMPREVISTOS	%	5%		$ 79.524.854		$ 12.554.758		$ 12.554.758
	UTILIDAD	%	8%		$ 127.239.766		$ 20.087.612		$ 20.087.612
	TOTAL OBRA				**$ 2.147.171.054**		**$ 338.978.460**		**$ 338.978.461**
	AMOTIZACION ANTICIPO (-)		30%				**$ 101.693.538**		**$ 101.693.538**
	VALOR NETO A PGAR				**$ 2.147.171.054**		**$ 237.284.922**		**$ 237.284.922**
								% AVANCE	**15,79%**

CONSORCIO GALERIA 2015
R.L. JOHN EDISON JORDAN TEJADA
CONTRATISTA

SINCO LTDA
R.L. CARLOS ARTURO QUIZA C.
INTERVENTOR

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	PRELIMINARES	m2
1.4	Demolición de enchape y revoque con retiro	

	Descripción Actividad	AREA	CANTIDAD			TOTAL
	Enchape de pared	0,06	23,00			1,47
		0,08				0,08
TOTAL						1,55

TOTAL	1,55
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	PRELIMINARES	m2
1.5	Localización y replanteo con equipo de topografía	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		TOTAL
	Parqueadero	19	3	5		285,00
		14	5	1		35,00
	Zona de anden	13,5	1,79	1		24,17
		2,02	2,50	1		5,05
TOTAL						349,22





TOTAL	349,22
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	**PRELIMINARES**	m2
1.7	**Demolición de Estructuras no reforzadas (comprende muros, placa de piso, mesones y alistados sin refuerzo)**	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD		TOTAL
	DEMOLICION MUROS PARA UBICACIÓN DE CUARTOS FRIOS	12,32	3			36,97
		5,39	3	5		80,85
TOTAL						117,82



TOTAL	117,82
	-

RESIDENTE CONTRATISTA


RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	REPARACIONES LOCATIVAS	m2
2.2	Enchape de pared 0.20x0.30 cerámico	

	Descripción Actividad	AREA	CANTIDAD			TOTAL
	Enchape de pared de 0,20*0,32 m (de acuerdo al existente)	0,06	28,00			1,79
		0,03				0,03
TOTAL						1,82



TOTAL	1,82
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**REPARACIONES LOCATIVAS**	ml
2.4	**Bordillo remate de muro en concreto de 3000 PSI**	

	Descripción Actividad	Longitud				TOTAL
	Bordillo remate	31,80				31,80
TOTAL						31,80

TOTAL	31,80
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	REPARACIONES LOCATIVAS	m2
2.7	Luceta metálica de h = 1,00 mt	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD		TOTAL
	Luceta metálica	0,05	1,00	1		0,05
		4,85	1,00	1		4,85
		2,10	1,00	1		2,10
		2,10	1,00	1		2,10
		2,16	1,00	1		2,16
TOTAL						11,26

TOTAL	11,26
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**REPARACIONES LOCATIVAS**	m2
2.9	**División metálica para baños, incluye instalacion de puerta y anticorrosivo.**	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD		TOTAL
	Division metálica	2,34	1,7	4		15,91
		2,32	1,7	2		7,89
		1	1,5	2		3,00
		1,1	1,7	4		7,48
TOTAL						34,28

TOTAL	34,28
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA


PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**REPARACIONES LOCATIVAS**	m2
2.12	**Portón en reja de tubo cuadrado, comprende reparación de portón existente, marco y anticorrosivo.**	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD		TOTAL
	Porton en reja	2,4	2,5	1		6,00
		1,77	2,5	1		4,43
		2,5	2,5	3		18,75
		3,45	2,5	1		8,63
TOTAL						37,80

TOTAL	**37,80**
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	REPARACIONES LOCATIVAS	m2
2.14	Cubierta tipo arquitectónica en teja termoacustica (alero costado oriental - incl retiro de tejas existentes)	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	CANTIDAD		TOTAL
	ALERO 1	22,27	2,60			57,90
	ALERO 2	50,30	2,60			130,78
	INTERNO	96,00	7,65			734,40
		50,80	2,00			101,60
TOTAL						1.024,68

TOTAL	1.024,68
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**REPARACIONES LOCATIVAS**	m2
2.15	**Teja traslucida trapezoidal**	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	CANTIDAD		TOTAL
	TEJA TRASLUCIDA	3,50	2,22	19		146,94
TOTAL						**146,94**



TOTAL	**146,94**
	-

RESIDENTE CONTRATISTA


RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	REPARACIONES LOCATIVAS	un
2.20	Punto Sanitario 2"	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	CANTIDAD		TOTAL
	PUNTO SANITARIO 2"			12		12,00
TOTAL						12,00



TOTAL	12,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	REPARACIONES LOCATIVAS	un
2.22	Punto Sanitario 4"	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	CANTIDAD		TOTAL
	PUNTO SANITARIO 4"			19		19,00
TOTAL						19,00



TOTAL	19,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	REPARACIONES LOCATIVAS	un
2.24	Punto Hidráulico	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	CANTIDAD		TOTAL
	Punto Hidraulicos			32		32,00
TOTAL						32,00



TOTAL	32,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	REPARACIONES LOCATIVAS	ml
2.25	Bajante PVC A.LL 4"	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	CANTIDAD		TOTAL
	Bajante 4"	14,20				14,20
TOTAL						14,20



TOTAL	14,20
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**REPARACIONES LOCATIVAS**	un
2.26	**Butaco cafeteria según diseño**	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	CANTIDAD		TOTAL
	Butaco madera cafeteria			19		19,00
TOTAL						19,00



TOTAL	19,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**REPARACIONES LOCATIVAS**	m2
2.29	**Reposición de placa de piso en concreto 2500 PSI e=0.10 mts**	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	CANTIDAD		TOTAL
	Acometidas Electrica	112,00	0,15			16,80
	Acometidas gas	34,65	0,15			5,20
TOTAL						**22,00**



TOTAL	**22,00**
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
3	MOVIMIENTO DE TIERRA	m3
3.4	Sub-base granular	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOL TUBERIA	TOTAL
	zona parqueadero	4,61	3,00	5	0,20	13,83
TOTAL						13,83

TOTAL	13,83
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
3	MOVIMIENTO DE TIERRA	m3
3.7	Excavación en roca manual en seco	

	Descripción Actividad	Diametro				Volumen TOTAL
	Demolicion de roca	2,00				4,19
		2,50				8,18
		1,80				3,05
		1,50				1,77
		1,23				0,96
		1,75				2,81
		2,10				4,85
		2,00				4,19
TOTAL						30,00

TOTAL	30,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	**URBANISMO**	ml
5.1	**Cerramiento en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y poste galvanizado cada 3 m de 2" CAL 16, viga de cimentación CCTO 3000 psi de 0.20x0.20 (4Φ 3/8" y flejes Φ1/4" @0.15) y columnetas CCTO 3000 psi de 0.20x0.20 cada 3 mts (4Φ 3/8" y flejes Φ1/4" @0.15). Mampostería en ladrillo prensado a la vista y 3 hilos de alambre de pua CAL 12.**	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOL TUBERIA	TOTAL
	Cerramiento en malla eslabonada	9,85				9,85
TOTAL						9,85



TOTAL	9,85
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	URBANISMO	m2
5.2	Pavimento de concreto hidráulico 3500 psi. Incluye: inducción de junta de dilatación, texturizado, micro texturizado, colocación de tirilla de respaldo, masilla autonivelante, aplicación de membrana curadora. Esp. 500 inv.	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOL TUBERIA	TOTAL
	ZONA PARQUEADERO	6,4	3,00	5		96,48
		1,50	1,79	1		2,69
	ZONA DE ACCESO	12,50	2,50	1		31,25
		9,25	2,50	1		23,13
TOTAL						153,54

TOTAL	153,54
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	URBANISMO	m3
5.7	Concreto ciclopeo para Bases (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ESPESOR	TOTAL
	CICLOPEO	141,0	0,30	0,4		16,92
		130,4	0,30	0,5		19,56
		172,7	0,30	0,7		36,27
TOTAL						72,75



TOTAL	72,75
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	URBANISMO	m3
5.8	Zapatas de cimentacion en concreto de 3000 psi	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	TOTAL
	ZAPATAS	0,8	0,80	0,01	24,00	0,14
TOTAL						0,14



TOTAL	0,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	URBANISMO	ml
5.9	Viga de cimentacion en concreto 3000 psi 0.20x0.20	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ESPESOR	TOTAL
	VIGA DE CIMENTACION	0,35	0,20	0,2		0,35
TOTAL						0,35



TOTAL	0,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	URBANISMO	m2
5.10	Muro ladrillo prensado visto por dos caras e=0.12	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ESPESOR	TOTAL
	RETIRO DE UNA CORTINA	1,85	2,70			5,00
		2,50	2,70			6,75
		3,20	2,70			8,64
	DESCUENTOS CUARTOS FRIOS	2,70	1,26		-2,00	-6,81
TOTAL						13,57

TOTAL	13,57
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	URBANISMO	ml
5.11	Viga aerea en concreto de 3000 psi 0.20x0.20	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	ESPESOR	TOTAL
	VIGA AEREA	0,4				0,40
TOTAL						0,40



TOTAL	0,40
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	**OBRAS DE DRENAJE**	ml
6.9	**Suministro e instalacion de tuberia PVC - Novafort 12", incluye lecho en gravilla 1/2" E=0.10 mts y hasta D/2**	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	PROFUNDIDAD	ESPESOR	TOTAL
	TUBERIA 12" PVC NOVAFORT	18,00				18,00
TOTAL						**18,00**



TOTAL	**18,00**
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	APARATOS SANITARIOS	un
7.1	Suministro e instalacion de sanitario institucional (incluye acoples y griferia)	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	PROFUNDIDAD	ESPESOR	TOTAL
	sanitario institucional (incluye acoples y griferia)	14,00				14,00
TOTAL						14,00



TOTAL	14,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	**APARATOS SANITARIOS**	un
7.2	**Lavamanos de sobreponer, incluye grifería**	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	PROFUNDIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Lavamanos de sobreponer	8,00				8,00
TOTAL						8,00

TOTAL	8,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	APARATOS SANITARIOS	un
7.3	Lavamanos de pedestal, incluye grifería	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	PROFUNDIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Lavamanos de sobreponer	5,00				5,00
TOTAL						5,00

TOTAL	5,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	APARATOS SANITARIOS	un
7.4	Juego incrustaciones	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	PROFUNDIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Juego incrustaciones	14,00				14,00
TOTAL						14,00

TOTAL	14,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	APARATOS SANITARIOS	un
7.5	Orinal institucional	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	PROFUNDIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Orinal institucional	3,00				3,00
TOTAL						3,00

TOTAL	3,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA


RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
7	APARATOS SANITARIOS	un
7.5	Lavaplatos de empotrar en acero inoxidable	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	PROFUNDIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Lavaplatos de empotrar en acero inoxidable	2,00				2,00
TOTAL						2,00



TOTAL	2,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	MONTAJE DE EQUIPOS	un
8.2	Suministro e instalacion de equipo de frio para varias zonas, incluye conjunto condensador, evaporador, tableros de control independientes y linea para manejo y distribución de canales. (Incluye riel, poleas, ganchos) cuya potencia requerida (BTU/HR) dependerá de la zona de uso: Carnicos de Res - 40.000 BTU; Carnicos de Cerdo - 12.000 BTU; Lacteos y Fruver - 9.000 BTU	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	PROFUNDIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Suministro e instalacion de equipo de frio para varias zonas, incluye conjunto condensador, evaporador, tableros de control independientes y linea para manejo y distribución de canales. (Incluye riel, poleas, ganchos) cuya potencia requerida (BTU/HR) dependerá de la zona de uso: Carnicos de Res - 40.000 BTU; Carnicos de Cerdo - 12.000 BTU; Lacteos y Fruver - 9.000 BTU	1,00				1,00
TOTAL						1,00

TOTAL	1,00
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	INSTALACION ELECTRICAS - LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJES DE TRANSFORMADOR	un
13.1.8	Montaje de Transformador Trifasico de 75 KVA 13.2 KV 208/127 V	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Montaje de Transformador Trifasico de 75 KVA 13.2 KV 208/127 V			1		1,00
TOTAL						1,00

TOTAL	1,00
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	INSTALACION ELECTRICAS - ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE POLLO Y PESCADO	un
13.2.4.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Tablero monofásico de cuatro circuitos			3		3,00
TOTAL						3,00



TOTAL	3,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	INSTALACION ELECTRICAS - ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE CARNES ROJAS	un
13.2.5.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Tablero monofásico de cuatro circuitos			2		2,00
TOTAL						2,00



TOTAL	2,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	INSTALACION ELECTRICAS - ACOMETIDAS TRIFILARES Y SALIDAS PARA BODEGAS	un
13.2.6.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Tablero monofásico de cuatro circuitos			6		6,00
TOTAL						6,00



TOTAL	6,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	INSTALACION ELECTRICAS - ACOMETIDAS TRIFASICA PARA CUARTO FRIO	un
13.2.7.1	Tablero trifásico de doce circuitos	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Tablero trifásico de doce circuitos			1		1,00
TOTAL						1,00

TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	INSTALACION ELECTRICAS - ACOMETIDAS TRIFILAR PARA OFICINAS	un
13.2.9.1	Tablero trifilar de seis circuitos oficinas	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Tablero trifilar de seis circuitos oficinas			1		1,00
TOTAL						1,00

TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	INSTALACION ELECTRICAS - ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR NORTE	un
13.2.10.1	Tablero trifásico de dieciocho circuitos con puerta y llave	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Tablero trifásico de dieciocho circuitos con puerta y llave			1		1,00
TOTAL						1,00

TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	INSTALACION ELECTRICAS - ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR SUR	un
13.2.11.1	Tablero trifásico de veinticuatro circuitos con puerta y llave	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Tablero trifásico de veinticuatro circuitos con puerta y llave			1		1,00
TOTAL						1,00

TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	INSTALACION ELECTRICAS - ACOMETIDA TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO ALUMBRADO EXTERIOR	un
13.2.12.1	Tablero trifásico de veinticuatro circuitos con puerta y llave	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Tablero trifásico de veinticuatro circuitos con puerta y llave			1		1,00
TOTAL						1,00

TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS	un
14.3	Suministro e instalacion de butaco metalico con asiento en madero	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Butaco metalico con asiento en madero			5		5,00
TOTAL						5,00

TOTAL	5,00
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS	un
14.4	Sifon de 3" incluye rejilla con sosco	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Sifon de 3" incluye rejilla con sosco			88		88,00
TOTAL						88,00



TOTAL	88,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS	un
14.5	Sifon de 4" incluye rejilla con sosco	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Sifon de 4" incluye rejilla con sosco			18		18,00
TOTAL						18,00



TOTAL	18,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS	kg
14.6	Estructura metálica para reforzamiento	

	Descripción Actividad	Longitud refuerzo 1 1/2" x 1/8"	Cantidad de elementos	Longitud total	Peso x ml	TOTAL
	Cerchas	22,06	23,00	507,38	1,81	918,36
	Vigas	8,92	12,00	107,04	1,81	193,74
		Area Platina	Cantidad de apoyos	Area total	Peso x m2	
	Apoyos	0,40	68,00	27,2	74,80	2.034,56
TOTAL						3.146,66

TOTAL	3.146,66
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	**ITEMS NUEVOS**	un
14.7	**Construcción de pozo de inspección a todo costo de 0 - 4 Mts profundidad, en concreto de 3000 PSI de resistencia a los 28 dias, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,30 m. Llevará cono de reducción, diámetro interno de 1,20 m. y espesor 0,20 m., suministro e instalación de aro base y tapa HF tráfico pesado, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra**	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	KG	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	POZOS	2,00				2,00
TOTAL						**2,00**



TOTAL	**2,00**
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	**ITEMS NUEVOS**	m2
14.9	**Suministro e instalacion de portón de acceso en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y marco en tubería negra 2" con refuerzo en diagonal de 3" batiente de 3 m, zapata en concreto reforzado y tensor superior en varilla de 1/2". Incluye anticorrosivo.**	

	Descripción Actividad	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	PORTON 1	8,35	2,80			23,38
	PORTON 2	7,80	2,80			21,84
	PORTON 3	6,57	2,80			18,40
	PORTON 4	2,43	2,80			6,80
TOTAL						70,42

TOTAL	**70,42**
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	**ITEMS NUEVOS**	ml
14.14	**Suministro e instalacion de tuberia PVC-S 4" incluye accesorios**	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Tubería PVC 4"	20,00				20,00
TOTAL						**20,00**



TOTAL	**20,00**
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED ELECTRICA	un
14.17	TABLERO MONOFASICO DE CUATRO CIRCUITOS	

	Descripción Actividad	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	TABLERO MONOFASICO DE CUATRO CIRCUITOS			9		9,00
TOTAL						9,00



TOTAL	9,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED ELECTRICA	un
14.19	SALIDA TOMAS 110 V. CON POLO A TIERRA - CABLE RETARDANTE EXCELLENT HF-FR-LS-CT	

	Descripción Actividad	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	SALIDA TOMAS 110 V. CON POLO A TIERRA - CABLE RETARDANTE EXCELLENT HF-FR-LS-CT			20		20,00
TOTAL						20,00



TOTAL	20,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED ELECTRICA	un
14.20	SALIDA LUMINARIA TIPO ROSETA	

	Descripción Actividad	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	SALIDA LUMINARIA TIPO ROSETA			50		50,00
TOTAL						50,00

TOTAL	50,00
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED ELECTRICA	un
14.21	TOMAS NORMALES 110 V. CON POLO A TIERRA GFCI - CONDUCTOR EXCELLENT HF--FR-CT-LS	

	Descripción Actividad	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	TOMAS NORMALES 110 V. CON POLO A TIERRA GFCI - CONDUCTOR EXCELLENT HF--FR-CT-LS			15		15,00
TOTAL						15,00



TOTAL	15,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED ELECTRICA	ml
14.34	ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA EN TERRENO COMUN 3 No. 6 + 1 No.6 + 1 No. 8 T - DUCTO PVC2" - ILUMINACION EXTERIOR	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA EN TERRENO COMUN 3 No. 6 + 1 No.6 + 1 No. 8 T - DUCTO PVC2" - ILUMINACION EXTERIOR	213,00				213,00
TOTAL						213,00



TOTAL	213,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED ELECTRICA	ml
14.35	ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA CON ROTURA DE PLACA EN CONCRETO 3 No. 6 + 1 No.6 + 1 No. 8 T - DUCTO PVC2" - ILUMINACION EXTERIOR	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA CON ROTURA DE PLACA EN CONCRETO 3 No. 6 + 1 No.6 + 1 No. 8 T - DUCTO PVC2" - ILUMINACION EXTERIOR	120,00				120,00
TOTAL						120,00



TOTAL	120,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	ml
14.39	Tubería acero ranurada schedule 40 4" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Tubería acero ranurada schedule 40 4" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	30,00				30,00
TOTAL						30,00



TOTAL	30,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	ml
14.40	Tubería acero ranurada schedule 40 2.1/2" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Tubería acero ranurada schedule 40 2.1/2" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	90,00				90,00
TOTAL						90,00

TOTAL	**90,00**
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	ml
14.42	Tubería acero ranurada schedule 40 1.1/4" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Tubería acero ranurada schedule 40 1.1/4" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	150,00				150,00
TOTAL						150,00



TOTAL	150,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.44	Coupling rígido ranurado HD 4"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Coupling rígido ranurado HD 4"			10		10,00
TOTAL						10,00



TOTAL	10,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.45	Coupling rígido ranurado HD 2.1/2"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Coupling rígido ranurado HD 2.1/2"			21		21,00
TOTAL						21,00



TOTAL	21,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.46	Coupling rígido ranurado HD 1.1/2"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Coupling rígido ranurado HD 1.1/2"			11		11,00
TOTAL						11,00

TOTAL	11,00
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.47	Coupling rígido ranurado HD 1.1/4"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Coupling rígido ranurado HD 1.1/4"			20		20,00
TOTAL						20,00



TOTAL	20,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.48	Tee ranurada de 4"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Tee ranurada de 4"			1		1,00
TOTAL						1,00



TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.49	Reduccion copa 4"x2.1/2"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Reduccion copa 4"x2.1/2"			1		1,00
TOTAL						1,00



TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.50	Reduccion copa 2.1/2"x 1.1/2"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Reduccion copa 2.1/2"x 1.1/2"			2		2,00
TOTAL						2,00

TOTAL	2,00
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.51	Tee ranurada de 2.1/2x1.1/2"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Tee ranurada de 2.1/2x1.1/2"			2		2,00
TOTAL						2,00

TOTAL	2,00
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.52	Tee ranurada de 2.1/2x1.1/4"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Tee ranurada de 2.1/2x1.1/4"			10		10,00
TOTAL						10,00



TOTAL	10,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.53	Codo ranurado 4"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Codo ranurado 4"			3		3,00
TOTAL						3,00



TOTAL	3,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.54	Codo ranurado 2.1/2"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Codo ranurado 2.1/2"			3		3,00
TOTAL						3,00



TOTAL	3,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.55	Codo ranurado 1.1/2"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Codo ranurado 1.1/2"			5		5,00
TOTAL						5,00



TOTAL	5,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.56	Strap 2.1/2" x 1"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Strap 2.1/2" x 1"			25		25,00
TOTAL						25,00

TOTAL	25,00
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.57	Strap 1.1/4" x 1"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Strap 1.1/4" x 1"			40		40,00
TOTAL						40,00



TOTAL	40,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.58	Tee acero roscar 150 lbs 1"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Tee acero roscar 150 lbs 1"			5		5,00
TOTAL						5,00



TOTAL	5,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.59	Codo acero roscar 150 lbs 1"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Codo acero roscar 150 lbs 1"			10		10,00
TOTAL						10,00

TOTAL	10,00
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.60	Punto rociador 1"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Punto rociador 1"			69		69,00
TOTAL						69,00



TOTAL	69,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.61	Sprinkler respuesta rápida tipo UP.K=5,6	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Sprinkler respuesta rápida tipo UP.K=5,6			69		69,00
TOTAL						69,00



TOTAL	69,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED INTERNA DE GAS	ml
14.77	Tuberia multiplaca 3/4 ref 20 x 20	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Tuberia multiplaca 3/4 ref 20 x 20	761,00				761,00
TOTAL						761,00



TOTAL	761,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED INTERNA DE GAS	und
14.78	Gabinete 1,20 x 2 mt x .20 cal 20	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Gabinete 1,20 x 2 mt x .20 cal 20			1		1,00
TOTAL						1,00

TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED INTERNA DE GAS	und
14.79	Valvulas pealpe x pealpe x 3/4 2020	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Valvulas pealpe x pealpe x 3/4 2020			12		12,00
TOTAL						12,00

TOTAL	12,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA


RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED INTERNA DE GAS	und
14.80	Conectores flexometalicos	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Conectores flexometalicos			12		12,00
TOTAL						12,00



TOTAL	12,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA


RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED INTERNA DE GAS	und
14.81	Racores pealpe machos x 3/4 ref. 2020	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Racores pealpe machos x 3/4 ref. 2020			12		12,00
TOTAL						12,00



TOTAL	12,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED INTERNA DE GAS	und
14.82	Codos galvanizados sch 40 3/4 x 1/2	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Codos galvanizados sch 40 3/4 x 1/2			24		24,00
TOTAL						24,00



TOTAL	24,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED INTERNA DE GAS	und
14.83	Codo calle de 1/2 x 1/2	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Codo calle de 1/2 x 1/2			12		12,00
TOTAL						12,00



TOTAL	12,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED INTERNA DE GAS	und
14.84	Codos galvanizados sch 40 1/2 x 1/2	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Codos galvanizados sch 40 1/2 x 1/2			12		12,00
TOTAL						12,00

TOTAL	12,00
	-



RESIDENTE CONTRATISTA


RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED INTERNA DE GAS	und
14.85	Tapones galvanizados de 1/2 sch 40	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Tapones galvanizados de 1/2 sch 40			12		12,00
TOTAL						12,00



TOTAL	12,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED INTERNA DE GAS	und
14.86	Conectores laton x npt	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Conectores laton x npt			12		12,00
TOTAL						12,00



TOTAL	12,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 2

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.267		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 15/10/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS	ml
14.87	Suministro e instalacion tela alfaltica	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Suministro e instalacion tela alfaltica	16,63		0		16,63
TOTAL						16,63

TOTAL	16,63
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$469.891.314,00		
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO	$808.869.710,00		
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015		
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:	24/09/2016		
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90	DIAS	
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	60	DIAS	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	150	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:	16/10/2016		

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 02

FECHA: 05/09/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 1				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	PRELIMINARES										
1,1	Limpieza general inicial con agua a presión, dilución con acido y retiro de escombros (Pisos y muros de instalaciones internas)	m2	7.510,50	1.349,00	10.131.665,00		$ -	$ 5.262,13	$ 7.098.613,00	5.262,13	$ 7.098.613,00
1,2	Limpieza de fachada con hidrolavado, desmanchado, hidrofugado y lacado	m2	1.692,00	12.646,00	21.397.032,00		$ -	$ 1.692,00	$ 21.397.032,00	1.692,00	$ 21.397.032,00
1,3	Limpieza de red sanitaria y aguas lluvias existentes diámetros 6 - 12" (incluye limpieza de cajas y pozos)	ml	631,89	3.601,00	2.275.436,00		$ -	$ 631,89	$ 2.275.436,00	631,89	$ 2.275.436,00
1,4	Demolición de enchape y revoque con retiro	m2	20,97	6.132,00	128.588,00	1,55	$ 9.505,00	$ 19,42	$ 119.083,00	20,97	$ 128.588,00
1,5	Localización y replanteo con equipo de topografía	m2	602,40	1.990,00	1.198.776,00	349,22	$ 694.948,00	$ 253,18	$ 503.828,00	602,40	$ 1.198.776,00
1,6	Nivelación y descapote e=0.20 incluye retiro	m2	3.454,34	7.425,00	25.648.475,00		$ -	$ 398,54	$ 2.959.160,00	398,54	$ 2.959.160,00
1,7	Demolición de Estructuras no reforzadas (comprende muros, placa de piso, mesones y alistados sin refuerzo)	m2	441,00	62.575,00	27.595.575,00	117,82	$ 7.372.587,00	$ 45,00	$ 2.815.875,00	162,82	$ 10.188.462,00
	SUBTOTAL PRELIMINARES				**88.375.547,00**		**$ 8.077.040,00**		**$ 37.169.027,00**		**$ 45.246.067,00**
2	REPARACIONES LOCATIVAS										
2,1	Pañete Impermeabilizado 1:4 Incluye filos y dilataciones	m2	0,00	21.515,00	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
2,2	Enchape de pared 0.20x0.30 cerámico	m2	17,79	38.657,00	687.708,00	1,82	$ 70.356,00	$ 15,97	$ 617.352,00	17,79	$ 687.708,00
2,3	Enchape de piso 0.20x0.20 cerámico	m2	3,45	31.286,00	107.937,00	-	$ -	$ 3,45	$ 107.937,00	3,45	$ 107.937,00
2,4	Bordillo remate de muro en concreto de 3000 PSI	ml	31,80	31.909,00	1.014.706,00	31,80	$ 1.014.706,00	$ -	$ -	31,80	$ 1.014.706,00
2,5	Pulido de mesón en concreto	m2	135,78	14.031,00	1.905.129,00	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
2,6	Ventana metálica incluye vidrio	m2	16,05	174.161,00	2.795.284,00	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
2,7	Luceta metálica de h = 1,00 mt	m2	141,26	117.213,00	16.557.508,00	11,26	$ 1.319.818,00	$ 130,00	$ 15.237.690,00	141,26	$ 16.557.508,00
2,8	Luceta metálica de h = 0,25 mt	m2	49,30	108.698,00	5.358.811,00	-	$ -	$ 49,30	$ 5.358.811,00	49,30	$ 5.358.811,00
2,9	División metálica para baños, incluye instalacion de puerta y anticorrosivo.	m2	34,28	100.077,00	3.430.640,00	34,28	$ 3.430.640,00	$ -	$ -	34,28	$ 3.430.640,00
2,10	Puerta Cortina enrrollable, comprende reparacion de cortina existente, marco y anticorrosivo	m2	20,33	129.614,00	2.635.053,00	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
2,11	Suministro e Instalacion de puerta metalica Cal 18, incluye adecuacion de marco.	m2	15,37	189.969,00	2.919.824,00	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
2,12	Portón en reja de tubo cuadrado, comprende reparación de portón existente, marco y anticorrosivo.	m2	37,80	135.609,00	5.126.020,00	37,80	$ 5.126.020,00	$ -	$ -	37,80	$ 5.126.020,00
2,13	Gárgola en concreto	und	6,00	25.230,00	151.380,00		$ -	$ -	$ -	-	$ -
2,14	Cubierta tipo arquitectónica en teja termoacustica (alero costado oriental - incl retiro de tejas existentes)	m2	1.374,43	50.793,00	69.811.423,00	1.024,68	$ 52.046.571,00	$ 40,00	$ 2.031.720,00	1.064,68	$ 54.078.291,00
2,15	Teja traslucida trapezoidal	M2	170,94	101.955,00	17.428.188,00	146,94	$ 14.981.268,00	$ 24,00	$ 2.446.920,00	170,94	$ 17.428.188,00
2,16	Micromedidor 1/2" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	4,00	147.353,00	589.412,00	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
2,17	Micromedidor 3/4" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	1,00	288.705,00	288.705,00	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
2,18	Micromedidor 1" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	2,00	470.658,00	941.316,00	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
2,19	Tapa en concreto y rejilla metalica para sumideros existentes	und	13,00	179.270,00	2.330.510,00	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
2,20	Punto Sanitario 2"	und	62,00	34.244,00	2.123.128,00	12,00	$ 410.928,00	$ 50,00	$ 1.712.200,00	62,00	$ 2.123.128,00
2,21	Punto Sanitario 3"	und	15,00	31.882,00	478.230,00		$ -	$ -	$ -	-	$ -
2,22	Punto Sanitario 4"	und	23,00	40.524,00	932.052,00	19,00	$ 769.956,00	$ 4,00	$ 162.096,00	23,00	$ 932.052,00
2,23	Llave Terminal metálica 1/2"	und	49,00	17.016,00	833.784,00	-	$ -	$ 49,00	$ 833.784,00	49,00	$ 833.784,00
2,24	Punto Hidráulico	und	77,00	17.145,00	1.320.165,00	32,00	$ 548.640,00	$ 45,00	$ 771.525,00	77,00	$ 1.320.165,00
2,25	Bajante PVC A.LL 4"	ml	54,20	24.484,00	1.327.033,00	14,20	$ 347.673,00	$ 40,00	$ 979.360,00	54,20	$ 1.327.033,00
2,26	Butaco cafeteria según diseño	und	27,00	43.838,00	1.183.626,00	13,00	$ 569.894,00	$ 8,00	$ 350.704,00	21,00	$ 920.598,00
2,27	Limpieza e impermeabilización de cubiertas y canales	m2	1.463,69	770,00	1.127.041,00	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
2,28	Cielorraso en Drywall plano para oficinas y baños	m2	118,64	46.799,00	5.552.233,00	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
2,29	Reposición de placa de piso en concreto 2500 PSI e=0.10 mts	m2	40,00	40.070,00	1.602.800,00	22,00	$ 881.540,00	$ -	$ -	22,00	$ 881.540,00
	SUBTOTAL REPARACIONES LOCATIVAS				**150.559.646,00**		**$ 81.518.010,00**		**$ 30.610.099,00**		**$ 112.128.109,00**
3	MOVIMIENTO DE TIERRA										
3,1	Excavación a todo factor mecánica para cajeo de via, incluye retiro a sitio autorizado	m3	147,46	19.220,00	2.834.181,00	-	$ -	$ 147,46	$ 2.834.181,00	147,46	$ 2.834.181,00
3,2	Excavacion manual a profundidad < 2.9 y retiro a sitio autorizado	m3	356,83	30.718,00	10.961.104,00	-	$ -	$ 232,09	$ 7.129.341,00	232,09	$ 7.129.341,00
3,3	Relleno en recebo con compactacion mecanica	m3	239,31	39.814,00	9.527.955,00	-	$ -	$ 114,57	$ 4.561.490,00	114,57	$ 4.561.490,00
3,4	Sub-base granular	m3	68,83	115.528,00	7.951.792,00	13,83	$ 1.597.752,00	$ 55,00	$ 6.354.040,00	68,83	$ 7.951.792,00
3,5	Relleno con material seleccionado de excavacion compactado mecanicamente	m3	0,00	16.617,00	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
3,6	Afirmado en recebo comun vibrocompactado	m3	0,00	51.049,00	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
3,7	Excavación en roca manual en seco	m3	30,00	88.491,00	2.654.730,00	30,00	$ 2.654.730,00	$ -	$ -	30,00	$ 2.654.730,00
	SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA				**33.929.762,00**		**$ 4.252.482,00**		**$ 20.879.052,00**		**$ 25.131.534,00**
4	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL										
4,1	Columnas recalzadas de concreto 21 Mpa	ml	0,00	93.812,00	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
4,2	Acero de refuerzo para columnas recalzadas	kg	0,00	6.003,00	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
4,3	Aditivo epoxico para recalce y anclaje	ml	0,00	70.774,00	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
4,4	Analisis y diseño del reforzamiento estructural	gl	1,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	$ -	$ 1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$469.891.314,00		
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO	$808.869.710,00		
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015		
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:	24/09/2016		
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90	DIAS	
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	60	DIAS	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	150	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:	16/10/2016		

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 02

FECHA: 05/09/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 1				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	SUBTOTAL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL				**6.000.000,00**		**$ -**		**$ 6.000.000,00**		**$ 6.000.000,00**
5	**URBANISMO**										
5,1	Cerramiento en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y poste galvanizado cada 3 m de 2" CAL 16, viga de cimentación CCTO 3000 psi de 0.20x0.20 (4Φ 3/8" y flejes Φ1/4" @0.15) y columnetas CCTO 3000 psi de 0.20x0.20 cada 3 mts (4Φ 3/8" y flejes Φ1/4" @0.15). Mampostería en ladrillo prensado a la vista y 3 hilos de alambre de pua CAL 12.	ml	424,85	127.354,00	54.106.347,00	9,85	$ 1.254.437,00	$ 415,00	$ 52.851.910,00	424,85	$ 54.106.347,00
5,2	Pavimento de concreto hidráulico 3500 psi. Incluye: inducción de junta de dilatación, texturizado, micro texturizado, colocación de tirilla de respaldo, masilla autonivelante, aplicación de membrana curadora. Esp. 500 inv.	m2	398,54	86.671,00	34.541.860,00	153,54	$ 13.307.465,00	$ 245,00	$ 21.234.395,00	398,54	$ 34.541.860,00
5,3	Sardinel prefabricado en concreto de 3000 psi h=0.4	ml	50,00	43.889,00	2.194.450,00	-	$ -	$ 50,00	$ 2.194.450,00	50,00	$ 2.194.450,00
5,4	Acero de Refuerzo 60.000 PSI	kg	2.885,56	4.428,00	12.777.260,00	-	$ -	$ 1.437,86	$ 6.366.844,00	1.437,86	$ 6.366.844,00
5,5	Portón de acceso en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y marco en tubería galvanizada 2" con refuerzo en diagonal de 3" batiente de 3 m, zapata en concreto y tensor superior en varilla de 1/2".	ml	0,00	2.916.650,00	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
5,6	Concreto simple 1700 PSI para solado y atraques	m3	0,96	305.104,00	292.900,00	-	$ -	$ 0,96	$ 292.900,00	0,96	$ 292.900,00
5,7	Concreto ciclopeo para Bases (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	79,31	342.254,00	27.144.165,00	72,75	$ 24.898.888,00	$ 6,56	$ 2.245.277,00	79,31	$ 27.144.165,00
5,8	Zapatas de cimentacion en concreto de 3000 psi	m3	6,14	437.552,00	2.686.569,00	0,14	$ 61.257,00	$ 6,00	$ 2.625.312,00	6,14	$ 2.686.569,00
5,9	Viga de cimentacion en concreto 3000 psi 0.20x0.20	ml	82,35	25.581,00	2.106.595,00	0,35	$ 8.953,00	$ 82,00	$ 2.097.642,00	82,35	$ 2.106.595,00
5,10	Muro ladrillo prensado visto por dos caras e=0.12	m2	215,00	63.145,00	13.576.174,00	13,57	$ 856.878,00	$ 201,43	$ 12.719.297,00	215,00	$ 13.576.175,00
5,11	Viga aerea en concreto de 3000 psi 0.20x0.20	ml	76,45	29.995,00	2.293.118,00	0,40	$ 11.998,00	$ 76,05	$ 2.281.120,00	76,45	$ 2.293.118,00
5,12	Columnas en concreto de 3000 psi	m3	4,50	538.064,00	2.421.288,00	-	$ -	$ 4,50	$ 2.421.288,00	4,50	$ 2.421.288,00
	SUBTOTAL URBANISMO				**154.140.726,00**		**$ 40.399.876,00**		**$ 107.330.435,00**		**$ 147.730.311,00**
6	**OBRAS DE DRENAJE**										
6,1	Concreto ciclopeo para bases (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	0,00	342.254,00	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
6,2	Concreto ciclopeo para elevaciones (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	0,00	395.661,00	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
6,3	Concreto simple 1700 PSI para solado y atraques	m3	0,00	305.104,00	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
6,4	Suministro e instalacion de tuberia de concreto D=24"	ml	0,00	137.863,00	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
6,5	Material granular filtrante	m3	0,00	76.898,00	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
6,6	Geotextil NT 1600	m2	0,00	4.677,00	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
6,7	Cuneta triangular en concreto 2500 PSI	m3	0,00	462.065,00	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
6,8	Suministro e instalacion de tuberia para drenaje 100 mm	ml	0,00	30.783,00	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
6,9	Suministro e instalacion de tuberia PVC - Novafort 12", incluye lecho en gravilla 1/2" E=0.10 mts y hasta D/2	ml	108,00	109.923,00	11.871.684,00	18,00	$ 1.978.614,00	$ 30,00	$ 3.297.690,00	48,00	$ 5.276.304,00
6,10	Sumideros tipo EPN 3.20x0.50 en concreto de 3000 PSI (1.60 m3)	und	0,00	1.831.027,00	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL OBRAS DE DRENAJE				**11.871.684,00**		**$ 1.978.614,00**		**$ 3.297.690,00**		**$ 5.276.304,00**
7	**APARATOS SANITARIOS**										
7,1	Suministro e instalacion de sanitario institucional (incluye acoples y griferia)	un	14,00	244.219,00	3.419.066,00	14,00	$ 3.419.066,00	$ -	$ -	14,00	$ 3.419.066,00
7,2	Lavamanos de sobreponer, incluye griferia	un	8,00	157.253,00	1.258.024,00	8,00	$ 1.258.024,00	$ -	$ -	8,00	$ 1.258.024,00
7,3	Lavamanos de pedestal, incluye griferia	un	5,00	142.303,00	711.515,00	5,00	$ 711.515,00	$ -	$ -	5,00	$ 711.515,00
7,4	Juego incrustaciones	un	14,00	61.689,00	863.646,00	14,00	$ 863.646,00	$ -	$ -	14,00	$ 863.646,00
7,5	Orinal institucional	un	3,00	256.355,00	769.065,00	3,00	$ 769.065,00	$ -	$ -	3,00	$ 769.065,00
7,5	Lavaplatos de empotrar en acero inoxidable	un	42,00	86.253,00	3.622.626,00	2,00	$ 172.506,00	$ 40,00	$ 3.450.120,00	42,00	$ 3.622.626,00
	SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS				**10.643.942,00**		**$ 7.193.822,00**		**$ 3.450.120,00**		**$ 10.643.942,00**
8	**MONTAJE DE EQUIPOS**										
8,1	Suministro e instalación de equipo de presión con dos electrobombas modelo CP660 o similar, tablero eléctrico, accesorios en bronce, manómetros y tanque metálico hidroacumulador de 240 lt.	un	1,00	20.856.800,00	20.856.800,00		$ -	$ -	$ -	-	$ -
8,2	Suministro e instalacion de equipo de frio para varias zonas, incluye conjunto condensador, evaporador, tableros de control independientes y línea para manejo y distribución de canales. (Incluye riel, poleas, ganchos) cuya potencia requerida (BTU/HR) dependerá de la zona de uso: Carnicos de Res - 40.000 BTU; Carnicos de Cerdo - 12.000 BTU; Lacteos y Fruver - 9.000 BTU	un	5,00	48.395.650,00	241.978.250,00	1,00	$ 48.395.650,00	$ -	$ -	1,00	$ 48.395.650,00
8,3	Suministro e instalacion de equipo contra incendio compuesto por dos electrobombas de 20HP con tablero de control y accesorios hidraulicos incluidos.	un	1,00	36.656.000,00	36.656.000,00		$ -	$ -	$ -	-	$ -

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$469.891.314,00		
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO	$808.869.710,00		
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015		
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:	24/09/2016		
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90	DIAS	
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	60	DIAS	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	150	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:	16/10/2016	FECHA:	05/09/2016

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 02

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 1				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
8,4	Suministro e instalacion de red contra incendio incluye la instalacion de 2 hidrantes y tuberia PVC 2 1/2" y 3"	gl	0,00	7.298.987,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
8,5	Suministro e instalacion equipo de refrigeracion de vitrina tipo gondola con testeros en fibra de vidrio L=1.30 mts	un	0,00	7.500.000,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
8,6	SIERRA KENTMASTER PARA CORTE DE ESTERNON Fabricación americana, material aluminio, con capacidad de 50 reses hora, motor eléctrico trifásico. Se entrega con una sierra y un pasador	un	0,00	35.062.500,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
8,7	SIERRA KENTMASTER PARA CORTE DE CANALES Para rajar canales con capacidad de 40 reses hora, motor trifásico. Fabricación americana, material aluminio y acero. Se entrega con una sierra y un Pasador.	un	0,00	37.500.000,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
8,8	Suministro e Instalacion de planta electrica DIESEL con capacidad de 60 KVA/48KW trifasica 127/220 voltios equipada con cabina insonora, sistema de transferencia automatica y tablero de control.	un	1,00	37.002.840,00	37.002.840,00		$ -	$ -	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL MONTAJE DE EQUIPOS				**336.493.890,00**		**$ 48.395.650,00**		**$ -**		**$ 48.395.650,00**
9	**PRUEBAS HIDRÁULICA Y SANITARIA**										
9,1	Prueba hidráulica y sanitaria a la red existente	gl	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00		$ -	$ -	$ -	-	$ -
9,2	Enmalles general red interna	un	16,00	135.400,00	2.166.400,00		$ -	$ 16,00	$ 2.166.400,00	16,00	$ 2.166.400,00
	SUBTOTAL PRUEBAS HIDRÁULICA Y SANITARIA				**5.166.400,00**		**$ -**		**$ 2.166.400,00**		**$ 2.166.400,00**
10	**PINTURA**										
10,1	Pintura a base de aceite sobre superficie metálica lamina llena	m2	99,30	10.162,00	1.009.087,00		$ -	$ -	$ -	-	$ -
10,2	Pintura a base de aceite sobre marcos, portones, cortinas, lucetas y ventanas	m2	264,73	16.284,00	4.310.863,00		$ -	$ 187,79	$ 3.057.972,00	187,79	$ 3.057.972,00
10,3	Estuco y pintura vinilo sobre pañete	m2	200,00	11.213,00	2.242.600,00		$ -	$ -	$ -	-	$ -
10,4	Graniplast en Fachada	m2	600,00	15.428,00	9.256.800,00		$ -	$ -	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL PINTURA				**16.819.350,00**		**$ -**		**$ 3.057.972,00**		**$ 3.057.972,00**
11	**GAS**										
11,1	Tuberia de cobre tipo L de 3/4", incluye accesorios	ml	0,00	17.657,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
11,2	Tuberia de cobre tipo L de 1/2", incluye accesorios	ml	0,00	12.487,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
11,3	Registro de bola D=3/4" cierre 1/4" de vuelta, incluye regata y accesorios para su buen funcionamiento	un	0,00	29.350,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
11,4	Registro de bola D=1/2" cierre 1/4" de vuelta, incluye regata y accesorios para su buen funcionamiento	un	0,00	23.972,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
11,5	Conexión de gas desde medidor a Gas y accesorios necesarios para el buen funcionamiento	un	0,00	1.514.214,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL GAS				**-**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
12	**LIMPIEZA**										
12,1	Limpieza general de las obras ejecutadas (Comprende zona de galeria, via, obras de drenaje y cerramiento perimetral)	m2	7.510,50	834,00	6.263.757,00		$ -	$ -	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL LIMPIEZA				**6.263.757,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
13	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**										
13,1	**LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJE TRANSFORMADOR**										
13.1.1	Localización y Replanteo (Línea de Media Tensión)	Km.	0,07	558.948,00	39.126,00		$ -	$ 0,07	$ 39.126,00	0,07	$ 39.126,00
13.1.2	Postes de Concreto de 12 m de 1050 Kg, en el sitio de Obra	Un.	2,00	1.544.558,00	3.089.116,00		$ -	$ 2,00	$ 3.089.116,00	2,00	$ 3.089.116,00
13.1.3	Hincado, Orientacion y Plomado de Postes de Concreto de 12 m,	Un.	19,00	98.523,00	1.871.937,00		$ -	$ 19,00	$ 1.871.937,00	19,00	$ 1.871.937,00
13.1.4	Excavaciones para de Postes de Concreto de 12 m, en terreno común	Un.	19,00	53.552,00	1.017.488,00		$ -	$ 19,00	$ 1.017.488,00	19,00	$ 1.017.488,00
13.1.5	Estructura de Alineamiento (523) disposición Semibandera, Circuito Trifásico, Maxino angulo 8°	Un.	1,00	373.890,00	373.890,00		$ -	$ 1,00	$ 373.890,00	1,00	$ 373.890,00
13.1.6	Estructura Terminal (550) Disposición Horizontal, circuito trifasico	Un.	2,00	750.692,00	1.501.384,00		$ -	$ 2,00	$ 1.501.384,00	2,00	$ 1.501.384,00
13.1.7	Derivacion Trifásica con Cortacircuitos - (730)	Un.	1,00	830.725,00	830.725,00		$ -	$ 1,00	$ 830.725,00	1,00	$ 830.725,00
13.1.8	Montaje de Transformador Trifasico de 75 KVA 13.2 KV 208/127 V	Un.	1,00	13.506.826,00	13.506.826,00	1,00	$ 13.506.826,00	$ -	$ -	1,00	$ 13.506.826,00
13.1.9	Tendido y Tensionado de Tres Conductores ACSR No. 1/0 AWG	Km.	0,08	15.173.705,00	1.213.896,00		$ -	$ 0,08	$ 1.213.896,00	0,08	$ 1.213.896,00
	SUBTOTAL LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJE TRANSFORMADOR				**23.444.388,00**		**$ 13.506.826,00**		**$ 9.937.562,00**		**$ 23.444.388,00**
13,2	**ACOMETIDAS**										
13.2.1	**ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA GRANEROS**										
13.2.1.1	Tablero monofasico de dos circuitos	Un.	0,00	82.085,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.1.2	Accesorios acometidas monofasicas sin conductor	Un.	0,00	61.015,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.1.3	Cableado para acometidas monofasicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	17.432,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$469.891.314,00
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO	$808.869.710,00
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:	24/09/2016
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90 DIAS
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	60 DIAS
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	150 DIAS
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:	16/10/2016

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 02

FECHA: 05/09/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 1				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
13.2.1.4	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	76.036,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.1.5	Salida para lamparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA GRANEROS				-		$ -		$ -		$ -
13.2.2	**ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE JUGOS**										
13.2.2.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	4,00	120.726,00	482.904,00	-	$ -	$ 4,00	$ 482.904,00	4,00	$ 482.904,00
13.2.2.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	0,00	61.015,00	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.2.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	17.432,00	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.2.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	101.560,00	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.2.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	0,00	110.913,00	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.2.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE JUGOS				**482.904,00**		$ -		**$ 482.904,00**		**$ 482.904,00**
13.2.3	**ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA CAFETERIAS**										
13.2.3.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	8,00	120.726,00	965.808,00		$ -	$ 8,00	$ 965.808,00	8,00	$ 965.808,00
13.2.3.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	0,00	61.015,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.3.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	17.432,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.3.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	101.560,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.3.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	0,00	110.913,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.3.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA CAFETERIAS				**965.808,00**		$ -		**$ 965.808,00**		**$ 965.808,00**
13.2.4	**ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE POLLO Y PESCADO**										
13.2.4.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	18,00	120.726,00	2.173.068,00	3,00	$ 362.178,00	$ 15,00	$ 1.810.890,00	18,00	$ 2.173.068,00
13.2.4.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	0,00	61.015,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.4.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	17.432,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.4.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	101.560,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.4.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	0,00	110.913,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.4.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE POLLO Y PESCADO				**2.173.068,00**		**$ 362.178,00**		**$ 1.810.890,00**		**$ 2.173.068,00**
13.2.5	**ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE CARNES ROJAS**										
13.2.5.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	12,00	120.726,00	1.448.712,00	2,00	$ 241.452,00	$ 10,00	$ 1.207.260,00	12,00	$ 1.448.712,00
13.2.5.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	0,00	61.015,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.5.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	17.432,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.5.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	101.560,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.5.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	0,00	110.913,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.5.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE CARNES ROJAS				**1.448.712,00**		**$ 241.452,00**		**$ 1.207.260,00**		**$ 1.448.712,00**
13.2.6	**ACOMETIDAS TRIFILARES Y SALIDAS PARA BODEGAS**										
13.2.6.1	Tablero trifilar de seis circuitos	Un.	6,00	388.515,00	2.331.090,00	3,00	$ 1.165.545,00	$ -	$ -	3,00	$ 1.165.545,00
13.2.6.2	Accesorios acometidas trifilares	Un.	0,00	90.236,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.6.3	Cableado para acometidas trifilares 3 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	23.736,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.6.4	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	76.036,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.6.5	Toma bifásico 220 V.	Un.	0,00	148.861,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.6.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFILARES Y SALIDAS PARA BODEGAS				**2.331.090,00**		**$ 1.165.545,00**		**$ -**		**$ 1.165.545,00**
13.2.7	**ACOMETIDAS TRIFASICA PARA CUARTO FRIO**										
13.2.7.1	Tablero trifásico de doce circuitos	Un.	1,00	587.697,00	587.697,00	1,00	$ 587.697,00	$ -	$ -	1,00	$ 587.697,00
13.2.7.2	Accesorios acometida trifásica cuarto frio	Un.	0,00	144.038,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.7.3	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	42.672,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.7.4	Toma especial trifásico 220 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	266.965,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.7.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	76.036,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$469.891.314,00		
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO	$808.869.710,00		
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015		
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:	24/09/2016		
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90	DIAS	
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	60	DIAS	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	150	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:	16/10/2016		

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 02

FECHA: 05/09/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 1				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
13.2.7.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA PARA CUARTO FRIO				**587.697,00**		**$ 587.697,00**		**$ -**		**$ 587.697,00**
13.2.8	**ACOMETIDAS TRIFASICA PARA BOMBA EQUIPO HIDRONEUMATICO**										
13.2.8.1	Tablero trifásico de ocho circuitos	Un.	0,00	461.745,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.8.2	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	42.672,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.8.3	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	76.036,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.8.4	Toma especial trifásico 220 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	266.965,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.8.5	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA PARA BOMBA EQUIPO HIDRONEUMATICO				**-**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
13.2.9	**ACOMETIDAS TRIFILAR PARA OFICINAS**										
13.2.9.1	Tablero trifilar de seis circuitos oficinas	Un.	1,00	396.284,00	396.284,00	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.9.2	Accesorios acometidas trifilares	Un.	0,00	90.236,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.9.3	Cableado para acometidas trifilares 3 No. 8 + 1 No. 10 T	Un.	0,00	35.736,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.9.4	Salida para lámparas fluorescentes	Un.	0,00	296.229,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.9.5	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.9.6	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	76.036,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.9.7	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	101.560,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.9.8	Salida para ventiladores	Un.	0,00	382.289,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFILAR PARA OFICINAS				**396.284,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
13.2.10	**ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR NORTE**										
13.2.10.1	Tablero trifásico de dieciocho circuitos con puerta y llave	Un.	1,00	587.697,00	587.697,00	1,00	$ 587.697,00	$ -	$ -	1,00	$ 587.697,00
13.2.10.2	Accesorios acometida trifásica. Sector norte y sur	Un.	0,00	243.882,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.10.3	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	42.672,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.10.4	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.10.5	Salida para lámparas fluorescentes	Un.	0,00	296.229,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.10.6	Lámpara metal halide 250 W 220 V	Un.	0,00	790.653,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR NORTE				**587.697,00**		**587.697,00**		**-**		**587.697,00**
13.2.11	**ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR SUR**										
13.2.11.1	Tablero trifásico de veinticuatro circuitos con puerta y llave	Un.	1,00	1.477.575,00	1.477.575,00	1,00	$ 1.477.575,00	$ -	$ -	1,00	$ 1.477.575,00
13.2.11.2	Accesorios acometida trifásica. Sector norte y sur	Un.	0,00	243.882,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.11.3	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	42.672,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.11.4	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.11.5	Salida para lámparas fluorescentes	Un.	0,00	296.229,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.11.6	Lámpara metal halide 250 W 220 V	Un.	0,00	790.653,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.11.7	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	76.036,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.11.8	Toma bifásico 220 V.	Un.	0,00	148.861,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR SUR				**1.477.575,00**		**1.477.575,00**		**-**		**1.477.575,00**
13.2.12	**ACOMETIDA TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO ALUMBRADO EXTERIOR**										
13.2.12.1	Tablero trifásico de veinticuatro circuitos con puerta y llave	Un.	1,00	1.477.575,00	1.477.575,00	1,00	$ 1.477.575,00	$ -	$ -	1,00	$ 1.477.575,00
13.2.12.2	Accesorios acometida trifásica. Alumb. Exterior	Un.	0,00	426.732,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.12.3	Cableado para acometidas trifásica 3 No. 2 + 1 No.4 + 1 No. 6 T	Ml	0,00	64.694,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.12.4	Luminaria Ornamental de Sodio alta presión de 70 W 220 V Fotocelda y Reactancia	Un.	0,00	850.064,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.12.5	Luminaria de Sodio alta presión de 250 W 220 V Fotocelda y Reactancia	Un.	0,00	774.703,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.12.6	Postes de Concreto de 12 m de 510 Kg, para alumbrado exterior	Un.	17,00	812.836,00	13.818.212,00		$ -	$ 17,00	$ 13.818.212,00	17,00	$ 13.818.212,00
13.2.12.7	Accesorios para instalación de alumbrado pegado a las cerchas	Un.	0,00	1.596.844,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.12.8	Cableado alumbrado exterior pegado a las cerchas	Ml	0,00	12.067,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.12.9	Reflector de sodio de 250 W 220 V Fotocelda y Reactancia	Un.	0,00	887.537,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.12.10	Caja de inspección para alumbrado exterior	Un.	25,00	356.469,00	8.911.725,00		$ -	$ 25,00	$ 8.911.725,00	25,00	$ 8.911.725,00

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$469.891.314,00
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO	$808.869.710,00
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:	24/09/2016
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90 DIAS
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	60 DIAS
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	150 DIAS
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:	16/10/2016

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 02

FECHA: 05/09/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 1				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	SUBTOTAL ACOMETIDA TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO ALUMBRADO EXTERIOR				**24.207.512,00**		**1.477.575,00**		**22.729.937,00**		**24.207.512,00**
13.2.13	ACOMETIDA GENERAL DEL TRANSFORMADOR AL TABLERO DE CONTROL	Un.	0,00	5.326.887,00	-		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.14	ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO ADMON	Un.	1,00	1.022.447,00	**1.022.447,00**		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.15	ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO A	Un.	1,00	1.629.515,00	**1.629.515,00**		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.2.16	ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO B	Un.	1,00	1.259.899,00	**1.259.899,00**		$ -	$ -	$ -	-	$ -
			0,00							-	$ -
13,3	TABLEROS		0,00							-	$ -
13.3.1	Gabinete para medidores A	Un.	1,00	12.512.222,00	12.512.222,00		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.3.2	Gabinete para medidores B	Un.	1,00	8.684.964,00	8.684.964,00		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.3.3	Gabinete para medida administración	Un.	1,00	12.168.407,00	12.168.407,00		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.3.4	Tablero de control general	Un.	1,00	4.633.107,00	4.633.107,00		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13.3.5	Equipo de medida integrador en poste	Un.	1,00	8.449.366,00	8.449.366,00		$ -	$ -	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL TABLEROS				**46.448.066,00**		**$ -**				**$ -**
13,4	PUESTA A TIERRA	Un.	1,00	3.072.553,00	**3.072.553,00**		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13,5	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO DE LA ESTRUCTURA	Un.	1,00	29.000.000,00	**29.000.000,00**		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13,6	VOZ Y DATOS	Un.	1,00	12.300.066,00	**12.300.066,00**		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13,7	PROCESO DE LEGALIZACION DE LA OBRA ANTE ELECTROHUILA E INSPECCION RETIE	GL	1,00	7.000.000,00	**7.000.000,00**		$ -	$ -	$ -	-	$ -
13,8	TRANSPORTE DE MATERIALES Y ACCESORIOS AL SITIO DE LA OBRA	Ton.	7,00	387.666,00	**2.713.662,00**		$ -	$ -	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS				**162.548.943,00**		**19.406.545,00**		**37.134.361,00**		**56.540.906,00**
14,0	ITEM NUEVOS										
	OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS										
14,1	Suministro e instalacion de vidrio 5mm	m2	49,30	47.058,00	2.319.959,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,2	Bajante PVC A.LL 3"	ml	24,00	21.484,00	515.616,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,3	Suministro e instalacion de butaco metalico con asiento en madero	un	5,00	113.838,00	569.190,00	0	$ -	-	$ -	-	$ -
14,4	Sifon de 3" incluye rejilla con sosco	un	110,00	28.550,00	3.140.500,00	88	$ 2.512.400,00	-	$ -	88,00	$ 2.512.400,00
14,5	Sifon de 4" incluye rejilla con sosco	un	19,00	34.550,00	656.450,00	18	$ 621.900,00	-	$ -	18,00	$ 621.900,00
14,6	Estructura metáica para reforzamiento	kg	3.146,66	10.300,00	32.410.598,00	3146,66	$ 32.410.598,00	-	$ -	3.146,66	$ 32.410.598,00
14,7	Construcción de pozo de inspección a todo costo de 0 - 4 Mts profundidad, en concreto de 3000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,30 m. Llevará cono de reducción, diámetro interno de 1,20 m. y espesor 0,20 m., suministro e instalación de aro base y tapa HF tráfico pesado, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra	un	2,00	2.620.815,00	5.241.630,00	2	$ 5.241.630,00	-	$ -	2,00	$ 5.241.630,00
14,8	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada, incluye soportes, tapas, fijadores y transporte	ml	87,95	57.671,00	5.072.164,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,9	Suministro e instalacion de portón de acceso en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y marco en tubería negra 2" con refuerzo en diagonal de 3" batiente de 3 m, zapata en concreto reforzado y tensor superior en varilla de 1/2". Incluye anticorrosivo.	m2	70,42	298.200,00	20.999.244,00	70,42	$ 20.999.244,00	-	$ -	70,42	$ 20.999.244,00
	CUARTO FRIO		0,00				$ -				
14,10	Poceta en Concreto impermeabilizado 3000psi H=0.10 mts	UND	1,00	206.545,00	206.545,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,11	Membrana impermeabilizante de proteccion resistente a quimicos	M2	2,00	85.000,00	170.000,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,12	Poceta en Concreto impermeabilizado 3000psi H=0.40 mts	UND	12,00	206.545,00	2.478.540,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,13	Suministro e instalacion de rejilla en acero 60000 psi y marco en angulo de 1"	UND	12,00	350.000,00	4.200.000,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,14	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S 4" incluye accesorios	ml	60,00	37.146,00	2.228.760,00	20	$ 742.920,00	-	$ -	20,00	$ 742.920,00
14,15	Suministro e instalacion de lavamanos de pedal de 1 puesto en acero inoxidable	und	4,00	2.688.200,00	10.752.800,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,16	Alistado de piso e=0.04 mts con recubrimiento en epoxico resistente a quimicos e impactos Ucrete o similar. Incluye guarda escoba en media caña	M2	120,00	168.689,00	20.242.680,00		$ -	-	$ -	-	$ -
	RED ELECTRICA		0,00				$ -	-	$ -	-	$ -
14,17	TABLERO MONOFASICO DE CUATRO CIRCUITOS	un	9,00	141.908,00	1.277.172,00	9	$ 1.277.172,00	-	$ -	9,00	$ 1.277.172,00
14,18	ACOMETIDA MONOFASICA EN TUBO EMT 3/4" Y CABLE 2 No 8 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	un	2.801,00	31.661,00	88.682.461,00		$ -	-	$ -	-	$ -

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$469.891.314,00		
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO	$808.869.710,00		
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015		
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:	24/09/2016		
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90	DIAS	
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	60	DIAS	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	150	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:	16/10/2016		

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 02

FECHA: 05/09/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 1				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
14,19	SALIDA TOMAS 110 V. CON POLO A TIERRA - CABLE RETARDANTE EXCELLENT HF-FR-LS-CT	un	71,00	106.746,00	7.578.966,00	20	$ 2.134.920,00	-	$ -	20,00	$ 2.134.920,00
14,20	SALIDA LUMINARIA TIPO ROSETA	un	91,00	103.923,00	9.456.993,00	50	$ 5.196.150,00	-	$ -	50,00	$ 5.196.150,00
14,21	TOMAS NORMALES 110 V. CON POLO A TIERRA GFCI - CONDUCTOR EXCELLENT HF--FR-CT-LS	un	42,00	151.390,00	6.358.380,00	15	$ 2.270.850,00	-	$ -	15,00	$ 2.270.850,00
14,22	ACOMETIDA TRIFILAR EN TUBO EMT 1" Y CABLE 3 No 8 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	Ml	152,00	39.570,00	6.014.640,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,23	SALIDA TOMA BIFASICO 220 V. CABLE RETARDANTE HF-FR-LS-CT	un	7,00	188.339,00	1.318.373,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,24	ACOMETIDA TRIFASICA EN TUBO EMT 1 1/2" Y CABLE 4 No 6 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	ml	237,00	59.231,00	14.037.747,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,25	SALIDA TOMA TRIFASICO 220 V. - CABLE EXCELLENT RETARDANTE A LA LLAMA HF-FR-LS-CT	un	5,00	342.181,00	1.710.905,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,26	TABLERO TRIFASICO DE DOCE CIRCUITOS	un	1,00	658.979,00	658.979,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,27	SALIDA LUMINARIA TIPO LED tipo panel 48 w - 110 v - CABLE EXCELLENT HF-FR-LS-CT	un	37,00	424.046,00	15.689.702,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,28	SALIDA PARA VENTILADORES - CABLE EXCELLENT HF-FR-LS-CT	un	5,00	430.010,00	2.150.050,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,29	SALIDA E INSTALACION DE LUMINARIA LED 32 W- 220 V - ILUMINACION INTERIOR	un	64,00	1.692.480,00	108.318.720,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,30	ACOMETIDA TRIFASICA 3 No. 6 + 1 No.6 + 1 No. 8 T - DUCTO EMT 1 1/2" - TAIE	ml	15,00	64.761,00	971.415,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,31	Salida e instalacion Luminaria 32 LED, 700mA, 8280 lm, 69 W con brazo para iluminacion exterior	un	47,00	1.753.795,00	82.428.365,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,32	Salida e instalacion Luminaria 32 LED, 700mA, 4600 lm, 34 W para iluminacion exterior alero sobre cercha	un	16,00	1.534.131,00	24.546.096,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,33	CANALIZACION Y ACOMETIDA ILUMINACION EXTERIOR BAJO ALEROS - PEGADO A CERCHA	ml	112,00	47.905,00	5.365.360,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,34	ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA EN TERRENO COMUN 3 No. 6 + 1 No.6 + 1 No. 8 T - DUCTO PVC2" - ILUMINACION EXTERIOR	ml	350,00	51.332,00	17.966.200,00	213	$ 10.933.716,00	-	$ -	213,00	$ 10.933.716,00
14,35	ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA CON ROTURA DE PLACA EN CONCRETO 3 No. 6 + 1 No.6 + 1 No. 8 T - DUCTO PVC2" - ILUMINACION EXTERIOR	ml	128,00	61.861,00	7.918.208,00	120	$ 7.423.320,00	-	$ -	120,00	$ 7.423.320,00
14,36	LINEA A TIERRA EN CAMARAS DE DISTRIBUCION PARA A.P EXTERIOR	un	25,00	145.030,00	3.625.750,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,37	AFLORAMIENTO DE ACOMETIDA PARA PROYECTORES EN POSTE	un	17,00	567.747,00	9.651.699,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,38	ACOMETIDA GENERAL DESDE TRANSFORMADOR AL T.M.G EN 3No 4/0 + 1 N0 4/0 AWG	ml	45,00	254.978,00	11.474.010,00		$ -	-	$ -	-	$ -
	RED CONTRA INCENDIOS		0,00				$ -	-	$ -	-	$ -
14,39	Tubería acero ranurada schedule 40 4" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML	30,00	126.984,00	3.809.520,00	30	$ 3.809.520,00	-	$ -	30,00	$ 3.809.520,00
14,40	Tubería acero ranurada schedule 40 2.1/2" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML	168,00	98.313,00	16.516.584,00	114,35	$ 11.242.217,00	-	$ -	114,35	$ 11.242.217,00
14,41	Tubería acero ranurada schedule 40 1.1/2" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML	18,00	58.793,00	1.058.274,00	0	$ -	-	$ -	-	$ -
14,42	Tubería acero ranurada schedule 40 1.1/4" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML	385,00	52.338,00	20.150.130,00	150	$ 7.850.700,00	-	$ -	150,00	$ 7.850.700,00
14,43	Tubería acero ranurada schedule 40 1" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML	60,00	22.937,00	1.376.220,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,44	Coupling rígido ranurado HD 4"	UN	20,00	28.990,00	579.800,00	10	$ 289.900,00	-	$ -	10,00	$ 289.900,00
14,45	Coupling rígido ranurado HD 2.1/2"	UN	42,00	19.956,00	838.152,00	21	$ 419.076,00	-	$ -	21,00	$ 419.076,00
14,46	Coupling rígido ranurado HD 1.1/2"	UN	22,00	13.351,00	293.722,00	11	$ 146.861,00	-	$ -	11,00	$ 146.861,00
14,47	Coupling rígido ranurado HD 1.1/4"	UN	40,00	10.686,00	427.440,00	20	$ 213.720,00	-	$ -	20,00	$ 213.720,00
14,48	Tee ranurada de 4"	UN	2,00	46.085,00	92.170,00	1	$ 46.085,00	-	$ -	1,00	$ 46.085,00
14,49	Reduccion copa 4"x2.1/2"	UN	2,00	28.893,00	57.786,00	1	$ 28.893,00	-	$ -	1,00	$ 28.893,00
14,50	Reduccion copa 2.1/2"x 1.1/2"	UN	4,00	17.776,00	71.104,00	2	$ 35.552,00	-	$ -	2,00	$ 35.552,00
14,51	Tee ranurada de 2.1/2x1.1/2"	UN	4,00	24.635,00	98.540,00	2	$ 49.270,00	-	$ -	2,00	$ 49.270,00
14,52	Tee ranurada de 2.1/2x1.1/4"	UN	20,00	24.635,00	492.700,00	10	$ 246.350,00	-	$ -	10,00	$ 246.350,00
14,53	Codo ranurado 4"	UN	6,00	44.923,00	269.538,00	3	$ 134.769,00	-	$ -	3,00	$ 134.769,00
14,54	Codo ranurado 2.1/2"	UN	6,00	30.299,00	181.794,00	3	$ 90.897,00	-	$ -	3,00	$ 90.897,00
14,55	Codo ranurado 1.1/2"	UN	10,00	15.600,00	156.000,00	5	$ 78.000,00	-	$ -	5,00	$ 78.000,00
14,56	Strap 2.1/2" x 1"	UN	50,00	25.757,00	1.287.850,00	25	$ 643.925,00	-	$ -	25,00	$ 643.925,00
14,57	Strap 1.1/4" x 1"	UN	80,00	17.308,00	1.384.640,00	40	$ 692.320,00	-	$ -	40,00	$ 692.320,00
14,58	Tee acero roscar 150 lbs 1"	UN	10,00	6.968,00	69.680,00	5	$ 34.840,00	-	$ -	5,00	$ 34.840,00
14,59	Codo acero roscar 150 lbs 1"	UN	20,00	6.240,00	124.800,00	10	$ 62.400,00	-	$ -	10,00	$ 62.400,00
14,60	Punto rociador 1"	UN	138,00	39.000,00	5.382.000,00	69	$ 2.691.000,00	-	$ -	69,00	$ 2.691.000,00
14,61	Sprinkler respuesta rápida tipo UP.K=5,6	UN	138,00	45.500,00	6.279.000,00	69	$ 3.139.500,00	-	$ -	69,00	$ 3.139.500,00
14,62	Soportes tubería vertical	UN	6,00	15.730,00	94.380,00		$ -	-	$ -	-	$ -

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$469.891.314,00		
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO	$808.869.710,00		
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015		
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:	24/09/2016		
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90	DIAS	
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	60	DIAS	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	150	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:	16/10/2016		

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 02

FECHA: 05/09/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 1				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
14,63	Soporte tipo Clevis Hanger 4"	UN	10,00	13.260,00	132.600,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,64	Soporte tipo Clevis Hanger 2.1/2"	UN	10,00	10.842,00	108.420,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,65	Soporte tipo Clevis Hanger 1.1/4"	UN	15,00	8.190,00	122.850,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,66	Soporte antisismico longitudinal (cada 24m como máximo)	UN	8,00	117.000,00	936.000,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,67	Soporte antisismico transversal (cada 12m como máximo)	UN	8,00	117.000,00	936.000,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,68	Suministro y montaje de gabinete contra incendio clase II con vidrio de seguridad 4mm para gabinete clase II (NFPA-14)	UN	4,00	1.495.000,00	5.980.000,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,69	Cheque ranurado 4"	UN	1,00	760.500,00	760.500,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,70	Siamesa 4" x 2.1/2"x 2.1/2"	UN	1,00	1.560.000,00	1.560.000,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,71	Valvula de drenaje 1"	UN	2,00	89.050,00	178.100,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,72	Soporte tipo pera (incluye varilla) 4"	UN	6,00	12.766,00	76.596,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,73	Soporte tipo pera (incluye varilla) 2.1/2"	UN	80,00	10.140,00	811.200,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,74	Soporte tipo pera (incluye varilla) 1.1/2"	UN	10,00	8.450,00	84.500,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,75	Soporte tipo pera (incluye varilla) 1.1/4"	UN	150,00	8.450,00	1.267.500,00		$ -	-	$ -	-	$ -
14,76	Soporte tipo pera (incluye varilla) 1"	UN	25,00	6.500,00	162.500,00		$ -	-	$ -	-	$ -
	RED INTERNA DE GAS		0,00				$ -	-	$ -	-	$ -
14,77	Tuberia multiplaca 3/4 ref 20 x 20	ML	761,00	13.406,00	10.201.966,00	761	$ 10.201.966,00	-	$ -	761,00	$ 10.201.966,00
14,78	Gabinete 1,20 x 2 mt x .20 cal 20	UND	1,00	826.150,00	826.150,00	1	$ 826.150,00	-	$ -	1,00	$ 826.150,00
14,79	Valvulas pealpe x pealpe x 3/4 2020	UND	12,00	54.600,00	655.200,00	12	$ 655.200,00	-	$ -	12,00	$ 655.200,00
14,80	Conectores flexometalicos	UND	12,00	43.680,00	524.160,00	12	$ 524.160,00	-	$ -	12,00	$ 524.160,00
14,81	Racores pealpe machos x 3/4 ref. 2020	UND	12,00	15.990,00	191.880,00	12	$ 191.880,00	-	$ -	12,00	$ 191.880,00
14,82	Codos galvanizados sch 40 3/4 x 1/2	UND	24,00	5.330,00	127.920,00	24	$ 127.920,00	-	$ -	24,00	$ 127.920,00
14,83	Codo calle de 1/2 x 1/2	UND	12,00	4.160,00	49.920,00	12	$ 49.920,00	-	$ -	12,00	$ 49.920,00
14,84	Codos galvanizados sch 40 1/2 x 1/2	UND	12,00	2.730,00	32.760,00	12	$ 32.760,00	-	$ -	12,00	$ 32.760,00
14,85	Tapones galvanizados de 1/2 sch 40	UND	12,00	2.730,00	32.760,00	12	$ 32.760,00	-	$ -	12,00	$ 32.760,00
14,86	Conectores laton x npt	UND	12,00	17.160,00	205.920,00	12	$ 205.920,00	-	$ -	12,00	$ 205.920,00
14,87	Suministro e instalacion tela alfaltica	MI	170,00	17.216,00	2.926.720,00	16,63	$ 286.350,00	-	$ -	16,63	$ 286.302,00
	SUBTOTAL ITEMS NUEVOS				**628.388.813,00**		**$ 136.845.601,00**		**$ -**		**$ 136.845.553,00**
	COSTO DIRECTO				**$ 1.611.202.460**		**$ 348.067.640**		**$ 251.095.156**		**$ 599.162.748**
	ADMINISTRACION	%	22%		$ 354.464.541		$ 76.574.881		$ 55.240.934		$ 131.815.805
	IMPREVISTOS	%	5%		$ 80.560.123		$ 17.403.382		$ 12.554.758		$ 29.958.137
	UTILIDAD	%	8%		$ 128.896.197		$ 27.845.411		$ 20.087.612		$ 47.933.020
	TOTAL OBRA				**$ 2.175.123.321**		**$ 469.891.314**		**$ 338.978.461**		**$ 808.869.710**
	AMOTIZACION ANTICIPO (-)		30%				$ 140.967.394				$ 242.660.913
	VALOR NETO A PGAR				$ 2.175.123.321		$ 328.923.920				$ 566.208.797,0
										% AVANCE	**37,19%**

CONSORCIO GALERIA 2015
R.L. JOHN EDISON JORDAN TEJADA
CONTRATISTA

SINCO LTDA
R.L. CARLOS ARTURO QUIZA C
INTERVENTOR

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	PRELIMINARES	m2
1.1	Limpieza general inicial con agua a presión, dilución con acido y retiro de escombros (Pisos y muros de instalaciones internas)	

	Descripción Actividad	LONGITUD (M)	ALTO (M)	ANCHO (M)	CARAS (UN)	TOTAL (M2)
SECTOR B HUEVOS Y LACTEOS	MESONES		1,43	28,48	2	81,4528
		8,36		0,6	2	10,032
SECTOR B POLLO Y PESCADO	MESONES		1,43	48,44	2	138,5384
		48,08		0,6	2	57,696
SECTOR B CARNES ROJAS 128 - 135	MESONES		1,43	41,4	2	118,404
		38,78		0,6	2	46,536
SECTOR B CARNES ROJAS	MESONES		1,43	56,75	2	162,305
		56,75		0,6	2	68,1
SECTOR B CAFETERIAS	MESONES		0,9	45,35	2	81,63
		45,35		0,6	2	54,42
SECTOR C PAN, AREPAS Y VERDURAS	MESONES		0,9	82,272	2	148,0896
		82,72		0,6	2	99,264
SECTOR A BODEGAS	MESONES	7,1		0,6	2	8,52
	MUROS		3,1	44,66	2	276,892
	MUROS DIVISORIOS		2,28	57,11	2	260,4216
SECTOR C VERDURAS Y TUBERCULOS	MESONES		0,9	35,6	2	64,08
		35,6		0,6	2	42,72
SECTOR C CAFETERIAS	MESONES		1,13	34,78	2	78,6028
		34,78		0,5	2	34,78
SECTOR C FRUTAS	MESONES		1,04	97,42	2	202,6336
		97,42		0,5	2	97,42
SECTOR C CONDIMENTOS Y HIERBAS	MESONES		1,04	18,94	2	39,3952
		18,94		0,6	2	22,728
SECTOR C CONDIMENTOS Y HIERBAS	MESONES		1,04	16,12	2	33,5296
		16,82		0,6	2	20,179
TOTAL						2.248,37



TOTAL	2.248,37
ACTA ANTERIORES	
PRESENTE ACTA	

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	PRELIMINARES	m2
1.4	Demolición de enchape y revoque con retiro	

	Descripción Actividad	AREA	CANTIDAD			TOTAL
	Enchape de pared retiro de tuberia carnes	0,064	127,00			8,13
		0,08				0,08
TOTAL						8,21



TOTAL	8,21
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	PRELIMINARES	m2
1.5	Localización y replanteo con equipo de topografía	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ANCHO			TOTAL
	Zona de cerramiento malla	0,85	0,50			0,43
	Anden perimetral	54,40	1,80			97,92
	Area Caseta	8,00	0,50			4,00
	Zona Anden	10,48	2,50			26,20
		9,25	2,50			23,12
TOTAL						151,66

TOTAL	151,66
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
1	PRELIMINARES	m2
1.7	Demolición de Estructuras no reforzadas (comprende muros, placa de piso, mesones y alistados sin refuerzo)	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ANCHO	CANTIDAD		TOTAL
	Demolicion red de gas	44,9	0,153			6,88
		3,5	0,135			0,47
	Demolicion electrico	12	0,2			2,40
		2,3	0,15			0,35
		2,04	0,24			0,49
		12,2	0,23			2,81
		16,2	0,23			3,73
		10,55	0,18			1,90
		25,4	0,18			4,57
		17,6	0,11			1,94
		4,64	0,28			1,30
	Red contraincendios	12	0,275			3,30
		8,25	0,29			2,39
	Apantallamiento	191,55	0,3			57,47
		2	2,7			5,40
		7,1	2,7			19,17
	Varios reparaciones red acueducto	2,1	0,5			1,05
		0,55	0,5			0,27
TOTAL						115,88

TOTAL	115,88
	-



RESIDENTE CONTRATISTA


RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**REPARACIONES LOCATIVAS**	m2
2.2	**Enchape de pared 0.20x0.30 cerámico**	

	Descripción Actividad	AREA	CANTIDAD			TOTAL
	Enchape de pared de 0,20*0,32 m (de acuerdo al existente)	0,06	124,00			7,94
TOTAL						7,94



TOTAL	7,94
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**REPARACIONES LOCATIVAS**	ML
2.4	**Bordillo remate de muro en concreto de 3000 PSI**	

	Descripción Actividad	LONGITUD				TOTAL
	Bordillo remate de muro en concreto de 3000 PSI	2,59				2,59
TOTAL						2,59

TOTAL	**2,59**
	-

RESIDENTE CONTRATISTA


RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	REPARACIONES LOCATIVAS	m2
2.6	Ventana metálica incluye vidrio	

	Descripción Actividad	LONGITUD (M)	ALTO (M)	ANCHO (M)	CANT (UN)	TOTAL (M2)
	Ventanas oficinas	3,4	1,5			5,1
		5	1,5			7,5
		1,79	0,35		4	2,506
		0,94	1			0,94
TOTAL						16,05



TOTAL	16,05
ACTA ANTERIORES	
PRESENTE ACTA	

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**REPARACIONES LOCATIVAS**	m2
2.8	**Luceta metálica de h = 0,25 mt**	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD		TOTAL
	Luceta metálica	1,00	0,20	1		0,20
		1,20	0,40	3		1,44
		2,30	0,30	1		0,69
		26,9	0,25	1		6,72
TOTAL						9,05



TOTAL	9,05
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	REPARACIONES LOCATIVAS	UN
2,13	Gárgola en concreto	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD		TOTAL
	Gárgola en concreto			6		6,00
TOTAL						6,00



TOTAL	6,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054 ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30% VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**REPARACIONES LOCATIVAS**	m2
2.14	**Cubierta tipo arquitectónica en teja termoacustica (alero costado oriental - incl retiro de tejas existentes)**	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	CANTIDAD		TOTAL
	Balcones	6,50	2,00			13,00
		2,20	10,00			22,00
		6,00	4,10			24,60
		2,10	6,50			13,65
TOTAL						73,25

TOTAL	73,25
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**REPARACIONES LOCATIVAS**	m2
2.27	**Limpieza e impermeabilización de cubiertas y canales**	

	Descripción Actividad	Area cubierta sin reposicion de teja	CANTIDAD		TOTAL
	Limpieza e impermeabilización de cubiertas y canales	1.700,19			1.700,19
TOTAL					1.700,19



TOTAL	1.700,19
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**REPARACIONES LOCATIVAS**	m2
2.28	**Cielorraso en Drywall plano para oficinas y baños**	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	CANTIDAD		TOTAL
	Oficinas	6,00	7,00			42,00
		2,00	3,00			6,00
		2,00	3,00			6,00
	Baños	6,00	3,00			18,00
		6,00	3,00			18,00
TOTAL						90,00



TOTAL	90,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**REPARACIONES LOCATIVAS**	m2
2.29	**Reposición de placa de piso en concreto 2500 PSI e=0.10 mts**	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	CANTIDAD		TOTAL
	Reposicion red de gas	25,50	0,153			3,91
	Reposicion red electrica	17,8	0,15			2,67
	Apantallamiento	103,8333333	0,3			31,15
	Red contraincendios	12	0,275			3,30
		8,25	0,29			2,39
	Reposicion tuberia acueducto y sanitaria 4"	0,4	0,75			0,30
		1,1	0,3			0,33
		3,75	0,07			0,26
		0,63	1,35			0,85
		0,4	2,78			1,11
		0,4	0,85			0,34
		1,43	0,62			0,89
		2,1	0,5			1,05
		0,57	1,5			0,86
		0,55	0,5			0,28
		0,8	0,4			0,32
TOTAL						50,00

TOTAL	**50,00**
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
3	MOVIMIENTO DE TIERRA	m3
3.2	Excavacion manual a profundidad < 2.9 y retiro a sitio autorizado	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOL TUB	TOTAL
	TUBERIA 12" PVC NOVAFORT	28,40	0,90	2,68		68,62
	CASETA MAQUINA	9,60	0,30	0,70		2,02
	TUBERIA ELECTRICA 2"	12	0,2	0,4		0,96
		2,3	0,15	0,4		0,14
		2,04	0,24	0,4		0,20
		12,2	0,23	0,4		1,12
		16,2	0,23	0,4		1,49
		10,55	0,18	0,4		0,76
		25,4	0,18	0,4		1,83
		17,6	0,11	0,4		0,77
		4,64	0,28	0,4		0,52
	APANTALLAMIENTO	191,55	0,3	0,4		22,99
	RED CONTRA INCENDIOS	47,86	0,4	0,3		5,74
TOTAL						107,15



TOTAL	107,15
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
3	MOVIMIENTO DE TIERRA	m3
3.3	Relleno en recebo con compactacion mecanica	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOL TUBERIA	TOTAL
	TUBERIA 12" PVC NOVAFORT	28,40	0,90	2,68	2,07	66,54
	RELLENO DE PLACA DE POZO		16,97	0,25		4,24
	RELLENO DE HUECOS	1,90	1,90	0,4		1,44
		3,00	1,80	0,63		3,38
		1,20	1,20	0,4		0,58
TOTAL						76,19

TOTAL	76,19
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
3	MOVIMIENTO DE TIERRA	m3
3.5	Relleno con material seleccionado de excavacion compactado mecanicamente	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOL TUBERIA	TOTAL
	TUBERIA ELECTRICA 2"	12	0,2	0,4		0,96
		2,3	0,15	0,4		0,14
		2,04	0,24	0,4		0,20
		12,2	0,23	0,4		1,12
		16,2	0,23	0,4		1,49
		10,55	0,18	0,4		0,76
		25,4	0,18	0,4		1,83
		17,6	0,11	0,4		0,77
		4,64	0,28	0,4		0,52
	APANTALLAMIENTO	191,55	0,3	0,4		22,99
	RED CONTRA INCENDIOS	47,86	0,4	0,3		5,74
TOTAL						36,52

TOTAL	36,52
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	URBANISMO	kg
5.4	Acero de Refuerzo 60.000 PSI	

	Descripción Actividad	PESO KG/M2	M2	PESO K2	PESO	TOTAL
	MALLA ELECTROSOLDADA PARA CUARTOS FRIOS	1,34	100	101,34		101,34
TOTAL						101,34

TOTAL	101,34
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	URBANISMO	m3
5.8	Zapatas de cimentacion en concreto de 3000 psi	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	CANTIDAD	TOTAL
	ZAPATAS CUARTO PARA PLANT ELECTR.	0,7	0,70	0,30	1,00	0,15
TOTAL						0,15



TOTAL	0,15
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	URBANISMO	m2
5.10	Muro ladrillo prensado visto por dos caras e=0.12	

	Descripción Actividad	LARGO	ALTO	PROFUNDIDAD	ESPESOR	TOTAL
		2,68	2,70			7,24
		3,1	2,50		-5,2900	2,46
TOTAL				-		9,70



TOTAL	9,70
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	URBANISMO	m3
5.12	Columnas en concreto de 3000 psi	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	PROFUNDIDAD	ESPESOR	TOTAL
	COLUMNAS Y VIGA CUARTO PLANTA ELECT.	5,6	0,2	0,12		0,13
TOTAL						0,13

TOTAL	0,13
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
6	OBRAS DE DRENAJE	ml
6.9	Suministro e instalacion de tuberia PVC - Novafort 12", incluye lecho en gravilla 1/2" E=0.10 mts y hasta D/2	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	PROFUNDIDAD	ESPESOR	TOTAL
	TUBERIA 12" PVC NOVAFORT	28,40				28,40
TOTAL						28,40



TOTAL	28,40
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
8	**MONTAJE DE EQUIPOS**	un
8.2	**Suministro e instalacion de equipo de frio para varias zonas, incluye conjunto condensador, evaporador, tableros de control independientes y linea para manejo y distribución de canales. (incluye riel, poleas, ganchos) cuya potencia requerida (BTU/HR) dependerá de la zona de uso: Carnicos de Res - 40.000 BTU; Carnicos de Cerdo - 12.000 BTU; Lacteos y Fruver - 9.000 BTU**	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	PROFUNDIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Suministro e instalacion de equipo de frio para varias zonas, incluye conjunto condensador, evaporador, tableros de control independientes y linea para manejo y distribución de canales. (Incluye riel, poleas, ganchos) cuya potencia requerida (BTU/HR) dependerá de la zona de uso: Carnicos de Res - 40.000 BTU; Carnicos de Cerdo - 12.000 BTU; Lacteos y Fruver - 9.000 BTU	4,00				4,00
TOTAL						4,00



TOTAL	4,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
9	**PRUEBAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS**	un
9.1	**Prueba hidráulica y sanitaria a la red existente**	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	PROFUNDIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Prueba hidráulica y sanitaria a la red existente	1,00				1,00
TOTAL						1,00



TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA


RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
10	PINTURA	M2
10.2	Pintura a base de aceite sobre marcos, portones, cortinas, lucetas y ventanas	

	Descripción Actividad	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Luceta metálica de h = 1m	0,30	1,00	4		1,20
		0,06	1,00	1		0,06
	Luceta metálica de h = 0,25 - 0,30 m	1,80	0,28	3		1,51
		1,00	0,20	1		0,20
		1,20	0,40	3		1,44
		2,30	0,30	1		0,69
		4,2	0,25	1		1,05
	Ventana metalica	3,4	1,5	1		5,10
		5,0	1,5	1		7,50
		1,8	0,35	4		2,51
		0,9	1	1		0,94
	Portones	2,4	2,5	1		6,00
		1,8	2,5	1		4,43
		2,5	2,5	3		18,75
		3,5	2,5	1		8,63
TOTAL						60,00



TOTAL	60,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
10	PINTURA	M2
10.3	Estuco y pintura vinilo sobre pañete	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	BAÑOS	30,00	1,00			30,00
TOTAL						30,00



TOTAL	30,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA


RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
10	PINTURA	M2
10.4	Graniplast en Fachada	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	FACHADA	49,90	1,00			49,90
		20,00	2,80			56,00
		10,00	1,80			18,00
		8,70	3,00			26,10
TOTAL						150,00



TOTAL	150,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA


RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	INSTALACION ELECTRICAS - LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJES DE TRANSFORMADOR	un
13.1.3	Hincado, Orientacion y Plomado de Postes de Concreto de 12 m	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Hincado, Orientacion y Plomado de Postes de Concreto de 12 m			1		1,00
TOTAL						1,00



TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	INSTALACION ELECTRICAS - LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJES DE TRANSFORMADOR	un
13.1.4	Excavaciones para de Postes de Concreto de 12 m, en terreno común	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Excavaciones para de Postes de Concreto de 12 m, en terreno común			1		1,00
TOTAL						1,00

TOTAL	1,00
	-



RESIDENTE CONTRATISTA


RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	INSTALACION ELECTRICAS - LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJES DE TRANSFORMADOR	un
13.1.5	Estructura de Alineamiento (523) disposición Semibandera, Circuito Trifásico, Maxino angulo 8°	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Estructura de Alineamiento (523) disposición Semibandera, Circuito Trifásico, Maxino angulo 8°			1		1,00
TOTAL						1,00



TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA


RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	INSTALACION ELECTRICAS - ACOMETIDAS TRIFASICA PARA CUARTO FRIO	un
13.2.7.1	Tablero trifásico de doce circuitos	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Tablero trifásico de doce circuitos			1		1,00
	Aplica para las oficinas					
TOTAL						1,00



TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	un
13.6	VOZ Y DATOS	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	VOZ Y DATOS			1		1,00
	Se realizo la instalacion en las oficinas					
TOTAL						1,00



TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS	UN
14.10	Poceta en Concreto impermeabilizado 3000psi H=0.10 mts	

	Descripción Actividad	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Poceta en Concreto impermeabilizado 3000psi H=0.10 mts			1		1,00
TOTAL						1,00

TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS	UN
14.12	Poceta en Concreto impermeabilizado 3000psi H=0.40 mts	

	Descripción Actividad	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Poceta en Concreto impermeabilizado 3000psi H=0.40 mts			8		8,00
TOTAL						8,00

TOTAL	8,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS	ml
14.14	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S 4" incluye accesorios	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Tubería PVC 4"	10,00				10,00
TOTAL						10,00

TOTAL	10,00
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS	ML
14.18	ACOMETIDA MONOFASICA EN TUBO EMT 3/4" Y CABLE 2 No 8 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	RED PRINCIPAL	1836,97				1.836,97
	LOCALES Y BODEGAS	683,09				683,09
	PORCENTAJE POR CURVAS Y PERDIDA DE CABLE					252,01
TOTAL						2.772,07



TOTAL	2.772,07
	-

RESIDENTE CONTRATISTA


RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED ELECTRICA	un
14.19	SALIDA TOMAS 110 V. CON POLO A TIERRA - CABLE RETARDANTE EXCELLENT HF-FR-LS-CT	

	Descripción Actividad	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	SALIDA TOMAS 110 V. CON POLO A TIERRA - CABLE RETARDANTE EXCELLENT HF-FR-LS-CT			20		20,00
TOTAL						20,00



TOTAL	20,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED ELECTRICA	un
14.20	SALIDA LUMINARIA TIPO ROSETA	

	Descripción Actividad	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	SALIDA LUMINARIA TIPO ROSETA			38		38,00
TOTAL						38,00



TOTAL	38,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED ELECTRICA	un
14.21	TOMAS NORMALES 110 V. CON POLO A TIERRA GFCI - CONDUCTOR EXCELLENT HF--FR-CT-LS	

	Descripción Actividad	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	TOMAS NORMALES 110 V. CON POLO A TIERRA GFCI - CONDUCTOR EXCELLENT HF--FR-CT-LS			57		57,00
TOTAL						57,00



TOTAL	**57,00**
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED ELECTRICA	ML
14.22	ACOMETIDA TRIFILAR EN TUBO EMT 1" Y CABLE 3 No 8 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	

	Descripción Actividad	LONGITUD	CANTIDAD	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	ACOMETIDA BODEGAS Y OFICINAS	3,2	1			3,20
		0,7	1			0,70
		1,33	1			1,33
		0,64	1			0,64
		3,7	2			7,40
		1,34	1			1,34
		0,6	1			0,60
		1,3	1			1,30
		3,62	2			7,24
	CONTORNO GALERIA PARA ILUMINACION	176,248	1			176,25
TOTAL						200,00

TOTAL	200,00
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED ELECTRICA	ML
14.23	SALIDA TOMA BIFASICO 220 V. CABLE RETARDANTE HF-FR-LS-CT	

	Descripción Actividad	LONGITUD	CANTIDAD	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	BODEGAS			3		3,00
TOTAL						3,00

TOTAL	3,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED ELECTRICA	UN
14.28	SALIDA PARA VENTILADORES - CABLE EXCELLENT HF-FR-LS-CT	

	Descripción Actividad	LONGITUD	CANTIDAD	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	OFICINAS			5		5,00
TOTAL						5,00



TOTAL	5,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED ELECTRICA	ML
14.30	ACOMETIDA TRIFASICA 3 No. 6 + 1 No.6 + 1 No. 8 T - DUCTO EMT 1 1/2" - TAIE	

	Descripción Actividad	LONGITUD	CANTIDAD	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	ACOMETIDA TRIFASICA 3 No. 6 + 1 No.6 + 1 No. 8 T - DUCTO EMT 1 1/2" - TAIE	3,86				3,86
		4,6				4,60
		22,3				22,30
		4,5				4,50
		4				4,00
		0,9				0,90
		3,6				3,60
TOTAL						43,76



TOTAL	43,76
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED ELECTRICA	ML
14.34	ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA EN TERRENO COMUN 3 No. 6 + 1 No.6 + 1 No. 8 T - DUCTO PVC2" - ILUMINACION EXTERIOR	

	Descripción Actividad	LONGITUD	CANTIDAD	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA EN TERRENO COMUN 3 No. 6 + 1 No.6 + 1 No. 8 T - DUCTO PVC2" - ILUMINACION EXTERIOR	210,11				210,11
TOTAL						210,11

TOTAL	210,11
	-

RESIDENTE CONTRATISTA


RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	ml
14.40	Tubería acero ranurada schedule 40 2.1/2" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Tubería acero ranurada schedule 40 2.1/2" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	57,65				57,65
TOTAL						57,65



TOTAL	57,65
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	ml
14.41	Tubería acero ranurada schedule 40 1.1/2" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Tubería acero ranurada schedule 40 1.1/2" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	43,00				43,00
TOTAL						43,00



TOTAL	43,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	ml
14.42	Tubería acero ranurada schedule 40 1.1/4" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Tubería acero ranurada schedule 40 1.1/4" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	210,00				210,00
TOTAL						210,00



TOTAL	210,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	ml
14.43	Tubería acero ranurada schedule 40 1" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Tubería acero ranurada schedule 40 1.1/4" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	146,77				146,77
TOTAL						146,77



TOTAL	146,77
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.45	Coupling rígido ranurado HD 2.1/2"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Coupling rígido ranurado HD 2.1/2"			19		19,00
TOTAL						19,00



TOTAL	19,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.46	Coupling rígido ranurado HD 1.1/2"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Coupling rígido ranurado HD 1.1/2"			11		11,00
TOTAL						11,00



TOTAL	11,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.47	Coupling rígido ranurado HD 1.1/4"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Coupling rígido ranurado HD 1.1/4"			50		50,00
TOTAL						50,00



TOTAL	50,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.51	Tee ranurada de 2.1/2x1.1/2"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Tee ranurada de 2.1/2x1.1/2"			2		2,00
TOTAL						2,00

TOTAL	2,00
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.52	Tee ranurada de 2.1/2x1.1/4"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Tee ranurada de 2.1/2x1.1/4"			10		10,00
TOTAL						10,00

TOTAL	10,00
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.54	Codo ranurado 2.1/2"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Codo ranurado 2.1/2"			1		1,00
TOTAL						1,00



TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.55	Codo ranurado 1.1/2"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Codo ranurado 1.1/2"			5		5,00
TOTAL						5,00



TOTAL	5,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.56	Strap 2.1/2" x 1"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Strap 2.1/2" x 1"			29		29,00
TOTAL						29,00

TOTAL	29,00
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.57	Strap 1.1/4" x 1"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Strap 1.1/4" x 1"			40		40,00
TOTAL						40,00



TOTAL	40,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.59	Codo acero roscar 150 lbs 1"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Codo acero roscar 150 lbs 1"			7		7,00
TOTAL						7,00

TOTAL	7,00
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.60	Punto rociador 1"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Punto rociador 1"			70		70,00
TOTAL						70,00

TOTAL	70,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.61	Sprinkler respuesta rápida tipo UP.K=5,6	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Sprinkler respuesta rápida tipo UP.K=5,6			70		70,00
TOTAL						70,00



TOTAL	70,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.62	Soportes tubería vertical	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Soportes tubería vertical			4		4,00
TOTAL						4,00

TOTAL	4,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.63	Soporte tipo Clevis Hanger 4"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Soporte tipo Clevis Hanger 4"			1		1,00
TOTAL						1,00



TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.64	Soporte tipo Clevis Hanger 2.1/2"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Soporte tipo Clevis Hanger 2.1/2"			6		6,00
TOTAL						6,00



TOTAL	6,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.65	Soporte tipo Clevis Hanger 1.1/4"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Soporte tipo Clevis Hanger 1.1/4"			30		30,00
TOTAL						30,00



TOTAL	30,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA


RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.66	Soporte antisísmico longitudinal (cada 24m como máximo)	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Soporte antisísmico longitudinal (cada 24m como máximo)			8		8,00
TOTAL						8,00



TOTAL	8,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA


RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.68	Suministro y montaje de gabinete contra incendio clase II con vidrio de seguridad 4mm para gabinete clase II (NFPA-14)	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Suministro y montaje de gabinete contra incendio clase II con vidrio de seguridad 4mm para gabinete clase II (NFPA-14)			4		4,00
TOTAL						4,00



TOTAL	4,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.69	Cheque ranurado 4"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Cheque ranurado 4"			1		1,00
TOTAL						1,00

TOTAL	1,00
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.70	Siamesa 4" x 2.1/2"x 2.1/2"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Siamesa 4" x 2.1/2"x 2.1/2"			1		1,00
TOTAL						1,00



TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA


RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED CONTRA INCENDIOS	und
14.71	Valvula de drenaje 1"	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Valvula de drenaje 1"			1		1,00
TOTAL						1,00



TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS	ml
14.87	Suministro e instalacion tela alfaltica	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Suministro e instalacion tela alfaltica	206,56		0		206,56
TOTAL						206,56



TOTAL	206,56
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS	ml
14.88	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=10 CM	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Piso sobre pozos	4,30	9,15			19,67
	Tapas de pozos	0,80				-2,01
		0,47				-0,69
TOTAL						16,97



TOTAL	16,97
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS	un
14.89	Suministro e Instalacion de llave de paso de 1/2" en metal (incluye accesorios).	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Suministro e Instalacion de llave de paso de 1/2" en metal (incluye accesorios).			15		15,00
TOTAL						15,00

TOTAL	15,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS	un
14.90	Suministro e Instalacion de llave de paso de 3/4" en metal (incluye accesorios).	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Suministro e Instalacion de llave de paso de 3/4" en metal (incluye accesorios).			1		1,00
TOTAL						1,00

TOTAL	**1,00**
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS	un
14.92	Suministro e instalacion de tuberia PVC 4" RDE 21	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Suministro e instalacion de tuberia PVC 4" RDE 21	47,86				47,86
TOTAL						47,86

TOTAL	47,86
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS	un
14.93	Suministro e instalacion de guaya en cable de acero incluye perros.	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Suministro e instalacion de guaya en cable de acero incluye perros.			335		335,00
TOTAL						335,00



TOTAL	335,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS	un
14.94	corte de tuberia galvanizada de 2" en puesto de carnes	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	corte de tuberia galvanizada de 2" en puesto de carnes			124		124,00
TOTAL						124,00

TOTAL	124,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 3

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS	un
14.95	Montaje de Transformador Trifasico de 112,5 KVA 13.2 KV 208/127 V	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Montaje de Transformador Trifasico de 112,5 KVA 13.2 KV 208/127 V			1		1,00
TOTAL						1,00



TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA		$578.938.157,00	
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO		$1.387.807.867,00	
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:		14/12/2015	
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:		14/11/2016	
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90,00	DIAS	
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	90,00	DIAS	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	180,00	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:		14/10/2016	

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 03

FECHA: 14/10/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 2				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	PRELIMINARES										
1,1	Limpieza general inicial con agua a presión, dilución con acido y retiro de escombros (Pisos y muros de instalaciones internas)	m2	7.510,50	1.349,00	10.131.665,00	2.248,37	$ 3.033.052,00	5262,13	$ 7.098.613,00	7.510,50	$ 10.131.665,00
1,2	Limpieza de fachada con hidrolavado, desmanchado, hidrofugado y lacado	m2	1.692,00	12.646,00	21.397.032,00	-	$ -	1692,00	$ 21.397.032,00	1.692,00	$ 21.397.032,00
1,3	Limpieza de red sanitaria y aguas lluvias existentes diámetros 6 - 12" (incluye limpieza de cajas y pozos)	ml	631,89	3.601,00	2.275.436,00	-	$ -	631,89	$ 2.275.436,00	631,89	$ 2.275.436,00
1,4	Demolición de enchape y revoque con retiro	m2	29,18	6.132,00	178.932,00	8,21	$ 50.344,00	20,97	$ 128.588,00	29,18	$ 178.932,00
1,5	Localización y replanteo con equipo de topografía	m2	754,06	1.990,00	1.500.579,00	151,66	$ 301.803,00	602,40	$ 1.198.776,00	754,06	$ 1.500.579,00
1,6	Nivelación y descapote e=0.20 incluye retiro	m2	398,54	7.425,00	2.959.160,00	-	$ -	398,54	$ 2.959.160,00	398,54	$ 2.959.160,00
1,7	Demolición de Estructuras no reforzadas (comprende muros, placa de piso, mesones y alistados sin refuerzo)	m2	278,70	62.575,00	17.439.369,00	115,88	$ 7.250.907,00	162,82	$ 10.188.462,00	278,70	$ 17.439.369,00
	SUBTOTAL PRELIMINARES				55.882.173,00		$ 10.636.106,00		$ 45.246.067,00		$ 55.882.173,00
2	REPARACIONES LOCATIVAS										
2,1	Pañete Impermeabilizado 1:4 Incluye filos y dilataciones	m2		21.515,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
2,2	Enchape de pared 0.20x0.30 cerámico	m2	25,73	38.657,00	994.625,00	7,94	$ 306.917,00	17,79	$ 687.708,00	25,73	$ 994.625,00
2,3	Enchape de piso 0.20x0.20 cerámico	m2	3,45	31.286,00	107.937,00	-	$ -	3,45	$ 107.937,00	3,45	$ 107.937,00
2,4	Bordillo remate de muro en concreto de 3000 PSI	ml	34,39	31.909,00	1.097.351,00	2,59	$ 82.645,00	31,80	$ 1.014.706,00	34,39	$ 1.097.351,00
2,5	Pulido de mesón en concreto	m2	0,00	14.031,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
2,6	Ventana metálica incluye vidrio	m2	16,05	174.161,00	2.795.284,00	16,05	$ 2.795.284,00	0,00	$ -	16,05	$ 2.795.284,00
2,7	Luceta metálica de h = 1,00 mt	m2	141,26	117.213,00	16.557.508,00	-	$ -	141,26	$ 16.557.508,00	141,26	$ 16.557.508,00
2,8	Luceta metálica de h = 0,25 mt	m2	58,35	108.698,00	6.342.963,00	9,05	$ 983.717,00	49,30	$ 5.358.811,00	58,35	$ 6.342.528,00
2,9	División metálica para baños, incluye instalacion de puerta y anticorrosivo.	m2	34,28	100.077,00	3.430.640,00	-	$ -	34,28	$ 3.430.640,00	34,28	$ 3.430.640,00
2,10	Puerta Cortina enrrollable, comprende reparacion de cortina existente, marco y anticorrosivo	m2	20,33	129.614,00	2.635.053,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
2,11	Suministro e Instalacion de puerta metalica Cal 18, incluye adecuacion de marco.	m2	21,97	189.969,00	4.173.619,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
2,12	Portón en reja de tubo cuadrado, comprende reparación de portón existente, marco y anticorrosivo.	m2	37,80	135.609,00	5.126.020,00	-	$ -	37,80	$ 5.126.020,00	37,80	$ 5.126.020,00
2,13	Gárgola en concreto	und	6,00	25.230,00	151.380,00	6,00	$ 151.380,00	0,00	$ -	6,00	$ 151.380,00
2,14	Cubierta tipo arquitectónica en teja termoacustica (alero costado oriental - incl retiro de tejas existentes)	m2	1.148,43	50.793,00	58.332.205,00	73,25	$ 3.720.587,00	1064,68	$ 54.078.291,00	1.137,93	$ 57.798.878,00
2,15	Teja traslucida trapezoidal	M2	170,94	101.955,00	17.428.188,00	-	$ -	170,94	$ 17.428.188,00	170,94	$ 17.428.188,00
2,16	Micromedidor 1/2" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	4,00	147.353,00	589.412,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
2,17	Micromedidor 3/4" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	1,00	288.705,00	288.705,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
2,18	Micromedidor 1" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	2,00	470.658,00	941.316,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
2,19	Tapa en concreto y rejilla metalica para sumideros existentes	und	13,00	179.270,00	2.330.510,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
2,20	Punto Sanitario 2"	und	62,00	34.244,00	2.123.128,00	-	$ -	62,00	$ 2.123.128,00	62,00	$ 2.123.128,00
2,21	Punto Sanitario 3"	und	0,00	31.882,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
2,22	Punto Sanitario 4"	und	23,00	40.524,00	932.052,00	-	$ -	23,00	$ 932.052,00	23,00	$ 932.052,00
2,23	Llave Terminal metálica 1/2"	und	49,00	17.016,00	833.784,00	-	$ -	49,00	$ 833.784,00	49,00	$ 833.784,00
2,24	Punto Hidráulico	und	77,00	17.145,00	1.320.165,00	-	$ -	77,00	$ 1.320.165,00	77,00	$ 1.320.165,00
2,25	Bajante PVC A LL 4"	ml	54,20	24.484,00	1.327.033,00	-	$ -	54,20	$ 1.327.033,00	54,20	$ 1.327.033,00
2,26	Butaco cafeteria según diseño	und	21,00	43.838,00	920.598,00	-	$ -	21,00	$ 920.598,00	21,00	$ 920.598,00
2,27	Limpieza e impermeabilización de cubiertas y canales	m2	1.700,19	770,00	1.309.146,00	1.700,19	$ 1.309.146,00	0,00	$ -	1.700,19	$ 1.309.146,00
2,28	Cielorraso en Drywall plano para oficinas y baños	m2	118,64	46.799,00	5.552.233,00	90,00	$ 4.211.910,00	0,00	$ -	90,00	$ 4.211.910,00
2,29	Reposición de placa de piso en concreto 2500 PSI e=0.10 mts	m2	98,32	40.070,00	3.939.845,00	50,00	$ 2.003.500,00	22,00	$ 881.540,00	72,00	$ 2.885.040,00
	SUBTOTAL REPARACIONES LOCATIVAS				141.580.700,00		$ 15.565.086,00		$ 112.128.109,00		$ 127.693.195,00
3	MOVIMIENTO DE TIERRA										
3,1	Excavación a todo factor mecánica para cajeo de via, incluye retiro a sitio autorizado	m3	147,46	19.220,00	2.834.181,00	-	$ -	147,46	$ 2.834.181,00	147,46	$ 2.834.181,00
3,2	Excavacion manual a profundidad < 2.9 y retiro a sitio autorizado	m3	339,24	30.718,00	10.420.661,00	107,15	$ 3.291.320,00	232,09	$ 7.129.341,00	339,24	$ 10.420.661,00
3,3	Relleno en recebo con compactacion mecanica	m3	190,76	39.814,00	7.594.784,00	76,19	$ 3.033.294,00	114,57	$ 4.561.490,00	190,76	$ 7.594.784,00
3,4	Sub-base granular	m3	68,83	115.528,00	7.952.139,00	-	$ -	68,83	$ 7.951.792,00	68,83	$ 7.951.792,00
3,5	Relleno con material seleccionado de excavacion compactado mecanicamente	m3	36,52	16.617,00	606.825,00	36,52	$ 606.825,00	0,00	$ -	36,52	$ 606.825,00
3,6	Afirmado en recebo comun vibrocompactado	m3	0,00	51.049,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
3,7	Excavación en roca manual en seco	m3	30,00	88.491,00	2.654.730,00	-	$ -	30,00	$ 2.654.730,00	30,00	$ 2.654.730,00
	SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA				32.063.320,00		$ 6.931.439,00		$ 25.131.534,00		$ 32.062.973,00

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA		$578.938.157,00	
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO		$1.387.807.867,00	
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:		14/12/2015	
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:		14/11/2016	
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90,00	DIAS	
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	90,00	DIAS	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	180,00	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:		14/10/2016	

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 03

FECHA: 14/10/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 2				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
4	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL										
4,1	Columnas recalzadas de concreto 21 Mpa	ml	0,00	93.812,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
4,2	Acero de refuerzo para columnas recalzadas	kg	0,00	6.003,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
4,3	Aditivo epoxico para recalce y anclaje	ml	0,00	70.774,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
4,4	Analisis y diseño del reforzamiento estructural	gl	1,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	$ -	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00
	SUBTOTAL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL				6.000.000,00		$ -		$ 6.000.000,00		$ 6.000.000,00
5	URBANISMO										
5,1	Cerramiento en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y poste galvanizado cada 3 m de 2" CAL 16, viga de cimentación CCTO 3000 psi de 0.20x0.20 (4Φ 3/8" y flejes Φ1/4" @0.15) y columnetas CCTO 3000 psi de 0.20x0.20 cada 3 mts (4Φ 3/8" y flejes Φ1/4" @0.15). Mamposteria en ladrillo prensado a la vista y 3 hilos de alambre de pua CAL 12.	ml	433,25	127.354,00	55.176.121,00	-	$ -	424,85	$ 54.106.347,00	424,85	$ 54.106.347,00
5,2	Pavimento de concreto hidráulico 3500 psi. Incluye: inducción de junta de dilatación, texturizado, micro texturizado, colocación de tirilla de respaldo, masilla autonivelante, aplicación de membrana curadora. Esp. 500 inv.	m2	400,54	86.671,00	34.715.202,00	2,00	$ 173.342,00	398,54	$ 34.541.860,00	400,54	$ 34.715.202,00
5,3	Sardinel prefabricado en concreto de 3000 psi h=0.4	ml	50,00	43.889,00	2.194.450,00	-	$ -	50,00	$ 2.194.450,00	50,00	$ 2.194.450,00
5,4	Acero de Refuerzo 60.000 PSI	kg	1.539,20	4.428,00	6.815.578,00	101,34	$ 448.734,00	1437,86	$ 6.366.844,00	1.539,20	$ 6.815.578,00
5,5	Portón de acceso en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y marco en tubería galvanizada 2" con refuerzo en diagonal de 3" batiente de 3 m, zapata en concreto y tensor superior en varilla de 1/2".	ml	0,00	2.916.650,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
5,6	Concreto simple 1700 PSI para solado y atraques	m3	0,96	305.104,00	292.900,00	-	$ -	0,96	$ 292.900,00	0,96	$ 292.900,00
5,7	Concreto ciclopeo para Bases (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	79,31	342.254,00	27.144.165,00	-	$ -	79,31	$ 27.144.165,00	79,31	$ 27.144.165,00
5,8	Zapatas de cimentacion en concreto de 3000 psi	m3	6,29	437.552,00	2.752.202,00	0,15	$ 65.633,00	6,14	$ 2.686.569,00	6,29	$ 2.752.202,00
5,9	Viga de cimentacion en concreto 3000 psi 0.20x0.20	ml	82,35	25.581,00	2.106.595,00	-	$ -	82,35	$ 2.106.595,00	82,35	$ 2.106.595,00
5,10	Muro ladrillo prensado visto por dos caras e=0.12	m2	224,70	63.145,00	14.188.682,00	9,70	$ 612.507,00	215,00	$ 13.576.175,00	224,70	$ 14.188.682,00
5,11	Viga aerea en concreto de 3000 psi 0.20x0.20	ml	76,45	29.995,00	2.293.118,00	-	$ -	76,45	$ 2.293.118,00	76,45	$ 2.293.118,00
5,12	Columnas en concreto de 3000 psi	m3	4,63	538.064,00	2.491.236,00	0,13	$ 69.948,00	4,50	$ 2.421.288,00	4,63	$ 2.491.236,00
	SUBTOTAL URBANISMO				150.170.249,00		$ 1.370.164,00		$ 147.730.311,00		$ 149.100.475,00
6	OBRAS DE DRENAJE										
6,1	Concreto ciclopeo para bases (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	0,00	342.254,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
6,2	Concreto ciclopeo para elevaciones (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	0,00	395.661,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
6,3	Concreto simple 1700 PSI para solado y atraques	m3	0,00	305.104,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
6,4	Suministro e instalacion de tuberia de concreto D=24"	ml	0,00	137.863,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
6,5	Material granular filtrante	m3	0,00	76.898,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
6,6	Geotextil NT 1600	m2	0,00	4.677,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
6,7	Cuneta triangular en concreto 2500 PSI	m3	0,00	462.065,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
6,8	Suministro e instalacion de tuberia para drenaje 100 mm	ml	0,00	30.783,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
6,9	Suministro e instalacion de tuberia PVC - Novafort 12", incluye lecho en gravilla 1/2" E=0.10 mts y hasta D/2	ml	76,40	109.923,00	8.398.117,20	28,40	$ 3.121.813,00	48,00	$ 5.276.304,00	76,40	$ 8.398.117,00
6,10	Sumideros tipo EPN 3.20x0.50 en concreto de 3000 PSI (1.60 m3)	und		1.831.027,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL OBRAS DE DRENAJE				8.398.117,20		$ 3.121.813,00		$ 5.276.304,00		$ 8.398.117,00
7	APARATOS SANITARIOS										
7,1	Suministro e instalacion de sanitario institucional (incluye acoples y griferia)	un	14,00	244.219,00	3.419.066,00	-	$ -	14,00	$ 3.419.066,00	14,00	$ 3.419.066,00
7,2	Lavamanos de sobreponer, incluye griferia	un	8,00	157.253,00	1.258.024,00	-	$ -	8,00	$ 1.258.024,00	8,00	$ 1.258.024,00
7,3	Lavamanos de pedestal, incluye griferia	un	5,00	142.303,00	711.515,00	-	$ -	5,00	$ 711.515,00	5,00	$ 711.515,00
7,4	Juego incrustaciones	un	14,00	61.689,00	863.646,00	-	$ -	14,00	$ 863.646,00	14,00	$ 863.646,00
7,5	Orinal institucional	un	3,00	256.355,00	769.065,00	-	$ -	3,00	$ 769.065,00	3,00	$ 769.065,00
7,5	Lavaplatos de empotrar en acero inoxidable	un	42,00	86.253,00	3.622.626,00	-	$ -	42,00	$ 3.622.626,00	42,00	$ 3.622.626,00
	SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS				10.643.942,00		$ -		$ 10.643.942,00		$ 10.643.942,00

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA		$578.938.157,00	
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO		$1.387.807.867,00	
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:		14/12/2015	
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:		14/11/2016	
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90,00	DIAS	
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	90,00	DIAS	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	180,00	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:		14/10/2016	

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 03

FECHA: 14/10/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 2				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
8	MONTAJE DE EQUIPOS										
8,1	Suministro e instalación de equipo de presión con dos electrobombas modelo CP660 o similar, tablero eléctrico, accesorios en bronce, manómetros y tanque metálico hidroacumulador de 240 lt.	un	0,00	20.856.800,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
8,2	Suministro e instalacion de equipo de frio para varias zonas, incluye conjunto condensador, evaporador, tableros de control independientes y línea para manejo y distribución de canales. (Incluye riel, poleas, ganchos) cuya potencia requerida (BTU/HR) dependerá de la zona de uso: Carnicos de Res - 40.000 BTU; Carnicos de Cerdo - 12.000 BTU; Lacteos y Fruver - 9.000 BTU	un	5,00	48.395.650,00	241.978.250,00	4,00	$ 193.582.600,00	1,00	$ 48.395.650,00	5,00	$ 241.978.250,00
8,3	Suministro e instalacion de equipo contra incendio compuesto por dos electrobombas de 20HP con tablero de control y accesorios hidraulicos incluidos.	un	0,00	36.656.000,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
8,4	Suministro e instalacion de red contra incendio incluye la instalacion de 2 hidrantes y tuberia PVC 2 1/2" y 3"	gl	0,00	7.298.987,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
8,5	Suministro e instalacion equipo de refrigeracion de vitrina tipo gondola con testeros en fibra de vidrio L=1.30 mts	un	0,00	7.500.000,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
8,6	SIERRA KENTMASTER PARA CORTE DE ESTERNON Fabricación americana, material aluminio, con capacidad de 50 reses hora, motor eléctrico trifásico. Se entrega con una sierra y un pasador	un	0,00	35.062.500,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
8,7	SIERRA KENTMASTER PARA CORTE DE CANALES Para rajar canales con capacidad de 40 reses hora, motor trifásico. Fabricación americana, material aluminio y acero. Se entrega con una sierra y un Pasador.	un	0,00	37.500.000,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
8,8	Suministro e Instalacion de planta electrica DIESEL con capacidad de 60 KVA/48KW trifasica 127/220 voltios equipada con cabina insonora, sistema de transferencia automatica y tablero de control.	un	0,00	37.002.840,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL MONTAJE DE EQUIPOS				241.978.250,00		$ 193.582.600,00		$ 48.395.650,00		$ 241.978.250,00
9	PRUEBAS HIDRÁULICA Y SANITARIA										
9,1	Prueba hidráulica y sanitaria a la red existente	gl	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.000.000,00
9,2	Enmalles general red interna	un	16,00	135.400,00	2.166.400,00	-	$ -	16,00	$ 2.166.400,00	16,00	$ 2.166.400,00
	SUBTOTAL PRUEBAS HIDRÁULICA Y SANITARIA				5.166.400,00		$ 3.000.000,00		$ 2.166.400,00		$ 5.166.400,00
10	PINTURA										
10,1	Pintura a base de aceite sobre superficie metálica lamina llena	m2	131,16	10.162,00	1.332.848,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
10,2	Pintura a base de aceite sobre marcos, portones, cortinas, lucetas y ventanas	m2	280,51	16.284,00	4.567.825,00	60,00	$ 977.040,00	187,79	$ 3.057.972,00	247,79	$ 4.035.012,00
10,3	Estuco y pintura vinilo sobre pañete	m2	219,92	11.213,00	2.465.963,00	30,00	$ 336.390,00	0,00	$ -	30,00	$ 336.390,00
10,4	Graniplast en Fachada	m2	619,92	15.428,00	9.564.126,00	150,00	$ 2.314.200,00	0,00	$ -	150,00	$ 2.314.200,00
	SUBTOTAL PINTURA				17.930.762,00		$ 3.627.630,00		$ 3.057.972,00		$ 6.685.602,00
11	GAS										
11,1	Tuberia de cobre tipo L de 3/4", incluye accesorios	ml	0,00	17.657,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
11,2	Tuberia de cobre tipo L de 1/2", incluye accesorios	ml	0,00	12.487,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
11,3	Registro de bola D=3/4" cierre 1/4" de vuelta, incluye regata y accesorios para su buen funcionamiento	un	0,00	29.350,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
11,4	Registro de bola D=1/2" cierre 1/4" de vuelta, incluye regata y accesorios para su buen funcionamiento	un	0,00	23.972,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
11,5	Conexión de gas desde medidor a Gas y accesorios necesarios para el buen funcionamiento	un	0,00	1.514.214,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL GAS				-		$ -		$ -		$ -
12	LIMPIEZA										
12,1	Limpieza general de las obras ejecutadas (Comprende zona de galeria, via, obras de drenaje y cerramiento perimetral)	m2	6240,70	834,00	5.204.740,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL LIMPIEZA				5.204.740,00		$ -		$ -		$ -

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$578.938.157,00		
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO	$1.387.807.867,00		
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015		
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:	14/11/2016		
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90,00	DIAS	
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	90,00	DIAS	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA	PLAZO TOTAL:	180,00	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:	14/10/2016	FECHA:	14/10/2016

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 03

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 2				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS										
13.1	LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJE TRANSFORMADOR										
13.1.1	Localización y Replanteo (Línea de Media Tensión)	Km.	0,07	558.948,00	39.126,00	-	$ -	0,07	$ 39.126,00	0,07	$ 39.126,00
13.1.2	Postes de Concreto de 12 m de 1050 Kg, en el sitio de Obra	Un.	2,00	1.544.558,00	3.089.116,00	-	$ -	2,00	$ 3.089.116,00	2,00	$ 3.089.116,00
13.1.3	Hincado, Orientacion y Plomado de Postes de Concreto de 12 m,	Un.	20,00	98.523,00	1.970.460,00	1,00	$ 98.523,00	19,00	$ 1.871.937,00	20,00	$ 1.970.460,00
13.1.4	Excavaciones para de Postes de Concreto de 12 m, en terreno común	Un.	20,00	53.552,00	1.071.040,00	1,00	$ 53.552,00	19,00	$ 1.017.488,00	20,00	$ 1.071.040,00
13.1.5	Estructura de Alineamiento (523) disposición Semibandera, Circuito Trifásico, Maxino angulo 8°	Un.	2,00	373.890,00	747.780,00	1,00	$ 373.890,00	1,00	$ 373.890,00	2,00	$ 747.780,00
13.1.6	Estructura Terminal (550) Disposición Horizontal, circuito trifasico	Un.	2,00	750.692,00	1.501.384,00	-	$ -	2,00	$ 1.501.384,00	2,00	$ 1.501.384,00
13.1.7	Derivacion Trifásica con Cortacircuitos - (730)	Un.	1,00	830.725,00	830.725,00	-	$ -	1,00	$ 830.725,00	1,00	$ 830.725,00
13.1.8	Montaje de Transformador Trifasico de 75 KVA 13.2 KV 208/127 V	Un.	0,00	13.506.826,00	-	(1,00)	$ (13.506.826,00)	1,00	$ 13.506.826,00	-	$ -
13.1.9	Tendido y Tensionado de Tres Conductores ACSR No. 1/0 AWG	Km.	0,08	15.173.705,00	1.213.896,00	-	$ -	0,08	$ 1.213.896,00	0,08	$ 1.213.896,00
	SUBTOTAL LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJE TRANSFORMADOR				10.463.527,00		$ (12.980.861,00)		$ 23.444.388,00		$ 10.463.527,00
13.2	ACOMETIDAS										
13.2.1	ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA GRANEROS										
13.2.1.1	Tablero monofasico de dos circuitos	Un.	0,00	82.085,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.1.2	Accesorios acometidas monofasicas sin conductor	Un.	0,00	61.015,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.1.3	Cableado para acometidas monofasicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	17.432,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.1.4	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	76.036,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.1.5	Salida para lamparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA GRANEROS				-		$ -		$ -		$ -
13.2.2	ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE JUGOS										
13.2.2.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	4,00	120.726,00	482.904,00	-	$ -	4,00	$ 482.904,00	4,00	$ 482.904,00
13.2.2.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	0,00	61.015,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.2.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	17.432,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.2.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	101.560,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.2.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	0,00	110.913,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.2.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE JUGOS				482.904,00		$ -		$ 482.904,00		$ 482.904,00
13.2.3	ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA CAFETERIAS										
13.2.3.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	8,00	120.726,00	965.808,00	-	$ -	8,00	$ 965.808,00	8,00	$ 965.808,00
13.2.3.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	0,00	61.015,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.3.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	17.432,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.3.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	101.560,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.3.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	0,00	110.913,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.3.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA CAFETERIAS				965.808,00		$ -		$ 965.808,00		$ 965.808,00
13.2.4	ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE POLLO Y PESCADO										
13.2.4.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	18,00	120.726,00	2.173.068,00	-	$ -	18,00	$ 2.173.068,00	18,00	$ 2.173.068,00
13.2.4.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	0,00	61.015,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.4.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	17.432,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.4.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	101.560,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.4.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	0,00	110.913,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.4.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE POLLO Y PESCADO				2.173.068,00		$ -		$ 2.173.068,00		$ 2.173.068,00
13.2.5	ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE CARNES ROJAS										
13.2.5.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	12,00	120.726,00	1.448.712,00	-	$ -	12,00	$ 1.448.712,00	12,00	$ 1.448.712,00

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$578.938.157,00
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO	$1.387.807.867,00
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:	14/11/2016
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90,00 DIAS
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	90,00 DIAS
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA	PLAZO TOTAL:	180,00 DIAS
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:	14/10/2016

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 03

FECHA: 14/10/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 2				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
13.2.5.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	0,00	61.015,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.5.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	17.432,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.5.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	101.560,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.5.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	0,00	110.913,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.5.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE CARNES ROJAS				**1.448.712,00**		**$ -**		**$ 1.448.712,00**		**$ 1.448.712,00**
13.2.6	**ACOMETIDAS TRIFILARES Y SALIDAS PARA BODEGAS**										
13.2.6.1	Tablero trifilar de seis circuitos	Un.	3,00	388.515,00	1.165.545,00	-	$ -	3,00	$ 1.165.545,00	3,00	$ 1.165.545,00
13.2.6.2	Accesorios acometidas trifilares	Un.	0,00	90.236,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.6.3	Cableado para acometidas trifilares 3 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	23.736,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.6.4	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	76.036,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.6.5	Toma bifásico 220 V.	Un.	0,00	148.861,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.6.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFILARES Y SALIDAS PARA BODEGAS				**1.165.545,00**		**$ -**		**$ 1.165.545,00**		**$ 1.165.545,00**
13.2.7	**ACOMETIDAS TRIFASICA PARA CUARTO FRIO**										
13.2.7.1	Tablero trifásico de doce circuitos	Un.	3,00	587.697,00	1.763.091,00	1,00	$ 587.697,00	1,00	$ 587.697,00	2,00	$ 1.175.394,00
13.2.7.2	Accesorios acometida trifásica cuarto frio	Un.	0,00	144.038,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.7.3	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	42.672,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.7.4	Toma especial trifásico 220 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	266.965,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.7.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	76.036,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.7.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA PARA CUARTO FRIO				**1.763.091,00**		**$ 587.697,00**		**$ 587.697,00**		**$ 1.175.394,00**
13.2.8	**ACOMETIDAS TRIFASICA PARA BOMBA EQUIPO HIDRONEUMATICO**										
13.2.8.1	Tablero trifásico de ocho circuitos	Un.	0,00	461.745,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.8.2	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	42.672,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.8.3	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	76.036,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.8.4	Toma especial trifásico 220 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	266.965,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.8.5	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA PARA BOMBA EQUIPO HIDRONEUMATICO				**-**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
13.2.9	**ACOMETIDAS TRIFILAR PARA OFICINAS**										
13.2.9.1	Tablero trifilar de seis circuitos oficinas	Un.	0,00	396.284,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.9.2	Accesorios acometidas trifilares	Un.	0,00	90.236,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.9.3	Cableado para acometidas trifilares 3 No. 8 + 1 No. 10 T	Un.	0,00	35.736,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.9.4	Salida para lámparas fluorescentes	Un.	0,00	296.229,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.9.5	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.9.6	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	76.036,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.9.7	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	101.560,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.9.8	Salida para ventiladores	Un.	0,00	382.289,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFILAR PARA OFICINAS				**-**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
13.2.10	**ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR NORTE**										
13.2.10.1	Tablero trifásico de dieciocho circuitos con puerta y llave	Un.	1,00	587.697,00	587.697,00	-	$ -	1,00	$ 587.697,00	1,00	$ 587.697,00
13.2.10.2	Accesorios acometida trifásica. Sector norte y sur	Un.	0,00	243.882,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.10.3	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	42.672,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.10.4	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.10.5	Salida para lámparas fluorescentes	Un.	0,00	296.229,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.10.6	Lámpara metal halide 250 W 220 V	Un.	0,00	790.653,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR NORTE				**587.697,00**		**-**		**587.697,00**		**587.697,00**

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$578.938.157,00
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO	$1.387.807.867,00
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:	14/11/2016
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90,00 DIAS
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	90,00 DIAS
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	180,00 DIAS
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:	14/10/2016

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 03

FECHA: 14/10/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 2				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
13.2.11	ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR SUR										
13.2.11.1	Tablero trifásico de veinticuatro circuitos con puerta y llave	Un.	1,00	1.477.575,00	1.477.575,00	-	$ -	1,00	$ 1.477.575,00	1,00	$ 1.477.575,00
13.2.11.2	Accesorios acometida trifásica. Sector norte y sur	Un.	0,00	243.882,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.11.3	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	42.672,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.11.4	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.11.5	Salida para lámparas fluorescentes	Un.	0,00	296.229,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.11.6	Lámpara metal halide 250 W 220 V	Un.	0,00	790.653,00	-		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.11.7	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	76.036,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.11.8	Toma bifásico 220 V.	Un.	0,00	148.861,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR SUR				**1.477.575,00**		-		**1.477.575,00**		**1.477.575,00**
13.2.12	ACOMETIDA TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO ALUMBRADO EXTERIOR										
13.2.12.1	Tablero trifásico de veinticuatro circuitos con puerta y llave	Un.	1,00	1.477.575,00	1.477.575,00	-	$ -	1,00	$ 1.477.575,00	1,00	$ 1.477.575,00
13.2.12.2	Accesorios acometida trifásica. Alumb. Exterior	Un.	0,00	426.732,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.12.3	Cableado para acometidas trifásica 3 No. 2 + 1 No.4 + 1 No. 6 T	Ml	0,00	64.694,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.12.4	Luminaria Ornamental de Sodio alta presión de 70 W 220 V Fotocelda y Reactancia	Un.	0,00	850.064,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.12.5	Luminaria de Sodio alta presión de 250 W 220 V Fotocelda y Reactancia	Un.	0,00	774.703,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.12.6	Postes de Concreto de 12 m de 510 Kg, para alumbrado exterior	Un.	18,00	812.836,00	14.631.048,00	-	$ -	17,00	$ 13.818.212,00	17,00	$ 13.818.212,00
13.2.12.7	Accesorios para instalación de alumbrado pegado a las cerchas	Un.	0,00	1.596.844,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.12.8	Cableado alumbrado exterior pegado a las cerchas	Ml	0,00	12.067,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.12.9	Reflector de sodio de 250 W 220 V Fotocelda y Reactancia	Un.	0,00	887.537,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.12.10	Caja de inspección para alumbrado exterior	Un.	25,00	356.469,00	8.911.725,00	-	$ -	25,00	$ 8.911.725,00	25,00	$ 8.911.725,00
	SUBTOTAL ACOMETIDA TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO ALUMBRADO EXTERIOR				**25.020.348,00**		-		**24.207.512,00**		**24.207.512,00**
13.2.13	ACOMETIDA GENERAL DEL TRANSFORMADOR AL TABLERO DE CONTROL	Un.	0,00	5.326.887,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.14	ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO ADMON	Un.	0,00	1.022.447,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.15	ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO A	Un.	1,00	1.629.515,00	**1.629.515,00**	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.16	ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO B	Un.	1,00	1.259.899,00	**1.259.899,00**	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
										-	$ -
13,3	TABLEROS									-	$ -
13.3.1	Gabinete para medidores A	Un.	1,00	12.512.222,00	12.512.222,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.3.2	Gabinete para medidores B	Un.	1,00	8.684.964,00	8.684.964,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.3.3	Gabinete para medida administración	Un.	1,00	12.168.407,00	12.168.407,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.3.4	Tablero de control general	Un.	0,00	4.633.107,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.3.5	Equipo de medida integrador en poste	Un.	1,00	8.449.366,00	8.449.366,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL TABLEROS				**41.614.959,00**		$ -				$ -
13,4	PUESTA A TIERRA	Un.	1,00	3.072.553,00	**3.072.553,00**	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13,5	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO DE LA ESTRUCTURA	Un.	1,00	29.000.000,00	**29.000.000,00**	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13,6	VOZ Y DATOS	Un.	1,00	12.300.066,00	**12.300.066,00**	1,00	$ 12.300.066,00	0,00	$ -	1,00	$ 12.300.066,00
13,7	PROCESO DE LEGALIZACION DE LA OBRA ANTE ELECTROHUILA E INSPECCION RETIE	GL	1,00	7.000.000,00	**7.000.000,00**	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13,8	TRANSPORTE DE MATERIALES Y ACCESORIOS AL SITIO DE LA OBRA	Ton.	7,00	387.666,00	**2.713.662,00**	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS				**144.338.929,00**		- 93.098,00		**56.540.906,00**		**56.447.808,00**
14,0	ITEM NUEVOS										
	OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS										
14,1	Suministro e instalacion de vidrio 5mm	m2	56,87	47.058,00	2.676.170,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,2	Bajante PVC A.LL 3"	ml	24,00	21.484,00	515.616,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,3	Suministro e instalacion de butaco metalico con asiento en madero	un	5,00	113.838,00	569.190,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$578.938.157,00	**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 03**	
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO	$1.387.807.867,00		
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015		
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:	14/11/2016		
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90,00 DIAS		
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	90,00 DIAS		
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	180,00 DIAS		
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:	14/10/2016	FECHA:	14/10/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 2				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
14,4	Sifon de 3" incluve rejilla con sosco	un	88,00	28.550,00	2.512.400,00	-	$ -	88,00	$ 2.512.400,00	88,00	$ 2.512.400,00
14,5	Sifon de 4" incluve rejilla con sosco	un	18,00	34.550,00	621.900,00	-	$ -	18,00	$ 621.900,00	18,00	$ 621.900,00
14,6	Estructura metáica para reforzamiento	kg	3.146,66	10.300,00	32.410.598,00	-	$ -	3146,66	$ 32.410.598,00	3.146,66	$ 32.410.598,00
14,7	Construcción de pozo de inspección a todo costo de 0 - 4 Mts profundidad, en concreto de 3000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,30 m. Llevará cono de reducción, diámetro interno de 1,20 m. y espesor 0,20 m., suministro e instalación de aro base y tapa HF tráfico pesado, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra	un	2,00	2.620.815,00	5.241.630,00	-	$ -	2,00	$ 5.241.630,00	2,00	$ 5.241.630,00
14,8	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada, incluye soportes, tapas, fijadores y transporte	ml	87,95	57.671,00	5.072.164,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,9	Suministro e instalacion de portón de acceso en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y marco en tubería negra 2" con refuerzo en diagonal de 3" batiente de 3 m, zapata en concreto reforzado y tensor superior en varilla de 1/2". Incluye anticorrosivo.	m2	74,02	298.200,00	22.072.764,00	-	$ -	70,42	$ 20.999.244,00	70,42	$ 20.999.244,00
	CUARTO FRIO						$ -				
14,10	Poceta en Concreto impermeabilizado 3000psi H=0.10 mts	UND	1,00	206.545,00	206.545,00	1,00	$ 206.545,00	0,00	$ -	1,00	$ 206.545,00
14,11	Membrana impermeabilizante de proteccion resistente a quimicos	M2	2,00	85.000,00	170.000,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,12	Poceta en Concreto impermeabilizado 3000psi H=0.40 mts	UND	8,00	206.545,00	1.652.360,00	8,00	$ 1.652.360,00	0,00	$ -	8,00	$ 1.652.360,00
14,13	Suministro e instalacion de rejilla en acero 60000 psi y marco en angulo de 1"	UND	8,00	350.000,00	2.800.000,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,14	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S 4" incluve accesorios	ml	30,00	37.146,00	1.114.380,00	10,00	$ 371.460,00	20,00	$ 742.920,00	30,00	$ 1.114.380,00
14,15	Suministro e instalacion de lavamanos de pedal de 1 puesto en acero inoxidable	und	4,00	2.688.200,00	10.752.800,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,16	Alistado de piso e=0.04 mts con recubrimiento en epoxico resistente a quimicos e impactos Ucrete o similar. Incluve guarda escoba en media caña	M2	0,00	168.689,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	RED ELECTRICA						$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,17	TABLERO MONOFASICO DE CUATRO CIRCUITOS	un	9,00	141.908,00	1.277.172,00	-	$ -	9,00	$ 1.277.172,00	9,00	$ 1.277.172,00
14,18	ACOMETIDA MONOFASICA EN TUBO EMT 3/4" Y CABLE 2 No 8 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	un	2.772,07	31.661,00	87.766.382,00	2.772,07	$ 87.766.382,00	0,00	$ -	2.772,07	$ 87.766.382,00
14,19	SALIDA TOMAS 110 V. CON POLO A TIERRA - CABLE RETARDANTE EXCELLENT HF-FR-LS-CT	un	40,00	106.746,00	4.269.840,00	20,00	$ 2.134.920,00	20,00	$ 2.134.920,00	40,00	$ 4.269.840,00
14,20	SALIDA LUMINARIA TIPO ROSETA	un	88,00	103.923,00	9.145.224,00	38,00	$ 3.949.074,00	50,00	$ 5.196.150,00	88,00	$ 9.145.224,00
14,21	TOMAS NORMALES 110 V. CON POLO A TIERRA GFCI - CONDUCTOR EXCELLENT HF–FR-CT-LS	un	72,00	151.390,00	10.900.080,00	57,00	$ 8.629.230,00	15,00	$ 2.270.850,00	72,00	$ 10.900.080,00
14,22	ACOMETIDA TRIFILAR EN TUBO EMT 1" Y CABLE 3 No 8 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	Ml	487,95	39.570,00	19.308.182,00	200,00	$ 7.914.000,00	0,00	$ -	200,00	$ 7.914.000,00
14,23	SALIDA TOMA BIFASICO 220 V. CABLE RETARDANTE HF-FR-LS-CT	un	4,00	188.339,00	753.356,00	3,00	$ 565.017,00	0,00	$ -	3,00	$ 565.017,00
14,24	ACOMETIDA TRIFASICA EN TUBO EMT 1 1/2" Y CABLE 4 No 6 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	ml	105,00	59.231,00	6.219.255,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,25	SALIDA TOMA TRIFASICO 220 V. - CABLE EXCELLENT RETARDANTE A LA LLAMA HF-FR-LS-CT	un	5,00	342.181,00	1.710.905,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,26	TABLERO TRIFASICO DE DOCE CIRCUITOS	un	0,00	658.979,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,27	SALIDA LUMINARIA TIPO LED tipo panel 48 w - 110 v - CABLE EXCELLENT HF-FR-LS-CT	un	37,00	424.046,00	15.689.702,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,28	SALIDA PARA VENTILADORES - CABLE EXCELLENT HF-FR-LS-CT	un	5,00	430.010,00	2.150.050,00	5,00	$ 2.150.050,00	0,00	$ -	5,00	$ 2.150.050,00
14,29	SALIDA E INSTALACION DE LUMINARIA LED 32 W- 220 V - ILUMINACION INTERIOR	un	64,00	1.692.480,00	108.318.720,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,30	ACOMETIDA TRIFASICA 3 No. 6 + 1 No.6 + 1 No. 8 T - DUCTO EMT 1 1/2" - TAIE	ml	43,76	64.761,00	2.833.941,00	43,76	$ 2.833.941,00	0,00	$ -	43,76	$ 2.833.941,00
14,31	Salida e instalacion Luminaria 32 LED, 700mA, 8280 lm, 69 W con brazo para iluminacion exterior	un	47,00	1.753.795,00	82.428.365,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,32	Salida e instalacion Luminaria 32 LED, 700mA, 4600 lm, 34 W para iluminacion exterior alero sobre cercha	un	16,00	1.534.131,00	24.546.096,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,33	CANALIZACION Y ACOMETIDA ILUMINACION EXTERIOR BAJO ALEROS - PEGADO A CERCHA	ml	112,00	47.905,00	5.365.360,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,34	ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA EN TERRENO COMUN 3 No. 6 + 1 No.6 + 1 No. 8 T - DUCTO PVC2" - ILUMINACION EXTERIOR	ml	423,11	51.332,00	21.719.083,00	210,11	$ 10.785.367,00	213,00	$ 10.933.716,00	423,11	$ 21.719.083,00
14,35	ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA CON ROTURA DE PLACA EN CONCRETO 3 No. 6 + 1 No.6 + 1 No. 8 T - DUCTO PVC2" - ILUMINACION EXTERIOR	ml	102,93	61.861,00	6.367.353,00	(17,07)	$ (1.055.967,00)	120,00	$ 7.423.320,00	102,93	$ 6.367.353,00
14,36	LINEA A TIERRA EN CAMARAS DE DISTRIBUCION PARA A.P EXTERIOR	un	25,00	145.030,00	3.625.750,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,37	AFLORAMIENTO DE ACOMETIDA PARA PROYECTORES EN POSTE	un	17,00	567.747,00	9.651.699,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,38	ACOMETIDA GENERAL DESDE TRANSFORMADOR AL T.M.G EN 3No 4/0 + 1 N0 4/0 AWG	ml	0,00	254.978,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$578.938.157,00		
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO	$1.387.807.867,00		
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015		
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:	14/11/2016		
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90,00	DIAS	
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	90,00	DIAS	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	180,00	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:	14/10/2016		

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 03

FECHA: 14/10/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 2				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	RED CONTRA INCENDIOS						$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,39	Tubería acero ranurada schedule 40 4" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML	4,40	126.984,00	558.730,00	(25,60)	$ (3.250.790,00)	30,00	$ 3.809.520,00	4,40	$ 558.730,00
14,40	Tubería acero ranurada schedule 40 2.1/2" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML	172,00	98.313,00	16.909.836,00	57,65	$ 5.667.619,00	114,35	$ 11.242.217,00	172,00	$ 16.909.836,00
14,41	Tubería acero ranurada schedule 40 1.1/2" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML	43,00	58.793,00	2.528.099,00	43,00	$ 2.528.099,00	0,00	$ -	43,00	$ 2.528.099,00
14,42	Tubería acero ranurada schedule 40 1.1/4" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML	360,00	52.338,00	18.841.680,00	210,00	$ 10.990.980,00	150,00	$ 7.850.700,00	360,00	$ 18.841.680,00
14,43	Tubería acero ranurada schedule 40 1" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML	146,77	22.937,00	3.366.463,00	146,77	$ 3.366.463,00	0,00	$ -	146,77	$ 3.366.463,00
14,44	Coupling rígido ranurado HD 4"	UN	7,00	28.990,00	202.930,00	(3,00)	$ (86.970,00)	10,00	$ 289.900,00	7,00	$ 202.930,00
14,45	Coupling rígido ranurado HD 2.1/2"	UN	40,00	19.956,00	798.240,00	19,00	$ 379.164,00	21,00	$ 419.076,00	40,00	$ 798.240,00
14,46	Coupling rígido ranurado HD 1.1/2"	UN	22,00	13.351,00	293.722,00	11,00	$ 146.861,00	11,00	$ 146.861,00	22,00	$ 293.722,00
14,47	Coupling rígido ranurado HD 1.1/4"	UN	70,00	10.686,00	748.020,00	50,00	$ 534.300,00	20,00	$ 213.720,00	70,00	$ 748.020,00
14,48	Tee ranurada de 4"	UN	1,00	46.085,00	46.085,00	-	$ -	1,00	$ 46.085,00	1,00	$ 46.085,00
14,49	Reduccion copa 4"x2.1/2"	UN	1,00	28.893,00	28.893,00	-	$ -	1,00	$ 28.893,00	1,00	$ 28.893,00
14,50	Reduccion copa 2.1/2"x 1.1/2"	UN	0,00	17.776,00	-	(2,00)	$ (35.552,00)	2,00	$ 35.552,00	-	$ -
14,51	Tee ranurada de 2.1/2x1.1/2"	UN	4,00	24.635,00	98.540,00	2,00	$ 49.270,00	2,00	$ 49.270,00	4,00	$ 98.540,00
14,52	Tee ranurada de 2.1/2x1.1/4"	UN	20,00	24.635,00	492.700,00	10,00	$ 246.350,00	10,00	$ 246.350,00	20,00	$ 492.700,00
14,53	Codo ranurado 4"	UN	2,00	44.923,00	89.846,00	(1,00)	$ (44.923,00)	3,00	$ 134.769,00	2,00	$ 89.846,00
14,54	Codo ranurado 2.1/2"	UN	4,00	30.299,00	121.196,00	1,00	$ 30.299,00	3,00	$ 90.897,00	4,00	$ 121.196,00
14,55	Codo ranurado 1.1/2"	UN	10,00	15.600,00	156.000,00	5,00	$ 78.000,00	5,00	$ 78.000,00	10,00	$ 156.000,00
14,56	Strap 2.1/2" x 1"	UN	54,00	25.757,00	1.390.878,00	29,00	$ 746.953,00	25,00	$ 643.925,00	54,00	$ 1.390.878,00
14,57	Strap 1.1/4" x 1"	UN	80,00	17.308,00	1.384.640,00	40,00	$ 692.320,00	40,00	$ 692.320,00	80,00	$ 1.384.640,00
14,58	Tee acero roscar 150 lbs 1"	UN	5,00	6.968,00	34.840,00	-	$ -	5,00	$ 34.840,00	5,00	$ 34.840,00
14,59	Codo acero roscar 150 lbs 1"	UN	17,00	6.240,00	106.080,00	7,00	$ 43.680,00	10,00	$ 62.400,00	17,00	$ 106.080,00
14,60	Punto rociador 1"	UN	139,00	39.000,00	5.421.000,00	70,00	$ 2.730.000,00	69,00	$ 2.691.000,00	139,00	$ 5.421.000,00
14,61	Sprinkler respuesta rápida tipo UP.K=5,6	UN	139,00	45.500,00	6.324.500,00	70,00	$ 3.185.000,00	69,00	$ 3.139.500,00	139,00	$ 6.324.500,00
14,62	Soportes tubería vertical	UN	4,00	15.730,00	62.920,00	4,00	$ 62.920,00	0,00	$ -	4,00	$ 62.920,00
14,63	Soporte tipo Clevis Hanger 4"	UN	1,00	13.260,00	13.260,00	1,00	$ 13.260,00	0,00	$ -	1,00	$ 13.260,00
14,64	Soporte tipo Clevis Hanger 2.1/2"	UN	6,00	10.842,00	65.052,00	6,00	$ 65.052,00	0,00	$ -	6,00	$ 65.052,00
14,65	Soporte tipo Clevis Hanger 1.1/4"	UN	30,00	8.190,00	245.700,00	30,00	$ 245.700,00	0,00	$ -	30,00	$ 245.700,00
14,66	Soporte antisísmico longitudinal (cada 24m como máximo)	UN	8,00	117.000,00	936.000,00	8,00	$ 936.000,00	0,00	$ -	8,00	$ 936.000,00
14,67	Soporte antisísmico transversal (cada 12m como máximo)	UN	0,00	117.000,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,68	Suministro y montaje de gabinete contra incendio clase II con vidrio de seguridad 4mm para gabinete clase II (NFPA-14)	UN	4,00	1.495.000,00	5.980.000,00	4,00	$ 5.980.000,00	0,00	$ -	4,00	$ 5.980.000,00
14,69	Cheque ranurado 4"	UN	1,00	760.500,00	760.500,00	1,00	$ 760.500,00	0,00	$ -	1,00	$ 760.500,00
14,70	Siamesa 4" x 2.1/2"x 2.1/2"	UN	1,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1,00	$ 1.560.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.560.000,00
14,71	Valvula de drenaje 1"	UN	1,00	89.050,00	89.050,00	1,00	$ 89.050,00	0,00	$ -	1,00	$ 89.050,00
14,72	Soporte tipo pera (incluye varilla) 4"	UN	0,00	12.766,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,73	Soporte tipo pera (incluye varilla) 2.1/2"	UN	0,00	10.140,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,74	Soporte tipo pera (incluye varilla) 1.1/2"	UN	0,00	8.450,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,75	Soporte tipo pera (incluye varilla) 1.1/4"	UN	0,00	8.450,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,76	Soporte tipo pera (incluye varilla) 1"	UN	0,00	6.500,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	RED INTERNA DE GAS						$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,77	Tuberia multiplaca 3/4 ref 20 x 20	ML	761,00	13.406,00	10.201.966,00	-	$ -	761,00	$ 10.201.966,00	761,00	$ 10.201.966,00
14,78	Gabinete 1.20 x 2 mt x .20 cal 20	UND	1,00	826.150,00	826.150,00	-	$ -	1,00	$ 826.150,00	1,00	$ 826.150,00
14,79	Valvulas pealpe x pealpe x 3/4 2020	UND	12,00	54.600,00	655.200,00	-	$ -	12,00	$ 655.200,00	12,00	$ 655.200,00
14,80	Conectores flexometalicos	UND	12,00	43.680,00	524.160,00	-	$ -	12,00	$ 524.160,00	12,00	$ 524.160,00
14,81	Racores pealpe machos x 3/4 ref. 2020	UND	12,00	15.990,00	191.880,00	-	$ -	12,00	$ 191.880,00	12,00	$ 191.880,00
14,82	Codos galvanizados sch 40 3/4 x 1/2	UND	24,00	5.330,00	127.920,00	-	$ -	24,00	$ 127.920,00	24,00	$ 127.920,00
14,83	Codo calle de 1/2 x 1/2	UND	12,00	4.160,00	49.920,00	-	$ -	12,00	$ 49.920,00	12,00	$ 49.920,00
14,84	Codos galvanizados sch 40 1/2 x 1/2	UND	12,00	2.730,00	32.760,00	-	$ -	12,00	$ 32.760,00	12,00	$ 32.760,00
14,85	Tapones galvanizados de 1/2 sch 40	UND	12,00	2.730,00	32.760,00	-	$ -	12,00	$ 32.760,00	12,00	$ 32.760,00
14,86	Conectores laton x npt	UND	12,00	17.160,00	205.920,00	-	$ -	12,00	$ 205.920,00	12,00	$ 205.920,00
14,87	Suministro e instalacion tela alfaltica	MI	223,19	17.216,00	3.842.439,00	206,56	$ 3.556.137,00	16,63	$ 286.302,00	223,19	$ 3.842.439,00
14,88	Placa de contrapiso en concreto de 3000 PSI e=10 cm.	m2	47,88	45.097,00	2.159.082,00	16,97	$ 765.296,00	0,00	$ -	16,97	$ 765.296,00
14,89	Suministro e Instalacion de llave de paso de 1/2" en metal (incluye accesorios).	und	15,00	24.923,00	373.845,00	15,00	$ 373.845,00	0,00	$ -	15,00	$ 373.845,00
14,90	Suministro e Instalacion de llave de paso de 3/4" en metal (incluye accesorios).	und	1,00	28.423,00	28.423,00	1,00	$ 28.423,00	0,00	$ -	1,00	$ 28.423,00
14,91	Alistado de piso e=0.08 mts con recubrimiento en epoxico resistente a quimicos e impactos Ucrete o similar. Incluye guarda escoba en media caña	m2	105,55	334.857,00	35.344.826,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$578.938.157,00		
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO	$1.387.807.867,00		
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015		
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:	14/11/2016		
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90,00	DIAS	
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	90,00	DIAS	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	180,00	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:	14/10/2016		

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 03

FECHA: 14/10/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 2				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
14,92	Suministro e instalacion de tuberia PVC 4" RDE 21	ml	47,86	44.871,00	2.147.526,00	47,86	$ 2.147.526,00	0,00	$ -	47,86	$ 2.147.526,00
14,93	Suministro e instalacion de guaya en cable de acero incluye perros.	und	335,00	7.206,00	2.414.010,00	335,00	$ 2.414.010,00	0,00	$ -	335,00	$ 2.414.010,00
14,94	corte de tuberia galvanizada de 2" en puesto de carnes	und	124,00	2.876,00	356.624,00	124,00	$ 356.624,00	0,00	$ -	124,00	$ 356.624,00
14,95	Montaje de Transformador Trifasico de 112,5 KVA 13.2 KV 208/127 V	un	1,00	15.847.495,00	15.847.495,00	1,00	$ 15.847.495,00	0,00	$ -	1,00	$ 15.847.495,00
14,96	ACOMETIDA TRIFASICA REFRIGERACION EN TUBO EMT 2" Y CABLE 4 No 1/0 + 1No 2 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	ml	34,00	149.914,00	5.097.076,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,97	ACOMETIDA TRIFASICA EQUIPO HIDRONEUMATICO EN TUBO PVC 1 1/ 2" Y CABLE 4 No 6 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	ml	48,00	47.500,00	2.280.000,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,98	ACOMETIDA TRIFASICA RED CONTRA INCENDIO EN TUBO PVC 1 1/2" Y CABLE 4 No 2 + 1No 4 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	ml	48,00	47.606,00	2.285.088,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,99	ACOMETIDA GENERAL DESDE TRANSFORMADOR AL T.M.G EN 2(3No 3/0 + 1 N0 3/0) AWG	ml	45,00	424.897,00	19.120.365,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
15,00	ACOMETIDA DESDE LA TRANSFERENCIA HASTA EL TABLERO DE ADMINISTRACION	Un.	1,00	1.027.784,00	1.027.784,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
15,01	ACOMETIDA DESDE LA PLANTA DE EMERGENCIA HASTA LA TRANSFERENCIA	MI	28,00	141.860,00	3.972.080,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
15,02	ACOMETIDA DESDE EL TABLERO DE CONTROL HASTA LA TRANSFERENCIA	GI	1,00	978.053,00	978.053,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
15,03	TABLERO DE CONTROL GENERAL PARA TRANSF. 112.5 KVA	UN	1,00	5.694.933,00	5.694.933,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
15,04	Suministro e instalación de equipo de presion para suministro de agua potable de presión constante modelo 13h-7tw (2) I-200 (1) preensamblado diseñado para suministrar un caudal de 80 gpm (4 lps) por bomba y una presión de 50-70 psi.	UN	1,00	20.856.755,00	20.856.755,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
15,05	Suministro e instalacion de equipo contra incendio de construccion estandar compuesto por dos electrobombas de 25HP y 3HP respectivamente, un tanque hidrocumulador de de 100lts, flauta de descarga, tablero electrico de control y accesorios hidraulicos incluidos.	UN	1,00	36.655.986,00	36.655.986,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
15,06	Suministro e Instalacion de generador electrico DIESEL con capacidad de 55 KVA/44KW trifasica 220/127v equipada con cabina insonora, sistema de transferencia automatica y tablero de control.	UN	1,00	36.423.420,00	36.423.420,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ITEMS NUEVOS				**791.844.878,00**		**$ 191.101.340,00**		**$ 136.845.553,00**		**$ 327.946.893,00**
	COSTO DIRECTO				**$ 1.611.202.460**		**$ 428.843.080**		**$ 599.162.748**		**$ 1.028.005.828**
	ADMINISTRACION	%	22%		$ 354.464.541		$ 94.345.477		$ 131.815.805		$ 226.161.282
	IMPREVISTOS	%	5%		$ 80.560.123		$ 21.442.154		$ 29.958.137		$ 51.400.291
	UTILIDAD	%	8%		$ 128.896.197		$ 34.307.446		$ 47.933.020		$ 82.240.466
	TOTAL OBRA				**$ 2.175.123.321**		**$ 578.938.157**		**$ 808.869.710**		**$ 1.387.807.867**
	AMOTIZACION ANTICIPO (-)		30%				$ 173.681.447				$ 416.342.360
	VALOR NETO A PGAR				$ 2.175.123.321		$ 405.256.710				$ 971.465.507,0
										% AVANCE	**63,80%**

CONSORCIO GALERIA 2015
R.L. JOHN EDISON JORDAN TEJADA
CONTRATISTA

SINCO LTDA
R.L. CARLOS ARTURO QUIZA C.
INTERVENTOR

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316	9/12/2016	

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	REPARACIONES LOCATIVAS	m2
2.10	Puerta Cortina enrrollable, comprende reparacion de cortina existente, marco y anticorrosivo	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD		TOTAL
	Puerta cortina	2,71	2,5	3		20,33
TOTAL						20,33



TOTAL	20,33
	-

RESIDENTE CONTRATISTA


RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 9/12/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**REPARACIONES LOCATIVAS**	M2
2,11	**Suministro e Instalacion de puerta metalica Cal 18, incluye adecuacion de marco.**	

	Descripción Actividad	ALTO	ANCHO	CANTIDAD		TOTAL
	BAÑOS	0,6	2			1,20
		0,8	2			1,60
		0,6	2			1,20
		0,8	2			1,60
	OFICINAS	0,7	2,3			1,61
		0,7	2,3			1,61
		2,5	1,18			2,95
	BODEGAS	0,6	2			1,20
		0,6	2			1,20
		0,6	2			1,20
	CUARTO AFUERA DE MAQUINAS	1	2			2,00
	CUARTO PARA PLANTA ELECTRICA	2,3	2			4,60
TOTAL						21,97



TOTAL	21,97
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 9/12/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**REPARACIONES LOCATIVAS**	m2
2.14	**Cubierta tipo arquitectónica en teja termoacustica (alero costado oriental - incl retiro de tejas existentes)**	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	CANTIDAD		TOTAL
	Cubierta cuarto de maquinas	3,00	3,50			10,50
TOTAL						10,50

TOTAL	10,50
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 9/12/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	REPARACIONES LOCATIVAS	un
2.16	Micromedidor 1/2" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	CANTIDAD		TOTAL
	Micromedidor 1/2" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)			4		4,00
TOTAL						4,00



TOTAL	4,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 9/12/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	REPARACIONES LOCATIVAS	un
2.17	Micromedidor 3/4" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	CANTIDAD		TOTAL
	Micromedidor 3/4" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)			1		1,00
TOTAL						1,00



TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 9/12/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	REPARACIONES LOCATIVAS	un
2.18	Micromedidor 1" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	CANTIDAD		TOTAL
	Micromedidor 1" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)			2		2,00
TOTAL						2,00

TOTAL	2,00
	-



RESIDENTE CONTRATISTA


RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 9/12/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**REPARACIONES LOCATIVAS**	un
2.19	**Tapa en concreto y rejilla metalica para sumideros existentes**	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	CANTIDAD		TOTAL
	Tapa en concreto y rejilla metalica para sumideros existentes			13		13,00
TOTAL						**13,00**



TOTAL	**13,00**
	-

RESIDENTE CONTRATISTA


RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 9/12/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**REPARACIONES LOCATIVAS**	m2
2.28	**Cielorraso en Drywall plano para oficinas y baños**	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	CANTIDAD		TOTAL
	Baños	4,15	3,25			13,49
		1,20	0,80			0,96
		2,78	2,25			6,26
		1,90	1,20			2,28
		1,60	1,10			1,76
		1,15	2,20			2,53
		1,20	1,14			1,37
TOTAL						28,64



TOTAL	28,64
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 9/12/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
2	**REPARACIONES LOCATIVAS**	m2
2.29	**Reposición de placa de piso en concreto 2500 PSI e=0.10 mts**	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	CANTIDAD		TOTAL
	Reposicion de placa de piso	87,71666667	0,3			26,32
TOTAL						26,32

TOTAL	26,32
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 9/12/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
5	URBANISMO	ml
5.1	Cerramiento en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y poste galvanizado cada 3 m de 2" CAL 16, viga de cimentación CCTO 3000 psi de 0.20x0.20 (4Φ 3/8" y flejes Φ1/4" @0.15) y columnetas CCTO 3000 psi de 0.20x0.20 cada 3 mts (4Φ 3/8" y flejes Φ1/4" @0.15). Mampostería en ladrillo prensado a la vista y 3 hilos de alambre de pua CAL 12.	

	Descripción Actividad	LARGO	ANCHO	PROFUNDIDAD	VOL TUBERIA	TOTAL
	Cerramiento en malla eslabonada para caseta de maquinas	8,40				8,40
TOTAL						8,40



TOTAL	8,40
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 9/12/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
10	PINTURA	M2
10.1	Pintura a base de aceite sobre superficie metálica lamina llena	

	Descripción Actividad	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
		2,34	1,7	4	2,00	31,82
		2,32	1,7	2	2,00	15,78
		1	1,5	2	2,00	6,00
		1,1	1,7	4	2,00	14,96
		0,6	2		2,00	2,40
		0,8	2		2,00	3,20
		0,6	2		2,00	2,40
		0,8	2		2,00	3,20
		0,7	2,3		2,00	3,22
		0,7	2,3		2,00	3,22
		2,5	1,18		2,00	5,90
		0,6	2		2,00	2,40
		0,6	2		2,00	2,40
		0,6	2		2,00	2,40
		1	2		2,00	4,00
		2,3	2		2,00	9,20
		0,58	1		32	18,66
TOTAL						131,16

TOTAL	131,16
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 9/12/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
10	PINTURA	M2
10.2	Pintura a base de aceite sobre marcos, portones, cortinas, lucetas y ventanas	

	Descripción Actividad	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Cortinas	2,71	2,5	3		20,33
	Lucetas	41,32	0,3			12,40
TOTAL						32,72



TOTAL	32,72
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 9/12/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
10	PINTURA	M2
10.3	Estuco y pintura vinilo sobre pañete	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	BAÑOS	30,10	0,70			21,07
		3,60	2,60			9,36
		25,45	0,70			17,82
	DESCUENTOS	-0,25	2,10	2		-1,05
		-1,0	1			-0,95
		-0,6	2			-1,10
	OFICINAS	8,2	2,55			20,78
		7,0	2,31			16,17
		3,6	2,31			8,32
		2,2	2,07			4,45
		4,7	2,31			10,86
		4,7	2,55			11,99
		5,6	0,44	2		4,93
		3,26	0,79			2,58
		4,1	0,5			2,06
		-0,4	1,71	2		-1,23
		-0,27	1,53			-0,41
		-0,7	2,3	2		-3,22
		0,8	2,28			1,89
		0,97	5,8			5,63
		3,4	0,92			3,13
		1,5	2,3			3,45
		3,97	2,3			9,13
		0,9	2,3			2,07
		4,7	0,92			4,32
		7,9	0,81			6,42
		4,8	1,28			6,20
		1,4	2,6			3,67
		0,7	1,15			0,81
		1,55	2,3			3,57
		68,6	0,25			17,15
TOTAL						189,82



TOTAL	189,82
	-

RESIDENTE CONTRATISTA


RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 9/12/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
10	PINTURA	M2
10.4	Graniplast en Fachada	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	FACHADA	15,00	3,90			58,50
		5,10	1,15			5,87
		0,80	1,45			1,16
		9,00	3,50			31,50
		13,0	1,4			18,20
		11,0	0,9			9,90
		6,0	0,9			5,40
		8,5	1,4			11,90
		2,0	3,53			7,06
		5,5	2,5			13,75
		5,90	0,90			5,31
		14,50	0,90			13,05
		5,50	2,40			13,20
		7,5	1,4			10,50
		8,1	1,4			11,34
		5,2	2,35			12,22
		14,9	0,9			13,41
		1,5	1,1			1,65
		5,0	0,9			4,50
		1,50	1,10			1,65
		5,00	0,90			4,50
		11,20	0,90			10,08
		3,0	0,3			0,90
		1,3	1,1			1,43
		1,4	1			1,37
		5,6	1,4			7,84
		5,2	2,45			12,74
		2,9	1,8			5,13
		4,30	1,80			7,74
		8,35	1,80			15,03
		7,85	1,80			14,13
		2,3	1,8	2		8,28
		3,6	1,8			6,48
		2,8	1,8			4,95
		4,3	1,8			7,74
		0,6	1,8			0,99
		1,0	1,5			1,50
		0,4	2,5			1,00
		6	1,4			8,40
		0,15	2,03			0,30
		0,15	1			0,15
		330,57	0,30			99,17
TOTAL						469,92



TOTAL	469,92
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 9/12/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
12	LIMPIEZA	M2
12,1	Limpieza general de las obras ejecutadas (Comprende zona de galeria, via, obras de drenaje y cerramiento perimetral)	

	Descripción Actividad	AREA	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	AREA DE GALERIA Y ZONAS INTERVENIDAS	6.240,70				6.240,70
TOTAL						6.240,70



TOTAL	6.240,70
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILADEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 9/12/2016	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	INSTALACION ELECTRICAS - ACOMETIDAS TRIFASICA PARA CUARTO FRIO	un
13.2.7.1	Tablero trifásico de doce circuitos	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Tablero trifásico de doce circuitos			1		1,00
TOTAL						1,00



TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316	09/12/216	

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	INSTALACION ELECTRICAS - ACOMETIDA TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO ALUMBRADO EXTERIOR	un
13.2.12.6	Postes de Concreto de 12 m de 510 Kg, para alumbrado exterior	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Postes de Concreto de 12 m de 510 Kg, para alumbrado exterior			1		1,00
TOTAL						1,00



TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	ACOMETIDAS	un
13.2.15	ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO A	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO A			1		1,00
TOTAL						1,00

TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	ACOMETIDAS	un
13.2.16	ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO B	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO B			1		1,00
TOTAL						1,00

TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	INSTALACIONES ELECTRICAS	un
13,4	PUESTA A TIERRA	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	PUESTA A TIERRA			1		1,00
TOTAL						1,00

TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	INSTALACIONES ELECTRICAS	un
13,5	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO DE LA ESTRUCTURA	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO DE LA ESTRUCTURA			1		1,00
TOTAL						1,00

TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	INSTALACIONES ELECTRICAS	TN
13,8	TRANSPORTE DE MATERIALES Y ACCESORIOS AL SITIO DE LA OBRA	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD (TN)	ESPESOR	TOTAL
	TRANSPORTE DE MATERIALES Y ACCESORIOS AL SITIO DE LA OBRA			7		7,00
TOTAL						7,00

TOTAL	7,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILADEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS	m2
14.1	Suministro e instalacion de vidrio 5mm	

	Descripción Actividad	AREA	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Suministro e instalacion de vidrio 5mm	56,87				56,87
TOTAL						56,87

TOTAL	56,87
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILADEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	**ITEMS NUEVOS**	ml
14.2	**Bajante PVC A.LL 3"**	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Tuberia de 3"	6,00		4		24,00
TOTAL						24,00

TOTAL	**24,00**
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILADEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	**ITEMS NUEVOS**	UN
14.3	**Suministro e instalacion de butaco metalico con asiento en madero**	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Suministro e instalacion de butaco metalico con asiento en madero			5		5,00
TOTAL						5,00

TOTAL	5,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILADEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	**ITEMS NUEVOS**	ML
14.8	**Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada, incluye soportes, tapas, fijadores y transporte**	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada, incluye soportes, tapas, fijadores y transporte	87,95				87,95
TOTAL						87,95

TOTAL	87,95
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILADEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	**ITEMS NUEVOS**	m2
14.9	**Suministro e instalacion de portón de acceso en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y marco en tubería negra 2" con refuerzo en diagonal de 3" batiente de 3 m, zapata en concreto reforzado y tensor superior en varilla de 1/2". Incluye anticorrosivo.**	

	Descripción Actividad	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	PORTON CUARTO DE MAQUINAS	1,20	3,00			3,60
TOTAL						3,60



TOTAL	3,60
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILADEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	**ITEMS NUEVOS**	m2
14.11	**Membrana impermeabilizante de proteccion resistente a quimicos**	

	Descripción Actividad	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Membrana impermeabilizante de proteccion resistente a quimicos	0,25	1,00	8		2,00
TOTAL						2,00

TOTAL	2,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILADEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	**ITEMS NUEVOS**	UN
14.13	**Suministro e instalacion de rejilla en acero 60000 psi y marco en angulo de 1"**	

	Descripción Actividad	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Suministro e instalacion de rejilla en acero 60000 psi y marco en angulo de 1"			8		8,00
TOTAL						8,00

TOTAL	8,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILADEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED ELECTRICA	ML
14.22	ACOMETIDA TRIFILAR EN TUBO EMT 1" Y CABLE 3 No 8 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	

	Descripción Actividad	LONGITUD	CANTIDAD	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	CONTORNO GALERIA PARA ILUMINACION	59,95	1			59,95
		38,00	6,00			228,00
TOTAL						287,95

TOTAL	287,95
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED ELECTRICA	UN
14.23	SALIDA TOMA BIFASICO 220 V. CABLE RETARDANTE HF-FR-LS-CT	

	Descripción Actividad	LONGITUD	CANTIDAD	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	SALIDA TOMA BIFASICO 220 V. CABLE RETARDANTE HF-FR-LS-CT			1		1,00
TOTAL						1,00

TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED ELECTRICA	ML
14.24	ACOMETIDA TRIFASICA EN TUBO EMT 1 1/2" Y CABLE 4 No 6 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	

	Descripción Actividad	LONGITUD	CANTIDAD	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	ACOMETIDA TRIFASICA EN TUBO EMT 1 1/2" Y CABLE 4 No 6 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	105				105,00
TOTAL						105,00

TOTAL	105,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED ELECTRICA	UN
14.25	SALIDA TOMA TRIFASICO 220 V. - CABLE EXCELLENT RETARDANTE A LA LLAMA HF-FR-LS-CT	

	Descripción Actividad	LONGITUD	CANTIDAD	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	SALIDA TOMA TRIFASICO 220 V. - CABLE EXCELLENT RETARDANTE A LA LLAMA HF-FR-LS-CT			5		5,00
TOTAL						5,00

TOTAL	5,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED ELECTRICA	UN
14.27	SALIDA LUMINARIA TIPO LED tipo panel 48 w - 110 v - CABLE EXCELLENT HF-FR-LS-CT	

	Descripción Actividad	LONGITUD	CANTIDAD	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	SALIDA LUMINARIA TIPO LED tipo panel 48 w - 110 v - CABLE EXCELLENT HF-FR-LS-CT			37		37,00
TOTAL						37,00

TOTAL	37,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED ELECTRICA	UN
14.36	LINEA A TIERRA EN CAMARAS DE DISTRIBUCION PARA A.P EXTERIOR	

	Descripción Actividad	LONGITUD	CANTIDAD	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	LINEA A TIERRA EN CAMARAS DE DISTRIBUCION PARA A.P EXTERIOR			25		25,00
TOTAL						25,00

TOTAL	25,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED ELECTRICA	UN
14.37	AFLORAMIENTO DE ACOMETIDA PARA PROYECTORES EN POSTE	

	Descripción Actividad	LONGITUD	CANTIDAD	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	AFLORAMIENTO DE ACOMETIDA PARA PROYECTORES EN POSTE			17		17,00
TOTAL						17,00

TOTAL	17,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS	ml
14.88	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=10 CM	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
		9,26	0,24			2,22
		1,82	0,2			0,36
		1	0,35			0,35
		7,25	1,70			12,33
		2,10	2,90			6,09
		0,60	5,20			3,12
		0,50	1,20			0,60
		2,16	2,70			5,84
TOTAL						30,91



TOTAL	30,91
	-

RESIDENTE CONTRATISTA


RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	**ITEMS NUEVOS**	M2
14.89	**Alistado de piso e=0.08 mts con recubrimiento en epoxico resistente a quimicos e impactos Ucrete o similar. Incluye guarda escoba en media caña**	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Alistado de piso e=0.08 mts con recubrimiento en epoxico resistente a quimicos e impactos Ucrete o similar. Incluye guarda escoba en media caña	5,3	5,1			27,03
		5,3	5,1			27,03
		2,5	5,1			12,75
		15,39				15,39
		3,00	5,10			15,30
		18,25	2	0,12		4,38
		5,1	6	0,12		3,67
TOTAL						105,55



TOTAL	105,55
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS	ML
14.96	ACOMETIDA TRIFASICA REFRIGERACION EN TUBO EMT 2" Y CABLE 4 No 1/0 + 1No 2 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	ACOMETIDA TRIFASICA REFRIGERACION EN TUBO EMT 2" Y CABLE 4 No 1/0 + 1No 2 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	34				34,00
TOTAL						34,00

TOTAL	34,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS	ML
14.97	ACOMETIDA TRIFASICA EQUIPO HIDRONEUMATICO EN TUBO PVC 1 1/ 2" Y CABLE 4 No 6 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	ACOMETIDA TRIFASICA EQUIPO HIDRONEUMATICO EN TUBO PVC 1 1/ 2" Y CABLE 4 No 6 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	48				48,00
TOTAL						48,00

TOTAL	48,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS	ML
14.98	ACOMETIDA TRIFASICA RED CONTRA INCENDIO EN TUBO PVC 1 1/2" Y CABLE 4 No 2 + 1No 4 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	ACOMETIDA TRIFASICA RED CONTRA INCENDIO EN TUBO PVC 1 1/2" Y CABLE 4 No 2 + 1No 4 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	48				48,00
TOTAL						48,00

TOTAL	48,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS	ML
14.99	ACOMETIDA GENERAL DESDE TRANSFORMADOR AL T.M.G EN 2(3No 3/0 + 1 N0 3/0) AWG	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	ACOMETIDA GENERAL DESDE TRANSFORMADOR AL T.M.G EN 2(3No 3/0 + 1 N0 3/0) AWG	45				45,00
TOTAL						45,00

TOTAL	45,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS	UN
15.00	ACOMETIDA DESDE LA TRANSFERENCIA HASTA EL TABLERO DE ADMINISTRACION	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	ACOMETIDA DESDE LA TRANSFERENCIA HASTA EL TABLERO DE ADMINISTRACION	1				1,00
TOTAL						1,00

TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS	UN
15.01	ACOMETIDA DESDE LA PLANTA DE EMERGENCIA HASTA LA TRANSFERENCIA	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	ACOMETIDA DESDE LA PLANTA DE EMERGENCIA HASTA LA TRANSFERENCIA	28				28,00
TOTAL						28,00

TOTAL	28,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS	Glb
15.02	ACOMETIDA DESDE EL TABLERO DE CONTROL HASTA LA TRANSFERENCIA	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	ACOMETIDA DESDE EL TABLERO DE CONTROL HASTA LA TRANSFERENCIA	1				1,00
TOTAL						1,00

TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS	UN
15.03	TABLERO DE CONTROL GENERAL PARA TRANSF. 112.5 KVA	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	TABLERO DE CONTROL GENERAL PARA TRANSF. 112.5 KVA			1		1,00
TOTAL						1,00

TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	**ITEMS NUEVOS**	UN
15.04	**Suministro e instalación de equipo de presion para suministro de agua potable de presión constante modelo 13h-7tw (2) l-200 (1) preensamblado diseñado para suministrar un caudal de 80 gpm (4 lps) por bomba y una presión de 50-70 psi.**	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Suministro e instalación de equipo de presion para suministro de agua potable de presión constante modelo 13h-7tw (2) l-200 (1) preensamblado diseñado para suministrar un caudal de 80 gpm (4 lps) por bomba y una presión de 50-70 psi.			1		1,00
TOTAL						1,00

TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	**ITEMS NUEVOS**	UN
15.05	**Suministro e instalacion de equipo contra incendio de construccion estandar compuesto por dos electrobombas de 25HP y 3HP respectivamente, un tanque hidrocumulador de 100lts, flauta de descarga, tablero electrico de control y accesorios hidraulicos incluidos.**	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Suministro e instalacion de equipo contra incendio de construccion estandar compuesto por dos electrobombas de 25HP y 3HP respectivamente, un tanque hidrocumulador de 100lts, flauta de descarga, tablero electrico de control y accesorios hidraulicos incluidos.	1				1,00
TOTAL						1,00

TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 4

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA**: CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL**: JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 09/12/216	**REPRESENTANTE LEGAL**: CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	**ITEMS NUEVOS**	UN
15.06	**Suministro e Instalacion de generador electrico DIESEL con capacidad de 55 KVA/44KW trifasica 220/127v equipada con cabina insonora, sistema de transferencia automatica y tablero de control.**	

	Descripción Actividad	LONGITUD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Suministro e Instalacion de generador electrico DIESEL con capacidad de 55 KVA/44KW trifasica 220/127v equipada con cabina insonora, sistema de transferencia automatica y tablero de control.	1				1,00
TOTAL						1,00

TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$409.009.950,00		
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO	$1.796.817.817,00		
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015		
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:	14/11/2016		
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90,00	DIAS	
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	90,00	DIAS	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	180,00	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:	14/11/2016		

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 04

FECHA: 31/10/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 2				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	PRELIMINARES										
1,1	Limpieza general inicial con agua a presión, dilución con acido y retiro de escombros (Pisos y muros de instalaciones internas)	m2	7.510,50	1.349,00	10.131.665,00	-	$ -	7510,50	$ 10.131.665,00	7.510,50	$ 10.131.665,00
1,2	Limpieza de fachada con hidrolavado, desmanchado, hidrofugado y lacado	m2	1.692,00	12.646,00	21.397.032,00	-	$ -	1692,00	$ 21.397.032,00	1.692,00	$ 21.397.032,00
1,3	Limpieza de red sanitaria y aguas lluvias existentes diámetros 6 - 12" (incluye limpieza de cajas y pozos)	ml	631,89	3.601,00	2.275.436,00	-	$ -	631,89	$ 2.275.436,00	631,89	$ 2.275.436,00
1,4	Demolición de enchape y revoque con retiro	m2	29,18	6.132,00	178.932,00	-	$ -	29,18	$ 178.932,00	29,18	$ 178.932,00
1,5	Localización y replanteo con equipo de topografía	m2	754,06	1.990,00	1.500.579,00	-	$ -	754,06	$ 1.500.579,00	754,06	$ 1.500.579,00
1,6	Nivelación y descapote e=0.20 incluye retiro	m2	398,54	7.425,00	2.959.160,00	-	$ -	398,54	$ 2.959.160,00	398,54	$ 2.959.160,00
1,7	Demolición de Estructuras no reforzadas (comprende muros, placa de piso, mesones y alistados sin refuerzo)	m2	278,70	62.575,00	17.439.369,00	-	$ -	278,70	$ 17.439.369,00	278,70	$ 17.439.369,00
	SUBTOTAL PRELIMINARES				**55.882.173,00**		**$ -**		**$ 55.882.173,00**		**$ 55.882.173,00**
2	REPARACIONES LOCATIVAS										
2,1	Pañete Impermeabilizado 1:4 Incluye filos y dilataciones	m2		21.515,00	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
2,2	Enchape de pared 0.20x0.30 cerámico	m2	25,73	38.657,00	994.625,00	-	$ -	$ 25,73	$ 994.625,00	25,73	$ 994.625,00
2,3	Enchape de piso 0.20x0.20 cerámico	m2	3,45	31.286,00	107.937,00	-	$ -	$ 3,45	$ 107.937,00	3,45	$ 107.937,00
2,4	Bordillo remate de muro en concreto de 3000 PSI	ml	34,39	31.909,00	1.097.351,00	-	$ -	$ 34,39	$ 1.097.351,00	34,39	$ 1.097.351,00
2,5	Pulido de mesón en concreto	m2	0,00	14.031,00	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
2,6	Ventana metálica incluye vidrio	m2	16,05	174.161,00	2.795.284,00	-	$ -	$ 16,05	$ 2.795.284,00	16,05	$ 2.795.284,00
2,7	Luceta metálica de h = 1,00 mt	m2	141,26	117.213,00	16.557.508,00	-	$ -	$ 141,26	$ 16.557.508,00	141,26	$ 16.557.508,00
2,8	Luceta metálica de h = 0,25 mt	m2	58,35	108.698,00	6.342.963,00	0,004	$ 435,00	$ 58,35	$ 6.342.528,00	58,35	$ 6.342.963,00
2,9	División metálica para baños, incluye instalacion de puerta y anticorrosivo.	m2	34,28	100.077,00	3.430.640,00	-	$ -	$ 34,28	$ 3.430.640,00	34,28	$ 3.430.640,00
2,10	Puerta Cortina enrrollable, comprende reparacion de cortina existente, marco y anticorrosivo	m2	20,33	129.614,00	2.635.053,00	20,33	$ 2.635.053,00	$ -	$ -	20,33	$ 2.635.053,00
2,11	Suministro e Instalacion de puerta metalica Cal 18, incluye adecuacion de marco.	m2	21,97	189.969,00	4.173.619,00	21,97	$ 4.173.619,00	$ -	$ -	21,97	$ 4.173.619,00
2,12	Portón en reja de tubo cuadrado, comprende reparación de portón existente, marco y anticorrosivo.	m2	37,80	135.609,00	5.126.020,00	-	$ -	$ 37,80	$ 5.126.020,00	37,80	$ 5.126.020,00
2,13	Gárgola en concreto	und	6,00	25.230,00	151.380,00	-	$ -	$ 6,00	$ 151.380,00	6,00	$ 151.380,00
2,14	Cubierta tipo arquitectónica en teja termoacustica (alero costado oriental - incl retiro de tejas existentes)	m2	1.148,43	50.793,00	58.332.205,00	10,50	$ 533.327,00	$ 1.137,93	$ 57.798.878,00	1.148,43	$ 58.332.205,00
2,15	Teja traslucida trapezoidal	M2	170,94	101.955,00	17.428.188,00	-	$ -	$ 170,94	$ 17.428.188,00	170,94	$ 17.428.188,00
2,16	Micromedidor 1/2" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	4,00	147.353,00	589.412,00	4,00	$ 589.412,00	$ -	$ -	4,00	$ 589.412,00
2,17	Micromedidor 3/4" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	1,00	288.705,00	288.705,00	1,00	$ 288.705,00	$ -	$ -	1,00	$ 288.705,00
2,18	Micromedidor 1" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	2,00	470.658,00	941.316,00	2,00	$ 941.316,00	$ -	$ -	2,00	$ 941.316,00
2,19	Tapa en concreto y rejilla metalica para sumideros existentes	und	13,00	179.270,00	2.330.510,00	13,00	$ 2.330.510,00	$ -	$ -	13,00	$ 2.330.510,00
2,20	Punto Sanitario 2"	und	62,00	34.244,00	2.123.128,00	-	$ -	$ 62,00	$ 2.123.128,00	62,00	$ 2.123.128,00
2,21	Punto Sanitario 3"	und	0,00	31.882,00	-	-	$ -	$ -	$ -	-	$ -
2,22	Punto Sanitario 4"	und	23,00	40.524,00	932.052,00	-	$ -	$ 23,00	$ 932.052,00	23,00	$ 932.052,00
2,23	Llave Terminal metálica 1/2"	und	49,00	17.016,00	833.784,00	-	$ -	$ 49,00	$ 833.784,00	49,00	$ 833.784,00
2,24	Punto Hidráulico	und	77,00	17.145,00	1.320.165,00	-	$ -	$ 77,00	$ 1.320.165,00	77,00	$ 1.320.165,00
2,25	Bajante PVC A.LL 4"	ml	54,20	24.484,00	1.327.033,00	-	$ -	$ 54,20	$ 1.327.033,00	54,20	$ 1.327.033,00
2,26	Butaco cafeteria según diseño	und	21,00	43.838,00	920.598,00	-	$ -	$ 21,00	$ 920.598,00	21,00	$ 920.598,00
2,27	Limpieza e impermeabilización de cubiertas y canales	m2	1.700,19	770,00	1.309.146,00	-	$ -	$ 1.700,19	$ 1.309.146,00	1.700,19	$ 1.309.146,00
2,28	Cielorraso en Drywall plano para oficinas y baños	m2	118,64	46.799,00	5.552.233,00	28,64	$ 1.340.323,00	$ 90,00	$ 4.211.910,00	118,64	$ 5.552.233,00
2,29	Reposición de placa de piso en concreto 2500 PSI e=0.10 mts	m2	98,32	40.070,00	3.939.845,00	26,32	$ 1.054.805,00	$ 72,00	$ 2.885.040,00	98,32	$ 3.939.845,00
	SUBTOTAL REPARACIONES LOCATIVAS				**141.580.700,00**		**$ 13.887.505,00**		**$ 127.693.195,00**		**$ 141.580.700,00**
3	MOVIMIENTO DE TIERRA										
3,1	Excavación a todo factor mecánica para cajeo de via, incluye retiro a sitio autorizado	m3	147,46	19.220,00	2.834.181,00	-	$ -	147,46	$ 2.834.181,00	147,46	$ 2.834.181,00
3,2	Excavacion manual a profundidad < 2.9 y retiro a sitio autorizado	m3	339,24	30.718,00	10.420.661,00	-	$ -	339,24	$ 10.420.661,00	339,24	$ 10.420.661,00
3,3	Relleno en recebo con compactacion mecanica	m3	190,76	39.814,00	7.594.784,00	-	$ -	190,76	$ 7.594.784,00	190,76	7.594.784,00
3,4	Sub-base granular	m3	68,83	115.528,00	7.952.139,00	0,003	$ 347,00	68,83	$ 7.951.792,00	68,83	$ 7.952.139,00
3,5	Relleno con material seleccionado de excavacion compactado mecanicamente	m3	36,52	16.617,00	606.825,00	-	$ -	36,52	$ 606.825,00	36,52	$ 606.825,00
3,6	Afirmado en recebo comun vibrocompactado	m3	0,00	51.049,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
3,7	Excavación en roca manual en seco	m3	30,00	88.491,00	2.654.730,00	-	$ -	30,00	$ 2.654.730,00	30,00	$ 2.654.730,00
	SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA				**32.063.320,00**		**$ 347,00**		**$ 32.062.973,00**		**$ 32.063.320,00**

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$409.009.950,00
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO	$1.796.817.817,00
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:	14/11/2016
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90,00 DIAS
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	90,00 DIAS
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	180,00 DIAS
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:	14/11/2016

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 04

FECHA: 31/10/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 2				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
4	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL										
4,1	Columnas recalzadas de concreto 21 Mpa	ml	0,00	93.812,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
4,2	Acero de refuerzo para columnas recalzadas	kg	0,00	6.003,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
4,3	Aditivo epoxico para recalce y anclaje	ml	0,00	70.774,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
4,4	Analisis y diseño del reforzamiento estructural	gl	1,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	$ -	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00
	SUBTOTAL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL				**6.000.000,00**		**$ -**		**$ 6.000.000,00**		**$ 6.000.000,00**
5	URBANISMO										
5,1	Cerramiento en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y poste galvanizado cada 3 m de 2" CAL 16, viga de cimentación CCTO 3000 psi de 0.20x0.20 (4Φ 3/8" y flejes Φ1/4" @0.15) y columnetas CCTO 3000 psi de 0.20x0.20 cada 3 mts (4Φ 3/8" y flejes Φ1/4" @0.15). Mampostería en ladrillo prensado a la vista y 3 hilos de alambre de pua CAL 12.	ml	433,25	127.354,00	55.176.121,00	8,40	$ 1.069.774,00	424,85	$ 54.106.347,00	433,25	$ 55.176.121,00
5,2	Pavimento de concreto hidráulico 3500 psi. Incluye: inducción de junta de dilatación, texturizado, micro texturizado, colocación de tirilla de respaldo, masilla autonivelante, aplicación de membrana curadora. Esp. 500 inv.	m2	400,54	86.671,00	34.715.202,00	-	$ -	400,54	$ 34.715.202,00	400,54	$ 34.715.202,00
5,3	Sardinel prefabricado en concreto de 3000 psi h=0.4	ml	50,00	43.889,00	2.194.450,00	-	$ -	50,00	$ 2.194.450,00	50,00	$ 2.194.450,00
5,4	Acero de Refuerzo 60.000 PSI	kg	1.539,20	4.428,00	6.815.578,00	-	$ -	1539,20	$ 6.815.578,00	1.539,20	$ 6.815.578,00
5,5	Portón de acceso en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y marco en tubería galvanizada 2" con refuerzo en diagonal de 3" batiente de 3 m, zapata en concreto y tensor superior en varilla de 1/2".	ml	0,00	2.916.650,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
5,6	Concreto simple 1700 PSI para solado y atraques	m3	0,96	305.104,00	292.900,00	-	$ -	0,96	$ 292.900,00	0,96	$ 292.900,00
5,7	Concreto ciclopeo para Bases (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	79,31	342.254,00	27.144.165,00	-	$ -	79,31	$ 27.144.165,00	79,31	$ 27.144.165,00
5,8	Zapatas de cimentacion en concreto de 3000 psi	m3	6,29	437.552,00	2.752.202,00	-	$ -	6,29	$ 2.752.202,00	6,29	$ 2.752.202,00
5,9	Viga de cimentacion en concreto 3000 psi 0.20x0.20	ml	82,35	25.581,00	2.106.595,00	-	$ -	82,35	$ 2.106.595,00	82,35	$ 2.106.595,00
5,10	Muro ladrillo prensado visto por dos caras e=0.12	m2	224,70	63.145,00	14.188.682,00	-	$ -	224,70	$ 14.188.682,00	224,70	$ 14.188.682,00
5,11	Viga aerea en concreto de 3000 psi 0.20x0.20	ml	76,45	29.995,00	2.293.118,00	-	$ -	76,45	$ 2.293.118,00	76,45	$ 2.293.118,00
5,12	Columnas en concreto de 3000 psi	m3	4,63	538.064,00	2.491.236,00	-	$ -	4,63	$ 2.491.236,00	4,63	$ 2.491.236,00
	SUBTOTAL URBANISMO				**150.170.249,00**		**$ 1.069.774,00**		**$ 149.100.475,00**		**$ 150.170.249,00**
6	OBRAS DE DRENAJE										
6,1	Concreto ciclopeo para bases (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	0,00	342.254,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
6,2	Concreto ciclopeo para elevaciones (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	0,00	395.661,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
6,3	Concreto simple 1700 PSI para solado y atraques	m3	0,00	305.104,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
6,4	Suministro e instalacion de tuberia de concreto D=24"	ml	0,00	137.863,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
6,5	Material granular filtrante	m3	0,00	76.898,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
6,6	Geotextil NT 1600	m2	0,00	4.677,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
6,7	Cuneta triangular en concreto 2500 PSI	m3	0,00	462.065,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
6,8	Suministro e instalacion de tuberia para drenaje 100 mm	ml	0,00	30.783,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
6,9	Suministro e instalacion de tuberia PVC - Novafort 12", incluye lecho en gravilla 1/2" E=0.10 mts y hasta D/2	ml	76,40	109.923,00	8.398.117,00	-	$ -	76,40	$ 8.398.117,00	76,40	$ 8.398.117,00
6,10	Sumideros tipo EPN 3.20x0.50 en concreto de 3000 PSI (1.60 m3)	und		1.831.027,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL OBRAS DE DRENAJE				**8.398.117,00**		**$ -**		**$ 8.398.117,00**		**$ 8.398.117,00**
7	APARATOS SANITARIOS										
7,1	Suministro e instalacion de sanitario institucional (incluye acoples y griferia)	un	14,00	244.219,00	3.419.066,00	-	$ -	14,00	$ 3.419.066,00	14,00	$ 3.419.066,00
7,2	Lavamanos de sobreponer, incluye griferia	un	8,00	157.253,00	1.258.024,00	-	$ -	8,00	$ 1.258.024,00	8,00	$ 1.258.024,00
7,3	Lavamanos de pedestal, incluye griferia	un	5,00	142.303,00	711.515,00	-	$ -	5,00	$ 711.515,00	5,00	$ 711.515,00
7,4	Juego incrustaciones	un	14,00	61.689,00	863.646,00	-	$ -	14,00	$ 863.646,00	14,00	$ 863.646,00
7,5	Orinal institucional	un	3,00	256.355,00	769.065,00	-	$ -	3,00	$ 769.065,00	3,00	$ 769.065,00
7,5	Lavaplatos de empotrar en acero inoxidable	un	42,00	86.253,00	3.622.626,00	-	$ -	42,00	$ 3.622.626,00	42,00	$ 3.622.626,00
	SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS				**10.643.942,00**		**$ -**		**$ 10.643.942,00**		**$ 10.643.942,00**

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA		$409.009.950,00	
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO		$1.796.817.817,00	
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:		14/12/2015	
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:		14/11/2016	
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90,00	DIAS	
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	90,00	DIAS	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	180,00	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:		14/11/2016	

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 04

FECHA: 31/10/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 2				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
8	MONTAJE DE EQUIPOS										
8,1	Suministro e instalación de equipo de presión con dos electrobombas modelo CP660 o similar, tablero eléctrico, accesorios en bronce, manómetros y tanque metálico hidroacumulador de 240 lt.	un	0,00	20.856.800,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
8,2	Suministro e instalacion de equipo de frio para varias zonas, incluye conjunto condensador, evaporador, tableros de control independientes y línea para manejo y distribución de canales. (Incluye riel, poleas, ganchos) cuya potencia requerida (BTU/HR) dependerá de la zona de uso: Carnicos de Res - 40.000 BTU; Carnicos de Cerdo - 12.000 BTU; Lacteos y Fruver - 9.000 BTU	un	5,00	48.395.650,00	241.978.250,00	-	$ -	5,00	$ 241.978.250,00	5,00	$ 241.978.250,00
8,3	Suministro e instalacion de equipo contra incendio compuesto por dos electrobombas de 20HP con tablero de control y accesorios hidraulicos incluidos.	un	0,00	36.656.000,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
8,4	Suministro e instalacion de red contra incendio incluye la instalacion de 2 hidrantes y tuberia PVC 2 1/2" y 3"	gl	0,00	7.298.987,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
8,5	Suministro e instalacion equipo de refrigeracion de vitrina tipo gondola con testeros en fibra de vidrio L=1.30 mts	un	0,00	7.500.000,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
8,6	SIERRA KENTMASTER PARA CORTE DE ESTERNON Fabricación americana, material aluminio, con capacidad de 50 reses hora, motor eléctrico trifásico. Se entrega con una sierra y un pasador	un	0,00	35.062.500,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
8,7	SIERRA KENTMASTER PARA CORTE DE CANALES Para rajar canales con capacidad de 40 reses hora, motor trifásico. Fabricación americana, material aluminio y acero. Se entrega con una sierra y un Pasador.	un	0,00	37.500.000,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
8,8	Suministro e Instalacion de planta electrica DIESEL con capacidad de 60 KVA/48KW trifasica 127/220 voltios equipada con cabina insonora, sistema de transferencia automatica y tablero de control.	un	0,00	37.002.840,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL MONTAJE DE EQUIPOS				**241.978.250,00**		**$ -**		**$ 241.978.250,00**		**$ 241.978.250,00**
9	PRUEBAS HIDRÁULICA Y SANITARIA										
9,1	Prueba hidráulica y sanitaria a la red existente	gl	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	$ -	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00
9,2	Enmalles general red interna	un	16,00	135.400,00	2.166.400,00	-	$ -	16,00	$ 2.166.400,00	16,00	$ 2.166.400,00
	SUBTOTAL PRUEBAS HIDRÁULICA Y SANITARIA				**5.166.400,00**		**$ -**		**$ 5.166.400,00**		**$ 5.166.400,00**
10	PINTURA										
10,1	Pintura a base de aceite sobre superficie metálica lamina llena	m2	131,16	10.162,00	1.332.848,00	131,16	$ 1.332.848,00	0,00	$ -	131,16	$ 1.332.848,00
10,2	Pintura a base de aceite sobre marcos, portones, cortinas, lucetas y ventanas	m2	280,51	16.284,00	4.567.825,00	32,72	$ 532.813,00	247,79	$ 4.035.012,00	280,51	$ 4.567.825,00
10,3	Estuco y pintura vinilo sobre pañete	m2	219,92	11.213,00	2.465.963,00	189,92	$ 2.129.573,00	30,00	$ 336.390,00	219,92	$ 2.465.963,00
10,4	Graniplast en Fachada	m2	619,92	15.428,00	9.564.126,00	469,92	$ 7.249.926,00	150,00	$ 2.314.200,00	619,92	$ 9.564.126,00
	SUBTOTAL PINTURA				**17.930.762,00**		**$ 11.245.160,00**		**$ 6.685.602,00**		**$ 17.930.762,00**
11	GAS										
11,1	Tuberia de cobre tipo L de 3/4", incluye accesorios	ml	0,00	17.657,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
11,2	Tuberia de cobre tipo L de 1/2", incluye accesorios	ml	0,00	12.487,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
11,3	Registro de bola D=3/4" cierre 1/4" de vuelta, incluye regata y accesorios para su buen funcionamiento	un	0,00	29.350,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
11,4	Registro de bola D=1/2" cierre 1/4" de vuelta, incluye regata y accesorios para su buen funcionamiento	un	0,00	23.972,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
11,5	Conexión de gas desde medidor a Gas y accesorios necesarios para el buen funcionamiento	un	0,00	1.514.214,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL GAS				**-**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
12	LIMPIEZA										
12,1	Limpieza general de las obras ejecutadas (Comprende zona de galeria, via, obras de drenaje y cerramiento perimetral)	m2	6240,70	834,00	5.204.740,00	6240,70	$ 5.204.740,00	0,00	$ -	6.240,70	$ 5.204.740,00
	SUBTOTAL LIMPIEZA				**5.204.740,00**		**$ 5.204.740,00**		**$ -**		**$ 5.204.740,00**

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA		$409.009.950,00	
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO		$1.796.817.817,00	
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:		14/12/2015	
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:		14/11/2016	
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90,00	DIAS	
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	90,00	DIAS	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	180,00	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:		14/11/2016	

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 04

FECHA: 31/10/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 2				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
13	INSTALACIONES ELÉCTRICAS										
13,1	LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJE TRANSFORMADOR										
13.1.1	Localización y Replanteo (Línea de Media Tensión)	Km.	0,07	558.948,00	39.126,00	-	$ -	0,07	$ 39.126,00	0,07	$ 39.126,00
13.1.2	Postes de Concreto de 12 m de 1050 Kg, en el sitio de Obra	Un.	2,00	1.544.558,00	3.089.116,00	-	$ -	2,00	$ 3.089.116,00	2,00	$ 3.089.116,00
13.1.3	Hincado, Orientacion y Plomado de Postes de Concreto de 12 m.	Un.	20,00	98.523,00	1.970.460,00	-	$ -	20,00	$ 1.970.460,00	20,00	$ 1.970.460,00
13.1.4	Excavaciones para de Postes de Concreto de 12 m, en terreno común	Un.	20,00	53.552,00	1.071.040,00	-	$ -	20,00	$ 1.071.040,00	20,00	$ 1.071.040,00
13.1.5	Estructura de Alineamiento (523) disposición Semibandera, Circuito Trifásico, Maxino angulo 8º	Un.	2,00	373.890,00	747.780,00	-	$ -	2,00	$ 747.780,00	2,00	$ 747.780,00
13.1.6	Estructura Terminal (550) Disposición Horizontal, circuito trifasico	Un.	2,00	750.692,00	1.501.384,00	-	$ -	2,00	$ 1.501.384,00	2,00	$ 1.501.384,00
13.1.7	Derivacion Trifásica con Cortacircuitos - (730)	Un.	1,00	830.725,00	830.725,00	-	$ -	1,00	$ 830.725,00	1,00	$ 830.725,00
13.1.8	Montaje de Transformador Trifasico de 75 KVA 13.2 KV 208/127 V	Un.	0,00	13.506.826,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.1.9	Tendido y Tensionado de Tres Conductores ACSR No. 1/0 AWG	Km.	0,08	15.173.705,00	1.213.896,00	-	$ -	0,08	$ 1.213.896,00	0,08	$ 1.213.896,00
	SUBTOTAL LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJE TRANSFORMADOR				**10.463.527,00**		**$ -**		**$ 10.463.527,00**		**$ 10.463.527,00**
13.2	ACOMETIDAS										
13.2.1	ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA GRANEROS										
13.2.1.1	Tablero monofasico de dos circuitos	Un.	0,00	82.085,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.1.2	Accesorios acometidas monofasicas sin conductor	Un.	0,00	61.015,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.1.3	Cableado para acometidas monofasicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	MI	0,00	17.432,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.1.4	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	76.036,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.1.5	Salida para lamparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA GRANEROS				**-**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
13.2.2	ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE JUGOS										
13.2.2.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	4,00	120.726,00	482.904,00	-	$ -	4,00	$ 482.904,00	4,00	$ 482.904,00
13.2.2.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	0,00	61.015,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.2.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	MI	0,00	17.432,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.2.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	101.560,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.2.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	0,00	110.913,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.2.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE JUGOS				**482.904,00**		**$ -**		**$ 482.904,00**		**$ 482.904,00**
13.2.3	ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA CAFETERIAS										
13.2.3.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	8,00	120.726,00	965.808,00	-	$ -	8,00	$ 965.808,00	8,00	$ 965.808,00
13.2.3.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	0,00	61.015,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.3.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	MI	0,00	17.432,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.3.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	101.560,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.3.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	0,00	110.913,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.3.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA CAFETERIAS				**965.808,00**		**$ -**		**$ 965.808,00**		**$ 965.808,00**
13.2.4	ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE POLLO Y PESCADO										
13.2.4.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	18,00	120.726,00	2.173.068,00	-	$ -	18,00	$ 2.173.068,00	18,00	$ 2.173.068,00
13.2.4.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	0,00	61.015,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.4.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	MI	0,00	17.432,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.4.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	101.560,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.4.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	0,00	110.913,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.4.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE POLLO Y PESCADO				**2.173.068,00**		**$ -**		**$ 2.173.068,00**		**$ 2.173.068,00**
13.2.5	ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE CARNES ROJAS										
13.2.5.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	12,00	120.726,00	1.448.712,00	-	$ -	12,00	$ 1.448.712,00	12,00	$ 1.448.712,00

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA		$409.009.950,00	
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO		$1.796.817.817,00	
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:		14/12/2015	
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:		14/11/2016	
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90,00	DIAS	
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	90,00	DIAS	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	180,00	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:		14/11/2016	

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 04

FECHA: 31/10/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 2				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
13.2.5.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	0,00	61.015,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.5.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	17.432,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.5.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	101.560,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.5.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	0,00	110.913,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.5.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE CARNES ROJAS				**1.448.712,00**		**$ -**		**$ 1.448.712,00**		**$ 1.448.712,00**
13.2.6	ACOMETIDAS TRIFILARES Y SALIDAS PARA BODEGAS										
13.2.6.1	Tablero trifilar de seis circuitos	Un.	3,00	388.515,00	1.165.545,00	-	$ -	3,00	$ 1.165.545,00	3,00	$ 1.165.545,00
13.2.6.2	Accesorios acometidas trifilares	Un.	0,00	90.236,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.6.3	Cableado para acometidas trifilares 3 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	23.736,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.6.4	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	76.036,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.6.5	Toma bifásico 220 V.	Un.	0,00	148.861,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.6.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFILARES Y SALIDAS PARA BODEGAS				**1.165.545,00**		**$ -**		**$ 1.165.545,00**		**$ 1.165.545,00**
13.2.7	ACOMETIDAS TRIFASICA PARA CUARTO FRIO										
13.2.7.1	Tablero trifásico de doce circuitos	Un.	3,00	587.697,00	1.763.091,00	1,00	$ 587.697,00	2,00	$ 1.175.394,00	3,00	$ 1.763.091,00
13.2.7.2	Accesorios acometida trifásica cuarto frio	Un.	0,00	144.038,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.7.3	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	42.672,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.7.4	Toma especial trifásico 220 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	266.965,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.7.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	76.036,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.7.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA PARA CUARTO FRIO				**1.763.091,00**		**$ 587.697,00**		**$ 1.175.394,00**		**$ 1.763.091,00**
13.2.8	ACOMETIDAS TRIFASICA PARA BOMBA EQUIPO HIDRONEUMATICO										
13.2.8.1	Tablero trifásico de ocho circuitos	Un.	0,00	461.745,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.8.2	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	42.672,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.8.3	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	76.036,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.8.4	Toma especial trifásico 220 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	266.965,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.8.5	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA PARA BOMBA EQUIPO HIDRONEUMATICO				**-**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
13.2.9	ACOMETIDAS TRIFILAR PARA OFICINAS										
13.2.9.1	Tablero trifilar de seis circuitos oficinas	Un.	0,00	396.284,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.9.2	Accesorios acometidas trifilares	Un.	0,00	90.236,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.9.3	Cableado para acometidas trifilares 3 No. 8 + 1 No. 10 T	Un.	0,00	35.736,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.9.4	Salida para lámparas fluorescentes	Un.	0,00	296.229,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.9.5	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.9.6	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	76.036,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.9.7	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	101.560,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.9.8	Salida para ventiladores	Un.	0,00	382.289,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFILAR PARA OFICINAS				**-**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
13.2.10	ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR NORTE										
13.2.10.1	Tablero trifásico de dieciocho circuitos con puerta y llave	Un.	1,00	587.697,00	587.697,00	-	$ -	1,00	$ 587.697,00	1,00	$ 587.697,00
13.2.10.2	Accesorios acometida trifásica. Sector norte y sur	Un.	0,00	243.882,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.10.3	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	42.672,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.10.4	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.10.5	Salida para lámparas fluorescentes	Un.	0,00	296.229,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.10.6	Lámpara metal halide 250 W 220 V	Un.	0,00	790.653,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR NORTE				**587.697,00**		**-**		**587.697,00**		**587.697,00**

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA		$409.009.950,00	
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO		$1.796.817.817,00	
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:		14/12/2015	
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:		14/11/2016	
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90,00	DIAS	
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	90,00	DIAS	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	180,00	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:		14/11/2016	

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 04

FECHA: 31/10/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 2				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
13.2.11	ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR SUR										
13.2.11.1	Tablero trifásico de veinticuatro circuitos con puerta y llave	Un.	1,00	1.477.575,00	1.477.575,00	-	$ -	1,00	$ 1.477.575,00	1,00	$ 1.477.575,00
13.2.11.2	Accesorios acometida trifásica. Sector norte y sur	Un.	0,00	243.882,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.11.3	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	42.672,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.11.4	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.11.5	Salida para lámparas fluorescentes	Un.	0,00	296.229,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.11.6	Lámpara metal halide 250 W 220 V	Un.	0,00	790.653,00	-		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.11.7	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	76.036,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.11.8	Toma bifásico 220 V.	Un.	0,00	148.861,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR SUR				**1.477.575,00**		**-**		**1.477.575,00**		**1.477.575,00**
13.2.12	ACOMETIDA TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO ALUMBRADO EXTERIOR										
13.2.12.1	Tablero trifásico de veinticuatro circuitos con puerta y llave	Un.	1,00	1.477.575,00	1.477.575,00	-	$ -	1,00	$ 1.477.575,00	1,00	$ 1.477.575,00
13.2.12.2	Accesorios acometida trifásica. Alumb. Exterior	Un.	0,00	426.732,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.12.3	Cableado para acometidas trifásica 3 No. 2 + 1 No.4 + 1 No. 6 T	Ml	0,00	64.694,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.12.4	Luminaria Ornamental de Sodio alta presión de 70 W 220 V Fotocelda y Reactancia	Un.	0,00	850.064,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.12.5	Luminaria de Sodio alta presión de 250 W 220 V Fotocelda y Reactancia	Un.	0,00	774.703,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.12.6	Postes de Concreto de 12 m de 510 Kg. para alumbrado exterior	Un.	18,00	812.836,00	14.631.048,00	1,00	$ 812.836,00	17,00	$ 13.818.212,00	18,00	$ 14.631.048,00
13.2.12.7	Accesorios para instalación de alumbrado pegado a las cerchas	Un.	0,00	1.596.844,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.12.8	Cableado alumbrado exterior pegado a las cerchas	Ml	0,00	12.067,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.12.9	Reflector de sodio de 250 W 220 V Fotocelda y Reactancia	Un.	0,00	887.537,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.12.10	Caja de inspección para alumbrado exterior	Un.	25,00	356.469,00	8.911.725,00	-	$ -	25,00	$ 8.911.725,00	25,00	$ 8.911.725,00
	SUBTOTAL ACOMETIDA TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO ALUMBRADO EXTERIOR				**25.020.348,00**		**812.836,00**		**24.207.512,00**		**25.020.348,00**
13.2.13	ACOMETIDA GENERAL DEL TRANSFORMADOR AL TABLERO DE CONTROL	Un.	0,00	5.326.887,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.14	ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO ADMON	Un.	0,00	1.022.447,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.15	ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO A	Un.	1,00	1.629.515,00	1.629.515,00	1,00	$ 1.629.515,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.629.515,00
13.2.16	ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO B	Un.	1,00	1.259.899,00	1.259.899,00	1,00	$ 1.259.899,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.259.899,00
13,3	TABLEROS									-	$ -
13.3.1	Gabinete para medidores A	Un.	1,00	12.512.222,00	12.512.222,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.3.2	Gabinete para medidores B	Un.	1,00	8.684.964,00	8.684.964,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.3.3	Gabinete para medida administración	Un.	1,00	12.168.407,00	12.168.407,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.3.4	Tablero de control general	Un.	0,00	4.633.107,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.3.5	Equipo de medida integrador en poste	Un.	1,00	8.449.366,00	8.449.366,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL TABLEROS				**41.814.959,00**		**$ -**				**$ -**
13,4	PUESTA A TIERRA	Un.	1,00	3.072.553,00	3.072.553,00	1,00	$ 3.072.553,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.072.553,00
13,5	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO DE LA ESTRUCTURA	Un.	1,00	29.000.000,00	29.000.000,00	1,00	$ 29.000.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 29.000.000,00
13,6	VOZ Y DATOS	Un.	1,00	12.300.066,00	12.300.066,00	-	$ -	1,00	$ 12.300.066,00	1,00	$ 12.300.066,00
13,7	PROCESO DE LEGALIZACION DE LA OBRA ANTE ELECTROHUILA E INSPECCION RETIE	GL	1,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
13,8	TRANSPORTE DE MATERIALES Y ACCESORIOS AL SITIO DE LA OBRA	Ton.	7,00	387.666,00	2.713.662,00	7,00	$ 2.713.662,00	0,00	$ -	7,00	$ 2.713.662,00
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS				144.338.929,00		39.076.162,00		56.447.808,00		95.523.970,00
14,0	ITEM NUEVOS										
	OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS										
14,1	Suministro e instalacion de vidrio 5mm	m2	56,87	47.058,00	2.676.170,00	56,87	$ 2.676.170,00	0,00	$ -	56,87	$ 2.676.170,00
14,2	Bajante PVC A.LL 3"	ml	24,00	21.484,00	515.616,00	24,00	$ 515.616,00	0,00	$ -	24,00	$ 515.616,00
14,3	Suministro e instalacion de butaco metalico con asiento en madero	un	5,00	113.838,00	569.190,00	5,00	$ 569.190,00	0,00	$ -	5,00	$ 569.190,00

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$409.009.950,00
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO	$1.796.817.817,00
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:	14/11/2016
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90,00 DIAS
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	90,00 DIAS
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	180,00 DIAS
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:	14/11/2016

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 04

FECHA: 31/10/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 2				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
14,4	Sifon de 3" incluye rejilla con sosco	un	88,00	28.550,00	2.512.400,00	-	$ -	88,00	$ 2.512.400,00	88,00	$ 2.512.400,00
14,5	Sifon de 4" incluye rejilla con sosco	un	18,00	34.550,00	621.900,00	-	$ -	18,00	$ 621.900,00	18,00	$ 621.900,00
14,6	Estructura metáica para reforzamiento	kg	3.146,66	10.300,00	32.410.598,00	-	$ -	3146,66	$ 32.410.598,00	3.146,66	$ 32.410.598,00
14,7	Construcción de pozo de inspección a todo costo de 0 - 4 Mts profundidad, en concreto de 3000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,30 m. Llevará cono de reducción, diámetro interno de 1,20 m. y espesor 0,20 m., suministro e instalación de aro base y tapa HF tráfico pesado, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra	un	2,00	2.620.815,00	5.241.630,00	-	$ -	2,00	$ 5.241.630,00	2,00	$ 5.241.630,00
14,8	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada, incluye soportes, tapas, fijadores y transporte	ml	87,95	57.671,00	5.072.164,00	87,95	$ 5.072.164,00	0,00	$ -	87,95	$ 5.072.164,00
14,9	Suministro e instalacion de portón de acceso en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y marco en tubería negra 2" con refuerzo en diagonal de 3" batiente de 3 m, zapata en concreto reforzado y tensor superior en varilla de 1/2". Incluye anticorrosivo.	m2	74,02	298.200,00	22.072.764,00	3,60	$ 1.073.520,00	70,42	$ 20.999.244,00	74,02	$ 22.072.764,00
	CUARTO FRIO						$ -			-	$ -
14,10	Poceta en Concreto impermeabilizado 3000psi H=0.10 mts	UND	1,00	206.545,00	206.545,00	-	$ -	1,00	$ 206.545,00	1,00	$ 206.545,00
14,11	Membrana impermeabilizante de proteccion resistente a quimicos	M2	2,00	85.000,00	170.000,00	2,00	$ 170.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 170.000,00
14,12	Poceta en Concreto impermeabilizado 3000psi H=0.40 mts	UND	8,00	206.545,00	1.652.360,00	-	$ -	8,00	$ 1.652.360,00	8,00	$ 1.652.360,00
14,13	Suministro e instalacion de rejilla en acero 60000 psi y marco en angulo de 1"	UND	8,00	350.000,00	2.800.000,00	8,00	$ 2.800.000,00	0,00	$ -	8,00	$ 2.800.000,00
14,14	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S 4" incluye accesorios	ml	30,00	37.146,00	1.114.380,00	-	$ -	30,00	$ 1.114.380,00	30,00	$ 1.114.380,00
14,15	Suministro e instalacion de lavamanos de pedal de 1 puesto en acero inoxidable	und	4,00	2.688.200,00	10.752.800,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,16	Alistado de piso e=0.04 mts con recubrimiento en epoxico resistente a quimicos e impactos Ucrete o similar. Incluye guarda escoba en media caña	M2	0,00	168.689,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	RED ELECTRICA						$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,17	TABLERO MONOFASICO DE CUATRO CIRCUITOS	un	9,00	141.908,00	1.277.172,00	-	$ -	9,00	$ 1.277.172,00	9,00	$ 1.277.172,00
14,18	ACOMETIDA MONOFASICA EN TUBO EMT 3/4" Y CABLE 2 No 8 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	un	2.772,07	31.661,00	87.766.382,00	-	$ -	2772,07	$ 87.766.382,00	2.772,07	87.766.382,00
14,19	SALIDA TOMAS 110 V. CON POLO A TIERRA - CABLE RETARDANTE EXCELLENT HF-FR-LS-CT	un	40,00	106.746,00	4.269.840,00	-	$ -	40,00	$ 4.269.840,00	40,00	$ 4.269.840,00
14,20	SALIDA LUMINARIA TIPO ROSETA	un	88,00	103.923,00	9.145.224,00	-	$ -	88,00	$ 9.145.224,00	88,00	$ 9.145.224,00
14,21	TOMAS NORMALES 110 V. CON POLO A TIERRA GFCI - CONDUCTOR EXCELLENT HF--FR-CT-LS	un	72,00	151.390,00	10.900.080,00	-	$ -	72,00	$ 10.900.080,00	72,00	$ 10.900.080,00
14,22	ACOMETIDA TRIFILAR EN TUBO EMT 1" Y CABLE 3 No 8 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	Ml	487,95	39.570,00	19.308.182,00	287,95	$ 11.394.182,00	200,00	$ 7.914.000,00	487,95	$ 19.308.182,00
14,23	SALIDA TOMA BIFASICO 220 V. CABLE RETARDANTE HF-FR-LS-CT	un	4,00	188.339,00	753.356,00	1,00	$ 188.339,00	3,00	$ 565.017,00	4,00	$ 753.356,00
14,24	ACOMETIDA TRIFASICA EN TUBO EMT 1 1/2" Y CABLE 4 No 6 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	ml	105,00	59.231,00	6.219.255,00	105,00	$ 6.219.255,00	0,00	$ -	105,00	$ 6.219.255,00
14,25	SALIDA TOMA TRIFASICO 220 V. - CABLE EXCELLENT RETARDANTE A LA LLAMA HF-FR-LS-CT	un	5,00	342.181,00	1.710.905,00	5,00	$ 1.710.905,00	0,00	$ -	5,00	$ 1.710.905,00
14,26	TABLERO TRIFASICO DE DOCE CIRCUITOS	un	0,00	658.979,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,27	SALIDA LUMINARIA TIPO LED tipo panel 48 w - 110 v - CABLE EXCELLENT HF-FR-LS-CT	un	37,00	424.046,00	15.689.702,00	37,00	$ 15.689.702,00	0,00	$ -	37,00	$ 15.689.702,00
14,28	SALIDA PARA VENTILADORES - CABLE EXCELLENT HF-FR-LS-CT	un	5,00	430.010,00	2.150.050,00	-	$ -	5,00	$ 2.150.050,00	5,00	$ 2.150.050,00
14,29	SALIDA E INSTALACION DE LUMINARIA LED 32 W- 220 V - ILUMINACION INTERIOR	un	64,00	1.692.480,00	108.318.720,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,30	ACOMETIDA TRIFASICA 3 No. 6 + 1 No.6 + 1 No. 8 T - DUCTO EMT 1 1/2" - TAIE	ml	43,76	64.761,00	2.833.941,00	-	$ -	43,76	$ 2.833.941,00	43,76	$ 2.833.941,00
14,31	Salida e instalacion Luminaria 32 LED, 700mA, 8280 lm, 69 W con brazo para iluminacion exterior	un	47,00	1.753.795,00	82.428.365,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,32	Salida e instalacion Luminaria 32 LED, 700mA, 4600 lm, 34 W para iluminacion exterior alero sobre cercha	un	16,00	1.534.131,00	24.546.096,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,33	CANALIZACION Y ACOMETIDA ILUMINACION EXTERIOR BAJO ALEROS - PEGADO A CERCHA	ml	112,00	47.905,00	5.365.360,00	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,34	ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA EN TERRENO COMUN 3 No. 6 + 1 No.6 + 1 No. 8 T - DUCTO PVC2" - ILUMINACION EXTERIOR	ml	423,11	51.332,00	21.719.083,00	-	$ -	423,11	$ 21.719.083,00	423,11	$ 21.719.083,00
14,35	ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA CON ROTURA DE PLACA EN CONCRETO 3 No. 6 + 1 No.6 + 1 No. 8 T - DUCTO PVC2" - ILUMINACION EXTERIOR	ml	102,93	61.861,00	6.367.353,00	-	$ -	102,93	$ 6.367.353,00	102,93	$ 6.367.353,00
14,36	LINEA A TIERRA EN CAMARAS DE DISTRIBUCION PARA A.P EXTERIOR	un	25,00	145.030,00	3.625.750,00	25,00	$ 3.625.750,00	0,00	$ -	25,00	$ 3.625.750,00
14,37	AFLORAMIENTO DE ACOMETIDA PARA PROYECTORES EN POSTE	un	17,00	567.747,00	9.651.699,00	17,00	$ 9.651.699,00	0,00	$ -	17,00	$ 9.651.699,00
14,38	ACOMETIDA GENERAL DESDE TRANSFORMADOR AL T.M.G EN 3No 4/0 + 1 N0 4/0 AWG	ml	0,00	254.978,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$409.009.950,00		
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO	$1.796.817.817,00		
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015		
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:	14/11/2016		
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90,00	DIAS	
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	90,00	DIAS	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	180,00	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:	14/11/2016		

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 04

FECHA: 31/10/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 2				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	RED CONTRA INCENDIOS						$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,39	Tubería acero ranurada schedule 40 4" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML	4,40	126.984,00	558.730,00	-	$ -	4,40	$ 558.730,00	4,40	$ 558.730,00
14,40	Tubería acero ranurada schedule 40 2.1/2" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML	172,00	98.313,00	16.909.836,00	-	$ -	172,00	$ 16.909.836,00	172,00	$ 16.909.836,00
14,41	Tubería acero ranurada schedule 40 1.1/2" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML	43,00	58.793,00	2.528.099,00	-	$ -	43,00	$ 2.528.099,00	43,00	$ 2.528.099,00
14,42	Tubería acero ranurada schedule 40 1.1/4" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML	360,00	52.338,00	18.841.680,00	-	$ -	360,00	$ 18.841.680,00	360,00	$ 18.841.680,00
14,43	Tubería acero ranurada schedule 40 1" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML	146,77	22.937,00	3.366.463,00	-	$ -	146,77	$ 3.366.463,00	146,77	$ 3.366.463,00
14,44	Coupling rígido ranurado HD 4"	UN	7,00	28.990,00	202.930,00	-	$ -	7,00	$ 202.930,00	7,00	$ 202.930,00
14,45	Coupling rígido ranurado HD 2.1/2"	UN	40,00	19.956,00	798.240,00	-	$ -	40,00	$ 798.240,00	40,00	$ 798.240,00
14,46	Coupling rígido ranurado HD 1.1/2"	UN	22,00	13.351,00	293.722,00	-	$ -	22,00	$ 293.722,00	22,00	$ 293.722,00
14,47	Coupling rígido ranurado HD 1.1/4"	UN	70,00	10.686,00	748.020,00	-	$ -	70,00	$ 748.020,00	70,00	$ 748.020,00
14,48	Tee ranurada de 4"	UN	1,00	46.085,00	46.085,00	-	$ -	1,00	$ 46.085,00	1,00	$ 46.085,00
14,49	Reduccion copa 4"x2.1/2"	UN	1,00	28.893,00	28.893,00	-	$ -	1,00	$ 28.893,00	1,00	$ 28.893,00
14,50	Reduccion copa 2.1/2"x 1.1/2"	UN	0,00	17.776,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,51	Tee ranurada de 2.1/2x1.1/2"	UN	4,00	24.635,00	98.540,00	-	$ -	4,00	$ 98.540,00	4,00	$ 98.540,00
14,52	Tee ranurada de 2.1/2x1.1/4"	UN	20,00	24.635,00	492.700,00	-	$ -	20,00	$ 492.700,00	20,00	$ 492.700,00
14,53	Codo ranurado 4"	UN	2,00	44.923,00	89.846,00	-	$ -	2,00	$ 89.846,00	2,00	$ 89.846,00
14,54	Codo ranurado 2.1/2"	UN	4,00	30.299,00	121.196,00	-	$ -	4,00	$ 121.196,00	4,00	$ 121.196,00
14,55	Codo ranurado 1.1/2"	UN	10,00	15.600,00	156.000,00	-	$ -	10,00	$ 156.000,00	10,00	$ 156.000,00
14,56	Strap 2.1/2" x 1"	UN	54,00	25.757,00	1.390.878,00	-	$ -	54,00	$ 1.390.878,00	54,00	$ 1.390.878,00
14,57	Strap 1.1/4" x 1"	UN	80,00	17.308,00	1.384.640,00	-	$ -	80,00	$ 1.384.640,00	80,00	$ 1.384.640,00
14,58	Tee acero roscar 150 lbs 1"	UN	5,00	6.968,00	34.840,00	-	$ -	5,00	$ 34.840,00	5,00	$ 34.840,00
14,59	Codo acero roscar 150 lbs 1"	UN	17,00	6.240,00	106.080,00	-	$ -	17,00	$ 106.080,00	17,00	$ 106.080,00
14,60	Punto rociador 1"	UN	139,00	39.000,00	5.421.000,00	-	$ -	139,00	$ 5.421.000,00	139,00	$ 5.421.000,00
14,61	Sprinkler respuesta rápida tipo UP.K=5,6	UN	139,00	45.500,00	6.324.500,00	-	$ -	139,00	$ 6.324.500,00	139,00	$ 6.324.500,00
14,62	Soportes tubería vertical	UN	4,00	15.730,00	62.920,00	-	$ -	4,00	$ 62.920,00	4,00	$ 62.920,00
14,63	Soporte tipo Clevis Hanger 4"	UN	1,00	13.260,00	13.260,00	-	$ -	1,00	$ 13.260,00	1,00	$ 13.260,00
14,64	Soporte tipo Clevis Hanger 2.1/2"	UN	6,00	10.842,00	65.052,00	-	$ -	6,00	$ 65.052,00	6,00	$ 65.052,00
14,65	Soporte tipo Clevis Hanger 1.1/4"	UN	30,00	8.190,00	245.700,00	-	$ -	30,00	$ 245.700,00	30,00	$ 245.700,00
14,66	Soporte antisísmico longitudinal (cada 24m como máximo)	UN	8,00	117.000,00	936.000,00	-	$ -	8,00	$ 936.000,00	8,00	$ 936.000,00
14,67	Soporte antisísmico transversal (cada 12m como máximo)	UN	0,00	117.000,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,68	Suministro y montaje de gabinete contra incendio clase II con vidrio de seguridad 4mm para gabinete clase II (NFPA-14)	UN	4,00	1.495.000,00	5.980.000,00	-	$ -	4,00	$ 5.980.000,00	4,00	$ 5.980.000,00
14,69	Cheque ranurado 4"	UN	1,00	760.500,00	760.500,00	-	$ -	1,00	$ 760.500,00	1,00	$ 760.500,00
14,70	Siamesa 4" x 2.1/2"x 2.1/2"	UN	1,00	1.560.000,00	1.560.000,00	-	$ -	1,00	$ 1.560.000,00	1,00	$ 1.560.000,00
14,71	Valvula de drenaje 1"	UN	1,00	89.050,00	89.050,00	-	$ -	1,00	$ 89.050,00	1,00	$ 89.050,00
14,72	Soporte tipo pera (incluye varilla) 4"	UN	0,00	12.766,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,73	Soporte tipo pera (incluye varilla) 2.1/2"	UN	0,00	10.140,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,74	Soporte tipo pera (incluye varilla) 1.1/2"	UN	0,00	8.450,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,75	Soporte tipo pera (incluye varilla) 1.1/4"	UN	0,00	8.450,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,76	Soporte tipo pera (incluye varilla) 1"	UN	0,00	6.500,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
	RED INTERNA DE GAS						$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,77	Tuberia multiplaca 3/4 ref 20 x 20	ML	761,00	13.406,00	10.201.966,00	-	$ -	761,00	$ 10.201.966,00	761,00	$ 10.201.966,00
14,78	Gabinete 1,20 x 2 mt x .20 cal 20	UND	1,00	826.150,00	826.150,00	-	$ -	1,00	$ 826.150,00	1,00	$ 826.150,00
14,79	Valvulas pealpe x pealpe x 3/4 2020	UND	12,00	54.600,00	655.200,00	-	$ -	12,00	$ 655.200,00	12,00	$ 655.200,00
14,80	Conectores flexometalicos	UND	12,00	43.680,00	524.160,00	-	$ -	12,00	$ 524.160,00	12,00	$ 524.160,00
14,81	Racores pealpe machos x 3/4 ref. 2020	UND	12,00	15.990,00	191.880,00	-	$ -	12,00	$ 191.880,00	12,00	$ 191.880,00
14,82	Codos galvanizados sch 40 3/4 x 1/2	UND	24,00	5.330,00	127.920,00	-	$ -	24,00	$ 127.920,00	24,00	$ 127.920,00
14,83	Codo calle de 1/2 x 1/2	UND	12,00	4.160,00	49.920,00	-	$ -	12,00	$ 49.920,00	12,00	$ 49.920,00
14,84	Codos galvanizados sch 40 1/2 x 1/2	UND	12,00	2.730,00	32.760,00	-	$ -	12,00	$ 32.760,00	12,00	$ 32.760,00
14,85	Tapones galvanizados de 1/2 sch 40	UND	12,00	2.730,00	32.760,00	-	$ -	12,00	$ 32.760,00	12,00	$ 32.760,00
14,86	Conectores laton x npt	UND	12,00	17.160,00	205.920,00	-	$ -	12,00	$ 205.920,00	12,00	$ 205.920,00
14,87	Suministro e instalacion tela alfaltica	MI	223,19	17.216,00	3.842.439,00	-	$ -	223,19	$ 3.842.439,00	223,19	$ 3.842.439,00
14,88	Placa de contrapiso en concreto de 3000 PSI e=10 cm.	m2	47,88	45.097,00	2.159.082,00	30,91	$ 1.393.786,00	16,97	$ 765.296,00	47,88	$ 2.159.082,00
14,89	Suministro e Instalacion de llave de paso de 1/2" en metal (incluye accesorios).	und	15,00	24.923,00	373.845,00	-	$ -	15,00	$ 373.845,00	15,00	$ 373.845,00
14,90	Suministro e Instalacion de llave de paso de 3/4" en metal (incluye accesorios).	und	1,00	28.423,00	28.423,00	-	$ -	1,00	$ 28.423,00	1,00	$ 28.423,00
14,91	Alistado de piso e=0.08 mts con recubrimiento en epoxico resistente a quimicos e impactos Ucrete o similar. Incluye guarda escoba en media caña	m2	105,55	334.857,00	35.344.826,00	105,55	$ 35.344.826,00	0,00	$ -	105,55	$ 35.344.826,00

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$409.009.950,00		
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO	$1.796.817.817,00		
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015		
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:	14/11/2016		
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90,00	DIAS	
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	90,00	DIAS	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	180,00	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:	14/11/2016		

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 04

FECHA: 31/10/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 2				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
14,92	Suministro e instalacion de tuberia PVC 4" RDE 21	ml	47,86	44.871,00	2.147.526,00	-	$ -	47,86	$ 2.147.526,00	47,86	$ 2.147.526,00
14,93	Suministro e instalacion de guava en cable de acero incluye perros.	und	335,00	7.206,00	2.414.010,00	-	$ -	335,00	$ 2.414.010,00	335,00	$ 2.414.010,00
14,94	corte de tuberia galvanizada de 2" en puesto de carnes	und	124,00	2.876,00	356.624,00	-	$ -	124,00	$ 356.624,00	124,00	$ 356.624,00
14,95	Montaje de Transformador Trifasico de 112,5 KVA 13.2 KV 208/127 V	un	1,00	15.847.495,00	15.847.495,00	-	$ -	1,00	$ 15.847.495,00	1,00	$ 15.847.495,00
14,96	ACOMETIDA TRIFASICA REFRIGERACION EN TUBO EMT 2" Y CABLE 4 No 1/0 + 1No 2 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	ml	34,00	149.914,00	5.097.076,00	34,00	$ 5.097.076,00	0,00	$ -	34,00	$ 5.097.076,00
14,97	ACOMETIDA TRIFASICA EQUIPO HIDRONEUMATICO EN TUBO PVC 1 1/ 2" Y CABLE 4 No 6 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	ml	48,00	47.500,00	2.280.000,00	48,00	$ 2.280.000,00	0,00	$ -	48,00	$ 2.280.000,00
14,98	ACOMETIDA TRIFASICA RED CONTRA INCENDIO EN TUBO PVC 1 1/2" Y CABLE 4 No 2 + 1No 4 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	ml	48,00	47.606,00	2.285.088,00	48,00	$ 2.285.088,00	0,00	$ -	48,00	$ 2.285.088,00
14,99	ACOMETIDA GENERAL DESDE TRANSFORMADOR AL T.M.G EN 2(3No 3/0 + 1 N0 3/0) AWG	ml	45,00	424.897,00	19.120.365,00	45,00	$ 19.120.365,00	0,00	$ -	45,00	$ 19.120.365,00
15,00	ACOMETIDA DESDE LA TRANSFERENCIA HASTA EL TABLERO DE ADMINISTRACION	Un.	1,00	1.027.784,00	1.027.784,00	1,00	$ 1.027.784,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.027.784,00
15,01	ACOMETIDA DESDE LA PLANTA DE EMERGENCIA HASTA LA TRANSFERENCIA	MI	28,00	141.860,00	3.972.080,00	28,00	$ 3.972.080,00	0,00	$ -	28,00	$ 3.972.080,00
15,02	ACOMETIDA DESDE EL TABLERO DE CONTROL HASTA LA TRANSFERENCIA	GI	1,00	978.053,00	978.053,00	1,00	$ 978.053,00	0,00	$ -	1,00	$ 978.053,00
15,03	TABLERO DE CONTROL GENERAL PARA TRANSF. 112,5 KVA	UN	1,00	5.694.933,00	5.694.933,00	1,00	$ 5.694.933,00	0,00	$ -	1,00	$ 5.694.933,00
15,04	Suministro e instalación de equipo de presion para suministro de agua potable de presión constante modelo 13h-7tw (2) I-200 (1) preensamblado diseñado para suministrar un caudal de 80 gpm (4 lps) por bomba y una presión de 50-70 psi.	UN	1,00	20.856.755,00	20.856.755,00	1,00	$ 20.856.755,00	0,00	$ -	1,00	$ 20.856.755,00
15,05	Suministro e instalacion de equipo contra incendio de construccion estandar compuesto por dos electrobombas de 25HP y 3HP respectivamente, un tanque hidrocumulador de 100lts, flauta de descarga, tablero electrico de control y accesorios hidraulicos incluidos.	UN	1,00	36.655.986,00	36.655.986,00	1,00	$ 36.655.986,00	0,00	$ -	1,00	$ 36.655.986,00
15,06	Suministro e instalacion de generador electrico DIESEL con capacidad de 55 KVA/44KW trifasica 220/127v equipada con cabina insonora, sistema de transferencia automatica y tablero de control.	UN	1,00	36.423.420,00	36.423.420,00	1,00	$ 36.423.420,00	0,00	$ -	1,00	$ 36.423.420,00
	SUBTOTAL ITEMS NUEVOS				**791.844.878,00**		**$ 232.486.644,00**		**$ 327.946.893,00**		**$ 560.433.537,00**
	COSTO DIRECTO				**$ 1.611.202.460**		**$ 302.970.332**		**$ 1.028.005.828**		**$ 1.330.976.160**
	ADMINISTRACION	%	22%		$ 354.464.541		$ 66.653.473		$ 226.161.282		$ 292.814.755
	IMPREVISTOS	%	5%		$ 80.560.123		$ 15.148.518		$ 51.400.291		$ 66.548.809
	UTILIDAD	%	8%		$ 128.896.197		$ 24.237.627		$ 82.240.466		$ 106.478.093
	TOTAL OBRA				**$ 2.175.123.321**		**$ 409.009.950**		**$ 1.387.807.867**		**$ 1.796.817.817**
	AMOTIZACION ANTICIPO (-)		30%				$ 122.702.985				$ 539.045.345
	VALOR NETO A PGAR				$ 2.175.123.321,00		$ 286.306.965				$ 1.257.772.472,0
										% AVANCE	82,61%

CONSORCIO GALERIA 2015
R.L. JOHN EDISON JORDAN TEJADA
CONTRATISTA

SINCO LTDA
R.L. CARLOS ARTURO QUIZA C.
INTERVENTOR

PREACTA No 5

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	TABLEROS	un
13.3.1	Gabinete para medidores A	

	Descripción Actividad	CANTIDAD				TOTAL
	Gabinete para medidores A	1,00				1,00
TOTAL						1,00



TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 5

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	TABLEROS	un
13.3.2	Gabinete para medidores B	

	Descripción Actividad	CANTIDAD				TOTAL
	Gabinete para medidores B	1,00				1,00
TOTAL						1,00



TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 5

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	TABLEROS	un
13.3.3	Gabinete para medida administración	

	Descripción Actividad	CANTIDAD				TOTAL
	Gabinete para medida administración	1,00				1,00
TOTAL						1,00



TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 5

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	TABLEROS	un
13.3.5	Equipo de medida integrador en poste	

	Descripción Actividad	CANTIDAD				TOTAL
	Equipo de medida integrador en poste	1,00				1,00
TOTAL						1,00



TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 5

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA: CONSORCIO GALERIA 2015**
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
13	INSTALACIONES ELECTRICAS	GB
13,7	PROCESO DE LEGALIZACION DE LA OBRA ANTE ELECTROHUILA E INSPECCION RETIE	

	Descripción Actividad	CANTIDAD	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	PROCESO DE LEGALIZACION DE LA OBRA ANTE ELECTROHUILA E INSPECCION RETIE			1		1,00
TOTAL						1,00

TOTAL	1,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 5

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILADEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 60 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 24/09/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS	UN
14.15	Suministro e instalacion de lavamanos de pedal de 1 puesto en acero inoxidable	

	Descripción Actividad	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Suministro e instalacion de lavamanos de pedal de 1 puesto en acero inoxidable			4		4,00
TOTAL						4,00

TOTAL	4,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 5

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED ELECTRICA	UN
14.29	SALIDA E INSTALACION DE LUMINARIA LED 32 W- 220 V - ILUMINACION INTERIOR	

	Descripción Actividad	LONGITUD	CANTIDAD	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	SALIDA E INSTALACION DE LUMINARIA LED 32 W- 220 V - ILUMINACION INTERIOR			64		64,00
TOTAL						64,00



TOTAL	64,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 5

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED ELECTRICA	UN
14.31	Salida e instalacion Luminaria 32 LED, 700mA, 8280 lm, 69 W con brazo para iluminacion exterior	

	Descripción Actividad	LONGITUD	CANTIDAD	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Salida e instalacion Luminaria 32 LED, 700mA, 8280 lm, 69 W con brazo para iluminacion exterior			47		47,00
TOTAL						47,00

TOTAL	47,00
	-



RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 5

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED ELECTRICA	UN
14.32	Salida e instalacion Luminaria 32 LED, 700mA, 4600 lm, 34 W para iluminacion exterior alero sobre cercha	

	Descripción Actividad	LONGITUD	CANTIDAD	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	Salida e instalacion Luminaria 32 LED, 700mA, 4600 lm, 34 W para iluminacion exterior alero sobre cercha			16		16,00
TOTAL						16,00



TOTAL	16,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

PREACTA No 5

	CONTRATO No 272 de 2015	**FECHA DE INICIO:** 14 de Diciembre de 2015	**CONTRATISTA:** CONSORCIO GALERIA 2015
	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**PLAZO: 90 DIAS**	**REPRESENTANTE LEGAL:** JOHN EDISON JORDAN TEJADA
	VALOR INICIAL: $ 2.147.171.054	**ADICIÓN EN PLAZO : 90 DIAS**	**INTERVENTORÍA:** SINCO LTDA
	ADICIÓN EN VALOR: $ 27.952.268		
	PORCENTAJE DE ANTICIPO: 30%	**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/11/2016	**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS A. QUIZA C.
	VALOR ANTICIPO: $ 644.151.316		

ESPECIFICACIÓN	ACTIVIDADES	UNIDAD
14	ITEMS NUEVOS - RED ELECTRICA	ml
14.33	CANALIZACION Y ACOMETIDA ILUMINACION EXTERIOR BAJO ALEROS - PEGADO A CERCHA	

	Descripción Actividad	LONGITUD	CANTIDAD	CANTIDAD	ESPESOR	TOTAL
	CANALIZACION Y ACOMETIDA ILUMINACION EXTERIOR BAJO ALEROS - PEGADO A CERCHA	112				112,00
TOTAL						112,00



TOTAL	112,00
	-

RESIDENTE CONTRATISTA

RESIDENTE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$378.305.439,00		
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO	$2.175.123.321,00		
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015		
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:	12/12/2016		
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90,00	DIAS	
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	90,00	DIAS	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	180,00	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:	12/12/2016		

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 05 FINAL

FECHA: 12/12/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 2				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	PRELIMINARES										
1,1	Limpieza general inicial con agua a presión, dilución con acido y retiro de escombros (Pisos y muros de instalaciones internas)	m2	7.510,50	$ 1.349	$ 10.131.665		$ -	7510,50	$ 10.131.665,00	7.510,50	$ 10.131.665,00
1,2	Limpieza de fachada con hidrolavado, desmanchado, hidrofugado y lacado	m2	1.692,00	$ 12.646	$ 21.397.032		$ -	1692,00	$ 21.397.032,00	1.692,00	$ 21.397.032,00
1,3	Limpieza de red sanitaria y aguas lluvias existentes diámetros 6 - 12" (incluye limpieza de cajas y pozos)	ml	631,89	$ 3.601	$ 2.275.436		$ -	631,89	$ 2.275.436,00	631,89	$ 2.275.436,00
1,4	Demolición de enchape y revoque con retiro	m2	29,18	$ 6.132	$ 178.932		$ -	29,18	$ 178.932,00	29,18	$ 178.932,00
1,5	Localización y replanteo con equipo de topografía	m2	754,06	$ 1.990	$ 1.500.579		$ -	754,06	$ 1.500.579,00	754,06	$ 1.500.579,00
1,6	Nivelación y descapote e=0.20 incluye retiro	m2	398,54	$ 7.425	$ 2.959.160		$ -	398,54	$ 2.959.160,00	398,54	$ 2.959.160,00
1,7	Demolición de Estructuras no reforzadas (comprende muros, placa de piso, mesones y alistados sin refuerzo)	m2	278,70	$ 62.575	$ 17.439.369		$ -	278,70	$ 17.439.369,00	278,70	$ 17.439.369,00
	SUBTOTAL PRELIMINARES				$ 55.882.173		$ -		$ 55.882.173,00		$ 55.882.173,00
2	REPARACIONES LOCATIVAS										
2,1	Pañete Impermeabilizado 1:4 Incluve filos y dilataciones	m2		$ 21.515	$ -		$ -	$ -	$ -	-	$ -
2,2	Enchape de pared 0.20x0.30 cerámico	m2	25,73	$ 38.657	$ 994.625		$ -	$ 25,73	$ 994.625,00	25,73	$ 994.625,00
2,3	Enchape de piso 0.20x0.20 cerámico	m2	3,45	$ 31.286	$ 107.937		$ -	$ 3,45	$ 107.937,00	3,45	$ 107.937,00
2,4	Bordillo remate de muro en concreto de 3000 PSI	ml	34,39	$ 31.909	$ 1.097.351		$ -	$ 34,39	$ 1.097.351,00	34,39	$ 1.097.351,00
2,5	Pulido de mesón en concreto	m2	0,00	$ 14.031	$ -		$ -	$ -	$ -	-	$ -
2,6	Ventana metálica incluve vidrio	m2	16,05	$ 174.161	$ 2.795.284		$ -	$ 16,05	$ 2.795.284,00	16,05	$ 2.795.284,00
2,7	Luceta metálica de h = 1.00 mt	m2	141,26	$ 117.213	$ 16.557.508		$ -	$ 141,26	$ 16.557.508,00	141,26	$ 16.557.508,00
2,8	Luceta metálica de h = 0.25 mt	m2	58,35	$ 108.698	$ 6.342.963		$ -	$ 58,35	$ 6.342.963,00	58,35	$ 6.342.963,00
2,9	División metálica para baños, incluve instalacion de puerta y anticorrosivo.	m2	34,28	$ 100.077	$ 3.430.640		$ -	$ 34,28	$ 3.430.640,00	34,28	$ 3.430.640,00
2,10	Puerta Cortina enrrollable, comprende reparacion de cortina existente, marco y anticorrosivo	m2	20,33	$ 129.614	$ 2.635.053		$ -	$ 20,33	$ 2.635.053,00	20,33	$ 2.635.053,00
2,11	Suministro e Instalacion de puerta metalica Cal 18, incluye adecuacion de marco.	m2	21,97	$ 189.969	$ 4.173.619		$ -	$ 21,97	$ 4.173.619,00	21,97	$ 4.173.619,00
2,12	Portón en reja de tubo cuadrado, comprende reparación de portón existente, marco y anticorrosivo.	m2	37,80	$ 135.609	$ 5.126.020		$ -	$ 37,80	$ 5.126.020,00	37,80	$ 5.126.020,00
2,13	Gárgola en concreto	und	6,00	$ 25.230	$ 151.380		$ -	$ 6,00	$ 151.380,00	6,00	$ 151.380,00
2,14	Cubierta tipo arquitectónica en teja termoacustica (alero costado oriental - incl retiro de tejas existentes)	m2	1.148,43	$ 50.793	$ 58.332.205		$ -	$ 1.148,43	$ 58.332.205,00	1.148,43	$ 58.332.205,00
2,15	Teja traslucida trapezoidal	M2	170,94	$ 101.955	$ 17.428.188		$ -	$ 170,94	$ 17.428.188,00	170,94	$ 17.428.188,00
2,16	Micromedidor 1/2" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	4,00	$ 147.353	$ 589.412		$ -	$ 4,00	$ 589.412,00	4,00	$ 589.412,00
2,17	Micromedidor 3/4" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	1,00	$ 288.705	$ 288.705		$ -	$ 1,00	$ 288.705,00	1,00	$ 288.705,00
2,18	Micromedidor 1" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	2,00	$ 470.658	$ 941.316		$ -	$ 2,00	$ 941.316,00	2,00	$ 941.316,00
2,19	Tapa en concreto y rejilla metalica para sumideros existentes	und	13,00	$ 179.270	$ 2.330.510		$ -	$ 13,00	$ 2.330.510,00	13,00	$ 2.330.510,00
2,20	Punto Sanitario 2"	und	62,00	$ 34.244	$ 2.123.128		$ -	$ 62,00	$ 2.123.128,00	62,00	$ 2.123.128,00
2,21	Punto Sanitario 3"	und	0,00	$ 31.882	$ -		$ -	$ -	$ -	-	$ -
2,22	Punto Sanitario 4"	und	23,00	$ 40.524	$ 932.052		$ -	$ 23,00	$ 932.052,00	23,00	$ 932.052,00
2,23	Llave Terminal metálica 1/2"	und	49,00	$ 17.016	$ 833.784		$ -	$ 49,00	$ 833.784,00	49,00	$ 833.784,00
2,24	Punto Hidráulico	und	77,00	$ 17.145	$ 1.320.165		$ -	$ 77,00	$ 1.320.165,00	77,00	$ 1.320.165,00
2,25	Bajante PVC A.LL 4"	ml	54,20	$ 24.484	$ 1.327.033		$ -	$ 54,20	$ 1.327.033,00	54,20	$ 1.327.033,00
2,26	Butaco cafeteria según diseño	und	21,00	$ 43.838	$ 920.598		$ -	$ 21,00	$ 920.598,00	21,00	$ 920.598,00
2,27	Limpieza e impermeabilización de cubiertas y canales	m2	1.700,19	$ 770	$ 1.309.146		$ -	$ 1.700,19	$ 1.309.146,00	1.700,19	$ 1.309.146,00
2,28	Cielorraso en Drywall plano para oficinas y baños	m2	118,64	$ 46.799	$ 5.552.233		$ -	$ 118,64	$ 5.552.233,00	118,64	$ 5.552.233,00
2,29	Reposición de placa de piso en concreto 2500 PSI e=0.10 mts	m2	98,32	$ 40.070	$ 3.939.845		$ -	$ 98,32	$ 3.939.845,00	98,32	$ 3.939.845,00
	SUBTOTAL REPARACIONES LOCATIVAS				$ 141.580.700		$ -		$ 141.580.700,00		$ 141.580.700,00
3	MOVIMIENTO DE TIERRA										
3,1	Excavación a todo factor mecánica para cajeo de via, incluye retiro a sitio autorizado	m3	147,46	$ 19.220	$ 2.834.181		$ -	147,46	$ 2.834.181,00	147,46	$ 2.834.181,00
3,2	Excavacion manual a profundidad < 2.9 y retiro a sitio autorizado	m3	339,24	$ 30.718	$ 10.420.661		$ -	339,24	$ 10.420.661,00	339,24	$ 10.420.661,00
3,3	Relleno en recebo con compactacion mecanica	m3	190,76	$ 39.814	$ 7.594.784		$ -	190,76	$ 7.594.784,00	190,76	7.594.784,00
3,4	Sub-base granular	m3	68,83	$ 115.528	$ 7.952.139		$ -	68,83	$ 7.952.139,00	68,83	$ 7.952.139,00
3,5	Relleno con material seleccionado de excavacion compactado mecanicamente	m3	36,52	$ 16.617	$ 606.825		$ -	36,52	$ 606.825,00	36,52	$ 606.825,00
3,6	Afirmado en recebo comun vibrocompactado	m3	0,00	$ 51.049	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
3,7	Excavación en roca manual en seco	m3	30,00	$ 88.491	$ 2.654.730		$ -	30,00	$ 2.654.730,00	30,00	$ 2.654.730,00
	SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA				$ 32.063.320		$ -		$ 32.063.320,00		$ 32.063.320,00

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$378.305.439,00
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO	$2.175.123.321,00
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:	12/12/2016
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90,00 DIAS
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	90,00 DIAS
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	180,00 DIAS
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:	12/12/2016

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 05 FINAL

FECHA: 12/12/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 2				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
4	**REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL**										
4,1	Columnas recalzadas de concreto 21 Mpa	ml	0,00	$ 93.812	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
4,2	Acero de refuerzo para columnas recalzadas	kg	0,00	$ 6.003	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
4,3	Aditivo epoxico para recalce y anclaje	ml	0,00	$ 70.774	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
4,4	Analisis y diseño del reforzamiento estructural	gl	1,00	$ 6.000.000	$ 6.000.000		$ -	1,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00
	SUBTOTAL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL				**$ 6.000.000**		**$ -**		**$ 6.000.000,00**		**$ 6.000.000,00**
5	**URBANISMO**										
5,1	Cerramiento en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y poste galvanizado cada 3 m de 2" CAL 16, viga de cimentación CCTO 3000 psi de 0.20x0.20 (4Φ 3/8" y flejes Φ1/4" @0.15) y columnetas CCTO 3000 psi de 0.20x0.20 cada 3 mts (4Φ 3/8" y flejes Φ1/4" @0.15). Mampostería en ladrillo prensado a la vista y 3 hilos de alambre de pua CAL 12.	ml	433,25	$ 127.354	$ 55.176.121		$ -	433,25	$ 55.176.121,00	433,25	$ 55.176.121,00
5,2	Pavimento de concreto hidráulico 3500 psi. Incluye: inducción de junta de dilatación, texturizado, micro texturizado, colocación de tirilla de respaldo, masilla autonivelante, aplicación de membrana curadora. Esp. 500 inv.	m2	400,54	$ 86.671	$ 34.715.202		$ -	400,54	$ 34.715.202,00	400,54	$ 34.715.202,00
5,3	Sardinel prefabricado en concreto de 3000 psi h=0.4	ml	50,00	$ 43.889	$ 2.194.450		$ -	50,00	$ 2.194.450,00	50,00	$ 2.194.450,00
5,4	Acero de Refuerzo 60.000 PSI	kg	1.539,20	$ 4.428	$ 6.815.578		$ -	1539,20	$ 6.815.578,00	1.539,20	$ 6.815.578,00
5,5	Portón de acceso en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y marco en tubería galvanizada 2" con refuerzo en diagonal de 3" batiente de 3 m, zapata en concreto y tensor superior en varilla de 1/2".	ml	0,00	$ 2.916.650	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
5,6	Concreto simple 1700 PSI para solado y atraques	m3	0,96	$ 305.104	$ 292.900		$ -	0,96	$ 292.900,00	0,96	$ 292.900,00
5,7	Concreto ciclopeo para Bases (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	79,31	$ 342.254	$ 27.144.165		$ -	79,31	$ 27.144.165,00	79,31	$ 27.144.165,00
5,8	Zapatas de cimentacion en concreto de 3000 psi	m3	6,29	$ 437.552	$ 2.752.202		$ -	6,29	$ 2.752.202,00	6,29	$ 2.752.202,00
5,9	Viga de cimentacion en concreto 3000 psi 0.20x0.20	ml	82,35	$ 25.581	$ 2.106.595		$ -	82,35	$ 2.106.595,00	82,35	$ 2.106.595,00
5,10	Muro ladrillo prensado visto por dos caras e=0.12	m2	224,70	$ 63.145	$ 14.188.682		$ -	224,70	$ 14.188.682,00	224,70	$ 14.188.682,00
5,11	Viga aerea en concreto de 3000 psi 0.20x0.20	ml	76,45	$ 29.995	$ 2.293.118		$ -	76,45	$ 2.293.118,00	76,45	$ 2.293.118,00
5,12	Columnas en concreto de 3000 psi	m3	4,63	$ 538.064	$ 2.491.236		$ -	4,63	$ 2.491.236,00	4,63	$ 2.491.236,00
	SUBTOTAL URBANISMO				**$ 150.170.249**		**$ -**		**$ 150.170.249,00**		**$ 150.170.249,00**
6	**OBRAS DE DRENAJE**										
6,1	Concreto ciclopeo para bases (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	0,00	$ 342.254	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
6,2	Concreto ciclopeo para elevaciones (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	0,00	$ 395.661	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
6,3	Concreto simple 1700 PSI para solado y atraques	m3	0,00	$ 305.104	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
6,4	Suministro e instalacion de tuberia de concreto D=24"	ml	0,00	$ 137.863	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
6,5	Material granular filtrante	m3	0,00	$ 76.898	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
6,6	Geotextil NT 1600	m2	0,00	$ 4.677	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
6,7	Cuneta triangular en concreto 2500 PSI	m3	0,00	$ 462.065	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
6,8	Suministro e instalacion de tuberia para drenaje 100 mm	ml	0,00	$ 30.783	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
6,9	Suministro e instalacion de tuberia PVC - Novafort 12", incluye lecho en gravilla 1/2" E=0.10 mts y hasta D/2	ml	76,40	$ 109.923	$ 8.398.117		$ -	76,40	$ 8.398.117,00	76,40	$ 8.398.117,00
6,10	Sumideros tipo EPN 3.20x0.50 en concreto de 3000 PSI (1.60 m3)	und		$ 1.831.027	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL OBRAS DE DRENAJE				**$ 8.398.117**		**$ -**		**$ 8.398.117,00**		**$ 8.398.117,00**
7	**APARATOS SANITARIOS**										
7,1	Suministro e instalacion de sanitario institucional (incluye acoples y griferia)	un	14,00	$ 244.219	$ 3.419.066		$ -	14,00	$ 3.419.066,00	14,00	$ 3.419.066,00
7,2	Lavamanos de sobreponer, incluye grifería	un	8,00	$ 157.253	$ 1.258.024		$ -	8,00	$ 1.258.024,00	8,00	$ 1.258.024,00
7,3	Lavamanos de pedestal, incluye grifería	un	5,00	$ 142.303	$ 711.515		$ -	5,00	$ 711.515,00	5,00	$ 711.515,00
7,4	Juego incrustaciones	un	14,00	$ 61.689	$ 863.646		$ -	14,00	$ 863.646,00	14,00	$ 863.646,00
7,5	Orinal institucional	un	3,00	$ 256.355	$ 769.065		$ -	3,00	$ 769.065,00	3,00	$ 769.065,00
7,5	Lavaplatos de empotrar en acero inoxidable	un	42,00	$ 86.253	$ 3.622.626		$ -	42,00	$ 3.622.626,00	42,00	$ 3.622.626,00
	SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS				**$ 10.643.942**		**$ -**		**$ 10.643.942,00**		**$ 10.643.942,00**

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA		$378.305.439,00	
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO		$2.175.123.321,00	
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:		14/12/2015	
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:		12/12/2016	
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90,00	DIAS	
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	90,00	DIAS	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	180,00	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:		12/12/2016	FECHA: 12/12/2016

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 05 FINAL

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 2				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
8	MONTAJE DE EQUIPOS										
8,1	Suministro e instalación de equipo de presión con dos electrobombas modelo CP660 o similar, tablero eléctrico, accesorios en bronce, manómetros y tanque metálico hidroacumulador de 240 lt.	un	0,00	$ 20.856.800	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
8,2	Suministro e instalacion de equipo de frio para varias zonas, incluye conjunto condensador, evaporador, tableros de control independientes y línea para manejo y distribución de canales. (Incluye riel, poleas, ganchos) cuya potencia requerida (BTU/HR) dependerá de la zona de uso: Carnicos de Res - 40.000 BTU; Carnicos de Cerdo - 12.000 BTU; Lacteos y Fruver - 9.000 BTU	un	5,00	$ 48.395.650	$ 241.978.250		$ -	5,00	$ 241.978.250,00	5,00	$ 241.978.250,00
8,3	Suministro e instalacion de equipo contra incendio compuesto por dos electrobombas de 20HP con tablero de control y accesorios hidraulicos incluidos.	un	0,00	$ 36.656.000	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
8,4	Suministro e instalacion de red contra incendio incluye la instalacion de 2 hidrantes y tuberia PVC 2 1/2" y 3"	gl	0,00	$ 7.298.987	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
8,5	Suministro e instalacion equipo de refrigeracion de vitrina tipo gondola con testeros en fibra de vidrio L=1.30 mts	un	0,00	$ 7.500.000	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
8,6	SIERRA KENTMASTER PARA CORTE DE ESTERNON Fabricación americana, material aluminio, con capacidad de 50 reses hora, motor eléctrico trifásico. Se entrega con una sierra y un pasador	un	0,00	$ 35.062.500	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
8,7	SIERRA KENTMASTER PARA CORTE DE CANALES Para rajar canales con capacidad de 40 reses hora, motor trifásico. Fabricación americana, material aluminio y acero. Se entrega con una sierra y un Pasador.	un	0,00	$ 37.500.000	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
8,8	Suministro e Instalacion de planta electrica DIESEL con capacidad de 60 KVA/48KW trifasica 127/220 voltios equipada con cabina insonora, sistema de transferencia automatica y tablero de control.	un	0,00	$ 37.002.840	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL MONTAJE DE EQUIPOS				$ 241.978.250		$ -		$ 241.978.250,00		$ 241.978.250,00
9	PRUEBAS HIDRÁULICA Y SANITARIA										
9,1	Prueba hidráulica y sanitaria a la red existente	gl	1,00	$ 3.000.000	$ 3.000.000		$ -	1,00	$ 3.000.000,00	1,00	$ 3.000.000,00
9,2	Enmalles general red interna	un	16,00	$ 135.400	$ 2.166.400		$ -	16,00	$ 2.166.400,00	16,00	$ 2.166.400,00
	SUBTOTAL PRUEBAS HIDRÁULICA Y SANITARIA				$ 5.166.400		$ -		$ 5.166.400,00		$ 5.166.400,00
10	PINTURA										
10,1	Pintura a base de aceite sobre superficie metálica lamina llena	m2	131,16	$ 10.162	$ 1.332.848		$ -	131,16	$ 1.332.848,00	131,16	$ 1.332.848,00
10,2	Pintura a base de aceite sobre marcos, portones, cortinas, lucetas y ventanas	m2	280,51	$ 16.284	$ 4.567.825		$ -	280,51	$ 4.567.825,00	280,51	$ 4.567.825,00
10,3	Estuco y pintura vinilo sobre pañete	m2	219,92	$ 11.213	$ 2.465.963		$ -	219,92	$ 2.465.963,00	219,92	$ 2.465.963,00
10,4	Graniplast en Fachada	m2	619,92	$ 15.428	$ 9.564.126		$ -	619,92	$ 9.564.126,00	619,92	$ 9.564.126,00
	SUBTOTAL PINTURA				$ 17.930.762		$ -		$ 17.930.762,00		$ 17.930.762,00
11	GAS										
11,1	Tuberia de cobre tipo L de 3/4", incluye accesorios	ml	0,00	$ 17.657	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
11,2	Tuberia de cobre tipo L de 1/2", incluye accesorios	ml	0,00	$ 12.487	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
11,3	Registro de bola D=3/4" cierre 1/4" de vuelta, incluye regata y accesorios para su buen funcionamiento	un	0,00	$ 29.350	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
11,4	Registro de bola D=1/2" cierre 1/4" de vuelta, incluye regata y accesorios para su buen funcionamiento	un	0,00	$ 23.972	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
11,5	Conexión de gas desde medidor a Gas y accesorios necesarios para el buen funcionamiento	un	0,00	$ 1.514.214	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL GAS				$ -		$ -		$ -		$ -
12	LIMPIEZA										
12,1	Limpieza general de las obras ejecutadas (Comprende zona de galeria, via, obras de drenaje y cerramiento perimetral)	m2	6240,70	$ 834	$ 5.204.740		$ -	6240,70	$ 5.204.740,00	6.240,70	$ 5.204.740,00
	SUBTOTAL LIMPIEZA				$ 5.204.740		$ -		$ 5.204.740,00		$ 5.204.740,00

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$378.305.439,00		
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO	$2.175.123.321,00		
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015		
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:	12/12/2016		
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90,00	DIAS	
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	90,00	DIAS	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	180,00	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:	12/12/2016	FECHA:	12/12/2016

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 05 FINAL

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 2				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
13	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**										
13,1	**LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJE TRANSFORMADOR**										
13.1.1	Localización y Replanteo (Línea de Media Tensión)	Km.	0,07	$ 558.948	$ 39.126		$ -	0,07	$ 39.126,00	0,07	$ 39.126,00
13.1.2	Postes de Concreto de 12 m de 1050 Kg, en el sitio de Obra	Un.	2,00	$ 1.544.558	$ 3.089.116		$ -	2,00	$ 3.089.116,00	2,00	$ 3.089.116,00
13.1.3	Hincado, Orientacion y Plomado de Postes de Concreto de 12 m,	Un.	20,00	$ 98.523	$ 1.970.460		$ -	20,00	$ 1.970.460,00	20,00	$ 1.970.460,00
13.1.4	Excavaciones para de Postes de Concreto de 12 m, en terreno común	Un.	20,00	$ 53.552	$ 1.071.040		$ -	20,00	$ 1.071.040,00	20,00	$ 1.071.040,00
13.1.5	Estructura de Alineamiento (523) disposición Semibandera, Circuito Trifásico, Maxino angulo 8°	Un.	2,00	$ 373.890	$ 747.780		$ -	2,00	$ 747.780,00	2,00	$ 747.780,00
13.1.6	Estructura Terminal (550) Disposición Horizontal, circuito trifasico	Un.	2,00	$ 750.692	$ 1.501.384		$ -	2,00	$ 1.501.384,00	2,00	$ 1.501.384,00
13.1.7	Derivacion Trifásica con Cortacircuitos - (730)	Un.	1,00	$ 830.725	$ 830.725		$ -	1,00	$ 830.725,00	1,00	$ 830.725,00
13.1.8	Montaje de Transformador Trifasico de 75 KVA 13.2 KV 208/127 V	Un.	0,00	$ 13.506.826	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.1.9	Tendido y Tensionado de Tres Conductores ACSR No. 1/0 AWG	Km.	0,08	$ 15.173.705	$ 1.213.896		$ -	0,08	$ 1.213.896,00	0,08	$ 1.213.896,00
	SUBTOTAL LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJE TRANSFORMADOR				**$ 10.463.527**		**$ -**		**$ 10.463.527,00**		**$ 10.463.527,00**
13,2	**ACOMETIDAS**										
13.2.1	**ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA GRANEROS**										
13.2.1.1	Tablero monofasico de dos circuitos	Un.	0,00	$ 82.085	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.1.2	Accesorios acometidas monofasicas sin conductor	Un.	0,00	$ 61.015	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.1.3	Cableado para acometidas monofasicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	MI	0,00	$ 17.432	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.1.4	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	$ 76.036	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.1.5	Salida para lamparas incandescentes	Un.	0,00	$ 81.907	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA GRANEROS				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
13.2.2	**ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE JUGOS**										
13.2.2.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	4,00	$ 120.726	$ 482.904		$ -	4,00	$ 482.904,00	4,00	$ 482.904,00
13.2.2.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	0,00	$ 61.015	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.2.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	MI	0,00	$ 17.432	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.2.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	$ 101.560	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.2.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	0,00	$ 110.913	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.2.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	$ 81.907	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE JUGOS				**$ 482.904**		**$ -**		**$ 482.904,00**		**$ 482.904,00**
13.2.3	**ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA CAFETERIAS**										
13.2.3.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	8,00	$ 120.726	$ 965.808		$ -	8,00	$ 965.808,00	8,00	$ 965.808,00
13.2.3.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	0,00	$ 61.015	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.3.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	MI	0,00	$ 17.432	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.3.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	$ 101.560	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.3.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	0,00	$ 110.913	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.3.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	$ 81.907	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA CAFETERIAS				**$ 965.808**		**$ -**		**$ 965.808,00**		**$ 965.808,00**
13.2.4	**ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE POLLO Y PESCADO**										
13.2.4.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	18,00	$ 120.726	$ 2.173.068		$ -	18,00	$ 2.173.068,00	18,00	$ 2.173.068,00
13.2.4.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	0,00	$ 61.015	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.4.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	MI	0,00	$ 17.432	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.4.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	$ 101.560	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.4.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	0,00	$ 110.913	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.4.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	$ 81.907	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE POLLO Y PESCADO				**$ 2.173.068**		**$ -**		**$ 2.173.068,00**		**$ 2.173.068,00**
13.2.5	**ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE CARNES ROJAS**										
13.2.5.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	12,00	$ 120.726	$ 1.448.712		$ -	12,00	$ 1.448.712,00	12,00	$ 1.448.712,00

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$378.305.439,00		
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO	$2.175.123.321,00		
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015		
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:	12/12/2016		
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90,00	DIAS	
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	90,00	DIAS	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	180,00	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:	12/12/2016		

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 05 FINAL

FECHA: 12/12/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 2				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
13.2.5.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	0,00	$ 61.015	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.5.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	$ 17.432	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.5.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	$ 101.560	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.5.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	0,00	$ 110.913	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.5.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	$ 81.907	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE CARNES ROJAS				**$ 1.448.712**		**$ -**		**$ 1.448.712,00**		**$ 1.448.712,00**
13.2.6	ACOMETIDAS TRIFILARES Y SALIDAS PARA BODEGAS										
13.2.6.1	Tablero trifilar de seis circuitos	Un.	3,00	$ 388.515	$ 1.165.545		$ -	3,00	$ 1.165.545,00	3,00	$ 1.165.545,00
13.2.6.2	Accesorios acometidas trifilares	Un.	0,00	$ 90.236	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.6.3	Cableado para acometidas trifilares 3 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	$ 23.736	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.6.4	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	$ 76.036	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.6.5	Toma bifásico 220 V.	Un.	0,00	$ 148.861	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.6.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	$ 81.907	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFILARES Y SALIDAS PARA BODEGAS				**$ 1.165.545**		**$ -**		**$ 1.165.545,00**		**$ 1.165.545,00**
13.2.7	ACOMETIDAS TRIFASICA PARA CUARTO FRIO										
13.2.7.1	Tablero trifásico de doce circuitos	Un.	3,00	$ 587.697	$ 1.763.091		$ -	3,00	$ 1.763.091,00	3,00	$ 1.763.091,00
13.2.7.2	Accesorios acometida trifásica cuarto frio	Un.	0,00	$ 144.038	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.7.3	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	$ 42.672	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.7.4	Toma especial trifásico 220 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	$ 266.965	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.7.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	$ 76.036	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.7.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	$ 81.907	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA PARA CUARTO FRIO				**$ 1.763.091**		**$ -**		**$ 1.763.091,00**		**$ 1.763.091,00**
13.2.8	ACOMETIDAS TRIFASICA PARA BOMBA EQUIPO HIDRONEUMATICO										
13.2.8.1	Tablero trifásico de ocho circuitos	Un.	0,00	$ 461.745	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.8.2	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	$ 42.672	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.8.3	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	$ 76.036	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.8.4	Toma especial trifásico 220 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	$ 266.965	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.8.5	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	$ 81.907	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA PARA BOMBA EQUIPO HIDRONEUMATICO				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
13.2.9	ACOMETIDAS TRIFILAR PARA OFICINAS										
13.2.9.1	Tablero trifilar de seis circuitos oficinas	Un.	0,00	$ 396.284	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.9.2	Accesorios acometidas trifilares	Un.	0,00	$ 90.236	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.9.3	Cableado para acometidas trifilares 3 No. 8 + 1 No. 10 T	Un.	0,00	$ 35.736	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.9.4	Salida para lámparas fluorescentes	Un.	0,00	$ 296.229	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.9.5	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	$ 81.907	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.9.6	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	$ 76.036	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.9.7	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	$ 101.560	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.9.8	Salida para ventiladores	Un.	0,00	$ 382.289	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFILAR PARA OFICINAS				**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ -**
13.2.10	ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR NORTE										
13.2.10.1	Tablero trifásico de dieciocho circuitos con puerta y llave	Un.	1,00	$ 587.697	$ 587.697		$ -	1,00	$ 587.697,00	1,00	$ 587.697,00
13.2.10.2	Accesorios acometida trifásica. Sector norte y sur	Un.	0,00	$ 243.882	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.10.3	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	$ 42.672	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.10.4	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	$ 81.907	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.10.5	Salida para lámparas fluorescentes	Un.	0,00	$ 296.229	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.10.6	Lámpara metal halide 250 W 220 V	Un.	0,00	$ 790.653	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR NORTE				**$ 587.697**		**-**		**587.697,00**		**587.697,00**

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$378.305.439,00	**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 05 FINAL**	
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO	$2.175.123.321,00		
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015		
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:	12/12/2016		
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90,00 DIAS		
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	90,00 DIAS		
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	180,00 DIAS		
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:	12/12/2016	FECHA:	12/12/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 2				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
13.2.11	ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR SUR										
13.2.11.1	Tablero trifásico de veinticuatro circuitos con puerta y llave	Un.	1,00	$ 1.477.575	$ 1.477.575		$ -	1,00	$ 1.477.575,00	1,00	$ 1.477.575,00
13.2.11.2	Accesorios acometida trifásica. Sector norte y sur	Un.	0,00	$ 243.882	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.11.3	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	$ 42.672	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.11.4	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	$ 81.907	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.11.5	Salida para lámparas fluorescentes	Un.	0,00	$ 296.229	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.11.6	Lámpara metal halide 250 W 220 V	Un.	0,00	$ 790.653	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.11.7	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	$ 76.036	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.11.8	Toma bifásico 220 V.	Un.	0,00	$ 148.861	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR SUR				**$ 1.477.575**		**$ -**		**1.477.575,00**		**1.477.575,00**
13.2.12	ACOMETIDA TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO ALUMBRADO EXTERIOR										
13.2.12.1	Tablero trifásico de veinticuatro circuitos con puerta y llave	Un.	1,00	$ 1.477.575	$ 1.477.575		$ -	1,00	$ 1.477.575,00	1,00	$ 1.477.575,00
13.2.12.2	Accesorios acometida trifásica. Alumb. Exterior	Un.	0,00	$ 426.732	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.12.3	Cableado para acometidas trifásica 3 No. 2 + 1 No.4 + 1 No. 6 T	Ml	0,00	$ 64.694	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.12.4	Luminaria Ornamental de Sodio alta presión de 70 W 220 V Fotocelda y Reactancia	Un.	0,00	$ 850.064	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.12.5	Luminaria de Sodio alta presión de 250 W 220 V Fotocelda y Reactancia	Un.	0,00	$ 774.703	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.12.6	Postes de Concreto de 12 m de 510 Kg. para alumbrado exterior	Un.	18,00	$ 812.836	$ 14.631.048		$ -	18,00	$ 14.631.048,00	18,00	$ 14.631.048,00
13.2.12.7	Accesorios para instalación de alumbrado pegado a las cerchas	Un.	0,00	$ 1.596.844	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.12.8	Cableado alumbrado exterior pegado a las cerchas	Ml	0,00	$ 12.067	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.12.9	Reflector de sodio de 250 W 220 V Fotocelda y Reactancia	Un.	0,00	$ 887.537	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.12.10	Caja de inspección para alumbrado exterior	Un.	25,00	$ 356.469	$ 8.911.725		$ -	25,00	$ 8.911.725,00	25,00	$ 8.911.725,00
	SUBTOTAL ACOMETIDA TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO ALUMBRADO EXTERIOR				**$ 25.020.348**		**$ -**		**25.020.348,00**		**25.020.348,00**
13.2.13	ACOMETIDA GENERAL DEL TRANSFORMADOR AL TABLERO DE CONTROL	Un.	0,00	$ 5.326.887	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.14	ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO ADMON	Un.	0,00	$ 1.022.447	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.2.15	ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO A	Un.	1,00	$ 1.629.515	$ 1.629.515		$ -	1,00	$ 1.629.515,00	1,00	$ 1.629.515,00
13.2.16	ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO B	Un.	1,00	$ 1.259.899	$ 1.259.899		$ -	1,00	$ 1.259.899,00	1,00	$ 1.259.899,00
								0,00	$ -	-	$ -
13,3	TABLEROS										
13.3.1	Gabinete para medidores A	Un.	1,00	$ 12.512.222	$ 12.512.222	1,00	$ 12.512.222,00	0,00	$ -	1,00	$ 12.512.222,00
13.3.2	Gabinete para medidores B	Un.	1,00	$ 8.684.964	$ 8.684.964	1,00	$ 8.684.964,00	0,00	$ -	1,00	$ 8.684.964,00
13.3.3	Gabinete para medida administración	Un.	1,00	$ 12.168.407	$ 12.168.407	1,00	$ 12.168.407,00	0,00	$ -	1,00	$ 12.168.407,00
13.3.4	Tablero de control general	Un.	0,00	$ 4.633.107	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
13.3.5	Equipo de medida integrador en poste	Un.	1,00	$ 8.449.366	$ 8.449.366	1,00	$ 8.449.366,00	0,00	$ -	1,00	$ 8.449.366,00
	SUBTOTAL TABLEROS				**$ 41.814.959**		**$ 41.814.959,00**		**$ -**		**$ 41.814.959,00**
13,4	PUESTA A TIERRA	Un.	1,00	$ 3.072.553	**$ 3.072.553**		$ -	1,00	$ 3.072.553,00	1,00	$ 3.072.553,00
13,5	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO DE LA ESTRUCTURA	Un.	1,00	$ 29.000.000	**$ 29.000.000**		$ -	1,00	$ 29.000.000,00	1,00	$ 29.000.000,00
13,6	VOZ Y DATOS	Un.	1,00	$ 12.300.066	**$ 12.300.066**		$ -	1,00	$ 12.300.066,00	1,00	$ 12.300.066,00
13,7	PROCESO DE LEGALIZACION DE LA OBRA ANTE ELECTROHUILA E INSPECCION RETIE	GL	1,00	$ 7.000.000	**$ 7.000.000**	1,00	$ 7.000.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 7.000.000,00
13,8	TRANSPORTE DE MATERIALES Y ACCESORIOS AL SITIO DE LA OBRA	Ton.	7,00	$ 387.666	**$ 2.713.662**		$ -	7,00	$ 2.713.662,00	7,00	$ 2.713.662,00
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS				**$ 144.338.929**		**48.814.959,00**		**95.523.970,00**		**144.338.929,00**
14,0	ITEM NUEVOS										
	OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS										
14,1	Suministro e instalacion de vidrio 5mm	m2	56,87	$ 47.058	$ 2.676.170		$ -	56,87	$ 2.676.170,00	56,87	$ 2.676.170,00
14,2	Bajante PVC A.LL 3"	ml	24,00	$ 21.484	$ 515.616		$ -	24,00	$ 515.616,00	24,00	$ 515.616,00
14,3	Suministro e instalacion de butaco metalico con asiento en madero	un	5,00	$ 113.838	$ 569.190		$ -	5,00	$ 569.190,00	5,00	$ 569.190,00

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$378.305.439,00		
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO	$2.175.123.321,00		
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015		
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:	12/12/2016		
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90,00	DIAS	
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	90,00	DIAS	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	180,00	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:	12/12/2016		

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 05 FINAL

FECHA: 12/12/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 2				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
14,4	Sifon de 3" incluye reijlla con sosco	un	88,00	$ 28.550	$ 2.512.400		$ -	88,00	$ 2.512.400,00	88,00	$ 2.512.400,00
14,5	Sifon de 4" incluye reijlla con sosco	un	18,00	$ 34.550	$ 621.900		$ -	18,00	$ 621.900,00	18,00	$ 621.900,00
14,6	Estructura metáica para reforzamiento	kg	3.146,66	$ 10.300	$ 32.410.598		$ -	3146,66	$ 32.410.598,00	3.146,66	$ 32.410.598,00
14,7	Construcción de pozo de inspección a todo costo de 0 - 4 Mts profundidad, en concreto de 3000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,30 m. Llevará cono de reducción, diámetro interno de 1,20 m. y espesor 0,20 m., suministro e instalación de aro base y tapa HF tráfico pesado, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra	un	2,00	$ 2.620.815	$ 5.241.630		$ -	2,00	$ 5.241.630,00	2,00	$ 5.241.630,00
14,8	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada, incluye soportes, tapas, fijadores y transporte	ml	87,95	$ 57.671	$ 5.072.164		$ -	87,95	$ 5.072.164,00	87,95	$ 5.072.164,00
14,9	Suministro e instalacion de portón de acceso en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y marco en tubería negra 2" con refuerzo en diagonal de 3" batiente de 3 m, zapata en concreto reforzado y tensor superior en varilla de 1/2". Incluye anticorrosivo.	m2	74,02	$ 298.200	$ 22.072.764		$ -	74,02	$ 22.072.764,00	74,02	$ 22.072.764,00
	CUARTO FRIO						$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,10	Poceta en Concreto impermeabilizado 3000psi H=0.10 mts	UND	1,00	$ 206.545	$ 206.545		$ -	1,00	$ 206.545,00	1,00	$ 206.545,00
14,11	Membrana impermeabilizante de proteccion resistente a quimicos	M2	2,00	$ 85.000	$ 170.000		$ -	2,00	$ 170.000,00	2,00	$ 170.000,00
14,12	Poceta en Concreto impermeabilizado 3000psi H=0.40 mts	UND	8,00	$ 206.545	$ 1.652.360		$ -	8,00	$ 1.652.360,00	8,00	$ 1.652.360,00
14,13	Suministro e instalacion de rejilla en acero 60000 psi y marco en angulo de 1"	UND	8,00	$ 350.000	$ 2.800.000		$ -	8,00	$ 2.800.000,00	8,00	$ 2.800.000,00
14,14	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S 4" incluye accesorios	ml	30,00	$ 37.146	$ 1.114.380		$ -	30,00	$ 1.114.380,00	30,00	$ 1.114.380,00
14,15	Suministro e instalacion de lavamanos de pedal de 1 puesto en acero inoxidable	und	4,00	$ 2.688.200	$ 10.752.800	4,00	$ 10.752.800,00	0,00	$ -	4,00	$ 10.752.800,00
14,16	Alistado de piso e=0.04 mts con recubrimiento en epoxico resistente a quimicos e impactos Ucrete o similar. Incluye guarda escoba en media caña	M2	0,00	$ 168.689	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
	RED ELECTRICA						$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,17	TABLERO MONOFASICO DE CUATRO CIRCUITOS	un	9,00	$ 141.908	$ 1.277.172		$ -	9,00	$ 1.277.172,00	9,00	$ 1.277.172,00
14,18	ACOMETIDA MONOFASICA EN TUBO EMT 3/4" Y CABLE 2 No 8 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	un	2.772,07	$ 31.661	$ 87.766.382		$ -	2772,07	$ 87.766.382,00	2.772,07	87.766.382,00
14,19	SALIDA TOMAS 110 V. CON POLO A TIERRA - CABLE RETARDANTE EXCELLENT HF-FR-LS-CT	un	40,00	$ 106.746	$ 4.269.840		$ -	40,00	$ 4.269.840,00	40,00	$ 4.269.840,00
14,20	SALIDA LUMINARIA TIPO ROSETA	un	88,00	$ 103.923	$ 9.145.224		$ -	88,00	$ 9.145.224,00	88,00	$ 9.145.224,00
14,21	TOMAS NORMALES 110 V. CON POLO A TIERRA GFCI - CONDUCTOR EXCELLENT HF–FR-CT-LS	un	72,00	$ 151.390	$ 10.900.080		$ -	72,00	$ 10.900.080,00	72,00	$ 10.900.080,00
14,22	ACOMETIDA TRIFILAR EN TUBO EMT 1" Y CABLE 3 No 8 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	Ml	487,95	$ 39.570	$ 19.308.182		$ -	487,95	$ 19.308.182,00	487,95	$ 19.308.182,00
14,23	SALIDA TOMA BIFASICO 220 V. CABLE RETARDANTE HF-FR-LS-CT	un	4,00	$ 188.339	$ 753.356		$ -	4,00	$ 753.356,00	4,00	$ 753.356,00
14,24	ACOMETIDA TRIFASICA EN TUBO EMT 1 1/2" Y CABLE 4 No 6 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	ml	105,00	$ 59.231	$ 6.219.255		$ -	105,00	$ 6.219.255,00	105,00	$ 6.219.255,00
14,25	SALIDA TOMA TRIFASICO 220 V. - CABLE EXCELLENT RETARDANTE A LA LLAMA HF-FR-LS-CT	un	5,00	$ 342.181	$ 1.710.905		$ -	5,00	$ 1.710.905,00	5,00	$ 1.710.905,00
14,26	TABLERO TRIFASICO DE DOCE CIRCUITOS	un	0,00	$ 658.979	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,27	SALIDA LUMINARIA TIPO LED tipo panel 48 w - 110 v - CABLE EXCELLENT HF-FR-LS-CT	un	37,00	$ 424.046	$ 15.689.702		$ -	37,00	$ 15.689.702,00	37,00	$ 15.689.702,00
14,28	SALIDA PARA VENTILADORES - CABLE EXCELLENT HF-FR-LS-CT	un	5,00	$ 430.010	$ 2.150.050		$ -	5,00	$ 2.150.050,00	5,00	$ 2.150.050,00
14,29	SALIDA E INSTALACION DE LUMINARIA LED 32 W- 220 V - ILUMINACION INTERIOR	un	64,00	$ 1.692.480	$ 108.318.720	64,00	$ 108.318.720,00	0,00	$ -	64,00	$ 108.318.720,00
14,30	ACOMETIDA TRIFASICA 3 No. 6 + 1 No.6 + 1 No. 8 T - DUCTO EMT 1 1/2" - TAIE	ml	43,76	$ 64.761	$ 2.833.941		$ -	43,76	$ 2.833.941,00	43,76	$ 2.833.941,00
14,31	Salida e instalacion Luminaria 32 LED, 700mA, 8280 lm, 69 W con brazo para iluminacion exterior	un	47,00	$ 1.753.795	$ 82.428.365	47,00	$ 82.428.365,00	0,00	$ -	47,00	$ 82.428.365,00
14,32	Salida e instalacion Luminaria 32 LED, 700mA, 4600 lm, 34 W para iluminacion exterior alero sobre cercha	un	16,00	$ 1.534.131	$ 24.546.096	16,00	$ 24.546.096,00	0,00	$ -	16,00	$ 24.546.096,00
14,33	CANALIZACION Y ACOMETIDA ILUMINACION EXTERIOR BAJO ALEROS - PEGADO A CERCHA	ml	112,00	$ 47.905	$ 5.365.360	112,00	$ 5.365.360,00	0,00	$ -	112,00	$ 5.365.360,00
14,34	ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA EN TERRENO COMUN 3 No. 6 + 1 No.6 + 1 No. 8 T - DUCTO PVC2" - ILUMINACION EXTERIOR	ml	423,11	$ 51.332	$ 21.719.083		$ -	423,11	$ 21.719.083,00	423,11	$ 21.719.083,00
14,35	ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA CON ROTURA DE PLACA EN CONCRETO 3 No. 6 + 1 No.6 + 1 No. 8 T - DUCTO PVC2" - ILUMINACION EXTERIOR	ml	102,93	$ 61.861	$ 6.367.353		$ -	102,93	$ 6.367.353,00	102,93	$ 6.367.353,00
14,36	LINEA A TIERRA EN CAMARAS DE DISTRIBUCION PARA A.P EXTERIOR	un	25,00	$ 145.030	$ 3.625.750		$ -	25,00	$ 3.625.750,00	25,00	$ 3.625.750,00
14,37	AFLORAMIENTO DE ACOMETIDA PARA PROYECTORES EN POSTE	un	17,00	$ 567.747	$ 9.651.699		$ -	17,00	$ 9.651.699,00	17,00	$ 9.651.699,00
14,38	ACOMETIDA GENERAL DESDE TRANSFORMADOR AL T.M.G EN 3No 4/0 + 1 N0 4/0 AWG	ml	0,00	$ 254.978	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$378.305.439,00		
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO	$2.175.123.321,00		
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015		
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:	12/12/2016		
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90,00	DIAS	
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	90,00	DIAS	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	180,00	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:	12/12/2016	FECHA:	12/12/2016

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 05 FINAL

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 2				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	RED CONTRA INCENDIOS						$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,39	Tubería acero ranurada schedule 40 4" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML	4,40	$ 126.984	$ 558.730		$ -	4,40	$ 558.730,00	4,40	$ 558.730,00
14,40	Tubería acero ranurada schedule 40 2.1/2" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML	172,00	$ 98.313	$ 16.909.836		$ -	172,00	$ 16.909.836,00	172,00	$ 16.909.836,00
14,41	Tubería acero ranurada schedule 40 1.1/2" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML	43,00	$ 58.793	$ 2.528.099		$ -	43,00	$ 2.528.099,00	43,00	$ 2.528.099,00
14,42	Tubería acero ranurada schedule 40 1.1/4" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML	360,00	$ 52.338	$ 18.841.680		$ -	360,00	$ 18.841.680,00	360,00	$ 18.841.680,00
14,43	Tubería acero ranurada schedule 40 1" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML	146,77	$ 22.937	$ 3.366.463		$ -	146,77	$ 3.366.463,00	146,77	$ 3.366.463,00
14,44	Coupling rígido ranurado HD 4"	UN	7,00	$ 28.990	$ 202.930		$ -	7,00	$ 202.930,00	7,00	$ 202.930,00
14,45	Coupling rígido ranurado HD 2.1/2"	UN	40,00	$ 19.956	$ 798.240		$ -	40,00	$ 798.240,00	40,00	$ 798.240,00
14,46	Coupling rígido ranurado HD 1.1/2"	UN	22,00	$ 13.351	$ 293.722		$ -	22,00	$ 293.722,00	22,00	$ 293.722,00
14,47	Coupling rígido ranurado HD 1.1/4"	UN	70,00	$ 10.686	$ 748.020		$ -	70,00	$ 748.020,00	70,00	$ 748.020,00
14,48	Tee ranurada de 4"	UN	1,00	$ 46.085	$ 46.085		$ -	1,00	$ 46.085,00	1,00	$ 46.085,00
14,49	Reduccion copa 4"x2.1/2"	UN	1,00	$ 28.893	$ 28.893		$ -	1,00	$ 28.893,00	1,00	$ 28.893,00
14,50	Reduccion copa 2.1/2"x 1.1/2"	UN	0,00	$ 17.776	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,51	Tee ranurada de 2.1/2x1.1/2"	UN	4,00	$ 24.635	$ 98.540		$ -	4,00	$ 98.540,00	4,00	$ 98.540,00
14,52	Tee ranurada de 2.1/2x1.1/4"	UN	20,00	$ 24.635	$ 492.700		$ -	20,00	$ 492.700,00	20,00	$ 492.700,00
14,53	Codo ranurado 4"	UN	2,00	$ 44.923	$ 89.846		$ -	2,00	$ 89.846,00	2,00	$ 89.846,00
14,54	Codo ranurado 2.1/2"	UN	4,00	$ 30.299	$ 121.196		$ -	4,00	$ 121.196,00	4,00	$ 121.196,00
14,55	Codo ranurado 1.1/2"	UN	10,00	$ 15.600	$ 156.000		$ -	10,00	$ 156.000,00	10,00	$ 156.000,00
14,56	Strap 2.1/2" x 1"	UN	54,00	$ 25.757	$ 1.390.878		$ -	54,00	$ 1.390.878,00	54,00	$ 1.390.878,00
14,57	Strap 1.1/4" x 1"	UN	80,00	$ 17.308	$ 1.384.640		$ -	80,00	$ 1.384.640,00	80,00	$ 1.384.640,00
14,58	Tee acero roscar 150 lbs 1"	UN	5,00	$ 6.968	$ 34.840		$ -	5,00	$ 34.840,00	5,00	$ 34.840,00
14,59	Codo acero roscar 150 lbs 1"	UN	17,00	$ 6.240	$ 106.080		$ -	17,00	$ 106.080,00	17,00	$ 106.080,00
14,60	Punto rociador 1"	UN	139,00	$ 39.000	$ 5.421.000		$ -	139,00	$ 5.421.000,00	139,00	$ 5.421.000,00
14,61	Sprinkler respuesta rápida tipo UP.K=5,6	UN	139,00	$ 45.500	$ 6.324.500		$ -	139,00	$ 6.324.500,00	139,00	$ 6.324.500,00
14,62	Soportes tubería vertical	UN	4,00	$ 15.730	$ 62.920		$ -	4,00	$ 62.920,00	4,00	$ 62.920,00
14,63	Soporte tipo Clevis Hanger 4"	UN	1,00	$ 13.260	$ 13.260		$ -	1,00	$ 13.260,00	1,00	$ 13.260,00
14,64	Soporte tipo Clevis Hanger 2.1/2"	UN	6,00	$ 10.842	$ 65.052		$ -	6,00	$ 65.052,00	6,00	$ 65.052,00
14,65	Soporte tipo Clevis Hanger 1.1/4"	UN	30,00	$ 8.190	$ 245.700		$ -	30,00	$ 245.700,00	30,00	$ 245.700,00
14,66	Soporte antisísmico longitudinal (cada 24m como máximo)	UN	8,00	$ 117.000	$ 936.000		$ -	8,00	$ 936.000,00	8,00	$ 936.000,00
14,67	Soporte antisísmico transversal (cada 12m como máximo)	UN	0,00	$ 117.000	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,68	Suministro y montaje de gabinete contra incendio clase II con vidrio de seguridad 4mm para gabinete clase II (NFPA-14)	UN	4,00	$ 1.495.000	$ 5.980.000		$ -	4,00	$ 5.980.000,00	4,00	$ 5.980.000,00
14,69	Cheque ranurado 4"	UN	1,00	$ 760.500	$ 760.500		$ -	1,00	$ 760.500,00	1,00	$ 760.500,00
14,70	Siamesa 4" x 2.1/2"x 2.1/2"	UN	1,00	$ 1.560.000	$ 1.560.000		$ -	1,00	$ 1.560.000,00	1,00	$ 1.560.000,00
14,71	Valvula de drenaje 1"	UN	1,00	$ 89.050	$ 89.050		$ -	1,00	$ 89.050,00	1,00	$ 89.050,00
14,72	Soporte tipo pera (incluye varilla) 4"	UN	0,00	$ 12.766	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,73	Soporte tipo pera (incluye varilla) 2.1/2"	UN	0,00	$ 10.140	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,74	Soporte tipo pera (incluye varilla) 1.1/2"	UN	0,00	$ 8.450	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,75	Soporte tipo pera (incluye varilla) 1.1/4"	UN	0,00	$ 8.450	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,76	Soporte tipo pera (incluye varilla) 1"	UN	0,00	$ 6.500	$ -		$ -	0,00	$ -	-	$ -
	RED INTERNA DE GAS						$ -	0,00	$ -	-	$ -
14,77	Tuberia multiplaca 3/4 ref 20 x 20	ML	761,00	$ 13.406	$ 10.201.966		$ -	761,00	$ 10.201.966,00	761,00	$ 10.201.966,00
14,78	Gabinete 1,20 x 2 mt x .20 cal 20	UND	1,00	$ 826.150	$ 826.150		$ -	1,00	$ 826.150,00	1,00	$ 826.150,00
14,79	Valvulas pealpe x pealpe x 3/4 2020	UND	12,00	$ 54.600	$ 655.200		$ -	12,00	$ 655.200,00	12,00	$ 655.200,00
14,80	Conectores flexometalicos	UND	12,00	$ 43.680	$ 524.160		$ -	12,00	$ 524.160,00	12,00	$ 524.160,00
14,81	Racores pealpe machos x 3/4 ref. 2020	UND	12,00	$ 15.990	$ 191.880		$ -	12,00	$ 191.880,00	12,00	$ 191.880,00
14,82	Codos galvanizados sch 40 3/4 x 1/2	UND	24,00	$ 5.330	$ 127.920		$ -	24,00	$ 127.920,00	24,00	$ 127.920,00
14,83	Codo calle de 1/2 x 1/2	UND	12,00	$ 4.160	$ 49.920		$ -	12,00	$ 49.920,00	12,00	$ 49.920,00
14,84	Codos galvanizados sch 40 1/2 x 1/2	UND	12,00	$ 2.730	$ 32.760		$ -	12,00	$ 32.760,00	12,00	$ 32.760,00
14,85	Tapones galvanizados de 1/2 sch 40	UND	12,00	$ 2.730	$ 32.760		$ -	12,00	$ 32.760,00	12,00	$ 32.760,00
14,86	Conectores laton x npt	UND	12,00	$ 17.160	$ 205.920		$ -	12,00	$ 205.920,00	12,00	$ 205.920,00
14,87	Suministro e instalacion tela alfaltica	MI	223,19	$ 17.216	$ 3.842.439		$ -	223,19	$ 3.842.439,00	223,19	$ 3.842.439,00
14,88	Placa de contrapiso en concreto de 3000 PSI e=10 cm.	m2	47,88	$ 45.097	$ 2.159.082		$ -	47,88	$ 2.159.082,00	47,88	$ 2.159.082,00
14,89	Suministro e Instalacion de llave de paso de 1/2" en metal (incluye accesorios).	und	15,00	$ 24.923	$ 373.845		$ -	15,00	$ 373.845,00	15,00	$ 373.845,00
14,90	Suministro e Instalacion de llave de paso de 3/4" en metal (incluye accesorios).	und	1,00	$ 28.423	$ 28.423		$ -	1,00	$ 28.423,00	1,00	$ 28.423,00
14,91	Alistado de piso e=0.08 mts con recubrimiento en epoxico resistente a quimicos e impactos Ucrete o similar. Incluye guarda escoba en media caña	m2	105,55	$ 334.857	$ 35.344.826		$ -	105,55	$ 35.344.826,00	105,55	$ 35.344.826,00

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$378.305.439,00		
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO	$2.175.123.321,00		
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015		
VALOR:	$2.147.171.054	FECHA DE TERMINACION:	12/12/2016		
VALOR ADICIONAL:	$27.952.267,00	PLAZO:	90,00	DIAS	
VALOR TOTAL:	$2.175.123.321	PLAZO ADICIONAL:	90,00	DIAS	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO TOTAL:	180,00	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	FECHA DE VENCIMIENTO:	12/12/2016		

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA N°. 05 FINAL

FECHA: 12/12/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONESACTUALIZADA MODIFICATORIA No. 2				PRESENTE ACTA		ANTERIORES		ACUMULADO	
		UNID	CANT	VIUNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
14,92	Suministro e instalacion de tuberia PVC 4" RDE 21	ml	47,86	$ 44.871	$ 2.147.526		$ -	47,86	$ 2.147.526,00	47,86	$ 2.147.526,00
14,93	Suministro e instalacion de guaya en cable de acero incluye perros.	und	335,00	$ 7.206	$ 2.414.010		$ -	335,00	$ 2.414.010,00	335,00	$ 2.414.010,00
14,94	corte de tuberia galvanizada de 2" en puesto de carnes	und	124,00	$ 2.876	$ 356.624		$ -	124,00	$ 356.624,00	124,00	$ 356.624,00
14,95	Montaje de Transformador Trifasico de 112,5 KVA 13.2 KV 208/127 V	un	1,00	$ 15.847.495	$ 15.847.495		$ -	1,00	$ 15.847.495,00	1,00	$ 15.847.495,00
14,96	ACOMETIDA TRIFASICA REFRIGERACION EN TUBO EMT 2" Y CABLE 4 No 1/0 + 1No 2 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	ml	34,00	$ 149.914	$ 5.097.076		$ -	34,00	$ 5.097.076,00	34,00	$ 5.097.076,00
14,97	ACOMETIDA TRIFASICA EQUIPO HIDRONEUMATICO EN TUBO PVC 1 1/ 2" Y CABLE 4 No 6 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	ml	48,00	$ 47.500	$ 2.280.000		$ -	48,00	$ 2.280.000,00	48,00	$ 2.280.000,00
14,98	ACOMETIDA TRIFASICA RED CONTRA INCENDIO EN TUBO PVC 1 1/2" Y CABLE 4 No 2 + 1No 4 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	ml	48,00	$ 47.606	$ 2.285.088		$ -	48,00	$ 2.285.088,00	48,00	$ 2.285.088,00
14,99	ACOMETIDA GENERAL DESDE TRANSFORMADOR AL T.M.G EN 2(3No 3/0 + 1 N0 3/0) AWG	ml	45,00	$ 424.897	$ 19.120.365		$ -	45,00	$ 19.120.365,00	45,00	$ 19.120.365,00
15,00	ACOMETIDA DESDE LA TRANSFERENCIA HASTA EL TABLERO DE ADMINISTRACION	Un.	1,00	$ 1.027.784	$ 1.027.784		$ -	1,00	$ 1.027.784,00	1,00	$ 1.027.784,00
15,01	ACOMETIDA DESDE LA PLANTA DE EMERGENCIA HASTA LA TRANSFERENCIA	Ml	28,00	$ 141.860	$ 3.972.080		$ -	28,00	$ 3.972.080,00	28,00	$ 3.972.080,00
15,02	ACOMETIDA DESDE EL TABLERO DE CONTROL HASTA LA TRANSFERENCIA	Gl	1,00	$ 978.053	$ 978.053		$ -	1,00	$ 978.053,00	1,00	$ 978.053,00
15,03	TABLERO DE CONTROL GENERAL PARA TRANSF. 112.5 KVA	UN	1,00	$ 5.694.933	$ 5.694.933		$ -	1,00	$ 5.694.933,00	1,00	$ 5.694.933,00
15,04	Suministro e instalación de equipo de presion para suministro de agua potable de presión constante modelo 13h-7tw (2) I-200 (1) preensamblado diseñado para suministrar un caudal de 80 gpm (4 lps) por bomba y una presión de 50-70 psi.	UN	1,00	$ 20.856.755	$ 20.856.755		$ -	1,00	$ 20.856.755,00	1,00	$ 20.856.755,00
15,05	Suministro e instalacion de equipo contra incendio de construccion estandar compuesto por dos electrobombas de 25HP y 3HP respectivamente, un tanque hidrocumulador de 100lts, flauta de descarga, tablero electrico de control y accesorios hidraulicos incluidos.	UN	1,00	$ 36.655.986	$ 36.655.986		$ -	1,00	$ 36.655.986,00	1,00	$ 36.655.986,00
15,06	Suministro e Instalacion de generador electrico DIESEL con capacidad de 55 KVA/44KW trifasica 220/127v equipada con cabina insonora, sistema de transferencia automatica y tablero de control.	UN	1,00	$ 36.423.420	$ 36.423.420		$ -	1,00	$ 36.423.420,00	1,00	$ 36.423.420,00
	SUBTOTAL ITEMS NUEVOS				**$ 791.844.878**		**$ 231.411.341,00**		**$ 560.433.537,00**		**$ 791.844.878,00**
	COSTO DIRECTO				**$ 1.611.202.460**		**$ 280.226.252**		**$ 1.330.976.160**		**$ 1.611.202.460**
	ADMINISTRACION	%	22%		$ 354.464.541		$ 61.649.775		$ 292.814.755		$ 354.464.541
	IMPREVISTOS	%	5%		$ 80.560.123		$ 14.011.312		$ 66.548.809		$ 80.560.123
	UTILIDAD	%	8%		$ 128.896.197		$ 22.418.100		$ 106.478.093		$ 128.896.197
	TOTAL OBRA				**$ 2.175.123.321**		**$ 378.305.439**		**$ 1.796.817.817**		**$ 2.175.123.321**
	AMOTIZACION ANTICIPO (-)		30%				**$ 113.491.632**				**$ 652.536.996**
	VALOR NETO A PGAR				$ 2.175.123.321,00		$ 264.813.807				$ 1.522.586.325,0
										% AVANCE	**100,00%**

CONSORCIO GALERIA 2015
R.L. JOHN EDISON JORDAN TEJADA
CONTRATISTA

SINCO LTDA
R.L. CARLOS ARTURO QUIZA C.
INTERVENTOR

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	**VALOR PRESENTE ACTA**			$ 0
Nit:	Nit. 900.914.281-0	**VALOR ACUMULADO ACTA No. 1**			$ 338,978,460
CONTRATO No.:	272 de 2015	**FECHA DE INICIO:**			14/12/2015
		FECHA SUSPENSION No. 1:			08/01/2016
VALOR:	$ 2,147,171,054	**FECHA REINICIO No. 1:**			17/02/2016
VALOR ADICIONAL:	$ 27,952,267	**FECHA SUSPENSION No. 2:**			11/03/2016
VALOR TOTAL:	$ 2,175,123,321	**FECHA REINICIO No. 2:**			05/07/2016
		FECHA DE TERMINACION:			15/10/2016
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	**PLAZO:**	**90**		DIAS
NIT:	800.195.924-9	**PLAZO ADICIONAL:**	**60**		DIAS
CONTRATO No.:	285 de 2015	**PLAZO TOTAL:**	**150**		DIAS
		FECHA DE PRESENTE ACTA:			30/08/2016

ACTA MODIFICATORIA No. 01

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACION No. 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	**PRELIMINARES**									
1.1	Limpieza general inicial con agua a presión, dilución con acido y retiro de escombros (Pisos y muros de instalaciones internas)	m2	6,000.00	1,349.00	8,094,000.00	+	1510.50	2,037,665.00	7510.50	$ 10,131,665.00
1.2	Limpieza de fachada con hidrolavado, desmanchado, hidrofugado y lacado	m2	2,090.00	12,646.00	26,430,140.00	-	-398.00	- 5,033,108.00	1692.00	$ 21,397,032.00
1.3	Limpieza de red sanitaria y aguas lluvias existentes diámetros 6 - 12" (incluye limpieza de cajas y pozos)	ml	1,190.00	3,601.00	4,285,190.00	-	-558.11	- 2,009,754.00	631.89	$ 2,275,436.00
1.4	Demolición de enchape y revoque con retiro	m2	85.00	6,132.00	521,220.00	-	-64.03	- 392,632.00	20.97	$ 128,588.00
1.5	Localización y replanteo con equipo de topografía	m2	1,000.00	1,990.00	1,990,000.00		-397.60	- 791,224.00	602.40	$ 1,198,776.00
1.6	Nivelación y descapote e=0.20 incluye retiro	m2	790.00	7,425.00	5,865,750.00	+	2664.34	19,782,725.00	3454.34	$ 25,648,475.00
1.7	Demolición de Estructuras no reforzadas (comprende muros, placa de piso, mesones y alistados sin refuerzo)	m2	45.00	62,575.00	2,815,875.00	+	396.00	24,779,700.00	441.00	$ 27,595,575.00
	SUBTOTAL PRELIMINARES				**50,002,175.00**			**38,373,372.00**		**$ 88,375,547.00**
2	**REPARACIONES LOCATIVAS**									
2.1	Pañete Impermeabilizado 1:4 Incluye filos y dilataciones	m2	85.00	21,515.00	1,828,775.00	-	-85.00	- 1,828,775.00	0.00	$ -
2.2	Enchape de pared 0.20x0.30 cerámico	m2	45.00	38,657.00	1,739,565.00	-	-27.21	- 1,051,857.00	17.79	$ 687,708.00
2.3	Enchape de piso 0.20x0.20 cerámico	m2	35.00	31,286.00	1,095,010.00	-	-31.55	- 987,073.00	3.45	$ 107,937.00
2.4	Bordillo remate de muro en concreto de 3000 PSI	ml	20.00	31,909.00	638,180.00	+	11.80	376,526.00	31.80	$ 1,014,706.00
2.5	Pulido de mesón en concreto	m2	120.00	14,031.00	1,683,720.00	+	15.78	221,409.00	135.78	$ 1,905,129.00
2.6	Ventana metálica incluye vidrio	m2	19.18	174,161.00	3,340,408.00	-	-3.13	- 545,124.00	16.05	$ 2,795,284.00
2.7	Luceta metálica de h = 1,00 mt	m2	130.00	117,213.00	15,237,690.00	+	11.26	1,319,818.00	141.26	$ 16,557,508.00
2.8	Luceta metálica de h = 0,25 mt	m2	150.00	108,698.00	16,304,700.00	-	-100.70	- 10,945,889.00	49.30	$ 5,358,811.00
2.9	División metálica para baños, incluye instalacion de puerta y anticorrosivo.	m2	33.20	100,077.00	3,322,556.00	+	1.08	108,083.00	34.28	$ 3,430,640.00
2.10	Puerta Cortina enrrollable, comprende reparacion de cortina existente, marco y anticorrosivo	m2	56.00	129,614.00	7,258,384.00	-	-35.67	- 4,623,331.00	20.33	$ 2,635,053.00
2.11	Suministro e Instalacion de puerta metalica Cal 18, incluye adecuacion de marco.	m2	22.00	189,969.00	4,179,318.00	-	-6.63	- 1,259,494.00	15.37	$ 2,919,824.00
2.12	Portón en reja de tubo cuadrado, comprende reparación de portón existente, marco y anticorrosivo.	m2	45.00	135,609.00	6,102,405.00	-	-7.20	- 976,385.00	37.80	$ 5,126,020.00
2.13	Gárgola en concreto	und	5.00	25,230.00	126,150.00	+	1.00	25,230.00	6.00	$ 151,380.00
2.14	Cubierta tipo arquitectónica en teja termoacustica (alero costado oriental - incl retiro de tejas existentes)	m2	120.00	50,793.00	6,095,160.00	+	1254.43	63,716,263.00	1374.43	$ 69,811,423.00
2.15	Teja traslucida trapezoidal	M2	24.00	101,955.00	2,446,920.00	+	146.94	14,981,268.00	170.94	$ 17,428,188.00
2.16	Micromedidor 1/2" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	6.00	147,353.00	884,118.00	-	-2.00	- 294,706.00	4.00	$ 589,412.00
2.17	Micromedidor 3/4" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	2.00	288,705.00	577,410.00	-	-1.00	- 288,705.00	1.00	$ 288,705.00
2.18	Micromedidor 1" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	2.00	470,658.00	941,316.00	=	0.00	-	2.00	$ 941,316.00
2.19	Tapa en concreto y rejilla metalica para sumideros existentes	und	3.00	179,270.00	537,810.00	+	10.00	1,792,700.00	13.00	$ 2,330,510.00
2.20	Punto Sanitario 2"	und	68.00	34,244.00	2,328,592.00	-	-6.00	- 205,464.00	62.00	$ 2,123,128.00
2.21	Punto Sanitario 3"	und	15.00	31,882.00	478,230.00	=	0.00	-	15.00	$ 478,230.00
2.22	Punto Sanitario 4"	und	4.00	40,524.00	162,096.00	+	19.00	769,956.00	23.00	$ 932,052.00
2.23	Llave Terminal metálica 1/2"	und	60.00	17,016.00	1,020,960.00	-	-11.00	- 187,176.00	49.00	$ 833,784.00
2.24	Punto Hidráulico	und	45.00	17,145.00	771,525.00	+	32.00	548,640.00	77.00	$ 1,320,165.00
2.25	Bajante PVC A.LL 4"	ml	40.00	24,484.00	979,360.00	+	14.20	347,673.00	54.20	$ 1,327,033.00
2.26	Butaco cafeteria según diseño	und	8.00	43,838.00	350,704.00	+	19.00	832,922.00	27.00	$ 1,183,626.00
2.27	Limpieza e impermeabilización de cubiertas y canales	m2	3,540.00	770.00	2,725,800.00	-	-2076.31	- 1,598,759.00	1463.69	$ 1,127,041.00
2.28	Cielorraso en Drywall plano para oficinas y baños	m2	105.00	46,799.00	4,913,895.00	+	13.64	638,338.00	118.64	$ 5,552,233.00
2.29	Reposición de placa de piso en concreto 2500 PSI e=0.10 mts	m2	40.00	40,070.00	1,602,800.00	=	0.00	-	40.00	$ 1,602,800.00
	SUBTOTAL REPARACIONES LOCATIVAS				**89,673,557.00**			**60,886,088.00**		**$ 150,559,646.00**

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	**VALOR PRESENTE ACTA**			$ 0
Nit:	Nit. 900.914.281-0	**VALOR ACUMULADO ACTA No. 1**			$ 338,978,460
CONTRATO No.:	272 de 2015	**FECHA DE INICIO:**			14/12/2015
		FECHA SUSPENSION No. 1:			08/01/2016
VALOR:	$ 2,147,171,054	**FECHA REINICIO No. 1:**			17/02/2016
VALOR ADICIONAL:	$ 27,952,267	**FECHA SUSPENSION No. 2:**			11/03/2016
VALOR TOTAL:	$ 2,175,123,321	**FECHA REINICIO No. 2:**			05/07/2016
		FECHA DE TERMINACION:			15/10/2016
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	**PLAZO:**	**90**		DIAS
NIT:	800.195.924-9	**PLAZO ADICIONAL:**	**60**		DIAS
CONTRATO No.:	285 de 2015	**PLAZO TOTAL:**	**150**		DIAS
		FECHA DE PRESENTE ACTA:			30/08/2016

ACTA MODIFICATORIA No. 01

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACION No. 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3	**MOVIMIENTO DE TIERRA**									
3.1	Excavación a todo factor mecánica para cajeo de via, incluye retiro a sitio autorizado	m3	200.00	19,220.00	3,844,000.00	-	-52.54	- 1,009,819.00	147.46	$ 2,834,181.00
3.2	Excavacion manual a profundidad < 2.9 y retiro a sitio autorizado	m3	250.00	30,718.00	7,679,500.00	+	106.83	3,281,604.00	356.83	$ 10,961,104.00
3.3	Relleno en recebo con compactacion mecanica	m3	250.00	39,814.00	9,953,500.00	-	-10.69	- 425,545.00	239.31	$ 9,527,955.00
3.4	Sub-base granular	m3	55.00	115,528.00	6,354,040.00	+	13.83	1,597,752.00	68.83	$ 7,951,792.00
3.5	Relleno con material seleccionado de excavacion compactado mecanicamente	m3	220.00	16,617.00	3,655,740.00	-	-220.00	- 3,655,740.00	0.00	$ -
3.6	Afirmado en recebo comun vibrocompactado	m3	400.00	51,049.00	20,419,600.00	-	-400.00	- 20,419,600.00	0.00	$ -
3.7	Excavación en roca manual en seco	m3	30.00	88,491.00	2,654,730.00	=	0.00	-	30.00	$ 2,654,730.00
	SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA				**54,561,110.00**			**- 20,631,348.00**		**$ 33,929,762.00**
4	**REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL**									
4.1	Columnas recalzadas de concreto 21 Mpa	ml	312.50	93,812.00	29,316,250.00	-	-312.50	- 29,316,250.00	0.00	$ -
4.2	Acero de refuerzo para columnas recalzadas	kg	3,125.00	6,003.00	18,759,375.00	-	-3125.00	- 18,759,375.00	0.00	$ -
4.3	Aditivo epoxico para recalce y anclaje	ml	312.50	70,774.00	22,116,875.00	-	-312.50	- 22,116,875.00	0.00	$ -
4.4	Analisis y diseño del reforzamiento estructural	gl	1.00	6,000,000.00	6,000,000.00	=	0.00	-	1.00	$ 6,000,000.00
	SUBTOTAL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL				**76,192,500.00**			**- 70,192,500.00**		**$ 6,000,000.00**
5	**URBANISMO**									
5.1	Cerramiento en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y poste galvanizado cada 3 m de 2" CAL 16, viga de cimentación CCTO 3000 psi de 0.20x0.20 (4Φ 3/8" y flejes Φ1/4" @0.15) y columnetas CCTO 3000 psi de 0.20x0.20 cada 3 mts (4Φ 3/8" y flejes Φ1/4" @0.15). Mampostería en ladrillo prensado a la vista y 3 hilos de alambre de pua CAL 12.	ml	442.00	127,354.00	56,290,468.00	-	-17.15	- 2,184,121.00	424.85	$ 54,106,347.00
5.2	Pavimento de concreto hidráulico 3500 psi. Incluye: inducción de junta de dilatación, texturizado, micro texturizado, colocación de tirilla de respaldo, masilla autonivelante, aplicación de membrana curadora. Esp. 500 inv.	m2	245.00	86,671.00	21,234,395.00	+	153.54	13,307,465.00	398.54	$ 34,541,860.00
5.3	Sardinel prefabricado en concreto de 3000 psi h=0.4	ml	100.00	43,889.00	4,388,900.00	-	-50.00	- 2,194,450.00	50.00	$ 2,194,450.00
5.4	Acero de Refuerzo 60.000 PSI	kg	2,885.56	4,428.00	12,777,259.68	=	0.00	-	2885.56	$ 12,777,260.00
5.5	Portón de acceso en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y marco en tubería galvanizada 2" con refuerzo en diagonal de 3" batiente de 3 m, zapata en concreto y tensor superior en varilla de 1/2".	ml	2.00	2,916,650.00	5,833,300.00	-	-2.00	- 5,833,300.00	0.00	$ -
5.6	Concreto simple 1700 PSI para solado y atraques	m3	1.31	305,104.00	399,686.24	-	-0.35	- 106,787.00	0.96	$ 292,900.00
5.7	Concreto ciclopeo para Bases (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	6.56	342,254.00	2,245,186.24	+	72.75	24,898,979.00	79.31	$ 27,144,165.00
5.8	Zapatas de cimentacion en concreto de 3000 psi	m3	6.00	437,552.00	2,625,312.00	+	0.14	61,257.00	6.14	$ 2,686,569.00
5.9	Viga de cimentacion en concreto 3000 psi 0.20x0.20	ml	82.00	25,581.00	2,097,642.00	+	0.35	8,953.00	82.35	$ 2,106,595.00
5.10	Muro ladrillo prensado visto por dos caras e=0.12	m2	227.00	63,145.00	14,333,915.00	-	-12.00	- 757,740.00	215.00	$ 13,576,174.00
5.11	Viga aerea en concreto de 3000 psi 0.20x0.20	ml	82.00	29,995.00	2,459,590.00	-	-5.55	- 166,472.00	76.45	$ 2,293,118.00
5.12	Columnas en concreto de 3000 psi	m3	7.38	538,064.00	3,970,912.32	-	-2.88	- 1,549,624.00	4.50	$ 2,421,288.00
	SUBTOTAL URBANISMO				**128,656,566.48**			**25,484,160.00**		**$ 154,140,726.00**
6	**OBRAS DE DRENAJE**									
6.1	Concreto ciclopeo para bases (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	5.42	342,254.00	1,855,017.00	-	-5.42	- 1,855,016.68	0.00	$ -
6.2	Concreto ciclopeo para elevaciones (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	3.50	395,661.00	1,384,813.50	-	-3.50	- 1,384,813.50	0.00	$ -

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 0
Nit:	Nit. 900.914.281-0	**VALOR ACUMULADO ACTA No. 1**	$ 338,978,460
CONTRATO No.:	272 de 2015	**FECHA DE INICIO:**	14/12/2015
		FECHA SUSPENSION No. 1:	08/01/2016
VALOR:	$ 2,147,171,054	**FECHA REINICIO No. 1:**	17/02/2016
VALOR ADICIONAL:	$ 27,952,267	**FECHA SUSPENSION No. 2:**	11/03/2016
VALOR TOTAL:	$ 2,175,123,321	**FECHA REINICIO No. 2:**	05/07/2016
		FECHA DE TERMINACION:	15/10/2016
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	**PLAZO:** 90	DIAS
NIT:	800.195.924-9	**PLAZO ADICIONAL:** 60	DIAS
CONTRATO No.:	285 de 2015	**PLAZO TOTAL:** 150	DIAS
		FECHA DE PRESENTE ACTA:	30/08/2016

ACTA MODIFICATORIA No. 01

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACION No. 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR
6.3	Concreto simple 1700 PSI para solado y atraques	m3	3.42	305,104.00	1,043,455.68	-	-3.42	- 1,043,455.68	0.00	$ -
6.4	Suministro e instalacion de tuberia de concreto D=24"	ml	12.00	137,863.00	1,654,356.00	-	-12.00	- 1,654,356.00	0.00	$ -
6.5	Material granular filtrante	m3	131.04	76,898.00	10,076,713.92	-	-131.04	- 10,076,713.92	0.00	$ -
6.6	Geotextil NT 1600	m2	800.00	4,677.00	3,741,600.00	-	-800.00	- 3,741,600.00	0.00	$ -
6.7	Cuneta triangular en concreto 2500 PSI	m3	23.40	462,065.00	10,812,321.00	-	-23.40	- 10,812,321.00	0.00	$ -
6.8	Suministro e instalacion de tuberia para drenaje 100 mm	ml	234.00	30,783.00	7,203,222.00	-	-234.00	- 7,203,222.00	0.00	$ -
6.9	Suministro e instalacion de tuberia PVC - Novafort 12", incluye lecho en gravilla 1/2" E=0.10 mts y hasta D/2	ml	30.00	109,923.00	3,297,690.00	+	78.00	8,573,994.00	108.00	$ 11,871,684.00
6.10	Sumideros tipo EPN 3.20x0.50 en concreto de 3000 PSI (1.60 m3)	und	2.00	1,831,027.00	3,662,054.00	-	-2.00	- 3,662,054.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL OBRAS DE DRENAJE				**44,731,243.10**			**- 32,859,558.78**		**$ 11,871,684.00**
7	**APARATOS SANITARIOS**									
7.1	Suministro e instalacion de sanitario institucional (incluye acoples y griferia)	un	17.00	244,219.00	4,151,723.00	-	-3.00	- 732,657.00	14.00	$ 3,419,066.00
7.2	Lavamanos de sobreponer, incluye grifería	un	8.00	157,253.00	1,258,024.00	=	0.00	-	8.00	$ 1,258,024.00
7.3	Lavamanos de pedestal, incluye grifería	un	8.00	142,303.00	1,138,424.00	-	-3.00	- 426,909.00	5.00	$ 711,515.00
7.4	Juego incrustaciones	un	8.00	61,689.00	493,512.00	+	6.00	370,134.00	14.00	$ 863,646.00
7.5	Orinal institucional	un	3.00	256,355.00	769,065.00	=	0.00	-	3.00	$ 769,065.00
7.5	Lavaplatos de empotrar en acero inoxidable	un	40.00	86,253.00	3,450,120.00	+	2.00	172,506.00	42.00	$ 3,622,626.00
	SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS				**11,260,868.00**			**- 616,926.00**		**$ 10,643,942.00**
8	**MONTAJE DE EQUIPOS**									
8.1	Suministro e instalación de equipo de presión con dos electrobombas modelo CP660 o similar, tablero eléctrico, accesorios en bronce, manómetros y tanque metálico hidroacumulador de 240 lt.	un	1.00	20,856,800.00	20,856,800.00	=	0.00	-	1.00	$ 20,856,800.00
8.2	Suministro e instalacion de equipo de frio para varias zonas, incluye conjunto condensador, evaporador, tableros de control independientes y línea para manejo y distribución de canales. (Incluye riel, poleas, ganchos) cuya potencia requerida (BTU/HR) dependerá de la zona de uso: Carnicos de Res - 40.000 BTU; Carnicos de Cerdo - 12.000 BTU; Lacteos y Fruver - 9.000 BTU	un	4.00	48,395,650.00	193,582,600.00	+	1.00	48,395,650.00	5.00	$ 241,978,250.00
8.3	Suministro e instalacion de equipo contra incendio compuesto por dos electrobombas de 20HP con tablero de control y accesorios hidraulicos incluidos.	un	1.00	36,656,000.00	36,656,000.00	=	0.00	-	1.00	$ 36,656,000.00
8.4	Suministro e instalacion de red contra incendio incluye la instalacion de 2 hidrantes y tuberia PVC 2 1/2" y 3"	gl	1.00	7,298,987.00	7,298,987.00	-	-1.00	- 7,298,987.00	0.00	$ -
8.5	Suministro e instalacion equipo de refrigeracion de vitrina tipo gondola con testeros en fibra de vidrio L=1.30 mts	un	38.00	7,500,000.00	285,000,000.00	-	-38.00	- 285,000,000.00	0.00	$ -
8.6	SIERRA KENTMASTER PARA CORTE DE ESTERNON Fabricación americana, material aluminio, con capacidad de 50 reses hora, motor eléctrico trifásico. Se entrega con una sierra y un pasador	un	1.00	35,062,500.00	35,062,500.00	-	-1.00	- 35,062,500.00	0.00	$ -
8.7	SIERRA KENTMASTER PARA CORTE DE CANALES Para rajar canales con capacidad de 40 reses hora, motor trifásico. Fabricación americana, material aluminio y acero. Se entrega con una sierra y un Pasador.	un	1.00	37,500,000.00	37,500,000.00	-	-1.00	- 37,500,000.00	0.00	$ -
8.8	Suministro e Instalacion de planta electrica DIESEL con capacidad de 60 KVA/48KW trifasica 127/220 voltios equipada con cabina insonora, sistema de transferencia automatica y tablero de control.	un	1.00	37,002,840.00	37,002,840.00	=	0.00	-	1.00	$ 37,002,840.00
	SUBTOTAL MONTAJE DE EQUIPOS				**652,959,727.00**			**- 316,465,837.00**		**$ 336,493,890.00**

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	**VALOR PRESENTE ACTA**			$ 0
Nit:	Nit. 900.914.281-0	**VALOR ACUMULADO ACTA No. 1**			$ 338,978,460
CONTRATO No.:	272 de 2015	**FECHA DE INICIO:**			14/12/2015
		FECHA SUSPENSION No. 1:			08/01/2016
VALOR:	$ 2,147,171,054	**FECHA REINICIO No. 1:**			17/02/2016
VALOR ADICIONAL:	$ 27,952,267	**FECHA SUSPENSION No. 2:**			11/03/2016
VALOR TOTAL:	$ 2,175,123,321	**FECHA REINICIO No. 2:**			05/07/2016
		FECHA DE TERMINACION:			15/10/2016
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	**PLAZO:**	**90**		DIAS
NIT:	800.195.924-9	**PLAZO ADICIONAL:**	**60**		DIAS
CONTRATO No.:	285 de 2015	**PLAZO TOTAL:**	**150**		DIAS
		FECHA DE PRESENTE ACTA:			30/08/2016

ACTA MODIFICATORIA No. 01

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACION No. 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR
9	**PRUEBAS HIDRÁULICA Y SANITARIA**									
9.1	Prueba hidráulica y sanitaria a la red existente	gl	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	=	0.00	-	1.00	$ 3,000,000.00
9.2	Enmalles general red interna	un	16.00	135,400.00	2,166,400.00	=	0.00	-	16.00	$ 2,166,400.00
	SUBTOTAL PRUEBAS HIDRÁULICA Y SANITARIA				**5,166,400.00**			**-**		**$ 5,166,400.00**
10	**PINTURA**									
10.1	Pintura a base de aceite sobre superficie metálica lamina llena	m2	180.00	10,162.00	1,829,160.00	-	-80.70	- 820,073.00	99.30	$ 1,009,087.00
10.2	Pintura a base de aceite sobre marcos, portones, cortinas, lucetas y ventanas	m2	750.00	16,284.00	12,213,000.00	-	-485.27	- 7,902,137.00	264.73	$ 4,310,863.00
10.3	Estuco y pintura vinilo sobre pañete	m2	360.00	11,213.00	4,036,680.00	-	-160.00	- 1,794,080.00	200.00	$ 2,242,600.00
10.4	Graniplast en Fachada	m2	196.00	15,428.00	3,023,888.00	+	404.00	6,232,912.00	600.00	$ 9,256,800.00
	SUBTOTAL PINTURA				**21,102,728.00**			**- 4,283,378.00**		**$ 16,819,350.00**
11	**GAS**									
11.1	Tuberia de cobre tipo L de 3/4", incluye accesorios	ml	150.00	17,657.00	2,648,550.00	-	-150.00	- 2,648,550.00	0.00	$ -
11.2	Tuberia de cobre tipo L de 1/2", incluye accesorios	ml	64.00	12,487.00	799,168.00	-	-64.00	- 799,168.00	0.00	$ -
11.3	Registro de bola D=3/4" cierre 1/4" de vuelta, incluye regata y accesorios para su buen funcionamiento	un	8.00	29,350.00	234,800.00	-	-8.00	- 234,800.00	0.00	$ -
11.4	Registro de bola D=1/2" cierre 1/4" de vuelta, incluye regata y accesorios para su buen funcionamiento	un	8.00	23,972.00	191,776.00	-	-8.00	- 191,776.00	0.00	$ -
11.5	Conexión de gas desde medidor a Gas y accesorios necesarios para el buen funcionamiento	un	1.00	1,514,214.00	1,514,214.00	-	-1.00	- 1,514,214.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL GAS				**5,388,508.00**			**- 5,388,508.00**		**$ -**
12	**LIMPIEZA**									
12.1	Limpieza general de las obras ejecutadas (Comprende zona de galeria, via, obras de drenaje y cerramiento perimetral)	m2	6,448.00	834.00	5,377,632.00	+	1062.50	886,125.00	7510.50	$ 6,263,757.00
	SUBTOTAL LIMPIEZA				**5,377,632.00**			**886,125**		**$ 6,263,757.00**
13	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**									
13.1	**LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJE TRANSFORMADOR**									
13.1.1	Localización y Replanteo (Línea de Media Tensión)	Km.	0.07	558,948.00	39,126.36	=	0.00	-	0.07	$ 39,126.00
13.1.2	Postes de Concreto de 12 m de 1050 Kg, en el sitio de Obra	Un.	2.00	1,544,558.00	3,089,116.00	=	0.00	-	2	$ 3,089,116.00
13.1.3	Hincado, Orientacion y Plomado de Postes de Concreto de 12 m,	Un.	35.00	98,523.00	3,448,305.00	-	-16.00	- 1,576,368.00	19	$ 1,871,937.00
13.1.4	Excavaciones para de Postes de Concreto de 12 m, en terreno común	Un.	35.00	53,552.00	1,874,320.00	-	-16.00	- 856,832.00	19	$ 1,017,488.00
13.1.5	Estructura de Alineamiento (523) disposición Semibandera, Circuito Trifásico, Maxino angulo 8º	Un.	1.00	373,890.00	373,890.00	=	0.00	-	1	$ 373,890.00
13.1.6	Estructura Terminal (550) Disposición Horizontal, circuito trifasico	Un.	2.00	750,692.00	1,501,384.00	=	0.00	-	2	$ 1,501,384.00
13.1.7	Derivacion Trifásica con Cortacircuitos - (730)	Un.	1.00	830,725.00	830,725.00	=	0.00	-	1	$ 830,725.00
13.1.8	Montaje de Transformador Trifasico de 75 KVA 13.2 KV 208/127 V	Un.	1.00	13,506,826.00	13,506,826.00	=	0.00	-	1	$ 13,506,826.00
13.1.9	Tendido y Tensionado de Tres Conductores ACSR No. 1/0 AWG	Km.	0.08	15,173,705.00	1,213,896.40	=	0.00	-	0.08	$ 1,213,896.00
	SUBTOTAL LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJE TRANSFORMADOR				**25,877,588.76**			**- 2,433,200.00**		**$ 23,444,388.00**
13.2	**ACOMETIDAS**									
13.2.1	**ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA GRANEROS**									
13.2.1.1	Tablero monofasico de dos circuitos	Un.	9.00	82,085.00	738,765.00	-	-9.00	- 738,765.00	0.00	$ -
13.2.1.2	Accesorios acometidas monofasicas sin conductor	Un.	9.00	61,015.00	549,135.00	-	-9.00	- 549,135.00	0.00	$ -

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 0
Nit:	Nit. 900.914.281-0	**VALOR ACUMULADO ACTA No. 1**	$ 338,978,460
CONTRATO No.:	272 de 2015	**FECHA DE INICIO:**	14/12/2015
		FECHA SUSPENSION No. 1:	08/01/2016
VALOR:	$ 2,147,171,054	**FECHA REINICIO No. 1:**	17/02/2016
VALOR ADICIONAL:	$ 27,952,267	**FECHA SUSPENSION No. 2:**	11/03/2016
VALOR TOTAL:	$ 2,175,123,321	**FECHA REINICIO No. 2:**	05/07/2016
		FECHA DE TERMINACION:	15/10/2016
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	**PLAZO:** 90	DIAS
NIT:	800.195.924-9	**PLAZO ADICIONAL:** 60	DIAS
CONTRATO No.:	285 de 2015	**PLAZO TOTAL:** 150	DIAS
		FECHA DE PRESENTE ACTA:	30/08/2016

ACTA MODIFICATORIA No. 01

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACION No. 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR
13.2.1.3	Cableado para acometidas monofasicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	410.00	17,432.00	7,147,120.00	-	-410.00	- 7,147,120.00	0.00	$ -
13.2.1.4	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	9.00	76,036.00	684,324.00	-	-9.00	- 684,324.00	0.00	$ -
13.2.1.5	Salida para lamparas incandescentes	Un.	9.00	81,907.00	737,163.00	-	-9.00	- 737,163.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA GRANEROS				**9,856,507.00**			**- 9,856,507.00**		**$ -**
13.2.2	**ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE JUGOS**									
13.2.2.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	4.00	120,726.00	482,904.00	=	0.00	-	4.00	$ 482,904.00
13.2.2.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	4.00	61,015.00	244,060.00	-	-4.00	- 244,060.00	0.00	$ -
13.2.2.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	112.00	17,432.00	1,952,384.00	-	-112.00	- 1,952,384.00	0.00	$ -
13.2.2.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	4.00	101,560.00	406,240.00	-	-4.00	- 406,240.00	0.00	$ -
13.2.2.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	4.00	110,913.00	443,652.00	-	-4.00	- 443,652.00	0.00	$ -
13.2.2.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	4.00	81,907.00	327,628.00	-	-4.00	- 327,628.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE JUGOS				**3,856,868.00**			**- 3,373,964.00**		**$ 482,904.00**
13.2.3	**ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA CAFETERIAS**									
13.2.3.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	8.00	120,726.00	965,808.00	=	0.00	-	8.00	$ 965,808.00
13.2.3.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	8.00	61,015.00	488,120.00	-	-8.00	- 488,120.00	0.00	$ -
13.2.3.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	200.00	17,432.00	3,486,400.00	-	-200.00	- 3,486,400.00	0.00	$ -
13.2.3.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	8.00	101,560.00	812,480.00	-	-8.00	- 812,480.00	0.00	$ -
13.2.3.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	8.00	110,913.00	887,304.00	-	-8.00	- 887,304.00	0.00	$ -
13.2.3.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	8.00	81,907.00	655,256.00	-	-8.00	- 655,256.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA CAFETERIAS				**7,295,368.00**			**- 6,329,560.00**		**$ 965,808.00**
13.2.4	**ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE POLLO Y PESCADO**									
13.2.4.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	18.00	120,726.00	2,173,068.00	=	0.00	-	18.00	$ 2,173,068.00
13.2.4.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	18.00	61,015.00	1,098,270.00	-	-18.00	- 1,098,270.00	0.00	$ -
13.2.4.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	1,120.00	17,432.00	19,523,840.00	-	-1120.00	- 19,523,840.00	0.00	$ -
13.2.4.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	18.00	101,560.00	1,828,080.00	-	-18.00	- 1,828,080.00	0.00	$ -
13.2.4.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	18.00	110,913.00	1,996,434.00	-	-18.00	- 1,996,434.00	0.00	$ -
13.2.4.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	18.00	81,907.00	1,474,326.00	-	-18.00	- 1,474,326.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE POLLO Y PESCADO				**28,094,018.00**			**- 25,920,950.00**		**$ 2,173,068.00**
13.2.5	**ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE CARNES ROJAS**									
13.2.5.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	12.00	120,726.00	1,448,712.00	=	0.00	-	12.00	$ 1,448,712.00
13.2.5.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	12.00	61,015.00	732,180.00	-	-12.00	- 732,180.00	0.00	$ -
13.2.5.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	855.00	17,432.00	14,904,360.00	-	-855.00	- 14,904,360.00	0.00	$ -
13.2.5.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	12.00	101,560.00	1,218,720.00	-	-12.00	- 1,218,720.00	0.00	$ -
13.2.5.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	18.00	110,913.00	1,996,434.00	-	-18.00	- 1,996,434.00	0.00	$ -
13.2.5.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	18.00	81,907.00	1,474,326.00	-	-18.00	- 1,474,326.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE CARNES ROJAS				**21,774,732.00**			**- 20,326,020.00**		**$ 1,448,712.00**

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	**VALOR PRESENTE ACTA**			$ 0
Nit:	Nit. 900.914.281-0	**VALOR ACUMULADO ACTA No. 1**			$ 338,978,460
CONTRATO No.:	272 de 2015	**FECHA DE INICIO:**			14/12/2015
		FECHA SUSPENSION No. 1:			08/01/2016
VALOR:	$ 2,147,171,054	**FECHA REINICIO No. 1:**			17/02/2016
VALOR ADICIONAL:	$ 27,952,267	**FECHA SUSPENSION No. 2:**			11/03/2016
VALOR TOTAL:	$ 2,175,123,321	**FECHA REINICIO No. 2:**			05/07/2016
		FECHA DE TERMINACION:			15/10/2016
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	**PLAZO:**	**90**		DIAS
NIT:	800.195.924-9	**PLAZO ADICIONAL:**	**60**		DIAS
CONTRATO No.:	285 de 2015	**PLAZO TOTAL:**	**150**		DIAS
		FECHA DE PRESENTE ACTA:			30/08/2016

ACTA MODIFICATORIA No. 01

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACION No. 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR
13.2.6	**ACOMETIDAS TRIFILARES Y SALIDAS PARA BODEGAS**									
13.2.6.1	Tablero trifilar de seis circuitos	Un.	4.00	388,515.00	1,554,060.00	+	2.00	777,030.00	6.00	$ 2,331,090.00
13.2.6.2	Accesorios acometidas trifilares	Un.	4.00	90,236.00	360,944.00	-	-4.00	- 360,944.00	0.00	$ -
13.2.6.3	Cableado para acometidas trifilares 3 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	98.00	23,736.00	2,326,128.00	-	-98.00	- 2,326,128.00	0.00	$ -
13.2.6.4	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	4.00	76,036.00	304,144.00	-	-4.00	- 304,144.00	0.00	$ -
13.2.6.5	Toma bifásico 220 V.	Un.	4.00	148,861.00	595,444.00	-	-4.00	- 595,444.00	0.00	$ -
13.2.6.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	8.00	81,907.00	655,256.00	-	-8.00	- 655,256.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFILARES Y SALIDAS PARA BODEGAS				**5,795,976.00**			**- 3,464,886.00**		**$ 2,331,090.00**
13.2.7	**ACOMETIDAS TRIFASICA PARA CUARTO FRIO**									
13.2.7.1	Tablero trifásico de doce circuitos	Un.	4.00	587,697.00	2,350,788.00	-	-3.00	- 1,763,091.00	1.00	$ 587,697.00
13.2.7.2	Accesorios acometida trifásica cuarto frio	Un.	4.00	144,038.00	576,152.00	-	-4.00	- 576,152.00	0.00	$ -
13.2.7.3	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	160.00	42,672.00	6,827,520.00	-	-160.00	- 6,827,520.00	0.00	$ -
13.2.7.4	Toma especial trifásico 220 V. Con polo a tierra	Un.	4.00	266,965.00	1,067,860.00	-	-4.00	- 1,067,860.00	0.00	$ -
13.2.7.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	12.00	76,036.00	912,432.00	-	-12.00	- 912,432.00	0.00	$ -
13.2.7.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	16.00	81,907.00	1,310,512.00	-	-16.00	- 1,310,512.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA PARA CUARTO FRIO				**13,045,264.00**			**- 12,457,567.00**		**$ 587,697.00**
13.2.8	**ACOMETIDAS TRIFASICA PARA BOMBA EQUIPO HIDRONEUMATICO**									
13.2.8.1	Tablero trifásico de ocho circuitos	Un.	1.00	461,745.00	461,745.00	-	-1.00	- 461,745.00	0.00	$ -
13.2.8.2	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	40.00	42,672.00	1,706,880.00	-	-40.00	- 1,706,880.00	0.00	$ -
13.2.8.3	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	1.00	76,036.00	76,036.00	-	-1.00	- 76,036.00	0.00	$ -
13.2.8.4	Toma especial trifásico 220 V. Con polo a tierra	Un.	1.00	266,965.00	266,965.00	-	-1.00	- 266,965.00	0.00	$ -
13.2.8.5	Salida para lámparas incandescentes	Un.	1.00	81,907.00	81,907.00	-	-1.00	- 81,907.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA PARA BOMBA EQUIPO HIDRONEUMATICO				**2,593,533.00**			**- 2,593,533.00**		**$ -**
13.2.9	**ACOMETIDAS TRIFILAR PARA OFICINAS**									
13.2.9.1	Tablero trifilar de seis circuitos oficinas	Un.	1.00	396,284.00	396,284.00	=	0.00	-	1.00	$ 396,284.00
13.2.9.2	Accesorios acometidas trifilares	Un.	1.00	90,236.00	90,236.00	-	-1.00	- 90,236.00	0.00	$ -
13.2.9.3	Cableado para acometidas trifilares 3 No. 8 + 1 No. 10 T	Un.	20.00	35,736.00	714,720.00	-	-20.00	- 714,720.00	0.00	$ -
13.2.9.4	Salida para lámparas fluorescentes	Un.	9.00	296,229.00	2,666,061.00	-	-9.00	- 2,666,061.00	0.00	$ -
13.2.9.5	Salida para lámparas incandescentes	Un.	2.00	81,907.00	163,814.00	-	-2.00	- 163,814.00	0.00	$ -
13.2.9.6	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	6.00	76,036.00	456,216.00	-	-6.00	- 456,216.00	0.00	$ -
13.2.9.7	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	1.00	101,560.00	101,560.00	-	-1.00	- 101,560.00	0.00	$ -
13.2.9.8	Salida para ventiladores	Un.	5.00	382,289.00	1,911,445.00	-	-5.00	- 1,911,445.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFILAR PARA OFICINAS				**6,500,336.00**			**- 6,104,052.00**		**$ 396,284.00**
13.2.10	**ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR NORTE**									
13.2.10.1	Tablero trifásico de dieciocho circuitos con puerta y llave	Un.	1.00	587,697.00	587,697.00	=	0.00	-	1.00	$ 587,697.00
13.2.10.2	Accesorios acometida trifásica. Sector norte y sur	Un.	1.00	243,882.00	243,882.00	-	-1.00	- 243,882.00	0.00	$ -
13.2.10.3	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	42.00	42,672.00	1,792,224.00	-	-42.00	- 1,792,224.00	0.00	$ -
13.2.10.4	Salida para lámparas incandescentes	Un.	6.00	81,907.00	491,442.00	-	-6.00	- 491,442.00	0.00	$ -

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	**VALOR PRESENTE ACTA**	$ 0
Nit:	Nit. 900.914.281-0	**VALOR ACUMULADO ACTA No. 1**	$ 338,978,460
CONTRATO No.:	272 de 2015	**FECHA DE INICIO:**	14/12/2015
		FECHA SUSPENSION No. 1:	08/01/2016
VALOR:	$ 2,147,171,054	**FECHA REINICIO No. 1:**	17/02/2016
VALOR ADICIONAL:	$ 27,952,267	**FECHA SUSPENSION No. 2:**	11/03/2016
VALOR TOTAL:	$ 2,175,123,321	**FECHA REINICIO No. 2:**	05/07/2016
		FECHA DE TERMINACION:	15/10/2016
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	**PLAZO:** 90	DIAS
NIT:	800.195.924-9	**PLAZO ADICIONAL:** 60	DIAS
CONTRATO No.:	285 de 2015	**PLAZO TOTAL:** 150	DIAS
		FECHA DE PRESENTE ACTA:	30/08/2016

ACTA MODIFICATORIA No. 01

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACION No. 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR
13.2.10.5	Salida para lámparas fluorescentes	Un.	1.00	296,229.00	296,229.00	-	-1.00	- 296,229.00	0.00	$ -
13.2.10.6	Lámpara metal halide 250 W 220 V	Un.	23.00	790,653.00	18,185,019.00	-	-23.00	- 18,185,019.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR NORTE				**21,596,493.00**			**- 21,008,796.00**		**587,697.00**
13.2.11	**ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR SUR**									
13.2.11.1	Tablero trifásico de veinticuatro circuitos con puerta y llave	Un.	1.00	1,477,575.00	1,477,575.00	=	0.00	-	1.00	$ 1,477,575.00
13.2.11.2	Accesorios acometida trifásica. Sector norte y sur	Un.	1.00	243,882.00	243,882.00	-	-1.00	- 243,882.00	0.00	$ -
13.2.11.3	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	18.00	42,672.00	768,096.00	-	-18.00	- 768,096.00	0.00	$ -
13.2.11.4	Salida para lámparas incandescentes	Un.	15.00	81,907.00	1,228,605.00	-	-15.00	- 1,228,605.00	0.00	$ -
13.2.11.5	Salida para lámparas fluorescentes	Un.	27.00	296,229.00	7,998,183.00	-	-27.00	- 7,998,183.00	0.00	$ -
13.2.11.6	Lámpara metal halide 250 W 220 V	Un.	36.00	790,653.00	28,463,508.00	-	-36.00	- 28,463,508.00	0.00	$ -
13.2.11.7	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	2.00	76,036.00	152,072.00	-	-2.00	- 152,072.00	0.00	$ -
13.2.11.8	Toma bifásico 220 V.	Un.	1.00	148,861.00	148,861.00	-	-1.00	- 148,861.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR SUR				**40,480,782.00**			**- 39,003,207.00**		**1,477,575.00**
13.2.12	**ACOMETIDA TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO ALUMBRADO EXTERIOR**									
13.2.12.1	Tablero trifásico de veinticuatro circuitos con puerta y llave	Un.	1.00	1,477,575.00	1,477,575.00	=	0.00	-	1.00	$ 1,477,575.00
13.2.12.2	Accesorios acometida trifásica. Alumb. Exterior	Un.	1.00	426,732.00	426,732.00	-	-1.00	- 426,732.00	0.00	$ -
13.2.12.3	Cableado para acometidas trifásica 3 No. 2 + 1 No.4 + 1 No. 6 T	Ml	15.00	64,694.00	970,410.00	-	-15.00	- 970,410.00	0.00	$ -
13.2.12.4	Luminaria Ornamental de Sodio alta presión de 70 W 220 V Fotocelda y Reactancia	Un.	10.00	850,064.00	8,500,640.00	-	-10.00	- 8,500,640.00	0.00	$ -
13.2.12.5	Luminaria de Sodio alta presión de 250 W 220 V Fotocelda y Reactancia	Un.	93.00	774,703.00	72,047,379.00	-	-93.00	- 72,047,379.00	0.00	$ -
13.2.12.6	Postes de Concreto de 12 m de 510 Kg, para alumbrado exterior	Un.	33.00	812,836.00	26,823,588.00	-	-16.00	- 13,005,376.00	17.00	$ 13,818,212.00
13.2.12.7	Accesorios para instalación de alumbrado pegado a las cerchas	Un.	1.00	1,596,844.00	1,596,844.00		-1.00	- 1,596,844.00	0.00	$ -
13.2.12.8	Cableado alumbrado exterior pegado a las cerchas	Ml	520.00	12,067.00	6,274,840.00		-520.00	- 6,274,840.00	0.00	$ -
13.2.12.9	Reflector de sodio de 250 W 220 V Fotocelda y Reactancia	Un.	19.00	887,537.00	16,863,203.00		-19.00	- 16,863,203.00	0.00	$ -
13.2.12.10	Caja de inspección para alumbrado exterior	Un.	39.00	356,469.00	13,902,291.00		-14.00	- 4,990,566.00	25.00	$ 8,911,725.00
	SUBTOTAL ACOMETIDA TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO ALUMBRADO EXTERIOR				**148,883,502.00**			**- 124,675,990.00**		**24,207,512.00**
13.2.13	**ACOMETIDA GENERAL DEL TRANSFORMADOR AL TABLERO DE CONTROL**	Un.	1.00	5,326,887.00	**5,326,887.00**	-	-1.00	- 5,326,887.00	0.00	$ -
13.2.14	**ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO ADMON**	Un.	1.00	1,022,447.00	**1,022,447.00**	=	0.00	-	1.00	$ 1,022,447.00
13.2.15	**ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO A**	Un.	1.00	1,629,515.00	**1,629,515.00**	=	0.00	-	1.00	$ 1,629,515.00
13.2.16	**ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO B**	Un.	1.00	1,259,899.00	**1,259,899.00**	=	0.00	-	1.00	$ 1,259,899.00
								-		
13.3	**TABLEROS**							-		
13.3.1	Gabinete para medidores A	Un.	1.00	12,512,222.00	12,512,222.00	=	0.00	-	1.00	$ 12,512,222.00
13.3.2	Gabinete para medidores B	Un.	1.00	8,684,964.00	8,684,964.00	=	0.00	-	1.00	$ 8,684,964.00
13.3.3	Gabinete para medida administración	Un.	1.00	12,168,407.00	12,168,407.00	=	0.00	-	1.00	$ 12,168,407.00
13.3.4	Tablero de control general	Un.	1.00	4,633,107.00	4,633,107.00	=	0.00	-	1.00	$ 4,633,107.00
13.3.5	Equipo de medida integrador en poste	Un.	1.00	8,449,366.00	8,449,366.00	=	0.00	-	1.00	$ 8,449,366.00
	SUBTOTAL TABLEROS				**46,448,066.00**			**-**		**$ 46,448,066.00**

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	**VALOR PRESENTE ACTA**			$ 0
Nit:	Nit. 900.914.281-0	**VALOR ACUMULADO ACTA No. 1**			$ 338,978,460
CONTRATO No.:	272 de 2015	**FECHA DE INICIO:**			14/12/2015
		FECHA SUSPENSION No. 1:			08/01/2016
VALOR:	$ 2,147,171,054	**FECHA REINICIO No. 1:**			17/02/2016
VALOR ADICIONAL:	$ 27,952,267	**FECHA SUSPENSION No. 2:**			11/03/2016
VALOR TOTAL:	$ 2,175,123,321	**FECHA REINICIO No. 2:**			05/07/2016
		FECHA DE TERMINACION:			15/10/2016
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	**PLAZO:**	90		DIAS
NIT:	800.195.924-9	**PLAZO ADICIONAL:**	60		DIAS
CONTRATO No.:	285 de 2015	**PLAZO TOTAL:**	150		DIAS
		FECHA DE PRESENTE ACTA:			30/08/2016

ACTA MODIFICATORIA No. 01

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACION No. 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR
13.4	PUESTA A TIERRA	Un.	1.00	3,072,553.00	**3,072,553.00**	=	0.00	-	1.00	$ 3,072,553.00
13.5	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO DE LA ESTRUCTURA	Un.	1.00	29,000,000.00	**29,000,000.00**	=	0.00	-	1.00	$ 29,000,000.00
13.6	VOZ Y DATOS	Un.	1.00	12,300,066.00	**12,300,066.00**	=	0.00	-	1.00	$ 12,300,066.00
13.7	PROCESO DE LEGALIZACION DE LA OBRA ANTE ELECTROHUILA E INSPECCION RETIE	GL	1.00	7,000,000.00	**7,000,000.00**	=	0.00	-	1.00	$ 7,000,000.00
13.8	TRANSPORTE DE MATERIALES Y ACCESORIOS AL SITIO DE LA OBRA	Ton.	7.00	387,666.00	**2,713,662.00**	=	0.00	-	7.00	$ 2,713,662.00
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS				**445,424,062.76**			- 282,875,119.00		**162,548,943.00**
14	ITEM NUEVOS							-		
	OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS							-		
14.1	Suministro e instalacion de vidrio 5mm	m2		47,058.00		+	49.30	2,319,959.00	49.30	$ 2,319,959.00
14.2	Bajante PVC A.LL 3"	ml		21,484.00		+	24.00	515,616.00	24.00	$ 515,616.00
14.3	Suministro e instalacion de butaco metalico con asiento en madero	un		113,838.00		+	5.00	569,190.00	5.00	$ 569,190.00
14.4	Sifon de 3" incluye rejilla con sosco	un		28,550.00		+	110.00	3,140,500.00	110.00	$ 3,140,500.00
14.5	Sifon de 4" incluye rejilla con sosco	un		34,550.00		+	19.00	656,450.00	19.00	$ 656,450.00
14.6	Estructura metáica para reforzamiento	kg		10,300.00		+	3146.66	32,410,598.00	3,146.66	$ 32,410,598.00
14.7	Construcción de pozo de inspección a todo costo de 0 - 4 Mts profundidad, en concreto de 3000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,30 m. Llevará cono de reducción, diámetro interno de 1,20 m. y espesor 0,20 m., suministro e instalación de aro base y tapa HF tráfico pesado, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra	un		2,620,815.00		+	2.00	5,241,630.00	2.00	$ 5,241,630.00
14.8	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada, incluye soportes, tapas, fijadores y transporte	ml		57,671.00		+	87.95	5,072,164.00	87.95	$ 5,072,164.00
14.9	Suministro e instalacion de portón de acceso en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y marco en tubería negra 2" con refuerzo en diagonal de 3" batiente de 3 m, zapata en concreto reforzado y tensor superior en varilla de 1/2". Incluye anticorrosivo.	m2		298,200.00		+	70.42	20,999,244.00	70.42	$ 20,999,244.00
	CUARTO FRIO							-		$ -
14.10	Poceta en Concreto impermeabilizado 3000psi H=0.10 mts	UND		206,545.00		+	1.00	206,545.00	1.00	$ 206,545.00
14.11	Membrana impermeabilizante de proteccion resistente a quimicos	M2		85,000.00		+	2.00	170,000.00	2.00	$ 170,000.00
14.12	Poceta en Concreto impermeabilizado 3000psi H=0.40 mts	UND		206,545.00		+	12.00	2,478,540.00	12.00	$ 2,478,540.00
14.13	Suministro e instalacion de rejilla en acero 60000 psi y marco en angulo de 1"	UND		350,000.00		+	12.00	4,200,000.00	12.00	$ 4,200,000.00
14.14	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S 4" incluye accesorios	ml		37,146.00		+	60.00	2,228,760.00	60.00	$ 2,228,760.00
14.15	Suministro e instalacion de lavamanos de pedal de 1 puesto en acero inoxidable	und		2,688,200.00		+	4.00	10,752,800.00	4.00	$ 10,752,800.00
14.16	Alistado de piso e=0.04 mts con recubrimiento en epoxico resistente a quimicos e impactos Ucrete o similar. Incluye guarda escoba en media caña	M2		168,689.00		+	120.00	20,242,680.00	120.00	$ 20,242,680.00
	RED ELECTRICA							-		$ -
14.17	TABLERO MONOFASICO DE CUATRO CIRCUITOS	un		141,908.00		+	9.00	1,277,172.00	9.00	$ 1,277,172.00
14.18	ACOMETIDA MONOFASICA EN TUBO EMT 3/4" Y CABLE 2 No 8 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	un		31,661.00		+	2801.00	88,682,461.00	2,801.00	$ 88,682,461.00
14.19	SALIDA TOMAS 110 V. CON POLO A TIERRA - CABLE RETARDANTE EXCELLENT HF-FR-LS-CT	un		106,746.00		+	71.00	7,578,966.00	71.00	$ 7,578,966.00
14.2	SALIDA LUMINARIA TIPO ROSETA	un		103,923.00		+	91.00	9,456,993.00	91.00	$ 9,456,993.00

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	**VALOR PRESENTE ACTA**			$ 0
Nit:	Nit. 900.914.281-0	**VALOR ACUMULADO ACTA No. 1**			$ 338,978,460
CONTRATO No.:	272 de 2015	**FECHA DE INICIO:**			14/12/2015
		FECHA SUSPENSION No. 1:			08/01/2016
VALOR:	$ 2,147,171,054	**FECHA REINICIO No. 1:**			17/02/2016
VALOR ADICIONAL:	$ 27,952,267	**FECHA SUSPENSION No. 2:**			11/03/2016
VALOR TOTAL:	$ 2,175,123,321	**FECHA REINICIO No. 2:**			05/07/2016
		FECHA DE TERMINACION:			15/10/2016
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	**PLAZO:**	**90**		DIAS
NIT:	800.195.924-9	**PLAZO ADICIONAL:**	**60**		DIAS
CONTRATO No.:	285 de 2015	**PLAZO TOTAL:**	**150**		DIAS
		FECHA DE PRESENTE ACTA:			30/08/2016

ACTA MODIFICATORIA No. 01

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACION No. 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR
14.21	TOMAS NORMALES 110 V. CON POLO A TIERRA GFCI - CONDUCTOR EXCELLENT HF--FR-CT-LS	un		151,390.00		+	42.00	6,358,380.00	42.00	$ 6,358,380.00
14.22	ACOMETIDA TRIFILAR EN TUBO EMT 1" Y CABLE 3 No 8 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	Ml		39,570.00		+	152.00	6,014,640.00	152.00	$ 6,014,640.00
14.23	SALIDA TOMA BIFASICO 220 V. CABLE RETARDANTE HF-FR-LS-CT	un		188,339.00		+	7.00	1,318,373.00	7.00	$ 1,318,373.00
14.24	ACOMETIDA TRIFASICA EN TUBO EMT 1 1/2" Y CABLE 4 No 6 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	ml		59,231.00		+	237.00	14,037,747.00	237.00	$ 14,037,747.00
14.25	SALIDA TOMA TRIFASICO 220 V. - CABLE EXCELLENT RETARDANTE A LA LLAMA HF-FR-LS-CT	un		342,181.00		+	5.00	1,710,905.00	5.00	$ 1,710,905.00
14.26	TABLERO TRIFASICO DE DOCE CIRCUITOS	un		658,979.00		+	1.00	658,979.00	1.00	$ 658,979.00
14.27	SALIDA LUMINARIA TIPO LED tipo panel 48 w - 110 v - CABLE EXCELLENT HF-FR-LS-CT	un		424,046.00		+	37.00	15,689,702.00	37.00	$ 15,689,702.00
14.28	SALIDA PARA VENTILADORES - CABLE EXCELLENT HF-FR-LS-CT	un		430,010.00		+	5.00	2,150,050.00	5.00	$ 2,150,050.00
14.29	SALIDA E INSTALACION DE LUMINARIA LED 32 W- 220 V - ILUMINACION INTERIOR	un		1,692,480.00		+	64.00	108,318,720.00	64.00	$ 108,318,720.00
14.3	ACOMETIDA TRIFASICA 3 No. 6 + 1 No.6 + 1 No. 8 T - DUCTO EMT 1 1/2" - TAIE	ml		64,761.00		+	15.00	971,415.00	15.00	$ 971,415.00
14.31	Salida e instalacion Luminaria 32 LED, 700mA, 8280 lm, 69 W con brazo para iluminacion exterior	un		1,753,795.00		+	47.00	82,428,365.00	47.00	$ 82,428,365.00
14.32	Salida e instalacion Luminaria 32 LED, 700mA, 4600 lm, 34 W para iluminacion exterior alero sobre cercha	un		1,534,131.00		+	16.00	24,546,096.00	16.00	$ 24,546,096.00
14.33	CANALIZACION Y ACOMETIDA ILUMINACION EXTERIOR BAJO ALEROS - PEGADO A CERCHA	ml		47,905.00		+	112.00	5,365,360.00	112.00	$ 5,365,360.00
14.34	ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA EN TERRENO COMUN 3 No. 6 + 1 No.6 + 1 No. 8 T - DUCTO PVC2" - ILUMINACION EXTERIOR	ml		51,332.00		+	350.00	17,966,200.00	350.00	$ 17,966,200.00
14.35	ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA CON ROTURA DE PLACA EN CONCRETO 3 No. 6 + 1 No.6 + 1 No. 8 T - DUCTO PVC2" - ILUMINACION EXTERIOR	ml		61,861.00		+	128.00	7,918,208.00	128.00	$ 7,918,208.00
14.36	LINEA A TIERRA EN CAMARAS DE DISTRIBUCION PARA A.P EXTERIOR	un		145,030.00		+	25.00	3,625,750.00	25.00	$ 3,625,750.00
14.37	AFLORAMIENTO DE ACOMETIDA PARA PROYECTORES EN POSTE	un		567,747.00		+	17.00	9,651,699.00	17.00	$ 9,651,699.00
14.38	ACOMETIDA GENERAL DESDE TRANSFORMADOR AL T.M.G EN 3No 4/0 + 1 N0 4/0 AWG	ml		254,978.00		+	45.00	11,474,010.00	45.00	$ 11,474,010.00
	RED CONTRA INCENDIOS							-		$ -
14.39	Tubería acero ranurada schedule 40 4" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML		126,984.00		+	30.00	3,809,520.00	30.00	$ 3,809,520.00
14.40	Tubería acero ranurada schedule 40 2.1/2" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML		98,313.00		+	168.00	16,516,584.00	168.00	$ 16,516,584.00
14.41	Tubería acero ranurada schedule 40 1.1/2" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML		58,793.00		+	18.00	1,058,274.00	18.00	$ 1,058,274.00
14.42	Tubería acero ranurada schedule 40 1.1/4" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML		52,338.00		+	385.00	20,150,130.00	385.00	$ 20,150,130.00
14.43	Tubería acero ranurada schedule 40 1" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML		22,937.00		+	60.00	1,376,220.00	60.00	$ 1,376,220.00
14.44	Coupling rigido ranurado HD 4"	UN		28,990.00		+	20.00	579,800.00	20.00	$ 579,800.00
14.45	Coupling rigido ranurado HD 2.1/2"	UN		19,956.00		+	42.00	838,152.00	42.00	$ 838,152.00
14.46	Coupling rigido ranurado HD 1.1/2"	UN		13,351.00		+	22.00	293,722.00	22.00	$ 293,722.00
14.47	Coupling rigido ranurado HD 1.1/4"	UN		10,686.00		+	40.00	427,440.00	40.00	$ 427,440.00
14.48	Tee ranurada de 4"	UN		46,085.00		+	2.00	92,170.00	2.00	$ 92,170.00
14.49	Reduccion copa 4"x2.1/2"	UN		28,893.00		+	2.00	57,786.00	2.00	$ 57,786.00
14.50	Reduccion copa 2.1/2"x 1.1/2"	UN		17,776.00		+	4.00	71,104.00	4.00	$ 71,104.00
14.51	Tee ranurada de 2.1/2x1.1/2"	UN		24,635.00		+	4.00	98,540.00	4.00	$ 98,540.00
14.52	Tee ranurada de 2.1/2x1.1/4"	UN		24,635.00		+	20.00	492,700.00	20.00	$ 492,700.00

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	**VALOR PRESENTE ACTA**			$ 0
Nit:	Nit. 900.914.281-0	**VALOR ACUMULADO ACTA No. 1**			$ 338,978,460
CONTRATO No.:	272 de 2015	**FECHA DE INICIO:**			14/12/2015
		FECHA SUSPENSION No. 1:			08/01/2016
VALOR:	$ 2,147,171,054	**FECHA REINICIO No. 1:**			17/02/2016
VALOR ADICIONAL:	$ 27,952,267	**FECHA SUSPENSION No. 2:**			11/03/2016
VALOR TOTAL:	$ 2,175,123,321	**FECHA REINICIO No. 2:**			05/07/2016
		FECHA DE TERMINACION:			15/10/2016
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	**PLAZO:**	**90**		DIAS
NIT:	800.195.924-9	**PLAZO ADICIONAL:**	**60**		DIAS
CONTRATO No.:	285 de 2015	**PLAZO TOTAL:**	**150**		DIAS
		FECHA DE PRESENTE ACTA:			30/08/2016

ACTA MODIFICATORIA No. 01

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACION No. 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR
14.53	Codo ranurado 4"	UN		44,923.00		+	6.00	269,538.00	6.00	$ 269,538.00
14.54	Codo ranurado 2.1/2"	UN		30,299.00		+	6.00	181,794.00	6.00	$ 181,794.00
14.55	Codo ranurado 1.1/2"	UN		15,600.00		+	10.00	156,000.00	10.00	$ 156,000.00
14.56	Strap 2.1/2" x 1"	UN		25,757.00		+	50.00	1,287,850.00	50.00	$ 1,287,850.00
14.57	Strap 1.1/4" x 1"	UN		17,308.00		+	80.00	1,384,640.00	80.00	$ 1,384,640.00
14.58	Tee acero roscar 150 lbs 1"	UN		6,968.00		+	10.00	69,680.00	10.00	$ 69,680.00
14.59	Codo acero roscar 150 lbs 1"	UN		6,240.00		+	20.00	124,800.00	20.00	$ 124,800.00
14.60	Punto rociador 1"	UN		39,000.00		+	138.00	5,382,000.00	138.00	$ 5,382,000.00
14.61	Sprinkler respuesta rápida tipo UP.K=5,6	UN		45,500.00		+	138.00	6,279,000.00	138.00	$ 6,279,000.00
14.62	Soportes tubería vertical	UN		15,730.00		+	6.00	94,380.00	6.00	$ 94,380.00
14.63	Soporte tipo Clevis Hanger 4"	UN		13,260.00		+	10.00	132,600.00	10.00	$ 132,600.00
14.64	Soporte tipo Clevis Hanger 2.1/2"	UN		10,842.00		+	10.00	108,420.00	10.00	$ 108,420.00
14.65	Soporte tipo Clevis Hanger 1.1/4"	UN		8,190.00		+	15.00	122,850.00	15.00	$ 122,850.00
14.66	Soporte antisísmico longitudinal (cada 24m como máximo)	UN		117,000.00		+	8.00	936,000.00	8.00	$ 936,000.00
14.67	Soporte antisísmico transversal (cada 12m como máximo)	UN		117,000.00		+	8.00	936,000.00	8.00	$ 936,000.00
14.68	Suministro y montaje de gabinete contra incendio clase II con vidrio de seguridad 4mm para gabinete clase II (NFPA-14)	UN		1,495,000.00		+	4.00	5,980,000.00	4.00	$ 5,980,000.00
14.69	Cheque ranurado 4"	UN		760,500.00		+	1.00	760,500.00	1.00	$ 760,500.00
14.70	Siamesa 4" x 2.1/2"x 2.1/2"	UN		1,560,000.00		+	1.00	1,560,000.00	1.00	$ 1,560,000.00
14.71	Valvula de drenaje 1"	UN		89,050.00		+	2.00	178,100.00	2.00	$ 178,100.00
14.72	Soporte tipo pera (incluye varilla) 4"	UN		12,766.00		+	6.00	76,596.00	6.00	$ 76,596.00
14.73	Soporte tipo pera (incluye varilla) 2.1/2"	UN		10,140.00		+	80.00	811,200.00	80.00	$ 811,200.00
14.74	Soporte tipo pera (incluye varilla) 1.1/2"	UN		8,450.00		+	10.00	84,500.00	10.00	$ 84,500.00
14.75	Soporte tipo pera (incluye varilla) 1.1/4"	UN		8,450.00		+	150.00	1,267,500.00	150.00	$ 1,267,500.00
14.76	Soporte tipo pera (incluye varilla) 1"	UN		6,500.00		+	25.00	162,500.00	25.00	$ 162,500.00
	RED INTERNA DE GAS							-		$ -
14.77	Tuberia multiplaca 3/4 ref 20 x 20	ML		13,406.00		+	761.00	10,201,966.00	761.00	$ 10,201,966.00
14.78	Gabinete 1,20 x 2 mt x .20 cal 20	UND		826,150.00		+	1.00	826,150.00	1.00	$ 826,150.00
14.79	Valvulas pealpe x pealpe x 3/4 2020	UND		54,600.00		+	12.00	655,200.00	12.00	$ 655,200.00
14.80	Conectores flexometalicos	UND		43,680.00		+	12.00	524,160.00	12.00	$ 524,160.00
14.81	Racores pealpe machos x 3/4 ref. 2020	UND		15,990.00		+	12.00	191,880.00	12.00	$ 191,880.00
14.82	Codos galvanizados sch 40 3/4 x 1/2	UND		5,330.00		+	24.00	127,920.00	24.00	$ 127,920.00
14.83	Codo calle de 1/2 x 1/2	UND		4,160.00		+	12.00	49,920.00	12.00	$ 49,920.00
14.84	Codos galvanizados sch 40 1/2 x 1/2	UND		2,730.00		+	12.00	32,760.00	12.00	$ 32,760.00
14.85	Tapones galvanizados de 1/2 sch 40	UND		2,730.00		+	12.00	32,760.00	12.00	$ 32,760.00
14.86	Conectores laton x npt	UND		17,160.00		+	12.00	205,920.00	12.00	$ 205,920.00
14.87	Suministro e instalacion tela alfaltica			17,216.00		+	170.00	2,926,720.00	170.00	$ 2,926,720.00
	SUBTOTAL				-			**628,388,813.00**		**$ 628,388,813.00**
	COSTO DIRECTO				**$ 1,590,497,077**			**$ 20,705,383**		**$ 1,611,202,460**
	ADMINISTRACION	%	22%		$ 349,909,357			$ 4,555,184		$ 354,464,541
	IMPREVISTOS	%	5%		$ 79,524,854			$ 1,035,269		$ 80,560,123
	UTILIDAD	%	8%		$ 127,239,766			$ 1,656,431		$ 128,896,197
	TOTAL OBRA				**$ 2,147,171,054**			**$ 27,952,267**		**$ 2,175,123,321**

CONSORCIO GALERIA 2015
R.L. JOHN EDISON JORDAN TEJADA
CONTRATISTA

SINCO LTDA
R.L. CARLOS ARTURO QUIZA C.
INTERVENTOR

SINCO LTDA.	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	26 de Julio de 2016	Pág.1/2

ACTA No.8	CONTRATO DE OBRA No.272 DE 2015

PROYECTO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Doctor JOSUE MANRIQUE MURCIA (JM) - Alcalde municipal	
Ingeniero FRANCISCO JAVIER CUBILLOS (FC) - Secretario de Planeación	
Ingeniera VICTORIA SORAYA RUMIE SARRIAS (VR) - Jefe Unidad de Infraestructura/Supervisora	
Ingeniero CARLOS ARTURO QUIZA C. (CQ) - Director Interventoría - Contratista/Interventor	
Doctor ALEX PAOLO GARCIA (AG) - Asesor jurídico externo	
Ingeniero JHON EDISON JORDAN TEJADA (JJ) - Director de Obra CONSORCIO OBRAS GIGANTE - Contratista	
Ingeniera CAROLINA JULIETH MASMELA E. (CM) - Profesional de Apoyo SINCO LTDA. - Interventoría	
Ingeniera MARIA ELENA CABRERA (MC) - Profesional de apoyo CONSORCIO OBRAS GIGANTE - Contratista	

II. OBJETO

Comité técnico para revisión al proyecto y toma de decisiones para ejecución de obra.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

No aplica se elabora y firma el día de la reunión.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Se encuentra pendiente

V. TEMAS TRATADOS

CQ opina no es conveniente la inclusion de el suministro de las góndolas, debido a que en el acta modificatoria 1 se excluyo este item contractual, recomienda que se realice un proceso independiente para la compra de estos equipos que son de gran importancia para el buen funcionamiento de la plaza de mercado.

AG recomienda que aunque las gondolas son necesaria para el funcionamiento de la plaza de mercado, no se debe adicionar nuevamente al contrato debido a que se retiraron en su totalidad por medio de la modificatoria 1.

El municipio no cuenta con recursos para adicionar al contrato, para el suministro de las gondolas en los puestos de venta de carnicos

CQ le solicita un plan de contigencia al contratista debido a que se presenta retrasos en los avances de la obra y recuerda que el plazo maximo para la terminacion en el 15 de octubre del año en curso.

JJ solicita un adicional en tiempo al contrato debido a los incovenientes presentados en la adicion de los suministros de las gondolas, puesto que ello acarrea definiciones de orden técnico en demoliciones y ajustes de áreas. De otra parte, el fabricante de los cuartos frios y una vez definido el alcance del contrato por los adicionales solicitados, requiere de 45 dias para la entrega instalada de los mismos. La interventoria analizará la situación y propondrá el tiempo adicional que se requiere.

JJ recomienda que debido a la decision tomada de no adicionar las gondolas en el contrato, proceso de contratacion para el suministro de estas, debe incluir el suminsitro e instalacion debido a la no uniformidad en las areas de los puesto de ventas.

B. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DIA	MES	AÑO	POR DEFINIR ☐

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Gigante, el veintiuno (21) del mes de septiembre de 2016.

ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.1 – ADICIÓN EN TIEMPO

CONTRATO DE OBRA:	272 DE 2015
OBJETO:	REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE – DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($2.147.171.054,00)
PLAZO INICIAL:	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO
INTERVENTOR:	SINCO LTDA.
ACTA DE INICIO:	DICIEMBRE 14 DE 2015
ACTA DE SUSPENSIÓN 1:	ENERO 8 DE 2016
ACTA DE REINICIO 1:	FEBRERO 17 DE 2016
ACTA DE SUSPENSIÓN 2:	MARZO 11 DE 2016
ACTA DE REINICIO 2:	JULIO 5 DE 2016

En el municipio de Gigante - departamento del Huila, a los once (11) días del mes de julio de 2016, se reunieron el ingeniero John Edison Jordán Tejada, Representante Legal CONSORCIO GALERÍA 2015 (Contratista de obra), el ingeniero Carlos Arturo Quiza Camacho, Representante Legal SINCO LTDA. (Contratista interventor) y la ingeniera Victoria Soraya Rumié Sarrias, Jefe de Infraestructura (Supervisora), con el fin de suscribir la presente acta de justificación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que el contratista mediante oficio del 7 de julio de 2016, solicitó a la interventoría adición en tiempo en Sesenta (60) días para la terminación del objeto del contrato, manifestando que se han detectado actividades no previstas y mayores cantidades de obra que requieren definiciones de la Administración Municipal y trámites contractuales que pueden afectar el plazo del contrato.
- Que la interventoría mediante oficio SGC-CP-8505-16 recomendó a la Administración Municipal la adición solicitada por el contratista.
- Que el plazo adicional solicitado por el contratista y recomendado por la interventoría, no genera mayores costos al contrato de obra y al de interventoría.
- Que el contratista de obra renuncia a reclamos por mayor permanencia en obra.

Para constancia de lo anterior se firma en Gigante, a los once (11) días del mes de julio de 2016.

JOHN EDISON JORDÁN TEJADA
Rep. Legal - Contratista
CONSORCIO GALERÍA 2015

CARLOS A. QUIZA CAMACHO
Rep. Legal - Interventoría
SINCO LTDA.

VICTORIA SORAYA RUMIE SARRIAS
Supervisor
MUNICIPIO DE GIGANTE

ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.2 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y CREACIÓN DE NUEVOS ITEMS NO PREVISTOS

CONTRATO DE OBRA:	272 DE 2015
OBJETO:	REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE – DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($2.147.171.054,00)
PLAZO INICIAL:	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL:	SESENTA (60) DÍAS
PLAZO TOTAL:	CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS
INTERVENTOR:	SINCO LTDA.
ACTA DE INICIO:	DICIEMBRE 14 DE 2015
ACTA DE SUSPENSIÓN 1:	ENERO 8 DE 2016
ACTA DE REINICIO 1:	FEBRERO 17 DE 2016
ACTA DE SUSPENSION 2:	MARZO 11 DE 2016
ACTA DE REINICIO 2:	JULIO 5 DE 2016

En el municipio de Gigante - departamento del Huila, a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2016, se reunieron el ingeniero John Edison Jordán Tejada, Representante Legal CONSORCIO GALERÍA 2015 (Contratista de obra), el ingeniero Carlos Arturo Quiza Camacho, Representante Legal SINCO LTDA. (Contratista interventor) y la ingeniera Victoria Soraya Rumié Sarrias, Jefe de Infraestructura (Supervisora), con el fin de suscribir la presente acta de justificación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que, revisadas las memorias, cantidades de obra, localización y en general documentos del proyecto se encontraron variaciones entre el diseño aprobado y las necesidades reales para dar cumplimiento al objeto del contrato, las cuales modifican las cantidades de obra a ejecutar por el contratista.

- Que el diseño del proyecto contempla actividades que no fueron previstas inicialmente ni tampoco incluidas dentro del presupuesto.

vigente de cada sector; de igual manera se realizó un chequeo estructural a los pórticos existentes como lo demanda la NSR 10.

- Que una vez realizado el ajuste al diseño del proyecto, se vio la necesidad de contextualizar el alcance del mismo y re calcular las cantidades de obra del proyecto, para satisfacer las necesidades reales del proyecto.

- Que las actividades necesarias para materializar el ajuste, requiere la creación de nuevos ítems y el balance final supera el valor inicial para la terminación de la obra, generando una adición en valor al contrato.

Por lo anterior y conforme a las consideraciones anteriores, se aprueba el ajuste o modificación a cantidades de obra y creación de nuevos ítems no previstos, tal como se establece en el Acta Modificatoria No.1 que se firma el presente día por las partes que intervienen.

Para constancia de lo anterior se firma en Gigante, a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2016.

JOHN EDISON JORDÁN TEJADA
Rep. Legal - Contratista
CONSORCIO GALERÍA 2015

CARLOS A. QUIZA CAMACHO
Rep. Legal - Interventoría
SINCO LTDA.

VICTORIA SORAYA RUMIE SARRIAS
Supervisor
MUNICIPIO DE GIGANTE

ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.5 – ADICIÓN EN TIEMPO

CONTRATO DE OBRA:	272 DE 2015
OBJETO:	REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE – DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR INICIAL CONTRATO:	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($2.147.171.054,00)
VALOR ADICIONAL:	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($27.952.268,00)
VALOR FINAL CONTRATO:	DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE. ($2.175.123.322,00)
PLAZO INICIAL:	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL 1:	SESENTA (60) DÍAS
PLAZO TOTAL:	CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS
INTERVENTOR:	SINCO LTDA.
ACTA DE INICIO:	DICIEMBRE 14 DE 2015
ACTA DE SUSPENSIÓN 1:	ENERO 8 DE 2016
ACTA DE REINICIO 1:	FEBRERO 17 DE 2016
ACTA DE SUSPENSIÓN 2:	MARZO 11 DE 2016
ACTA DE REINICIO 2:	JULIO 5 DE 2016

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE GIGANTE

NIT. 891180176-1

Libertad y Orden

En el municipio de Gigante - departamento del Huila, a los diez (10) días del mes de octubre de 2016, se reunieron el ingeniero John Edison Jordán Tejada, Representante Legal CONSORCIO GALERÍA 2015 (Contratista de obra), el ingeniero Carlos Arturo Quiza Camacho, Representante Legal SINCO LTDA. (Contratista interventor) y la ingeniera Victoria Soraya Rumié Sarrias, Jefe de Infraestructura (Supervisora), con el fin de suscribir la presente acta de justificación de adición en tiempo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que el contratista de obra en comité técnico No.8 del 21 de septiembre, solicitó a la interventoría adición en tiempo en cuarenta y cinco (45) días para la terminación del objeto del contrato, manifestando que debido a las definiciones que ha debido tomar la Administración Municipal sobre adición de recursos y priorización de inversiones, ha ocasionado retrasos en la ejecución de la obra.
- Que en las definiciones mencionadas ha estado involucrado el suministro de góndolas y otros equipos para dotación de la zona de cárnicos, que no han permitido la ejecución de actividades civiles, como demoliciones y/o construcción de mampostería y otras actividades incorporadas en la ruta crítica de la programación de obra.
- Que una vez definido el alcance y aprobación definitiva de la construcción de los cuartos fríos, se adelantó negociación con fabricantes de estos componentes de la cadena de frío, los cuales han solicitado cuarenta y cinco (45) para el proceso de fabricación y montaje de los mismos.
- Que la interventoría mediante oficio SGC-CP-8520-16 recomendó a la Administración Municipal la adición en tiempo en Treinta (30) días.
- Que el plazo adicional solicitado por el contratista y recomendado por la interventoría, no genera mayores costos al contrato de obra y al de interventoría.
- Que el contratista de obra renuncia a reclamos por mayor permanencia en obra.

Para constancia de lo anterior se firma en Gigante, a los diez (10) días del mes de octubre de 2016.

JOHN EDISON JORDÁN TEJADA
Rep. Legal - Contratista
CONSORCIO GALERÍA 2015

CARLOS A. QUIZA CAMACHO
Rep. Legal - Interventoría
SINCO LTDA.

VICTORIA SORAYA RUMIE SARRIAS
Supervisor
MUNICIPIO DE GIGANTE

ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.3 - ADICIÓN EN VALOR

CONTRATO DE OBRA:	272 DE 2015
OBJETO:	REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE – DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($2.147.171.054,00)
VALOR ADICIONAL:	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($27.952.268,00)
VALOR TOTAL:	DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE. ($2.175.123.322,00)
PLAZO INICIAL:	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL:	SESENTA (60) DÍAS
PLAZO TOTAL:	CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS
INTERVENTOR:	SINCO LTDA.
ACTA DE INICIO:	DICIEMBRE 14 DE 2015
ACTA DE SUSPENSIÓN 1:	ENERO 8 DE 2016
ACTA DE REINICIO 1:	FEBRERO 17 DE 2016
ACTA DE SUSPENSIÓN 2:	MARZO 11 DE 2016
ACTA DE REINICIO 2:	JULIO 5 DE 2016

En el municipio de Gigante - departamento del Huila, a los treinta (30) días del mes de agosto de 2016, se reunieron el ingeniero John Edison Jordán Tejada, Representante Legal CONSORCIO GALERÍA 2015 (Contratista de obra), el ingeniero Carlos Arturo Quiza Camacho, Representante Legal SINCO LTDA. (Contratista interventor) y la ingeniera Victoria Soraya Rumié Sarrias, Jefe de Infraestructura (Supervisora), con el fin de suscribir la presente acta de justificación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que el proyecto fue formulado inicialmente en el año 2014 y a la fecha se han encontrado daños y obras adicionales a las inicialmente previstas.

- Que la interventoría rindió informe sobre balance de obras mínimas requeridas para la rehabilitación y terminación de la obra civil de la Plaza de Mercado.

- Que el balance aprobado por supervisión para las condiciones mínimas de rehabilitación requiere una adición en valor de $27.952.268,00.

- Que se dispone del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.2016001609 expedido por la Administración Municipal, por el valor antes señalado.

Por lo anterior y conforme a las consideraciones anteriores, se aprueba la adición en valor correspondiente a $27.952.268,00, tal como se establece en el Acta Modificatoria No.1.

Para constancia de lo anterior se firma en Gigante, a los treinta (30) días del mes de agosto de 2016.

JOHN EDISON JORDÁN TEJADA
Rep. Legal - Contratista
CONSORCIO GALERÍA 2015

CARLOS A. QUIZA CAMACHO
Rep. Legal - Interventoría
SINCO LTDA.

VICTORIA SORAYA RUMIE SARRIAS
Supervisor
MUNICIPIO DE GIGANTE

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA		$ 0	**ACTA MODIFICATORIA No. 02**
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO ACTA No. 1		$ 808.869.775	
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:		14/12/2015	
		FECHA SUSPENSION No. 1:		08/01/2016	
VALOR:	$ 2.147.171.054	FECHA REINICIO No. 1:		17/02/2016	
VALOR ADICIONAL:	$ 27.952.267	FECHA SUSPENSION No. 2:		11/03/2016	
VALOR TOTAL:	$ 2.175.123.321	FECHA REINICIO No. 2:		05/07/2016	
		FECHA DE TERMINACION:		14/11/2016	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO:	90	DIAS	**05/10/2016**
NIT:	800.195.924-9	PLAZO ADICIONAL:	90	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	PLAZO TOTAL:	180	DIAS	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES MODIFICATORIA 1				MODIFICACION No. 2			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	**PRELIMINARES**									
1,1	Limpieza general inicial con agua a presión, dilución con acido y retiro de escombros (Pisos y muros de instalaciones internas)	m2	7510,50	1.349,00	10.131.665,00	=	-	-	7510,50	$ 10.131.665,00
1,2	Limpieza de fachada con hidrolavado, desmanchado, hidrofugado y lacado	m2	1692,00	12.646,00	21.397.032,00	=	-	-	1692,00	$ 21.397.032,00
1,3	Limpieza de red sanitaria y aguas lluvias existentes diámetros 6 - 12" (incluye limpieza de cajas y pozos)	ml	631,89	3.601,00	2.275.436,00	=	-	-	631,89	$ 2.275.436,00
1,4	Demolición de enchape y revoque con retiro	m2	20,97	6.132,00	128.588,00	-	8,21	50.344,00	29,18	$ 178.932,00
1,5	Localización y replanteo con equipo de topografia	m2	602,40	1.990,00	1.198.776,00		151,66	301.803,00	754,06	$ 1.500.579,00
1,6	Nivelación y descapote e=0.20 incluye retiro	m2	3454,34	7.425,00	25.648.475,00	-	(3.055,80)	(22.689.315,00)	398,54	$ 2.959.160,00
1,7	Demolición de Estructuras no reforzadas (comprende muros, placa de piso, mesones y alistados sin refuerzo)	m2	441,00	62.575,00	27.595.575,00	-	(162,30)	(10.156.206,00)	278,70	$ 17.439.369,00
	SUBTOTAL PRELIMINARES				**88.375.547,00**			**(32.493.374,00)**		**$ 55.882.173,00**
2	**REPARACIONES LOCATIVAS**									
2,1	Pañete Impermeabilizado 1:4 Incluye filos y dilataciones	m2	0,00	21.515,00	-	=	-	-		$ -
2,2	Enchape de pared 0.20x0.30 cerámico	m2	17,79	38.657,00	687.708,00	+	7,94	306.917,00	25,73	$ 994.625,00
2,3	Enchape de piso 0.20x0.20 cerámico	m2	3,45	31.286,00	107.937,00	=	-	-	3,45	$ 107.937,00
2,4	Bordillo remate de muro en concreto de 3000 PSI	ml	31,80	31.909,00	1.014.706,00	+	2,59	82.645,00	34,39	$ 1.097.351,00
2,5	Pulido de mesón en concreto	m2	135,78	14.031,00	1.905.129,00	-	(135,78)	(1.905.129,00)	0,00	$ -
2,6	Ventana metálica incluye vidrio	m2	16,05	174.161,00	2.795.284,00	=	-	-	16,05	$ 2.795.284,00
2,7	Luceta metálica de h = 1,00 mt	m2	141,26	117.213,00	16.557.508,00	=	-	-	141,26	$ 16.557.508,00
2,8	Luceta metálica de h = 0,25 mt	m2	49,30	108.698,00	5.358.811,00	+	9,05	984.152,00	58,35	$ 6.342.963,00
2,9	División metálica para baños, incluye instalacion de puerta y anticorrosivo.	m2	34,28	100.077,00	3.430.640,00	=	-	-	34,28	$ 3.430.640,00
2,10	Puerta Cortina enrrollable, comprende reparacion de cortina existente, marco y anticorrosivo	m2	20,33	129.614,00	2.635.053,00	=	-	-	20,33	$ 2.635.053,00
2,11	Suministro e Instalacion de puerta metalica Cal 18, incluye adecuacion de marco.	m2	15,37	189.969,00	2.919.824,00	+	6,60	1.253.795,00	21,97	$ 4.173.619,00
2,12	Portón en reja de tubo cuadrado, comprende reparación de portón existente, marco y anticorrosivo.	m2	37,80	135.609,00	5.126.020,00	=	-	-	37,80	$ 5.126.020,00
2,13	Gárgola en concreto	und	6,00	25.230,00	151.380,00	=	-	-	6,00	$ 151.380,00
2,14	Cubierta tipo arquitectónica en teja termoacustica (alero costado oriental - incl retiro de tejas existentes)	m2	1374,43	50.793,00	69.811.423,00	-	(226,00)	(11.479.218,00)	1148,43	$ 58.332.205,00
2,15	Teja traslucida trapezoidal	M2	170,94	101.955,00	17.428.188,00	=	-	-	170,94	$ 17.428.188,00
2,16	Micromedidor 1/2" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	4,00	147.353,00	589.412,00	=	-	-	4,00	$ 589.412,00
2,17	Micromedidor 3/4" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	1,00	288.705,00	288.705,00	=	-	-	1,00	$ 288.705,00
2,18	Micromedidor 1" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	2,00	470.658,00	941.316,00	=	-	-	2,00	$ 941.316,00
2,19	Tapa en concreto y rejilla metalica para sumideros existentes	und	13,00	179.270,00	2.330.510,00	=	-	-	13,00	$ 2.330.510,00
2,20	Punto Sanitario 2"	und	62,00	34.244,00	2.123.128,00	=	-	-	62,00	$ 2.123.128,00
2,21	Punto Sanitario 3"	und	15,00	31.882,00	478.230,00	=	-	-	15,00	$ 478.230,00
2,22	Punto Sanitario 4"	und	23,00	40.524,00	932.052,00	=	-	-	23,00	$ 932.052,00
2,23	Llave Terminal metálica 1/2"	und	49,00	17.016,00	833.784,00	=	-	-	49,00	$ 833.784,00
2,24	Punto Hidráulico	und	77,00	17.145,00	1.320.165,00	=	-	-	77,00	$ 1.320.165,00
2,25	Bajante PVC A.LL 4"	ml	54,20	24.484,00	1.327.033,00	=	-	-	54,20	$ 1.327.033,00
2,26	Butaco cafeteria según diseño	und	27,00	43.838,00	1.183.626,00	-	(6,00)	(263.028,00)	21,00	$ 920.598,00
2,27	Limpieza e impermeabilización de cubiertas y canales	m2	1463,69	770,00	1.127.041,00	+	236,50	182.105,00	1700,19	$ 1.309.146,00
2,28	Cielorraso en Drywall plano para oficinas y baños	m2	118,64	46.799,00	5.552.233,00	=	-	-	118,64	$ 5.552.233,00
2,29	Reposición de placa de piso en concreto 2500 PSI e=0.10 mts	m2	40,00	40.070,00	1.602.800,00	+	58,32	2.337.045,00	98,32	$ 3.939.845,00
	SUBTOTAL REPARACIONES LOCATIVAS				**150.559.646,00**			**(8.500.716,00)**		**$ 142.058.930,00**

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA			$ 0
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO ACTA No. 1			$ 808.869.775
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:			14/12/2015
		FECHA SUSPENSION No. 1:			08/01/2016
VALOR:	$ 2.147.171.054	FECHA REINICIO No. 1:			17/02/2016
VALOR ADICIONAL:	$ 27.952.267	FECHA SUSPENSION No. 2:			11/03/2016
VALOR TOTAL:	$ 2.175.123.321	FECHA REINICIO No. 2:			05/07/2016
		FECHA DE TERMINACION:			14/11/2016
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO:	90	DIAS	
NIT:	800.195.924-9	PLAZO ADICIONAL:	90	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	PLAZO TOTAL:	180	DIAS	

ACTA MODIFICATORIA No. 02

05/10/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES MODIFICATORIA 1				MODIFICACION No. 2			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3	**MOVIMIENTO DE TIERRA**									
3,1	Excavación a todo factor mecánica para cajeo de via, incluye retiro a sitio autorizado	m3	147,46	19.220,00	2.834.181,00	=	-	-	147,46	$ 2.834.181,00
3,2	Excavacion manual a profundidad < 2.9 y retiro a sitio autorizado	m3	356,83	30.718,00	10.961.104,00	-	(17,59)	(540.443,00)	339,24	$ 10.420.661,00
3,3	Relleno en recebo con compactacion mecanica	m3	239,31	39.814,00	9.527.955,00	-	(48,56)	(1.933.171,00)	190,76	$ 7.594.784,00
3,4	Sub-base granular	m3	68,83	115.528,00	7.951.792,00	+	0,00	347,00	68,83	$ 7.952.139,00
3,5	Relleno con material seleccionado de excavacion compactado mecanicamente	m3	0,00	16.617,00	-	+	36,52	606.825,00	36,52	$ 606.825,00
3,6	Afirmado en recebo comun vibrocompactado	m3	0,00	51.049,00	-	=	-	-	0,00	$ -
3,7	Excavación en roca manual en seco	m3	30,00	88.491,00	2.654.730,00	=	-	-	30,00	$ 2.654.730,00
	SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA				**33.929.762,00**			**(1.866.442,00)**		**$ 32.063.320,00**
4	**REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL**									
4,1	Columnas recalzadas de concreto 21 Mpa	ml	0,00	93.812,00	-	=	-	-	0,00	$ -
4,2	Acero de refuerzo para columnas recalzadas	kg	0,00	6.003,00	-	=	-	-	0,00	$ -
4,3	Aditivo epoxico para recalce y anclaje	ml	0,00	70.774,00	-	=	-	-	0,00	$ -
4,4	Analisis y diseño del reforzamiento estructural	gl	1,00	6.000.000,00	6.000.000,00	=	-	-	1,00	$ 6.000.000,00
	SUBTOTAL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL				**6.000.000,00**			**-**		**$ 6.000.000,00**
5	**URBANISMO**									
5,1	Cerramiento en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y poste galvanizado cada 3 m de 2" CAL 16, viga de cimentación CCTO 3000 psi de 0.20x0.20 (4Φ 3/8" y flejes Φ1/4" @0.15) y columnetas CCTO 3000 psi de 0.20x0.20 cada 3 mts (4Φ 3/8" y flejes Φ1/4" @0.15). Mampostería en ladrillo prensado a la vista y 3 hilos de alambre de pua CAL 12.	ml	424,85	127.354,00	54.106.347,00	+	8,40	1.069.774,00	433,25	$ 55.176.121,00
5,2	Pavimento de concreto hidráulico 3500 psi. Incluye: inducción de junta de dilatación, texturizado, micro texturizado, colocación de tirilla de respaldo, masilla autonivelante, aplicación de membrana curadora. Esp. 500 inv.	m2	398,54	86.671,00	34.541.860,00	+	2,00	173.342,00	400,54	$ 34.715.202,00
5,3	Sardinel prefabricado en concreto de 3000 psi h=0.4	ml	50,00	43.889,00	2.194.450,00	=	-	-	50,00	$ 2.194.450,00
5,4	Acero de Refuerzo 60.000 PSI	kg	2885,56	4.428,00	12.777.260,00	-	(1.346,36)	(5.961.682,00)	1539,20	$ 6.815.578,00
5,5	Portón de acceso en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y marco en tubería galvanizada 2" con refuerzo en diagonal de 3" batiente de 3 m, zapata en concreto y tensor superior en varilla de 1/2".	ml	0,00	2.916.650,00	-	=	-	-	0,00	$ -
5,6	Concreto simple 1700 PSI para solado y atraques	m3	0,96	305.104,00	292.900,00	-	(0,00)	-	0,96	$ 292.900,00
5,7	Concreto ciclopeo para Bases (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	79,31	342.254,00	27.144.165,00	=	-	-	79,31	$ 27.144.165,00
5,8	Zapatas de cimentacion en concreto de 3000 psi	m3	6,14	437.552,00	2.686.569,00	+	0,15	65.633,00	6,29	$ 2.752.202,00
5,9	Viga de cimentacion en concreto 3000 psi 0.20x0.20	ml	82,35	25.581,00	2.106.595,00	=	-	-	82,35	$ 2.106.595,00
5,10	Muro ladrillo prensado visto por dos caras e=0.12	m2	215,00	63.145,00	13.576.174,00	+	9,70	612.508,00	224,70	$ 14.188.682,00
5,11	Viga aerea en concreto de 3000 psi 0.20x0.20	ml	76,45	29.995,00	2.293.118,00	=	-	-	76,45	$ 2.293.118,00
5,12	Columnas en concreto de 3000 psi	m3	4,50	538.064,00	2.421.288,00	+	0,13	69.948,00	4,63	$ 2.491.236,00
	SUBTOTAL URBANISMO				**154.140.726,00**			**(3.970.477,00)**		**$ 150.170.249,00**
6	**OBRAS DE DRENAJE**									
6,1	Concreto ciclopeo para bases (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	0,00	342.254,00	-	=	-	-	-	$ -
6,2	Concreto ciclopeo para elevaciones (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	0,00	395.661,00	-	=	-	-	-	$ -

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA		$ 0	**ACTA MODIFICATORIA No. 02**
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO ACTA No. 1		$ 808.869.775	
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:		14/12/2015	
		FECHA SUSPENSION No. 1:		08/01/2016	
VALOR:	$ 2.147.171.054	FECHA REINICIO No. 1:		17/02/2016	
VALOR ADICIONAL:	$ 27.952.267	FECHA SUSPENSION No. 2:		11/03/2016	
VALOR TOTAL:	$ 2.175.123.321	FECHA REINICIO No. 2:		05/07/2016	
		FECHA DE TERMINACION:		14/11/2016	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO:	90	DIAS	**05/10/2016**
NIT:	800.195.924-9	PLAZO ADICIONAL:	90	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	PLAZO TOTAL:	180	DIAS	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES MODIFICATORIA 1				MODIFICACION No. 2			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR
6,3	Concreto simple 1700 PSI para solado y atraques	m3	0,00	305.104,00	-	=	-	-	-	$ -
6,4	Suministro e instalacion de tuberia de concreto D=24"	ml	0,00	137.863,00	-	=	-	-	-	$ -
6,5	Material granular filtrante	m3	0,00	76.898,00	-	=	-	-	-	$ -
6,6	Geotextil NT 1600	m2	0,00	4.677,00	-	=	-	-	-	$ -
6,7	Cuneta triangular en concreto 2500 PSI	m3	0,00	462.065,00	-	=	-	-	-	$ -
6,8	Suministro e instalacion de tuberia para drenaje 100 mm	ml	0,00	30.783,00	-	=	-	-	-	$ -
6,9	Suministro e instalacion de tuberia PVC - Novafort 12", incluye lecho en gravilla 1/2" E=0.10 mts y hasta D/2	ml	108,00	109.923,00	11.871.684,00	-	(31,60)	(3.473.567,00)	76,40	$ 8.398.117,00
6,10	Sumideros tipo EPN 3.20x0.50 en concreto de 3000 PSI (1.60 m3)	und	0,00	1.831.027,00	-	=	-	-		$ -
	SUBTOTAL OBRAS DE DRENAJE				**11.871.684,00**			**(3.473.567,00)**		**$ 8.398.117,00**
7	**APARATOS SANITARIOS**									
7,1	Suministro e instalacion de sanitario institucional (incluye acoples y griferia)	un	14,00	244.219,00	3.419.066,00	=	-	-	14,00	$ 3.419.066,00
7,2	Lavamanos de sobreponer, incluye griferia	un	8,00	157.253,00	1.258.024,00	=	-	-	8,00	$ 1.258.024,00
7,3	Lavamanos de pedestal, incluye griferia	un	5,00	142.303,00	711.515,00	=	-	-	5,00	$ 711.515,00
7,4	Juego incrustaciones	un	14,00	61.689,00	863.646,00	=	-	-	14,00	$ 863.646,00
7,5	Orinal institucional	un	3,00	256.355,00	769.065,00	=	-	-	3,00	$ 769.065,00
7,5	Lavaplatos de empotrar en acero inoxidable	un	42,00	86.253,00	3.622.626,00	=	-	-	42,00	$ 3.622.626,00
	SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS				**10.643.942,00**			**-**		**$ 10.643.942,00**
8	**MONTAJE DE EQUIPOS**									
8,1	Suministro e instalación de equipo de presión con dos electrobombas modelo CP660 o similar, tablero eléctrico, accesorios en bronce, manómetros y tanque metálico hidroacumulador de 240 lt.	un	1,00	20.856.800,00	20.856.800,00	-	(1,00)	(20.856.800,00)	-	$ -
8,2	Suministro e instalacion de equipo de frio para varias zonas, incluye conjunto condensador, evaporador, tableros de control independientes y línea para manejo y distribución de canales. (Incluye riel, poleas, ganchos) cuya potencia requerida (BTU/HR) dependerá de la zona de uso: Carnicos de Res - 40.000 BTU; Carnicos de Cerdo - 12.000 BTU; Lacteos y Fruver - 9.000 BTU	un	5,00	48.395.650,00	241.978.250,00	=	-	-	5,00	$ 241.978.250,00
8,3	Suministro e instalacion de equipo contra incendio compuesto por dos electrobombas de 20HP con tablero de control y accesorios hidraulicos incluidos.	un	1,00	36.656.000,00	36.656.000,00	-	(1,00)	(36.656.000,00)	-	$ -
8,4	Suministro e instalacion de red contra incendio incluye la instalacion de 2 hidrantes y tuberia PVC 2 1/2" y 3"	gl	0,00	7.298.987,00	-	=	-	-	-	$ -
8,5	Suministro e instalacion equipo de refrigeracion de vitrina tipo gondola con testeros en fibra de vidrio L=1.30 mts	un	0,00	7.500.000,00	-	=	-	-	-	$ -
8,6	SIERRA KENTMASTER PARA CORTE DE ESTERNON Fabricación americana, material aluminio, con capacidad de 50 reses hora, motor eléctrico trifásico. Se entrega con una sierra y un pasador	un	0,00	35.062.500,00	-	=	-	-	-	$ -
8,7	SIERRA KENTMASTER PARA CORTE DE CANALES Para rajar canales con capacidad de 40 reses hora, motor trifásico. Fabricación americana, material aluminio y acero. Se entrega con una sierra y un Pasador.	un	0,00	37.500.000,00	-	=	-	-	-	$ -
8,8	Suministro e Instalacion de planta electrica DIESEL con capacidad de 60 KVA/48KW trifasica 127/220 voltios equipada con cabina insonora, sistema de transferencia automatica y tablero de control.	un	1,00	37.002.840,00	37.002.840,00	-	(1,00)	(37.002.840,00)	-	$ -
	SUBTOTAL MONTAJE DE EQUIPOS				**336.493.890,00**			**(94.515.640,00)**		**$ 241.978.250,00**

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA		$ 0	**ACTA MODIFICATORIA No. 02**
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO ACTA No. 1		$ 808.869.775	
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:		14/12/2015	
		FECHA SUSPENSION No. 1:		08/01/2016	
VALOR:	$ 2.147.171.054	FECHA REINICIO No. 1:		17/02/2016	
VALOR ADICIONAL:	$ 27.952.267	FECHA SUSPENSION No. 2:		11/03/2016	
VALOR TOTAL:	$ 2.175.123.321	FECHA REINICIO No. 2:		05/07/2016	
		FECHA DE TERMINACION:		14/11/2016	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO:	90	DIAS	**05/10/2016**
NIT:	800.195.924-9	PLAZO ADICIONAL:	90	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	PLAZO TOTAL:	180	DIAS	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES MODIFICATORIA 1				MODIFICACION No. 2			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR
9	**PRUEBAS HIDRÁULICA Y SANITARIA**									
9,1	Prueba hidráulica y sanitaria a la red existente	gl	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00	=	0,00	-	1,00	$ 3.000.000,00
9,2	Enmalles general red interna	un	16,00	135.400,00	2.166.400,00	=	0,00	-	16,00	$ 2.166.400,00
	SUBTOTAL PRUEBAS HIDRÁULICA Y SANITARIA				**5.166.400,00**			**-**		**$ 5.166.400,00**
10	**PINTURA**									
10,1	Pintura a base de aceite sobre superficie metálica lamina llena	m2	99,30	10.162,00	1.009.087,00	+	31,86	323.761,00	131,16	$ 1.332.848,00
10,2	Pintura a base de aceite sobre marcos, portones, cortinas, lucetas y ventanas	m2	264,73	16.284,00	4.310.863,00	+	15,78	256.962,00	280,51	$ 4.567.825,00
10,3	Estuco y pintura vinilo sobre pañete	m2	200,00	11.213,00	2.242.600,00	+	19,92	223.363,00	219,92	$ 2.465.963,00
10,4	Graniplast en Fachada	m2	600,00	15.428,00	9.256.800,00	+	19,92	307.326,00	619,92	$ 9.564.126,00
	SUBTOTAL PINTURA				**16.819.350,00**			**1.111.412,00**		**$ 17.930.762,00**
11	**GAS**									
11,1	Tuberia de cobre tipo L de 3/4", incluye accesorios	ml	0,00	17.657,00	-	=	0,00	-	0,00	$ -
11,2	Tuberia de cobre tipo L de 1/2", incluye accesorios	ml	0,00	12.487,00	-	=	0,00	-	0,00	$ -
11,3	Registro de bola D=3/4" cierre 1/4" de vuelta, incluye regata y accesorios para su buen funcionamiento	un	0,00	29.350,00	-	=	0,00	-	0,00	$ -
11,4	Registro de bola D=1/2" cierre 1/4" de vuelta, incluye regata y accesorios para su buen funcionamiento	un	0,00	23.972,00	-	=	0,00	-	0,00	$ -
11,5	Conexión de gas desde medidor a Gas y accesorios necesarios para el buen funcionamiento	un	0,00	1.514.214,00	-	=	0,00	-	0,00	$ -
	SUBTOTAL GAS				**-**			**-**		**$ -**
12	**LIMPIEZA**									
12,1	Limpieza general de las obras ejecutadas (Comprende zona de galeria, via, obras de drenaje y cerramiento perimetral)	m2	7510,50	834,00	6.263.757,00	-	(1.843,22)	(1.537.247,00)	5667,28	$ 4.726.510,00
	SUBTOTAL LIMPIEZA				**6.263.757,00**			**(1.537.247,00)**		**$ 4.726.510,00**
13	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**									
13,1	**LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJE TRANSFORMADOR**									
13.1.1	Localización y Replanteo (Línea de Media Tensión)	Km.	0,07	558.948,00	39.126,00	=	-	-	0,07	$ 39.126,00
13.1.2	Postes de Concreto de 12 m de 1050 Kg, en el sitio de Obra	Un.	2	1.544.558,00	3.089.116,00	=	-	-	2	$ 3.089.116,00
13.1.3	Hincado, Orientacion y Plomado de Postes de Concreto de 12 m,	Un.	19	98.523,00	1.871.937,00	+	1,00	98.523,00	20	$ 1.970.460,00
13.1.4	Excavaciones para de Postes de Concreto de 12 m, en terreno común	Un.	19	53.552,00	1.017.488,00	+	1,00	53.552,00	20	$ 1.071.040,00
13.1.5	Estructura de Alineamiento (523) disposición Semibandera, Circuito Trifásico, Maxino angulo 8º	Un.	1	373.890,00	373.890,00	+	1,00	373.890,00	2	$ 747.780,00
13.1.6	Estructura Terminal (550) Disposición Horizontal, circuito trifasico	Un.	2	750.692,00	1.501.384,00	=	-	-	2	$ 1.501.384,00
13.1.7	Derivacion Trifásica con Cortacircuitos - (730)	Un.	1	830.725,00	830.725,00	=	-	-	1	$ 830.725,00
13.1.8	Montaje de Transformador Trifasico de 75 KVA 13.2 KV 208/127 V	Un.	1	13.506.826,00	13.506.826,00	-	(1,00)	(13.506.826,00)	-	$ -
13.1.9	Tendido y Tensionado de Tres Conductores ACSR No. 1/0 AWG	Km.	0,08	15.173.705,00	1.213.896,00	=	-	-	0,08	$ 1.213.896,00
	SUBTOTAL LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJE TRANSFORMADOR				**23.444.388,00**			**(12.980.861,00)**		**$ 10.463.527,00**
13,2	**ACOMETIDAS**									
13.2.1	**ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA GRANEROS**									
13.2.1.1	Tablero monofasico de dos circuitos	Un.	0,00	82.085,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.1.2	Accesorios acometidas monofasicas sin conductor	Un.	0,00	61.015,00	-	=	-	-	0,00	$ -

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA		$ 0	**ACTA MODIFICATORIA No. 02**
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO ACTA No. 1		$ 808.869.775	
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:		14/12/2015	
		FECHA SUSPENSION No. 1:		08/01/2016	
VALOR:	$ 2.147.171.054	FECHA REINICIO No. 1:		17/02/2016	
VALOR ADICIONAL:	$ 27.952.267	FECHA SUSPENSION No. 2:		11/03/2016	
VALOR TOTAL:	$ 2.175.123.321	FECHA REINICIO No. 2:		05/07/2016	
		FECHA DE TERMINACION:		14/11/2016	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO:	90	DIAS	**05/10/2016**
NIT:	800.195.924-9	PLAZO ADICIONAL:	90	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	PLAZO TOTAL:	180	DIAS	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES MODIFICATORIA 1				MODIFICACION No. 2			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR
13.2.1.3	Cableado para acometidas monofasicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	17.432,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.1.4	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	76.036,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.1.5	Salida para lamparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	=	-	-	0,00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA GRANEROS				**-**			**-**		**$ -**
13.2.2	**ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE JUGOS**									
13.2.2.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	4,00	120.726,00	482.904,00	=	-	-	4,00	$ 482.904,00
13.2.2.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	0,00	61.015,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.2.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	17.432,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.2.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	101.560,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.2.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	0,00	110.913,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.2.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	=	-	-	0,00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE JUGOS				**482.904,00**			**-**		**$ 482.904,00**
13.2.3	**ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA CAFETERIAS**									
13.2.3.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	8,00	120.726,00	965.808,00	=	-	-	8,00	$ 965.808,00
13.2.3.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	0,00	61.015,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.3.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	17.432,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.3.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	101.560,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.3.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	0,00	110.913,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.3.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	=	-	-	0,00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA CAFETERIAS				**965.808,00**			**-**		**$ 965.808,00**
13.2.4	**ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE POLLO Y PESCADO**									
13.2.4.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	18,00	120.726,00	2.173.068,00	=	-	-	18,00	$ 2.173.068,00
13.2.4.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	0,00	61.015,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.4.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	17.432,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.4.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	101.560,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.4.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	0,00	110.913,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.4.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	=	-	-	0,00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE POLLO Y PESCADO				**2.173.068,00**			**-**		**$ 2.173.068,00**
13.2.5	**ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE CARNES ROJAS**									
13.2.5.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	12,00	120.726,00	1.448.712,00	=	-	-	12,00	$ 1.448.712,00
13.2.5.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	0,00	61.015,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.5.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	17.432,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.5.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	101.560,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.5.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	0,00	110.913,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.5.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	=	-	-	0,00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE CARNES ROJAS				**1.448.712,00**			**-**		**$ 1.448.712,00**

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA		$ 0	**ACTA MODIFICATORIA No. 02**
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO ACTA No. 1		$ 808.869.775	
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:		14/12/2015	
		FECHA SUSPENSION No. 1:		08/01/2016	
VALOR:	$ 2.147.171.054	FECHA REINICIO No. 1:		17/02/2016	
VALOR ADICIONAL:	$ 27.952.267	FECHA SUSPENSION No. 2:		11/03/2016	
VALOR TOTAL:	$ 2.175.123.321	FECHA REINICIO No. 2:		05/07/2016	
		FECHA DE TERMINACION:		14/11/2016	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO:	90	DIAS	**05/10/2016**
NIT:	800.195.924-9	PLAZO ADICIONAL:	90	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	PLAZO TOTAL:	180	DIAS	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES MODIFICATORIA 1				MODIFICACION No. 2			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR
13.2.6	ACOMETIDAS TRIFILARES Y SALIDAS PARA BODEGAS									
13.2.6.1	Tablero trifilar de seis circuitos	Un.	6,00	388.515,00	2.331.090,00	-	(3,00)	(1.165.545,00)	3,00	$ 1.165.545,00
13.2.6.2	Accesorios acometidas trifilares	Un.	0,00	90.236,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.6.3	Cableado para acometidas trifilares 3 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	23.736,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.6.4	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	76.036,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.6.5	Toma bifásico 220 V.	Un.	0,00	148.861,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.6.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	=	-	-	0,00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFILARES Y SALIDAS PARA BODEGAS				2.331.090,00			(1.165.545,00)		$ 1.165.545,00
13.2.7	ACOMETIDAS TRIFASICA PARA CUARTO FRIO									
13.2.7.1	Tablero trifásico de doce circuitos	Un.	1,00	587.697,00	587.697,00	+	2,00	1.175.394,00	3,00	$ 1.763.091,00
13.2.7.2	Accesorios acometida trifásica cuarto frio	Un.	0,00	144.038,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.7.3	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	42.672,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.7.4	Toma especial trifásico 220 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	266.965,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.7.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	76.036,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.7.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	=	-	-	0,00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA PARA CUARTO FRIO				587.697,00			1.175.394,00		$ 1.763.091,00
13.2.8	ACOMETIDAS TRIFASICA PARA BOMBA EQUIPO HIDRONEUMATICO									
13.2.8.1	Tablero trifásico de ocho circuitos	Un.	0,00	461.745,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.8.2	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	42.672,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.8.3	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	76.036,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.8.4	Toma especial trifásico 220 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	266.965,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.8.5	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	=	-	-	0,00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA PARA BOMBA EQUIPO HIDRONEUMATICO				-			-		$ -
13.2.9	ACOMETIDAS TRIFILAR PARA OFICINAS									
13.2.9.1	Tablero trifilar de seis circuitos oficinas	Un.	1,00	396284,00	396.284,00	-	(1,00)	(396.284,00)	0,00	$ -
13.2.9.2	Accesorios acometidas trifilares	Un.	0,00	90236,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.9.3	Cableado para acometidas trifilares 3 No. 8 + 1 No. 10 T	Un.	0,00	35736,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.9.4	Salida para lámparas fluorescentes	Un.	0,00	296229,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.9.5	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81907,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.9.6	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	76036,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.9.7	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	101560,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.9.8	Salida para ventiladores	Un.	0,00	382289,00	-	=	-	-	0,00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFILAR PARA OFICINAS				396.284,00			(396.284,00)		$ -
13.2.10	ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR NORTE									
13.2.10.1	Tablero trifásico de dieciocho circuitos con puerta y llave	Un.	1,00	587.697,00	587.697,00	=	-	-	1,00	$ 587.697,00
13.2.10.2	Accesorios acometida trifásica. Sector norte y sur	Un.	0,00	243.882,00	-	=	-	-	-	$ -
13.2.10.3	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	42.672,00	-	=	-	-	-	$ -
13.2.10.4	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	=	-	-	-	$ -

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA			$ 0
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO ACTA No. 1			$ 808.869.775
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:			14/12/2015
		FECHA SUSPENSION No. 1:			08/01/2016
VALOR:	$ 2.147.171.054	FECHA REINICIO No. 1:			17/02/2016
VALOR ADICIONAL:	$ 27.952.267	FECHA SUSPENSION No. 2:			11/03/2016
VALOR TOTAL:	$ 2.175.123.321	FECHA REINICIO No. 2:			05/07/2016
		FECHA DE TERMINACION:			14/11/2016
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO:	90	DIAS	
NIT:	800.195.924-9	PLAZO ADICIONAL:	90	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	PLAZO TOTAL:	180	DIAS	

ACTA MODIFICATORIA No. 02

05/10/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES MODIFICATORIA 1				MODIFICACION No. 2			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR
13.2.10.5	Salida para lámparas fluorescentes	Un.	0,00	296.229,00	-	=	-	-	-	$ -
13.2.10.6	Lámpara metal halide 250 W 220 V	Un.	0,00	790.653,00	-	=	-	-	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR NORTE				**587.697,00**			-		**587.697,00**
13.2.11	**ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR SUR**									
13.2.11.1	Tablero trifásico de veinticuatro circuitos con puerta y llave	Un.	1,00	1.477.575,00	1.477.575,00	=	-	-	1,00	$ 1.477.575,00
13.2.11.2	Accesorios acometida trifásica. Sector norte y sur	Un.	0,00	243.882,00	-	=	-	-	-	$ -
13.2.11.3	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	42.672,00	-	=	-	-	-	$ -
13.2.11.4	Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	=	-	-	-	$ -
13.2.11.5	Salida para lámparas fluorescentes	Un.	0,00	296.229,00	-	=	-	-	-	$ -
13.2.11.6	Lámpara metal halide 250 W 220 V	Un.	0,00	790.653,00	-	=	-	-	-	$ -
13.2.11.7	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	76.036,00	-	=	-	-	-	$ -
13.2.11.8	Toma bifásico 220 V.	Un.	0,00	148.861,00	-	=	-	-	-	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR SUR				**1.477.575,00**			-		**1.477.575,00**
13.2.12	**ACOMETIDA TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO ALUMBRADO EXTERIOR**									
13.2.12.1	Tablero trifásico de veinticuatro circuitos con puerta y llave	Un.	1,00	1.477.575,00	1.477.575,00	=	-	-	1,00	$ 1.477.575,00
13.2.12.2	Accesorios acometida trifásica. Alumb. Exterior	Un.	0,00	426.732,00	-	=	-	-	-	$ -
13.2.12.3	Cableado para acometidas trifásica 3 No. 2 + 1 No.4 + 1 No. 6 T	Ml	0,00	64.694,00	-	=	-	-	-	$ -
13.2.12.4	Luminaria Ornamental de Sodio alta presión de 70 W 220 V Fotocelda y Reactancia	Un.	0,00	850.064,00	-	=	-	-	-	$ -
13.2.12.5	Luminaria de Sodio alta presión de 250 W 220 V Fotocelda y Reactancia	Un.	0,00	774.703,00	-	=	-	-	-	$ -
13.2.12.6	Postes de Concreto de 12 m de 510 Kg. para alumbrado exterior	Un.	17,00	812.836,00	13.818.212,00	+	1,00	812.836,00	18,00	$ 14.631.048,00
13.2.12.7	Accesorios para instalación de alumbrado pegado a las cerchas	Un.	0,00	1.596.844,00	-		-	-	-	$ -
13.2.12.8	Cableado alumbrado exterior pegado a las cerchas	Ml	0,00	12.067,00	-		-	-	-	$ -
13.2.12.9	Reflector de sodio de 250 W 220 V Fotocelda y Reactancia	Un.	0,00	887.537,00	-		-	-	-	$ -
13.2.12.10	Caja de inspección para alumbrado exterior	Un.	25,00	356.469,00	8.911.725,00		-	-	25,00	$ 8.911.725,00
	SUBTOTAL ACOMETIDA TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO ALUMBRADO EXTERIOR				**24.207.512,00**			**812.836,00**		**25.020.348,00**
13.2.13	**ACOMETIDA GENERAL DEL TRANSFORMADOR AL TABLERO DE CONTROL**	Un.	0,00	5.326.887,00	-	=	-	-	0,00	$ -
13.2.14	**ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO ADMON**	Un.	1,00	1.022.447,00	**1.022.447,00**	-	(1,00)	(1.022.447,00)	0,00	$ -
13.2.15	**ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO A**	Un.	1,00	1.629.515,00	**1.629.515,00**	=	-	-	1,00	$ 1.629.515,00
13.2.16	**ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO B**	Un.	1,00	1.259.899,00	**1.259.899,00**	=	-	-	1,00	$ 1.259.899,00
13,3	**TABLEROS**							-		
13.3.1	Gabinete para medidores A	Un.	1,00	12.512.222,00	12.512.222,00	=	-	-	1,00	$ 12.512.222,00
13.3.2	Gabinete para medidores B	Un.	1,00	8.684.964,00	8.684.964,00	=	-	-	1,00	$ 8.684.964,00
13.3.3	Gabinete para medida administración	Un.	1,00	12.168.407,00	12.168.407,00	=	-	-	1,00	$ 12.168.407,00
13.3.4	Tablero de control general	Un.	1,00	4.633.107,00	4.633.107,00	-	(1,00)	(4.633.107,00)	0,00	$ -
13.3.5	Equipo de medida integrador en poste	Un.	1,00	8.449.366,00	8.449.366,00	=	-	-	1,00	$ 8.449.366,00
	SUBTOTAL TABLEROS				**46.448.066,00**			**(4.633.107,00)**		**$ 41.814.959,00**

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA			$ 0
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO ACTA No. 1			$ 808.869.775
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:			14/12/2015
		FECHA SUSPENSION No. 1:			08/01/2016
VALOR:	$ 2.147.171.054	FECHA REINICIO No. 1:			17/02/2016
VALOR ADICIONAL:	$ 27.952.267	FECHA SUSPENSION No. 2:			11/03/2016
VALOR TOTAL:	$ 2.175.123.321	FECHA REINICIO No. 2:			05/07/2016
		FECHA DE TERMINACION:			14/11/2016
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO:	90		DIAS
NIT:	800.195.924-9	PLAZO ADICIONAL:	90		DIAS
CONTRATO No.:	285 de 2015	PLAZO TOTAL:	180		DIAS

ACTA MODIFICATORIA No. 02

05/10/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES MODIFICATORIA 1				MODIFICACION No. 2			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR
13,4	PUESTA A TIERRA	Un.	1,00	3.072.553,00	**3.072.553,00**	=	-	-	1,00	$ 3.072.553,00
13,5	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO DE LA ESTRUCTURA	Un.	1,00	29.000.000,00	**29.000.000,00**	=	-	-	1,00	$ 29.000.000,00
13,6	VOZ Y DATOS	Un.	1,00	12.300.066,00	**12.300.066,00**	=	-	-	1,00	$ 12.300.066,00
13,7	PROCESO DE LEGALIZACION DE LA OBRA ANTE ELECTROHUILA E INSPECCION RETIE	GL	1,00	7.000.000,00	**7.000.000,00**	=	-	-	1,00	$ 7.000.000,00
13,8	TRANSPORTE DE MATERIALES Y ACCESORIOS AL SITIO DE LA OBRA	Ton.	7,00	387.666,00	**2.713.662,00**	=	-	-	7,00	$ 2.713.662,00
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS				**162.548.943,00**			**(18.210.014,00)**		**144.338.929,00**
14	ITEM NUEVOS									
	OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS									
14,1	Suministro e instalacion de vidrio 5mm	m2	49,30	47.058,00	2.319.959,00	+	7,57	356.211,00	56,87	$ 2.676.170,00
14,2	Bajante PVC A.LL 3"	ml	24,00	21.484,00	515.616,00	=	-	-	24,00	$ 515.616,00
14,3	Suministro e instalacion de butaco metalico con asiento en madero	un	5,00	113.838,00	569.190,00	=	-	-	5,00	$ 569.190,00
14,4	Sifon de 3" incluye rejilla con sosco	un	110,00	28.550,00	3.140.500,00	-	(22,00)	(628.100,00)	88,00	$ 2.512.400,00
14,5	Sifon de 4" incluye rejilla con sosco	un	19,00	34.550,00	656.450,00	-	(1,00)	(34.550,00)	18,00	$ 621.900,00
14,6	Estructura metáica para reforzamiento	kg	3.146,66	10.300,00	32.410.598,00	=	-	-	3.146,66	$ 32.410.598,00
14,7	Construcción de pozo de inspección a todo costo de 0 - 4 Mts profundidad, en concreto de 3000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,30 m. Llevará cono de reducción, diámetro interno de 1,20 m. y espesor 0,20 m., suministro e instalación de aro base y tapa HF tráfico pesado, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra	un	2,00	2.620.815,00	5.241.630,00	=	-	-	2,00	$ 5.241.630,00
14,8	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada, incluye soportes, tapas, fijadores y transporte	ml	87,95	57.671,00	5.072.164,00	-	(0,00)	-	87,95	$ 5.072.164,00
14,9	Suministro e instalacion de portón de acceso en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y marco en tubería negra 2" con refuerzo en diagonal de 3" batiente de 3 m, zapata en concreto reforzado y tensor superior en varilla de 1/2". Incluye anticorrosivo.	m2	70,42	298.200,00	20.999.244,00	+	3,60	1.073.520,00	74,02	$ 22.072.764,00
	CUARTO FRIO									
14,10	Poceta en Concreto impermeabilizado 3000psi H=0.10 mts	UND	1,00	206.545,00	206.545,00	=	-	-	1,00	$ 206.545,00
14,11	Membrana impermeabilizante de proteccion resistente a quimicos	M2	2,00	85.000,00	170.000,00	=	-	-	2,00	$ 170.000,00
14,12	Poceta en Concreto impermeabilizado 3000psi H=0.40 mts	UND	12,00	206.545,00	2.478.540,00	-	(4,00)	(826.180,00)	8,00	$ 1.652.360,00
14,13	Suministro e instalacion de rejilla en acero 60000 psi y marco en angulo de 1"	UND	12,00	350.000,00	4.200.000,00	-	(4,00)	(1.400.000,00)	8,00	$ 2.800.000,00
14,14	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S 4" incluye accesorios	ml	60,00	37.146,00	2.228.760,00	-	(30,00)	(1.114.380,00)	30,00	$ 1.114.380,00
14,15	Suministro e instalacion de lavamanos de pedal de 1 puesto en acero inoxidable	und	4,00	2.688.200,00	10.752.800,00	=	-	-	4,00	$ 10.752.800,00
14,16	Alistado de piso e=0.04 mts con recubrimiento en epoxico resistente a quimicos e impactos Ucrete o similar. Incluye guarda escoba en media caña	M2	120,00	168.689,00	20.242.680,00	-	(120,00)	(20.242.680,00)	0,00	$ -
	RED ELECTRICA									
14,17	TABLERO MONOFASICO DE CUATRO CIRCUITOS	un	9,00	141.908,00	1.277.172,00	=	-	-	9,00	$ 1.277.172,00
14,18	ACOMETIDA MONOFASICA EN TUBO EMT 3/4" Y CABLE 2 No 8 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	un	2.801,00	31.661,00	88.682.461,00	-	(28,93)	(916.079,00)	2.772,07	$ 87.766.382,00
14,19	SALIDA TOMAS 110 V. CON POLO A TIERRA - CABLE RETARDANTE EXCELLENT HF-FR-LS-CT	un	71,00	106.746,00	7.578.966,00	-	(31,00)	(3.309.126,00)	40,00	$ 4.269.840,00
14,2	SALIDA LUMINARIA TIPO ROSETA	un	91,00	103.923,00	9.456.993,00	-	(3,00)	(311.769,00)	88,00	$ 9.145.224,00

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA		$ 0	**ACTA MODIFICATORIA No. 02**
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO ACTA No. 1		$ 808.869.775	
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:		14/12/2015	
		FECHA SUSPENSION No. 1:		08/01/2016	
VALOR:	$ 2.147.171.054	FECHA REINICIO No. 1:		17/02/2016	
VALOR ADICIONAL:	$ 27.952.267	FECHA SUSPENSION No. 2:		11/03/2016	
VALOR TOTAL:	$ 2.175.123.321	FECHA REINICIO No. 2:		05/07/2016	
		FECHA DE TERMINACION:		14/11/2016	
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO:	90	DIAS	**05/10/2016**
NIT:	800.195.924-9	PLAZO ADICIONAL:	90	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	PLAZO TOTAL:	180	DIAS	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES MODIFICATORIA 1				MODIFICACION No. 2			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR
14,21	TOMAS NORMALES 110 V. CON POLO A TIERRA GFCI - CONDUCTOR EXCELLENT HF--FR-CT-LS	un	42,00	151.390,00	6.358.380,00	+	30,00	4.541.700,00	72,00	$ 10.900.080,00
14,22	ACOMETIDA TRIFILAR EN TUBO EMT 1" Y CABLE 3 No 8 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	Ml	152,00	39.570,00	6.014.640,00	+	335,95	13.293.542,00	487,95	$ 19.308.182,00
14,23	SALIDA TOMA BIFASICO 220 V. CABLE RETARDANTE HF-FR-LS-CT	un	7,00	188.339,00	1.318.373,00	-	(3,00)	(565.017,00)	4,00	$ 753.356,00
14,24	ACOMETIDA TRIFASICA EN TUBO EMT 1 1/2" Y CABLE 4 No 6 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	ml	237,00	59.231,00	14.037.747,00	-	(132,00)	(7.818.492,00)	105,00	$ 6.219.255,00
14,25	SALIDA TOMA TRIFASICO 220 V. - CABLE EXCELLENT RETARDANTE A LA LLAMA HF-FR-LS-CT	un	5,00	342.181,00	1.710.905,00	=	-	-	5,00	$ 1.710.905,00
14,26	TABLERO TRIFASICO DE DOCE CIRCUITOS	un	1,00	658.979,00	658.979,00	-	(1,00)	(658.979,00)	0,00	$ -
14,27	SALIDA LUMINARIA TIPO LED tipo panel 48 w - 110 v - CABLE EXCELLENT HF-FR-LS-CT	un	37,00	424.046,00	15.689.702,00	=	-	-	37,00	$ 15.689.702,00
14,28	SALIDA PARA VENTILADORES - CABLE EXCELLENT HF-FR-LS-CT	un	5,00	430.010,00	2.150.050,00	=	-	-	5,00	$ 2.150.050,00
14,29	SALIDA E INSTALACION DE LUMINARIA LED 32 W- 220 V - ILUMINACION INTERIOR	un	64,00	1.692.480,00	108.318.720,00	=	-	-	64,00	$ 108.318.720,00
14,3	ACOMETIDA TRIFASICA 3 No. 6 + 1 No.6 + 1 No. 8 T - DUCTO EMT 1 1/2" - TAIE	ml	15,00	64.761,00	971.415,00	+	28,76	1.862.526,00	43,76	$ 2.833.941,00
14,31	Salida e instalacion Luminaria 32 LED, 700mA, 8280 lm, 69 W con brazo para iluminacion exterior	un	47,00	1.753.795,00	82.428.365,00	=	-	-	47,00	$ 82.428.365,00
14,32	Salida e instalacion Luminaria 32 LED, 700mA, 4600 lm, 34 W para iluminacion exterior alero sobre cercha	un	16,00	1.534.131,00	24.546.096,00	=	-	-	16,00	$ 24.546.096,00
14,33	CANALIZACION Y ACOMETIDA ILUMINACION EXTERIOR BAJO ALEROS - PEGADO A CERCHA	ml	112,00	47.905,00	5.365.360,00	=	-	-	112,00	$ 5.365.360,00
14,34	ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA EN TERRENO COMUN 3 No. 6 + 1 No.6 + 1 No. 8 T - DUCTO PVC2" - ILUMINACION EXTERIOR	ml	350,00	51.332,00	17.966.200,00	+	73,11	3.752.883,00	423,11	$ 21.719.083,00
14,35	ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA CON ROTURA DE PLACA EN CONCRETO 3 No. 6 + 1 No.6 + 1 No. 8 T - DUCTO PVC2" - ILUMINACION EXTERIOR	ml	128,00	61.861,00	7.918.208,00	-	(25,07)	(1.550.855,00)	102,93	$ 6.367.353,00
14,36	LINEA A TIERRA EN CAMARAS DE DISTRIBUCION PARA A.P EXTERIOR	un	25,00	145.030,00	3.625.750,00	=	-	-	25,00	$ 3.625.750,00
14,37	AFLORAMIENTO DE ACOMETIDA PARA PROYECTORES EN POSTE	un	17,00	567.747,00	9.651.699,00	=	-	-	17,00	$ 9.651.699,00
14,38	ACOMETIDA GENERAL DESDE TRANSFORMADOR AL T.M.G EN 3No 4/0 + 1 N0 4/0 AWG	ml	45,00	254.978,00	11.474.010,00	-	(45,00)	(11.474.010,00)	0,00	$ -
	RED CONTRA INCENDIOS									
14,39	Tubería acero ranurada schedule 40 4" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML	30,00	126.984,00	3.809.520,00	-	(25,60)	(3.250.790,00)	4,40	$ 558.730,00
14,40	Tubería acero ranurada schedule 40 2.1/2" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML	168,00	98.313,00	16.516.584,00	+	4,00	393.252,00	172,00	$ 16.909.836,00
14,41	Tubería acero ranurada schedule 40 1.1/2" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML	18,00	58.793,00	1.058.274,00	+	25,00	1.469.825,00	43,00	$ 2.528.099,00
14,42	Tubería acero ranurada schedule 40 1.1/4" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML	385,00	52.338,00	20.150.130,00	-	(25,00)	(1.308.450,00)	360,00	$ 18.841.680,00
14,43	Tubería acero ranurada schedule 40 1" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML	60,00	22.937,00	1.376.220,00	+	86,77	1.990.243,00	146,77	$ 3.366.463,00
14,44	Coupling rígido ranurado HD 4"	UN	20,00	28.990,00	579.800,00	-	(13,00)	(376.870,00)	7,00	$ 202.930,00
14,45	Coupling rígido ranurado HD 2.1/2"	UN	42,00	19.956,00	838.152,00	-	(2,00)	(39.912,00)	40,00	$ 798.240,00
14,46	Coupling rígido ranurado HD 1.1/2"	UN	22,00	13.351,00	293.722,00	=	-	-	22,00	$ 293.722,00
14,47	Coupling rígido ranurado HD 1.1/4"	UN	40,00	10.686,00	427.440,00	+	30,00	320.580,00	70,00	$ 748.020,00
14,48	Tee ranurada de 4"	UN	2,00	46.085,00	92.170,00	-	(1,00)	(46.085,00)	1,00	$ 46.085,00
14,49	Reduccion copa 4"x2.1/2"	UN	2,00	28.893,00	57.786,00	-	(1,00)	(28.893,00)	1,00	$ 28.893,00
14,50	Reduccion copa 2.1/2"x 1.1/2"	UN	4,00	17.776,00	71.104,00	-	(4,00)	(71.104,00)	0,00	$ -
14,51	Tee ranurada de 2.1/2x1.1/2"	UN	4,00	24.635,00	98.540,00	=	-	-	4,00	$ 98.540,00
14,52	Tee ranurada de 2.1/2x1.1/4"	UN	20,00	24.635,00	492.700,00	=	-	-	20,00	$ 492.700,00

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA			$ 0
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO ACTA No. 1			$ 808.869.775
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:			14/12/2015
		FECHA SUSPENSION No. 1:			08/01/2016
VALOR:	$ 2.147.171.054	FECHA REINICIO No. 1:			17/02/2016
VALOR ADICIONAL:	$ 27.952.267	FECHA SUSPENSION No. 2:			11/03/2016
VALOR TOTAL:	$ 2.175.123.321	FECHA REINICIO No. 2:			05/07/2016
		FECHA DE TERMINACION:			14/11/2016
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO:	90	DIAS	
NIT:	800.195.924-9	PLAZO ADICIONAL:	90	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	PLAZO TOTAL:	180	DIAS	

ACTA MODIFICATORIA No. 02

05/10/2016

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES MODIFICATORIA 1				MODIFICACION No. 2			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR
14,53	Codo ranurado 4"	UN	6,00	44.923,00	269.538,00	-	(4,00)	(179.692,00)	2,00	$ 89.846,00
14,54	Codo ranurado 2.1/2"	UN	6,00	30.299,00	181.794,00	-	(2,00)	(60.598,00)	4,00	$ 121.196,00
14,55	Codo ranurado 1.1/2"	UN	10,00	15.600,00	156.000,00	=	-	-	10,00	$ 156.000,00
14,56	Strap 2.1/2" x 1"	UN	50,00	25.757,00	1.287.850,00	+	4,00	103.028,00	54,00	$ 1.390.878,00
14,57	Strap 1.1/4" x 1"	UN	80,00	17.308,00	1.384.640,00	=	-	-	80,00	$ 1.384.640,00
14,58	Tee acero roscar 150 lbs 1"	UN	10,00	6.968,00	69.680,00	-	(5,00)	(34.840,00)	5,00	$ 34.840,00
14,59	Codo acero roscar 150 lbs 1"	UN	20,00	6.240,00	124.800,00	-	(3,00)	(18.720,00)	17,00	$ 106.080,00
14,60	Punto rociador 1"	UN	138,00	39.000,00	5.382.000,00	+	1,00	39.000,00	139,00	$ 5.421.000,00
14,61	Sprinkler respuesta rápida tipo UP.K=5,6	UN	138,00	45.500,00	6.279.000,00	+	1,00	45.500,00	139,00	$ 6.324.500,00
14,62	Soportes tubería vertical	UN	6,00	15.730,00	94.380,00	-	(2,00)	(31.460,00)	4,00	$ 62.920,00
14,63	Soporte tipo Clevis Hanger 4"	UN	10,00	13.260,00	132.600,00	-	(9,00)	(119.340,00)	1,00	$ 13.260,00
14,64	Soporte tipo Clevis Hanger 2.1/2"	UN	10,00	10.842,00	108.420,00	-	(4,00)	(43.368,00)	6,00	$ 65.052,00
14,65	Soporte tipo Clevis Hanger 1.1/4"	UN	15,00	8.190,00	122.850,00	+	15,00	122.850,00	30,00	$ 245.700,00
14,66	Soporte antisísmico longitudinal (cada 24m como máximo)	UN	8,00	117.000,00	936.000,00	=	-	-	8,00	$ 936.000,00
14,67	Soporte antisísmico transversal (cada 12m como máximo)	UN	8,00	117.000,00	936.000,00	-	(8,00)	(936.000,00)	0,00	$ -
14,68	Suministro y montaje de gabinete contra incendio clase II con vidrio de seguridad 4mm para gabinete clase II (NFPA-14)	UN	4,00	1.495.000,00	5.980.000,00	=	-	-	4,00	$ 5.980.000,00
14,69	Cheque ranurado 4"	UN	1,00	760.500,00	760.500,00	=	-	-	1,00	$ 760.500,00
14,70	Siamesa 4" x 2.1/2"x 2.1/2"	UN	1,00	1.560.000,00	1.560.000,00	=	-	-	1,00	$ 1.560.000,00
14,71	Valvula de drenaje 1"	UN	2,00	89.050,00	178.100,00	-	(1,00)	(89.050,00)	1,00	$ 89.050,00
14,72	Soporte tipo pera (incluye varilla) 4"	UN	6,00	12.766,00	76.596,00	-	(6,00)	(76.596,00)	0,00	$ -
14,73	Soporte tipo pera (incluye varilla) 2.1/2"	UN	80,00	10.140,00	811.200,00	-	(80,00)	(811.200,00)	0,00	$ -
14,74	Soporte tipo pera (incluye varilla) 1.1/2"	UN	10,00	8.450,00	84.500,00	-	(10,00)	(84.500,00)	0,00	$ -
14,75	Soporte tipo pera (incluye varilla) 1.1/4"	UN	150,00	8.450,00	1.267.500,00	-	(150,00)	(1.267.500,00)	0,00	$ -
14,76	Soporte tipo pera (incluye varilla) 1"	UN	25,00	6.500,00	162.500,00	-	(25,00)	(162.500,00)	0,00	$ -
	RED INTERNA DE GAS									
14,77	Tuberia multiplaca 3/4 ref 20 x 20	ML	761,00	13.406,00	10.201.966,00	=	-	-	761,00	$ 10.201.966,00
14,78	Gabinete 1,20 x 2 mt x .20 cal 20	UND	1,00	826.150,00	826.150,00	=	-	-	1,00	$ 826.150,00
14,79	Valvulas pealpe x pealpe x 3/4 2020	UND	12,00	54.600,00	655.200,00	=	-	-	12,00	$ 655.200,00
14,80	Conectores flexometalicos	UND	12,00	43.680,00	524.160,00	=	-	-	12,00	$ 524.160,00
14,81	Racores pealpe machos x 3/4 ref. 2020	UND	12,00	15.990,00	191.880,00	=	-	-	12,00	$ 191.880,00
14,82	Codos galvanizados sch 40 3/4 x 1/2	UND	24,00	5.330,00	127.920,00	=	-	-	24,00	$ 127.920,00
14,83	Codo calle de 1/2 x 1/2	UND	12,00	4.160,00	49.920,00	=	-	-	12,00	$ 49.920,00
14,84	Codos galvanizados sch 40 1/2 x 1/2	UND	12,00	2.730,00	32.760,00	=	-	-	12,00	$ 32.760,00
14,85	Tapones galvanizados de 1/2 sch 40	UND	12,00	2.730,00	32.760,00	=	-	-	12,00	$ 32.760,00
14,86	Conectores laton x npt	UND	12,00	17.160,00	205.920,00	=	-	-	12,00	$ 205.920,00
14,87	Suministro e instalacion tela alfaltica	ml	170,00	17.216,00	2.926.720,00	+	53,19	915.719,00	223,19	$ 3.842.439,00
14,88	Placa de contrapiso en concreto de 3000 PSI e=10 CM	m2		45.097,00		+	47,88	2.159.082,00	47,88	$ 2.159.082,00
14,89	Suministro e Instalacion de llave de paso de 1/2" en metal (incluye accesorios).	und		24.923,00		+	15,00	373.845,00	15,00	$ 373.845,00
14,90	Suministro e Instalacion de llave de paso de 3/4" en metal (incluye accesorios).	und		28.423,00		+	1,00	28.423,00	1,00	$ 28.423,00
14,91	Alistado de piso e=0.08 mts con recubrimiento en epoxico resistente a quimicos e impactos Ucrete o similar. Incluye guarda escoba en media caña	m2		334.857,00		+	105,55	35.344.826,00	105,55	$ 35.344.826,00
14,92	Suministro e instalacion de tuberia PVC 4" RDE 21	ml		44.871,00		+	47,86	2.147.526,00	47,86	$ 2.147.526,00
14,93	Suministro e instalacion de guaya en cable de acero incluye perros.	und		7.206,00		+	335,00	2.414.010,00	335,00	$ 2.414.010,00
14,94	corte de tuberia galvanizada de 2" en puesto de carnes	und		2.876,00		+	124,00	356.624,00	124,00	$ 356.624,00
14,95	Montaje de Transformador Trifasico de 112,5 KVA 13.2 KV 208/127 V	un		15.847.495,00		+	1,00	15.847.495,00	1,00	$ 15.847.495,00

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

ACTA MODIFICATORIA No. 02

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA			$ 0
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO ACTA No. 1			$ 808.869.775
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:			14/12/2015
		FECHA SUSPENSION No. 1:			08/01/2016
VALOR:	$ 2.147.171.054	FECHA REINICIO No. 1:			17/02/2016
VALOR ADICIONAL:	$ 27.952.267	FECHA SUSPENSION No. 2:			11/03/2016
VALOR TOTAL:	$ 2.175.123.321	FECHA REINICIO No. 2:			05/07/2016
		FECHA DE TERMINACION:			14/11/2016
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO:	90	DIAS	
NIT:	800.195.924-9	PLAZO ADICIONAL:	90	DIAS	**05/10/2016**
CONTRATO No.:	285 de 2015	PLAZO TOTAL:	180	DIAS	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES MODIFICATORIA 1				MODIFICACION No. 2			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR
14,96	ACOMETIDA TRIFASICA REFRIGERACION EN TUBO EMT 2" Y CABLE 4 No 1/0 + 1No 2 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	ml		149.914,00		+	34,00	5.097.076,00	34,00	$ 5.097.076,00
14,97	ACOMETIDA TRIFASICA EQUIPO HIDRONEUMATICO EN TUBO PVC 1 1/ 2" Y CABLE 4 No 6 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	ml		47.500,00		+	48,00	2.280.000,00	48,00	$ 2.280.000,00
14,98	ACOMETIDA TRIFASICA RED CONTRA INCENDIO EN TUBO PVC 1 1/2" Y CABLE 4 No 2 + 1No 4 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	ml		47.606,00		+	48,00	2.285.088,00	48,00	$ 2.285.088,00
14,99	ACOMETIDA GENERAL DESDE TRANSFORMADOR AL T.M.G EN 2(3No 3/0 + 1 N0 3/0) AWG	ml		424.897,00		+	45,00	19.120.365,00	45,00	$ 19.120.365,00
15,00	ACOMETIDA DESDE LA TRANSFERENCIA HASTA EL TABLERO DE ADMINISTRACION	Un.		1.027.784,00		+	1,00	1.027.784,00	1,00	$ 1.027.784,00
15,01	ACOMETIDA DESDE LA PLANTA DE EMERGENCIA HASTA LA TRANSFERENCIA	MI		141.860,00		+	28,00	3.972.080,00	28,00	$ 3.972.080,00
15,02	ACOMETIDA DESDE EL TABLERO DE CONTROL HASTA LA TRANSFERENCIA	GI		978.053,00		+	1,00	978.053,00	1,00	$ 978.053,00
15,03	TABLERO DE CONTROL GENERAL PARA TRANSF. 112.5 KVA	UN		5.694.933,00		+	1,00	5.694.933,00	1,00	$ 5.694.933,00
15,04	Suministro e instalación de equipo de presion para suministro de agua potable de presión constante modelo 13h-7tw (2) l-200 (1) preensamblado diseñado para suministrar un caudal de 80 gpm (4 lps) por bomba y una presión de 50-70 psi.	UN		20.856.755,00		+	1,00	20.856.755,00	1,00	$ 20.856.755,00
15,05	Suministro e instalacion de equipo contra incendio de construccion estandar compuesto por dos electrobombas de 25HP y 3HP respectivamente, un tanque hidrocumulador de de 100lts, flauta de descarga, tablero electrico de control y accesorios hidraulicos incluidos.	UN		36.655.986,00		+	1,00	36.655.986,00	1,00	$ 36.655.986,00
15,06	Suministro e Instalacion de generador electrico DIESEL con capacidad de 55 KVA/44KW trifasica 220/127v equipada con cabina insonora, sistema de transferencia automatica y tablero de control.	UN		36.423.420,00		+	1,00	36.423.420,00	1,00	$ 36.423.420,00
	SUBTOTAL				**628.388.813,00**			**163.456.065,00**		**$ 791.844.878,00**
	COSTO DIRECTO				**$ 1.611.202.460**			**$ -**		**$ 1.611.202.460**
	ADMINISTRACION	%	22%		$ 354.464.541			$ -		$ 354.464.541
	IMPREVISTOS	%	5%		$ 80.560.123			$ -		$ 80.560.123
	UTILIDAD	%	8%		$ 128.896.197			$ -		$ 128.896.197
	TOTAL OBRA				**$ 2.175.123.321**			**$ -**		**$ 2.175.123.321**

CONSORCIO GALERIA 2015
R.L. JOHN EDISON JORDAN TEJADA
CONTRATISTA

VICTORIA SORAYA RUMIE SARRIA
Jefe Unidad de Infraestructura/Supervisora

SINCO LTDA
R.L. CARLOS ARTURO QUIZA C.
INTERVENTOR

ALCALDIA DE GIGANTE SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**Suministro e Instalacion de generador electrico DIESEL con capacidad de 55 KVA/44KW trifasica 220/127v equipada con cabina insonora, sistema de transferencia automatica y tablero de control.**

UNIDAD:	un

I. EQUIPO

Descripción	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor	75.000,00	0,29	$ 263.020,00	
			SUB-TOTAL	$ 263.020,00

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Equipo Generador Diesel motor FAW MODELO AF60 con capacidad 55KVA/44KW, trifasica 220/127v, revoluciones 1800RPM y cabina insonora DE 2,70x0,90x1,28 mts. Equipada con transferencia automatica y tablero de control.	Un.	30.900.000	1,00	30.900.000,00	
				Sub-Total	$ 30.900.000,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
Obrero	$ 62.665,75	4	0,2	$ 1.192.860,14	
Tecnico Electricista	$ 107.427,00	4	0,2	$ 2.148.540,00	
Tecnologo Electricista	$ 125.000,00	3	0,2	$ 1.875.000,00	
Ingeniero Electrico	$ 220.000,00	1	0,2	$ 44.000,00	
				Sub-Total	$ 5.260.400,14
				TOTAL UNITARIO	**$ 36.423.420,00**

GALERIA 2015
R.L. JOHN EDISON JORDAN
Contratista de Obra

SINCO LTDA
R.L. CARLOS QUIZA
Director de Interventoria

ALCALDIA DE GIGANTE SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI e=10 CM

UNIDAD:	m2

I. EQUIPO

Descripción	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	1875	0,1	187,5	
			SUB-TOTAL	$ 187,50

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ITEM BASICOS: CONCRETO NORMAL - 3000 PSI (210 KG/CM2)	m3	$ 343.527,00	0,10	$ 34.352,70	
				Sub-Total	$ 34.352,70

III. TRANSPORTES

Descripción	Vol-peso ó Cant.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
SUB-TOTAL					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
Oficial (Incl. Prestaciones)	$ 7.410,96	1	4,1	$ 1.807,55	
Ayudante (Incl. Prestaciones)	$ 4.374,78	1	0,5	$ 8.749,56	
SUB-TOTAL				Sub-Total	$ 10.557,12

TOTAL UNITARIO	$ 45.097,00

GALERIA 2015
R.L. JOHN EDISON JORDAN
Contratista de Obra

SINCO LTDA
R.L. CARLOS QUIZA
Director de Interventoria

ALCALDIA DE GIGANTE SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	Suministro e Instalacion de llave de paso de 1/2" en metal (incluye accesorios).

UNIDAD:	und

I. EQUIPO

Descripción	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	1875	0,1	187,5	
			SUB-TOTAL	$ 187,50

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
llave de paso de 1/2"	und	$ 21.000,00	1,00	$ 21.000,00	
Soldadura/Limpiador	1/4 GLN	0,046	48.653	2.245,52	
Adaptador hembra	UND	1,000	327	327,00	
Cinta teflon	Rollo	0,046	1.500	69,23	
				Sub-Total	$ 23.641,75

III. TRANSPORTES

Descripción	Vol-peso ó Cant.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
SUB-TOTAL					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
Ayudante (Incl. Prestaciones)	$ 4.374,78	1	4	$ 1.093,70	
SUB-TOTAL				Sub-Total	$ 1.093,70

TOTAL UNITARIO	$ 24.923,00

GALERIA 2015
R.L. JOHN EDISON JORDAN
Contratista de Obra

SINCO LTDA
R.L. CARLOS QUIZA
Director de Interventoria

ALCALDIA DE GIGANTE SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	Suministro e Instalacion de llave de paso de 3/4" en metal (incluye accesorios).

UNIDAD:	und

I. EQUIPO

Descripción	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	1875	0,1	187,5	
			SUB-TOTAL	$ 187,50

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
llave de paso de 1/2"	und	$ 24.500,00	1,00	$ 24.500,00	
Soldadura/Limpiador	1/4 GLN	0,046	48.653	2.245,52	
Adaptador hembra	UND	1,000	327	327,00	
Cinta teflon	Rollo	0,046	1.500	69,23	
				Sub-Total	$ 27.141,75

III. TRANSPORTES

Descripción	Vol-peso ó Cant.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
SUB-TOTAL					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
Ayudante (Incl. Prestaciones)	$ 4.374,78	1	4	$ 1.093,70	
SUB-TOTAL				Sub-Total	$ 1.093,70

TOTAL UNITARIO	$ 28.423,00

GALERIA 2015
R.L. JOHN EDISON JORDAN
Contratista de Obra

SINCO LTDA
R.L. CARLOS QUIZA
Director de Interventoria

ALCALDIA DE GIGANTE SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	Tablero trifilar de doce circuitos oficinas

UNIDAD:	und

I. EQUIPO

Descripción	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	1875	1	1875	
			SUB-TOTAL	$ 1.875,00

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Tablero trifilar de doce circuitos	und	$ 450.000,00	1,00	$ 450.000,00	
interruptor termo magnetico monofasico de 15 AMP	und	28.641,000	4,00	$ 114.564,00	
interruptor termo magnetico bifasico de 2x20 AMP	und	38.950,000	2,00	$ 77.900,00	
interruptor termo magnetico bifasico de 2x30 AMP	und	50.560,000	2,00	$ 101.120,00	
				Sub-Total	$ 743.584,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Vol-peso ó Cant.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
material			$ 743.584,00	0,05	$ 37.179,20	
SUB-TOTAL					Sub-Total	$ 37.179,20

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
obrero	$ 35.000,00	27665	6	$ 62.665,00	$ 10.444,17
electricista	$ 60.000,00	47427	6	$ 107.427,00	$ 17.904,50
SUB-TOTAL				Sub-Total	$ 170.092,00

	TOTAL UNITARIO	$ 952.730,00

GALERIA 2015
R.L. JOHN EDISON JORDAN
Contratista de Obra

SINCO LTDA
R.L. CARLOS QUIZA
Director de Interventoria

ALCALDIA DE GIGANTE SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**Alistado de piso e=0.08 mts con recubrimiento en epoxico resistente a quimicos e impactos Ucrete o similar. Incluye guarda escoba en media caña**

UNIDAD:	m2

I. EQUIPO

Descripción	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	1875	1	1875	
			SUB-TOTAL	$ 1.875,00

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Mortero 1:4 impermeabilizado	M3	441.250	0,08	35.300,00	
Mortero polimerico en base a poliuretano tipo ucrete o similar	KG	51.058	5	245.078,40	
			Sub-Total		$ 280.378,40

III. TRANSPORTES

Descripción	Vol-peso ó Cant.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
SUB-TOTAL					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA A	$ 105.208,00	1	2	$ 52.604,00	
SUB-TOTAL				Sub-Total	$ 52.604,00

TOTAL UNITARIO	**$ 334.857,00**

GALERIA 2015
R.L. JOHN EDISON JORDAN
Contratista de Obra

SINCO LTDA
R.L. CARLOS QUIZA
Director de Interventoria

ALCALDIA DE GIGANTE SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	Suministro e instalacion de tuberia PVC 4" RDE 21

UNIDAD:	ml

I. EQUIPO

Descripción	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	1875	1	1875	
			SUB-TOTAL	$ 1.875,00

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Tuberia 4" RDE 21	ml	35.833	1,00	35.833,33	
Lubricante	lb	14.900	0,01	149,00	
				Sub-Total	$ 35.982,33

III. TRANSPORTES

Descripción	Vol-peso ó Cant.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
SUB-TOTAL					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA A	$ 105.208,00	1	15	$ 7.013,87	
SUB-TOTAL				Sub-Total	$ 7.013,87

TOTAL UNITARIO	$ 44.871,00

GALERIA 2015
R.L. JOHN EDISON JORDAN
Contratista de Obra

SINCO LTDA
R.L. CARLOS QUIZA
Director de Interventoria

ALCALDIA DE GIGANTE SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	Suministro e instalacion de guaya en cable de acero incluye perros.

UNIDAD:	und

I. EQUIPO

Descripción	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	1875	1	1875	
			SUB-TOTAL	$ 1.875,00

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
guaya	ml	1.800	1,10	1.980,00	
perros	und	1.300	2,00	2.600,00	
				Sub-Total	$ 4.580,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Vol-peso ó Cant.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
SUB-TOTAL					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA A	$ 105.208,00	1	140	$ 751,49	
SUB-TOTAL				Sub-Total	$ 751,49

TOTAL UNITARIO	$ 7.206,00

GALERIA 2015
R.L. JOHN EDISON JORDAN
Contratista de Obra

SINCO LTDA
R.L. CARLOS QUIZA
Director de Interventoria

ALCALDIA DE GIGANTE SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	corte de tuberia galvanizada de 2" en puesto de carnes

UNIDAD:	und

I. EQUIPO

Descripción	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR.	1875	0,2	375	
Cortadora	35000	20	1750	
			SUB-TOTAL	$ 2.125,00

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ 0,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Vol-peso ó Cant.	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
SUB-TOTAL					Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA A	$ 105.208,00	1	140	$ 751,49	
SUB-TOTAL				Sub-Total	$ 751,49

TOTAL UNITARIO	**$ 2.876,00**

GALERIA 2015
R.L. JOHN EDISON JORDAN
Contratista de Obra

SINCO LTDA
R.L. CARLOS QUIZA
Director de Interventoria

ALCALDIA DE GIGANTE SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	Montaje de Transformador Trifasico de 112,5 KVA 13.2 KV 208/127 V

UNIDAD:	und

I. EQUIPO

Descripción	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor por cuadrilla	75.000,00	1,25	60000	
Estrobos, Manilas, etc	65.000,00	1,25	52000	
			SUB-TOTAL	$ 112.000,00

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Transformador trifasico de 112,5 KVA 13200/208/127 V	Un.	13.260.320	1,00	13.260.320,00	
Hilo fusible Media Tensión 13.2 KV. De 7 Amp. Tipo H	Un.	4.143	3,00	12.429,12	
Cruceta metalica de 2.5 mtrs x 2 1/2"x2 1/2"x1/4"	Un.	98.268	2,00	196.535,46	
Diagonal Recta Metálica de 68 cm	Un.	14.989	4,00	59.956,38	
Collarín de 2 Salidas Diámetro de 8" a 10"	Un.	13.400	4,00	53.600,58	
Perno de máquina 1/2" x 1 1/2"	Un.	1.118	4,00	4.472,60	
Perno de máquina 5/8" x 2"	Un.	1.437	8,00	11.496,94	
Arandela Cuadrada plana de 5/8" x 2 " x 2"	Un.	774	16,00	12.391,46	
Cruceta metálica 2 mts. 2 1/2" x 2 1/2" x 3/16"	Un.	69.019	3,00	207.057,84	
Cable de Cobre Desnudo No. 2 AWG	Un.	13.228	6,00	79.368,00	
Collarín de 2 Salidas Diámetro de 5" a 7"	Un.	12.061	4,00	48.242,88	
Cinta de Acero Inoxidable Bandit de 5/8"	Un.	3.825	6,00	22.951,50	
Hebilla de Acero Inoxidable cinta Bandit de 5/8"	Un.	967	6,00	5.804,96	
Varilla de acero galvanizada de 5/8" x 2,44 m, con conector	Un.	46.197	1,00	46.197,25	
Esparrago Roscado de 5/8" x 16" 4 Tuercas	Un.	6.551	4,00	26.204,73	
Conector para Línea Viva	Un.	22.334	3,00	67.000,73	
Arandela de presión 5/8"	Un.	165	2,00	329,56	
Cable de Acero Galvanizado de 3/8"	Un.	2.084	15,00	31.267,01	
Tubo Conduit Metalico Galvanizado de 1/2" por 3 mts.	Un.	18.566	2,00	37.132,00	
Pararrayos Tipo Línea de 12 KV., 10 KA	Un.	169.735	3,00	509.205,51	
Cortacircuitos Monopolar 15 KV. Corr. Nom: 100 Amp. Cap. Int: 20 KA.	Un.	165.750	3,00	497.250,00	
				Sub-Total	$ 15.189.214,49

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	
Camioneta	Gl	$ 280.000,00	1,25	$ 224.000,00	
				Sub-Total	$ 224.000,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
Liniero	$ 107.427,00	1	1,25	$ 85.941,60	
Obrero	$ 62.665,75	3	1,25	$ 150.397,80	
Electricista	$ 107.427,00	1	1,25	$ 85.941,60	
				Sub-Total	$ 322.281,00

TOTAL UNITARIO	$ 15.847.495,00

GALERIA 2015
R.L. JOHN EDISON JORDAN
Contratista de Obra

SINCO LTDA
R.L. CARLOS QUIZA
Director de Interventoria

ALCALDIA DE GIGANTE SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	ACOMETIDA TRIFASICA REFRIGERACION EN TUBO EMT 2" Y CABLE 4 No 1/0 + 1No 2 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA

UNIDAD:	ml

I. EQUIPO

Descripción	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor por cuadrilla	75.000,00	20,00	3750	
			SUB-TOTAL	$ 3.750,00

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Tuberia EMT de 2" x 3 msts	Un.	55.966	0,33	18.468,90	
Terminal EMT DE 2"	Un.	4.531	0,30	1.359,44	
Terminal de cobre para cable No.1/0	Un.	2.825	0,20	564,96	
Curva EMT de 2"	Un.	19.772	0,20	3.954,48	
Abrazadera metalica 1 1/2" fijacion tuberia en pared	Un.	2.350	1,00	2.350,00	
Cable de cobre Excellent HF-FR-CT-LS No 1/0 AWG	Ml	22.345	4,20	93.849,00	
Cable de cobre Excellent HF-FR-CT-LS No 2 AWG	Ml	13.980	1,05	14.679,00	
Union EMT DE 2"	Un.	3.825	0,33	1.262,33	
Cinta Aislante por mts -3M	Ml	471	1,00	470,80	
				Sub-Total	$ 136.958,91

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	
Camioneta	GI	$ 280.000,00	400,00	$ 700,00	
				Sub-Total	$ 700,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
Liniero	$ 107.427,00	0	20	$ -	
Obrero	$ 62.665,75	1	20	$ 3.133,29	
Electricista	$ 107.427,00	1	20	$ 5.371,35	
				Sub-Total	$ 8.504,64

TOTAL UNITARIO	**$ 149.914,00**

GALERIA 2015
R.L. JOHN EDISON JORDAN
Contratista de Obra

SINCO LTDA
R.L. CARLOS QUIZA
Director de Interventoria

ALCALDIA DE GIGANTE SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	ACOMETIDA TRIFASICA EQUIPO HIDRONEUMATICO EN TUBO PVC 1 1/ 2" Y CABLE 4 No 6 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA

UNIDAD:	ml

I. EQUIPO

Descripción	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor por cuadrilla	75.000,00	20,00	3750	
			SUB-TOTAL	$ 3.750,00

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Tubo PVC 1 1/2"	Un.	22.761	0,33	7.511,07	
Terminal PVC 1 1/2"	Un.	1.648	0,30	494,34	
Terminal de cobre para cable No.4	Un.	1.766	0,20	353,10	
Curva conduit PVC 1 1/2"	Un.	6.539	0,20	1.307,88	
Cable de cobre Excellent HF-FR-CT-LS No 6 AWG	Ml	5.890	4,20	24.738,00	
Cable de cobre Excellent HF-FR-CT-LS No 8 AWG	Ml	3.940	1,05	4.137,00	
Cinta Aislante por mts -3M	Ml	471	1,00	470,80	
				Sub-Total	$ 39.012,19

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	
Camioneta	Gl	$ 280.000,00	400,00	$ 700,00	
				Sub-Total	$ 700,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
Liniero	$ 107.427,00	0	20	$ -	
Obrero	$ 62.665,75	1	20	$ 3.133,29	
Electricista	$ 107.427,00	1	20	$ 5.371,35	
				Sub-Total	$ 8.504,64

TOTAL UNITARIO	$ 51.967,00

GALERIA 2015
R.L. JOHN EDISON JORDAN
Contratista de Obra

SINCO LTDA
R.L. CARLOS QUIZA
Director de Interventoria

ALCALDIA DE GIGANTE SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	ACOMETIDA TRIFASICA RED CONTRA INCENDIO EN TUBO PVC 1 1/2" Y CABLE 4 No 2 + 1No 4 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA

UNIDAD:	ml

I. EQUIPO

Descripción	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor por cuadrilla	75.000,00	20,00	3750	
			SUB-TOTAL	$ 3.750,00

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Tubo PVC 1 1/2"	Un.	22.761	0,33	7.511,07	
Terminal PVC 1 1/2"	Un.	1.648	0,30	494,34	
Terminal de cobre para cable No.4	Un.	2.177	0,20	435,49	
Curva conduit PVC 1 1/2"	Un.	6.539	0,20	1.307,88	
Cable de cobre Excellent HF-FR-CT-LS No 6 AWG	Ml	8.880	4,20	37.296,00	
Cable de cobre Excellent HF-FR-CT-LS No 8 AWG	Ml	13.980	1,05	14.679,00	
Cinta Aislante por mts -3M	Ml	471	1,05	494,34	
				Sub-Total	$ 62.218,12

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	
Camioneta	Gl	$ 280.000,00	400,00	$ 700,00	
				Sub-Total	$ 700,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
Liniero	$ 107.427,00	0	20	$ -	
Obrero	$ 62.665,75	1	20	$ 3.133,29	
Electricista	$ 107.427,00	1	20	$ 5.371,35	
				Sub-Total	$ 8.504,64

TOTAL UNITARIO	$ 75.173,00

GALERIA 2015
R.L. JOHN EDISON JORDAN
Contratista de Obra

SINCO LTDA
R.L. CARLOS QUIZA
Director de Interventoria

ALCALDIA DE GIGANTE SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	ACOMETIDA GENERAL DESDE TRANSFORMADOR AL T.M.G EN 2(3No 3/0 + 1 N0 3/0 + T) AWG

UNIDAD:	ml

I. EQUIPO

Descripción	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor por cuadrilla	75.000,00	15,00	5000	
			SUB-TOTAL	$ 5.000,00

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Cable de cobre Aislado No 3/0 AWG - THW	Un.	37.640	8,60	323.704,00	
Cable de cobre Aislado No 2/0 AWG - THW	Un.	28.330	1,15	32.579,50	
Tuberia IMC de 4" x 3 msts	Un.	341.095	0,06	20.465,68	
Curva IMC de 4"	Un.	164.898	0,03	4.946,93	
Capacete de 4"	Ml	19.715	0,03	591,44	
Boquilla terminal de 4"	Ml	19.715	0,03	591,44	
Cinta de Acero Inoxidable Bandit de 5/8"	Ml	7.060	0,02	141,19	
Hebilla de Acero Inoxidable cinta Bandit de 5/8"	Un.	967	0,02	19,35	
Terminal para ponchar cable 4/0	Un.	13.560	0,20	2.712,00	
				Sub-Total	$ 385.751,53

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	
Campero	Gl	$ 280.000,00	90,00	$ 3.111,11	
				Sub-Total	$ 3.111,11

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
Liniero	$ 107.427,00	1	15	$ 7.161,80	
Obrero	$ 62.665,75	2	15	$ 8.355,43	
Electricista	$ 107.427,00	1	15	$ 7.161,80	
Capataz	$ 125.331,50	1	15	$ 8.355,43	
				Sub-Total	$ 31.034,47

TOTAL UNITARIO	$ 424.897,00

GALERIA 2010
R.L. JOHN EDISON JORDAN
Contratista de Obra

SINCO LTDA
R.L. CARLOS QUIZA
Director de Interventoria

ALCALDIA DE GIGANTE SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	ACOMETIDA DESDE LA TRANSFERENCIA HASTA EL TABLERO DE ADMINISTRACION

UNIDAD:	un

I. EQUIPO

Descripción	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor por cuadrilla	75.000,00	1,00	75000	
			SUB-TOTAL	$ 75.000,00

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Cable de cobre Excellent HF-FR-CT-LS No 1/0 AWG	Un.	22.345	25,00	558.625,00	
Terminal de cobre para cable No.1/0	Un.	2.825	10,00	28.248,00	
Tuberia EMT de 11/2" x 3 msts	Un.	34.722	2,00	69.443,00	
Curva EMT de 11/2"	Un.	6.509	2,00	13.017,62	
Terminal EMT DE 11/2"	Un.	3.213	2,00	6.426,42	
Union EMT DE 11/2"	Un.	2.166	1,00	2.165,68	
Abrazadera metalica 1 1/2" fijacion tuberia en pared	Un.	2.350	6,00	14.100,00	
				Sub-Total	$ 692.025,72

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	
Campero	Gl	$ 280.000,00	10,00	$ 28.000,00	
				Sub-Total	$ 28.000,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
Liniero	$ 107.427,00	0	15	$ -	
Obrero	$ 62.665,75	0	15	$ -	
Electricista	$ 107.427,00	1	1	$ 107.427,00	
Capataz	$ 125.331,50	1	1	$ 125.331,50	
				Sub-Total	$ 232.758,50

TOTAL UNITARIO	$ 1.027.784,00

GALERIA 2015
R.L. JOHN EDISON JORDAN
Contratista de Obra

SINCO LTDA
R.L. CARLOS QUIZA
Director de Interventoria

ALCALDIA DE GIGANTE SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	ACOMETIDA DESDE LA PLANTA DE EMERGENCIA HASTA LA TRANSFERENCIA

UNIDAD:	ml

I. EQUIPO

Descripción	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor por cuadrilla	75.000,00	25,00	3000	
			SUB-TOTAL	$ 3.000,00

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Cable de cobre Excellent HF-FR-CT-LS No 1/0 AWG	Ml	22.345	5,00	111.725,00	
Terminal de cobre para cable No.1/0	Un.	2.825	0,50	1.412,40	
Tuberia EMT de 11/2" x 3 msts	Un.	34.722	0,33	11.458,10	
Curva EMT de 11/2"	Un.	6.509	0,20	1.301,76	
Terminal EMT DE 11/2"	Un.	3.213	0,20	642,64	
Union EMT DE 11/2"	Un.	2.166	0,33	714,67	
Abrazadera metalica 1 1/2" fijacion tuberia en pared	Un.	2.350	0,50	1.175,00	
				Sub-Total	$ 128.429,57

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	
Campero	Gl	$ 280.000,00	250,00	$ 1.120,00	
				Sub-Total	$ 1.120,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
Liniero	$ 107.427,00	0	15	$ -	
Obrero	$ 62.665,75	0	15	$ -	
Electricista	$ 107.427,00	1	25	$ 4.297,08	
Capataz	$ 125.331,50	1	25	$ 5.013,26	
				Sub-Total	$ 9.310,34

TOTAL UNITARIO	$ 141.860,00

GALERIA 2015
R.L. JOHN EDISON JORDAN
Contratista de Obra

SINCO LTDA
R.L. CARLOS QUIZA
Director de Interventoria

ALCALDIA DE GIGANTE SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	ACOMETIDA DESDE EL TABLERO DE CONTROL HASTA LA TRANSFERENCIA

UNIDAD:	GI

I. EQUIPO

Descripción	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor por cuadrilla	75.000,00	1,00	75000	
			SUB-TOTAL	$ 75.000,00

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Cable de cobre Excellent HF-FR-CT-LS No 1/0 AWG	Un.	22.345	25,00	558.625,00	
Terminal de cobre para cable No.1/0	Un.	2.825	10,00	28.248,00	
Tuberia EMT de 11/2" x 3 msts	Un.	34.722	1,00	34.721,50	
Curva EMT de 11/2"	Ml	6.509	1,00	6.508,81	
Terminal EMT DE 11/2"	Un.	3.213	2,00	6.426,42	
Union EMT DE 11/2"	Ml	2.166	0,33	714,67	
Abrazadera metalica 1 1/2" fijacion tuberia en pared	Un.	2.350	3,00	7.050,00	
				Sub-Total	$ 642.294,40

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	
Campero	GI	$ 280.000,00	10,00	$ 28.000,00	
				Sub-Total	$ 28.000,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
Liniero	$ 107.427,00	0	1	$ -	
Obrero	$ 62.665,75	0	1	$ -	
Electricista	$ 107.427,00	1	1	$ 107.427,00	
Capataz	$ 125.331,50	1	1	$ 125.331,50	
				Sub-Total	$ 232.758,50

TOTAL UNITARIO	$ 978.053,00

GALERIA 2015
R.L. JOHN EDISON JORDAN
Contratista de Obra

SINCO LTDA
R.L. CARLOS QUIZA
Director de Interventoria

ALCALDIA DE GIGANTE SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	TABLERO DE CONTROL GENERAL PARA TRANSF. 112.5 KVA

UNIDAD:	un

I. EQUIPO

Descripción	Tarifa/ Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor por cuadrilla	75.000,00	2,00	37500	
			SUB-TOTAL	$ 37.500,00

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Gabinete para control general	Un.	1.900.450	1,00	1.900.450,00	
Interruptor Termo magnético Trifasico de 3 x 200-250 Amp.	Un.	544.457	2,00	1.088.913,32	
Interruptor Termo magnético Trifasico de 3 x 70 Amp.	Un.	411.950	2,00	823.900,00	
Interruptor Termo magnético Trifasico de 3 x 120 Amp.	Un.	500.225	1,00	500.225,00	
Interruptor Termo magnético Trifasico de 3 x 100 Amp.	Un.	447.260	1,00	447.260,00	
Barra de cobre de 5/16" x 11/2" x 30 cms	Un.	117.700	5,00	588.500,00	
Aislador doble tornillo para barraje	Un.	2.943	10,00	29.425,00	
				Sub-Total	$ 5.378.673,32

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	
Campero	Gl	$ 280.000,00	2,00	$ 140.000,00	
				Sub-Total	$ 140.000,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
Liniero	$ 107.427,00	0	1	$ -	
Obrero	$ 62.665,75	1	2	$ 31.332,88	
Electricista	$ 107.427,00	2	2	$ 107.427,00	
Capataz	$ 125.331,50	0	1	$ -	
				Sub-Total	$ 138.759,88

	TOTAL UNITARIO	$ 5.694.933,00

GALERIA 2015
R.L. JOHN EDISON JORDAN
Contratista de Obra

SINCO LTDA
R.L. CARLOS QUIZA
Director de Interventoria

ALCALDIA DE GIGANTE SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**Suministro e instalación de equipo de presion para suministro de agua potable de presión constante modelo 13h-7tw (2) l-200 (1) preensamblado diseñado para suministrar un caudal de 80 gpm (4 lps) por bomba y una presión de 50-70 psi.**

UNIDAD:	un

I. EQUIPO

Descripción	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor	75.000,00	1,30	57864,5	
			SUB-TOTAL	$ 57.864,50

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Equipo que comprende: Dos (2) motobombas centrífugas marca PEDROLLO modelo 13H-7TW, construcción en hierro, eje en acero al carbón soportado en rodamientos pre lubricados, anillo de fricción en bronce y sello mecánico. Accionadas directamente por motores eléctricos marca WEG trifásicos de 3,0 HP/3000RPM/220-440Voltios/3 Fases/60Hz., TEFC, Protección IP 55. (1) Tanque hidroacumulador metálico vertical de 200 Litros de volumen, tipo membrana flexible recambiable en butilo, válvula de inyección de aire y brida para inspección de la membrana. Tablero de control y mando electrico.	Un.	19.641.600	1,00	19.641.600,00	
				Sub-Total	$ 19.641.600,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA HIDRAULICA	115.729	1	0,1	$ 1.157.290,00	
				Sub-Total	$ 1.157.290,00

TOTAL UNITARIO	$ 20.856.755,00

GALERIA 2015
R.L. JOHN EDISON JORDAN
Contratista de Obra

SINCO LTDA
R.L. CARLOS QUIZA
Director de Interventoria

ALCALDIA DE GIGANTE SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	**Suministro e instalacion de equipo contra incendio de construccion estandar compuesto por dos electrobombas de 25HP y 3HP respectivamente, un tanque hidrocumulador de de 100lts, flauta de descarga, tablero electrico de control y accesorios hidraulicos incluidos.**

UNIDAD:	un

I. EQUIPO

Descripción	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor	75.000,00	0,52	$ 144.661,25	
			SUB-TOTAL	$ 144.661,25

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Equipo contra incendio compuesto por: Una electrobomba Líder 25 Hp Marca Barmesa construcción en hierro fundido, eje en acero inoxidable soportado en rodamientos, impulsor en hierro, acoplada a un motor eléctrico de alto rendimiento (25 HP, 3450 RPM, 220V, 3 Fases, 60HZ). Una electrobomba Jokey 3 Hp marca Pearl Impulsores en acero inoxidable, acoplada a motor Eléctrico de 3 Hp 220 volt 3 fases. (1) Tanque metálico horizontal de diafragma 100 LTS conexión 1", flauta de descarga fabricada en tubería galvanizada, con registro de vástago ascendente y cheque anti golpe de ariete bridados en hierro, interconectando bombas con tanque hidroacumulador y tablero electrico 220V estrella triangulo.	Un.	33.618.100	1,00	33.618.100,00	
			Sub-Total		$ 33.618.100,00

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	
				Sub-Total	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
MANO DE OBRA HIDRAULICA	115.729	1	0,04	$ 2.893.225,00	
				Sub-Total	$ 2.893.225,00

TOTAL UNITARIO	**$ 36.655.986,00**

GALERIA 2015
R.L. JOHN EDISON JORDAN
Contratista de Obra

SINCO LTDA
R.L. CARLOS QUIZA
Director de Interventoria

ALCALDIA DE GIGANTE SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	ACOMETIDA GENERAL DESDE TRANSFORMADOR AL T.M.G EN 2(3No 3/0 + 1 N0 3/0 + T) AWG

UNIDAD:	ml

I. EQUIPO

Descripción	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor por cuadrilla	75.000,00	15,00	5000	
			SUB-TOTAL	$ 5.000,00

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Cable de cobre Aislado No 3/0 AWG - THW	Un.	37.640	8,60	323.704,00	
Cable de cobre Aislado No 2/0 AWG - THW	Un.	28.330	1,15	32.579,50	
Tuberia IMC de 4" x 3 msts	Un.	341.095	0,06	20.465,68	
Curva IMC de 4"	Un.	164.898	0,03	4.946,93	
Capacete de 4"	Ml	19.715	0,03	591,44	
Boquilla terminal de 4"	Ml	19.715	0,03	591,44	
Cinta de Acero Inoxidable Bandit de 5/8"	Ml	7.060	0,02	141,19	
Hebilla de Acero Inoxidable cinta Bandit de 5/8"	Un.	967	0,02	19,35	
Terminal para ponchar cable 4/0	Un.	13.560	0,20	2.712,00	
				Sub-Total	$ 385.751,53

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	
Campero	Gl	$ 280.000,00	90,00	$ 3.111,11	
				Sub-Total	$ 3.111,11

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
Liniero	$ 107.427,00	1	15	$ 7.161,80	
Obrero	$ 62.665,75	2	15	$ 8.355,43	
Electricista	$ 107.427,00	1	15	$ 7.161,80	
Capataz	$ 125.331,50	1	15	$ 8.355,43	
				Sub-Total	$ 31.034,47

TOTAL UNITARIO	$ 424.897,00

GALERIA 2015
R.L. JOHN EDISON JORDAN
Contratista de Obra

SINCO LTDA
R.L. CARLOS QUIZA
Director de Interventoria

ALCALDIA DE GIGANTE SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	ACOMETIDA TRIFASICA EQUIPO HIDRONEUMATICO EN TUBO PVC 1 1/ 2" Y CABLE 4 No 6 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA

UNIDAD:	ml

I. EQUIPO

Descripción	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor por cuadrilla	75.000,00	20,00	3750	
			SUB-TOTAL	$ 3.750,00

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Tubo PVC 1 1/2"	Un.	22.761	0,33	7.511,07	
Terminal PVC 1 1/2"	Un.	1.648	0,30	494,34	
Terminal de cobre para cable No.4	Un.	1.766	0,20	353,10	
Curva conduit PVC 1 1/2"	Un.	6.539	0,20	1.307,88	
Cable de cobre Excellent HF-FR-CT-LS No 6 AWG	Ml	4.959	4,20	20.827,80	
Cable de cobre Excellent HF-FR-CT-LS No 8 AWG	Ml	3.410	1,05	3.580,50	
Cinta Aislante por mts -3M	Ml	471	1,00	470,80	
				Sub-Total	$ 34.545,49

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	
Camioneta	Gl	$ 280.000,00	400,00	$ 700,00	
				Sub-Total	$ 700,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
Liniero	$ 107.427,00	0	20	$ -	
Obrero	$ 62.665,75	1	20	$ 3.133,29	
Electricista	$ 107.427,00	1	20	$ 5.371,35	
				Sub-Total	$ 8.504,64

	TOTAL UNITARIO	$ 47.500,00

GALERIA 2015
R.L. JOHN EDISON JORDAN
Contratista de Obra

SINCO LTDA
R.L. CARLOS QUIZA
Director de Interventoria

ALCALDIA DE GIGANTE SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	

REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA	ACOMETIDA TRIFASICA RED CONTRA INCENDIO EN TUBO PVC 1 1/2" Y CABLE 4 No 2 + 1No 4 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA

UNIDAD:	ml

I. EQUIPO

Descripción	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Herramienta menor por cuadrilla	75.000,00	20,00	3750	
			SUB-TOTAL	$ 3.750,00

II. MATERIALES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Tubo PVC 1 1/2"	Un.	22.761	0,33	7.511,07	
Terminal PVC 1 1/2"	Un.	1.648	0,30	494,34	
Terminal de cobre para cable No.4	Un.	2.177	0,20	435,49	
Curva conduit PVC 1 1/2"	Un.	6.539	0,20	1.307,88	
Cable de cobre Excellent HF-FR-CT-LS No 6 AWG	Ml	4.959	4,20	20.827,80	
Cable de cobre Excellent HF-FR-CT-LS No 8 AWG	Ml	3.410	1,05	3.580,50	
Cinta Aislante por mts -3M	Ml	471	1,05	494,34	
				Sub-Total	$ 34.651,42

III. TRANSPORTES

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Rendimiento	Valor-Unit.	
Camioneta	Gl	$ 280.000,00	400,00	$ 700,00	
				Sub-Total	$ 700,00

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal/H-H	Cantidad	Rendimiento	Valor-Unit.	
Liniero	$ 107.427,00	0	20	$ -	
Obrero	$ 62.665,75	1	20	$ 3.133,29	
Electricista	$ 107.427,00	1	20	$ 5.371,35	
				Sub-Total	$ 8.504,64

TOTAL UNITARIO	$ 47.606,00

GALERIA 2015
R.L. JOHN EDISON JORDAN
Contratista de Obra

SINCO LTDA
R.L. CARLOS QUIZA
Director de Interventoria

ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.6 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y CREACIÓN DE NUEVOS ITEMS NO PREVISTOS

CONTRATO DE OBRA:	272 DE 2015
OBJETO:	REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE – DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR INICIAL:	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($2.147.171.054,00)
VALOR ADICIONAL:	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($27.952.268,00)
VALOR TOTAL:	DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE. ($2.175.123.322,00)
PLAZO INICIAL:	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL 1:	SESENTA (60) DÍAS
PLAZO ADICIONAL 2:	TREINTA (30) DÍAS
PLAZO TOTAL:	CIENTO OCHENTA (180) DÍAS
INTERVENTOR:	SINCO LTDA.
ACTA DE INICIO:	DICIEMBRE 14 DE 2015
ACTA DE SUSPENSIÓN 1:	ENERO 8 DE 2016
ACTA DE REINICIO 1:	FEBRERO 17 DE 2016
ACTA DE SUSPENSION 2:	MARZO 11 DE 2016
ACTA DE REINICIO 2:	JULIO 5 DE 2016

En el municipio de Gigante - departamento del Huila, a los cinco (5) días del mes de octubre de 2016, se reunieron el ingeniero John Edison Jordán Tejada, Representante Legal CONSORCIO GALERÍA 2015 (Contratista de obra), el ingeniero Carlos Arturo Quiza Camacho, Representante Legal SINCO LTDA. (Contratista interventor) y la ingeniera Victoria Soraya Rumié Sarrias, Jefe de Infraestructura (Supervisora), con el fin de suscribir la presente acta de justificación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que, revisadas las memorias, cantidades de obra, localización y en general documentos del proyecto se encontraron variaciones entre el diseño aprobado y las necesidades reales para dar cumplimiento al objeto del contrato, las cuales modifican las cantidades de obra a ejecutar por el contratista.
- Que el diseño del proyecto contempla actividades que no fueron previstas inicialmente ni tampoco incluidas dentro del presupuesto.
- Que se hizo necesario diseñar la red contraincendios pues no exista en el proyecto inicial.
- Que a partir de las definiciones de carga de la cadena de frío con que contará la edificación se modificó la carga eléctrica siendo necesario una modificación al diseño del sistema inicialmente propuesto.
- Que no existía un cálculo de las cargas a atender por el sistema de emergencia de energía el cual fue realizado y determinó unas necesidades del sistema diferente al establecido inicialmente en el contrato.
- Que una vez realizado el ajuste al diseño del proyecto, se vio la necesidad de contextualizar el alcance del mismo y recalcular las cantidades de obra del proyecto, para satisfacer las necesidades reales del mismo.
- Que las actividades necesarias para materializar el ajuste, requiere la creación de nuevos ítems.

Por lo anterior y conforme a las consideraciones anteriores, se aprueba el ajuste o modificación a cantidades de obra y creación de nuevos ítems no previstos, tal como se establece en el Acta Modificatoria No.2 que se firma el presente día por las partes que intervienen.

Para constancia de lo anterior se firma en Gigante, a los cinco (5) días del mes de octubre de 2016.

JOHN EDISON JORDÁN TEJADA
Rep. Legal - Contratista
CONSORCIO GALERÍA 2015

CARLOS A. QUIZA CAMACHO
Rep. Legal - Interventoría
SINCO LTDA.

VICTORIA SORAYA RUMIE SARRIAS
Supervisor
MUNICIPIO DE GIGANTE

	DEPARTAMENTO DEL HUILA	COD. FORMATO	FO–AMG-044
	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIGANTE	VERSIÓN	1
	NIT.891.180.176 -1	FECHA APROBACIÓN	

FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL

1. DATOS GENERALES

1.1 No. CONTRATO	272	**1.2 AÑO**	2015
1.3 TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA		
1.4 OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA		
1.5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA		
1.6 VALOR INICIAL	$2.147.171.054,00	**1.7 VALOR FINAL**	$2.175.123.322,00
1.8 CONTRATISTA	CONSORCIO GALERIA 2015	**1.8 NIT**	900.914.281-0
1.10 PLAZO DE EJECUCIÓN	CIENTO OCHENTA DIAS (180) DÍAS		
1.11 FECHA DE INICIACIÓN	DICIEMBRE 14 DE 2015	**1.11 FECHA DE TERMINACIÓN**	DICIEMBRE 12 DE 2016
1.13 FECHA ACTA DE ENTREGA O RECIBO FINAL DE BIEN O SERVICIO CONTRATADO			DICIEMBRE 14 DE 2016
1.14 SUPERVISIÓN - INTERVENTOR	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA		

2. DESARROLLO

En el municipio de Gigante (H), se reunieron el contratista y supervisor designado, para dejar constancia por medio de la presente acta, que el día veintisiete (27) del mes de Diciembre de 2016, se hizo entrega del informe final del Contrato.

2.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RP EMITIDOS	2015002090 - 2016001609	**VALOR TOTAL**	$2.147.171.054 – $27.952.268
CÓDIGO APROPIACIÓN	431505	**DENOMINACIÓN**	R110201
FUENTE	R.B. DESARROLLO DE FONPET (PROPÓSITO GENERAL) R.B. DESARROLLO DE FONPET (RESERVA PENSIONAL GENERAL)		

2.2 CONTROL DE ABONOS Y PAGOS

FECHA	DETALLE	DEBITO	SALDO
05/08/16	Acta de Recibo Parcial de Obra No.1	$338.978.460	$1.836.144.862
05/09/16	Acta de Recibo Parcial de Obra No.2	$469.891.314	$ 1.366.253.548
14/10/16	Acta de Recibo Parcial de Obra No.3	$578.938.157	$ 787.315.391
31/10/16	Acta de Recibo Parcial de Obra No.4	$409.009.950	$ 378.305.441
12/12/16	Acta de Recibo Final de Obra No.5	$378.305.439	$2

2.3 GARANTÍAS

RIESGO	No. POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CONFIANZA	**07 GU022683**		
	Cumplimiento	02/12/2016	19/06/2017
	Pago Salarios, Prestaciones	02/12/2016	20/02/2020
	Estabilidad y Calidad Obra	12/12/2016	12/12/2021
	07 RE001075		
	Póliza Responsabilidad Civil	10/10/2016	19/05/2017

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintisiete (27) del mes de Diciembre del mes de Diciembre de 2016.

3. OBSERVACIONES FINALES

4. RELACIÓN DE ANEXOS

Acta de inicio, acta de recibo final, certificado Ministerio de Trabajo, Recibo pago FIC, Póliza de estabilidad de la obra actualizada, Paz y Salvo trabajadores, Certificación paz y salvo aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, Paz y Salvo empresas prestadoras de servicios públicos, Planos record en medio digital y físico, Carteras topográficas y memorias de cálculo.

5. FIRMAS

5.1 CONTRATISTA	5.2 SUPERVISOR - INTERVENTOR	5.3 ALCALDE
CONSORCIO GALERIA 2015 Representante Legal **JOHN EDISON JORDAN**	JEFE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Supervisor **VICTORIA SORAYA RUMIÉ SARRIAS**	ALCALDE MUNICIPAL **JOSUÉ MANRIQUE MURCIA**

DILIGENCIA DE RECEPCIÓN DE VERSIÓN LIBRE Y ESPONTÁNEA DE SINCO LTDA, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, IDENTIFICADO CON CC 79.142.300. PRF-80413-2020-36692.

En Neiva, siendo las 08:00 am del diecisiete (17) de marzo de 2021, en las instalaciones de la Gerencia Departamental Colegiada del Huila de la Contraloría General de la República, se recibe la versión libre y espontánea del presunto responsable fiscal SINCO LTDA, a través de su representante legal Carlos Arturo Quiza Camacho.

Se le recuerda que en la presente diligencia puede estar asistido de apoderado, ante lo cual manifiesta que la rinde sin apoderado.

Se da lectura al artículo 33 de la Constitución Política, indicándole que la diligencia que va a rendir se encuentra libre de todo apremio o juramento.

PREGUNTA.- Se le pregunta sobre sus generales de ley, ante lo cual contesta: Mi nombre es Carlos Arturo Quiza Camacho, identificado con cédula No. 79.142.300 de Bogotá, estado civil casado, residente en la calle 8B No. 37ª-01 Torre 2 Apto 703 Torres de Curíbano de Neiva, y con oficina en la carrera 8C No. 34-05 de Neiva. Teléfono 3103214229. Profesión Ingeniero Civil. Especialización en ingeniería ambiental. Correo electrónico cquiza@cincoltda.com. **PREGUNTA:** Se pregunta si autoriza notificaciones personales a su correo electrónico. SI. **PREGUNTA.-** Es su voluntad rendir la presente diligencia? **CONTESTÓ.-** Si señora. **PREGUNTA.-** La Contraloría General de la República mediante Auto No. 414 del 29 de octubre de 2020 ordenó la apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF-80413-2020-36692, y en el cual se encuentra vinculado como presunto responsable fiscal SINCO LTDA como contratista del contrato de consultoría No. 285 del 14/12/2015. Qué tiene que decir frente a los hechos que ahí se investigan. **CONTESTA:** Bajo el cumplimiento de ese contrato, tuvimos funciones de interventoría del contrato de obra civil No. 272 del 01/12/2015, cuyo objeto tenía que ver con la rehabilitación, terminación y puesta en marcha de la plaza de mercado del municipio de Gigante. Esta vinculación fue como resultado de un proceso de concurso de méritos convocado por el municipio de Gigante. En desarrollo de estas funciones, advertimos a la administración municipal sobre deficiencias en el presupuesto y solicitamos la adición de recursos para cumplir con el objeto contractual del mencionado contrato de obra civil. Debo señalar que este proyecto ha tenido para su construcción numerosas etapas, perdiéndose continuidad en el desarrollo de la obra, inclusive pérdida de obra en contratos anteriores al momento de iniciar la ejecución de nuevos contratos, como es el caso específico en la situación del contrato 272 del l01/12/2015. Dentro de nuestras actividades en cumplimiento del contrato de interventoría mencionado, y por criterios de organización nuestra, se desarrollaban comités técnicos en los cuales se presentaban de manera oficial ante la administración municipal los avances y en general situaciones para resolver en desarrollo de los contratos de obra e interventoría. Aporto los siguientes documentos que reflejan el

cumplimiento de nuestras funciones: las notificaciones a la administración sobre el desarrollo y requerimientos para el cumplimiento de los objetos contractuales, las comunicaciones donde se refleja nuestro cumplimiento y donde requerimos al municipio para las soluciones de las situaciones encontradas en el proceso constructivo de obras ejecutadas en otros contratos con deterioro y también pérdida o robo de algunos de los materiales suministrados e instalados en otros procesos constructivos. Se aportan los siguientes documentos: Copia del acta del comité técnico No. 2 en 1 folio, acta de comité técnico No. 4 en 1 folio, acta comité No. 5 en1 folio, acta de comité No. 6 en 1 folio, acta de comité No. 7 en 1 folio, acta de comité No. 8 en 1 folio, comunicación SGC-CP-8510-16 en 1 folio, comunicación SGC-CP-8520-16 en 1 folio, informe mensual de interventoría No. 3 en 19 folios, acta de justificación No. 5 – Adición en tiempo al contrato de obra No. 272 de 2015, en 1 folio, comunicación del municipio de Gigante a la gobernación del Huila de fecha 12/07/2018 en 1 folio. Todos estos documentos demuestran el conocimiento que tuvo siempre la administración municipal de la necesidad de recursos adicionales, y las decisiones que en ejercicio de su representación legal del municipio tomó el señor alcalde para justificar la no adición de recursos con el argumento de que los dineros faltantes que serían orientados específicamente a la compra de dotación de vitrinas enfriadores para los locales de cárnicos, él se comprometía a solicitar recursos a la administración departamental. Esta situación está claramente establecida en la comunicación dirigida por el municipio al departamento con fecha del 12/07/2018, prueba ello el conocimiento de la administración municipal de la situación y la decisión a conciencia de no adicionar recursos por la situación mencionada anteriormente. Referente al caso específico de la no ejecución o supresión del ítem 6.5 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE REFRIGERACIÓN TIPO GÓNDOLA CON TESTERO EN FIBRA DE VIDRIO L=1.3 M", tal como se ha informado, en el desarrollo de la obra se constató la pérdida de materiales eléctricos ejecutados en etapas anteriores, siendo por tanto necesario restituirlos para solucionar el tema de la compra o suministro de lo establecido en el ítem 6.5 pudiera darse la funcionalidad de la plaza de mercado. Este balance realizado por la interventoría y debidamente notificado a la administración municipal como ejecutora del proyecto, fue origen de la decisión de sacar del contrato la ejecución del ítem 6.5 para este suministro ser cubierto con el proyecto a presentar a la gobernación. Claramente, el alcalde, la supervisión a la interventoría y el asesor jurídico del momento se manifestaron en este sentido, tal como se demuestra en los documentos que se anexan en esta versión. Así las cosas, nuestra función como interventores se cumplió a cabalidad, y solamente la decisión propia de la administración municipal fue la que originó la no adición de recursos con el compromiso de que por gestión individual ante la gobernación se lograría el suministro e instalación de las vitrinas mostradoras o góndolas. Esta decisión por supuesto, está fuera del límite de la competencia de la interventoría, y sobre ella la única solución fue el cumplimiento de la preparación de los documentos para modificación del contrato en los términos que finalmente se terminó y liquidó. **PREGUNTA.-** Desea aclarar, corregir o enmendar, adicionar lo expresado en la presente diligencia, aportar o solicitar pruebas. **CONTESTÓ.-** Declararme atento a cualquier diligencia adicional que se requiera en procura de aclarar nuestra responsabilidad en el presente proceso. Se da por terminada la

presente diligencia, se lee y firma por quienes en ella intervinieron, siendo las 09:00 am del 17/03/2021. Se deja constancia por parte del despacho del recibo de los documentos mencionados en la diligencia.

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
C. c. No. 79.142.300


VIVIANA ANDREA HERNÁNDEZ TRUJILLO
Sustanciadora

SINCO LTDA. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	25 de Junio de 2015	Pág.1/2

ACTA No.2	CONTRATO DE OBRA No.272 DE 2015

PROYECTO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Ingeniero JOHN EDISON JORDÁN TEJADA (JJ) - Director de Obra CONSORCIO OBRAS GIGANTE - Contratista	
Ingeniero CARLOS A. QUIZA C. (CQ) - Representante Legal SINCO LTDA. - Director de Interventoría	
Ingeniero OSCAR ANDRÉS GONZÁLEZ L. (OG) - Residente de Interventoría SINCO LTDA.	



II. OBJETO

Comité técnico para revisión al proyecto y toma de decisiones para ejecución de obra.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

No aplica se elabora y firma el día de la reunión.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No hay compromisos pendientes

V. TEMAS TRATADOS

1. Actualmente se trabaja en la construcción del cerramiento.

2. El contratista solicita la definición o resultados de la gestión con la comunidad invasora contiguo a la galería y la solución a esta problemática. La interventoria informa que existe el compromiso de la Administración y que se encuentra en trámite este proceso.

3. La interventoria propone para la primera semana de Abril convocar al Municipio en cabeza de la Ing. Victoria Rumié (supervisora contrato), para realizar la entrega formal al contratista del recinto de la galería dejando constancia del estado actual en que se encuentra. Dejando evidencia del estado, teniendo en cuenta que el proyecto contempla reparaciones en la parte interior que pueden haber aumentado desde la consideración del proyecto inicial debido a las acciones vandálicas de personas que siguen destruyendo acabados y saqueando dotaciones que se habian colocado en desarrollo de otros contratos.

B. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES

VI. PROXIMA REUNIÓN


FECHA	31		3		2016	POR DEFINIR ☐
	DIA		MES		AÑO	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Neiva, el dieciséis (16) del mes de marzo de 2016.

SINCO LTDA. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	25 de Junio de 2015	Pág.1/2

ACTA No.4	CONTRATO DE OBRA No.272 DE 2015

PROYECTO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Ingeniero JOSUÉ MANRIQUE MURCIA (ALC) - Alcalde Municipal	
Ingeniero FRANCISCO JAVIER CUBILLOS (FC) - Secretario de Planeación	
Ingeniero CARLOS A. QUIZA C. (CQ) - Representante Legal SINCO LTDA. - Director de Interventoría	
Ingeniero FELIPE LOZADA (FL) - Profesional de apoyo SINCO LTDA. - Interventoría	
Ingeniero JOHN EDISON JORDÁN TEJADA (JJ) - Director de Obra CONSORCIO OBRAS GIGANTE - Contratista	

II. OBJETO

Comité técnico para revisión al proyecto y toma de decisiones para ejecución de obra.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

No aplica se elabora y firma el día de la reunión.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No hay compromisos pendientes

V. TEMAS TRATADOS

CQ expresa que las circunstancias en el tema del balance desde la fecha de formulación a la fecha actual ha cambiado debido a la normatividad aplicable a este sector y a los daños adicionales que se han encontrado dentro de la plaza. Se presenta al ALC y FC el valor de la adición y el balance del proyecto, así mismo, se enseña un plano de la localización de la plaza para tener en cuenta las actividades que se van a realizar.

JJ pide que se apruebe esta adición para terminar el proyecto y expresa que en cuanto esta sea acepatada, se de reinicio para empezar a trabajar dentro de la plaza.

B. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES

VI. PRÓXIMA REUNIÓN





FECHA	DIA	MES	AÑO	POR DEFINIR

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Gigante, el catorce (14) del mes de junio de 2016.

SINCO LTDA. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	25 de Junio de 2015	Pág.1/2

ACTA No.5	CONTRATO DE OBRA No.272 DE 2015

PROYECTO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Ingeniero FRANCISCO JAVIER CUBILLOS (FC) - Secretario de Planeación	
Ingeniera VICTORIA SORAYA RUMIÉ SARRIAS (VR) - Jefe Unidad de Infraestructura/Supervisora	
Ingeniero JORGE ANDRÉS QUINTERO (JQ) - Coordinador Técnico SINCO LTDA. - Residente de Interventoría	
Ingeniero FELIPE LOZADA (FL) - Profesional de apoyo SINCO LTDA. - Interventoría	
Ingeniera MARÍA ELENA CABRERA (MC) - Profesional de apoyo CONSORCIO OBRAS GIGANTE - Contratista	

II. OBJETO
Comité técnico para revisión al proyecto y toma de decisiones para ejecución de obra.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA
No aplica se elabora y firma el día de la reunión.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR
No hay compromisos pendientes

V. TEMAS TRATADOS
Se realizaron mediciones en campo y se hizo una proyección del acta de balance.

B. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES

VI. PRÓXIMA REUNIÓN							
FECHA		DIA		MES		AÑO	POR DEFINIR ☐

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Gigante, el veintidos (22) del mes de junio de 2016.

SINCO LTDA. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	25 de Junio de 2015	Pág.1/2

ACTA No.6	CONTRATO DE OBRA No.272 DE 2015

PROYECTO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Ingeniero JOSUÉ MANRIQUE MURCIA (ALC) - Alcalde Municipal	
Ingeniero FRANCISCO JAVIER CUBILLOS (FC) - Secretario de Planeación	
Ingeniera VICTORIA SORAYA RUMIÉ SARRIAS (VR) - Jefe Unidad de Infraestructura/Supervisora	
Doctor FENIVAR SALAZAR (FS) - Jefe de Presupuesto	
Ingeniero CARLOS ARTURO QUIZA C. (CQ) - Director Interventoría - Contratista/Interventor	
Ingeniero JORGE ANDRÉS QUINTERO (JQ) - Coordinador Técnico SINCO LTDA. - Residente de Interventoría	
Ingeniero FELIPE LOZADA (FL) - Profesional de apoyo SINCO LTDA. - Interventoría	

II. OBJETO

Comité técnico para revisión al proyecto y toma de decisiones para ejecución de obra.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

No aplica se elabora y firma el día de la reunión.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No hay compromisos pendientes

V. TEMAS TRATADOS

CQ manifiesta que el reinicio se hará a partir del 5 de julio, se solicita al contratista presentar plan de contingencia para dar cumplimiento al plazo de ejecución de la obra.

CQ informa que se realizó una visita en compañía de la supervisora, se hizo el balance y se estiman unos recursos adicionales de aproximadamente $313.000.000; se está a la espera del concepto del especialista estructural, para saber la cifra exacta del valor adicional. El ALC informa que el cerramiento reforzará se hará con concertina en lugar del alambre de púas. CQ solicita definir el valor que finalmente debe considerarse para adicionar y así preparar los documentos pertinentes de orden contractual.

B. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Dar reinicio 5/7/16	CQ - JJ
Concepto especialista estructural	CQ

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DIA	MES	AÑO	POR DEFINIR ☐

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Gigante, el veintinueve (29) del mes de junio de 2016.

SINCO LTDA. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	26 de Julio de 2016	Pág.1/2

ACTA No.7	CONTRATO DE OBRA No.272 DE 2015

PROYECTO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Ingeniero FRANCISCO JAVIER CUBILLOS (FC) - Secretario de Planeación	
Ingeniera VICTORIA SORAYA RUMIE SARRIAS (VR) - Jefe Unidad de Infraestructura/Supervisora	
Ingeniero CARLOS ARTURO QUIZA C. (CQ) - Director Interventoría - Contratista/Interventor	
Ingeniero JHON EDISON JORDAN TEJADA. (JJ) - Director de Obra CONSORCIO OBRAS GIGANTE - Contratista	
Ingeniero JORGE ANDRÉS QUINTERO (JQ) - Coordinador Técnico SINCO LTDA. - Residente de Interventoría	
Ingeniera MARÍA ELENA CABRERA (MC) - Profesional de apoyo CONSORCIO OBRAS GIGANTE - Contratista	

II. OBJETO

Comité técnico para revisión al proyecto y toma de decisiones para ejecución de obra.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

No aplica se elabora y firma el día de la reunión.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No hay compromisos pendientes

V. TEMAS TRATADOS

VR antre la presentacion de un balance preliminar presentado por CQ, manifiesta que las politicas de la administracion municipal demandan la priorización de la obra civil para la puesta en funcionamiento de la plaza de mercado, asi pues, solicita realizar la proyeccion de un acta modificatoria en la cual se retiren algunos suministros. Inmediatamente se realizan los cambios solicitados y se presenta nuevamente un acta modificatoria, la cual arroja un adicion en valor de $ 27´952.268.oo

CQ solicita las especificaciones tecnicas del mobiliario a suministrar, para asi, poder dimensionar las demoliciones dentro de las actividades del proyecto, y el ajuste de las condiciones electricas e hidrosanitarias.

VR responde que en un plazo maximo de quince (15) dias, se estaran entregado por parte de la administracion municipal las especificaciones tecnicas al contratista para no entorpecer sus trabajos, es decir que las especificaciones tecnicas seran entregadas el dia 08 de Agosto de 2016.

JT informa que una vez reiniciadas las labores, se ajusto el cronograma de obra, y que este arrojo que el proyecto sin incluir las actividades adicionales demanda un plazo adicional de dos (2) meses.

B. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES
Entrega de Especificaciones tecnicas de los suministros	VR
Documentos Contractuales	JQ - VR

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DIA	MES	AÑO	POR DEFINIR ☐

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Gigante, el veintiseis (26) del mes de julio de 2016.

SINCO LTDA.	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	26 de Julio de 2016	Pág.1/2

ACTA No.8	CONTRATO DE OBRA No.272 DE 2015

PROYECTO: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Doctor JOSUE MANRIQUE MURCIA (JM) - Alcalde municipal	
Ingeniero FRANCISCO JAVIER CUBILLOS (FC) - Secretario de Planeación	
Ingeniera VICTORIA SORAYA RUMIÉ SARRIAS (VR) - Jefe Unidad de Infraestructura/Supervisora	
Ingeniero CARLOS ARTURO QUIZA C. (CQ) - Director Interventoría - Contratista/Interventor	
Doctor ALEX PAOLO GARCIA (AG) - Asesor juridico externo	
Ingeniero JHON EDISON JORDAN TEJADA. (JJ) - Director de Obra CONSORCIO OBRAS GIGANTE - Contratista	
Ingeniera CAROLINA JULIETH MASMELA E. (CM) - Profesional de Apoyo SINCO LTDA. - Interventoría	
Ingeniera MARÍA ELENA CABRERA (MC) - Profesional de apoyo CONSORCIO OBRAS GIGANTE - Contratista	

II. OBJETO

Comité técnico para revisión al proyecto y toma de decisiones para ejecución de obra.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

No aplica se elabora y firma el día de la reunión.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Se encuentra pendiente

V. TEMAS TRATADOS

CQ opina no es conveniente la inclusion de el suministro de las góndolas, debido a que en el acta modificatoria 1 se excluyo este item contractual, recomienda que se realice un proceso independiente para la compra de estos equipos que son de gran importancia para el buen funcionamiento de la plaza de mercado.

AG recomienda que aunque las gondolas son necesaria para el funcionamiento de la plaza de mercado, no se debe adicionar nuevamente al contrato debido a que se retiraron en su totalidad por medio de la modificatoria 1.

El municipio no cuenta con recursos para adicionar al contrato, para el suministro de las gondolas en los puestos de venta de carnicos.

CQ le solicita un plan de contigencia al contratista debido a que se presenta retrasos en los avances de la obra y recuerda que el plazo maximo para la terminacion en el 15 de octubre del año en curso.

JJ solicita un adicional en tiempo al contrato debido a los incovenientes presentados en la adicion de los suministros de las gondolas, puesto que ello acarrea definiciones de orden técnico en demoliciones y ajustes de áreas. De otra parte, el fabricante de los cuartos frios y una vez definido el alcance del contrato por los adicionales solicitados, requiere de 45 días para la entrega instalada de los mismos. La interventoria analizará la situación y propondrá el tiempo adicional que se requiere.

JJ recomienda que debido a la decision tomada de no adicionar las gondolas en el contrato, proceso de contratacion para el suministro de estas, debe incluir el suminsitro e instalacion debido a la no uniformidad en las areas de los puesto de ventas.

B. COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DIA	MES	AÑO	POR DEFINIR ☐

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Gigante, el veintiuno (21) del mes de septiembre de 2016.

SINCO LTDA.
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

SGC-CP-8510-16
Neiva, agosto 17 de 2016

Ingeniera
VICTORIA SORAYA RUMIÉ SARRIAS
Supervisora Proyecto
MUNICIPIO DE GIGANTE
Gigante - Huila

Ref.: Contrato No.272 de 2015 cuyo objeto es: "Rehabilitación, Terminación y Puesta en marcha de la Plaza de Mercado del municipio de Gigante - departamento del Huila"
Asunto: Entrega especificaciones técnicas

Cordial saludo.

Me permito recordarle el compromiso en la entrega de las especificaciones técnicas, el cual estaba acordado para el día 8 de los corrientes, según acta de comité No.7 realizado el 26 de julio de 2016.

Estas definiciones afectan el desarrollo del contrato y los plazos establecidos para terminación de las obras.

Por lo anterior, solicitamos con carácter urgente las definiciones requeridas para la toma de decisiones de carácter técnico.

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Director de Interventoría

cc Ingeniero FRANCISCO JAVIER CUBILLOS GIL – Secretario de Planeación

Carrera 8C No.34 – 05 – Telefax: 8757000 – 8623333 Neiva
Email: **gerencia@sincoltda.com – cquiza@sincoltda.com**

SINCO LTDA.
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

SGC-CP-8520-16
Neiva, octubre 7 de 2016

Ingeniera
VICTORIA SORAYA RUMIÉ SARRIAS
Jefe Unidad de Infraestructura - Supervisora
MUNICIPIO DE GIGANTE
Gigante - Huila

Ref.: Contrato No.272 de 2015 cuyo objeto es: "Rehabilitación, Terminación y Puesta en marcha de la Plaza de Mercado del municipio de Gigante - departamento del Huila"
Asunto: Recomendación adición tiempo

Cordial saludo.

Conforme a comité técnico No.8 realizado el 21 de septiembre del año en curso, el contratista solicitó adición en plazo para la ejecución del contrato en la referencia, aduciendo como causas, para su solicitud, los inconvenientes debido a las definiciones que ha debido tomar la Administración Municipal sobre adición de recursos y priorización de inversiones, lo que ha ocasionado retrasos en la ejecución de la obra.

Adicionalmente, en las definiciones mencionadas se ha involucrado el suministro de góndolas y otros equipos para dotación de la zona de cárnicos, que no han permitido la ejecución de actividades civiles, como demoliciones y/o construcción de mampostería y otras actividades incorporadas en la ruta crítica de la programación de obra.

A partir del trámite solicitado, se pedirá al contratista la reprogramación de la ejecución para ajustar a la nueva fecha de terminación.

Debe dejarse en claro en la minuta de adición al contrato, que el contratista renuncia a reclamaciones por esta mayor permanencia en obra.

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Director de Interventoría

Carrera 8C No.34 – 05 – Telefax: 8757000 – 8623333 Neiva
Email: gerencia@sincoltda com – cquiza@sincoltda.com

DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE GIGANTE

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

SINCO LTDA.

SINCO LTDA.
SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

OBRA: REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORMACION CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO:	272 DE 2015
VALOR INICIAL:	$ 2.147.171.054,00
VALOR ADICIONAL:	$ 27.952.268,00
VALOR TOTAL:	$ 2.175.123.322,00
PLAZO INICIAL:	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL:	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL:	CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO
CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015 Nit.900.914.281-0
REP. LEGAL:	JOHN EDISON JORDÁN TEJADA

INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATO:	285 DE 2015
VALOR:	$ 150.298.880,00
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES Y/O HASTA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
PLAZO ADICIONAL:	TRES (3) MESES Y/O HASTA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
PLAZO TOTAL:	SEIS (6) MESES Y/O HASTA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
CONTRATISTA:	SINCO LTDA. Nit.800.195.924-9
REP. LEGAL:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
SUPERVISOR:	ING. VICTORIA SORAYA RUMIE SARRIAS

DATOS DEL INFORME	
LOCALIZACION OBRA	
UBICACIÓN OBRA:	ZONA URBANA
MUNICIPIO:	GIGANTE
DEPARTAMENTO:	HUILA
FECHA DE INICID:	DICIEMBRE 14 DE 2015
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	ENERO 8 DE 2016
FECHA DE REINICIO No. 1:	FEBRERO 17 DE 2016
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2:	MARZO 11 DE 2016
FECHA DE REINICIO No. 2:	JULIO 5 DE 2016
FECHA TERMINACION:	NOVIEMBRE 14 DE 2016

POLIZAS

CONFIANZA	No.	GU-022683	
		RE001075	
DESCRIPCION AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
CUMPLIMIENTO	214.717.106,00	10/10/2016	19/05/2017
SALARIOS Y PRESTACIONES	107.358.553,00	10/10/2016	20/01/2020
ESTABILIDAD	107.358.553,00	10/10/2016	10/10/2021
RESPOSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	257.740.000,00	10/10/2016	19/05/2017

POLIZAS

SOLIDARIA DE COLOMBIA	No.	560 - 47 - 994000094244	
DESCRIPCION AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
CUMPLIMIENTO	15.029.888,00	14/12/2015	14/02/2017
SALARIOS Y PRESTACIONES	22.544.832,00	14/12/2015	14/10/2019
CALIDAD DEL SERVICIO	30.059.776,00	14/03/2016	14/03/2021

PERIODO INFORMADO			
DE:	06/08/2016	A	14/10/2016
ELABORO:	CAROLINA MÁSMELA ESPAÑA		
REVISO:	JORGE ANDRÉS QUINTERO MUÑOZ		
APROBO:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO		
INFORME No.			**3**

INFORMACION DE PERSONAL

MUNICIPIO DE ALGECIRAS	EPS	ARL	PROF.	TECNICO	MANO DE OBRA N.C.	
					LOCAL	NO LOCAL
JHON JAIRO VILLEGAS OSORIO	NUEVA EPS	POSITIVA		1	0	1
GENLER CUELLAR FAJARDO	ASMET SALUD	AXA			1	
LUIS ENRIQUE RAMIREZ	ASMET SALUD	AXA				
EDWIN JAIR VARGAS GUZMAN	NUEVA EPS	POSITIVA				
CARLOS HUMBERTO CARDENAS	COOMEVA				1	
DANIEL SALGADO	COMFAMILIAR				1	
ROSENBERG OJEDA	NUEVA EPS	POSITIVA			1	
CRISTIAN FALLA	NUEVA EPS	AXA			1	
JUAN CAMILO CARDONA MONTEALEGR	COMFASALUD	AXA			1	
NELSON ENRIQUE TRUJILLO SALGADO	CAFESALUD	SURA			1	
JHON FREDY TRUJILLO PINTO	COMFAMILIAR	AXA			1	
CRISTIAN YOHAN DUARTE CABRERA	COMFAMILIAR	SURA			1	
CARLOS ARTURO RODRIGUEZ	NUEVA EPS	SURA			1	
JUAN DIEGO ARTUNDUAGA	ASMET SALUD	POSITIVA			1	
FENI ESTEBAN LOMABA	CAFESALUD	POSITIVA			1	

NOMBRE	EPS	ARL	PROF.	TÉCNICO	MANO DE OBRA N.C.	
					LOCAL	NO LOCAL

TOTALES	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
	PROFESIONAL	0	1	0,00%	6,25%	1
	TECNICO	2	0	12,50%	0,00%	2
	M.O./N.C.	13	0	81,25%	0,00%	13
	TOTALES	15	1	93,75%	6,25%	
	TOTAL	16		100,00%		

INASISTENCIA PERSONAL DE OBRA

CAUSA

TIPO DE EMPLEO



GENERACION DE EMPLEO



EQUIPO

EQUIPO	A	P	ESTADO	CAPACIDAD
Cortadora	x			
Retroexcavadora	x			
Rana vibrocompactadora	x			

	A	P	ESTADO	CAPACIDAD
	x			
	x			

MANTENIMIENTO EQUIPO

Se realiza de acuerdo a los mantenimientos programados por el propietario de la maquinaria, fuera de obra.

AVANCE DE OBRA

PROGRAMADO	EJECUTADO
PRELIMINARES	REPARACIONES LOCATIVAS
REPARACIONES LOCATIVAS	REPARACIONES LOCATIVAS
APARATOS SANITARIOS	MOVIMIENTO DE TIERRA
MONTAJE DE EQUIPOS	URBANISMO
PINTURA	OBRAS DE DRENAJE
INSTALACIONES ELECTRICAS	MONTAJE DE EQUIPOS
ITEMS NUEVOS	PRUEBAS HIDRAULICA Y SANITARIA
	PINTURA
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	ITEM NUEVOS

OBRA CONTRATADA

ITEM / ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT.	$/UNT	VALOR	PRESENTE	VALOR	ANTERIOR	VALOR	ACUMULADA	VALOR	OBSERVACIONES
PRELIMINARES											
Limpieza general inicial con agua a presión, dilución con acido y retiro de escombros (Pisos y muros de instalaciones internas)	m2	7.510,50	1.349,00	10.131.995,00	2.248,37	$ 3.033.051,00	5.262,13	$ 7.098.813,00	7.510,50	10.131.995,00	
Limpieza de techos con hidrolavado, desarmando, hidrolavado y lavado	m2	1.692,00	12.846,00	21.367.032,00	-	$ -	1.692,00	$ 21.367.032,00	1.692,00	21.367.032,00	
Limpieza de red sanitaria y aguas lluvias exteriores diámetros 6 - 12" (incluye limpieza de cajas y pozos)	ml	631,89	3.601,00	2.275.436,00	-	$ -	631,89	$ 2.275.436,00	631,89	2.275.436,00	
Demolición de enchape y revoque con retiro	m2	20,11	8.832,00	176.282,76	8,21	$ 50.398,00	20,97	$ 131.884,00	29,18	178.282,00	
Localización y replanteo con equipo de topografía	m2	754,06	1.800,00	1.500.579,00	451,06	$ 701.809,00	602,40	$ 1.352.779,00	754,06	1.998.579,00	
Nivelación y descapote e=0.20 incluye retiro	m2	393,54	7.425,00	2.059.160,00	-	$ -	338,54	$ 2.059.160,00	338,54	2.959.160,00	
Demolición de Estructuras no relacionadas (comprende muros, placa de piso, mesones y alistados sin relleno)	m2	278,70	62.575,00	17.439.369,00	115,00	$ 7.250.007,00	162,82	$ 10.189.462,00	278,70	17.439.369,00	
REPARACIONES LOCATIVAS											
Pañete impermeabilizado 1:4 incluye filos y dilataciones	m2		21.515,01		-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Enchape de paredes 0.20x0.30 cerámico	m2	25,73	38.657,00	994.525,00	7,64	$ 306.917,00	17,73	$ 687.708,00	25,73	994.625,00	

Enchape de piso 0.20x0.20 cerámico	m2	3,45	31.286,00	107.937,00	-	$	-	3,45	$	107.937,00	3,45	107 937,00
Bordillo remate de muro en concreto de 3000 PS	ml	34,39	31.909,00	1.097.351,00	2,59	$	82.644,00	31,80	$	1.014.706,00	34,39	1 097 351 00
Pulido de mesón en concreto	m2	0,00	14.031,00	-	-		-	0,00	$	-	-	-
Ventana metálica incluye vidrio	m2	16,05	174.161,00	2.795.284,00	16,05	$	2.795.284,00	0,00		-	16,05	2.795.284,00
Lucete metálica de h = 1,00 mt	m2	141,28	117.213,00	16.557.508,00	-	$	-	141,28	$	16.557.508,00	141,28	16.557.508,00
Lucete metálica de h = 0,25 mt	m2	56,35	108.898,00	6.342.963,00	9,05	$	983.717,00	49,30	$	5.368.811,00	56,35	6.342.528,00
División metálica para oficina, incluye instalación de puerta y anticorrosivo	m2	34,28	100.077,00	3.430.640,00	-	$	-	34,28	$	3.430.640,00	34,28	3.430.640,00
Puerta Cortina enrollable, comprende reparación de cortina existente, marco y anticorrosivo	m2	20,33	129.614,00	2.635.053,00	-	$	-	0,00	$	-	-	-
Suministro e instalación de puerta metálica Cal 18 incluye adecuación de marco.	m2	21,97	189.989,00	4.173.819,00	-	$	-	0,00	$	-	-	-
Portón en reja de tubo cuadrado, comprende reparación de portón existente, marco y anticorrosivo.	m2	37,80	135.609,00	5.126.020,00	-	$	-	37,80	$	5.126.020,00	37,80	5.126.020,00
Gárgolo en concreto	und	6,00	25.230,00	151.380,00	6,00	$	151.380,00	0,00	$	-	6,00	151.380,00
Cubierta tipo arquitectónica en teja termoacústica (alero costado oriental - incl retiro de telas existentes)	m2	1.146,43	50.793,00	58.332.205,00	73,25	$	3.720.587,00	1.064,68	$	54.078.291,00	1.137,93	57.798.878,00
Teja traslucida trapezoidal	M2	170,94	101.955,00	17.426.188,00	-	$	-	170,94	$	17.426.188,00	170,94	17.426.188,00
Micromedidor 1/2" (incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	4,00	147.353,00	589.412,00	-	$	-	0,00	$	-	-	-
Micromedidor 3/4" (incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	1,00	288.705,00	288.705,00	-	$	-	0,00	$	-	-	-
Micromedidor 1" (incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	2,00	470.658,00	941.316,00	-	$	-	0,00	$	-	-	-
Tapa en concreto y rejilla metalica para sumideros existen es	und	13,00	179.270,00	2.330.510,00	-	$	-	0,00	$	-	-	-
Punto Sanitario 2"	und	62,00	34.244,00	2.123.128,00	-	$	-	62,00	$	2.123.128,00	62,00	2.123.128,00
Punto Sanitario 3"	und	0,00	31.882,00	-	-	$	-	0,00	$	-	-	-
Punto Sanitario 4"	und	23,00	40.524,00	932.052,00	-	$	-	23,00	$	932.052,00	23,00	932.052,00
Lleve Terminal metal ca 1/2"	und	49,00	17.016,00	833.784,00	-	$	-	49,00	$	833.784,00	49,00	833.784,00
Punta Hidráulica	und	77,00	17.145,00	1.320.165,00	-	$	-	77,00	$	1.320.165,00	77,00	1.320.165,00
Bajenta PVC A.LL 4"	m	54,20	24.484,00	1.327.033,00	-	$	-	54,20	$	1.327.033,00	54,20	1.327.033,00
Batuco cafeteria según diseño	und	21,00	43.838,00	920.598,00	-	$	-	21,00	$	920.598,00	21,00	920.598,00
Limpieza e impermeabilización de cubiertas y canales	m2	1.700,19	770,00	1.309.146,00	1.700,19	$	1.309.146,00	0,00	$	-	1.700,19	1.309.146,00
Cielorrasa en Drywall plano para oficinas y baños	m2	118,64	46.799,00	5.552.233,00	90,00	$	4.211.910,00	0,00		-	90,00	4.211.910,00
Reposición de placa de piso en concreto 2500 P61 e=0.10 mts	m2	98,32	40.070,00	3.939.845,00	50,00	$	2.003.500,00	22,00	$	881.540,00	72,00	2.885.040,00
MOVIMIENTO DE TIERRA									$	-		
Excavación a todo factor mecánica para cajeo de vía incluye retira a sitio autorizado.	m3	147,46	19.220,00	2.834.181,00	-	$	-	147,46	$	2.834.181,00	147,46	2.834.181,00
Excavacion manual a profundidad < 2.9 y retiro a sitio autorizado	m3	339,24	30.718,00	10.420.661,00	107,15	$	3.291.321,00	232,09	$	7.129.341,00	339,24	10.420.661,00
Relleno en recebo con compactacion mecanica	m3	190,76	39.814,00	7.594.784,00	78,19	$	3.033.294,00	114,57	$	4.561.490,00	190,76	7.594.784,00
Sub-base granular	m3	68,83	115.528,00	7.952.139,00	-	$	-	68,83	$	7.951.792,00	68,83	7.951.792,00
Relleno con material seleccionado de excavacion compactado mecanicamente	m3	36,52	16.817,00	606.825,00	36,52	$	606.625,00	0,00	$	-	36,52	606.825,00
Afirmado en recebo comun vibrocompactado	m3	0,00	51.049,00	-	-	$	-	0,00	$	-	-	-
Excavación en roca manual on seco	m3	30,00	88.491,00	2.654.730,00	-	$	-	30,00	$	2.654.730,00	30,00	2.654.730,00
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL									$	-		
Columnas recalzadas de concreto 21 Mpa	ml		93.612,00	-	-	$	-	0,00	$	-	-	-
Acero de refuerzo para columnas recalzadas	kg		6.003,00	-	-	$	-	0,00	$	-	-	-
Aditivo epoxico para recalce y enclaje	ml	0,00	70.774,00	-	-	$	-	0,00	$	-	-	-
Análisis y diseño del reforzamiento estructura	gl	1,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	$	-	1,00	$	6.000.000,00	1,00	6.000.000,00
URBANISMO									$	-		
Cerramiento en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y poste galvanizado cada 3 m de 2" CAL 16, viga de cimentación CCTO 3000 psi de 0.20x0.20 (4Φ 3/8" y flejes Φ1/4" @0.15) y columnetas CCTO 3000 psi de 0.20x0.20 cada 3 mts (4Φ 3/8" y flejes Φ1/4" @0.15). Mampostería en ladrillo prensado a la vista y 3 hilos de alambre de pua CAL 12.	m	433,25	127.354,00	55.176.121,00	-	$	-	424,85	$	54.106.347,00	424,85	54.106.347,00
Pavimento de concreto hidráulico 3500 psi. Incluye: inducción de junta de dilatación, texturizada, micro texturizado, colocación de tirilla de respaldo, mesilla autonivelante, epilcación de membrana curadora. Esp. 500 inv.	m2	400,54	88.871,00	34.715.202,00	2,00	$	173.342,00	398,54	$	34.541.860,00	400,54	34.715.202,00
Sardinel prefabricado en concreto de 3000 psi h=0.4	m	50,00	43.989,00	2.194.450,00	-	$	-	50,00	$	2.194.450,00	50,00	2.194.450,00
Acero de Refuerzo 60.000 PSI	kg	1.536,20	4.428,00	6.815.578,00	101,34	$	448.734,00	1.437,86	$	6.366.844,00	1.539,20	6.815.578,00
Portón de acceso en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y marco en tubería galvanizada 2" con refuerzo en diagonal de 3" batiente de 3 m, zapata en concreto y tensor superior en varilla de 1/2".	ml	0,00	2.916.650,00	-	-	$	-	0,00	$	-	-	-
Concreto simple 1700 PSI para solado y atraques	m3	0,96	305.104,00	292.900,00	-	$	-	0,96	$	292.900,00	0,96	292.900,00
Concreto ciclopeo para Bases (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	79,31	342.254,00	27.144.165,00	-	$	-	79,31	$	27.144.165,00	79,31	27.144.165,00
Zapatas de cimentacion en concreto de 3000 psi	m3	6,29	437.552,00	2.752.202,00	0,15	$	65.633,00	6,14	$	2.686.569,00	6,29	2.752.202,00
Viga de cimentacion en concreto 3000 psi 0.20x0.20	ml	82,35	25.581,00	2.106.595,00	-	$	-	82,35	$	2.106.595,00	82,35	2.106.595,00
Muro ladrillo prensado visto por dos caras e=0.12	m2	224,70	63.145,00	14.188.682,00	9,70	$	612.507,00	215,00	$	13.576.175,00	224,70	14.188.682,00
Viga aerea en concreto de 3000 psi 0.20x0.20	ml	76,45	29.995,00	2.293.118,00	-	$	-	76,45	$	2.293.118,00	76,45	2.293.118,00
Columnas en concreto de 3000 psi	m3	4,63	538.064,00	2.491.236,00	0,13	$	69.948,00	4,50	$	2.421.288,00	4,63	2.491.236,00
OBRAS DE DRENAJE									$	-		
Concreto ciclopeo para bases (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	0,00	342.254,00	-	-	$	-	0,00	$	-	-	-
Concreto ciclopeo para excavaciones (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	0,00	395.661,00	-	-	$	-	0,00	$	-	-	-
Concreto simple 1700 PSI para solado y atraques	m3	0,00	305.104,00	-	-	$	-	0,00	$	-	-	-
Suministro e instalacion de tuberia de concreto D=24"	ml	0,00	137.663,00	-	-	$	-	0,00	$	-	-	-
Material granular filtrante	m3	0,00	76.898,00	-	-	$	-	0,00	$	-	-	-
Geotextil NT 1600	m2	0,00	4.677,00	-	-	$	-	0,00	$	-	-	-
Cuneta triangular en concreto 2500 PSI	m3	0,00	462.065,00	-	-	$	-	0,00	$	-	-	-
Suministro e instalacion de tuberia para drenaje 100 mm	ml	0,00	30.783,00	-	-	$	-	0,00	$	-	-	-
Suministro e instalacion de tuberia PVC - Novafort 12", incluye lecho en gravilla 1/2" E=0.10 mts y hasta D/2	ml	76,40	109.923,00	8.398.117,20	28,40	$	3.121.613,00	48,00	$	5.276.304,00	76,40	8.398.117,00
Sumideros tipo EPN 3.20x0.50 en concreto de 3000 PSI (1.60 m3)	und		1.831.027,00	-	-	$	-	0,00	$	-	-	-
APARATOS SANITARIOS									$	-		
Suministro e instalacion de sanitario institucional (incluye acoples y griferia)	un	14,00	244.219,00	3.419.066,00	-	$	-	14,00	$	3.419.066,00	14,00	3.419.066,00
Lavamonos de sobreponer, incluye grifer a	un	8,00	157.253,00	1.258.024,00	-	$	-	8,00	$	1.258.024,00	8,00	1.258.024,00
Lavamanos de pedestal, incluye griferia	un	5,00	142.303,00	711.515,00	-	$	-	5,00	$	711.515,00	5,00	711.515,00
Juego incrustaciones	un	14,00	61.689,00	863.646,00	-	$	-	14,00	$	863.646,00	14,00	863.646,00
Orinal institucional	un	3,00	256.355,00	769.065,00	-	$	-	3,00	$	769.065,00	3,00	769.065,00

Lavap a as de empotrar en acero inox dob e	un	47 00	68 253 00	3,622 826,00	-	$	-	42 00	$ 3,822,626 00	42 00	3 622 626 00	
MONTAJE DE EQUIPOS									$ -	-	-	
Suministro e instalación de equipo de presión con dos electrobombas modelo CP660 o similar, tablero eléctrico, accesorios en bronce, manómetros y tanque metálico hidroacumulador de 240 lt.	un	0 00	20,856 800 00	-	-	$	-	0 00	$ -	-	-	
Suministra e instalacion de equipo de frio para varias zonas incluye conjunto condensador, evaporador, tableros de control independ sntes y linea para manejo y distribución de canales. (incluye riel, poleas ganchos) cuya potencia requerida (BTU/HR) dependerá de la zona de uso; Carnicos de Res - 40.000 BTU; Carnicos de Cerdo - 12.000 BTU; Lacteos y Fruver - 9.000 BTU	un	5 00	48 395 650 00	241.976.250 00	4 00	$	193 582.600 00	1.00	$ 48 395 650 00	5 00	241 976 250 00	
Suministra e instalacion de equipo contra incend o compuesto por dos electrobombas de 20HP con tablero de control y accesorios hidraulicos incluidos.	un	0 00	36 656 000 00	-	-	$	-	0.00	$ -	-	-	
Suministro e instalacion de red contra incendio incluye la instalacion de 2 hidrantes y tuberia PVC, 2 1/2" y 3"	gl	0 00	7,298 987,00	-	-	$	-	0 00	$ -	-	-	
Suministro s instalacion equipo de refrigerac on de v trina tipo gondo a con testeras en fibra de vidrio L=1,30 mts	un	0 00	7 500 000 00	-	-	$	-	0 00	$ -	-	-	
SIERRA KENTMASTER PARA CORTE DE ESTERNON Fabricación americana, material aluminio, con capacidad de 50 reses hora, motor eléctrico trifásico. Se entrega con una sierra y un pasador	un	0 00	35 062 500 00	-	-	$	-	0 00	$ -	-	-	
SIERRA KENTMASTER PARA CORTE DE CANALES Para rajar canales con capacidad de 40 reses hora, motor trifásico. Fabricación americana, material aluminio y acero. Se entrega con una sierra y un Pasador.	un	0 00	37 500 000 00	-	-	$	-	0 00	$ -	-	-	
Suministro e instalacion de planta electrica DIESEL con capacidad de 60 KVA/48KW trifasico 127/220 voltios equipada con cabina insonora, sistema de transferencia automatica y tablero de control.	un	0 00	37 002 840 00	-	-	$	-	0 00	$ -	-	-	
PRUEBAS HIDRAULICA Y SANITARIA									$ -	-	-	
Prueba hidráulica y sanitaria a la red existente	g	1,00	3,000,000,00	3,000,000,00	1,00	$	3,000,000,00	0,00	$ -	1,00	3,000,000,00	
Enmalles general red interna	un	16,00	135,400,00	2,166,400,00	-	$	-	16,00	$ 2,166,400,00	16,00	2,166,400,00	
PINTURA									$ -	-	-	
Pintura a base de aceite sobre superficie metálica, aminolitena	m2	131,16	10,162,00	1,332,848,00	-	$	-	0,00	$ -	-	-	
Pintura e base de aceite sobre marcos, portones, cortinas, luces as y ventanas	m2	280,51	16,284,00	4,567,825,00	60,00	$	977,040,00	187,79	$ 3 057,972 00	247,79	4,035,012,00	
Estuco y p ntura v nils sobre paño e	m2	219,92	11,213,00	2,465,983,00	30,00	$	336,390,00	0,00	$ -	30 00	336,390,00	
Granipiast en Fachada	m2	619,92	15,426,00	9,564,126,00	150,00	$	2,314,200,00	0,00	$ -	150 00	2,314,200,00	
GAS									$ -	-	-	
Tuberia de cobre tipo L de 3/4", incluye accesorios	ml	0,00	17,857,00	-	-	$	-	0,00	$ -	-	-	
Tuberia de cobre tipo L de 1/2", incluye accesorios	ml	0,00	12,487,00	-	-	$	-	0,00	$ -	-	-	
Registro de bola D=3/4" cierre 1/4" de vuelta, incluye regata y accesorios para su buen funcionamiento	un	0,00	29,350,00	-	-	$	-	0,00	$ -	-	-	
Registro de bola D=1/2" cierre 1/4" de vuelta, incuye regate y accesorios para su buen funcionamiento	un	0.00	23 972 00	-	-	$	-	0 00	$ -	-	-	
Conexión de gas desde medidor a Gas y accesorios necesar as para el buen funcionamiento	un	0 00	1,514 214 00	-	-	$	-	0 00	$ -	-	-	
LIMPIEZA									$ -	-	-	
Limpieza general de las obras ejecutadas (Comprende zona de galeria, via, obras de drenaje y cerramiento perimetral)	m2	6 240 70	834 00	5,204.740 00	-	$	-	0.00	$ -	-	-	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS									$ -	-	-	
LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJE TRANSFORMADOR									$ -	-	-	
Localización y Replanteo (Linea de Media Tensión)	Km.	0,07	558,948,00	39,126,00	-	$	-	0,07	$ 39,126,00	0,07	39,126,00	
Postes de Concreto de 12 m de 1050 Kg, en el sitio de Obra	Un.	2,00	1,544,558,00	3,089,116,00	-	$	-	2,00	$ 3,089,116,00	2,00	3,089,116,00	
Hincado, Orientacion y Plomado de Postes de Concreto de 12 m	Un.	20,00	98,523,00	1,970,460,00	1,00	$	98,523,00	19,00	$ 1,871,937,00	20,00	1,970,460,00	
Excavaciones para +e Postes de Concreto de 12 m, en ter eno común	Un.	20,00	53,552,00	1,071,040,00	1,00	$	53,552,00	19,00	$ 1,017,488,00	20,00	1,071,040,00	
Estructura de Alineamiente (S2) d spos c on Sam bandera C rcu s Trifásico, Maxino angulo 8°	Un.	2,00	373 890 00	747,780 00	1.00	$	373 890 00	1.00	$ 373,890,00	2 00	747,780 00	
Estructura Terminal (S50) Dispos c ón Horizon al c rcu te trifas co	Un.	2,00	750,892,00	1,501,384,00	-	$	-	2.00	$ 1,501,384,00	2,00	1 501,384,00	
Derivacion Trifásica con Conacircu tos - (730)	Un.	1,00	830,725,00	830,725,00	-	$	-	1,00	$ 830,725,00	1,00	830,725,00	
Montaje de Transformador Trifasico de 75 KVA 13.2 KV 208/127 V	Un	0,00	13,506,826,00	-	(1 00)	$	(13 506,626,00)	1,00	$ 13,506,826,00	-	-	
Tendido y Tensionado de Tres Conductores ACSR No. 1/0 AWG	Km	0 08	15,173,705,00	1 213 896 00	-	$	-	0,08	$ 1,213 896 00	0 08	1 213 696 00	
ACOMETIDAS									$ -	-	-	
ACOMETIDAS MONOFAS CAS Y SAL DAS PARA GRANEROS									$ -	-	-	
Tablero monofasico de dos circuitos	Un	0,00	82,085,00	-	-	$	-	0,00	$ -	-	-	
Accesorios acometidas monofasicas sin conductor	Un	0,00	61,015,00	-	-	$	-	0,00	$ -	-	-	
Cab eado para acometidas monofasicos 2 No. 8 + 1 No 10 T	Ml	0,60	17,432,00	-	-	$	-	0,00	$ -	-	-	
Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	76,038,00	-	-	$	-	0,00	$ -	-	-	
Salida para lamparas incandescentes	Un.	0,60	81,907,00	-	-	$	-	0,00	$ -	-	-	
ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE JUGOS									$ -	-	-	
Tablero monofásico de cuatro c rcuitos	Un	4,00	120,726,00	482,904 00	-	$	-	4,00	$ 482,904 00	4 00	482 904 00	
Accesorios acometidas monofásicas sin conduc or	Un	0,00	61,015,00	-	-	$	-	0,00	$ -	-	-	
Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	M	0,00	17,432,00	-	-	$	-	0,00	$ -	-	-	
Tomas especial 110 V. Con polo a t erre	Un.	0,00	101,589,00	-	-	$	-	0,00	$ -	-	-	
Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	0,00	110,913,00	-	-	$	-	0,00	$ -	-	-	
Salida para lámparas ncandescentes	Un.	0,00	81,907,00	-	-	$	-	0,00	$ -	-	-	
ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA CAFETER AS									$ -	-	-	
Tablero monofás co de cua ro circuitos	Un	6,00	120,726,00	965,808 00	-	$	-	8 00	$ 965,808 00	8 00	965 808 00	
Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un	0,00	61,015,00	-	-	$	-	0 00	$ -	-	-	

Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	17.432,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	101.560,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	0,00	110.913,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE POLLO Y PESCADO								$ -	-	-	
Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	18,00	120.726,00	2.173.068,00		$ -	18,00	$ 2.173.068,00	18,00	2.173.068,00	
Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	0,00	81.015,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	17.432,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	101.560,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	0,00	110.913,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE CARNES ROJAS								$ -	-	-	
Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	12,00	120.726,00	1.448.712,00		$ -	12,00	$ 1.448.712,00	12,00	1.448.712,00	
Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	0,00	81.015,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	17.432,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	101.560,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	0,00	110.913,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
ACOMETIDAS TRIFILARES Y SALIDAS PARA BODEGAS								$ -	-	-	
Tablero trifilar de seis circuitos	Un.	3,00	388.515,00	1.165.545,00	-	$ -	3,00	$ 1.165.545,00	3,00	1.165.545,00	
Accesorios acometidas trifilares	Un.	0,00	90.236,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Cableado para acometidas trifilares 3 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	23.738,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	76.036,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Toma bifásica 220 V.	Un.	0,00	148.881,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
elida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
ACOMETIDAS TRIFASICA PARA CUARTO FRIO								$ -	-	-	
Tablero trifasico de doce circuitos	Un.	3,00	587.697,00	1.763.091,00	1,00	$ 587.697,00	1,00	$ 587.697,00	2,00	1.175.394,00	
Accesorios acometida trifásica cuarto frio	Un.	0,00	144.036,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	42.672,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Toma especial trifásico 220 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	268.965,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	76.036,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
ACOMETIDAS TRIFASICA PARA BOMBA EQUIPO HIDRONEUMATICO								$ -	-	-	
Tablero trifásico de ocho circuitos	Un	0,00	461.745,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	42.672,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	76.036,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Toma especial trifásico 220 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	268.965,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
ACOMETIDAS TRIFILAR PARA OFICINAS								$ -	-	-	
Tablero trifilar de seis circuitos oficinas	Un.	0,00	396.294,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Accesorios acometidas trifilares	Un.	0,00	90.236,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Cableado para acometidas trifilares 3 No. 8 + 1 No. 10 T	Un.	0,00	35.736,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Salida para lámparas fluorescentes	Un.	0,00	296.229,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	76.036,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	101.560,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Salida para ventiladores	Un.	0,00	382.289,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR NORTE								$ -	-	-	
Tablero trifásico de diecisiete circuitos con puerta y llave	Un.	1,00	587.697,00	587.697,00	-	$ -	1,00	$ 587.697,00	1,00	587.697,00	
Accesorios acometida trifásica, Sector norte y sur	Un.	0,00	243.882,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Cableado para acometidas trifásica 4 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	42.672,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Salida para lámparas fluorescentes	Un.	0,00	296.229,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Lámpara metal halide 250 W 220 V	Un.	0,00	790.853,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR SUR								$ -	-	-	
Tablero trifásico de veinticuatro circuitos con puerta y llave	Un.	1,00	1.477.575,00	1.477.575,00	-	$ -	1,00	$ 1.477.575,00	1,00	1.477.575,00	
Accesorios acometida trifásica, Sector norte y sur	Un.	0,00	243.882,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	0,00	42.672,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Salida para lámparas incandescentes	Un.	0,00	81.907,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Salida para lámparas fluorescentes	Un.	0,00	296.229,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Lámpara metal halide 250 W 220 V	Un.	0,00	790.853,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	0,00	76.036,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Toma bifásico 220 V.	Un.	0,00	148.881,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
ACOMETIDA TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO ALUMBRADO EXTERIOR								$ -	-	-	
Tablero trifásico de veinticuatro circuitos con puerta y llave	Un.	1,00	1.477.575,00	1.477.575,00	-	$ -	1,00	$ 1.477.575,00	1,00	1.477.575,00	
Accesorios acometida trifásica, Alumb. Exterior	Un.	0,00	426.732,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Cableado para acometidas trifásica 3 No. 2 + 1 No.4 + 1 No. 8 T	Ml	0,00	64.694,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Luminaria Ornamental de Sodio alta presion de 70 W 2.0 V Fotocelda y Reactancia	Un.	0,00	850.064,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Luminaria de Sodio alta presión de 250 W 220 V Fotocelda y Reactancia	Un.	0,00	774.703,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Postes de Concreto de 12 m de 510 Kg, para alumbrado exterior	Un.	18,00	812.836,00	14.631.048,00	-	$ -	17,00	$ 13.818.212,00	17,00	13.818.212,00	
Accesorios para instalación de alumbrado pegado a las cerchas	Un.	0,00	1.596.844,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Cableado alumbrado exterior pegado a las cerchas	Ml	0,00	12.067,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Reflector de sodio de 250 W 220 V Fotocelda y Reactancia	Un	0,00	887.537,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
Caja de inspección para alumbrado exterior	Un	25,00	356.469,00	8.911.725,00	-	$ -	25,00	$ 8.911.725,00	25,00	8.911.725,00	
ACOMETIDA GENERAL DEL TRANSFORMADOR AL TABLERO DE CONTROL	Un.	0,00	5.326.887,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO ADMON	Un.	0,00	1.022.447,00	-	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO A	Un.	1,00	1.629.515,00	1.629.515,00	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO B	Un.	1,00	1.259.899,00	1.259.899,00	-	$ -	0,00	$ -	-	-	
TABLEROS								$ -	-	-	
Gabinete para medidores A	Un.	1,00	12.512.222,00	12.512.222,00			0,00	$ -	-	-	
Gabinete para medidores B	Un.	1,00	8.684.964,00	8.684.964,00		$ -	0,00	$ -	-	-	
Gabinete para medida administración	Un.	1,00	12.168.407,00	12.168.407,00		$ -	0,00	$ -	-	-	

Tablero de control general	Un	0,00	4 633 107,00	-	-	$	-	0,00	$	-	-	-
Equipo de medida integrador en posta	Un	1,00	[illegible]	8 449 368,00	-	$	-	0,00	$	-	-	-
PUESTA A TIERRA	Un	1,00	3 072 553,00	3 072 553,00	-	$	-	0,00	$	-	-	-
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE S STEMA DE APANTALLAMIENTO DE LA ESTRUCTURA	Un	1,00	29.000.000,00	29.000.000,00	-	$	-	0 00	$	-	-	-
VOZ Y DATOS	Un	1,00	12.300.066,00	12.300.066,00	-	$	-	0,00	$	-	-	-
PROCESO DE LEGALIZACION DE LA OBRA ANTE ELECTROHUILA E INSPECCION RET E	GL	1,00	7.000.000,00	7.000.000,00	1,00	$	7.000.000 00	0,00	$	-	1 00	7.000 000 00
TRANSPORTE DE MATERIALES Y ACCESOR OS AL SIT O DE LA OBRA	Ton	7,00	387.666,00	2 713 662,00	-	$	-	0 00	$	-	-	-
ITEM NUEVOS					-				$	-	-	
OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS									$	-	-	
Suministro e instalacion de vidrio 5mm	m2	56,87	47.058,00	2.676.170,00	-	$	-	0,00	$	-	-	-
Bajante PVC A LL 3"	in	24,00	21.484,00	515.616,00	-	$	-	0,00	$	-	-	-
Suministro e instalacion de butaca metalico con as en o en madero	U	5,00	113.838,00	569.190,00	-	$	-	0,00	$	-	-	-
Sifon de 3" incluye rejilla con sosco	un	88,00	28.550,00	2.512.400,00	-	$	-	88,00	$	2.512.400,00	88,00	2.512.400,00
Sifon de 4" incluye rejilla con sosco	un	18,00	34.550,00	621.900,00	-	$	-	18,00	$	621.900,00	18,00	621.900,00
Estructura metalica para reforzamiento	kg	3.146,66	10.300,00	32.410.598,00	-	$	-	3.146,66	$	32.410.598,00	3.146,66	32.410.598,00
Construcción de pozo de inspección a todo costo de 0 - 4 Mts profundidad, en concrete de 3000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concrete puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,30 m. Llevará cono de reducción, diámetro interno de 1,20 m. y espesor 0,20 m., suministro e instalación de are base y tapa HF tráfico pesado, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra	un	2 00	2 620 815 00	5 241 630,00	-	$	-	2 00	$	5 241 630 00	2 00	5 241 630 00
Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada, incluye	ml	87 95	57 671 00	5 072 164 00	-	$	-	0 00	$	-	-	-
Suministro a instalacion de portón de acceso en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y marco en tubería negra 2" con refuerzo en diagonal de 3" batiente de 3 m, zapata en concreto reforzado y tensor superior en varilla de 1/2", Incluye anticorrosivo.	m2	74 02	298 200 00	22.072.764 00	-	$	-	70,42	$	20 999 244 00	70,42	20 999 244,00
CUARTO FRIO												
Poceta en Concreto impermeabilizado 3000psi H=0,10 mts	UN0	1,00	206 545,00	206 545,00	1,00	$	206.545 00	0,00	$	-	1 00	206 545 00
Membrana impermeabilizante de proteccion resistente a quimicos	M2	2,00	85.000,00	170.000,00	-	$	-	0,00	$	-	-	-
Poceta en Concreto impermeabilizado 3000psi H=0,40 mts	UN0	8,00	206 545,00	1.652.360,00	8 00	$	1.652.360,00	0,00	$	-	8 00	1.652 360 00
Suministre e instalacion de rejilla en acero 60000 psi y marco en angulo de 1"	UND	8,00	350.000,00	2 800.000,00	-	$	-	0 00	$	-	-	-
Suministro e instalacion de tuberia PVC-S 4" Incluye accesorios	m	30 00	37.146,00	1.114.380,00	10 00	$	371 460 00	20 00	$	742.920,00	30 00	1.114 380 00
Suministro e instalacion de lavamanos de pedal de 1 puesto en acero inoxidable	und	4 00	2 688 200 00	10.752.800,00	-	$	-	0 00	$	-	-	-
Alistado de piso e=0,04 mts con recubrimiento en epoxico resistente a quimicos e impactos Ucrete o similar. Incluye guarda escoba en media caña	M2	0 00	168 689 00	-	-	$	-	0 00	$	-	-	-
REO ELECTRICA								0,00				
TABLERO MONOFASICO DE CUATRO C RCUITOS	un	9 00	141.908,00	1.277.172 00	-	$	-	9,00	$	1 277 17 ,00	9 00	1.277.172 00
ACOMETIDA MONOFASICA EN TUBO EMT 3/4" Y CABLE 2 No 8 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	un	2 772 07	31.661,00	87.766 382 00	2.772 07	$	87.766 382,00	0 00	$	-	2 772,07	87.766 382 00
SALIDA TOMAS 110 V. CON POLO A TIERRA =CABLE RETARDANTE EXCELLENT HF-FR-LS-CT	un	40,00	106.746,00	4.269.840,00	20,00	$	2.134.920,00	20,00	$	2.134 920,00	40,00	4.269 840,00
SALIDA LUMINARIA TIPO ROSETA	un	88,00	103.923,00	9.145.224,00	38,00	$	3.949.074,00	50,00	$	5.196.150,00	88,00	9.145.224,00
TOMAS NORMALES 110 V. CON POLO A TIERRA GFCI - CONDUCTOR EXCELLENT HF--FR-CT-LS	un	72,00	151.390,00	10.900.080,00	57,00	$	8.629.230,00	15,00	$	2.270.850,00	72,00	10.900.080,00
ACOMETIDA TRIFILAR EN TUBO EMT 1" Y CABLE 3 No 8 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	Ml	487.95	39 570,00	19 308 182 00	200,00	$	7.914 000 00	0,00	$	-	200,00	7.914 000 00
SAL DA TOMA B FAS CO 220 V. CABLE RETARDANTE HF-FR-LS-CT	un	4 00	188 339 00	753 356 00	3 00	$	565 017,00	0 00	$	-	3 00	565 017,00
ACOMETIDA TRIFASICA EN TUBO EMT 1 1/2" Y CABLE 4 No 6 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	ml	105 00	59 231 00	6 219 255 00	-	$	-	0 00	$	-	-	-
SALIDA TOMA TR FASICO 220 V. - CABLE EXCELLENT RETARDANTE A LA LLAMA HF-FR-LS-CT	un	5.00	342.181,00	1.710 905 00	-	$	-	0,00	$	-	-	-
TABLERO TR FASICO DE DOCE C RCU TOS	un	0 00	658.979,00	-	-	$	-	0 00	$	-	-	-
SALIDA LUMINARIA TIPO LED tipo panel 48 w =110 v =CABLE EXCELLENT HF-FR-LS-CT	un	37,00	424 046 00	15 689.702 00	-	$	-	0 00	$	-	-	-
SALIDA PARA VENTILADORES =CABLE EXCELLEN7 HF FR LS-CT	un	5 00	430.010,00	2.150 050,00	5 00	$	2 150 050,00	0 00	$	-	5 00	2.150 050 00
SALIDA E INSTALACION DE LUM NARIA LED 32 W- 220 V = ILUMINACION INTERIOR	un	64 00	1.692.480,00	108.318.720,00	-	$	-	0,00	$	-	-	-
ACOMETIDA TR FAS CA 3 Ne .6 + 1 Na 6 + 1 Na 8 T =DUCTO EMT 1 1/2" - TAPE	ml	43,76	64 761,00	2 833 941,00	43 78	$	9.833 941,00	0 00	$	-	43,76	2 833 941,00
Salida e instalacion Luminario 32 LED, 700mA, 8080 lm 69 W con brazo para iluminacion exterior	un	47,00	1.753 795 00	82 428 365 00	-	$	-	0 00	$	-	-	-
Salida e instalacion Luminaria 32 LED, 700mA, 4600 lm, 34 W para iluminacion exterior alero sobre cercha	un	16,00	1.534.131,00	24 546 096 00	-	$	-	0 00	$	-	-	-
CANALIZACION Y ACOMETIDA ILUMINAC ON EXTERIOR BAJD ALEROS - PEGADD A CERCHA	ml	112 00	47.905,00	5 365 360 00	-	$	-	0.00	$	-	-	-
ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA EN TERRENO COMUN 3 Ne. 6 + 1 Na.6 + 1 No. 8 T - DUCTO PVC2" - ILUMINACION EXTERIOR	ml	423,11	51 332,00	21.719 083 00	210,11	$	10 785 367,00	213 00	$	10.933 716 00	423,11	21.719 083 00

ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA CON ROTURA DE PLACA EN CONCRETO 3 No. 6 + 1 No.8 + 1 No. 8 T - DUCTO PVC2" - ILUMINACION EXTERIOR	ml	182.93	61.881.00	6.367 353.00	(17.07)	$	(1 055 967.00)	120.00	$	7 423 320.00	102.93	6 367 353.00	
LINEA A TIERRA EN CAMARAS DE 0 STR BUC ON PARA A P EXTERIOR	un	25.00	145 030.00	3.625 750.00	-	$	-	0.00	$	-	-	-	
AFLORAMIENTO DE ACOMET DA PARA PROYECTORES EN POSTE	un	17.00	567.7 7.00	9 651 699.00	-	$	-	0.00	$	-	-	-	
ACOMETIDA GENERAL DESDE TRANSFORMADOR AL T M G E 3No 4/0 + 1 N8 4/0 AWG	m	0.00	254.978.00	-	-	$	-	0.00	$	-	-	-	
RED CONTRA INCENDIOS								0.00				-	
Tuberia acero ranurada schedule 40 4" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML	4.40	126 984.00	558.730,00	(25,60)	$	(3.250.790,00)	30.00	$	3.809.520,00	4.40	558 730.00	
Tuberia acero ranurada schedule 40 2 1/2" (incluye pin ura anticorrosiva y esmalte)	ML	172.00	98 313.00	16.909.836,00	57,85	$	5.667.819,00	114.35	$	11.242.217,00	172.00	16 909 838.00	
Tuberia acero ranurada schedu e 40 1.1/2" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML	43.00	58.793,00	2.528.099,00	43.00	$	2.528.099,00	8.00	$	-	43.00	2.528.099,00	
Tuberia acero ranurada schedule 40 1 1/4" (incluye pin ura anticorrosiva y esmalte)	ML	380.00	52.338,00	18.841.680,00	210.00	$	10.990.980,00	150.00	$	7 850 700.00	380.00	18.841.680,00	
Tuberia acero ranurada schedule 40 1" (incluye pin ura anticorrosiva y esmalte)	ML	146.77	22.937,00	3 366 463.00	146.77	$	3.366.463,00	0,00	$	-	146,77	3.366.463,00	
Coupling rigido ranurado HD 4"	UN	7.00	28.990.00	202.930,00	(3.00)	$	86.97 0,00	10.00	$	289 900,00	7.00	202.930,00	
Coupling rigido ranurado HD 2.1/2"	UN	40.00	19.956.00	798.240,00	19.00	$	379.164,00	21,00	$	419 0 8.00	40.00	798.240,00	
Coupling rigido ranurado HD 1.1/2"	UN	22.00	12.351,00	271.722,00	11.00	$	135.861,00	11.00	$	135.861,00	22.00	293.7 22.00	
Coupling rigido ranurado HD 1.1/4"	UN	70.00	10.686,00	748.020,00	50.00	$	534 300,00	20.00	$	213.720,00	70.00	748.020,00	
Tee ranurada de 4"	UN	1.00	46.085,00	46.085,00	-	$	-	1.00	$	46.085,00	1.00	46.085,00	
Reduccion conica 4"x2.1/2"	UN	1.00	28.893,00	28.893,00	-	$	-	1.00	$	28.893 00	1.00	28.893,00	
Reduccion conica 2.1/2"x1.1/2"	UN	0.00	17.776,00	-	(2.00)	$	135.552,00	2.00	$	35.552,00	-	-	
Tee ranurada de 2.1/2x1.1/2"	UN	4.00	24.635,00	98.540,00	2.00	$	49.270,00	2.00	$	49.270,00	4.00	98.540,00	
Tee ranurada de 2.1/2x1.1/4"	UN	20.00	24.635,00	492.7 .00	13.00	$	246.350,00	10.00	$	246.350,00	20.00	492.700,00	
Codo ranurado 4"	UN	2.00	44.923,00	89.846,00	(1.00)	$	144.920,00	3.00	$	134.769,00	2.00	89.846,00	
Codo ranurado 2.1/2"	UN	4.00	30.299,00	121.196,00	1.00	$	30.299,00	3.00	$	90.897,00	4.00	121.196,00	
Codo ranurado 1.1/2"	UN	10.00	15.830,00	158.000,00	5.00	$	78.000,00	5.00	$	78.000,00	10.00	158.000,00	
Brida 2.1/2" x 1"	UN	54.00	25.797,00	1.390.878,00	29.00	$	748.053,00	25.00	$	643.925,00	54.00	1.390.878,00	
Brida 1.1/4" x 1"	UN	80.00	17.306,00	1.38 .640,00	48.00	$	692.320,00	40.00	$	692.320,00	80.00	1.384.640,00	
Tee acero roscar 150lbs 1"	UN	5.00	6.968,00	34.840,00	-	$	-	5.00	$	34.840,00	5.00	34.840,00	
Codo acero roscar 150 lbs 1"	UN	17.00	6.240,00	106.080,00	7.00	$	43.680,00	10.00	$	62.400,00	17.00	106.080,00	
Punto rociador 1"	UN	139.00	39.000,00	5.421.000,00	70.00	$	2.730.000,00	69.00	$	2.691.000,00	139.00	5.421.000,00	
Sprinkler respuesta rapida tipo UP,K=5,6	UN	139.00	45.500,00	6.324.500,00	70.00	$	3.185.000,00	69.00	$	3.139.500,00	139.00	6 324.500,00	
Sprinkler tuberia vertical	UN	4.00	15.732,00	62.928,00	4.00	$	62.928,00	0.00	$	-	4.00	62.928,00	
Soporte tipo Clevis Hanger 4"	UN	1.00	13.293,88	13.293,88	1.00	$	13.293,88	0.00	$	-	1.00	13.288,88	
Soporte tipo Clevis Hanger 2.1/2"	UN	8.00	10.841,00	86.728,00	8.00	$	86.728,00	0.00	$	-	8.00	65.052 ,00	
Soporte tipo Clevis Hanger 1.1/4"	UN	30.00	8.190,00	245.7 .00	30.00	$	245.700,00	0.00	$	-	30.00	245.700,00	
Soporte antisismico transversal cada 24m como máximo	UN	8.00	117.000,00	936.000,00	8.00	$	936.000,00	0.00	$	-	8.00	938.000,00	
Soporte antisismico transversal cada 12m como máximo	UN	0.00	117.000,00	-	-	$	-	8.00	$	-	-	-	
Suministro y montaje de gabinete contra incendio clase II con manguera rided 4mm para gabinete clase II (N PA 14	UN	4.00	1.495.000,00	5 980 000.00	4.00	$	5 980 000.00	0,00	$	-	4,00	5.980.000,00	
Cheque ranurado 4"	UN	1.00	760.500,00	760.500,00	1.00	$	760.500,00	0.00	$	-	1.00	760.500,00	
Siamesa 4" x 2.1/2"x 2.1/2"	UN	1.00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.00	$	1.560.000,00	0.00	$	-	1.00	1.560.000,00	
Valvula de drena e"	UN	1.00	89.050,00	89.050,00	1.00	$	89.050,00	0.00	$	-	1.00	89.050,00	
Soporte tipo para (incluye varilla) 4"	UN	0.00	13.701,88	-	-	$	-	0.00	$	-	-	-	
Soporte tipo para (incluye varilla) 2.1/2"	UN	0.00	9.750,00	-	-	$	-	0.00	$	-	-	-	
Soporte tipo para (incluye varilla) 1.1/2"	UN	0.00	8.450,00	-	-	$	-	0.00	$	-	-	-	
Soporte tipo para (incluye varilla) 1.1/4"	UN	0.00	8.450,00	-	-	$	-	0.00	$	-	-	-	
Soporte tipo para (incluye varilla) 1"	UN	0.00	8.450,00	-	-	$	-	0.00	$	-	-	-	
RED INTERNA DE GAS						$	-	0.00	$	-		-	
Tuberia metalica 3/4 ref 20 x 20	ML	781.00	13.4 7.00	1 .2.1.998.7	-	$	-	781.00	$	10.201.998,00	781.00	10 701.998.00	
Gabinete 1.20 x 2 mts x 20 cal 20	UND	1.00	826.150,00	826.150,00	-	$	-	1.00	$	826.150,00	1.00	826.150,00	
Valvula de paso x pasp x 3/4 2000	UND	12.00	54.7 .00	655.200,00	-	$	-	12.00	$	655.200,00	12.00	655.200,00	
Conectores de corte plasticos	UND	12.00	43.3 .00	524.160,00	-	$	-	12.00	$	524.160,00	12.00	524.160,00	
Racores pasto machos + 3/4 ref 2020	UND	12.00	15.8 .00	191.880,00	-	$	-	12.00	$	191.880,00	12.00	191.880,00	
Codos galvanizados sch 40 3/4 a 1/2	UND	24.00	5.33 .00	127.9 .00	-	$	-	24.00	$	127.920,00	24.00	127.920,00	
Codo calle de 1/2 x 1/2	UND	12.00	4.160,00	49.9 .00	-	$	-	12.00	$	49.920,00	12.00	49.920,00	
Codos galvanizados sch 40 1/2 a 1/2	UND	12.00	3.73 .00	32.7 .00	-	$	-	12.00	$	32.780,00	12.00	32.780,00	
Tapones galvanizados de 1/2 sch 40	UND	12.00	2.7 .00	32.7 .00	-	$	-	12.00	$	32.780,00	12.00	32.760,00	
Conectores laton x n	UND	12.00	17.16 .00	205.9 .00	-	$	-	12.00	$	205.920,00	12.00	205.920,00	
Suministro e instalacion viga a fle ica	Ml	223.19	17.216,00	3.842.439,00	206.56	$	3.556.137,00	16.63	$	298.302,00	223,19	3.842.439,00	
Placa de contra piso en concreto de 3000 PSI e=10 cm	m2	47.88	45.3 .00	2.15 .882,00	18.67	$	785.296,00	0.00	$	-	16.97	765.296,00	
Suministro e instalacion de llave de paso de 1/2" en meta incluye	und	15.00	24.923,00	373.845,00	15.00	$	373.845,00	0.00	$	-	15.00	373.845,00	
Suministro e instalacion de llave de paso de 3/4" en metal incluye	und	1.00	28.423,00	28.423,00	1.00	$	28.423,00	0.00	$	-	1.00	28.423,00	
Alistado de piso e=8.06 mts con recubrimiento en epoxico resistente a	m2	105.55	334.857,00	35.344.826,00	-	$	-	0.00	$	-	-	-	
Suministro e instalacion de tuberia PVC 4" RDE 21	ml	47.88	44.871,00	2.147.526,00	47.88	$	2.147.526,00	0.00	$	-	47.88	2. 47.526,00	
Suministro e instalacion de puerta en cable de acero incluye perno	und	335.00	7.208,00	2.414.010,00	335.00	$	2.414.010,00	0.00	$	-	335.00	2.414.010,00	
Corte de tuberia galvanizada de 2" en puesta de carnes	und	124.00	3.870,00	479.7 .00	124.00	$	845.624,00	0.00	$	-	124.00	56.624,00	
Montaje de Transformador Trifasico de 112.5 KVA 13.2 KV 208Y 12 V	un	1.00	15.847.495,00	15.847.495,00	1.00	$	15.847.495,00	0.00	$	-	1,00	15.847.495,00	
ACOMETIDA TRIFASICA REFRIGERACION EN TUBO EMT 2" Y	ml	54.00	140.914,00	5097 .00	-	$	-	0.00	$	-	-	-	
ACOMETIDA TRIFASICA EQUIPO HIDRONEUMATICO EN TUBO	ml	46.00	47.500,00	2.1 .000,00	-	$	-	0.00	$	-	-	-	
ACOMETIDA TRIFASICA RED CONTRA INCENDIO EN TUBO	ml	46.00	47.604,00	2.1 .984,00	-	$	-	0.00	$	-	-	-	
ACOMETIDA GENERAL DESDE TRANSFORMADOR AL T M G EN	ml	46.00	424.897,00	19.1 .862,00	-	$	-	0.00	$	-	-	-	
ACOMETIDA DESDE LA TRANSFERENCIA HASTA EL TABLERO	Un	1.00	1.027.794,00	1.027.7 .00	-	$	-	0,00	$	-	-	-	
ACOMETIDA DESDE LA PLANTA DE EMERGENCIA HASTA LA	Ml	26.00	141.882,00	3.872 .00	-	$	-	0.00	$	-	-	-	
ACOMETIDA DESDE EL TABLERO DE CONTROL HASTA LA	Gl	1.00	978.053,00	978.053,00	-	$	-	0,00	$	-	-	-	
TABLERO DE CONTROL GENERAL PARA TRANSF 112.5 KVA	UN	1.00	5.944.933,00	5.944.933,00	-	$	-	0,00	$	-	-	-	
Suministro e instalacion de equipo de presion para sistema de agua	UN	1.00	20.856.755,00	1 .856.75 .00	-	$	-	0.00	$	-	-	-	
Suministro e instalacion de equipo contra incendio de construccion	UN	1.00	36.855.944,00	3 .855.1 .00	-	$	-	0.00	$	-	-	-	
Suministro e instalacion de generador electrico DIESEL con	UN	1.00	36.423.420,00	36.423 .20.00	-	$	-	0,00	$	-	-	-	
TOTAL COSTO DIRECTO				1.611.282.468,00			481.609.794,08			599.162.748,00		1 028 006 828 00	AVANCE
TOTAL INCLUIDO A.I.U. (35.00%)				2.175.123.321,00			542.173.222,00			808.869.710,00		1.387.807.867,00	PRESENTE 24,93% / ACUMULADO 63,80%

CONTROLES PRACTICADOS

FECHA DE TOMA	ELEMENTO	RESISTENCIA ESPECIFICA	RESISTENCIA OBTENIDA	EDAD DEL ENSAYO (DIAS)	OBSERVACIONES


TRABAJOS RETRASADOS O SUSPENDIDOS

ACTIVIDAD	CAUSA

EJECUCION INVERSION

REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA

PROGRAMA DE INVERSION / EJECUCION



CAPITULO	DESCRIPCION		%											
TOTAL COSTO OBRA		$ 2.371.190.321	100,00%											
	PROGRAMADO MES			2,00%	0,00%	1,30%	0,00%	0,00%	0,00%	1,47%	13,37%	23,36%	15,29%	25,23%
	PROGRAMADO MES	$		$ 43.582.666	$ 0	$ 158.784.882	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.926.957	$ 421.515.788	$ 538.618.745	$ 550.316.159	
	PROGRAMADO ACUMULADO	%		2,00%	2,00%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	10,77%	24,14%	53,50%	74,78%	99,93%
	PROGRAMADO ACUMULADO	$		$ 43.582.666	$ 43.582.666	$ 202.284.463	$ 202.284.463	$ 202.284.463	$ 202.284.463	$ 234.313.625	$ 655.829.585	$ 1.194.448.329	$ 1.744.764.488	$ 2.369.080.809

COMUNICACIONES (AUTORIZACIONES, SOLICITUDES)

SGC CP-8518-19/09/16: Solicitud provicional, consorcio galeria 2015

SGC-CP-8519-19/09/16 Comité Tecnico, consorcio galeria 2015

SGC-CP-8520-07/10/16 Victoria Soraya Rumie, Recomendación de ad cional en plazo

SGC-CP-8521-12/10/16 Comité Tecnico, consorcio galeria 2015

ASPECTOS AMBIENTALES

1. Programa Manejo de Escombros: Se están depositando todos los escombros generados durante la ejecución del proyecto en el sitio autorizado por la Administración Municipal, los cuales son transportados en volquetas.

2. Programa de Manejo de Maquinaria y Equipos en Obra: Se ha utilizado maquinaria alquilada, la cual cuenta con mantenimientos preventivos y correctivos realizados por el propietario.

3. Plan de Gestión Integral en Obra: El contratista cumple con el PGIO aprobado para el proyecto y acata las normas y recomendaciones de buenas prácticas ambientales.

PROBLEMAS ENCONTRADOS EN LA OBRA

Se le realiza un adicon en tiempo al contratista y a la interventoria de 30 dias, debido a a la tardia definicion de la inclusion de los suministros de las góndolas y otros equipos para dotación de a zona de cárnicos, que no han permitido la ejecución de actividades civiles, como demoliciones y/o construcción de mamposter a y otras actividades incorporadas en la ruta critica de la programación de obra,que una vez definido el alcance y aprobación definitiva de la construcción de los cuartos frios, se adelantó negociación con fabricantes de estos componentes de la cadena de frio, los cuales han solicitado cuarenta y cinco (45) para el proceso de fabricación y montaje de los mismos, presentado retrazos al contratista; razon por la cual la interveneria recomienda la adicion en tiempo al contrato.

Las bombas contratadas para la red contra incendios son insuficientes, y se debe cambiar las caracteristicas y adicionar un tanque de almacenamiento de refuerzo en la red requiriendo por tanto de mayor espacio al existen e para su instalac on y funcionamiento. El siste na de agua potable tambien requiere modificaciones en las especificaciones de las bombas para garantizar las presiones y caudalas en las diferentes actividades que ee pueden generar en la operación de la plaza de mercado.

Que a partir de las definiciones de carga de la cadena de frio con que contara la edificacion se modifico la carga electrica siendo necesario una modificacion al diseño del sistema inicialmente propuesto, debido a que no existia un calculo de las cargas a atender por el sistema de emergencia de energia el cual fue realizado y determino unas necesidades del sistema diferente al establecido inicialmente en el contrato, una vez realizado el ajuste al diseño del proyecto, se vio la necesidad de contextualizar el alcance del mismo y recalcular las cantidades de obra del proyecto, para satisfacer las necesidades reales del mismo.

ASPECTOS SOCIALES	La gestión soc al juega un papel fundamental en la apropiación por parte de la comunidad de los proyectos, los cuales están dirigidos al mejoramiento de la calidad de vida de los hab tantes del Municipio. El contratista atiende las inquietudes, quejas y reclamos a través del HSE que está permanentemente en el lugar de las obras. Durante el período informado no se presentaron quejas ni reclamos	OTROS	

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se rea izo un ad cional en t empo de 30 d as al contrato

Se rea izo un acta mod f cator a, anexando nuevos items para el mejoramiento de proyecto y para subsanar os prob emas men c onados anteriormente

Se presenta just f cac on de los me oram entos rea izados en e componente e éctrico, se anexa

REGISTRO FOTOGRAFICO

















SINCO LTDA.
R.L. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Interventoría

¡Ingenieros de Calidad con Óptimos Resultados !

Neiva, 25 de octubre 2016

Señores
CONSORCIO GALERIA 2015.
Ing. JHON EDISON JORDAN TEJADA.
Representante Legal *CO-03-2016-04*
L.C.

Ref. Aumento de carga eléctrica para el proyecto "REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta los planos de diseño eléctrico aprobados por la electrificadora del Huila, con una disponibilidad de potencia y energía para 75 KVA, quiero informarle que dicha potencia no es suficiente para cumplir con el suministro de energía eléctrica una vez sumadas las cargas adicionales para la red contra incendios, suministro de agua potable y cuarto de refrigeración:

ITEM	EQUIPO	CARGA (W)	CARGA (KVA)
1	BOMBAS PARA AGUA POTABLE	7.460 W	
2	REFRIGERACION – CUARTO FRIO	26.400 W	
3	BOMBAS CONTRAINCENDIO	20.888 W	
	SUB-TOTAL CARGAS NUEVAS	54.748 W	68.43 KVA
	CARGA INICIAL APROBADA	60.000 W	75.00 KVA
	TOTA CARGA ELECTRICA	114.748 W	112.5 KVA-DIVERSIFICADA

Por lo anterior, y sabiendo que la planta de emergencia no cubrirá el total de la carga instalada, es necesario realizar ciertos tramites y labores en obra que detallamos a continuación:

-Realizar los trámites correspondientes para el aumento de carga de 75 a 112.5 KVA ante el operador de red, estos son disponibilidad de energía y potencia y aprobación de planos con la nueva carga.

-Instalación de transferencia automática para la planta de emergencia escogida de 43 Kw – 54 KVA.

-Instalación y acople de acometidas entre planta-transferencia, tablero de control-transferencia y transferencia-tablero de administración.

¡Ingenieros de Calidad con Óptimos Resultados !

Es importante resaltar que la planta de emergencia tendrá cobertura sobre los siguientes equipos en el tablero de administracion.

-Red contraincendios.
-Servicio de bombas para agua potable.
-Cuartos de refrigeración.
-Oficinas de administración.
-Iluminación interior sectorizada.
-Iluminación exterior sobre andenes.

Cualquier aclaración adicional estaremos prestos a resolverla.

Cordialmente,

JULIO CESAR RESTREPO M.
Mat Prof. CL 205 – 07434 de Caldas

Calle 21 NO. 8B-36 Edificio San Carlos Tel: 8757747 Correo: remoing@hotmail.com
Neiva - Huila

CG2015 – 005 – 16

Neiva, 11 de octubre de 2016

Ingeniero
Carlos A. Quiza C.
R/L. Sinco Ltda.
Interventoría

REFERENCIA: Contrato de obra 272 de 2015, cuyo objeto es: *"REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA".*

ASUNTO: Solicitud de prórroga.

Cordial saludo,

Dentro del capítulo de suministro, instalación y montaje de equipos se ha realizado un análisis técnico frente a la conveniencia de los mismos y cuyo resultado me permito poner en su conocimiento a fin de poner en marcha las actividades incluidas dentro del contrato en referencia.

De acuerdo con la especificación de la red contra incendios de la plaza de mercado se solicitan dos electrobombas cada una de 20 HP que de acuerdo con el cálculo hidráulico y teniendo en cuenta que la caseta de bombeo y el tanque se encuentran por fuera de la edificación con una distancia de succión de 35 mts aproximadamente; se hace necesario adaptar el sistema de bombeo a los requisitos de norma que nos exigen una bomba pequeña cuya función es mantener el caudal dentro de la tubería y otra bomba de mayor potencia que se encargue de conservar la presión deseada dentro del sistema. Lo anterior acompañado de un tanque hidroacumulador de 100 lts (No se encuentra incluido dentro del ítem) que regule la presión y evite el golpe de ariete en la red lo que hace indispensable la incorporación del equipo. El ajuste contempla entonces instalar una electrobomba líder de 25 HP junto con una bomba jokey de 3,00 HP y un tanque hidroacumulador de 100 LTS, para poder mantener el caudal y la presión deseada en cada uno de los puntos discriminada así:

Información suministrada:
Presión de operación. 105 psi.

Caudal requerido. 250 gpm.
Diámetro Red Matriz: 4"
Disponibilidad eléctrica: Trifásica


EQUIPO CONTRAINCENDIO CONSTRUCCION ESTÁNDAR

ELECTROBOMBAS.- Una electrobomba Líder 25 Hp Marca Barmesa construcción en hierro fundido, eje en acero inoxidable soportado en rodamientos, impulsor en hierro, acoplada a un motor eléctrico de alto rendimiento (25 HP, 3450 RPM, 220V, 3 Fases, 60HZ).
Una electrobomba Jokey 3 Hp marca Pearl Impulsores en acero inoxidable, acoplada a motor Eléctrico de 3 Hp 220 volt 3 fases.

TANQUE HIDROACUMULADOR.
Tanque metálico horizontal de diafragma 100 LTS conexión 1"

FLAUTA DE DESCARGA.
Fabricada en tubería galvanizada, con registro de vástago ascendente y cheque anti golpe de ariete bridados en hierro, interconectando bombas con tanque hidroacumulador.

TABLERO ELECTRICO 220V ESTRELLA TRIANGULO.
Este tablero eléctrico permitirá:
a) La operación automática, manual o apagada de las bombas.
b) Fácil revisión de las condiciones eléctricas del equipo
c) Conexión y desconexión general de la bomba por medio de la muletilla del equipo.


PELIGRO
220VAC
PRECAUCION

En cuanto al equipo de presión para el suministro de agua potable es necesario atender las necesidades reales de la plaza de mercado durante su funcionamiento y su correspondiente demanda de agua. Como producto del análisis hidráulico que contempla la longitud de la red, el diámetro de la tubería y el número de puntos hidráulicos se concluye que las bombas propuestas de 2 HP dentro de los ítem contractuales no son suficientes y deberán ser reemplazadas por dos bombas cada una de 3,00 HP junto con un tanque hidroacumulador de 200 LTS, a fin de que trabajen alternadamente y suministren la presión deseada así:

Equipo de Presión Constante modelo **13H-7TW (2) L-200 (1) PREENSAMBLADO** diseñado para suministrar un caudal de 80 GPM (4 LPS) por bomba y una presión de 50-70 PSI, el equipo estará compuesto por:

Dos (2) motobombas centrífugas marca PEDROLO modelo 13H-7TW, construcción en hierro, eje en acero al carbón soportado en rodamientos pre lubricados, anillo de fricción en bronce y sello mecánico. Accionadas directamente por motores eléctricos marca WEG trifásicos de 3,0 HP/3000RPM/220-440Voltios/3 Fases/60Hz., TEFC, Protección IP 55.

Un (1) Tanque hidroacumulador metálico vertical de 200 Litros de volumen, tipo membrana flexible recambiable en butilo, válvula de inyección de aire y brida para inspección de la membrana.

ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE OPERACIÓN

Líquido de Bombeo: Agua Limpia
Capacidad Total Ofrecida: 80 GPM
Presión de Trabajo: 50-70 PSI

BOMBA	**No.1**	**No.2**
Caudal	80 GPM	80 GPM
Porcentaje	100%	100%
Presión	50-70 PSI	50-70 PSI
Potencia	3.0 HP	3.0 HP
Diámetro Succión	1.1/4"NPT	1.1/4"NPT
Diámetro Descarga	1.1/2"NPT	1.1/2"NPT

Las bombas operan aditivamente y/o alternadamente de acuerdo con la demanda en la red.

TABLERO DE CONTROL Y MANDO ELECTRICO
Incluye:

- Guarda motores para protección de los motores en caso de corto circuito, caída de fase y sobrecarga
- contactares con la capacidad de corriente según la potencia de cada motor
- selectores de 3 posiciones para el funcionamiento Automático – Off – Manual "
- Alternador Automático con Adición de las motobombas
- Borneras de fuerza y control
- Interruptor termo magnético bipolar para la protección del circuito de control
- Marquillas de identificación
- Cableado de Fuerza y Control
- Cerradura con llave
- Caja metálica IP 41 pintada en color gris

El tablero eléctrico permitirá:

- La operación automática, manual o apagada para cada una de las motobombas
- La operación secuencial o alternada del trabajo de las mismas
- Fácil revisión de las condiciones eléctricas como voltajes, amperajes, etc. para cada uno de los motores del equipo
- La fácil conexión y desconexión general de cada uno de los motores por medio de los guarda motores o breakers del equipo.

EQUIPO PREFABRICADO INCLUYE:

- Base común en acero estructural para las motobombas
- Instalación del tablero de control sobre parales en ángulo
- Instalaciones hidráulicas y eléctricas de los manómetros e interruptores de presión.
- Interconexiones eléctricas entre el tablero y los motores.
- Flauta de descarga general del equipo en tubería galvanizada
- Interconexión hidráulica en tubería galvanizada entre la flauta de descarga y el tanque
- Pintura general del equipo.





Carrera 4 N° 4 – 41
Tel. 317 707 77 41
incivilsas@gmail.com

Bajo el entendido que el cambio en la especificación de los equipos está fundamentado en un análisis técnico, garantizando el funcionamiento de los sistemas y mejorando las especificaciones originales; proponemos reponer los mencionados equipos sin reajuste a los precios contractuales, con el convencimiento de lograr la mejora del proyecto sin alterar el balance económico del mismo.

Sin ningún otro particular y en espera de sus comentarios.

Atentamente;

ING. JOHN EDISON JORDAN TEJADA
RL. CONSORCIO GALERIA 2015

ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.5 – ADICIÓN EN TIEMPO

CONTRATO DE OBRA:	272 DE 2015
OBJETO:	REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE – DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR INICIAL CONTRATO:	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($2.147.171.054,00)
VALOR ADICIONAL:	VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($27.952.268,00)
VALOR FINAL CONTRATO:	DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE. ($2.175.123.322,00)
PLAZO INICIAL:	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL 1:	SESENTA (60) DÍAS
PLAZO TOTAL:	CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS
INTERVENTOR:	SINCO LTDA.
ACTA DE INICIO:	DICIEMBRE 14 DE 2015
ACTA DE SUSPENSIÓN 1:	ENERO 8 DE 2016
ACTA DE REINICIO 1:	FEBRERO 17 DE 2016
ACTA DE SUSPENSIÓN 2:	MARZO 11 DE 2016
ACTA DE REINICIO 2:	JULIO 5 DE 2016

En el municipio de Gigante - departamento del Huila, a los diez (10) días del mes de octubre de 2016, se reunieron el ingeniero John Edison Jordán Tejada, Representante Legal CONSORCIO GALERÍA 2015 (Contratista de obra), el ingeniero Carlos Arturo Quiza Camacho, Representante Legal SINCO LTDA. (Contratista interventor) y la ingeniera Victoria Soraya Rumié Sarrias, Jefe de Infraestructura (Supervisora), con el fin de suscribir la presente acta de justificación de adición en tiempo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que el contratista de obra en comité técnico No.8 del 21 de septiembre, solicitó a la interventoría adición en tiempo en cuarenta y cinco (45) días para la terminación del objeto del contrato, manifestando que debido a las definiciones que ha debido tomar la Administración Municipal sobre adición de recursos y priorización de inversiones, ha ocasionado retrasos en la ejecución de la obra.
- Que en las definiciones mencionadas ha estado involucrado el suministro de góndolas y otros equipos para dotación de la zona de cárnicos, que no han permitido la ejecución de actividades civiles, como demoliciones y/o construcción de mampostería y otras actividades incorporadas en la ruta crítica de la programación de obra.
- Que una vez definido el alcance y aprobación definitiva de la construcción de los cuartos fríos, se adelantó negociación con fabricantes de estos componentes de la cadena de frío, los cuales han solicitado cuarenta y cinco (45) para el proceso de fabricación y montaje de los mismos.
- Que la interventoría mediante oficio SGC-CP-8520-16 recomendó a la Administración Municipal la adición en tiempo en Treinta (30) días.
- Que el plazo adicional solicitado por el contratista y recomendado por la interventoría, no genera mayores costos al contrato de obra y al de interventoría.
- Que el contratista de obra renuncia a reclamos por mayor permanencia en obra.

Para constancia de lo anterior se firma en Gigante, a los diez (10) días del mes de octubre de 2016.

JOHN EDISON JORDÁN TEJADA
Rep. Legal - Contratista
CONSORCIO GALERÍA 2015

CARLOS A. QUIZA CAMACHO
Rep. Legal - Interventoría
SINCO LTDA.

VICTORIA SORAYA RUMIE SARRIAS
Supervisor
MUNICIPIO DE GIGANTE

Gigante, 12 de julio de 2018

Señores:
GOBERNACIÓN DEL HUILA
Neiva - Huila

Asunto: Presentación y solicitud de recursos de inversión.

Cordial Saludo:

Me dirijo a ustedes con el propósito de presentar el proyecto denominado "**ADECUACION FISICA Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LA ZONA DE CARNICOS DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA**", con el propósito que sea analizado para su viabilización, priorización y aprobación de los recursos. La información del proyecto es la siguiente:

1. Este proyecto resulta prioritario para el municipio de Gigante, Huila y beneficiará a 33.313 habitantes.
2. El proyecto cumple con los requisitos de presentación del Sistema General de Regalías.
3. El proyecto está acorde con el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 "Todos por un nuevo País".
4. El proyecto está acorde con el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 "Camino a la Educación".
5. El proyecto se encuentra incluido en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 "Gigante Amable".
6. El valor total del proyecto asciende a la suma de **$439.999.997,00** m/cte.
7. La Vigencia de los recursos solicitados es: 2018 - 2019.
8. Los recursos solicitados de la vigencia 2018 son: $439.999.997,00
9. Los recursos solicitados de la vigencia 2019: $0,00
10. El valor solicitado es de **$439.999.997,00** m/cte. discriminados así:

- Recursos propios del Departamento: $320.000.000,00
- Recursos Asignaciones Directas del Municipio de Gigante: $119.999.997,00

11. El proyecto se encuentra en Fase 3.

12. El tiempo de ejecución física y financiera del proyecto será de cinco (05) meses distribuidos de la siguiente manera: proceso de contratación dos (02) meses; ejecución de las obras dos (02) meses y el proceso de liquidación será de un (01) meses.
13. El proyecto corresponde al sector de inversión "Vivienda, Ciudad y Territorio"
14. La entidad pública propuesta para adelantar los procesos de contratación de la Obra Civil e Interventoría será el Municipio de Gigante.
15. Los documentos adjuntos son auténticos y la información presentada es veraz.

De ustedes muy cordialmente,

JOSUE MANRIQUE MURCIA
Alcalde Municipal

Contiene: 76 folios, 1 Plano

20-07-18

DILIGENCIA DE RECEPCIÓN DE VERSIÓN LIBRE Y ESPONTÁNEA DE JOSUÉ MANRIQUE MURCIA, IDENTIFICADO CON CC 12.205.615. PRF-80413-2020-36692.

En Neiva, siendo las 09:15 am del veintiséis (26) de abril de 2021 se recibe la versión libre y espontánea del presunto responsable fiscal vinculado al presente proceso de responsabilidad fiscal Josué Manrique Murcia, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.205.615. Se le recuerda que en la presente diligencia puede estar asistido de apoderado de confianza, no obstante, rinde su versión sin apoderado.

Se da lectura al artículo 33 de la Constitución Política, indicándole que la diligencia que va a rendir se encuentra libre de todo apremio o juramento, y que va a ser grabada.

Se le pregunta sobre sus generales de ley.
NOMBRE: JOSUÉ MANRIQUE MURCIA
IDENTIFICACIÓN: CC 12.205.615
PROFESIÓN: INGENIERO MECÁNICO
TRABAJO ACTUAL: NO ESTA TRABAJANDO POR INCAPACIDAD
TELÉFONO: 3205797447
CORREO ELECTRÓNICO: josuemanrique662@gmail.com
DIRECCIÓN FÍSICA: Calle 7 No. 3-49 Gigante Huila
AUTORIZA NOTIFICACIONES PERSONALES Y RECIBIR COMUNICACIONES A TRAVÉS DE SU CORREO ELECTRÓNICO.

El despacho le informa al señor Josué Manrique Murcia que la Contraloría General de la República Gerencia Huila mediante Auto No. 414 del 29 de octubre de 2020 ordenó la apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. PRF-80413-2020-36692 en el que se encuentra vinculado como presunto responsable fiscal como alcalde del municipio de Gigante periodo 01/01/2016 al 31/12/2019, por lo que se le solicita manifieste lo que tenga que decir frente a los hechos que allí se investigan.

RESPONDIÓ: Yo traje algunos documentos para entregar con sus respectivos anexos (19 anexos). En esta versión libre quiero hacer claridad de las acciones que realicé como alcalde del municipio de Gigante en mi periodo 2016-2019 para el proyecto rehabilitación, terminación y puesta en marcha de la plaza de mercado del municipio de Gigante Departamento del Huila. Dentro de estas acciones tenemos: 1) Que este contrato se firmó en la administración anterior periodo 2012-2015 en cabeza del doctor Iván Luna, mediante contrato 272 del 01 de diciembre de 2015, por lo tanto, salvo la responsabilidad del principio de planeación como se me responsabiliza en este proceso (anexo 1 con 19 folios. 2) Este contrato se empezó a ejecutar el 14 de diciembre de 2015 (anexo 2 con 1 folio) y se terminó de ejecutar el 12 de diciembre de 2016 (anexo 3 con 1 folio), y la liquidación del contrato se realizó el 27 de diciembre de 2016 (anexo 4 con 1 folio). 3) Este contrato contó con su respectiva interventoría según contrato 285 del 14 de

diciembre de 2015, también contratado en la administración anterior periodo 2012-2015 en cabeza del doctor Iván Luna Ortiz (anexo 5 con 10 folios). 4) Posteriormente a la terminación de este proyecto, y en aras de realizar el respectivo traslado a la nueva plaza de mercado, se llevaron varias que socializaciones con los comerciantes y los habitantes de un barrio de invasión contiguo a la nueva plaza de mercado con el fin de conocer cuáles eran las inquietudes respecto de esta reubicación. Estas actas reposan en la dirección de justicia del municipio de Gigante. 5) Uno de los aspectos que más llamaba la atención en estas socializaciones fue el acceso principal a la nueva plaza de mercado ya que para su ingreso hay que pasar un barrio de invasión que lleva más de 40 años en donde habitan aproximadamente 70 familias con amplia presencia de niños y ancianos (anexo 6 fotografías 1 y 2). Con estos argumentos y con el ánimo de preservar la vida de los habitantes de este barrio de invasión y evitar posibles demandas al municipio por posibles accidentes y otras acciones, más aún cuando este sector es considerado como en alto de riesgo por lo que hay muchos niños y ancianos y es la vía principal que va para el corregimiento de la Gran Vía en donde son 10 veredas y hay continuo paso de vehículos, además las viviendas corren riesgo por cuanto su construcción son de mala calidad.6) La alcaldía municipal en cabeza del suscrito hizo un esfuerzo muy grande para dar solución a esta problemática, y para ello se solicitó al concejo municipal la aprobación de un préstamo de 2.000 millones de pesos el cual se aprobó mediante Acuerdo No. 019 del 10 de junio de 2017 (anexo 7 con 6 folios), para con 600 millones que había puesto la gobernación, y 2.500 millones de pesos del Ministerio de Vivienda así obtener los recursos para la construcción de 100 viviendas en el barrio llamado Luis Alberto Osorio, cuyo objeto fue la reubicación de estas 70 familias. La ejecución de este proyecto la realizó la constructora Rodriguez Briñez S. A. S. mediante Contrato de Fiducia Mercantil con fecha 04 de julio de 2018 (anexo 8 con 11 folios). 7) La construcción de las viviendas terminó en agosto de 2019, 4 meses antes de terminar mi periodo como alcalde. Para esta fecha simultáneamente se realizó el traslado de estas familias al nuevo plan de vivienda como también la demolición de las viviendas antiguas (anexo 9 fotografías 3 y 4). 8) La nueva plaza de mercado hasta el 31 de diciembre de 2019, fecha en que terminé mi alcaldía, nunca estuvo abandonada, siempre existió una persona haciendo aseo y realizando actividades de la parte interna y externa (anexo 10, 11 y 12 con un total de 23 folios). Adicionalmente se adjunta el anexo 13 con la fotografía No. 5 para demostrar que la galería se entregó en buenas condiciones y de tal forma que el nuevo alcalde la utilizó para colocar una oficina provisional de la Secretaría General. 9) Las actividades correspondientes al suministro e instalación de góndolas para cárnicos se suspendieron para así crear nuevos ítems ya que se encontraron variaciones entre el diseño aprobado y las necesidades reales para dar cumplimiento al contrato (Se adjunta acta de justificación anexo 14 con 2 folios). Se adjunta además el acta modificatoria No. 01 del 30/08/2016 anexo 15 con 10 folios. 10) Otra de las razones por la cual suspendimos las góndolas radica en que las góndolas no eran indispensables para realizar el traslado ya que cada carnicero tenía su propio equipo de refrigeración, y para complementar esa necesidad, presentamos el proyecto a la gobernación del Huila el 12 de julio de 2018 (anexo 16 con 20 folios). Al 31 de

diciembre 2019 fecha en que terminó mi periodo como alcalde, aún no había sido aprobado el proyecto. 11) Para garantizar el acceso a la nueva plaza de mercado, después de la demolición de las viviendas de invasión la alcaldía municipal contrató la construcción de la Avenida Los Educadores mediante contrato 288 del 23 de diciembre de 2019, con fecha de terminación abril de 2020 (periodo de la nueva administración (anexo 17 con 26 folios). Se adjunta evidencia anexo 18 fotografías 6 y 7. 12) La nueva administración municipal 2020-2023 ha realizado actividades de mercados campesino en la nueva plaza de mercado para ir concientizando a los comerciantes como al pueblo en general del respectivo traslado, para ello, mediante Acuerdo 006 de abril 10 de 2021 se institucionaliza el mercado campesino popular (anexo 19 con 7 folios). Con lo anterior quiero manifestar que como alcalde del municipio de Gigante periodo 2016-2019 realicé acciones que creía necesarias para realizar el traslado de la galería antigua a la nueva galería, pero el tiempo no me alcanzó. Considero que están las condiciones dadas para que la nueva administración periodo 2020-2023 realice el respectivo traslado. **PREGUNTA:** Desea aclarar, corregir o enmendar, adicionar lo expresado en la presente diligencia, aportar o solicitar pruebas. **CONTESTÓ:** No señora, que se tengan en cuenta las pruebas aportadas en la presente diligencia. La suscrita sustanciadora deja constancia que se recibieron los documentos aportados en la diligencia, según los folios nombrados. Se firma el acta una vez leída por quienes en ella intervinieron, siendo las 10:45 am del 26 de abril de 2021.

JOSUÉ MANRIQUE MURCIA
CC 12.205.615
Presunto responsable fiscal

VIVIANA ANDREA HERNÁNDEZ TRUJILLO
Sustanciadora

ANEXO-1

	DEPARTAMENTO DEL HUILA	COD. FORMATO	FO-AMG-002
	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIGANTE	VERSIÓN	1
	NIT: 891.180.176 -1	FECHA APROBACION	02/01/2013
	FORMATO: MINUTA CONTRATO DE OBRA		

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y EL CONSORCIO GALERÍA 2015

1. DATOS GENERALES			
No. CONTRATO	272---		
FECHA DEL CONTRATO	01 DIC 2015		
MODALIDAD DE SELECCIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA		
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA		
CÓDIGO PUBLICIDAD – PROCESO	DHMG-SPI-006 DE 2015		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GIGANTE – HUILA		
CONTRATISTA	**CONSORCIO GALERÍA 2015**		
NIT.	900.914.281-0		
REPRESENTANTE LEGAL	JOHN EDISON JORDÁN TEJADA		
IDENTIFICACIÓN R.L.	79.628.185 DE BOGOTÁ		
DOMICILIO/TELEFONO	incivilsas@gmail.com		
OBJETO	**REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA**		
VALOR ($)	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($2.147.171.054,00)		
PLAZO DE EJECUCIÓN	NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y PREVIA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO		
IMPUTACION PRESUPUESTAL - CDP	**No. CDP**	**ARTÍCULO**	**VALOR**
	2015001842	231505: Mejoramiento y mantenimiento de plazas de mercado, mataderos, cementerios y mobiliarios del espacio público. Fuente:110201: R.B. Libre de impuestos	240.972.610,17
		231505: Mejoramiento y mantenimiento de plazas de mercado, mataderos, cementerios y mobiliarios del espacio público. Fuente:811040101: R.B. Desarrollo de Fonpet (Propósito General)	1.540.348.058,44
		231505: Mejoramiento y mantenimiento de plazas de mercado, mataderos, cementerios y mobiliarios del espacio público. Fuente: 811040102: R.B. Desarrollo de Fonpet (Reserva Pensional General)	516.152.359,39
		VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$2.297.473.028,00**
RADICACIÓN BANCO PROYECTOS	2015413060092		

1. CLAUSULAS CONTRACTUALES

IVÁN LUNA ORTIZ, mayor y vecino de este municipio, identificado con cédula de ciudadanía 12.205.391 de

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y EL CONSORCIO GALERÍA 2015

Gigante Huila, quien obra en su calidad dc Alcaldc y por lo mismo, representante legal del municipio de Gigante Huila, posesionado mediante acta 02 de 2011 de la Notaria Única del Círculo de Gigante, y que en adelante se llamará **EL MUNICIPIO**, de una parte, y por la otra **JOHN EDISON JORDÁN TEJADA**, con cédula de ciudadanía 79.628.185 de Bogotá, quien obra en su calidad de representante legal del **CONSORCIO GALERÍA 2015** con Nit. 900.914.281-0 constituido mediante acta de conformación con fecha 06 de noviembre 2015, con domicilio principal en Neiva - Huila, integrado por INCIVIL S.A.S., con domicilio principal en Neiva – Huila, constituida mediante escritura pública No.1570 de la Notaria Segunda de Neiva el 5 de septiembre de 2002, bajo el número 00017263 del libro IX, representada legalmente por JOHN EDISON JORDÁN TEJADA, mayor de edad, identificado con cédula 79.628.185 de Bogotá, quien obra en su calidad de representante legal, tal como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Neiva, en un porcentaje de participación del setenta por ciento (70%) y ANDRÉS HUMBERTO BELTRÁN, con cédula 79.869.058 de Bogotá, en un porcentaje de participación del treinta por ciento (30%); quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de Obra que se regirá por las leyes 80/93, 1150/2007, Decreto reglamentario 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias y complementarias de conformidad con las cláusulas que más adelante se señalan, previas las siguientes consideraciones: **1.** Que el MUNICIPIO como ente fundamental de la organización político administrativa del Estado debe satisfacer en adecuada forma las exigencias que funcionalmente le ha impuesto la misma Constitución Política. 2. Que se convocó pública y abiertamente mediante proceso de LICITACIÓN PÚBLICA DHMG-SPI-006 DE 2015 dc conformidad con el Decreto 1082 de 2015. **3.** Que una vez surtidas todas las etapas exigidas en el proceso, de conformidad con el informe de evaluación definitivo se estableció el orden de elegibilidad el cual fue aceptado por el Alcalde Municipal y adjudicado el contrato en audiencia pública, mediante acto administrativo de fecha 1 de diciembre de 2015. 6. Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA. OBJETO:** El presente contrato tiene por objeto **REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA**. La obra pública a desarrollar tiene como especificaciones técnicas de construcción, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y actividades las contenidas en los estudios previos y demás documentos técnicos que soportan el proyecto. **CLÁUSULA SEGUNDA. DEFINICIONES**. Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos dc acuerdo con la definici contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse dc acuerdo con su significado natural y obvio.

Definiciones	
Acta de Inicio	Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecución de la obra pública objeto del presente Contrato
Acta de Recibo Final	Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra.
Acta de Obra	Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada
Anexo Técnico	Es el conjunto de documentos técnicos anexos al presente Contrato en el que se describen las especificaciones técnicas de construcción y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante
Contratante	MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y EL CONSORCIO GALERÍA 2015

Contratista	CONSORCIO GALERÍA 2015
Contrato	Es el presente acuerdo de voluntades
Cronograma estimado de Obra	Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente Contrato

CLAUSULA TERCERA. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO. El Contratista se obliga a cumplir con lo previsto en los estudios previos, documentos técnicos anexos, así como con los siguientes:

3.1 Actividades de la Obra:

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO
1	PRELIMINARES			
1,1	Limpieza general inicial con agua a presión, dilución con acido y retiro de escombros (Pisos y muros de instalaciones internas)	m2	6.000,00	1.349,00
1,2	Limpieza de fachada con hidrolavado, desmanchado, hidrofugado y lacado	m2	2.090,00	12.646,00
1,3	Limpieza de red sanitaria y aguas lluvias existentes diámetros 6 - 12" (incluye limpieza de cajas y pozos)	ml	1.190,00	3.601,00
1,4	Demolición de enchape y revoque con retiro	m2	85,00	6.132,00
1,5	Localización y replanteo con equipo de topografía	m2	1.000,00	1.990,00
1,6	Nivelación y descapote e=0.20 incluye retiro	m2	790,00	7.425,00
1,7	Demolición de Estructuras no reforzadas (comprende muros, placa de piso, mesones y alistados sin refuerzo)	m2	45,00	62.575,00
	Total PRELIMINARES			
2	REPARACIONES LOCATIVAS			
2,1	Pañete Impermeabilizado 1:4 incluye filos y dilataciones	m2	85,00	21.515,00
2,2	Enchape de pared 0.20x0.30 cerámico	m2	45,00	38.657,00
2,3	Enchape de piso 0.20x0.20 cerámico	m2	35,00	31.286,00
2,4	Bordillo remate de muro en concreto de 3000 PSI	ml	20,00	31.909,00
2,5	Pulido de mesón en concreto	m2	120,00	14.031,00
2,6	Ventana metalica incluye vidrio	m2	19,18	174.161,00
2,7	Luceta metálica de h = 1,00 mt	m2	130,00	117.213,00
2,8	Luceta metálica de h = 0,25 mt	m2	150,00	108.698,00
2,9	División metálica para baños, incluye instalacion de puerta y anticorrosivo.	m2	33,20	100.077,00
2,10	Puerta Cortina enrollable, comprende reparacion de cortina existente, marco y anticorrosivo	m2	56,00	129.614,00
2,11	Suministro e Instalacion de puerta metalica Cal 18, incluye adecuacion de marco.	m2	22,00	189.969,00
2,12	Portón en reja de tubo cuadrado, comprende reparación de portón existente. marco y anticorrosivo.	m2	45,00	135.609,00
2,13	Gárgola en concreto	und	5,00	25.230,00
2,14	Cubierta tipo arquitectónica en teja termoacustica (alero costado oriental - incl retiro de tejas existentes)	m2	120,00	50.793,00
2,15	Teja traslucida trapezoidal	M2	24,00	101.955,00
2,16	Micromedidor 1/2" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	6,00	147.353,00
2,17	Micromedidor 3/4" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	2,00	288.705,00
2,18	Micromedidor 1" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	2,00	470.658,00
2,19	Tapa en concreto y rejilla metalica para sumideros existentes	und	3,00	179.270,00
2,20	Punto Sanitario 2"	und	68,00	34.244,00
2,21	Punto Sanitario 3"	und	15,00	31.882,00
2,22	Punto Sanitario 4"	und	4,00	40.524,00
2,23	Llave Terminal metálica 1/2"	und	60,00	17.016,00
2,24	Punto Hidráulico	und	45,00	17.145,00
2,25	Bajante PVC A.LL 4"	ml	40,00	24.484,00
2,26	Butaco cafetería según diseño	und	8,00	43.838,00
2,27	Limpieza e impermeabilización de cubiertas y canales	m2	3.540,00	770,00
2,28	Cielorraso en Drywall plano para oficinas y baños	m2	105,00	46.799,00
2,29	Reposición de placa de piso en concreto 2500 PSI e=0.10 mts	m2	40,00	40.070,00
	Total REPARACIONES LOCATIVAS			

3	**MOVIMIENTO DE TIERRA**			
3.1	Excavación a todo factor mecánica para cajeo de vía, incluye retiro a sitio autorizado	m3	200.00	19.220,00
3,2	Excavacion manual a profundidad < 2.9 y retiro a sitio autorizado	m3	250,00	30.718,00
3,3	Relleno en recebo con compactacion mecanica	m3	250,00	39.814,00
3,4	Sub-base granular	m3	55,00	115.528,00
3.5	Relleno con material seleccionado de excavacion compactado mecanicamente	m3	220.00	16.617,00
3,6	Afirmado en recebo comun vibrocompactado	m3	400,00	51.049,00
3.7	Excavación en roca manual en seco	m3	30.00	88.491,00
	Total MOVIMIENTO DE TIERRA			
4	**REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL**			
4,1	Columnas recalzadas de concreto 21 Mpa	ml	312,50	93.812,00
4,2	Acero de refuerzo para columnas recalzadas	kg	3.126,00	6.003,00
4,3	Aditivo epoxico para recalce y anclaje	ml	312,50	70.774,00
4,4	Analisis y diseño del reforzamiento estructural	gl	1,00	6.000.000,00
	Total REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL			
5	**URBANISMO**			
5,1	Cerramiento en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y poste galvanizado cada 3 m de 2" CAL 16, viga de cimentación CCTO 3000 psi de 0.20x0.20 (4Φ 3/8" y flejes Φ1/4" @0.15) y columnetas CCTO 3000 psi de 0.20x0.20 cada 3 mts (4Φ 3/8" y flejes Φ1/4" @0.15). Mamposteria en ladrillo prensado a la vista y 3 hilos de alambre de pua CAL 12.	ml	442,00	127.354,00
5,2	Pavimento de concreto hidráulico 3500 psi. Incluye: Inducción de junta de dilatación, texturizado, micro texturizado, colocación de tirilla de respaldo, masilla autonivelante, aplicación de membrana curadora. Esp. 500 Inv.	m2	245,00	86.671,00
5,3	Sardinel prefabricado en concreto de 3000 psi h=0.4	ml	100,00	43.889,00
5,4	Acero de Refuerzo 60.000 PSI	kg	2.885,56	4.428,00
5,5	Portón de acceso en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y marco en tubería galvanizada 2" con refuerzo en diagonal de 3" batiente de 3 m, zapata en concreto y tensor superior en varilla de 1/2".	ml	2,00	2.916.650,00
5,6	Concreto simple 1700 PSI para solado y atraques	m3	1,31	305.104,00
5,7	Concreto ciclopeo para Bases (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	6,56	342.254,00
5,8	Zapatas de cimentacion en concreto de 3000 psi	m3	6,00	437.552,00
5,9	Viga de cimentacion en concreto 3000 psi 0.20x0.20	ml	82,00	25.581,00
5,10	Muro ladrillo prensado visto por dos caras e=0.12	m2	227,00	63.145,00
5,11	Viga aerea en concreto de 3000 psi 0.20x0.20	ml	82,00	29.995,00
5,12	Columnas en concreto de 3000 psi	m3	7,38	538.064,00
	Total URBANISMO			
6	**OBRAS DE DRENAJE**			
6,1	Concreto ciclopeo para bases (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	5,42	342.254,00
6,2	Concreto ciclopeo para elevaciones (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	3,50	395.661,00
6,3	Concreto simple 1700 PSI para solado y atraques	m3	3,42	305.104,00
6,4	Suministro e instalacion de tuberia de concreto D=24"	ml	12,00	137.863,00
6,5	Material granular filtrante	m3	131,04	76.898,00
6,6	Geotextil NT 1600	m2	800,00	4.677,00
6,7	Cuneta triangular en concreto 2500 PSI	m3	23,40	462.065,00
6,8	Suministro e instalacion de tuberia para drenaje 100 mm	ml	234,00	30.783,00
6,9	Suministro e instalacion de tuberia PVC - Novafort 12", incluye lecho en gravilla 1/2" E=0.10 mts y hasta D/2	ml	30,00	109.923,00
6.10	Sumideros tipo EPN 3.20x0.50 en concreto de 3000 PSI (1.60 m3)	und	2,00	1.831.027,00
	Total OBRAS DE DRENAJE			

7	APARATOS SANITARIOS			
7,1	Suministro e instalacion de sanitario institucional (incluye acoples y griferia)	un	17,00	244.219,00
7,2	Lavamanos de sobreponer, incluye griferia	un	8,00	157.253,00
7,3	Lavamanos de pedestal, incluye griferia	un	8,00	142.303,00
7,4	Juego incrustaciones	un	8,00	61.689,00
7,5	Orinal institucional	un	3,00	256.355,00
7,5	Lavaplatos de empotrar en acero inoxidable	un	40,00	86.253,00
	Total APARATOS SANITARIOS			
8,0	MONTAJE DE EQUIPOS			
8,1	Suministro e instalación de equipo de presión con dos electrobombas modelo CP660 o similar, tablero eléctrico, accesorios en bronce, manómetros y tanque metálico hidroacumulador de 240 lt.	un	1,00	20.856.800,00
8,2	Suministro e instalacion de equipo de frio para varias zonas, incluye conjunto condensador, evaporador, tableros de control independientes y línea para manejo y distribución de canales. (Incluye riel, poleas, ganchos) cuya potencia requerida (BTU/HR) dependerá de la zona de uso: Carnicos de Res - 40.000 BTU; Carnicos de Cerdo - 12.000 BTU; Lacteos y Fruver - 9.000 BTU	un	4,00	48.395.650,00
8,3	Suministro e instalacion de equipo contra incendio compuesto por dos electrobombas de 20HP con tablero de control y accesorios hidraulicos incluidos.	un	1,00	36.656.000,00
8,4	Suministro e instalacion de red contra incendio incluye la instalacion de 2 hidrantes y tuberia PVC 2 1/2" y 3"	gl	1,00	7.298.987,00
8,5	Suministro e instalacion equipo de refrigeracion de vitrina tipo gondola con testeros en fibra de vidrio L=1.30 mts	un	38,00	7.500.000,00
8,6	SIERRA KENTMASTER PARA CORTE DE ESTERNON Fabricación americana, material aluminio, con capacidad de 50 reses hora, motor eléctrico trifásico. Se entrega con una sierra y un pasador	un	1,00	35.062.500,00
8,7	SIERRA KENTMASTER PARA CORTE DE CANALES Para rajar canales con capacidad de 40 reses hora, motor trifásico. Fabricación americana, material aluminio y acero. Se entrega con una sierra y un Pasador.	un	1,00	37.500.000,00
8,8	Suministro e instalacion de planta electrica DIESEL con capacidad de 60 KVA/48KW trifasica 127/220 voltios equipada con cabina insonora, sistema de transferencia automatica y tablero de control.	un	1,00	37.002.840,00
	Total MONTAJE DE EQUIPOS			
9	PRUEBAS HIDRÁULICA Y SANITARIA			
9,1	Prueba hidráulica y sanitaria a la red existente	gl	1,00	3.000.000,00
9,2	Enmalles general red interna	un	16,00	135.400,00
	Total PRUEBAS HIDRÁULICAS Y SANITARIA			
10	PINTURA			
10,1	Pintura a base de aceite sobre superficie metálica lamina llena	m2	180,00	10.162,00
10,2	Pintura a base de aceite sobre marcos, portones, cortinas, lucetas y ventanas	m2	750,00	16.284,00
10,3	Estuco y pintura vinilo sobre pañete	m2	360,00	11.213,00
10,4	Graniplast en Fachada	m2	196,00	15.428,00
	Total PINTURA			
11	GAS			
11,1	Tuberia de cobre tipo L de 3/4", incluye accesorios	ml	150,00	17.657,00
11,2	Tuberia de cobre tipo L de 1/2", incluye accesorios	ml	64,00	12.487,00
11,3	Registro de bola D=3/4" cierre 1/4" de vuelta, incluye regata y accesorios para su buen funcionamiento	un	8,00	29.350,00
11,4	Registro de bola D=1/2" cierre 1/4" de vuelta, incluye regata y accesorios para su buen funcionamiento	un	8,00	23.972,00
11,5	Conexión de gas desde medidor a Gas y accesorios necesarios para el buen funcionamiento	un	1,00	1.514.214,00
	Total RED DE GAS			

12	LIMPIEZA			
12,1	Limpieza general de las obras ejecutadas (Comprende zona de galeria, via, obras de drenaje y cerramiento perimetral)	m2	6.448,00	834,00
	Total LIMPIEZA			
13,00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS			
13,1	LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJE TRANSFORMADOR			
13.1.1	Localización y Replanteo (Línea de Media Tensión)	Km.	0,07	558.948,00
13.1.2	Postes de Concreto de 12 m de 1050 Kg, en el sitio de Obra	Un.	2,00	1.544.558,00
13.1.3	Hincado, Orientacion y Plomado de Postes de Concreto de 12 m,	Un.	35,00	98.523,00
13.1.4	Excavaciones para de Postes de Concreto de 12 m, en terreno	Un.	35,00	53.552,00
13.1.5	Estructura de Alineamiento (523) disposición Semibandera, Circuito Trifásico, Maxino angulo 8°	Un.	1,00	373.890,00
13.1.6	Estructura Terminal (550) Disposición Horizontal, circuito trifasico	Un.	2,00	750.692,00
13.1.7	Derivacion Trifásica con Cortacircuitos - (730)	Un.	1,00	830.725,00
13.1.8	Montaje de Transformador Trifasico de 75 KVA 13.2 KV 208/127 V	Un.	1,00	13.506.826,00
13.1.9	Tendido y Tensionado de Tres Conductores ACSR No. 1/0 AWG	Km.	0,08	15.173.705,00
	SUBTOTAL LINEA DE M.T.Y MONTAJE TRANSFORMADOR			
13,2	ACOMETIDAS			
13.2.1	ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA GRANEROS			
13.2.1.1	Tablero monofasico de dos circuitos	Un.	9,00	82.085,00
13.2.1.2	Accesorios acometidas monofasicas sin conductor	Un.	9,00	61.015,00
13.2.1.3	Cableado para acometidas monofasicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	410,00	17.432,00
13.2.1.4	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	9,00	76.036,00
13.2.1.5	Salida para lamparas incandescentes	Un.	9,00	81.907,00
	SUBTOTAL ACOMETIDAS PARA GRANEROS			
13.2.2	ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE JUGOS			
13.2.2.1	Tablero monofasico de cuatro circuitos	Un.	4,00	120.726,00
13.2.2.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	4,00	61.015,00
13.2.2.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	112,00	17.432,00
13.2.2.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	4,00	101.560,00
13.2.2.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	4,00	110.913,00
13.2.2.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	4,00	81.907,00
	SUBTOTAL ACOMETIDAS PARA PUESTOS DE JUGOS			
13.2.3	ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA CAFETERIAS			
13.2.3.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	8,00	120.726,00
13.2.3.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	8,00	61.015,00
13.2.3.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	200,00	17.432,00
13.2.3.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	8,00	101.560,00
13.2.3.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	8,00	110.913,00
13.2.3.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	8,00	81.907,00
	SUBTOTAL ACOMETIDAS PARA CAFETERIA			
13.2.4	ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE POLLO Y PESCADO			
13.2.4.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	18,00	120.726,00
13.2.4.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	18,00	61.015,00
13.2.4.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	1.120,00	17.432,00
13.2.4.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	18,00	101.560,00
13.2.4.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	18,00	110.913,00
13.2.4.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	18,00	81.907,00
	SUBTOTAL ACOMETIDAS PARA POLLO Y PESCADO			
13.2.5	ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE CARNES ROJAS			
13.2.5.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	12,00	120.726,00
13.2.5.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	12,00	61.015,00
13.2.5.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	855,00	17.432,00
13.2.5.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	12,00	101.560,00
13.2.5.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	18,00	110.913,00
13.2.5.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	18,00	81.907,00

13.2.6	ACOMETIDAS TRIFILARES Y SALIDAS PARA BODEGAS			
13.2.6.1	Tablero trifilar de seis circuitos	Un.	4,00	388.515,00
13.2.6.2	Accesorios acometidas trifilares	Un.	4,00	90.236,00
13.2.6.3	Cableado para acometidas trifilares 3 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	98,00	23.736,00
13.2.6.4	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	4,00	76.036,00
13.2.6.5	Toma bifásico 220 V.	Un.	4,00	148.861,00
13.2.6.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	8,00	81.907,00
	SUBTOTAL ACOMETIDAS PARA BODEGAS			
13.2.7	ACOMETIDAS TRIFASICA PARA CUARTO FRIO			
13.2.7.1	Tablero trifásico de doce circuitos	Un.	4,00	587.697,00
13.2.7.2	Accesorios acometida trifásica cuarto frio	Un.	4,00	144.038,00
13.2.7.3	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	160,00	42.672,00
13.2.7.4	Toma especial trifásico 220 V. Con polo a tierra	Un.	4,00	266.965,00
13.2.7.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	12,00	76.036,00
13.2.7.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	16,00	81.907,00
	SUBTOTAL ACOMETIDA CUARTO FRIO			
13.2.8	ACOMETIDAS TRIFASICA PARA BOMBA EQUIPO HIDRONEUMATICO			
13.2.8.1	Tablero trifásico de ocho circuitos	Un.	1,00	461.745,00
13.2.8.2	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	40,00	42.672,00
13.2.8.3	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	1,00	76.036,00
13.2.8.4	Toma especial trifásico 220 V. Con polo a tierra	Un.	1,00	266.965,00
13.2.8.5	Salida para lámparas incandescentes	Un.	1,00	81.907,00
	SUBTOTAL ACOMETIDA BOMBA EQUIPO HIDRONEUMATICO			
13.2.9	ACOMETIDAS TRIFILAR PARA OFICINAS			
13.2.9.1	Tablero trifilar de seis circuitos oficinas	Un.	1,00	396.284,00
13.2.9.2	Accesorios acometidas trifilares	Un.	1,00	90.236,00
13.2.9.3	Cableado para acometidas trifilares 3 No. 8 + 1 No. 10 T	Un.	20,00	35.736,00
13.2.9.4	Salida para lámparas fluorescentes	Un.	9,00	296.229,00
13.2.9.5	Salida para lámparas incandescentes	Un.	2,00	81.907,00
13.2.9.6	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	6,00	76.036,00
13.2.9.7	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	1,00	101.560,00
13.2.9.8	Salida para ventiladores	Un.	5,00	382.289,00
	SUBTOTAL ACOMETIDA OFICINA			
13.2.10	ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR NORTE			
13.2.10.1	Tablero trifásico de dieciocho circuitos con puerta y llave	Un.	1,00	587.697,00
13.2.10.2	Accesorios acometida trifásica. Sector norte y sur	Un.	1,00	243.882,00
13.2.10.3	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	42,00	42.672,00
13.2.10.4	Salida para lámparas incandescentes	Un.	6,00	81.907,00
13.2.10.5	Salida para lámparas fluorescentes	Un.	1,00	296.229,00
13.2.10.6	Lámpara metal halide 250 W 220 V	Un.	23,00	790.653,00
	SUBTOTAL TABLERO I.I.S.N.			
13.2.11	ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR SUR			
13.2.11.1	Tablero trifásico de veinticuatro circuitos con puerta y llave	Un.	1,00	1.477.575,00
13.2.11.2	Accesorios acometida trifásica. Sector norte y sur	Un.	1,00	243.882,00
13.2.11.3	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	18,00	42.672,00
13.2.11.4	Salida para lámparas incandescentes	Un.	15,00	81.907,00
13.2.11.5	Salida para lámparas fluorescentes	Un.	27,00	296.229,00
13.2.11.6	Lámpara metal halide 250 W 220 V	Un.	36,00	790.653,00
13.2.11.7	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	2,00	76.036,00
13.2.11.8	Toma bifásico 220 V.	Un.	1,00	148.861,00
	SUBTOTAL TABLERO I.I.S.S.			

CLAUSULA CUARTA. VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato es de **DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($2.147.171.054,00),** de acuerdo con la descripción, unidades, cantidades, valores unitarios y parciales, según se detalla a continuación:

MUNICIPIO DE GIGANTE

REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA: Septiembre de 2015

COSTO DEL PROYECTO

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,1	Limpieza general inicial con agua a presión, dilución con acido y retiro de escombros (Pisos y muros de instalaciones internas)	m2	6.000,00	1.349,00	8.094.000,00
1,2	Limpieza de fachada con hidrolavado, desmanchado, hidrofugado y lacado	m2	2.090,00	12.646,00	26.430.140,00
1,3	Limpieza de red sanitaria y aguas lluvias existentes diámetros 6 - 12" (incluye limpieza de cajas y pozos)	ml	1.190,00	3.601,00	4.285.190,00
1,4	Demolición de enchape y revoque con retiro	m2	85,00	6 132,00	521.220,00
1,5	Localización y replanteo con equipo de topografía	m2	1.000,00	1.990,00	1.990.000,00
1,6	Nivelación y descapote e=0.20 incluye retiro	m2	790,00	7.425,00	5.865.750,00
1,7	Demolición de Estructuras no reforzadas (comprende muros, placa de piso, mesones y alistados sin refuerzo)	m2	45,00	62.575,00	2 815.875,00
	Total PRELIMINARES				50.002.175,00
2	REPARACIONES LOCATIVAS				
2,1	Pañete Impermeabilizado 1:4 incluye filos y dilataciones	m2	85,00	21.515,00	1.828.775,00
2,2	Enchape de pared 0.20x0.30 cerámico	m2	45,00	38.657,00	1.739.565,00
2,3	Enchape de piso 0.20x0.20 cerámico	m2	35,00	31.286,00	1.095 010,00
2,4	Bordillo remate de muro en concreto de 3000 PSI	ml	20,00	31.909,00	638.180,00
2,5	Pulido de mesón en concreto	m2	120,00	14.031,00	1.683.720,00
2,6	Ventana metálica incluye vidrio	m2	19,18	174.161,00	3.340.407,98
2,7	Luceta metálica de h = 1,00 mt	m2	130,00	117.213,00	15.237.690,00
2,8	Luceta metálica de h = 0,25 mt	m2	150,00	108 698,00	16.304.700,00
2,9	División metálica para baños, incluye instalacion de puerta y anticorrosivo.	m2	33,20	100.077,00	3.322.556,40
2,10	Puerta Cortina enrrollable, comprende reparacion de cortina existente, marco y anticorrosivo	m2	56,00	129.614,00	7.258.384,00
2,11	Suministro e instalacion de puerta metalica Cal 18, incluye adecuacion de marco.	m2	22,00	189.969,00	4.179.318,00
2,12	Portón en reja de tubo cuadrado, comprende reparación de portón existente, marco y anticorrosivo.	m2	45,00	135 609,00	6.102.405,00
2,13	Gárgola en concreto	und	5,00	25.230,00	126.150,00
2,14	Cubierta tipo arquitectónica en teja termoacustica (alero costado oriental - incl retiro de tejas existentes)	m2	120,00	50.793,00	6.095.160,00
2,15	Teja traslucida trapezoidal	M2	24,00	101 955,00	2 446.920,00
2,16	Micromedidor 1/2" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	6,00	147.353,00	884 118,00
2,17	Micromedidor 3/4" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	2,00	288.705,00	577.410,00
2,18	Micromedidor 1" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	2,00	470.658,00	941.316,00
2,19	Tapa en concreto y rejilla metalica para sumideros existentes	und	3,00	179.270,00	537.810,00
2,20	Punto Sanitario 2"	und	68,00	34.244,00	2.328.592,00
2,21	Punto Sanitario 3"	und	15,00	31.882,00	478.230,00
2,22	Punto Sanitario 4"	und	4,00	40.524,00	162.096,00
2,23	Llave Terminal metálica 1/2"	und	60,00	17.016,00	1.020.960,00
2,24	Punto Hidráulico	und	45,00	17.145,00	771 525,00
2,25	Bajante PVC A.LL 4"	ml	40,00	24.484,00	979.360,00
2,26	Butaco cafetería según diseño	und	8,00	43.838,00	350.704,00
2,27	Limpieza e impermeabilización de cubiertas y canales	m2	3.540,00	770,00	2.725.800,00
2,28	Cielorraso en Drywall plano para oficinas y baños	m2	105,00	46.799,00	4.913.895,00
2,29	Reposición de placa de piso en concreto 2500 PSI e=0,10 mts	m2	40,00	40.070,00	1.602 800,00
	Total REPARACIONES LOCATIVAS				89.673.557,38

3	MOVIMIENTO DE TIERRA				
3,1	Excavación a todo factor mecánica para cajeo de via, incluye retiro a sitio autorizado	m3	200,00	19.220,00	3.844.000,00
3,2	Excavacion manual a profundidad < 2.9 y retiro a sitio autorizado	m3	250,00	30.718,00	7.679.500,00
3,3	Relleno en recebo con compactacion mecanica	m3	250,00	39.814,00	9.953.500,00
3,4	Sub-base granular	m3	55,00	115.528,00	6 354.040,00
3,5	Relleno con material seleccionado de excavacion compactado mecanicamente	m3	220,00	16.617,00	3.655.740,00
3,6	Afirmado en recebo comun vibrocompactado	m3	400,00	51.049,00	20.419.600,00
3,7	Excavación en roca manual en seco	m3	30,00	88.491,00	2.654.730,00
	Total MOVIMIENTO DE TIERRA				**54.561.110,00**
4	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL				
4,1	Columnas recalzadas de concreto 21 Mpa	ml	312,50	93.812,00	29.316.250,00
4,2	Acero de refuerzo para columnas recalzadas	kg	3.125,00	6 003,00	18.759.375,00
4,3	Aditivo epoxico para recalce y anclaje	ml	312,50	70.774,00	22.116.875,00
4,4	Analisis y diseño del reforzamiento estructural	gl	1,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	Total REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL				**76.192.500,00**
5	URBANISMO				
5,1	Cerramiento en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y poste galvanizado cada 3 m de 2" CAL 16, viga de cimentación CCTO 3000 psi de 0.20x0.20 (4Φ 3/8" y flejes Φ1/4" @0.15) y columnetas CCTO 3000 psi de 0.20x0.20 cada 3 mts (4Φ 3/8" y flejes Φ1/4" @0.15). Mamposteria en ladrillo prensado a la vista y 3 hilos de alambre de pua CAL 12.	ml	442,00	127.354,00	56.290.468,00
5,2	Pavimento de concreto hidráulico 3500 psi. Incluye. inducción de junta de dilatación, texturizado, micro texturizado, colocación de tirilla de respaldo, masilla autonivelante, aplicación de membrana curadora. Esp. 500 inv.	m2	245,00	86.671,00	21.234.395,00
5,3	Sardinel prefabricado en concreto de 3000 psi h=0.4	ml	100,00	43.889,00	4.388.900,00
5,4	Acero de Refuerzo 60.000 PSI	kg	2 885,56	4.428,00	12.777.259,68
5,5	Portón de acceso en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y marco en tubería galvanizada 2" con refuerzo en diagonal de 3" batiente de 3 m, zapata en concreto y tensor superior en varilla de 1/2"	ml	2,00	2.916.650,00	5.833.300,00
5,6	Concreto simple 1700 PSI para solado y atraques	m3	1,31	305.104,00	399.686,24
5,7	Concreto ciclopeo para Bases (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	6,56	342.254,00	2.245 186,24
5,8	Zapatas de cimentacion en concreto de 3000 psi	m3	6,00	437.552,00	2.625.312,00
5,9	Viga de cimentacion en concreto 3000 psi 0.20x0.20	ml	82,00	25.581,00	2.097.642,00
5,10	Muro ladrillo prensado visto por dos caras e=0.12	m2	227,00	63.145,00	14.333.915,00
5,11	Viga aerea en concreto de 3000 psi 0.20x0 20	ml	82,00	29.995,00	2.459.590,00
5,12	Columnas en concreto de 3000 psi	m3	7,38	538.064,00	3.970.912,32
	Total URBANISMO				**128.656.566,48**
6	OBRAS DE DRENAJE				
6,1	Concreto ciclopeo para bases (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	5,42	342.254,00	1 855.016,68
6,2	Concreto ciclopeo para elevaciones (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	3,50	395.661,00	1.384.813,50
6,3	Concreto simple 1700 PSI para solado y atraques	m3	3,42	305.104,00	1.043.455,68
6,4	Suministro e instalacion de tuberia de concreto D=24"	ml	12,00	137 863,00	1 654.356,00
6,5	Material granular filtrante	m3	131,04	76.898,00	10.076.713,92
6,6	Geotextil NT 1600	m2	800,00	4.677,00	3.741.600,00
6,7	Cuneta triangular en concreto 2500 PSI	m3	23,40	462.065,00	10.812.321,00
6 8	Suministro e instalacion de tuberia para drenaje 100 mm	ml	234,00	30.783,00	7 203 222,00
6,9	Suministro e instalacion de tuberia PVC - Novafort 12", incluye lecho en gravilla 1/2" E=0.10 mts y hasta D/2	ml	30,00	109.923,00	3.297.690,00
6,10	Sumideros tipo EPN 3.20x0.50 en concreto de 3000 PSI (1.60 m3)	und	2,00	1.831.027,00	3.662.054,00
	Total OBRAS DE DRENAJE				**44.731.242,78**

7	APARATOS SANITARIOS				
7,1	Suministro e instalacion de sanitario institucional (incluye acoples y griferia)	un	17,00	244.219,00	4.151.723,00
7,2	Lavamanos de sobreponer, incluye griferia	un	8,00	157.253,00	1.258.024,00
7,3	Lavamanos de pedestal, incluye griferia	un	8,00	142.303,00	1.138.424,00
7,4	Juego incrustaciones	un	8,00	61.689,00	493.512,00
7,5	Orinal institucional	un	3,00	256.355,00	769.065,00
7,5	Lavaplatos de empotrar en acero inoxidable	un	40,00	86.253,00	3.450.120,00
	Total APARATOS SANITARIOS				**11.260.868,00**
8,0	**MONTAJE DE EQUIPOS**				
8,1	Suministro e instalación de equipo de presión con dos electrobombas modelo CP660 o similar, tablero eléctrico, accesorios en bronce, manómetros y tanque metálico hidroacumulador de 240 lt.	un	1,00	20.856.800,00	20 856.800,00
8,2	Suministro e instalacion de equipo de frio para varias zonas, incluye conjunto condensador, evaporador, tableros de control independientes y línea para manejo y distribución de canales. (Incluye riel, poleas, ganchos) cuya potencia requerida (BTU/HR) dependerá de la zona de uso. Carnicos de Res - 40.000 BTU, Carnicos de Cerdo - 12.000 BTU; Lacteos y Fruver - 9.000 BTU	un	4,00	48.395.650,00	193.582.600,00
8,3	Suministro e instalacion de equipo contra incendio compuesto por dos electrobombas de 20HP con tablero de control y accesorios hidraulicos incluidos.	un	1,00	36.656.000,00	36.656.000,00
8,4	Suministro e instalacion de red contra incendio incluye la instalacion de 2 hidrantes y tuberia PVC 2 1/2" y 3"	gl	1,00	7.298.987,00	7 298.987,00
8,5	Suministro e instalacion equipo de refrigeracion de vitrina tipo gondola con testeros en fibra de vidrio L=1.30 mts	un	38,00	7.500.000,00	285 000.000,00
8,6	SIERRA KENTMASTER PARA CORTE DE ESTERNON Fabricación americana, material aluminio, con capacidad de 50 reses hora, motor eléctrico trifásico. Se entrega con una sierra y un pasador	un	1,00	35.062.500,00	35.062.500,00
8,7	SIERRA KENTMASTER PARA CORTE DE CANALES Para rajar canales con capacidad de 40 reses hora, motor trifásico. Fabricación americana, material aluminio y acero. Se entrega con una sierra y un Pasador	un	1,00	37.500.000,00	37.500.000,00
8,8	Suministro e instalacion de planta electrica DIESEL con capacidad de 60 KVA/48KW trifasica 127/220 voltios equipada con cabina insonora, sistema de transferencia automatica y tablero de control.	un	1,00	37.002.840,00	37.002.840,00
	Total MONTAJE DE EQUIPOS				**652.959.727,00**
9	**PRUEBAS HIDRAULICA Y SANITARIA**				
9,1	Prueba hidráulica y sanitaria a la red existente	gl	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
9,2	Enmalles general red interna	un	16,00	135.400,00	2 166.400,00
	Total PRUEBAS HIDRAULICAS Y SANITARIA				**5.166.400,00**
10	**PINTURA**				
10,1	Pintura a base de aceite sobre superficie metálica lamina llena	m2	180,00	10.162,00	1 829 160,00
10,2	Pintura a base de aceite sobre marcos, portones, cortinas, lucetas y ventanas	m2	750,00	16.284,00	12.213.000,00
10,3	Estuco y pintura vinilo sobre pañete	m2	360,00	11.213,00	4.036.680,00
10,4	Graniplast en Fachada	m2	196,00	15.428,00	3.023.888,00
	Total PINTURA				**21.102.728,00**
11	**GAS**				
11,1	Tubería de cobre tipo L de 3/4", incluye accesorios	ml	150,00	17.657,00	2.648.550,00
11,2	Tubería de cobre tipo L de 1/2", incluye accesorios	ml	64,00	12.487,00	799.168,00
11,3	Registro de bola D=3/4" cierre 1/4" de vuelta, incluye regata y accesorios para su buen funcionamiento	un	8,00	29.350,00	234.800,00
11,4	Registro de bola D=1/2" cierre 1/4" de vuelta, incluye regata y accesorios para su buen funcionamiento	un	8,00	23.972,00	191.776,00
11,5	Conexión de gas desde medidor a Gas y accesorios necesarios para el buen funcionamiento	un	1,00	1.514.214,00	1.514.214,00
	Total RED DE GAS				**5.388.508,00**

12	LIMPIEZA				
12,1	Limpieza general de las obras ejecutadas (Comprende zona de galeria, via, obras de drenaje y cerramiento perimetral)	m2	6 448,00	834,00	5.377.632,00
	Total LIMPIEZA				5.377.632,00
13,00	INSTALACIONES ELECTRICAS				
13,1	LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJE TRANSFORMADOR				
13.1.1	Localización y Replanteo (Línea de Media Tensión)	Km.	0,07	558.948,00	39.126,36
13.1.2	Postes de Concreto de 12 m de 1050 Kg, en el sitio de Obra	Un.	2,00	1.544.558,00	3.089.116,00
13.1.3	Hincado, Orientacion y Plomado de Postes de Concreto de 12 m,	Un.	35,00	98.523,00	3.448.305,00
13.1.4	Excavaciones para de Postes de Concreto de 12 m, en terreno	Un	35,00	53.552,00	1 874.320,00
13.1.5	Estructura de Alineamiento (523) disposición Semibandera, Circuito Trifásico, Maximo angulo 8°	Un.	1,00	373.890,00	373.890,00
13 1.6	Estructura Terminal (550) Disposición Horizontal, circuito trifasico	Un.	2,00	750.692,00	1.501.384,00
13.1.7	Derivacion Trifásica con Cortacircuitos - (730)	Un.	1,00	830.725,00	830.725,00
13.1.8	Montaje de Transformador Trifasico de 75 KVA 13 2 KV 208/127 V	Un.	1,00	13.506.826,00	13.506.826,00
13.1.9	Tendido y Tensionado de Tres Conductores ACSR No. 1/0 AWG	Km	0,08	15.173.705,00	1.213.896,40
	SUBTOTAL LINEA DE M.T.Y MONTAJE TRANSFORMADOR				25.877.588,76
13,2	ACOMETIDAS				
13.2.1	ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA GRANEROS				
13.2.1.1	Tablero monofasico de dos circuitos	Un.	9,00	82 085,00	738 765,00
13.2.1.2	Accesorios acometidas monofasicas sin conductor	Un.	9,00	61.015,00	549.135,00
13.2 1.3	Cableado para acometidas monofasicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	410,00	17 432,00	7.147.120,00
13.2.1.4	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	9,00	76.036,00	684.324,00
13 2 1.5	Salida para lamparas incandescentes	Un.	9,00	81.907,00	737.163,00
	SUBTOTAL ACOMETIDAS PARA GRANEROS				9.856.507,00
13.2.2	ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE JUGOS				
13 2 2.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	4,00	120.726,00	482.904,00
13.2.2.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	4,00	61.015,00	244 060,00
13.2.2.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	112,00	17.432,00	1.952.384,00
13.2.2.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	4,00	101.560,00	406.240,00
13.2.2.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	4,00	110.913,00	443.652,00
13.2.2.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	4,00	81.907,00	327.628,00
	SUBTOTAL ACOMETIDAS PARA PUESTOS DE JUGOS				3.856.868,00
13.2.3	ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA CAFETERIAS				
13.2.3 1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	8,00	120.726,00	965.808,00
13.2.3.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	8,00	61.015,00	488.120,00
13.2.3.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	200,00	17.432,00	3 486.400,00
13.2.3.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	8,00	101.560,00	812.480,00
13.2 3.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	8,00	110.913,00	887.304,00
13.2.3.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	8,00	81.907,00	655.256,00
	SUBTOTAL ACOMETIDAS PARA CAFETERIA				7.295.368,00
13.2.4	ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE POLLO Y PESCADO				
13.2.4.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	18,00	120.726,00	2.173.068,00
13.2.4.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	18,00	61.015,00	1.098.270,00
13.2.4.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	1.120,00	17.432,00	19 523.840,00
13.2.4.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un	18,00	101.560,00	1.828.080,00
13.2 4 5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	18,00	110.913,00	1.996.434,00
13.2.4.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	18,00	81.907,00	1.474.326,00
	SUBTOTAL ACOMETIDAS PARA POLLO Y PESCADO				28.094.018,00
13.2.5	ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE CARNES ROJAS				
13.2.5.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	12,00	120.726,00	1.448 712,00
13.2.5.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	12,00	61.015,00	732.180,00
13.2 5 3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	855,00	17.432,00	14.904.360,00
13.2.5.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	12,00	101.560,00	1.218.720,00
13.2.5.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	18,00	110.913,00	1.996.434,00
13.2.5.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	18,00	81.907,00	1.474.326,00
	SUBTOTAL ACOMETIDAS PARA CARNES ROJAS				21.774.732,00

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y EL CONSORCIO GALERÍA 2015

13.2.6	ACOMETIDAS TRIFILARES Y SALIDAS PARA BODEGAS				
13.2.6.1	Tablero trifilar de seis circuitos	Un	4,00	388.515,00	1.554.060,00
13.2.6.2	Accesorios acometidas trifilares	Un.	4,00	90.236,00	360.944,00
13.2.6.3	Cableado para acometidas trifilares 3 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	98,00	23.736,00	2.326.128,00
13.2.6.4	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un	4,00	76.036,00	304.144,00
13.2.6.5	Toma bifásico 220 V	Un.	4,00	148.861,00	595.444,00
13.2.6.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	8,00	81.907,00	655.256,00
	SUBTOTAL ACOMETIDAS PARA BODEGAS				5.795.976,00
13.2.7	ACOMETIDAS TRIFASICA PARA CUARTO FRIO				
13.2.7.1	Tablero trifásico de doce circuitos	Un.	4,00	587.697,00	2.350.788,00
13.2.7.2	Accesorios acometida trifásica cuarto frio	Un.	4,00	144.038,00	576.152,00
13.2.7.3	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	160,00	42.672,00	6.827.520,00
13.2.7.4	Toma especial trifásico 220 V. Con polo a tierra	Un.	4,00	266.965,00	1.067.860,00
13.2.7.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	12,00	76.036,00	912.432,00
13.2.7.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	16,00	81.907,00	1.310.512,00
	SUBTOTAL ACOMETIDA CUARTO FRIO				13.045.264,00
13.2.8	ACOMETIDAS TRIFASICA PARA BOMBA EQUIPO HIDRONEUMATICO				
13.2.8.1	Tablero trifásico de ocho circuitos	Un.	1,00	461.745,00	461.745,00
13.2.8.2	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	40,00	42.672,00	1.706.880,00
13.2.8.3	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un	1,00	76.036,00	76.036,00
13.2.8.4	Toma especial trifásico 220 V. Con polo a tierra	Un.	1,00	266.965,00	266.965,00
13.2.8.5	Salida para lámparas incandescentes	Un.	1,00	81.907,00	81.907,00
	SUBTOTAL ACOMETIDA BOMBA EQUIPO HIDRONEUMATICO				2.593.533,00
13.2.9	ACOMETIDAS TRIFILAR PARA OFICINAS				
13.2.9.1	Tablero trifilar de seis circuitos oficinas	Un.	1,00	396.284,00	396.284,00
13.2.9.2	Accesorios acometidas trifilares	Un.	1,00	90.236,00	90.236,00
13.2.9.3	Cableado para acometidas trifilares 3 No. 8 + 1 No. 10 T	Un.	20,00	35.736,00	714.720,00
13.2.9.4	Salida para lámparas fluorescentes	Un.	9,00	296.229,00	2.666.061,00
13.2.9.5	Salida para lámparas incandescentes	Un.	2,00	81.907,00	163.814,00
13.2.9.6	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	6,00	76.036,00	456.216,00
13.2.9.7	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	1,00	101.560,00	101.560,00
13.2.9.8	Salida para ventiladores	Un.	5,00	382.289,00	1.911.445,00
	SUBTOTAL ACOMETIDA OFICINA				6.500.336,00
13.2.10	ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR NORTE				
13.2.10.1	Tablero trifásico de dieciocho circuitos con puerta y llave	Un	1,00	587.697,00	587.697,00
13.2.10.2	Accesorios acometida trifásica. Sector norte y sur	Un.	1,00	243.882,00	243.882,00
13.2.10.3	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	42,00	42.672,00	1.792.224,00
13.2.10.4	Salida para lámparas incandescentes	Un.	6,00	81.907,00	491.442,00
13.2.10.5	Salida para lámparas fluorescentes	Un.	1,00	296.229,00	296.229,00
13.2.10.6	Lámpara metal halide 250 W 220 V	Un	23,00	790.653,00	18.185.019,00
	SUBTOTAL TABLERO I.I.S.N.				21.596.493,00
13.2.11	ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR SUR				
13.2.11.1	Tablero trifásico de veinticuatro circuitos con puerta y llave	Un.	1,00	1.477.575,00	1.477.575,00
13.2.11.2	Accesorios acometida trifásica. Sector norte y sur	Un.	1,00	243.882,00	243.882,00
13.2.11.3	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	18,00	42.672,00	768.096,00
13.2.11.4	Salida para lámparas incandescentes	Un.	15,00	81.907,00	1.228.605,00
13.2.11.5	Salida para lámparas fluorescentes	Un	27,00	296.229,00	7.998.183,00
13.2.11.6	Lámpara metal halide 250 W 220 V	Un.	36,00	790.653,00	28.463.508,00
13.2.11.7	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	2,00	76.036,00	152.072,00
13.2.11.8	Toma bifásico 220 V	Un.	1,00	148.861,00	148.861,00
	SUBTOTAL TABLERO I.I.S.S.				40.480.782,00
13.2.12	ACOMETIDA TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO ALUMBRADO EXTERIOR				
13.2.12.1	Tablero trifásico de veinticuatro circuitos con puerta y llave	Un.	1,00	1.477.575,00	1.477.575,00
13.2.12.2	Accesorios acometida trifásica. Alumb. Exterior	Un	1,00	426.732,00	426.732,00
13.2.12.3	Cableado para acometidas trifásica 3 No. 2 + 1 No. 4 + 1 No. 6 T	Ml	15,00	64.694,00	970.410,00
13.2.12.4	Luminaria Ornamental de Sodio alta presión de 70 W 220 V Fotocelda y Reactancia	Un.	10,00	850.064,00	8.500.640,00
13.2.12.5	Luminaria de Sodio alta presión de 250 W 220 V Fotocelda y Reactancia	Un.	93,00	774.703,00	72.047.379,00
13.2.12.6	Postes de Concreto de 12 m de 510 Kg. para alumbrado exterior	Un.	33,00	812.836,00	26.823.588,00
13.2.12.7	Accesorios para instalación de alumbrado pegado a las cerchas	Un.	1,00	1.596.844,00	1.596.844,00
13.2.12.8	Cableado alumbrado exterior pegado a las cerchas	Ml	520,00	12.067,00	6.274.840,00
13.2.12.9	Reflector de sodio de 250 W 220 V Fotocelda y Reactancia	Un.	19,00	887.537,00	16.863.203,00
13.2.12.10	Caja de inspección para alumbrado exterior	Un.	39,00	356.469,00	13.902.291,00
	SUBTOTAL ALUMBRADO EXTERIOR				148.883.602,00

13.2.13	ACOMETIDA GENERAL DEL TRANSFORMADOR AL TABLERO DE CONTROL	Un.	1,00	5.326.887,00	**5.326.887,00**
13.2.14	ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO ADMON	Un.	1,00	1.022.447,00	**1.022.447,00**
13.2.15	ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO A	Un.	1,00	1.629.515,00	**1.629.515,00**
13.2.16	ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO B	Un.	1,00	1.259 899,00	**1.259.899,00**
13,3	TABLEROS				
13.3 1	Gabinete para medidores A	Un.	1,00	12.512.222,00	12.512.222,00
13.3 2	Gabinete para medidores B	Un.	1,00	8.684.964,00	8 684.964,00
13.3.3	Gabinete para medida administración	Un.	1,00	12.168.407,00	12.168.407,00
13.3 4	Tablero de control general	Un.	1,00	4.633.107,00	4.633.107,00
13.3 5	Equipo de medida integrador en poste	Un.	1,00	8.449.366,00	8.449 366,00
	SUBTOTAL TABLEROS				46.448.066,00
13,4	PUESTA A TIERRA	Un.	1,00	3.072 553,00	**3.072.553,00**
13,5	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO DE LA ESTRUCTURA	Un.	1,00	29 000 000,00	**29.000.000,00**
13,6	VOZ Y DATOS	Un.	1,00	12.300 066,00	**12.300.066,00**
13,7	PROCESO DE LEGALIZACION DE LA OBRA ANTE ELECTROHUILA E INSPECCION RETIE	GL	1,00	7.000.000,00	**7.000.000,00**
13.8	TRANSPORTE DE MATERIALES Y ACCESORIOS AL SITIO DE LA OBRA	Ton.	7,00	387.666,00	**2.713.662,00**
	Total INSTALACIONES ELECTRICAS				**445.424.062,76**
	SUBTOTAL				**1.590.497.077,00**
	ADMINISTRACION			22%	349.909.357,00
	IMPREVISTOS			5%	79.524.854,00
	UTILIDAD			8%	127.239.766,00
	TOTAL OBRA				**2.147.171.054,00**

El Municipio pagará al contratista, por concepto de anticipo, el equivalente al 30% del valor del contrato, el cual será amortizado en cada acta parcial y final de ejecución de obra. El Municipio pagará además el valor del contrato mediante actas parciales de ejecución de obra, por el sistema de precios unitarios fijos, previa presentación de las respectivas actas de obra, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor, con el visto bueno del Funcionario de la Secretaría de Planeación designado por el Alcalde Municipal. Las actas de obra deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario, siguientes al mes en que se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Igualmente, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Municipio: a) Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es del caso) y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto. b) El recibo a satisfacción, por parte del Interventor, de los trabajos realizados c) Acta de liquidación del contrato. d) El recibo por parte de la interventoría y entrega al Municipio de los planos actualizados de construcción (planos records) en medio digital e impresos debidamente firmados por el contratista y la Interventoría, junto con el manual de mantenimiento y operación del proyecto. Como requisito previo para la autorización de cada acta de pago, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda. También deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de salarios y prestaciones sociales con todos los trabajadores empleados en la ejecución del contrato. Todo lo anterior deberá ser certificado por la interventoría. En todo caso, los pagos estarán sujetos a la correspondiente programación del PAC y a la realización de los giros por parte del Ministerio de Hacienda. **PARÁGRAFO: A) ANTICIPO.** Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del contrato, el municipio de Gigante concederá al contratista un anticipo equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato. **Para el manejo de los recursos entregados a título de anticipo, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que así reciba**, con el fin de garantizar que estos se inviertan exclusivamente en la ejecución del contrato. La entidad fiduciaria deberá tener calificación AAA. El contrato de fiducia deberá contener las siguientes cláusulas: 1) El Municipio de Gigante – Huila será el

beneficiario residual, a quien se debe entregar las sumas que no hayan sido utilizadas en la ejecución del contrato de obra. 2) Será obligación de la fiduciaria entregar al municipio de Gigante – Huila las sumas provenientes de los rendimientos generados por los recursos durante la vigencia del fideicomiso. 3) El Municipio de Gigante – Huila auditará la destinación de los giros que la fiduciaria realice con los recursos fideicomitidos, mediante la autorización de tales giros por el interventor del contrato. 4) El Municipio de Gigante – Huila estará autorizado expresamente para que, en cualquier momento, solicite informes a la fiduciaria sobre la ejecución del contrato de fiducia. 5) En caso de terminación anticipada del contrato de fiducia o de obra, según el caso, el saldo depositado será reintegrado al municipio de Gigante – Huila. 6) Para establecer el plazo del contrato de fiducia, deberá tenerse en cuenta el cronograma de inversión del anticipo y en ningún caso podrá ser superior a la mitad del tiempo de ejecución del contrato. 7) El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista y por lo tanto, bajo ninguna circunstancia ni lo recursos depositados ni los rendimientos que ellos produzcan podrán utilizarse para cubrir los gastos y/o costos de la comisión fiduciaria. 8) El Municipio de Gigante – Huila en su calidad de beneficiario revisará que el contrato de fiducia reúna los requisitos mínimos aquí indicados. 9) El valor del anticipo será entregado a la entidad fiduciaria dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se radique en la Tesorería del Municipio de Gigante la cuenta de cobro debidamente diligenciada y soportada con la copia del respectivo contrato de fiducia. B) **AMORTIZACIÓN:** El anticipo será amortizado mediante deducciones de cada acta de pago mensual hasta completar el 100% de la suma anticipada. La interventoría velará porque la amortización se realice en el tiempo pactado. El interventor del contrato certificará el cumplimiento del presente numeral y la entrega de los rendimientos a la Tesorería del municipio de Gigante – Huila, antes de autorizar los pagos posteriores. Los rendimientos financieros serán consignados dentro del mes que se entregó la cuenta de cobro y atendiendo a las fechas de corte establecidas por la Secretaría de Hacienda para el recaudo de ingresos. Si el acta de inicio se suscribe dentro del trimestre, los rendimientos financieros correspondientes al trimestre que termine serán liquidados en el trimestre siguiente y de acuerdo a la programación establecida. El contratista deberá presentar un Plan de Inversión del Anticipo, el cual deberá estar acorde con el objeto del contrato y aprobado por el interventor del mismo antes de autorizar su desembolso. En dicho plan no se podrán incluir gastos de legalización del contrato. **C) PLAN DETALLADO DE INVERSIÓN Y MANEJO DE ANTICIPO:** El plan detallado de inversión y manejo del anticipo será evaluado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción por el ordenador del gasto del municipio de Gigante – Huila y podrá solicitar aclaraciones o ajustes dentro del mismo plazo. Dentro de este término se establecerá que la utilización de estos recursos es pertinente, razonable y está asociada con la ejecución del respectivo contrato. El contratista, deberá presentar todas las aclaraciones y ajustes que sean requeridos para ser aprobado por el ordenador del gasto o quien haga sus veces. Luego de remitidas las aclaraciones o ajustes al plan de inversión, el interventor o quien haga sus veces, cuenta con tres (3) días hábiles siguientes para pronunciarse. Con el cumplimiento de los requisitos de trámite y una vez aprobados en su conjunto, el anticipo será desembolsado al contratista a través del patrimonio autónomo a que hace referencia el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. Por ello, para efectuar los anticipos es condición indispensable que el contratista haya suscrito el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, previa aprobación de la correspondiente minuta por parte de la supervisión o la interventoría. El contratista deberá presentar mensualmente y/o cuando se requiera, al ordenador del gasto del municipio de Gigante – Huila, previa aprobación de la supervisión o la interventoría, un informe detallado de los recursos de anticipo el cual debe incluir: **a)** Los soportes de cada uno de los gastos efectuados, para lo cual deberá adjuntar facturas o documentos equivalentes con los requisitos del artículo 617 del estatuto Tributario Nacional. **b)** Informe financiero de las inversiones establecidas para cada uno de los rubros que hacen parte del Plan Detallado de Inversión y Manejo del Anticipo aprobado por el ordenador del gasto, de conformidad con el estado de cuenta expedido por la Fiduciaria. **c)** Los demás soportes que a consideración de la supervisión, la interventoría o el ordenador del gasto, sean necesarios para verificar la inversión del anticipo. Con este informe la dependencia o entidad contratante por intermedio del supervisor y/o el interventor, deberá validar que se esté dando cumplimiento al Plan de Inversión del Anticipo. Para la legalización del anticipo se deberá haber cumplido las siguientes

condiciones: 1) Aprobación por la supervisión y/o la interventoría del Plan de Gestión Ambiental. 2) El contratista deberá legalizar el uso de los recursos del anticipo y presentar, para conocimiento del Comité Fiduciario, la constancia de la interventoría sobre la correcta utilización de estos recursos y los documentos que evidencien el cumplimiento de las condiciones establecidas. El Interventor deberá presentar en sus informes mensuales la relación de gastos efectuados de acuerdo al Plan de inversión aprobado. Los gastos con cargo a la cuenta de anticipo deberán estar soportados con las facturas correspondientes. En todo caso, la iniciación de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados a la entrega del anticipo. En cumplimiento de la normatividad colombiana vigente se aplicara una deducción del 5% por concepto de contribución especial sobre el pago de los anticipos en contratos de obra pública. **CLAUSULA QUINTA. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA.** El Contratista hace las siguientes declaraciones: **5.1** Conoce y acepta los Documentos del Proceso. **5.2** Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del MUNICIPIO DE GIGANTE respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. **5.3** Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. **5.4** Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo No. 2 del Pliego de Condiciones. **5.5** El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. **5.6** El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. **5.7** El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la cláusula 6 del presente Contrato. **5.8** El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. **CLAUSULA SEXTA. PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRA.** El plazo del contrato es NOVENTA (90) días calendario, a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y previa legalización del contrato. El Cronograma estimado de Obra del presente Contrato resulta del análisis conjunto del Contratista y del Contratante y forma parte del presente Contrato. La fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba entre las partes el Acta de Inicio de obra. La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la cual se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos. **CLAUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.** 7.1 Desarrollar el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato, incluyendo su Anexo Técnico y sus Pliegos de Condiciones. **7.2** Entregar el Cronograma estimado de obra. 7.3 Colaborar con EL MUNICIPIO DE GIGANTE en cualquier requerimiento que él haga. **7.4** Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y la Oferta presentada al MUNICIPIO DE GIGANTE. **7.5** Dar a conocer al MUNICIPIO DE GIGANTE cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. **7.6** Comunicarle al MUNICIPIO DE GIGANTE cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. **7.7** Elaborar, suscribir y presentar al MUNICIPIO DE GIGANTE las respectivas Actas parciales de Obra. Estas Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según corresponda. **7.8.** Dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el Art. 1, Parágrafo 2, de la Ley 828 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Art. 23, y demás normas concordantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARP) y aportes parafiscales, según el caso. **7.9.** No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. **7.10.** Cumplir con las normas ambientales que corresponda a este tipo de proyectos, de acuerdo con las orientaciones del Municipio y la CAM. **CLAUSULA OCTAVA. DERECHOS DEL CONTRATISTA.** **8.1.** Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 4 del presente Contrato. **CLÁUSULA NOVENA. OBLIGACIONES**

DEL MUNICIPIO. **9.1** Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. **9.2** Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA. Derechos del Municipio.** **10.1**. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite. **10.2** Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato. **10.3** Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. **CLÁUSULA UNDÉCIMA. RESPONSABILIDAD.** CONSORCIO GALERÍA 2015 es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 1 del presente Contrato. CONSORCIO GALERÍA 2015 será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al MUNICIPIO DE GIGANTE en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. **CLÁUSULA DUODÉCIMA. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO.** El MUNICIPIO DE GIGANTE puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. MULTAS.** En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, EL MUNICIPIO DE GIGANTE puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo, multas cuyo cobro se efectuará descontando su monto del pago final. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CLÁUSULA PENAL.** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, el CONSORCIO GALERÍA 2015 debe pagar al MUNICIPIO DE GIGANTE, a título de indemnización, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, incluidos reajustes de precios. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que EL MUNICIPIO DE GIGANTE adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. CADUCIDAD.** La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por EL MUNICIPIO DE GIGANTE cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. Por ejemplo se entiende como incumplimiento grave: **15.1** Paralización de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a Quince (15) días por causas imputables al Contratista. **15.2** Paralización del personal de obra por un tiempo igual o superior a Quince (15) días. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. GARANTÍAS.** El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, a favor del MUNICIPIO DE GIGANTE, la garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos:

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	Debe cubrir los eventos definidos en el Decreto 1082 de 2015. Su valor debe ser equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato.	Plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir de su expedición.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Debe cubrir los eventos definidos en el Decreto 1082 de 2015. Su valor debe ser equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Esta garantía debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más

Estabilidad y calidad de la obra	Debe cubrir los eventos definidos en el 116 del Decreto 1082 de 2015. Su valor debe ser equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo definitivo de las obras por parte del MUNICIPIO.

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA, igualmente se obliga a cubrir la **Responsabilidad Civil frente a terceros**, derivada de la ejecución del contrato a través de un amparo autónomo contenido en póliza anexa, equivalente a cuatrocientos (400) SMMLV, con duración igual al amparo de cumplimiento. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA.** El Contratista es una entidad independiente del MUNICIPIO DE GIGANTE, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. CONSORCIO GALERÍA 2015 no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del MUNICIPIO DE GIGANTE, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA – CESIONES.** El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del MUNICIPIO DE GIGANTE. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, EL MUNICIPIO DE GIGANTE está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a EL MUNICIPIO DE GIGANTE de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, EL MUNICIPIO DE GIGANTE exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. SUBCONTRATACIÓN.** CONSORCIO GALERÍA 2015 puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. Sin embargo, el Contratista debe comunicar de estas contrataciones al MUNICIPIO y debe tener el debido registro de este tipo de negocios jurídicos. El Contratista debe mantener indemne al MUNICIPIO DE GIGANTE de acuerdo con la cláusula 20. **CLÁUSULA VIGÉSIMA – INDEMNIDAD.** El Contratista se obliga a indemnizar a EL MUNICIPIO DE GIGANTE con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO DE GIGANTE de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendrá indemne al MUNICIPIO DE GIGANTE por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.** Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y EL MUNICIPIO DE GIGANTE con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado una o varias de las siguientes opciones: **Amigable composición:** Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento

de amigable composición que se surtirá ante LA CÁMARA DE COMERCIO DE NEIVA, previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional. **Conciliación:** Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composición debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante EL CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE NEIVA, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga LA CÁMARA DE COMERCIO DE NEIVA, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa o un Tribunal de Arbitramento. El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable composición, en la conciliación si hay lugar a ella y el laudo arbitral es de obligatorio cumplimiento para las partes y prestan mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. Notificaciones.** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

MUNICIPIO DE GIGANTE	CONSORCIO GALERÍA 2015
Nombre: IVÁN LUNA ORTIZ	Nombre: JOHN EDISON JORDÁN TEJADA
Cargo: Alcalde Municipal	Cargo: Representante Legal
Dirección: Calle 3 No.4 -11 Gigante	Dirección: Carrera 4 No.4-41 Neiva
Teléfono: (8) 8325122	Teléfono: (098) 8643475
Email: contratación@gigante-huila.gov.co	Email: incivilsas@gmail.com

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. SUPERVISIÓN. La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato está a cargo del Jefe de la Unidad de Infraestructura Municipal. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. INTERVENTORÍA.** La interventoría del presente Contrato estará a cargo de la firma Interventora Seleccionada por el MUNICIPIO, mediante el concurso de méritos respectivo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. ANEXOS DEL CONTRATO.** Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato: **26.1** Estudios y documentos previos. **26.2** El Pliego de Condiciones del proceso de selección N°. DHMG-SPI-006 DE 2015, sus anexos, adendas o cualquier otro documento del Proceso. **26.3** La Oferta presentada por el Contratista. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la garantía de que trata la cláusula 16 del presente Contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.** EL MUNICIPIO DE GIGANTE pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo a los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal:

No. CDP	ARTICULO	VALOR
2015001842	231505: Mejoramiento y mantenimiento de plazas de mercado, mataderos, cementerios y mobiliarios del espacio público. Fuente:110201: R.B. Libre de impuestos	240.972.610,17
	231505: Mejoramiento y mantenimiento de plazas de mercado, mataderos, cementerios y mobiliarios del espacio público.	1.540.348.058,44

	Fuente:811040101: R.B. Desarrollo de Fonpet (Propósito General)	
	231505: Mejoramiento y mantenimiento de plazas de mercado, mataderos, cementerios y mobiliarios del espacio público. Fuente: 811040102: R.B. Desarrollo de Fonpet (Reserva Pensional General)	516.152.359,39
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$2.297.473.028,00**

CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA. REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA. CONFIDENCIALIDAD.** En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. LI UIDACIÓN.** Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato. En caso que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el MUNICIPIO puede liquidar unilateralmente el presente Contrato. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL.** Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en EL MUNICIPIO DE GIGANTE y el domicilio contractual es EL MUNICIPIO DE GIGANTE.

2. FIRMA DEL CONTRATO

Se firma en Gigante (H), hoy 01 de diciembre de 2015.

Por el Municipio	**Por el Contratista**	
	NOMBRE	JOHN EDISON JORDÁN TEJADA
	NIT – CC	1.075.249.288
	Domicilio Principal	Carrera 4 No. 4-41 Neiva
	E-MAIL	incivilsas@gmail.com
IVAN LUNA ORTIZ	**Números Telefónicos**	(098) 8643475

3. REVISIÓN Y APROBACIÓN JURÍDICA

NOMBRE DEL ASESOR JURÍDICO	FIRMA
ALEX PAOLO GARCIA NUÑEZ	

ANEXO-2

ACTA No.1 DE INICIACION DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No. 272 DE 2015

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	14 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION DE OBRA	13 DE MARZO DE 2016
VALOR	$ 2.147.171.054,00
CONTRATISTA	CONSORCIO GALERÍA 2015 R.L. John Edison Jordán Tejada
INTERVENTOR	SINCO LTDA. R.L. Carlos Arturo Quiza Camacho
SUPERVISOR	ING. OSCAR IVÁN SALGADO MOSQUERA

En Neiva, el catorce (14) de diciembre de 2015 se reunieron el Ingeniero Oscar Iván Salgado Jefe Unidad de Infraestructura (Supervisor), el ingeniero Carlos Arturo Quiza Camacho (Interventor) y el Ingeniero John Edison Jordan Tejada (Representante Legal Contratista), con el fin de dar inicio al contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el catorce (14) de diciembre de 2015.

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente orden de iniciación, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Fecha de Iniciacion y fecha de terminación del contrato
- Valor del Contrato
- Revision del personal ofrecido en la propuesta
- Equipo con el que contara el contratista
- Hoja de Vida y Tarjeta Profesional del Director de Obra y de los demas profesionales

En consecuencia el contratista inicia la ejecucion del contrato bajo la responsabilidad expresa del Interventor

2) El Veedor de Contrato respectivo revisara que la Informacion incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocara su visto bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se inicie previa aprobacion del interventor y Supervisor del contrato

Firma

JOHN EDISON JORDAN TEJADA
R.L. Consorcio Galeria 2015
Contratista

Firma

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
R.L. SINCO LTDA.
Interventor

OSCAR IVAN SALGADO MOSQUERA
Supervisor Contrato

ANEXO-3

281

	DEPARTAMENTO DEL HUILA	COD. FORMATO	FO-AMG-043
	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIGANTE	VERSIÓN	1
	NIT: 891.180.176 -1	FECHA APROBACIÓN	

FORMATO: ACTA DE TERMINACIÓN Y/O RECIBO FINAL

1. DATOS GENERALES

1.1 No. CONTRATO	272	1.2 AÑO	2015
1.3 TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA		
1.4 OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA		
1.5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA		
1.6 VALOR	$2.147.171.054,00		
1.7 CONTRATISTA	CONSORCIO GALERIA 2015	1.8 NIT	900.914.281-0
1.9 PLAZO DE EJECUCIÓN	CIENTO OCHENTA DIAS (180) DÍAS		
1.10 FECHA DE INICIACIÓN	DICIEMBRE 14 DE 2015	1.11 FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 12 DE 2016
1.12 VALOR FINAL	$ 2.175.123.321,00		
1.13 SUPERVISIÓN - INTERVENTOR	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA		

2. DESARROLLO

En Gigante (H), el doce (12) de diciembre de 2016, se reunieron en la oficina de la Unidad de Infraestructura del Municipio, el contratista y supervisor designado, con el fin de hacer la entrega de la plaza de Mercado del Municipio de Gigante - Huila.

2.1 RELACIÓN DE ANEXOS

Se hace entrega de los siguientes suministros:

- Inventario de suministros.
- Manuales de mantenimiento y operación de suministros.
- Certificado de calidad de materiales.

2.2 OBSERVACIONES FINALES

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el doce (12) de diciembre de 2016.

3. FIRMAS

3.1 CONTRATISTA	3.2 SUPERVISDR - INTERVENTOR	3.3 ALCALDE
NOMBRE: JOHN EDISON JORDAN	NOMBRE: VICTORIA SORAYA RUMIÉ SARRIAS	JOSUÉ MANRIQUE MURCIA
CONSORCIO GALERIA 2015	CARGO: Jefe Unidad de Infraestructura	Alcalde Municipal
Representante Legal	No. C.C.	

ANEXO - 4

	DEPARTAMENTO DEL HUILA	COD. FORMATO	FO-AMG-044
	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIGANTE	VERSIÓN	1
	NIT.891.180.176 -1	FECHA APROBACIÓN	

FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL

1. DATOS GENERALES

1.1 No. CONTRATO	272	1.2 AÑO	2015
1.3 TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA		
1.4 OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA		
1.5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA		
1.6 VALOR INICIAL	$2.147.171.054,00	1.7 VALOR FINAL	$2.175.123.322,00
1.8 CONTRATISTA	CONSORCIO GALERIA 2015	1.8 NIT	900.914.281-0
1.10 PLAZO DE EJECUCIÓN	CIENTO OCHENTA DIAS (180) DÍAS		
1.11 FECHA DE INICIACIÓN	DICIEMBRE 14 DE 2015	1.11 FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 12 DE 2016
1.13 FECHA ACTA DE ENTREGA O RECIBO FINAL DE BIEN O SERVICIO CONTRATADO			DICIEMBRE 14 DE 2016
1.14 SUPERVISIÓN - INTERVENTOR	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA		

2. DESARROLLO

En el municipio de Gigante (H), se reunieron el contratista y supervisor designado, para dejar constancia por medio de la presente acta, que el dia veintisiete (27) del mes de Diciembre de 2016, se hizo entrega del informe final del Contrato.

2.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RP EMITIDOS	2015002090 - 2016001609	VALOR TOTAL	$2.147.171.054 – $27.952.268
CÓDIGO APROPIACIÓN	431505	DENOMINACIÓN	R110201
FUENTE	R.B. DESARROLLO DE FONPET (PROPÓSITO GENERAL) R.B. DESARROLLO DE FONPET (RESERVA PENSIONAL GENERAL)		

2.2 CONTROL DE ABONOS Y PAGOS

FECHA	DETALLE	DEBITO	SALDO
05/08/16	Acta de Recibo Parcial de Obra No.1	$338.978.460	$1.836.144.862
05/09/16	Acta de Recibo Parcial de Obra No.2	$469.891.314	$ 1.366.253.548
14/10/16	Acta de Recibo Parcial de Obra No.3	$578.938.157	$ 787.315.391
31/10/16	Acta de Recibo Parcial de Obra No.4	$409.009.950	$ 378.305.441
12/12/16	Acta de Recibo Final de Obra No.5	$378.305.439	$2

2.3 GARANTÍAS

RIESGO	No. POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CONFIANZA	07 GU022683		
	Cumplimiento	02/12/2016	19/06/2017
	Pago Salarios, Prestaciones	02/12/2016	20/02/2020
	Estabilidad y Calidad Obra	12/12/2016	12/12/2021
	07 RE001075		
	Póliza Responsabilidad Civil	10/10/2016	19/05/2017

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintisiete (27) del mes de Diciembre del mes de Diciembre de 2016.

3. OBSERVACIONES FINALES

4. RELACIÓN DE ANEXOS

Acta de inicio, acta de recibo final, certificado Ministerio de Trabajo, Recibo pago FIC, Póliza de estabilidad de la obra actualizada, Paz y Salvo trabajadores, Certificación paz y salvo aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, Paz y Salvo empresas prestadoras de servicios públicos, Planos record en medio digital y físico, Carteras topográficas y memorias de cálculo.

5. FIRMAS

5.1 CONTRATISTA	5.2 SUPERVISOR - INTERVENTOR	5.3 ALCALDE
CONSORCIO GALERIA 2015 Representante Legal JOHN EDISON JORDAN	JEFE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Supervisor VICTORIA SORAYA RUMIÉ SARRIAS	ALCALDE MUNICIPAL JOSUÉ MANRIQUE MURCIA

ANEXO-5

	DEPARTAMENTO DEL HUILA	COD. FORMATO	FO-AMG-002
	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIGANTE	VERSIÓN	1
	NIT: 891.180.176 -1	FECHA APROBACIÓN	02/01/2013

FORMATO: MINUTA CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONTRATO DE CONSULTORÍA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y SINCO TDA.

1. DATOS GENERALES	
No. CONTRATO	285
FECHA DEL CONTRATO	14 DIC. 2015
MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORÍA
CÓDIGO PUBLICIDAD – PROCESO	DHMG-SPI-006 DE 2015
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GIGANTE – HUILA
CONTRATISTA	SINCO LTDA.
NIT.	800.195.924-9
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
IDENTIFICACIÓN R.L.	79.142.300 de Bogotá D.C
DOMICILIO/TELEFONO	CARRERA 8c No. 34-05 TEL. 8757000 NEIVA – HUILA
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR ($)	CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE. ($150.298.880,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	SE ESTIMA EN TRES (3) MESES Y/O HASTA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE LA INTERVENTORÍA, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y PREVIA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO.

IMPUTACION PRESUPUESTAL - CDP

No. CDP	RUBRO	FUENTE	VALOR
2015001842	231505: Mejoramiento y mantenimiento de plazas de mercado, mataderos, cementerios y mobiliarios del espacio público	110201: R.B. Libre de impuestos	$240.972.610,17
	231505: Mejoramiento y mantenimiento de plazas de mercado, mataderos, cementerios y mobiliarios del espacio público	811040101: R.B. Desarrollo de Fonpet (Propósito General)	1.540.348.058,44
	231505: Mejoramiento y mantenimiento de plazas de mercado, mataderos, cementerios y mobiliarios del espacio público	811040102: R.B. Desarrollo de Fonpet (Reserva Pensional General)	516.152.359,39
			$2.297.473.028

CONTRATO DE CONSULTORÍA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y SINCO TDA.

1. *CLAUSULAS CONTRACTUALES*

IVÁN LUNA ORTIZ, mayor y vecino de este municipio, identificado con cédula de ciudadanía No.12.205.391 de Gigante - Huila, quien obra en su calidad de Alcalde y por lo mismo. representante legal del municipio de Gigante - Huila, posesionado mediante acta 02 de 2011 de la Notaría Única del Círculo de Gigante, y que en adelante se llamará **EL MUNICIPIO**, de una parte, y por la otra **SINCO LTDA NIT. 800.195.924-9**, representada legalmente por **CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO,** identificado con cédula de ciudadanía No.79.142.300 de Bogotá, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el presente contrato de Consultoría que se regirá por las leyes 80/93, 1150/2007, 1474/2011, Decreto Reglamentario 1510/2013 y 1082/2015 y demás normas reglamentarias y complementarias de conformidad con las cláusulas que más adelante se señalan, previas las siguientes consideraciones: 1. Que el Municipio de Gigante debe contratar a la persona que realice los "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA". 2. Que para dar cumplimiento a lo anterior, el Municipio de GIGANTE, mediante CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO DHMG- SPI-006 de 2015, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario No. 1510 de 2013 y 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias y complementarias, se convocó pública y abiertamente, para contratar los "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA". 4. Que hacen parte integral del presente contrato, la totalidad de los documentos que conforman el proceso de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO DHMG-SPI-006 de 2015, así como la propuesta presentada por el contratista. 5. Que el contratista declara expresamente bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se haya incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar, prevista en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, por lo que se suscribe el presente contrato bajo las siguientes clausulas: **CLAUSULA PRIMERA. OBJETO**: El presente contrato tiene por objeto **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA".** Para cumplir con el objeto contractual, el contratista deberá disponer de la totalidad del personal y medios requeridos para el alcance del objeto contractual, cumplir con la normatividad vigente para cada sector involucrado en el proyecto y los demás aspectos técnicos, legales, administrativos, operativos, socio ambientales y financieros. **CLÁUSULA SEGUNDA. Definiciones.** Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1510 de 2013 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

Definiciones	
cta de Inicio	Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio

	ejecución de la obra pública objeto del presente Contrato
Acta de Recibo Final	Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra.
Acta de Obra	Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada
Anexo Técnico	Es el conjunto de documentos técnicos anexos al presente Contrato en el que se describen las especificaciones técnicas de construcción y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante
Contratante	MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA
Contratista	SINCO LTDA.
Contrato	Es el presente acuerdo de voluntades
Cronograma estimado de Obra	Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el presente Contrato

CLÁUSULA TERCERA. LUGAR DE EJECUCIÓN. El presente contrato se ejecutará en el Municipio de Gigante - Huila. **CLAUSULA CUARTA Declaraciones del contratista.** El Contratista hace las siguientes declaraciones: **4.1** Conoce y acepta los Documentos del Proceso. **4.2** Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del MUNICIPIO DE GIGANTE respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. **4.3** Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. **4.4** Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo No.2 del Pliego de Condiciones. **4.5** El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. **4.6** El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. **4.7** El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma establecido en la cláusula 6 del presente Contrato. **4.8** El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. **CLÁUSULA QUINTA - PLAZO EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO.** El término para la ejecución del objeto contratado se estima se estima en tres (3) meses y/o hasta terminación de las obras objeto de la interventoría, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio y previa legalización del contrato, debiéndose desarrollar en la jurisdicción del Municipio de Gigante, de acuerdo a las directrices que imparta el titular de la Secretaría de Planeación Municipal. El acuerdo obligacional mantendrá vigencia durante el término de ejecución y cuatro (4) meses más. De todas formas la duración estará condicionada a la entrega de los estudios y diseños debidamente aprobados. **CLAUSULA SEXTA. VALOR Y FORMA DE PAGO.** El valor del presente contrato para todos los efectos legales y fiscales es por la suma de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE. ($150.298.880,00),** incluido IVA y todos los costos directos e indirectos, valor que será pagado al contratista de la siguiente manera: Se pagará proporcionalmente al avance cada una de las actividades relacionadas

en la MGA del proyecto aprobado hasta el 95% dejando el saldo del 5% al recibo final y liquidación del contrato. Los anteriores valores incluyen IVA, para cada uno de los pagos se deberá contar con los soportes y con la aprobación y certificación de cumplimiento suscrita por quien ejerza la vigilancia o supervisión, previa entrega de informe de actividades realizadas. En todo caso, los pagos estarán sujetos a la correspondiente programación del PAC. Para cada uno de los pagos se requiere de la acreditación que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de conformidad con las Leyes 789/2002, 828/2003 y 1510/2013. **CLAUSULA SÉPTIMA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES**. Las obligaciones derivadas del presente contrato se pagarán con cargo al certificado de disponibilidad Presupuestal No. 2015002050. **CLAUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** Los previstos en el artículo 5 de la Ley 80/93 y adicionalmente las siguientes obligaciones: 1. Dar estricto cumplimiento al objeto contractual y a las condiciones técnicas exigidas. 2. Cumplir las demás actividades que le sean asignadas por el Municipio que sean acordes con el objeto contractual. 3. Dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el Art. 1, Parágrafo 2, de la Ley 828 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Art. 23, y demás normas concordantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y ARP) y aportes parafiscales, según el caso. 4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 5. Las demás que por ley o contrato le correspondan 6. **COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.** El contratista se obliga a prestar apoyo a las acciones del Estado y del municipio tendientes a fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, para lo cual y sin perjuicio de su deber de cumplir con las leyes colombianas, asume explícitamente los siguientes compromisos: no ofrecer, prometer, ni dar porcentaje, participación, ni cualquiera otra forma de halago o dadiva a ningún funcionario público en razón o con relación al contrato. Rechazar cualquier exigencia, favor o ventaja en dinero o en especie por parte de funcionario público o persona particular en relación o como consecuencia del mismo y denunciar las irregularidades que advierta en el proceso contractual. **CLAUSULA NOVENA. LOS DERECHOS Y DEBERES DEL MUNICIPIO**. Los contemplados en el artículo 4 de la Ley 80/93 y adicionalmente las siguientes obligaciones: **1.** Proveer al **CONTRATISTA** lo necesario para la debida ejecución del objeto del presente contrato, por lo que le deberá suministrar oportunamente la información documental y el apoyo logístico que se requiera para el desarrollo de su labor; **2.** Realizar los pagos estipulados, en la forma y dentro de los términos acordados, sin necesidad de requerimientos y constituciones en mora. **3.** Conferir las autorizaciones que requiera **el CONTRATISTA** y que le permita cumplir el objeto contractual; **4.** Ejercer la supervisión del objeto de este acuerdo así como de las obligaciones a cargo de contratista; **5.** Exigir a la contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado; **6.** Las demás establecidas por la ley, en el presente contrato o que se deduzca de la naturaleza del mismo. **CLAUSULA DÉCIMA. AFILIACIONES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL: El CONTRATISTA** debe cumplir con la afiliación en el sistema de seguridad social, para dar cumplimiento a lo consagrado en el Art.1 Parágrafo 2 de la Ley 828 de 2003, Ley 1122 de 2007 y la ley 1150 de 2007 Art. 23, relacionado con el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. **PARÁGRAFO**: El incumplimiento de esta obligación será causal para la

imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de mora mediante liquidación efectuada por la Entidad Administradora. Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación se observe la persistencia de este incumplimiento por dos (2) meses, el Municipio dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa. **CLÁUSULA UNDÉCIMA. Obligaciones del Municipio. 9.1** Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. **9.2** Pagar el valor de la obra pública, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. **CLÁUSULA DUODÉCIMA. Derechos del Municipio. 10.1**. Revisar, rechazar, corregir o modificar las Actas de Obra y solicitar las correcciones o modificaciones que la obra necesite. **10.2** Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato. **10.3** Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual **CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. VIGILANCIA Y SUPERVISION.** EL MUNICIPIO ejercerá la vigilancia administrativa y verificará el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, a través de la Secretaría de Planeación e Infraestructura o de la persona que para tal efecto designe o contrate el señor Alcalde. **CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CESIONES Y SUBCONTRATOS.** EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato ni subcontratar su cumplimiento sin consentimiento previo y escrito del MUNICIPIO, dejando constancia de su sometimiento entero a las condiciones del contrato inicial, estando autorizada la entidad para ordenar la terminación de la cesión o el subcontrato en cualquier tiempo, sin que EL CONTRATISTA, el cesionario o el subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de perjuicios o a instaurar acciones en su contra por esta causa. **CLAUSULA DÉCIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN.** Este contrato se perfecciona con la suscripción de las partes del acuerdo logrado respecto del objeto y la contraprestación. Para su ejecución se requiere: **1.** El registro de los compromisos presupuéstales asumidos por la entidad. **CLAUSULA DÉCIMA CUARTA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES, CADUCIDAD. MULTAS.** Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilateral de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15°, 16° y 17° de la Ley 80° de 1993 y demás normas aplicables para el efecto. Cuando se trate de incumplimiento a cargo de EL CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, conforme a lo estipulado en el artículo 18° de la Ley 80° de 1993 y normas complementarias, la entidad pública decretará la caducidad y aplicará los efectos que corresponden. Al mismo tiempo, en caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente al MUNICIPIO, mediante el presente documento, para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo, multas cuyo cobro se efectuará descontando su monto del pago final. **CLAUSULA DÉCIMA QUINTA. PENAL PECUNIARIA.** Si llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, éste deberá pagar al municipio a título de cláusula penal pecuniaria, el valor correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, incluidos reajustes de precios, valores que se podrán cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo. **CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL.** De acuerdo al artículo 32 numeral 3o. del Estatuto de Contratación el

presente contrato no genera vínculo laboral con el municipio, ni prestaciones sociales a favor del CONTRATISTA, ni con quien éste emplee para el cumplimiento del objeto de la misma y en consecuencia, tampoco obliga al pago de prestaciones sociales ni emolumentos diferentes al valor acordado. **CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES**: EL CONTRATISTA, afirma bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar en la Constitución Política, en la Ley 80° de 1993 y demás disposiciones vigentes. **CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO**. Los siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato: la propuesta presentada por el oferente; el estudio de conveniencia del objeto contratado; el registro único tributario (RUT); paz y salvo municipal; antecedentes disciplinarios y fiscales; y los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo del objeto contratado. **CLAUSULA DÉCIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Cláusula Compromisoria.** Las diferencias que surjan entre las partes con ocasión del cumplimiento de las obligaciones pre – post o contractuales, se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación, si llegan a fracasar los mecanismos antes contemplados, serán resueltas por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Neiva, de conformidad con la normatividad que reglamenta la materia. **PARÁGRAFO**: El incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de mora mediante liquidación efectuada por la Entidad Administradora. **CLAUSULA VIGÉSIMA. GARANTÍA ÚNICA. EL CONTRATISTA** constituirá a favor del MUNICIPIO garantía única expedida por compañía de seguros legalmente establecida de conformidad con el Art. 7 de la Ley 1150/2007, así: 1) **De cumplimiento**. Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, por el término de Ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento. 2) **Calidad del servicio**. Su valor debe ser equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La vigencia de este amparo debe ser igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato principal en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, es decir Cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo definitivo de las mismas por parte del MUNICIPIO. 3) **Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales**. Su valor debe ser equivalente al cinco por ciento (15%) del valor del contrato. Esta garantía debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más **PARÁGRAFO 1.** A esta garantía se imputarán las multas y la cláusula penal pecuniaria si a ello hubiere lugar. **PARÁGRAFO 2**. Estas garantías deberán ser aprobadas por el supervisor del contrato o secretario encargado de la vigilancia del mismo. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL.** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, o la existencia de causa justificada objetiva y demostrable, se podrá de común acuerdo, suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento y la fecha de reiniciación de labores sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso el contratista prorrogará la vigencia de la garantía única por el término igual al de la suspensión. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN**. Una vez cumplidas las obligaciones surgidas del presente contrato se procederá a su liquidación de conformidad con los artículos 60 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del decreto

nacional 019 de 2012, en concordancia con el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. DOMICILIO.** Para todos los efectos legales el domicilio contractual será el municipio de Gigante - Huila.

2. FIRMA DEL CONTRATO

Se firma en Gigante (H), hoy 14 DIC. 2015

Por el Municipio	**Por el Contratista**	
	NOMBRE	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
	NIT – CC	79.142.300 de Bogotá
	Domicilio Principal	Carrera 8C No.34-05 Neiva - Huila
	E-MAIL	gerencia@sincoltda.com
IVAN LUNA ORTIZ	**Números Telefónicos**	8757000 – 8623333

3. REVISIÓN Y APROBACIÓN JURÍDICA

NOMBRE DEL ASESOR JURÍDICO	FIRMA
ALEX PAOLO GARCIA NUÑEZ	

4. Proyecto:

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
OSCAR IVAN SALGADO MOSQUERA	JEFE DE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	

ACTA No.1 DE INICIACION DE CONTRATO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 285 DE 2015

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	TRES (3) MESES Y/O HASTA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE LA INTERVENTORÍA
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	14 **DE** DICIEMBRE **DE** 2015
FECHA DE TERMINACION DE OBRA	13 **DE** MARZO **DE** 2016
VALOR	$ 150.298.880,00
CONTRATISTA	SINCO LTDA. R.L. Carlos Arturo Quiza Camacho
SUPERVISOR	ING. OSCAR IVÁN SALGADO MOSQUERA

En Neiva, el catorce (14) de diciembre de 2015 se reunieron en las oficinas de la Interventoria, el Ingeniero Oscar Iván Salgado Mosquera Jefe Unidad de Infraestructura Municipal de Gigante (Supervisor) y el Ingeniero Carlos Arturo Quiza Camacho (Rep. Legal- Contratista Interventor), con el fin de dar inicio al contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el catorce (14) de diciembre de 2015.

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente orden de iniciación, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Fecha de Iniciacion y fecha de terminación del contrato
- Valor del Contrato
- Equipo con el que contará el contratista
- Hoja de Vida y Tarjeta Profesional de los profesionales del equipo técnico y de apoyo

En consecuencia el contratista inicia la ejecucion del contrato bajo la responsabilidad expresa del Supervisor.

Firma

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
R.L. Sinco Ltda.
Contratista - Interventor

Firma

OSCAR IVAN SALGADO MOSQUERA
Supervisor Contrato

	DEPARTAMENTO DEL HUILA	COD. FORMATO	FO-AMG-043
	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIGANTE	VERSIÓN	1
	NIT: 891.180.176 -1	FECHA APROBACIÓN	

FORMATO: ACTA DE TERMINACIÓN Y/O RECIBO FINAL

1. DATOS GENERALES

1.1 No. CONTRATO	285	1.2 AÑO	2015
1.3 TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORIA		
1.4 OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA		
1.5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA		
1.6 VALOR	$150.298.880,00		
1.7 CONTRATISTA	SINCO LTDA	1.8 NIT	800.195.924-9
1.9 PLAZO DE EJECUCIÓN	CIENTO OCHENTA DIAS (180) DÍAS		
1.10 FECHA DE INICIACIÓN	DICIEMBRE 14 DE 2015	1.11 FECHA DE TERMINACIÓN	DICIEMBRE 12 DE 2016
1.12 VALOR FINAL	$150.298.880,00		
1.13 SUPERVISIÓN - INTERVENTOR	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA		

2. DESARROLLO

En Gigante (H), el doce (12) de diciembre de 2016, se reunieron en la oficina de la Unidad de Infraestructura del Municipio, el contratista y supervisor designado, con el fin de hacer la entrega de la plaza de Mercado del Municipio de Gigante - Huila.

2.1 RELACIÓN DE ANEXOS

Informe Final de interventoría.

2.2 OBSERVACIONES FINALES

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el doce (12) de diciembre de 2016.

3. FIRMAS

3.1 CONTRATISTA	3.2 SUPERVISOR - INTERVENTOR	
NOMBRE: CARLOS ARTURO QUIZA C	NOMBRE: VICTORIA SORAYA RUMIÉ SARRIAS	
SINCO LTDA.	CARGO: Jefe Unidad de Infraestructura	
Representante Legal	No. C.C.	

	DEPARTAMENTO DEL HUILA	COD. FORMATO	FO–AMG-044
	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIGANTE	VERSIÓN	1
	NIT.891.180.176 -1	FECHA APROBACIÓN	

ACTA DE LIQUIDACIÓN

1. DATOS GENERALES

1.1 No. CONTRATO	285	**1.2 AÑO**	2015
1.3 TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORÍA		
1.4 OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - DEPARTAMENTO DEL HUILA		
1.5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA		
1.6 VALOR INICIAL	$150.298.880,00	**1.7 VALOR FINAL**	$150.298.880,00
1.8 CONTRATISTA	SINCO LTDA.	**1.9 NIT**	800.195.924-9
1.10 PLAZO DE EJECUCIÓN	CIENTO OCHENTA (180) DÍAS		
1.11 FECHA DE INICIACIÓN	DICIEMBRE 14 DE 2015	**1.12 FECHA DE TERMINACIÓN**	DICIEMBRE 12 DE 2016
1.13 FECHA ACTA DE ENTREGA O RECIBO FINAL DE BIEN O SERVICIO CONTRATADO			DICIEMBRE 12 DE 2016
1.14 SUPERVISIÓN - INTERVENTOR	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA		

2. DESARROLLO

En el municipio de Gigante (H), se reunieron el contratista y supervisor designado, para dejar constancia por medio de la presente acta, que el día veintisiete (27) del mes de diciembre de 2016, se hizo entrega del informe final del Contrato.

2.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

RP EMITIDOS	2015002156	**VALOR TOTAL**	$150.298.880,00
CÓDIGO APROPIACIÓN	R110201	**DENOMINACIÓN**	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS DE MERCADO, MATADEROS, CEMENTERIOSY MOBILAIRIOS DEL ESPACIO PÚBLICO
FUENTE	RESERVA R.B. LIBRE DE IMPUESTOS		

2.2 CONTROL DE ABONOS Y PAGOS

FECHA	DETALLE	DEBITO	SALDO
05/08/2016	Acta de Interventoría No.1	$23.728.004	$126.570.876
05/09/2016	Acta de Interventoría No.2	$32.469.028	$94.101.848
14/10/2016	Acta de Interventoría No.3	$39.693.655	$54.408.193
31/10/2016	Acta de Interventoría No.4	$28.920.642	$25.487.551
12/12/2016	Acta Final de Interventoría No.5	$25.487.551	$0

2.3 GARANTÍAS

RIESGO	No. POLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560-47-994000094244		
	Cumplimiento	14/12/2015	20/12/2015
	Pago Salarios, Prestaciones	14/12/2015	14/11/2019
	Calidad del Servicio	12/12/2016	12/12/2021

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2016.

3. OBSERVACIONES FINALES

4. RELACIÓN DE ANEXOS

Acta de inicio, acta de recibo final, certificado Ministerio de Trabajo, Informe de interventoría, contrato, otro sí, pólizas actualizadas y aprobadas, oficio delegación supervisor.

5. FIRMAS

5.1 CONTRATISTA	5.2 SUPERVISOR - INTERVENTOR	5.3 ALCALDE
SINCO LTDA. Representante Legal CARLOS ARTURO QUIZA C.	**JEFE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA** Supervisor VICTORIA SORAYA RUMIÉ SARRIAS	**ALCALDE MUNICIPAL** JOSUÉ MANRIQUE MURCIA

ANEXO-6
FOTOGRAFIA 1



ANEXO -6
FOTOGRAFIA 2



ANEXO-7

ACUERDO N° 019
(Junio 10 2017)

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE GIGANTE PARA ADQUIRIR UN EMPRÉSTITO"

El HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE GIGANTE - HUILA, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferida por el Art. 313 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994 y demás normas concordantes y,

CONSIDERANDO:

Que según el Plan de Desarrollo "*Gigante Amable Construyendo Paz*" 2016 – 2019 contempla dentro de la dimensión económica el Componente Red Vial Principal Eje de Desarrollo para la Paz y el programa Vías y Señalizaciones de tránsito el cual tiene como objetivo principal la construcción y fortalecimiento de las vias y señalización de tránsito en la zona urbana y rural para un adecuado flujo vehicular y protección al peatón en el Municipio do Gigante, para el cumplimiento de dicho objetivo se estableció la meta de resultado para el cuatrienio de aumentar al 50% el porcentaje de vías mejoradas y la meta de producto de un (1) número de máquinas y equipos para la construcción, recuperación y mantenimiento de las vías adquiridas.

Que así mismo el Plan de Desarrollo "*Gigante Amable Construyendo Paz*" 2016 – 2019 contempla dentro de la dimensión Ambiental el Componente Gestión del riesgo y el programa Gigante con Prevención y Atención de Desastres cuyo objetivo principal es Minimizar los impactos negativos de los fenómenos naturales de mayor ocurrencia en el Municipio como Inundaciones, vendavales, sismos y fenómeno del niño y para la consecución de tal fin se estableció la meta de resultado de aumentar a 3.540 la inversión per cápita en prevención y atención de desastres y la meta de producto o acción para tal fin de un (1) área desalojadas en la zona de alto riesgo. De igual forma se contempla dentro del Plan de Desarrollo la construcción de vivienda nueva dentro del programa Nuevas viviendas para el desarrollo integral para el cual se establecieron las estrategias de adquirir bienes inmuebles a través de compra o adjudicación voluntaria de cualquier

persona natural o jurídica, para la construcción de vivienda de interés social en la zona urbana o rural del Municipio priorizando a la población vulnerable para garantizar un hogar digno en camino a la construcción de la paz.

Que el inciso 3 del artículo 315 de la Constitución Política de Colombia en concordancia con el inciso D de la Ley 136 de 1994, señala que son atribuciones del Alcalde dirigir la acción administrativa del Municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo.

Que en materia de transporte el artículo 76.4.1 de la Ley 715 de 2001[1], establece como competencias del Municipio: *"(...) Construir y conservar la infraestructura municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas, veredales y aquellas que sean propiedad del municipio (...)".*

Que dentro del parque automotor del Municipio de Gigante no se cuenta con un vibrocompactador que permita mejorar la compactación de suelos, de todo tipo de capas de firme y/o explanadas que se intervenga por parte del equipo de Infraestructura de la Administración Municipal.

Que este tipo de maquinaria pesada permitirá prolongar los trabajos que se realicen sobre la malla vial del Municipio, aumentando la vida útil de la misma y reduciendo los gastos que generan la continua reparación, conservación, mantenimiento y rehabilitación de las vías urbanas y rurales de nuestra localidad.

Que el parágrafo 1 del artículo 78 de la Ley 715 de 2001 establece: *"(...) Con los recursos de la participación de propósito general podrá cubrirse el servicio de la deuda originado en e l financiamiento de proyectos de inversión física, adquirida en desarrollo de las competencias de los municipios. Para el desarrollo de los mencionados proyectos se podrán pignorar los recursos de la Participación de propósito general (...)".*

Que el Municipio de Gigante requiere de un contrato de empréstito para financiar la reubicación de las familias que viven en zona de alto riesgo (Familias del San Antonio I,

Guandinosa y un % de Puerto Seco) y población vulnerable del Municipio (un % de personas en estado de discapacidad) y así garantizarles un hogar digno en camino a la construcción de la paz.

Que el estudio diagnóstico financiero, análisis de sostenibilidad de la deuda pública (Ley 358 de 1997) y en cumplimiento de la Ley 617 de 2000 (los cuales se anexan al presente) nos muestra que el Municipio tiene capacidad de endeudamiento es decir semáforo verde para acceder a recursos del crédito público.

Que por lo anterior y en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde del Municipio de Gigante, Huila para que gestione y contrate con una o varias entidades de crédito oficial o privadas, EMPRÉSTITO hasta por la suma de **DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.500.000.000.oo) M/CTE,** dinero que será destinado en la siguiente forma: A) La suma de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000,oo) M/CTE**. para financiar la adquisición de un vibrocompactador para el mantenimiento de las vías urbanas y rurales del Municipio. B) La suma de **DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000,oo) M/CTE** para la reubicación de las familias del San Antonio I, Guandinosa, y población en condición de vulnerabilidad y riesgo.

PARAGRAFO UNICO: El Empréstito por la suma de **DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000,oo) M/CTE,** al que hace referencia el presente artículo, queda supeditado a la cofinanciación del Gobierno Nacional y Departamental para programas de vivienda.

ARTÍCULO SEGUNDO: Que el valor del empréstito solicitado puede disminuir ya que para el desarrollo del proyecto mencionado depende de la oferta al mismo, por ello en el desembolso del empréstito se ajustará a los valores reales.

ARTÍCULO TERCERO: Facultar al Alcalde Municipal para que en desarrollo de las negociaciones y del respectivo contrato de empréstito, pueda fijar plazos, negociar tasas, suscribir las garantías que exijan las entidades financieras, pignore renta de participación de propósito general u otras rentas, y en general celebrar todos los actos que sean necesarios para desarrollar la facultad concedida en el presente acuerdo.

ARTÍCULO CUARTO: Facultar al Alcalde Municipal para que una vez aprobado y obtenido el empréstito, mediante acto administrativo adicione al presupuesto de la vigencia 2017, los recursos del crédito y adelante los procesos contractuales.

ARTÍCULO QUINTO: La presente facultad será hasta el treinta y uno (31) de diciembre dos mil diecisiete (2017).

ARTÍCULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Se expide en Gigante Huila en el lugar de Sesiones del Concejo Municipal a los diez (10) días del mes de junio de dos mil diecisiete (2017).

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

OSCAR ESPEJO BUITRAGO
Presidente

DAMIRAMAR MONTEALEGRE SANCHEZ
Secretaria

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE GIGANTE HUILA

CERTIFICA:

Que, el Acuerdo Municipal No 019, "**POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE GIGANTE PARA ADQUIRIR UN EMPRÉSTITO**" "Obtuvo los debates reglamentarios de Ley. El Primer debate en Comisión Segunda el seis (06) de junio de dos mil diecisiete (2017) y el Segundo debate en Plenaria el diez (10) de junio de dos mil diecisiete (2017).

Dado en Gigante a los diez (10) días del mes de junio de dos mil diecisiete (2017).

En constancia firma:

DAMIRAMAR MONTEALEGRE SANCHEZ
Secretaria

CONSTANCIA SECRETARIAL

En Gigante Huila, a los catorce (14) días del mes de junio de 2017, se recibió de la Secretaría del Concejo Municipal, el Acuerdo N°019 del 10 de junio de 2017 **"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE GIGANTE PARA ADQUIRIR UN EMPRESTITO."**.Pasa al Despacho de la Secretario General. Conste.

RAFAEL MAURICIO GARCIA DIAZ
Srio. General

DESPACHO ALCALDIA MUNICIPAL

El Acuerdo N°019 del 10 del 10 junio de 2017, se sanciona en la fecha:

Gigante, 15 JUN 2017

SANCIONADO ACUERDO N°019 del 10 de junio de 2017.

JOSUE MANRIQUE MURCIA
Alcalde

Publicación. Se publica en la cartelera de la Alcaldía Municipal, el presente Acuerdo en la fecha. 15 JUN 2017

Elab: Doris Valenzuela perez

ANEXO-8

t: (571) 644 7700
Carrera 15 No. 82-99 (Piso 3)
Bogotá D.C., Colombia

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA FIDEICOMISO CIUDADELA LUIS ALBERTO OSORIO

Entre los suscritos a saber:

(i) **JOSUÉ MANRIQUE MURCIA**, quien dijo ser mayor de edad, domiciliado y residente en Gigante (Huila), identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 12.205.615 expedida en Gigante- Huila, en su condición de ALCALDE actuando en calidad de Representante Legal del **MUNICIPIO EL GIGANTE (DEPARTAMENTO DEL HUILA)**, identificado con NIT. 891.180.176-1, todo lo cual se acredita con el acta de posesión del Concejo Municipal mediante Acuerdo No. 001 de dos mil quince (2015) y debidamente facultado para la suscripción del presente contrato mediante Acuerdo No. 022 del veintidós (22) de agosto de dos mil diecisiete (2017) del Concejo Municipal, documentos que se adjuntan (**Anexo No. 1**), **MUNICIPIO** que en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará **EL FIDEICOMITENTE TRADENTE**;

(ii) **ANIBAL RODRÍGUEZ ROJAS**, quien dijo ser mayor de edad, domiciliado y residente en Neiva, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.226.752 expedida en Pitalito (Huila), actuando en calidad de Representante Legal de **CONSTRUCTORA RODRÍGUEZ BRIÑEZ S.A.S.**, sociedad legalmente constituida mediante Escritura Pública número mil doscientos tres (1.203) otorgada el treinta y uno (31) de marzo de mil novecientos noventa y tres (1993) ante la Notaría Tercera (3) de Neiva, inscrita el diecinueve (19) de abril de mil novecientos noventa y tres (1.993) bajo el número 5965 del Libro IX, domiciliada en la ciudad de Neiva e identificada con NIT. 800.239.481-9, documento que se adjunta (**Anexo No. 2**), la cual en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará **EL FIDEICOMITENTE GERENTE**;

MUNICIPIO y persona jurídica que en adelante y para efectos del presente contrato se denominarán de manera conjunta **LOS FIDEICOMITENTES** de una parte y de otra;

(iii) **GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ GARCÍA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.353.638 de Bogotá, quien en su calidad de Suplente del Presidente, actúa en nombre y representación legal de **ALIANZA FIDUCIARIA S.A.**, sociedad con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. y legalmente constituida según consta en la Escritura Pública número quinientos cuarenta y cinco (#545) del once (11) de febrero de mil novecientos ochenta y seis (1986), otorgada en la Notaría Décima (10) del Círculo de Cali, calidad que acredita con el certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que en adelante se denominará **ALIANZA y/o LA FIDUCIARIA**, manifestaron que celebran el presente **CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA**, para la constitución del patrimonio autónomo denominado **FIDEICOMISO CIUDADELA LUIS ALBERTO OSORIO**, el cual para todos los efectos se identificará con **NIT. 830.053.812-2**, y que se regirá por las siguientes estipulaciones y en lo no previsto en ellas, por las normas vigentes aplicables, previas las siguientes:

Vo. Bo. Jurídico ALIANZA

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA FIDEICOMISO CIUDADELA LUIS ALBERTO OSORIO

CONSIDERACIONES

PRIMERA. – Que el proyecto denominado Ciudadela Luis Alberto Osorio fue seleccionado por el Comité Técnico del Fideicomiso Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores VIPA, dentro del Proceso de Selección No. 118 mediante Acta No. 298 del 29 de enero del 2018.

SEGUNDA. – Que el proyecto denominado fue adjudicado a la Unión Temporal Gigante CRB, la cual está integrado por el Municipio de Gigante y la Sociedad Constructora Rodríguez Briñez SAS – CRB SAS:

TERCERA: - Que los integrantes de la Unión Temporal Gigante CRB están interesadas en desarrollar el proyecto denominado Ciudadela Luis Alberto Osorio sobre el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria número No. 202-4328 de la Oficina de Registro Público de Garzón, el cual será aportado por el Municipio de Gigante como Fideicomitente Tradente al patrimonio autónomo dentro de los cuarenta y cinco(45) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato y la sociedad Constructora Rodríguez Briñez SAS – CRB SAS., empresa especializada en la promoción, construcción y comercialización de proyectos inmobiliarios.

CUARTA.- La finalidad del presente contrato es instrumentalizar un esquema fiduciario para que los FIDEICOMITENTES desarrollen el proyecto denominado Ciudadela Luis Alberto Osorio compuesto CIEN (100) unidades privadas, ubicado en la Calle 5 # 12 – 04 del Municipio de Gigante - Neiva.

QUINTA.- Que para efectos del presente contrato, el desarrollo del proyecto de Construcción será única y exclusivamente responsabilidad de la sociedad Constructora Rodríguez Briñez SAS – CRB S.A.S., sociedad que se encargará de realizar, sin participación, ni responsabilidad alguna de la FIDUCIARIA, los estudios de factibilidad, la promoción y construcción del Proyecto, y todas demás actividades relacionadas con la ejecución de los mismos.

En atención las referidas consideraciones, las PARTES celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. DEFINICIONES: Para los efectos de este contrato, las palabras o términos que a continuación se relacionan tendrán el significado que aquí se establece:

Vo. Bo. Jurídica ALIANZA

t: (571) 644 7700
Carrera 15 No. 82-99 (Piso 3)
Bogotá D.C., Colombia

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA FIDEICOMISO CIUDADELA LUIS ALBERTO OSORIO

1. BENEFICIARIO: Son los mismos FIDEICOMITENTES, quienes podrán ceder la totalidad o parte de su beneficio, de acuerdo con lo que se establece adelante.

2. BENEFICIARIO CONDICIONADO: EL BENEFICIARIO CONDICIONADO será el FIDEICOMITENTE GERENTE, según se establece en la carta de instrucciones que suscriben los terceros interesados en adquirir unidades inmobiliarias en el PROYECTO al momento de constituir en encargo fiduciario de inversión en el Fondo Gobierno administrado por ALIANZA con el fin de adquirir unidades inmobiliarias resultantes del PROYECTO al momento de la finalización del mismo.

3. PROMESA DE COMPRAVENTA: Son los contratos celebrados entre el FIDEICOMITENTE GERENTE y los terceros interesados en adquirir UNIDADES INMOBILIARIAS DEL PROYECTO, en virtud de los cuales el FIDEICOMITENTE GERENTE promete construir y vender determinada UNIDAD INMOBILIARIA DEL PROYECTO, y los terceros se obligan a pagar al FIDEICOMISO el precio correspondiente, conforme al plan de pagos establecido en la respectiva PROMESA DE COMPRAVENTA. Con el fin de alcanzar las CONDICIONES DE GIRO, EL FIDEICOMITENTE GERENTE entregará a ALIANZA las PROMESAS DE COMPRAVENTA suscritas con los terceros interesados en adquirir unidades inmobiliarias resultantes del PROYECTO, que constituyeron encargos fiduciarios en el Fondo Gobierno administrado por ALIANZA, y suscribieron las correspondientes cartas de instrucciones en la etapa preoperativa. Dichos terceros, una vez acreditado el cumplimiento de las CONDICIONES DE GIRO, para efectos del presente contrato se denominarán PROMITENTES COMPRADORES.

4. CONDICIONES DE GIRO: Son los requisitos que se establecen en la cláusula décima de este contrato, necesarios para poner a disposición de FIDEICOMITENTE GERENTE los recursos que integran los recursos aportados por el MUNICIPIO DE GIGANTE, y que dicho FIDEICOMITENTE GERENTE inicie y lleve el periodo operativo hasta su terminación. Las citadas CONDICIONES DE GIRO deben encontrarse debidamente aprobadas y certificadas por el INTERVENTOR.

5. PROYECTO: Corresponde al desarrollo inmobiliario bajo el programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores –VIPA-, conformado por CIEN (100) unidades privadas que se denominará CIUDADELA LUIS ALBERTO OSORIO, el cual se desarrollará en el inmueble identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 202-4328 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Garzón.

6. FIDEICOMISO O PATRIMONIO AUTONOMO: Conjunto de derechos y obligaciones creado en virtud del presente contrato, que se denominará FIDEICOMISO CIUDADELA LUIS ALBERTO OSORIO.

Vo. Bo. Jurídico
ALIANZA

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
FIDEICOMISO CIUDADELA LUIS ALBERTO OSORIO

7. FIDUCIARIA O ALIANZA: Es ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

8. FIDEICOMITENTES: Se denominará de manera conjunta al FIDEICOMITENTE TRADENTE y al FIDEICOMITENTE GERENTE, de las condiciones indicadas al inicio de este contrato y cuya participación en los derechos fiduciarios derivados del FIDEICOMISO corresponde a los siguientes porcentajes:

FIDEICOMITENTES	PARTICIPACIÓN
TRADENTE	7.05%
GERENTE	92.95%

8.1. FIDEICOMITENTE TRADENTE/ MUNICIPIO: Se denomina de esta manera al MUNICIPIO DE GIGANTE (HUILA), propietario del inmueble identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 202-4328 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Garzón, el cual será transferido al FIDEICOMISO que se constituye mediante el presente documento.

8.2. FIDEICOMITENTE GERENTE: Se denomina de esta manera a la sociedad CONSTRUCTORA RODRÍGUEZ BRIÑEZ S.A.S., la cual será la encargada de las actividades de gerencia y construcción del PROYECTO.

9. LISTADO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA AHORRADORES –VIPA- CIUDADELA LUIS ALBERTO OSORIO: Es la resolución que será allegada a ALIANZA, en donde se establezcan las personas que fueron designadas como BENEFICIARIOS de subsidios Nacionales, según corresponda del programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores –VIPA- para el PROYECTO, y quienes suscribirán las respectivas PROMESAS DE COMPRAVENTA.

10. SUBSIDIOS: Corresponde a los subsidios girados por la Nación los cuales serán aportados a favor del FIDEICOMISO, en virtud del acta de comité técnico número 298 del Fideicomiso Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores VIPA .

Los SUBSIDIOS girados por la Nación serán girados por el FIDEICOMISO en los siguientes porcentajes al FIDEICOMITENTE GERENTE así:

Vo. Bo. Jurídica ALIANZA

a). El setenta por ciento (70%), una vez se presente el certificado de existencia y habitabilidad del PROYECTO expedido de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 019 de 2011 del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan por el supervisor contratado o designado por el convocante.

b) El treinta por ciento (30%) restante, contra la presentación del folio de matrícula donde se evidencie la transferencia del inmueble a favor de los beneficiarios del programa VIPA.

Sin perjuicio de lo anterior, los recursos provenientes de los SUBSIDIOS serán girados en los términos y de conformidad con lo establecido en la convocatoria No. 118 indicada en la consideración primera del presente contrato, los cuales ingresarán durante el PERIODO OPERATIVO.

11. COMITÉ FIDUCIARIO: En caso que en desarrollo de este contrato, se presente pluralidad de FIDEICOMITENTES con facultades para impartir instrucciones, las mismas serán impartidas por un órgano colegiado cuya organización y funciones se describen más adelante.

12. INTERVENTOR: Es el profesional o persona jurídica especializada, designada por FIDEICOMITENTE GERENTE. Sus actividades, obligaciones y responsabilidades serán las contenidas en los numerales 6.1.1, 6.1.2., 6.1.2.1. y 6.1.2.2. del Decreto número 2090 de 1989 y las propias a las que obliga la supervisión técnica según Ley 400 de 1997, y demás normas que lo modifiquen o adicionen, quien en todo caso, asumirá las obligaciones previstas en el artículo 4° de la Ley 1796 de 13 de julio de 2016. La designación de dicho INTERVENTOR es necesaria para alcanzar las CONDICIONES DE GIRO.

13. SUPERVISOR TECNICO: Sin perjuicio de las labores del INTERVENTOR, el supervisor técnico será nombrado por el Fideicomiso Programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores VIPA.

14. UNIDADES INMOBILIARIAS DEL PROYECTO: Serán cien (100) casas, que se deriven del desarrollo del PROYECTO, de conformidad con la(s) Licencia(s) de Construcción vigentes respecto de los inmuebles que se transfieran al FIDEICOMISO.

V°B° Jurídica

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA FIDEICOMISO CIUDADELA LUIS ALBERTO OSORIO

SEGUNDA. – MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES:

Las partes dejan expresa constancia que el presente contrato ha sido libre y ampliamente discutido y deliberado en los aspectos esenciales y sustanciales, en un plano de igualdad y equivalencia de condiciones para cada una de ellas.

TERCERA- NATURALEZA DEL CONTRATO:

El presente CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA es un contrato de derecho privado que se rige por las normas del Código de Comercio y del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993); por lo tanto los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio autónomo independiente y separado de los patrimonios de las partes en este contrato, el cual está exclusivamente destinado a los fines del presente contrato de fiducia mercantil. En consecuencia, los bienes de propiedad de patrimonio autónomo se destinarán exclusivamente al cumplimiento del objeto del presente contrato.

CUARTA.- DECLARACIÓNES DE LAS PARTES:

4.1 DECLARACIÓN DE SOLVENCIA: LOS FIDEICOMITENTES declaran bajo la gravedad del juramento, encontrarse solvente económicamente y que la transferencia de los bienes que realiza mediante la suscripción de este contrato se efectúa en forma licita y de buena fe en relación con posibles acreedores anteriores a la fecha de celebración del presente contrato, y que cuenta con la capacidad técnica, administrativa y financiera acordes con la magnitud del PROYECTO que desarrollará a través del FIDEICOMISO

Igualmente, LOS FIDEICOMITENTES declaran bajo la gravedad del juramento que los bienes que entrega a título de fiducia mercantil no provienen ni directa ni indirectamente del ejercicio de actividades establecidas como ilícitas de conformidad con los decretos 4336 y 4334 de 2008 (Captación masiva y habitual de dineros), la Ley 190/95, Ley 365/97, Ley 793/02 y Ley 1121/06 (Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo), Ley 1708 de 2004 y la Ley 1809 de 2017 (Extinción de dominio) entre otras disposiciones, ni han sido utilizados por los FIDEICOMITENTES sus socios o accionistas, dependientes, arrendatarios etc., como medios o instrumentos necesarios para la realización de dichas conductas.

4.2. ORGANIZACIÓN, FACULTADES, CUMPLIMIENTO CON LAS LEYES: LOS FIDEICOMITENTES se encuentran: (i) Debidamente constituido, válido y actualmente existente bajo las leyes de su respectiva jurisdicción de constitución (ii) Cuenta con la facultad, la capacidad corporativa y el derecho legal de ser propietario de sus bienes, para adelantar los negocios a los cuales están dedicados en la actualidad y que se propone adelantar y (iii) Cumple con la totalidad de los requerimientos de ley

Vo. Bo. Jurídico ALIANZA

4.3. CAPACIDAD: LOS FIDEICOMITENTES, lo mismo que las personas que actúan en su nombre, declaran bajo la gravedad del juramento que (i) tienen la facultad, capacidad y el derecho legal de celebrar y cumplir con todas y cada una de las obligaciones del presente contrato, (ii) que han obtenido de la autoridad distrital o municipal correspondiente, los registros necesarios para adelantar las actividades de enajenación del PROYECTO en los términos de este contrato, (iii) que se obligan a obtener, dentro de los términos y condiciones establecidos en este contrato, los permisos y las licencias urbanísticas para el desarrollo del PROYECTO, y a desarrollar el mismo, bajo cuenta y riesgo del FIDEICOMITENTE GERENTE, conforme a dichas licencias y permisos.

4.4. ACCIONES LEGALES, DEMANDAS Y PROCESOS: LOS FIDEICOMITENTES declaran que no han sido notificado de litigios, investigaciones, demandas o procedimientos administrativos, que puedan afectar el cumplimiento de sus obligaciones en desarrollo del presente contrato.

4.5. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS: LOS FIDEICOMITENTES declaran que a la fecha están cumpliendo a cabalidad la totalidad de los contratos, obligaciones, acuerdos y otros documentos que lo obliguen o que vinculen sus bienes. A la fecha, no ha ocurrido, ni continúa ningún incumplimiento y harán su mejor esfuerzo como un buen hombre de negocios para evitar cualquier tipo de incumplimiento.

4.6. TRIBUTOS: LOS FIDEICOMITENTES declaran que a su leal saber y entender, han pagado oportunamente y se encuentran al día en sus obligaciones fiscales, parafiscales, salarios y prestaciones laborales a que tienen derecho sus trabajadores según la legislación laboral colombiana y que tienen constituidas todas las reservas y provisiones que razonablemente se requieren para reflejar los riesgos derivados de sus negocios.

4.7. SITUACIÓN FINANCIERA: LOS FIDEICOMITENTES declaran que a la fecha de firma del presente contrato no han ocurrido hechos que afecten su situación financiera.

4.8. PROPIEDAD: LOS FIDEICOMITENTES declaran y garantizan que son propietarios y titulares plenos de los activos que son transferidos por aquellos a título de fiducia mercantil irrevocable, y que los mismos se hallan libres de cualquier gravamen o limitación de dominio que afecte su utilización para los fines propios del objeto del presente Contrato.

4.9 CONFLICTOS DE INTERÉS: Las partes manifiestan, que con base en las obligaciones que del presente contrato se derivan para cada una de ellas, han evaluado y llegado a la conclusión que en desarrollo del FIDEICOMISO no hay lugar situaciones que

puedan llevar a posibles de conflicto de interés. Sin embargo, acuerdan que en caso de presentarse tales situaciones, con el fin de conjurar las mismas deberán acudir a la justicia ordinaria.

4.10. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO: LOS FIDEICOMITENTES manifiestan que ALIANZA, los ha enterado ampliamente de la existencia del Defensor del Consumidor Financiero de ALIANZA FIDUCIARIA S.A, figura diseñada para la protección de sus intereses como consumidor financiero e indica que conoce quien ostenta dicho cargo en ALIANZA, que conoce las funciones y obligaciones del defensor del consumidor financiero, y que le ha suministrado información relacionada con los derechos que como cliente tiene para acudir directamente a la figura de Defensor del Consumidor con el fin de que sean resueltas sus peticiones, quejas, y reclamos en los términos establecidos en la ley 1328 de 2009, la Ley 795 de 2003 y el Decreto 2550 de 2010, sin perjuicio de las demás disposiciones que regulan dicha materia. La información del Defensor del Consumidor Financiero de ALIANZA ha sido entregado a LOS FIDEICOMITENTES a la firma del presente contrato.

4.12. LOS FIDEICOMITENTES declaran que han recibido desde la etapa previa, hasta la suscripción del presente contrato la información suficiente por parte de la FIDUCIARIA, sobre los riesgos e implicaciones del esquema fiduciario que se desarrolla y ejecuta por medio del presente contrato, limitaciones técnicas y aspectos negativos inherentes a los bienes y servicios que hacen parte del objeto del contrato y del alcance de la labor encomendada a la FIDUCIARIA, así como las dificultades o imprevistos que pueden ocurrir en la ejecución del contrato, información que comprende tanto la etapa precontractual, como la contractual y post contractual, y ante la claridad y suficiencia de la información ha decidido contratar bajo los parámetros determinados en este documento

4.13. LOS FIDEICOMITENTES declaran que durante la ejecución del presente contrato de fiducia, darán cabal cumplimiento a de la normatividad vigente que regula el uso y la disposición de los recursos de subsidios otorgados por la Nación, el Departamento del Huila y el Municipio de Gigante (Huila) según sea el caso y que mantendrán indemne a ALIANZA y al FIDEICOMISO de toda responsabilidad derivada el Incumplimiento u omisión de dicha normatividad. En caso que conozca sobre la existencia de actualización de la regulación que modifique la materia, informarán a la fiduciaria sobre el particular.

QUINTA. OBJETO DEL CONTRATO. Consiste en que:

1. ALIANZA como vocera del FIDEICOMISO mantenga la titularidad jurídica de los bienes que se le transfieran a título de fiducia mercantil para la conformación del PATRIMONIO AUTÓNOMO, y de aquellos que en ejecución del presente contrato le sean transferidos posteriormente al mismo título, incluidas las mejoras que se realicen por parte del

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA FIDEICOMISO CIUDADELA LUIS ALBERTO OSORIO

FIDEICOMITENTE GERENTE.

2. A través del **FIDEICOMISO** y sobre el inmueble que lo conforma, EL FIDEICOMITENTE GERENTE desarrolle el **PROYECTO** bajo exclusiva y única responsabilidad técnica, financiera jurídica y administrativa del **FIDEICOMITENTE GERENTE.**
3. ALIANZA reciba, administre e invierta los recursos que a titulo de fiducia mercantil aporten los FIDEICOMITENTES, los recursos que los PROMITENTES COMPRADORES aporten como fruto de los Subsidios de Vivienda que otorgue de la Nación, y los recursos que sean recibidos como cuota inicial o saldo al valor total del inmueble que entreguen los PROMITENTES COMPRADORES que correspondan a su ahorro, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.
4. ALIANZA entregue los recursos del **FIDEICOMISO,** diferentes de SUBSIDIOS y los aportados por los PROMITENTES COMPRADORES, al **FIDEICOMITENTE GERENTE,** una vez obtenidas CONDICIONES DE GIRO o con posterioridad al cumplimiento de las mismas, en la medida que dicho **FIDEICOMITENTE GERENTE** efectúe la solicitud de giro en los términos del presente contrato, solicitud que deberá encontrarse aprobada por el INTERVENTOR.
5. ALIANZA entregue los recursos de los PROMITENTES COMPRADORES y los recursos de los SUBSIDIOS, al **FIDEICOMITENTE GERENTE,** durante el **PERIODO OPERATIVO,** en la medida que dicho **FIDEICOMITENTE GERENTE** efectúe la solicitud de giro en los términos del presente contrato, solicitud que deberá encontrarse aprobada por el INTERVENTOR y deberá realizarse de conformidad con lo previsto en los numerales 9 y 10 de la clausula de las instrucciones del presente contrato.
6. Una vez terminadas las obras objeto del **PROYECTO** por parte del **FIDEICOMITENTE GERENTE,** y previamente incorporadas al **FIDEICOMISO** las mejoras realizadas por dicho **FIDEICOMITENTE GERENTE, ALIANZA** como vocera del **FIDIECOMISO** transfiera a quienes han sido beneficiados con las Viviendas de Interés Prioritario para Ahorradores, en adelante los **PROMITENTES COMPRADORES,** a titulo de compraventa, las UNIDADES INMOBILIARIAS DEL **PROYECTO** objeto de la correspondiente promesa de compraventa, y siempre y cuando se encuentren a paz y a salvo por todo concepto derivado del presente contrato de fiducia mercantil y de la **PROMESA DE COMPRAVENTA,** respectiva.
7. Entregue al BENEFICIARIO del **FIDEICOMISO,** los bienes y recursos que se encuentren formando parte del **FIDEICOMISO** al momento de liquidarlo, una vez se haya efectuado la transferencia de todas las unidades a los PROMITENTES COMPRADORES, y se hayan cubierto todos los costos y gastos del **FIDEICOMISO.**

PARÁGRAFO: En desarrollo del objeto del presente contrato, ALIANZA ni como sociedad ni como vocera del **FIDEICOMISO** tendrá injerencia o llevará a cabo actividades relacionadas con el diseño, gerencia, construcción, comercialización, promoción e interventoría del **PROYECTO,** razón por la cual en ningún caso recibirá remuneración o contraprestación por las mismas. Dichas actividades son de única y exclusiva responsabilidad del FIDEICOMITENTE GERENTE. En consecuencia queda entendido que el

V°B°. Jurídica ALIANZA

realizarán un número plural de FIDEICOMITENTES que representen al menos la mitad más uno de los derechos fiduciarios en que se divide el FIDEICOMISO, no obstante, si transcurrida una hora no se hacen presentes un número plural de FIDEICOMITENTES que representen tal mayoria, los designará el FIDEICOMITENTE o FIDEICOMITENTES que se hagan presentes, con cualquier mayoria.

TRIGÉSIMA SEGUNDA-MODIFICACIONES: El presente contrato solo podrá ser modificado por quien ostente la calidad de FIDEICOMITENTE GERENTE y la FIDUCIARIA. Queda entendido que si dicha modificación implica de alguna manera modificación a una o varias UNIDADES INMOBILIARIA DEL PROYECTO, CONDICIONES DE GIRO, derechos de los PROMITENTES COMPRADORES, la descripción del PROYECTO, o las partes establecida en este contrato, requerirá la previa aprobación de los terceros interesados en adquirir unidades inmobiliarias.

Será necesaria la aprobación del FIDEICOMITENTE TRADENTE a las modificaciones del presente contrato que afecten o modifiquen los derechos y deberes del FIDEICOMITENTE TRADENTE.

Para constancia de lo anterior, se suscribe en ___ (___) ejemplares del mismo valor y tenor, el día 04 JUL. 2018.

EL FIDEICOMITENTE TRADENTE,

JOSUÉ MANRIQUE MURCIA
Representante Legal
MUNICIPIO EL GIGANTE (HUILA)

Vo. Bo. Jurídica ALIANZA

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
FIDEICOMISO CIUDADELA LUIS ALBERTO OSORIO

EL FIDEICOMITENTE GERENTE,

ANIBAL RODRÍGUEZ ROJAS
Representante Legal
CONSTRUCTORA RODRÍGUEZ BRIÑEZ S.A.S

LA FIDUCIARIA,

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ GARCIA
Representante Legal
ALIANZA FIDUCIARIA S.A

Vo. Bo. Jurídico ALIANZA

ANEXO -9

FOTOGRAFIA 3



ANEXO -9

FOTOGRAFIA 4



ANEXO-10

	DEPARTAMENTO DEL HUILA	COD. FORMATO	FO-AMG-002
	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIGANTE	VERSIÓN	1
	NIT: 891.180.176-1	FECHA APROBACIÓN	02/01/2013
	FORMATO: CONTRATO PRESTACION SERVICIOS – APOYO A LA GESTION		

1. DATOS GENERALES	
No. CONTRATO	011
FECHA DEL CONTRATO	03 DE ENERO 2019
MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
CODIGO PUBLICIDAD - PROCESO	SPI-CD-
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GIGANTE – HUILA
CONTRATISTA	HEBERT TRIVIÑO CRUZ
IDENTIFICACIÓN	83.087.349 de campoalegre Huila
DOMICILIO/TELÉFONO	Carrera 2 w 5-03 Gigante Huila Celular 3214598196
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CUIDADO EN LA PARTE INTERNA Y EXTERNA DE LA NUEVA PLAZA DE MERCADO, A CARGO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA, DE CONFORMIDAD CON LA PROGRAMACIÓN QUE REALICE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.
VALOR ($)	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 4.200.000,oo)
PLAZO DE EJECUCION	TRES (3) MESES

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL – CDP	No. CDP	RUBRO	FUENTE	VALOR
	2019000031	23150303 5 proyectos de construcción y/o mantenimiento de zonas verdes, parques, plazoletas, plazas, muelles, puertos, cementerio, galería entre otros.	260401 11/12 SGP OTROS SECTORES	4.200.000,00

CODIGO RADICACION BANCO PROYECTOS	2018413060059

2. CLAUSULAS CONTRACTUALES
Entre los suscritos, JOSUE MANRIQUE MURCIA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.205.615 de Gigante (H), quien obra en su calidad de Alcalde y por lo mismo, representante legal del municipio de Gigante (H), posesionado mediante acta N° 001 de fecha 30 de diciembre de 2015 de la Notaría Única del Círculo de Gigante, y que en

adelante se llamará EL MUNICIPIO, de una parte, y por la otra HÉBERT TRIVIÑO CRUZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.83.087.349 de Campoalegre Huila, quien actúa en su propio nombre y representación y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, previas las siguientes consideraciones:1.Que el Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.2.1.4.9 señala: *Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales.* Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión la entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita...."2. Que el Título I, Artículo 2 de la Ley 1150 de 2.007, en su Numeral 4 consagra: *"Contratación Directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos: Literal h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales.* 3. JUSTIFICACIÓN Y NECESIDAD: La Alcaldía de Gigante Huila definió el *Motor Ambiental*, como uno de los motores de desarrollo para el Municipio, el cual busca conservar la imagen, el embellecimientos de los "Bienes Públicos", donde la administración municipal tiene que velar por el cuidado y mantenimiento de sus bienes inmuebles, con el fin de brindar un buen servicio y embellecimiento de estas áreas públicas, para beneficio de sus habitantes, residentes y visitantes del municipio de Gigante Huila. Por lo anterior se hace necesario suscribir un contrato de prestación de servicios de mantenimiento de la "Nueva Plaza de Mercado", realizando las actividades de aseo y mantenimiento de los bienes inmuebles públicos, cumpliendo con una de las metas incluidas en el Plan de Desarrollo del municipio. Para alcanzar las metas previstas, se requiere que las "Vías, espacios, monumentos y bienes públicos" del municipio, cuente con la adecuada operación por parte de personal calificado que garantice la ejecución oportuna y adecuada de las tareas relacionadas con el mantenimiento y limpieza de la nueva plaza de mercado, que la administración programo, en cumplimiento de las metas del Plan Municipal de Desarrollo. El Municipio actualmente no cuenta en la planta administrativa con personal suficiente que ejerza esta actividad, razón por la cual se requiere la contratación de personal que esté en la capacidad técnica de ejecutar el contrato y que demuestre idoneidad y experiencia directamente relacionada con esta actividad. 4. Que el Secretario de hacienda Municipal expidió el certificado de disponibilidad No. 2019000031, en el cual certifica la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos. 5. Que el MUNICIPIO invitó a HÉBERT TRIVIÑO CRUZ, a presentar propuesta. 6. Que verificada la propuesta se determinó que la misma, se ajusta a los requerimientos del municipio y es favorable técnica y económicamente para el Municipio de Gigante: CLAUSULA PRIMERA. Definiciones: Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente

cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

Definiciones	
Contratante	MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA
Contratista	HEBERT TRIVIÑO CRUZ

CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO: El presente contrato tiene por objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CUIDADO EN LA PARTE INTERNA Y EXTERNA DE LA NUEVA PLAZA DE MERCADO, A CARGO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA, DE CONFORMIDAD CON LA PROGRAMACIÓN QUE REALICE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. Los Documentos del Proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del contrato. CLAUSULA TERCERA. Actividades específicas del Contrato. 1. Apoyar a la Administración Municipal en la realización de actividades para ayudar a mantener bien presentada la parte interna y externa de la nueva plaza de mercado. 2. Apoyar a la Administración Municipal en cuidar, regar y abonar prados, erradicar insectos, bichos y hormigas en la zona verde de la nueva plaza de mercado. 3. Apoyar a la administración municipal para mantener las instalaciones en condiciones óptimas de recolección y retiro de basuras o material biodegradable. 4. Apoyar a la Administración Municipal en el cuidado general de la nueva plaza de mercado según programación realizada. 5. Mantener los elementos que le facilite la Administración Municipal para la ejecución del contrato en condiciones óptimas para su funcionamiento, realizando para ello las actividades de mantenimiento menores pertinentes. 6. Dar cumplimiento a las demás actividades que sean requeridas por el Municipio y/o la supervisión en los temas relacionados con el objeto contractual. 7. Aceptar los procedimientos administrativos que determine la entidad para la ejecución del contrato. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: EL CONTRATISTA, se obliga a prestar apoyo a las acciones del Estado y del Municipio tendientes a fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, para lo cual y sin perjuicio de su deber de cumplir con las leyes Colombianas, asume explícitamente los siguientes compromisos: no ofrecer, prometer ni dar porcentaje, participación ni cualquier otra forma de halago o dadiva a ningún funcionario público en razón o con relación al contrato. Rechazar cualquier exigencia, favor o ventaja en dinero o en especie por parte del funcionario público o persona particular en relación o como consecuencia del mismo y denunciar las irregularidades que advierta en el proceso contractual. CLAUSULA CUARTA. INFORMES En desarrollo de las cláusulas 2 y 3 del presente contrato, el Contratista deberá presentar informes mensuales en los que dé cuenta de las actuaciones realizadas; la entrega de los informes se debe realizar dentro los tres (3) días siguientes al vencimiento de cada mes laborado e informes adicionales requeridos por el Jefe de la Unidad de Infraestructura; los cuales deben estar aprobados por el supervisor del presente contrato. Lo anterior, sin perjuicio de los informes que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente. CLAUSULA QUINTA. VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 4.200.000,oo), los cuales serán cancelados de

acuerdo a su disponibilidad presupuestal de la siguiente manera: Tres (3) pagos mensuales iguales a UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.400.000,oo), Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes previstos por el Municipio, de acuerdo a las actuaciones realizadas por el Contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Los pagos se realizarán dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato. CLAUSULA SEXTA. Declaraciones del contratista. El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del MUNICIPIO DE GIGANTE respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4. Que al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 5.5 Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social integral. 5.6 El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. CLAUSULA SÉPTIMA. Plazo de Ejecución. El contrato tendrá una duración de tres meses (3), contados a partir de la firma del acta de inicio, la cual deberá suscribirse dentro de los 5 días siguientes a la legalización del contrato, debiéndose desarrollar en la jurisdicción del municipio de Gigante. Su vigencia será por el plazo del contrato y cuatro meses más. CLAUSULA OCTAVA. Derechos del Contratista. 8.1. Recibir una remuneración por la ejecución del contrato en los términos pactados en la Cláusula 5 del presente Contrato. CLAUSULA NOVENA. Obligaciones Generales del Contratista. El Contratista se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar las actividades específicas en las condiciones pactadas, conforme las siguientes actividades: 1. Dar cumplimiento al objeto del Contrato con la mejor calidad posible y a responder por el mismo. 2. Presentar los informes mensuales sobre el cumplimiento del objeto contractual. 3. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato, con el fin de que el servicio se realice a entera satisfacción de la entidad. 4. Informar al supervisor sobre aquellas situaciones especiales o problemas que encuentre en la realización de su actividad y que no estén contemplados en el objeto del contrato. 5. Acatar las recomendaciones impartidas por el supervisor en busca de mejorar la ejecución del objeto contractual. 6. Las demás que sean acordes con el objeto contractual. 7. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: EL CONTRATISTA, se obliga a prestar apoyo a las acciones del Estado y del Municipio tendientes a fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, para lo cual y sin perjuicio de su deber de cumplir con las leyes Colombianas, asume explícitamente los siguientes compromisos: no ofrecer, prometer ni dar porcentaje, participación ni cualquier otra forma de halago o dadiva a ningún funcionario público en razón o con relación al contrato. Rechazar cualquier exigencia, favor o ventaja en dinero o en especie por parte del funcionario público o persona particular en relación o como consecuencia del mismo y denunciar las irregularidades que advierta en el proceso contractual. CLÁUSULA DÉCIMA. Derechos del Municipio. 10.1. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. CLÁUSULA UNDÉCIMA. Obligaciones Generales del Municipio. 11.1 Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfacción. 11.2 Pagar el valor del contrato de

acuerdo con los términos establecidos. 11.3 Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para el desarrollo de la actividad encomendada. 11.4 Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista CLÁUSULA DUODÉCIMA. Responsabilidad. HEBERT TRIVIÑO CRUZ, es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 2 y 3 del presente Contrato. HEBERT TRIVIÑO CRUZ, será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al MUNICIPIO DE GIGANTE en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, éstos pertenecen a la Entidad Estatal contratante de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Así mismo, el Contratista garantiza que los trabajos y servicios prestados a la Entidad Estatal contratante por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato. El MUNICIPIO DE GIGANTE puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. CLÁUSULA. DÉCIMA QUINTA. Caducidad. La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por EL MUNICIPIO DE GIGANTE cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. Multas. En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, EL MUNICIPIO DE GIGANTE puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo, multas cuyo cobro se efectuará descontando su monto del pago final. CLÁUSULA. DÉCIMA SEPTIMA. Cláusula Penal. En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato HEBERT TRIVIÑO CRUZ, debe pagar al MUNICIPIO DE GIGANTE, a título de indemnización, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, incluidos reajustes de precios. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que EL MUNICIPIO DE GIGANTE adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del decreto 1082 de 2015, en el presente contrato No se exigirá garantía alguna, por tratarse de una contratación directa. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. Independencia del Contratista. El Contratista es una entidad independiente del MUNICIPIO DE GIGANTE, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. HEBERT TRIVIÑO CRUZ, no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del MUNICIPIO DE GIGANTE, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLÁUSULA DECIMA VIGESIMA – Cesiones. El Contratista no puede ceder

parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del MUNICIPIO DE GIGANTE. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, EL MUNICIPIO DE GIGANTE está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a EL MUNICIPIO DE GIGANTE de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cúmplimiento del Contrato, EL MUNICIPIO DE GIGANTE exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantia adicional a la prevista en la cláusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – Indemnidad. El Contratista se obliga a indemnizar a EL MUNICIPIO DE GIGANTE con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO DE GIGANTE de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendrá indemne al MUNICIPIO DE GIGANTE por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. Caso Fortuito y Fuerza Mayor. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. Solución de Controversias. Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y EL MUNICIPIO DE GIGANTE con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado una o varias de las siguientes opciones: **Amigable composición:** Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante LA CÁMARA DE COMERCIO DE NEIVA, previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional. **Conciliación:** Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composición debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante EL CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE NEIVA, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga LA CÁMARA DE COMERCIO DE NEIVA, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa o un

Tribunal de Arbitramento. El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable composición, en la conciliación si hay lugar a ella y el laudo arbitral es de obligatorio cumplimiento para las partes y prestan mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. Notificaciones. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

MUNICIPIO DE GIGANTE	NOMBRE DEL CONTRATISTA
Nombre: JOSUE MANRIQUE MURCIA	Nombre: HEBERT TRIVIÑO CRUZ
Cargo: Alcalde Municipal	Cargo: Contratista
Dirección: Calle 3 4 –11 Gigante Huila	Dirección: Carrera 2 W 5 - 03
Teléfono: (8) 8325 122	Teléfono: 3214598196
Correo electrónico: contratación@gigante-huila.gov.co	Correo electrónico:

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. Supervisión. La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato está a cargo del titular de la Unidad de Infraestructura Municipal. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. Anexos del Contrato. Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato: 25.1 Estudios y documentos previos. 25.2 La Oferta presentada por el Contratista. 25.3 Documentos que acrediten pagos al día por concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión por parte del contratista. 25.4 Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 25.5 Certificado de disponibilidad presupuestal. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA Perfeccionamiento y ejecución. El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. Registro y apropiaciones presupuestales. EL MUNICIPIO DE GIGANTE pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

No. CDP	RUBRO	FUENTE	VALOR
2019000031	23150303 5 proyectos de construcción y/o mantenimiento de zonas verdes, parques, plazoletas, plazas, muelles, puertos, cementerio, galería entre otros.	260401 11/12 SGP OTROS SECTORES	$4.200.000,00

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. Confidencialidad. En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. CLÁUSULA TRIGÉSIMA . Lugar de ejecución y domicilio contractual. Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en EL MUNICIPIO DE GIGANTE y el domicilio contractual es EL MUNICIPIO DE GIGANTE.

3. FIRMA DEL CONTRATO

Para constancia se firma en Gigante Huila a los 3 días del mes de Enero de 2019

Por el Municipio	Por el Contratista	
	NOMBRE	HERERT TRIVIÑO CRUZ
	NIT – CC	83.087.349
	DOMICILIO PRINCIPAL	Dirección: Carrera 2 W 5 – 03
JOSUE MANRIQUE MURCIA Alcalde	NÚMERO TELEFÓNICO	3214598196

4. REVISIÓN Y APROBACIÓN AL COMPONENTE JURIDICO	FIRMA
NELSON FELIPE LEIVA VALENZUELA	

5. Proyectó:

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
VICTORIA SORAYA RUMIE SARRIAS	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	

ANEXO-11

	DEPARTAMENTO DEL HUILA	COD. FORMATO	FO-AMG-002
	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIGANTE	VERSIÓN	1
	NIT: 891.180.176 -1	FECHA APROBACIÓN	02/01/2013
	FORMATO: CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS – APOYO A LA GESTION		

1. DATOS GENERALES	
No. CONTRATO	151
FECHA DEL CONTRATO	04 DE JUNIO 2019
MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN.
CODIGO PUBLICIDAD - PROCESO	SPI-CD-
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GIGANTE – HUILA
CONTRATISTA	HEBERT TRIVIÑO CRUZ
IDENTIFICACIÓN	83.087.349 de campoalegre Huila
DOMICILIO/TELÉFONO	Carrera 2 w 5-03 Gigante Huila Celular 3214598196
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ASEO Y MANTENIMIENTO EN LA PARTE INTERNA Y EXTERNA DE LA NUEVA PLAZA DE MERCADO, PARQUE YUMA, PARQUE CENTRAL, PARQUE MONSEÑOR ISMAEL PERDOMO BORRERO Y CEMENTERIO CENTRAL A CARGO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, HUILA, DE CONFORMIDAD CON LA PROGRAMACIÓN QUE REALICE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.
VALOR ($)	CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 5.600.000,oo)
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL – CDP

No. CDP	RUBRO	FUENTE	VALOR
2019001247	23150303 5 proyectos de construcción y/o mantenimiento de zonas verdes, parques, plazoletas, plazas, muelles, puertos, cementerio, galería entre otros.	260404 R.B..SGP OTROS SECTORES	$5.600.000

CODIGO RADICACION BANCO PROYECTOS	2018413060059

2. CLAUSULAS CONTRACTUALES

Entre los suscritos, JOSUE MANRIQUE MURCIA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania No. 12.205.615 de Gigante (H), quien obra en su calidad de Alcalde y por lo mismo, representante legal del municipio de Gigante (H), posesionado mediante acta N° 001 de fecha

30 de diciembre de 2015 de la Notaría Única del Círculo de Gigante, y que en adelante se llamará EL MUNICIPIO, de una parte, y por la otra HÉBERT TRIVIÑO CRUZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.83.087.349 de Campoalegre Huila, quien actúa en su propio nombre y representación y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, previas las siguientes consideraciones:1.Que el Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.2.1.4.9 señala: *Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión; o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales.* Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión la entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita...."2. Que el *Título I*, Artículo 2 de la Ley 1150 de 2.007, en su Numeral 4 consagra: *"Contratación Directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos: Literal h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales. 3.* JUSTIFICACIÓN Y NECESIDAD: La Alcaldía de Gigante Huila definió el plan de desarrollo "¡Gigante amable... construyendo paz!" como uno de los motores de desarrollo para el Municipio, el cual busca conservar la imagen, el embellecimientos de los "Bienes Públicos", donde la administración municipal tiene que velar por el cuidado y mantenimiento de sus bienes inmuebles, con el fin de brindar un buen servicio y embellecimiento de estas áreas públicas, para beneficio de sus habitantes, residentes y visitantes del municipio de Gigante Huila. Por lo anterior se hace necesario suscribir un contrato de prestación de servicios de mantenimiento de la "NUEVA PLAZA DE MERCADO PARQUES Y CEMENTERIO", realizando las actividades que propendan el cuidado de los bienes inmuebles públicos, cumpliendo con una de las metas incluidas en el Plan de Desarrollo del municipio mediante proyecto denominado "APOYO Y FORTALECIMIENTO CON PERSONAL IDONEO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, PARA EJECUTAR PROGRAMAS, ACTIVIDADES QUE CONLLEVEN AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO GIGANTE AMABLE CONSTRUYENDO PAZ VIGENCIA 2019". Se encuentra radicado en la Mga Web del municipio de Gigante con el ID 167595 y código BPIN No. 2018413060059. Para alcanzar las metas previstas, se requiere que un objetivo estratégico "adecuar y mantener la infraestructura y equipamiento Municipal edificio municipal Rodrigo Lara Bonilla, cementerio, parques entre otros" del municipio, cuente con la adecuada operación por parte de personal calificado que garantice la ejecución oportuna y adecuada de las tareas relacionadas con el mantenimiento y limpieza de la nueva plaza de mercado, que la administración programó, en cumplimiento de las metas del Plan Municipal de Desarrollo. El Municipio actualmente no cuenta en la planta administrativa con personal suficiente que ejerza esta actividad, razón por la cual se requiere la contratación de personal que esté en la capacidad técnica de ejecutar el contrato y que demuestre idoneidad y experiencia directamente relacionada con esta actividad. 4. Que el Secretario de hacienda Municipal expidió el certificado de disponibilidad No. 2019001247, en el cual certifica la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos. 5. Que el MUNICIPIO invitó a HÉBERT TRIVIÑO CRUZ, a presentar propuesta. 6. Que verificada la propuesta se determinó que la misma, se ajusta a los requerimientos del municipio y es favorable técnica y económicamente para el Municipio de

Gigante: CLAUSULA PRIMERA. Definiciones: Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

Definiciones	
Contratante	MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA
Contratista	HEBERT TRIVIÑO CRUZ

CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO: El presente contrato tiene por objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ASEO Y MANTENIMIENTO EN LA PARTE INTERNA Y EXTERNA DE LA NUEVA PLAZA DE MERCADO, PARQUE YUMA, PARQUE CENTRAL, PARQUE MONSEÑOR ISMAEL PERDOMO BORRERO Y CEMENTERIO CENTRAL A CARGO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, HUILA; DE CONFORMIDAD CON LA PROGRAMACIÓN QUE REALICE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA. Los Documentos del Proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del contrato. CLAUSULA TERCERA. Actividades específicas del Contrato. 1.Apoyar a la Administración Municipal en la realización de actividades para ayudar a mantener bien presentada la parte interna y externa de la nueva plaza de mercado, parque Yuma, parque central, parque Monseñor Ismael Perdomo Borrero y cementerio central. 2. Apoyar a la Administración Municipal en cuidar, regar y abonar prados, erradicar insectos, bichos y hormigas en la zona verde de la nueva plaza de mercado, parque Yuma, parque central, parque Monseñor Ismael Perdomo Borrero y cementerio central. 3. Apoyar a la administración municipal para mantener las instalaciones en condiciones óptimas de recolección y retiro de basuras o material biodegradable. 4. Apoyar a la Administración Municipal en el cuidado general de la nueva plaza de mercado según programación realizada. 5. Mantener los elementos que le facilite la Administración Municipal para la ejecución del contrato en condiciones óptimas para su funcionamiento, realizando para ello las actividades de mantenimiento menores pertinentes. 6. Dar cumplimiento a las demás actividades que sean requeridas por el Municipio y/o la supervisión en los temas relacionados con el objeto contractual. 7. Aceptar los procedimientos administrativos que determine la entidad para la ejecución del contrato. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: EL CONTRATISTA, se obliga a prestar apoyo a las acciones del Estado y del Municipio tendientes a fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, para lo cual y sin perjuicio de su deber de cumplir con las leyes Colombianas, asume explícitamente los siguientes compromisos: no ofrecer, prometer ni dar porcentaje, participación ni cualquier otra forma de halago o dadiva a ningún funcionario público en razón o con relación al contrato. Rechazar cualquier exigencia, favor o ventaja en dinero o en especie por parte del funcionario público o persona particular en relación o como consecuencia del mismo y denunciar las irregularidades que advierta en el proceso contractual. CLAUSULA CUARTA. INFORMES En desarrollo de las cláusulas 2 y 3 del presente contrato, el Contratista deberá presentar informes mensuales en los que dé cuenta de las actuaciones realizadas; la entrega

de los informes se debe realizar dentro los tres (3) días siguientes al vencimiento de cada mes laborado e informes adicionales requeridos por el Jefe de la Unidad de Infraestructura; los cuales deben estar aprobados por el supervisor del presente contrato. Lo anterior, sin perjuicio de los informes que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente. CLAUSULA QUINTA. VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 5.600.000,oo), los cuales serán cancelados de acuerdo a su disponibilidad presupuestal de la siguiente manera: Cuatro (4) pagos mensuales iguales a UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.400.000,oo), Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes previstos por el Municipio, de acuerdo a las actuaciones realizadas por el Contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Los pagos se realizarán dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato. CLAUSULA SEXTA. Declaraciones del contratista. El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del MUNICIPIO DE GIGANTE respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4. Que al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 5.5 Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social integral. 5.6 El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. CLAUSULA SÉPTIMA. Plazo de Ejecución. El contrato tendrá una duración de dos meses (2), contados a partir de la firma del acta de inicio, la cual deberá suscribirse dentro de los 5 días siguientes a la legalización del contrato, debiéndose desarrollar en la jurisdicción del municipio de Gigante. Su vigencia será por el plazo del contrato y cuatro meses más. CLAUSULA OCTAVA. Derechos del Contratista. 8.1. Recibir una remuneración por la ejecución del contrato en los términos pactados en la Cláusula 5 del presente Contrato. CLAUSULA NOVENA. Obligaciones Generales del Contratista. El Contratista se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar las actividades específicas en las condiciones pactadas, conforme las siguientes actividades: 1. Dar cumplimiento al objeto del Contrato con la mejor calidad posible y a responder por el mismo. 2. Presentar los informes mensuales sobre el cumplimiento del objeto contractual. 3. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato, con el fin de que el servicio se realice a entera satisfacción de la entidad. 4. Informar al supervisor sobre aquellas situaciones especiales o problemas que encuentre en la realización de su actividad y que no estén contemplados en el objeto del contrato. 5. Acatar las recomendaciones impartidas por el supervisor en busca de mejorar la ejecución del objeto contractual. 6. Las demás que sean acordes con el objeto contractual. 7. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: EL CONTRATISTA, se obliga a prestar apoyo a las acciones del Estado y del Municipio tendientes a fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, para lo cual y sin perjuicio de su deber de cumplir con las leyes Colombianas, asume explícitamente los siguientes compromisos: no ofrecer, prometer ni dar porcentaje, participación ni cualquier otra forma de halago o dadiva a ningún funcionario público en razón o con relación al contrato. Rechazar cualquier exigencia, favor o ventaja en dinero o en especie por parte del funcionario público o persona particular en relación o como consecuencia del mismo y

denunciar las irregularidades que advierta en el proceso contractual. CLAUSULA DECIMA. Derechos del Municipio. 10.1. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. CLÁUSULA UNDÉCIMA. Obligaciones Generales del Municipio. 11.1 Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfacción. 11.2 Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. 11.3. Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para el desarrollo de la actividad encomendada. 11.4 Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista CLÁUSULA DUODÉCIMA. Responsabilidad. HEBERT TRIVIÑO CRUZ, es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 2 y 3 del presente Contrato. HEBERT TRIVIÑO CRUZ, será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al MUNICIPIO DE GIGANTE en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, éstos pertenecen a la Entidad Estatal contratante de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Así mismo, el Contratista garantiza que los trabajos y servicios prestados a la Entidad Estatal contratante por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato. El MUNICIPIO DE GIGANTE puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a. 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. CLÁUSULA. DÉCIMA QUINTA. Caducidad. La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por EL MUNICIPIO DE GIGANTE cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. Multas. En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, EL MUNICIPIO DE GIGANTE puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo, multas cuyo cobro se efectuará descontando su monto del pago final. CLÁUSULA. DÉCIMA SEPTIMA. Cláusula Penal.. En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato HEBERT TRIVIÑO CRUZ, debe pagar al MUNICIPIO DE GIGANTE, a título de indemnización, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, incluidos reajustes de precios. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que EL MUNICIPIO DE GIGANTE adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo. De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del decreto 1082 de 2015, en el presente contrato No se exigirá garantía alguna, por tratarse de una contratación directa. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. Independencia del Contratista. El Contratista es una

entidad independiente del MUNICIPIO DE GIGANTE, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. HEBERT TRIVIÑO CRUZ, no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del MUNICIPIO DE GIGANTE, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLÁUSULA DECIMA VIGESIMA – Cesiones. El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del MUNICIPIO DE GIGANTE. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, EL MUNICIPIO DE GIGANTE está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a EL MUNICIPIO DE GIGANTE de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, EL MUNICIPIO DE GIGANTE exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – Indemnidad. El Contratista se obliga a indemnizar a EL MUNICIPIO DE GIGANTE con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO DE GIGANTE de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendrá indemne al MUNICIPIO DE GIGANTE por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. Caso Fortuito y Fuerza Mayor. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. Solución de Controversias. Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y EL MUNICIPIO DE GIGANTE con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado una o varias de las siguientes opciones: **Amigable composición:** Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante LA CÁMARA DE COMERCIO DE NEIVA, previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional. **Conciliación:** Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composición debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante EL CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE NEIVA, previa solicitud de conciliación elevada individual

o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga LA CÁMARA DE COMERCIO DE NEIVA, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa o un Tribunal de Arbitramento. El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable composición, en la conciliación si hay lugar a ella y el laudo arbitral es de obligatorio cumplimiento para las partes y prestan mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. Notificaciones. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

MUNICIPIO DE GIGANTE	NOMBRE DEL CONTRATISTA
Nombre: JOSUE MANRIQUE MURCIA	Nombre: HEBERT TRIVIÑO CRUZ
Cargo: Alcalde Municipal	Cargo: Contratista
Dirección: Calle 3 4 –11 Gigante Huila	Dirección: Carrera 2 W 5 - 03
Teléfono: (8) 8325 122	Teléfono: 3214598196
Correo electrónico: contratación@gigante-Huila.gov.co	Correo electrónico:

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. Supervisión. La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato está a cargo del titular de la Unidad de Infraestructura Municipal. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. Anexos del Contrato. Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato: 25.1 Estudios y documentos previos. 25.2 La Oferta presentada por el Contratista. 25.3 Documentos que acrediten pagos al día por concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión por parte del contratista. 25.4 Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 25.5 Certificado de disponibilidad presupuestal. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA Perfeccionamiento y ejecución. El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. Registro y apropiaciones presupuestales. EL MUNICIPIO DE GIGANTE pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

No. CDP	RUBRO	FUENTE	VALOR
2019001247	23150303 5 proyectos de construcción y/o mantenimiento de zonas verdes, parques, plazoletas, plazas, muelles, puertos, cementerio, galería entre otros.	260404 R.B..SGP OTROS SECTORES	$5.600.000,00

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. Confidencialidad. En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. CLÁUSULA TRIGÉSIMA . Lugar de ejecución y domicilio contractual. Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en EL MUNICIPIO DE GIGANTE y el domicilio contractual es EL MUNICIPIO DE GIGANTE.

3. FIRMA DEL CONTRATO

Para constancia se firma en Gigante Huila a los 4 días del mes de junio de 2019

Por el Municipio	Por el Contratista	
	NOMBRE	HEBERT TRIVIÑO CRUZ
	NIT – CC	83.087.349
	DOMICILIO PRINCIPAL	Dirección: Carrera 2 W 5 – 03
JOSUE ENRIQUE MURCIA Alcalde	NÚMERO TELEFÓNICO	3214598196

4. REVISIÓN Y APROBACIÓN AL COMPONENTE JURIDICO	FIRMA
NÉLSON FELIPE LEIVA VALENZUELA	

5. Proyectó:

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ANDRES FELIPE TORRES ROJAS	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	

ANEXO - 12

	DEPARTAMENTO DEL HUILA	COD. FORMATO	FO-AMG-002
	ALCALDIA MUNICIPAL DE GIGANTE	VERSIÓN	1
	NIT: 891.180.176 -1	FECHA APROBACIÓN	02/01/2013
	FORMATO: CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIOS – APOYO A LA GESTION		

1. DATOS GENERALES	
No. CONTRATO	231
FECHA DEL CONTRATO	04 DE OCTUBRE 2019
MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONTRATACIÓN DIRECTA
CLASE DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
CÓDIGO PUBLICIDAD PROCESO	SPI-CD-
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GIGANTE – HUILA
CONTRATISTA	HEBERT TRIVIÑO CRUZ
IDENTIFICACIÓN	83.087.349 de campoalegre Huila
DOMICILIO/TELÉFONO	Carrera 2 w 5-03 Gigante Huila. Celular 3214598196
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ASEO Y MANTENIMIENTO EN LA PARTE INTERNA Y EXTERNA DE LA NUEVA PLAZA DE MERCADO, PARQUE YUMA, PARQUE CENTRAL, PARQUE MONSEÑOR ISMAEL PERDOMO BORRERO Y CEMENTERIO CENTRAL A CARGO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, HUILA, DE CONFORMIDAD CON LA PROGRAMACIÓN QUE REALICE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.
VALOR ($)	CUATRO MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 4.106.600,oo)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (2) MESES, VEINTIOCHO (28) DIAS

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL – CDP	No. CDP	RUBRO	FUENTE	VALOR
	2019002205	23150303 5 proyectos de construcción y/o mantenimiento de zonas verdes, parques, plazoletas, plazas, muelles, , puertos, cementerio, galería entre otros.	110201 R.B.LIBRE D IMPUESTOS	$4.106.600

CODIGO RADICACION BANCO PROYECTOS	2018413060059

2. CLAUSULAS CONTRACTUALES

Entre los suscritos, JOSUE MANRIQUE MURCIA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.205.615 de Gigante (H), quien obra en su calidad de Alcalde y por lo mismo, representante legal del municipio de Gigante (H), posesionado mediante acta N° 001 de fecha 30 de diciembre de 2015 de la Notaría Única del Círculo de Gigante, y que en adelante se llamará EL MUNICIPIO, de una parte, y por la otra HEBERT TRIVIÑO CRUZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No.83.087.349 de Campoalegre Huila, quien actúa en su propio nombre y representación y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, previas las siguientes consideraciones:1.Que el Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.2.1.4.9 señala: *Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales.* Para la prestación de servicios

profesionales y de apoyo a la gestión la entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita...."2. Que el Título I, Articulo 2 de la Ley 1150 de 2.007, en su Numeral 4 consagra: *"Contratación Directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos: Literal h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales.* 3. JUSTIFICACIÓN Y NECESIDAD: La Alcaldía de Gigante Huila definió el plan de desarrollo "¡Gigante amable... construyendo paz!" como uno de los motores de desarrollo para el Municipio, el cual busca conservar la imagen, el embellecimientos de los "Bienes Públicos", donde la administración municipal tiene que velar por el cuidado y mantenimiento de sus bienes inmuebles, con el fin de brindar un buen servicio y embellecimiento de estas áreas públicas, para beneficio de sus habitantes, residentes y visitantes del municipio de Gigante Huila. Por lo anterior se hace necesario suscribir un contrato de prestación de servicios de mantenimiento de la "NUEVA PLAZA DE MERCADO PARQUES Y CEMENTERIO", realizando las actividades que propendan el cuidado de los bienes inmuebles públicos, cumpliendo con una de las metas incluidas en el Plan de Desarrollo del municipio mediante proyecto denominado "APOYO Y FORTALECIMIENTO CON PERSONAL IDONEO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, PARA EJECUTAR PROGRAMAS, ACTIVIDADES QUE CONLLEVEN AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO GIGANTE AMABLE CONSTRUYENDO PAZ VIGENCIA 2019". Se encuentra radicado en la Mga Web del municipio de Gigante con el ID 167595 y código BPIN No. 2018413060059. Para alcanzar las metas previstas, se requiere que un objetivo estratégico "adecuar y mantener la infraestructura y equipamiento Municipal edificio municipal Rodrigo Lara Bonilla, cementerio, parques entre otros" del municipio, cuente con la adecuada operación por parte de personal calificado que garantice la ejecución oportuna y adecuada de las tareas relacionadas con el mantenimiento y limpieza de la nueva plaza de mercado, que la administración programó, en cumplimiento de las metas del Plan Municipal de Desarrollo. El Municipio actualmente no cuenta en la planta administrativa con personal suficiente que ejerza esta actividad, razón por la cual se requiere la contratación de personal que esté en la capacidad técnica de ejecutar el contrato y que demuestre idoneidad y experiencia directamente relacionada con esta actividad. 4. Que el Secretario de hacienda Municipal expidió el certificado de disponibilidad No, 2019002205, en el cual certifica la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos. 5. Que el MUNICIPIO invitó a HÉBERT TRIVIÑO CRUZ, a presentar propuesta. 6. Que verificada la propuesta se determinó que la misma, se ajusta a los requerimientos del municipio y es favorable técnica y económicamente para el Municipio de Gigante: CLAUSULA PRIMERA. Definiciones: Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

Definiciones	
Contratante	MUNICIPIO DE GIGANTE HUILA
Contratista	HEBERT TRIVIÑO CRUZ

CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO: El presente contrato tiene por objeto PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE

APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ASEO Y MANTENIMIENTO EN LA PARTE INTERNA Y EXTERNA DE LA NUEVA PLAZA DE MERCADO, PARQUE YUMA, PARQUE CENTRAL, PARQUE MONSEÑOR ISMAEL PERDOMO BORRERO Y CEMENTERIO CENTRAL A CARGO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE, HUILA, DE CONFORMIDAD CON LA PROGRAMACIÓN QUE REALICE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA. Los Documentos del Proceso forman parte del presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del contrato. CLAUSULA TERCERA. Actividades específicas del Contrato. 1.Apoyar a la Administración Municipal en la realización de actividades para ayudar a mantener bien presentada la parte interna y externa de la nueva plaza de mercado, parque Yuma, parque central, parque Monseñor Ismael Perdomo Borrero y cementerio central. 2. Apoyar a la Administración Municipal en cuidar, regar y abonar prados, erradicar insectos, bichos y hormigas en la zona verde de la nueva plaza de mercado, parque Yuma, parque central, parque Monseñor Ismael Perdomo Borrero y cementerio central. 3. Apoyar a la administración municipal para mantener las instalaciones en condiciones óptimas de recolección y retiro de basuras o material biodegradable. 4. Apoyar a la Administración Municipal en el cuidado general de la nueva plaza de mercado según programación realizada. 5. Mantener los elementos que le facilite la Administración Municipal para la ejecución del contrato en condiciones óptimas para su funcionamiento, realizando para ello las actividades de mantenimiento menores pertinentes. 6. Dar cumplimiento a las demás actividades que sean requeridas por el Municipio y/o la supervisión en los temas relacionados con el objeto contractual. 7. Aceptar los procedimientos administrativos que determine la entidad para la ejecución del contrato. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: EL CONTRATISTA, se obliga a prestar apoyo a las acciones del Estado y del Municipio tendientes a fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, para lo cual y sin perjuicio de su deber de cumplir con las leyes Colombianas, asume explícitamente los siguientes compromisos: no ofrecer, prometer ni dar porcentaje, participación ni cualquier otra forma de halago o dadiva a ningún funcionario público en razón o con relación al contrato. Rechazar cualquier exigencia, favor o ventaja en dinero o en especie por parte del funcionario público o persona particular en relación o como consecuencia del mismo y denunciar las irregularidades que advierta en el proceso contractual. CLAUSULA CUARTA. INFORMES En desarrollo de las cláusulas 2 y 3 del presente contrato, el Contratista deberá presentar informes mensuales en los que dé cuenta de las actuaciones realizadas; la entrega de los informes se debe realizar dentro los tres (3) días siguientes al vencimiento de cada mes laborado e informes adicionales requeridos por el Jefe de la Unidad de Infraestructura; los cuales deben estar aprobados por el supervisor del presente contrato. Lo anterior, sin perjuicio de los informes que el supervisor requiera, cuando lo considere conveniente. CLAUSULA QUINTA. VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor del presente Contrato corresponde a la suma de CUATRO MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($4.106.600,oo), los cuales serán cancelados de acuerdo a su disponibilidad presupuestal de la siguiente manera: Dos (2) pagos mensuales iguales a UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.400.000,oo) y un último pago por la suma de UN MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($1.306.600,00), Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes previstos por el Municipio, de acuerdo a las actuaciones realizadas por el Contratista, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. Los pagos se realizarán dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del Contrato. CLAUSULA SEXTA. Declaraciones del contratista. El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso.5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del MUNICIPIO DE GIGANTE respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4. Que al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra

en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 5.5 Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social integral. 5.6 El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. CLAUSULA SÉPTIMA. Plazo de Ejecución. El contrato tendrá una duración de dos meses (2) veintiocho (28) días, contados a partir de la firma del acta de inicio, la cual deberá suscribirse dentro de los 5 días siguientes a la legalización del contrato, debiéndose desarrollar en la jurisdicción del municipio de Gigante. Su vigencia será por el plazo del contrato y cuatro meses más. CLAUSULA OCTAVA. Derechos del Contratista. 8.1. Recibir una remuneración por la ejecución del contrato en los términos pactados en la Cláusula 5 del presente Contrato. CLAUSULA NOVENA. Obligaciones Generales del Contratista. El Contratista se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar las actividades específicas en las condiciones pactadas, conforme las siguientes actividades: 1. Dar cumplimiento al objeto del Contrato con la mejor calidad posible y a responder por el mismo. 2. Presentar los informes mensuales sobre el cumplimiento del objeto contractual. 3. Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato, con el fin de que el servicio se realice a entera satisfacción de la entidad. 4. Informar al supervisor sobre aquellas situaciones especiales o problemas que encuentre en la realización de su actividad y que no estén contemplados en el objeto del contrato. 5. Acatar las recomendaciones impartidas por el supervisor en busca de mejorar la ejecución del objeto contractual. 6. Las demás que sean acordes con el objeto contractual. 7. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: EL CONTRATISTA, se obliga a prestar apoyo a las acciones del Estado y del Municipio tendientes a fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, para lo cual y sin perjuicio de su deber de cumplir con las leyes Colombianas, asume explícitamente los siguientes compromisos: no ofrecer, prometer ni dar porcentaje, participación ni cualquier otra forma de halago o dadiva a ningún funcionario público en razón o con relación al contrato. Rechazar cualquier exigencia, favor o ventaja en dinero o en especie por parte del funcionario público o persona particular en relación o como consecuencia del mismo y denunciar las irregularidades que advierta en el proceso contractual. CLÁUSULA DÉCIMA. Derechos del Municipio. 10.1. Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. CLÁUSULA UNDÉCIMA. Obligaciones Generales del Municipio. 11.1 Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfacción. 11.2 Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. 11.3 Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para el desarrollo de la actividad encomendada. 11.4 Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista CLÁUSULA DUODÉCIMA. Responsabilidad. HEBERT TRIVIÑO CRUZ, es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula 2 y 3 del presente Contrato. HEBERT TRIVIÑO CRUZ, será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, al MUNICIPIO DE GIGANTE en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, éstos pertenecen a la Entidad Estatal contratante de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Así mismo, el Contratista garantiza que los trabajos y servicios prestados a la Entidad Estatal contratante por el objeto de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato. El MUNICIPIO DE GIGANTE puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Caducidad. La

caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por EL MUNICIPIO DE GIGANTE cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. Multas. En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, EL MUNICIPIO DE GIGANTE puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas; multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo, multas cuyo cobro se efectuará descontando su monto del pago final. CLÁUSULA. DÉCIMA SEPTIMA. Cláusula Penal. En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato HEBERT TRIVIÑO CRUZ, debe pagar al MUNICIPIO DE GIGANTE, a título de indemnización, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, incluidos reajustes de precios. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que EL MUNICIPIO DE GIGANTE adeude al Contratista con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. Garantías y Mecanismos de cobertura del riesgo. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del decreto 1082 de 2015, en el presente contrato No se exigirá garantía alguna, por tratarse de una contratación directa. CLÁUSULA. DÉCIMA NOVENA. Independencia del Contratista. El Contratista es una entidad independiente del MUNICIPIO DE GIGANTE; y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. HEBERT TRIVIÑO CRUZ, no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del MUNICIPIO DE GIGANTE, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. CLÁUSULA. DECIMA VIGESIMA – Cesiones. El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del MUNICIPIO DE GIGANTE. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, EL MUNICIPIO DE GIGANTE está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a EL MUNICIPIO DE GIGANTE de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, EL MUNICIPIO DE GIGANTE exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 16 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – Indemnidad. El Contratista se obliga a indemnizar a EL MUNICIPIO DE GIGANTE con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO DE GIGANTE de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado y hasta por el valor del presente Contrato. El Contratista mantendrá indemne al MUNICIPIO DE GIGANTE por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. Caso Fortuito y Fuerza Mayor: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. Solución de Controversias. Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y EL MUNICIPIO DE GIGANTE con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán

sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado una o varias de las siguientes opciones: Amigable composición: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante LA CÁMARA DE COMERCIO DE NEIVA, previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que debe tener una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional. Conciliación: Cuando la controversia no pueda arreglarse de manera directa o no pueda existir una amigable composición debe someterse a un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante EL CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE NEIVA, previa solicitud de conciliación elevada individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga LA CÁMARA DE COMERCIO DE NEIVA, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa o un Tribunal de Arbitramento. El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable composición, en la conciliación si hay lugar a ella y el laudo arbitral es de obligatorio cumplimiento para las partes y prestan mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. Notificaciones. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

MUNICIPIO DE GIGANTE	NOMBRE DEL CONTRATISTA
Nombre: JOSUE MANRIQUE MURCIA	Nombre: HEBERT TRIVIÑO CRUZ
Cargo: Alcalde Municipal	Cargo: Contratista
Dirección: Calle 3 4 –11 Gigante Huila	Dirección: Carrera 2 W 5 - 03
Teléfono: (8) 8325 122	Teléfono: 3214598196
Correo electrónico: contratación@gigante-huila.gov.co	Correo electrónico:

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. Supervisión. La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato está a cargo del titular de la Unidad de Infraestructura Municipal. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. Anexos del Contrato. Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato: 25.1 Estudios y documentos previos. 25.2 La Oferta presentada por el Contratista. 25.3 Documentos que acrediten pagos al día por concepto de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión por parte del contratista. 25.4 Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 25.5 Certificado de disponibilidad presupuestal. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA Perfeccionamiento y ejecución. El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. Registro y apropiaciones presupuestales. EL MUNICIPIO DE GIGANTE pagará al Contratista el valor del presente Contrato con cargo al siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

No. CDP	RUBRO	FUENTE	VALOR
2019002205	23150303 5 proyectos de construcción y/o mantenimiento de zonas verdes, parques, plazoletas, plazas, muelles, puertos, cementerio, galería entre otros.	110201 R.B.SGP LIBRE D IMPUESTOS	$4.106.600,00

El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. Confidencialidad. En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. CLÁUSULA TRIGÉSIMA . Lugar de ejecución y domicilio contractual. Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en EL MUNICIPIO DE GIGANTE y el domicilio contractual es EL MUNICIPIO DE GIGANTE.

3. FIRMA DEL CONTRATO

Para constancia se firma en Gigante Huila a los cuatro (4) días del mes de octubre de 2019

Por el Municipio	Por el Contratista	
	NOMBRE	HEBERT TRIVIÑO CRUZ
	NIT – CC	83.087.319
	DOMICILIO PRINCIPAL	Dirección: Carrera 2 W 5 – 03
JOSUE MANRIQUE MURCIA Alcalde	NÚMERO TELEFÓNICO	3214598196

4. REVISION Y APROBACIÓN AL COMPONENTE JURIDICO	FIRMA
NELSON FELIPE LEIVA VALENZUELA	

5. Proyectó:

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ANDRES FELIPE TORRES ROJAS	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	

ANEXO - 13

FOTOGRAFIA 5



ANEXO - 14

ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.2 - MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y CREACIÓN DE NUEVOS ITEMS NO PREVISTOS

CONTRATO DE OBRA:	272 DE 2015
OBJETO:	REHABILITACIÓN, TERMINACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE – DEPARTAMENTO DEL HUILA
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($2.147.171.054,00)
PLAZO INICIAL:	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL:	SESENTA (60) DÍAS
PLAZO TOTAL:	CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS
INTERVENTOR:	SINCO LTDA.
ACTA DE INICIO:	DICIEMBRE 14 DE 2015
ACTA DE SUSPENSIÓN 1:	ENERO 8 DE 2016
ACTA DE REINICIO 1:	FEBRERO 17 DE 2016
ACTA DE SUSPENSION 2:	MARZO 11 DE 2016
ACTA DE REINICIO 2:	JULIO 5 DE 2016

En el municipio de Gigante - departamento del Huila, a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2016, se reunieron el ingeniero John Edison Jordán Tejada, Representante Legal CONSORCIO GALERÍA 2015 (Contratista de obra), el ingeniero Carlos Arturo Quiza Camacho, Representante Legal SINCO LTDA. (Contratista interventor) y la ingeniera Victoria Soraya Rumié Sarrias, Jefe de Infraestructura (Supervisora), con el fin de suscribir la presente acta de justificación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que, revisadas las memorias, cantidades de obra, localización y en general documentos del proyecto se encontraron variaciones entre el diseño aprobado y las necesidades reales para dar cumplimiento al objeto del contrato, las cuales modifican las cantidades de obra a ejecutar por el contratista.

- Que el diseño del proyecto contempla actividades que no fueron previstas inicialmente ni tampoco incluidas dentro del presupuesto.

vigente de cada sector; de igual manera se realizó un chequeo estructural a los pórticos existentes como lo demanda la NSR 10.

- Que una vez realizado el ajuste al diseño del proyecto, se vio la necesidad de contextualizar el alcance del mismo y re calcular las cantidades de obra del proyecto, para satisfacer las necesidades reales del proyecto.

- Que las actividades necesarias para materializar el ajuste, requiere la creación de nuevos ítems y el balance final supera el valor inicial para la terminación de la obra, generando una adición en valor al contrato.

Por lo anterior y conforme a las consideraciones anteriores, se aprueba el ajuste o modificación a cantidades de obra y creación de nuevos ítems no previstos, tal como se establece en el Acta Modificatoria No.1 que se firma el presente día por las partes que intervienen.

Para constancia de lo anterior se firma en Gigante, a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2016.

JOHN EDISON JORDÁN TEJADA
Rep. Legal - Contratista
CONSORCIO GALERÍA 2015

CARLOS A. QUIZA CAMACHO
Rep. Legal - Interventoría
SINCO LTDA.

VICTORIA SORAYA RUMIE SARRIAS
Supervisor
MUNICIPIO DE GIGANTE

ANEXO-15

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA			$ 0
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO ACTA No. 1			$ 338,978,460
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:			14/12/2015
		FECHA SUSPENSION No. 1:			08/01/2016
VALOR:	$ 2,147,171,054	FECHA REINICIO No. 1:			17/02/2016
VALOR ADICIONAL:	$ 27,952,267	FECHA SUSPENSION No. 2:			11/03/2016
VALOR TOTAL:	$ 2,175,123,321	FECHA REINICIO No. 2:			05/07/2016
		FECHA DE TERMINACION:			15/10/2016
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO:	90		DIAS
NIT:	800.195.924-9	PLAZO ADICIONAL:	60		DIAS
CONTRATO No.:	285 de 2015	PLAZO TOTAL:	150		DIAS
		FECHA DE PRESENTE ACTA:			30/08/2016

ACTA MODIFICATORIA No. 01

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACION No. 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	PRELIMINARES									
1.1	Limpieza general inicial con agua a presión, dilución con acido y retiro de escombros (Pisos y muros de instalaciones internas)	m2	6,000.00	1,349.00	8,094,000.00	+	1510.50	2,037,665.00	7510.50	$ 10,131,665.00
1.2	Limpieza de fachada con hidrolavado desmanchado, hidrofugado y lacado	m2	2,090.00	12,646.00	26,430,140.00	-	-398.00	- 5,033,108.00	1692.00	$ 21,397,032.00
1.3	Limpieza de red sanitaria y aguas lluvias existentes diámetros 6 - 12" (incluye limpieza de cajas y pozos)	ml	1,190.00	3,601.00	4,285,190.00	-	-558.11	- 2,009,754.00	631.89	$ 2,275,436.00
1.4	Demolición de enchape y revoque con retiro	m2	85.00	6,132.00	521,220.00	-	-64.03	- 392,632.00	20.97	$ 128,588.00
1.5	Localización y replanteo con equipo de topografía	m2	1,000.00	1,990.00	1,990,000.00		-397.60	- 791,224.00	602.40	$ 1,198,776.00
1.6	Nivelación y descapote e=0.20 incluye retiro	m2	790.00	7,425.00	5,865,750.00	+	2664.34	19,782,725.00	3454.34	$ 25,648,475.00
1.7	Demolición de Estructuras no reforzadas (comprende muros, placa de piso, mesones y alistados sin refuerzo)	m2	45.00	62,575.00	2,815,875.00	+	396.00	24,779,700.00	441.00	$ 27,595,575.00
	SUBTOTAL PRELIMINARES				50,002,175.00			38,373,372.00		$ 88,375,547.00
2	REPARACIONES LOCATIVAS									
2.1	Pañete Impermeabilizado 1:4 incluye filos y dilataciones	m2	85.00	21,515.00	1,828,775.00	-	-85.00	- 1,828,775.00	0.00	$ -
2.2	Enchape de pared 0.20x0.30 cerámico	m2	45.00	38,657.00	1,739,565.00	-	-27.21	- 1,051,857.00	17.79	$ 687,708.00
2.3	Enchape de piso 0.20x0.20 cerámico	m2	35.00	31,286.00	1,095,010.00	-	-31.55	- 987,073.00	3.45	$ 107,937.00
2.4	Bordillo remate de muro en concreto de 3000 PSI	ml	20.00	31,909.00	638,180.00	+	11.80	376,526.00	31.80	$ 1,014,706.00
2.5	Pulido de mesón en concreto	m2	120.00	14,031.00	1,683,720.00	+	15.78	221,409.00	135.78	$ 1,905,129.00
2.6	Ventana metálica incluye vidrio	m2	19.18	174,161.00	3,340,408.00	-	-3.13	- 545,124.00	16.05	$ 2,795,284.00
2.7	Luceta metálica de h = 1.00 mt	m2	130.00	117,213.00	15,237,690.00	+	11.26	1,319,818.00	141.26	$ 16,557,508.00
2.8	Luceta metálica de h = 0.25 mt	m2	150.00	108,698.00	16,304,700.00	-	-100.70	- 10,945,889.00	49.30	$ 5,358,811.00
2.9	División metálica para baños, incluye instalacion de puerta y anticorrosivo.	m2	33.20	100,077.00	3,322,556.00	+	1.08	108,083.00	34.28	$ 3,430,640.00
2.10	Puerta Cortina enrollable, comprende reparacion de cortina existente, marco y anticorrosivo	m2	56.00	129,614.00	7,258,384.00	-	-35.67	- 4,623,331.00	20.33	$ 2,635,053.00
2.11	Suministro e Instalacion de puerta metalica Cal 18, incluye adecuacion de marco	m2	22.00	189,969.00	4,179,318.00	-	-6.63	- 1,259,494.00	15.37	$ 2,919,824.00
2.12	Portón en reja de tubo cuadrado, comprende reparación de portón existente marco y anticorrosivo	m2	45.00	135,609.00	6,102,405.00	-	-7.20	- 976,385.00	37.80	$ 5,126,020.00
2.13	Gárgola en concreto	und	5.00	25,230.00	126,150.00	+	1.00	25,230.00	6.00	$ 151,380.00
2.14	Cubierta tipo arquitectonica en teja termoacustica (alero costado oriental - incl retiro de teas existentes)	m2	120.00	50,793.00	6,095,160.00	+	1254.43	63,716,263.00	1374.43	$ 69,811,423.00
2.15	Teja traslucida trapezoidal	M2	24.00	101,955.00	2,446,920.00	+	146.94	14,981,268.00	170.94	$ 17,428,188.00
2.16	Micromedidor 1/2" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	6.00	147,353.00	884,118.00	-	-2.00	- 294,706.00	4.00	$ 589,412.00
2.17	Micromedidor 3/4" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	2.00	288,705.00	577,410.00	-	-1.00	- 288,705.00	1.00	$ 288,705.00
2.18	Micromedidor 1" (Incl tapa de caja de acueducto en HF)	und	2.00	470,658.00	941,316.00	=	0.00	-	2.00	$ 941,316.00
2.19	Tapa en concreto y rejilla metalica para sumideros existentes	und	3.00	179,270.00	537,810.00	+	10.00	1,792,700.00	13.00	$ 2,330,510.00
2.20	Punto Sanitario 2"	und	68.00	34,244.00	2,328,592.00	-	-6.00	- 205,464.00	62.00	$ 2,123,128.00
2.21	Punto Sanitario 3"	und	15.00	31,882.00	478,230.00	=	0.00	-	15.00	$ 478,230.00
2.22	Punto Sanitario 4"	und	4.00	40,524.00	162,096.00	+	19.00	769,956.00	23.00	$ 932,052.00
2.23	Llave Terminal metálica 1/2"	und	60.00	17,016.00	1,020,960.00	-	-11.00	- 187,176.00	49.00	$ 833,784.00
2.24	Punto Hidráulico	und	45.00	17,145.00	771,525.00	+	32.00	548,640.00	77.00	$ 1,320,165.00
2.25	Bajante PVC A.LL 4"	ml	40.00	24,484.00	979,360.00	+	14.20	347,673.00	54.20	$ 1,327,033.00
2.26	Butaco cafeteria según diseño	und	8.00	43,838.00	350,704.00	+	19.00	832,922.00	27.00	$ 1,183,626.00
2.27	Limpieza e impermeabilización de cubiertas y canales	m2	3,540.00	770.00	2,725,800.00	-	-2076.31	- 1,598,759.00	1463.69	$ 1,127,041.00
2.28	Cielorraso en Drywall plano para oficinas y baños	m2	105.00	46,799.00	4,913,895.00	+	13.64	638,338.00	118.64	$ 5,552,233.00
2.29	Reposición de placa de piso en concreto 2500 PSI e=0.10 mts	m2	40.00	40,070.00	1,602,800.00	=	0.00	-	40.00	$ 1,602,800.00
	SUBTOTAL REPARACIONES LOCATIVAS				89,673,557.00			60,886,088.00		$ 150,559,646.00

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA			$ 0
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO ACTA No. 1			$ 338,978,460
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:			14/12/2015
		FECHA SUSPENSION No. 1:			08/01/2016
VALOR:	$ 2,147,171,054	FECHA REINICIO No. 1:			17/02/2016
VALOR ADICIONAL:	$ 27,952,267	FECHA SUSPENSION No. 2:			11/03/2016
VALOR TOTAL:	$ 2,175,123,321	FECHA REINICIO No. 2:			05/07/2016
		FECHA DE TERMINACION:			15/10/2016
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO:	90	DIAS	
NIT:	800.195.924-9	PLAZO ADICIONAL:	60	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	PLAZO TOTAL:	150	DIAS	
		FECHA DE PRESENTE ACTA:			30/08/2016

ACTA MODIFICATORIA No. 01

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACION No. 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
		UNID	CANT	VIUNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT		VALOR
3	MOVIMIENTO DE TIERRA										
3.1	Excavación a todo factor mecánica para cajeo de via, incluye retiro a sitio autorizado	m3	200.00	19,220.00	3,844,000.00	-	-52.54	- 1,009,819.00	147.46	$	2,834,181.00
3.2	Excavacion manual a profundidad < 2.9 y retiro a sitio autorizado	m3	250.00	30,718.00	7,679,500.00	+	106.83	3,281,604.00	356.83	$	10,961,104.00
3.3	Relleno en recebo con compactacion mecanica	m3	250.00	39,814.00	9,953,500.00	-	-10.69	- 425,545.00	239.31	$	9,527,955.00
3.4	Sub-base granular	m3	55.00	115,528.00	6,354,040.00	+	13.83	1,597,752.00	68.83	$	7,951,792.00
3.5	Relleno con material seleccionado de excavacion compactado mecanicamente	m3	220.00	16,617.00	3,655,740.00	-	-220.00	- 3,655,740.00	0.00	$	-
3.6	Afirmado en recebo comun vibrocompactado	m3	400.00	51,049.00	20,419,600.00	-	-400.00	- 20,419,600.00	0.00	$	-
3.7	Excavación en roca manual en seco	m3	30.00	88,491.00	2,654,730.00	=	0.00	-	30.00	$	2,654,730.00
	SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA				54,561,110.00			- 20,631,348.00		$	33,929,762.00
4	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL										
4.1	Columnas recalzadas de concreto 21 Mpa	ml	312.50	93,812.00	29,316,250.00	-	-312.50	- 29,316,250.00	0.00	$	-
4.2	Acero de refuerzo para columnas recalzadas	kg	3,125.00	6,003.00	18,759,375.00	-	-3125.00	- 18,759,375.00	0.00	$	-
4.3	Aditivo epoxico para recalce y anclaje	ml	312.50	70,774.00	22,116,875.00	-	-312.50	- 22,116,875.00	0.00	$	-
4.4	Analisis y diseño del reforzamiento estructural	gl	1.00	6,000,000.00	6,000,000.00	=	0.00	-	1.00	$	6,000,000.00
	SUBTOTAL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL				76,192,500.00			- 70,192,500.00		$	6,000,000.00
5	URBANISMO										
5.1	Cerramiento en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y poste galvanizado cada 3 m de 2" CAL 16, viga de cimentación CCTO 3000 psi de 0.20x0.20 (4Φ 3/8" y flejes Φ1/4" @0.15) y columnetas CCTO 3000 psi de 0.20x0.20 cada 3 mts (4Φ 3/8" y flejes Φ1/4" @0.15). Mampostería en ladrillo prensado a la vista y 3 hilos de alambre de pua CAL 12.	ml	442.00	127,354.00	56,290,468.00	-	-17.15	- 2,184,121.00	424.85	$	54,106,347.00
5.2	Pavimento de concreto hidráulico 3500 psi. Incluye: inducción de junta de dilatación, texturizado, micro texturizado, colocación de tirilla de respaldo, masilla autonivelante, aplicación de membrana curadora. Esp 500 inv	m2	245.00	86,671.00	21,234,395.00	+	153.54	13,307,465.00	398.54	$	34,541,860.00
5.3	Sardinel prefabricado en concreto de 3000 psi h=0.4	ml	100.00	43,889.00	4,388,900.00	-	-50.00	- 2,194,450.00	50.00	$	2,194,450.00
5.4	Acero de Refuerzo 60.000 PSI	kg	2,885.56	4,428.00	12,777,259.68	=	0.00	-	2885.56	$	12,777,260.00
5.5	Portón de acceso en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y marco en tubería galvanizada 2" con refuerzo en diagonal de 3" batiente de 3 m, zapata en concreto y tensor superior en varilla de 1/2".	ml	2.00	2,916,650.00	5,833,300.00	-	-2.00	- 5,833,300.00	0.00	$	-
5.6	Concreto simple 1700 PSI para solado y atraques	m3	1.31	305,104.00	399,686.24	-	-0.35	- 106,787.00	0.96	$	292,900.00
5.7	Concreto ciclopeo para Bases (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	6.56	342,254.00	2,245,186.24	+	72.75	24,898,979.00	79.31	$	27,144,165.00
5.8	Zapatas de cimentacion en concreto de 3000 psi	m3	6.00	437,552.00	2,625,312.00	+	0.14	61,257.00	6.14	$	2,686,569.00
5.9	Viga de cimentacion en concreto 3000 psi 0.20x0.20	ml	82.00	25,581.00	2,097,642.00	+	0.35	8,953.00	82.35	$	2,106,595.00
5.10	Muro ladrillo prensado visto por dos caras e=0.12	m2	227.00	63,145.00	14,333,915.00	-	-12.00	- 757,740.00	215.00	$	13,576,174.00
5.11	Viga aerea en concreto de 3000 psi 0.20x0.20	ml	82.00	29,995.00	2,459,590.00	-	-5.55	- 166,472.00	76.45	$	2,293,118.00
5.12	Columnas en concreto de 3000 psi	m3	7.38	538,064.00	3,970,912.32	-	-2.88	- 1,549,624.00	4.50	$	2,421,288.00
	SUBTOTAL URBANISMO				128,656,566.48			- 25,484,160.00		$	15,40,726.00
6	OBRAS DE DRENAJE										
6.1	Concreto ciclopeo para bases (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	5.42	342,254.00	1,855,017.00	-	-5.42	- 1,855,016.68	0.00	$	-
6.2	Concreto ciclopeo para elevaciones (60% concreto 2500 PSI y 40% piedra media zonga)	m3	3.50	395,661.00	1,384,813.50	-	-3.50	- 1,384,813.50	0.00	$	-

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015
Nit:	Nit. 900.914.281-0
CONTRATO No.:	272 de 2015
VALOR:	$ 2,147,171,054
VALOR ADICIONAL:	$ 27,952,267
VALOR TOTAL:	$ 2,175,123,321
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.
NIT:	800.195.924-9
CONTRATO No.:	285 de 2015

VALOR PRESENTE ACTA		$ 0
VALOR ACUMULADO ACTA No. 1		$ 338,978,460
FECHA DE INICIO:		14/12/2015
FECHA SUSPENSION No. 1:		08/01/2016
FECHA REINICIO No. 1:		17/02/2016
FECHA SUSPENSION No. 2:		11/03/2016
FECHA REINICIO No. 2:		05/07/2016
FECHA DE TERMINACION:		15/10/2016
PLAZO:	90	DIAS
PLAZO ADICIONAL:	60	DIAS
PLAZO TOTAL:	150	DIAS
FECHA DE PRESENTE ACTA:		30/08/2016

ACTA MODIFICATORIA No. 01

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACION No. 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT		VALOR
6.3	Concreto simple 1700 PSI para solado y atraques	m3	3.42	305,104.00	1,043,455.68	-	-3.42	- 1,043,455.68	0.00	$	-
6.4	Suministro e instalacion de tubería de concreto D=24"	ml	12.00	137,863.00	1,654,356.00	-	-12.00	- 1,654,356.00	0.00	$	-
6.5	Material granular filtrante	m3	131.04	76,898.00	10,076,713.92	-	-131.04	- 10,076,713.92	0.00	$	-
6.6	Geotextil NT 1600	m2	800.00	4,677.00	3,741,600.00	-	-800.00	- 3,741,600.00	0.00	$	-
6.7	Cuneta triangular en concreto 2500 PSI	m3	23.40	462,065.00	10,812,321.00	-	-23.40	- 10,812,321.00	0.00	$	-
6.8	Suministro e instalacion de tubería para drenaje 100 mm	ml	234.00	30,783.00	7,203,222.00	-	-234.00	- 7,203,222.00	0.00	$	-
6.9	Suministro e instalacion de tubería PVC - Novafort 12", incluye lecho en grava 1/2" E=0.10 mts y hasta D/2	ml	30.00	109,923.00	3,297,690.00	+	78.00	8,573,994.00	108.00	$	11,871,684.00
6.10	Sumideros tipo EPN 3.20x0.50 en concreto de 3000 PSI (1.60 m3)	und	2.00	1,831,027.00	3,662,054.00	-	-2.00	- 3,662,054.00	0.00	$	-
	SUBTOTAL OBRAS DE DRENAJE				44,731,243.10			- 32,859,558.78		$	11,871,684.00
7	APARATOS SANITARIOS										
7.1	Suministro e instalacion de sanitario institucional (incluye acoples y grifería)	un	17.00	244,219.00	4,151,723.00	-	-3.00	- 732,657.00	14.00	$	3,419,066.00
7.2	Lavamanos de sobreponer, incluye grifería	un	8.00	157,253.00	1,258,024.00	=	0.00	-	8.00	$	1,258,024.00
7.3	Lavamanos de pedestal, incluye grifería	un	8.00	142,303.00	1,138,424.00	-	-3.00	- 426,909.00	5.00	$	711,515.00
7.4	Juego incrustaciones	un	8.00	61,689.00	493,512.00	+	6.00	370,134.00	14.00	$	863,646.00
7.5	Orinal institucional	un	3.00	256,355.00	769,065.00	=	0.00	-	3.00	$	769,065.00
7.5	Lavaplatos de empotrar en acero inoxidable	un	40.00	86,253.00	3,450,120.00	+	2.00	172,506.00	42.00	$	3,622,626.00
	SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS				11,260,868.00			- 616,926.00		$	10,643,942.00
8	MONTAJE DE EQUIPOS										
8.1	Suministro e instalación de equipo de presión con dos electrobombas modelo CP660 o similar, tablero eléctrico, accesorios en bronce, manómetros y tanque metálico hidroacumulador de 240 lt.	un	1.00	20,856,800.00	20,856,800.00	=	0.00	-	1.00	$	20,856,800.00
8.2	Suministro e instalacion de equipo de frio para varias zonas, incluye conjunto condensador, evaporador, tableros de control independientes y linea para manejo y distribución de canales. (Incluye riel, poleas, ganchos) cuya potencia requerida (BTU/HR) dependerá de la zona de uso: Carnicos de Res - 40.000 BTU; Carnicos de Cerdo - 12.000 BTU; Lacteos y Fruver - 9.000 BTU	un	4.00	48,395,650.00	193,582,600.00	+	1.00	48,395,650.00	5.00	$	241,978,250.00
8.3	Suministro e instalacion de equipo contra incendio compuesto por dos electrobombas de 20HP con tablero de control y accesorios hidraulicos incluidos.	un	1.00	36,656,000.00	36,656,000.00	=	0.00	-	1.00	$	36,656,000.00
8.4	Suministro e instalacion de red contra incendio incluye la instalacion de 2 hidrantes y tuberia PVC 2 1/2" y 3"	gl	1.00	7,298,987.00	7,298,987.00	-	-1.00	- 7,298,987.00	0.00	$	-
8.5	Suministro e instalacion equipo de refrigeracion de vitrina tipo gondola con testeros en fibra de vidrio L=1.30 mts	un	38.00	7,500,000.00	285,000,000.00	-	-38.00	- 285,000,000.00	0.00	$	-
8.6	SIERRA KENTMASTER PARA CORTE DE ESTERNON Fabricación americana, material aluminio, con capacidad de 50 reses hora, motor eléctrico trifásico. Se entrega con una sierra y un pasador	un	1.00	35,062,500.00	35,062,500.00	-	-1.00	- 35,062,500.00	0.00	$	-
8.7	SIERRA KENTMASTER PARA CORTE DE CANALES Para rajar canales con capacidad de 40 reses hora, motor trifásico. Fabricación americana, material aluminio y acero. Se entrega con una sierra y un Pasador.	un	1.00	37,500,000.00	37,500,000.00	-	-1.00	- 37,500,000.00	0.00	$	-
8.8	Suministro e instalacion de planta electrica DIESEL con capacidad de 60 KVA/48KW trifasica 127/220 voltios equipada con cabina insonora, sistema de transferencia automatica y tablero de control.	un	1.00	37,002,840.00	37,002,840.00	=	0.00	-	1.00	$	37,002,840.00
	SUBTOTAL MONTAJE DE EQUIPOS				652,959,727.00			- 316,465,837.00		$	336,493,890.00

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$ 0
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO ACTA No. 1	$ 338,978,460
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015
		FECHA SUSPENSION No. 1:	08/01/2016
VALOR:	$ 2,147,171,054	FECHA REINICIO No. 1:	17/02/2016
VALOR ADICIONAL:	$ 27,952,267	FECHA SUSPENSION No. 2:	11/03/2016
VALOR TOTAL:	$ 2,175,123,321	FECHA REINICIO No. 2:	05/07/2016
		FECHA DE TERMINACION:	15/10/2016
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO: 90	DIAS
NIT:	800.195.924-9	PLAZO ADICIONAL: 60	DIAS
CONTRATO No.:	285 de 2015	PLAZO TOTAL: 150	DIAS
		FECHA DE PRESENTE ACTA:	30/08/2016

ACTA MODIFICATORIA No. 01

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACION No. 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNID	CANT	VrUNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR
9	PRUEBAS HIDRÁULICA Y SANITARIA									
9.1	Prueba hidráulica y sanitaria a la red existente	gl	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	=	0.00	-	1.00	$ 3,000,000.00
9.2	Enmalles general red interna	un	16.00	135,400.00	2,166,400.00	=	0.00	-	16.00	$ 2,166,400.00
	SUBTOTAL PRUEBAS HIDRÁULICA Y SANITARIA				5,166,400.00			-		$ 5,166,400.00
10	PINTURA									
10.1	Pintura a base de aceite sobre superfcie metálica lamina llena	m2	180.00	10,162.00	1,829,160.00	-	-80.70	- 820,073.00	99.30	$ 1,009,087.00
10.2	Pintura a base de aceite sobre marcos, portones, cortinas, lucetas y ventanas	m2	750.00	16,284.00	12,213,000.00	-	-485.27	- 7,902,137.00	264.73	$ 4,310,863.00
10.3	Estuco y pintura vinilo sobre pañete	m2	360.00	11,213.00	4,036,680.00	-	-160.00	- 1,794,080.00	200.00	$ 2,242,600.00
10.4	Graniplast en Fachada	m2	196.00	15,428.00	3,023,888.00	+	404.00	6,232,912.00	600.00	$ 9,256,800.00
	SUBTOTAL PINTURA				21,102,728.00			- 4,283,378.00		$ 16,819,350.00
11	GAS									
11.1	Tuberia de cobre tipo L de 3/4", incluye accesorios	ml	150.00	17,657.00	2,648,550.00	-	-150.00	- 2,648,550.00	0.00	$ -
11.2	Tuberia de cobre tipo L de 1/2", incluye accesorios	ml	64.00	12,487.00	799,168.00	-	-64.00	- 799,168.00	0.00	$ -
11.3	Registro de bola D=3/4" cierre 1/4" de vuelta, incluye regata y accesorios para su buen funcionamiento	un	8.00	29,350.00	234,800.00	-	-8.00	- 234,800.00	0.00	$ -
11.4	Registro de bola D=1/2" cierre 1/4" de vuelta, incluye regata y accesorios para su buen funcionamiento	un	8.00	23,972.00	191,776.00	-	-8.00	- 191,776.00	0.00	$ -
11.5	Conexión de gas desde medidor a Gas y accesorios necesarios para el buen funcionamiento	un	1.00	1,514,214.00	1,514,214.00	-	-1.00	- 1,514,214.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL GAS				5,388,508.00			- 5,388,508.00		$ -
12	LIMPIEZA									
12.1	Limpieza general de las obras ejecutadas (Comprende zona de galeria, via, obras de drenaje y cerramiento perimetral)	m2	6,446.00	834.00	5,377,632.00	+	1062.50	886,125.00	7510.50	$ 6,263,757.00
	SUBTOTAL LIMPIEZA				5,377,632.00			886,125		$ 3,263,757.00
13	INSTALACIONES ELECTRICAS									
13.1	LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJE TRANSFORMADOR									
13.1.1	Localización y Replanteo (Línea de Media Tensión)	Km.	0.07	558,948.00	39,126.36	=	0.00	-	0.07	$ 39,126.00
13.1.2	Postes de Concreto de 12 m de 1050 Kg, en el sitio de Obra	Un.	2.00	1,544,558.00	3,089,116.00	=	0.00	-	2	$ 3,089,116.00
13.1.3	Hincado, Orientacion y Plomado de Postes de Concreto de 12 m.	Un.	35.00	98,523.00	3,448,305.00	-	-16.00	- 1,576,368.00	19	$ 1,871,937.00
13.1.4	Excavaciones para de Postes de Concreto de 12 m, en terreno común	Un.	35.00	53,552.00	1,874,320.00	-	-16.00	- 856,832.00	19	$ 1,017,488.00
13.1.5	Estructura de Alineamiento (523) disposición Semibandera, Circuito Trifásico, Maxino angulo 8°	Un.	1.00	373,890.00	373,890.00	=	0.00	-	1	$ 373,890.00
13.1.6	Estructura Terminal (550) Disposición Horizontal, circuito trifasico	Un.	2.00	750,692.00	1,501,384.00	=	0.00	-	2	$ 1,501,384.00
13.1.7	Derivacion Trifásica con Cortacircuitos - (730)	Un.	1.00	830,725.00	830,725.00	=	0.00	-	1	$ 830,725.00
13.1.8	Montaje de Transformador Trifasico de 75 KVA 13.2 KV 208/127 V	Un.	1.00	13,506,826.00	13,506,826.00	=	0.00	-	1	$ 13,506,826.00
13.1.9	Tendido y Tensionado de Tres Conductores ACSR No. 1/0 AWG	Km.	0.08	15,173,705.00	1,213,896.40	=	0.00	-	0.08	$ 1,213,896.00
	SUBTOTAL LINEA DE MEDIA TENSION Y MONTAJE TRANSFORMADOR				25,877,588.76			- 2,433,200.00		$ 23,444,388.00
13.2	ACOMETIDAS									
13.2.1	ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA GRANEROS									
13.2.1.1	Tablero monofasico de dos circuitos	Un.	9.00	82,085.00	738,765.00	-	-9.00	- 738,765.00	0.00	$ -
13.2.1.2	Accesorios acometidas monofasicas sin conductor	Un.	9.00	61,015.00	549,135.00	-	-9.00	- 549,135.00	0.00	$ -

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$ 0
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO ACTA No. 1	$ 338,978,460
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015
		FECHA SUSPENSION No. 1:	08/01/2016
VALOR:	$ 2,147,171,054	FECHA REINICIO No. 1:	17/02/2016
VALOR ADICIONAL:	$ 27,952,267	FECHA SUSPENSION No. 2:	11/03/2016
VALOR TOTAL:	$ 2,175,123,321	FECHA REINICIO No. 2:	05/07/2016
		FECHA DE TERMINACION:	15/10/2016
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO: 90	DIAS
NIT:	800.195.924-9	PLAZO ADICIONAL: 60	DIAS
CONTRATO No.:	285 de 2015	PLAZO TOTAL: 150	DIAS
		FECHA DE PRESENTE ACTA:	30/08/2016

ACTA MODIFICATORIA No. 01

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACION No. 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR
13.2.1.3	Cableado para acometidas monofasicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	410.00	17,432.00	7,147,120.00	-	-410.00	- 7,147,120.00	0.00	$ -
13.2.1.4	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	9.00	76,036.00	684,324.00	-	-9.00	- 684,324.00	0.00	$ -
13.2.1.5	Salida para lamparas incandescentes	Un.	9.00	81,907.00	737,163.00	-	-9.00	- 737,163.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA GRANEROS				9,856,507.00			- 9,856,507.00		$ -
13.2.2	ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE JUGOS									
13.2.2.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	4.00	120,726.00	482,904.00	=	0.00	-	4.00	$ 482,904.00
13.2.2.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	4.00	61,015.00	244,060.00	-	-4.00	- 244,060.00	0.00	$ -
13.2.2.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	112.00	17,432.00	1,952,384.00	-	-112.00	- 1,952,384.00	0.00	$ -
13.2.2.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	4.00	101,560.00	406,240.00	-	-4.00	- 406,240.00	0.00	$ -
13.2.2.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	4.00	110,913.00	443,652.00	-	-4.00	- 443,652.00	0.00	$ -
13.2.2.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	4.00	81,907.00	327,628.00	-	-4.00	- 327,628.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE JUGOS				3,856,868.00			- 3,373,964.00		$ 482,904.00
13.2.3	ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA CAFETERIAS									
13.2.3.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	8.00	120,726.00	965,808.00	=	0.00	-	8.00	$ 965,808.00
13.2.3.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	8.00	61,015.00	488,120.00	-	-8.00	- 488,120.00	0.00	$ -
13.2.3.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	200.00	17,432.00	3,486,400.00	-	-200.00	- 3,486,400.00	0.00	$ -
13.2.3.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	8.00	101,560.00	812,480.00	-	-8.00	- 812,480.00	0.00	$ -
13.2.3.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	8.00	110,913.00	887,304.00	-	-8.00	- 887,304.00	0.00	$ -
13.2.3.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	8.00	81,907.00	655,256.00	-	-8.00	- 655,256.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA CAFETERIAS				7,295,368.00			- 6,329,560.00		$ 965,808.00
13.2.4	ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE POLLO Y PESCADO									
13.2.4.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	18.00	120,726.00	2,173,068.00	=	0.00	-	18.00	$ 2,173,068.00
13.2.4.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	18.00	61,015.00	1,098,270.00	-	-18.00	- 1,098,270.00	0.00	$ -
13.2.4.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	1,120.00	17,432.00	19,523,840.00	-	-1120.00	- 19,523,840.00	0.00	$ -
13.2.4.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	18.00	101,560.00	1,828,080.00	-	-18.00	- 1,828,080.00	0.00	$ -
13.2.4.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	18.00	110,913.00	1,996,434.00	-	-18.00	- 1,996,434.00	0.00	$ -
13.2.4.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	18.00	81,907.00	1,474,326.00	-	-18.00	- 1,474,326.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE POLLO Y PESCADO				28,094,018.00			- 25,920,950.00		$ 2,173,068.00
13.2.5	ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE CARNES ROJAS									
13.2.5.1	Tablero monofásico de cuatro circuitos	Un.	12.00	120,726.00	1,448,712.00	=	0.00	-	12.00	$ 1,448,712.00
13.2.5.2	Accesorios acometidas monofásicas sin conductor	Un.	12.00	61,015.00	732,180.00	-	-12.00	- 732,180.00	0.00	$ -
13.2.5.3	Cableado para acometidas monofásicas 2 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	855.00	17,432.00	14,904,360.00	-	-855.00	- 14,904,360.00	0.00	$ -
13.2.5.4	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	12.00	101,560.00	1,218,720.00	-	-12.00	- 1,218,720.00	0.00	$ -
13.2.5.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra GFCI	Un.	18.00	110,913.00	1,996,434.00	-	-18.00	- 1,996,434.00	0.00	$ -
13.2.5.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	18.00	81,907.00	1,474,326.00	-	-18.00	- 1,474,326.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS MONOFASICAS Y SALIDAS PARA PUESTOS DE CARNES ROJAS				21,774,732.00			- 20,326,020.00		$ 1,448,712.00

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$ 0
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO ACTA No. 1	$ 338,978,460
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015
		FECHA SUSPENSION No. 1:	08/01/2016
VALOR:	$ 2,147,171,054	FECHA REINICIO No. 1:	17/02/2016
VALOR ADICIONAL:	$ 27,952,267	FECHA SUSPENSION No. 2:	11/03/2016
VALOR TOTAL:	$ 2,175,123,321	FECHA REINICIO No. 2:	05/07/2016
		FECHA DE TERMINACION:	15/10/2016
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO: 90	DIAS
NIT:	800.195.924-9	PLAZO ADICIONAL: 60	DIAS
CONTRATO No.:	285 de 2015	PLAZO TOTAL: 150	DIAS
		FECHA DE PRESENTE ACTA:	30/08/2016

ACTA MODIFICATORIA No. 01

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACION No. 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR
13.2.6	ACOMETIDAS TRIFILARES Y SALIDAS PARA BODEGAS									
13.2.6.1	Tablero trifilar de seis circuitos	Un.	4.00	388,515.00	1,554,060.00	+	2.00	777,030.00	6.00	$ 2,331,090.00
13.2.6.2	Accesorios acometidas trifilares	Un.	4.00	90,236.00	360,944.00	-	-4.00	- 360,944.00	0.00	$ -
13.2.6.3	Cableado para acometidas trifilares 3 No. 8 + 1 No. 10 T	Ml	98.00	23,736.00	2,326,128.00	-	-98.00	- 2,326,128.00	0.00	$ -
13.2.6.4	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	4.00	76,036.00	304,144.00	-	-4.00	- 304,144.00	0.00	$ -
13.2.6.5	Toma bifásico 220 V.	Un.	4.00	148,861.00	595,444.00	-	-4.00	- 595,444.00	0.00	$ -
13.2.6.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	8.00	81,907.00	655,256.00	-	-8.00	- 655,256.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFILARES Y SALIDAS PARA BODEGAS				5,795,976.00			- 3,464,886.00		$ 2,331,090.00
13.2.7	ACOMETIDAS TRIFASICA PARA CUARTO FRIO									
13.2.7.1	Tablero trifásico de doce circuitos	Un.	4.00	587,697.00	2,350,788.00	-	-3.00	- 1,763,091.00	1.00	$ 587,697.00
13.2.7.2	Accesorios acometida trifásica cuarto frio	Un	4.00	144,038.00	576,152.00	-	-4.00	- 576,152.00	0.00	$ -
13.2.7.3	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	160.00	42,672.00	6,827,520.00	-	-160.00	- 6,827,520.00	0.00	$ -
13.2.7.4	Toma especial trifásico 220 V. Con polo a tierra	Un.	4.00	266,965.00	1,067,860.00	-	-4.00	- 1,067,860.00	0.00	$ -
13.2.7.5	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	12.00	76,036.00	912,432.00	-	-12.00	- 912,432.00	0.00	$ -
13.2.7.6	Salida para lámparas incandescentes	Un.	16.00	81,907.00	1,310,512.00	-	-16.00	- 1,310,512.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA PARA CUARTO FRIO				13,045,264.00			- 12,457,567.00		$ 587,697.00
13.2.8	ACOMETIDAS TRIFASICA PARA BOMBA EQUIPO HIDRONEUMATICO									
13.2.8.1	Tablero trifásico de ocho circuitos	Un.	1.00	461,745.00	461,745.00	-	-1.00	- 461,745.00	0.00	$ -
13.2.8.2	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	40.00	42,672.00	1,706,880.00	-	-40.00	- 1,706,880.00	0.00	$ -
13.2.8.3	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	1.00	76,036.00	76,036.00	-	-1.00	- 76,036.00	0.00	$ -
13.2.8.4	Toma especial trifásico 220 V. Con polo a tierra	Un.	1.00	266,965.00	266,965.00	-	-1.00	- 266,965.00	0.00	$ -
13.2.8.5	Salida para lámparas incandescentes	Un.	1.00	81,907.00	81,907.00	-	-1.00	- 81,907.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA PARA BOMBA EQUIPO HIDRONEUMATICO				2,593,533.00			- 2,593,533.00		$ -
13.2.9	ACOMETIDAS TRIFILAR PARA OFICINAS									
13.2.9.1	Tablero trifilar de seis circuitos oficinas	Un.	1.00	396,284.00	396,284.00	=	0.00	-	1.00	$ 396,284.00
13.2.9.2	Accesorios acometidas trifilares	Un.	1.00	90,236.00	90,236.00	-	-1.00	- 90,236.00	0.00	$ -
13.2.9.3	Cableado para acometidas trifilares 3 No. 8 + 1 No. 10 T	Un.	20.00	35,736.00	714,720.00	-	-20.00	- 714,720.00	0.00	$ -
13.2.9.4	Salida para lámparas fluorescentes	Un.	9.00	296,229.00	2,666,061.00	-	-9.00	- 2,666,061.00	0.00	$ -
13.2.9.5	Salida para lámparas incandescentes	Un.	2.00	81,907.00	163,814.00	-	-2.00	- 163,814.00	0.00	$ -
13.2.9.6	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	6.00	76,036.00	456,216.00	-	-6.00	- 456,216.00	0.00	$ -
13.2.9.7	Tomas especial 110 V. Con polo a tierra	Un.	1.00	101,560.00	101,560.00	-	-1.00	- 101,560.00	0.00	$ -
13.2.9.8	Salida para ventiladores	Un.	5.00	382,289.00	1,911,445.00	-	-5.00	- 1,911,445.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFILAR PARA OFICINAS				6,500,336.00			- 6,104,052.00		$ 396,284.00
13.2.10	ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR NORTE									
13.2.10.1	Tablero trifásico de dieciocho circuitos con puerta y llave	Un.	1.00	587,697.00	587,697.00	=	0.00	-	1.00	$ 587,697.00
13.2.10.2	Accesorios acometida trifásica Sector norte y sur	Un	1.00	243,882.00	243,882.00	-	-1.00	- 243,882.00	0.00	$ -
13.2.10.3	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	42.00	42,672.00	1,792,224.00	-	-42.00	- 1,792,224.00	0.00	$ -
13.2.10.4	Salida para lámparas incandescentes	Un.	6.00	81,907.00	491,442.00	-	-6.00	- 491,442.00	0.00	$ -

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA			$ 0
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO ACTA No. 1			$ 338,978,460
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:			14/12/2015
		FECHA SUSPENSION No. 1:			08/01/2016
VALOR:	$ 2,147,171,054	FECHA REINICIO No. 1:			17/02/2016
VALOR ADICIONAL:	$ 27,952,267	FECHA SUSPENSION No. 2:			11/03/2016
VALOR TOTAL:	$ 2.175,123,321	FECHA REINICIO No. 2:			05/07/2016
		FECHA DE TERMINACION:			15/10/2016
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO:	90		DIAS
NIT:	800.195.924-9	PLAZO ADICIONAL:	60		DIAS
CONTRATO No.:	285 de 2015	PLAZO TOTAL:	150		DIAS
		FECHA DE PRESENTE ACTA:			30/08/2016

ACTA MODIFICATORIA No. 01

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACION No. 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR
13.2.10.5	Salida para lámparas fluorescentes	Un.	1.00	296,229.00	296,229.00	-	-1.00	- 296,229.00	0.00	$ -
13.2.10.6	Lámpara metal halide 250 W 220 V	Un.	23.00	790,653.00	18,185,019.00	-	-23.00	- 18,185,019.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR NORTE				21,596,493.00			- 21,008,796.00		587,697.00
13.2.11	ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR SUR									
13.2.11.1	Tablero trifásico de veinticuatro circuitos con puerta y llave	Un.	1.00	1,477,575.00	1,477,575.00	=	0.00	-	1.00	$ 1,477,575.00
13.2.11.2	Accesorios acometida trifásica. Sector norte y sur	Un.	1.00	243,882.00	243,882.00	-	-1.00	- 243,882.00	0.00	$ -
13.2.11.3	Cableado para acometidas trifásica 4 No. 6 + 1 No. 10 T	Ml	18.00	42,672.00	768,096.00	-	-18.00	- 768,096.00	0.00	$ -
13.2.11.4	Salida para lámparas incandescentes	Un.	15.00	81,907.00	1,228,605.00	-	-15.00	- 1,228,605.00	0.00	$ -
13.2.11.5	Salida para lámparas fluorescentes	Un.	27.00	296,229.00	7,998,183.00	-	-27.00	- 7,998,183.00	0.00	$ -
13.2.11.6	Lámpara metal halide 250 W 220 V	Un.	36.00	790,653.00	28,463,508.00	-	-36.00	- 28,463,508.00	0.00	$ -
13.2.11.7	Tomas normales 110 V. Con polo a tierra	Un.	2.00	76,036.00	152,072.00	-	-2.00	- 152,072.00	0.00	$ -
13.2.11.8	Toma bifásico 220 V.	Un.	1.00	148,861.00	148,861.00	-	-1.00	- 148,861.00	0.00	$ -
	SUBTOTAL ACOMETIDAS TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO INTERNO SECTOR SUR				40,480,782.00			- 39,003,207.00		1,477,575.00
13.2.12	ACOMETIDA TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO ALUMBRADO EXTERIOR									
13.2.12.1	Tablero trifásico de veinticuatro circuitos con puerta y llave	Un.	1.00	1,477,575.00	1,477,575.00	=	0.00	-	1.00	$ 1,477,575.00
13.2.12.2	Accesorios acometida trifásica. Alumb. Exterior	Un.	1.00	426,732.00	426,732.00	-	-1.00	- 426,732.00	0.00	$ -
13.2.12.3	Cableado para acometidas trifásica 3 No. 2 + 1 No.4 + 1 No. 6 T	Ml	15.00	64,694.00	970,410.00	-	-15.00	- 970,410.00	0.00	$ -
13.2.12.4	Luminaria Ornamental de Sodio alta presión de 70 W 220 V Fotocelda y Reactancia	Un.	10.00	850,064.00	8,500,640.00	-	-10.00	- 8,500,640.00	0.00	$ -
13.2.12.5	Luminaria de Sodio alta presión de 250 W 220 V Fotocelda y Reactancia	Un.	93.00	774,703.00	72,047,379.00	-	-93.00	- 72,047,379.00	0.00	$ -
13.2.12.6	Postes de Concreto de 12 m de 510 Kg, para alumbrado exterior	Un.	33.00	812,836.00	26,823,588.00	-	-16.00	- 13,005,376.00	17.00	$ 13,818,212.00
13.2.12.7	Accesorios para instalación de alumbrado pegado a las cerchas	Un.	1.00	1,596,844.00	1,596,844.00		-1.00	- 1,596,844.00	0.00	$ -
13.2.12.8	Cableado alumbrado exterior pegado a las cerchas	Ml	520.00	12,067.00	6,274,840.00		-520.00	- 6,274,840.00	0.00	$ -
13.2.12.9	Reflector de sodio de 250 W 220 V Fotocelda y Reactancia	Un.	19.00	887,537.00	16,863,203.00		-19.00	- 16,863,203.00	0.00	$ -
13.2.12.10	Caja de inspección para alumbrado exterior	Un.	39.00	356,469.00	13,902,291.00		-14.00	- 4,990,566.00	25.00	$ 8,911,725.00
	SUBTOTAL ACOMETIDA TRIFASICA Y SALIDAS PARA EL TABLERO ALUMBRADO EXTERIOR				148,883,502.00			- 124,675,990.00		24,207,512.00
13.2.13	ACOMETIDA GENERAL DEL TRANSFORMADOR AL TABLERO DE CONTROL	Un.	1.00	5,326,887.00	5,326,887.00	-	-1.00	- 5,326,887.00	0.00	$ -
13.2.14	ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO ADMON	Un.	1.00	1,022,447.00	1,022,447.00	=	0.00	-	1.00	$ 1,022,447.00
13.2.15	ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO A	Un.	1.00	1,629,515.00	1,629,515.00	=	0.00	-	1.00	$ 1,629,515.00
13.2.16	ACOMETIDA DEL T. CONTROL AL TABLERO B	Un.	1.00	1,259,899.00	1,259,899.00	=	0.00	-	1.00	$ 1,259,899.00
13.3	TABLEROS							-		
13.3.1	Gabinete para medidores A	Un.	1.00	12,512,222.00	12,512,222.00	=	0.00	-	1.00	$ 12512,222.00
13.3.2	Gabinete para medidores B	Un.	1.00	8,684,964.00	8,684,964.00	=	0.00	-	1.00	$ 8684,964.00
13.3.3	Gabinete para medida administración	Un.	1.00	12,168,407.00	12,168,407.00	=	0.00	-	1.00	$ 12168,407.00
13.3.4	Tablero de control general	Un.	1.00	4,633,107.00	4,633,107.00	=	0.00	-	1.00	$ 4633,107.00
13.3.5	Equipo de medida integrador en poste	Un.	1.00	8,449,366.00	8,449,366.00	=	0.00	-	1.00	$ 8449,366.00
	SUBTOTAL TABLEROS				46,448,066.00			-		$ 46,448,066.00

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA			$ 0
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO ACTA No. 1			$ 338,978,460
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:			14/12/2015
		FECHA SUSPENSION No. 1:			08/01/2016
VALOR:	$ 2,147,171,054	FECHA REINICIO No. 1:			17/02/2016
VALOR ADICIONAL:	$ 27,952,267	FECHA SUSPENSION No. 2:			11/03/2016
VALOR TOTAL:	$ 2,175,123,321	FECHA REINICIO No. 2:			05/07/2016
		FECHA DE TERMINACION:			15/10/2016
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO:	90	DIAS	
NIT:	800.195.924-9	PLAZO ADICIONAL:	60	DIAS	
CONTRATO No.:	285 de 2015	PLAZO TOTAL:	150	DIAS	
		FECHA DE PRESENTE ACTA:			30/08/2016

ACTA MODIFICATORIA No. 01

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACION No. 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
		UN D	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT		VALOR
13.4	PUESTA A TIERRA	Un.	1.00	3,072,553.00	3,072,553.00	=	0.00	-	1.00	$	3,072,553.00
13.5	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO DE LA ESTRUCTURA	Un.	1.00	29,000,000.00	29,000,000.00	=	0.00	-	1.00	$	29,000,000.00
13.6	VOZ Y DATOS	Un.	1.00	12,300,066.00	12,300,066.00	=	0.00	-	1.00	$	12,300,066.00
13.7	PROCESO DE LEGALIZACION DE LA OBRA ANTE ELECTROHUILA E INSPECCION RETIE	GL	1.00	7,000,000.00	7,000,000.00	=	0.00	-	1.00	$	7,000,000.00
13.8	TRANSPORTE DE MATERIALES Y ACCESORIOS AL SITIO DE LA OBRA	Ton.	7.00	387,666.00	2,713,662.00	=	0.00	-	7.00	$	2,713,662.00
	SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS				445,424,062.76			282,875,119.00			162,548,943.00
14	ITEM NUEVOS							-			
	OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS							-			
14.1	Suministro e instalacion de vidrio 5mm	m2		47,058.00		+	49.30	2,319,959.00	49.30	$	2,319,959.00
14.2	Bajante PVC A.LL 3"	ml		21,484.00		+	24.00	515,616.00	24.00	$	515,616.00
14.3	Suministro e instalac'on de butaco metalico con asiento en madero	un		113,838.00		+	5.00	569,190.00	5.00	$	569,190.00
14.4	Sifon de 3" incluye rejilla con sosco	un		28,550.00		+	110.00	3,140,500.00	110.00	$	3,140,500.00
14.5	Sifon de 4" incluye rejilla con sosco	un		34,550.00		+	19.00	656,450.00	19.00	$	656,450.00
14.6	Estructura metáica para reforzamiento	kg		10,300.00		+	3146.66	32,410,598.00	3,146.66	$	32,410,598.00
14.7	Construcción de pozo de inspección a todo costo de 0 - 4 Mts profundidad, en concreto de 3000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,30 m. Llevará cono de reducción, diámetro interno de 1,20 m. y espesor 0,20 m., suministro e instalación de aro base y tapa HF tráfico pesado, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la obra	un		2,620,815.00		+	2.00	5,241,630.00	2.00	$	5,241,630.00
14.8	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada, incluye soportes, tapas, fijadores y transporte	ml		57,671.00		+	87.95	5,072,164.00	87.95	$	5,072,164.00
14.9	Suministro e instalacion de portón de acceso en Malla Eslabonada CAL 10 con fijación en ángulo de 1 1/2" y marco en tubería negra 2" con refuerzo en diagonal de 3" batiente de 3 m, zapata en concreto reforzado y tensor superior en varilla de 1/2". Incluye anticorrosivo	m2		298,200.00		+	70.42	20,999,244.00	70.42	$	20,999,244.00
	CUARTO FRIO							-		$	-
14.10	Poceta en Concreto impermeabilizado 3000psi H=0.10 mts	UND		206,545.00		+	1.00	206,545.00	1.00	$	206,545.00
14.11	Membrana impermeabilizante de proteccion resistente a quimicos	M2		85,000.00		+	2.00	170,000.00	2.00	$	170,000.00
14.12	Poceta en Concreto impermeabilizado 3000psi H=0.40 mts	UND		206,545.00		+	12.00	2,478,540.00	12.00	$	2,478,540.00
14.13	Suministro e instalacion de rejilla en acero 60000 psi y marco en angulo de 1"	UND		350,000.00		+	12.00	4,200,000.00	12.00	$	4,200,000.00
14.14	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S 4" incluye accesorios	ml		37,146.00		+	60.00	2,228,760.00	60.00	$	2,228,760.00
14.15	Suministro e instalacion de lavamanos de pedal de 1 puesto en acero inoxidable	und		2,688,200.00		+	4.00	10,752,800.00	4.00	$	10,752,800.00
14.16	Alistado de piso e=0.04 mts con recubrimiento en epoxico resistente a quimicos e impactos Ucrete o similar. Incluye guarda escoba en media caña	M2		168,689.00		+	120.00	20,242,680.00	120.00	$	20,242,680.00
	RED ELECTRICA							-		$	-
14.17	TABLERO MONOFASICO DE CUATRO CIRCUITOS	un		141,908.00		+	9.00	1,277,172.00	9.00	$	1,277,172.00
14.18	ACOMETIDA MONOFASICA EN TUBO EMT 3/4" Y CABLE 2 No 8 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	un		31,661.00		+	2801.00	88,682,461.00	2,801.00	$	88,682,461.00
14.19	SALIDA TOMAS 110 V. CON POLO A TERRA - CABLE RETARDANTE EXCELLENT HF-FR-LS-CT	un		106,746.00		+	71.00	7,578,966.00	71.00	$	7,578,966.00
14.2	SALIDA LUMINARIA TIPO ROSETA	un		103,923.00		+	91.00	9,456,993.00	91.00	$	9,456,993.00

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA			$ 0
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO ACTA No. 1			$ 338,978,460
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:			14/12/2015
		FECHA SUSPENSION No. 1:			08/01/2016
VALOR:	$ 2,147,171,054	FECHA REINICIO No. 1:			17/02/2016
VALOR ADICIONAL:	$ 27,952,267	FECHA SUSPENSION No. 2:			11/03/2016
VALOR TOTAL:	$ 2,175,123,321	FECHA REINICIO No. 2:			05/07/2016
		FECHA DE TERMINACION:			15/10/2016
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO:	90		DIAS
NIT:	800.195.924-9	PLAZO ADICIONAL:	60		DIAS
CONTRATO No.:	285 de 2015	PLAZO TOTAL:	150		DIAS
		FECHA DE PRESENTE ACTA:			30/08/2016

ACTA MODIFICATORIA No. 01

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACION No. 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
		UNID	CANT	VIUNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT		VALOR
14.21	TOMAS NORMALES 110 V. CON POLO A TIERRA GFCI - CONDUCTOR EXCELLENT HF--FR-CT-LS	un		151,390.00		+	42.00	6,358,380.00	42.00	$	6,358,380.00
14.22	ACOMETIDA TRIFILAR EN TUBO EMT 1" Y CABLE 3 No 8 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	Ml		39,570.00		+	152.00	6,014,640.00	152.00	$	6,014,640.00
14.23	SALIDA TOMA BIFASICO 220 V. CABLE RETARDANTE HF-FR-LS-CT	un		188,339.00		+	7.00	1,318,373.00	7.00	$	1,318,373.00
14.24	ACOMETIDA TRIFASICA EN TUBO EMT 1 1/2" Y CABLE 4 No 6 + 1No 8 EXCELLENT HF-FR-LS-CT - RETARDANTE A LA LLAMA	ml		59,231.00		+	237.00	14,037,747.00	237.00	$	14,037,747.00
14.25	SALIDA TOMA TRIFASICO 220 V. - CABLE EXCELLENT RETARDANTE A LA LLAMA HF-FR-LS-CT	un		342,181.00		+	5.00	1,710,905.00	5.00	$	1,710,905.00
14.26	TABLERO TRIFASICO DE DOCE CIRCUITOS	un		658,979.00		+	1.00	658,979.00	1.00	$	658,979.00
14.27	SALIDA LUMINARIA TIPO LED tipo panel 48 w - 110 v - CABLE EXCELLENT HF-FR-LS-CT	un		424,046.00		+	37.00	15,689,702.00	37.00	$	15,689,702.00
14.28	SALIDA PARA VENTILADORES - CABLE EXCELLENT HF-FR-LS-CT	un		430,010.00		+	5.00	2,150,050.00	5.00	$	2,150,050.00
14.29	SALIDA E INSTALACION DE LUMINARIA LED 32 W- 220 V - ILUMINACION INTERIOR	un		1,692,480.00		+	64.00	108,318,720.00	64.00	$	108,318,720.00
14.3	ACOMETIDA TRIFASICA 3 No. 6 + 1 No.6 + 1 No. 8 T - DUCTO EMT 1 1/2" - TAIE	ml		64,761.00		+	15.00	971,415.00	15.00	$	971,415.00
14.31	Salida e instalacion Luminaria 32 LED, 700mA, 8280 lm, 69 W con brazo para iluminacion exterior	un		1,753,795.00		+	47.00	82,428,365.00	47.00	$	82,428,365.00
14.32	Salida e instalacion Luminaria 32 LED, 700mA, 4600 lm, 34 W para iluminacion exterior alero sobre cercha	un		1,534,131.00		+	16.00	24,546,096.00	16.00	$	24,546,096.00
14.33	CANALIZACION Y ACOMETIDA ILUMINACION EXTERIOR BAJO ALEROS - PEGADO A CERCHA	ml		47,905.00		+	112.00	5,365,360.00	112.00	$	5,365,360.00
14.34	ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA EN TERRENO COMUN 3 No. 6 + 1 No.6 + 1 No. 8 T - DUCTO PVC2" - ILUMINACION EXTERIOR	ml		51,332.00		+	350.00	17,966,200.00	350.00	$	17,966,200.00
14.35	ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA CON ROTURA DE PLACA EN CONCRETO 3 No. 6 + 1 No.6 + 1 No. 8 T - DUCTO PVC2" - ILUMINACION EXTERIOR	ml		61,861.00		+	128.00	7,918,208.00	128.00	$	7,918,208.00
14.36	LINEA A TIERRA EN CAMARAS DE DISTRIBUCION PARA A.P EXTERIOR	un		145,030.00		+	25.00	3,625,750.00	25.00	$	3,625,750.00
14.37	AFLORAMIENTO DE ACOMETIDA PARA PROYECTORES EN POSTE	un		567,747.00		+	17.00	9,651,699.00	17.00	$	9,651,699.00
14.38	ACOMETIDA GENERAL DESDE TRANSFORMADOR AL T.M.G EN 3No 4/0 + 1 N0 4/0 AWG	ml		254,978.00		+	45.00	11,474,010.00	45.00	$	11,474,010.00
	RED CONTRA INCENDIOS							-		$	-
14.39	Tuberia acero ranurada schedule 40 4" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML		126,984.00		+	30.00	3,809,520.00	30.00	$	3,809,520.00
14.40	Tuberia acero ranurada schedule 40 2 1/2" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML		98,313.00		+	168.00	16,516,584.00	168.00	$	16,516,584.00
14.41	Tuberia acero ranurada schedule 40 1 1/2" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML		58,793.00		+	18.00	1,058,274.00	18.00	$	1,058,274.00
14.42	Tuberia acero ranurada schedule 40 1.1/4" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML		52,338.00		+	385.00	20,150,130.00	385.00	$	20,150,130.00
14.43	Tuberia acero ranurada schedule 40 1" (incluye pintura anticorrosiva y esmalte)	ML		22,937.00		+	60.00	1,376,220.00	60.00	$	1,376,220.00
14.44	Coupling rigido ranurado HD 4"	UN		28,990.00		+	20.00	579,800.00	20.00	$	579,800.00
14.45	Coupling rigido ranurado HD 2.1/2"	UN		19,956.00		+	42.00	838,152.00	42.00	$	838,152.00
14.46	Coupling rigido ranurado HD 1.1/2"	UN		13,351.00		+	22.00	293,722.00	22.00	$	293,722.00
14.47	Coupling rigido ranurado HD 1.1/4"	UN		10,686.00		+	40.00	427,440.00	40.00	$	427,440.00
14.48	Tee ranurada de 4"	UN		46,085.00		+	2.00	92,170.00	2.00	$	92,170.00
14.49	Reduccion copa 4"x2.1/2"	UN		28,893.00		+	2.00	57,786.00	2.00	$	57,786.00
14.50	Reduccion copa 2.1/2"x 1.1/2"	UN		17,776.00		+	4.00	71,104.00	4.00	$	71,104.00
14.51	Tee ranurada de 2.1/2x1.1/2"	UN		24,635.00		+	4.00	98,540.00	4.00	$	98,540.00
14.52	Tee ranurada de 2.1/2x1.1/4'	UN		24,635.00		+	20.00	492,700.00	20.00	$	492,700.00

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

OBJETO: REHABILITACION, TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

CONTRATISTA:	CONSORCIO GALERIA 2015	VALOR PRESENTE ACTA	$ 0
Nit:	Nit. 900.914.281-0	VALOR ACUMULADO ACTA No. 1	$ 338,978,460
CONTRATO No.:	272 de 2015	FECHA DE INICIO:	14/12/2015
		FECHA SUSPENSION No. 1:	08/01/2016
VALOR:	$ 2,147,171,054	FECHA REINICIO No. 1:	17/02/2016
VALOR ADICIONAL:	$ 27,952,267	FECHA SUSPENSION No. 2:	11/03/2016
VALOR TOTAL:	$ 2,175,123,321	FECHA REINICIO No. 2:	05/07/2016
		FECHA DE TERMINACION:	15/10/2016
INTERVENTORIA:	SINCO LTDA.	PLAZO: 90	DIAS
NIT:	800.195.924-9	PLAZO ADICIONAL: 60	DIAS
CONTRATO No.:	285 de 2015	PLAZO TOTAL: 150	DIAS
		FECHA DE PRESENTE ACTA:	30/08/2016

ACTA MODIFICATORIA No. 01

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACION No. 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		UNID	CANT	V/UNIT	VALOR	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR
14.53	Codo ranurado 4"	UN		44,923.00		+	6.00	269,538.00	6.00	$ 269,538.00
14.54	Codo ranurado 2.1/2"	UN		30,299.00		+	6.00	181,794.00	6.00	$ 181,794.00
14.55	Codo ranurado 1.1/2"	UN		15,600.00		+	10.00	156,000.00	10.00	$ 156,000.00
14.56	Strap 2.1/2" x 1"	UN		25,757.00		+	50.00	1,287,850.00	50.00	$ 1,287,850.00
[illegible]	[illegible]	UN		17,308.00		+	80.00	1,384,640.00	80.00	$ 1,384,640.00
14.58	Tee acero roscar 150 lbs 1"	UN		6,968.00		+	10.00	69,680.00	10.00	$ 69,680.00
[illegible]	[illegible]	UN		6,240.00		+	20.00	124,800.00	20.00	$ 124,800.00
14.60	Punto rociador 1"	UN		39,000.00		+	138.00	5,382,000.00	138.00	$ 5,382,000.00
14.61	Sprinkler respuesta rápida tipo UP.K=5,6	UN		45,500.00		+	138.00	6,279,000.00	138.00	$ 6,279,000.00
[illegible]	[illegible]	UN		15,730.00		+	6.00	94,380.00	6.00	$ 94,380.00
14.63	Soporte tipo Clevis Hanger 1"	UN		13,260.00		+	10.00	132,600.00	10.00	$ 132,600.00
14.64	Soporte tipo Clevis Hanger 2.1/2"	UN		10,842.00		+	10.00	108,420.00	10.00	$ 108,420.00
14.65	Soporte tipo Clevis Hanger 1.1/4"	UN		8,190.00		+	15.00	122,850.00	15.00	$ 122,850.00
14.66	Soporte antisísmico longitudinal (cada 24m como máximo)	UN		117,000.00		+	8.00	936,000.00	8.00	$ 936,000.00
14.67	Soporte antisismico transversal (cada 12m como máximo)	UN		117,000.00		+	8.00	936,000.00	8.00	$ 936,000.00
14.68	Suministro y montaje de gabinete contra incendio clase II con vidrio de seguridad [illegible]	UN		1,495,000.00		+	4.00	5,980,000.00	4.00	$ 5,980,000.00
14.69	Cheque ranurado 4"	UN		760,500.00		+	1.00	760,500.00	1.00	$ 760,500.00
14.70	Siamesa 4" x 2.1/2"x 2.1/2"	UN		1,560,000.00		+	1.00	1,560,000.00	1.00	$ 1,560,000.00
14.71	Valvula de drenaje 1"	UN		89,050.00		+	2.00	178,100.00	2.00	$ 178,100.00
14.72	Soporte tipo pera (incluye varilla) 4"	UN		12,766.00		+	6.00	76,596.00	6.00	$ 76,596.00
14.73	Soporte tipo pera (incluye varilla) 2.1/2"	UN		10,140.00		+	80.00	811,200.00	80.00	$ 811,200.00
14.74	Soporte tipo pera (incluye varilla) 1.1/2"	UN		8,450.00		+	10.00	84,500.00	10.00	$ 84,500.00
14.75	Soporte tipo pera (incluye varilla) 1.1/4"	UN		8,450.00		+	150.00	1,267,500.00	150.00	$ 1,267,500.00
14.76	Soporte tipo pera (incluye varilla) 1"	UN		6,500.00		+	25.00	162,500.00	25.00	$ 162,500.00
	RED INTERNA DE GAS									$ -
14.77	Tuberia multiplaca 3/4 ref 20 x 20	ML		13,406.00		+	761.00	10,201,966.00	761.00	$ 10,201,966.00
14.78	Gabinete 1,20 x 2 mt x .20 cal 20	UND		826,150.00		+	1.00	826,150.00	1.00	$ 826,150.00
14.79	Valvulas pealpe x pealpe x 3/4 2020	UND		54,600.00		+	12.00	655,200.00	12.00	$ 655,200.00
14.80	Conectores flexometalicos	UNO		43,680.00		+	12.00	524,160.00	12.00	$ 524,160.00
14.81	Rac res pealpe machos x 3/4 ref. 2020	UND		15,990.00		+	12.00	191,880.00	12.00	$ 191,880.00
[illegible]	[illegible]	UND		5,330.00		+	24.00	127,920.00	24.00	$ 127,920.00
14.83	Cod alle de 1/2 x 1/2	UND		4,160.00		+	12.00	49,920.00	12.00	$ 49,920.00
14.84	Codos galvanizados sch 40 1/2 x 1/2	UND		2,730.00		+	12.00	32,760.00	12.00	$ 32,760.00
14.85	Tapones galvanizados de 1/2 sch 40	UND		2,730.00		+	12.00	32,760.00	12.00	$ 32,760.00
14.86	Conectores laton x npt	UND		17,160.00		+	12.00	205,920.00	12.00	$ 205,920.00
14.87	Suministro e inst lacion te lefónica			17,216.00		+	170.00	2,926,720.00	170.00	$ 2,926,720.00
	SUBTOTAL				-			628,388,813.00		$ 628,388,813.00
	COSTO DIRECTO				$ 1,590,497,077			$ 20,705,383		$ 1,611,202,460
	ADMINISTRACION	%	22%		$ 349,909,357			$ 4,555,184		$ 354,464,541
	IMPREVISTOS	%	5%		$ 79,524,854			$ 1,035,269		$ 80,560,123
	UTILIDAD	%	8%		$ 127,239,766			$ 1,656,431		$ 128,896,197
	TOTAL OBRA				$ 2,147,171,054			$ 27,952,267		$ 2,175,123,321

CONSORCIO GALERIA 2015
R.L. JOHN EDISON JORDAN TEJADA
CONTRATISTA

SINCO LTDA
R.L. CARLOS ARTURO QUIZA C.
INTERVENTOR

ANEXO-16

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE GIGANTE

NIT: 89180176-1

Gigante, 12 de julio de 2018

Señores:
GOBERNACIÓN DEL HUILA
Neiva - Huila

Asunto: Presentación y solicitud de recursos de inversión.

Cordial Saludo:

Me dirijo a ustedes con el propósito de presentar el proyecto denominado "**ADECUACION FISICA Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LA ZONA DE CARNICOS DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA**", con el propósito que sea analizado para su viabilización, priorización y aprobación de los recursos. La información del proyecto es la siguiente:

1. Este proyecto resulta prioritario para el municipio de Gigante, Huila y beneficiará a 33.313 habitantes.
2. El proyecto cumple con los requisitos de presentación del Sistema General de Regalías.
3. El proyecto está acorde con el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 "Todos por un nuevo País".
4. El proyecto está acorde con el Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 "Camino a la Educación".
5. El proyecto se encuentra incluido en el Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 "Gigante Amable".
6. El valor total del proyecto asciende a la suma de **$439.999.997,00** m/cte.
7. La Vigencia de los recursos solicitados es: 2018 - 2019.
8. Los recursos solicitados de la vigencia 2018 son: $439.999.997,00
9. Los recursos solicitados de la vigencia 2019: $0,00
10. El valor solicitado es de **$439.999.997,00** m/cte. discriminados así:
- Recursos propios del Departamento: $320.000.000,00
- Recursos Asignaciones Directas del Municipio de Gigante: $119.999.997,00
11. El proyecto se encuentra en Fase 3.

12. El tiempo de ejecución física y financiera del proyecto será de cinco (05) meses distribuidos de la siguiente manera: proceso de contratación dos (02) meses; ejecución de las obras dos (02) meses y el proceso de liquidación será de un (01) meses.
13. El proyecto corresponde al sector de inversión "Vivienda, Ciudad y Territorio"
14. La entidad pública propuesta para adelantar los procesos de contratación de la Obra Civil e Interventoría será el Municipio de Gigante.
15. Los documentos adjuntos son auténticos y la información presentada es veraz.

De ustedes muy cordialmente,

JOSUE MANRIQUE MURCIA
Alcalde Municipal

Contiene: 76 folios, 1 Plano

ACTA DE CONCERTACIÓN DEL PROYECTO

"ADECUACION FISICA Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LA ZONA DE CARNICOS DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA"

En las instalaciones de la Alcaldía del municipio de Gigante - Huila, a los nueve (13) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018), siendo las 8:00 a.m., se reunieron los representantes de la comunidad del municipio de Gigante, el Alcalde Municipal, el Secretario de Planeación e Infraestructura, convocatoria hecha por el Alcalde Municipal, para concertar y priorizar lo concerniente al proyecto **"ADECUACION FISICA Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LA ZONA DE CARNICOS DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA",** teniendo en cuenta la necesidad de conseguir recursos para su financiación.

El citado proyecto será desarrollado con recursos que se gestionarán a nivel nacional.

Siendo la 11:00 a.m. y agotado el tema en mención, el proyecto fue apoyado en pleno por los representantes de la comunidad.

Constancia de lo anterior se firma a los trece (13) días del mes de junio de dos mil dieciocho (2018), una vez leída y aprobada la presente acta.

REPRESENTANTE COMUNIDAD
Municipio de Gigante

REPRESENTANTE COMUNIDAD
Municipio de Gigante

REPRESENTANTE COMUNIDAD
Municipio de Gigante

REPRESENTANTE COMUNIDAD
Municipio de Gigante

ING. FRANCISCO JAVIER CUBILLOS GIL
Secretario de Planeación e Infraestructura

JOSUE MANRIQUE MURCIA
Alcalde Municipal

DOCUMENTO TÉCNICO SOPORTE MGA

DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE MGA

ADECUACION FISICA Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LA ZONA DE CARNICOS DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA


El municipio de Gigante, consciente de la problemática, social, económica, ambiental de su comunidad, presenta el proyecto **ADECUACION FISICA Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LA ZONA DE CARNICOS DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA,** ajustado al Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal.

1. Planteamiento del Problema

La adecuación de la zona de cárnicos de la Plaza de Mercado de Gigante, responde a la necesidad de dotar al municipio, de una infraestructura apropiada para el comercio de los cárnicos y sus derivados, atendiendo a la aplicación de normas nacionales sobre la prestación de este servicio y mejorando de manera evidente las actuales condiciones de los mesones, placa de piso, muros destinados para la instalación de los equipos de refrigeración. Podrá la Administración Municipal definir apropiados criterios de manejo y organización del comercio y entregar a la comunidad un sitio representativo de su economía y eje de la dinámica comercial del municipio y la región.

Teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la Resolución 240 de 2013 y en el Decreto 1500 de 2007 para los sitio específicos dedicados al expendio y almacenamiento de cárnicos y sus derivados, se deben mantener de una manera tal que no se generen condiciones de insalubridad y eviten que los productos se contaminen y a su vez contaminen los demás productos del entorno; además, la construcción de la infraestructura que contienen este tipo de productos, deben estar en buen estado de conservación y tener las dimensiones suficientes para permitir la adecuada manipulación, manejo y almacenamiento; de manera que no se produzca la contaminación del producto; por lo tanto, la infraestructura del sitio donde se almacenan y se expenden los productos cárnicos del municipio de Gigante, no está cumpliendo con las condiciones requeridas por la normatividad legal vigente en el tema, para la adecuada conservación de la carne y los productos cárnicos comestibles, por las deficiencias actuales en los mesones y la falta de equipos de refrigeración que garanticen la cadena de frío de los cárnicos.

2. Árbol del Problema



3. Objetivos

3.1 General

Brindar a la comunidad alimentos de buena calidad, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente, establecida para los sitios de expendio y almacenamiento de cárnicos y sus derivados.

3.2 Específicos

✓ Cumplir con los requisitos sanitarios y de inocuidad para el almacenamiento de productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos.

✓ Solicitar los recursos necesarios para la adecuación de la zona de cárnicos de la plaza de mercado del municipio de Gigante.

4. Antecedentes

La Plaza de Mercado se localiza en el Municipio de Gigante (H) vereda Llano Arriba, en el predio la Esmeralda Lote 1 Identificado con matricula inmobiliaria No. 202-0007.512, próximo a la calle 5, vía de comunicación con las veredas La Gran Vía, Cachaya, La Palma que conforman el anillo que recorre otras veredas como Bajo Colozal, Tres Esquinas y Silvania, confirmando su estratégica ubicación.

Ilustración 1. Mapa Localización Geográfica.



El municipio de Gigante está organizado por corregimientos y estos a su vez por veredas y centros poblados; siendo Pueblo Nuevo uno de los centros poblados cercano al casco urbano de Gigante, se encuentra en el centro del municipio de Gigante, que a su vez está ubicado a una distancia de 84 km de la ciudad de Neiva y 379 km de la ciudad de Bogotá.

5. Justificación

La administración municipal deberá apropiar a la comunidad usuaria y beneficiaria de la plaza, de criterios y apoyos para su propia organización la cual permitirá realizar una operación de la misma con los mejores criterios de sostenibilidad y teniendo como base la conservación de la edificación y su dotación y la prestación de un servicio acorde a la necesidad de la comunidad.

La Plaza de Mercado en la actualizadad está cumpliendo con la mayoría de los requerimientos sanitarios y de inocuidad en la producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización,

expendio de los alimentos cárnicos de comercialización y de consumo para el municipio de Gigante; sin embargo, en cuanto al mantenenimiento de la cadena de frío de los cárnicos y sus derivados, no cuenta con la adecuación de la estructura física y de equipos de refrigeración, con el fin de seguir brindando a la comunidad alimentos de buena calidad y evitar el alto grado de contaminación de los cárnicos y el desmejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio, por las afectaciones que se pueden generar en la salud de la población.

6. Análisis de Participantes

La administración municipal ha visto la necesidad de gestionar los recursos necesarios, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Gigante; por lo tanto, los participantes para lograr los objetivos propuestos son:
• Departamental: El Departamento del Huila será cooperante en el aporte de recursos propios para el proyecto.
• Municipal: Municipio de Gigante, cooperante en el aporte de recursos de recursos propios y también será el ejecutor del proyecto.
• Otros: Comunidad del municipio de Gigante, será beneficiario y veedor de la ejecución del proyecto.

7. Cálculo de Ingresos y Beneficios

Beneficios:

• Zona de cárnicos adecuadas y dotadas para la conservación de los cárnicos comercializados y de consumo en la Plaza de Mercado del municipio de Gigante.

• Locales disponibles con equipos de refrigeración para los comerciantes de cárnicos en el municipio de Gigante.

8. Altenativa

Como producto de la concertación con la comunidad y asesoramiento a la Administración Municipal, la alternativa seleccionada para el proyecto, se denomina: ***Adecuación física y aquisición de equipos de la Zona de Cárnicos de la Plaza de Mercado del municipio de Gigante Departamento del Huila.***

9. Población

La población beneficiada con este proyecto es de 33.313 habitantes.

10. Análisis de Riesgo

El mayor riesgo potencial es asociado a fenómenos de origen asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias, con una probabilidad de impacto "casi seguro", está relacionado con que la zona de cárnicos no cuenta con instalaciones adecuadas y equipos necesarios para la refrigeración de los cárnicos que se comercializan y consumen en el municipio de Gigante, por lo que se puede generar afectaciones en la salud de la comunidad.

Otro riesgo que se puede generar es de tipo administrativo, donde los precios de los insumos y materiales tengan fluctuaciones bruscas con una probabilidad de impacto "Raro", está relacionado con los retrasos en la programación de la obra con sobrecostos, aspecto que se mitiga con buscar que los proveedores cumplan con los precios de negociación pactados a pesar de la fluctuación.

También que las obras no se desarrollen de acuerdo a los planos y presupuesto presentados, con una probabilidad de impacto "probable", el cual esta relacionado con aumento en el costo de la construcción de las obras, retrasos en el cronograma, resultados con riesgo de no funcionalidad sin entes responsables, se pueden tomar medidas de mitigación con respetar los planos y presupuesto que se entreguen al contratista para que la obra tenga los resultados presupuestados en el proyecto inicial.

11. Actividades a Desarrollar

Preliminares	$4.505.078,00
Reparaciones Locativas	$7.912.236,00
Montaje de Equipos	$387.582.683,00
Interventoría	$40.000.000,00

12. Programación de Actividades y Flujo de Inversión

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	VALOR CAPITULO	%	PERIODO DE EJECUCION 2017			PERIODO DE EJECUCION 2018		%
				CONTRATACIÓN		EJECUCION FISICA		LIQUIDACIÓN	
				1	2	3	4	5	
	PROCESO DE CONTRATACION								
1	PRELIMINARES								100
1,1	Demolición de enchape y revoque con retiro	$ 703.647	0,16%			$ 703.647			
						0,16%			80
1,2	Demolición de Estructuras no reforzadas (comprende muros, placa de piso, mesones y aislados sin refuerzo)	$ 3.801.431	0,86%			$ 3.801.431			
						0,86%			
2	REPARACIONES LOCATIVAS								70
2,1	Enchape de pared 0.20x0.30 cerámico	$ 4.435.891	1,01%			$ 4.435.891			
						1,01%			60
2,2	Enchape de piso 0.20x0.20 cerámico	$ 1.478.264	0,34%			$ 1.478.264			
						0,34%			
2,3	Bordillo remate de muro en concreto de 3000 PSI	$ 861.570	0,20%			$ 861.570			60
						0,20%			
2,4	Fundo de mesón en concreto	$ 1.136.511	0,26%			$ 1.136.511			
						0,26%			40
3	MONTAJE DE EQUIPOS								
									30
3,1	Suministro e instalacion equipo de refrigeracion de vitrina tipo gondola con testeros en fibra de vidrio L=1,30 mts	$ 387.582.683	88,09%			$ 193.791.341	$ 193.791.342		
						44,04%	44,04%		
	LIQUIDACION	$ -							10
	TOTAL COSTO OBRA	$ 399.999.997							
	INTERVENTORIA	$ 40.000.000	9,09%			$ 20.000.000	$ 20.000.000		
						4,55%	4,55%		0
	TOTAL COSTO DE PROYECTO	$ 439.999.997	100,00%						
	PROGRAMADA - MES		%			51,41%	48,59%		
	PROGRAMADA - MES		$			$ 226.208.655	$ 213.791.342		
	PROGRAMA ACUMULADA		%			51,41%	100%		
	PROGRAMA ACUMULADA		$			$ 226.208.655	$ 439.999.997		

13. Fuente de Financiación

- Recursos Propios del Departamento del Huila: $320.000.000,00
- Recursos Propios Municipio de Gigante: $119.999.997,00.

FRANCISCO JAVIER CUBILLOS GIL
Secretario de Planeación e Infraestructura

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE GIGANTE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ADECUACION FISICA Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LA ZONA DE CARNICOS DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA

GIGANTE
2018

CAPITULO PRIMERO - PRELIMINARES

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE Y REVOQUE CON RETIRO.

Definición.
Comprende la demolición de enchapes y revoque, deberá efectuarse en forma manual, mediante herramienta menor (maceta, cincel y/o puntero). según localización expresadas en los Planos Arquitectónicos. Este material no se podrá acumular dentro de obra, y deberá evacuarse diariamente hacia los botaderos autorizados por el interventor, incluye el retiro de escombros.

Procedimiento de ejecución:

- Localización del área a intervenir.
- Demolición de enchape y revoque, con herramienta menor.
- Acopio y retiro de escombros.

Medidas y pago.
Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2) de demolición de enchapes y revoque con retiro, debidamente ejecutados de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la Interventoría.


DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS NO REFORZADAS (COMPRENDE MUROS, PLACA DE PISO, MESONES Y ALISTADOS SIN REFUERZO)

Definición.
Comprende la demolición de estructuras no reforzadas (muros, placa de piso, mesones y alistados sin refuerzo), según localización expresadas en los Planos Arquitectónicos. incluye todo lo necesario para su perfecta ejecución.

Procedimiento de ejecución:

- Localización del área a intervenir.
- Demolición de estructuras no reforzadas (muros, placa de piso, mesones y alistados sin refuerzo), con herramienta menor.

Medidas y pago.
Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2) demolición de estructuras no reforzadas (muros, placa de piso, mesones y alistados sin refuerzo), debidamente ejecutados de acuerdo a los planos de detalle y aceptados por la Interventoría.



CAPITULO SEGUNDO - REPARACIONES LOCATIVAS.

ENCHAPE DE PARED 0.20X0.30 CERÁMICO.

Definición.
Requisitos mínimos para enchapes de muros en cerámica plana y unicolor de 20 x30cm, tipo I, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.

Procedimiento de ejecución:

- Remojar el material en agua durante 24 horas antes de pegarlo.
- Humedecer el pañete.
- Plomar y nivelar.
- Estampillar, cubriendo el 100% de la superficie de la baldosa.
- Iniciar colocación por la hilada inferior.
- Plomar y nivelar hilada por hilada.
- Enchapar hasta altura indicada en Planos Arquitectónicos.
- Emboquillar.
- Limpiar con trapo limpio
- Dar brillo, pasando estopa
- Proteger filos con perfiles o Wing de aluminio.
- No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones o aristas en mal estado y diferente tonalidad.
- Dejar remates en rincones o sectores menos visibles.
- Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación.

Medidas y pago.

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de enchape, incluidos filos y remates, debidamente instalados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. La medida se realizará con base en cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos.

ENCHAPE DE PARED 0.20X0.20 CERÁMICO.

Definición.
Requisitos mínimos para enchapes de muros en cerámica plana y unicolor de 20 x20cm, tipo I, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.

Procedimiento de ejecución:

- Remojar el material en agua durante 24 horas antes de pegarlo.
- Humedecer el pañete.

- Plomar y nivelar.
- Estampillar, cubriendo el 100% de la superficie de la baldosa.
- Iniciar colocación por la hilada inferior.
- Plomar y nivelar hilada por hilada.
- Enchapar hasta altura indicada en Planos Arquitectónicos.
- Emboquillar.
- Limpiar con trapo limpio
- Dar brillo, pasando estopa
- Proteger filos con perfiles o Wing de aluminio.
- No aceptar tabletas y/o baldosas con deformaciones o aristas en mal estado y diferente tonalidad.
- Dejar remates en rincones o sectores menos visibles.
- Verificar plomos, alineamientos y niveles para aceptación.

Medidas y pago.

Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de enchape, incluidos filos y remates, debidamente instalados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. La medida se realizará con base en cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos.

BORDILLO REMATE DE MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI

Definición.
Construcción de bordillo fundido en sitio de remante de muro en concreto de f'c=3.000 PSI, se construirán en los sitios señalados en los Planos Arquitectónicos y de Detalle y de conformidad con los alineamientos y pendientes que se establezcan, incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento, incluye fijaciones y todos los elementos requeridos para la correcta ejecución del trabajo.

Procedimiento de ejecución:

- Construir los bordillos el muro existente.
- Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
- Vaciar concreto progresivamente.
- Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos.
- Curar concreto.
- Verificar niveles finales para aceptación.

Medidas y pago.

Se medirá y pagará por metro lineal (ML) de bordillo remante de muro en concreto, debidamente construidos y recibidos a satisfacción por la Interventoría. La medida se realizará con base en cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos.

PULIDO DE MESÓN EN CONCRETO.

Definición.
Comprende en pulir el mesón en concreto existente, según localización expresadas en los Planos Arquitectónicos. incluye todo lo necesario para su perfecta ejecución.

Procedimiento de ejecución:

- Localización del área a intervenir.
- Pulir el mesón existente, con las herramientas y equipo necesarios.
- Limpiar con trapo limpio

Medidas y pago
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) de mesón pulido, incluidos filos y remates, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por la Interventoría. La medida se realizará con base en cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos.

CAPITULO TERCERO - MONTAJE DE EQUIPOS.

SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO DE REFRIGERACION DE VITRINA TIPO GONDOLA CON TESTEROS EN FIBRA DE VIDRIO L=1.30 MTS

Definición.
Suministro, transporte e instalación de equipo de refrigeración de vitrina tipo góndola con testeros en fibra de vidrio L=1.30 mts incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento.

Procedimiento de ejecución:

- Consultar y verificar procesos constructivos.
- Verificar niveles y dimensiones expresados en los Planos.
- Localizar en lugares señalados en planos.
- Instalar equipo de refrigeración de vitrina tipo góndola, nuevo de primera calidad
- Instalar siguiendo todas las recomendaciones del fabricante.
- Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.

Medidas y pago
Se medirá y pagará por unidad (UN) de equipo de refrigeración de vitrina tipo góndola con testeros en fibra de vidrio L=1.30 mts, debidamente instalada y recibida a satisfacción por parte de la Interventoría.

Ing. **CAROLINA MASMELA ESPAÑA**
M.P. 7020?-254161 TLM


REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA

COPNIA

MATRÍCULA PROFESIONAL No.

0208-264161 TLM

INGENIERA CIVIL

DE FECHA 20/08/2013

CAROLINA JULIETH


MANRIQUE ESPAÑA

C.C. 1076265893

UNIVERSIDAD COOPERATIVA

DE COLOMBIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO


Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA.

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel.: 636 5384 Bogotá D.C.
01 8000 116590

399

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

CERTIFICADO DE VIGENCIA Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
N° E2017WEB00108946

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que MASMELA ESPAÑA CAROLINA JULIETH identificado (a) con Cédula de Ciudadanía N° 1075255693, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, como INGENIERO CIVIL con Matrícula Profesional N° 70202-264161 TLM desde el (los) veinte (20) día(s) del mes de junio del año dos mil trece (2013).

2. Que la (el) Matrícula Profesional es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que la (el) referida (o) Matrícula Profesional se encuentra vigente, por lo cual el profesional certificado actualmente NO está impedido para ejercer la profesión.

4. Que el profesional NO tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación tiene una validez de seis (6) meses y se expide en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes (junio) del año dos mil diecisiete (2017).

RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ

Firma del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web http://gdocumental.copnia.gov.co/inveslleCSV indicando el código que se encuentra en el costado izquierdo de este documento

Calle 78 N° 9 – 57 Piso 13 – Bogotá D.C. Pbx: 3220102 – Correo-e: contactenos@copnia.gov.co
www.copnia.gov.co

BUREAU VERITAS Certification

Documento firmado por: CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA, N° de serie: 1291085867583783982122119183060239850.
Emisor del certificado: AC TESTIGO CERTICAMARA S.A., Fecha de emisión de la firma: 12/06/2017 16:19:03.
Código Seguro de Verificación (http://gdocumental.copnia.gov.co/inveslleCSV) El mecanismo Sp0060612 http://www.copnia.gov.co
Página 1 de un total de 1 página(s).

75

CONCEPTO VIABILIDAD SECTORIAL

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto:
ADECUACIÓN FÍSICA Y DE EQUIPOS DE LA ZONA DE CÁRNICOS DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA GIGANTE
ENTIDAD PROPONENTE DEL PROYECTO :

NOMBRE:	MUNICIPIO DE GIGANTE
PERSONA RESPONSABLE :	JOSUE MANRIQUE MURCIA
DIRECCION:	ALCALDIA MUNICIPAL

2. CLASIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

TIPO ESPECIFICO DE GASTO DE INVERSIÓN:			4099 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
SECTOR:			0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO
PROGRAMA:			Planeación estratégica productiva y competitiva para un Gigante amable
DEPARTAMENTO:	HUILA	MUNICIPIO:	GIGANTE
LOCALIDAD ESPECIFICA:			ZONA DE CÁRNICOS DE LA PLAZA DE MERCADO

3. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

3.1 Problema o Necesidad:

La infraestructura que se utilizan para la comercialización de la carne en el municipio de Gigante, no cuenta con las condiciones adecuadas y equipos necesarics para conservar la cadena de frío de los cárnicos y sus derivados, que garanticen la inocuidad de los productos, los cuales pueden ocasionar un alto riesgo de contaminación de los cárnicos que consumen los habitantes del municipio.

3.2 Descripción del Objetivo:

Brindar a la comunidad alimentos de buena calidad, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente, establecida para los sitios de expendio y almacenamiento de cárnicos y sus derivados.

Años de Vida del Proyecto:	25	Número de Beneficiarios:	33,313	Habitantes
Plazo de ejecución (días):	60			

4. MONTO Y ESTRUCTURA FINANCIERA (Miles de $)

Monto Departamento	320,000,000.00
Monto Municipio	119,999,997.00
Monto Comunidad	0.00
Otros	0.00
Monto Total del Proyecto	439,999,997.00

5. ANÁLISIS DE VIABILIDAD

A. Viabilidad Técnica

Con la ejecución del proyecto la Plaza de Mercado estaría cumpliendo con la mayoría de los requerimientos sanitarios y de inocuidad en la producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, expendio de los alimentos cárnicos de comercialización y de consumo para el municipio de Gigante.

B. Viabilidad Institucional

El proyecto se enmarca dentro de los propositos del Plan de Gobierno "El Camino es la Educación", Huila educada, productiva y competitiva

El proyecto contribuye al cumplimiento de los objetivos y metas del plan de desarrollo municipal Gigante Amable... Construyendo Paz

C. Viabilidad Socio-Económica

El proyecto contiene un alto grado de aceptacion comunitaria, es una necesidad sentida de la comunidad.
Se cumplirianlos requisitos establecidos en la Resolución 240 de 2013 y en el Decreto 1500 de 2007 para los sitio especificos dedicados al expendio y almacenamiento de cárnicos y sus derivados.
La relación beneficio/costo mayor que 1, es favorable
Ayuda al desarrollo comunitario y mejora la calidad de vida.

D. Viabilidad Ambiental

El proyecto no requiere de licencia ambiental por considerarse de mínimo impacto
El proyecto no tiene algun impacto negativo sobre los recursos naturales

E. Viabilidad Financiera

El proyecto presenta una buena rentabilidad en la recuperación de la inversión. La TIR positiva
El proyecto cumple con los requisitos y condiciones exigidas por las entidades a quienes se le solicita cofinanciacion
La estructura de financiacion es adecuada. VPN, TIR y la TIO por encima de los parametros aceptados

6. CONCEPTO DE VIABILIDAD

El Proyecto es Viable? Si: [X] NO: [ ]

El proyecto es viable cumple con los parametros aceptados por Planeación Departamental y con la Resolución 240 de 2013 y en el Decreto 1500 de 2007

Es tecnica y económicamente viable, logra un buen grado de aceptacion comunitaria. La comunidad beneficiada a través de su Asociación se compromete a efectuar la operación y mantenimiento de los equipos.

Sus beneficios son numerosos y no contribuye al deterioro del medio ambiente tanto en su ejecucion como en su operación.

Firma:
Nombre: FRANCISCO JAVIER CUBILLOS GIL
Cargo Secretario de Planeación e Infraestructura
Institucion Municipio de Gigante
Fecha: JULIO DE 2018

ANEXO-17

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y EL CONSORCIO 3V GIGANTE

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 278 de 2019 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y EL CONSORCIO 3V GIGANTE

TABLA DE CONTENIDO

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES
CLÁUSULA 2. OBJETO
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
CLÁUSULA 6. ANTICIPO
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD
CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD
CLÁUSULA 14. MULTAS
CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL
CLÁUSULA 16. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO
CLÁUSULA 17. CADUCIDAD
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA
CLÁUSULA 21. CESIÓN
CLÁUSULA 22. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR
CLÁUSULA 23. SUPERVISION
CLÁUSULA 24. INTERVENTORIA
CLÁUSULA 25. LIQUIDACIÓN
CLÁUSULA 26. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN
CLÁUSULA 27. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL
CLÁUSULA 28. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
CLÁUSULA 29. DOCUMENTOS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y EL CONSORCIO 3V GIGANTE

Entre **JOSUÉ MANRIQUE MURCIA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.205.615 de Gigante (H), quien obra en su calidad de Alcalde y por lo mismo, representante legal del municipio de Gigante (H), posesionado mediante acta N° 001 de fecha 30 de diciembre de 2015 de la Notaría Única del Círculo de Gigante, (en adelante la "Entidad"), por una parte; y por la otra el **YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO**, con cédula de ciudadanía 7.713.933 de Neiva, quien obra en su calidad de representante legal del **CONSORCIO 3V GIGANTE**, con Nit. 901350190-0 (en adelante el "Contratista") identificados como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante Resolución No. 899 del 25 de noviembre de 2019 la Entidad abrió el Proceso de Contratación número DHMG-SPI-003 DE 2019 con el fin de contratar la "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA Y CALLES DE LOS CENTROS POBLADOS TRES ESQUINAS Y SILVANIA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA"

II. Que mediante Resolución No. 984 del 18 de diciembre de 2019 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio y las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes cláusulas.

Por lo anterior, las Partes acuerdan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es la "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA Y CALLES DE LOS CENTROS POBLADOS TRES ESQUINAS Y SILVANIA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista, deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. DHMG-SPI-003 DE 2019, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios – materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal - en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1,– Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria, los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos y aceptados con la presentación de su propuesta.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de **SEIS (06) MESES**, a partir del acta de inicio que impartirá el titular de la Unidad de Infraestructura Municipal, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

El plazo pactado será cumplido con sujeción a lo previsto en el Pliego de Condiciones.

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

Para efectos legales el valor estimado del presente Contrato es hasta por la suma **TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES PESOS M/Cte. ($3.742.437.083)**, equivalentes a 4.519,2 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2019, suma que se discrimina de la siguiente manera:

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1	PRELIMINARES						
	1,1			LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	13.980,59	$ 2.471,00	$ 34.546.038,00
	1,2			DEMOLICION DE CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	M2	1.258,51	$ 18.365,00	$ 23.112.536,00
	1,3			DEMOLICIÓN, ADECUACIÓN Y REPOSICIÓN DE POZOS COLECTORES ALCANTARILLADO, NO INCLUYE TAPA. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES)	UND.	41,00	$ 163.374,00	$ 6.698.334,00
Subtotal								$ 64.356.908,00
	2	ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO						
	2,1			EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN HASTA 2m	m3	7.159,07	$ 26.636,00	$ 190.688.989,00
	2,2			CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE.	m2	13.980,59	$ 1.320,00	$ 18.454.379,00
	2,3			SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR Esp. 320-13 INV.	m3	2.893,28	$ 194.282,00	$ 562.112.225,00
	2,4			BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ml	4.623,87	$ 74.451,00	$ 344.251.745,00

	2,5			PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 40, CON TRABAZON DE AGREGADOS, JUNTAS DE DILATACIÓN SELLADAS CON MATERIAL TEXTURIZADO Y ELÁSTICO MASX. 3,8 MTS., PASADORES TRASNSVERSALES EN HIERRO LISO DE 1" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0,35 M, ESPACIADOS CADA 0,30M Y LONGITUDINALES EN HIERRO CORRUGADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0,85 M SEPARADAS 1,2 M, CURADO CON ANTISOL (SEGUN DISEÑO)	m3	466,53	$ 874.325,00	$ 407.898.842,00
	2,6			PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 38, CON TRABAZON DE AGREGADOS, JUNTAS DE DILATACIÓN SELLADAS CON MATERIAL TEXTURIZADO Y ELÁSTICO MASX. 3,8 MTS., PASADORES TRASNSVERSALES EN HIERRO LISO DE 7/8" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0,35 M, ESPACIADOS CADA 0,30M Y LONGITUDINALES EN HIERRO CORRUGADO DE 1/2" DE DIÁMETRO, LONGITUD 0,85 M SEPARADAS 1,2 M, CURADO CON ANTISOL (SEGUN DISEÑO)	m3	2.079,10	$ 845.331,00	$ 1.757.527.682,00
	2,7			SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMUN	m3	1.390,11	$ 105.318,00	$ 146.403.605,00
Subtotal								$ 3.427.337.467,00
	3	SEÑALIZACION FINAL DE VIA						
	3,1			SEÑALIZACION VERTICAL DE TRANSITO TIPO I CON LAMINA	und	39,00	$ 555.983,00	$ 21.683.337,00

				RETROREFLECTIVA TIPO 3 (0,60M X 0,60M)				
	3,2			DEMARCACION VIAL CON PINTURA EN FRIO	m2	719,24	$ 37.767,00	$ 27.163.537,00
Subtotal								$ 48.846.874,00
	4	ESPACIO PEATONAL						
	4,1			PISO EN CONCRETO DE 2500 psi PARA ESPACIO PEATONAL e: 0.10 mts	m2	503,15	$ 83.314,00	$ 41.919.439,00
	4,2			BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ml	1.006,29	$ 52.562,00	$ 52.892.615,00
Subtotal								$ 94.812.054,00
	5	OBRAS DE DRENAJE						
	5,1			SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO CON REJILLA METALICA DE EMPOTRÁR L=1,2	und	2,00	$ 914.360,00	$ 1.828.720,00
	5,2			SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AGUAS LLUVIAS DIAMETRO 10"	ml	20,00	$ 171.265,00	$ 3.425.300,00
Subtotal								$ 5.254.020,00
SUBTOTAL OBRAS								$ 3.640.607.323,00

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		

PROGRAMACION DE ADAPATACION DE LA GUIA AMBIENTA (PAGA) - IVA INCLUIDO	$ 57.807.220 ,00
PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO TRANSITO - IVA INCLUIDO	$ 44.022.540 ,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 3.742.437. 083,00
VALOR TOTAL	$ 3.742.437. 083,00

VALOR TOTAL EN LETRAS:			
NOTA 1:	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2:	ADMINISTRACION	A=	22%
NOTA 3: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	IMPREVISTO	I=	3%
NOTA 4: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	UTILIDAD	U=	5%
NOTA 5: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	30%
NOTA 6: El reconocimiento económico de los requerimientos ambientales exigidos por las autoridades ambientales, y/o sociales que son de obligatorio cumplimiento, serán reconocidos a cargo de reembolso de gastos (afectados por un % de administración).(**Ajustar de acuerdo al proyecto**)			

El Contratista con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepáse el valor total establecido en el presente Contrato.

CLÁUSULA 6. ANTICIPO

El presente proceso no contempla anticipo.

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

No. CDP	RUBRO	FUENTE	VALOR
519	003-2402-0604-2019-00441-0028 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA Y CALLES DE LOS CENTROS POBLADOS TRES ESQUINAS Y SILVANIA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA	441306: Nación CSF	$1.526.079.043,00
2019002436	9501011106: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA Y CALLES DE LOS CENTROS POBLADOS TRES ESQUINAS Y SILVANIA DEL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA	730203: saldo a 31 de Diciembre de 2018 en la cuenta maestra compensación regiona (FCR40%) CSF	$2.223.323.414,00
	9501011206: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA Y CALLES DE LOS CENTROS POBLADOS TRES ESQUINAS Y SILVANIA DEL	730404: saldo a 31 de Diciembre de 2018 en la cuenta maestra	$109.896.585,00

	MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DEL HUILA	Asignaciones Directas (AD) CSF	
TOTAL			$3.859.299.042

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad pagará al Contratista las sumas del valor del Contrato así:

PAGOS PARCIALES: El 90% del valor total se pagará mediante actas de recibo parcial previo visto bueno del Interventor y/o supervisor.

Para efectos de los desembolsos, EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, de conformidad con el artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, las Leyes 797 y 828 de 2003 y el Decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma.

PAGO FINAL: Del 10% del valor del contrato, una vez culminado, el objeto contractual a satisfacción de la supervisión, para lo cual será requerido el informe final acompañado del certificado de cumplido a satisfacción de la obra, la acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social integral deberá efectuar EL CONTRATISTA al personal empleado en la ejecución del contrato, la modificación de la garantía de estabilidad de la obra, suscripción del acta de liquidación y demás a que haya lugar.

En todo caso, los pagos estarán sujetos a la correspondiente programación del PAC y a la realización de los giros por parte del Ministerio de Hacienda.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte ó no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

9.1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

9.2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.

9.3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.

9.4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

9.5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

9.6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.

9.7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.

9.8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

9.9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.

9.10. Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.

9.11. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

9.12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.

9.13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo,

accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).

9.14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

9.15. Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.

9.16. Cumplir el objeto del Contrato, ejecutar y entregar la obra contratada en el plazo estipulado, conforme a los criterios de calidad exigible, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción, con sujeción a los precios unitarios estipulados.

9.17. Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para evitar poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, durante la ejecución del Contrato.

9.18. Acreditar en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 adicionado mediante el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, la afiliación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

9.19. Mantener indemne al Municipio de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas y proveedores y demás servicios requeridos para la ejecución del Contrato.

9.20. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, como por los hechos u omisiones que le fueran imputables y que causen daño o perjuicio al Municipio o a un tercero, de conformidad con la Ley 80 de 1993.

9.21. Indemnizar y asumir todo daño que cause a terceros o al personal contratado para la ejecución del Contrato.

9.22. Asumir el pago de los costos y gastos directos e indirectos que se causen o llegasen a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del Contrato.

9.23. Notificar al Municipio en caso de cesión, compra o venta de derechos económicos, societarios, políticos o de cualquier índole, que estén relacionados con el Contrato.

9.24. Presentar los documentos que le solicite el Interventor.24)

9.25. Asumir los riesgos previsibles de la ejecución del Contrato, y adoptar todas las medidas necesarias para mitigarlos.

9.26. Mantener las condiciones exigidas y ofrecidas en su oferta durante la ejecución del Contrato.

9.27. Presentar todos los documentos requeridos para la suscripción del acta de inicio ante el Interventor.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL:

9.28. Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales exigidas. En todo caso, el Contratista deberá garantizar el tiempo de dedicación de los profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto contractual

9.29. Mantener al frente de la obra al Director de Obra, el cual decidirá con el Interventor sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución del Contrato.

9.30. Obtener la aprobación del Interventor con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y propuestos. La solicitud de cambio de profesional deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales y técnicas exigidas en el pliego de condiciones.

9.31. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra y, garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones laborales.

9.32. Cumplir con los pagos frente al Sistema de Seguridad Social Integral así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de Compensación Familiar, cuándo corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecución de la obra, y garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios también cumplan con sus obligaciones frente a estos sistemas.

9.33. Responder por cualquier tipo de reclamación judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve al personal o los subcontratistas contra el Municipio, por causa o con ocasión del contrato.

9.34. Ejecutar la totalidad de las obras en el plazo del Contrato, utilizando para ello los frentes de obra que sean necesarios de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1682 de 2013.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN:

9.35. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios.

9.36. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en el término señalado en la programación detallada de los proyectos, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra.

9.37. Garantizar la calidad de los bienes, materiales y servicios prestados para el cumplimiento del objeto del contralo. Los materiales que el Contratista emplee en la ejecución de los trabajos y que se encuentren deficientes podrán ser rechazados por el Interventor cuando no los encontrare convenientemente adecuados, en caso de estar desacuerdo con la decisión de éste, la Unidad de Infraestructura revisará la situación, y la respuesta será acabada por el Contratista.

9.38. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten durante la obra, para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se requieran.

9.39. La seguridad de la maquinaria y materiales que emplee para la ejecución de la obra es de su responsabilidad exclusiva, por lo tanto, deberá disponer de todos los mecanismos que sean necesarios para evitar hartos, pérdidas y danos; por lo mismo no podrá hacer reclamaciones al Municipio por estos hechos.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

9.40. Entregar a la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en los documentos del proceso contractual.

9.41. Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de las obras contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Así mismo deberá tomar las debidas precauciones a fin de conservar el estado de los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio superficiales y subterráneas existentes dentro del área de Trabajo o adyacentes a ella, siendo de su

exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles estructuras o instalaciones,

9.42. Acatar las recomendaciones y solicitudes efectuadas por el Interventor, relacionadas con el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que este considere necesaria para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las obras.

9.43. Cumplir con las normas ambientales vigentes aplicables a esta actividad, específicamente las relacionadas con el manejo de escombros, señalización de seguridad para el área de influencia de la obra y planes de manejo tráfico.

9.44. Cumplir coma normatividad vigente para la movilización de maquinaria y equipo pesado establecida en ese tipo de obras por las entidades competentes

9.45. Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y proveedores de materiales y servicios cuentan con todas las licencias y permisos exigidos según la normatividad vigente, para lo cual el Contratista entregará al Municipio, antes de la suscripción del acta de inicio, copia de ellos, si aplica. Esta documentación deberá ser actualizada cuando lo requiera la Unidad de Infraestructura.

9.46. Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el desarrollo del Contrato

9.47. Resolver dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo, los requerimientos relacionados con la ejecución del Contrato que le formule el Interventor, el Municipio o la comunidad.

9.48. Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los análisis de laboratorio antes de iniciar las obras y en el transcurso de ejecución de las mismas.

9.49. Adelantar todas las gestiones ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos para ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el Municipio, tales como cruce o cierre temporal de vías, accesos, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones o cualquier intervención del espacio público, entre otros.

9.50. Adelantar las gestiones pertinentes para para la obtención de todas las Licencias o Permisos requeridos para la ejecución de la obra ante la entidad competente bajo su propia cuenta

9.51. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

9.52. Mantener tanto al personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención donde se ejecute la obra.

9.53. Reparar las vías de acceso al sitio de la obra, cuando se deteriorar como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas.

9.54. Ejecutar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de la garantía de estabilidad de la obra.

9.55. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o el Municipio, toda obra ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad exigidas en los documentos del proceso contractual.

9.56. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial, en especial en relación con los elementos de seguridad industrial necesarios para el personal que interviene en las actividades de obra, manipulación de equipos, herramientas, combustibles, así como la dotación de calzado y vestido de labor y, documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.

9.57. Ceñirse a las especificaciones, planos y/o detalles previstos en los documentos del proceso contractual. Cuando a juicio del Contratista sea conveniente variar los planos o las especificaciones técnicas, someterá las modificaciones junto con los estudios correspondientes y justificaciones a revisión del Interventor, si éste no los aprueba, el Contratista se sujetará a las especificaciones pactadas. En caso de aprobarlos se procederá a realizar los ajustes técnicos, lo cual constara en acta, conforme al Acuerdo No. 0037 de 2016 expedido por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías

9.58. Ubicar la señalización preventiva necesaria para la circulación en condiciones de seguridad de los personales de obra, vecinos y terceros.

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN:

9.59. Atender y absolver las observaciones y requerimientos formulados por el Municipio, el Interventor o de los organismos de control.

9.60. Presentar informes mensuales y final que contenga como mínimo la información requerida para los pagos parciales, según aplique, aprobado por el Interventor.

9.61. Llevar una bitácora de obra, donde se deberán consignar todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las ordenes de interventoría, de manera que se logre la comprensión de la ejecución de la obra.

9.62. Desde el día que se inicien los trabajos, se deberá abrir un libro en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que haga el Interventor donde se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de

trabajo, etc. Cada anotación diaria deberá llevar la fecha y la firma del personal residente del Contratista y del Interventor. El responsable de mantener al día este diario será el residente de obra.

9.63. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y el acta de liquidación.

9.64. Instalar una valla en el sitio de ejecución de la obra de acuerdo a las dimensiones y especificaciones que serán suministradas por el Interventor, al momento de iniciar el Contrato la cual se deberá desmontar dentro los quince (15) días después de haberse suscrito el acta de recibo final, En todo caso la valla debe estar desmontada previamente a la suscripción del acta de liquidación, El costo de la obligación será asumido por el Contratista.

OBLIGACIONES FINANCIERAS:

9.65. Verificar junto con el Interventor, el programa de flujo de fondos del Contrato, lo cual deberá constar en acta.

CLÁUSULA 10. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

10.1. Recibir una remuneración por la ejecución de la óbra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

11.1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

11.2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.

11.3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 12. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la Cláusula 2 del presente Contrato. El Contratista es responsable por los daños que ocasionen sus contratistas o empleados. los empleados o contratistas de sus subcontratistas, a la Entidad en la ejecución del objeto del presente Contrato.

Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley.

CLÁUSULA 13. INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a indemnizar a EL MUNICIPIO DE GIGANTE con ocasión de la violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. El Contratista se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO DE GIGANTE de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. El Contratista mantendrá indemne al MUNICIPIO DE GIGANTE por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

CLÁUSULA 14. MULTAS

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, EL MUNICIPIO DE GIGANTE puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: multas diarias y sucesivas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo, multas cuyo cobro se efectuará descontando su monto del pago final.

Se causará multa equivalente a 10 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que esta haya sido notificada a la Entidad.

CLÁUSULA 15. CLÁUSULA PENAL

En caso de declaratoria de caducidad o de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total del Contrato o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, éste pagará a título de cláusula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato. La tasación de la Cláusula Penal atenderá criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para demandar ante del juez del Contrato, la indemnización integral de perjuicios causados si estos superan el valor de la cláusula penal.

El pago o deducción de la Cláusula Penal no exonerará al Contratista, del cumplimiento de sus obligaciones emanadas del Contrato incluyendo de la que se declara el incumplimiento.

En caso de proceder a la aplicación de la Cláusula Penal, de conformidad con la normativa vigente, el Contratista, autoriza expresamente a la Entidad con la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista o en su defecto se hará efectivo el amparo de cumplimiento de la garantía única de cumplimiento.

TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refieren los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA 16. CADUCIDAD

La caducidad, de acuerdo con las disposiciones y procedimientos legamente establecidos, puede ser declarada por EL MUNICIPIO DE GIGANTE cuando exista un incumplimiento grave que afecte la ejecución del presente Contrato. Por ejemplo, se entiende como incumplimiento grave:

16.1. Paralización de las actividades de obra por un tiempo igual o superior a quince (15) días por causas imputables al Contratista.

16.2. Paralización del personal de obra por un tiempo igual o superior a quince (15) días.

CLÁUSULA 17. GARANTÍAS.

18. 1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

<table>
<tr><th>Característica</th><th>Condición</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>Municipio de Gigante identificado con NIT 891.180.176-1</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Hasta la liquidación del contrato</td><td>20% del valor del contrato</td></tr>
<tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo</td><td>No aplica</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más.</td><td>10% del valor del contrato</td></tr>
<tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del</td><td>VEINTE (20%) del valor final de las obras</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del Contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18. 2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años (5) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

18. 3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	Municipio de Gigante identificado con NIT 891.180.176-1 y el Contratista
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.

	• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	No debe ser inferior a: 1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) SMMLV. 2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500) SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV. 3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV. 4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) SMMLV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV. 5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV.
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados y el Municipio de Gigante identificado con NIT 891.180.176-1
Amparos	Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe

	contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3° del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato. • Objeto del contrato • Firma del representante legal del Contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLÁUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá

vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista sólo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, éste (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA 20. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA 21. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

CLÁUSULA 22. SUPERVISIÓN

La supervisión de la ejecución y cumplimiento del presente Contrato está a cargo de del titular de la Unidad de Infraestructura Municipal. Sin que esta labor sea concurrente con las funciones de la interventoría.

CLÁUSULA 23. INTERVENTORÍA

La interventoría del presente Contrato está a cargo del proponente seleccionado en el proceso de selección de contratistas, Concurso de Méritos No. DHMG-SPI-004 DE 2019. Sin que esta labor, sea concurrente con la supervisión.

CLÁUSULA 24. LIQUIDACIÓN

Se procederá a su liquidación en los términos y plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

CLÁUSULA 25. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLÁUSULA 26. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de Gigante y el domicilio contractual es el Municipio de Gigante Huila.

CLÁUSULA 27. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.

Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleado las instancias y procedimientos contemplados en los artículos 68 y siguientes de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

CLÁUSULA 28. DOCUMENTOS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y EL CONSORCIO 3V GIGANTE

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato

En constancia se firma el presente contrato en el Municipio de Gigante a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del año 2019.

Por la Entidad,

JOSUÉ MANRIQUE MURCIA
Alcalde del Municipio de Gigante Huila

Contratante

Por el Contratista,

YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
Representante legal del CONSORCIO 3V GIGANTE
Contratista

Revisión minuta contractual
NELSON FELIPE LEIVA VALENZUELA
Asesor Jurídico Externo

ANEXO-18
FOTOGRAFIA 6



ANEXO-18
FOTOGRAFIA 7



ANEXO-19

ACUERDO No 006 DE 2021

(ABRIL 10)

"POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL MERCADO CAMPESINO POPULAR."

EL CONCEJO MUNICIPAL DE GIGANTE

El Concejo municipal de Gigante, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, atendiendo las disposiciones conferidas en el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994, la Resolución No. 0006 de 2020 expedida por el Ministerio de Agricultura, la ley 1551 de 2012 y el Decreto 135 de 1996, y;

CONSIDERANDOS:

La Constitución Política de Colombia en el Capítulo III, artículo 311, determina el marco de funciones municipales y en él establece que: "***al municipio como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determina la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social, y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asigne la Constitución y la Ley***".

De conformidad con el artículo segundo de La Constitución Política que determina como fines esenciales del Estado: "***servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; (...)***"

El artículo 64 del mismo marco legal, dice: "***es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones y comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.***"

De conformidad con el artículo 315 de la carta Superior en su numeral 5°, establece como funciones del Alcalde municipal, presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y demás que estime conveniente para la buena marcha del municipio.

El Concejo Municipal por mandato Constitucional conforme lo preceptúa el artículo 313 numeral 9°, le corresponde dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.

La Ley 160 de 1994, tiene por objeto la consolidación de la paz a través de los mecanismos que procuran la justicia social, la democracia participativa y el bienestar de la población campesina, aumentar el volumen global de la producción agrícola, ganadera, forestal y acuícola, en armonía con otros sectores económicos, aumentar la productividad de las explotaciones y la eficiente comercialización de los productos agropecuarios, procurando así elevar el nivel de vida de la población campesina, generar empleo productivo en el campo y asegurar la coordinación y cooperación de las diversas entidades del Estado a fin de que también ellas procuren el desarrollo integral de los programas afines con la producción agropecuaria del municipio propiciando así el desarrollo integral de los programas y proyectos que consoliden una garantía de estabilidad en la producción y comercialización de la producción agropecuaria, ganadera, forestal y acuícola, apoyando de una manera coordinada el mejoramiento económico, social y cultural de la población campesina.

Por lo expuesto anteriormente:

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: INSTITUCIONALIZAR EL MERCADO CAMPESIONO en el municipio de Gigante, del Departamento del Huila, para que se realice como mínimo una vez por mes, como una estrategia de mercado articulado con la cultura y costumbres arraigadas de los campesinos, quienes conservarán la idiosincrasia participativa que mejore la economía local permitiendo la participación de todos los productores agrícolas, pecuarios, acuícolas, forestales, artesanales, como de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria, entre otros, en procesos agroindustriales y gastronómicos, así mismo permitiendo la participación activa y constante de todos los ciudadanos en las diferentes etapas de su realización, sin discriminación de ninguna naturaleza.

ARTÍCULO SEGUNDO: objetivos del mercado campesino:

1. Consolidar un proceso que facilite una estabilidad económica y social a las familias campesinas del municipio, asegurando a los productores la comercialización agropecuaria, acuícola, forestal, artesanal, agroindustrial y gastronómica, igual que garantizar la comercialización de la Economía Campesina Familiar y Comunitaria (ECFC) y la de los pequeños y medianos productores, que se vinculen a la realización de los mercados campesinos.
2. Crear un sistema alternativo que le garantice al sector productor campesino la comercialización de tal manera que puedan mejorar sus ingresos fortaleciendo la economía comunal, familiar y local.
3. Garantizar a los productores los espacios acondicionados técnica e higiénicamente para la comercialización de los productos que expenderán de manera directa y en presentaciones visibles que permitan observar su calidad.
4. Generar un mercado para los productos provenientes directamente del mismo productor y sin intermediarios, brindando así unos canales

de comercialización que garanticen un mayor ingreso articulado con seguridad y soberanía alimentaria.

5. Dignificar el trabajo del campesino dándole la importancia debida, contribuyendo a la estabilización, promoción y distribución de sus productos que le permitan mejorar la economía social y familiar, reivindicando sus derechos universalmente adquiridos.
6. Fomentar y estructurar el fortalecimiento de la economía campesina asegurando el abastecimiento alimentario y avances de los productores tanto a nivel social, económico y cultural, creando los espacios de muestras gastronómicas, artesanales, agropecuarias, forestales acuíferas y todas las especies que se produzcan, y conlleven a asegurar la comercialización de los productos provenientes de la producción de la Economía Familiar y Comunitaria (ECFC) y de pequeños y medianos productores, de tal manera que resalten el potencial productivo del campesino.
7. Brindar el apoyo y asesoría necesaria para establecer los procesos de comercialización óptimos, articulando todos y cada uno de los diferentes actores tanto del orden municipal, departamental y nacional, implementando mecanismos que garanticen el buen manejo y estabilidad de los fondos rotatorios que promuevan la comercialización del mercado campesino.
8. Propiciar, fomentar las prácticas comerciales, culturales tradicionales que contribuyan con el interés y espíritu emprendedor de las familias campesinas dedicados a la producción del sector campesino y
9. Atender las políticas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en todo lo concerniente con las exigencias establecidas en la resolución 0006 de 2020, en asuntos del sector agropecuario en el marco de lo pactado en el Acuerdo Final de paz.

ARTÍCULO TERCERO: se concede un plazo de seis (06) meses para que la Administración municipal efectúe la promoción, activación y motivación correspondiente, haciendo uso de todos los recursos promocionales y organizacionales que estén al alcance del municipio y para que determine el espacio físico correspondiente para la realización de los mercados

campesinos, sin perjuicio de atender todos los demás requerimientos que conlleve a su realización.

ARTÍCULO CUARTO: autorícese al Señor alcalde municipal para que en un plazo de seis (06) meses, una vez aprobado y legalizado el presente Acuerdo, proceda a la reglamentación de la organización de los eventos tendientes a la realización de los mercados campesinos

ARTÍCULO QUINTO: el presente Acuerdo rige a partir de su sanción y publicación y deroga todas las disposiciones municipales que le sean contrarias.

Se expide en Gigante Huila, en el lugar de sesiones del Concejo, a los diez (10) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021).

COMUNIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE

DANIEL ANDRES SALAS GUTIERREZ
Presidente

DAMIRAMAR MONTEALEGRE SANCHEZ
Secretaria

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL CONCEJO DE GIGANTE

CERTIFICA:

Que, el Acuerdo Municipal No 006, **"POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL MERCADO CAMPESINO POPULAR."** Obtuvo los debates reglamentarios de Ley. El Primer debate en Comisión Tercera el tres (3) de abril de dos mil veintiuno (2021) y el segundo debate en Plenaria el diez (10) de abril de dos mil veintiuno (2021).

Dado en Gigante a los diez (10) días del mes de abril de dos mil veintiuno (2021).

En constancia firma:

DAMIRAMAR MONTEALEGRE SANCHEZ
Secretaria

CONSTANCIA SECRETARIAL

En Gigante Huila, a los doce (12) dias del mes de abril de 2021, se recibió de la Secretaría del Concejo Municipal, el Acuerdo N°006 del 10 de abril de 2021, "POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL MERCADO CAMPESINO POPULAR". Pasa al Despacho de la Secretaria General y de Gobierno Encargada.

MARTHA LORENA VARGAS ANDRADE
Sria. General y de Gobierno E.

DESPACHO ALCALDIA MUNICIPAL

El Acuerdo N°006 del 10 de abril de 2021, se sanciona en la fecha:

Gigante Huila, 13 ABR 2021

SANCIONADO ACUERDO: 006 del 10 de abril de 2021.

CESAR GERMAN ROA TRUJILLO
Alcalde

Publicación. Se publica en la cartelera de la Alcaldía Municipal, el presente Acuerdo en la fecha. 13 ABR 2021

Elaboro Doris Valenzuela Pérez	Reviso: Edwuar Camilo Tellez Losada Asesor Juridica Sria. General y de Gobierno	Aprobó: Martha Lorena Vargas Andrade. Sria. General y de Gobierno E.
Firma.	Firma:	Firma: