COMUNICACIÓN INTERNA

Proceso - 775
E.P - 765

DE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PARA: OFICINA ASESORA JURÍDICA
ASUNTO: ELABORACIÓN ADICION EN PLAZO No. 3
FECHA: NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATO: 619 DE 2023

OBJETO: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE AMBIENTES DE LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.

CONSIDERANDO:

Que mediante correo electrónico del 18 de noviembre de 2024 el constructor presentó plan de contingencia y reprogramación de actividades en el marco del proceso administrativo de presunto incumplimiento precedido por la Oficina Asesora Juridica; Una vez verificada la información presentada por el constructor, se requiere de una prórroga de un (1) mes con el objetivo de ejecutar las actividades contractuales en el plazo de ejecución del contrato.

La presente prorroga no genera erogación presupuestal a la entidad contratante, ni ocasiona un desequilibrio económico al contratista constructor.

PLAZO ADICIONAL: UN (1) MES

CONTRATISTA: JUAN CAMILO CACERES MORENO

INTERVENTOR: N.A.

Cordialmente,

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura

Anexo: comunicación del contratista, documentos que soportan lo manifestado y concepto de apoyo a la supervisión.

GESTIÓN DOCUMENTAL.
Original: Oficina Asesora Juridica
Proceso de contratación

CARTA
FSI14-02
Versión: 7

Tauramena, 18 de noviembre de 2024

Ingeniero:
LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de infraestructura
Supervisor
Tauramena.

Referencia: **Contrato de Obra Pública No. 619 de 2023** cuyo objeto es "ADECUACIÓN DE AMBIENTES DE LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE".

Asunto: Concepto de oportunidad de "*SOLICITUD DE PRORROGA POR 1 MES*".

Cordial saludo,

En el ejercicio de las actividades encomendadas por usted como profesional de apoyo a la supervisión técnica a la ejecución del contrato de Obra No. 619 de 2023 que se suscribió con JUAN CAMILO CACERES MORENO mediante el proceso de contratación de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMT-SI-008-2023_, manifiesto lo siguiente:

Que encuentro viable y oportuno realizar la prorroga al contrato por un término de un (1) mes conforme al plan de contingencia presentado por el constructor, toda vez que se requiere garantizar espacios adecuados para las actividades de lectura en las bibliotecas objeto de este proyecto, lo anterior, de conformidad a lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

No siendo más el motivo de la presente, me suscribo.

Atentamente,

YEINNER SMITH ZORRO CHAPARRO
Prof. de apoyo a la supervisión técnica
Contrato de Servicios Profesionales No. 444 de 2024
Secretaría de Infraestructura

Outlook

Fwd: Solicitud de ajustes al plan de contingencia y solicitud de información adicional

Desde Infraestructura . <infraestructura@tauramena-casanare.gov.co>
Fecha Lun 18/11/2024 11:28 AM
Para Yeinner Zorro <yeismith_17@hotmail.com>

2 archivos adjuntos (1 MB)
Plan de contingencia No 2 CTO 619-2023-ok.pdf; - REPROGRAMACION OBRA +PRORROGA_3 de un mes.pdf;

---------- Forwarded message ---------
De: **adecuaciones tauramena** <adecuacionestauramena@gmail.com>
Date: lun, 18 nov 2024 a las 8:58
Subject: Re: Solicitud de ajustes al plan de contingencia y solicitud de información adicional
To: Infraestructura . <infraestructura@tauramena-casanare.gov.co>

Buenos días,

Me permito adjuntar plan de contingencia ajustado según observaciones, de igual manera adjunto reprogramación de obra y solicitud de prórroga por un mes más, con el fin de culminar las obras a entera satisfaccion y así dar cumplimiento al objeto contractual.

Agradezco su gentil colaboración,

Att;

Juan Camilo Caceres Moreno.

El mié, 13 nov 2024 a las 10:26, Infraestructura . (<infraestructura@tauramena-casanare.gov.co>) escribió:

Señores:
Contratista Constructor
JUAN CAMILO CACERES MORENO

Cordial saludo,

De manera respetuosa, nos permitimos enviar el oficio mencionado en el asunto.

Cordialmente,
--

Lino Rodríguez Ochoa
Secretario de Infraestructura

infraestructura@tauramena-casanare.gov.co
www.tauramena-casanare.gov.co

No imprima este correo si no es necesario – Política uso eficiente del papel

JUAN CAMILO
CACERES MORENO

PLAN DE CONTINGENCIA 2 (noviembre – diciembre)

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 619 DEL 20/DIC/2023

"ADECUACIÓN DE AMBIENTES DE LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE."

NOVIEMBRE DE 2024

Contenido

"ADECUACIÓN DE AMBIENTES DE LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE." 1
1.1 INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA 3
1.2 ALCANCE 4
1.3 UBICACIÓN GENERAL 4
1.4 UBICACIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRIEET 5
1.5 UBICACIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA 5
1.6 UBICACIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA – SEDE SEMILLERO DEL SABER 6
2. PLAN DE CONTINGENCIA No.2 6
2.1 PERSONAL PROPUESTO 6
2.2 CUADRILLAS NUEVAS DE INGRESO 6
2.3 ACTIVIDADES INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRIEET 7
✓ Equipos a utilizar 7
2.4 INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA 8
✓ Equipos a utilizar 9
2.5 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA – SEDE SEMILLERO DEL SABER 9
3. CONCLUSIONES 11

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.1 INFORMACION BASICA DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	JUAN CAMILO CACERES MORENO
NIT	74.451.854-7
NUMERO DEL CONTRATO	619 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	ADECUACIÓN DE AMBIENTES DE LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMT-SI-008-2023
VALOR INICIAL	$320.333.392
ANTICIPO 50%	$160.166.696
CDP	No. 1011 del 20/11/2023
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO	22 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	21 DE MARZO DE 2024
PRORROGA No. 1 y MODIFICATORIO No.1	DOS MESES 14 DE MARZO DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION	21 DE MAYO DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN NO.1	2 MESES 10 DE MAYO DE 2024
ACTA DE AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.1	2 MESES 10 DE JULIO DE 2024
ACTA DE REINICIACION No.1	10 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FEHCA TERMINACION	21 DE SEPTIEMBRE DE 2024
PRORROGA No.2	2 MESES
FECHA DE TERMINACION	21 DE NOVIEMBRE DE 2024
EMAIL	adecuacionestauramena@gmail.com
SUPERVISOR	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
APOYO A LA SUPERVISION	YEINNER SMITH ZORRO CHAPARRO

1.2 ALCANCE

Se desarrolla el mejoramiento de las condiciones físicas de los ambientes de lectura de las siguientes instituciones educativas ubicadas en el municipio de Tauramena: INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRIEET, INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA – SEDE SEMILLERO DEL SABER, para mejorar la calidad estética y de infraestructura para crear una atmosfera optima que promueva los procesos de enseñanza y aprendizaje para promover el sentido mismo de la educación más allá de sus propósitos académicos.

1.3 UBICACIÓN GENERAL

El municipio de Tauramena se localiza sobre una meseta alargada en la zona suroccidental del Departamento de Casanare; tiene una extensión aproximada de 2607.2 km² equivalentes al 5.8 % del total del departamento, cuya extensión es de 44640 km².

Ambas entidades territoriales se ubican en la región natural conocida como Orinoquia colombiana que tiene una extensión de 254.445 km², equivalentes al 22.3% de la superficie nacional. Su cabecera municipal se localiza a los 5.01'07" de latitud norte y 72.45'19" de longitud Oeste



***Ilustración 1**. Imagen de la ubicación del municipio Tauramena, Casanare. Registro tomado de Google Earth*

1.4 UBICACIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRIEET

Esta institución educativa se encuentra ubicada en la vereda Piñalito en el municipio de Tauramena.

Ilustración 2. *Lat. 4°26´16.70"N Long. 72°38´47.55"O. Imagen de la ubicación de la institución educativa CRIEET. Registro tomado de Google Earth.*

1.5 UBICACIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA

Esta institución educativa se encuentra ubicada en la calle 3 No. 4 – 99 Brisas del Cusiana en el municipio de Tauramena.



Ilustración 3. *Lat. 5°08´97"N Long. 72°41´16.16"O. Imagen de la ubicación de la institución educativa EL CUSIANA. Registro tomado de Google Earth.*

1.6 UBICACIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA – SEDE SEMILLERO DEL SABER

Esta institución educativa se encuentra ubicada en la carrera 7 con calles 7 y 8 en el barrio Las Colinas en el municipio de Tauramena.

Ilustración 4. *Lat. 5°0´56"N Long. 72°44´39.43"O. Imagen de la ubicación de la institución educativa JOSE MARIA CORDOBA. Registro tomado de Google Earth.*

2. PLAN DE CONTINGENCIA No.2

Teniendo en cuenta las situaciones que motivan el presente plan de contingencia, en este caso por actividades por ejecutar de las instituciones Educativas del Paso Cusiana y Criett; así pues en aras de ejecutar y terminar a feliz término el contrato, se consideran las sugerencias y recomendaciones que realiza la supervisión sobre la reprogramación de obra vigente a los tiempos restantes de ejecución contractual, como a la consideración de días hábiles laborales por festividades y disponibilidad de materia prima para el desarrollo de la obra, se concluye en la implementación de un plan de contingencia que se desarrolla de la siguiente manera:

2.1 PERSONAL PROPUESTO

ítem	Nombre	Cargo	Dedicación
1	Elizarent Viancha Benítez	Director de obra	50%
2	Juan Camilo Cáceres Moreno	Residente de obra civil	100%
3	Alex Esteban Rodríguez Duran	Residente de obra eléctrica	100%

2.2 CUADRILLAS NUEVAS DE INGRESO

Se considera tres (3) frentes de trabajo compuesto por dos cuadrillas de obra civil y una cuadrilla eléctrica para la I.E El Cusiana y una cuadrilla de instalaciones

para la I.E El CRIETT; con el fin de culminar las siguientes actividades:

2.3 ACTIVIDADES INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRIEET

En la I.E CRIEET se requiere realizar las siguientes actividades:

- COLOCAR LA CARPINTERIA
- INSTALAR LOS AIRES ACONDICIONADOS

ítem	Actividad	U.M	Cant.
2,1,3	**CARPINTERIA**		
2,1,3,1	Ventana aluminio anodizado corrediza, con vidrio 4 mm. Suministro e instal.	m²	56.81
2,1,3,2	Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, incluye marco y chapa Yale L 370 de embutir. Suministro e instal.	m²	10.80
2,1,3,4	Reja tipo bancaria en varilla cuadrada de 9 mm. Instalada.	m²	56.81
2,1,5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
2,1,5,13	Aire acondicionado tipo Split invertir de 24.000 BTU (Evaporador: parte interna / Condensador: parte externa). Suministro e instal.	und	5.00

Para las actividades pendientes por ejecutar en la siguiente tabla y considerando que debemos terminar y entregar la Institución Educativa CRIEET, colocaremos el siguiente personal para su terminación.

Institución	Actividad- Capitulo	Cuadrilla	Composición C/U
CRIEET	Carpintería- instalación	Cuadrilla (Carpintería)	1 obreros, 1 instalador de aires acondicionados
	Instalaciones eléctricas- instalaciones aires acondicionados (5)	Cuadrilla F	

La totalidad de vinculación de este personal se programa con fecha de ingreso del 18 de noviembre de 2024. Lo que se quiere con esto es terminar de Adecuar la Institución Educativa Criett, del municipio de Tauramena.

- ✓ **Equipos a utilizar**

La implementación del plan de contingencia contempla la utilización de herramienta menor.

2.4 INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA

En la I.E EL CUSIANA se requiere realizar las siguientes actividades:

- ACABADOS
- CARPINTERIA
- INSTALACIONES ELECTRICAS

ítem	Actividad	u.m	Cant.
2,2,2	**ACABADOS**		
2,2,2,1	Meson en concreto 3000 psi reforzado e=0.08 m A=0.60m acabado en granito pulido blanco.	ML	2.20
2,2,2,2	Raspado superficie de muro pintado en vinilo	m²	236.97
2,2,2,3	Vinilo interior sobre pañete 3 manos.	m²	236.97
2,2,2,5	Muro en ladrillo prensado macizo 0.12 m fachada	m²	15.12
2,2,2,6	Resane y filo de ventana desinstalada.	m	118.84
NP01	Limpieza de mamposteria a la vista con acido nitrico e hidrosolve	m²	109.91
NP02	Barniz transparente ladrillo fachada dos manos	m²	109.91
NP03	Marco mosquitero en aluminio con tela angeo acero inoxidable AISSI 304-80. Suministro e Instal.	m²	1.31
2,2,3	**CARPINTERIA**		
2,2,3,1	Ventana aluminio anodizado corrediza, con vidrio 4 mm. Suministro e instal.	m²	56.01
NP04	Puerta en aluminio con vidrio incoloro 5 mm. Suministro e instal.	m²	20.70
NP05	Esmalte sobre lamina llena (incluye anticorrosivo)	m²	9.20
2,2,4	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		
2,2,4,1	Cortacircuito termomagnetico de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalacion	Und	12
2,2,4,2	Cortacircuito termomagnetico bipolar de 15-30A, 10kA, 120/240V. Suministro e instalacion	Und	4
2,2,4,6	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato.	Und	24
2,2,4,7	Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra grado residencil. Suministro e instalacion	Und	34
2,2,4,9	Aire acondicionado tipo split inverter de 24.000 BTU (Evaporador: parte interna / Condensador: parte	Und	4

	externa). Suministro e instalacion.		
NP06	Tablero de protecciones trifasico de 24 circuitos con puerta. Suministro e instalacion	Und	1.00
NP07	Luminaria tipo panel led 30x120 cm, 110 V. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion.	Und	9.00
NP08	Marco en T en aluminio de 30*120cm. Suministro e Instal.	und	21.00
NP09	Salida para tomacorriente a 220 V, 30 A, cable encauchetado 3x10AWG, incluye aparato. Suministro e instalacion.	Und	4.00

Se requiere para la ejecución de las actividades iniciales de la institución educativa El Cusiana el presente personal.

Institución	Actividad- Capitulo	Cuadrilla	Composición C/U
EL CUSIANA	Adecuación y mejoramiento	Cuadrilla AA	4 obreros
	Instalaciones eléctricas	Cuadrilla FF	

La totalidad de vinculación de este personal se programa con fecha de ingreso del 13 de noviembre de 2024, no obstante, irán ingresando unos de manera gradual para que apoyen y adquieran conocimientos del proceso constructivo y de las actividades que se ejecutan en campo.

- ✓ **Equipos a utilizar**

La implementación del plan de contingencia contempla la utilización de herramienta menor.

2.5 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA – SEDE SEMILLERO DEL SABER

La adecuación de la biblioteca de la Institución Educativa JOSE MARIA CORDOBA SEDE SEMILLEROS DEL SABER, se entregó el día 13 de noviembre del año 2024, al rector de la I.E Jose Maria Cordoba.

JUAN CAMILO
CACERES MORENO

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO POR PARTE DE LA IE SEMILLEROS DEL SABER

Contrato de Obra Pública No. 619 de 2023	ADECUACIÓN DE AMBIENTES DE LECTURA EN LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE.
TRABAJO REALIZADO:	Adecuación Biblioteca - IE. Semilleros del Saber.
FECHA: 15 de noviembre de 2024	*NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ EL TRABAJO* Constructor: JUAN CAMILO CACERES MORENO
DIRECCIÓN (Barrio, Vereda, Sector o Beneficiarios)	BIBLIOTECA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SEMILLEROS DEL SABER

DATOS GENERALES Y ASPECTOS TÉCNICOS RELEVANTES

Se recibe la obra a satisfacción por parte de la rectora de la IE Semilleros del Saber y posteriormente se realizará por parte de la [illegible]

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA IE SEMILLEROS DEL SABER

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE DE LA IE:

Nombre Leonor Niño Cortes

Firma

FIRMA CONSTRUCTOR o DELEGADO:

FIRMA APOYO SUPERVISIÓN:

FIRMA SUPERVISIÓN:

OBSERVACIONES DEL MUNICIPIO

3. CONCLUSIONES

- El contratista JUAN CAMILO CACERES MORENO, desarrollo un plan de contingencia en donde se expone la reprogramación de obra ajustándola a las necesidades de cada una de las dos (2) instituciones educativas a intervenir en la cual se presentaba atraso con la reprogramación actual, a partir de ello se garantizará el seguimiento continuo a las contingencias propuestas y aplicar los correctivos que sean necesarios para velar por el cumplimiento de la programación de obra.

- Esta reprogramación, así como el control tendrá nuevos alcances que logrará que el proyecto finalice en los términos estipulados contractualmente.

- También por medio del presente le solicito muy respetuosamente a la Administración Municipal me concedan una prórroga por (treinta) 30 días, teniendo en cuenta que las actividades contempladas por ejecutar en la Institución Educativa El Cusiana, ubicada en el centro poblado paso Cusiana, en el tiempo de ejecución que queda del contrato, no son suficientes para cumplir con la terminación de esta institución Educativa.

- De acuerdo a lo anterior, se solicita una prórroga en tiempo de un (1) mes con el fin de culminar la ejecución de las obras en las dos (2) instituciones educativas pendientes por entregar del municipio de Tauramena.

Se adjunta reprogramación de obra.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.	619 DEL 20/12/2023
OBJETO	Adecuación de ambientes de lectura en las bibliotecas escolares de las instituciones educativas del municipio de Tauramena, Casanare
Fecha de inicio	22/12/2023
Tiempo de ejecución inicial	3 meses
Fecha de terminación inicial	21/03/2024
Prorroga No.1	2 meses 14 de marzo de 2024
Acta de suspensión No.1	2 meses 10 de mayo de 2024

Acta de suspensión No.2	2 meses 10 julio de 2024
Acta de Reinicio	10 de septiembre de 2024
Prorroga No.2	2 meses
Prorroga No.3	1 mes
Fecha de terminación final	21/12/2024

Se anexa reprogramación de obra, con fecha prevista de terminación 21 de Diciembre de 2024.

Atentamente,

R/L JUAN CAMILO CACERES MORENO
Nit. 74.451.854-7
Contratista