

**RE: Apertura de proceso administrativo sancionatorio por el posible incumplimiento de la ejecución de las actividades de obra del contrato No. 045-2022**

Sergio Andres Daza Gomez <sergio.daza@mininterior.gov.co>

Mié 10/04/2024 11:42

Para: Delis Yineth Gutierrez Prado <delis.gutierrez@mininterior.gov.co>

PSI

---

**De:** gestioncontractual <gestioncontractual@mininterior.gov.co>

**Enviado:** miércoles, 10 de abril de 2024 11:15

**Para:** Sergio Andres Daza Gomez <sergio.daza@mininterior.gov.co>

**Asunto:** RV: Apertura de proceso administrativo sancionatorio por el posible incumplimiento de la ejecución de las actividades de obra del contrato No. 045-2022



---

**De:** Secretaria de Planeacion y Obras Publicas Municipio de Cravo Norte <planeacion@cravonorte-arauca.gov.co>

**Enviado:** miércoles, 10 de abril de 2024 11:07

**Para:** gestioncontractual <gestioncontractual@mininterior.gov.co>

**Asunto:** Fwd: Apertura de proceso administrativo sancionatorio por el posible incumplimiento de la ejecución de las actividades de obra del contrato No. 045-2022

No suele recibir correos electrónicos de planeacion@cravonorte-arauca.gov.co. [Por qué esto es importante](#)

----- Forwarded message -----

**De: Secretaria de Planeacion y Obras Publicas Municipio de Cravo Norte**

<[planeacion@cravonorte-arauca.gov.co](mailto:planeacion@cravonorte-arauca.gov.co)>

Date: mié, 14 feb 2024 a las 17:48

Subject: Apertura de proceso administrativo sancionatorio por el posible incumplimiento de la ejecución de las actividades de obra del contrato No. 045-2022

To: <[yava1215@gmail.com](mailto:yava1215@gmail.com)>, <[jorgenavas\\_1985@hotmail.com](mailto:jorgenavas_1985@hotmail.com)>, <[hernandezmantilla@gmail.com](mailto:hernandezmantilla@gmail.com)>, Juan Sebastian Duque Sepulveda <[juan.duque@mininterior.gov.co](mailto:juan.duque@mininterior.gov.co)>

Cravo Norte, 13 de febrero de 2024

Señores

**UNIÓN TEMPORAL PARQUE SACUDETE CRAVO NORTE**  
R/LYAJAIRA MARYURI TOVAR

Contratista de Obra

**UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE CRAVO NORTE**

R/L HERMES JAVIER BARRERA BLANCO

Contratista de Interventoría

-

**REF.: EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 045-2022 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN EL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCIÓN 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**

**Asunto: Apertura de proceso administrativo sancionatorio por el posible incumplimiento de la ejecución de las actividades de obra del contrato No. 045-2022**

Reciba un cordial saludo,

Por medio del presente nos permitimos citarlos para el desarrollo de audiencia para para la verificación de cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en la minuta del contrato de obra No. 045-2022 teniendo en cuenta que para la fecha del presente documento el proyecto presenta un retraso de un más de 20% según programación. Que, por otro lado, de igual forma ante los reiterativos posibles incumplimientos de las programaciones, plan de acción planteado por el contratista para la ejecución de las actividades de obra física.

Que para dicha citación se deben presentar a esta supervisión la cual ejerzo un plan de contingencia para la culminación de actividades, informes de ejecución actualizados según avance de obra, informe por parte de la interventoría donde se evidencia las acciones adelantadas para el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra con soportes, reprogramación de obra, plan de trabajo y plan de ingreso de materiales con obligatorio cumplimiento y verificación.

Que el día propuesto para el desarrollo del mismo será para el día 19 de febrero de 2024, en las instalaciones de la secretaría de planeación y obras públicas municipal, hora del encuentro 3:00 pm.

No siendo más el asunto por ahora,

**ARQ. MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL**

Secretario Oficina de Planeacion y Obras Publicas Municipal