



---

**ASUNTO: REPORTE AUDIENCIA 02 DE OCTUBRE 10:00 A.M. - FIJA NUEVA FECHA DE AUDIENCIA// RUP-5231, Convenio N° 1543 de 2020, LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR vs EL MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA// CASE N° 23262**

---

Desde Alejandro De Paz Martinez <adepaz@gha.com.co>

Fecha Mié 02/10/2024 15:08

Para Informes GHA <informes@gha.com.co>

CC Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Juan Sebastian Bobadilla <jbobadilla@gha.com.co>; Gonzalo Rodríguez Casanova <grodriguez@gha.com.co>; Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>; María Fernanda López Donoso <mflopez@gha.com.co>; Javier Esteban Aldana Marin <jaldana@gha.com.co>; CAD GHA <cad@gha.com.co>

Buenas tardes Doctores, reciban un cordial saludo,

Comendidamente les informo que asistí de manera virtual a la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 programada dentro del asunto el día 02 de octubre de 2024 a las 10:00 A.M. en representación de la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa.

**ETAPAS SURTIDAS:**

**VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA:** Asistieron la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Girardot y el apoderad de dicho ente territorial, la Subdirectora de Gestión Contractual del Ministerio del Interior y el suscrito como apoderado sustituto de la Aseguradora Solidaria de Colombia E.C.

**DESARROLLO AUDIENCIA:**

La Subdirectora de Gestión Contractual declara abierta la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, permitiéndole al apoderado y representantes del Municipio de Girardot pronunciarse sobre las pruebas documentales que habían quedado a su cargo en la audiencia pasada.

La Secretaria de Infraestructura del Municipio de Girardot toma la palabra indicando que se han realizado las prórrogas de los contratos de obra e interventoría de acuerdo con el nuevo cronograma, dando cumplimiento con lo solicitado por el Ministerio del Interior.

El interventor de la obra manifiesta que se ha visto un avance significativo frente a la ejecución de la obra, se está cumpliendo con el cronograma establecido por el Ministerio.

El supervisor del Ministerio del Interior hace la claridad de que sigue verificando el cumplimiento de la prórroga No. 4, indicando que la obra todavía tiene un atraso del 35% aproximadamente. Resalta la importancia de verificar los cronogramas y la ejecución entre el municipio y el contratista, **el porcentaje ha disminuido entre la audiencia anterior y la que se celebra el día de hoy.**

El incumplimiento persiste según la Subdirectora de Gestión Contractual del Ministerio del Interior y del supervisor designado por dicha entidad.

El supervisor del Ministerio del Interior manifiesta que ya se entregó la documentación pendiente.

El Ministerio del Interior manifiesta que persiste el retraso en la ejecución.

Desde el municipio manifiestan que ya ha cesado el incumplimiento.

En virtud de la discrepancia que existe entre el cronograma de obra vigente, pues tanto el Ministerio del Interior como el Municipio de Girardot alegan un cronograma distinto, se suspende la diligencia para estudiar la documentación y el cronograma de obra aportado por el Municipio.

**CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA: 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 A LAS 11:00 A.M.** En dicha continuación la supervisión del Ministerio del Interior se pronunciará sobre la documentación aportada por el Municipio, igualmente la Aseguradora Solidaria de Colombia E.C. tendrá derecho a realizar las manifestaciones que considere pertinentes. En dicha fecha se presentaran alegatos de conclusión y se proferirá decisión.

**Se termina la audiencia siendo las 11:30 A.M.**

**Duración de la audiencia:** 1 hora y 30 minutos.

**Modalidad de la audiencia:** virtual.

**Modalidad de la próxima audiencia:** virtual pero se debe solicitar el enlace.

**Tiempo empleado en el estudio del caso:** 2 horas aproximadamente.

**CAD:** Por favor convertir este correo en PDF y cagarlo a la plataforma CASE. Muchas gracias.

Muchas gracias por su atención.  
Cordialmente,



[gha.com.co](http://gha.com.co)

**Alejandro De Paz Martinez**  
*Abogado Senior II*

Email: [adepaz@gha.com.co](mailto:adepaz@gha.com.co) | 319 393 9295

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200

Bogotá - Carrera 11A # 94A-23 Of 201 | +57 317 379 5688



**Aviso de Confidencialidad:** La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.

**Confidentiality Notice:** The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and

2/10/24, 3:04 p.m.

Correo: Quevin Andrés Bolívar - Outlook

reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments.