



REPORTE AUDIENCIA 17 DE JUNIO DE 2025 - NUEVA FECHA // RUP-8769, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. IND-23-5027, GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA vs CONSTRUPACICOL S.A.S. ZOMAC - CONSORCIO GRUPO 3 CG3// CASE N° 25305

Desde Maria Paula Castañeda Hernandez <mcastaneda@gha.com.co>

Fecha Mar 17/06/2025 15:28

Para Informes GHA <informes@gha.com.co>

CC CAD GHA <cad@gha.com.co>; Nicolas Loaiza Segura <nloaiza@gha.com.co>; Diana Carolina Benitez Freyre <dbenitez@gha.com.co>; Javier Andrés Acosta Ceballos <jacosta@gha.com.co>; Gonzalo Rodríguez Casanova <grodriguez@gha.com.co>

Estimados reciban un cordial saludo,

Para los fines pertinentes informo que el día de hoy 17 de junio de 2025, asistí en representación de la Aseguradora Solidaria de Colombia E.C. a la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, programada dentro del asunto .

Orden del día: i) presentación de las partes, ii) seguimiento de los compromisos adquiridos por las partes, iii) proposiciones y varios, y iv) suspensión de la diligencia.

i) Verificación de asistencia: funcionarios de la entidad, supervisión contractual de la entidad, interventoría, contratista a través de su representante legal y su apoderado y la suscrita como apoderada sustituta de la compañía garante Aseguradora Solidaria de Colombia E.C.

ii) Seguimientos a compromisos establecidos:

Por parte de interventoría se dan detalles del informe recibido el día de ayer 16 de junio sobre las actividades de obra que se están ejecutando y su avance: se indica que del informe presentado el día de ayer producto de la visita realizada por el equipo técnico se pudo constatar los avances que tiene la obra desde la última visita del 13 de junio. Se verificó que el avance ejecutado está en el 84% y se presenta un atraso del 14%. Se pudo constatar que la estructura metálica está prácticamente terminada en un 98 – 99%, faltando detalles de pintura. El tema con la cubierta termoacústica cuenta con un avance del 90%, encontrándose pendiente en este momento todo el tema eléctrico, apantallamiento e iluminación. Se pudo constatar que no hay presencia de personal eléctrico por parte del contratista en la obra lo que generó preocupación. Además de la obra eléctrica también está pendiente el tema de pintura y demarcación de la loza y las obras exteriores.

Consideran que si se avanzó bastante en el tema de la estructura metálica y el tema de la cubierta (teja termoacústica).

Seguidamente se presentó el cronograma de obra.

Al respecto el ingeniero Guillermo Villegas (del contratista) manifestó que se debía ajustar el cronograma pues había varias actividades culminadas.

Manifestó que la instalación de la cubierta estaba programada para terminar el día de mañana 18 de junio, no obstante, hoy ya quedó instalada. Indicó que el punto de la pintura de la cancha estaba programado para iniciarlo el 19 de junio, sin embargo, como se constató, el día de hoy ya se inició. Frente a la instalación eléctrica indicó que tienen plazo hasta el 23 de junio para terminarla y que se reanudará el día de mañana 18 de junio, por lo que aún se encuentran dentro del plazo, señalando que se tomó la determinación de suspender el tema eléctrico y darle prioridad a la cancha por el tema de dejar la superficie lista, y que en todo caso ya se tomó la determinación de trabajarlo en paralelo. Finalizó indicando estar haciendo todo lo posible para cumplir con la fecha pactada.

iv) Reanudación de control de seguimientos: Se reanudará el viernes **20 de junio de 2025 a las 2:00 pm.**

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,



Maria Paula Castañeda Hernandez

Abogada Senior

TEL: 304 594 3268

Bogotá - Cra 11A # 94A - 23 Of 201 | +57 317 379 5688

Cali - AV 6A Bis # 35N - 100 Of 212 | +57 315 577 6200

Londres - EC3A 7AR GB - Edificio St Botolph. 138 Houndsditch.



Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.

Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and delete a copy of the mail as well as its attachments