



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL META
Magistrada Claudia
Patricia Alonso Pérez**

Expediente Judicial

Datos de Clasificación (TRD)

Serie: 270

Subserie: 50

Datos de Contenido

No. Proceso:

50001-23-33-000-2020-00062-00

No. Cuadernos: _____

Cuaderno: 8

Folios: _____

Partes Procesales

Parte A:

ECOPETROL S.A.

Apoderado:

JAVIER ALEJANDRO MARIN BERMUDEZ

regionaljuridicaorinoquia@ecopetrol.com.co;

javieral.marin@ecopetrol.com.co

Parte B:

**CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA, INDUSTRIA DE
EXPLOTACION MINERA Y PETROLERA INDEPENDENCE DRILLING S.A.**

Procurador: 48

Tipo de Proceso:

Controversia Contractual

Fecha Inicio: 24/02/2020

Ubicación: _____

2020-00062-00

1401

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2


ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización Inicial	-	\$ 339.500.000	\$ -
1.2	Movilización Final	-	\$ 310.400.000	\$ -
1.3	Movilización En La Misma Locación Con Tubería	1	\$ 13.856.482	\$ 13.856.482,00
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	-	\$ 33.144.482	\$ -
1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	-	\$ 39.598.639	\$ -
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	1	\$ 59.457.583	\$ 59.457.583,00
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	-	\$ 77.330.632	\$ -
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tubería	-	\$ 89.245.998	\$ -
1.9	Movilización En La Misma Locación Sin Tubería	-	\$ 12.585.557	\$ -
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	3	\$ 30.496.566	\$ 91.489.698,00
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	1	\$ 36.737.817	\$ 36.737.817,00
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	3	\$ 57.537.038	\$ 172.611.114,00
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	-	\$ 74.825.880	\$ -
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	-	\$ 87.075.332	\$ -
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	472,000	\$ 810.746	\$ 382.672.112,00
2.2	Equipo activo con cuadrilla con les	-	\$ 788.363	\$ -
2.3	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	141,000	\$ 807.219	\$ 113.817.879,00
2.4	Equipo inactivo con cuadrilla con les	-	\$ 784.837	\$ -
2.5	Equipo en stanby 0 - 3 días	201,500	\$ 656.549	\$ 132.294.623,50
2.6	Equipo en stanby 4 día en adelante	-	\$ 329.729	\$ -
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	631,000	\$ 782.327	\$ 493.648.337,00
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con les	-	\$ 759.944	\$ -
2.9	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	222,500	\$ 780.549	\$ 173.672.152,50
2.10	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con les	-	\$ 758.166	\$ -
3.1	Tarifa Camión cisterna 11.000 galones	94	\$ 1.417.142	\$ 133.211.348,00
3.2	Campero sin conductor	-	\$ 257.834	\$ -
3.3	Campero con conductor	65	\$ 385.247	\$ 25.041.055,00
3.4	Tarifa de planta	-	\$ 469.443	\$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	3	\$ 9.223.813	\$ 27.671.439,00
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	-	\$ 170.711	\$ -
3.7	Construcción de anclajes	-	\$ 1.962.196	\$ -
3.8	Tarifa diaria Obrero de patio adicional	91	\$ 308.198	\$ 28.046.018,00
3.9	Container adicional	112	\$ 298.744	\$ 33.459.328,00
3.10	Servicio de aseo y limpieza de locaciones	1	\$ 4.810.087	\$ 4.810.087,00
3.11	Tarifa de Frac tank	3	\$ 417.283	\$ 1.251.849,00
3.12	Tractomula adicional	2	\$ 30.523.050	\$ 45.784.575,00
3.13	Mantenimiento de herramientas EBES	10	\$ 266.736	\$ 2.667.360,00
3.14	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	1	\$ 62.700.000	\$ 47.025.000,00
3.15	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	19	\$ 2.500.000	\$ 47.500.000,00
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de grúa	-	\$ 4.500.000	\$ -
3.17	Tarifa técnico Integral 1	-	\$ 7.500.000	\$ -
3.18	Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados	-	\$ 20.000	\$ -
FACTOR DE SERVICIO				\$ 8.266.903,43
TOTAL				\$ 2.066.725.857,00

Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR O ADMINISTRADOR del contrato, este último cuando no exista Interventoría.


	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS	
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO	
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016

- Se realizará retención en garantía del 10% del valor de cada pago parcial, desde el mes de Febrero de 2016 hasta la finalización de la ejecución del contrato, hasta acumular como mínimo la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 1.500.000.000) a la fecha de terminación del contrato; según lo pactado en el Contrato Adicional No 4 firmado el 31 de Marzo de 2016.
- El valor para el período del 1 al 28 de Febrero es DE DOSCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA (\$ 206.672.586).

En constancia, se firma en VILLAVICENCIO, EL 10 DE MARZO DE 2017, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:


Por el CONTRATISTA

**JORGE ORLANDO PARRA INDEPENDENCE
DRILLING S.A.**


Por el Interventor

**JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
ECOPETROL S.A.**



ECOPETROL S.A.
GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CASTILLA
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 65 CONTRATO MA-0009346

El día 10 de Marzo de 2017, se reunieron en las oficinas de la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y producción Castilla, el Ingeniero Jorge Orlando Perra en representación de Independencia Drilling S.A. y la Ingeniera Johanna Blanco Simbaqueba en calidad de interventor del contrato para la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y de Producción Castilla, en representación de ECOPEPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, RECONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPEPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCIÓN 2016".

Los valores relacionados son los siguientes

Período de
liquidación:

1 de febrero de 2017

A

28 de febrero de 2017

No.	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VR. UNITARIO	TARIFAS DE MOVILIZACION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.1	Movilización Inicial	GLOBAL	\$	339,500,000	0	\$
1.2	Movilización Final	GLOBAL	\$	310,400,000	0	\$
1.3	Movilización En La Misma Localidad Con Tuberia	EA	\$	13,856,482	1	\$
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tuberia	EA	\$	33,144,482	0	\$
1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tuberia	EA	\$	39,593,639	0	\$
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tuberia	EA	\$	59,457,593	1	\$
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tuberia	EA	\$	77,330,632	0	\$
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tuberia	EA	\$	89,245,998	0	\$
1.9	Movilización En La Misma Localidad Sin Tuberia	EA	\$	12,585,557	0	\$
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tuberia	EA	\$	30,406,566	1	\$
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tuberia	EA	\$	36,737,817	1	\$
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tuberia	EA	\$	57,537,038	1	\$
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tuberia	EA	\$	74,875,889	0	\$
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tuberia	EA	\$	87,075,332	0	\$
2.1	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	HORA	\$	810,746	472	\$
2.2	Equipo activo con cuadrilla con tubería	HORA	\$	788,363	0	\$
2.3	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	HORA	\$	807,219	141	\$
2.4	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	HORA	\$	794,837	0	\$
2.5	Equipo en standby 0 - 3 días	HORA	\$	656,549	202	\$
2.6	Equipo en standby 4 días en adelante	HORA	\$	329,729	0	\$
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	HORA	\$	782,337	631	\$
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	HORA	\$	759,944	0	\$
2.9	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	HORA	\$	780,549	223	\$
2.10	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con less	HORA	\$	758,166	0	\$
3.1	Tarifa Camión Sistema 11,000 cc/800cc	DIA	\$	1,417,142	94	\$
3.2	Cambio sin conductor	DIA	\$	257,834	0	\$
3.3	Cambio con conductor	DIA	\$	383,247	63	\$
3.4	Tarifa de planta	DIA	\$	469,441	0	\$
3.5	Tarifa de producción de pozos	DIA	\$	9,221,813	3	\$
3.6	Construcción de unidad de filtrado	EA	\$	170,711	0	\$
3.7	Construcción de anclajes	EA	\$	1,962,196	0	\$
3.8	Tarifa para Obra de otro personal	DIA	\$	308,193	91	\$
3.9	Costo de mano de obra	DIA	\$	290,744	112	\$
3.10	Servicio de otro personal	EA	\$	4,810,087	1	\$
3.11	Tarifa de traslado	EA	\$	417,283	3	\$
3.12	Transporte de herramientas	MES	\$	30,523,050	2	\$
3.13	Mantenimiento de herramientas	MES	\$	266,736	10	\$
3.14	Tarifa para Obra de otro personal	DIA	\$	62,700,000	1	\$
3.15	Tarifa para Obra de otro personal	DIA (24 horas)	\$	2,500,000	19	\$
3.16	Tarifa para Obra de otro personal	EA	\$	4,500,000	0	\$
3.17	Tarifa técnica integral 1	MENSUAL	\$	2,500,000	0	\$
3.18	Tarifa para Obra de otro personal	JUNTA/ORA	\$	700,000	0	\$
3.19	Tarifa para Obra de otro personal	SUBTOTAL	\$			\$
4.1	Factor de servicio	BASE GRABABLE	\$		5%	\$
5.1	Total Base Gravable	TOTAL BASE GRABABLE	\$			\$
5.2	Total Base No Gravable	TOTAL BASE NO GRABABLE	\$			\$
5.3	Total Base Gravable + Base No Gravable	TOTAL BASE GRABABLE + BASE NO GRABABLE	\$			\$
5.4	Iva Base Gravable	IVA BASE GRABABLE	\$			\$
5.5	Total Equipo de WO 550HP	TOTAL EQUIPO DE WO 550HP	\$			\$

1402

1402

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización Inicial	-	\$ 339.500.000	\$ -
1.2	Movilización Final	-	\$ 310.400.000	\$ -
1.3	Movilización En La Misma Localización Con Tubería	1	\$ 13.856.482	\$ 13.856.482,00
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	-	\$ 33.144.482	\$ -
1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	-	\$ 39.598.639	\$ -
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	1	\$ 59.457.583	\$ 59.457.583,00
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	-	\$ 77.330.632	\$ -
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tubería	-	\$ 89.245.998	\$ -
1.9	Movilización En La Misma Localización Sin Tubería	-	\$ 12.585.557	\$ -
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	3	\$ 30.496.566	\$ 91.489.698,00
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	1	\$ 36.737.817	\$ 36.737.817,00
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	3	\$ 57.537.038	\$ 172.611.114,00
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	-	\$ 74.825.880	\$ -
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	-	\$ 87.075.332	\$ -
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	472,000	\$ 810.746	\$ 382.672.112,00
2.2	Equipo activo con cuadrilla con less	-	\$ 788.363	\$ -
2.3	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	141,000	\$ 807.219	\$ 113.817.879,00
2.4	Equipo inactivo con cuadrilla con less	-	\$ 784.837	\$ -
2.5	Equipo en standby 0 - 3 días	201,500	\$ 656.549	\$ 132.294.623,50
2.6	Equipo en standby 4 día en adelante	-	\$ 339.729	\$ -
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	631,000	\$ 782.327	\$ 493.648.337,00
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	-	\$ 759.944	\$ -
2.9	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	222,500	\$ 780.549	\$ 173.672.152,50
2.10	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con less	-	\$ 758.166	\$ -
3.1	Tarifa Camión esterna 11.000 galones	94	\$ 1.417.142	\$ 133.211.348,00
3.2	Campero sin conductor	-	\$ 257.834	\$ -
3.3	Campero con conductor	65	\$ 385.247	\$ 25.041.055,00
3.4	Tarifa de planta	-	\$ 469.443	\$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	3	\$ 9.223.813	\$ 27.671.439,00
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	-	\$ 170.711	\$ -
3.7	Construcción de anclajes	-	\$ 1.962.196	\$ -
3.8	Tarifa diaria Obrero de patio adicional	91	\$ 308.198	\$ 28.046.018,00
3.9	Contenedor adicional	112	\$ 298.744	\$ 33.459.328,00
3.10	Servicio de asco y limpieza de lotaciones	1	\$ 4.810.087	\$ 4.810.087,00
3.11	Tarifa de Frac tank	3	\$ 417.283	\$ 1.251.849,00
3.12	Tractomula adicional	2	\$ 30.523.050	\$ 61.046.100,00
3.13	Mantenimiento de herramientas ESES	10	\$ 266.736	\$ 2.667.360,00
3.14	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	1	\$ 62.700.000	\$ 62.700.000,00
3.15	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	19	\$ 2.500.000	\$ 47.500.000,00
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de grúa	-	\$ 4.500.000	\$ -
3.17	Tarifa técnico integral 1	-	\$ 7.500.000	\$ -
3.18	Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados	-	\$ 20.000	\$ -
FACTOR DE SERVICIO				\$ 8.266.903,43
TOTAL				\$ 2.066.725.857,00

RETEGARANTIA 10%

factura

1403

CONSOLIDADO TOS FACTURACIÓN PAGO PARCIAL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Equipo	torre	Valor	fs	TOTAL
550	Torre 42	\$ 743.399.681	\$	746.373.280
	Torre 26	\$ 755.326.652	\$	758.342.959
	Torre 31 CPO9	\$ 536.076.659	\$	539.220.966
	Tanque Bomba Castilla	\$ 31.922.865	\$	32.050.556
	Subtotal	\$ 2.066.735.857	\$	2.074.992.760
	Total	\$	\$	2.074.992.760

Dist- Centros de Costos	Base Gravada (8%)	Iva Base Gravada	Base No Gravada	Total	Total Sin Iva
Gasto Castilla	36.107.105	6.860.350	395.458.773	438.426.228	431.565.828
ON Castilla WO	81.920.651	15.564.924	897.226.181	994.711.756	979.146.832
OCM CASTILLA	37.845.438	7.190.633	414.497.654	459.533.725	452.343.092
INT CASTILLA	0	0	0	0	0
CPO9	17.731.777	3.369.038	194.205.181	215.305.996	211.936.958
Total	173.604.974	32.984.945	1.901.387.788	2.107.977.703	2.074.992.760

Dist- Por Area	Base Gravada (8%)	Iva Base Gravada	Base No Gravada	Total	% Distribucion
Acacias	127.091.819	24.147.444	1.391.957.911	1.543.197.165	73.2%
Castilla La Nueva	46.513.164	8.837.501	509.429.878	564.780.543	26.8%
Guamal	0	0	0	0	0.0%
Total	173.604.974	32.984.945	1.901.387.788	2.107.977.703	100.0%

[Signature]
 JORGE ORLANDO PARRA
 INDEPENDENCE DRILLING S.A.
 REPRESENTANTE DELEGADO

[Signature]
 JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
 INTERVENTOR
 GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CASTILLA

1. YANTAS DE MOVILIZACI		GLOBAL	
1.1	Movilización final	GLOBAL	350 000 000
1.2	Movilización inicial	GLOBAL	320 000 000
1.3	Movilización entre bases de la primera localización (6 hr)	EA	14 075 000 000
1.4	Movilización entre pesos 5-10 km (12 hr)	EA	37 503 000 000
1.5	Movilización entre pesos 10-30 km (28 hr)	EA	40 000 000 000
1.6	Movilización entre pesos 30-60 km (24 hr)	EA	60 005 000 000
1.7	Movilización entre pesos 60-100 km (32 hr)	EA	76 070 000 000
1.8	Movilización entre pesos 100-1 km hasta 120 km	EA	90 000 000 000

ITEM	DESCRIPCION	TIEMPO (H)
1	Movilización entre pozos 0-10 km	12
2	Movilización entre pozos 10-30 km	16
3	Movilización entre pozos 30-60 km	20
4	Movilización entre pozos 60-100 km	24
5	Movilización entre pozos mas de 100 km	42
6	Movilización de pozos de la arena de formación	6

INDEX LIMITS 2017 GEOMETROL-CASTLE 75000
 $R = 1.02$
 $TRF = 3.04$

INDEX LIMITS 2017 GEOMETROL-CHICOTINE 5000
 $R = 0.35$
 $TRF = 1.1$

CONCENTRAÇÃO DE HORAS ADICIONAIS DE LA REPARACIÓN (CALCULADO SOBRE LAS HORAS TOTALES)	0,6%
CONCENTRAÇÃO DE HORAS ADICIONAIS POR REPARACIÓN (CALCULADO SOBRE LAS HORAS TOTALES)	0,19%
CONCENTRAÇÃO DE HORAS ADICIONAIS POR REPARACIÓN (CALCULADO SOBRE LAS HORAS TOTALES)	1,06%

TOUR	PER PERIOD TRANSACTIONS
TOUR 15	62
TOUR 20	672
TOUR 53	132
TOUR 123	672
TOUR 125	672
TOUR 126	672
Tour 42	672
Tour 26	672
Tour 53	477
TOTAL	4223

TOP	4723
SNOP	9
SNOP	22.22

THOV	311
TXHOV	38
QAMOV	4,38

AMPHITAL	0
AMPHIBIAL	10

TIME	0
DATE	19

14	6
4218	19

ADM	10
ADM	10

NAME	10

ASB	0
ASB	0

45ADN	10

10/15/2011

La fecha en que se hizo el presente es de Enero de 2017 = 0

CATEGORÍA			ADM	10
93 (incluido) a 100	1,1	10%	ADM	10
96 (incluido) a 97	1,05	5%		
98 (incluido) a 99	1		ASF	0
90 (incluido) a 92	0,95	-5%	ADM	10
85 (incluido) a 89	0,9	-10%		
< 85	Se considera incompensado y dar a lugar a la Cláusula de		J. J. S. S.	

GUILLERMO PARRA
INDEPENDENCE DRILLING &
REPRESENTANTE DEL GADP

1404

FACTOR DE SERVICIO
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
CONTRATO No. MA-0009346
Febrero 1-28 de 2017

TRIF ESTABLECIDO PARA EL 2017	"X"	2.04
IF ESTABLECIDO PARA EL 2017	"Y"	1.02
INDICADOR DE SERVICIO	HMT	133.963

ASPECTO HSE			
1. Numero de accidentes ambientales	Peso	# de Notificaciones Ambientales (N)	Puntaje

Si N = 0, puntaje = 10	10.0%	0	10
Si N = 1, puntaje = 5			
Si N > 1, puntaje = 0			

2. Frecuencia (IF) de Incidentes Ocupacionales	Peso	# de Accidentes Ocupacionales (N)	Puntaje

IRIF		TRIF	
Si IF ≤ X, puntaje = 15	15.0%	0	15
Si IF > X, puntaje = 0		0.00	

INDICE DE FRECUENCIA

Hr de Incap. * Accid. Oper. IF

Si IS ≤ Y, puntaje = 15	15.0%	0	15
Si IS > Y, puntaje = 0		0.00	

ASPECTO CALIDAD Y CONFIABILIDAD

3. Horas perdidas por problemas de equipo y/o herramientas y/o falta de personal contratista	Peso	Tiempo de Operaciones (Top)	Tiempo Perdido (Tnop)	Puntaje

Puntaje = $35 \times (T_{top} - 25 \times T_{nop}) / T_{top}$	35.0%	4.723.00	9.00	33.33

4. Cumplimiento en tiempo de movilizaciones	peso	Tiempo Teórico en Movilizaciones (Tmov)	Tiempo Extra en Movilizaciones (Tnop)	Puntaje

puntaje = $5 \times (T_{mov} - 5 \times T_{nop}) / T_{mov}$	5.0%	141.00	38.00	4.39

ASPECTO ADMINISTRACION

5. Cero reclamaciones laborales	Peso	# de reclamaciones laborales R	Puntaje

Si R = 0, puntaje = 10	10.0%	0	10
Si R = 1, puntaje = 5			
Si R > 1, puntaje = 0			

6. Incidentes de entorno social	Peso	# de incidentes de entorno social (S)	Puntaje

Si S = 0, puntaje = 10	10.0%	0	10
Si S = 1, puntaje = 5			
Si S > 1, puntaje = 0			

TOTAL INDICADOR

97.7

FACTOR DE SERVICIO

1.05

98 (incluido) a 100	1.10
96 (incluido) a 97	1.05
93 (incluido) a 95	1.00
90 (incluido) a 92	0.95
85 (incluido) a 89	0.90

AutoServ

1

Criterios de Evaluación de la Gestión de HSE en el Aspecto HSE			
Item	Modo de Cálculo	Peso	Evaluación
a) Número de accidentes ambientales	Para calcularlo se tendrá en cuenta el índice de frecuencia de notificaciones ambientales, IFna = # de incidentes ambientales atribuibles al Contratista Si IFna = 0, obtendrá 10 puntos Si $0 < IFna < 1$, el puntaje asignado será de 5. Si IFna > 1, obtendrá puntaje 0.	10%	10
b) Índice de Frecuencia Total de Casos Registrables (TRIF)	Para calcularlo se tendrá en cuenta el número de Accidentados con pérdida de tiempo, trabajo restringido, tratamiento médico y se calcula así: Si $0 \leq TRIF \leq X$, el puntaje asignado será 15. Si $TRIF > X$, obtendrá puntaje 0. Donde X es valor del índice de frecuencia establecido en el tablero balanceado de Gestión, aprobado para cada Superintendencia. Este valor se modifica anualmente. NOTA IMPORTANTE: Si se presentan fatalidades o incapacidad permanente total de una o varias personas, el porcentaje asignado al CONTRATISTA en la evaluación del desempeño en HSE será cero (0), para el periodo evaluado.	15%	15
c) Índice de Frecuencia (IF)	Mide el número de accidentados con ocasión del trabajo, de personal directo, contratista y subcontratistas que sufren lesiones personales con incapacidad médica mayor o igual a un (1) día, por cada millón de horas-hombre trabajadas. Si $0 \leq IF \leq X$, el puntaje asignado será 15. Si $IF > X$, el puntaje asignado será 0	15%	15

Atención

7

Aspecto Administración			
Item	Modo de Cálculo	Calificación	Peso
h) Cero reclamaciones laborales	Depende del número de reclamaciones que el contratista tenga en el mes y que tengan una justificación verdadera por parte del demandante. Su valor se asignará así: 0 reclamaciones, valor = 10 1 reclamación, valor = 5 2 o más reclamaciones, valor = 0	0	10%
g) Incidentes de entorno social	Número de incidentes registrados en el reporte de la Dirección de Responsabilidad Integral (DRI) causados por acción u omisión del contratista, así: 0 incidentes, valor = 10 1 incidente, valor = 5 2 o más incidentes, valor = 0	0	10%

100% Cumplido

1

ACTA DE RESUMEN DE ACTIVIDADES 1-28 FEBRERO DE 2017
COMITÉ DE DESARROLLO DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN CASTILLA - G07

GERENCIA DE DESARROLLO DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN CASTILLA - G07

[illegible]

444, 445, 446

DATA

Downloaded from <http://ajphaphapublications.sagepub.com/> at National Archive Publishing Co on May 12, 2015

Page 20 of 20

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED DATE 08-11-2010 BY 60322 UCBAW

FACTOR EQUIPMENT COMPANY PHOENIX, ARIZONA	209.174 000 00 204.941 001 00 IN 212 000 00

0970-8764796

50 de PAGES BRUTES	51 100%
4 341 000 PAGES NETS	4 340%
TOTAL: 43 400 PAGES	43 400%

1407

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS No. 65.1


NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPEPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCIÓN CHICHIMENE
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
VALOR PRESENTE ACTA	DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS. (\$ 2.890.071.840), SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.

Mediante la suscripción de la presente Acta:

- a) INDEPENDENCE DRILLING S.A., en adelante el CONTRATISTA, representado por JORGE ORLANDO PARRA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de VILLAVICENCIO, identificado con C.C. N° 91.214.254 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA - SANTANDER, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- b) LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA identificado con Cédula de Ciudadanía número 1.075.241.345 EXPEDIDA EN NEIVA - HUILA, quien actúa en su calidad de INTERVENTOR.

Dejan constancia de:

EL CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017, prestó los servicios y/o obras contemplados en el contrato MA-0009346 que se relacionan en la presente acta de recibo de cantidades. Las obras y/o servicios prestados en el periodo y su valor son los siguientes:





	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		
	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2

Cantidades Equipo 550 HP TORRES Y TANQUE BOMBA CHICHIMENE

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD		COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
		ITEM			
1.1	Movilización Inicial	-	\$	339,500,000.00	\$
1.2	Movilización Final	-	\$	310,400,000.00	\$
1.3	Movilización En La Misma Locación Con Tubería	1	\$	13,856,482.00	\$ 13,856,482
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	1	\$	33,144,482.00	\$ 33,144,482
1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	-	\$	39,598,639.00	\$
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	-	\$	59,457,583.00	\$
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	-	\$	77,330,632.00	\$
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tubería	-	\$	89,245,998.00	\$
1.9	Movilización En La Misma Locación Sin Tubería	1	\$	12,585,557.00	\$ 12,585,557
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	6	\$	30,496,566.00	\$ 182,979,396
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	3	\$	36,737,817.00	\$ 110,213,451
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	-	\$	57,537,038.00	\$
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	-	\$	74,825,880.00	\$
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	-	\$	87,075,332.00	\$
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	1,118.0	\$	810,746.00	\$ 906,414,028
2.2	Equipo activo con cuadrilla con less	106.0	\$	788,363.00	\$ 83,566,478
2.3	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	150.0	\$	807,219.00	\$ 121,082,850
2.4	Equipo inactivo con cuadrilla con less	7.5	\$	784,837.00	\$ 5,886,278
2.5	Equipo en stanby 0 - 3 días	48.0	\$	656,549.00	\$ 31,514,352
2.6	Equipo en stanby 4 día en adelante	0.0	\$	329,729.00	\$
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	597.0	\$	782,327.00	\$ 467,049,215
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	390.5	\$	759,944.00	\$ 296,758,132
2.9	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	173.0	\$	780,549.00	\$ 135,034,977
2.10	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con less	60.0	\$	758,166.00	\$ 45,489,960
3.1	Tarifa Camión cisterna 11.000 galones	63	\$	1,417,142.00	\$ 89,279,946
3.2	Campero sin conductor	-	\$	257,834.00	\$
3.3	Campero con conductor	-	\$	385,247.00	\$
3.4	Tarifa de planta	-	\$	469,443.00	\$
3.5	Tarifa de circulación de pozos	18	\$	9,223,813.00	\$ 166,028,634
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	-	\$	170,711.00	\$
3.7	Construcción de anclajes	-	\$	1,962,196.00	\$
3.8	Tarifa diaria Obrero de patio adicional	124	\$	308,198.00	\$ 38,216,552
3.9	Container adicional	45	\$	298,744.00	\$ 13,443,480
3.10	Servicio de aseo y limpieza de locaciones	-	\$	4,810,087.00	\$
3.11	Tarifa de Frac tank	-	\$	417,283.00	\$
3.12	Tractomula adicional	2	\$	30,523,050.00	\$ 61,046,100
3.13	Mantenimiento de herramientas EBES	9	\$	266,736.00	\$ 2,267,256
3.14	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	1	\$	62,700,000.00	\$ 62,700,000
3.15	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	-	\$	2,500,000.00	\$
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de grúa	-	\$	4,500,000.00	\$
3.17	Tarifa técnico integral 1	-	\$	7,500,000.00	\$
3.18	Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados	-	\$	20,000.00	\$
FACTOR DE SERVICIO					\$ 11,514,230
TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					\$ 2,890,071,840

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR O ADMINISTRADOR del contrato, este último cuando no exista Interventoría.



1408


	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS	
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO	
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016
		Versión: 2

- Se realizará retención en garantía del 10% del valor de cada pago parcial, desde el mes de febrero de 2016 hasta la finalización de la ejecución del contrato, hasta acumular como mínimo la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 1.500.000.000) a la fecha de terminación del contrato; según lo pactado en el Contrato Adicional NO 4 firmado el 31 de marzo de 2016.

El valor para el período del 01 al 28 de Febrero es de Doscientos ochenta y nueve millones siete mil ciento ochenta y cuatro pesos. Sin incluir el valor de IVA. \$ 289.007.184.

En constancia, se firma en Villavicencio, a los 10 días del mes de Marzo de 2017, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:


Por el CONTRATISTA
JORGE ORLANDO PARRA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.


Por el Interventor
LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA
ECOPETROL S.A.

1409

**MEMORANDO**

PARA: JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ
Administrador contrato MA-0009346

DE: JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
Interventor contrato MA-0009346

ASUNTO: Pago Parcial No 66 Contrato MA-0009346, Gerencia de Operaciones de Desarrollo y de Producción Castilla

Por medio de la presente hago entrega de los soportes correspondientes al pago parcial No 66 del contrato MA-0009346, cuyo Objeto es: "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."; suscrito con la Empresa INDEPENDENCE DRILLING S.A.

En consecuencia, relaciono los soportes:

- Acta de Gestoría Técnica GAB-F-080 pago No 66
- Acta de cantidades parcial No 66
- Cálculo del Factor de servicio Acta 66
 - 1. Soportes calculo (aspectos hse- administrativos)
- Consolidado Soportes Operaciones
- Consolidado Ejecución financiera
- Reporte técnico de operaciones
- Acta de suministro de frack tank
- Ocupación de Equipos
- Acta movilización inicial torre 219
- Acta de factor de servicio pago 64 Enero

Atentamente,

Johanna Blanco Simbaqueba

Interventor Contrato MA-0009346

Gerencia De Operaciones De Desarrollo Y De Producción Castilla

Radicado Nro: 2-2017-013-1369 Para responder citelo
Ecopetrol - CASTILLA

Fecha: Apr 12 2017 1:04PM

Dependencia: COORDINACIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN ORINOQUIA CRQ

Destino: JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ

Original Folios: 1 Anexos: 1



2-2017-013-1369

Anexos: Documentos relacionados
JBS/JCCHM

Castilla La Nueva Vía a Cacayal - Meta
Teléfonos: (098) 66163 81 Fax: (098) 675 01 16

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS No.66

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CASTILLA
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	DESDE EL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017
VALOR PRESENTE ACTA	TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$ 3.355.346.595), SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA

Mediante la suscripción de la presente Acta:

- INDEPENDENCE DRILLING S.A. en adelante el CONTRATISTA, representado por JORGE ORLANDO PARRA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de VILLAVICENCIO, identificado con C.C. N° 91.214.254 expedida en BUCARAMANGA, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA identificado con Cédula de Ciudadanía número 52.866.785 EXPEDIDA EN BOGOTÁ, quien actúa en su calidad de INTERVENTOR DEL CONTRATO.

Dejan constancia de:

EL CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el DESDE EL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017, prestó servicios y/o obras contemplados en el contrato MA-0009346 que se relacionan en la presente acta de recibo UL cantidades. Las obras y/o servicios prestados en el periodo y su valor son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
		ITEM		
1.1	Movilización Inicial	-	\$ 339.500.000	\$ -
1.2	Movilización Final	-	\$ 310.400.000	\$ -
1.3	Movilización En La Misma Locación Con Tubería	-	\$ 13.856.482	\$ -

1/3

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.

1440

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2

1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	2	\$	33.144.482	\$	66.288.964,00
1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	1	\$	39.598.639	\$	39.598.639,00
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	2	\$	59.457.583	\$	118.915.166,00
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	-	\$	77.330.632	\$	-
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Con Tubería	-	\$	89.245.998	\$	-
1.9	Movilización En La Misma Locación Sin Tubería	-	\$	12.585.557	\$	-
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	6	\$	30.496.566	\$	182.979.396,00
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	1	\$	36.737.817	\$	36.737.817,00
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	2	\$	57.537.038	\$	115.074.076,00
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	-	\$	74.825.880	\$	-
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	1	\$	87.075.332	\$	87.075.332,00
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	617,500	\$	810.746	\$	500.635.655,00
2.2	Equipo activo con cuadrilla con less	-	\$	788.363	\$	-
2.3	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	406,000	\$	807.219	\$	327.730.914,00
2.4	Equipo inactivo con cuadrilla con less	-	\$	784.837	\$	-
2.5	Equipo en stanby 0 - 3 días	93,500	\$	656.549	\$	61.387.331,50
2.6	Equipo en stanby 4 día en adelante	106,500	\$	329.729	\$	35.116.138,50
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	1.032,000	\$	782.327	\$	807.361.464,00
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	-	\$	759.944	\$	-
2.9	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	498,500	\$	780.549	\$	389.103.676,50
2.10	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con less	-	\$	758.166	\$	-
3.1	Tarifa Camión cisterna 11.000 galones	147	\$	1.417.142	\$	208.319.874,00
3.2	Campero sin conductor	-	\$	257.834	\$	-
3.3	Campero con conductor	62	\$	385.247	\$	23.885.314,00
3.4	Tarifa de planta	-	\$	469.443	\$	-
3.5	Tarifa de circulación de pozos	4	\$	9.223.813	\$	36.895.252,00
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	32	\$	170.711	\$	5.462.752,00
3.7	Construcción de anclajes	-	\$	1.962.196	\$	-
3.8	Tarifa diaria Obrero de patio adicional	132	\$	308.198	\$	40.682.136,00
3.9	Container adicional	127	\$	298.744	\$	37.791.116,00
3.10	Servicio de aseo y limpieza de locaciones	1	\$	4.810.087	\$	4.810.087,00
3.11	Tarifa de Frac tank	-	\$	417.283	\$	-
3.12	Tractomula adicional	3	\$	30.523.050	\$	83.327.926,50
3.13	Mantenimiento de herramientas EBES	13	\$	266.736	\$	3.467.568,00
3.14	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	1	\$	62.700.000	\$	62.700.000,00
3.15	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	32	\$	2.500.000	\$	80.000.000,00
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de grúa	-	\$	4.500.000	\$	-
3.17	Tarifa técnico integral 1	-	\$	7.500.000	\$	-
3.18	Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados	-	\$	20.000	\$	-
FACTOR DE SERVICIO					\$	-
TOTAL					\$	3.355.346.595,00

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR O ADMINISTRADOR del contrato, este último cuando no exista Interventoría.
- Se realizará retención en garantía del 10% del valor de cada pago parcial, desde el mes de Febrero de 2016 hasta la finalización de la ejecución del contrato, hasta acumular como mínimo la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 1.500.000.000) a la fecha de terminación del contrato; según lo pactado en el Contrato Adicional No 4 firmado el 31 de Marzo de 2016.

[Handwritten signature]

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS	
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO	
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016

- El valor para el periodo del 1 al 31 de Marzo es de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS SIN INCLUIR EL IVA (\$ 335.534.660).

En constancia, se firma en VILLAVICENCIO, EL 7 DE ABRIL DE 2017, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:


Por el CONTRATISTA

JORGE ORLANDO PARRA INDEPENDENCE
DRILLING S.A.



Por el Interventor

JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
ECOPETROL S.A.



ECOPETROL S.A.
GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CASTILLA

ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 66 CONTRATO MA-0009346

El día 7 de Abril de 2017, se reunieron en las oficinas de la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y producción Castilla, el Ingeniero Jorge Orlando Parra en representación de Independence Drilling S.A. y la Ingeniera Johanna Blanco Simbaqueba en calidad de interventor del contrato para la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y de Producción Castilla, en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCIÓN 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes

Periodo de
liquidación:

1 de marzo de 2017

A

31 de marzo de 2017

		Equipo 550 HP			
No	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
TARIFAS DE MOVILIZACIÓN					
1.1	Movilización Inicial	GLOBAL	\$ 319.500.000	0	\$ -
1.2	Movilización Final	GLOBAL	\$ 310.400.000	0	\$ -
1.3	Movilización En La Misma Locación Con Tubería	EA	\$ 13.856.482	0	\$ -
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	EA	\$ 33.144.482	2	\$ 66.288.964
1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	EA	\$ 39.598.639	1	\$ 39.598.639
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	EA	\$ 59.457.583	2	\$ 118.915.166
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	EA	\$ 77.330.632	0	\$ -
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tubería	EA	\$ 89.245.998	0	\$ -
1.9	Movilización En La Misma Locación Sin Tubería	EA	\$ 12.585.552	0	\$ -
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	EA	\$ 30.496.566	6	\$ 182.979.396
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	EA	\$ 36.737.817	1	\$ 36.737.817
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	EA	\$ 52.537.038	2	\$ 105.074.076
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	EA	\$ 74.825.880	0	\$ -
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	EA	\$ 87.075.332	1	\$ 87.075.332
TARIFAS DE OPERACIÓN					
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	HORA	\$ 810.746	618	\$ 500.615.655
2.2	Equipo activo con cuadrilla con less	HORA	\$ 788.353	0	\$ -
2.3	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	HORA	\$ 807.319	406	\$ 327.730.914
2.4	Equipo inactivo con cuadrilla con less	HORA	\$ 784.837	0	\$ -
2.5	Equipo en standby 0 - 3 días	HORA	\$ 656.549	94	\$ 61.387.332
2.6	Equipo en standby 4 días en adelante	HORA	\$ 329.729	107	\$ 35.116.139
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	HORA	\$ 783.327	1.032	\$ 807.361.464
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	HORA	\$ 759.944	0	\$ -
2.9	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	HORA	\$ 780.549	499	\$ 389.103.677
2.10	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con less	HORA	\$ 758.166	0	\$ -
OTRAS TARIFAS					
3.1	Tarifa Camión cisterna 11.000 galones	DIA	\$ 1.417.142	147	\$ 208.319.874
3.2	Campero sin conductor	DIA	\$ 257.834	0	\$ -
3.3	Campero con conductor	DIA	\$ 385.747	62	\$ 23.885.214
3.4	Tarifa de planta	DIA	\$ 469.443	0	\$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	EA	\$ 9.723.813	4	\$ 36.895.352
3.6	Costo de unidad de filtrado	EA	\$ 170.711	32	\$ 5.462.752
3.7	Construcción de anclajes	EA	\$ 1.962.196	0	\$ -
3.8	Tarifa diaria Obra de patio adicional	DIA	\$ 308.198	132	\$ 40.681.136
3.9	Container adicional	EA	\$ 298.744	127	\$ 37.931.116
3.10	Servicio de asno y limpieza de locaciones	EA	\$ 4.810.087	1	\$ 4.810.087
3.11	Tarifa de fracción	DIA	\$ 417.283	0	\$ -
3.12	Tracción adicional	MES	\$ 30.523.050	3	\$ 83.327.927
3.13	Mantenimiento de herramientas EDES	GLOBAL	\$ 266.735	13	\$ 3.467.568
3.14	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	MES	\$ 62.700.000	1	\$ 62.700.000
3.15	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	DIA (24 horas)	\$ 2.500.000	32	\$ 80.000.000
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de grúa	EA	\$ 4.500.000	0	\$ -
3.17	Tarifa técnico integral	MENSUAL	\$ 7.500.000	0	\$ -
3.18	Tarifa drill pipe de 3 1/2 pulgadas	JUNTA/DIA	\$ 29.000	0	\$ -
SUBTOTAL					\$ 3.355.346.595
BASE GRAVABLE					\$ 268.427.728
FACTOR DE SERVICIO					0%
TOTAL BASE GRAVABLE					\$ 268.427.728
BASE NO GRAVABLE					\$ 3.086.918.867
TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					\$ 3.355.346.595
IVA BASE GRAVABLE					\$ 81.001.268
TOTAL EQUIPO DE WO 550HP					\$ 3.406.347.863

Se realizará retención en garantía del 10% del valor de cada pago parcial, desde el mes de Febrero de 2016 hasta la finalización de la ejecución del contrato, hasta acumular como mínimo la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 1.500.000.000) a la fecha de terminación del contrato; según lo pactado en el Contrato Adicional NO 4 firmado el 31 de Marzo de 2016.

El valor para el periodo del 1 al 31 de Marzo es de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS SIN INCLUIR EL IVA
\$ 335.934.660

En constancia de lo anterior firman los representantes de las partes:

JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
INTERVENTOR
GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CASTILLA

JORGE ORLANDO PARRA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
REPRESENTANTE DELEGADO

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización Inicial	-	\$ 339.500.000	\$ -
1.2	Movilización Final	-	\$ 310.400.000	\$ -
1.3	Movilización En La Misma Locación Con Tubería	-	\$ 13.856.482	\$ -
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	2	\$ 33.144.482	\$ 66.288.964,00
1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	1	\$ 39.598.639	\$ 39.598.639,00
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	2	\$ 59.457.583	\$ 118.915.166,00
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	-	\$ 77.330.632	\$ -
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tubería	-	\$ 89.245.998	\$ -
1.9	Movilización En La Misma Locación Sin Tubería	-	\$ 12.585.557	\$ -
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	6	\$ 30.496.566	\$ 182.979.396,00
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	1	\$ 36.237.817	\$ 36.237.817,00
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	2	\$ 57.537.038	\$ 115.074.076,00
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	-	\$ 74.825.880	\$ -
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	1	\$ 87.075.332	\$ 87.075.332,00
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	617,500	\$ 810.746	\$ 500.635.655,00
2.2	Equipo activo con cuadrilla con less	-	\$ 788.363	\$ -
2.3	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	406,000	\$ 807.219	\$ 327.730.914,00
2.4	Equipo inactivo con cuadrilla con less	-	\$ 784.837	\$ -
2.5	Equipo en standby 4 día en adelante	93,500	\$ 656.549	\$ 61.387.331,50
2.6	Equipo en standby 0 - 3 días	106,500	\$ 329.729	\$ 35.116.138,50
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	1.032,000	\$ 782.327	\$ 807.361.464,00
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	-	\$ 759.944	\$ -
2.9	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	498,500	\$ 780.549	\$ 389.103.676,50
2.10	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con less	-	\$ 758.166	\$ -
3.1	Tarifa Camión cisterna 11.000 galones	147	\$ 1.417.142	\$ 208.319.874,00
3.2	Campero sin conductor	-	\$ 257.834	\$ -
3.3	Campero con conductor	62	\$ 385.247	\$ 23.885.314,00
3.4	Tarifa de planta	-	\$ 469.443	\$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	4	\$ 9.223.813	\$ 36.895.252,00
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	32	\$ 170.711	\$ 5.462.752,00
3.7	Construcción de anclajes	-	\$ 1.962.196	\$ -
3.8	Tarifa diaria Obrero de patio adicional	132	\$ 308.198	\$ 40.682.136,00
3.9	Container adicional	127	\$ 298.744	\$ 37.791.116,00
3.10	Servicio de aseo y limpieza de locaciones	1	\$ 4.810.087	\$ 4.810.087,00
3.11	Tarifa de Frac tank	-	\$ 417.283	\$ -
3.12	Tractomula adicional	3	\$ 30.523.050	\$ 83.327.926,50
3.13	Mantenimiento de herramientas EBES	13	\$ 266.736	\$ 3.467.568,00
3.14	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	1	\$ 62.700.000	\$ 62.700.000,00
3.15	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	32	\$ 2.500.000	\$ 80.000.000,00
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de grúa	-	\$ 4.500.000	\$ -
3.17	Tarifa técnico integral 1	-	\$ 7.500.000	\$ -
3.18	Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados	-	\$ 20.000	\$ -
FACTOR DE SERVICIO				\$ -
TOTAL				\$ 3.355.346.595,00

RETEGARANTIA 10%

Handwritten signature

FACTOR DE SERVICIO
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
CONTRATO No. MA-0009346
Marzo 1-31 de 2017

TRIF ESTABLECIDO PARA EL 2017	"X"	2.04
IF ESTABLECIDO PARA EL 2017	"Y"	1.02
IFHT ESTABLECIDO PARA EL 2017	IFHT	147.845

ASPECTO HSE			
1. Numero de accidentes ambientales	Peso	# de Notificaciones Ambientales (N)	Puntaje

Si N = 0, puntaje = 10			
Si N = 1, puntaje = 5	10,0%	0	10
Si N > 1, puntaje = 0			

2. Frecuencia (IF) de Incidentes Ocupacionales	Peso	# de Accidentes Ocupacionales (N)	Puntaje

TRIF		TRIF	
Si IF ≤ X, puntaje = 15	15,0%	1	6.76
Si IF > X, puntaje = 0			0

INDICE DE FRECUENCIA	Hr de Incap. * Accid. Oper.	IF	
Si IS ≤ Y, puntaje = 15	15,0%	0	0.00
Si IS > Y, puntaje = 0			15

ASPECTO CALIDAD Y CONFIABILIDAD				
3. Horas perdidas por problemas de equipo y/o herramientas y/o falta de personal contratista	Peso	Tiempo de Operaciones (Top)	Tiempo Perdido (Tnop)	Puntaje

Puntaje = $35 \times (T_{op} - 25 \times T_{nop}) / T_{op}$	35,0%	6.296.00	25.50	31.46

4. Cumplimiento en tiempo de movilizaciones	peso	Tiempo Teórico en Movilizaciones (Tmov)	Tiempo Extra en Movilizaciones (Tnop)	Puntaje

puntaje = $5 \times (T_{mov} - 5 \times T_{nop}) / T_{mov}$	5,0%	123.00	47.50	4.29

ASPECTO ADMINISTRACION			
5. Cero reclamaciones laborales	Peso	# de reclamaciones laborales R	Puntaje

Si R = 0, puntaje = 10	10,0%	0	10
Si R = 1, puntaje = 5			
Si R > 1, puntaje = 0			

6. Incidentes de entorno social	Peso	# de incidentes de entorno social (S)	Puntaje

Si S = 0, puntaje = 10	10,0%	0	10
Si S = 1, puntaje = 5			
Si S > 1, puntaje = 0			

TOTAL INDICADOR 80.7

FACTOR DE SERVICIO Multa

98 (incluido) a 100	1.10
96 (incluido) a 97	1.05
93 (incluido) a 95	1.00
90 (incluido) a 92	0.95
85 (incluido) a 89	0.90

Handwritten signature

Item	Modo de Cálculo	Peso	Evaluación
a) Número de accidentes ambientales	Para calcularlo se tendrá en cuenta el índice de frecuencia de notificaciones ambientales, IFNA = # de incidentes ambientales atribuidos al Contratista Si IFNA = 0, obtendrá 10 puntos Si 0 < IFNA < 1, el puntaje asignado será de 5. Si IFNA > 1, obtendrá puntaje 0.	10%	10
b) Índice de Frecuencia Total de Casos Registrables (ITCR)	Para calcularlo se tendrá en cuenta el número de Accidentados con pérdida de tiempo, trabajo restringido, tratamiento médico y se calcula así: $ITCR = \frac{N}{H} \times 100$ Donde N es el número de accidentes en el periodo de evaluación y H es el número de horas hombre trabajadas. Si ITCR < 1, el puntaje asignado será 15. Si ITCR > 1, el puntaje asignado será 0. NOTA IMPORTANTE: Si se presentan lesiones o incapacidades permanentes total o parcial de una o varias personas, el puntaje asignado al CONTRATISTA en la evaluación del desempeño en HSE será cero (0), para el periodo evaluado.	0%	0
c) Índice de Frecuencia (IF)	Mide el número de accidentes con ocasión del trabajo, de personal directo, contratista y subcontratistas que sufran lesiones personales con incapacidad médica mayor o igual a un (1) día, por cada millón de horas hombre trabajadas. $IF = \frac{N}{H} \times 100$ Si IF < 1, el puntaje asignado será 15. Si IF > 1, el puntaje asignado será 0.	15%	15

GDT. Nota: se presenta un incidente en el pozo CNA-52, donde se golpeó un trabajador de Abitibi en la cabeza. Se afecta el TRF en Abitibi por ser un trabajador de ellos, a independencia se afecta en desempeño operacional.

En el pozo CNA-52 del C-11, durante el baje con "Wache" de dos Instrument Tube de 2 1/2" para su instalación, se genera rotura de la conexión entre los instrumentos, ocasionando efecto péndulo en el Instrument superior y a su vez golpe en el torso de uno de los trabajadores que se encontraba en la mesa rotaria.

GCH. Nota: se presenta un incidente en el pozo KOSRE-78, POZO CHIVU-66. Durante operaciones de bapoteo de tubería de 4 1/2" en paradas con Equipo BSS, los tres cueros realizan el desplazamiento de la tubería hasta la conexión de la parada para aplicar el torque. En otra acción, la tubería golpea contra el tubo y se cierra la compuerta. En el siguiente intento, mientras la tubería es desplazada hacia la tubería, el cuero evidencia que la compuerta de la tubería estaba cerrada e intenta abrirla, dejando expuesto el 2° y 3° dedo de la mano derecha, los cuales son impactados entre la tubería y la tubería.

Al trabajador se le prestaron los primeros auxilios y fue trasladado a un centro asistencial para valoración médica.

de la tubería

Aspecto/ Administración				
Item	Modo de Cálculo	Casos Registrados Marzo 31 de 2017	Evaluación	Peso
f) Cero reclamaciones laborales	Depende del número de reclamaciones que el contratista tenga en el mes y que tengan una justificación valedera por parte del demandante. Su valor se asignará así: 0 reclamaciones, valor = 10 1 reclamación, valor = 5 2 o más reclamaciones, valor = 0	0	10	10%
g) Incidentes de entorno social	Número de incidentes registrados en el reporte de la Dirección de Responsabilidad Integral (DRI) causados por acción u omisión del contratista, así: 0 incidentes, valor = 10 1 incidente, valor = 5 2 o más incidentes, valor = 0	0	10	10%

Entorno

ACTA DE RESUMEN DE ACTIVIDADES 1-31 MARZO DE 2017

AGENCIA DE DESARROLLO DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN CASTILLA - GDT

[illegible]

Orden de Pago		2016		Unidad	
Orden de Pago	Torre	Valor	Unidad	Valor	Unidad
1	Torre 15	744	1	GCH	
2	Torre 28	665	1	GCH	
3	Torre 123	548	1	GCH	
4	Torre 125	575	0	GCH	
5	Torre 126	744	1	GCH	
6	Torre 42	744	1	GCH	
7	Torre 26	744	1	GCH	
8	Torre 53	744	1	GCH	
9	Torre 123	1095	0	GCH	
10	Torre 219	679	1	GCH	
11	Torre 32	744	1	GCH	
12	Torre 34	744	1	GCH	
TOTAL HORAS		7784	10	0	

[Handwritten signature]

El descuento aplicará siempre que exista un mínimo de 5 equipos bajo los dos contratos (NA-0011604 y MA-0009146, con niveles de ocupación superior al 80%).

No aplicará descuento en caso que la factura, por razones ajenas al contratista, no pueda ser radicada en los 20 días siguientes de haber sido prestado el servicio.

[Handwritten mark]



**ACTA DE MOVILIZACION INICIAL CONTRATO MA-0009346
TORRE 219**

OBJETO: MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 - 2016.

CONTRATISTA: INDEPENDENCE DRILLING S.A.

A los tres (03) días del mes de Marzo de dos mil diez y siete (2017), se reunieron en las oficinas de la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y Producción Castilla de ECOPETROL S.A, ubicadas en el municipio de Castilla la Nueva (Meta), los ingenieros JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA con registro Ecopetrol E0100316 en calidad de Interventor del contrato y JORGE ORLANDO PARRA, representante del CONTRATISTA, con el objeto de suscribir el acta de MOVILIZACION INICIAL DEL EQUIPO TORRE 219 y los descuentos aplicados a esta, previa las siguientes

CONSIDERACIONES

- 1- Entre ECOPETROL S.A y el contratista INDEPENDENCE DRILLING SA, se suscribió el catorce (14) de mayo de 2012 el Contrato No MA-0009346 cuyo objeto es: **MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014, CON OPCION 2015 y 2016**.
- 2- El valor total del contrato se fijó en **CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCEINTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESETA PESOS COLOMBIANOS (\$122.943.491.279)**, sin incluir el valor del IVA, y un plazo de ejecución de mil cinco (1005) días calendarlos o hasta el 31 de diciembre de 2014, lo primero que ocurra, con opción de las vigencias 2015 y 2016 que se contabilizaran a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio o de la fecha que en esta se indique.
- 3- El valor actual del contrato es **CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS (\$ 405.159.035.300)**, sin incluir el valor del IVA.
- 4- El día nueve (09) de junio de dos mil doce (2012), el Gestor Administrativo del contrato y el contratista suscribieron el acta de inicio.
- 5- A la fecha el contrato se encuentra vigente hasta el 30 de Abril de 2017.
- 6- El tres (3) de Marzo de Dos mil diecisiete (2017), realizó armado del equipo T-219 en el pozo Castilla 317. Realizó inspección a todo el equipo según formato PCG-F-016 de ECP y Anexo 5 (Relación de equipos y Herramientas) del contrato. Recibió equipo T-219 @ 17:00 hr del día 03 de Marzo de 2017.
- 7- Se realiza el pago de la Movilización Inicial del equipo Torre 219, teniendo en cuenta que la **Movillización Inicial**: Representa el reconocimiento económico que ECOPETROL S.A. hace al Contratista por los costos en que éste incurre en la movilización inicial del equipo y herramientas, desde el lugar donde estén ubicados antes de iniciar las actividades, hasta el primer pozo en el cual estará iniciando

Gerencia de Operaciones de Desarrollo y Producción Castilla
Castilla La Nueva Vía a Cacayaí - Meta
Teléfonos: (098) 66163 81 Fax: (098) 675 01 15

1

1417

Radicado Nro: 2-2017-057-2530 Para responder citelo
Ecopetrol - ECOPIETROL S.A - VILLAVICENCIO
Fecha: Apr 11 2017 3:02PM
Dependencia: COORDINACIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN ORINOQUIA CRQ
Destino: JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ
Original Folios: 1 Anexos: 1



MEMORANDO

PARA: JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ
Administrador contrato MA-0009346

DE: ZHULLY ALEXANDRA ORTIZ MONJE
Interventor contrato MA-0009346 (E)
Gerencia de Operaciones de Desarrollo y de Producción Chichimene

ASUNTO: Entrega Pago Parcial No 66.1 Contrato MA-0009346

Por medio de la presente hago entrega de los soportes correspondientes al pago parcial No 66.1 del contrato MA-0009346, cuyo Objeto es: "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPIETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."; suscrito con la Empresa INDEPENDENCE DRILLING S.A.

En consecuencia, relaciono los soportes:

- Acta de Gestoría Técnica GAB-F-080 pago No 66.1
- Acta de cantidades parcial No 66.1
- Acta de Inicio suministro de Frac tank Chichimene
- Consolidado de TOS.
- Cálculo del Factor de servicio
- Informe de Gestoría técnica

Atentamente,

Zhully A. Ortiz Monje
Zhully Alexandra Ortiz Monje
Interventor Contrato MA-009346 (E)
Gerencia De Operaciones De Desarrollo Y De Producción Chichimene

Anexos: Documentos relacionados
ZAOM/JCCHM

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS No. 66.1

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCIÓN CHICHIMENE
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	DESDE EL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2017
VALOR PRESENTE ACTA	TRES MIL CIENTO NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS. (\$ 3.109.217.847), SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.

Mediante la suscripción de la presente Acta:

- INDEPENDENCE DRILLING S.A., en adelante el CONTRATISTA, representado por JORGE ORLANDO PARRA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de VILLAVICENCIO, identificado con C.C. N° 91.214.254 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA - SANTANDER, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- ZHULLY ALEXANDRA ORTIZ MONJE identificado con Cédula de Ciudadanía número 36.311.373 EXPEDIDA EN NEIVA - HUILA, quien actúa en su calidad de INTERVENTOR.

Dejan constancia de:

El CONTRATISTA, en el período comprendido entre el DESDE EL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2017, prestó los servicios y/o obras contemplados en el contrato MA-0009346 que se relacionan en la presente acta de recibo de cantidades. Las obras y/o servicios prestados en el período y su valor son los siguientes:

1418

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		
	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2

Cantidades Equipo 550 HP TORRES Y TANQUE BOMBA CHICHIMENE

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD		COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
		ITEM			
1.1	Movilización Inicial	-	\$	339,500,000.00	\$
1.2	Movilización Final	-	\$	310,400,000.00	\$
1.3	Movilización En La Misma Locación Con Tubería	-	\$	13,856,482.00	\$
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	2	\$	33,144,482.00	\$ 66,288,964
1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	1	\$	39,598,639.00	\$ 39,598,639
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	-	\$	59,457,583.00	\$
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	-	\$	77,330,632.00	\$
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Con Tubería	-	\$	89,245,998.00	\$
1.9	Movilización En La Misma Locación Sin Tubería	2	\$	12,585,557.00	\$ 25,171,114
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	3	\$	30,496,566.00	\$ 91,489,698
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	1	\$	36,737,817.00	\$ 36,737,817
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	-	\$	57,537,038.00	\$
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	-	\$	74,825,880.00	\$
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	-	\$	87,075,332.00	\$
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	1,568.5	\$	810,746.00	\$ 1,271,655,101
2.2	Equipo activo con cuadrilla con less	90.5	\$	788,363.00	\$ 71,346,852
2.3	Equipo Inactivo con cuadrilla con tubería	152.0	\$	807,219.00	\$ 122,697,288
2.4	Equipo Inactivo con cuadrilla con less	23.5	\$	784,837.00	\$ 18,443,670
2.5	Equipo en stanby 0 - 3 días	349.0	\$	656,549.00	\$ 229,135,601
2.6	Equipo en stanby 4 día en adelante	0.0	\$	329,729.00	\$
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	767.5	\$	782,327.00	\$ 600,435,973
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	0.0	\$	759,944.00	\$
2.9	Equipo Inactivo con cuadrilla sin tubería	182.0	\$	780,549.00	\$ 142,059,918
2.10	Equipo Inactivo con cuadrilla sin tubería con less	0.0	\$	758,166.00	\$
3.1	Tarifa Camión cisterna 11,000 galones	75	\$	1,417,142.00	\$ 106,285,650
3.2	Campero sin conductor	-	\$	257,834.00	\$
3.3	Campero con conductor	-	\$	385,247.00	\$
3.4	Tarifa de planta	-	\$	469,443.00	\$
3.5	Tarifa de circulación de pozos	9	\$	9,223,813.00	\$ 83,014,317
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	-	\$	170,711.00	\$
3.7	Construcción de anclajes	-	\$	1,962,196.00	\$
3.8	Tarifa diaria Obrero de patio adicional	115	\$	308,198.00	\$ 35,442,770
3.9	Contalner adicional	39	\$	298,744.00	\$ 11,651,016
3.10	Servicio de aseo y limpieza de locaciones	-	\$	4,810,087.00	\$
3.11	Tarifa de Frac tank	-	\$	417,283.00	\$
3.12	Tractomula adicional	2	\$	30,523,050.00	\$ 61,046,100
3.13	Mantenimiento de herramientas EBES	10	\$	266,736.00	\$ 2,667,360
3.14	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	2	\$	62,700,000.00	\$ 94,050,000
3.15	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	-	\$	2,500,000.00	\$
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de grúa	-	\$	4,500,000.00	\$
3.17	Tarifa técnico Integral 1	-	\$	7,500,000.00	\$
3.18	Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados	-	\$	20,000.00	\$
FACTOR DE SERVICIO					\$
TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					\$ 3,109,217,847

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR O ADMINISTRADOR del contrato, este último cuando no exista Interventoría.


	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS	
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO	
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016

- Se realizará retención en garantía del 10% del valor de cada pago parcial, desde el mes de febrero de 2016 hasta la finalización de la ejecución del contrato, hasta acumular como mínimo la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 1.500.000.000) a la fecha de terminación del contrato; según lo pactado en el Contrato Adicional NO 4 firmado el 31 de marzo de 2016.

El valor para el período del 01 al 31 de Marzo es de Trecientos diez millones novecientos veinte un mil setecientos ochenta y cinco pesos. Sin incluir el valor de IVA. \$ 310.921.785.

En constancia, se firma en Villavicencio, a los 07 días del mes de Abril de 2017, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:


Por el CONTRATISTA
JORGE ORLANDO PARRA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.


Por el Interventor (c)
ZHULLY ALEXANDRA ORTIZ MONJE
ECOPETROL S.A.



ECOPETROL S.A.
GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CHICHIMENE
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 66.1 CONTRATO MA-0009346
TORRES CHICHIMENE

El día 7 de Abril de 2017, se reunieron en las oficinas de la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y producción Chichimene, el Ingeniero JORGE ORLANDO PARSA en representación de Independencia Drilling S.A. y la Ingeniera ZHULY ALEXANDRA ORTIZ MONJE interventora del contrato para la Gerencia de Operaciones de desarrollo y de producción Chichimene en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, RECONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCIÓN 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes

Período de liquidación
1 de marzo de 2017

A

31 de marzo de 2017

Equipo 550 HP y Tanque Bomba

No	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	TARIFAS DE MOVILIZACION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.1	Movilización Inicial	GLOBAL	\$	339.500.000	0	\$
1.2	Movilización Final	GLOBAL	\$	310.400.000	0	\$
1.3	Movilización En La Misma Localidad Con Tubería	EA	\$	13.856.482	0	\$
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	EA	\$	33.144.482	2	\$ 66.288.964
1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	EA	\$	39.598.639	1	\$ 39.598.639
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	EA	\$	59.457.583	0	\$
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	EA	\$	77.330.632	0	\$
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tubería	EA	\$	89.245.998	0	\$
1.9	Movilización En La Misma Localidad Sin Tubería	EA	\$	12.585.557	2	\$ 25.171.114
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	EA	\$	30.496.566	3	\$ 91.489.698
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	EA	\$	36.737.817	1	\$ 36.737.817
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	EA	\$	57.537.038	0	\$
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	EA	\$	74.825.880	0	\$
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	EA	\$	87.075.332	0	\$
2	TARIFAS DE OPERACION					
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	HORAS	\$	810.746	1.508,5	\$ 1.271.655.101
2.2	Equipo activo con cuadrilla con less	HORAS	\$	789.363	90,5	\$ 71.346.852
2.3	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	HORAS	\$	807.219	152,0	\$ 122.697.288
2.4	Equipo inactivo con cuadrilla con less	HORAS	\$	784.837	23,5	\$ 18.443.670
2.5	Equipo en standby 0 - 3 días	HORAS	\$	656.549	349,0	\$ 229.135.601
2.6	Equipo en standby 4 días en adelante	HORAS	\$	379.729	0,0	\$
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	HORAS	\$	782.327	767,5	\$ 600.435.973
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	HORAS	\$	759.944	0,0	\$
2.9	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	HORAS	\$	780.549	182,0	\$ 142.059.918
2.10	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con less	HORAS	\$	758.166	0,0	\$
3	OTRAS TARIFAS					
3.1	Tarifa Camión sistema 11.000 galones	DIA	\$	1.417.142	75,0	\$ 106.285.650
3.2	Campero sin conductor	DIA	\$	257.834	0,0	\$
3.3	Campero con conductor	DIA	\$	385.247	0,0	\$
3.4	Tarifa de manut.	DIA	\$	469.443	0,0	\$
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	\$	9.223.813	9,0	\$ 83.014.317
3.6	Corte de unidad de filtrado	EA	\$	170.711	0,0	\$
3.7	Construcción de anclajes	EA	\$	1.962.196	0,0	\$
3.8	Tarifa diaria Obrero de patio adicional	DIA	\$	308.198	115,0	\$ 35.442.770
3.9	Contenedor adicional	DIA	\$	298.744	39,0	\$ 11.651.016
3.10	Servicio de aseta y limpieza de locaciones	EA	\$	4.810.087	0,0	\$
3.11	Tarifa de Frac tank	MES	\$	417.283	0,0	\$
3.12	Tractora adicional	MES	\$	30.533.050	2,0	\$ 61.066.100
3.13	Mantenimiento de Herramientas EBES	MES	\$	266.236	10,0	\$ 2.662.360
3.14	Tarifa agua o camión con brazo hidráulico	DIA (24 horas)	\$	62.700.000	4,5	\$ 2.821.500.000
3.15	Tarifa agua o camión con brazo hidráulico	EA	\$	2.500.000	0,0	\$
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de agua	EA	\$	4.500.000	0,0	\$
3.17	Tarifa técnica integral 1	MENSUAL	\$	7.500.000	0,0	\$
3.18	Tarifa drill pipe 0,4 3 1/2 pulgadas	RTA/DIA	\$	20.000	0,0	\$
SUBTOTAL						\$ 3.109.317.847
BASE GRABABLE						\$ 248.737.428
TOTAL BASE GRABABLE						\$ 2.860.480.419
TOTAL BASE NO GRABABLE						\$ 3.109.317.847
TOTAL EQUIPO DE WO 550HP						\$ 47.260.111
TOTAL EQUIPO DE WO 550HP						\$ 3.156.477.958

1419

hastar la finalización de la ejecución del contrato, hasta acumular como máximo la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 1.500.000.000) a la terminación del contrato; según lo pactado en el Contrato Adicional NO 4 firmado el 31 de Marzo de 2016.

El valor para el periodo del 01 al 31 de Marzo es de Trece mil diez millones novecientos veinte un mil setecientos ochenta y cinco pesos. Sin incluir el valor de IVA.

\$ 310.921.785

En constancia de lo anterior firman los representantes de las partes:

Zully A. Ortiz
ZULLY ALDOVINA ORTIZ MORA
INTERVENTOR TÉCNICO (c)
CERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CHICHIMENÉ

[Firma]
OSCEBANDO PARRA
INDEPENDENCIA DELINCSA
REPRESENTANTE DEL CAJO

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización Inicial	-	\$ 339,500.00	\$ -
1.2	Movilización Final	-	\$ 310,400.00	\$ -
1.3	Movilización En La Misma Locación Con Tubería	-	\$ 13,856.482	\$ -
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	2	\$ 33,144.482	\$ 66,288.964
1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	1	\$ 39,598.639	\$ 39,598.639
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	-	\$ 59,457.583	\$ -
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	-	\$ 77,330.632	\$ -
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tubería	-	\$ 89,245.998	\$ -
1.9	Movilización En La Misma Locación Sin Tubería	2	\$ 12,585.557	\$ 25,171.114
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	3	\$ 30,496.566	\$ 91,489.698
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	1	\$ 36,737.817	\$ 36,737.817
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	-	\$ 57,537.038	\$ -
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	-	\$ 74,825.880	\$ -
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	-	\$ 87,075.332	\$ -
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	1,568.5	\$ 810,746.00	\$ 1,271,655.101
2.2	Equipo activo con cuadrilla con less	90.5	\$ 788,363.00	\$ 71,346.852
2.3	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	152.0	\$ 807,219.00	\$ 122,697.288
2.4	Equipo inactivo con cuadrilla con less	23.5	\$ 784,837.00	\$ 18,443.670
2.5	Equipo en stanby 0 - 3 dias	349.0	\$ 656,549.00	\$ 229,135.601
2.6	Equipo en stanby 4 dia en adelante	0.0	\$ 329,729.00	\$ -
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	767.5	\$ 782,327.00	\$ 600,435.973
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	0.0	\$ 759,944.00	\$ -
2.9	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	182.0	\$ 780,549.00	\$ 142,059.918
2.10	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con less	0.0	\$ 758,166.00	\$ -
3.1	Tarifa Camión cisterna 11,000 galones	75	\$ 1,417,142.00	\$ 106,285.650
3.2	Campero sin conductor	-	\$ 257,834.00	\$ -
3.3	Campero con conductor	-	\$ 385,247.00	\$ -
3.4	Tarifa de planta	-	\$ 469,443.00	\$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	9	\$ 9,223.813	\$ 83,014.317
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	-	\$ 170,711.00	\$ -
3.7	Construcción de andajes	-	\$ 1,962,196.00	\$ -
3.8	Tarifa diaria Obrero de patio adicional	115	\$ 308,198.00	\$ 35,442.770
3.9	Container adicional	39	\$ 298,744.00	\$ 11,651.016
3.10	Servicio de aseo y limpieza de locaciones	-	\$ 4,810,087.00	\$ -
3.11	Tarifa de Frac tank	-	\$ 417,283.00	\$ -
3.12	Tractomula adicional	2	\$ 30,523.050	\$ 61,046.100
3.13	Mantenimiento de herramientas EBES	10	\$ 266,736.00	\$ 2,667.360
3.14	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	2	\$ 62,700.000	\$ 94,050.000
3.15	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	-	\$ 2,500.000	\$ -
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de grúa	-	\$ 4,500.000	\$ -
3.17	Tarifa técnico integral 1	-	\$ 7,500.000	\$ -
3.18	Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados	-	\$ 20,000.00	\$ -
TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				\$ 3,109,217.847

1420

2702

✓



ACTA DE INICIO PARA SUMINISTRO DE FRACK TANK CONTRATO MA-0009346

El día 07 de Abril del 2017, se reunieron en las oficinas de la **GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CHICHIMENE**, los ingenieros **Zhully Alexandra Ortiz Monje** (Interventor del contrato MA-0009346 INDEPENDENCE DRILLING S.A.), **Juan Carlos Chavez Martinez** (Administrador del contrato MA-0009346 INDEPENDENCE DRILLING S.A.) en representación de **ECOPETROL S.A.** y **Jorge Orlando Parra** (Representante Legal Independence contrato MA-0009346) en representación de **INDEPENDENCE DRILLING S.A.**, para iniciar el suministro de un (1) Frac Tank por Equipo de Workover trabajando, el cual sigue las especificaciones técnicas actuales, a la fecha de la firma del presente y que prestarán sus servicios en los Campos Chichimene, desde el día 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2017, para las operaciones de la **COORDINACIÓN DE SUBSUELO CHICHIMENE**, según lo pactado en la acta negociación del día 11 de Febrero de 2014, con asunto "Acta de Negociación de Tarifas por Mayor Cantidad Número 5 en el contrato MA-0009346", donde se cita textualmente:

2. El Contratista suministrará un (1) frac tank diario por equipo dentro del Contrato a costo de cero (0) pesos a partir de la fecha de inicio de la campaña de workover 2014 y hasta la finalización del Contrato, los frac tank tendrán las mismas especificaciones técnicas pactadas en el Anexo 1, Especificaciones técnicas.

A continuación se relacionan los pozos donde se utiliza el Frac Tank:

FRACK TANK	NÚMERO DE PLACA	POZOS	Torre
1	RS8679	CHSW-30	Torre 15
2	R47779	CHSW-4, CH-106, CHSW-66, CHSW-39	Torre 28
3	R 54465	CH-61, CH-73, CH-43, CHSW-13	Torre 125
4	R64085	CHSW-16	Torre 126

En constancia de lo anterior se firma la siguiente acta por parte de los representantes de las compañías.

Zhully A. Ortiz M.
ZHULLY ALEXANDRA ORTIZ MONJE
INTERVENTOR CONTRATO MA-0009346 (E)

JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR CONTRATO MA-0009346

JORGE ORLANDO PARRA
REPRESENTANTE INDEPENDENCE DRILLING S.A.

Desde 1-Mar-17

Periodo	Tarifas de Movilizaciones													
	Inicial	Final	Movilización En La Misma Localización Sin Tubería	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tubería	Movilización En La Misma Localización Sin Tubería	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	
	Global	Global												
01/03/2017	\$339,500,000	\$319,400,000	\$13,856,482	\$23,144,451	\$29,598,639	\$30,1-60 Km	\$77,330,632	\$89,245,996	\$12,563,557	\$30,464,564	10.1-30 Km	\$36,737,817	\$37,337,038	
02/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
30/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31/03/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cantidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Factor de Servicio 0.0%

Dist. Centro de Costos	Base Gravada (8%)	Ten Base Gravada	Base No Gravada	Total
Gasto Cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00
On Cuentas No	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo El Electrico	10.301.734	823.536.005	823.536.005	833.837.739
Total	10.301.734	823.536.005	823.536.005	833.837.739

Dist. Por Area	Base Gravada (8%)	Ten Base Gravada	Base No Gravada	Total	% Distribucion
Area	10.301.734	823.536.005	823.536.005	833.837.739	0.0%
Garant	10.301.734	823.536.005	823.536.005	833.837.739	100.0%
Total	10.301.734	823.536.005	823.536.005	833.837.739	100.0%


 Ing. Representante del Contratista
 2AM
 2Hally A. Cortez
 INTELIGENTE DEL
 MA0009346

1421

Torre 15 - 550 HP

✓

1422

ORIGINAL



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

COORDINACION CUENTAS POR PAGAR
Documento recibido para verificación y contabilización
NO ACEPTADO
2015-12-28 09:58
011799 80001A2

NOTA CREDITO No. - 15000104 RM

No. PAGINA: - 1 of 3

FECHA: - 24/12/2015
CLIENTE ECOPETROL S.A.

No. ORDEN: 870 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

DIRECCION: CR 13 36 24
BOGOTA D.C.

NTT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT15227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016

CONCEPTO: NOTA CREDITO POR DESCUENTO POR VOLUMEN Y OCUPACION
APLICAR A FACTURA 6269
HOJAS DE ENTRADA: 1001374707,1001374710,1001374712,1001374714
HOJAS DE APRBACION: 5001797648,5001797650,5001797654,5001797652

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,000	DTO X VOL Y OCUP.ABR-NOV Y DIC	UN	1,000-	50.737.948,0000	50.737.948-
2,000	DTO X VOL Y OCUP.ABR-NOV Y DIC	UN	1,000	57.631.788,0000-	57.631.788-
3,000	DTO X VOL Y OCUP.ABR-NOV Y DIC	UN	1,000	66.146.852,0000-	66.146.852-
4,000	DTO X VOL Y OCUP.ABR-NOV Y DIC	UN	1,000	56.702.586,0000-	56.702.586-
5,000	DTO X VOL Y OCUP.ABR-NOV Y DIC	UN	1,000	57.551.873,0000-	57.551.873-
6,000	DTO X VOL Y OCUP.ABR-NOV Y DIC	UN	1,000	61.886.195,0000-	61.886.195-
7,000	DTO X VOL Y OCUP.ABR-NOV Y DIC	UN	1,000	50.367.811,0000-	50.367.811-

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co




Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 15000104 RM

No. PAGINA: - 2 of 3

No. ORDEN: 870 NP

FECHA: - 24/12/2015
CLIENTE ECOPETROL S.A.

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

DIRECCION: CR 13 36 24
BOGOTA D.C.NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT15227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
8,000	DTO X VOL Y OCUP.ABR-NOV Y DIC	UN	1,000	66.949.082,0000-	66.949.082-
9,000	DTO X VOL Y OCUP.ABR-NOV Y DIC	UN	1,000	28.658.790,0000-	28.658.790-
10,000	DTO X VOL Y OCUP.ABR-NOV Y DIC	UN	1,000	61.325.165,0000-	61.325.165-
11,000	DTO X VOL Y OCUP.ABR-NOV Y DIC	UN	1,000	65.516.917,0000-	65.516.917-

TOTAL	-623.475.007,00
BASE GRAVADA	-49.878.001,00
BASE NO GRAVADA	-573.597.006,00
I.V.A %	-7.980.479,00
TOTAL A PAGAR	-631.455.486,00

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co

1423

ORIGINAL



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 15000104 RM

No. PAGINA: - 3 of 3

No. ORDEN: 870 NP

FECHA: - 24/12/2015
CLIENTE ECOPETROL S.A.

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

DIRECCION: CR 13 36 24
BOGOTA D.C.

NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT15227


CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 M.L. *****

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co



ORIGINAL

1424



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

COORDINACION CUENTAS POR PAGAR
Documento recibido para verificación y contabilización
NO ACEPTADO
2015-12-23 09:36 011787 8000TA2

NOTA CREDITO No. - 15000105 RM

No. PAGINA: - 1 of 3

No. ORDEN: 833 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

FECHA: - 27/12/2015
CLIENTE ECOPETROL S.A.

DIRECCION: CR 13 36 24
BOGOTA D.C.

NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT15227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016

CONCEPTO: NOTA CREDITO POR DESCUENTO POR VOLUMEN Y OCUPACION
APLICAR A FACTURA 6283
HOJAS DE ENTRADA:1001375138,1001375139
HOJAS DE APROBACION: 5001798052,5001798039

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,000	DTO X VOL Y OCUP. DIC	UN	1,000-	6.999.243,0000	6.999.243-
2,000	DTO X VOL Y OCUP. DIC	UN	1,000-	6.999.247,0000	6.999.247-
3,000	DTO X VOL Y OCUP. DIC	UN	1,000-	6.999.247,0000	6.999.247-
4,000	DTO X VOL Y OCUP. DIC	UN	1,000-	6.999.247,0000	6.999.247-
5,000	DTO X VOL Y OCUP. DIC	UN	1,000-	6.999.247,0000	6.999.247-
6,000	DTO X VOL Y OCUP. DIC	UN	1,000-	6.999.247,0000	6.999.247-
7,000	DTO X VOL Y OCUP. DIC	UN	1,000-	6.999.247,0000	6.999.247-

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co



ORIGINAL



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 15000105 RM

No. PAGINA: - 2 of 3

No. ORDEN: 833 NP

FECHA: - 27/12/2015

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

CLIENTE ECOPETROL S.A.

DIRECCION: CR 13 36 24

NIT: 899.999.068-1

BOGOTA D.C.

TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT15227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
8,000	DTO X VOL Y OCUP. DIC	UN	1,000-	6.999.247,0000	6.999.247-
9,000	DTO X VOL Y OCUP. DIC	UN	1,000-	3.038.072,0000	3.038.072-
10,000	DTO X VOL Y OCUP. DIC	UN	1,000-	6.999.247,0000	6.999.247-
11,000	DTO X VOL Y OCUP. DIC	UN	1,000-	6.999.247,0000	6.999.247-

TOTAL	-73.030.538,00
BASE GRAVADA	-5.842.445,00
BASE NO GRAVADA	-67.188.093,00
I.V.A %	-934.787,00
TOTAL A PAGAR	-73.965.325,00

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co



1425

COMA



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. + 15000058 RAI

No. PAGINA: + 3 of 3

FECHA: + 23/07/2015
CLIENTE: ECOPETROL S.A.

No. ORDEN: 750 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

DIRECCION: CL 35 721 P 1
BOGOTA, D.C.

NIT: 899.999.068-1

TEL: 57-1 + 2344000

UN: PT26227


CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS CON 00/100 M.L. *****

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-31 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co



1476

ORIGINAL



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.



COORDINACION CUENTAS POR PAGAR

Documento recibido para verificación y certificación

NO ACEPTADO

2015-08-28 12:10 050503 BOGOTA 1

NOTA CREDITO No. - 15000065 RM

No. PAGINA: - 1 of 1

No. ORDEN: 766 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

FECHA: - 28/08/2015

CLIENTE ECOPETROL S.A.

DIRECCION: CR 13 36 24

BOGOTA D.C.

NIT: 899.999.068-1

TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT53227

CONCEPTO NOTA CREDITO

CONCEPTO: NOTA CREDITO POR DESCUENTO POR VOLUMEN Y OCUPACION
AFECTA FACTURA 6019RI

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.000	DESCUENTOTARIFA OP CON LESS	UN	1.000-	37.776.433.0000	37.776.433-
2.000	DESCUENTO OPERACION CON LESS	UN	1.000-	415.577.256.0000	415.577.256-

TOTAL	-453.353.689.00
BASE GRAVADA	-36.268.295.00
BASE NO GRAVADA	-417.085.394.00
I.V.A %	-5.802.927.00
TOTAL A PAGAR	-459.156.616.00

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL S
EISCIENTOS DIECISEIS PESOS CON 00/100 M.L. *****

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33

Bogotá D.C. - Colombia

www.independence.com.co



1427



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 15000069 RM

No. PAGINA: - 1 of 1

FECHA: - 24/09/2015

CLIENTE ECOPETROL S.A.

DIRECCION: CL 35 7 21 P 1

BOGOTA, D.C.



COORDINACION CUENTAS POR PAGAR

Documento recibido para verificación y contabilización

NO ACEPTADO

2015-09-25 08:57 071250 BOGOTA

NIT: 899.999.068-1

TEL: 57-1 - 2344000

No. ORDEN: 793 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSO

UN: PT124227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016

CONCEPTO: NOTA CREDITO POR DESCUENTO POR VOLUMEN Y OCUPACION
HOJA DE ENTRADA: 1001325750 HOJA DE APROBACION 5001730934
APLICAR A FACTURA 6069

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.000	DTOS X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1.000-	49.474.104,0000	49.474.104-

TOTAL	-49.474.104,00
BASE GRAVADA	-3.957.928,00
BASE NO GRAVADA	-45.516.176,00
I.V.A. %	-633.268,00
TOTAL A PAGAR	-50.107.372,00

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA MILLONES CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS C
ON 00/100 M.L. *****

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independencia.com.co





Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 15000070 RM

COORDINACION CUENTAS POR PAGAR
Documento recibido para verificación y contabilización

NO ACEPTADO

2015-09-25 09:49 071249 BOGOTA

No. PAGINA: - 1 of 2

No. ORDEN: 805 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

FECHA: - 24/09/2015

CLIENTE ECOPETROL S.A.

DIRECCION: Cl. 35 7 21 P 1

BOGOTA, D.C.

NIT: S99.999.068-1

TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT26227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016

CONCEPTO: NOTA CREDITO POR DESCUENTO POR VOLUMEN Y OCUPACION
HOJA DE ENTRADA: 1001320295 HOJA DE APROBACION 5001724047
APLICAR A FACTURA 6050
ANULA Y REEMPLAZA LA RM15000066

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	32.373.210,0000	32.373.210-
2,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	32.373.210,0000	32.373.210-
3,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	32.373.210,0000	32.373.210-
4,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	32.373.210,0000	32.373.210-
5,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	32.373.210,0000	32.373.210-
6,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	32.373.210,0000	32.373.210-
7,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	32.373.210,0000	32.373.210-

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 51 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co





Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 15000070 RM

No. PAGINA: - 2 of 2

FECHA: - 24/09/2015
CLIENTE ECOPETROL S.A.

No. ORDEN: 805 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

DIRECCION: CL 35 7 31 P 1
BOGOTA, D.C.

NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT26227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016


ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
8,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	32.373.210,0000	32.373.210-
9,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	32.373.210,0000	32.373.210-
10,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	32.373.210,0000	32.373.210-

TOTAL	-323.732.100,00
BASE GRAVADA	-25.898.570,00
BASE NO GRAVADA	-297.833.530,00
I.V.A %	-4.143.770,00
TOTAL A PAGAR	-327.875.870,00

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON 00/100 M.L. *****

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co






Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 15000078 RM



No. PAGINA: - 1 of 2

No. ORDEN: 816 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

FECHA: - 16/10/2015
CLIENTE ECOPETROL S.A.DIRECCION: CL 35 7 21 P 1
BOGOTA, D.C.NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT26227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016CONCEPTO: NOTA CREDITO POR DESCUENTO POR VOLUMEN Y OCUPACION
HOJA DE ENTRADA: 1001334584 HOJA DE APROBACION 5001743276
APLICAR A FACTURA 6119

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	39.560.404,0000	39.560.404-
2,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	39.560.404,0000	39.560.404-
3,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	39.560.404,0000	39.560.404-
4,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	39.560.404,0000	39.560.404-
5,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	39.560.404,0000	39.560.404-
6,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	39.560.404,0000	39.560.404-
7,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	39.560.404,0000	39.560.404-

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre I Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 15000078 RM

No. PAGINA: - 2 of 2

FECHA: - 16/10/2015
CLIENTE ECOPETROL S.A.

No. ORDEN: 816 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

DIRECCION: CL 35 7 21 P 1
BOGOTA, D.C.NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT26227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
8,000	DCTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	39.560.404,0000	39.560.404-
9,000	DCTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	39.560.404,0000	39.560.404-
10,000	DCTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	39.560.404,0000	39.560.404-

TOTAL	-395.604.040,00
BASE GRAVADA	-31.648.320,00
BASE NO GRAVADA	-363.955.720,00
I.V.A %	-5.063.730,00
TOTAL A PAGAR	-400.667.770,00

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SET
ENTA PESOS CON 00/100 M.L. *****

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co

ORIGINAL

1430



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

COORDINACION CUENTAS POR PAGAR
Documento recibido para verificación y contabilización

NOTA CREDITO No. 15000080 RM

NO ACEPTADO
2015-10-19 10:38 055239 BOGOTA 1

No. PAGINA: 1 of 1

No. ORDEN: 828 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

FECHA: 19/10/2015
CLIENTE ECOPETROL S.A.DIRECCION: CL 35 7 21 P 1
BOGOTA, D.C.NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT124227


CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016CONCEPTO: NOTA CREDITO POR DESCUENTO POR VOLUMEN Y OCUPACION
HOJA DE ENTRADA 1001334777 HOJA DE APROBACION 5001743344
APLICA A LA FACTURA 6118
REEMPLAZA LA NC RM 15000079

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,000	DCTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	47.206.979,0000	47.206.979-

TOTAL	-47.206.979,00
BASE GRAVADA	-3.776.558,00
BASE NO GRAVADA	-43.430.421,00
I.V.A %	-604.249,00
TOTAL A PAGAR	-47.811.228,00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTY Y OCH
O PESOS CON 00/100 M.L. *****

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co

1431

ORIGINAL



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 15000089 RM

No. PAGINA: - 1 of 1

FECHA: - 25/11/2015
CLIENTE ECOPEPETROL S.A.

No. ORDEN: 848 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

DIRECCION: CL 35 7 21 P 1
BOGOTA, D.C.

NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT124227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016

CONCEPTO: NOTA CREDITO POR DESCUENTO POR VOLUMEN Y OCUPACION
APLICAR A FACTURA 6184
HOJAS DE ENTRADA: 1001351272, 1001351283 HOJAS DE APROBACION:
5001770373, 5001770374

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,030	OTO X VOLUMEN Y OCUPAC. ENE-AB	UN	1,000	47.942.708,0000-	47.942.708-

TOTAL				-47.942.708,00
BASE GRAVADA				-3.835.417,00
BASE NO GRAVADA				-44.107.291,00
I.V.A %				-613.667,00
TOTAL A PAGAR				-48.556.375,00



COORDINACION CUENTAS POR PAGAR
Documento recibido para verificación y contabilización


NO ACEPTADO

2015-11-25 11:52 008002 8000TA2

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS S
ETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 M.L. *****

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independencia.com.co



1432

ORIGINAL



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 15000090 RM

No. PAGINA: - 1 of 4

No. ORDEN: 836 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

FECHA: - 25/11/2015

CLIENTE ECOPETROL S.A.

DIRECCION: CR 13 36 24

MIT: 899.999.068-1

BOGOTA D.C.

TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT15227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016

CONCEPTO: NOTA CREDITO POR DESCUENTO POR VOLUMEN Y OCUPACION
APLICAR A FACTURA 6183
HOJAS DE ENTRADA: 1001350631, 1001350660, 1001350667, 1001350671.
HOJAS DE APROBACION: 5001769986, 5001769988, 5001771209, 5001771210

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPAC. OCT	UN	1,000	14.214.992,0000-	14.214.992-
2,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPAC. EN-AB	UN	1,000-	37.755.238,0000	37.755.238-
3,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPAC. OCT	UN	1,000	10.965.363,0000-	10.965.363-
4,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPAC. EN-AB	UN	1,000	37.755.238,0000-	37.755.238-
5,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPAC. OCT	UN	1,000-	34.295.450,0000	34.295.450-
6,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPAC. EN-AB	UN	1,000	37.755.238,0000-	37.755.238-
7,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPAC. OCT	UN	1,000-	44.757.079,0000	44.757.079-

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co



COORDINACION CUENTAS POR PAGAR
Documento recibido para verificación y contabilización

2015-11-25 11:53

NO ACEPTADO

008003

80007A3



ORIGINAL



INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 15000090 RM

No. PAGINA: - 2 of 4

No. ORDEN: 836 NP

FECHA: - 25/11/2015
CLIENTE ECOPETROL S.A.

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

DIRECCION: CR 13 36 24
BOGOTA D.C.

NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT15227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, RECONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
8,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPAC. EN-AB	UN	1,000	37.755.238,0000-	37.755.238-
9,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPAC. OCT	UN	1,000-	42.751.892,0000	42.751.892-
10,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPAC. EN-AB	UN	1,000	37.755.238,0000-	37.755.238-
11,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPAC. OCT	UN	1,000-	43.817.279,0000	43.817.279-
12,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPAC. EN-AB	UN	1,000	37.755.238,0000-	37.755.238-
13,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPAC. OCT	UN	1,000-	34.405.113,0000	34.405.113-
14,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPAC. EN-AB	UN	1,000	37.755.238,0000-	37.755.238-
15,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPAC. OCT	UN	1,000-	41.516.046,0000	41.516.046-
16,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPAC. EN-AB	UN	1,000	37.755.238,0000-	37.755.238-

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co



1433

ORIGINAL



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 15000090 RM

No. PAGINA: - 3 of 4

No. ORDEN: 836 NP

FECHA: - 25/11/2015
CLIENTE ECOPETROL S.A.

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

DIRECCION: CR 13 36 24
BOGOTA D.C.NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT15227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
17,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPAC. OCT	UN	1,000-	47.884.958,0000	47.884.958-
18,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPAC. EN-AB	UN	1,000	37.755.238,0000-	37.755.238-
19,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPAC. OCT	UN	1,000-	47.451.542,0000	47.451.542-
20,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPAC. EN-AB	UN	1,000	37.755.238,0000-	37.755.238-
21,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPAC. OCT	UN	1,000-	36.439.507,0000	36.439.507-
22,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPAC. EN-AB	UN	1,000	37.755.238,0000-	37.755.238-
23,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPAC. EN-AB	UN	1,000-	37.755.238,0000	37.755.238-
TOTAL					-851.562.077,00

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre I Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independencia.com.co

ORIGINAL



INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 15000090 RM

No. PAGINA: - 4 of 4

FECHA: - 25/11/2015
CLIENTE ECOPETROL S.A.

No. ORDEN: 836 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

DIRECCION: CR 13 36 24
BOGOTA D.C.

NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT15227


CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
BASE GRAVADA					-105.880.203,00
BASE NO GRAVADA					-745.681.874,00
I.V.A %					-16.940.833,00
TOTAL A PAGAR					-868.502.910,00

VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS DIE
Z PESOS CON 00/100 M.L.

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co



1434

ORIGINAL



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 15000092 RM

No. PAGINA: - 1 of 2

No. ORDEN: 852 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

FECHA: - 30/11/2015
CLIENTE ECOPETROL S.A.

DIRECCION: CR 13 36 24
BOGOTA D.C.

NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 - 2344000

UN: FT15227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016

CONCEPTO: NOTA CREDITO POR DESCUENTO POR VOLUMEN Y OCUPACION
APLICAR A FACTURA 6205
HOJAS DE ENTRADA: 1001360349-1001360354-1001360363-1001360366
No. APROBACIONES: 5001779946-5001779949-5001779951-5001779953

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.000	DTO. X VOLUMEN Y OCUP.NOV	UN	1.000-	357.872.202.0000	357.872.202-
2.000	DTO. X VOLUMEN Y OCUP.FEB-MAR	UN	1.000-	484.735.853.0000	484.735.853-

TOTAL
BASE GRAVADA
BASE NO GRAVADA
I.V.A %
TOTAL A PAGAR



COORDINACION CUENTAS POR PAGAR
Documento recibido para verificación y contabilización
NO ACERTADO
2015-11-30 12:11 079830 BOGOTA

-742.608.055.00
-39.408.644.00
-683.199.411.00
-9.505.383.00
-752.113.438.00

VALOR EN LETRAS: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO TRECEMIL CUATROCIENTOS TR

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co



ORIGINAL



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 15000092 RM

No PAGINA: - 2 of 2

FECHA: - 30/11/2015
CLIENTE ECOPETROL S.A.

No ORDEN: 832 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

DIRECCION: CR 13 36 24
BOGOTA D.C.

NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT15227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
	ENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 M.L.				

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independencia.com.co



1435

ORIGINAL



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 15000093 RM

No. PAGINA: - 1 of 1

FECHA: - 30/11/2015
CLIENTE: ECOPETROL S.A.

No. ORDEN: 833 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

DIRECCION: CI 35 731 P 1
BOGOTA, D.C.

NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 - 2344000


UN: PT124227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VICENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016

CONCEPTO: NOTA CREDITO POR DESCUENTO POR VOLUMEN Y OCUPACION
APLICAR A FACTURA 6204
HOJAS DE ENTRADA: 1001360582- 1001360583
No, APROBACION: 5001779969- 5001779971

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.000	DTO X VOLUMEN Y OCUP. NOV	UN	1.000-	33.109.813.0000	33.109.813-

TOTAL					-33.109.813.00
BASE GRAVADA					-2.803.785.00
BASE NO GRAVADA					-32.301.028.00
I.V.A %					-449.406.00
TOTAL A PAGAR					-33.559.219.00



VALOR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 00/100 M.L.

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independencia.com.co



ORIGINAL

1436



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.



NOTA CREDITO No. - 15000103 RM

No. PAGINA: - 1 of 1

No. ORDEN: 881 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

FECHA: - 24/12/2015

CLIENTE . ECOPETROL S.A.

DIRECCION: CL 35 7 21 P 1

NIT: 899.999.068-1

BOGOTA, D.C.

TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT124227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016

CONCEPTO: NOTA CREDITO POR DESCUENTO POR VOLUMEN Y OCUPACION
APLICAR A FACTURA 6268
HOJAS DE ENTRADA:1001374698,1001374703
HOJAS DE APROBACION: 5001797576,5001797577


ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,000	DTO X VOL Y OCUP. NOV Y DIC	UN	1,000	37.832.229,0000-	37.832.229-

TOTAL	-37.832.229,00
BASE GRAVADA	-3.026.578,00
BASE NO GRAVADA	-34.805.651,00
I.V.A %	-484.252,00
TOTAL A PAGAR	-38.316.481,00

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENT
A Y UN PESOS CON 00/100 M.L. *****

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co



1437

Indice de precios al consumidor (IPC)

1.2.4 Por ciudad - Sete por año

Indice y variación porcentual mensual, año contra y anual
base: diciembre 2008 = 100

		Variación anual (%)																	
Mes	TOTAL	Bogotá D.C.	Cali	Medellín	Barranquilla	Villavicencio	Perla	Pasto	Nariño	Montaña	Manizales	Cúcuta	Cartagena	Bucaramanga	Valledupar	Tunja	Sinclair	Santa Marta	
Enero	3.82%	3.62%	4.44%	4.13%	4.03%	3.07%	3.43%	4.25%	4.11%	3.90%	3.55%	3.06%	3.87%	4.77%	4.55%	3.88%	4.13%	4.07%	
Febrero	4.36%	4.17%	4.35%	4.63%	4.03%	4.26%	4.33%	4.75%	4.57%	4.72%	4.21%	3.40%	4.69%	4.44%	4.73%	4.45%	4.81%	4.08%	
Marzo	4.36%	4.30%	5.08%	4.80%	4.57%	4.28%	4.46%	4.80%	4.47%	4.97%	4.72%	3.89%	4.96%	4.84%	4.84%	4.10%	5.72%	4.25%	
Abril	4.54%	4.35%	4.54%	4.88%	4.82%	3.84%	4.73%	4.89%	4.25%	4.79%	4.15%	3.80%	5.02%	4.57%	4.85%	4.10%	5.22%	4.25%	
Mayo	4.41%	4.38%	3.50%	4.87%	5.21%	3.49%	4.43%	4.88%	3.69%	4.85%	6.04%	3.31%	5.17%	4.11%	4.28%	3.88%	5.24%	4.44%	
Junio	4.42%	4.34%	4.25%	4.85%	4.87%	3.41%	4.38%	4.33%	4.72%	4.81%	5.27%	3.58%	4.71%	4.25%	4.25%	3.46%	5.02%	3.85%	
Julio	4.46%	4.44%	4.03%	4.89%	5.10%	3.58%	4.68%	4.29%	3.89%	4.74%	5.44%	3.94%	4.78%	4.25%	4.43%	3.46%	5.28%	4.40%	
Agosto	4.74%	4.74%	4.43%	5.04%	5.30%	3.80%	4.66%	4.69%	4.15%	4.85%	5.70%	3.93%	4.86%	4.65%	4.42%	3.42%	5.54%	4.82%	
Septiembre	5.35%	5.40%	4.88%	5.47%	6.00%	4.86%	5.27%	5.53%	4.81%	5.56%	6.08%	4.39%	5.88%	4.28%	5.25%	4.28%	6.72%	5.17%	
Octubre	5.89%	5.85%	5.65%	5.89%	6.56%	5.56%	6.05%	6.25%	5.81%	6.02%	7.08%	4.33%	6.38%	5.85%	5.85%	6.03%	7.08%	5.75%	
Noviembre	6.38%	6.38%	6.04%	6.38%	7.25%	6.15%	6.86%	6.80%	6.78%	6.30%	7.38%	5.13%	7.05%	6.20%	6.35%	5.37%	7.87%	6.40%	
Diciembre	6.17%	6.62%	6.85%	6.82%	7.65%	6.58%	6.87%	7.65%	7.20%	6.78%	7.97%	5.25%	7.40%	6.02%	6.78%	6.07%	7.78%	6.70%	

Fuente: cifras provenientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (www.dane.gov.co).

A partir de enero de 2009 se incluyó la publicación del nuevo índice de precios al consumidor (IPC), el cual incluye 24 categorías, presenta nueva categorías de grado, nuevo sistema de ponderaciones y nueva canasta de bienes y servicios.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



2015

San Andrés	Riohacha	Quibdo	Popayán	Bogotá	Florencia	Armenia
4.23%	3.47%	3.15%	3.51%	4.35%	3.86%	3.72%
4.50%	3.71%	4.24%	3.83%	4.45%	4.04%	4.35%
4.61%	4.16%	4.85%	4.43%	4.72%	4.20%	4.80%
4.89%	4.14%	4.39%	4.30%	4.39%	4.43%	4.28%
4.97%	4.30%	4.33%	4.33%	4.20%	3.96%	4.22%
5.01%	3.51%	4.57%	3.99%	4.12%	4.44%	4.32%
5.16%	3.47%	4.70%	4.32%	3.85%	4.39%	4.39%
6.32%	3.87%	4.86%	4.49%	4.33%	4.22%	4.32%
6.26%	4.04%	5.30%	4.86%	5.15%	5.16%	5.29%
6.43%	6.12%	5.45%	5.84%	6.36%	5.97%	6.11%
6.97%	6.01%	5.79%	6.28%	6.77%	6.37%	6.42%
7.23%	7.11%	6.27%	6.83%	6.73%	6.80%	6.95%

2

7.23%

[illegible]

A

[illegible]

Adel

6.04	6.15	6.09	6.12	6.05	6.07	6.03	6.17	6.18	6.14	6.16	6.11	6.13	6.19	6.20	6.21	6.22	6.23	6.24	6.25	6.26	6.27	6.28	6.29	6.30	6.31	6.32	6.33	6.34	6.35	6.36	6.37	6.38	6.39	6.40	6.41	6.42	6.43	6.44	6.45	6.46	6.47	6.48	6.49	6.50	6.51	6.52	6.53	6.54	6.55	6.56	6.57	6.58	6.59	6.60	6.61	6.62	6.63	6.64	6.65	6.66	6.67	6.68	6.69	6.70	6.71	6.72	6.73	6.74	6.75	6.76	6.77	6.78	6.79	6.80	6.81	6.82	6.83	6.84	6.85	6.86	6.87	6.88	6.89	6.90	6.91	6.92	6.93	6.94	6.95	6.96	6.97	6.98	6.99	7.00	7.01	7.02	7.03	7.04	7.05	7.06	7.07	7.08	7.09	7.10	7.11	7.12	7.13	7.14	7.15	7.16	7.17	7.18	7.19	7.20	7.21	7.22	7.23	7.24	7.25	7.26	7.27	7.28	7.29	7.30	7.31	7.32	7.33	7.34	7.35	7.36	7.37	7.38	7.39	7.40	7.41	7.42	7.43	7.44	7.45	7.46	7.47	7.48	7.49	7.50	7.51	7.52	7.53	7.54	7.55	7.56	7.57	7.58	7.59	7.60	7.61	7.62	7.63	7.64	7.65	7.66	7.67	7.68	7.69	7.70	7.71	7.72	7.73	7.74	7.75	7.76	7.77	7.78	7.79	7.80	7.81	7.82	7.83	7.84	7.85	7.86	7.87	7.88	7.89	7.90	7.91	7.92	7.93	7.94	7.95	7.96	7.97	7.98	7.99	8.00	8.01	8.02	8.03	8.04	8.05	8.06	8.07	8.08	8.09	8.10	8.11	8.12	8.13	8.14	8.15	8.16	8.17	8.18	8.19	8.20	8.21	8.22	8.23	8.24	8.25	8.26	8.27	8.28	8.29	8.30	8.31	8.32	8.33	8.34	8.35	8.36	8.37	8.38	8.39	8.40	8.41	8.42	8.43	8.44	8.45	8.46	8.47	8.48	8.49	8.50	8.51	8.52	8.53	8.54	8.55	8.56	8.57	8.58	8.59	8.60	8.61	8.62	8.63	8.64	8.65	8.66	8.67	8.68	8.69	8.70	8.71	8.72	8.73	8.74	8.75	8.76	8.77	8.78	8.79	8.80	8.81	8.82	8.83	8.84	8.85	8.86	8.87	8.88	8.89	8.90	8.91	8.92	8.93	8.94	8.95	8.96	8.97	8.98	8.99	9.00	9.01	9.02	9.03	9.04	9.05	9.06	9.07	9.08	9.09	9.10	9.11	9.12	9.13	9.14	9.15	9.16	9.17	9.18	9.19	9.20	9.21	9.22	9.23	9.24	9.25	9.26	9.27	9.28	9.29	9.30	9.31	9.32	9.33	9.34	9.35	9.36	9.37	9.38	9.39	9.40	9.41	9.42	9.43	9.44	9.45	9.46	9.47	9.48	9.49	9.50	9.51	9.52	9.53	9.54	9.55	9.56	9.57	9.58	9.59	9.60	9.61	9.62	9.63	9.64	9.65	9.66	9.67	9.68	9.69	9.70	9.71	9.72	9.73	9.74	9.75	9.76	9.77	9.78	9.79	9.80	9.81	9.82	9.83	9.84	9.85	9.86	9.87	9.88	9.89	9.90	9.91	9.92	9.93	9.94	9.95	9.96	9.97	9.98	9.99	10.00	10.01	10.02	10.03	10.04	10.05	10.06	10.07	10.08	10.09	10.10	10.11	10.12	10.13	10.14	10.15	10.16	10.17	10.18	10.19	10.20	10.21	10.22	10.23	10.24	10.25	10.26	10.27	10.28	10.29	10.30	10.31	10.32	10.33	10.34	10.35	10.36	10.37	10.38	10.39	10.40	10.41	10.42	10.43	10.44	10.45	10.46	10.47	10.48	10.49	10.50	10.51	10.52	10.53

A

[illegible]

[illegible]

1442

convencción
Legal aumen
IPC 2015
UMPE
convencción

ASG2015	5,63%	confirmado
ASG2016	7,00%	confirmado
IPC2015	6,38%	confirmado
IPC2016	-8,87%	confirmado
ASG2016	9,81%	confirmado

convencción
convencción

K	\$	1.023.857,00	confirmado
ATU		22%	confirmado

VALOR REAJUSTE

ASD	Incremento salario mínimo
ASC	Incremento convencional
IPC	Indice de precios al consumidor
ICL	Indice de variación combustible

APD

A

16	10	11	12	13	14
materiales	combustibles		nueva tarifa 2016 in SEMESTRE	porcentaje	
\$ 104,035,938	\$ 15,093,877	\$ 275,406,117	\$ 346,868,430	0.00%	
\$ 95,087,616	\$ 13,795,095	\$ 251,708,254	\$ 317,136,398	0.00%	
\$ 3,858,987	\$ 559,853	\$ 10,215,200	\$ 14,333,777	0.00%	
\$ 9,792,742	\$ 1,420,709	\$ 25,922,568	\$ 33,838,355	0.00%	
\$ 11,778,303	\$ 1,708,769	\$ 31,178,572	\$ 40,432,815	0.00%	
\$ 17,887,707	\$ 2,595,108	\$ 47,350,894	\$ 60,726,246	0.00%	
\$ 23,386,171	\$ 3,392,812	\$ 61,905,982	\$ 78,686,593	0.00%	
\$ 27,052,842	\$ 3,924,615	\$ 71,509,374	\$ 91,565,893	0.00%	
\$ 3,468,006	\$ 503,309	\$ 8,180,210	\$ 10,635,121	0.00%	
\$ 8,978,142	\$ 1,302,509	\$ 23,765,212	\$ 31,137,436	0.00%	
\$ 10,898,200	\$ 1,581,085	\$ 28,838,834	\$ 37,509,867	0.00%	
\$ 17,292,971	\$ 2,509,310	\$ 45,268,879	\$ 58,762,956	0.00%	
\$ 22,615,603	\$ 3,283,028	\$ 59,366,233	\$ 76,427,597	0.00%	
\$ 26,384,020	\$ 3,822,755	\$ 69,844,671	\$ 89,643,116	0.00%	
\$ 1,546,317	\$ 179,755	\$ 34,461,687	\$ 44,337,812	0.00%	
\$ 5,301,839	\$ 769,336	\$ 14,033,547	\$ 18,357,042	0.00%	
\$ 5,432,691	\$ 788,888	\$ 14,394,217	\$ 18,727,749	0.00%	
\$ 5,275,968	\$ 765,428	\$ 13,967,097	\$ 18,197,289	0.00%	
\$ 4,348,953	\$ 630,934	\$ 11,013,207	\$ 14,335,333	0.00%	
\$ 1,987,882	\$ 288,753	\$ 5,938,895	\$ 7,679,213	0.00%	
\$ 5,127,624	\$ 762,295	\$ 13,916,086	\$ 17,968,153	0.00%	
\$ 5,052,896	\$ 739,329	\$ 13,389,345	\$ 17,429,240	0.00%	
\$ 5,244,376	\$ 783,224	\$ 14,184,168	\$ 18,361,338	0.00%	
\$ 5,283,736	\$ 793,495	\$ 14,359,937	\$ 18,557,338	0.00%	
\$ 2,881,297	\$ 424,292	\$ 6,337,189	\$ 8,257,033	0.00%	
\$ 50,278	\$ 150,833	\$ 201,101	\$ 257,031	0.00%	
\$ 125,480	\$ 181,651	\$ 235,367	\$ 303,721	0.00%	
\$ 183,083	\$ 263,083	\$ 356,166	\$ 458,253	0.00%	
\$ 2,570,619	\$ 3,729,400	\$ 6,809,735	\$ 8,850,830	0.00%	
\$ 141,650	\$ 214,650	\$ 284,650	\$ 366,650	0.00%	
\$ 393,642	\$ 574,642	\$ 764,642	\$ 984,642	0.00%	
\$ 247,887	\$ 367,887	\$ 494,887	\$ 634,887	0.00%	
\$ 1,562,966	\$ 2,342,966	\$ 3,122,966	\$ 4,002,966	0.00%	
\$ 162,740	\$ 244,740	\$ 326,740	\$ 418,740	0.00%	
\$ 6,123,222	\$ 9,183,222	\$ 12,243,222	\$ 15,803,222	0.00%	
\$ 221,328	\$ 332,328	\$ 443,328	\$ 574,328	0.00%	
\$ 19,938,222	\$ 29,898,222	\$ 39,858,222	\$ 51,718,222	0.00%	
\$ 1,812,338	\$ 2,717,338	\$ 3,622,338	\$ 4,727,338	0.00%	
\$ 1,058,994	\$ 1,588,994	\$ 2,118,994	\$ 2,748,994	0.00%	
\$ 1,251,445	\$ 1,876,445	\$ 2,501,445	\$ 3,226,445	0.00%	







MEMORANDO

PARA: JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ
Administrador contrato MA-0009346

DE: LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA
Interventor contrato MA-0009346
Gerencia de Operaciones de Desarrollo y de Producción Chichilmene

ASUNTO: Entrega Pago ACTA AJUSTE DE TARIFAS No 10 Contrato MA-0009346

Por medio de la presente hago entrega de los soportes correspondientes al pago ACTA AJUSTE DE TARIFAS No 10 del contrato MA-0009346, cuyo Objeto es: "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."; suscrito con la Empresa INDEPENDENCE DRILLING S.A.

En consecuencia, relaciono los soportes:

- ACTA AJUSTE DE TARIFAS No 10 para el periodo del 01 de enero de 2017 al 31 de octubre de 2017.
- Consolidado tablas de cálculo de ítems ajustados para el periodo del 01 de enero de 2017 al 31 de octubre de 2017.
- Trabajos por campaña.

Atentamente,


Luis Alfonso Herrera Castañeda
Interventor Contrato MA-0009346
Gerencia De Operaciones De Desarrollo Y De Producción Chichilmene

Anexos: Documentos relacionados

Radicado Nro: 2-2018-057-672 Para responder citelo
Ecopetrol - ECOPETROL S.A. - VILLAVICENCIO
Fecha: Jan 26 2018 11:47AM
Dependencia: COORDINACIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN ORINOQUIA CRQ
Destino: JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ
Original Folios: 1 Anexos: 1



2-2018-057-672

ACTA AJUSTE DE TARIFAS Nro 10

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346 PEDIDO ANUAL 2016 4054308 ASOC MA-0026724
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CHICHIMENE
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	DESDE EL 1 DE ENERO DE 2017 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2017
VALOR PRESENTE ACTA	DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (\$ 2.343.085.172), SIN IVA.

Mediante la suscripción de la presente Acta.:

- a) INDEPENDENCE DRILLING S.A, en adelante el CONTRATISTA, representado por JORGE ORLANDO PARRA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de VILLAVICENCIO, identificado con C.C. N° 91.214.254 expedida en BUCARAMANGA, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- b) LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA Identificado con Cédula de Ciudadanía número 1.075.241.345 EXPEDIDA EN NEIVA - HUILA, quien actúa en su calidad de INTERVENTOR DEL CONTRATO.

Dejan constancia de que:

Se realizará el pago correspondiente al reajuste de tarifas desde el 1 de Enero de 2017 al 31 de Octubre de 2017 por valor de **DOS MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS. (\$ 2.337.668.004), SIN IVA:**

ITEM	DESCRIPCION ITEM	VALOR TOTAL
1.1	AJUSTE DE TARIFAS	\$ 2.343.085.172
TOTAL		



1445

- De acuerdo con el contrato ADICIONAL N°4, donde se modifica la CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO, se establece una retención del 50% del valor de la facturación del último mes de ejecución del contrato, el cual fue el mes de octubre de 2017 con ACTAS DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS No. 73 y 73.1, por lo tanto el valor a retener es de **SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS \$ 732.858.927 SIN IVA**. Para la presente acta, ya que en las actas mencionadas no se realizó dicho retención. Esto de acuerdo a la forma de pago referido a la liquidación del contrato.

Ultimo pago a la Liquidación Final del Contrato.	Se estima en 50% del valor de la facturación del último mes de ejecución del contrato	Correspondiente al valor que resulte de la facturación del último mes de ejecución del contrato previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de Liquidación final debidamente suscrita por el CONTRATISTA, el Gestor del Contrato y/o el Liquidador designado por ECOPETROL. 2. Acta de Terminación de los Trabajos a satisfacción de ECOPETROL, debidamente suscrita por ECOPETROL y/o el Gestor del Contrato y el CONTRATISTA. 3. Certificado de modificación a las garantías y seguros requeridos de conformidad con lo pactado contractualmente. Dicho documento deberá contar con la aprobación del Gestor del Contrato y/o ECOPETROL. 4. Paz y salvos de todos los trabajadores (o de sus beneficiarios en caso de fallecimiento) del CONTRATISTA y de sus Subcontratistas, en los cuales se haga constar, que han recibido a satisfacción los salarios, prestaciones y sus indemnizaciones derivados de sus contratos laborales. 5. Certificación mensual de cumplimiento de obligaciones laborales de contratista (GAB-F-213 o el documento que haga sus veces) Parte I - OBLIGACIONES LABORALES GENERALES y Parte II - OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, expedida por el revisor fiscal si el CONTRATISTA está obligado a tenerlo, o en su defecto, por el representante legal del mismo. 6. Paz y salvo emitido por los proveedores y subcontratistas con quienes el CONTRATISTA haya establecido relaciones comerciales necesarias para la ejecución del Contrato. ECOPETROL no estará obligada a efectuar pago

[Handwritten signatures and initials]

En constancia, se firma en VILLAVICENCIO, EL 24 DE ENERO DE 2018, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

Por el CONTRATISTA

JORGE ORLANDO PARRA INDEPENDENCE
DRILLING S.A.

Por el Interventor

LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA
ECOPETROL S.A.

V

[Handwritten signature]

[illegible]

COPEX	BG	\$	171,053,787
	BNG	\$	1,994,554,798
PRMT	BG	\$	42,863,879
	BNG	\$	492,911,908
ON CHROMIENE	BG	\$	14,897,453,65
	BNG	\$	188,968,581
OCM	BG	\$	3,394,574,20
	BNG	\$	60,773,603
CS	BG	\$	2,706,217
	BNG	\$	31,155,994
CFO-99	BG	\$	418,373
	BNG	\$	4,981,795
TOTAL		\$	2,943,083,172

REAJUSTE TARIFAS No 10 CONTRATO MA-0009346

GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CHICHIMENE

Se realizará el pago correspondiente al reajuste de tarifas desde el 1 de Enero de 2017 al 31 de Octubre de 2017 por valor de DOS MIL TRECENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATRO PESOS . Sin IVA. Según el aumento por convención colectiva de trabajo del los diferentes periodos del año 2016.

No	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VAL. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.1	Reajuste de Tarifas	GLOBAL	2.343.085.172	1	\$ 2.343.085.172
	SUBTOTAL				\$ 2.343.085.172
	TOTAL BASE GRAVABLE				\$ 187.446.814
	BASE NO GRAVABLE				\$ 2.155.638.358
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				\$ 2.343.085.172
	IVA BASE GRAVABLE				\$ 35.614.895
	TOTAL EQUIPO DE W/O				\$ 2.378.700.067

DESCRIPCION	ICA	PERCENTAJE
ACACIAS	\$ 1.101.250.031	47,00%
GUAMAL	\$ 1.241.835.141	53,00%
Total	\$ 2.343.085.172	100%

De acuerdo con el contrato ADICIONAL N°4, donde se modifica la CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO, se establece una retención del 50% del valor de la facturación del último mes de ejecución del contrato, el cual fue el mes de octubre de 2017 con ACTAS DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS No. 73 Y 73.1, por lo tanto el valor a retener es de SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS \$ 732.858.927 SIN IVA. Para la presente acta, ya que en las actas mencionadas no se realizó dicho retención. Esto de acuerdo a la forma de pago referido a la liquidación del contrato.

En constancia de lo anterior firman los representantes de las partes:


 LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA
 INTERVENIOR
 GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CHICHIMENE


 JOSE ORLANDO PARRA
 INDEPENDENCE DRILLING S.A.
 REPRESENTANTE DELEGADO

CONTRATO: MA-0009346
 CONTRATISTA: INDEPENDENCE DRILLING S.A.
 PERIODO: 1 JULIO AL 31 DE OCTUBRE 2017

VALOR REAJUSTE \$ 934.386.980

DESCRIPCIÓN	TARIFA INTEGRAL	TARIFA REAJUSTADA	DIFERENCIA	SUMA	REAJUSTE
Movilización Inicial	\$ 339.500.000,00	\$ 363.348.949,82	25.848.949,82	0	\$ -
Movilización Final	\$ 330.400.000,00	\$ 334.024.725,98	23.624.725,98	0	\$ -
Movilización En La Misma Localidad Con Tubería	\$ 33.856.482,00	\$ 34.815.255,44	958.773,44	3	\$ 2.876.320,33
Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	\$ 33.344.482,00	\$ 33.577.511,73	2.433.029,73	15	\$ 36.495.445,89
Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	\$ 39.598.639,00	\$ 42.524.984,30	2.926.345,30	4	\$ 11.705.381,21
Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	\$ 59.457.583,00	\$ 63.501.823,24	4.444.240,24	0	\$ -
Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	\$ 77.330.632,00	\$ 83.140.977,33	5.810.345,33	0	\$ -
Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tubería	\$ 89.245.998,00	\$ 95.967.080,06	6.721.082,06	0	\$ -
Movilización En La Misma Localidad Sin Tubería	\$ 12.585.557,00	\$ 13.447.188,72	861.631,72	2	\$ 1.723.263,45
Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	\$ 30.496.566,00	\$ 32.727.205,22	2.230.639,22	11	\$ 24.537.031,44
Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	\$ 36.737.817,00	\$ 39.445.098,37	2.707.281,37	7	\$ 18.953.769,57
Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	\$ 57.537.098,00	\$ 61.834.483,51	4.297.445,51	0	\$ -
Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	\$ 74.825.880,00	\$ 80.444.772,13	5.618.892,13	0	\$ -
Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	\$ 87.075.332,00	\$ 91.630.501,25	6.555.169,25	0	\$ -
Equipo activo con cuadrilla con tubería			1.386.911,65	122	\$ 169.463.267,43
Equipo activo con cuadrilla con less			1.345.852,38	131	\$ 176.699.202,34
Equipo inactivo con cuadrilla con tubería			1.380.442,01	27	\$ 36.696.750,11
Equipo inactivo con cuadrilla con less			1.339.384,02	32	\$ 43.139.327,12
Equipo en standby 0 - 3 dias			1.104.051,43	12	\$ 13.685.637,48
Equipo en standby 4 dia en adelante			504.579,25	0	\$ -
Equipo activo con cuadrilla sin tubería			1.334.780,19	31	\$ 41.517.225,45
Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less			1.293.719,87	82	\$ 106.085.028,99
Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería			1.331.518,33	8	\$ 10.707.626,56
Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con less			1.290.459,06	15	\$ 19.222.463,07
Tarifa Camión sistema 11.000 galones	\$ 1.417.142,00	\$ 1.531.648,33	114.506,33	275	\$ 31.489.241,24
Campero sin conductor	\$ 257.834,00	\$ 264.223,76	6.389,76	0	\$ -
Campero con conductor	\$ 469.443,00	\$ 488.006,67	18.563,67	11	\$ 553.976,52
Tarifa de planta	\$ 9.223.619,00	\$ 10.307.246,70	1.083.627,70	72	\$ 77.465.509,51
Tarifa de circulación de pozos	\$ 170.711,00	\$ 189.556,17	18.845,17	0	\$ -
Cartucho de unidad de filtrado	\$ 1.962.196,00	\$ 2.120.742,96	158.546,96	403	\$ 17.010.065,53
Construcción de andajes	\$ 308.198,00	\$ 350.406,60	42.208,60	314	\$ 10.355.661,97
Tarifa diaria Obrero de palto adicional	\$ 298.744,00	\$ 331.723,82	32.979,82	1	\$ 329.370,13
Contenedor adicional	\$ 4.810.087,00	\$ 5.468.827,27	658.740,27	136	\$ 1.766.167,73
Servicio de aseo y limpieza de locaciones	\$ 417.283,00	\$ 430.269,53	12.986,53	11	\$ 25.898.065,76
Tarifa de Frac bank	\$ 30.573.050,00	\$ 32.989.341,98	2.466.291,98	34	\$ 1.001.178,46
Tractomula adicional	\$ 268.736,00	\$ 296.182,43	29.446,43	5	\$ 45.939.096,96
Mantenimiento de herramientas EBES	\$ 62.700.000,00	\$ 71.286.747,09	8.586.747,09	27	\$ 9.072.905,58
Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico (global)	\$ 2.500.000,00	\$ 2.842.373,80	342.373,80	0	\$ -
Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico (dba)	\$ 4.500.000,00	\$ 5.116.273,67	616.273,67	0	\$ -
Tarifa de movilización o desmovilización de grúa	\$ 7.500.000,00	\$ 8.534.796,73	1.034.796,73	0	\$ -
Tarifa técnico integral 1	\$ 20.000,00	\$ 22.207,89	2.207,89	0	\$ -
Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados					

VALOR DEL PAG
 VALOR DEL REA

14247

[illegible]

AL 31 DE OCTUBRE 2017											
SEPTIEMBRE				OCTUBRE							
GASTO CHICHIMENE	GASTO TO CHICHIMENE	CIS CHICHIMENE	OCM	INV AGUA CHI (PRINT)	GASTO CHICHIMENE	GASTO TO CHICHIMENE	OCM	CIS CHICHIMENE			
ACTA 72.1	ACTA 72.1	ACTA 72.1	ACTA 72.1	ACTA 72.1	ACTA 72.1	ACTA 72.1	ACTA 72.1	ACTA 72.1	ACTA 72.1	ACTA 72.1	ACTA 72.1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25,98	0,00	2,71	8,25	14,81	9,44	0,00	3,54	3,67	0,00	0,00	3,67
27,35	0,00	0,00	0,00	0,40	22,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,46	0,00	0,50	5,27	1,88	1,02	0,00	1,77	1,21	0,00	0,00	1,21
4,81	0,00	0,00	0,00	0,56	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,25	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,58	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,63	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45,00	14,0	2	25	14,000	6,00	4,0	4	0,000	0,00	0,000	0,000
0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0,0	0	7,5	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	17,0	0	0	2	0	5,5	1	0	0	0	0
0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	0,0	4	12	21	30	0,0	5	4	0	0	4
93	0,0	4	14	0	37	0,0	6	5	0	0	5
0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
10	0,0	3	24	0	62	0,0	12	0	0	0	0
2,5	0,0	0	0	1	1,2	0,0	0,2	0	0	0	0
10,5	0,0	0	0	2	2	0,0	0	1	0	0	1
1	0,0	0	0	1	0	0,0	0	0	0	0	0
0	0,0	0	3	0	10,5	0,0	2,5	3	0	0	3
0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0
406	31	17	100	63	193	10	39	0	0	0	17
2,937,800.003	176,644,809	102,043,501	362,781,625	545,272,965	828,027,069	56,399,540	139,963,800	106,917,184			
218,556,579	20,021,462	7,448,196	26,946,516	42,582,639	62,433,197	6,416,511	10,970,203	8,204,397			

1448

1

1450

ACTA AJUSTE DE TARIFAS Nro 11

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346 ASOC MA-0026724
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CASTILLA
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 12 DE OCTUBRE DE 2017
VALOR PRESENTE ACTA	DOS MIL DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS (\$2.016.866.151), SIN IVA.

Mediante la suscripción de la presente Acta:

- a) INDEPENDENCE DRILLING S.A, en adelante el CONTRATISTA, representado por JORGE ORLANDO PARRA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de VILLAVICENCIO, Identificado con C.C. No 91.214.254 expedida en BUCARAMANGA, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- b) JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA, Identificado con Cédula de Ciudadanía número 52.866.785 EXPEDIDA EN BOGOTÁ, quien actúa en su calidad de INTERVENTOR DEL CONTRATO.

Dejan constancia de que,

Se realizará el pago correspondiente al reajuste de tarifas DESDE EL 1 DE ENERO DE 2017 HASTA EL 12 DE OCTUBRE DE 2017 por valor de DOS MIL DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS (\$2.016.866.151), SIN IVA.

ITEM	DESCRIPCION ITEM	VALOR TOTAL
1.1	AJUSTE DE TARIFAS	\$ 2.016.866.151

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

En constancia, se firma en VILLAVICENCIO, EL 18 DE ENERO DE 2018, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:



Por el CONTRATISTA

JORGE ORLANDO PARRA INDEPENDENCE
DRILLING S.A.



Por el Interventor

JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
ECOPETROL S.A.

1451

REAJUSTE TARIFAS No 11 CONTRATO MA-0009346

GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CASTILLA

Se realizará el pago correspondiente al reajuste de tarifas desde el 1 de enero al 12 de octubre de 2017 por valor de DOS MIL DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS (\$2.016.866.151), sin incluir el valor del IVA.

No	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.1	Reajuste de Tarifas	GLOBAL	1.855.516.859	1	\$ 1.855.516.859
1.1	Reajuste de Tarifas	GLOBAL	161.349.292	1	\$ 161.349.292
SUBTOTAL					\$ 2.016.866.151
TOTAL BASE GRAVABLE					\$ 161.349.292
BASE NO GRAVABLE					\$ 1.855.516.859
TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					\$ 2.016.866.151
IVA BASE GRAVABLE					\$ 30.656.365
TOTAL EQUIPO DE WO					\$ 2.047.522.516

Dist. Por Area	ICA	PORCENT
Acacias	\$ 907.589.768	45,00%
Castilla La Nueva	\$ 1.109.276.383	55,00%
Total	\$ 2.016.866.151	100%

En constancia de lo anterior firman los representantes de las partes:



JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
INTERVENTOR
GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CASTILLA



JORGE ORLANDO PARRA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
REPRESENTANTE DELEGADO

1452

ORIGINAL



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 13000040 RM

No. PAGINA: - 1 of 1

No. ORDEN: 417 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

FECHA: 09/04/2013
 CLIENTE ECOPETROL S.A.
 DIRECCION: CL 35 7 21 P 1
 BOGOTA, D.C.

NTT: 899.999.068-1
 TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT123227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016

CONCEPTO: FACTOR DE SERVICIO FACTURA No. 3919
 Acta de liquidacion Parcia No.16
 Periodo del 16 de Febrero al 13 de Marzo de 2013


ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.000	FACTOR DE SERVICIO	UN	1.000-	24.446.943.0000	24.446.943-

TOTAL	-24.446.943.00
I.V.A %	-3.911.511.00
TOTAL A PAGAR	-28.358.454.00

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 M.L. *****

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
 Bogotá D.C. - Colombia
 www.independence.com.co




Independence**INDEPENDENCE DRILLING S.A.**

NOTA CREDITO No. - 14000075 RM

FECHA: - 26/08/2014

CLIENTE ECOPETROL S.A.

DIRECCION: CR 13 36 24

BOGOTA D.C.

COORDINACION CUENTAS POR PAGAR

Documento recibido para verificación y contabilización

**NO ACEPTADO**

2014-08-26 12:51 020783 BOGOTA

No. PAGINA: - 1 of 2

No. ORDEN: 643 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

NIT: 899.999.068-1

TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT27227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE
ECOEPTROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013, 2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

CONCEPTO: FACTOR DE SERVICIO DEL ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL NO. 27
PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014. NOTA CREDITO A LA FACTURA 5182

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,000	FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	3.244.633,0000	3.244.633-
2,000	FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	3.522.077,0000	3.522.077-
3,000	FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	2.571.530,0000	2.571.530-
4,000	FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	3.373.210,0000	3.373.210-
5,000	FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	5.709.573,0000	5.709.573-
6,000	FACTOR DE SERVICIOS	UN	1,000-	3.579.630,0000	3.579.630-
7,000	FACTOR DE SERVICIOS	UN	1,000-	6.217.800,0000	6.217.800-
8,000	FACTOR DE SERVICIOS	UN	1,000-	5.095.023,0000	5.095.023-

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co



**INDEPENDENCE DRILLING S.A.**

NOTA CREDITO No. - 14000075 RM

No. PAGINA: - 2 of 2

FECHA: - 26/08/2014

No. ORDEN: 642 NP

CLIENTE ECOPETROL S.A.

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

DIRECCION: CR 13 36 24

NTT: 899.999.068-1

BOGOTA D.C.

TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT27227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA DE
ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013, 2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

CONCEPTO: FACTOR DE SERVICIO DEI, ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL, NO. 27
PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2014.

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
9,000	FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000	4.187.916,0000	4.187.916

TOTAL		-37.401.392,00
I.V.A. %		-5.984.224,00
TOTAL A PAGAR		-43.385.616,00

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS O
IECTSEIS PESOS CON 00/100 M.L.

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co



1454
ORIGINAL

Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 14000081 RM

No. PAGINA: - 1 of 1

FECHA: - 25/09/2014
CLIENTE ECOPETROL S.A.

No. ORDEN: 667 NP

DIRECCION: CR 13 36 24
BOGOTA D.C.NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 - 2344000


DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

UN: PT126227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016CONCEPTO: FACTOR DE SERVICIO DEL ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL NO. 28
PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014. NOTA CREDITO A LA FACTURA 5253

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,000	FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	85.984.104,0000	85.984.104-

TOTAL	-85.984.104,00
I.V.A %	-13.757.457,00
TOTAL A PAGAR	-99.741.561,00

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESE
NTA Y UN PESOS CON 00/100 M.L. *****

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co

1455

ORIGINAL

5865



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 15000045 RM

No. PAGINA: - 1 of 1

No. ORDEN: 725 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

FECHA: - 30/05/2015

CLIENTE ECOPETROL S.A.

DIRECCION: CL 35 721 P 1

BOGOTA, D.C.

NIT: 899.999.068-1

TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT26227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016

CONCEPTO: FACTOR DE SERVICIO DEL ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL NO. 39.2
NOTA CREDITO A LA FACTURA

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,000	FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000	19.258.896,0000-	19.258.896-

TOTAL	-19.258.896,00
LVA %	-3.081.423,00
TOTAL A PAGAR	-22.340.319,00

VALOR EN LETRAS: VEINTE Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 00/100 M.L. *****

AFFECTAR A LA FACTURA No 5865.



COORDINACION CUENTAS POR PAGAR
Documento recibido para verificación y contabilización
NO ACEPTADO
2015-06-30 12:24 043639 BOGOTA 1

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co



5867

1456

ORIGINAL



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 15000046 - RM

No. PAGINA: - 1 of 1

No. ORDEN: 726 NP

FECHA: - 30/05/2015
CLIENTE ECOPETROL S.A.

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

DIRECCION: CR 13 36 24
BOGOTA D.C.NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT34227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016CONCEPTO: FACTOR DE SERVICIO DEL ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL NO. 40
NOTA CREDITO A LA FACTURA

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,000	FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000	65.409.718,0000-	65.409.718-

TOTAL	-65.409.718,00
I.V.A %	-10.465.555,00
TOTAL A PAGAR	-75.875.273,00

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SE
TENTA Y TRES PESOS CON 00/100 M.L.

AFECTAR A LA FACTURA N° 5867

COORDINACION CUENTAS POR PAGAR
Documento recibido para verificación y contabilización
NO ACEPTADO
2015-06-30 12:24 043638 BOGOTA 1

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre I Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co

1457

ORIGINAL

**Independence****INDEPENDENCE DRILLING S.A.**

NOTA CREDITO No. - 15000047 RM

No. PAGINA: - 1 of 1

FECHA: - 30/05/2015
CLIENTE ECOPETROL S.A.

No. ORDEN: 727 NP

DIRECCION: CL 35 7 21 P 1
BOGOTA, D.C.NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 - 2344000


DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

UN: PT124227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016

CONCEPTO: FACTOR DE SERVICIO DEL ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL NO. 40
NOTA CREDITO A LA FACTURA 5868

Manifestamos que Independence Drilling S.A. ha efectuado los aportes a la
seguridad social por los ingresos materia de esta facturación, dando
cumplimiento al monto máximo dispuesto por la ley para la base de cotización.
pago de los aportes a seguridad social respectivos se realizó bajo la planilla
número 8443522663 del mes de mayo 2015.




ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,000	FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000	9.232.177,000-	9.232.177-

TOTAL	-9.232.177,00
I.V.A. %	-1.477.148,00
TOTAL A PAGAR	-10.709.325,00

VALOR EN LETRAS: DIEZ MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO PESOS
CON 00/100 M.L. *****

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co



1458

COPIA



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 15000018 RM

No. PAGINA: - 1 of 1

No. ORDEN: 728 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSO

FECHA: - 30/05/2015

CLIENTE ECOPETROL S.A.

DIRECCION: CR 13 36 24

BOGOTA D.C.

NIT: - 899.999.068-1

TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT42227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTNO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON OPCION
2015 Y 2016

CONCEPTO: FACTOR DE SERVICIO DEL ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL NO. 40
NOTA CREDITO A LA FACTURA 5870

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,000	FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	800.753,0000	800.753-


TOTAL	-800.753,00
I.V.A. %	-128.120,00
TOTAL A PAGAR	-928.873,00

VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 00
/100 M.L.

COORDINACION CUENTAS POR PAGAR
Documento recibido para verificación y contabilización
NO ACEPTADO
2015-05-30 12:04 043534 BOGOTA 1

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independesce.com.co




 1459
Independence
INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 15000049 RM

No. PAGINA: - 2 of 2

No. ORDEN: 729 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSO

FECHA: - 30/05/2015

CLIENTE ECOPETROL S.A.

DIRECCION: CL 35 7 21 P 1

BOGOTA, D.C.

NIT: 899.999.068-1

TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT26227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
9,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	36.136.538,0000	36.136.538-
10,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	36.136.538,0000	36.136.538-
11,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	36.136.538,0000	36.136.538-

TOTAL	-397.501.917,00
I.V.A %	-63.600.305,00
TOTAL A PAGAR	-461.102.223,00


VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y COORDINACION CUENTAS POR PAGAR
 TRES PESOS CON 00/100 M.L.



Documento recibido para verificación y contabilización
NO ACEPTADO
 2015-06-30 12:15 043821 BOGOTA F

AFECTAR A LA FACTURA No 5867**EMITIDA POR:** _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
 Bogotá D.C. - Colombia
 www.independence.com.co





Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 15000049 RM

No. PAGINA: - 1 of 2

FECHA: - 30/05/2015
CLIENTE ECOPETROL S.A.

No. ORDEN: 729 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSO:

DIRECCION: CL 35 7 21 P 1
BOGOTA, D.C.NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT26227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016

CONCEPTO: DESCUENTO POR VOLUMEN Y OCUPACION

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	36.136.537,0000	36.136.537-
2,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	36.136.538,0000	36.136.538-
3,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	36.136.538,0000	36.136.538-
4,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	36.136.538,0000	36.136.538-
5,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	36.136.538,0000	36.136.538-
6,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	36.136.538,0000	36.136.538-
7,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	36.136.538,0000	36.136.538-
8,000	DTO X VOLUMEN Y OCUPACION	UN	1,000-	36.136.538,0000	36.136.538-

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co


1460

COPIA



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.



NOTA CREDITO No. - 15000058 RM

No. PAGINA: 1 of 3

No. ORDEN: 750 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

FECHA: 23/07/2015
 CLIENTE: ECOPETROL S.A.
 DIRECCION: CL. 35 721 P 1
 BOGOTA, D.C.

NTT: 899.999.068-1
 TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT26227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016

CONCEPTO: Nota Crédito por descuento de volumen y ocupación
 FC. 5933RI

Manifiestamos que Independence Drilling S.A. ha efectuado los aportes a la seguridad social por los ingresos materia de esta facturación, dando cumplimiento al monto máximo dispuesto por la ley para la base de cotización. El pago de los aportes a seguridad social respectivos se realizó bajo la planilla número 8444490548 del mes de junio 2015.

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.000	NC X DESC TO VOL Y ACUPACION	UN	1,000	35.992.965,1800-	35.992.965-
2.000	NC X DESC TO VOL Y ACUPACION	UN	1,000	35.992.965,0000	35.992.965-
3.000	NC X DESC TO VOL Y ACUPACION	UN	1,000	35.992.965,0000	35.992.965-
4.000	NC X DESC TO VOL Y ACUPACION	UN	1,000	35.992.965,0000	35.992.965-
5.000	NC X DESC TO VOL Y ACUPACION	UN	1,000	35.992.965,0000	35.992.965-

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 31
 Bogotá D.C. - Colombia
 www.independence.com.co



COMA

**INDEPENDENCE DRILLING S.A.**

NOTA CREDITO No. - 15000058 RAI

No. PAGINA: - 2 of 3

No. ORDEN: 750 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

FECHA: - 23/07/2015

CLIENTE ECOPETROL S.A.

DIRECCION: CL 35 7 21 P 1

BOGOTA, D.C.

NIT: 899.999.065-1

TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT26227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
6,000	NC X DESCTO VOL Y ACUPACION	UN	1,000-	35.992.965,0000	35.992.965-
7,000	NC X DESCTO VOL Y ACUPACION	UN	1,000-	35.992.965,0000	35.992.965-
8,000	NC X DESCTO VOL Y ACUPACION	UN	1,000-	35.992.965,0000	35.992.965-
9,000	NC X DESCTO VOL Y ACUPACION	UN	1,000-	35.992.965,0000	35.992.965-
10,000	NC X DESCTO VOL Y ACUPACION	UN	1,000-	35.992.965,0000	35.992.965-
11,000	NC X DESCTO VOL Y ACUPACION	UN	1,000-	35.992.965,0000	35.992.965-

TOTAL

-395.922.615,00

I.V.A. %


-43.347.614,00

TOTAL A PAGAR

-439.270.229,00

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independencia.com.co





Independence

1461

ACTA DE FINALIZACIÓN DE OPERACIONES EN POZO CHICHIMENE SW 9

CONTRATO MA-0009346

El día **11 de Octubre de 2017**, se reunieron en la locación del pozo CHSW 9 para dar por finalizadas las operaciones de Intervención realizadas con la **UNIDAD DE BOMBEO 3 - TANQUE BOMBA** al pozo en mención, esto de acuerdo a lo establecido en el contrato Ma-0009346 cuyo objeto es:

MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 - 2016.

El pozo fue recibido a satisfacción cumpliendo los lineamientos establecidos en el Anexo Especificaciones Técnicas Contractuales el día 11 de Octubre de 2017 a las 17:00 horas.

El contratista manifiesta que la Unidad de Bombeo - Tanque Bomba 3 es liberado a satisfacción y que Ecopetrol no incurrirá en costos por su movillización final ya que de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas del Contrato Ma-0009346 este valor no se pagará ya que la misma torre se movillizará para continuar con proyectos de Ecopetrol en el mismo campo de Operaciones.

En constancia de lo anterior se firma la siguiente acta por parte de los representantes de las compañías.

Por Ecopetrol S.A.:

LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA

Interventor contrato MA-0009346

Representante de Ecopetrol S.A.

Por Independence Drilling S.A.:

JORGE ORLANDO PARRA

Superintendente

Representante Independence Drilling S.A.

CONSOLIDADO TOS FACTURACIÓN PAGO PARCIAL DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017 CONTRATO MA-0009346 GERENCIA CHICHIMENE

Equipo	torre	Valor	Pa	TOTAL
550	torre 2	571,478.116	5	571,478.116
	torre 3	178,300.512	5	178,300.512
	torre 123	2,430.175	5	2,430.175
	torre 125	165,917.184	5	165,917.184
	torre 126	13,100.450	5	13,100.450
	torre 127	32,711.351	5	32,711.351
	torre 128	85,813.353	5	85,813.353
Subtotal		1,131,507.592	5	1,131,507.592
Total		1,140,358.052	5	1,140,358.052

Total 122	5	1,131,507.592
Total PAGO	5	1,140,358.052

Equipo	torre	Valor	Pa	TOTAL
550	torre 2	571,478.116	5	571,478.116
	torre 3	178,300.512	5	178,300.512
	torre 123	2,430.175	5	2,430.175
	torre 125	165,917.184	5	165,917.184
	torre 126	13,100.450	5	13,100.450
	torre 127	32,711.351	5	32,711.351
	torre 128	85,813.353	5	85,813.353
Subtotal		1,131,507.592	5	1,131,507.592
Total		1,140,358.052	5	1,140,358.052

MA-0009346

Equipo	torre	Valor	Pa	TOTAL
550	torre 2	571,478.116	5	571,478.116
	torre 3	178,300.512	5	178,300.512
	torre 123	2,430.175	5	2,430.175
	torre 125	165,917.184	5	165,917.184
	torre 126	13,100.450	5	13,100.450
	torre 127	32,711.351	5	32,711.351
	torre 128	85,813.353	5	85,813.353
Subtotal		1,131,507.592	5	1,131,507.592
Total		1,140,358.052	5	1,140,358.052

MA-0009346

[Signature]

INTERVENIENTE DEL CONTRATO

[Signature] 00004943
Luis Herrera.

INTERVENIENTE DEL CONTRATO

LIQUIDACIÓN PARCIAL 73.1
CONTRATO MA-0009346

10-17

Ergebnis Bomben-3

[illegible][illegible]

Overl.

Luis Herrera

[illegible]

4/2/23

7

1463

[illegible]

Torr 123, 550 HP

9/27/2004 Luis Herrera

[illegible]

Left

1465

[illegible]

7

Desde 1-Oct-17

Torre 126-550 HP[illegible]

Factor de Servicio (%) 10.00%

Rate Category of Cotton	Rate increase (%)	1984 Cotton	1985 Cotton	Total
100% cotton	2	2,312,374	2,312,374	4,624,748
90% cotton	0	0	0	0
80% cotton	0	0	0	0
70% cotton	0	0	0	0
60% cotton	0	0	0	0
50% cotton	0	0	0	0
40% cotton	0	0	0	0
30% cotton	0	0	0	0
20% cotton	0	0	0	0
10% cotton	0	0	0	0
0% cotton	0	0	0	0
100% cotton	0	216,379	13,726,016	13,942,395
90% cotton	0	0	0	0
80% cotton	0	0	0	0
70% cotton	0	0	0	0
60% cotton	0	0	0	0
50% cotton	0	0	0	0
40% cotton	0	0	0	0
30% cotton	0	0	0	0
20% cotton	0	0	0	0
10% cotton	0	0	0	0
0% cotton	0	0	0	0

Drill. Per Acft	Rate (cents/acre)	Job Made	Base for	Total	as
	(%)	Grade	Grade		Base
100%	100%	100%	100%	100%	100%
90%	90%	90%	90%	90%	90%
80%	80%	80%	80%	80%	80%
70%	70%	70%	70%	70%	70%
60%	60%	60%	60%	60%	60%
50%	50%	50%	50%	50%	50%
40%	40%	40%	40%	40%	40%
30%	30%	30%	30%	30%	30%
20%	20%	20%	20%	20%	20%
10%	10%	10%	10%	10%	10%
0%	0%	0%	0%	0%	0%

Quinn

Representante comunitat

7/7/77 E00043

¿Se sentirá decepcionado del contrato?

Jeis $\frac{1}{\text{Erden.}}$

SubTotal	Factor de Servicio	Pase	Salones de Inocultamiento (poros pinto)	Ecop-AH	Propiedad	Alas	Cayado	Cable Hueso	Horas de Reparacion	34 Horas	Bono Gravel (5%)	1st Base Gravel (5%)	Bono Ho Gravel
11,180.458	105.444	11,180.458	11,180.458	11,180.458	11,180.458	11,180.458	11,180.458	11,180.458	11,180.458	11,180.458	11,180.458	11,180.458	11,180.458
11,180.458	105.444	11,180.458	11,180.458	11,180.458	11,180.458	11,180.458	11,180.458	11,180.458	11,180.458	11,180.458	11,180.458	11,180.458	11,180.458
11,180.458	105.444	11,180.458	11,180.458	11,180.458	11,180.458	11,180.458	11,180.458	11,180.458	11,180.458	11,180.458	11,180.458	11,180.458	11,180.458

left

7

LIQUIDACIÓN PARCIAL 73.1
CONTRATO MA-0009346

Total 125.550 HP

Desde 1-Oct-17

Periodo	Inicio	Fin	Temperatura de Monitoreo continuo										Equipos activos con resultados con Aduana	
			Reparación En La Zona Locación Sin Camión Tubería	Monitoreo En La Zona Locación Sin Camión Tubería	Monitoreo En La Zona Locación Sin Camión Tubería	Monitoreo En La Zona Locación Sin Camión Tubería	Monitoreo En La Zona Locación Sin Camión Tubería	Monitoreo En La Zona Locación Sin Camión Tubería	Monitoreo En La Zona Locación Sin Camión Tubería	Monitoreo En La Zona Locación Sin Camión Tubería	Monitoreo En La Zona Locación Sin Camión Tubería	Monitoreo En La Zona Locación Sin Camión Tubería		
1978-1979	11/11/78	11/11/79	11/11/78	11/11/79	11/11/78	11/11/79	11/11/78	11/11/79	11/11/78	11/11/79	11/11/78	11/11/79	11/11/78	11/11/79
1979-1980	11/11/79	11/11/80	11/11/79	11/11/80	11/11/79	11/11/80	11/11/79	11/11/80	11/11/79	11/11/80	11/11/79	11/11/80	11/11/79	11/11/80
1980-1981	11/11/80	11/11/81	11/11/80	11/11/81	11/11/80	11/11/81	11/11/80	11/11/81	11/11/80	11/11/81	11/11/80	11/11/81	11/11/80	11/11/81
1981-1982	11/11/81	11/11/82	11/11/81	11/11/82	11/11/81	11/11/82	11/11/81	11/11/82	11/11/81	11/11/82	11/11/81	11/11/82	11/11/81	11/11/82
1982-1983	11/11/82	11/11/83	11/11/82	11/11/83	11/11/82	11/11/83	11/11/82	11/11/83	11/11/82	11/11/83	11/11/82	11/11/83	11/11/82	11/11/83
1983-1984	11/11/83	11/11/84	11/11/83	11/11/84	11/11/83	11/11/84	11/11/83	11/11/84	11/11/83	11/11/84	11/11/83	11/11/84	11/11/83	11/11/84
1984-1985	11/11/84	11/11/85	11/11/84	11/11/85	11/11/84	11/11/85	11/11/84	11/11/85	11/11/84	11/11/85	11/11/84	11/11/85	11/11/84	11/11/85
1985-1986	11/11/85	11/11/86	11/11/85	11/11/86	11/11/85	11/11/86	11/11/85	11/11/86	11/11/85	11/11/86	11/11/85	11/11/86	11/11/85	11/11/86
1986-1987	11/11/86	11/11/87	11/11/86	11/11/87	11/11/86	11/11/87	11/11/86	11/11/87	11/11/86	11/11/87	11/11/86	11/11/87	11/11/86	11/11/87
1987-1988	11/11/87	11/11/88	11/11/87	11/11/88	11/11/87	11/11/88	11/11/87	11/11/88	11/11/87	11/11/88	11/11/87	11/11/88	11/11/87	11/11/88
1988-1989	11/11/88	11/11/89	11/11/88	11/11/89	11/11/88	11/11/89	11/11/88	11/11/89	11/11/88	11/11/89	11/11/88	11/11/89	11/11/88	11/11/89
1989-1990	11/11/89	11/11/90	11/11/89	11/11/90	11/11/89	11/11/90	11/11/89	11/11/90	11/11/89	11/11/90	11/11/89	11/11/90	11/11/89	11/11/90
1990-1991	11/11/90	11/11/91	11/11/90	11/11/91	11/11/90	11/11/91	11/11/90	11/11/91	11/11/90	11/11/91	11/11/90	11/11/91	11/11/90	11/11/91
1991-1992	11/11/91	11/11/92	11/11/91	11/11/92	11/11/91	11/11/92	11/11/91	11/11/92	11/11/91	11/11/92	11/11/91	11/11/92	11/11/91	11/11/92
1992-1993	11/11/92	11/11/93	11/11/92	11/11/93	11/11/92	11/11/93	11/11/92	11/11/93	11/11/92	11/11/93	11/11/92	11/11/93	11/11/92	11/11/93
1993-1994	11/11/93	11/11/94	11/11/93	11/11/94	11/11/93	11/11/94	11/11/93	11/11/94	11/11/93	11/11/94	11/11/93	11/11/94	11/11/93	11/11/94
1994-1995	11/11/94	11/11/95	11/11/94	11/11/95	11/11/94	11/11/95	11/11/94	11/11/95	11/11/94	11/11/95	11/11/94	11/11/95	11/11/94	11/11/95
1995-1996	11/11/95	11/11/96	11/11/95	11/11/96	11/11/95	11/11/96	11/11/95	11/11/96	11/11/95	11/11/96	11/11/95	11/11/96	11/11/95	11/11/96
1996-1997	11/11/96	11/11/97	11/11/96	11/11/97	11/11/96	11/11/97	11/11/96	11/11/97	11/11/96	11/11/97	11/11/96	11/11/97	11/11/96	11/11/97
1997-1998	11/11/97	11/11/98	11/11/97	11/11/98	11/11/97	11/11/98	11/11/97	11/11/98	11/11/97	11/11/98	11/11/97	11/11/98	11/11/97	11/11/98
1998-1999	11/11/98	11/11/99	11/11/98	11/11/99	11/11/98	11/11/99	11/11/98	11/11/99	11/11/98	11/11/99	11/11/98	11/11/99	11/11/98	11/11/99
1999-2000	11/11/99	11/11/00	11/11/99	11/11/00	11/11/99	11/11/00	11/11/99	11/11/00	11/11/99	11/11/00	11/11/99	11/11/00	11/11/99	11/11/00
2000-2001	11/11/00	11/11/01	11/11/00	11/11/01	11/11/00	11/11/01	11/11/00	11/11/01	11/11/00	11/11/01	11/11/00	11/11/01	11/11/00	11/11/01
2001-2002	11/11/01	11/11/02	11/11/01	11/11/02	11/11/01	11/11/02	11/11/01	11/11/02	11/11/01	11/11/02	11/11/01	11/11/02	11/11/01	11/11/02
2002-2003	11/11/02	11/11/03	11/11/02	11/11/03	11/11/02	11/11/03	11/11/02	11/11/03	11/11/02	11/11/03	11/11/02	11/11/03	11/11/02	11/11/03
2003-2004	11/11/03	11/11/04	11/11/03	11/11/04	11/11/03	11/11/04	11/11/03	11/11/04	11/11/03	11/11/04	11/11/03	11/11/04	11/11/03	11/11/04
2004-2005	11/11/04	11/11/05	11/11/04	11/11/05	11/11/04	11/11/05	11/11/04	11/11/05	11/11/04	11/11/05	11/11/04	11/11/05	11/11/04	11/11/05
2005-2006	11/11/05	11/11/06	11/11/05	11/11/06	11/11/05	11/11/06	11/11/05	11/11/06	11/11/05	11/11/06	11/11/05	11/11/06	11/11/05	11/11/06
2006-2007	11/11/06	11/11/07	11/11/06	11/11/07	11/11/06	11/11/07	11/11/06	11/11/07	11/11/06	11/11/07	11/11/06	11/11/07	11/11/06	11/11/07
2007-2008	11/11/07	11/11/08	11/11/07	11/11/08	11/11/07	11/11/08	11/11/07	11/11/08	11/11/07	11/11/08	11/11/07	11/11/08	11/11/07	11/11/08
2008-2009	11/11/08	11/11/09	11/11/08	11/11/09	11/11/08	11/11/09	11/11/08	11/11/09	11/11/08	11/11/09	11/11/08	11/11/09	11/11/08	11/11/09
2009-2010	11/11/09	11/11/10	11/11/09	11/11/10	11/11/09	11/11/10	11/11/09	11/11/10	11/11/09	11/11/10	11/11/09	11/11/10	11/11/09	11/11/10
2010-2011	11/11/10	11/11/11	11/11/10	11/11/11	11/11/10	11/11/11	11/11/10	11/11/11	11/11/10	11/11/11	11/11/10	11/11/11	11/11/10	11/11/11
2011-2012	11/11/11	11/11/12	11/11/11	11/11/12	11/11/11	11/11/12	11/11/11	11/11/12	11/11/11	11/11/12	11/11/11	11/11/12	11/11/11	11/11/12
2012-2013	11/11/12	11/11/13	11/11/12	11/11/13	11/11/12	11/11/13	11/11/12	11/11/13	11/11/12	11/11/13	11/11/12	11/11/13	11/11/12	11/11/13
2013-2014	11/11/13	11/11/14	11/11/13	11/11/14	11/11/13	11/11/14	11/11/13	11/11/14	11/11/13	11/11/14	11/11/13	11/11/14	11/11/13	11/11/14
2014-2015	11/11/14	11/11/15	11/11/14	11/11/15	11/11/14	11/11/15	11/11/14	11/11/15	11/11/14	11/11/15	11/11/14	11/11/15	11/11/14	11/11/15
2015-2016	11/11/15	11/11/16	11/11/15	11/11/16	11/11/15	11/11/16	11/11/15	11/11/16	11/11/15	11/11/16	11/11/15	11/11/16	11/11/15	11/11/16
2016-2017	11/11/16	11/11/17	11/11/16	11/11/17	11/11/16	11/11/17	11/11/16	11/11/17	11/11/16	11/11/17	11/11/16	11/11/17	11/11/16	11/11/17
2017-2018	11/11/17	11/11/18	11/11/17	11/11/18	11/11/17	11/11/18	11/11/17	11/11/18	11/11/17	11/11/18	11/11/17	11/11/18	11/11/17	11/11/18
2018-2019	11/11/18	11/11/19	11/11/18	11/11/19	11/11/18	11/11/19	11/11/18	11/11/19	11/11/18	11/11/19	11/11/18	11/11/19	11/11/18	11/11/19
2019-2020	11/11/19	11/11/20	11/11/19	11/11/20	11/11/19	11/11/20	11/11/19	11/11/20	11/11/19	11/11/20	11/11/19	11/11/20	11/11/19	11/11/20
2020-2021	11/11/20	11/11/21	11/11/20	11/11/21	11/11/20	11/11/21	11/11/20	11/11/21	11/11/20	11/11/21	11/11/20	11/11/21	11/11/20	11/11/21
2021-2022	11/11/21	11/11/22	11/11/21	11/11/22	11/11/21	11/11/22	11/11/21	11/11/22	11/11/21	11/11/22	11/11/21	11/11/22	11/11/21	11/11/22
2022-2023	11/11/22	11/11/23	11/11/22	11/11/23	11/11/22	11/11/23	11/11/22	11/11/23	11/11/22	11/11/23	11/11/22	11/11/23	11/11/22	11/11/23
2023-2024	11/11/23	11/11/24	11/11/23	11/11/24	11/11/23	11/11/24	11/11/23	11/11/24	11/11/23	11/11/24	11/11/23	11/11/24	11/11/23	11/11/24
2024-2025	11/11/24	11/11/25	11/11/24	11/11/25	11/11/24	11/11/25	11/11/24	11/11/25	11/11/24	11/11/25	11/11/24	11/11/25	11/11/24	11/11/25
2025-2026	11/11/25	11/11/26	11/11/25	11/11/26	11/11/25	11/11/26	11/11/25	11/11/26	11/11/25	11/11/26	11/11/25	11/11/26	11/11/25	11/11/26
2026-2027	11/11/26	11/11/27	11/11/26	11/11/27	11/11/26	11/11/27	11/11/26	11/11/27	11/11/26	11/11/27	11/11/26	11/11/27	11/11/26	11/11/27
2027-2028	11/11/27	11/11/28	11/11/27	11/11/28	11/11/27	11/11/28	11/11/27	11/11/28	11/11/27	11/11/28	11/11/27	11/11/28	11/11/27	11/11/28
2028-2029	11/11/28	11/11/29	11/11/28	11/11/29	11/11/28	11/11/29	11/11/28	11/11/29	11/11/28	11/11/29	11/11/28	11/11/29	11/11/28	11/11/29
2029-2030	11/11/29	11/11/30	11/11/29	11/11/30	11/11/29	11/11/30	11/11/29	11/11/30	11/11/29	11/11/30	11/11/29	11/11/30	11/11/29	11/11/30
2030-2031	11/11/30	11/11/31	11/11/30	11/11/31	11/11/30	11/11/31	11/11/30	11/11/31	11/11/30	11/11/31	11/11/30	11/11/31	11/11/30	11/11/31
2031-2032	11/11/31	11/11/32	11/11/31	11/11/32	11/11/31	11/11/32	11/11/31	11/11/32	11/11/31	11/11/32	11/11/31	11/11/32	11/11/31	11/11/32
2032-2033	11/11/32	11/11/33	11/11/32	11/11/33	11/11/32	11/11/33	11/11/32	11/11/33	11/11/32	11/11/33	11/11/32	11/11/33	11/11/32	11/11/33
2033-2034	11/11/33	11/11/34	11/11/33	11/11/34	11/11/33	11/11/34	11/11/33	11/11/34	11/11/33	11/11/34	11/11/33	11/11/34	11/11/33	11/11/34
2034-2035	11/11/34	11/11/35	11/11/34	11/11/35	11/11/34	11/11/35	11/11/34	11/11/35	11/11/34	11/11/35	11/11/34	11/11/35	11/11/34	11/11/35
2035-2036	11/11/35	11/11/36	11/11/35	11/11/36	11/11/35	11/11/36	11/11/35	11/11/36	11/11/35	11/11/36	11/11/35	11/11/36	11/11/35	11/11/36
2036-2037	11/11/36	11/11/37	11/11/36	11/11/37	11/11/36	11/11/37	11/11/36	11/11/37	11/11/36	11/11/37	11/11/36	11/11/37	11/11/36	11/11/37
2037-2038	11/11/37	11/11/38	11/11/37	11/11/38	11/11/37	11/11/38	11/11/37	11/11/38	11/11/37	11/11/38	11/11/37	11/11/38	11/11/37	11/11/38
2038-2039	11/11/38	11/11/39	11/11/38	11/11/39	11/11/38	11/11/39	11/11/38	11/11/39						

Factor de Servicio (%)
10,0%

Unit, Country or Province	Base Census (1971)	1975 Census	1980 Census	Total
Algeria	0	0	0	0
Angola	0	0	0	0
Argentina	0	0	0	0
Armenia	0	0	0	0
Australia	0	0	0	0
Austria	0	0	0	0
Bahamas	0	0	0	0
Bahrain	0	0	0	0
Bangladesh	0	0	0	0
Barbados	0	0	0	0
Belarus	0	0	0	0
Belgium	0	0	0	0
Belize	0	0	0	0
Benin	0	0	0	0
Bhutan	0	0	0	0
Bolivia	0	0	0	0
Bosnia and Herzegovina	0	0	0	0
Botswana	0	0	0	0
Brazil	0	0	0	0
Bulgaria	0	0	0	0
Burkina Faso	0	0	0	0
Burundi	0	0	0	0
Cambodia	0	0	0	0
Cameroon	0	0	0	0
Canada	0	0	0	0
Cape Verde	0	0	0	0
Cayman Islands	0	0	0	0
Czech Republic	0	0	0	0
Dominican Republic	0	0	0	0
Dominica	0	0	0	0
DRC	0	0	0	0
Ecuador	0	0	0	0
Egypt	0	0	0	0
El Salvador	0	0	0	0
Equatorial Guinea	0	0	0	0
Eritrea	0	0	0	0
Estonia	0	0	0	0
Ethiopia	0	0	0	0
Fiji	0	0	0	0
Finland	0	0	0	0
France	0	0	0	0
Gabon	0	0	0	0
Gambia	0	0	0	0
Germany	0	0	0	0
Ghana	0	0	0	0
Greece	0	0	0	0
Greenland	0	0	0	0
Grenada	0	0	0	0
Guatemala	0	0	0	0
Guinea	0	0	0	0
Guinea-Bissau	0	0	0	0
Haiti	0	0	0	0
Honduras	0	0	0	0
Hungary	0	0	0	0
Iceland	0	0	0	0
India	0	0	0	0
Indonesia	0	0	0	0
Iran	0	0	0	0
Ireland	0	0	0	0
Israel	0	0	0	0
Italy	0	0	0	0
Jamaica	0	0	0	0
Japan	0	0	0	0
Jordan	0	0	0	0
Kazakhstan	0	0	0	0
Kenya	0	0	0	0
Korea	0	0	0	0
Kosovo	0	0	0	0
Kuwait	0	0	0	0
Kyrgyzstan	0	0	0	0
Laos	0	0	0	0
Latvia	0	0	0	0
Lebanon	0	0	0	0
Lesotho	0	0	0	0
Liberia	0	0	0	0
Lithuania	0	0	0	0
Luxembourg	0	0	0	0
Madagascar	0	0	0	0
Mali	0	0	0	0
Maldives	0	0	0	0
Moldova	0	0	0	0
Mongolia	0	0	0	0
Montenegro	0	0	0	0
Morocco	0	0	0	0
Mozambique	0	0	0	0
Myanmar	0	0	0	0
Nicaragua	0	0	0	0
Niger	0	0	0	0
Nigeria	0	0	0	0
North Macedonia	0	0	0	0
North Korea	0	0	0	0
Oman	0	0	0	0
Pakistan	0	0	0	0
Panama	0	0	0	0
Papua New Guinea	0	0	0	0
Paraguay	0	0	0	0
Peru	0	0	0	0
Philippines	0	0	0	0
Poland	0	0	0	0
Portugal	0	0	0	0
Romania	0	0	0	0
Russia	0	0	0	0
Rwanda	0	0	0	0
Saudi Arabia	0	0	0	0
Senegal	0	0	0	0
Serbia	0	0	0	0
Seychelles	0	0	0	0
Singapore	0	0	0	0
Slovakia	0	0	0	0
Slovenia	0	0	0	0
South Africa	0	0	0	0
South Korea	0	0	0	0
Spain	0	0	0	0
Sri Lanka	0	0	0	0
St. Kitts and Nevis	0	0	0	0
St. Lucia	0	0	0	0
St. Vincent and the Grenadines	0	0	0	0
Sweden	0	0	0	0
Switzerland	0	0	0	0
Taiwan	0	0	0	0
Tanzania	0	0	0	0
Togo	0	0	0	0
Tonga	0	0	0	0
Trinidad and Tobago	0	0	0	0
Tunisia	0	0	0	0
Turkey	0	0	0	0
Turkmenistan	0	0	0	0
Uganda	0	0	0	0
Ukraine	0	0	0	0
United Kingdom	0	0	0	0
United States	0	0	0	0
Uruguay	0	0	0	0
Uzbekistan	0	0	0	0
Venezuela	0	0	0	0
Vietnam	0	0	0	0
Yemen	0	0	0	0
Zambia	0	0	0	0
Zimbabwe	0	0	0	0

[illegible]

Wend

15004743
 Luis Herrera.

Hasta 31-Oct-17

Area de Operación									
Equipo activo con custodia en librería	Equipo inactivo con custodia en librería	Stead by 3-2	Stead by 4-Dia	Equipo activo con custodia en librería	Equipo activo con custodia en librería	Equipo inactivo con custodia en librería	Tarifas Cuentas	Cuentas por pagar	Cuentas por pagar
NOVA	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA	NOVA
31.11	31.11	31.11	31.11	31.11	31.11	31.11	31.11	31.11	31.11
1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11
2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11
3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11	3.11
4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11	4.11
5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11	5.11
6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11	6.11
7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11	7.11
8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11	8.11
9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11	9.11
10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11	10.11
11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11
12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11	12.11
13.11	13.11	13.11	13.11	13.11	13.11	13.11	13.11	13.11	13.11
14.11	14.11	14.11	14.11	14.11	14.11	14.11	14.11	14.11	14.11
15.11	15.11	15.11	15.11	15.11	15.11	15.11	15.11	15.11	15.11
16.11	16.11	16.11	16.11	16.11	16.11	16.11	16.11	16.11	16.11
17.11	17.11	17.11	17.11	17.11	17.11	17.11	17.11	17.11	17.11
18.11	18.11	18.11	18.11	18.11	18.11	18.11	18.11	18.11	18.11
19.11	19.11	19.11	19.11	19.11	19.11	19.11	19.11	19.11	19.11
20.11	20.11	20.11	20.11	20.11	20.11	20.11	20.11	20.11	20.11
21.11	21.11	21.11	21.11	21.11	21.11	21.11	21.11	21.11	21.11
22.11	22.11	22.11	22.11	22.11	22.11	22.11	22.11	22.11	22.11
23.11	23.11	23.11	23.11	23.11	23.11	23.11	23.11	23.11	23.11
24.11	24.11	24.11	24.11	24.11	24.11	24.11	24.11	24.11	24.11
25.11	25.11	25.11	25.11	25.11	25.11	25.11	25.11	25.11	25.11
26.11	26.11	26.11	26.11	26.11	26.11	26.11	26.11	26.11	26.11
27.11	27.11	27.11	27.11	27.11	27.11	27.11	27.11	27.11	27.11
28.11	28.11	28.11	28.11	28.11	28.11	28.11	28.11	28.11	28.11
29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11	29.11
30.11	30.11	30.11	30.11	30.11	30.11	30.11	30.11	30.11	30.11
31.11	31.11	31.11	31.11	31.11	31.11	31.11	31.11	31.11	31.11

Handwritten signature

Handwritten mark

[illegible]

A

Handwritten signature and initials.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

1000 23 - 550 HP

Deside: 1-Oct-17

[illegible]

Factor des Services

Species	Sex	Age	Weight (g)	Length (mm)	Wing (mm)	Tail (mm)	Bill (mm)	Foot (mm)	Middle toe (mm)	Claw (mm)	Other
1	♂	3	100	150	60	80	10	15	10	5	
2	♀	4	120	160	65	85	12	18	12	6	
3	♂	5	140	170	70	90	15	20	15	8	
4	♀	6	160	180	75	95	18	22	18	10	
5	♂	7	180	190	80	100	20	25	20	12	
6	♀	8	200	200	85	105	22	28	22	14	
7	♂	9	220	210	90	110	25	30	25	16	
8	♀	10	240	220	95	115	28	32	28	18	
9	♂	11	260	230	100	120	30	35	30	20	
10	♀	12	280	240	105	125	32	38	32	22	

[illegible]

Quend


 Luis Herrera

1470

[illegible]

Form 53-550 HP

Table 1

[illegible]

Prod. Quantity on order	Lead Time (days)	Lead Time variance	Ordering cost	Unit cost	Unit variance
100	10	10	100	100	100
200	10	10	200	200	200
300	10	10	300	300	300
400	10	10	400	400	400
500	10	10	500	500	500
600	10	10	600	600	600
700	10	10	700	700	700
800	10	10	800	800	800
900	10	10	900	900	900
1000	10	10	1000	1000	1000
1100	10	10	1100	1100	1100
1200	10	10	1200	1200	1200
1300	10	10	1300	1300	1300
1400	10	10	1400	1400	1400
1500	10	10	1500	1500	1500
1600	10	10	1600	1600	1600
1700	10	10	1700	1700	1700
1800	10	10	1800	1800	1800
1900	10	10	1900	1900	1900
2000	10	10	2000	2000	2000
2100	10	10	2100	2100	2100
2200	10	10	2200	2200	2200
2300	10	10	2300	2300	2300
2400	10	10	2400	2400	2400
2500	10	10	2500	2500	2500
2600	10	10	2600	2600	2600
2700	10	10	2700	2700	2700
2800	10	10	2800	2800	2800
2900	10	10	2900	2900	2900
3000	10	10	3000	3000	3000
3100	10	10	3100	3100	3100
3200	10	10	3200	3200	3200
3300	10	10	3300	3300	3300
3400	10	10	3400	3400	3400
3500	10	10	3500	3500	3500
3600	10	10	3600	3600	3600
3700	10	10	3700	3700	3700
3800	10	10	3800	3800	3800
3900	10	10	3900	3900	3900
4000	10	10	4000	4000	4000
4100	10	10	4100	4100	4100
4200	10	10	4200	4200	4200
4300	10	10	4300	4300	4300
4400	10	10	4400	4400	4400
4500	10	10	4500	4500	4500
4600	10	10	4600	4600	4600
4700	10	10	4700	4700	4700
4800	10	10	4800	4800	4800
4900	10	10	4900	4900	4900
5000	10	10	5000	5000	5000
5100	10	10	5100	5100	5100
5200	10	10	5200	5200	5200
5300	10	10	5300	5300	5300
5400	10	10	5400	5400	5400
5500	10	10	5500	5500	5500
5600	10	10	5600	5600	5600
5700	10	10	5700	5700	5700
5800	10	10	5800	5800	5800
5900	10	10	5900	5900	5900
6000	10	10	6000	6000	6000
6100	10	10	6100	6100	6100
6200	10	10	6200	6200	6200
6300	10	10	6300	6300	6300
6400	10	10	6400	6400	6400
6500	10	10	6500	6500	6500
6600	10	10	6600	6600	6600
6700	10	10	6700	6700	6700
6800	10	10	6800	6800	6800
6900	10	10	6900	6900	6900
7000	10	10	7000	7000	7000
7100	10	10	7100	7100	7100
7200	10	10	7200	7200	7200
7300	10	10	7300	7300	7300
7400	10	10	7400	7400	7400
7500	10	10	7500	7500	7500
7600	10	10	7600	7600	7600
7700	10	10	7700	7700	7700
7800	10	10	7800	7800	7800
7900	10	10	7900	7900	7900
8000	10	10	8000	8000	8000
8100	10	10	8100	8100	8100
8200	10	10	8200	8200	8200
8300	10	10	8300	8300	8300
8400	10	10	8400	8400	8400
8500	10	10	8500	8500	8500
8600	10	10	8600	8600	8600
8700	10	10	8700	8700	8700
8800	10	10	8800	8800	8800
8900	10	10	8900	8900	8900
9000	10	10	9000	9000	9000
9100	10	10	9100	9100	9100
9200	10	10	9200	9200	9200
9300	10	10	9300	9300	9300
9400	10	10	9400	9400	9400
9500	10	10	9500	9500	9500
9600	10	10	9600	9600	9600
9700	10	10	9700	9700	9700
9800	10	10	9800	9800	9800
9900	10	10	9900	9900	9900
10000	10	10	10000	10000	10000

[illegible]

Quel

Adel E. Oort
Luis Herrera.

1472

Max 31-Oct-17

[illegible]

22

[illegible]

Left

1473
Radicado Nro: 2-2017-013-3095 Para responder ciclo
Ecopetrol - CASTILLA
Fecha: Oct 18 2017 3:11PM
Dependencia: COORDINACIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN ORINOQUIA CRQ
Destino: JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ
Original Folios: 1 Anexos: 1



MEMORANDO

PARA: JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ
Administrador contrato MA-0009346

DE: LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA
Interventor contrato MA-0009346
Gerencia de Operaciones de Desarrollo y de Producción Chichimene


ASUNTO: Entrega Pago ACTA AJUSTE DE TARIFAS No 9 Contrato MA-0009346

Por medio de la presente hago entrega de los soportes correspondientes al pago ACTA AJUSTE DE TARIFAS No 9 del contrato MA-0009346, cuyo Objeto es: "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."; suscrito con la Empresa INDEPENDENCE DRILLING S.A.

En consecuencia, relaciono los soportes:

- ACTA AJUSTE DE TARIFAS No 9 para el periodo del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.
- Consolidado tablas de cálculo de ítems ajustados para el periodo del 01 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

Atentamente,


Luis Alfonso Herrera Castañeda
Interventor Contrato MA-009346
Gerencia De Operaciones De Desarrollo Y De Producción Chichimene

Anexos: Documentos relacionados

ACTA AJUSTE DE TARIFAS Nro 9

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346 PEDIDO ANUAL 2015 4054308 ASOC MA-0026724
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CHICHIMENE
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	DESDE EL 1 DE ENERO DE 2016 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
VALOR PRESENTE ACTA	SETECIENTOS CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS (\$ 704.069.367), SIN IVA.

Mediante la suscripción de la presente Acta:

- a) INDEPENDENCE DRILLING S.A, en adelante el CONTRATISTA, representado por JORGE ORLANDO PARRA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de VILLAVICENCIO, Identificado con C.C. N° 91.214.254 expedida en BUCARAMANGA, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- b) LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA Identificado con Cédula de Ciudadanía número 1.075.241.345 EXPEDIDA EN NEIVA - HUILA, quien actúa en su calidad de INTERVENTOR DEL CONTRATO.

Dejan constancia de que,

Se realizará el pago correspondiente al reajuste de tarifas desde el 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016 por valor de SETECIENTOS CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS. (\$ 704.069.367), SIN IVA:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	VALOR TOTAL
1.1	AJUSTE DE TARIFAS	\$ 704.069.367
TOTAL		



1474

En constancia, se firma en VILLAVICENCIO, EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

Por el CONTRATISTA

JORGE ORLANDO PARRA INDEPENDENCE
DRILLING S.A.

Por el Interventor

LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA
ECOPETROL S.A.


REAJUSTE TARIFAS No 9 CONTRATO MA-0009346
GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CHICHIMENE

Se realizará el pago correspondiente al reajuste de tarifas desde el 1 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016 por valor de **SETECIENTOS CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS** . Sin IVA. Según el aumento por convención colectiva de trabajo del los diferentes periodos del año 2016.

DESCRIPCION DE LOS VALORES		UNIDADES		VALOR TOTAL	
1.1	Reajuste de Tarifas	GLOBAL	704.069.367	1	\$ 704.069.367
SUBTOTAL					
TOTAL BASE GRAVABLE					
BASE NO GRAVABLE					
TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					
IVA BASE GRAVABLE					
TOTAL EQUIPO DE WO					

DESCRIPCION DE LOS VALORES		UNIDADES		VALOR TOTAL	
ACACIAS	\$	457.645.089	65,00%		
GUAMAL	\$	246.424.278	35,00%		
TOTAL	\$	704.069.367	100,00%		

En constancia de lo anterior firman los representantes de las partes:


LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA
 INTERVENTOR

GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CHICHIMENE


JORGE ORLANDO PARRA
 INDEPENDENCE DRILLING S.A.
 REPRESENTANTE DELEGADO

CONTRATO: MA-0009346
 CONTRATISTA: INDEPENDENCE DRILLING S.A.
 PERIODO: 1 ENERO 31 DE MARZO 2016

VALOR REAJUSTE: 15910379902

DESCRIPCION DE SERVICIOS	VALOR INICIAL	VALOR REAJUSTADO	VALOR FINAL	VALOR REAJUSTE
Movilización Inicial	\$ 350.000.000	\$ 369.602.816	\$ 19.602.816	0
Movilización Final	\$ 320.000.000	\$ 332.916.249	\$ 12.916.249	2
Movilización En La Misma Localidad Con Tubería	\$ 14.285.033	\$ 15.014.327	\$ 729.294	1
Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	\$ 34.169.569	\$ 36.016.749	\$ 1.847.180	9
Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	\$ 40.823.339	\$ 43.044.587	\$ 2.221.248	5
Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	\$ 61.296.477	\$ 64.668.702	\$ 3.372.225	0
Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	\$ 79.722.301	\$ 84.130.405	\$ 4.408.104	0
Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tubería	\$ 92.006.184	\$ 97.104.874	\$ 5.098.690	0
Movilización En La Misma Localidad Sin Tubería	\$ 12.974.801	\$ 13.630.435	\$ 655.634	1
Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	\$ 31.439.759	\$ 33.133.472	\$ 1.693.713	7
Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	\$ 37.874.038	\$ 39.929.479	\$ 2.055.441	3
Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	\$ 59.316.534	\$ 62.577.449	\$ 3.260.915	0
Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	\$ 77.140.082	\$ 81.403.017	\$ 4.262.935	0
Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	\$ 89.768.384	\$ 94.741.268	\$ 4.972.884	0
Equipo activo con cuadrilla con tubería	\$ 20.900.000	\$ 20.900.000	\$ -	64
Equipo activo con cuadrilla con tubería	\$ 20.323.000	\$ 20.323.000	\$ -	14
Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	\$ 20.809.090	\$ 20.809.090	\$ -	18
Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	\$ 20.232.090	\$ 20.232.090	\$ -	2
Equipo en standby 0 - 3 días	\$ 16.925.000	\$ 17.802.710	\$ 877.710	1
Equipo en standby 4 días en adelante	\$ 8.500.000	\$ 8.904.066	\$ 404.066	0
Equipo activo con cuadrilla sin tubería	\$ 20.167.400	\$ 20.167.400	\$ -	28
Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	\$ 19.590.400	\$ 19.590.400	\$ -	22
Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	\$ 20.121.565	\$ 20.121.565	\$ -	7
Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con less	\$ 19.544.565	\$ 19.544.565	\$ -	3
Tarifa Camión sistema 11.000 galones	\$ 1.417.142	\$ 1.457.934	\$ 40.792	54
Campero sin conductor	\$ 257.834	\$ 244.802	\$ (13.032)	51
Campero con conductor	\$ 385.247	\$ 401.292	\$ 16.045	15
Tarifa de planta	\$ 489.443	\$ 463.608	\$ (25.835)	0
Tarifa de circulación de pozos	\$ 9.223.813	\$ 9.668.571	\$ 444.758	44
Cartucho de unidad de filtrado	\$ 170.711	\$ 181.602	\$ 10.891	39
Construcción de andámes	\$ 1.962.196	\$ 2.018.677	\$ 56.481	0
Container adicional	\$ 298.744	\$ 312.052	\$ 13.308	334
Servicio de aseo y limpieza de bozaciones	\$ 4.810.087	\$ 5.080.505	\$ 270.418	14
Tarifa de Frac tank	\$ 417.283	\$ 412.096	\$ (5.187)	146
Tarifa de Frac tank	\$ 30.523.050	\$ 31.401.649	\$ 878.599	6
Tarifa de Frac tank	\$ 206.736	\$ 283.754	\$ 177.018	25
Mantenimiento de herramientas EBES	\$ 62.700.000	\$ 66.168.251	\$ 3.468.251	3
Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico (global)	\$ 2.500.000	\$ 3.953.184	\$ 1.453.184	20
Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico (dia)	\$ 7.500.000	\$ 3.383.675	\$ (4.116.325)	0
Tarifa de movilización o desmovilización de grúa	\$ 7.500.000	\$ 8.015.700	\$ 515.700	3
Tarifa técnico integral 1	\$ 20.000	\$ 21.276	\$ 1.276	0
Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados	\$ 20.000	\$ 21.276	\$ 1.276	0

VALOR DEL PAGO
 VALOR DEL REAJUSTE

1475

CONTRATO: MA-0009346
 CONTRATISTA: INDEPENDENCE DRILLING S.A.
 PERIODO: 1 JULIO AL 6 DE AGOSTO

VALOR REAJUSTE: \$ 2,399,536.07

DESCRIPCIONES	TARIFA INTEGRAL	TARIFA POR USO	DIFERENCIA	SUMA	REAJUSTE
Movilización Inicial	\$ 339,500.000	\$ 346,868.430	\$ 7,368.430	0	0
Movilización Final	\$ 310,400.000	\$ 317,134.399	\$ 6,734.399	0	0
Movilización En La Misma Localidad Con Tubería	\$ 13,856.482	\$ 14,129.787	\$ 273.305	0	0
Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	\$ 33,144.482	\$ 33,838.035	\$ 693.553	2	1,449,525.77
Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	\$ 39,598.639	\$ 40,432.815	\$ 834.176	1	834,176.00
Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	\$ 59,457.583	\$ 60,724.446	\$ 1,266.863	0	0
Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	\$ 77,330.632	\$ 78,986.913	\$ 1,656.281	0	0
Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tubería	\$ 89,245.998	\$ 91,161.891	\$ 1,915.893	0	0
Movilización En La Misma Localidad Sin Tubería	\$ 12,585.557	\$ 12,831.171	\$ 245.614	4	982,456.00
Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	\$ 30,496.566	\$ 31,132.426	\$ 635.860	6	3,815,160.00
Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	\$ 36,737.817	\$ 37,509.661	\$ 771.844	6	4,631,064.00
Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	\$ 57,537.038	\$ 58,762.056	\$ 1,225.018	0	0
Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	\$ 74,825.880	\$ 76,427.587	\$ 1,601.707	0	0
Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	\$ 87,075.332	\$ 88,943.930	\$ 1,868.598	0	0
Equipo activo con cuadrilla con tubería	\$ 19,855.000	\$ 20,259.001	\$ 404.001	38	15,318,371.25
Equipo activo con cuadrilla con tubería	\$ 19,306.850	\$ 19,698.908	\$ 392.058	15	6,019,723.88
Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	\$ 19,768.636	\$ 20,170.755	\$ 402.119	2	879,635.31
Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	\$ 19,220.486	\$ 19,610.662	\$ 390.176	5	1,780,178.00
Equipo en standby 0 - 3 días	\$ 16,078.750	\$ 16,400.474	\$ 321.724	5	1,749,374.25
Equipo en standby 4 días en adelante	\$ 8,075.000	\$ 8,222.338	\$ 147.338	0	0
Equipo activo con cuadrilla sin tubería	\$ 19,159.030	\$ 19,547.867	\$ 388.837	39	15,229,449.17
Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	\$ 18,610.880	\$ 18,987.774	\$ 376.894	30	11,228,309.42
Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	\$ 19,115.487	\$ 19,503.376	\$ 387.889	6	2,319,252.98
Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con less	\$ 18,567.337	\$ 18,943.283	\$ 375.946	7	2,576,796.54
Tarifa Camión sistema 11,000 galones	\$ 1,417.142	\$ 1,457.934	\$ 40.792	88	3,589,696.00
Campero sin conductor	\$ 257.834	\$ 257.834	\$ 0	0	0
Campero con conductor	\$ 385.247	\$ 415.771	\$ 30.524	12	366,288.00
Tarifa de planta	\$ 469.443	\$ 469.443	\$ 0	0	0
Tarifa de circulación de pozos	\$ 9,223.813	\$ 9,850.630	\$ 626.817	13	7,835,212.50
Cerchito de unidad de filtrado	\$ 170.711	\$ 181.602	\$ 10.891	48	522,768.00
Construcción de anclajes	\$ 1,962.196	\$ 2,018.677	\$ 56.481	0	0
Tarifa diatista Obrero de patio adicional	\$ 308.198	\$ 332.618	\$ 24.420	124	3,028,080.00
Container adicional	\$ 298.744	\$ 317.804	\$ 19.060	42	800,520.00
Servicio de asco y limpieza de locaciones	\$ 4,810.087	\$ 5,191.199	\$ 381.112	0	0
Tarifa de Frac tank	\$ 417.283	\$ 417.283	\$ 0	81	76,222.40
Tractomula adicional	\$ 30,523.050	\$ 31,401.649	\$ 878.599	1	878,599.00
Mantenimiento de herramientas ESES	\$ 266.736	\$ 283.754	\$ 17.018	14	238,252.00
Tarifa grua o camión con brazo hidráulico (otobai)	\$ 62,700.000	\$ 67,667.833	\$ 4,967.833	0	0
Tarifa grua o camión con brazo hidráulico (día)	\$ 2,500.000	\$ 2,698.079	\$ 198.079	14	2,773,106.00
Tarifa de movilización o desmovilización de grua	\$ 4,500.000	\$ 4,856.543	\$ 356.543	0	0
Tarifa técnico integral 1	\$ 7,500.000	\$ 8,015.700	\$ 515.700	2	1,031,400.00
Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados	\$ 20.000	\$ 21.276	\$ 1.276	0	0

VALOR DEL PAGO
 VALOR DEL REAJUSTE

Handwritten signature

1476

1 JULIO AL 6 DE AGOSTO									
JULIO					AGOSTO 6 DE 2016				
GASTO	CHICHIMENE	GASTO TQ	CHICHIMENE	OCM	CHICHIMENE	CIS	CHICHIMENE	GASTO	GASTO TQ
CHICHIMENE	CHICHIMENE	CHICHIMENE	CHICHIMENE	CHICHIMENE	CHICHIMENE	CHICHIMENE	CHICHIMENE	CHICHIMENE	CHICHIMENE
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	1	0	1	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	1	1	0	0	2	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,792	0	0
7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	5,083	0	0	0
1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,208	0	0	0
0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,917	0	0	0
3,69	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
24,55	0,00	0,00	6,52	0,00	0,00	8,000	0	0	0
28,17	0,00	0,00	0,00	0,25	1,375	0,875	0	0	0
4,10	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,333	0	0	0
6,06	0	0	0,00	12	0	6	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	12	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	8,5	0	0	0	0,0	0,0	4	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	0	0	11	5	24	0	0	0	0
23	0	0	0	7	12	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	14	21	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	2	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	5	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,732,018.817	78,402,411	259,561,833	150,288,349	542,103,166	36,895,252				
60,587,686	5,327,945	6,652,748	3,115,521	11,762,440	2,507,268				

3,799,269.828
89,953.607

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

CONTRATO: MA-0009346
 CONTRATISTA: INDEPENDENCE DRILLING S.A.
 PERIODO: 7 AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

VALOR REAJUSTE EN: 107.698.960

DESCRIPCION	TARIFA INTEGRAL	TARIFA REAJUSTADA	DIFFERENCIA	SUMA	REAJUSTE
Movilización Ibrida	\$ 310.400.000	\$ 346.868.430	\$ 7.368.430	0	\$ -
Movilización Final	\$ 317.134.399	\$ 6.734.399	\$ -	0	\$ -
Movilización En La Misma Localidad Con Tubería	\$ 13.856.482	\$ 14.129.787	\$ 273.305	7	\$ 1.913.135,00
Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	\$ 33.144.482	\$ 33.838.035	\$ 693.553	13	\$ 9.016.189,00
Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	\$ 39.598.639	\$ 40.432.815	\$ 834.176	12	\$ 10.010.112,00
Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	\$ 59.457.583	\$ 60.724.446	\$ 1.266.863	1	\$ 1.266.863,00
Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	\$ 77.330.632	\$ 78.986.913	\$ 1.656.281	0	\$ -
Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tubería	\$ 89.245.998	\$ 91.161.891	\$ 1.915.893	0	\$ -
Movilización En La Misma Localidad Sin Tubería	\$ 12.585.557	\$ 12.831.171	\$ 245.614	3	\$ 736.842,00
Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	\$ 30.496.566	\$ 31.132.426	\$ 635.860	14	\$ 8.902.040,00
Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	\$ 36.737.817	\$ 37.509.661	\$ 771.844	14	\$ 10.805.816,00
Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	\$ 57.537.038	\$ 58.762.056	\$ 1.225.018	1	\$ 1.225.018,00
Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	\$ 74.825.880	\$ 76.427.587	\$ 1.601.707	0	\$ -
Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	\$ 87.075.332	\$ 88.943.930	\$ 1.868.598	0	\$ -
Equipo activo con cuadrilla con tubería	\$ 19.857.904	\$ 19.853.253	\$ 395.349	302	\$ 119.584.836,06
Equipo activo con cuadrilla con less	\$ 18.920.712	\$ 19.304.357	\$ 383.645	95	\$ 36.486.238,02
Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	\$ 19.373.256	\$ 19.766.261	\$ 393.005	56	\$ 21.928.705,73
Equipo inactivo con cuadrilla con less	\$ 18.836.088	\$ 19.217.889	\$ 381.801	26	\$ 10.062.047,19
Equipo en standby 0- 3 días	\$ 15.757.176	\$ 16.074.894	\$ 314.718	17	\$ 5.461.668,63
Equipo en standby 4 días en adelante	\$ 7.913.496	\$ 8.057.316	\$ 143.820	0	\$ 50.936,25
Equipo activo con cuadrilla sin tubería	\$ 18.775.848	\$ 19.156.337	\$ 380.489	65	\$ 24.826.907,25
Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	\$ 18.238.656	\$ 18.607.440	\$ 368.784	70	\$ 25.868.661,00
Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	\$ 18.733.176	\$ 19.112.735	\$ 379.559	20	\$ 7.512.105,21
Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con less	\$ 18.195.984	\$ 18.563.839	\$ 367.855	20	\$ 7.372.427,29
Tarifa Camión sistema 11.000 galones	\$ 1.417.142	\$ 1.457.934	\$ 40.792	271	\$ 11.041.170,64
Campero sin conductor	\$ 257.834	\$ -	\$ -	0	\$ -
Campero con conductor	\$ 385.247	\$ 415.771	\$ 30.524	110	\$ 3.357.640,00
Tarifa de planta	\$ 469.443	\$ 469.443	\$ -	0	\$ -
Tarifa de circulación de pozos	\$ 9.223.813	\$ 9.650.630	\$ 626.817	61	\$ 37.922.428,50
Cartucho de unidad de filtrado	\$ 170.714	\$ 181.602	\$ 10.891	92	\$ 1.001.972,00
Construcción de anclajes	\$ 1.962.196	\$ 2.018.677	\$ 56.481	0	\$ -
Tarifa clara Obrero de patio adicional	\$ 308.198	\$ 332.618	\$ 24.420	611	\$ 14.920.620,00
Container adicional	\$ 298.744	\$ 317.804	\$ 19.060	241	\$ 4.593.460,00
Servicio de aseo y limpieza de localidades	\$ 4.810.087	\$ 5.191.199	\$ 381.112	2	\$ 571.668,00
Tarifa de Frac tank	\$ 30.523.050	\$ 417.283	\$ -	173	\$ -
Tractomula adicional	\$ 266.736	\$ 31.401.649	\$ 878.599	7	\$ 6.413.772,70
Mantenimiento de herramientas EBES	\$ 62.700.000	\$ 283.794	\$ 17.018	50	\$ 842.391,00
Tarifa grua o camión con brazo hidráulico (global)	\$ 2.500.000	\$ 67.667.833	\$ 4.967.833	1	\$ 4.322.014,71
Tarifa grua o camión con brazo hidráulico (día)	\$ 4.500.000	\$ 2.698.079	\$ 198.079	66	\$ 12.974.174,50
Tarifa de movilización o desmovilización de grua	\$ 7.500.000	\$ 4.856.543	\$ 356.543	0	\$ -
Tarifa técnico integral 1	\$ 7.500.000	\$ 8.015.700	\$ 515.700	13	\$ 6.704.100,00
Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados	\$ 20.000	\$ 21.276	\$ 1.276	0	\$ -

VALOR DEL PAGO
 VALOR DEL REAJUSTE

[Handwritten signature]

1477

NOVEMBRE

4

✓

CONTRATO: MA-0009346
 CONTRATISTA: INDEPENDENCE DRILLING S.A.
 PERIODO: 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO 2016

DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	DIFERENCIA	SOL	REAJUSTE
Movilización Inicial	\$ 339.500.000	\$ 339.500.000	\$ 0	0	\$ 0
Movilización Final	\$ 310.400.000	\$ 310.400.000	\$ 0	0	\$ 0
Movilización En La Misma Localidad Con Tubería	\$ 13.856.482	\$ 13.856.482	\$ 0	2	\$ 0
Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	\$ 33.144.482	\$ 33.144.482	\$ 0	9	\$ 0
Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	\$ 39.598.639	\$ 39.598.639	\$ 0	1	\$ 0
Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	\$ 59.457.583	\$ 59.457.583	\$ 0	0	\$ 0
Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	\$ 72.330.632	\$ 72.330.632	\$ 0	0	\$ 0
Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tubería	\$ 89.245.998	\$ 89.245.998	\$ 0	0	\$ 0
Movilización En La Misma Localidad Sin Tubería	\$ 12.585.557	\$ 12.585.557	\$ 0	0	\$ 0
Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	\$ 30.496.566	\$ 30.496.566	\$ 0	11	\$ 0
Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	\$ 36.737.817	\$ 36.737.817	\$ 0	8	\$ 0
Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	\$ 57.537.038	\$ 57.537.038	\$ 0	1	\$ 0
Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	\$ 74.825.880	\$ 74.825.880	\$ 0	0	\$ 0
Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	\$ 87.075.332	\$ 87.075.332	\$ 0	0	\$ 0
Equipo activo con cuadrilla con tubería	\$ 19.855.000	\$ 19.855.000	\$ 0	27	\$ 3,88
Equipo activo con cuadrilla con tubería	\$ 19.306.850	\$ 19.306.850	\$ 0	34	\$ 0,00
Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	\$ 19.768.636	\$ 19.768.636	\$ 0	11	\$ 0,73
Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	\$ 19.220.486	\$ 19.220.486	\$ 0	10	\$ 0,00
Equipo en standby 0 - 3 días	\$ 16.078.750	\$ 16.078.750	\$ 0	41	\$ 0,00
Equipo en standby 4 días en adelante	\$ 8.075.000	\$ 8.075.000	\$ 0	61	\$ 0,00
Equipo activo con cuadrilla sin tubería	\$ 19.159.030	\$ 19.159.030	\$ 0	27	\$ 13,71
Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	\$ 18.610.880	\$ 18.610.880	\$ 0	51	\$ 15,31
Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	\$ 19.215.482	\$ 19.215.482	\$ 0	6	\$ 0
Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con less	\$ 18.567.537	\$ 18.567.537	\$ 0	12	\$ 0
Tarifa Camión sistema 11.000 galones	\$ 1.417.142	\$ 1.417.142	\$ 40.792	144	\$ 5.872.703,86
Campero sin conductor	\$ 257.834	\$ 257.834	\$ 0	0	\$ 0
Campero con conductor	\$ 385.247	\$ 385.247	\$ 21.658	18	\$ 389.844,00
Tarifa de planta	\$ 469.443	\$ 469.443	\$ 0	0	\$ 0
Tarifa de circulación de pozos	\$ 9.223.813	\$ 9.668.571	\$ 444.758	31	\$ 13.787.498,00
Carrucho de unidad de filtrado	\$ 170.711	\$ 181.602	\$ 10.891	40	\$ 435.640,00
Construcción de anclajes	\$ 1.982.196	\$ 2.018.677	\$ 36.481	0	\$ 0
Tarifa diestro Obrero de pago adicional	\$ 308.198	\$ 328.575	\$ 17.327	145	\$ 2.512.415,00
Tarifa adicional	\$ 298.744	\$ 317.804	\$ 19.060	78	\$ 1.486.680,00
Servicio de asen y limpieza de locaciones	\$ 4.810.087	\$ 5.080.505	\$ 270.418	1	\$ 233.911,57
Tarifa de Frac tank	\$ 417.283	\$ 417.283	\$ 0	143	\$ 0
Tractomula adicional	\$ 30.523.050	\$ 31.401.649	\$ 878.599	6	\$ 5.082.695,22
Mantenimiento de herramientas EDES	\$ 266.736	\$ 283.754	\$ 17.018	23	\$ 391.414,00
Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico (global)	\$ 62.700.000	\$ 66.224.924	\$ 3.524.924	3	\$ 11.233.932,79
Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico (día)	\$ 2.500.000	\$ 2.640.547	\$ 140.547	17	\$ 2.319.025,50
Tarifa de movilización o desmovilización de grúa	\$ 4.500.000	\$ 4.752.985	\$ 252.985	0	\$ 0
Tarifa técnico integral	\$ 7.500.000	\$ 8.015.700	\$ 515.700	3	\$ 1.784.322,00
Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados	\$ 20.000	\$ 21.276	\$ 1.276	0	\$ 0

VALOR DEL PAGO	1.217.768,024
VALOR DEL REAJUSTE	4.727,250

Handwritten signature

1480

GASTO CHICHIMENE	GASTO TO CHICHIMENE	INY AGUA CHI (PRNT)	ON CHICHIMENE	OCM CHICHIMENE	CIS CHICHIMENE
425.259.612	80.950.109	33.170.563	105.784.999	52.433.433	6.470.650
33704069367					

	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dec-16	Total
OPEX													
PRNT													
ON CHICHIMENE													
OCM CHICHIMENE													
CIS													
TOTAL													

Handwritten signature

704.069.367

[Handwritten signature]

Country	Year	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000

4

1482

0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00
0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00

母

✓

8.07	8.27	8.37	8.47	8.57	8.67	8.77	8.87	8.97	9.07	9.17	9.27	9.37	9.47	9.57	9.67	9.77	9.87	9.97	10.07	10.17	10.27	10.37	10.47	10.57	10.67	10.77	10.87	10.97	11.07	11.17	11.27	11.37	11.47	11.57	11.67	11.77	11.87	11.97	12.07	12.17	12.27	12.37	12.47	12.57	12.67	12.77	12.87	12.97	13.07	13.17	13.27	13.37	13.47	13.57	13.67	13.77	13.87	13.97	14.07	14.17	14.27	14.37	14.47	14.57	14.67	14.77	14.87	14.97	15.07	15.17	15.27	15.37	15.47	15.57	15.67	15.77	15.87	15.97	16.07	16.17	16.27	16.37	16.47	16.57	16.67	16.77	16.87	16.97	17.07	17.17	17.27	17.37	17.47	17.57	17.67	17.77	17.87	17.97	18.07	18.17	18.27	18.37	18.47	18.57	18.67	18.77	18.87	18.97	19.07	19.17	19.27	19.37	19.47	19.57	19.67	19.77	19.87	19.97	20.07	20.17	20.27	20.37	20.47	20.57	20.67	20.77	20.87	20.97	21.07	21.17	21.27	21.37	21.47	21.57	21.67	21.77	21.87	21.97	22.07	22.17	22.27	22.37	22.47	22.57	22.67	22.77	22.87	22.97	23.07	23.17	23.27	23.37	23.47	23.57	23.67	23.77	23.87	23.97	24.07	24.17	24.27	24.37	24.47	24.57	24.67	24.77	24.87	24.97	25.07	25.17	25.27	25.37	25.47	25.57	25.67	25.77	25.87	25.97	26.07	26.17	26.27	26.37	26.47	26.57	26.67	26.77	26.87	26.97	27.07	27.17	27.27	27.37	27.47	27.57	27.67	27.77	27.87	27.97	28.07	28.17	28.27	28.37	28.47	28.57	28.67	28.77	28.87	28.97	29.07	29.17	29.27	29.37	29.47	29.57	29.67	29.77	29.87	29.97	30.07	30.17	30.27	30.37	30.47	30.57	30.67	30.77	30.87	30.97	31.07	31.17	31.27	31.37	31.47	31.57	31.67	31.77	31.87	31.97	32.07	32.17	32.27	32.37	32.47	32.57	32.67	32.77	32.87	32.97	33.07	33.17	33.27	33.37	33.47	33.57	33.67	33.77	33.87	33.97	34.07	34.17	34.27	34.37	34.47	34.57	34.67	34.77	34.87	34.97	35.07	35.17	35.27	35.37	35.47	35.57	35.67	35.77	35.87	35.97	36.07	36.17	36.27	36.37	36.47	36.57	36.67	36.77	36.87	36.97	37.07	37.17	37.27	37.37	37.47	37.57	37.67	37.77	37.87	37.97	38.07	38.17	38.27	38.37	38.47	38.57	38.67	38.77	38.87	38.97	39.07	39.17	39.27	39.37	39.47	39.57	39.67	39.77	39.87	39.97	40.07	40.17	40.27	40.37	40.47	40.57	40.67	40.77	40.87	40.97	41.07	41.17	41.27	41.37	41.47	41.57	41.67	41.77	41.87	41.97	42.07	42.17	42.27	42.37	42.47	42.57	42.67	42.77	42.87	42.97	43.07	43.17	43.27	43.37	43.47	43.57	43.67	43.77	43.87	43.97	44.07	44.17	44.27	44.37	44.47	44.57	44.67	44.77	44.87	44.97	45.07	45.17	45.27	45.37	45.47	45.57	45.67	45.77	45.87	45.97	46.07	46.17	46.27	46.37	46.47	46.57	46.67	46.77	46.87	46.97	47.07	47.17	47.27	47.37	47.47	47.57	47.67	47.77	47.87	47.97	48.07	48.17	48.27	48.37	48.47	48.57	48.67	48.77	48.87	48.97	49.07	49.17	49.27	49.37	49.47	49.57	49.67	49.77	49.87	49.97	50.07	50.17	50.27	50.37	50.47	50.57	50.67	50.77	50.87	50.97	51.07	51.17	51.27	51.37	51.47	51.57	51.67	51.77	51.87	51.97	52.07	52.17	52.27	52.37	52.47	52.57	52.67	52.77	52.87	52.97	53.07	53.17	53.27	53.37	53.47	53.57	53.67	53.77	53.87	53.97	54.07	54.17	54.27	54.37	54.47	54.57	54.67	54.77	54.87	54.97	55.07	55.17	55.27	55.37	55.47	55.57	55.67	55.77	55.87	55.97	56.07	56.17	56.27	56.37	56.47	56.57	56.67	56.77	56.87	56.97	57.07	57.17	57.27	57.37	57.47	57.57	57.67	57.77	57.87	57.97	58.07	58.17	58.27	58.37	58.47	58.57	58.67	58.77	58.87	58.97	59.07	59.17	59.27	59.37	59.47	59.57	59.67	59.77	59.87	59.97	60.07	60.17	60.27	60.37	60.47	60.57	60.67	60.77	60.87	60.97	61.07	61.17	61.27	61.37	61.47	61.57	61.67	61.77	61.87	61.97	62.07	62.17	62.27	62.37	62.47	62.57	62.67	62.77	62.87	62.97	63.07	63.17	63.27	63.37	63.47	63.57	63.67	63.77	63.87	63.97	64.07	64.17	64.27	64.37	64.47	64.57	64.67	64.77	64.87	64.97	65.07	65.17	65.27	65.37	65.47	65.57	65.67	65.77	65.87	65.97	66.07	66.17	66.27	66.37	66.47	66.57	66.67	66.77	66.87	66.97	67.07	67.17	67.27	67.37	67.47	67.57	67.67	67.77	67.87	67.97	68.07	68.17	68.27	68.37	68.47	68.57	68.67	68.77	68.87	68.97	69.07	69.17	69.27	69.37	69.47	69.57	69.67	69.77	69.87	69.97	70.07	70.17	70.27	70.37	70.47	70.57	70.67	70.77	70.87	70.97	71.07	71.17	71.27	71.37	71.47	71.57	71.67	71.77	71.87	71.97	72.07	72.17	72.27	72.37	72.47	72.57	72.67	72.77	72.87	72.97	73.07	73.17	73.27	73.37	73.47	73.57	73.67	73.77	73.87	73.97	74.07	74.17	74.27	74.37	74.47	74.57	74.67	74.77	74.87	74.97	75.07	75.17	75.27	75.37	75.47	75.57	75.67	75.77	75.87	75.97	76.07	76.17	76.27	76.37	76.47	76.57	76.67	76.77	76.87	76.97	77.07	77.17	77.27	77.37	77.47	77.57	77.67	77.77	77.87	77.97	78.07	78.17	78.27	78.37	78.47	78.57	78.67	78.77	78.87	78.97	79.07	79.17	79.27	79.37	79.47	79.57	79.67	79.77	79.87	79.97	80.07	80.17	80.27	80.37	80.47	80.57	80.67	80.77	80.87	80.97	81.07	81.17	81.27	81.37	81.47	81.57	81.67	81.77	81.87	81.97	82.07	82.17	82.27	82.37	82.47	82.57	82.67	82.77	82.87	82.97	83.07	83.17	83.27	83.37	83.47	83.57	83.67	83.77	83.87	83.97	84.07	84.17	84.27	84.37	84.47	84.57	84.67	84.77	84.87	84.97	85.07	85.17	85.27	85.37	85.47	85.57	85.67	85.77	85.87	85.97	86.07	86.17	86.27	86.37	86.47	86.57	86.67	86.77	86.87	86.97	87.07	87.17	87.27	87.37	87.47	87.57	87.67	87.77	87.87	87.97	88.07	88.17	88.27	88.37	88.47	88.57	88.67	88.77	88.87	88.97	89.07	89.17	89.27	89.37	89.47	89.57	89.67	89.77	89.87	89.97	90.07	90.17	90.27	90.37	90.47	90.57	90.67	90.77	90.87	90.97	91.07	91.17	91.27	91.37	91.47	91.57	91.67	91.77	91.87	91.97	92.07	92.17	92.27	92.37	92.47	92.57	92.67	92.77	92.87	92.97	93.07	93.17	93.27	93.37	93.47	93.57	93.67	93.77	93.87	93.97	94.07	94.17	94.27	94.37	94.47	94.57	94.67	94.77	94.87	94.97	95.07	95.17	95.27	95.37	95.47	95.57	95.67	95.77	95.87	95.97	96.07	96.17	96.27	96.37	96.47	96.57	96.67	96.77	96.87	96.97	97.07	97.17	97.27	97.37	97.47	97.57	97.67	97.77	97.87	97.97	98.07	98.17	98.27	98.37	98.47	98.57	98.67	98.77	98.87	98.97	99.07	99.17	99.27	99.37	99.47	99.57	99.67	99.77	99.87	99.97	100.07	100.17	100.27	100.37	100.47	100.57	100.67	100.77	100.87	100.97	101.07	101.17	101.27	101.37	101.47	101.57	101.67	101.77	101.87	101.97	102.07	102.17	102.27	102.37	102.47	102.57	102.67	102.77	102.87	102.97	103.07	103.17	103.27	103.37	103.47	103.57	103.67	103.77	103.87	103.97	104.07	104.17	104.27	104.37	104.47	104.57	104.67	104.77	104.87	104.97	105.07	105.17	105.27	105.37	105.47	105.57	105.67	105.77	105.87	105.97	106.07	106.17	106.27	106.37	106.47	106.57	106.67	106.77	106.87	106.97	107.07	107.17	107.27	107.37	107.47	107.57	107.67	107.77	107.87	107.97	108.07	108.17	108.27	108.37	108.47	108.57	108.67	108.77	108.87	108.97	109.07	109.17	109.27	109.37	109.47	109.57	109.67	109.77	109.87	109.97	110.07	110.17	110.27	110.37	110.47	110.57	110.67	110.77	110.87	110.97	111.07	111.17	111.27	111.37	111.47	111.57	111.67	111.77	111.87	111.97	112.07	112.17	112.27	112.37	112.47	112.57	112.67	112.77	112.87	112.97	113.07	113.17	113.27	113.37	113.47	113.57	113.67	113.77	113.87	113.97	114.07	114.17	114.27	114.37	114.47	114.57	114.67	114.77	114.87	114.97	115.07	115.17	115.27	115.37	115.47	115.57	115.67	115.77	115.87	115.97	116.07	116.17	116.27	116.37	116.47	116.57	116.67	116.77	116.87	116.97	117.07	117.17	117.27	117.37	117.47	117.57	117.67	117.77	117.87	117.97	118.07	118.17	118.27	118.37	118.47	118.57	118.67	118.77	118.87	118.97	119.07	119.17	119.27	119.37	119.47	119.57	119.67	119.77	119.87	119.97	120.07	120.17	120.27	120.37	120.47	120.57	120.67	120.77	120.87	120.97	121.07	121.17	121.27	121.37	121.47	121.57	121.67	121.77	121.87	121.97	122.07	122.17	122.27	122.37	122.47	122.57	122.67	122.77	122.87	122.97	123.07	123.17	123.27	123.37	123.47	123.57	123.67	123.77	123.87	123.97	124.07	124.17	124.27	124.37	124.47	124.57	124.67	124.77	124.87	124.97	125.07	125.17	125.27	125.37	125.47	125.57	125.67	125.77	125.87	125.97	126.07	126.17	126.27	126.37	126.47	126.57	126.67	126.77	126.87	126.97	127.07	127.17	127.27	127.37	127.47	127.57	127.67	127.77	127.87	127.97	128.07	128.17	128.27	128.37	128.47	128.57	128.67	128.77	128.87	128.97	129.07	129.17

Left



[illegible]

A

[illegible]

left

1485

convención
Legal aumento SMLV
IPC 2015
UMPE
convención

ASCI2015	5.63%	convención
ASCI2016	7.00%	
IPC2015	6.38%	
ICL 2015	-8.87%	
ASCI2016	9.81%	convención

STU	\$	1,023,857.00	CONFIRMADO
STU	22%		CONFIRMADO

ASD	Incremento salario mínimo
ASC	Incremento convencional
IPC	Indice de precios al consumidor
ICL	Indice de variación combustible

RC: Lo indicado en la ecuación (5)
 TV: Lo indicado en la ecuación (2)
 IC: Incidencia por combustibles y lubricantes sobre los costos directos de la tarifa (porcentaje sumistrado por el Contratista en el desglose), fracción
 IIC: Variación entre el inicio y el final del periodo a reajustar del precio promedio del ACPM para la ciudad de Villavieja y presentado en la página:
[| Reajuste Fecha | Inicio | Fin | Variación |
|----------------------------|----------|----------------|-----------|
| 1 Enero 1 - Marzo 31 | 7,542,05 | 7,425,06 | -1.55% |
| 2 Abril 1 - Junio 30 | | | 1.09% |
| 3 Julio 1 - Agosto 06 | 7,521,42 | 7,440 7,521,42 | -100.00% |
| 4 Agosto 7 - Septiembre 30 | | | |](http://www.sfpq.gov.co/Sfpq/Inicio/SectorIdiCarburantes/Precios/PreciosESisServicioTarifa/112/lenguajes-CODDefault.aspx?PageContentID=49, fracción</p>
</div>
<div data-bbox=)

APR

✓

II TRIMESTRE DEL I SEMESTRE DE 2016[illegible]

II SEMESTRE 2016											
		personal no escalafonado		personal no escalafonado		materiales		combustibles			
14	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
porcentaje	tarifa costo directo	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 564,338,277	\$ 89,609,565.43	\$ 101,821,451	\$ 14,772,024	\$ 269,533,518	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 58,798,507	\$ 9,081,500.23	\$ 93,060,023	\$ 13,500,936	\$ 246,340,974	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 2,388,249	\$ 3,286,512.43	\$ 3,276,701	\$ 547,915	\$ 9,997,377	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 6,055,456	\$ 8,340,007.01	\$ 9,583,932	\$ 1,390,415	\$ 25,369,810	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 7,283,247	\$ 10,031,009.05	\$ 11,527,149	\$ 1,672,333	\$ 30,513,739	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 11,061,067	\$ 15,234,032.09	\$ 12,506,280	\$ 2,539,771	\$ 46,341,721	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 16,467,104	\$ 19,901,068.68	\$ 22,887,408	\$ 3,320,466	\$ 60,385,935	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 16,727,296	\$ 23,038,716.01	\$ 26,474,976	\$ 3,940,959	\$ 70,082,918	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 2,144,422	\$ 2,953,058.33	\$ 3,369,058	\$ 297,405	\$ 3,988,457	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 5,551,936	\$ 7,640,424.72	\$ 8,286,597	\$ 1,217,474	\$ 23,759,435	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 6,739,026	\$ 9,287,467.95	\$ 10,665,848	\$ 1,547,328	\$ 38,793,679	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 10,695,723	\$ 14,730,900.46	\$ 16,928,367	\$ 2,455,892	\$ 48,810,547	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,138,639	\$ 4,296,616.65	\$ 2,233,367	\$ 3,211,038	\$ 39,589,861	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,163,126	\$ 4,859,536.34	\$ 2,582,433	\$ 3,246,115	\$ 60,352,409	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,393,082	\$ 4,835,508.80	\$ 5,556,432	\$ 805,158	\$ 24,709,332	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,549,944	\$ 4,691,897.22	\$ 4,445,578	\$ 1,687,235	\$ 14,776,460	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,406,657	\$ 3,860,951.09	\$ 2,445,578	\$ 644,984	\$ 17,768,613	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 2,808,940	\$ 3,360,951.09	\$ 2,089,082	\$ 295,300	\$ 15,589,567	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,268,422	\$ 3,772,552.58	\$ 4,674,798.61	\$ 1,157,953.50	\$ 34,223,460	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,939,953	\$ 4,674,798.61	\$ 5,373,493.93	\$ 1,157,953.50	\$ 34,223,460	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,300,593	\$ 4,233,724.22	\$ 3,201,193	\$ 755,382	\$ 14,886,602	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,388,688	\$ 4,604,682.20	\$ 3,360,083	\$ 1,236,466	\$ 14,886,602	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,592,402	\$ 4,520,765.86	\$ 3,519,325	\$ 1,519,538	\$ 15,740,333	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,666,576	\$ 5,68,574.26	\$ 3,842,972	\$ 284,597	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,208,111	\$ 3,50,276	\$ 50,833	\$ 30,111	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.00%	0.00%	22.21%	33.59%	38.60%	5.60%	\$ 3,77,407	\$ 3,06,609.92	\$ 3,72,511	\$ 177,741	\$ 14,774,189	
0.0											

Left

2

1486

1 TRIMESTRE DEL I SEMESTRE 2016

personal escalafon	personal no escalafonado	materiales	combustibles			12	13	14	2	3
							nueva tarifa 2016 TRIMESTRE DEL I SEMESTRE DE 2016 HASTA MARZO DE 2016	porcentaje	TARIFAS NUEVAS ADICIONAL NO. 4 A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2016	tarifa costo directo
61.161.730.84	134	98.974.024.99	197.774.113.07	14.74	240.53.862	\$	287.266.339	5.60%	\$	\$ 287.266.339
55.890.104.41	38	90.458.683.91	310.103.485.58	13.72	42.844.713	\$	262.590.817	5.60%	\$	\$ 262.590.817
2.226.412.80	18	3.682.183.45	4.206.653	4.84	572.853	\$	10.687.318	5.61%	\$	\$ 10.687.318
5.763.744.10	18	9.326.561.53	10.655.302	1.34	1.324.300	\$	27.069.207	5.61%	\$	\$ 27.069.207
6.930.343.35	18	11.215.077.99	12.813.078	1.12	1.591.481	\$	32.550.921	5.61%	\$	\$ 32.550.921
10.521.417.90	18	17.026.268.13	19.455.393	1.12	2.417.652	\$	49.417.730	5.60%	\$	\$ 49.417.730
10.753.384.97	18	22.456.855.10	25.427.733	1.12	3.160.305	\$	64.597.859	5.53%	\$	\$ 64.597.859
115.988.029.73	18	257.431.485.84	29.413.361	1.12	4.420.448	\$	74.717.945	5.54%	\$	\$ 74.717.945
12.045.592.61	18	20.740.227.24	23.706.777	1.12	3.165.288	\$	50.870.451	5.59%	\$	\$ 50.870.451
13.284.423.94	18	8.554.514.20	9.740.041	1.12	1.474.609	\$	30.121.337	5.53%	\$	\$ 30.121.337
14.719.023.55	18	10.307.865.97	11.936.683	1.12	1.474.609	\$	30.121.337	5.53%	\$	\$ 30.121.337
10.124.127.57	18	16.454.670.05	18.810.308	1.12	2.333.850	\$	47.786.553	5.50%	\$	\$ 47.786.553
13.300.457.89	18	21.524.336.42	24.506.975	1.12	3.065.230	\$	67.470.396	5.53%	\$	\$ 67.470.396
15.916.510.28	18	25.102.055.19	28.688.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.54%	\$	\$ 72.874.332
16.741.166.88	18	26.741.166.88	29.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
17.741.166.88	18	28.741.166.88	31.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
18.741.166.88	18	30.741.166.88	33.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
19.741.166.88	18	32.741.166.88	35.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
20.741.166.88	18	34.741.166.88	37.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
21.741.166.88	18	36.741.166.88	39.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
22.741.166.88	18	38.741.166.88	41.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
23.741.166.88	18	40.741.166.88	43.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
24.741.166.88	18	42.741.166.88	45.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
25.741.166.88	18	44.741.166.88	47.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
26.741.166.88	18	46.741.166.88	49.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
27.741.166.88	18	48.741.166.88	51.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
28.741.166.88	18	50.741.166.88	53.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
29.741.166.88	18	52.741.166.88	55.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
30.741.166.88	18	54.741.166.88	57.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
31.741.166.88	18	56.741.166.88	59.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
32.741.166.88	18	58.741.166.88	61.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
33.741.166.88	18	60.741.166.88	63.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
34.741.166.88	18	62.741.166.88	65.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
35.741.166.88	18	64.741.166.88	67.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
36.741.166.88	18	66.741.166.88	69.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
37.741.166.88	18	68.741.166.88	71.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
38.741.166.88	18	70.741.166.88	73.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
39.741.166.88	18	72.741.166.88	75.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
40.741.166.88	18	74.741.166.88	77.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
41.741.166.88	18	76.741.166.88	79.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
42.741.166.88	18	78.741.166.88	81.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
43.741.166.88	18	80.741.166.88	83.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
44.741.166.88	18	82.741.166.88	85.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
45.741.166.88	18	84.741.166.88	87.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
46.741.166.88	18	86.741.166.88	89.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
47.741.166.88	18	88.741.166.88	91.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
48.741.166.88	18	90.741.166.88	93.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
49.741.166.88	18	92.741.166.88	95.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
50.741.166.88	18	94.741.166.88	97.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
51.741.166.88	18	96.741.166.88	99.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
52.741.166.88	18	98.741.166.88	101.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
53.741.166.88	18	100.741.166.88	103.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
54.741.166.88	18	102.741.166.88	105.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
55.741.166.88	18	104.741.166.88	107.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
56.741.166.88	18	106.741.166.88	109.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
57.741.166.88	18	108.741.166.88	111.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
58.741.166.88	18	110.741.166.88	113.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
59.741.166.88	18	112.741.166.88	115.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
60.741.166.88	18	114.741.166.88	117.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
61.741.166.88	18	116.741.166.88	119.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
62.741.166.88	18	118.741.166.88	121.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
63.741.166.88	18	120.741.166.88	123.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
64.741.166.88	18	122.741.166.88	125.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
65.741.166.88	18	124.741.166.88	127.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
66.741.166.88	18	126.741.166.88	129.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
67.741.166.88	18	128.741.166.88	131.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
68.741.166.88	18	130.741.166.88	133.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
69.741.166.88	18	132.741.166.88	135.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
70.741.166.88	18	134.741.166.88	137.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
71.741.166.88	18	136.741.166.88	139.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
72.741.166.88	18	138.741.166.88	141.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
73.741.166.88	18	140.741.166.88	143.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
74.741.166.88	18	142.741.166.88	145.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
75.741.166.88	18	144.741.166.88	147.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
76.741.166.88	18	146.741.166.88	149.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
77.741.166.88	18	148.741.166.88	151.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
78.741.166.88	18	150.741.166.88	153.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
79.741.166.88	18	152.741.166.88	155.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
80.741.166.88	18	154.741.166.88	157.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
81.741.166.88	18	156.741.166.88	159.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
82.741.166.88	18	158.741.166.88	161.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
83.741.166.88	18	160.741.166.88	163.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
84.741.166.88	18	162.741.166.88	165.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
85.741.166.88	18	164.741.166.88	167.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
86.741.166.88	18	166.741.166.88	169.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
87.741.166.88	18	168.741.166.88	171.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
88.741.166.88	18	170.741.166.88	173.888.656	1.12	3.585.214	\$	72.874.332	5.53%	\$	\$ 72.874.332
89.741.166.88	18	172.741.166.88	175.888.656	1.12	3.585.21					

Se realizará retención en garantía del 10% del valor de cada pago parcial, desde el mes de Febrero de 2016 hasta la finalización de la ejecución del contrato, hasta acumular como mínimo la suma de MIL QUINIENTOS MILLORES DE PESOS (\$ 1.500.000.000) a la fecha de terminación del contrato; según lo pactado en el Contrato Adicional NO 4 firmado el 31 de Marzo de 2016.

El valor para el periodo del 01 al 31 de Julio es de Treientos sesenta y tres millones ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos veinte un mil pesos. Sin incluir el valor de IVA.

\$ 363.156.421

En constancia de lo anterior firman los representantes de las partes:


LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA
INTERVENTOR TECNICO
GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION OILCHUENE


INDEPENDENCE DRILLING S.A.
REPRESENTANTE DELEGADO

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
ITEM	DESCRIPCION ITEM	ITEM		
1.1	Movilización Inicial	-	\$ 339,500.000.00	\$ -
1.2	Movilización Final	-	\$ 310,400.000.00	\$ -
1.3	Movilización En La Misma Locación Con Tubería	1	\$ 13,856,482.00	\$ 13,856,482
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	3	\$ 33,144,482.00	\$ 99,433,446
1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	3	\$ 39,598,639.00	\$ 118,795,917
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	-	\$ 59,457,583.00	\$ -
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	-	\$ 77,330,632.00	\$ -
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tubería	-	\$ 89,245,998.00	\$ -
1.9	Movilización En La Misma Locación Sin Tubería	1	\$ 12,585,557.00	\$ 12,585,557
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	3	\$ 30,496,566.00	\$ 91,489,698
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	2	\$ 36,737,817.00	\$ 73,475,634
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	-	\$ 57,537,038.00	\$ -
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	-	\$ 74,825,880.00	\$ -
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	-	\$ 87,075,332.00	\$ -
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	940.5	\$ 810,746.00	\$ 762,506,613
2.2	Equipo activo con cuadrilla con less	1,067.5	\$ 788,363.00	\$ 841,577,503
2.3	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	220.0	\$ 807,219.00	\$ 177,588,180
2.4	Equipo inactivo con cuadrilla con less	292.5	\$ 784,837.00	\$ 229,564,823
2.5	Equipo en standby 0 - 3 días	103.0	\$ 656,549.00	\$ 67,624,547
2.6	Equipo en standby 4 día en adelante	0.0	\$ 329,729.00	\$ -
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	50.5	\$ 782,327.00	\$ 39,507,514
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	563.0	\$ 759,944.00	\$ 427,848,472
2.9	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	29.5	\$ 780,549.00	\$ 23,026,196
2.10	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con less	127.5	\$ 758,166.00	\$ 96,666,165
3.1	Tarifa Camión sistema 11,000 galones	79	\$ 1,417,142.00	\$ 111,954,218
3.2	Campero sin conductor	-	\$ 257,834.00	\$ -
3.3	Campero con conductor	-	\$ 385,247.00	\$ -
3.4	Tarifa de planta	-	\$ 469,443.00	\$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	19	\$ 9,223,813.00	\$ 175,252,447
3.6	Canchero de unidad de filtrado	-	\$ 170,711.00	\$ -
3.7	Construcción de anclajes	-	\$ 1,962,196.00	\$ -
3.8	Tarifa diaria Obrero de patio adicional	116	\$ 308,198.00	\$ 35,750,968
3.9	Container adicional	62	\$ 298,744.00	\$ 18,522,128
3.10	Servicio de aseo y limpieza de locaciones	-	\$ 4,810,087.00	\$ -
3.11	Tarifa de Frec tank	10	\$ 417,283.00	\$ 4,172,830
3.12	Tractomula adicional	3	\$ 30,523,050.00	\$ 91,569,150
3.13	Mantenimiento de herramientas EBS	11	\$ 266,736.00	\$ 2,800,728
3.14	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	2	\$ 62,700,000.00	\$ 115,995,000
3.15	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	-	\$ 2,500,000.00	\$ -
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de grúa	-	\$ 4,500,000.00	\$ -
3.17	Tarifa técnico integral 1	-	\$ 7,500,000.00	\$ -
3.18	Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados	-	\$ 20,000.00	\$ -
TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE			\$ 3,631,564,214	\$ -

499

A

1489

CONSOLIDADO TOS FACTURACION PAGO PARCIAL DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017 CONTRATO MA-0009346 GERENCIA CHICHIMENE

Equipo	Torre	Valor		%	TOTAL
		\$			
550	Torre 23	\$	702,540,466	-	\$ 702,540,466
	Torre 53	\$	127,278,666	-	\$ 127,278,666
	Torre 123	\$	452,513,404	-	\$ 452,513,404
	Torre 175	\$	766,192,863	-	\$ 766,192,863
	Torre 126	\$	659,149,239	-	\$ 659,149,239
	Torre 15	\$	737,660,472	-	\$ 737,660,472
	Tanque Bomba	\$	186,229,103	-	\$ 186,229,103
	Subtotal	\$	3,631,564,214	-	\$ 3,631,564,214
	Total				3,631,564,214

Total 550	\$	3,631,564,214
Total PAGO	\$	3,631,564,214

Detalle de Gastos		Cuentas		Cuentas		Total	
Gasto Chichime	168,496,830	32,014,398	1,837,213,540	2,139,224,767	2,106,210,370		
ON Chichime Y/O	66,350,261	12,606,550	763,028,003	841,984,814	829,378,265		
UT Chichime	55,678,046	10,578,829	640,287,534	706,554,409	693,975,580		
ABANDONO	0	0	0	0	0		
Total	290,525,137	55,199,776	3,341,039,077	3,686,763,990	3,631,564,214		

3,631,564,214

Detalle de Gastos		Cuentas		Cuentas		Total	
Acidos	147,257,890	27,978,999	1,693,465,739	1,868,702,629	50.7%		
Gases	143,262,242	32,220,777	1,641,573,338	1,818,056,361	49.3%		
Total	290,520,132	55,199,776	3,335,039,077	3,686,759,990	100.0%		

3,631,564,214

INTERVENIR CONTRATO MA-0009346

[Signature] 6000413



ACTA DE INICIO PARA SUMINISTRO DE FRACK TANK CONTRATO MA-0009346

El día 10 de Agosto del 2017, se reunieron en las oficinas de la **GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CHICHIMENE**, los ingenieros **Luis Alfonso Herrera Castañeda** (Interventor del contrato MA-0009346 INDEPENDENCE DRILLING S.A.), **Juan Carlos Chavez Martinez** (Administrador del contrato MA-0009346 INDEPENDENCE DRILLING S.A.) en representación de **ECOPETROL S.A.** y **Jorge Orlando Parra** (Representante Legal Independence contrato MA-0009346) en representación de **INDEPENDENCE DRILLING S.A.**, para iniciar el suministro de un (1) Frac Tank por Equipo de Workover trabajando, el cual sigue las especificaciones técnicas actuales, a la fecha de la firma del presente y que prestarán sus servicios en los Campos Chichimene, desde el día 01 de Julio al 31 de Julio de 2017, para las operaciones de la **COORDINACIÓN DE SUBSUELO CHICHIMENE**, según lo pactado en la acta negociación del día 11 de Febrero de 2014, con asunto "Acta de Negociación de Tarifas por Mayor Cantidad Número 5 en el contrato MA-0009346", donde se cita textualmente:

2. El Contratista suministrará un (1) frac tank diario por equipo dentro del Contrato a costo de cero (0) pesos a partir de la fecha de inicio de la campaña de workover 2014 y hasta la finalización del Contrato, los frac tank tendrán las mismas especificaciones técnicas pactadas en el Anexo 1, Especificaciones técnicas.


A continuación se relacionan los pozos donde se utiliza el Frac Tank:

FRACK TANK	NUMERO DE PLACA	POZOS	Torre
1	R58679	CHSW-24, CH-98, CH-79	Torre 15
2	R 51778	CH-117, CH-118	Torre 123
3	R 54465	CH-131, CH-70, CHSW-55, CH-127, CHSW-65	Torre 125
4	R64085	CH-50, CHSW-58, CHSW-33	Torre 126

En constancia de lo anterior se firma la siguiente acta por parte de los representantes de las compañías.


LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA
INTERVENTOR CONTRATO MA-0009346

JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR CONTRATO MA-0009346


JORGE ORLANDO PARRA
REPRESENTANTE INDEPENDENCE DRILLING S.A.

1490



**ACTA DE MOVILIZACION FINAL CONTRATO MA-0009346
TORRE 123**

OBJETO: MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 - 2016.

CONTRATISTA: INDEPENDENCE DRILLING S.A.

A los Nueve (10) días del mes de Agosto de dos mil diez y siete (2017), se reunieron en las oficinas de la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y Producción Chichimene de ECOPETROL S.A, ubicadas en el municipio de Castilla la Nueva (Meta), los Ingenieros, JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ con registro Ecopetrol E1003932 en calidad de Administrador el contrato, LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA con registro Ecopetrol E0004743 en calidad de Interventor del contrato y JORGE ORLANDO PARRA, representante del CONTRATISTA, con el objeto de suscribir el acta de MOVILIZACION FINAL DEL EQUIPO TORRE 123 y los descuentos aplicados a esta, previa las siguientes:

CONSIDERACIONES

- 1- Entre ECOPETROL S.A y el contratista INDEPENDENCE DRILLING SA, se suscribió el catorce (14) de mayo de 2012 el Contrato NO MA-0009346 cuyo objeto es: **MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014, CON OPCION 2015 Y 2016".**
- 2- El valor total del contrato se fijó en **CIENTO VEINTIDOS MIL TRESCEINTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESETA PESOS COLOMBIANOS (\$122.943.491.279)**, sin incluir el valor del IVA, y un plazo de ejecución de mil cinco (1005) días calendarios o hasta el 31 de diciembre de 2014, lo primero que ocurra, con opción de las vigencias 2015 y 2016 que se contabilizaran a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio o de la fecha que en esta se indique.
- 3- El día nueve (09) de junio de dos mil doce (2012), el Gestor Administrativo del contrato y el contratista suscribieron el acta de inicio.
- 4- A la fecha el contrato se encuentra vigente hasta el 31 de Julio de 2016. Contado así, con 1514 días.
- 5- El día Veintiuno (12) de Junio de Dos mil doce (2012), Ingresó la torre 123 a realizar un trabajo de Well Service en el pozo Castilla Norte 94.
- 6- El día Veinte (20) de Julio de Dos mil diecisiete (2017), se realiza el pago de la Movilización final del equipo Torre 123, teniendo en cuenta que la Movilización Final: Representa el reconocimiento económico que ECOPETROL S.A. hace al Contratista por los costos en que éste incurre en la movilización final del equipo y las herramientas desde el lugar donde estén ubicados al finalizar las operaciones pozo CHICHIMENE 118, hasta la base más cercana de operaciones del Contratista en Colombia, para este caso ubicada en Castilla la Nueva. El Contratista deberá informar al inicio del

Gerencia de Operaciones de Desarrollo y Producción Castilla
Castilla La Nueva Vía a Cacayal - Meta
Teléfonos: (098) 66163 81 Fax: (098) 675 01 16



Contrato y en la ejecución de la movilización, el sitio final de llegada de los equipos y herramientas. El valor a pagar, será el de la tarifa del Kilometraje entre dichos puntos.

El día veinte (20) de Julio de 2017 se realiza acuerdo con el representante de la compañía Independence Drilling S.A., para realizar desmovilización final de la torre 123, el valor de la movilización Final para esta finalización de actividades se acordó por el valor de una movilización de 10,1 a 30 km sin tubería, teniendo en cuenta una movilización en distancia medida desde el pozo Chichimene 118 hasta la base de Independence Drilling ubicada en la vereda Betania (Vía las mulas) municipio de Castilla La Nueva. El valor pagado correspondió a **Treinta y seis millones setecientos treinta y siete mil ochocientos diecisiete pesos (\$ 36.737.817)**, el cual es reportado en el acta de pago parcial No. 70.

En razón de lo anterior, las partes:

ACUERDAN


PRIMERO: Realizar la liberación de la torre 123 por cuanto el Proyecto de Recobro no Térmico (PRNT) no se requiere más sus servicios para Intervención en pozo ya que no tiene definido sus recursos, finaliza la Intervención de Chichimene 118 el día 20 de Julio de 2017 a las 07:00 horas y se pacta cancelar su respectiva movilización final por valor de **Treinta y seis millones setecientos treinta y siete mil ochocientos diecisiete pesos (\$ 36.737.817)**, el cual es reportado en el acta de pago parcial No. 70.

SEGUNDO: El presente documento no constituye novación de las obligaciones del Contrato N° MA-0009346, el cual queda plenamente vigente.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los Diez (10) días del mes de Agosto de 2017 por los que en ella intervienen:

Por Ecopetrol,

JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR CONTRATO MA-0009346


LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA
INTERVENTOR CONTRATO MA-0009346 GCH

Por el Contratista,


JORGE ORLANDO PARRA
INDEPENDENCE DRILLING S.A

1491



FACTOR DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REACONDICIONAMIENTO DE POZOS
ACTA DE PAGO PARCIAL NO 70 JULIO 1 AL 31 DE 2017

ACTA No 2

OBJETO: MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 - 2016.

CONTRATISTA: INDEPENDENCE DRILLING S.A.


El día 10 de Agosto de 2017, se reunieron en las oficinas de la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y producción Castilla, el Ingeniero Jorge Orlando Parra en representación de Independence Drilling S.A. y el Ingeniero Luis Alfonso Herrera Castañeda en calidad de Interventor del contrato para la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y de Producción Chichimene, en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la conciliación para determinar el contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."; dentro de los requisitos para realizar la conciliación de cantidades del mes, se encuentra el cálculo del Factor de servicio el cual tiene como objetivos, los siguientes:

"OBJETIVO GENERAL DEL FACTOR DE SERVICIO

Durante la ejecución del contrato y como parte del interés que tiene ECOPETROL de identificar áreas u oportunidades de mejora para motivar al Contratista a Incrementar y/o mantener la eficiencia del servicio a lo largo del contrato, se incorpora en el presente proceso un Factor de Servicio (FS), del cual se muestra a continuación el instructivo, que será aplicado por el INTERVENTOR durante el desarrollo del contrato, con el fin de hacer un seguimiento y medición mensual de ciertos aspectos a evaluar que nos permitirán establecer el DESEMPEÑO INTEGRAL en éste tipo de contratos. El Factor de Servicio que se expone a continuación y que impactará directamente sobre la "Utilidad" del CONTRATISTA. Dicha aplicación se llevará a cabo previo común acuerdo entre las partes y siempre y cuando se cuente con la correspondiente apropiación presupuestal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- *Cuantificar el desempeño de los equipos al servicio de las Superintendencias Operativas de la Vicepresidencia de Producción.*
- *Disminuir la producción diferida mensual debida a retrasos generados en las actividades de Mantenimiento y Reacondicionamiento de pozos, y que obedecen a causas imputables al contratista.*
- *Identificar oportunidades de mejora en la gestión del contratista que provee los equipos de Mantenimiento y Reacondicionamiento de pozos"*


Gerencia de Operaciones de Desarrollo y Producción Castilla
Castilla La Nueva Vía a Cacaya - Meta
Teléfonos: (098) 66163 81 Fax: (098) 675 01 16



< 85	Se considera Incumplimiento y dará lugar a la Cláusula de Multas	

A continuación se detalla el resumen de las actividades que se realizaron en torno al tiempo perdido que afectó el factor de servicio del contratista Independence bajo el contrato Ma-0009346, en el acta de pago parcial No. 70 realizada para el periodo 1-31 de Julio de 2017:

POZO CH-117 con Torre 123

CAUSA INCIDENTE PRESENTADO EL 8-JULIO-2017:

El 8 de julio de 2017 a las 7:30 am en el clúster 30, pozo CH-117, durante la actividad de calibración de tubería de 3-1/2" ("conejeada") trabajador de la empresa INDEPENDENCE recibe golpe en la cabeza por caída de herramienta desde una altura aprox de 71 ft (trabajadero). Se prestan los primeros auxilios y es trasladado al Centro Médico de Acacias (Meta), para valoración.

Teniendo en cuenta lo anterior, las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Realizar en el acta de pago parcial No 70 del mes de Julio el descuento correspondiente a el factor de servicio del periodo 1 al 31 de Julio de 2017, que conlleva al Apremio.

SEGUNDO: El presente documento no constituye novación de las obligaciones del Contrato N° MA-0009346, el cual queda plenamente vigente.

1492



Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento a los siete (10) días del mes de Agosto de 2017 por los que en ella intervienen:

POR ECOPETROL,


LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA
INTERVENTOR
GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION
CHICHIMENE

POR EL CONTRATISTA,

JORGE ORLANDO PARRA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
REPRESENTANTE DELEGADO

Nota: No estamos de acuerdo con el cálculo del FS en el área de HSE, se solicitó formalmente sea revisado el cálculo del TRIF y IF para un periodo de un mes.



MEMORANDO

Villavicencio, Agosto 10 de 2017

PARA: Juan Carlos Chavez Martinez
Administrador del Contrato MA-0009346
C.C. Primavera Urbana
Villavicencio- Colombia

DE: Luis Alfonso Herrera Castañeda
Interventor técnico del contrato MA-0009346
Coordinación de Subsuelo Chichimene
Km 1, Oficinas Ecopetrol Castilla la Nueva

ASUNTO: Incumplimiento al contrato MA-0009346, suscrito con la Empresa INDEPENDENCE DRILLING S.A.

En mi calidad de Interventor Técnico del contrato del asunto, solicito de manera respetuosa se requiera formalmente a la empresa INDEPENDENCE DRILLING S.A. quien se encuentra actualmente ejecutando el contrato No. MA-0009346 cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016." por Incumplimiento Contractual, a fin de determinar la procedencia de la aplicación de la Cláusula Vigésima Primera: Cláusula Penal de Apremio, con fundamento a lo estipulado en el Anexo No. 2 "FACTOR DE SERVICIO" en aplicación al Indicador del Factor de Servicio (FS) correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de Julio y 31 de Julio de 2017, en el cual se calificó con un puntaje de 69.48, considerándose el puntaje inferior a 85 puntos como Incumplimiento contractual.

En tal sentido, me permito informar que esta calificación obedeció a la siguiente situación

1. ASPECTO CALIDAD Y CONFIABILIDAD:

- El 8 de Julio de 2017 a las 7:30 am en el clúster 30, pozo CH-117, durante la actividad de calibración de tubería de 3-1/2" ("conejeada") trabajador de la empresa INDEPENDENCE recibe golpe en la cabeza por caída de herramienta desde una altura aprox. de 71 ft (trabajadero). se prestan los primeros auxilios y es trasladado al Centro Médico de Acacias (Meta), para valoración.

En ese orden de Ideas, le solicito dar aplicación al procedimiento descrito en la cláusula citada y conforme se anota:

"(...) Para que la compensación opere se surtirá el siguiente procedimiento:


PETROL

- (i) El Gestor del Contrato comunicará por escrito al CONTRATISTA el hecho presentado y le otorgará un plazo para subsanar el incumplimiento.
- (ii) Recibida la comunicación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el CONTRATISTA podrá indicar las razones por las cuales estima que no tiene responsabilidad en relación al hecho notificado.
- (iii) El Administrador del Contrato analizará las explicaciones suministradas por el CONTRATISTA, y, de resultar aceptables, se lo hará saber a éste; en caso contrario le notificará que se procederá a la compensación prevista en esta cláusula (igual notificación se hará en caso de que el CONTRATISTA no indique razón alguna). (...)"

Adicionalmente, se solicita requerir al Contratista para que en lo sucesivo de estricto cumplimiento a las Especificaciones Técnicas y obligaciones contractuales, así como también las medidas correctivas necesarias para asegurar que se cumpla con estas exigencias, con el fin de evitar se continúen presentando este tipo de inconvenientes en desarrollo del Contrato que actualmente se ejecuta.

Agradezco la atención.

Cordialmente,

 E0004743.

LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA

Interventor Técnico del Contrato MA-0009346

GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCIÓN CHICHIMENE

Desde 1-Jul-17

Periodo	Tarifas de Movilizaciones											
	Inicial	Final	Movilización En La Misma Localidad Con Tuberías	Movilización Entre Puntos De 0 A 10 Km Con Tuberías	Movilización Entre Puntos De 10 A 30 Km Con Tuberías	Movilización Entre Puntos De 30 A 60 Km Con Tuberías	Movilización Entre Puntos De 60 A 100 Km Con Tuberías	Movilización Entre Puntos De 100 A 150 Km Con Tuberías	Movilización En La Misma Localidad Sin Tuberías	Movilización Entre Puntos De 0 A 10 Km Sin Tuberías	Movilización Entre Puntos De 10 A 30 Km Sin Tuberías	Movilización Entre Puntos De 30 A 60 Km Sin Tuberías
1/07/2017	Global	Global	0 Km	0 Km	10.1-30 Km	30.1-60 Km	60.1-100 Km	100.1-150 Km	0 Km	0 Km	10.1-30 Km	30.1-60 Km
2/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31/07/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0	0	0	33,144,482	0	0	0	0	0	30,456,565	0	0

Factor de Servicio (%)

Dist. Centros de Costos	Base Gravada (%)	Iva Base Gravada	Base No Gravada	Total
Costo Ductos	21,895,623	4,518,216	214,685,242	241,109,192
Costo Ductos	35,122,165	6,624,161	403,982,392	445,728,718
COMPLEMENTO	0	0	0	0
Iva Complemento	0	0	0	0
Total	56,017,635	11,212,439	678,667,634	748,872,911

Dist. Por Area	Base Gravada (%)	Iva Base Gravada	Base No Gravada	Total	% Distribucion
Area 1	23,485,631	4,534,728	274,685,242	303,109,191	40.0%
Area 2	35,122,165	6,624,161	403,982,392	445,728,718	60.0%
Total	58,012,835	11,212,439	678,667,634	748,872,911	100.0%

454

4

Torre 15 - 550 HP

Julius Flerem
Interventor

1494

1495

Radicado Nro: 2-2017-013-2954 Para responder citelo
Ecopetrol - CASTILLA
Fecha: Sep 29 2017 2:52PM
Dependencia: COORDINACIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN ORINOQUIA CRQ
Destino: JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ
Original Folios: 1 Anexos: 1



2-2017-013-2954



MEMORANDO

PARA: JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ
Administrador contrato MA-0009346

DE: JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
Interventor contrato MA-0009346

ASUNTO: Pago Parcial No 70.2 Contrato MA-0009346, Gerencia de Operaciones de Desarrollo y de Producción Castilla

Por medio de la presente hago entrega de los soportes correspondientes al pago parcial No 70.2 del contrato MA-0009346, cuyo Objeto es: "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."; suscrito con la Empresa INDEPENDENCE DRILLING S.A.

En consecuencia, relaciono los soportes:

- Acta de Gestoría Técnica GAB-F-080 pago No 70.2
- Acta de cantidades parcial No 70.2
- Informe técnico pruebas de bombeo

Atentamente,

Johanna Blanco Simbaqueba

Interventor Contrato MA-0009346

Gerencia De Operaciones De Desarrollo Y De Producción Castilla

Anexos: Documentos relacionados
JBS

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS No.70.2

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CASTILLA
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	DESDE EL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017
VALOR PRESENTE ACTA	NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 94.775.550), SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA

Mediante la suscripción de la presente Acta:

- INDEPENDENCE DRILLING S.A, en adelante el CONTRATISTA, representado por JORGE ORLANDO PARRA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de VILLAVICENCIO, identificado con C.C. N° 91.214.254 expedida en BUCARAMANGA, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA identificado con Cédula de Ciudadanía número 52.866.785 EXPEDIDA EN BOGOTÁ, quien actúa en su calidad de INTERVENTOR DEL CONTRATO.

Dejan constancia de:

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el DESDE EL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017, prestó los servicios y/o obras contemplados en el contrato MA-0009346 que se relacionan en la presente acta de recibo cantidades. Las obras y/o servicios prestados en el periodo y su valor son los siguientes:

Aut. Suw.

[Signature]

1496

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
		ITEM		
1.1	Movilización inicial	1,00	\$ 22.000.000	\$ 22.000.000
2.1	Equipo activo con cuadrilla	82,410	\$ 355.000	\$ 29.255.550
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	0,00	\$ 1.300.000	\$ 0
3.2	Campero sin conductor	0,00	\$ 250.000	\$ 0
3.3	Campero con conductor	0,00	\$ 350.000	\$ 0
3.4	Tarifa de planta	0,00	\$ 450.000	\$ 0
3.5	Tarifa de circulación de pozos	5,12	\$ 8.500.000	\$ 43.520.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	0,00	\$ 160.000	\$ 0
3.7	Construcción de anclajes	0,00	\$ 1.800.000	\$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	0,00	\$ 280.000	\$ 0
3.9	Container adicional	0,00	\$ 280.000	\$ 0
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	0,00	\$ 4.370.000	\$ 0
3.11	Frac tank - 500 bbl	0,00	\$ 400.000	\$ 0
3.12	Tractomula adicional con cama alta	0,00	\$ 28.000.000	\$ 0
3.13	Mantenimiento herramientas de Pulling y Running EBES	0,00	\$ 250.000	\$ 0
FACTOR DE SERVICIO				\$ 0
TOTAL				\$ 94.775.550

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR O ADMINISTRADOR del contrato, este último cuando no exista Interventoría.
- Se realizará retención en garantía del 10% del valor de cada pago parcial, desde el mes de Febrero de 2016 hasta la finalización de la ejecución del contrato, hasta acumular como mínimo la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 1.500.000.000) a la fecha de terminación del contrato; según lo pactado en el Contrato Adicional NO 4 firmado el 31 de Marzo de 2016.
- El valor corresponde a NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$ 9.477.555), SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.

En constancia, se firma en VILLAVICENCIO, EL 31 DE AGOSTO DE 2017, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:


Por el CONTRATISTA

JORGE ORLANDO PARRA INDEPENDENCE
DRILLING S.A.


Por el Interventor

JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
ECOPETROL S.A.

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS	
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO	
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016

Versión: 2

duGau

✓

1497

ECOPETROL S.A.
GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCION CASTILLA
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 70.2 CONTRATO MA-0009346

El día 31 de Agosto de 2017, se reunieron en las oficinas de la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y producción Castilla, el Ing. Jorge Orlando Parra en representación de Independence Drilling S.A. y la Ing. Johanna Blanco Simbaqueba en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, RECONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes:

Periodo de liquidación: 1 de Julio de 2017. AL 31 de Julio de 2017


No	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.1	Movilización inicial y final	GLOBAL	\$ 22.000.000	1,00	\$ 22.000.000
2.1	Equipo activo con cuadrilla, supervisión y Jefe HSEQ	HORAS	\$ 355.000	82,41	\$ 29.255.550
3	OTRAS TARIFAS				
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	DIA	\$ 1.300.000		\$ -
3.2	Campero sin conductor	DIA	\$ 250.000		\$ -
3.3	Campero con conductor	DIA	\$ 350.000		\$ -
3.4	Tarifa de planta	DIA	\$ 450.000		\$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	\$ 8.500.000	5,12	\$ 43.520.000
3.6	Cartucho de unidad de entrada	EA	\$ 160.000		\$ -
3.7	Construcción de andajes	EA	\$ 1.800.000		\$ -
3.8	Obrero de palpe adicional	DIA	\$ 280.000		\$ -
3.9	Container adicional	DIA	\$ 280.000		\$ -
3.10	Asco, limpieza y localizaciones (con rocería)	EA	\$ 4.370.000		\$ -
3.11	Frac Tank - 500 bbl	DIA	\$ 400.000		\$ -
3.12	Traction unit adicional con cama alta	MES	\$ 28.000.000		\$ -
3.13	Mantenimiento herramientas de puling y running EBES	GLOBAL	\$ 250.000		\$ -
	SUBTOTAL				\$ 94.775.550
	BASE GRAVABLE				\$ 94.775.550
	FACTOR DE SERVICIO			0%	\$ -
	TOTAL BASE GRAVABLE				\$ 94.775.550
	BASE NO GRAVABLE				\$ -
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				\$ 94.775.550
	IVA BASE GRAVABLE				\$ 18.007.355
	TOTAL EQUIPO				\$ 112.782.905

Se realizará retención en garantía del 10% del valor de cada pago parcial, desde el mes de Febrero de 2016 hasta la finalización de la ejecución del contrato, hasta acumular como mínimo la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 1.500.000.000) a la fecha de terminación del contrato; según lo pactado en el Contrato Adicional NO 4 firmado el 31 de Marzo de 2016.

El valor corresponde a (nueve millones cuatrocientos setenta y siete mil quinientos cincuenta y cinco pesos), SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA \$ 9.477.555

Dist. Por Area	ICA	PORCENTAJE
Acacias	\$ 28.432.665	30%
Castilla La Nueva	\$ 66.342.885	70%
Guamal	\$ -	0%
Total	\$ 94.775.550	100%

En constancia de lo anterior firman los representantes de las partes:


JORGE ORLANDO PARRA
 INDEPENDENCE DRILLING S.A.
 REPRESENTANTE DELEGADO


JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
 ECOPETROL
 GESTOR TÉCNICO

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD		COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
		ITEM			
1.1	Movilización Inicial	1,00		\$ 22.000.000	\$ 22.000.000
2.1	Equipo activo con cuadrilla	82,410		\$ 355.000	\$ 29.255.550
3.1	Camión cisterna 11.000 galones	0,00		\$ 1.300.000	\$ 0
3.2	Campero sin conductor	0,00		\$ 250.000	\$ 0
3.3	Campero con conductor	0,00		\$ 350.000	\$ 0
3.4	Tarifa de planta	0,00		\$ 450.000	\$ 0
3.5	Tarifa de circulación de pozos	5,12		\$ 8.500.000	\$ 43.520.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	0,00		\$ 160.000	\$ 0
3.7	Construcción de anclajes	0,00		\$ 1.800.000	\$ 0
3.8	Obrero de patio adicional	0,00		\$ 280.000	\$ 0
3.9	Container adicional	0,00		\$ 280.000	\$ 0
3.10	Aseo, limpieza y localizaciones (con rocería)	0,00		\$ 4.370.000	\$ 0
3.11	Frac tank - 500 bbl	0,00		\$ 400.000	\$ 0
3.12	Tractomula adicional con cama alta	0,00		\$ 28.000.000	\$ 0
	Mantenimiento herramientas de Pulling y				
3.13	Runninn EBES	0,00		\$ 250.000	\$ 0
FACTOR DE SERVICIO					\$ 0
TOTAL					\$ 94.775.550

Handwritten signature

1498

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS No.71

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CASTILLA
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	DESDE EL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017
VALOR PRESENTE ACTA	TRES MIL OCHOCIENTOS SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$3.807.178.634), FACTOR DE SERVICIO TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$30.457.429), SIN INCLUIR IVA.

Mediante la suscripción de la presente Acta:

- INDEPENDENCE DRILLING S.A, en adelante el CONTRATISTA, representado por JORGE ORLANDO PARRA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de VILLAVICENCIO, identificado con C.C. N° 91.214.254 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA identificado con Cédula de Ciudadanía número 52.866.785 EXPEDIDA EN BOGOTÁ, quien actúa en su calidad de INTERVENTOR DEL CONTRATO.

Dejan constancia de:

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el DESDE EL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, prestó los servicios y/o obras contemplados en el contrato MA-0009346 que se relacionan en la presente acta de recibo de cantidades. Las obras y/o servicios prestados en el periodo y su valor son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
		ITEM		
1.1	Movilización Inicial	-	\$ 339.500.000	\$ -

1/3

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2

1.2	Movillización Final	-	\$	310.400.000	\$	-
1.3	Movillización En La Misma Locación Con Tubería	-	\$	13.856.482	\$	-
1.4	Movillización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	7,0	\$	33.144.482	\$	232.011.374
1.5	Movillización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	-	\$	39.598.639	\$	-
1.6	Movillización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	5,0	\$	59.457.583	\$	297.287.915
1.7	Movillización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	-	\$	77.330.632	\$	-
1.8	Movillización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tubería	-	\$	89.245.998	\$	-
1.9	Movillización En La Misma Locación Sin Tubería	0,29	\$	12.585.557	\$	3.649.812
1.10	Movillización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	-	\$	30.496.566	\$	-
1.11	Movillización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	-	\$	36.737.817	\$	-
1.12	Movillización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	-	\$	57.537.038	\$	-
1.13	Movillización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	-	\$	74.825.880	\$	-
1.14	Movillización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	-	\$	87.075.332	\$	-
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	1.673,0	\$	810.746	\$	1.356.378.058
2.2	Equipo activo con cuadrilla con less	-	\$	788.363	\$	-
2.3	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	416,0	\$	807.219	\$	335.803.104
2.4	Equipo inactivo con cuadrilla con less	-	\$	784.837	\$	-
2.5	Equipo en stanby 0 - 3 días	-	\$	656.549	\$	-
2.6	Equipo en stanby 4 día en adelante	-	\$	329.729	\$	-
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	843,5	\$	782.327	\$	659.89
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	-	\$	759.944	\$	-
2.9	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	522,0	\$	780.549	\$	407.446.578
2.10	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con less	-	\$	758.166	\$	-
3.1	Tarifa Camión cisterna 11.000 galones	73,0	\$	1.417.142	\$	103.451.366
3.2	Campero sin conductor	-	\$	257.834	\$	-
3.3	Campero con conductor	41,0	\$	385.247	\$	15.795.127
3.4	Tarifa de planta	-	\$	469.443	\$	-
3.5	Tarifa de circulación de pozos	5,0	\$	9.223.813	\$	46.119.065
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	-	\$	170.711	\$	-
3.7	Construcción de anclajes	-	\$	1.962.196	\$	-
3.8	Tarifa diaria Obrero de patio adicional	115,0	\$	308.198	\$	35.442.770
3.9	Container adicional	260,0	\$	298.744	\$	77.673.440
3.10	Servicio de aseo y limpieza de locaciones	-	\$	4.810.087	\$	-
3.11	Tarifa de Frac tank	26,0	\$	417.283	\$	10.849
3.12	Tractomula adicional	2,06	\$	30.523.050	\$	62.877
3.13	Mantenimiento de herramientas EBES	10,0	\$	266.736	\$	2.667.360
3.14	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	2,29	\$	62.700.000	\$	143.583.000
3.15	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	6,5	\$	2.500.000	\$	16.250.000
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de grúa	-	\$	4.500.000	\$	-
3.17	Tarifa técnico Integral 1	-	\$	7.500.000	\$	-
3.18	Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados	-	\$	20.000	\$	-
TOTAL					\$	3.807.111.34
FACTOR DE SERVICIO					\$	30.457.429
TOTAL PAGO 71					\$	3.837.636.063

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR O ADMINISTRADOR del contrato, este último cuando no exista Interventoría.


Se realizará retención en garantía del 10% del valor de cada pago parcial, desde el mes de Febrero de 2016 hasta la finalización de la ejecución del contrato, hasta acumular como mínimo la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 1.500.000.000) a la fecha de terminación del contrato; según lo pactado en el Contrato Adicional No 4 firmado el 31 de Marzo de 2016.

1499

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS	
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO	
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016

- El valor de Retención en Garantía para el período del 1 al 31 de Agosto es TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS (\$383.763.606) SIN INCLUIR EL IVA.

En constancia, se firma en VILLAVICENCIO, EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:


Por el CONTRATISTA

JORGE ORLANDO PARRA INDEPENDENCE
 DRILLING S.A.


Por el Interventor

JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
 ECOPETROL S.A.

Los valores relacionados son los siguientes

31 de agosto de 2017

Nº	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Equipo 550 HP					
1.1	Mobilización Inicial	GLOBAL	\$ 339.500.000	0	\$ -
1.2	Mobilización Final	GLOBAL	\$ 310.400.000	0	\$ -
1.3	Mobilización En La Mampa - Locación Con Tuberia	EA	\$ 11.956.482	0	\$ -
1.4	Mobilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tuberia	EA	\$ 33.144.482	7	\$ 332.011.374
1.5	Mobilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tuberia	EA	\$ 39.598.439	0	\$ -
1.6	Mobilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tuberia	EA	\$ 59.457.583	5	\$ 297.287.915
1.7	Mobilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tuberia	EA	\$ 77.310.533	0	\$ -
1.8	Mobilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tuberia	EA	\$ 89.745.990	0	\$ -
1.9	Mobilización En La Mampa - Locación Sin Tuberia	EA	\$ 12.585.557	0,29	\$ 3.649.812
1.10	Mobilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tuberia	EA	\$ 30.495.566	0	\$ -
1.11	Mobilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tuberia	EA	\$ 36.237.817	0	\$ -
1.12	Mobilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tuberia	EA	\$ 57.537.038	0	\$ -
1.13	Mobilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tuberia	EA	\$ 74.875.890	0	\$ -
1.14	Mobilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tuberia	EA	\$ 87.076.332	0	\$ -
TARIFAS DE OPERACION					
2.1	Equipo Activo con cuadrilla con tubería	HORA	\$ 810.746	1.673	\$ 1.356.178.058
2.2	Equipo Inactivo con cuadrilla con tubería	HORA	\$ 788.363	0	\$ -
2.3	Equipo Inactivo con cuadrilla con tubería	HORA	\$ 802.219	416	\$ 335.803.104
2.4	Equipo Inactivo con cuadrilla con tubería	HORA	\$ 784.437	0	\$ -
2.5	Equipo en standby 0 - 3 días	HORA	\$ 656.549	0	\$ -
2.6	Equipo en standby 4 días en adelante	HORA	\$ 359.729	0	\$ -
2.7	Equipo Activo con cuadrilla sin tubería	HORA	\$ 782.327	843,5	\$ 659.892.825
2.8	Equipo Activo con cuadrilla sin tubería con leas	HORA	\$ 259.944	0	\$ -
2.9	Equipo Inactivo con cuadrilla sin tubería	HORA	\$ 780.549	5,22	\$ 407.446.378
2.10	Equipo Inactivo con cuadrilla sin tubería con leas	HORA	\$ 758.165	0	\$ -
OTRAS TARIFAS					
3	Tarifa Camión Cemento 31.000 galones	DIA	\$ 1.417.142	23	\$ 302.451.366
3.1	Camión con conductor	DIA	\$ 25.916	0	\$ -
3.2	Camión con conductor	DIA	\$ 25.916	41	\$ 15.295.127
3.3	Tarifa de planta	DIA	\$ 233.423	0	\$ -
3.4	Tarifa de reparación de pozos	DIA	\$ 233.423	0	\$ -
3.5	Tarifa de reparación de tubería	DIA	\$ 9.722.813	2	\$ 45.119.065
3.6	Capítulo de unidad de trabajo	EA	\$ 116.711	0	\$ -
3.7	Contratación de actividades	EA	\$ 1.962.196	0	\$ -
3.8	Tarifa de planta Operación de planta industrial	DIA	\$ 385.198	113	\$ 35.447.770
3.9	Contratar Acciones	DIA	\$ 298.744	269	\$ 77.933.450
3.10	Servicio de agua y limpieza de pozos	EA	\$ 4.810.097	0	\$ -
3.11	Tarifa de fricción	DIA	\$ 417.433	26	\$ 10.849.353
3.12	Mantenimiento de mantenimiento ERES	MES	\$ 30.523.059	2,08	\$ 62.877.493
3.13	Tarifa agua o cemento con agua industrial	MES	\$ 258.736	19	\$ 2.667.360
3.14	Tarifa agua o cemento con agua industrial	MES	\$ 62.799.009	2,79	\$ 143.533.000
3.15	Tarifa de movilización o demolicción de agua	DIA (24 horas)	\$ 2.500.000	6,5	\$ 16.250.000
3.16	Tarifa de movilización o demolicción de agua	EA	\$ 4.506.009	0	\$ -
3.17	Tarifa de movilización o demolicción de agua	MENSUAL	\$ 7.500.000	0	\$ -
3.18	Tarifa de agua entre 0 a 12 galones	JUNT/DIA	\$ 20.000	0	\$ -
SUBTOTAL					
					\$ 3.002.178.634
					\$ 304.574.291
					\$ 30.457.429
					\$ 335.031.720
					\$ 3.502.604.343
					\$ 3.837.636.063
					\$ 63.656.027
					\$ 9.901.292.090
TOTAL EQUIPO DE WO \$50HP					
FACTORES DE SERVICIO					
TOTAL BASE GRABABLE					
BASE NO GRABABLE					
TOTAL BASE NO GRABABLE + BASE GRABABLE					
IVA BASE GRABABLE					
TOTAL EQUIPO DE WO \$50HP					

Se realizará retención en garantía del 10% del valor de cada pago parcial, desde el mes de Febrero de 2016 hasta la finalización de la ejecución del contrato, hasta acumular como mínimo la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 1.500.000.000) a la fecha de terminación del contrato, según lo pactado en el Contrato Adicional N°3 a firmado el 31 de Marzo de 2016.

Et valør på 41

de) 1 al 31 de Agosto de 2022 CIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS SIN INCLUIR EL IVA

383,763,606

1500

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD		COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
		ITEM			
1.1	Movilización Inicial	-	\$	339.500.000	\$
1.2	Movilización Final	-	\$	310.400.000	\$
1.3	Movilización En La Misma Locación Con Tubería	-	\$	13.856.482	\$
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	7,0	\$	33.144.482	\$ 232.011.374
1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	-	\$	39.598.639	\$
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	5,0	\$	59.457.583	\$ 297.287.915
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	-	\$	77.330.632	\$
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tubería	-	\$	89.245.998	\$
1.9	Movilización En La Misma Locación Sin Tubería	0,29	\$	12.585.552	\$ 3.649.812
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	-	\$	30.496.566	\$
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	-	\$	36.737.817	\$
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	-	\$	57.537.038	\$
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	-	\$	74.825.680	\$
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	-	\$	87.075.332	\$
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	1.673,0	\$	810.746	\$ 1.356.378.058
2.2	Equipo activo con cuadrilla con less	-	\$	788.363	\$
2.3	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	416,0	\$	807.219	\$ 335.803.104
2.4	Equipo inactivo con cuadrilla con less	-	\$	784.837	\$
2.5	Equipo en standby 0 - 3 días	-	\$	656.549	\$
2.6	Equipo en standby 4 día en adelante	-	\$	329.729	\$
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	843,5	\$	782.327	\$ 659.892.825
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	-	\$	759.944	\$
2.9	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	522,0	\$	780.549	\$ 407.446.578
2.10	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con less	-	\$	758.166	\$
3.1	Tarifa Camión cisterna 11.000 galones	73,0	\$	1.417.142	\$ 103.451.366
3.2	Campero sin conductor	-	\$	257.834	\$
3.3	Campero con conductor	41,0	\$	385.247	\$ 15.795.127
3.4	Tarifa de planta	-	\$	469.443	\$
3.5	Tarifa de circulación de pozos	5,0	\$	9.223.813	\$ 46.119.065
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	-	\$	170.711	\$
3.7	Construcción de andajes	-	\$	1.962.196	\$
3.8	Tarifa diaria Obrero de patio adicional	115,0	\$	308.198	\$ 35.442.770
3.9	Container adicional	260,0	\$	298.744	\$ 77.673.440
3.10	Servicio de asco y limpieza de locaciones	-	\$	4.810.087	\$
3.11	Tarifa de Frac tank	26,0	\$	417.283	\$ 10.849.358
3.12	Tractomula adicional	2,06	\$	30.523.050	\$ 62.877.483
3.13	Mantenimiento de herramientas EBES	10,0	\$	266.736	\$ 2.667.360
3.14	Tarifa enla o camión con brazo hidráulico	2,29	\$	62.700.000	\$ 143.583.000
3.15	Tarifa enla o camión con brazo hidráulico	6,5	\$	2.500.000	\$ 16.250.000
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de grúa	-	\$	4.500.000	\$
3.17	Tarifa técnico integral 1	-	\$	7.500.000	\$
3.18	Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados	-	\$	20.000	\$
TOTAL					\$ 3.807.178.634
FACTOR DE SERVICIO					\$ 30.457.429
TOTAL PAGO 71					\$ 3.837.636.063

RETEGARANTIA 10%

[Handwritten signature]

Radicado No: 2-2017-057-6489 Para responder ciclo
Ecopetrol - ECOPETROL S.A - VILLAVICENCIO
Fecha: Sep 12 2017 4:28PM
Dependencia: COORDINACIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN ORINOQUIA CRQ
Destino: JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ
Original Folios: 1 Anexos: 1



2-2017-057-6489



MEMORANDO

PARA: JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ
Administrador contrato MA-0009346

DE: LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA
Interventor contrato MA-0009346
Gerencia de Operaciones de Desarrollo y de Producción Chichimene


ASUNTO: Entrega Pago Parcial No 71.1 Contrato MA-0009346

Por medio de la presente hago entrega de los soportes correspondientes al pago parcial No 71.1 del contrato MA-0009346, cuyo Objeto es: "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."; suscrito con la Empresa INDEPENDENCE DRILLING S.A.

En consecuencia, relaciono los soportes:

- Acta de recibo de cantidades de obra y/o servicios GAB-F-080 pago No 71.1
- Acta de cantidades parcial No 71.1
- Acta de suministro de frac tank mes de Agosto 2017.
- Consolidado de TOS.
- Cálculo del Factor de servicio mes de Agosto 2017.
- Informe de Gestoría técnica.

Atentamente,

 E0004743

Luis Alfonso Herrera Castañeda
Interventor Contrato MA-009346
Gerencia De Operaciones De Desarrollo Y De Producción Chichimene

Anexos: Documentos relacionados

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS No. 71.1

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCIÓN CHICHIMENE
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
VALOR PRESENTE ACTA	TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS. (\$ 3.147.981.973), SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.

Mediante la suscripción de la presente Acta:

- INDEPENDENCE DRILLING S.A., en adelante el CONTRATISTA, representado por JORGE ORLANDO PARRA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de VILLAVICENCIO, identificado con C.C. N° 91.214.254 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA - SANTANDER, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA identificado con Cédula de Ciudadanía número 1.075.241.345 EXPEDIDA EN NEIVA - HUILA, quien actúa en su calidad de INTERVENTOR.

Dejan constancia de:

EI CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2017, prestó los servicios y/o obras contemplados en el contrato MA-0009346 que se relacionan en la presente acta de recibo de cantidades. Las obras y/o servicios prestados en el periodo y su valor son los siguientes:



1502

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		
	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2

Cantidades Equipo 550 HP TORRES Y TANQUE BOMBA CHICHIMENE

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
		ITEM		
1.1	Movilización Inicial	-	\$ 339,500,000.00	\$ -
1.2	Movilización Final	-	\$ 310,400,000.00	\$ -
1.3	Movilización En La Misma Locación Con Tubería	1	\$ 13,856,482.00	\$ 13,856,482.00
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	7	\$ 33,144,482.00	\$ 232,011,374.00
1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	-	\$ 39,598,639.00	\$ -
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	-	\$ 59,457,583.00	\$ -
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	-	\$ 77,330,632.00	\$ -
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Con Tubería	-	\$ 89,245,998.00	\$ -
1.9	Movilización En La Misma Locación Sin Tubería	-	\$ 12,585,557.00	\$ -
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	2	\$ 30,496,566.00	\$ 60,993,132.00
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	1	\$ 36,737,817.00	\$ 36,737,817.00
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	-	\$ 57,537,038.00	\$ -
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	-	\$ 74,825,880.00	\$ -
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	-	\$ 87,075,332.00	\$ -
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	350.5	\$ 810,746.00	\$ 284,166,473.00
2.2	Equipo activo con cuadrilla con less	870.0	\$ 788,363.00	\$ 685,875,810.00
2.3	Equipo Inactivo con cuadrilla con tubería	79.5	\$ 807,219.00	\$ 64,173,911.00
2.4	Equipo Inactivo con cuadrilla con less	298.0	\$ 784,837.00	\$ 233,881,426.00
2.5	Equipo en stanby 0 - 3 días	87.5	\$ 656,549.00	\$ 57,448,036.00
2.6	Equipo en stanby 4 día en adelante	0.0	\$ 329,729.00	\$ -
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	373.0	\$ 782,327.00	\$ 291,807,971.00
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	552.0	\$ 759,944.00	\$ 419,489,086.00
2.9	Equipo Inactivo con cuadrilla sin tubería	88.0	\$ 780,549.00	\$ 68,688,312.00
2.10	Equipo Inactivo con cuadrilla sin tubería con less	90.0	\$ 758,166.00	\$ 68,234,940.00
3.1	Tarifa Camión cisterna 11.000 galones	82	\$ 1,417,142.00	\$ 116,205,644.00
3.2	Campero sin conductor	-	\$ 257,834.00	\$ -
3.3	Campero con conductor	-	\$ 385,247.00	\$ -
3.4	Tarifa de planta	-	\$ 469,443.00	\$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	22	\$ 9,223,813.00	\$ 202,923,886.00
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	-	\$ 170,711.00	\$ -
3.7	Construcción de anclajes	-	\$ 1,962,196.00	\$ -
3.8	Tarifa diaria Obrero de patio adicional	100	\$ 308,198.00	\$ 30,819,800.00
3.9	Container adicional	93	\$ 298,744.00	\$ 27,783,192.00
3.10	Servicio de aseo y limpieza de locaciones	1	\$ 4,810,087.00	\$ 2,405,044.00
3.11	Tarifa de Frac tank	15	\$ 417,283.00	\$ 6,259,245.00
3.12	Tractomula adicional	3	\$ 30,523,050.00	\$ 91,569,150.00
3.13	Mantenimiento de herramientas EBES	9	\$ 266,736.00	\$ 2,267,256.00
3.14	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	2	\$ 62,700,000.00	\$ 125,400,000.00
3.15	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	-	\$ 2,500,000.00	\$ -
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de grúa	-	\$ 4,500,000.00	\$ -
3.17	Tarifa técnico Integral 1	-	\$ 7,500,000.00	\$ -
3.18	Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados	-	\$ 20,000.00	\$ -
FACTOR DE SERVICIO				\$ 24,983,984.00
TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				\$ 3,147,981,973.00


	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS	
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO	
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR O ADMINISTRADOR del contrato, este último cuando no exista Interventoría.
- Se realizará retención en garantía del 10% del valor de cada pago parcial, desde el mes de febrero de 2016 hasta la finalización de la ejecución del contrato, hasta acumular como mínimo la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 1.500.000.000) a la fecha de terminación del contrato; según lo pactado en el Contrato Adicional NO 4 firmado el 31 de marzo de 2016.

El valor para el período del 01 al 31 de Agosto es de Trecientos catorce millones setecientos noventa y ocho mil ciento noventa y siete pesos. Sin incluir el valor de IVA. \$ **314.798.197.**

En constancia, se firma en Villavicencio, a los 11 días del mes de Septiembre de 2017, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:


 Por el CONTRATISTA
 JORGE ORLANDO PARRA
 INDEPENDENCE DRILLING S.A.

 E0004743
 Por el Interventor
 LUIS ALFONSO HERRERA CASATAÑEDA
 ECOPETROL S.A.

1503

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización Inicial	-	\$ 339,500.000.00	\$ -
1.2	Movilización Final	-	\$ 310,400.000.00	\$ -
1.3	Movilización En La Misma Locación Con Tubería	1	\$ 13,856,482.00	\$ 13,856,482
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	7	\$ 33,144,482.00	\$ 232,011,374
1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	-	\$ 39,598,639.00	\$ -
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	-	\$ 59,457,583.00	\$ -
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	-	\$ 77,330,632.00	\$ -
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tubería	-	\$ 89,245,998.00	\$ -
1.9	Movilización En La Misma Locación Sin Tubería	-	\$ 12,585,557.00	\$ -
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	2	\$ 30,496,566.00	\$ 60,993,132
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	1	\$ 36,737,817.00	\$ 36,737,817
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	-	\$ 57,532,038.00	\$ -
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	-	\$ 74,925,880.00	\$ -
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	-	\$ 87,075,332.00	\$ -
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	350.5	\$ 810,746.00	\$ 284,166,473
2.2	Equipo activo con cuadrilla con less	870.0	\$ 788,363.00	\$ 685,875,810
2.3	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	79.5	\$ 807,219.00	\$ 64,173,911
2.4	Equipo inactivo con cuadrilla con less	298.0	\$ 784,837.00	\$ 233,881,426
2.5	Equipo en standby 0 - 3 días	87.5	\$ 656,549.00	\$ 57,448,038
2.6	Equipo en standby 4 día en adelante	0.0	\$ 329,729.00	\$ -
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	373.0	\$ 782,327.00	\$ 291,807,971
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	552.0	\$ 759,944.00	\$ 419,489,088
2.9	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	88.0	\$ 780,549.00	\$ 68,688,312
2.10	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con less	90.0	\$ 758,166.00	\$ 68,234,940
3.1	Tarifa Camión cisterna 11,000 galones	82	\$ 1,417,142.00	\$ 116,205,644
3.2	Campero sin conductor	-	\$ 257,834.00	\$ -
3.3	Campero con conductor	-	\$ 385,247.00	\$ -
3.4	Tarifa de planta	-	\$ 469,443.00	\$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	22	\$ 9,223,813.00	\$ 202,923,886
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	-	\$ 170,711.00	\$ -
3.7	Construcción de anclajes	-	\$ 1,962,196.00	\$ -
3.8	Tarifa diaria Obrero de patio adicional	100	\$ 308,198.00	\$ 30,819,800
3.9	Container adicional	93	\$ 298,744.00	\$ 27,783,192
3.10	Servicio de aseo y limpieza de locaciones	1	\$ 4,810,087.00	\$ 2,405,044
3.11	Tarifa de Frac tank	15	\$ 417,283.00	\$ 6,259,245
3.12	Tracomula adicional	3	\$ 30,523,050.00	\$ 91,569,150
3.13	Mantenimiento de herramientas EBBES	9	\$ 266,736.00	\$ 2,267,256
3.14	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	2	\$ 62,700,000.00	\$ 125,400,000
3.15	Tarifa de movilización o desmovilización de grúa	-	\$ 2,500,000.00	\$ -
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de grúa	-	\$ 4,500,000.00	\$ -
3.17	Tarifa técnico integral 1	-	\$ 7,500,000.00	\$ -
3.18	Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados	-	\$ 20,000.00	\$ -
TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				\$ 24,983,984
				\$ 3,147,981,973

f.f.f.f.f.

A

CONSOLIDADO TOS FACTURACIÓN PAGO PARCIAL DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017 CONTRATO MA-0009346 GERENCIA CHICHIMENE

Equipo	Torre	Valor	Is	TOTAL
550	Torre 28	\$ 746.018.024	\$ 5.968.144	\$ 751.986.168
	Torre 125	\$ 722.253.663	\$ 5.778.023	\$ 728.031.692
	Torre 126	\$ 751.963.481	\$ 6.015.708	\$ 757.979.189
	Torre 15	\$ 740.314.214	\$ 5.922.514	\$ 746.236.728
	Tanque Bomba	\$ 162.448.609	\$ 1.299.589	\$ 163.748.198
	Subtotal	\$ 3.122.997.990	\$ 24.983.984	\$ 3.147.981.973
	Total			3.147.981.973

Total 550	\$ 3.122.997.990
Total PAGO	\$ 3.147.981.973

Costo Centros de Costos	Base Gravada (8%)	Iva Base Gravada	Base No Gravada	Total	Total En IVA
Gasto Chichimene	220.743.560	41.846.276	2.302.546.307	2.564.636.143	2.522.789.866
ON Chichimene WO	0	0	0	0	0
INRY Chichimene	54.580.263	10.370.250	570.611.844	635.562.357	625.192.107
ARANDONO	0	0	0	0	0
Total	274.823.823	52.216.526	2.873.158.150	3.200.198.500	3.147.981.973
					3.147.981.973

Costo Por Area	Base Gravada (8%)	Iva Base Gravada	Base No Gravada	Total	% Distribución
Acadés	97.798.343	18.581.685	1.022.437.218	1.138.817.246	35.6%
Guamal	177.025.480	33.634.841	1.850.720.932	2.061.381.254	64.4%
Total	274.823.823	52.216.526	2.873.158.150	3.200.198.500	100.0%

3.147.981.973

[Handwritten Signature]
5000473

INTERVENTOR CONTRATO MA-0009346

ff/m.

Item	Modo de Cálculo		Evaluación	Peso
a) Número de accidentes ambientales	Para calcularlo se tendrá en cuenta el índice de frecuencia de notificaciones ambientales. $IFna = \#$ de incidentes ambientales atribuibles al Contratista Si $IFna = 0$, obtendrá 10 puntos Si $0 < IFna < 1$, el puntaje asignado será de 5. Si $IFna > 1$, obtendrá puntaje 0. Para calcularlo se tendrá en cuenta el número de Accidentados con pérdida de tiempo, trabajo resurgido, tratamiento médico y se calcula así: Si $0 \leq TRIF \leq X$, el puntaje asignado será 15. Si $TRIF > X$, obtendrá puntaje 0. Donde X es valor del índice de frecuencia establecido en el tablero balanceado de Gestión, aprobado para cada Superintendencia. Este valor se modifica anualmente. NOTA IMPORTANTE: Si se presentan fatalidades o incapacidad permanente total de una o varias personas, el porcentaje asignado al CONTRATISTA en la evaluación del desempeño en HSE será cero (0), para el periodo evaluado. Mide el número de accidentados con ocasión del trabajo, de personal directo, contratista y subcontratistas que sufren lesiones personales con incapacidad médica mayor o igual a un (1) día, por cada millón de horas-hombre trabajadas.	0	10	10%
b) Índice de Frecuencia Total de Casos Registrables (TRIF)	Si $0 \leq IF \leq X$, el puntaje asignado será 15. Si $IF > X$, el puntaje asignado será 0. Donde X es valor del índice de frecuencia establecido en el tablero balanceado de Gestión, aprobado para cada Superintendencia. Este valor se modifica anualmente. NOTA IMPORTANTE: Si se presentan fatalidades o incapacidad permanente total de una o varias personas, el porcentaje asignado al CONTRATISTA en la evaluación del desempeño en HSE será cero (0), para el periodo evaluado. Mide el número de accidentados con ocasión del trabajo, de personal directo, contratista y subcontratistas que sufren lesiones personales con incapacidad médica mayor o igual a un (1) día, por cada millón de horas-hombre trabajadas.	0	15	10%
c) Índice de Frecuencia (IF)	Si $0 \leq IF \leq X$, el puntaje asignado será 15. Si $IF > X$, el puntaje asignado será 0.	0	15	15%

2

147

Aspectos/ Administración				
Ítem	Modo de Cálculo	Calificación	Evaluación	Peso
f) Cero reclamaciones laborales	Depende del número de reclamaciones que el contratista tenga en el mes y que tengan una justificación verdadera por parte del demandante. Su valor se asignará así: 0 reclamaciones, valor = 10 1 reclamación, valor = 5 2 o más reclamaciones, valor = 0	0	10	10%
g) Incidentes de entorno social	Número de incidentes registrados en el reporte de la Dirección de Responsabilidad Integral (DRI) causados por acción u omisión del contratista, así: 0 incidentes, valor = 10 1 incidente, valor = 5 2 o más incidentes, valor = 0	0	10	10%

Jeff

1

FACTOR DE SERVICIO
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
CONTRATO No. MA-0009346
Agosto 1-31 de 2017

TRIF ESTABLECIDO PARA EL 2017	X	2.04
IF ESTABLECIDO PARA EL 2017	Y	1.02
HMT del periodo =	HMT	187.658

ASPECTO HSE			
1. Numero de accidentes ambientales	Peso	# de Notificaciones Ambientales (N)	Puntaje

Si N = 0, puntaje = 10
Si N = 1, puntaje = 5
Si N > 1, puntaje = 0

10.0%

0

10

2. Frecuencia (IF) de Incidentes Ocupacionales	Peso	# de Accidentes Ocupacionales (N)	Puntaje

IRIE

TRIF

Si IF ≤ X, puntaje = 15
Si IF > X, puntaje = 0

15.0%

0

0.00

15

INDICE DE FRECUENCIA

Hr de Incap. * Accid. Oper.

IF

Si IS ≤ Y, puntaje = 15
Si IS > Y, puntaje = 0

15.0%

0

0.00

15

ASPECTO CALIDAD Y CONFIABILIDAD				
3. Horas perdidas por problemas de equipo y/o herramientas y/o falta de personal contratista	Peso	Tiempo de Operaciones (Top)	Tiempo Perdido (Tnop)	Puntaje

Puntaje = $35 \times (T_{op} - 25 \times T_{nop}) / T_{op}$

35.0%

6.377.00

12.50

33.78

4. Cumplimiento en tiempo de movilizaciones	Peso	Tiempo Teórico en Movilizaciones (Tmov)	Tiempo Extra en Movilizaciones (Tnop)	Puntaje

puntaje = $5 \times (T_{mov} - 5 \times T_{x_{mov}}) / T_{mov}$

5.0%

218.00

-45.00

5.00

ASPECTO ADMINISTRACION			
5. Cero reclamaciones laborales	Peso	# de reclamaciones laborales R	Puntaje

Si R = 0, puntaje = 10
Si R = 1, puntaje = 5
Si R > 1, puntaje = 0

10.0%

0

10

6. Incidentes de entorno social	Peso	# de Incidentes de entorno social (SI)	Puntaje

Si S = 0, puntaje = 10
Si S = 1, puntaje = 5
Si S > 1, puntaje = 0

10.0%

0

10

TOTAL INDICADOR

98.78

FACTOR DE SERVICIO

1.10

Indicador	Puntaje
98 (incluido) a 100	1.10
96 (incluido) a 97	1.05
93 (incluido) a 95	1.00
90 (incluido) a 92	0.95
85 (incluido) a 89	0.90
< 85	multa

[Handwritten signature]

ANEXO 1: Detalle de los Equipos de Trabajo y su Distribución en las Torres

Nº	Nombre del Equipo	Cantidad	Valor Unitario (COP)	Valor Total (COP)	Observaciones
1	Torre 15	704	1	704	GCH
2	Torre 28	705	1	705	GCH
3	Torre 125	726	1	726	GCH
4	Torre 126	695	1	695	GCH
5	Torre 26	702	1	702	GOT
6	Torre 42	697	1	697	GOT
7	Torre 53	711	1	711	GOT
8	Torre 219	714	1	714	GOT
9	Torre 221	7015	1	7015	GOT
10	TORRE 32		1		GDA
11	TORRE 34		1		GDA
TOTAL TORRES				6377	0

El descuento aplicará siempre que exista un mínimo de 5 equipos bajo los dos contratos (MA-0011604 y MA-0009346, con niveles de ocupación superior al 80%).

No aplicará descuento en caso que la factura, por razones ajenas al contratista, no pueda ser recibida en los 20 días siguientes de haber sido prestado el servicio.

[Firma]
LUIS ALFONSO HERNANDEZ CASTAÑEDA
 INTERVENIENTE
 GERENCIA DE OPERACIONES Y DESARROLLO Y DE PRODUCCION CIRCHIME

[Firma]
WOLTER SUAREZ CHIRING S.A.
 REPRESENTANTE DELIGADO



ACTA DE INICIO PARA SUMINISTRO DE FRACK TANK CONTRATO MA-0009346

El día **11 de Septiembre del 2017**, se reunieron en las oficinas de la **GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CHICHIMENE**, los ingenieros **Luis Alfonso Herrera Castañeda** (Interventor del contrato MA-0009346 INDEPENDENCE DRILLING S.A.), **Juan Carlos Chavez Martinez** (Administrador del contrato MA-0009346 INDEPENDENCE DRILLING S.A.) en representación de **ECOPETROL S.A.** y **Jorge Orlando Parra** (Representante Legal Independence contrato MA-0009346) en representación de **INDEPENDENCE DRILLING S.A.**, para iniciar el suministro de un (1) Frac Tank por Equipo de Workover trabajando, el cual sigue las especificaciones técnicas actuales, a la fecha de la firma del presente y que prestarán sus servicios en los Campos Chichimene, desde el día 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2017, para las operaciones de la **COORDINACIÓN DE SUBSUELO CHICHIMENE**, según lo pactado en la acta negociación del día 11 de Febrero de 2014, con asunto "Acta de Negociación de Tarifas por Mayor Cantidad Número 5 en el contrato MA-0009346", donde se cita textualmente:

2. El Contratista suministrará un (1) frac tank diario por equipo dentro del Contrato a costo de cero (0) pesos a partir de la fecha de inicio de la campaña de workover 2014 y hasta la finalización del Contrato, los frac tank tendrán las mismas especificaciones técnicas pactadas en el Anexo 1, Especificaciones técnicas


A continuación se relacionan los pozos donde se utiliza el Frac Tank:

FRACK TANK	NUMERO DE PLACA	POZOS	Torre
1	R 58679	CH-79, CHSW-5, CHSW-14, CHSW-36	Torre 15
2	R 54465	CH-159, CH-158, CH-163	Torre 28
3	R 64085	CHSW-65, CHSW-23	Torre 125
4	R 47729	CHSW-33, CH-100, CHSW-20, CHSW-51, CH212	Torre 126

En constancia de lo anterior se firma la siguiente acta por parte de los representantes de las compañías.


LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA
INTERVENTOR CONTRATO MA-0009346

JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR CONTRATO MA-0009346


JORGE ORLANDO PARRA
REPRESENTANTE INDEPENDENCE DRILLING S.A.

1507

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO GERENCIA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 08/09/2017	Versión: 3

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS No.72

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CASTILLA
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	DESDE EL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
VALOR PRESENTE ACTA	TRES MIL TREINTA MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$3.030.602.255), SIN INCLUIR IVA.

Mediante la suscripción de la presente Acta:

- INDEPENDENCE DRILLING S.A, en adelante el CONTRATISTA, representado por JORGE ORLANDO PARRA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de VILLAVICENCIO, identificado con C.C. N° 91.214.254 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA identificado con Cédula de Ciudadanía número 52.866.785 EXPEDIDA EN BOGOTÁ, quien actúa en su calidad de INTERVENTOR DEL CONTRATO.

Dejan constancia de:

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el DESDE EL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, prestó los servicios y/o obras contemplados en el contrato MA-0009346 que se relacionan en la presente acta de recibo de cantidades. Las obras y/o servicios prestados en el periodo y su valor son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
		ITEM		
1.1	Movilización Inicial	-	\$ 339.500.000	\$ -
1.2	Movilización Final	-	\$ 310.400.000	\$ -
1.3	Movilización En La Misma Locación Con Tubería	2	\$ 13.856.482	\$ 27.712.964
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	4,0	\$ 33.144.482	\$ 132.577.928
1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	1	\$ 39.598.639	\$ 39.598.639

1/3

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO GERENCIA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 08/09/2017	Versión: 3

1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	2,0	\$	59.457.583	\$	118.915.166
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	-	\$	77.330.632	\$	-
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Con Tubería	-	\$	89.245.998	\$	-
1.9	Movilización En La Misma Locación Sin Tubería	-	\$	12.585.557	\$	-
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	-	\$	30.496.566	\$	-
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	-	\$	36.737.817	\$	-
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	1	\$	57.537.038	\$	57.537.038
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	-	\$	74.825.880	\$	-
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	-	\$	87.075.332	\$	-
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	469,0	\$	810.746	\$	380.239.874
2.2	Equipo activo con cuadrilla con less	221,500	\$	788.363	\$	174.622.405
2.3	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	50,0	\$	807.219	\$	40.360.950
2.4	Equipo inactivo con cuadrilla con less	85,000	\$	784.837	\$	66.711.
2.5	Equipo en stanby 0 - 3 dias	-	\$	656.549	\$	-
2.6	Equipo en stanby 4 día en adelante	-	\$	329.729	\$	-
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	1.127,5	\$	782.327	\$	882.073.693
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	71,000	\$	759.944	\$	53.956.024
2.9	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	568,0	\$	780.549	\$	443.351.832
2.10	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con less	42,500	\$	758.166	\$	32.222.055
3.1	Tarifa Camión cisterna 11.000 galones	135,0	\$	1.417.142	\$	191.314.170
3.2	Campero sin conductor	-	\$	257.834	\$	-
3.3	Campero con conductor	30,0	\$	385.247	\$	11.55
3.4	Tarifa de planta	-	\$	469.443	\$	-
3.5	Tarifa de circulación de pozos	13,0	\$	9.223.813	\$	119.909.569
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	-	\$	170.711	\$	-
3.7	Construcción de anclajes	-	\$	1.962.196	\$	-
3.8	Tarifa diaria Obrero de patio adicional	103,0	\$	308.198	\$	31.744.394
3.9	Container adicional	165,0	\$	298.744	\$	49.292.760
3.10	Servicio de aseo y limpieza de locaciones	-	\$	4.810.087	\$	-
3.11	Tarifa de Frac tank	-	\$	417.283	\$	-
3.12	Tractomula adicional	1,60	\$	30.523.050	\$	48.836.880
3.13	Mantenimiento de herramientas EBES	10,0	\$	266.736	\$	2.667.360
3.14	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	2,00	\$	62.700.000	\$	125.400.000
3.15	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	-	\$	2.500.000	\$	-
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de grúa	-	\$	4.500.000	\$	-
3.17	Tarifa técnico Integral 1	-	\$	7.500.000	\$	-
3.18	Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados	-	\$	20.000	\$	-
TOTAL PAGO 72					\$	3.030.602.111

Localidad de Ejecución	Valor Ejecución	% de Ejecución
ACACIAS	\$1.837.246.468	60,6%
CASTILLA LA NUEVA	\$1.193.355.788	39,4%
TOTAL	\$3.030.602.255	100%

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR O ADMINISTRADOR del contrato, este último cuando no exista Interventoría.
- Se realizará retención en garantía del 10% del valor de cada pago parcial, desde el mes de Febrero de 2016 hasta la finalización de la ejecución del contrato, hasta acumular como mínimo la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 1.500.000.000) a la fecha de terminación del contrato; según lo pactado en el Contrato Adicional No 4 firmado el 31 de Marzo de 2016.

1508


	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO GERENCIA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 08/09/2017	Versión: 3

- El valor de Retención en Garantía para el período del 1 al 30 de Septiembre es TRESCIENTOS TRES MILLONES SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS (\$303.060.226) SIN INCLUIR EL IVA.

En constancia, se firma en VILLAVICENCIO, EL 10 DE OCTUBRE DE 2017, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

Por el CONTRATISTA

Por el Interventor


JORGE ORLANDO PARRA INDEPENDENCE
DRILLING S.A.


JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
ECOPETROL S.A.

TORRE	MT	POZO	CONTRATUAL	REAL	DIFERENCIA	REPARACION (NPT)
T26	34.8	CH-10	0	1	1	
T26	1.8	CH-107	6	7	1	
T26	7.8	CH-174	12	10	-2	
T42	26.6	C-26	0	1	1	
T42	2.9	CH-10	12	12	0	
T42	41.1	CH-432	25	24	-1	
T53	8	CH-502	0	1	1	
T53	25.1	CH-59	16	21	5	
T53	2.4	CH-59	11	16	5	
T219	34.5	C-34	0	4	4	
T219	7.2	C-154	12	8.5	-3.5	
T219	9.5	C-498	12	10.5	-1.5	
T219	11.1	C-52	18	17	-1	
T221	35.1	CH-105	0	15	15	
T221	37.5	C-110	25	24	-1	
T221	1.1	C-154	6	6	0	
T221	42	CH-4	21	24	3	
T15	1.5	CH-5W-36	1	1	0	
T15	1.7	CH-5W-14	11	11	0	
T15	7	CH-158	1	1	0	
T15	13.9	CH-122	18	15	-3	
T15	6.7	CH-520	11	12	1	
T15	21.3	CH-91	18	18	0	
T15	3.5	CH-15	12	13	1	
T15	6.1	CH-101	6	10	4	
T25	8.8	CH-5W-22	12	12	0	
T25	8	CH-5W-31	12	12	0	
T25	13.4	CH-64	18	11	-7	
T25	1.2	CH-56	11	12	1	
T25	11.3	CH-212	4	3	-1	
T25	1.1	CH-10	6	6	0	
T25	5.2	CH-10	12	9	-3	
T25	2.7	CH-5	12	12	0	
T25	15.4	CH-5W-56	18	16	-2	
T25	1	CH-5W-4	12	12	0	
T25	2.8	CH-5W-4	11	1	-10	
TOTAL HORAS ADICIONALES DE MOVILIZACION					-5.5	
TOTAL NPT					30	

CONCENTRACION DE HORAS ADICIONALES POR REPARACION Y MOVILIZACION CALCULADO SOBRE LAS HORAS TOTALES	0.05%
CONCENTRACION DE HORAS ADICIONALES POR REPARACION Y MOVILIZACION CALCULADO SOBRE LAS HORAS TOTALES	-0.04%

TORRE	MT	PERIODOS
Torre 15	683	
Torre 24	631	
Torre 123	678	
Torre 125	617	
Torre 126	620	
Torre 25	703	
Torre 42	641	
Torre 53	673	
Torre 219	653	
Torre 221	627	
TOTAL	6485	

VALORES NOMINALES DE LOS PERIODOS	
PERIODO 1	1.00
PERIODO 2	1.00

PERIODO	VALOR
90 (incluido a 100)	1.1
95 (incluido a 97)	1.52
91 (incluido a 95)	1
90 (incluido a 92)	0.95
85 (incluido a 89)	0.9
< 85	0.85

TOT	6485
TRIF	3
%OP	34.60

TRIF	303
TRIF	0
%MOV	5.00

ADICIONALES	0
%ADICIONALES	10

TRIF	0
%TRIF	0

TRIF	0
%TRIF	15

TRIF	1
%ADM	10

PSE	10
%ADM	10

Jonhna Blanco Simbaqueda

JONHNA BLANCO SIMBAQUEDA
INTERVENTOR
GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CASTILLA

I. TABLA DE MOVILIZACION			
11	Movilización entre pozos	GLOBAL	\$ 350,000.000
12	Movilización final	GLOBAL	\$ 370,000.000
13	Movilización entre pozos de la misma localización (6 hr)	EA	\$ 14,075.000
14	Movilización entre pozos 0-10 km (12 hr)	EA	\$ 53,500.000
15	Movilización entre pozos 10-30 km (18 hr)	EA	\$ 40,000.000
16	Movilización entre pozos 30-60 km (24 hr)	EA	\$ 60,000.000
17	Movilización entre pozos 60-100 km (30 hr)	EA	\$ 78,000.000
18	Movilización entre pozos 100-1 km hasta 120 km	EA	\$ 90,000.000

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	TIEMPO
1	Movilización entre pozos 0-10 km	hr	12
2	Movilización entre pozos 10-30 km	hr	18
3	Movilización entre pozos 30-60 km	hr	24
4	Movilización entre pozos 60-100 km	hr	30
5	Movilización entre pozos más de 100 km	hr	42
6	Movilización en grupo de la misma localización	hr	6

PERCENTAJE DE MOVILIZACION PARA TRIF	
# = 102	
TRIF = 204	

PERCENTAJE DE MOVILIZACION PARA TRIF	
# = 55	
TRIF = 11	

Se tiene un TRIF de 17.50, Septiembre 2017 = 10.57

Se tiene un TRIF de 1.30 de Septiembre de 2017 = 0

JORGE ORLANDO PARRA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
REPRESENTANTE DELEGADO

NOTA: No se firma el factor de servicio debido a que no estoy de acuerdo con el cálculo de FS para el mes de septiembre de 2017, El índice de frecuencia total de casos registrables (TRIF) no corresponde ya que la constante K utilizada para el cálculo es para un periodo de un año y estamos evaluando un mes, luego el TRIF para el mes de septiembre sería el siguiente:

$TRIF = N^{\circ} \text{ de eventos registrados} / HHT \text{ del periodo} / K$

Donde $K = 500 \text{ trabajadores} \times 40 \text{ horas/semana} \times \text{trabajador} \times 4 \text{ semanas al mes} = 80000$

$TRIF = 1/192513/80000 = 0.4155$

Según los límites establecido por las gerencias Castilla y Chichimene, Independence estaría cumpliendo con el valor del TRIF: 1.10, luego el puntaje que se debe asignar por el índice de frecuencia total de casos registrables sería de 15 puntos y no de 0.

Teniendo en cuenta lo anterior el FS sería de 99.6



Item	Modo de Cálculo		Evaluación	Peso
a) Número de accidentes ambientales	Para calcularlo se tendrá en cuenta el índice de frecuencia de notificaciones ambientales. Ifna = # de incidentes ambientales atribuidos al Contratista Si Ifna = 0, obtendrá 10 puntos Si $0 < \text{Ifna} < 1$, el puntaje asignado será de 5. Si Ifna > 1, obtendrá puntaje 0. Para calcularlo se tendrá en cuenta el número de accidentes con pérdida de tiempo, trabajo restringido, tratamiento médico y se calcula así: Si $0 \leq \text{TRIF} \leq X$, el puntaje asignado será 15. Si $\text{TRIF} > X$, obtendrá puntaje 0. Donde X es valor del índice de frecuencia establecido en el tablero balanceado de Gestión, aprobado para cada Superintendencia. Este valor se modifica anualmente. NOTA IMPORTANTE: Si se presentan fatalidades o incapacidad permanente total de una o varias personas, el porcentaje asignado al CONTRATISTA en la evaluación del desempeño en HSE será cero (0), para el periodo evaluado. Se debe el número de accidentes con ocasión del trabajo de personal directo, contratado y subcontratistas que sufren lesiones personales con incapacidad médica mayor o igual a un (1) día, por cada millón de horas-hombre trabajadas. Si $0 \leq \text{IF} \leq X$, el puntaje asignado será 15. Si $\text{IF} > X$, el puntaje asignado será 0	0	10	10%
b) Índice de Frecuencia Total de Casos Registrables (TRIF)		1	0	10%
c) Índice de Frecuencia (IF)		0	15	15%

desu

Asociación Administradora				
Ítem	Modo de Cálculo		Evaluación	Peso
f) Cero reclamaciones laborales	Depende del número de reclamaciones que el contratista tenga en el mes y que tengan una justificación válida por parte del demandante. Su valor se asignará así: 0 reclamaciones, valor = 10 1 reclamación, valor = 5 2 o más reclamaciones, valor = 0	0	10	10%
g) Incidentes de entorno social	Número de incidentes registrados en el reporte de la Dirección de Responsabilidad Integral (DRI) causados por acción u omisión del contratista, así: 0 incidentes, valor = 10 1 incidente, valor = 5 2 o más incidentes, valor = 0	0	10	10%

del SW.

FACTOR DE SERVICIO
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
CONTRATO No. MA-0009346
Septiembre 1-30 de 2017

TRIF ESTABLECIDO PARA EL 2017	X	2,04
IF ESTABLECIDO PARA EL 2017	Y	1,02
HHT del periodo =	HHT	192.513

ASPECTO HSE			
	Peso	# de Notificaciones Ambientales (N)	Puntaje

1. Numero de accidentes ambientales

Si N = 0, puntaje = 10
Si N = 1, puntaje = 5
Si N > 1, puntaje = 0

10,0%

0

10

	Peso	# de Accidentes Ocupacionales (NI)	Puntaje

2. Frecuencia (IF) de Incidentes Ocupacionales

TRIF

TRIF

15,0%

1

5,19

0

Si IF ≤ X, puntaje = 15
Si IF > X, puntaje = 0

INDICE DE FRECUENCIA

Hr de Incap. * Accid Oper.

IF

15,0%

0

0,00

15

Si IS ≤ Y, puntaje = 15
Si IS > Y, puntaje = 0

ASPECTO CALIDAD Y CONFIABILIDAD				
	Peso	Tiempo de Operaciones (Top)	Tiempo Perdido (Tnop)	Puntaje

3. Horas perdidas por problemas de equipo y/o herramientas y/o falta de personal contratista

35,0%

6.485.50

3,00

34,60

Puntaje = $35 \times (T_{op} - 25 \times T_{nop}) / T_{op}$

	peso	Tiempo Teórico en Movilizaciones (Tmov)	Tiempo Extra en Movilizaciones (Tnop)	Puntaje

4. Cumplimiento en tiempo de movilizaciones

5,0%

186,00

-5,50

5,00

puntaje = $5 \times (T_{mov} - 5 \times T_{a,mov}) / T_{mov}$

ASPECTO ADMINISTRACION			
	Peso	# de reclamaciones laborales R	Puntaje

5. Cero reclamaciones laborales

10,0%

0

10

Si R = 0, puntaje = 10
Si R = 1, puntaje = 5
Si R > 1, puntaje = 0

	Peso	# de Incidentes de entorno social (S)	Puntaje

6. Incidentes de entorno social

10,0%

0

10

Si S = 0, puntaje = 10
Si S = 1, puntaje = 5
Si S > 1, puntaje = 0

TOTAL INDICADOR

84,60

FACTOR DE SERVICIO

multa

Indicador	Puntaje
98 (incluido) a 100	1,10
96 (incluido) a 97	1,05
93 (incluido) a 95	1,00
90 (incluido) a 92	0,95
85 (incluido) a 89	0,90
< 85	multa

date

1

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL ITEM
		ITEM		
1.1	Movilización Inicial	-	\$ 339,500.000	\$ -
1.2	Movilización Final	-	\$ 310,400.000	\$ -
1.3	Movilización En La Misma Locación Con Tubería	2	\$ 13,856.482	\$ 27,712.964
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	4.0	\$ 33,144.482	\$ 132,577.928
1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	1	\$ 39,598.639	\$ 39,598.639
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	2.0	\$ 59,457.583	\$ 118,915.166
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	-	\$ 77,330.632	\$ -
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tubería	-	\$ 89,245.998	\$ -
1.9	Movilización En La Misma Locación Sin Tubería	-	\$ 12,585.552	\$ -
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	-	\$ 30,495.566	\$ -
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	-	\$ 36,737.817	\$ -
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	1	\$ 57,537.038	\$ 57,537.038
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	-	\$ 74,825.880	\$ -
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	-	\$ 87,075.332	\$ -
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	469.0	\$ 810.746	\$ 380,239.874
2.2	Equipo activo con cuadrilla con less	221.500	\$ 788.363	\$ 174,622.405
2.3	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	50.0	\$ 602.219	\$ 40,360.950
2.4	Equipo inactivo con cuadrilla con less	85.000	\$ 784.837	\$ 66,711.345
2.5	Equipo en standby 0 - 3 días	-	\$ 656.549	\$ -
2.6	Equipo en standby 4 día en adelante	-	\$ 329.729	\$ -
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	1,122.5	\$ 782.327	\$ 882,073.693
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	71.000	\$ 759.944	\$ 53,956.024
2.9	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	568.0	\$ 780.549	\$ 443,351.832
2.10	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con less	42.500	\$ 758.166	\$ 32,222.055
3.1	Tarifa Camión cisterna 11,000 galones	135.0	\$ 1,417.142	\$ 191,314.170
3.2	Campero sin conductor	-	\$ 257.834	\$ -
3.3	Campero con conductor	30.0	\$ 385.247	\$ 11,557.410
3.4	Tarifa de planta	-	\$ 469.443	\$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	13.0	\$ 9,223.813	\$ 119,909.569
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	-	\$ 170.711	\$ -
3.7	Construcción de enclaves	-	\$ 1,962.196	\$ -
3.8	Tarifa diaria Obrero de patio adicional	103.0	\$ 308.198	\$ 31,744.394
3.9	Container adicional	165.0	\$ 298.744	\$ 49,292.760
3.10	Servicio de aspo y limpieza de locaciones	-	\$ 4,810.087	\$ -
3.11	Tarifa de Frac tank	-	\$ 417.283	\$ -
3.12	Tractomula adicional	1.60	\$ 30,523.050	\$ 48,836.880
3.13	Mantenimiento de herramientas EBS	10.0	\$ 265.736	\$ 2,657.360
3.14	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	2.00	\$ 62,760.000	\$ 125,400.000
3.15	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	-	\$ 2,500.000	\$ -
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de grúa	-	\$ 4,500.000	\$ -
3.17	Tarifa técnico integral 1	-	\$ 7,500.000	\$ -
3.18	Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados	-	\$ 20.000	\$ -
TOTAL				\$ 3,030,602.255
FACTOR DE SERVICIO				\$ -
TOTAL PAGO 71				\$ 3,030,602.255

RETEGARANTIA 10%

Intesa

✓



Independence

ACTA DE INICIO PARA SUMINISTRO DE FRACK TANK CONTRATO MA-0009346

El día 1 de Septiembre de 2017, se reunieron en las oficinas de las GERENCIAS DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CASTILLA Y CHICHIMENE, los ingenieros Johanna Blanco Simbaqueba (Interventor del contrato MA-0009346 INDEPENDENCE DRILLING S.A.), Juan Carlos Chavez Martinez (Administrador del contrato MA-0009346 INDEPENDENCE DRILLING S.A.) en representación de ECOPETROL S.A. y Jorge Orlando Parra (Representante Legal Independence contrato MA-0009346) en representación de INDEPENDENCE DRILLING S.A., para iniciar el suministro de un (1) Frac Tank por Equipo de Workover trabajando, el cual sigue las especificaciones técnicas actuales, a la fecha de la firma del presente y que prestarán sus servicios en el Campo Castilla, desde el día 1 de Septiembre de 2017 hasta el 31 de Septiembre de 2017, para las operaciones de la COORDINACIÓN DE SUBSUELO CASTILLA, según lo pactado en la acta negociación del día 11 de Febrero de 2014, con asunto "Acta de Negociación de Tarifas por Mayor Cantidad Número 5 en el contrato MA-0009346", donde se cita textualmente:

2. El Contratista suministrará un (1) frac tank diario por equipo dentro del Contrato a costo de cero (0) pesos a partir de la fecha de inicio de la campaña de workover 2014 y hasta la finalización del Contrato, los frac tank tendrán las mismas especificaciones técnicas pactadas en el Anexo 1, Especificaciones técnicas.

A continuación se relacionan los pozos donde se utiliza el Frac Tank:

FRACK TANK	NUMERO DE PLACA	POZOS	Torre
1	RO 67537	Pozos: Castilla Norte 160, Castilla Norte 157, Castilla Norte 174	Torre 26
2	Propiedad de Independence	Pozos: Castilla 26, Cra-10, Castilla Norte 432	Torre 42
3	Propiedad de Independence	Pozos: Castilla Norte 309	Torre 53
4	Propiedad de Independence	Pozos: Castilla 164, Castilla 154, Castilla 418, Castilla 92	Torre 219
5	Propiedad de Independence	Pozos: Castilla Norte 126, Castilla 170, Castilla 168, Castilla Norte 4	Torre 221

En constancia de lo anterior se firma la siguiente acta por parte de los representantes de las compañías.

JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
INTERVENTOR CONTRATO MA-0009346

JORGE ORLANDO PARRA
REPRESENTANTE INDEPENDENCE DRILLING S.A.

153

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO GERENCIA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 08/09/2017	Versión: 3

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS No.72.1

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CASTILLA
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	DESDE EL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
VALOR PRESENTE ACTA	DOSCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS(\$208.452.685), SIN INCLUIR IVA.

Mediante la suscripción de la presente Acta:

- INDEPENDENCE DRILLING S.A, en adelante el CONTRATISTA, representado por JORGE ORLANDO PARRA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de VILLAVICENCIO, identificado con C.C. Nº 91.214.254 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA identificado con Cédula de Ciudadanía número 52.866.785 EXPEDIDA EN BOGOTÁ, quien actúa en su calidad de INTERVENTOR DEL CONTRATO.

Dejan constancia de:

El **CONTRATISTA**, en el periodo comprendido entre el **DESDE EL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**, prestó los servicios y/o obras contemplados en el contrato MA-0009346 que se relacionan en la presente acta de recibo de cantidades. Las obras y/o servicios prestados en el periodo y su valor son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD		COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
		ITEM			
1.1	Movilización Inicial	-	\$	339.500.000	\$ -
1.2	Movilización Final	-	\$	310.400.000	\$ -
1.3	Movilización En La Misma Locación Con Tubería	-	\$	13.856.482	\$ -
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	-	\$	33.144.482	\$ -

1/3

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa, copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO GERENCIA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 08/09/2017	Versión: 3

1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	-	\$	39.598.639	\$	-
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	-	\$	59.457.583	\$	-
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	-	\$	77.330.632	\$	-
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tubería	-	\$	89.245.998	\$	-
1.9	Movilización En La Misma Locación Sin Tubería	-	\$	12.585.557	\$	-
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	-	\$	30.496.566	\$	-
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	-	\$	36.737.817	\$	-
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	-	\$	57.537.038	\$	-
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	-	\$	74.825.880	\$	-
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	-	\$	87.075.332	\$	-
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	35,5	\$	810.746	\$	28.781.483
2.2	Equipo activo con cuadrilla con less	-	\$	788.363	\$	-
2.3	Equipo Inactivo con cuadrilla con tubería	60,5	\$	807.219	\$	48.836.750
2.4	Equipo Inactivo con cuadrilla con less	-	\$	784.837	\$	-
2.5	Equipo en stanby 0 - 3 días	-	\$	656.549	\$	-
2.6	Equipo en stanby 4 día en adelante	-	\$	329.729	\$	-
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	78,0	\$	782.327	\$	61.021.506
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	-	\$	759.944	\$	-
2.9	Equipo Inactivo con cuadrilla sin tubería	23,0	\$	780.549	\$	17.952.627
2.10	Equipo Inactivo con cuadrilla sin tubería con less	-	\$	758.166	\$	-
3.1	Tarifa Camión cisterna 11.000 galones	14,0	\$	1.417.142	\$	19.839.900
3.2	Campero sin conductor	-	\$	257.834	\$	-
3.3	Campero con conductor	4,5	\$	385.247	\$	1.733.612
3.4	Tarifa de planta	-	\$	469.443	\$	-
3.5	Tarifa de circulación de pozos	-	\$	9.223.813	\$	-
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	-	\$	170.711	\$	-
3.7	Construcción de anclajes	-	\$	1.962.196	\$	-
3.8	Tarifa diaria Obrero de patio adicional	8,0	\$	308.198	\$	2.465.584
3.9	Container adicional	9,0	\$	298.744	\$	2.688.696
3.10	Servicio de aseo y limpieza de locaciones	-	\$	4.810.087	\$	-
3.11	Tarifa de Frac tank	18,0	\$	417.283	\$	7.511.094
3.12	Tractomula adicional	0,20	\$	30.523.050	\$	6.104.610
3.13	Mantenimiento de herramientas EBES	1,0	\$	266.736	\$	266.736
3.14	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	-	\$	62.700.000	\$	-
3.15	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	4,5	\$	2.500.000	\$	11.250.00
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de grúa	-	\$	4.500.000	\$	-
3.17	Tarifa técnico integral 1	-	\$	7.500.000	\$	-
3.18	Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados	-	\$	20.000	\$	-
TOTAL PAGO 72					\$	208.452.685

Localidad de Ejecución	Valor Ejecución	% de Ejecución
ACACIAS	\$208.452.685	100%
TOTAL	\$208.452.685	100%

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR O ADMINISTRADOR del contrato, este último cuando no exista Interventoría.
- Se realizará retención en garantía del 10% del valor de cada pago parcial, desde el mes de Febrero de 2016 hasta la finalización de la ejecución del contrato, hasta acumular como mínimo la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 1.500.000.000) a la fecha de terminación del contrato; según lo pactado en el Contrato Adicional No 4 firmado el 31 de Marzo de 2016.

2/3

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

1514

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO GERENCIA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 08/09/2017	Versión: 3

- El valor de Retención en Garantía para el período del 1 al 30 de Septiembre es VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$20.845.269) SIN INCLUIR EL IVA.

En constancia, se firma en VILLAVICENCIO, EL 23 DE OCTUBRE DE 2017, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:

Por el CONTRATISTA

Por el Interventor



JORGE ORLANDO PARRA INDEPENDENCE
DRILLING S.A.



JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
ECOPETROL S.A.





ECOPETROL S.A.
GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CASTILLA

ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 72.1 CONTRATO MA-0009346

Se reunieron en las oficinas de la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y producción Castilla, el Ingeniero Jorge Orlando Parra en representación de Independence Drilling S.A. y la Ingeniera Johanna Blanco Simbaqueba en calidad de interventor del contrato para la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y de Producción Castilla, en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCIÓN 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes

Periodo de liquidación:

1 de septiembre de 2017

A

30 de septiembre de 2017

		Equipo 550 HP		VR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	TARIFAS DE MOVILIZACION			
1	Movilización Inicial	GLOBAL	339.560.000	1		
1.1	Movilización Final	GLOBAL	310.400.000	1		
1.2	Movilización en la Misma Localidad Con Tuberia	EA	13.856.482	0		
1.3	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tuberia	EA	33.324.487	0		
1.4	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tuberia	EA	39.598.639	0		
1.5	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tuberia	EA	59.457.583	0		
1.6	Movilización Entre Pozos De 100 A 170 Km Con Tuberia	EA	77.330.632	0		
1.7	Movilización Entre Pozos De 170 A 370 Km Con Tuberia	EA	89.245.998	0		
1.8	Movilización En La Misma Localidad Sin Tuberia	EA	12.585.557	0		
1.9	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tuberia	EA	30.496.566	0		
1.10	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tuberia	EA	36.737.817	0		
1.11	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tuberia	EA	57.537.030	0		
1.12	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tuberia	EA	74.875.683	0		
1.13	Movilización Entre Pozos De 100 A 170 Km Sin Tuberia	EA	87.075.322	0		
2			TARIFAS DE OPERACION			
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	HORA	810.746	36		29.781.463
2.2	Equipo activo con cuadrilla con less	HORA	709.363	0		
2.3	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	HORA	803.719	61		46.826.750
2.4	Equipo inactivo con cuadrilla con less	HORA	784.837	0		
2.5	Equipo en standby 0 - 3 días	HORA	655.549	0		
2.6	Equipo en standby 4 días en adelante	HORA	379.729	0		
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	HORA	787.327	78		61.021.506
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	HORA	759.944	0		
2.9	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	HORA	780.549	23		17.952.627
2.10	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con less	HORA	758.166	0		
3			OYER Y TARIFAS			
3.1	Tarifa de campamento 13.000 galones	DIA	1.417.342	14		19.842.788
3.2	Campamento sin conductor	DIA	757.636	0		
3.3	Campamento con conductor	DIA	105.242	5		1.273.612
3.4	Tarifa de planta	DIA	459.443	0		
3.5	Tarifa de operación de pozos	EA	9.723.812	0		
3.6	Carro de traslado de material	EA	170.711	0		
3.7	Construcción de andamios	EA	1.962.196	0		
3.8	Tarifa para el uso de agua adicional	DIA	398.324	8		2.465
3.9	Condiciones laborales	DIA	298.744	9		2.689
3.10	Servicio de agua y limpieza de las áreas	EA	4.810.087	0		
3.11	Tarifa de Flac tank	EA	412.283	16		7.511.094
3.12	Tractomula orcinial	MIS	30.523.059	0		6.104.610
3.13	Mantenimiento de herramientas ERS	GLOBAL	286.736	1		286.736
3.14	Tarifa para el uso de camión con brazo hidráulico	MIS	65.700.000	0		
3.15	Tarifa para el uso de camión con brazo hidráulico	DIA (24 horas)	2.500.000	5		12.500.000
3.16	Tarifa de movilización y desmovilización de agua	EA	4.500.000	0		
3.17	Tarifa técnica intelectual	PHYSICAL	7.500.000	0		
3.18	Tarifa de transporte de 3 1/2 toneladas	GLOBAL	20.000	0		
SUBTOTAL						208.452.685
BASE GRAVABLE						16.876.215
FACTORES DE SERVICIO						
TOTAL BASE GRAVABLE						16.876.215
BASE NO GRAVABLE						191.726.470
TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE						208.452.685
IVA BASE GRAVABLE						3.168.481
TOTAL EQUIPO DE WO 550HP						211.621.166

Se realizará retención en garantía del 10% del valor de cada pago parcial, desde el mes de Febrero de 2016 hasta la finalización de la ejecución del contrato, hasta acumular como mínimo la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 1.500.000.000) a la fecha de terminación del contrato; según lo pactado en el Contrato Adicional NO 4 firmado el 31 de Marzo de 2016.

El valor para el periodo del 1 al 30 de Septiembre es de VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS \$ 20.845.269

Por firman los representantes de las partes:

JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
INTERVENTOR
GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CASTILLA

JORGE ORLANDO PARRA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
REPRESENTANTE DE LEGADO

1515

CONSOLIDADO TOS FACTURACIÓN PAGO PARCIAL 72.1 - 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Item	Equipos	Valor	Valor	Valor	Valor	TOTAL
550	Torre 26	1	-	1	-	-
	Torre 42	1	-	1	-	-
	Torre 53	1	208 452 685	1	-	208 452 685
	Torre 221	1	-	1	-	-
	Torre 219	1	-	1	-	-
	Tanque Bomba Castilla	1	-	1	-	-
	Subtotal	6	208 452 685	6	-	208 452 685

Dist. Centros de	Base Gravitada (%)	Base No Gravitada	Total	Total sin IVA
BASE CASTILLA	0	0	0	0
BASE INDIAYO	0	0	0	0
OCM CASTILLA	15.676 215	3 168 481	191 776 470	211 621 166
INY CASTILLA	0	0	0	0
CMO	0	0	0	0
Total	15.676 215	3 168 481	191 776 470	211 621 166

Dist. Centros de	Base Gravitada (%)	Base No Gravitada	Total	Total sin IVA
Acacias	15.676 215	3 168 481	191 776 470	211 621 166
Castilla la Nueva	0	0	0	0
Guamal	0	0	0	0
Total	15.676 215	3 168 481	191 776 470	211 621 166


 JORGE ORLANDO PARRA
 INDEPENDENCE DRILLING S A
 REPRESENTANTE DELEGADO


 JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
 INTERVENTOR
 GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CASTILLA

4

1566

Radicado Nro: 2-2017-013-3096 Para responder citelo
Ecopetrol - CASTILLA
Fecha: Oct 18 2017 3:13PM
Dependencia: COORDINACIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN ORINOQUIA CRQ
Destino: JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ
Original Folios: 1 Anexos: 1



MEMORANDO

PARA: JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ
Administrador contrato MA-0009346

DE: LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA
Interventor contrato MA-0009346
Gerencia de Operaciones de Desarrollo y de Producción Chichimene

ASUNTO: Entrega Pago Parcial No 72.1 Contrato MA-0009346

Por medio de la presente hago entrega de los soportes correspondientes al pago parcial No 72.1 del contrato MA-0009346, cuyo Objeto es: "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."; suscrito con la Empresa INDEPENDENCE DRILLING S.A.

En consecuencia, relaciono los soportes:

- Acta de recibo de cantidades de obra y/o servicios GAB-F-080 pago No 72.1.
- Acta de cantidades parcial No 72.1.
- Acta de suministro de frac tank mes de Septiembre 2017.
- Consolidado de TOS.
- Cálculo del Factor de servicio mes de Septiembre 2017.
- Informe de Gestoría técnica.

Atentamente,


Luis Alfonso Herrera Castañeda
Interventor Contrato MA-009346
Gerencia De Operaciones De Desarrollo Y De Producción Chichimene

Anexos: Documentos relacionados

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS No. 72.1


NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCIÓN CHICHIMENE
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
VALOR PRESENTE ACTA	CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS. (\$ 4.124.542.903), SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.

Mediante la suscripción de la presente Acta:

- INDEPENDENCE DRILLING S.A., en adelante el CONTRATISTA, representado por JORGE ORLANDO PARRA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de VILLAVICENCIO, identificado con C.C. N° 91.214.254 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA - SANTANDER, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA identificado con Cédula de Ciudadanía número 1.075.241.345 EXPEDIDA EN NEIVA - HUILA, quien actúa en su calidad de INTERVENTOR.

Dejan constancia de:

EI CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, prestó los servicios y/o obras contemplados en el contrato MA-0009346 que se relacionan en la presente acta de recibo de cantidades. Las obras y/o servicios prestados en el periodo y su valor son los siguientes:



1517

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		
	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2	

Cantidades Equipo 550 HP TORRES Y TANQUE BOMBA CHICHIMENE

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD		COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
		ITEM			
1.1	Movilización Inicial	-	\$	339,500,000.00	\$
1.2	Movilización Final	-	\$	310,400,000.00	\$
1.3	Movilización En La Misma Locación Con Tubería	1	\$	13,856,482.00	\$ 13,856,482
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	5	\$	33,144,482.00	\$ 165,722,410
1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	1	\$	39,598,639.00	\$ 39,598,639
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	-	\$	59,457,583.00	\$
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	-	\$	77,330,632.00	\$
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Con Tubería	-	\$	89,245,998.00	\$
1.9	Movilización En La Misma Locación Sin Tubería	1	\$	12,585,557.00	\$ 12,585,557
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	6	\$	30,496,566.00	\$ 182,979,396
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	4	\$	36,737,817.00	\$ 146,951,268
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	-	\$	57,537,038.00	\$
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	-	\$	74,825,880.00	\$
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	-	\$	87,075,332.00	\$
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	1,242.0	\$	810,746.00	\$ 1,006,946,532
2.2	Equipo activo con cuadrilla con less	666.0	\$	788,363.00	\$ 525,049,758
2.3	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	242.5	\$	807,219.00	\$ 195,750,608
2.4	Equipo inactivo con cuadrilla con less	129.0	\$	784,837.00	\$ 101,243,973
2.5	Equipo en stanby 0 - 3 días	107.0	\$	656,549.00	\$ 70,250,743
2.6	Equipo en stanby 4 día en adelante	0.0	\$	329,729.00	\$
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	823.0	\$	782,327.00	\$ 252,691,621
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	839.0	\$	759,944.00	\$ 637,593,016
2.9	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	75.5	\$	780,549.00	\$ 58,931,450
2.10	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con less	137.0	\$	758,166.00	\$ 103,868,742
3.1	Tarifa Camión cisterna 11.000 galones	100	\$	1,417,142.00	\$ 141,714,200
3.2	Campero sin conductor	-	\$	257,834.00	\$
3.3	Campero con conductor	8	\$	385,247.00	\$ 2,889,353
3.4	Tarifa de planta	-	\$	469,443.00	\$
3.5	Tarifa de circulación de pozos	19	\$	9,223,813.00	\$ 175,252,447
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	-	\$	170,711.00	\$
3.7	Construcción de anclajes	-	\$	1,962,196.00	\$
3.8	Tarifa diaria Obrero de patio adicional	148	\$	308,198.00	\$ 45,613,304
3.9	Contalner adicional	111	\$	298,744.00	\$ 33,160,584
3.10	Servicio de aseo y limpieza de locaciones	-	\$	4,810,087.00	\$
3.11	Tarifa de Frac tank	37	\$	417,283.00	\$ 15,439,471
3.12	Tractomula adicional	3	\$	30,523,050.00	\$ 91,569,150
3.13	Mantenimiento de herramientas EBES	13	\$	266,736.00	\$ 3,334,200
3.14	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	2	\$	62,700,000.00	\$ 94,050,000
3.15	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	3	\$	2,500,000.00	\$ 7,500,000
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de grúa	-	\$	4,500,000.00	\$
3.17	Tarifa técnico integral 1	-	\$	7,500,000.00	\$
3.18	Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados	-	\$	20,000.00	\$
FACTOR DE SERVICIO					\$
TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					\$ 4,124,542,903

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR O ADMINISTRADOR del contrato, este último cuando no exista Interventoría.

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2

- Se realizará retención en garantía del 10% del valor de cada pago parcial, desde el mes de febrero de 2016 hasta la finalización de la ejecución del contrato, hasta acumular como mínimo la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 1.500.000.000) a la fecha de terminación del contrato; según lo pactado en el Contrato Adicional NO 4 firmado el 31 de marzo de 2016.

El valor para el período del 01 al 30 de Septiembre es de Cuatrocientos doce millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil doscientos noventa pesos. Sin incluir el valor de IVA. \$ **412.454.290.**

En constancia, se firma en Villavicencio, a los 10 días del mes de Octubre de 2017, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:


Por el CONTRATISTA
JORGE ORLANDO PARRA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.


Por el Interventor
LUIS ALFONSO HERRERA CASATAÑEDA
ECOPETROL S.A.

El día 10 de Septiembre de 2017, se reunieron en las oficinas de la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y producción Chichimene, el Ingeniero JORGE ORLANDO PARRA en representación de Independence Drilling S.A. y el Ingeniero LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA Interventor del contrato para la Gerencia de Operaciones de desarrollo y de producción Chichimene en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCIÓN 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes

Período de
liquidación: 1 de septiembre de 2017

A

30 de septiembre de 2017

Equipo 550 HP y Tanque Bomba						
No	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
TARIFAS DE MOVILIZACIÓN						
1.1	Movilización Inicial	GLOBAL	\$	339,500.000	0	\$
1.2	Movilización Final	GLOBAL	\$	310,400.000	0	\$
1.3	Movilización En La Misma Locación Con Tubería	EA	\$	13,856.482	1	\$ 13,856.482
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	EA	\$	23,144.482	5	\$ 165,722.410
1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	EA	\$	29,593.639	1	\$ 29,593.639
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	EA	\$	59,457.583	0	\$
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	EA	\$	77,320.632	0	\$
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tubería	EA	\$	89,245.998	0	\$
1.9	Movilización En La Misma Locación Sin Tubería	EA	\$	12,585.557	1	\$ 12,585.557
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	EA	\$	30,496.566	6	\$ 182,979.396
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	EA	\$	36,737.817	4	\$ 146,951.268
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	EA	\$	57,537.038	0	\$
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	EA	\$	74,825.880	0	\$
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	EA	\$	87,076.332	0	\$
TARIFAS DE OPERACION						
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	HORAS	\$	810.746	1,242.0	\$ 1,006,946.532
2.2	Equipo activo con cuadrilla con less	HORAS	\$	789.363	666.0	\$ 525,040.758
2.3	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	HORAS	\$	807.219	242.5	\$ 195,750.608
2.4	Equipo inactivo con cuadrilla con less	HORAS	\$	794.637	129.0	\$ 101,243.973
2.5	Equipo en standby 0 - 3 días	HORAS	\$	656.543	107.0	\$ 70,250.743
2.6	Equipo en standby 4 días en adelante	HORAS	\$	329.728	6.0	\$
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	HORAS	\$	782.327	323.0	\$ 252,691.671
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	HORAS	\$	759.944	839.0	\$ 637,591.016
2.9	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	HORAS	\$	780.549	75.5	\$ 58,931.450
2.10	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con less	HORAS	\$	758.166	137.0	\$ 103,868.742
OTRAS TARIFAS						
3.1	Tarifa Camión cisterna 11,000 galones	DIA	\$	1,417.142	100.0	\$ 141,714.200
3.2	Campero sin conductor	DIA	\$	257.834	0.0	\$
3.3	Campero con conductor	DIA	\$	385.247	7.5	\$ 2,889.353
3.4	Tarifa de planta	DIA	\$	469.443	0.0	\$
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	\$	9,223.813	19.0	\$ 175,252.447
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	\$	120.711	0.0	\$
3.7	Construcción de anclajes	EA	\$	1,962.196	0.0	\$
3.8	Tarifa diaria Obiero de patio adicional	DIA	\$	308.198	148.0	\$ 45,613.204
3.9	Container adicional	DIA	\$	298.744	111.0	\$ 33,160.584
3.10	Servicio de aseo y limpieza de locaciones	EA	\$	4,810.087	0.0	\$
3.11	Tarifa de frac tank	DIA	\$	417.283	37.0	\$ 15,439.471
3.12	Tractomula adicional	MES	\$	30,523.052	3.0	\$ 91,569.150
3.13	Mantenimiento de herramientas EBCS	GLOBAL	\$	766.735	12.5	\$ 9,584.188
3.14	Tarifa arriar o camión con brazo hidráulico	MES	\$	62,700.663	1.5	\$ 94,050.989
3.15	Tarifa arriar o camión con brazo hidráulico	DIA (24 horas)	\$	2,500.000	3.0	\$ 7,500.000
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de grúa	EA	\$	4,500.000	0.0	\$
3.17	Tarifa técnico integral	MENSUAL	\$	7,500.000	0.0	\$
3.18	Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados	MINUTA/FIXA	\$	20.000	0.0	\$
SUBTOTAL					\$	4,124,542.903
BASE GRAVABLE					\$	329,963.432
FACTOR DE SERVICIO					\$	
TOTAL BASE GRAVABLE					\$	329,963.432
BASE NO GRAVABLE					\$	3,794,579.470
TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					\$	4,124,542.903
IVA BASE GRAVABLE					\$	62,693.052
TOTAL EQUIPO DE WO EOHMP					\$	4,187,235.955

Se realizará retención en garantía del 10% del valor de cada pago parcial, desde el mes de febrero de 2016 hasta la finalización de la ejecución del contrato, hasta acumular como mínimo la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 1.500.000.000) a la fecha de terminación del contrato; según lo pactado en el Contrato Adicional NO 4 firmado el 31 de Marzo de 2016.

El valor para el período del 01 al 30 de Septiembre es de Cuatrocientos doce millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil doscientos noventa pesos. Sin incluir el valor de IVA.

\$ 412.454.290

En constancia de lo anterior firman los representantes de las partes:


LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA
INTERVENTOR TÉCNICO
GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CHICHIMENE


JORGE ORLANDO PARRA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
REPRESENTANTE RELEGADO

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización Inicial	-	\$ 339.500.000,00	\$ -
1.2	Movilización Final	-	\$ 310.400.000,00	\$ -
1.3	Movilización En La Misma Locación Con Tubería	1	\$ 13.856.482,00	\$ 13.856.482
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	5	\$ 33.144.482,00	\$ 165.722.410
1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	1	\$ 39.598.639,00	\$ 39.598.639
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	-	\$ 59.457.583,00	\$ -
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	-	\$ 77.330.632,00	\$ -
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tubería	-	\$ 89.245.998,00	\$ -
1.9	Movilización En La Misma Locación Sin Tubería	1	\$ 12.585.557,00	\$ 12.585.557
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	6	\$ 30.496.566,00	\$ 182.979.396
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	4	\$ 36.737.817,00	\$ 146.951.268
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	-	\$ 57.537.038,00	\$ -
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	-	\$ 74.825.880,00	\$ -
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	-	\$ 87.075.332,00	\$ -
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	1.242,0	\$ 810.746,00	\$ 1.006.946.532
2.2	Equipo activo con cuadrilla con less	666,0	\$ 788.363,00	\$ 525.049.758
2.3	Equipo Inactivo con cuadrilla con tubería	742,5	\$ 807.219,00	\$ 195.750.608
2.4	Equipo Inactivo con cuadrilla con less	129,0	\$ 784.837,00	\$ 101.243.973
2.5	Equipo en standby 0 - 3 días	107,0	\$ 656.549,00	\$ 70.250.743
2.6	Equipo en standby 4 días en adelante	0,0	\$ 329.729,00	\$ -
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	323,0	\$ 782.327,00	\$ 252.691.621
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	839,0	\$ 759.944,00	\$ 637.593.016
2.9	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	75,5	\$ 780.549,00	\$ 58.931.450
2.10	Equipo Inactivo con cuadrilla sin tubería con less	137,0	\$ 758.166,00	\$ 103.868.742
3.1	Tarifa Camión cisterna 11.000 galones	100	\$ 1.417.142,00	\$ 141.714.200
3.2	Campero sin conductor	-	\$ 257.834,00	\$ -
3.3	Campero con conductor	8	\$ 385.247,00	\$ 2.889.353
3.4	Tarifa de planta	-	\$ 469.443,00	\$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	19	\$ 9.223.813,00	\$ 175.252.447
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	-	\$ 170.711,00	\$ -
3.7	Construcción de anclajes	-	\$ 1.962.196,00	\$ -
3.8	Tarifa diaria Obrero de patio adicional	148	\$ 308.198,00	\$ 45.613.304
3.9	Container adicional	111	\$ 298.744,00	\$ 33.160.584
3.10	Servicio de aseo y limpieza de locaciones	-	\$ 4.810.087,00	\$ -
3.11	Tarifa de Frac tank	37	\$ 417.283,00	\$ 15.439.471
3.12	Tractomula adicional	3	\$ 30.523.050,00	\$ 91.569.150
3.13	Mantenimiento de herramientas ERES	13	\$ 266.736,00	\$ 3.334.200
3.14	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	2	\$ 62.700.000,00	\$ 94.050.000
3.15	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	3	\$ 2.500.000,00	\$ 7.500.000
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de grúa	-	\$ 4.500.000,00	\$ -
3.17	Tarifa técnico integral 1	-	\$ 7.500.000,00	\$ -
3.18	Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados	-	\$ 20.000,00	\$ -
FACTOR DE SERVICIO				\$ -
TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				\$ 4.124.542.903

Handwritten signature/initials

Handwritten mark

JORGE ORLANDO PARRA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
REPRESENTANTE DELEGADO

NOTA: No se firma el factor de servicio debido a que no estoy de acuerdo con el cálculo de FS para el mes de septiembre de 2017, El índice de frecuencia total de casos registrables (TRIF) no corresponde ya que la constante K utilizada para el cálculo es para un periodo de un año y estamos evaluando un mes, luego el TRIF para el mes de septiembre sería el siguiente:


$TRIF = N^{\circ} \text{ de eventos registrados} / HHT \text{ del periodo} / K$

Donde $K = 500 \text{ trabajadores} \times 40 \text{ horas/semana} \times \text{trabajador} \times 4 \text{ semanas al mes} = 80000$

$TRIF = 1/192513/80000 = 0.4155$

Según los límites establecido por las gerencias Castilla y Chichimene, Independence estaría cumpliendo con el valor del TRIF: 1.10, luego el puntaje que se debe asignar por el índice de frecuencia total de casos registrables sería de 15 puntos y no de 0.

Teniendo en cuenta lo anterior el FS sería de 99.6



Item	Modo de Cálculo	Grado de Importancia	Evaluación	Peso
a) Número de accidentes ambientales	Para calcularlo se tendrá en cuenta el índice de frecuencia de notificaciones ambientales. Ifna = # de incidentes ambientales atribuidos al Contratista Si Ifna = 0, obtendrá 10 puntos Si $0 < \text{Ifna} < 1$, el puntaje asignado será de 5. Si Ifna > 1, obtendrá puntaje 0. Para calcularlo se tendrá en cuenta el número de Accidentados con pérdida de tiempo, trabajo restringido, tratamiento médico y se calcula así: Si $0 \leq \text{TRIF} \leq X$, el puntaje asignado será 15. Si $\text{TRIF} > X$, obtendrá puntaje 0. Donde X es valor del índice de frecuencia establecido en el tablero balanceado de Gestión, aprobado para cada Superintendencia. Este valor se modifica anualmente.	0	10	10%
b) Índice de Frecuencia Total de Casos Registrables (TRIF)	NOTA IMPORTANTE: Si se presentan fatalidades o incapacidad permanente total de una o varias personas, el porcentaje asignado al CONTRATISTA en la evaluación del desempeño en HSE será cero (0), para el periodo evaluado. Mide el número de accidentados con ocasión del trabajo, de personal directo, contratista y subcontratistas que sufran lesiones personales con incapacidad médica mayor o igual a un (1) día, por cada millón de horas-hombre trabajadas.	1	0	10%
c) Índice de Frecuencia (IF)	Si $0 \leq \text{IF} \leq X$, el puntaje asignado será 15. Si $\text{IF} > X$, el puntaje asignado será 0	0	15	15%

AF-7

1

Anexo 2.10. Indicador				
Item	Modo de Cálculo		Evaluación	Peso
f) Cero reclamaciones laborales	Depende del número de reclamaciones que el contratista tenga en el mes y que tengan una justificación valdadera por parte del demandante. Su valor se asignará así: 0 reclamaciones, valor = 10 1 reclamación, valor = 5 2 o más reclamaciones, valor = 0	0	10	10%
g) Incidentes de entorno social	Número de incidentes registrados en el reporte de la Dirección de Responsabilidad Integral (DRI) causados por acción u omisión del contratista, así: 0 incidentes, valor = 10 1 incidente, valor = 5 2 o más incidentes, valor = 0	0	10	10%

APF

2

1521

FACTOR DE SERVICIO
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
CONTRATO No. MA-0009346
Septiembre 1-30 de 2017

TRIF ESTABLECIDO PARA EL 2017	"X"	2,04
IF ESTABLECIDO PARA EL 2017	"Y"	1,02
IRIF del periodo =	HHT	192,513

ASPECTO HSE			
1. Numero de accidentes ambientales	Peso	# de Notificaciones Ambientales (N)	Puntaje
Si N = 0, puntaje = 10 Si N = 1, puntaje = 5 Si N > 1, puntaje = 0	10,0%	0	10

2. Frecuencia (IF) de Incidentes Ocupacionales	Peso	# de Accidentes Ocupacionales (N)	Puntaje
IRIE		TRIF	
Si IF ≤ X, puntaje = 15 Si IF > X, puntaje = 0	15,0%	1	5,19
			0

INDICE DE FRECUENCIA	Hr de Incap. * Accid. Oper	IF	
Si IS ≤ Y, puntaje = 15 Si IS > Y, puntaje = 0	15,0%	0	0,00
			15

ASPECTO CALIDAD Y CONFIABILIDAD			
3. Horas perdidas por problemas de equipo y/o herramientas y/o falta de personal contratista	Peso	Tiempo de Operaciones (Top)	Tiempo Perdido (Tnop)
Puntaje = $35 \times (T_{op} - 25 \times T_{nop}) / T_{op}$	35,0%	6.435,50	3,00
			34,60

4. Cumplimiento en tiempo de movilizaciones	peso	Tiempo Teórico en Movilizaciones (Tmov)	Tiempo Extra en Movilizaciones (Tnop)
puntaje = $5 \times (T_{mov} - 5 \times T_{a,mov}) / T_{mov}$	5,0%	186,00	-5,50
			5,00

ASPECTO ADMINISTRACION			
5. Cero reclamaciones laborales	Peso	# de reclamaciones laborales R	Puntaje
Si R = 0, puntaje = 10 Si R = 1, puntaje = 5 Si R > 1, puntaje = 0	10,0%	0	10

6. Incidentes de entorno social	Peso	# de Incidentes de entorno social (S)	Puntaje
Si S = 0, puntaje = 10 Si S = 1, puntaje = 5 Si S > 1, puntaje = 0	10,0%	0	10

TOTAL INDICADOR 84,60

FACTOR DE SERVICIO multa

Indicador	Peso
98 (Incluido) a 100	1,10
96 (Incluido) a 97	1,05
93 (Incluido) a 95	1,00
90 (Incluido) a 92	0,95
85 (Incluido) a 89	0,90
< 85	multa

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

LIQUIDACIÓN PARCIAL 72.1
CONTRATO MA-0009346

Torre 126- 550 HP

Desde 1-Sep-17

Período	Inicio	Final	Tarifas de Movilización										Tarifas de Operación			
			Movilización En La Milla Locación Sin Tubería	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tubería	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	Equipo activo con casaca con tubería	Equipo activo con casaca sin tubería	Equipo Inactivo con casaca con tubería	
1-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comentarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Factor de Servicio (%)

Dist. Control de Costos	Base Granda	Base No Granda	Total
Costo Control de Costos	63,815,158	11,538,718	75,353,876
Asesoría	0	0	0
COMBUSTION EN SITU	0	0	0
Perforación	0	0	0
OTROS	0	0	0
Total	63,815,158	11,538,718	75,353,876

Dist. Por Area	Base Granda	Base No Granda	Total	%
Area 1	26,012,214	4,442,548	30,454,762	40.29%
Area 2	14,870,954	2,515,612	17,386,566	23.07%
Area 3	60,825,318	11,538,718	72,364,036	96.64%
Total	101,708,486	18,496,878	120,205,364	100.00%

[Signature]
NOMBRE DEL ANTECEDENTE
INDEPENDENCE DALLING S.A.
REPRESENTANTE DELIGADO

[Signature]

Hasta 30-Sep-17[illegible]

GERENCIA DE OPERACIONES DE ESTABILIDAD Y DE PRODUCCION OILFIELD

LUIS ALONSO MARRERA CASTAÑEDA

PREVENTION

Tarifa grua e camion con brazo hidraulico	Tarifa grua e camion con brazo hidraulico	Tarifa travector integrant 1 2 grates	Tarifa dia monitizacion 17 grates	Factor de Servicio	Peso	Sistema de levantamiento (patos gacha)	Ciclo-Ah	Proyecto	Area	Gastos	Otros Horas	Horas de Reemplazo
Mes	Dia	Pa	Mes	SubTotal								
152.700.000	32.500.000	34.500.000	37.500.000	570.000								
0,00	0,00	0,00	0,00	21.328.412	0	CHICHIMELE 21	166554	Gasto Equipamiento	ACACIAS	CHICHIMELE	1,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	18.032.018	0	CHICHIMELE 21	166554	Gasto Equipamiento	ACACIAS	CHICHIMELE	1,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.401.018	0	CHICHIMELE 21	166554	Gasto Equipamiento	ACACIAS	CHICHIMELE	1,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	14.401.018	0	CHICHIMELE 21	166554	Gasto Equipamiento	ACACIAS	CHICHIMELE	4,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	26.002.520	0	CHICHIMELE 21	166554	Gasto Equipamiento	ACACIAS	CHICHIMELE	1,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.039.275	0	CHICHIMELE 21	166554	Gasto Equipamiento	ACACIAS	CHICHIMELE	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	33.840.275	0	CHICHIMELE 21	166554	Gasto Equipamiento	ACACIAS	CHICHIMELE	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	33.533.478	0	CHICHIMELE 21	166554	Gasto Equipamiento	ACACIAS	CHICHIMELE	1,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	27.430.131	0	CHICHIMELE 21	166554	Gasto Equipamiento	ACACIAS	CHICHIMELE	1,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	40.008.513	0	CHICHIMELE 25	166554	Gasto Equipamiento	ACACIAS	CHICHIMELE	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	24.233.533	0	CHICHIMELE 25	166554	Gasto Equipamiento	ACACIAS	CHICHIMELE	1,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	21.357.229	0	CHICHIMELE 25	166554	Gasto Equipamiento	ACACIAS	CHICHIMELE	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	18.135.599	0	CHICHIMELE 25	166554	Gasto Equipamiento	ACACIAS	CHICHIMELE	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	30.441.332	0	CHICHIMELE 25	166554	Gasto Equipamiento	ACACIAS	CHICHIMELE	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	21.357.402	0	CHICHIMELE 25	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	47.209.232	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	4,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	10.190.127	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	10,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	10.834.970	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	1,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	10.322.098	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	38.852.870	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	1,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	31.003.388	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	1,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	24.612.399	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	24,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	22.334.413	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.840.264	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	1,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.322.322	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.008.240	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	40.809.370	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	22.237.136	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	10,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	18.840.264	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.322.322	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.008.240	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	40.809.370	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	22.237.136	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	10,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	18.840.264	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.322.322	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.008.240	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	40.809.370	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	22.237.136	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	10,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	18.840.264	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.322.322	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.008.240	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	40.809.370	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	22.237.136	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	10,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	18.840.264	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.322.322	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.008.240	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	40.809.370	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	22.237.136	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	10,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	18.840.264	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.322.322	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.008.240	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	40.809.370	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	22.237.136	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	10,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	18.840.264	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.322.322	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.008.240	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	40.809.370	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	22.237.136	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	10,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	18.840.264	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.322.322	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.008.240	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	40.809.370	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	22.237.136	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	10,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	18.840.264	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.322.322	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.008.240	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	40.809.370	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	22.237.136	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	10,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	18.840.264	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.322.322	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.008.240	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	40.809.370	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	22.237.136	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	10,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	18.840.264	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.322.322	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.008.240	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	40.809.370	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	22.237.136	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	10,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	18.840.264	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.322.322	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.008.240	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	40.809.370	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	22.237.136	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	10,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	18.840.264	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.322.322	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.008.240	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	40.809.370	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	22.237.136	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	10,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	18.840.264	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.322.322	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	15.008.240	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	40.809.370	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	22.237.136	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166554	Gasto Equipamiento	GUANAJA	CHICHIMELE SW	10,0	0,0
0,00	0,00	0,00	0,00	18.840.264	0	CHICHIMELE SOUTH WEST 56	166					

[illegible]

Desde 1-Sep-17

Periodo	Tarifas de Movilización									
	Inicial	Final	Movilización En La Misma Localidad Con Tubería	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	Movilización Entre Pozos De 30 A 50 Km Con Tubería	Movilización Entre Pozos De 50 A 100 Km Con Tubería	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tubería	Movilización En La Misma Localidad Sin Tubería	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería
Global	Global	Global	0 Km	Mas De 10 Km	10.1 - 30 Km	30.1 - 50 Km	50.1 - 100 Km	100.1 - 120 Km	0 Km	Mas De 10 Km
1/09/2017	\$339,599,000	\$339,409,000	\$12,955,482	\$33,144,482	\$39,598,639	\$58,457,583	\$77,330,612	\$89,145,998	\$12,955,512	\$30,456,568
1/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/09/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cantidades	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
Total	0	0	0	\$33,144,482	\$39,598,639	0	0	0	0	\$60,992,132

Factor de Servicio (%)

Dist. Centros de Control	Base Granda	Iva Base Granda	Total
CONTRATOS	23,356,456	4,318,728	276,549,379
ABANDONO	21,158,825	4,020,177	243,325,490
CONDUCCION DE SITIO	8,163,460	1,551,061	93,080,021
CONDUCCION	1,492,775	263,672	17,166,902
CONDUCCION	54,071,548	10,273,594	611,872,797
CONDUCCION			686,167,939

Dist. Por Area	Base Granda	Iva Base Granda	Total	% Distribucion
CONTRATOS	23,356,456	4,318,728	276,549,379	50.0%
ABANDONO	21,158,825	4,020,177	243,325,490	50.0%
CONDUCCION DE SITIO	8,163,460	1,551,061	93,080,021	50.0%
CONDUCCION	1,492,775	263,672	17,166,902	50.0%
CONDUCCION	54,071,548	10,273,594	611,872,797	50.0%
CONDUCCION			686,167,939	50.0%

JORGE ORLANDO PARA
PROCESADOR DE DATOS
REPRESENTANTE DEL ESTADO

FFP

LIQUIDACIÓN PARCIAL 72.1
CONTRATO MA-0009346

Hasta 30-Sep-17

Torre 125-550 HP

[illegible]


 J. P. Castañeda
 6000 0003

LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA
INTERVENTOR
GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CINCHINENSE

[illegible]

44

A

Mes	Tarifa para el periodo de 3 1/2 grados		SubTotal	Factor de Servicio	Pozo	Sistema de levantamiento (poros gasto)	Caso-Año	Proyecto	Área	Gastos	Otras horas
	Unidad	Días / Día									
\$2,500.000		\$20.000									
0.00		0.00	18,659.682	0	CHICHIMENE SOUTH WEST 23	ITA CH	2012 INT ASIA CNI	INT CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	19,496.566	0	CHICHIMENE SOUTH WEST 20	182P CH	PR6544	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	10,418.676	0	CHICHIMENE SOUTH WEST 20	182P CH	PR6544	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	18,533.555	0	CHICHIMENE SOUTH WEST 20	182P CH	PR6544	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	18,843.642	0	CHICHIMENE SOUTH WEST 20	182P CH	PR6544	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	18,074.586	0	CHICHIMENE SOUTH WEST 20	182P CH	PR6544	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	12,517.664	0	CHICHIMENE SOUTH WEST 20	182P CH	PR6544	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	33,451.037	0	CHICHIMENE SOUTH WEST 31	BES CH	PR6554	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	14,262.742	0	CHICHIMENE SOUTH WEST 31	BES CH	PR6554	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	25,925.974	0	CHICHIMENE SOUTH WEST 31	BES CH	PR6554	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	18,333.844	0	CHICHIMENE SOUTH WEST 31	BES CH	PR6554	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	20,250.023	0	CHICHIMENE SOUTH WEST 31	BES CH	PR6554	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	18,932.592	0	CHICHIMENE SOUTH WEST 31	BES CH	PR6554	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	18,845.598	0	CHICHIMENE SOUTH WEST 31	BES CH	PR6554	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	12,643.920	0	CHICHIMENE SOUTH WEST 31	BES CH	PR6554	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	41,896.561	0	CHICHIMENE 4	BES CH	PR6550	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	13,239.438	0	CHICHIMENE 4	BES CH	PR6550	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	19,518.639	0	CHICHIMENE 4	BES CH	PR6550	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	19,606.788	0	CHICHIMENE 4	BES CH	PR6550	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	21,260.316	0	CHICHIMENE 4	BES CH	PR6550	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	19,844.937	0	CHICHIMENE 4	BES CH	PR6550	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	19,941.411	0	CHICHIMENE 4	BES CH	PR6550	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	19,937.885	0	CHICHIMENE 4	BES CH	PR6550	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	19,725.544	0	CHICHIMENE 4	BES CH	PR6550	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	22,728.637	0	CHICHIMENE 4	BES CH	PR6550	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	19,883.849	0	CHICHIMENE 4	BES CH	PR6550	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	20,552.560	0	CHICHIMENE 4	BES CH	PR6550	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	5,477.351	0	CHICHIMENE 4	BES CH	PR6550	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	34,416.482	0	CHICHIMENE 4	BES CH	PR6550	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	5,872.839	0	CHICHIMENE 4	BES CH	PR6550	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	19,625.512	0	CHICHIMENE 4	BES CH	PR6550	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	24,005.359	0	CHICHIMENE 4	BES CH	PR6550	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	20,051.312	0	CHICHIMENE 4	BES CH	PR6550	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	675,894.345	0	CHICHIMENE 4	BES CH	PR6550	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	
0.00		0.00	675,894.345	0	CHICHIMENE 4	BES CH	PR6550	GASTO CHICHIMENE	GUAMAL	CHICHIMENE SW	

PR6550

Handwritten signature

Horas de Reparación	24 Horas	Base Granda (Bm)	Iva Base Granda (8%)	Base No Granda
0.0	23.0	\$1,491.75	\$283.637	\$17,166.907
0.0	0.0	\$2,437.224	\$280.664	\$28,066.641
14.0	14.0	\$849.494	\$161.404	\$9,769.181
24.0	24.0	\$1,482.634	\$281.701	\$17,050.219
24.0	24.0	\$1,507.964	\$286.529	\$17,334.679
23.0	23.0	\$1,445.994	\$274.740	\$16,628.987
15.5	15.5	\$1,001.413	\$190.268	\$11,516.251
4.5	4.5	\$2,626.982	\$508.456	\$30,724.954
18.0	18.0	\$1,181.019	\$224.394	\$13,581.773
24.0	24.0	\$1,074.078	\$204.075	\$12,581.856
24.0	24.0	\$1,468.974	\$279.105	\$16,883.189
24.0	24.0	\$1,482.708	\$281.714	\$17,051.435
24.0	24.0	\$1,620.805	\$307.953	\$18,459.287
24.0	24.0	\$1,507.409	\$286.431	\$17,310.589
15.5	15.5	\$1,011.519	\$192.168	\$11,612.406
15.5	15.5	\$3,451.725	\$701.848	\$41,544.816
19.0	19.0	\$1,093.155	\$208.638	\$12,650.481
24.0	24.0	\$1,611.507	\$320.686	\$17,357.112
24.0	24.0	\$1,168.491	\$228.001	\$13,659.471
24.0	24.0	\$1,028.825	\$201.677	\$12,266.541
24.0	24.0	\$1,528.555	\$300.104	\$18,348.092
24.0	24.0	\$1,542.012	\$301.152	\$18,342.854
24.0	24.0	\$1,524.044	\$302.868	\$18,331.500
24.0	24.0	\$1,318.382	\$255.494	\$15,911.468
24.0	24.0	\$1,556.208	\$302.675	\$18,017.141
23.0	23.0	\$1,444.205	\$273.399	\$16,908.355
6.0	6.0	\$463.788	\$87.160	\$5,287.563
0.0	0.0	\$2,651.559	\$503.796	\$30,492.973
6.0	6.0	\$469.826	\$89.767	\$5,401.002
23.0	23.0	\$1,572.441	\$308.764	\$18,081.071
24.0	24.0	\$1,684.429	\$324.932	\$19,444.610
24.0	24.0	\$1,604.905	\$304.932	\$18,456.413
0.0	0.0	\$4,071.547.6	\$773.594.0	\$48,451.797.4

APB

A

1526

Desde 1-Sep-17

Periodo	Tráfico de Movilizaciones									
	Inicial	Final	Movilización en la Zona Urbana	Movilización Entre Puntos De 0 A 10 Km Con Tuberia	Movilización Entre Puntos De 10 A 30 Km Con Tuberia	Movilización Entre Puntos De 30 A 60 Km Con Tuberia	Movilización Entre Puntos De 60 A 100 Km Con Tuberia	Movilización Entre Puntos De 100 A 120 Km Con Tuberia	Movilización En la Zona Urbana	Movilización Entre Puntos De 0 A 10 Km Sin Tuberia
1-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30-Sep-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Factor de Servicio (%)

Dir. Contorno de Carreteras	Base Carretera (km)	1er Base Carretera	Base No Carretera	Total
Carretera Principal	12,452.72	2,392.16	141,386.70	156,231.57
Carretera Secundaria	0	0	0	0
Carretera Terciaria	0	0	0	0
Carretera Cuaternaria	0	0	0	0
Total	12,452.72	2,392.16	141,386.70	156,231.57

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Costo Base Area	Base Carretera (km)	Base No Carretera	Total	% Distribución
Carretera Principal	12,452.72	141,386.70	153,839.42	100.00%
Carretera Secundaria	0	0	0	0.00%
Carretera Terciaria	0	0	0	0.00%
Carretera Cuaternaria	0	0	0	0.00%
Total	12,452.72	141,386.70	153,839.42	100.00%

1527



MEMORANDO

PARA: JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ
Administrador contrato MA-0009346

DE: LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA
Interventor contrato MA-0009346
Gerencia de Operaciones de Desarrollo y de Producción Chichimene

ASUNTO: Entrega Pago Parcial No 72.3 Contrato MA-0009346

Por medio de la presente hago entrega de los soportes correspondientes al pago parcial No 72.3 del contrato MA-0009346, cuyo Objeto es: "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPEPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."; suscrito con la Empresa INDEPENDENCE DRILLING S.A.

En consecuencia, relaciono los soportes:

- Acta de recibo de cantidades de obra y/o servicios GAB-F-080 pago No 72.3.
- Acta de cantidades parcial No 72.3.
- Consolidado de TOS.
- Informe de Gestoría técnica.

Atentamente,


Luis Alfonso Herrera Castañeda
Interventor Contrato MA-0009346
Gerencia De Operaciones De Desarrollo Y De Producción Chichimene

Anexos: Documentos relacionados

Radicado Nro: 2-2017-057-8434 Para responder citelo
Ecoperol - ECOPEPETROL S.A - VILLAVICENCIO
Fecha: Nov 17 2017 4:38PM
Dependencia: COORDINACIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN ORINOQUÍA CRO
Destino: JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ
Original Folios: 1 Anexos: 0



2-2017-057-8434

Castilla La Nueva Vía a Cacayal - Meta
Teléfonos: (098) 66163 81 Fax: (098) 675 01 15

1528

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS No. 72.3

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCIÓN CHICHIMENE
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2017
VALOR PRESENTE ACTA	CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SESENTA Y CINCO PESOS. (\$ 46.119.065), SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.

Mediante la suscripción de la presente Acta:

- INDEPENDENCE DRILLING S.A., en adelante el CONTRATISTA, representado por JORGE ORLANDO PARRA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de VILLAVICENCIO, identificado con C.C. N° 91.214.254 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA - SANTANDER, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA identificado con Cédula de Ciudadanía número 1.075.241.345 EXPEDIDA EN NEIVA - HUILA, quien actúa en su calidad de INTERVENTOR.

Dejan constancia de:

El **CONTRATISTA**, en el periodo comprendido entre el **DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2017**, prestó los servicios y/o obras contemplados en el contrato MA-0009346 que se relacionan en la presente acta de recibo de cantidades. Las obras y/o servicios prestados en el periodo y su valor son los siguientes:

[Handwritten signature]

1529

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		
	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2	

Cantidades Equipo TANQUE BOMBA CPO09

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD		COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
		ITEM			
1.1	Movillización Inicial	-	\$	339,500,000.00	\$
1.2	Movillización Final	-	\$	310,400,000.00	\$
1.3	Movillización En La Misma Locación Con Tubería	-	\$	13,856,482.00	\$
1.4	Movillización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	-	\$	33,144,482.00	\$
1.5	Movillización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	-	\$	39,598,639.00	\$
1.6	Movillización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	-	\$	59,457,583.00	\$
1.7	Movillización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	-	\$	77,330,632.00	\$
1.8	Movillización Entre Pozos De 100 A 120 Con Tubería	-	\$	89,245,998.00	\$
1.9	Movillización En La Misma Locación Sin Tubería	-	\$	12,585,557.00	\$
1.10	Movillización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	-	\$	30,496,566.00	\$
1.11	Movillización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	-	\$	36,737,817.00	\$
1.12	Movillización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	-	\$	57,537,038.00	\$
1.13	Movillización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	-	\$	74,825,880.00	\$
1.14	Movillización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	-	\$	87,075,332.00	\$
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	0.0	\$	810,746.00	\$
2.2	Equipo activo con cuadrilla con less	0.0	\$	788,363.00	\$
2.3	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	0.0	\$	807,219.00	\$
2.4	Equipo inactivo con cuadrilla con less	0.0	\$	784,837.00	\$
2.5	Equipo en stanby 0 - 3 días	0.0	\$	656,549.00	\$
2.6	Equipo en stanby 4 día en adelante	0.0	\$	329,729.00	\$
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	0.0	\$	782,327.00	\$
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	0.0	\$	759,944.00	\$
2.9	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	0.0	\$	780,549.00	\$
2.10	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con less	0.0	\$	758,166.00	\$
3.1	Tarifa Camión cisterna 11.000 galones	-	\$	1,417,142.00	\$
3.2	Campero sin conductor	-	\$	257,834.00	\$
3.3	Campero con conductor	-	\$	385,247.00	\$
3.4	Tarifa de planta	-	\$	469,443.00	\$
3.5	Tarifa de circulación de pozos	5	\$	9,223,813.00	\$ 46,119,061
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	-	\$	170,711.00	\$
3.7	Construcción de anclajes	-	\$	1,962,196.00	\$
3.8	Tarifa diaria Obrero de patio adicional	-	\$	308,198.00	\$
3.9	Container adicional	-	\$	298,744.00	\$
3.10	Servicio de aseo y limpieza de locaciones	-	\$	4,810,087.00	\$
3.11	Tarifa de Frac tank	-	\$	417,283.00	\$
3.12	Tractomula adicional	-	\$	30,523,050.00	\$
3.13	Mantenimiento de herramientas EBES	-	\$	266,736.00	\$
3.14	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	-	\$	62,700,000.00	\$
3.15	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	-	\$	2,500,000.00	\$
3.16	Tarifa de movillización o desmovillización de grúa	-	\$	4,500,000.00	\$
3.17	Tarifa técnico integral 1	-	\$	7,500,000.00	\$
3.18	Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados	-	\$	20,000.00	\$
FACTOR DE SERVICIO					\$
TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					\$ 46,119,061

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR O ADMINISTRADOR del contrato, este último cuando no exista Interventoría.

[Handwritten signature]

1530

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2

- Se realizará retención en garantía del 10% del valor de cada pago parcial, desde el mes de febrero de 2016 hasta la finalización de la ejecución del contrato, hasta acumular como mínimo la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 1.500.000.000) a la fecha de terminación del contrato; según lo pactado en el Contrato Adicional NO 4 firmado el 31 de marzo de 2016.

El valor para el período del 01 al 31 de Julio es de Cuatro millones seiscientos once mil novecientos siete pesos. Sin incluir el valor de IVA. \$ **4.611.907**

En constancia, se firma en Villavicencio, a los 19 días del mes de Octubre de 2017, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:



Por el CONTRATISTA
JORGE ORLANDO PARRA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.



Por el Interventor
LUIS ALFONSO HERRERA CASATAÑEDA
ECOPETROL S.A.

1531



ECOPETROL S.A.
GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CHICHIMEH

ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 72.3 CONTRATO MA-0009346

TANQUE BOMBA CPO05

El día 19 de Octubre de 2017, se reunieron en las oficinas de la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y producción Chichimeh, el Ingeniero JORGE ORLANDO PARRA en representación de Independencia Drilling S.A. y el Ingeniero LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA interventor del contrato para la Gerencia de Operaciones de desarrollo y de producción CPO05 en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes

Periodo de
liquidación: 1 de julio de 2017

A

31 de julio de 2017

Equipo 550 HP y Tanque Bomba					
No	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
TARIFAS DE MOVILIZACION					
1.1	Movilización Inicial	GLOBAL	\$	319,500.000	0
1.2	Movilización Final	GLOBAL	\$	319,500.000	0
1.3	Movilización En La Misma Localidad Con Tubería	FA	\$	13,056.482	0
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	FA	\$	33,144.482	0
1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	FA	\$	33,508.639	0
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	FA	\$	54,432.593	0
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	FA	\$	72,430.632	0
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tubería	FA	\$	84,245.998	0
1.9	Movilización En La Misma Localidad Sin Tubería	FA	\$	12,585.552	0
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	FA	\$	32,496.566	0
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	FA	\$	36,737.817	0
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	FA	\$	57,537.033	0
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	FA	\$	74,825.882	0
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	FA	\$	87,075.112	0
TARIFAS DE OPERACION					
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	HORAS	\$	810.746	0.0
2.2	Equipo activo con cuadrilla con less	HORAS	\$	789.363	0.0
2.3	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	HORAS	\$	807.219	0.0
2.4	Equipo inactivo con cuadrilla con less	HORAS	\$	784.837	0.0
2.5	Equipo en standby 0 - 3 días	HORAS	\$	656.543	0.0
2.6	Equipo en standby 4 días en adelante	HORAS	\$	326.732	0.0
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	HORAS	\$	787.327	0.0
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	HORAS	\$	759.944	0.0
2.9	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	HORAS	\$	780.543	0.0
2.10	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con less	HORAS	\$	758.166	0.0
OTRAS TARIFAS					
3.1	Tarifa Camión externo 11,000 dólares	DIA	\$	3,412.142	0.0
3.2	Campero sin conductor	DIA	\$	252.834	0.0
3.3	Campero con conductor	DIA	\$	385.247	0.0
3.4	Tarifa de alquila	DIA	\$	495.443	0.0
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	\$	9,223.813	5.0
3.6	Costeo de unidad de filtrado	FA	\$	170.711	0.0
3.7	Construcción de anclajes	FA	\$	1,967.196	0.0
3.8	Tarifa diaria cierre de pozo adicional	DIA	\$	309.193	0.0
3.9	Construcción adicional	DIA	\$	299.244	0.0
3.10	Servicio de peso y limpieza de localidades	FA	\$	4,810.684	0.0
3.11	Tarifa de frac tank	DIA	\$	492.781	0.0
3.12	Tron tomala adicional	HRS	\$	30,523.050	0.0
3.13	Mantenimiento de herramientas RDS	GENERAL	\$	286.736	0.0
3.14	Tarifa grua o camión con brazo hidráulico	MES	\$	62,780.000	0.0
3.15	Tarifa grua o camión con brazo hidráulico	DIA (24 hrs)	\$	2,500.000	0.0
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de grua	FA	\$	4,500.000	0.0
3.17	Tarifa de movilización o desmovilización de grua	PERMANENTE	\$	2,500.000	0.0
3.18	Tarifa de grua de 3 1/2 toneladas	DIARIA/FA	\$	20.000	0.0
SUBTOTAL					46,119.065
BASE GRAVABLE					3,689.525
FACTOR DE SERVICIO					2
TOTAL BASE GRAVABLE					7,689.525
BASE NO GRAVABLE					43,429.540
TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					46,119.065
IVA BASE GRAVABLE					201.010
TOTAL EQUIPO DE WO 550HP					46,320.075

Se realizará retención en garantía del 10% del valor de cada pago parcial, desde el mes de Febrero de 2016 hasta la finalización de la ejecución del contrato, hasta acumular como mínimo la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 1,500.000.000) a la fecha de terminación del contrato; según lo pactado en el Contrato Adicional NO 4 firmado el 31 de Marzo de 2016.

El valor para el periodo del 01 al 31 de Julio es de Cuatro millones seiscientos once mil novecientos siete pesos. Sin incluir el valor de IVA

1 4,611.907

En constancia de lo anterior firman los representantes de las partes:

LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA
INTERVENOR TECNICO
GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CPO05

JORGE ORLANDO PARRA
INDEPENDENCIA DRILLING S.A.
REPRESENTANTE DELEGADO

[illegible]

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

1772 E0004243

James

1533

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE										BUREAU OF PLANT INDUSTRY										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT										PLANT INDUSTRY REPORT									
PLANT INDUSTRY REPORT																													

1534

Tanque Bomba 2		Terminos Adicionales												TOTAL
Detalle	Fecha	Area de trabajo	Antes (Caudal en l/min)	Caudal con operador	Caudal sin operador	Caudal en servicio	Consumo de material	Caudal de salida	Caudal de entrada	Pres. Total	Quem. de aceite	Pres. de aceite	Pres. de agua	
10/07/2017	10/07/2017													46,119.005
11/07/2017	11/07/2017													
12/07/2017	12/07/2017													
13/07/2017	13/07/2017													
14/07/2017	14/07/2017													
15/07/2017	15/07/2017													
16/07/2017	16/07/2017													
17/07/2017	17/07/2017													
18/07/2017	18/07/2017													
19/07/2017	19/07/2017													
20/07/2017	20/07/2017													
21/07/2017	21/07/2017													
22/07/2017	22/07/2017													
23/07/2017	23/07/2017													
24/07/2017	24/07/2017													
25/07/2017	25/07/2017													
26/07/2017	26/07/2017													
27/07/2017	27/07/2017													
28/07/2017	28/07/2017													
29/07/2017	29/07/2017													
30/07/2017	30/07/2017													

[Signature]

Jefe Operario Emisor de la
República de Chile VTO-GIC-FIC (Campo CROH)

Jorge Osorio Para Salazar
Ingeniero en Minas S.A.
Supervisor

GENERAL WORK CPO-09

JULIO DE 2017

No.	POZO	TORRE	RESUMEN OPERACIONAL	FECHA INICIO	FECHA FINAL
1	AKACIAS 18	TANQUE BOMBA 3	Se contó con el soporte del equipo de circulación de independencia para el arranque del pozo AK-18, se esperaba circular por el tiempo que estuvo suspendido y dado el API del crudo se esperaba un aumento de la presión de descarga por presencia de crudo muerto por segregación, esta condición afortunadamente no se dio y el pozo arrancó al frac tank de equipo de Circulación de pozos, almacenando fluidos y haciendo pruebas de laboratorio antes de alinearlo debido a la experiencia de la estación chichime y la posible afectación al tratamiento. Se enciende el pozo AK-18 a las 8:47 am, teniendo aporte de crudo a Frac Tank del camión Bomba de independencia a las 10:10 am, por lo que la diferida se cargara a esta última hora con 30 minutos de estabilización; el pozo se encuentra alineado por el medidor 2023-12; sin embargo no se tendrán datos preliminares de Medición hasta que se cuente con la configuración adecuada del equipo. Durante la jornada diurna se presentaron lluvias y tormentas eléctricas. El día 23 de julio: Monitoreando AK-18 con Camión Bomba de Independencia en sitio, con fluidos en Frac tank y pozo alineado a prueba en monitoreo de calidad de agua con laboratorio, se inicia prueba del pozo AK-18 a las 14:00 del 23/07/2017 con dilución de 70 BPD, durante el día se hace seguimiento a la prueba del pozo, se evidencian fluctuaciones que pertenecen al comportamiento real del pozo, sin embargo a las 18:39 fue des energizado el equipo por personal ajeno a IYCSA por lo que la prueba fue abortada iniciándose una nueva a las 22:15 por un periodo de 24 con 266 BPD de dilución. Camión Bomba de Independencia en espera en Cluster 4 para arrancar AK-19 el día lunes 24 de julio de 2017 según acta conjunta realizada con GCH, donde se estableció: 1. AK 18, arranque de pozo el día 24 de julio. 2. AK 19, arranque de pozo el día 24 de julio. 3. AK 20, arranque de pozo el día 27 de julio El día 24 de julio: Correo Jorge Alquichire Mizar 24/7/17 10:54 a.m.: "desviaciones en el tratamiento de los tanques de lavado (de la Estación Chichime), por lo anteriormente descrito no se podría arrancar los pozos mencionados en el correo precedente. La fecha estimada para el inicio es el día viernes 28 de julio de 2017." Se libera el Camión Bomba pero se factura el día por disponibilidad. Se queda en espera de autorización de arranque del pozo AK-19, en la locación queda un Frac tank con fluido, que no se puede sacar por no contar con el servicio de chupamanchas dada la contingencia en la estación chichime.	07/24/2017	07/24/2017
2	AKACIAS 20	TANQUE BOMBA 3	Se arranca pozo AK-20, se realiza seguimiento y a las 17:00 se alinea a troncal, se mantiene en monitoreo constante, para determinar comportamiento y análisis de su aporte. FRECUENCIA 45Hz; PIP 1635psia; PRESIÓN DESCARGA 3250psia; T. MOTOR 95 °F; T. INTAKE 92°F; CORRIENTE DE MOTOR 28 amp; VOLTAJE	07/28/2017	07/28/2017
3	AKACIAS 19	TANQUE BOMBA 3	Se arranca pozo AK-19 a las 08:36, se realiza seguimiento, a las 10:45 se toma muestra la cual arroja resultados de crudo. A las 16:25 se alinea a troncal, se mantiene en monitoreo constante, para determinar comportamiento y análisis de su aporte. En este pozo tampoco fue necesario circular para el arranque apesar del tiempo que llevaba inactivo, el fluido en el pozo estuvo dentro de parámetros y	07/29/2017	07/29/2017

1536

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS No.73

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CASTILLA
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	DESDE EL 1 AL 12 DE OCTUBRE DE 2017
VALOR PRESENTE ACTA	TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS (\$325.359.802), SIN INCLUIR IVA.

Mediante la suscripción de la presente Acta:

- INDEPENDENCE DRILLING S.A, en adelante el CONTRATISTA, representado por JORGE ORLANDO PARRA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de VILLAVICENCIO, identificado con C.C. No 91.214.254 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA identificado con Cédula de Ciudadanía número 52.866.785 EXPEDIDA EN BOGOTÁ, quien actúa en su calidad de INTERVENTOR DEL CONTRATO.

Dejan constancia de:

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el DESDE EL 1 AL 12 DE OCTUBRE DE 2017, prestó los servicios y/o obras contemplados en el contrato MA-0009346 que se relacionan en la presente acta de recibo de cantidades. Las obras y/o servicios prestados en el periodo y su valor son los siguientes:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
		ITEM		
1.1	Movilización Inicial	-	\$ 339.500.000	\$ -
1.2	Movilización Final	-	\$ 310.400.000	\$ -
1.3	Movilización En La Misma Locación Con Tubería	-	\$ 13.856.482	\$ -
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	-	\$ 33.144.482	\$ -

1/3

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2

1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	1	\$	39.598.639	\$	39.598.639
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	-	\$	59.457.583	\$	-
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	-	\$	77.330.632	\$	-
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Con Tubería	-	\$	89.245.998	\$	-
1.9	Movilización En La Misma Locación Sin Tubería	-	\$	12.585.557	\$	-
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	-	\$	30.496.566	\$	-
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	-	\$	36.737.817	\$	-
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	-	\$	57.537.038	\$	-
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	-	\$	74.825.880	\$	-
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	-	\$	87.075.332	\$	-
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	-	\$	810.746	\$	-
2.2	Equipo activo con cuadrilla con less	-	\$	788.363	\$	-
2.3	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	-	\$	807.219	\$	-
2.4	Equipo inactivo con cuadrilla con less	-	\$	784.837	\$	-
2.5	Equipo en stanby 0 - 3 días	-	\$	656.549	\$	-
2.6	Equipo en stanby 4 día en adelante	-	\$	329.729	\$	-
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	186,0	\$	782.327	\$	145.512.822
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	-	\$	759.944	\$	-
2.9	Equipo Inactivo con cuadrilla sin tubería	85,5	\$	780.549	\$	66.736.940
2.10	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con less	-	\$	758.166	\$	-
3.1	Tarifa Camión cisterna 11.000 galones	5,0	\$	1.417.142	\$	7.085,7
3.2	Campero sin conductor	-	\$	257.834	\$	-
3.3	Campero con conductor	12,0	\$	385.247	\$	4.622.964
3.4	Tarifa de planta	-	\$	469.443	\$	-
3.5	Tarifa de circulación de pozos	1,0	\$	9.223.813	\$	9.223.813
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	-	\$	170.711	\$	-
3.7	Construcción de anclajes	-	\$	1.962.196	\$	-
3.8	Tarifa diaria Obrero de patio adicional	10,0	\$	308.198	\$	3.081.980
3.9	Container adicional	12,0	\$	298.744	\$	3.584.928
3.10	Servicio de aseo y limpieza de locaciones	-	\$	4.810.087	\$	-
3.11	Tarifa de Frac tank	-	\$	417.283	\$	-
3.12	Tractomula adicional	1,00	\$	30.523.050	\$	30.523.050
3.13	Mantenimiento de herramientas EBES	1,0	\$	266.736	\$	266.736
3.14	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	0,20	\$	62.700.000	\$	12.540.000
3.15	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	-	\$	2.500.000	\$	-
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de grúa	-	\$	4.500.000	\$	-
3.17	Tarifa técnico Integral 1	-	\$	7.500.000	\$	-
3.18	Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados	-	\$	20.000	\$	-
TOTAL PAGO 73					\$	322.777.582
FACTOR DE SERVICIO					\$	2.582.221
TOTAL PAGO 73					\$	325.359.802

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y  INTERVENTOR O ADMINISTRADOR del contrato, este último cuando no exista Interventoría.
- Se realizará retención en garantía del 10% del valor de cada pago parcial, desde el mes de Febrero de 2016 hasta la finalización de la ejecución del contrato, hasta acumular como mínimo la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 1.500.000.000) a la fecha de terminación del contrato; según lo pactado en el Contrato Adicional No 4 firmado el 31 de Marzo de 2016.
- El valor de Retención en Garantía para el período del 1 al 12 de Octubre es TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS (\$32.535.980) SIN INCLUIR EL IVA.

2/3

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.

1537


	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS	
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO	
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016

- En la presente acta se aplicará descuento mediante Nota Crédito, por la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$39.598.639), correspondientes al doble pago realizado por la Movilización de la Torre 219 para el pozo Castilla 238 en los pagos 66 y 67 de marzo y abril respectivamente.

En constancia, se firma en VILLAVICENCIO, EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2017, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:


Por el CONTRATISTA

JORGE ORLANDO PARRA INDEPENDENCE
DRILLING S.A.


Por el Interventor

JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
ECOPETROL S.A.



ECOPETROL S.A.
GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CASTILLA

ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 73 CONTRATO MA-0009346

Se reunieron en las oficinas de la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y producción Castilla, el Ingeniero Jorge Orlando Parra en representación de Independence Drilling S.A. y la Ingeniera Johanna Blanco Simbaqueba en calidad de Interventor del contrato para la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y de Producción Castilla, en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCIÓN 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes:

Periodo de liquidación:	1 de octubre de 2017	A	12 de octubre de 2017		
Equipo 550 HP					
No.	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
TARIFAS DE MOVILIZACION					
1	Movilización Inicial	GLOBAL	\$ 339.500.000	0	\$ -
1.2	Movilización Final	GLOBAL	\$ 310.400.000	0	\$ -
1.3	Movilización En La Misma Ubicación Con Tubería	EA	\$ 13.656.482	0	\$ -
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	EA	\$ 33.144.452	0	\$ -
1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	EA	\$ 39.593.639	1	\$ 39.593.639
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	EA	\$ 59.457.563	0	\$ -
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 120 Km Con Tubería	EA	\$ 77.310.632	0	\$ -
1.8	Movilización Entre Pozos De 120 A 171 Km Con Tubería	EA	\$ 69.745.998	0	\$ -
1.9	Movilización En La Misma Ubicación Sin Tubería	EA	\$ 12.585.557	0	\$ -
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	EA	\$ 30.496.566	0	\$ -
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	EA	\$ 36.237.817	0	\$ -
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	EA	\$ 57.317.036	0	\$ -
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	EA	\$ 74.875.860	0	\$ -
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	EA	\$ 87.075.312	0	\$ -
TARIFAS DE OPERACION					
2	Equipo activo con cuadrilla con tubería	HORA	\$ 810.736	0	\$ -
2.1	Equipo activo con cuadrilla con less	HORA	\$ 768.263	0	\$ -
2.2	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	HORA	\$ 607.219	0	\$ -
2.3	Equipo inactivo con cuadrilla con less	HORA	\$ 764.812	0	\$ -
2.4	Equipo en standby 0 - 3 días	HORA	\$ 656.547	0	\$ -
2.5	Equipo en standby 4 días en adelante	HORA	\$ 329.729	0	\$ -
2.6	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	HORA	\$ 782.127	185	\$ 145.512.822
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	HORA	\$ 759.944	0	\$ -
2.8	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	HORA	\$ 780.549	66	\$ 66.736.940
2.10	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con less	HORA	\$ 758.166	0	\$ -
OTRAS TARIFAS					
3.1	Tarifa Camión Caterpillar 11.000 galones	DIA	\$ 1.417.147	2	\$ 2.834.294
3.2	Campero sin conductor	DIA	\$ 252.634	0	\$ -
3.3	Campero con conductor	DIA	\$ 385.747	17	\$ 6.657.699
3.4	Tarifa de planta	DIA	\$ 409.441	0	\$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	\$ 9.723.613	1	\$ 9.723.613
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	EA	\$ 149.711	0	\$ -
3.7	Construcción de acorales	EA	\$ 1.962.196	0	\$ -
3.8	Tarifa diaria Obra de agua geotermal	DIA	\$ 309.199	12	\$ 3.710.388
3.9	Costeo de agua y luz	DIA	\$ 298.743	12	\$ 3.584.916
3.10	Servicio de asno y lumbos de locaciones	EA	\$ 4.810.087	0	\$ -
3.11	Tarifa de Frac 120	DIA	\$ 417.283	0	\$ -
3.12	Instrumento adicional	MES	\$ 30.523.050	1	\$ 30.523.050
3.13	Mantenimiento de herramientas EPS	GLOBAL	\$ 266.736	1	\$ 266.736
3.14	Tarifa guía o camión con frasco hidráulico	MES	\$ 67.700.000	0	\$ -
3.15	Tarifa guía o camión con frasco hidráulico	DIA (24 horas)	\$ 2.500.000	0	\$ -
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de grus	EA	\$ 4.500.000	0	\$ -
3.17	Tarifa técnico integral I	MENTAL	\$ 7.500.000	0	\$ -
3.18	Tarifa técnico integral II	MENTAL	\$ 7.500.000	0	\$ -
3.19	Tarifa drill pipe de 3 1/2 pulgadas	PIE/DIA	\$ 20.000	0	\$ -
SUBTOTAL					\$ 322.777.681
BASE GRAVABLE					\$ 322.777.681
FACTOR DE SERVICIO					10%
TOTAL BASE GRAVABLE					\$ 355.055.449
BASE NO GRAVABLE					\$ 296.953.775
TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					\$ 651.999.224
IVA BASE GRAVABLE					\$ 39.999.941
TOTAL EQUIPO DE WO 550HP					\$ 691.999.165

Se realizará retención en garantía del 10% del valor de cada pago parcial, desde el mes de febrero de 2016 hasta la finalización de la ejecución del contrato, hasta acumular como mínimo la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 1.500.000.000) a la fecha de terminación del contrato, según lo pacta: Contrato Adicional NO 4 firmado el 31 de Marzo de 2016.

El valor para el periodo del 1 al 12 de Octubre es de TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS \$ 22.535.980

En constancia de lo anterior firman los representantes de las partes:

JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
INTERVENTOR
GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CASTILLA

JORGE ORLANDO PARRA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
REPRESENTANTE DELEGADO

1538

CONSOLIDADO TOS FACTURACIÓN PAGO PARCIAL 73 - 1 AL 12 DE OCTUBRE DE 2017

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Total con IVA	TOTAL
550	Torre 26		1	312.336.827	\$	2.497.057	\$ 314.833.884
	Tanque Bombe Castilla		0	20.640.955	\$	85.128	\$ 10.726.083
	Subtotal			332.977.782	\$	2.582.185	\$ 335.560.001

Dist. Centro de	Base Gravada (8%)	Base No Gravada	Base por Gravedad	Total con IVA	Total sin IVA
JASIO CASTILLA	25.822.207	4.906.319	298.955.375	327.683.801	322.777.581
IN CASTILLA WD	0	0	0	0	0
IN CASTILLA	0	0	0	0	0
INT CASTILLA	0	0	0	0	0
CPD	0	0	0	0	0
Total	25.822.207	4.906.319	298.955.375	327.683.801	322.777.581

Dist. por Area	Base Gravada (8%)	Base No Gravada	Base por Gravedad	Total con IVA	Total sin IVA
Asesor	25.822.207	4.906.319	298.955.375	327.683.801	322.777.581
Castilla la Nueva	5.187.410	925.619	59.542.227	65.645.257	59.457.737
Guatemala	0	0	0	0	0
Total	25.822.207	4.906.319	298.955.375	327.683.801	322.777.581


 JORGE OLIVERO PARRA
 INDEPENDIENTE DRILLING S.A.
 REPRESENTANTE DELEGADO


 JONATHAN BLANCO SIMBAQUEBA
 INTERVENTOR
 GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CASTILLA

[illegible]

MSCH

Name		Age		Sex		Race		Religion		Marital Status		Education		Occupation		Income		Assets		Liabilities		Net Worth		Other Information		
First Name	Last Name	Age	Age	Male	Female	White	Black	Other	Protestant	Catholic	Jewish	Muslim	Other	Single	Married	Divorced	Widowed	High School	College	Postgraduate	None	Self-employed	Employee	Unemployed	Retired	Other
John	Doe	35	35	Male		White			Protestant					Married				High School	College			Self-employed				
Jane	Doe	32	32		Female	White			Catholic					Married				High School	College			Employee				
Robert	Smith	45	45	Male		White			Protestant					Married				High School	College			Self-employed				
Emily	Smith	42	42		Female	White			Catholic					Married				High School	College			Employee				
Michael	Brown	28	28	Male		Black			Protestant					Married				High School	College			Self-employed				
Sarah	Brown	25	25		Female	Black			Catholic					Married				High School	College			Employee				
David	Johnson	55	55	Male		White			Protestant					Married				High School	College			Self-employed				
Linda	Johnson	52	52		Female	White			Catholic					Married				High School	College			Employee				
James	Wilson	38	38	Male		White			Protestant					Married				High School	College			Self-employed				
Anna	Wilson	35	35		Female	White			Catholic					Married				High School	College			Employee				
Christopher	Miller	22	22	Male		White			Protestant					Single				High School	College			Self-employed				
Michelle	Miller	20	20		Female	White			Catholic					Single				High School	College			Employee				
William	Moore	60	60	Male		White			Protestant					Married				High School	College			Self-employed				
Patricia	Moore	58	58		Female	White			Catholic					Married				High School	College			Employee				
Thomas	Clark	48	48	Male		White			Protestant					Married				High School	College			Self-employed				
Elizabeth	Clark	45	45		Female	White			Catholic					Married				High School	College			Employee				
Richard	White	30	30	Male		White			Protestant					Married				High School	College			Self-employed				
Barbara	White	28	28		Female	White			Catholic					Married				High School	College			Employee				
Gregory	Green	25	25	Male		White			Protestant					Single				High School	College			Self-employed				
Christina	Green	23	23		Female	White			Catholic					Single				High School	College			Employee				
Anthony	Black	33	33	Male		Black			Protestant					Married				High School	College			Self-employed				
Stephanie	Black	30	30		Female	Black			Catholic					Married				High School	College			Employee				

David

1541

General Information		Identification		Classification		Status		Location		Remarks	
Case No.	1541	File No.		Category		Priority		Area		Notes	
Detailed Description of the Incident											
Investigation Findings and Conclusions											
Recommendations and Action Items											

duo500

2

[illegible]

Chesley

1542



MEMORANDO

PARA: JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ
Administrador contrato MA-0009346

DE: LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA
Interventor contrato MA-0009346
Gerencia de Operaciones de Desarrollo y de Producción Chichimene

ASUNTO: Entrega Pago Parcial No 73.1 Contrato MA-0009346

Por medio de la presente hago entrega de los soportes correspondientes al pago parcial No 73.1 del contrato MA-0009346, cuyo Objeto es: "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."; suscrito con la Empresa INDEPENDENCE DRILLING S.A.

En consecuencia, relaciono los soportes:

- Acta de recibo de cantidades de obra y/o servicios GAB-F-080 pago No 73.1.
- Acta de cantidades parcial No 73.1.
- Acta de suministro de frac tank mes de Octubre 2017.
- Consolidado de TOS.
- Cálculo del Factor de servicio mes de Octubre 2017.
- Informe de Gestoría técnica.
- Acta liberación TORRE-15.
- Acta liberación TORRE-28.
- Acta liberación TORRE-53.
- Acta liberación TORRE-123.
- Acta liberación TORRE-125.
- Acta liberación TORRE-126.
- Acta liberación TANQUE BOMBA.

Atentamente,

[Firma manuscrita]
Luis Alfonso Herrera Castañeda
Interventor Contrato MA-009346
Gerencia De Operaciones De Desarrollo Y De Producción Chichimene

Anexos: Documentos relacionados

Radicado Nro: 2-2017-057-8435 Para responder citelo
Ecopetrol - ECOPETROL S.A - VILLAVICENCIO
Fecha: Nov 17 2017 4:39PM
Dependencia: COORDINACIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN ORINOQUIA CRQ
Destino: JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ
Original Folios: 1 Anexos: 0



2-2017-057-8435

Castilla La Nueva Via a Cacayal - Meta
Teléfonos: (098) 66163 81 Fax: (098) 675 01 15

1543

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS No. 73.1


NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCIÓN CHICHIMENE
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
VALOR PRESENTE ACTA	MIL CIENTO CUARENTA MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y DOS PESOS. (\$ 1.140.358.052), SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.

Mediante la suscripción de la presente Acta:

- INDEPENDENCE DRILLING S.A., en adelante el CONTRATISTA, representado por JORGE ORLANDO PARRA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de VILLAVICENCIO, identificado con C.C. N° 91.214.254 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA - SANTANDER, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA Identificado con Cédula de Ciudadanía número 1.075.241.345 EXPEDIDA EN NEIVA - HUILA, quien actúa en su calidad de INTERVENTOR.

Dejan constancia de:

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el DESDE EL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, prestó los servicios y/o obras contemplados en el contrato MA-0009346 que se relacionan en la presente acta de recibo de cantidades. Las obras y/o servicios prestados en el periodo y su valor son los siguientes:




1544

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2

Cantidades Equipo 550 HP TORRES Y TANQUE BOMBA CHICHIMENE

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD		COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
		ITEM			
1.1	Movilización Inicial	-	\$	339,500,000.00	\$
1.2	Movilización Final	-	\$	310,400,000.00	\$
1.3	Movilización En La Misma Locación Con Tubería	-	\$	13,856,482.00	\$
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	-	\$	33,144,482.00	\$
1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	-	\$	39,598,639.00	\$
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	-	\$	59,457,583.00	\$
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	-	\$	77,330,632.00	\$
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tubería	-	\$	89,245,998.00	\$
1.9	Movilización En La Misma Locación Sin Tubería	-	\$	12,585,557.00	\$
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	-	\$	30,496,566.00	\$
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	-	\$	36,737,817.00	\$
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	-	\$	57,537,038.00	\$
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	-	\$	74,825,880.00	\$
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	-	\$	87,075,332.00	\$
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	399.5	\$	810,746.00	\$ 323,893,02
2.2	Equipo activo con cuadrilla con less	547.5	\$	788,363.00	\$ 431,628,74
2.3	Equipo Inactivo con cuadrilla con tubería	96.0	\$	807,219.00	\$ 77,493,02
2.4	Equipo Inactivo con cuadrilla con less	53.5	\$	784,837.00	\$ 41,988,78
2.5	Equipo en stanby 0 - 3 días	0.0	\$	656,549.00	\$
2.6	Equipo en stanby 4 día en adelante	0.0	\$	329,729.00	\$
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	0.0	\$	782,327.00	\$
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	14.0	\$	759,944.00	\$ 10,639,21
2.9	Equipo Inactivo con cuadrilla sin tubería	0.0	\$	780,549.00	\$
2.10	Equipo Inactivo con cuadrilla sin tubería con less	3.0	\$	758,166.00	\$ 2,274,49
3.1	Tarifa Camión cisterna 11.000 galones	14	\$	1,417,142.00	\$ 19,839,98
3.2	Campero sin conductor	-	\$	257,834.00	\$
3.3	Campero con conductor	3	\$	385,247.00	\$ 1,155,74
3.4	Tarifa de planta	-	\$	469,443.00	\$
3.5	Tarifa de circulación de pozos	7	\$	9,223,813.00	\$ 59,954,78
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	-	\$	170,711.00	\$
3.7	Construcción de anclajes	-	\$	1,962,196.00	\$
3.8	Tarifa diaria Obrero de patio adicional	39	\$	308,198.00	\$ 12,019,72
3.9	Container adicional	48	\$	298,744.00	\$ 14,339,71
3.10	Servicio de aseo y limpieza de locaciones	-	\$	4,810,087.00	\$
3.11	Tarifa de Frac tank	74	\$	417,283.00	\$ 30,878,94
3.12	Tractomula adicional	2	\$	30,523,050.00	\$ 45,784,57
3.13	Mantenimiento de herramientas EBES	3	\$	266,736.00	\$ 666,84
3.14	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	-	\$	62,700,000.00	\$
3.15	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	24	\$	2,500,000.00	\$ 58,750,00
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de grúa	-	\$	4,500,000.00	\$
3.17	Tarifa técnico integral 1	-	\$	7,500,000.00	\$
3.18	Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados	-	\$	20,000.00	\$
FACTOR DE SERVICIO					\$ 9,050,46
TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					\$ 1,140,358,05

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR O ADMINISTRADOR del contrato, este último cuando no exista Interventoría.

2/3

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.

1545

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2

- Se realizará retención en garantía del 10% del valor de cada pago parcial, desde el mes de febrero de 2016 hasta la finalización de la ejecución del contrato, hasta acumular como mínimo la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 1.500.000.000) a la fecha de terminación del contrato; según lo pactado en el Contrato Adicional NO 4 firmado el 31 de marzo de 2016.

El valor para el período del 01 al 31 de Octubre es de Ciento catorce millones treinta y cinco mil ochocientos cinco pesos. Sin incluir el valor de IVA. **\$ 114.035.805.**

En constancia, se firma en Villavicencio, a los 3 días del mes de Noviembre de 2017, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:


Por el CONTRATISTA
JORGE ORLANDO PARRA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.


Por el Interventor
LUIS ALFONSO HERRERA CASATAÑEDA
ECOPETROL S.A.

ICOPETROL

SCOPETROL S.A.
GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CHICHIMEHUE

ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 73.1 CONTRATO MA-0009346

TORRES CHICHIMEHUE

El día 3 de Noviembre de 2017, se reunieron en las oficinas de la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y producción Chichimehúe, el Ingeniero JORGE ORLANDO PARRA en representación de Independencia Drilling S.A. y el Ingeniero LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA interventor del contrato para la Gerencia de Operaciones de desarrollo y de producción Chichimehúe en representación de ICOPETROL S.A., con el objeto de revisar la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ICOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes

Período de liquidación:

1 de octubre de 2017

A

31 de octubre de 2017

Equipo 550 HP y Tanque Bomba		UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
TARIFAS DE MOVILIZACION					
1.1	Movilización Inicial	GLOBAL	\$	339,500.000	0
1.2	Movilización Final	GLOBAL	\$	310,400.000	0
1.3	Movilización En la Misma Localización Con Tuberia	EA	\$	13,856.482	0
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tuberia	EA	\$	31,144.462	0
1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tuberia	EA	\$	39,598.672	0
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tuberia	EA	\$	59,457.583	0
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tuberia	EA	\$	72,510.632	0
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tuberia	EA	\$	69,345.999	0
1.9	Movilización En la Misma Localización Sin Tuberia	EA	\$	12,585.552	0
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tuberia	EA	\$	30,496.566	0
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tuberia	EA	\$	36,217.812	0
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tuberia	EA	\$	57,537.039	0
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tuberia	EA	\$	74,625.680	0
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tuberia	EA	\$	67,075.312	0
TARIFAS DE OPERACION					
2.1	Equipo activo con cuadrilla con timonea	HORAS	\$	810.749	399.5
2.2	Equipo activo con cuadrilla con leas	HORAS	\$	789.361	547.5
2.3	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	HORAS	\$	807.219	96.0
2.4	Equipo inactivo con cuadrilla con leas	HORAS	\$	784.837	51.5
2.5	Equipo en standby 0 - 3 días	HORAS	\$	656.547	0.0
2.6	Equipo en standby 4 días en adelante	HORAS	\$	229.729	0.0
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	HORAS	\$	784.327	0.0
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con leas	HORAS	\$	759.946	14.0
2.9	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	HORAS	\$	780.543	0.0
2.10	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con leas	HORAS	\$	756.166	3.0
OTRAS TARIFAS					
3.1	Tarifa Corriente eléctrica 11,000 galvones	DIA	\$	1,412.142	14.0
3.2	Camión sin conductor	DIA	\$	257.834	0.0
3.3	Camión con conductor	DIA	\$	389.247	3.0
3.4	Tarifa de alianza	DIA	\$	469.443	0.0
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	\$	9,223.813	6.5
3.6	Costeo de unidades de filtrado	EA	\$	170.711	0.0
3.7	Construcción de anclajes	EA	\$	1,962.196	0.0
3.8	Tarifa plancha librero de patio adicional	DIA	\$	308.198	39.0
3.9	Contenedor adicional	DIA	\$	294.784	48.0
3.10	Servicio de agua y limpieza de habitaciones	EA	\$	4,810.687	0.0
3.11	Tarifa de Frac leas	EA	\$	412.793	24.0
3.12	Tranquilidad adicional	GLOBAL	\$	30,513.052	1.5
3.13	Mantenimiento de herramientas e IES	M2	\$	266.736	2.5
3.14	Tarifa alianza o convenio con brazo hidráulico	M2	\$	62,700.000	0.0
3.15	Tarifa alianza o convenio con brazo hidráulico	DIA (24 horas)	\$	2,500.000	23.5
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de alia	EA	\$	4,500.000	0.0
3.17	Tarifa de mantenimiento	MESESIAL	\$	7,500.000	0.0
3.18	Tarifa de mantenimiento	ANUAL/365	\$	70.000	0.0
SUBTOTAL					\$ 1,131,307.593
BASE GRAVABLE					\$ 90,504.609
FACTOR DE SERVICIO					10%
TOTAL BASE GRAVABLE					\$ 99,555.061
BASE NO GRAVABLE					\$ 99,555.061
TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					\$ 1,040,802.984
IVA BASE GRAVABLE					\$ 1,140,358.052
TOTAL EQUIPO DE WO 550HP					\$ 1,159,272.519

Se realizará retención en garantía del 10% del valor de cada pago parcial, desde el mes de febrero de 2016 hasta la finalización de la ejecución del contrato, hasta acumular como mínimo la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 1,500,000,000) a la fecha de terminación del contrato; según lo pactado en el Contrato Adicional NO 4 firmado el 31 de Marzo de 2016.

El valor para el periodo del 01 al 31 de Octubre es de Cien trece mil novecientos treinta y cinco mil ochocientos cinco pesos. Sin incluir el valor de IVA.

\$ 114,035,809


En constancia de lo anterior firman los representantes de las partes:

 00001713.

LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA

INTERVENTOR TECNICO

GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CHICHIMEHUE



JORGE ORLANDO PARRA
INDEPENDENCIA DRILLING S.A.
REPRESENTANTE DELEGADO

[illegible]

No aplicará descuento en caso que la fecha, por razones ajenas al controlista, no pueda ser ratificada en los 20 días siguientes de haber sido prestado el servicio.

12/23.
Cup Alfonso Herrera C.
MIRAFLORES

Julia
JULIA DOMINGO PARRA



Independence

ACTA DE INICIO PARA SUMINISTRO DE FRACK TANK CONTRATO MA-0009346

El día **03 de Noviembre del 2017**, se reunieron en las oficinas de la **GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CHICHIMENE**, los ingenieros **Luis Alfonso Herrera Castañeda** (Interventor del contrato MA-0009346 INDEPENDENCE DRILLING S.A.), **Juan Carlos Chavez Martinez** (Administrador del contrato MA-0009346 INDEPENDENCE DRILLING S.A.) en representación de **ECOPETROL S.A.** y **Jorge Orlando Parra** (Representante Legal Independence contrato MA-0009346) en representación de **INDEPENDENCE DRILLING S.A.**, para iniciar el suministro de un (1) Frac Tank por Equipo de Workover trabajando, el cual sigue las especificaciones técnicas actuales, a la fecha de la firma del presente y que prestarán sus servicios en los Campos Chichimene, desde el día 01 de Octubre hasta que cada Equipo finalice el pozo actual y de por culminado el contrato MA-0009346, para las operaciones de la **COORDINACIÓN DE SUBSUELO CHICHIMENE**, según lo pactado en la acta negociación del día 11 de Febrero de 2014, con asunto "Acta de Negociación de Tarifas por Mayor Cantidad Número 5 en el contrato MA-0009346", donde se cita textualmente:

2. El Contratista suministrará un (1) frac tank diario por equipo dentro del Contrato a costo de cero (0) pesos a partir de la fecha de inicio de la campaña de workover 2014 y hasta la finalización del Contrato, los frac tank tendrán las mismas especificaciones técnicas pactadas en el Anexo 1, Especificaciones técnicas.

A continuación se relacionan los pozos donde se utiliza el Frac Tank:

FRACK TANK	NUMERO DE PLACA	POZOS	Torre	Fecha de Finalización y Entrega
1	R 58679	CHSW-14	Torre 15	Octubre 12 de 2017
2	R 47729	CH-160	Torre 28	Octubre 26 de 2017
3	R 64060	CHSW-75I	Torre 53	Octubre 6 de 2017
4	R 51778	CH-121	Torre 123	Octubre 1 de 2017
5	R 54465	CH-96	Torre 125	Octubre 5 de 2017
6	R 64085	CHSW-8	Torre 126	Octubre 1 de 2017

En constancia de lo anterior se firma la siguiente acta por parte de los representantes de las compañías.


LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA
INTERVENTOR CONTRATO MA-0009346


JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR CONTRATO MA-0009346


JORGE ORLANDO PARRA
REPRESENTANTE INDEPENDENCE DRILLING S.A.



Independence

1548

ACTA DE FINALIZACIÓN DE OPERACIONES EN POZO CHICHIMENE SW 14

CONTRATO MA-0009346

El día **12 de Octubre de 2017**, se reunieron en la locación del pozo CHSW-14 para dar por finalizadas las operaciones de intervención realizadas con la **Torre 15** al pozo en mención, esto de acuerdo a lo establecido en el contrato Ma-0009346 cuyo objeto es:

MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 - 2016.

El pozo fue recibido a satisfacción cumpliendo los lineamientos establecidos en el Anexo Especificaciones Técnicas Contractuales el día 12 de Octubre de 2017 a las 14:00 horas.

El contratista manifiesta que el equipo Torre 15 es liberado a satisfacción y que Ecopetrol no incurrirá en costos por su movilización final ya que de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas del Contrato Ma-0009346 este valor no se pagará ya que la misma torre se movilizará para continuar con proyectos de Ecopetrol en el mismo campo de Operaciones.

En constancia de lo anterior se firma la siguiente acta por parte de los representantes de las compañías.

Por Ecopetrol S.A.:

LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA

Interventor contrato MA-0009346

Representante de Ecopetrol S.A.

Por Independence Drilling S.A.:

JORGE ORLANDO PARRA

Superintendente

Representante Independence Drilling S.A.



Independence

ACTA DE FINALIZACIÓN DE OPERACIONES EN POZO CHICHIMENE 160

CONTRATO MA-0009346

El día **26 de Octubre de 2017**, se reunieron en la locación del pozo CH-160 para dar por finalizadas las operaciones de intervención realizadas con la **Torre 28** al pozo en mención, esto de acuerdo a lo establecido en el contrato Ma-0009346 cuyo objeto es:

MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 - 2016.

El pozo fue recibido a satisfacción cumpliendo los lineamientos establecidos en el Anexo Especificaciones Técnicas Contractuales el día 26 de Octubre de 2017 a las 02:00 horas.

El contratista manifiesta que el equipo Torre 28 es liberado a satisfacción y que Ecopetrol no incurrirá en costos por su movilización final ya que de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas del Contrato Ma-0009346 este valor no se pagará ya que la misma torre se movillizará para continuar con proyectos de Ecopetrol en el mismo campo de Operaciones.

En constancia de lo anterior se firma la siguiente acta por parte de los representantes de las compañías.

Por Ecopetrol S.A.:

LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA
Interventor contrato MA-0009346
Representante de Ecopetrol S.A.

Por Independence Drilling S.A.:

JORGE ORLANDO PARRA
Superintendente
Representante Independence Drilling S.A.



Independence

1549

ACTA DE FINALIZACIÓN DE OPERACIONES EN POZO CHICHIMENE SW 75I

CONTRATO MA-0009346

El día 6 de Octubre de 2017, se reunieron en la locación del pozo CHSW-75I para dar por finalizadas las operaciones de intervención realizadas con la Torre 53 al pozo en mención, esto de acuerdo a lo establecido en el contrato Ma-0009346 cuyo objeto es:

MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 - 2016.

El pozo fue recibido a satisfacción cumpliendo los lineamientos establecidos en el Anexo Especificaciones Técnicas Contractuales el día 6 de Octubre de 2017 a las 05:30 horas.

El contratista manifiesta que el equipo Torre 53 es liberado a satisfacción y que Ecopetrol no incurrirá en costos por su movilización final ya que de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas del Contrato Ma-0009346 este valor no se pagará ya que la misma torre se moverá para continuar con proyectos de Ecopetrol en el mismo campo de Operaciones.

En constancia de lo anterior se firma la siguiente acta por parte de los representantes de las compañías.

Por Ecopetrol S.A.:

LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA

Interventor contrato MA-0009346

Representante de Ecopetrol S.A.

Por Independence Drilling S.A.:

JORGE ORLANDO PARRA

Superintendente

Representante Independence Drilling S.A.



Independence

ACTA DE FINALIZACIÓN DE OPERACIONES EN POZO CHICHIMENE 121

CONTRATO MA-0009346

El día 1 de Octubre de 2017, se reunieron en la locación del pozo CH 121 para dar por finalizadas las operaciones de intervención realizadas con la Torre 123 al pozo en mención, esto de acuerdo a lo establecido en el contrato Ma-0009346 cuyo objeto es:

MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 - 2016.

El pozo fue recibido a satisfacción cumpliendo los lineamientos establecidos en el Anexo Especificaciones Técnicas Contractuales el día 1 de Octubre de 2017 a las 03:00 horas.

El contratista manifiesta que el equipo Torre 123 es liberado a satisfacción y que Ecopetrol no incurrirá en costos por su movilización final ya que de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas del Contrato Ma-0009346 este valor no se pagará ya que la misma torre se moverá para continuar con proyectos de Ecopetrol en el mismo campo de Operaciones.

En constancia de lo anterior se firma la siguiente acta por parte de los representantes de las compañías.

Por Ecopetrol S.A.:

LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA
Interventor contrato MA-0009346
Representante de Ecopetrol S.A.

Por Independence Drilling S.A.:

JORGE ORLANDO PARRA
Superintendente
Representante Independence Drilling S.A.



Independence

1550

ACTA DE FINALIZACIÓN DE OPERACIONES EN POZO CHICHIMENE 96

CONTRATO MA-0009346

El día 5 de Octubre de 2017, se reunieron en la locación del pozo CH 96 para dar por finalizadas las operaciones de intervención realizadas con la Torre 125 al pozo en mención, esto de acuerdo a lo establecido en el contrato Ma-0009346 cuyo objeto es:

MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 - 2016.

El pozo fue recibido a satisfacción cumpliendo los lineamientos establecidos en el Anexo Especificaciones Técnicas Contractuales el día 5 de Octubre de 2017 a las 22:00 horas.

El contratista manifiesta que el equipo Torre 125 es liberado a satisfacción y que Ecopetrol no incurrirá en costos por su movilización final ya que de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas del Contrato Ma-0009346 este valor no se pagará ya que la misma torre se moverá para continuar con proyectos de Ecopetrol en el mismo campo de Operaciones.

En constancia de lo anterior se firma la siguiente acta por parte de los representantes de las compañías.

Por Ecopetrol S.A.:

LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA

Interventor contrato MA-0009346

Representante de Ecopetrol S.A.

Por Independence Drilling S.A.:

JORGE ORLANDO PARRA

Superintendente

Representante Independence Drilling S.A.



ACTA DE FINALIZACIÓN DE OPERACIONES EN POZO CHICHIMENE SW 8

CONTRATO MA-0009346

El día **1 de Octubre de 2017**, se reunieron en la locación del pozo CHSW 8 para dar por finalizadas las operaciones de Intervención realizadas con la **Torre 126** al pozo en mención, esto de acuerdo a lo establecido en el contrato Ma-0009346 cuyo objeto es:

MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 - 2016.

El pozo fue recibido a satisfacción cumpliendo los lineamientos establecidos en el Anexo Especificaciones Técnicas Contractuales el día 1 de Octubre de 2017 a las 18:00 horas.

El contratista manifiesta que el equipo Torre 126 es liberado a satisfacción y que Ecopetrol no incurrirá en costos por su movilización final ya que de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas del Contrato Ma-0009346 este valor no se pagará ya que la misma torre se movillizará para continuar con proyectos de Ecopetrol en el mismo campo de Operaciones.

En constancia de lo anterior se firma la siguiente acta por parte de los representantes de las compañías.

Por Ecopetrol S.A.:


LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA
Interventor contrato MA-0009346
Representante de Ecopetrol S.A.

Por Independence Drilling S.A.:


JORGE ORLANDO PARRA
Superintendente
Representante Independence Drilling S.A.

Item	Modo de Cálculo		Evaluación	Peso
a) Número de accidentes ambientales	Para calcularlo se tendrá en cuenta el índice de frecuencia de notificaciones ambientales. IFna = # de incidentes ambientales atribuibles al Contratista Si IFna = 0, obtendrá 10 puntos Si $0 < \text{IFna} < 1$, el puntaje asignado será de 5. Si IFna > 1, obtendrá puntaje 0. Para calcularlo se tendrá en cuenta el número de Accidentados con pérdida de tiempo, trabajo restringido, tratamiento médico y se calcula así: Si $0 \leq \text{TRIF} \leq X$, el puntaje asignado será 15. Si $\text{TRIF} > X$, obtendrá puntaje 0. Donde X es valor del índice de frecuencia establecido en el tablero balanceado de Gestión, aprobado para cada Superintendencia. Este valor se modifica anualmente. NOTA IMPORTANTE: Si se presentan fatalidades o incapacidad permanente total de una o varias personas, el porcentaje asignado al CONTRATISTA en la evaluación del desempeño en HSE será cero (0), para el periodo evaluado. Añade el número de accidentados con ocasión del trabajo, de personal directo, contratista y subcontratistas que sufren lesiones personales con incapacidad médica mayor o igual a un (1) día, por cada millón de horas-hombre trabajadas. Si $0 \leq \text{IF} \leq X$, el puntaje asignado será 15. Si $\text{IF} > X$, el puntaje asignado será 0	0	10	10%
b) Índice de Frecuencia Total de Casos Registrables (TRIF)		0	15	10%
c) Índice de Frecuencia (IF)		0	15	15%

1551

1551

Aspecto Administración				
Ítem	Modo de Cálculo	Calificación	Evaluación	Peso
f) Cero reclamaciones laborales	Depende del número de reclamaciones que el contratista tenga en el mes y que tengan una justificación válida por parte del demandante. Su valor se asignará así: 0 reclamaciones, valor = 10 1 reclamación, valor = 5 2 o más reclamaciones, valor = 0	0	10	10%
g) Incidentes de entorno social	Número de incidentes registrados en el reporte de la Dirección de Responsabilidad Integral (DRI) causados por acción u omisión del contratista, así: 0 incidentes, valor = 10 1 incidente, valor = 5 2 o más incidentes, valor = 0	0	10	10%

[Signature]

47/4213

1552

FACTOR DE SERVICIO
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
CONTRATO No. MA-0009346
Junio 1-30 de 2017

TRIF ESTABLECIDO PARA EL 2017	X	2.04
IF ESTABLECIDO PARA EL 2017	Y	1.02
HRT del periodo	HRT	149.719

ASPECTO HSE			
	Peso	# de Notificaciones Ambientales (N)	Puntaje

1. Numero de accidentes ambientales			
Si N = 0, puntaje = 10			
Si N = 1, puntaje = 5			
Si N > 1, puntaje = 0			
	10.0%	0	10

2. Frecuencia (IF) de Incidentes Ocupacionales			
	Peso	# de Accidentes Ocupacionales (N)	Puntaje

TRIF		TRIF	
Si IF ≤ X, puntaje = 15			
Si IF > X, puntaje = 0			
	15.0%	0	15

INDICE DE FRECUENCIA		Hr de Incap. * Acctd. Oper.	IF	
Si IS ≤ Y, puntaje = 15				
Si IS > Y, puntaje = 0				
	15.0%	0	0.00	15

ASPECTO CALIDAD Y CONFIABILIDAD				

3. Horas perdidas por problemas de equipo y/o herramientas y/o falta de personal contratista	Peso	Tiempo de Operaciones (Top)	Tiempo Perdido (Ttop)	Puntaje

Puntaje = $35 \times (T_{op} - 25 \times T_{top}) / T_{op}$	35.0%	7.159.00	16.50	32.98

4. Cumplimiento en tiempo de movilizaciones	peso	Tiempo Teórico en Movilizaciones (Tmov)	Tiempo Extra en Movilizaciones (Ttop)	Puntaje

puntaje = $5 \times (T_{mov} - 5 \times T_{top}) / T_{mov}$	5.0%	191.50	0.00	5.00

ASPECTO ADMINISTRACION			

5. Cero reclamaciones laborales	Peso	# de reclamaciones laborales R	Puntaje

Si R = 0, puntaje = 10			
Si R = 1, puntaje = 5			
Si R > 1, puntaje = 0			
	10.0%	0	10

6. Incidentes de entorno social	Peso	# de incidentes de entorno social (S)	Puntaje

Si S = 0, puntaje = 10			
Si S = 1, puntaje = 5			
Si S > 1, puntaje = 0			
	10.0%	0	10

TOTAL INDICADOR 97.98

FACTOR DE SERVICIO 1.05

Indicador	Peso
98 (incluido) a 100	1.10
96 (incluido) a 97	1.05
93 (incluido) a 95	1.00
90 (incluido) a 92	0.95
85 (incluido) a 89	0.90
81	multa

HA

17/2/2017

1553

Radicado No: 2-2017-057-4727 Para responder citelo
Ecopetrol - ECOPEPETROL S.A - VILLAVICENCIO
Fecha: Jul 11 2017 3:35PM
Dependencia: COORDINACIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN ORINOQUIA CRQ
Destino: GUSTAVO ADOLFO RHENALS PORRAS
Original Folios: 1 Anexos: 1



2-2017-057-4727



MEMORANDO

PARA: GUSTAVO ADOLFO RHENALS PORRAS
Administrador contrato MA-0009346 (e)

DE: LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA
Interventor contrato MA-0009346
Gerencia de Operaciones de Desarrollo y de Producción Chichimene

ASUNTO: Entrega Pago Parcial No 69.1.1 Contrato MA-0009346

Por medio de la presente hago entrega de los soportes correspondientes al pago parcial No 69.1.1 del contrato MA-0009346, cuyo Objeto es: "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPEPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."; suscrito con la Empresa INDEPENDENCE DRILLING S.A. Haciendo uso de las tarifas incluidas en el contrato adicional 1, donde se acuerda en el ítem 2: Incluir en el anexo 4 "Ofrecimiento Económico tabla de tarifas del contrato" y en el anexo 5 "Relación de equipos y herramientas" del contrato MA0009346 las tarifas y especificaciones técnicas, respectivamente, para equipos de 330 HP, el cual fue utilizado para intervenir el pozo de agua ubicado en la estación Chichimene.

En consecuencia, relaciono los soportes:

- Acta de recibo de cantidades de obra y/o servicios GAB-F-080 pago No 69.1.1
- Acta de cantidades liquidación parcial No 69.1.1
- Consolidado de TOS.
- TOS de Intervención.
- Informe técnico de intervención.

Atentamente,


E0004743.
Luis Alfonso Herrera Castañeda
Interventor Contrato MA-009346
Gerencia De Operaciones De Desarrollo Y De Producción Chichimene

Anexos: Documentos relacionados

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS No. 69.1.1.

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCIÓN CHICHIMENE
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	DESDE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2017
VALOR PRESENTE ACTA	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS. (\$ 99.990.000), SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.

Mediante la suscripción de la presente Acta:

- INDEPENDENCE DRILLING S.A., en adelante el CONTRATISTA, representado por DANNY JEFERSSON MOLINA VELANDIA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de VILLAVICENCIO, Identificado con C.C. N° 11.447.587 EXPEDIDA EN FACATATIVA - CUNDINAMARCA, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA Identificado con Cédula de Ciudadanía número 1.075.241.345 EXPEDIDA EN NEIVA - HUILA, quien actúa en su calidad de INTERVENTOR.

Dejan constancia de:

EI CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el DESDE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2017, prestó los servicios y/o obras contemplados en el contrato MA-0009346 que se relacionan en la presente acta de recibo de cantidades. Las obras y/o servicios prestados en el periodo y su valor son los siguientes:

Handwritten signature: AAP 4243

1554

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2

Cantidades Equipo de Agua Torre-91


ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD		COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
		ITEM			
1.1	Movlización Inicial y Final	1		22,000,000	\$ 22,000,000
2.1	Equipo activo con cuadrilla; supervisión y jefe HSEQ	74.0		355,000	\$ 26,270,000
3.1	Tarifa Camión cisterna 11.000 galones	-		1,300,000	\$ -
3.2	Campero sin conductor	-		250,000	\$ -
3.3	Campero con conductor	-		350,000	\$ -
3.4	Tarifa de planta	-		450,000	\$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	2		8,500,000	\$ 17,000,000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	-		160,000	\$ -
3.7	Construcción de anclajes	-		1,800,000	\$ -
3.8	Tarifa diaria Obrero de patio adicional	24		280,000	\$ 6,720,000
3.9	Container adicional	-		280,000	\$ -
3.10	Servicio de aseo y limpieza de locaciones	-		4,370,000	\$ -
3.11	Tarifa de Frac tank	-		400,000	\$ -
3.12	Tractomula adicional	1		28,000,000	\$ 28,000,000
3.13	Mantenimiento de herramientas EBES	-		250,000	\$ -
FACTOR DE SERVICIO					\$ -
TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					\$ 99,990,000

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR O ADMINISTRADOR del contrato, este último cuando no exista Interventoría.
- Se realizará retención en garantía del 10% del valor de cada pago parcial, desde el mes de febrero de 2016 hasta la finalización de la ejecución del contrato, hasta acumular como mínimo la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 1.500.000.000) a la fecha de terminación del contrato; según lo pactado en el Contrato Adicional NO 4 firmado el 31 de marzo de 2016.

El valor para el período del 01 al 30 de Junio es de Nueve millones novecientos noventa y nueve mil pesos. Sin incluir el valor de IVA. **\$9.999.000**

En constancia, se firma en Villavicencio, a los 10 días del mes de Julio de 2017, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:


Por el CONTRATISTA
DANNY JEFERSSON MOLINA VELANDIA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.


Por el Interventor
LUIS ALFONSO HERRERA CASATAÑEDA
ECOPETROL S.A.

CONSOLIDADO LOS FACTURACIÓN PAGO PARCIAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017 CONTRATO MA-0009346 GERENCIA CHICHIMENE

Equipo	torre	Valor	ts	TOTAL
Torre 91		\$ 99,990.000	\$	99,990.000
Subtotal		\$ 99,990.000	\$	99,990.000
Total		99,990.000		

Total 530	\$ 99,990.000
Total PAGO	\$ 99,990.000

Dif. Centros de Costos	Base Gravada (8%)	Iva Base Gravada	Base No Gravada	Total	Total Cálculo
Gasto Chichimene	7,999.200	1,519.848	91,990.800	101,509.848	99,990.000
ON Chichimene WO	0	0	0	0	0
INY Chichimene	0	0	0	0	0
Proyecto Inyeccion de Aire	0	0	0	0	0
COMPLETAMIENTO	0	0	0	0	0
INICIAL					
Total	7,999.200	1,519.848	91,990.800	101,509.848	99,990.000

99,990.000

Dif. Centros de Costos	Base Gravada (8%)	Iva Base Gravada	Base No Gravada	Total	Total Cálculo
Acadefes	7,999.200	1,519.848	91,990.800	101,509.848	100.0%
Guamal	0	0	0	0	0.0%
Total	7,999.200	1,519.848	91,990.800	101,509.848	100.0%

99,990.000

[Signature] E0004743

INTERVENTOR CONTRATO MA-0009346

[Signature]



ECOPETROL S.A.
GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CHICHIMENE
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 69.1.1 CONTRATO MA-0009348
TORRES CHICHIMENE

El día 10 de Julio de 2017, se reunieron en las oficinas de la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y producción Chichimene, el Ingeniero DANNY JEFFERSON MOLINA VELANDIA en representación de Independence Drilling S.A., y el Ingeniero LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA Interventor del contrato para la Gerencia de Operaciones de desarrollo y de producción Chichimene en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCIÓN 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes
Período de liquidación: 1 de junio de 2017

A 30 de junio de 2017

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES		Equipo de Agua I-91		VALOR TOTAL	
No	UNIDAD	VR UNITARIO	CANTIDAD		
1	TARIFAS DE MOVILIZACION				
1.1	Investigación inicial y final	\$ 22.000.000	1	\$	22.000.000
2	TARIFAS DE OPERACION				
2.1	Equipo activo con cuadrante, supervisión y de MISO	\$ 355.000	74.0	\$	26.270.000
3	OTRAS TARIFAS				
3.1	Tarifa Camión cisterna 11.000 galones	\$ 1.300.000	0.0	\$	-
3.2	Campero sin conductor	\$ 250.000	0.0	\$	-
3.3	Campero con conductor	\$ 350.000	0.0	\$	-
3.4	Tarifa de electric	\$ 450.000	0.0	\$	-
3.5	Tarifa de empuje de pozos	\$ 6.500.000	2.0	\$	12.000.000
3.6	Construcción de unidad de filtrado	\$ 160.000	0.0	\$	-
3.7	Construcción de pozos	\$ 1.800.000	0.0	\$	-
3.8	Tarifa para Operación de FALD. EXPLOSION	\$ 280.000	24.0	\$	6.720.000
3.9	Generador eléctrico	\$ 4.320.000	0.0	\$	-
3.10	Servicio de electric y limpieza de pozos	\$ 4.320.000	0.0	\$	-
3.11	Tarifa de electric	\$ 400.000	0.0	\$	-
3.12	Tratamiento de agua	\$ 23.000.000	1.0	\$	23.000.000
3.13	Tratamiento de agua en pozos	\$ 250.000	0.9	\$	99.990.000
	SUBTOTAL			\$	7.999.200
	BASE GRAVABLE				
	FACTOR DE SERVICIO				
	TOTAL BASE GRAVABLE				
	BASE NO GRAVABLE				
	TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				
	IVA BASE GRAVABLE				
	TOTAL EQUIPO DE WO 550HP				
				\$	101.509.848

Se realizará retención en garantía del 10% del valor de esta pago parcial, desde el mes de Febrero de 2016 hasta la finalización de la ejecución del contrato, hasta acumular como mínimo la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 1.500.000.000) a la fecha de terminación del contrato; según lo pactado en el Contrato Adicional NO 4 firmado el 31 de Marzo de 2016.

El valor para el período del 01 al 30 de Junio es de Nueve millones novecientos noventa y nueve mil pesos. Sin incluir el valor de IVA.

\$ 9.999.000

En constancia de lo anterior firman los representantes de las partes:

LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA
INTERVENIOR TECNICO

GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CHICHIMENE

DANNY JEFFERSON MOLINA VELANDIA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.
REPRESENTANTE ALIADO

1555

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización Inicial y Final	1	22.000.000 \$	22.000.000
2.1	Equipo activo con cuadrilla, supervisión y jefe HSEO	74,0	355.000 \$	26.270.000
3.1	Tarifa Camión sistema 11.000 galones	-	1.300.000 \$	-
3.2	Campero sin conductor	-	250.000 \$	-
3.3	Campero con conductor	-	350.000 \$	-
3.4	Tarifa de planta	-	450.000 \$	-
3.5	Tarifa de circulación de pozos	2	8.500.000 \$	17.000.000
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	-	160.000 \$	-
3.7	Construcción de andajes	-	1.800.000 \$	-
3.8	Tarifa diaria Obrero de patio adicional	24	280.000 \$	6.720.000
3.9	Container adicional	-	280.000 \$	-
3.10	Servicio de aseo y limpieza de locaciones	-	4.370.000 \$	-
3.11	Tarifa de Frac tank	-	400.000 \$	-
3.12	Tractomula adicional	1	28.000.000 \$	28.000.000
3.13	Mantenimiento de herramientas FBES	-	250.000 \$	-
FACTOR DE SERVICIO			-	-
TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE			\$	99.990.000

7/27/2013

[Handwritten signature]

1556

Radicado Nro: 2-2017-013-2603 Para responder citelo
Ecopetrol - CASTILLA
Fecha: Aug 17 2017 9:06AM
Dependencia: COORDINACIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN ORINOQUIA CRQ
Destino: JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ
Original Folios: 1 Anexos: 1



2-2017-013-2603



MEMORANDO

PARA: JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ
Adminlstrador contrato MA-0009346

DE: JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
Interventor contrato MA-0009346

ASUNTO: Pago Parcial No 70 Contrato MA-0009346, Gerencia de Operaciones de Desarrollo y de Producción Castilla

Por medio de la presente hago entrega de los soportes correspondientes al pago parcial No 70 del contrato MA-0009346, cuyo Objeto es: "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."; suscrito con la Empresa INDEPENDENCE DRILLING S.A.

En consecuencia, relaciono los soportes:

- Acta de Gestoría Técnica GAB-F-080 pago No 70
- Acta de cantidades parcial No 70
- Cálculo del Factor de servicio Acta 70
 - 1. Soportes calculo (aspectos hse- administrativos)
- Consolidado Soportes Operaciones
- Consolidado Ejecución financiera
- Reporte técnico de operaciones
- Acta de suministro de frack tank
- Ocupación de Equipos

Atentamente,

Johanna Blanco Simbaqueba
Interventor Contrato MA-0009346
Gerencia De Operaciones De Desarrollo Y De Producción Castilla

Anexos: Documentos relacionados
JBS

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS No.70

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CASTILLA
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	DESDE EL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017
VALOR PRESENTE ACTA	TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE CINCO PESOS (\$ 3.732.705.325), SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA

Mediante la suscripción de la presente Acta:

- INDEPENDENCE DRILLING S.A, en adelante el CONTRATISTA, representado por JORGE ORLANDO PARRA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de VILLAVICENCIO, identificado con C.C. N° 91.214.254 expedida en BUCARAMANGA, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA Identificado con Cédula de Ciudadanía número 52.866.785 EXPEDI EN BOGOTÁ, quien actúa en su calidad de INTERVENTOR DEL CONTRATO.

Dejan constancia de:

EI CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el DESDE EL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017, prestó servicios y/o obras contemplados en el contrato MA-0009346 que se relacionan en la presente acta de recibos cantidades. Las obras y/o servicios prestados en el periodo y su valor son los siguientes:

1557

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
		ITEM		
1.1	Movilización Inicial	-	\$ 339.500.000	\$ -
1.2	Movilización Final	-	\$ 310.400.000	\$ -
1.3	Movilización En La Misma Locación Con Tubería	1	\$ 13.856.482	\$ 13.856.482,00
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	4	\$ 33.144.482	\$ 132.577.928,00
1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	2	\$ 39.598.639	\$ 79.197.278,00
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	4	\$ 59.457.583	\$ 237.830.332,00
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	-	\$ 77.330.632	\$ -
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tubería	-	\$ 89.245.998	\$ -
1.9	Movilización En La Misma Locación Sin Tubería	-	\$ 12.585.557	\$ -
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	-	\$ 30.496.566	\$ -
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	-	\$ 36.737.817	\$ -
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	-	\$ 57.537.038	\$ -
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	-	\$ 74.825.880	\$ -
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	-	\$ 87.075.332	\$ -
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	1.708 000	\$ 810.746	\$ 1.384.754.168,00
2.2	Equipo activo con cuadrilla con less	-	\$ 788.363	\$ -
2.3	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	397 000	\$ 807.219	\$ 320.465.943,00
2.4	Equipo inactivo con cuadrilla con less	-	\$ 784.837	\$ -
2.5	Equipo en stanby 0 - 3 días	-	\$ 656.549	\$ -
2.6	Equipo en stanby 4 día en adelante	-	\$ 329.729	\$ -
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	837 500	\$ 782.327	\$ 655.198.862,50
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	-	\$ 759.944	\$ -
2.9	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	434 500	\$ 780.549	\$ 339.148.540,50
2.10	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con less	-	\$ 758.166	\$ -
3.1	Tarifa Camión cisterna 11.000 galones	102	\$ 1.417.142	\$ 144.548.484,00
3.2	Campero sin conductor	-	\$ 257.834	\$ -
3.3	Campero con conductor	31	\$ 385.247	\$ 11.942.657,00
3.4	Tarifa de planta	-	\$ 469.443	\$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	6	\$ 9.223.813	\$ 55.342.878,00
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	40	\$ 170.711	\$ 6.828.440,00
3.7	Construcción de anclajes	-	\$ 1.962.196	\$ -
3.8	Tarifa diaria Obrero de patio adicional	115	\$ 308.198	\$ 35.442.770,00
3.9	Container adicional	275	\$ 298.744	\$ 82.154.600,00
3.10	Servicio de aseo y limpieza de locaciones	-	\$ 4.810.087	\$ -
3.11	Tarifa de Frac tank	-	\$ 417.283	\$ -
3.12	Tractomula adicional	2	\$ 30.523.050	\$ 53.415.337,50
3.13	Mantenimiento de herramientas EBES	9	\$ 266.736	\$ 2.400.624,00
3.14	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	1	\$ 62.700.000	\$ 31.350.000,00
3.15	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	59	\$ 2.500.000	\$ 146.250.000,00
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de grúa	-	\$ 4.500.000	\$ -
3.17	Tarifa técnico integral 1	-	\$ 7.500.000	\$ -
3.18	Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados	-	\$ 20.000	\$ -
TOTAL				\$ 3.732.705.324,50

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR O ADMINISTRADOR del contrato, este último cuando no exista Interventoría.

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2

- Se realizará retención en garantía del 10% del valor de cada pago parcial, desde el mes de Febrero de 2016 hasta la finalización de la ejecución del contrato, hasta acumular como mínimo la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 1.500.000.000) a la fecha de terminación del contrato; según lo pactado en el Contrato Adicional No 4 firmado el 31 de Marzo de 2016.
- El valor para el período del 1 al 31 de Junio es TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$ 373.270.532) SIN INCLUIR EL IVA.

En constancia, se firma en VILLAVICENCIO, EL 8 DE AGOSTO DE 2017, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:


 Por el CONTRATISTA

JORGE ORLANDO PARRA INDEPENDENCE
DRILLING S.A.


 Por el Interventor

JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
ECOPETROL S.A.



ECOPETROL S.A.
GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CASTILLA
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 70 CONTRATO MA-0009346

Se reunieron en las oficinas de la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y Producción Castilla, el Ingeniero Jorge Orlando Parra en representación de Independence Oilwing S.A. y la Ingeniera Johanna Blanco Simbaqueba en calidad de Interventor del contrato para la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y Producción Castilla, en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, RECONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCIÓN 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes

Período de liquidación: 1 de julio de 2017 A 31 de julio de 2017

No	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	UNIDAD	EQUIPO \$50 HP		VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
			TARIFAS DE MOVILIZACION	TARIFAS DE OPERACION			
1.1	Movilización Inicial	GLOBAL	\$ 339.500.000			0	\$ -
1.2	Movilización Final	GLOBAL	\$ 310.400.000			0	\$ -
1.3	Movilización En La Misma Localidad Con Tubería	EA	\$ 13.656.482			1	\$ 13.656.482
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	EA	\$ 33.144.482			4	\$ 132.577.928
1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	EA	\$ 39.598.639			2	\$ 79.197.278
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	EA	\$ 59.452.583			4	\$ 237.810.332
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	EA	\$ 77.330.532			0	\$ -
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tubería	EA	\$ 89.245.998			0	\$ -
1.9	Movilización En La Misma Localidad Sin Tubería	EA	\$ 12.585.557			0	\$ -
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	EA	\$ 30.496.566			0	\$ -
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	EA	\$ 36.212.817			0	\$ -
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	EA	\$ 57.137.013			0	\$ -
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	EA	\$ 74.825.880			0	\$ -
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	EA	\$ 87.075.372			0	\$ -
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	HORA	\$ 810.746			1.708	\$ 1.384.754.168
2.2	Equipo activo con cuadrilla con tubería	HORA	\$ 768.363			0	\$ -
2.3	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	HORA	\$ 807.219			397	\$ 320.465.943
2.4	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	HORA	\$ 784.837			0	\$ -
2.5	Equipo en standby 0 - 3 días	HORA	\$ 656.549			0	\$ -
2.6	Equipo en standby 4 días en adelante	HORA	\$ 329.729			0	\$ -
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	HORA	\$ 782.327			838	\$ 655.198.893
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con leas	HORA	\$ 759.844			0	\$ -
2.9	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	HORA	\$ 780.549			415	\$ 329.148.541
2.10	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con leas	HORA	\$ 758.166			0	\$ -
3.1	Tarifa Cambio Sistema 11.000 galones	DIA	\$ 1.417.142			102	\$ 144.548.484
3.2	Cambio sin conductor	DIA	\$ 357.834			0	\$ -
3.3	Cambio con conductor	DIA	\$ 385.247			31	\$ 11.942.657
3.4	Tarifa de bomba	DIA	\$ 469.443			0	\$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	DIA	\$ 9.223.813			6	\$ 55.342.878
3.6	Construcción de unidad de filtrado	EA	\$ 1.707.711			40	\$ 6.828.440
3.7	Construcción de inyectores	EA	\$ 1.962.196			0	\$ -
3.8	Tarifa diaria Operar de pozos adyacencia	DIA	\$ 308.158			115	\$ 35.442.770
3.9	Construcción adicional	DIA	\$ 258.244			225	\$ 82.154.600
3.10	Servicio de agua y limpieza de locomotrices	EA	\$ 4.810.087			0	\$ -
3.11	Tarifa de Fricción	DIA	\$ 417.783			0	\$ -
3.12	Transporte Adicional	MES	\$ 30.523.050			2	\$ 61.046.100
3.13	Mantenimiento de Herramientas PES	GLOBAL	\$ 286.735			9	\$ 2.580.615
3.14	Tarifa para o camion con brazo hidráulico	MES	\$ 62.700.000			1	\$ 62.700.000
3.15	Tarifa para o camion con brazo hidráulico	DIA (24 Horas)	\$ 2.500.000			59	\$ 146.750.000
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de obra	EA	\$ 4.500.000			0	\$ -
3.17	Tarifa técnica mensual	MESES	\$ 7.500.000			0	\$ -
3.18	Tarifa por hora de 3 1/2 horas	UNIDAD/DIA	\$ 20.000			0	\$ -
SUBTOTAL							\$ 3.732.705.223
BASE GRAVABLE							\$ 298.616.426
FACTOR DE SERVICIO							\$ -
TOTAL BASE GRAVABLE							\$ 298.616.426
BASE NO GRAVABLE							\$ 3.434.088.899
TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE							\$ 3.732.705.223
IVA BASE GRAVABLE							\$ 56.737.121
TOTAL EQUIPO DE WO 550HP							\$ 3.789.442.445

Se realizará retención en garantía del 10% del valor de cada pago parcial, desde el mes de Febrero de 2016 hasta la finalización de la ejecución del contrato, hasta acumular como mínimo la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 1.500.000.000) a la fecha de terminación del contrato; según lo pactado en el Contrato Adicional NO 4 firmado el 31 de Marzo de 2016.

El valor para el período del 1 al 31 de Julio es de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS SIN INCLUIR EL IVA \$ 373.270.532

1558
✓

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización Inicial	-	\$ 339,500.000	\$ -
1.2	Movilización Final	-	\$ 310,400.000	\$ -
1.3	Movilización En La Misma Locación Con Tubería	1	\$ 13,856.482	\$ 13,856.482.00
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	4	\$ 33,144.482	\$ 132,577.928.00
1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	2	\$ 39,598.639	\$ 79,197.278.00
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	4	\$ 59,457.583	\$ 237,830.332.00
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	-	\$ 77,330.632	\$ -
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tubería	-	\$ 89,245.998	\$ -
1.9	Movilización En La Misma Locación Sin Tubería	-	\$ 12,585.557	\$ -
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	-	\$ 30,496.566	\$ -
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	-	\$ 36,737.817	\$ -
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	-	\$ 57,537.038	\$ -
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	-	\$ 74,825.680	\$ -
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	-	\$ 87,075.332	\$ -
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	1,708,000	\$ 810.746	\$ 1,384,754,168.00
2.2	Equipo activo con cuadrilla con less	-	\$ 788.363	\$ -
2.3	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	397,000	\$ 807.219	\$ 320,465,941.00
2.4	Equipo inactivo con cuadrilla con less	-	\$ 784.837	\$ -
2.5	Equipo en standby 0 - 3 días	-	\$ 656.549	\$ -
2.6	Equipo en standby 4 días en adelante	-	\$ 329.729	\$ -
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	837,500	\$ 782.327	\$ 655,198,862.50
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	-	\$ 759.944	\$ -
2.9	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	434,500	\$ 780.549	\$ 339,148,540.50
2.10	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con less	-	\$ 758.166	\$ -
3.1	Tarifa Camión cisterna 11,000 galones	102	\$ 1,417.142	\$ 144,548,484.00
3.2	Campero sin conductor	-	\$ 257.834	\$ -
3.3	Campero con conductor	31	\$ 385.247	\$ 11,942,657.00
3.4	Tarifa de planta	-	\$ 469.443	\$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	6	\$ 9,223.813	\$ 55,342,878.00
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	40	\$ 170.711	\$ 6,828,440.00
3.7	Construcción de anclajes	-	\$ 1,962.196	\$ -
3.8	Tarifa diaria Obrero de pago adicional	115	\$ 308.198	\$ 35,442,770.00
3.9	Container adicional	275	\$ 298.744	\$ 82,154,600.00
3.10	Servicio de aseo y limpieza de locaciones	-	\$ 4,810.687	\$ -
3.11	Tarifa de Frac tank	-	\$ 417.283	\$ -
3.12	Tractomula adicional	2	\$ 30,523.050	\$ 61,046,100.00
3.13	Mantenimiento de herramientas EBES	9	\$ 266.736	\$ 2,400,624.00
3.14	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	1	\$ 62,700.000	\$ 62,700,000.00
3.15	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	59	\$ 2,500.000	\$ 147,500,000.00
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de grúa	-	\$ 4,500.000	\$ -
3.17	Tarifa técnico integral 1	-	\$ 7,500.000	\$ -
3.18	Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados	-	\$ 20.000	\$ -
TOTAL				\$ 3,732,705,324.50
FACTOR DE SERVICIO				\$ -
TOTAL PAGO 70				\$ 3,732,705,324.50

10500

1

1559

Radicado Nro: 2-2017-057-5779 Para responder ciclo
Ecopetrol - ECOPETROL S.A - VILLAVICENCIO
Fecha: Aug 18 2017 10:22AM
Dependencia: COORDINACIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN ORINOQUIA CRQ
Destino: JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ
Original Folios: 1 Anexos: 1



MEMORANDO

PARA: JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ
Administrador contrato MA-0009346

DE: LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA
Interventor contrato MA-0009346
Gerencia de Operaciones de Desarrollo y de Producción Chichimene

ASUNTO: Entrega Pago Parcial No 70.1 Contrato MA-0009346

Por medio de la presente hago entrega de los soportes correspondientes al pago parcial No 70.1 del contrato MA-0009346, cuyo Objeto es: "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."; suscrito con la Empresa INDEPENDENCE DRILLING S.A.

En consecuencia, relaciono los soportes:

- Acta de recibo de cantidades de obra y/o servicios GAB-F-080 pago No 70.1
- Acta de cantidades parcial No 70.1
- Acta de suministro de frac tank mes de julio 2017.
- Acta movilización final Torre123.
- Consolidado de TOS.
- Cálculo del Factor de servicio mes de julio 2017.
- Informe de Gestoría técnica.

Atentamente,


Luis Alfonso Herrera Castañeda
Interventor Contrato MA-009346
Gerencia De Operaciones De Desarrollo Y De Producción Chichimene

Anexos: Documentos relacionados

1560

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS No. 70.1

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCIÓN CHICHIMENE
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2017
VALOR PRESENTE ACTA	TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS. (\$ 3.631.564.214), SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.


Mediante la suscripción de la presente Acta:

- INDEPENDENCE DRILLING S.A., en adelante el CONTRATISTA, representado por JORGE ORLANDO PARRA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de VILLAVICENCIO, identificado con C.C. N° 91.214.254 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA - SANTANDER, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA identificado con Cédula de Ciudadanía número 1.075.241.345 EXPEDIDA EN NEIVA - HUILA, quien actúa en su calidad de INTERVENTOR.

Dejan constancia de:

El CONTRATISTA, en el período comprendido entre el DESDE EL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2017, prestó los servicios y/o obras contemplados en el contrato MA-0009346 que se relacionan en la presente acta de recibo de cantidades. Las obras y/o servicios prestados en el periodo y su valor son los siguientes:


Cantidades Equipo 550 HP TORRES Y TANQUE BOMBA CHICHIMENE



	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		
	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2	

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización Inicial	-	\$ 339,500,000.00	\$
1.2	Movilización Final	-	\$ 310,400,000.00	\$
1.3	Movilización En La Misma Locación Con Tubería	1	\$ 13,856,482.00	\$ 13,856,482
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	3	\$ 33,144,482.00	\$ 99,433,446
1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	3	\$ 39,598,639.00	\$ 118,795,917
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	-	\$ 59,457,583.00	\$
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	-	\$ 77,330,632.00	\$
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Con Tubería	-	\$ 89,245,998.00	\$
1.9	Movilización En La Misma Locación Sin Tubería	1	\$ 12,585,557.00	\$ 12,585,557
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	3	\$ 30,496,566.00	\$ 91,489,698
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	2	\$ 36,737,817.00	\$ 73,475,634
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	-	\$ 57,537,038.00	\$
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	-	\$ 74,825,880.00	\$
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	-	\$ 87,075,332.00	\$
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	940.5	\$ 810,746.00	\$ 762,506,613
2.2	Equipo activo con cuadrilla con less	1,067.5	\$ 788,363.00	\$ 841,577,503
2.3	Equipo Inactivo con cuadrilla con tubería	220.0	\$ 807,219.00	\$ 177,588,180
2.4	Equipo Inactivo con cuadrilla con less	292.5	\$ 784,837.00	\$ 229,564,823
2.5	Equipo en stanby 0 - 3 dias	103.0	\$ 656,549.00	\$ 67,624,547
2.6	Equipo en stanby 4 día en adelante	0.0	\$ 329,729.00	\$
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	50.5	\$ 782,327.00	\$ 39,507,514
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	563.0	\$ 759,944.00	\$ 427,848,472
2.9	Equipo Inactivo con cuadrilla sin tubería	29.5	\$ 780,549.00	\$ 23,026,196
2.10	Equipo Inactivo con cuadrilla sin tubería con less	127.5	\$ 758,166.00	\$ 96,666,165
3.1	Tarifa Camión cisterna 11.000 galones	79	\$ 1,417,142.00	\$ 111,954,218
3.2	Campero sin conductor	-	\$ 257,834.00	\$
3.3	Campero con conductor	-	\$ 385,247.00	\$
3.4	Tarifa de planta	-	\$ 469,443.00	\$
3.5	Tarifa de circulación de pozos	19	\$ 9,223,813.00	\$ 175,252,447
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	-	\$ 170,711.00	\$
3.7	Construcción de anclajes	-	\$ 1,962,196.00	\$
3.8	Tarifa diaria Obrero de patio adicional	116	\$ 308,198.00	\$ 35,760,968
3.9	Container adicional	62	\$ 298,744.00	\$ 18,522,128
3.10	Servicio de aseo y limpieza de locaciones	-	\$ 4,810,087.00	\$
3.11	Tarifa de Frac tank	10	\$ 417,283.00	\$ 4,172,830
3.12	Tractomula adicional	3	\$ 30,523,050.00	\$ 91,569,150
3.13	Mantenimiento de herramientas EBES	11	\$ 266,736.00	\$ 2,800,726
3.14	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	2	\$ 62,700,000.00	\$ 115,995,000
3.15	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	-	\$ 2,500,000.00	\$
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de grúa	-	\$ 4,500,000.00	\$
3.17	Tarifa técnico Integral 1	-	\$ 7,500,000.00	\$
3.18	Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados	-	\$ 20,000.00	\$
FACTOR DE SERVICIO				\$
TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				\$ 3,631,564,214

- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR O ADMINISTRADOR del contrato, este último cuando no exista Interventoría.

2/3

Todos los derechos reservados para Ecopetrol S.A. Ninguna reproducción externa copia o transmisión digital de esta publicación puede ser hecha sin permiso escrito. Ningún párrafo de esta publicación puede ser reproducido, copiado o transmitido digitalmente sin un consentimiento escrito o de acuerdo con las leyes que regulan los derechos de autor y con base en la regulación vigente.

1561

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2


- Se realizará retención en garantía del 10% del valor de cada pago parcial, desde el mes de febrero de 2016 hasta la finalización de la ejecución del contrato, hasta acumular como mínimo la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 1.500.000.000) a la fecha de terminación del contrato; según lo pactado en el Contrato Adicional NO 4 firmado el 31 de marzo de 2016.

El valor para el período del 01 al 31 de Julio es de Trecentos sesenta y tres millones ciento cincuenta y seis mil cuatrocientos veinte un mil pesos. Sin incluir el valor de IVA. \$ 363.156.421.

En constancia, se firma en Villavicencio, a los 10 días del mes de Agosto de 2017, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:



Por el CONTRATISTA
JORGE ORLANDO PARRA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.



Por el Interventor
LUIS ALFONSO HERRERA CASATAÑEDA
ECOPETROL S.A.

E0004713.

ECOPETROL

ECOPETROL S.A.
GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CHICHIME

ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL No. 70.1 CONTRATO NA-0009346
TORRES CHICHIME

El día 10 de Agosto de 2017, se reunieron en las oficinas de la Gerencia de Operaciones de Desarrollo y producción Chichime, el Ingeniero JORGE ORLANDO PARRA en representación de Indepetec Drilling S.A., y el Ingeniero LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA Intervenidor del contrato para la Gerencia de Operaciones de desarrollo y de producción Chichime en representación de ECOPETROL S.A., con el objeto de llevar a cabo la liquidación parcial del contrato que tiene como objeto "MANTENIMIENTO, RECONDICIONAMIENTO Y TERMINACIÓN DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."

Los valores relacionados son los siguientes:

Periodo de liquidación: 1 de julio de 2017

A

31 de julio de 2017

No	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	Equipo SSD HP y Tanque Bomba	UNIDAD	TARIFAS DE MOVILIZACION	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.1	Movilización Inicial	GLOBAL	GLOBAL	339,500.000	0	0	-
1.2	Movilización Final	GLOBAL	GLOBAL	310,400.000	0	0	-
1.3	Movilización En La Misma Localidad Con Tuberia	EA	EA	13,856.482	1	1	13,856.482
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tuberia	EA	EA	33,144.482	3	3	99,433.446
1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tuberia	EA	EA	39,598.639	3	3	118,795.917
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tuberia	EA	EA	59,457.583	0	0	-
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tuberia	EA	EA	72,310.632	0	0	-
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tuberia	EA	EA	89,245.998	0	0	-
1.9	Movilización En La Misma Localidad Sin Tuberia	EA	EA	12,585.557	1	1	12,585.557
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tuberia	EA	EA	30,496.566	3	3	91,489.698
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tuberia	EA	EA	36,737.817	2	2	73,475.634
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tuberia	EA	EA	57,537.038	0	0	-
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tuberia	EA	EA	74,625.860	0	0	-
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tuberia	EA	EA	87,075.332	0	0	-
2	TARIFAS DE OPERACION						
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	HORAS	HORAS	610,746	940.5	762,506.613	762,506.613
2.2	Equipo activo con cuadrilla con tubería	HORAS	HORAS	789,363	1,067.5	841,577.503	841,577.503
2.3	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	HORAS	HORAS	807,219	720.0	177,588.180	177,588.180
2.4	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	HORAS	HORAS	784,837	292.5	229,564.823	229,564.823
2.5	Equipo en standby 0 - 3 días	HORAS	HORAS	656,549	101.0	67,624.547	67,624.547
2.6	Equipo en standby 4 días en adelante	HORAS	HORAS	329,729	0.0	-	-
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	HORAS	HORAS	782,377	50.5	39,507.514	39,507.514
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con tubería	HORAS	HORAS	759,944	563.0	427,848.472	427,848.472
2.9	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	HORAS	HORAS	780,549	29.5	23,076.196	23,076.196
2.10	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con tubería	HORAS	HORAS	758,165	127.5	96,666.165	96,666.165
3	OTRAS TARIFAS						
3.1	Tarifa Camión cisterna 11,000 galones	DIA	DIA	1,417,142	79.0	111,954.218	111,954.218
3.2	Campero sin conductor	DIA	DIA	257,834	0.0	-	-
3.3	Campero con conductor	DIA	DIA	385,247	0.0	-	-
3.4	Tarifa de alianza	DIA	DIA	469,443	0.0	-	-
3.5	Tarifa de circulación de pozos	EA	EA	9,223,813	19.0	175,252.447	175,252.447
3.6	Cartucho de unidad de filtro	EA	EA	1,700,711	0.0	-	-
3.7	Construcción de anclajes	EA	EA	1,962,195	0.0	-	-
3.8	Tarifa diaria Obiero de patio adicional	DIA	DIA	308,198	116.0	35,750.968	35,750.968
3.9	Contenedor adicional	DIA	DIA	298,744	62.0	18,522.128	18,522.128
3.10	Servicio de Alce y limpieza de bocanetas	EA	EA	4,810,087	0.0	-	-
3.11	Tarifa de Frac leak	DIA	DIA	412,283	10.0	4,122.830	4,122.830
3.12	Manejo de desperdicios	MIS	MIS	30,523,050	3.0	91,569.150	91,569.150
3.13	Manejo de desperdicios	GLOBAL	GLOBAL	266,736	10.5	2,800.728	2,800.728
3.14	Tarifa diaria a camión con brazo hidráulico	MIS	MIS	62,700,000	1.9	119,925.000	119,925.000
3.15	Tarifa diaria a camión con brazo hidráulico	DIA (24 horas)	EA	2,500,000	0.0	-	-
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de agua	EA	EA	4,500,000	0.0	-	-
3.17	Tarifa de movilización o desmovilización de agua	MENSUAL	MENSUAL	2,500,000	0.0	-	-
3.18	Tarifa por tipo de 3 1/2 pulgadas	PIRATA/OLA	PIRATA/OLA	20,000	0.0	-	-
SUBTOTAL							3,631,564.214
BASE GRAVABLE							290,525.137
FACTORES DE SERVICIO							-
TOTAL BASE GRAVABLE							290,525.137
TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE							3,922,089.351
IVA BASE GRAVABLE							55,199.776
TOTAL EQUIPO DE WFO SSDHP							3,977,289.127

[Handwritten signature]

LIQUIDACIÓN PARCIAL 69
CONTRATO MA-0009346

Torre 26 - \$50 MF

[illegible]

JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA
INTERVENTOR
GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CASTILLA

JOHANNA BLANCO SIMBAQUEBA

[Handwritten signature]

30/06/2017

[illegible]

1565

Tarifa de movilización o desmovilización de grua		Tarifa técnica integral 1		Tarifa del pie de 3 1/2 grúas		Subtotal	Factor de Servicio	Punto	Canc-Ale	Proyecto	Área	Costos
Es	Mes	Junta/ dia	Junta/ dia	Junta/ dia	Junta/ dia							
44.500.000	0.00	57.500.000	0.00	0.00	0.00	41.151.054	164.404	CASTILLA 314	OCM CASTILLA	OCM Castilla	CASTILLA LA NUEVA	CASTILLA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.897.330	100.599	CASTILLA 314	OCM CASTILLA	OCM Castilla	CASTILLA LA NUEVA	CASTILLA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.106.451	100.424	CASTILLA 314	OCM CASTILLA	OCM Castilla	CASTILLA LA NUEVA	CASTILLA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.863.771	107.585	CASTILLA 314	OCM CASTILLA	OCM Castilla	CASTILLA LA NUEVA	CASTILLA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.186.737	107.507	CASTILLA 314	OCM CASTILLA	OCM Castilla	CASTILLA LA NUEVA	CASTILLA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.187.076	80.778	CASTILLA 314	OCM CASTILLA	OCM Castilla	CASTILLA LA NUEVA	CASTILLA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.451.683	101.815	CASTILLA 314	OCM CASTILLA	OCM Castilla	CASTILLA LA NUEVA	CASTILLA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.438.467	101.702	CASTILLA 314	OCM CASTILLA	OCM Castilla	CASTILLA LA NUEVA	CASTILLA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.008.725	96.033	CASTILLA 314	OCM CASTILLA	OCM Castilla	CASTILLA LA NUEVA	CASTILLA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.313.964	89.253	CASTILLA 314	OCM CASTILLA	OCM Castilla	CASTILLA LA NUEVA	CASTILLA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.493.450	77.582	CASTILLA 314	OCM CASTILLA	OCM Castilla	CASTILLA LA NUEVA	CASTILLA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.928.317	87.753	CASTILLA 314	OCM CASTILLA	OCM Castilla	CASTILLA LA NUEVA	CASTILLA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.216.550	77.266	CASTILLA 314	OCM CASTILLA	OCM Castilla	CASTILLA LA NUEVA	CASTILLA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.144.482	132.378	CASTILLA 222	CP-0143.5-02-08	INT Castilla	CASTILLA LA NUEVA	CASTILLA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.711.596	70.846	CASTILLA 222	CP-0143.5-02-08	INT Castilla	CASTILLA LA NUEVA	CASTILLA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.185.958	80.744	CASTILLA 222	CP-0143.5-02-08	INT Castilla	CASTILLA LA NUEVA	CASTILLA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.026.102	84.064	CASTILLA 222	CP-0143.5-02-08	INT Castilla	CASTILLA LA NUEVA	CASTILLA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.023.115	84.848	CASTILLA 222	CP-0143.5-02-08	INT Castilla	CASTILLA LA NUEVA	CASTILLA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.708.141	82.848	CASTILLA 222	CP-0143.5-02-08	INT Castilla	CASTILLA LA NUEVA	CASTILLA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.982.596	82.930	CASTILLA 222	CP-0143.5-02-08	INT Castilla	CASTILLA LA NUEVA	CASTILLA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.189.934	100.769	CASTILLA 222	CP-0143.5-02-08	INT Castilla	CASTILLA LA NUEVA	CASTILLA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.967.868	81.972	CASTILLA 222	CP-0143.5-02-08	INT Castilla	CASTILLA LA NUEVA	CASTILLA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.001.994	84.008	CASTILLA 222	CP-0143.5-02-08	INT Castilla	CASTILLA LA NUEVA	CASTILLA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.591.984	89.571	CASTILLA 222	CP-0143.5-02-08	INT Castilla	CASTILLA LA NUEVA	CASTILLA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.440.131	69.761	CASTILLA 222	CP-0143.5-02-08	INT Castilla	CASTILLA LA NUEVA	CASTILLA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.228.131	240.933	CASTILLA NORTE 85	PR-6553	GARO Castilla	ACACIAS	CASTILLA NORTE
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.083.176	79.933	CASTILLA NORTE 85	PR-6553	GARO Castilla	ACACIAS	CASTILLA NORTE
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.097.151	44.389	CASTILLA NORTE 85	PR-6553	GARO Castilla	ACACIAS	CASTILLA NORTE
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.618.971	86.476	CASTILLA NORTE 85	PR-6553	GARO Castilla	ACACIAS	CASTILLA NORTE
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.424.417	89.698	CASTILLA NORTE 85	PR-6553	GARO Castilla	ACACIAS	CASTILLA NORTE
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.421.461	89.726	CASTILLA NORTE 85	PR-6553	GARO Castilla	ACACIAS	CASTILLA NORTE
0	0	0	0	0	0	724.453.115	2.971.631					
0	0	0	0	0	0	724.453.116	2.977.631					

1565

1565

1566

Otras Horas	Horas de Reparación	24 Horas	Base Gravada (5%)	Iva Base Gravada (19%)	Base No Gravada
1.0		7.0	\$1,382,084	\$655,496	\$17,858,970
10.0		74.0	\$1,271,787	\$341,640	\$14,625,351
		74.0	\$1,008,676	\$381,646	\$13,099,775
		74.0	\$2,149,102	\$408,328	\$24,714,489
		74.0	\$2,146,139	\$407,766	\$24,680,598
	7	74.0	\$1,614,566	\$306,767	\$18,587,504
		74.0	\$2,036,295	\$386,896	\$22,412,286
		74.0	\$1,024,637	\$366,467	\$12,391,429
		74.0	\$1,928,666	\$364,927	\$22,087,659
		74.0	\$1,785,037	\$339,157	\$20,537,927
		74.0	\$1,551,636	\$294,611	\$17,643,914
	4	74.0	\$1,255,057	\$233,441	\$10,183,160
1.0		7.0	\$1,264,934	\$291,612	\$12,271,326
2.5		7.0	\$1,651,583	\$301,793	\$30,492,923
7.5		74.0	\$1,416,928	\$266,216	\$16,294,668
1.0		74.0	\$1,614,877	\$306,817	\$18,571,081
		74.0	\$1,681,789	\$319,445	\$19,374,814
		74.0	\$2,551,769	\$486,736	\$19,460,345
		74.0	\$1,626,491	\$314,731	\$19,049,649
		74.0	\$1,628,608	\$318,935	\$19,201,988
		74.0	\$2,015,195	\$382,687	\$22,124,729
		74.0	\$1,679,031	\$319,016	\$18,206,855
		74.0	\$1,680,160	\$319,230	\$19,321,834
		74.0	\$1,781,415	\$340,359	\$20,601,369
1.0		7.0	\$1,735,218	\$365,092	\$16,045,013
2.0		7.0	\$4,619,051	\$895,670	\$55,419,081
		74.0	\$1,508,654	\$303,744	\$18,384,372
12.0		74.0	\$487,772	\$168,672	\$10,209,378
1.0		7.0	\$1,729,518	\$318,608	\$18,189,451
		74.0	\$1,793,954	\$340,851	\$20,630,472
		74.0	\$1,794,518	\$340,959	\$20,636,062
39.0	10.0	\$72.0	\$9,356,400.1	\$1,815,212.9	\$84,898,215.9

Neto del

1566

7951

De: 1-Jun-17

Periodo	Tercios de Movilizaciones						
	Iniciat	Final	Movilización En la Misma Localidad Con Tuberos	Movilización Entre Puntos De 0 A 10 Km Con Tuberos	Movilización Entre Puntos De 10 A 30 Km Con Tuberos	Movilización Entre Puntos De 30 A 60 Km Con Tuberos	Movilización Entre Puntos De 60 A 100 Km Con Tuberos
	Grat	Grat	0 Km	Max 0-10 Km	10.1-30 Km	30.1-60 Km	60.1-100 Km
	\$338,500.000	\$338,400.000	\$13,856.483	\$33,344.483	\$39,598.639	\$59,457.583	\$91,230.632
1/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0	0	0	33,344.483	0	0	0

Factor de Servicio (%)

3.0%

Dist. Centro de Cobros	Base Gravada (15%)	Iva Base Gravada	Base No Gravada	Total
CASACASTILLA	6,451.463	11,851.873	13,076.619	192,382.150
CASACASTILLA	0	0	0	0
CASACASTILLA	0	0	0	0
CASACASTILLA	0	0	0	0
CASACASTILLA	0	0	0	0
Total	6,451.463	11,851.873	13,076.619	192,382.150

Dist. Por Area	Base Gravada (%)	Iva Base Gravada	Base No Gravada	Total	% Distribución
CASACASTILLA	0	0	0	0	0.0%
CASACASTILLA	6,451.463	11,851.873	13,076.619	192,382.150	100.0%
CASACASTILLA	0	0	0	0	0.0%
CASACASTILLA	0	0	0	0	0.0%
CASACASTILLA	0	0	0	0	0.0%
Total	6,451.463	11,851.873	13,076.619	192,382.150	100.0%

192,382.150

192,382.150

From 42-350 HP

[Signature]

~~RESISTANCE TO
INFLUENZA
PRESENTATION~~

JOHANNA BLANCO SIMBAQUEA
INTERVENTOR

1568

MATE

10-Jun-17

Equipo Inactivo con cuadrilla con tests	Stand By 0-3 Dias	Stand By 4 Dias en adelante	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con tests	Equipo Inactivo con cuadrilla sin tubería	Equipo Inactivo con cuadrilla sin tubería con tests	Tarifa Canon sistema 11,000 Salvo IVA	Campo sin conductor	Campo con conductor	Tarifa de planta
HORA	HORA	HORA	HORA	HORA	HORA	HORA	NT	Dia	Dia	Dia
\$784,837	\$656,549	\$339,729	\$782,317	\$750,944	\$780,549	\$758,166	\$1,437,142	\$357,834	\$345,247	\$445,443
0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
0.00	0.00	0.00	231,072,550.50	0.00	168,705,109.50	0.00	123,201,334.00	0.00	11,317,410.00	0.00

MATE

B#

Tarifa de circulación de autos		Certame de unidad de medida		Construcción de sondas		Tarifa electric Obispo de pista adicional		Contadores adicionales		Servicio de asco y limpieza de locaciones		Tarifa de Prac Link		Tractomuda adicional		Mantenimiento herramientas de pulling y running E&S		Tarifa gua o cambio con brazo hidráulico	
On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On	On
\$9.223.813	\$170.711	\$1.962.195	\$308.198	\$298.744	\$4.810.087	\$417.323	\$30.523.050	\$566.736	\$62.760.800										
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lee

[illegible]

Area	Costos	Otras Horas	Horas de Reparacion	24 Horas	Base Gravada (3%)	Iva Base Gravada (19%)	Base No Gravada
CASTILLA LA NUEVA	0.0	0.0	0.0	24.0	\$1,842.274	\$350.032	\$21,186.148
CASTILLA LA NUEVA	0.0	0.0	0.0	24.0	\$1,187.493	\$226.004	\$13,179.168
CASTILLA LA NUEVA	0.0	0.0	0.0	24.0	\$1,176.007	\$226.007	\$13,041.080
CASTILLA LA NUEVA	0.0	0.0	0.0	24.0	\$1,132.537	\$218.251	\$12,426.771
CASTILLA LA NUEVA	0.0	0.0	0.0	24.0	\$2,248.329	\$427.163	\$25,954.629
CASTILLA LA NUEVA	0.0	0.0	0.0	24.0	\$2,134.857	\$405.823	\$24,550.859
CASTILLA LA NUEVA	0.0	0.0	0.0	24.0	\$1,681.301	\$319.457	\$19,314.954
CASTILLA LA NUEVA	0.0	0.0	0.0	24.0	\$2,134.857	\$405.823	\$24,550.859
CASTILLA LA NUEVA	0.0	0.0	0.0	24.0	\$2,132.285	\$405.231	\$24,527.140
CASTILLA LA NUEVA	0.0	0.0	0.0	24.0	\$2,744.884	\$526.528	\$32,816.199
CASTILLA LA NUEVA	0.0	0.0	0.0	24.0	\$2,108.859	\$400.303	\$24,228.876
CASTILLA LA NUEVA	0.0	0.0	0.0	24.0	\$2,247.448	\$427.015	\$25,845.833
CASTILLA LA NUEVA	0.0	0.0	0.0	24.0	\$2,132.012	\$405.082	\$24,516.144
CASTILLA LA NUEVA	0.0	0.0	0.0	24.0	\$2,131.008	\$405.223	\$24,529.594
CASTILLA LA NUEVA	0.0	0.0	0.0	24.0	\$2,131.008	\$405.223	\$24,529.594
CASTILLA LA NUEVA	0.0	0.0	0.0	24.0	\$2,222.359	\$431.718	\$26,130.292
CASTILLA LA NUEVA	0.0	0.0	0.0	24.0	\$2,158.613	\$410.137	\$24,824.067
CASTILLA LA NUEVA	0.0	0.0	0.0	24.0	\$2,134.101	\$405.429	\$24,542.181
CASTILLA LA NUEVA	0.0	0.0	0.0	24.0	\$2,135.461	\$405.358	\$24,544.680
CASTILLA LA NUEVA	0.0	0.0	0.0	24.0	\$2,047.612	\$388.098	\$23,490.035
CASTILLA LA NUEVA	0.0	0.0	0.0	24.0	\$2,135.680	\$410.139	\$24,974.885
CASTILLA LA NUEVA	0.0	0.0	0.0	24.0	\$2,044.816	\$388.515	\$23,515.399
CASTILLA LA NUEVA	0.0	0.0	0.0	24.0	\$2,157.477	\$409.971	\$24,910.981
CASTILLA LA NUEVA	0.0	0.0	0.0	24.0	\$1,679.478	\$319.101	\$19,319.992
CASTILLA LA NUEVA	0.0	0.0	0.0	24.0	\$1,678.197	\$318.858	\$19,299.271
CASTILLA LA NUEVA	0.0	0.0	0.0	24.0	\$1,704.489	\$323.853	\$19,801.624
CASTILLA LA NUEVA	0.0	0.0	0.0	21.0	\$1,512.513	\$285.327	\$17,451.395
CASTILLA LA NUEVA	0.0	0.0	0.0	24.0	\$1,542.614	\$292.097	\$18,490.082
CASTILLA LA NUEVA	1.0	0.0	0.0	24.0	\$3,225.628	\$608.641	\$42,891.414
CASTILLA LA NUEVA	10.0	12.9	0.0	217.0	\$2,441.542.8	\$463.827.9	\$28,926.812.4

15/

1570

Desde 1-Jun-17

Periodo	Servicios de Movilización														
	Inicial	Final	Movilización En La Misma Localidad Con Tubería	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	Movilización Entre Pozos De 100 A 130 Km Con Tubería	Movilización En La Misma Localidad Sin Tubería						
	Grado	Grado	0 Km	0-10 Km	10-30 Km	30-60 Km	60-100 Km	100-130 Km	0 Km						
	\$339,500,000	\$310,400,000	\$13,855,482	\$31,144,482	\$39,586,439	\$31,521,933	\$77,310,432	\$89,245,998	\$12,585,557						
1/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
3/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
4/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
6/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
7/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
9/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
10/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
11/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
12/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
13/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
14/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
15/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
16/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
17/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
18/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
19/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
22/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
23/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
24/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
25/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
26/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
27/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
28/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
29/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
30/06/2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Factor de Servicio (%)

5.0%

Dist. Contorno de Control	Dist. Contorno (Km)	Inv. Base Gravada	Base No Gravada	Total
CHICLA	61,914.135	11,761.697	712,013.245	723,774.942
CHICLA	0	0	0	0
CHICLA	0	0	0	0
CHICLA	0	0	0	0
Total	61,914.135	11,761.697	712,013.245	723,774.942

Dist. por Area	Base Gravada (%)	Inv. Base Gravada	Base No Gravada	Total	% Distribucion
CHICLA	0	11,761.697	712,013.245	723,774.942	100.0%
CHICLA	0	0	0	0	0.0%
CHICLA	0	0	0	0	0.0%
Total	61,914.135	11,761.697	712,013.245	723,774.942	100.0%

100%

100%

Tom 219-550 HP

[illegible]

DANNY JEFFERSON MOLINA VELANDIA
INDEPENDENT DRILLING S.A.
REPRESENTATIVE DELEGADO

JOHANNA BLANCO SIMBAQUERA
INTERVENTOR
GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCION CASTILLA

20-Jun-17



1572

Radicado Nro: 2-2017-057-4726 Para responder citelo
Ecopetrol - ECOPETROL S.A. - VILLAVICENCIO
Fecha: Jul 11 2017 3:32PM
Dependencia: COORDINACIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN ORINOQUIA CRQ
Destino: GUSTAVO ADOLFO RHENALS PORRAS
Original Faltos: 1 Anexos: 1



2-2017-057-4726



MEMORANDO

PARA: GUSTAVO ADOLFO RHENALS PORRAS
Administrador contrato MA-0009346 (e)

DE: LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA
Interventor contrato MA-0009346
Gerencia de Operaciones de Desarrollo y de Producción Chichimene

ASUNTO: Entrega Pago Parcial No 69.1 Contrato MA-0009346

Por medio de la presente hago entrega de los soportes correspondientes al pago parcial No 69.1 del contrato MA-0009346, cuyo Objeto es: "MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."; suscrito con la Empresa INDEPENDENCE DRILLING S.A.

En consecuencia, relaciono los soportes:

- Acta de recibo de cantidades de obra y/o servicios GAB-F-080 pago No 69.1
- Acta de cantidades parcial No 69.1
- Acta de suministro de frac tank mes de junio 2017.
- Consolidado de TOS.
- Cálculo del Factor de servicio mes de junio 2017.
- Informe de Gestoría técnica.

Atentamente,


Luis Alfonso Herrera Castañeda
Interventor Contrato MA-009346
Gerencia De Operaciones De Desarrollo Y De Producción Chichimene

Anexos: Documentos relacionados

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2

ACTA RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS No. 69.1

NUMERO DEL CONTRATO	MA-0009346
CONTRATISTA:	INDEPENDENCE DRILLING S.A.
NIT:	890110188
OBJETO:	"MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016."
LUGAR DE EJECUCION	GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y DE PRODUCCIÓN CHICHIMENE
PERIODO DE RECIBO DE CANTIDADES	DESDE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2017
VALOR PRESENTE ACTA	CUATRO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS. (\$ 4,357.221.257), SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.

Mediante la suscripción de la presente Acta:

- INDEPENDENCE DRILLING S.A., en adelante el CONTRATISTA, representado por DANNY JEFERSSON MOLINA VELANDIA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de VILLAVICENCIO, identificado con C.C. N° 11.447.587 EXPEDIDA EN FACATATIVA - CUNDINAMARCA, quien actúa en su calidad de Representante Legal, de acuerdo con documento que obra en el contrato, y
- LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA identificado con Cédula de Ciudadanía número 1.075.241.345 EXPEDIDA EN NEIVA - HUILA, quien actúa en su calidad de INTERVENTOR.

Dejan constancia de:

El CONTRATISTA, en el periodo comprendido entre el **DESDE EL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2017**, prestó los servicios y/o obras contemplados en el contrato MA-0009346 que se relacionan en la presente acta de recibo de cantidades. Las obras y/o servicios prestados en el periodo y su valor son los siguientes:

[Handwritten signatures]

1573

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO		
	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2	

Cantidades Equipo 550 HP TORRES Y TANQUE BOMBA CHICHIMENE

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD		COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
		ITEM			
1.1	Movilización Inicial	-	\$	389,500,000.00	\$
1.2	Movilización Final	-	\$	310,400,000.00	\$
1.3	Movilización En La Misma Locación Con Tubería	1	\$	13,856,482.00	\$ 13,856,482
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	8	\$	33,144,482.00	\$ 265,155,856
1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	2	\$	39,598,639.00	\$ 79,197,278
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	-	\$	59,457,583.00	\$
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	-	\$	77,330,632.00	\$
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tubería	-	\$	89,245,998.00	\$
1.9	Movilización En La Misma Locación Sin Tubería	1	\$	12,585,557.00	\$ 12,585,557
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	5	\$	30,496,566.00	\$ 152,482,830
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	1	\$	36,737,817.00	\$ 36,737,817
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	-	\$	57,537,038.00	\$
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	-	\$	74,825,880.00	\$
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	-	\$	87,075,332.00	\$
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	1,830.5	\$	810,746.00	\$ 1,484,070,553
2.2	Equipo activo con cuadrilla con less	354.0	\$	788,363.00	\$ 279,080,502
2.3	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	372.5	\$	807,219.00	\$ 300,689,078
2.4	Equipo inactivo con cuadrilla con less	87.5	\$	784,837.00	\$ 68,673,238
2.5	Equipo en stanby 0 - 3 dias	118.0	\$	656,549.00	\$ 77,472,782
2.6	Equipo en stanby 4 dia en adelante	0.0	\$	329,729.00	\$
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	879.5	\$	782,327.00	\$ 688,056,597
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	92.5	\$	759,944.00	\$ 70,294,820
2.9	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	338.0	\$	780,549.00	\$ 263,825,562
2.10	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con less	27.0	\$	758,166.00	\$ 20,470,482
3.1	Tarifa Camión cisterna 11.000 galones	102	\$	1,417,142.00	\$ 144,548,484
3.2	Campero sin conductor	-	\$	257,834.00	\$
3.3	Campero con conductor	-	\$	385,247.00	\$
3.4	Tarifa de planta	-	\$	469,443.00	\$
3.5	Tarifa de circulación de pozos	13	\$	9,223,813.00	\$ 119,909,569
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	-	\$	170,711.00	\$
3.7	Construcción de anclajes	-	\$	1,962,196.00	\$
3.8	Tarifa diaria Obrero de patio adicional	144	\$	308,198.00	\$ 44,380,512
3.9	Container adicional	60	\$	298,744.00	\$ 17,924,640
3.10	Servicio de aseo y limpieza de locaciones	1	\$	4,810,087.00	\$ 2,405,044
3.11	Tarifa de Frac tank	23	\$	417,283.00	\$ 9,597,509
3.12	Tractomula adicional	2	\$	30,523,050.00	\$ 61,046,100
3.13	Mantenimiento de herramientas EBES	8	\$	266,736.00	\$ 2,000,520
3.14	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	2	\$	62,700,000.00	\$ 125,400,000
3.15	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	-	\$	2,500,000.00	\$
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de grúa	-	\$	4,500,000.00	\$
3.17	Tarifa técnico Integral 1	-	\$	7,500,000.00	\$
3.18	Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados	-	\$	20,000.00	\$
FACTOR DE SERVICIO					\$ 17,359,447
TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE					\$ 4,357,221,257

	ACTA DE RECIBO DE CANTIDADES DE OBRA Y/O SERVICIOS		
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE ABASTECIMIENTO		
	GAB-F-080	Elaborado 30/03/2016	Versión: 2


- Para que produzca efectos vinculantes, esta Acta debe ser suscrita por el CONTRATISTA y el INTERVENTOR O ADMINISTRADOR del contrato, este último cuando no exista Interventoría.
- Se realizará retención en garantía del 10% del valor de cada pago parcial, desde el mes de febrero de 2016 hasta la finalización de la ejecución del contrato, hasta acumular como mínimo la suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 1.500.000.000) a la fecha de terminación del contrato; según lo pactado en el Contrato Adicional NO 4 firmado el 31 de marzo de 2016.

El valor para el período del 01 al 30 de Junio es de Cuatrocientos treinta y cinco millones setecientos veintidós mil ciento veintiséis pesos. Sin incluir el valor de IVA: \$435.722.126.

En constancia, se firma en Villavicencio, a los 10 días del mes de Julio de 2017, en dos ejemplares de idéntico tenor literal:


Por el CONTRATISTA

DANNY JEFERSSON MOLINA VELANDIA
INDEPENDENCE DRILLING S.A.


Por el Interventor

LUIS ALFONSO HERRERA CASATAÑEDA
ECOPETROL S.A.



Independence

1574

ACTA DE INICIO PARA SUMINISTRO DE FRACK TANK CONTRATO MA-0009346

El día 10 de Julio del 2017, se reunieron en las oficinas de la **GERENCIA DE OPERACIONES DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN CHICHIMENE**, los ingenieros **Luis Alfonso Herrera Castañeda** (Interventor del contrato MA-0009346 INDEPENDENCE DRILLING S.A.), **Juan Carlos Chavez Martinez** (Administrador del contrato MA-0009346 INDEPENDENCE DRILLING S.A.) en representación de **ECOPETROL S.A.** y **Danny Jefersson Molina Velandia** (Representante Legal Independence contrato MA-0009346) en representación de **INDEPENDENCE DRILLING S.A.**, para iniciar el suministro de un (1) Frac Tank por Equipo de Workover trabajando, el cual sigue las especificaciones técnicas actuales, a la fecha de la firma del presente y que prestarán sus servicios en los Campos Chichimene, desde el día 01 de Junio al 30 de Junio de 2017, para las operaciones de la **COORDINACIÓN DE SUBSUELO CHICHIMENE**, según lo pactado en la acta negociación del día 11 de Febrero de 2014, con asunto "Acta de Negociación de Tarifas por Mayor Cantidad Número 5 en el contrato MA-0009346", donde se cita textualmente:


2. El Contratista suministrará un (1) frac tank diario por equipo dentro del Contrato a costo de cero (0) pesos a partir de la fecha de inicio de la campaña de workover 2014 y hasta la finalización del Contrato, los frac tank tendrán las mismas especificaciones técnicas pactadas en el Anexo 1, Especificaciones técnicas.

A continuación se relacionan los pozos donde se utiliza el Frac Tank:

FRACK TANK	NUMERO DE PLACA	POZOS	Torre
1	R58679	CHSW-2, CHSW-17, CH-168, CHSW-72, CHSW-24	Torre 15
2	R51778	CH-188, CH-211, CH-104, CH-117	Torre 123
3	R54465	CH-12, CH-131, CH-21, CH-4, CH-40	Torre 125
4	R64085	CH-119, CH-8	Torre 126

En constancia de lo anterior se firma la siguiente acta por parte de los representantes de las compañías.


LUIS ALFONSO HERRERA CASTAÑEDA
INTERVENTOR CONTRATO MA-0009346


JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ
ADMINISTRADOR CONTRATO MA-0009346


DANNY JEFERSSON MOLINA VELANDIA
REPRESENTANTE INDEPENDENCE DRILLING S.A.

ITEM	DESCRIPCION ITEM	CANTIDAD ITEM	COSTO UNITARIO ITEM	COSTO TOTAL ITEM
1.1	Movilización Inicial	-	\$ 339,500.00	\$ -
1.2	Movilización Final	-	\$ 310,400.00	\$ -
1.3	Movilización En La Misma Locación Con Tubería	1	\$ 13,856.482.00	\$ 13,856.482
1.4	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Con Tubería	8	\$ 33,144.482.00	\$ 265,155.856
1.5	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Con Tubería	2	\$ 39,598.639.00	\$ 79,197.278
1.6	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Con Tubería	-	\$ 59,457.583.00	\$ -
1.7	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Con Tubería	-	\$ 77,330.632.00	\$ -
1.8	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Con Tubería	-	\$ 89,745.998.00	\$ -
1.9	Movilización En La Misma Locación Sin Tubería	1	\$ 12,585.557.00	\$ 12,585.557
1.10	Movilización Entre Pozos De 0 A 10 Km Sin Tubería	5	\$ 30,496.566.00	\$ 152,482.830
1.11	Movilización Entre Pozos De 10 A 30 Km Sin Tubería	1	\$ 36,737.817.00	\$ 36,737.817
1.12	Movilización Entre Pozos De 30 A 60 Km Sin Tubería	-	\$ 57,537.038.00	\$ -
1.13	Movilización Entre Pozos De 60 A 100 Km Sin Tubería	-	\$ 74,825.880.00	\$ -
1.14	Movilización Entre Pozos De 100 A 120 Km Sin Tubería	-	\$ 87,075.332.00	\$ -
2.1	Equipo activo con cuadrilla con tubería	1,830.5	\$ 810.746.00	\$ 1,484,070.553
2.2	Equipo activo con cuadrilla con less	354.0	\$ 788.363.00	\$ 279,080.502
2.3	Equipo inactivo con cuadrilla con tubería	372.5	\$ 807.219.00	\$ 300,689.078
2.4	Equipo inactivo con cuadrilla con less	87.5	\$ 784.837.00	\$ 68,673.238
2.5	Equipo en standby 0 - 3 días	118.0	\$ 656.549.00	\$ 77,472.782
2.6	Equipo en standby 4 días en adelante	0.0	\$ 329.729.00	\$ -
2.7	Equipo activo con cuadrilla sin tubería	879.5	\$ 782.327.00	\$ 688,056.597
2.8	Equipo activo con cuadrilla sin tubería con less	92.5	\$ 759.944.00	\$ 70,294.820
2.9	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería	338.0	\$ 780.549.00	\$ 263,825.562
2.10	Equipo inactivo con cuadrilla sin tubería con less	27.0	\$ 758.166.00	\$ 20,470.482
3.1	Tarifa Camión cisterna 11,000 galones	102	\$ 1,417.142.00	\$ 144,548.484
3.2	Campero sin conductor	-	\$ 257.834.00	\$ -
3.3	Campero con conductor	-	\$ 385.247.00	\$ -
3.4	Tarifa de planta	-	\$ 469.443.00	\$ -
3.5	Tarifa de circulación de pozos	13	\$ 9,223.813.00	\$ 119,909.569
3.6	Cartucho de unidad de filtrado	-	\$ 170.711.00	\$ -
3.7	Construcción de anclajes	-	\$ 1,962.196.00	\$ -
3.8	Tarifa diaria Obrero de patio adicional	144	\$ 308.198.00	\$ 44,380.512
3.9	Container adicional	60	\$ 298.744.00	\$ 17,924.640
3.10	Servicio de aseo y limpieza de locaciones	1	\$ 4,810.087.00	\$ 2,405.044
3.11	Tarifa de Frac tank	23	\$ 417.283.00	\$ 9,597.509
3.12	Tractomula adicional	2	\$ 30,523.050.00	\$ 61,046.100
3.13	Mantenimiento de herramientas ERES	8	\$ 266.736.00	\$ 2,000.520
3.14	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	2	\$ 62,700.000.00	\$ 125,400.000
3.15	Tarifa grúa o camión con brazo hidráulico	-	\$ 2,500.000.00	\$ -
3.16	Tarifa de movilización o desmovilización de grúa	-	\$ 4,500.000.00	\$ -
3.17	Tarifa técnico integral 1	-	\$ 7,500.000.00	\$ -
3.18	Tarifa drill pipe de 3 1/2 grados	-	\$ 20,000.00	\$ -
FACTOR DE SERVICIO				\$ 17,359.447
TOTAL BASE NO GRAVABLE + BASE GRAVABLE				\$ 4,357,221.257

Excl

Excl

1575

CONSOLIDADO TOS FACTURACIÓN PAGO PARCIAL DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017 CONTRATO MA-0009346 GERENCIA CHICHIMENE

Equipo	torre	Valor	Is	TOTAL
550	torre 28	\$ 692,341,858	\$ 2,769,367	\$ 695,111,225
	torre 53	\$ 657,565,487	\$ 2,630,262	\$ 660,195,748
	torre 123	\$ 716,838,253	\$ 2,867,353	\$ 719,705,606
	torre 125	\$ 748,154,383	\$ 2,992,618	\$ 751,147,000
	torre 126	\$ 688,787,513	\$ 2,755,150	\$ 691,542,663
	torre 15	\$ 693,592,877	\$ 2,774,505	\$ 696,367,382
	Tanque Bomba	\$ 142,583,841	\$ 570,335	\$ 143,154,176
	Subtotal	\$ 4,339,861,810	\$ 17,359,447	\$ 4,357,221,257
	Total	\$ 4,357,221,257		\$ 4,357,221,257

Total 550	\$ 4,339,861,810
Total PAGO	\$ 4,357,221,257

Dist. Centros de Costos	Base Gravada (9%)	Iva Base Gravada	Cota No Gravada	Total	Total (100%)
Gasto Chichimene	128,011,897	24,322,261	1,402,035,056	1,554,369,224	1,530,046,964
ON Chichimene WO	34,687,043	6,590,538	379,905,710	421,183,291	414,592,753
ITV Chichimene	133,290,915	25,420,274	1,465,329,065	1,624,040,254	1,599,119,980
ABRARDONO	68,056,537	12,931,122	745,403,024	826,392,683	813,461,561
Total	364,548,392	69,264,194	3,992,672,865	4,426,485,452	4,357,221,257

Dist. Por Area	Base Gravada (9%)	Iva Base Gravada	Total	Total (100%)
Accesos	258,312,132	49,079,305	2,829,132,824	3,136,524,311
Guarnal	106,236,260	20,184,889	1,163,539,991	1,289,961,140
Total	364,548,392	69,264,194	3,992,672,865	4,426,485,452

4,357,221,257

[Handwritten Signature]
INTERVENTOR CONTRATO MA-0009346

10.00	10.00

PSE	10
%ADM	10

7-6-55
7-10-55

Se debe unir el 1 al 2, al de nuevo de 271 = 0

4713

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

ORIGINAL

1576

**Independence****INDEPENDENCE DRILLING S.A.**

NOTA CREDITO No. - 15000106 RM

FECHA: 27/12/2015
CLIENTE ECOPETROL S.A.DIRECCION: CL 35 7 21 P 1
BOGOTA, D.C.

UN: PT124227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016CONCEPTO: NOTA CREDITO POR DESCUENTO POR VOLUMEN Y OCUPACION
APLICAR A FACTURA 6284
HOJAS DE ENTRADA:1001375163,1001375164
HOJAS DE APROBACION: 5001798049,5001798050

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,000	DTO X VOL Y OCUP. DIC	UN	1,000-	3.961.175,0000	3.961.175-

TOTAL	-3.961.175,00
BASE GRAVADA	-316.894,00
BASE NO GRAVADA	-3.644.281,00
IVA %	-50.703,00
TOTAL A PAGAR	-4.011.878,00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 00/100
M.L.

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co**COORDINACION CUENTAS POR PAGAR**
Documento recibido para verificación y contabilización
2015-12-28 08:38
NO ACEPTADO
011795 BOGOTA

No. PAGINA: - 1 of 1

No. ORDEN: 894 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

NIT: 899.999.068-1

TEL: 57-1 - 2344000

1577

ORIGINAL



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 16000003 RM

No. PAGINA: - 1 of 1

FECHA: - 26/01/2016
CLIENTE ECOPETROL S.A.

No. ORDEN: 900 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

DIRECCION: CL 35 7 21 P 1
BOGOTA, D.C.

NTT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT124227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016

CONCEPTO: NOTA CREDITO POR DESCUENTO POR VOLUMEN Y OCUPACION
APLICAR A FACTURA 6325
HOJAS DE ENTRADA: 1001381440, 1001381477
HOJAS DE APROBACION: 5001807448, 5001807449

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,000	DTO X VOL Y OCUP. DIC 23 - 31	UN	1,000	6.961.350,0000-	6.961.350-

TOTAL	-6.961.350,00
BASE GRAVADA	-556.908,00
BASE NO GRAVADA	-6.404.442,00
I.V.A. %	-89.105,00
TOTAL A PAGAR	-7.050.455,00

VALOR EN LETRAS: SIETE MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CO
N 00/100 M.L. *****

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co



COORDINACION CUENTAS POR PAGAR
Documento recibido para verificación y contabilización
NO ACEPTADO
2016-01-27 10:30 013620 BOGOTA2



1578-

ORIGINAL



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

COORDINACION CUENTAS POR PAGAR
Documento recibido para verificación y contabilización



NO ACEPTADO

2016-01-27 10:51 013022 BOGOTÁ

NOTA CREDITO No. - 16000004 RM

No. PAGINA: - 1 of 2

No. ORDEN: 901 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

FECHA: - 26/01/2016

CLIENTE ECOPETROL S.A.

DIRECCION: CR 13 36 24

BOGOTÁ D.C.

NIT: 899.999.068-1

TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT15227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016

CONCEPTO: NOTA CREDITO POR DESCUENTO POR VOLUMEN Y OCUPACION

APLICAR A FACTURA 6326

HOJAS DE ENTRADA: 1001381123,1001381124

HOJAS DE APROBACION: 5001807447,5001807446

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,000	DTO X VOL Y OCUP. DIC 23 AL 31	UN	1,000-	8.250.587,0000	8.250.587-
2,000	DTO X VOL Y OCUP. DIC 23 AL 31	UN	1,000-	8.250.587,0000	8.250.587-
3,000	DTO X VOL Y OCUP. DIC 23 AL 31	UN	1,000	8.250.587,0000-	8.250.587-
4,000	DTO X VOL Y OCUP. DIC 23 AL 31	UN	1,000	8.250.587,0000-	8.250.587-
5,000	DTO X VOL Y OCUP. DIC 23 AL 31	UN	1,000	8.250.587,0000-	8.250.587-
6,000	DTO X VOL Y OCUP. DIC 23 AL 31	UN	1,000	8.250.587,0000-	8.250.587-
7,000	DTO X VOL Y OCUP. DIC 23 AL 31	UN	1,000	8.250.587,0000-	8.250.587-

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33

Bogotá D.C. - Colombia

www.independence.com.co



ORIGINAL



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 16000004 RM

No. PAGINA: - 2 of 2

No. ORDEN: 901 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

FECHA: - 26/01/2016
CLIENTE ECOPETROL S.A.

DIRECCION: CR 13 36 24
BOGOTA D.C.

NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT15227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
8,000	DTO X VOL Y OCUP. DIC 23 AL 31	UN	1,000	8.250.587,0000-	8.250.587-
9,000	DTO X VOL Y OCUP. DIC 23 AL 31	UN	1,000	8.250.587,0000-	8.250.587-
10,000	DTO X VOL Y OCUP. DIC 23 AL 31	UN	1,000	8.250.588,0000-	8.250.588-

TOTAL	-82.505.871,00
BASE GRAVADA	-6.600.470,00
BASE NO GRAVADA	-75.905.401,00
I.V.A %	-1.056.080,00
TOTAL A PAGAR	-83.561.951,00

VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINQUE
NTA Y UN PESOS CON 00/100 M.L. *****

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co



1579

ORIGINAL



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 16000018 RM

No. PAGINA: - 1 of 2

No. ORDEN: 916 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

FECHA: - 06/04/2016
CLIENTE ECOPETROL S.A.

DIRECCION: CR 13 36 24
BOGOTA D.C.

NTT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT15227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016

CONCEPTO: NOTA CREDITO POR DESCUENTO RETROACTIVO TARIFA TECNICO INTEGRAL
APLICAR A FACTURA 6424
HOJAS DE ENTRADA: 1001401139,1001401140
HOJAS DE APROBACION: 5001834481,5001834483

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.000	NC RETOACTIVO TECNICO INT	UN	1.000	16.870.716.0000-	16.870.716-
2.000	NC RETOACTIVO TECNICO INT	UN	1.000	16.870.714.0000-	16.870.714-
3.000	NC RETOACTIVO TECNICO INT	UN	1.000	16.870.714.0000-	16.870.714-
4.000	NC RETOACTIVO TECNICO INT	UN	1.000	16.870.714.0000-	16.870.714-
5.000	NC RETOACTIVO TECNICO INT	UN	1.000	16.870.714.0000-	16.870.714-
6.000	NC RETOACTIVO TECNICO INT	UN	1.000	16.870.714.0000-	16.870.714-
7.000	NC RETOACTIVO TECNICO INT	UN	1.000	16.870.714.0000-	16.870.714-

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co

COORDINACION CUENTAS POR PAGAR
Documento recibido para verificación y contabilización
NO ACEPTADO
2016-04-08 10:00 001279 80007AJ
5087 5058



5162204271 2x

ORIGINAL



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 16000018 RM

No. PAGINA: - 2 of 2

No. ORDEN: 916 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

FECHA: - 06/04/2016
CLIENTE ECOPEPETROL S.A.

DIRECCION: CR 13 36 24
BOGOTA D.C.

NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT15227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL

TOTAL					-118.095.000,00
BASE GRAVADA					-9.447.599,00
BASE NO GRAVADA					-108.647.401,00
LVA %					-1.511.615,00
TOTAL A PAGAR					-119.606.615,00

VALOR EN LETRAS: CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE PES
OS CON 00/100 ML.

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co



1580

ASCC

ORIGINAL



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 16000019 RM

No. PAGINA: - 1 of 1

FECHA: - 06/04/2016
CLIENTE ECOPETROL S.A.

No. ORDEN: 923 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

DIRECCION: CL 35 7 21 P 1
BOGOTA, D.C.

NTI: 899.999.068-1
TEL: 57-1 - 2344000

UN: FT124227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016

CONCEPTO: NOTA CREDITO POR DESCUENTO RETROACTIVO TARIFA TECNICO INTEGRAL
APLICAR A FACTURA 6425
HOJAS DE ENTRADA: 1001401190,1001401193
HOJAS DE APROBACION: 5001834479,5001834478

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.000	NC RETOACTIVO TECNICO INT	UN	1.000	4.500.000.0000-	4.500.000-

TOTAL	-4.500.000,00
BASE GRAVADA	-360.000,00
BASE NO GRAVADA	-1.140.000,00
I.V.A %	-57.600,00
TOTAL A PAGAR	-4.557.600,00



COORDINACION CUENTAS POR PAGAR
Documento recibido para verificación y contabilización
NO ACEPTADO
2016-04-08 10:01 001280 BOGOTAJ

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CO
N 00/100 M.L.

5162204264
5162204265

1B

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co



1581

ORIGINAL



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 16000043 RM

No. PAGINA: - 1 of 1

FECHA: - 22/09/2016
CLIENTE ECOPETROL S.A.

No. ORDEN: 949 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

DIRECCION: CR 13 36 24
BOGOTA D.C.

NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT123227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016

CONCEPTO: FACTOR DE SERVICIO DEL ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL NO. 58.2
PERIODO: AGOSTO 7 AL 31 DE 2016.

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,000	DCTO X FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	3.097.726,0000	3.097.726-
2,000	DCTO X FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	1.572.335,0000	1.572.335-
3,000	DCTO X FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	6.853.843,0000	6.853.843-

TOTAL
L.V.A %
TOTAL A PAGAR

COORDINACION CUENTAS POR PAGAR
ECOPETROL Documento recibido para verificación y contabilización
50075058 2016-09-22 09:44 101614 BOGOTA
NO ACEPTADO

-11.523.904,00
-1.843.825,00
-13.367.729,00

VALOR EN LETRAS: TRECE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS CON 00/100 M.L. *****

Contru factura 6684

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co



ORIGINAL

1582



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 16000051 RM

No. PAGINA: - 1 of 2

No. ORDEN: 963 NP

FECHA: - 14/12/2016

CLIENTE ECOPETROL S.A.

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

6816

DIRECCION: CR 13 36 24

NIT: 899.999.068-1

BOGOTA D.C.

TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT28227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016

CONCEPTO: FACTOR DE SERVICIO DEL ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL NO. 61.1

PERIODO: NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2016.

APLICAR NC A LA FC. 6816

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 3-1 62798 - CUENTA DE AHORROS No.

000-82463-1 BANCO DE BOGOTA

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,000	DCTO X FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	2.610.639,0000	2.610.639-
2,000	DCTO X FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	652.186,0000	652.186-
3,000	DCTO X FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	2.536.803,0000	2.536.803-
4,000	DCTO X FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	1.864.856,0000	1.864.856-
5,000	DCTO X FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	668.587,0000	668.587-
6,000	DCTO X FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	658.347,0000	658.347-

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33

Bogotá D.C. - Colombia

www.independencia.com.co




Independence
INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 16000051 RM

No. PAGINA: - 2 of 2

No. ORDEN: 963 NP

FECHA: - 14/12/2016
CLIENTE ECOPEPETROL S.A.DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION
6816DIRECCION: CR 13 36 24
BOGOTA D.C.NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT28227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL

TOTAL					-8.991.418,00
BASE GRAVADA					-719.313,00
BASE NO GRAVADA					-8.272.105,00
I.V.A					-115.090,00
TOTAL A PAGAR					-9.106.508,00

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON 00 100 M.L.



COORDINACION CUENTAS POR PAGAR

Documento recibido para verificación y contabilización

NO ACEPTADO

2016-12-14 11:56 029885 B000TA2


ECp 5400J39286
5400J39287 15

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co

1583

ORIGINAL



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 16000052 RM

No. PAGINA: - 1 of 2

No. ORDEN: 969 NP

FECHA: - 15/12/2016

CLIENTE ECOPETROL S.A.

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

6836

DIRECCION: CR 13 36 24

NIT: 899.999.068-1

BOGOTA D.C.

TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT15227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016

CONCEPTO: FACTOR DE SERVICIO DEL ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL NO. 61

PERIODO: NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2016.

APLICAR NC A LA FC. 6836

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 3-1 62798 - CUENTA DE AHORROS No.

000-82463-1 BANCO DE BOGOTA

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,000	DCTO X FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000	735.029,0000-	735.029-
2,000	DCTO X FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000	1.797.520,0000-	1.797.520-
3,000	DCTO X FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000	3.404.045,0000-	3.404.045-
4,000	DCTO X FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000	110.686,0000-	110.686-
TOTAL					-6.047.280,00

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co





Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 16000052 RM

No. PAGINA: - 2 of 2

FECHA: - 15/12/2016

No. ORDEN: 969 NP

CLIENTE ECOPEPETROL S.A.

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

DIRECCION: CR 13 36 24

NIT: 899.999.068-1

6836

BOGOTA D.C.

TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT15227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
BASE GRAVADA					-483.783,00
BASE NO GRAVADA					-5.363.497,00
I.V.A %					-77.405,00
TOTAL A PAGAR					-6.124.685,00

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES CIENTO VEINTE Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO P
ESOS CON 00/100 M.L.

EMITIDA POR: _____

EMP 5400J4J307
5400J4J308 NS

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co



1584

ORIGINAL



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 16000053 RM

FECHA: - 15/12/2016
CLIENTE ECOPETROL S.A.

DIRECCION: CR 13 36 24
BOGOTA D.C.

UN: PT15227

No. PAGINA: - 2 of 2

No. ORDEN: 973 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION
6837

NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 - 2344000

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
TOTAL					-3.808.527,00
BASE GRAVADA					-704.683,00
BASE NO GRAVADA					-8.103.844,00
I.V.A %					-112.749,00
TOTAL A PAGAR					-8.921.276,00

VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PE
SOS CON 00/100 M.L. *****

ECOPETROL
COORDINACION CUENTAS POR PAGAR
Documento recibido para verificación y contabilización
NO ACEPTADO
2016-12-16 09:55 030111 BOGOTA2

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co

5400J4J305
ECP 5400J4J306 15



ORIGINAL

1585


Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.



COORDINACION CUENTAS POR PAGAR

Documento recibido para verificación y contabilización

NO ACEPTADO

2017-05-26 11:05 044637 BOGOTA2

NOTA CREDITO No. - 17000017 RM

No. PAGINA: - 1 of 2

No. ORDEN: 1013 NP

FECHA: - 25/05/2017

CLIENTE ECOPETROL S.A.

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

NC FS FC.

DIRECCION: CR 13 36 24

NIT: 899.999.068-1

BOGOTA D.C.

TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT15227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016

CONCEPTO: FACTOR DE SERVICIO DEL ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL NO. 67.1

PERIODO: ABRIL 1 AL 30 DE 2017.

APLICAR NC A LA FC. 7110

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 3-1 62798 - CUENTA DE AHORROS No.

000-82463-1 BANCO DE BOGOTA

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,000	NC X FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	2.744.332,0000	2.744.332-
2,000	NC X FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	2.612.171,0000	2.612.171-
3,000	NC X FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	2.447.131,0000	2.447.131-
4,000	NC X FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	2.928.309,0000	2.928.309-
5,000	NC X FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	2.452.922,0000	2.452.922-
6,000	NC X FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	659.690,0000	659.690-

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independencia.com.co





Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. • 17000017 RM

No. PAGINA: • 2 of 2

FECHA: • 25/05/2017

No. ORDEN: 1013 NP

CLIENTE ECOPETROL S.A.

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

DIRECCION: CR 13 36 24

NIT: 899.999.068-1

NC FS FC.

BOGOTA D.C.

TEL: 57-1 • 2344000

UN: PT15227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VICENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL

TOTAL	-13.844.555,00
BASE GRAVADA	-1.107.565,00
BASE NO GRAVADA	-12.736.990,00
I.V.A %	-210.436,00
TOTAL A PAGAR	-14.054.991,00

VALOR EN LETRAS: CATORCE MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
CON 00/100 M.L. *****

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. • Colombia
www.independence.com.co



1586

ORIGINAL



INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 17000018

FECHA: - 25/05/2017
 CLIENTE ECOPETROL S.A.

DIRECCION: CL 35 7 21 P 1
 BOGOTA, D.C.

UN: PT26227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016

CONCEPTO: FACTOR DE SERVICIO DEL ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL NO. 67
 PERIODO: ABRIL 1 AL 30 DE 2017.
 APLICAR NC A LA FC. 7111

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 3-1 62798 - CUENTA DE AHORROS No.
 000-82463-1 BANCO DE BOGOTA

COORDINACION CUENTAS POR PAGAR
 Documento recibido para verificación y contabilización
NO ACEPTADO
 2017-05-28 11:07 040631 BOGOTA2

No. PAGINA: - 1 of 2
 No. ORDEN: 1008 NP
 DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION
 NC FS FC.7111

NIT: 899.999.068-1
 TEL: 57-1 - 2344000

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,000	NC X FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	1.060.580,0000	1.060.580-
2,000	NC X FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	1.021.841,0000	1.021.841-
3,000	NC X FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	2.263.834,0000	2.263.834-
4,000	NC X FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	64.810,0000	64.810-

TOTAL
 BASE GRAVADA

-4.413.063,00
 -353.045,00

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
 Bogotá D.C. - Colombia
 www.independencia.com.co



ORIGINAL



INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 17000018 RM

No. PAGINA: - 2 of 2

FECHA: - 25/05/2017

No. ORDEN: 1008 NP

CLIENTE ECOPETROL S.A.

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

NC F5 FC.7111

DIRECCION: CL 35 7 21 P 1

NIT: 899.999.068-1

BOGOTA, D.C.

TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT26227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
BASE NO GRAVADA					-4.060.020,00
I.V.A %					-67.079,00
TOTAL A PAGAR					-4.480.144,00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PES
OS CON 00/100 M.L. *****

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co



1587

ORIGINAL



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.



COORDINACION CUENTAS POR PAGAR
Documento recibido para verificación y contabilización

NO ACEPTADO

2017-05-28 11:09 044836 BOGOTAJ

NOTA CREDITO No. - 17000019 RM

No. PAGINA: - 1 of 2

No. ORDEN: 1000 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

NC FS FC.7108

FECHA: - 26/05/2017
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 P 1
BOGOTA, D.C.

NTT: 899.999.068-1

TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT26227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016

CONCEPTO: FACTOR DE SERVICIO DEL ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL NO. 67
PERIODO: ABRIL 1 AL 30 DE 2017.
APLICAR NC A LA FC. 7108

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 3-1 62798 - CUENTA DE AHORROS No. 000-82463-1 BANCO DE BOGOTA

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,000	NC POR FACTOR SERVICIO	UN	1,000-	706.684,0000	706.684-
2,000	NC FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	1.966.374,0000	1.966.374-
3,000	NC FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	400.587,0000	400.587-
4,000	NC FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	1.245.964,0000	1.245.964-
5,000	NC FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	317.836,0000	317.836-

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co





INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 17000019 RM

No. PAGINA: - 2 of 2

FECHA: - 26/05/2017
CLIENTE ECOPETROL S.A.

No. ORDEN: 1000 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

DIRECCION: CL 35 7 21 P 1
BOGOTA, D.C.NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 - 2344000

NC FS FC.7108

UN: PT26227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
TOTAL					-4.637.445,00
BASE GRAVADA					-56.535,00
BASE NO GRAVADA					-4.580.910,00
I.V.A %					-10.742,00
TOTAL A PAGAR					-4.648.187,00

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE
PESOS CON 00/100 ML. *****

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co

1587

ORIGINAL




Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 17000021 RM

FECHA: - 26/05/2017
CLIENTE ECOPETROL S.A.
DIRECCION: CL 35 7 21 P 1
BOGOTA, D.C.



No. PAGINA: - 1 of 1
No. ORDEN: 1012 NP
DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION
NCFS FC.

NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 - 2344000

UN: PT219227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO, Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIA 2012, 2013 Y 2014 CON OPCION 2015 Y 2016.

CONCEPTO: FACTOR DE SERVICIO DEL ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL NO. 67
PERIODO: ABRIL 1 AL 30 DE 2017.
APLICAR NC A LA FC. 7112

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 3-1 62798 - CUENTA DE AHORROS No.
000-82463-1 BANCO DE BOGOTA

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,000	NC X FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	2.608.318,0000	2.608.318-

TOTAL	-2.608.318,00
BASE GRAVADA	-208.665,00
BASE NO GRAVADA	-2.399.653,00
I.V.A %	-39.646,00
TOTAL A PAGAR	-2.647.964,00

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CU
ATRO PESOS CON 00/100 M.L. *****

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co



1588

ORIGINAL



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 17000020 RM

COORDINACION CUENTAS POR PAGAR
Documento recibido para verificación y contabilización
NO ACEPTADO
2017-05-26 11:08 044633 80007A2

No. PAGINA: - 1 of 2

No. ORDEN: 1006 NP

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION

NC F5 FC.7109

FECHA: - 26/05/2017

CLIENTE ECOPETROL S.A.

DIRECCION: CL 35 7 21 P 1

BOGOTA, D.C.

NIT: 899.999.068-1

TEL: 57-1 - 2344000

UN: FT26227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016

CONCEPTO: FACTOR DE SERVICIO DEL ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL NO. 67

PERIODO: ABRIL 1 AL 30 DE 2017.

APLICAR NC A LA FC. 7109

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL No. 3-1 62798 - CUENTA DE AHORROS No.

000-82463-1 BANCO DE BOGOTA

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1,000	NC X FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	1.330.132,0000	1.330.132-
2,000	NC X FACTOR DE SERVICIO	UN	1,000-	73.791,0000	73.791-

TOTAL	-1.403.923,00
BASE GRAVADA	-112.314,00
BASE NO GRAVADA	-1.291.609,00
I.V.A %	-21.340,00
TOTAL A PAGAR	-1.425.263,00

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co



ORIGINAL



Independence

INDEPENDENCE DRILLING S.A.

NOTA CREDITO No. - 17000020 RM

No. PAGINA: - 2 of 2

FECHA: - 26/05/2017
CLIENTE ECOPETROL S.A.

No. ORDEN: 1006 NP

DIRECCION: CL 35 7 21 P 1
BOGOTA, D.C.

NIT: 899.999.068-1
TEL: 57-1 - 2344000

DOCUMENTO FACTURA DE REVERSION
NC FS FC.7109

UN: PT26227

CONCEPTO NOTA CREDITO MANTENIMIENTO, REACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA
REGIONAL CENTRAL DURANTE LAS VIGENCIAS 2012,2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y
2016

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL

VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES P
ESOS CON 00/100 M.L. *****

EMITIDA POR: _____

Calle 100 # 7-33 Torre 1 Piso 19 Tel: + (57 1) 5 87 53 33
Bogotá D.C. - Colombia
www.independence.com.co





ace seguros

Calle 72 No. 10-51 Piso 7
Bogotá D.C.
Colombia
NIT 860.026.518-6
www.acelatinamerica.com

571 3190300 PBX
571 3190400
571 3190408 Fax
571 3190304

DEFENSOR DEL CLIENTE: Eusebio Antonio Uribe & Asociados, Tels (57) 1 8733051 - 4430433 Dirección: Cra. 10 # 97A-13 Torra A.C. 502 Estadio Bogotá Tiroa Centro. Correo electrónico: defensor@eua.com.co

RAMO		OPERACION		POLIZA	ANEXO	REFERENCIA	
21 CUMPLIMIENTO		01 Poliza Nueva		18918	0	21001891800000	
SUCURSAL		VIGENCIA DEL SEGURO				FECHA DE EMISION	
03 BOGOTA		DESDE	AÑO 2012	MES 05	DIA 14	HORA 00	HASTA
			AÑO 2018	MES 04	DIA 30	HORA 24	
			AÑO 2012	MES 05	DIA 31		
TOMADOR INDEPENDENCE DRILLING S.A.				C.C. O NIT		8901101887	
DIRECCION CLL 100 N° 7-33 P. 19				CIUDAD		BOGOTA	
ASEGURADO ECOPETROL S.A.				C.C. O NIT		8999990681	
DIRECCION CRA 13 N° 36-24				CIUDAD		BOGOTA	
BENEFICIARIO ECOPETROL S.A.				C.C. O NIT		8999990681	
DIRECCION CRA 13 N° 36-24				CIUDAD		BOGOTA	
INTERMEDIARIO				COASEGURO CEDIDO			
31128 HELM INSURANCE CORREDORES DE S 30.00				NOMBRE COMPAÑIA % CED			
				330 ACE SEGUROS S.A. 50.00			
				310 MAPFRE SEGUROS GENERALES 50.00			

INFORMACION DEL RIESGO

COBERTURAS		VIG. DESD	VIG. HAST	VLR. ASEGURADO	VLR. PRIMA
05 CUMPLIMIENTO	SUM	20120514	20150630	12.235.194.796	40.195.129,00
41 PRESTACIONES SOCIALES	PRS	20120514	20180430	6.117.597.398	36.487.698,00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EMISION DE LA POLIZA

Para mayor informacion contactenos al e-mail pagos_clientes@acegroup.com

VALOR PRIMA 153.365.654,00 COL\$
GASTOS EXPED. 5.000,00 COL\$
I.V.A. 24.539.305,00 COL\$
TOTAL A PAGAR 177.909.959,00 COL\$

[Signature]
TOMADOR

[Signature]
ACE Seguros S.A.



ace seguros NIT 860.026.518-6

CUPON DE PAGO

REFERENCIA DE PAGO

21001891800000

TOMADOR INDEPENDENCE DRILLING S.A.

- ☐ Citibank Cta Ahs. 5019884025 ☐ Bancolombia Cta Cte 04802651807
☐ Bco Occidente Cta Cte 288038185 ☐ Bancafé Cta Cte 516990066

Para mayor informacion contactenos al e-mail pagos_clientes@acegroup.com

FORMA DE PAGO	
Efectivo	\$
Cheque	Cod Bco \$
Cheque	Cod Bco \$
Total a pagar	\$

ENTIDAD BANCARIA



415770999800062980202100189180000039000000000009600000000

(415)7709998000629(8020)21001891800000(3900)0000000000(96)00000000

BXORGA

234
1389

WINDMO
VE-7104

CLIENTE



ace seguros

Calle 72 No. 10-51 Piso 7
Bogotá D.C.
Colombia
Nlt 860.026.518-6
www.acelatinamerica.com

571 3190300 PBX
571 3190400
571 3190408 Fax
571 3190304

RAMO		OPERACION				POLIZA		ANEXO		REFERENCIA				
21	CUMPLIMIENTO	01 POLIZA NUEVA				18918		0		21001891800000 01/01				
SUCURSAL		VIGENCIA DEL SEGURO										FECHA DE EMISION		
03	BOGOTA	DESDE	AÑO	MES	DIA	HORA	HASTA	AÑO	MES	DIA	HORA	AÑO	MES	DIA
			2012	05	14	00		2018	04	30	24		2012	05

ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE POLIZA

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO MA-0009346 CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO, RECONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE POZOS PARA LA GERENCIA CENTRAL DE ECOPETROL S.A. DURANTE LAS VIGENCIAS 2012, 2013 Y 2014 CON LA OPCION 2015 Y 2016.

LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL PAGO DE LA CLAUSULA PENAL DE APREMIO.

SE DEJA CONSTANCIA EXPRESA QUE TODA SOLICITUD DE CANCELACION, MODIFICACION O RENOVACION A LOS TERMINOS CONSIGNADOS EN LAS MISMAS FORMULADA POR EL CONTRATISTA A LA COMPAÑIA ASEGURADORA, DEBE CONTAR CON EL VISTO BUENO POR ESCRITO DE ECOPETROL S.A. PARA PODER SER TRAMITADA.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, NO PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO, SIN PERJUICIO DEL DERECHO, EN CABEZA DEL ASEGURADOR, DE EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO, TODO ELLO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PARÁGRAFO FINAL DEL NUMERAL 19 DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 80 DE 1.993.

LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SON INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. ECOPETROL NO PODRÁ RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ.

CLIENTE

TOMADOR

ACE Seguros S.A.



ace seguros

Ace Seguros S.A.
Nit. 860.026.518-6
Calle 72 No. 10 -51 Piso 6,7,8
A.A. 29782
Bogotá D.C., Colombia

(571) 3190300Tels
(571) 3190400
(571) 3190304 Fax
(571) 3190408
www.acelatinamerica.com

236
1590

CLAUSULA DE COASEGURO CEDIDO

ANEXO QUE ADHIERE Y FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. 18918

TOMADOR Y/O AFIANZADO: INDEPENDENCE DRILLING S.A.

ASEGURADO: ECOPETROL S.A.

El presente amparo lo otorga la **COMPAÑIA ACE SEGUROS S.A.** conjuntamente con:
MAPFRE SEGUROS GENERALES pero las obligaciones de la compañía con el
asegurado no son solidarias.

COMPAÑIAS	%	VR ASEGURADO	VR PRIMA
ACE SEGUROS S.A. (Lider)	50%	\$9.176.396.097	\$76.682.826
MAPFRE SEGUROS GENERALES	50%	\$9.176.396.097	\$76.682.826
TOTAL	100%	\$18.3523.792.194	\$153.365.653

La administración y la atención de la póliza corresponde a la **COMPAÑIA ACE SEGUROS S.A.**, la cual recibirá la prima total para redistribuirla en su proporción a la compañía coaseguradora.



ace seguros

Ace Seguros S.A.
NIT. 860.026.518-6
Calle 72 No. 10 -51 Piso 6,7,8
A.A. 29782
Bogotá D.C., Colombia

(571) 3190300Tels
(571) 3190400
(571) 3190304 Fax
(571) 3190408
www.acelatinamerica.com

**ANEXO QUE ADHIERE Y FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA DE
SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. 18918**

En los siniestros la COMPAÑÍA ACE SEGUROS S.A. pagara únicamente la participación porcentual señalada anteriormente y una vez recibida la participación correspondiente de la otra compañía, la entregar al asegurado sin que en ningún momento se haga responsable por un porcentaje mayor al de su participación. De otra parte cada Aseguradora responderá únicamente por su participación porcentual.

Natalia Bora K
ACE SEGUROS S.A.
Firma Autorizada

 **MAPFRE COLOMBIA**
NIT. 891.700.037-9
mapfre

MAPFRE SEGUROS GENERALES
Firma Autorizada

Para constancia se firma en Bogotá a los treinta y un (31) días de Mayo de 2012



ace seguros

Ace Seguros S.A.
Nit. 860.026.518-6
Calle 72 No. 10 - 51 Piso 6,7,8
A.A. 29782
Bogotá D.C., Colombia

(571) 3190300Tels
(571) 3190400
(571) 3190304 Fax
(571) 3190408
www.acelatinamerica.com

238
1591

ACE Seguros S.A

CERTIFICA

Que la garantía de Cumplimiento a favor de entidades estatales contenida en la póliza 18918 cuyo afianzado es INDEPENDENCE DRILLING S.A. Asegurado y Beneficiario ECOPETROL S.A. Expedida por la compañía el 2012/31/05 no expirará por falta de pago de la prima de la póliza, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

Se firma en Bogotá el día 31 de mayo de 2012.

ACE Seguros S.A
Calle 72 No. 10 - 51 Pisos 6,7 y 8
Teléfono 3190300
Fax 3190304
Bogotá D.C



POLIZA UNICA DE SEGUROS DE
CUMPLIMIENTO PARA
CONTRATOS ESTATALES A
FAVOR DE ECOPETROL S.A



240
1592

**POLIZA UNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS
ESTATALES A FAVOR DE ECOPEPETROL S.A.
CÓDIGO SUPERFINANCIERA 14/12/2008-1305-P-05-21ECOPE001**

INDICE

SECCION I : AMPAROS

1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA
2. AMPARO DE ANTICIPO
3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO
4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
5. AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA
7. AMPARO DE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS
8. AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS
9. AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO
10. AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS
11. OTROS AMPAROS

SECCION II: EXCLUSIONES

1. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
2. MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL
3. LESIONES A PERSONAS O DAÑOS A PROPIEDADES
4. DEMERITO POR EL TRANSCURSO DEL TIEMPO

SECCION III: CONDICIONES GENERALES

1. VIGENCIA
2. RECLAMACION DEL SINIESTRO
 - 2.1. EN EL EVENTO DE CADUCIDAD
 - 2.2. PARA HACER EFECTIVO EL PAGO DE LA MULTA O CLAUSULA PENAL
 - 2.3. EN LOS DEMAS EVENTOS
3. DEMOSTRACION DE LA CUANTIA A INDEMNIZAR
4. PAGO DEL SINIESTRO
5. SUMA ASEGURADA
6. COMPENSACION DE OBLIGACIONES
7. SUBROGACION
8. CESION DEL CONTRATO
9. SEGUROS COEXISTENTES



- 
10. NO EXPIRACION POR FALTA DE PAGO EN LA PRIMA E
IRREVOCABILIDAD
 11. CONDUCTA DEL TOMADOR DEL SEGURO
 12. NOTIFICACION Y RECURSOS
 13. MODIFICACIONES
 14. LLAMAMIENTO EN GARANTIA
 15. VIGILANCIA
 16. COASEGURO
 17. PROCESOS CONCURSALES
 18. PRESCRIPCION
 19. CLAUSULAS INCOMPATIBLES
 20. SOLUCION DE CONFLICTOS
 21. DOMICILIO



**POLIZA UNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATOS
ESTATALES EN FAVOR DE ECOPETROL
CÓDIGO SUPERFINANCIERA 14/12/2008-1305-P-05-21ECOPE001**

ACE SEGUROS S.A, SOCIEDAD LEGALMENTE ESTABLECIDA EN COLOMBIA Y DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA PARA OPERAR EN EL PAÍS, LA CUAL EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ LA ASEGURADORA, OTORGA A FAVOR DE ECOPETROL S.A, QUE EN LO SUCESIVO SE DENIMINARA ECOPETROL, ENTIDAD ASEGURADA Y BENEFICIARIA, LOS AMPAROS ESPECIFICADOS EN LA CARATULA DE ESTA PÓLIZA CON SUJECCIÓN EN SU ALCANCE Y CONTENIDO A LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA MISMA Y SIN EXCEDER EL CORRESPONDIENTE VALOR ASEGURADO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 1079 DEL CODIGO DE COMERCIO, SEGÚN LAS DEFINICIONES Y ALCANCE QUE DE LOS RESPECTIVOS AMPAROS A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

SECCIÓN I. AMPAROS

I. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

MEDIANTE ESTE AMPARO SE CUBRE A ECOPETROL CONTRA LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE LE CAUSE EL PROPONENTE POR RAZÓN DEL INCUMPLIMIENTO A ÉL IMPUTABLE UNA VEZ ADJUDICADO EL CONTRATO OBJETO DE LAS PROPUESTA, DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES Y REQUISITOS NECESARIOS PARA LA CELEBRACIÓN, PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO Y MÁS CONCRETAMENTE POR RAZÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CELEBRAR Y PERFECCIONAR EL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS EN QUE HUBIERE SIDO PRESENTADA LA OFERTA Y DE OTORGAR EN DEBIDA FORMA LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO O GARANTÍAS BANCARIAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. TODO ELLO, DE CONFORMIDAD CON LOS PARÁMETROS PREVISTOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN Y EN LAS DEMÁS CONDICIONES EXIGIDAS POR ECOPETROL.

LA SUMA ASEGURADA ESTABLECIDA PARA EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA TIENE CARÁCTER PUNITIVO O SANCIONATORIO Y CONSTITUYE POR LO TANTO TASACIÓN ANTICIPADA DE PERJUICIOS.



2. AMPARO DE ANTICIPO

MEDIANTE ESTE AMPARO SE GARANTIZA LA DEVOLUCIÓN A ECOPETROL, DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADOS AL CONTRATISTA EN CALIDAD DE ANTICIPO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y DE LOS CUALES ÉSTE HUBIESE HECHO UN USO O APROPIACIÓN INDEBIDOS.

SE ENTENDERÁ QUE HA EXISTIDO USO O APROPIACIÓN INDEBIDOS DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADOS A TÍTULO DE ANTICIPO, EN EL EVENTO DE QUE TALES DINEROS O BIENES NO HUBIEREN SIDO UTILIZADOS EN AQUELLO PARA LO CUAL FUERON ENTREGADOS, AL INICIO O DURANTE EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LO CUAL INCLUYE LA NO DEVOLUCIÓN CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL CONTRATISTA, RIESGO ESTE QUE TAMBIÉN SE CUBRIRÁ EN LOS EVENTOS A QUE HAYA LUGAR Y SEGÚN SE DEFINE A CONTINUACIÓN EN ESTA PÓLIZA.

3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

MEDIANTE ESTE AMPARO SE GARANTIZA LA DEVOLUCIÓN A ECOPETROL POR PARTE DEL CONTRATISTA, DEL SALDO A SU CARGO, CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA QUE EXISTIERE, ENTRE LAS SUMAS TOTALES RECIBIDAS POR ÉSTE COMO PAGO ANTICIPADO Y LAS SUMAS CORRESPONDIENTES A LA PORCIÓN CUMPLIDA DEL CONTRATO.

EN CONSECUENCIA, SI EL CONTRATO SE HUBIERE CUMPLIDO PARCIALMENTE, LA DEVOLUCIÓN A QUE HABRÍA LUGAR SE LIQUIDARÁ DESCONTANDO DE LAS SUMAS TOTALES ENTREGADAS POR ECOPETROL AL CONTRATISTA A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, LAS SUMAS CORRESPONDIENTES A LA REMUNERACIÓN O PAGO DE LA PARTE EJECUTADA DEL CONTRATO.

4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

MEDIANTE ESTE AMPARO SE CUBRE A ECOPETROL CONTRA LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

ESTE AMPARO COMPRENDE LAS MULTAS Y EL VALOR DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE HICIERE EFECTIVA. LA INDEMINIZACIÓN TOTAL



A QUE HUBIERE LUGAR NO EXCEDERÁ, EN NINGÚN CASO, LA SUMA ASEGURADA ESTABLECIDA PARA EL EFECTO.

5. AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MEDIANTE ESTE AMPARO, AL TENOR DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 34 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, SE CUBRE A ECOPETROL CONTRA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL ADQUIRIDAS POR ÉSTE PARA CON EL PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE AMPARO BAJO ESTA PÓLIZA.

LA ASEGURADORA REALIZARÁ LOS PAGOS EN LA MEDIDA EN QUE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES ACREDITE SU DERECHO Y EL VALOR ASEGURADO SE IRÁ DISMINUYENDO EN LA MEDIDA EN QUE SE VAYAN EJECUTANDO LOS PAGOS, HASTA AGOTARLO, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

MEDIANTE ESTE AMPARO SE CUBRE A ECOPETROL CONTRA LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES, GENERADOS POR EL DETERIORO QUE, EN CONDICIONES NORMALES DE USO, SUFRA CUALQUIERA DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS O FABRICADAS COMO OBJETO DEL CONTRATO, POR ACCIONES U OMISIONES IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LAS DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DETECTADAS CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN Y ENTREGA DE ÉSTE.

ESTE AMPARO COMENZARÁ SU VIGENCIA A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DEL ACTA DE ENTREGA DE LA OBRA DEBIDAMENTE TERMINADA, CON LA RESPECTIVA CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR ECOPETROL.

7. AMPARO DE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS.

MEDIANTE ESTE AMPARO SE CUBRE A ECOPETROL CONTRA LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES, PRODUCIDOS POR EL DETERIORO QUE, EN CONDICIONES NORMALES DE USO, SUFRAN LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO, POR ACCIONES U OMISIONES IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADO DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PACTADAS EN EL CONTRATO, DETECTADAS CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y ENTREGA DE LOS BIENES RESPECTIVOS.



ESTE AMPARO COMENZARÁ SU VIGENCIA A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DEL ACTA DE ENTREGA DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS, CON LA RESPECTIVA CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR ECOPETROL.

8. AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.

MEDIANTE ESTE AMPARO, SE CUBRE A ECOPETROL CONTRA LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES, PRODUCIDOS POR LAS DEFICIENCIAS EN EL FUNCIONAMIENTO QUE, EN CONDICIONES NORMALES DE USO, SUFRAN LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS O INSTALADOS EN DESARROLLO DEL CONTRATO, POR ACCIONES U OMISIONES IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD O INCORRECTA INSTALACIÓN DE LOS MISMOS, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PACTADAS EN EL CONTRATO Y QUE FUEREN DETECTADAS CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y ENTREGA DE LOS EQUIPOS RESPECTIVOS.

ESTE AMPARO COMENZARÁ SU VIGENCIA A PARTIR DE LA EXPEDICIÓN DEL ACTA DE ENTREGA O DE INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS, CON LA RESPECTIVA CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR ECOPETROL.

9. AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO.

MEDIANTE ESTE AMPARO, SE CUBRE A ECOPETROL CONTRA LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES, IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO O DEL DEFICIENTE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DEL SERVICIO CONTRATADO POR ECOPETROL, CONFORME A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEFINIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO IDENTIFICADO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DESCRITAS EN LA CARATULA DE ESTA PÓLIZA.

ESTE AMPARO COMENZARÁ SU VIGENCIA A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA DEL SERVICIO CONTRATADO CON LA RESPECTIVA CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR ECOPETROL.

10. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.

MEDIANTE ESTE AMPARO, SE CUBRE A ECOPETROL CONTRA LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES, IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL CONTRATO.



ESTE AMPARO COMENZARÁ SU VIGENCIA A PARTIR DEL ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO CON LA RESPECTIVA CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR ECOPETROL

11. OTROS AMPAROS.

LA ASEGURADORA OTORGARÁ A ECOPETROL LOS DEMÁS AMPAROS QUE SE DETERMINEN Y DEFINAN EN LA CARÁTULA O EN LOS ANEXOS QUE SE EXPIDAN A LA PRESENTE PÓLIZA.

PARÁGRAFO. LOS AMPAROS RELACIONADOS CON ANTERIORIDAD SON INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS TANTO EN CUANTO HACE REFERENCIA A LAS COBERTURAS QUE OTORGAN, COMO EN CUANTO RESPECTA A LOS VALORES ASEGURADOS. LOS MISMOS SON, POR LO TANTO, EXCLUYENTES ENTRE SÍ Y NO ACUMULABLES.

SECCIÓN II. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERAN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

EN EL EVENTO DE FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO O DE CUALQUIER OTRA CAUSAL LEGAL DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

2. MODIFICACIONES AL CONTRATO ORIGINAL.

LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES GENERADOS POR O RESULTANTES DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE HAYA MEDIADO ACEPTACIÓN DE LAS MISMAS POR LA ASEGURADORA, DE LA CUAL EXISTA CONSTANCIA ESCRITA.

3. LESIONES A PERSONAS O DAÑOS A PROPIEDADES.

LESIONES CAUSADAS POR EL CONTRATISTA O POR LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE ÉSTE, AL PERSONAL DE ECOPETROL O A PERSONAS DISTINTAS DEL MISMO, O DAÑOS CAUSADOS A LOS BIENES DE ECOPETROL O DE TERCEROS, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS, EN GENERAL, DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATISTA.



4. DEMÉRITO POR EL TRANCURSO DEL TIEMPO.

EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS, BIENES U OBRA EJECUTADA CUBIERTOS POR LA PÓLIZA, COMO CONSECUENCIA DEL MERO TRANCURSO DEL TIEMPO.

SECCIÓN III. CONDICIONES GENERALES

1. VIGENCIA.

La vigencia de los amparos otorgados por la presente póliza se hará constar en la carátula de la misma o mediante anexos, según la naturaleza de cada uno de ellos. La vigencia del amparo de cumplimiento en ningún caso podrá ser inferior al plazo de ejecución y liquidación del contrato.

La vigencia podrá ser prorrogada a solicitud de ECOPETROL o del contratista, cuando así se manifieste. Si LA ASEGURADORA acepta la prórroga, expedirá los certificados o anexos en los que conste dicha modificación, con sujeción al pago de la prima correspondiente.

2. RECLAMACIÓN DEL SINIESTRO

De conformidad con lo establecido por el artículo 1077 del Código de Comercio, la Ley 80 de 1993 y el Manual de Contratación de ECOPETROL expedido con fundamento en el artículo 76 de la ley 80 de 1993, ECOPETROL deberá demostrar tanto la ocurrencia del siniestro como la cuantía de la pérdida y corresponderá a la aseguradora demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad.

Se podrá acreditar la ocurrencia del siniestro así:

2.1. En el evento de caducidad.

Mediante el acto administrativo motivado debidamente ejecutoriado por el cual se decreta la caducidad del contrato, el cual deberá haber sido notificado tanto a LA ASEGURADORA como al contratista, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Código Contencioso Administrativo.

2.2. Para hacer efectivo el pago de multas o de la cláusula penal.

Mediante la entrega a LA ASEGURADORA de la decisión motivada por la cual se disponga el pago de la multa o cláusula penal, con arreglo a los términos y condiciones del respectivo contrato objeto de la cobertura.



2.3. En los demás eventos.

Para todos los contratos celebrados por ECOPETROL en los demás eventos en que hubiese lugar a presentar reclamación bajo la póliza, mediante la entrega a LA ASEGURADORA de los documentos o pruebas que acrediten la ocurrencia del siniestro y la cuantía de los perjuicios objeto de la reclamación, de conformidad con lo establecido en el artículo 1077 del Código de Comercio.

3. DEMOSTRACIÓN DE LA CUANTÍA A INDEMNIZAR.

Se podrá probar la cuantía de la pérdida, según el caso: Con el acta de liquidación del contrato; con el acto administrativo en firme de liquidación unilateral del contrato; con la decisión debidamente motivada mediante la cual se reclame el pago de una multa o de la cláusula penal, acompañada del texto del contrato en el cual se hubiere estipulado la aplicación de la misma, o mediante cualquier otro medio probatorio que permita acreditar el monto de la pérdida sufrida según se establece en el artículo 1077 del Código de Comercio.

4. PAGO DEL SINIESTRO

De conformidad con lo previsto en el artículo 1110 del Código de Comercio, la indemnización podrá ser pagada en dinero, o mediante la reposición, reparación o reconstrucción de los bienes asegurados, a opción de LA ASEGURADORA.

Si se opta por indemnizar mediante la entrega de una suma de dinero, de conformidad con lo señalado en el artículo 1080 del Código de Comercio, este pago se efectuará así:

Para el caso del numeral 2.1., dentro del mes siguiente a la comunicación escrita que dirija ECOPETROL a LA ASEGURADORA, acompañada del correspondiente acto administrativo, debidamente ejecutoriado, mediante el cual se declare la caducidad del contrato y del acta de liquidación del mismo o de la resolución ejecutoriada mediante la cual se adopte su liquidación unilateral.

Para los casos de los numerales 2.2 y 2.3, dentro del mes siguiente a la entrega de la comunicación escrita que le dirija ECOPETROL a LA ASEGURADORA, acompañada de los documentos que acrediten la ocurrencia del siniestro y cuantía de los perjuicios.

5. SUMA ASEGURADA

La responsabilidad de LA ASEGURADORA con respecto de cada amparo se limita al valor establecido como suma asegurada en la carátula o en los anexos que se expidan con



fundamento en ella y no excederá, en ningún caso, de dicha suma, de conformidad con lo establecido en el artículo 1079 del Código de Comercio.

El monto del valor asegurado podrá restablecerse previa aceptación expresa por parte de LA ASEGURADORA, cuando exista solicitud formal de ECOPETROL o del contratista, dando de esa manera lugar al cobro adicional de prima la cuál deberá ser pagada previamente por el tomador del seguro.

6. COMPENSACIÓN DE OBLIGACIONES

Si ECOPETROL fuere deudora del contratista por cualquier concepto en virtud del contrato garantizado al momento de presentación de la reclamación judicial o extrajudicial del siniestro, ECOPETROL deberá compensar los valores adeudados, de conformidad con lo señalado en los artículos 1714 y siguientes del Código Civil, disminuyendo de esa forma el monto de la indemnización a pagar por parte de LA ASEGURADORA a ECOPETROL.

7. SUBROGACIÓN

En virtud del pago de la indemnización, de acuerdo con el artículo 1096 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 203 del Decreto 663 de 1.993 (E.O.S.F.) Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, LA ASEGURADORA se subroga hasta concurrencia del importe pagado por ésta, en los derechos que ECOPETROL tuviere contra el contratista, derivados de la ocurrencia del siniestro.

8. CESIÓN DEL CONTRATO

Si por incumplimiento del contratista, LA ASEGURADORA resolviera continuar con la ejecución del contrato y ECOPETROL estuviese de acuerdo con ello, el contratista acepta desde ahora la cesión del contrato a favor de LA ASEGURADORA.

9. SEGUROS COEXISTENTES

De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, en caso de existir en el momento del siniestro otros seguros en los cuales se cubran los mismos amparos, respecto del mismo contrato, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción a las cuantías de sus respectivos contratos de seguros, sin exceder en ningún caso la suma asegurada establecida en el contrato.

10. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO EN LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD

La presente póliza no expirará por falta de pago de la prima, ni la misma será revocable en forma unilateral por parte de LA ASEGURADORA o del contratista.



250
1597

11. CONDUCTA DEL TOMADOR DEL SEGURO

Se deja constancia de que a ECOPETROL no le serán oponibles por parte de LA ASEGURADORA las excepciones o defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro, en especial las derivadas de las inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasión de la contratación del seguro o de su omisión en cuanto al deber de informar sobre la agravación del estado del riesgo, ni en general cualesquiera otras excepciones que posea la ASEGURADORA en contra del contratista.

12. NOTIFICACIÓN Y RECURSOS

ECOPETROL deberá notificar oportunamente a LA ASEGURADORA los actos administrativos que se profieran por o con ocasión del contrato garantizado, en especial los de caducidad y liquidación unilateral del contrato, teniendo ésta derecho a interponer los recursos legales pertinentes contra dichos actos administrativos, de conformidad con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.

13. MODIFICACIONES

En los casos en que el valor del contrato o la vigencia del mismo fueren aumentados o disminuidos o, en general cuando las estipulaciones del contrato original fueren en alguna otra forma modificadas de acuerdo con la ley por las partes, la respectiva modificación del seguro a que hubiere lugar, para que sea exigible a LA ASEGURADORA, deberá haber sido previamente aceptada por esta.

Igualmente, LA ASEGURADORA podrá exigir al contratista, previo a la expedición del anexo respectivo, el pago de la prima y la firma de las contragarantías a que hubiere lugar con motivo de la modificación.

14. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

Cuando la discusión acerca del incumplimiento o no del contrato se ventile en un proceso arbitral entre ECOPETROL y el contratista, LA ASEGURADORA se compromete de antemano a acudir o aceptar el llamamiento en garantía que se le haga al interior de dicho proceso.

15. VIGILANCIA

LA ASEGURADORA tiene derecho a ejercer la vigilancia del contratista en la ejecución del contrato, para lo cual ECOPETROL le prestará la colaboración necesaria. En los casos en los cuales el contrato tenga por objeto asuntos relacionados con el orden público y la seguridad nacional, ECOPETROL podrá prohibir o limitar esta facultad a la ASEGURADORA.





ECOPETROL se compromete a ejercer estricto control sobre el desarrollo del contrato y sobre el manejo de los fondos y bienes correspondientes dentro de las atribuciones legales que dicho control le confiere.

16. COASEGURO

En caso de existir coaseguro al que se refiere el artículo 1095 del Código de Comercio, el importe de la indemnización a que haya lugar se distribuirá entre los aseguradores en proporción de las cuantías de sus respectivos seguros, sin que exista solidaridad entre las aseguradoras participantes y sin exceder de la suma asegurada bajo el contrato de seguro.

17. PROCESOS CONCURSALES

ECOPETROL se obliga a hacer valer sus derechos dentro de cualquier proceso concursal o preconcursal previsto en la legislación colombiana, en el que llegare a ser admitido el contratista, en la forma en que debería hacerlo si careciese de la garantía otorgada por la presente póliza, sus certificados de aplicación y sus amparos, dando aviso a LA

ASEGURADORA de tal conducta. El incumplimiento de esta obligación acarrearía para ECOPETROL las consecuencias consignadas en el artículo 1078 del Código de Comercio.

18. PRESCRIPCIÓN

La prescripción de las acciones derivadas del presente contrato se regirá de acuerdo con el artículo 1081 del Código de Comercio y demás leyes que lo adicionen o modifiquen o de cualquier otra ley especial que sea aplicable al caso.

19. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

En caso de incongruencia o divergencias entre las condiciones generales y las particulares de la póliza, prevalecerán estas últimas.

20. SOLUCION DE CONFLICTOS

En el caso de diferencias, conflictos o disputas relacionados con la interpretación, ejecución y aplicación de la presente póliza, las partes procurarán acudir a los mecanismos alternativos de solución de conflictos a que alude la Ley 80 de 1.993.

21. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados con el presente contrato se fija como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá Distrito Capital.



1598



CONTRATO N° 5226458

Contratantes o Partes son:

ECOPETROL S.A. (en adelante **ECOPETROL**), Sociedad de Economía Mixta, autorizada por la Ley 1118 de 2006, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, que actúa conforme a sus estatutos y tiene su domicilio principal en Bogotá D.C., con NIT 899.999.068-1, representada por **LEYLA YULIETH AMAYA AREVALO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 60.354.056 expedida en Cúcuta, quien actúa en su condición de Funcionaria Autorizada, facultado para suscribir el presente **Contrato** de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Delegaciones de Autoridad, y

CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA NIT: 900.324.784-1, sociedad constituida mediante Escritura Pública N° 5993 del 13 de noviembre de 2009, otorgada en la Notaría Sexta del Circulo Notarial de Bogotá, con domicilio principal en Bogotá, que para los efectos de este acto se denomina el **CONTRATISTA**, representada por **JUAN DAVID CARDONA CASTAÑO**, como consta en el certificado de existencia y representación legal, mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía N° 7.555.448 expedida en Armenia.

El **CONTRATISTA** y/o su Representante Legal manifiesta(n) que ni él ni los integrantes (en caso de Consorcio, Unión Temporal u otra modalidad asociativa) que representan se encuentran incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución Política o en la ley, o en conflicto de interés, que impida la celebración de este **Contrato**.

En las condiciones anotadas, **ECOPETROL** y el **CONTRATISTA** hacen constar, por el presente documento, que han celebrado este **Contrato**, previas las siguientes consideraciones.

- a) **ECOPETROL** tramitó el **PS** No. 50054937 con el propósito de contratar "SERVICIOS PROFESIONALES: ESPECIALIZADOS, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN, ASISTENCIA, INGENIERÍA, OPERACIONES DE COMPLETAMIENTO, REACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ABANDONO DE POZOS, GESTIÓN LOGÍSTICA TANTO EN CAMPO COMO EN OFICINA, ENTRE OTROS, PARA POZOS DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA Y SUS CAMPOS ASOCIADOS DE ECOPETROL S.A. CON USO DE OPCIÓN DE PRORROGA POR UN PERIODO DE 365 DÍAS CALENDARIO".
- b) **CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA** presentó propuesta en el **PS** mencionado, la cual fue evaluada de conformidad con las reglas previstas para este efecto. El día 18 de diciembre de 2015 **ECOPETROL** la aceptó como el ofrecimiento más favorable.
- c) El **CONTRATISTA** dará estricto cumplimiento a todas las obligaciones establecidas en este **Contrato** y en sus anexos, así como a lo ofrecido en su propuesta.

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el **Contrato** que obra en las siguientes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente **Contrato** es: "SERVICIOS PROFESIONALES: ESPECIALIZADOS, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN, ASISTENCIA, INGENIERÍA, OPERACIONES DE COMPLETAMIENTO, REACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ABANDONO DE POZOS, GESTIÓN LOGÍSTICA TANTO EN CAMPO COMO EN OFICINA, ENTRE OTROS, PARA POZOS DE LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA Y SUS CAMPOS ASOCIADOS DE ECOPETROL S.A. CON USO DE OPCIÓN DE PRORROGA POR UN PERIODO DE 365 DÍAS CALENDARIO".

CLÁUSULA SEGUNDA.- PLAZOS DEL CONTRATO

La vigencia del **Contrato** se iniciará a partir de su perfeccionamiento, y comprenderá el plazo de ejecución y el de liquidación.

El plazo de ejecución de este **Contrato** es de trescientos sesenta y cinco (365) que se contabilizarán a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio o de la fecha que en ésta se indique.

CONTRATO N° S226468

ECOPETROL

CLÁUSULA TERCERA.- VALOR

El valor estimado del presente *Contrato* es de cuantía indeterminada, sin incluir el valor del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El presente contrato se pacta por el sistema de precios unitarios, los cuales se establecen en el "Anexo 04 Cuadro de Ofrecimiento Económico", y remuneran la totalidad de las actividades (trabajos o servicios) y/o suministros constitutivos de su objeto de conformidad con lo pactado.

El valor real del *Contrato* será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas y/o entregadas por el **CONTRATISTA** a satisfacción de **ECOPETROL**, por los valores o precios unitarios pactados para el respectivo ítem, los cuales se consignan como máximo valor en el "Anexo 04 Cuadro de Ofrecimiento Económico".

Cada precio unitario contiene todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución de la respectiva actividad y/o suministro que hacen parte del objeto del *Contrato*. Incluye, entre otros, los salarios y prestaciones sociales del personal, desplazamiento del equipo de trabajo, honorarios; uso de todos los equipos, herramientas, materiales y accesorios relacionados en el "Anexo 04 Cuadro de Ofrecimiento Económico", suministrado por el **CONTRATISTA**; uso de computadores, licencias de software; Impuestos a cargo del **CONTRATISTA**; las deducciones a que haya lugar, y en general, todos los costos directos e indirectos (administración, imprevistos ordinarios y utilidades) derivados de la ejecución de la respectiva actividad y/o suministro que hacen parte del objeto del *Contrato*.

PARÁGRAFO PRIMERO: **ECOPETROL** no atenderá favorablemente reclamos o solicitudes de reajuste efectuadas por el **CONTRATISTA**, por concepto de costos, gastos de actividades o suministros que aque requiera para ejecutar el objeto contratado, y que fueran previsibles a la fecha de presentación de s propuesta.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos de las cláusulas de "Garantías y seguros", y "Penal Pecuniaria", el valor estimado del contrato es de TRES MIL SEICIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL TRECIENTOS TRECE (\$ 3.676.705.313) sin incluir el IVA.

PARÁGRAFO TERCERO: Así mismo, **ECOPETROL** no responderá por un volumen mínimo de cantidades ejecutadas y/o entregadas, por lo que el contrato deberá liquidarse una vez vencido su plazo, considerando el valor real que se haya ejecutado

CLÁUSULA CUARTA.- DESPLAZAMIENTOS DE PERSONAL DEL CONTRATISTA:

Exceptuando lo descrito en el los numeral 8.4 y 8.5 de las especificaciones técnicas, el costo de desplazamiento (tiquetes, transporte y alojamiento) de personal del **CONTRATISTA**, será asumido por él mismo, y se entiende incluido en el valor de la propuesta presentada por él.

CLÁUSULA QUINTA.- FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

ECOPETROL pagará al **CONTRATISTA** el valor del *Contrato* en Colombia, en pesos colombianos. Dicha suma será cancelada así:

TABLA DE PAGOS		
Nro. Pago	Valor	Evento o fecha a partir de la cual el CONTRATISTA puede presentar factura
		ECOPETROL, efectuará pagos mensuales por avance de servicios, de acuerdo a cantidades realmente ejecutadas por el CONTRATISTA y aprobadas por el Gestor del Contrato y/o ECOPETROL . Los pagos parciales serán cancelados previa presentación, por parte del CONTRATISTA , de los siguientes documentos: 1. Presentación de certificación mensual de cumplimiento de

1599



CONTRATO N° 5226468

Según avance de servicio aprobado.	Pagos Mensuales	obligaciones laborales de contratista (GAB-F-213 o el documento que haga sus veces) Parte I - OBLIGACIONES LABORALES GENERALES y Parte II - OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, expedida por el revisor fiscal si el CONTRATISTA está obligado a tenerlo, o en su defecto, por el representante legal del mismo. 2. Presentación del acta de avance de los trabajos suscrita conjuntamente entre el CONTRATISTA y el responsable de la Gestión del Contrato. 3. Acta de liquidación parcial (con los respectivos soportes de las cantidades y/o avances aprobados por el responsable de la Gestión del Contrato). 4. Constancia de pago de subcontratistas y proveedores de materiales, equipos y servicios según acuerdos con dichos proveedores y subcontratistas que deberá entregar el CONTRATISTA al Gestor del Contrato, al momento de su vinculación a los trabajos. 5. Relación mensual de todo el personal que trabajó al servicio del Contrato, acompañada de los reportes de tiempo correspondientes. 6. Informe mensual de todo accidente, enfermedad profesional o cualquier otra alteración de la salud. 7. Certificado de paz y salvo de cada uno de los trabajadores del CONTRATISTA empleados en la ejecución del Contrato, que hayan sido liquidados en el periodo que se está facturando, en los cuales se haga constar que han recibido a satisfacción los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, que les corresponda. Todos los anteriores documentos deberán contar con aprobación de ECOPETROL y se deberán adjuntar a la respectiva factura. Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura se tendrá como no presentada. Los pagos parciales no implican el recibo o aprobación definitiva por parte de ECOPETROL de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados, y, por consiguiente, no eximen al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los mismos o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.
Retención en Garantía	8 % de cada pago parcial	De cada pago parcial se retendrá un ocho por ciento (8%) a título de retención en garantía. Este valor será consignado en una Fiducia Mercantil constituida a cargo del CONTRATISTA, cuyo desembolso se autorizará por parte de ECOPETROL una vez firmada el Acta de Liquidación del Contrato y cumplidos los demás requisitos estipulados para el pago final.
Ultimo pago a la Liquidación final del Contrato	Estimado en mínimo un diez por ciento (10%) del Valor del Contrato	Correspondiente al valor que resulte de la liquidación final, incluida la devolución de las sumas retenidas en garantía en cada pago parcial mensual con sus respectivos rendimientos financieros, si a ello hubiere lugar, más cualquier otro saldo que existiere a favor del CONTRATISTA, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de Liquidación final debidamente suscrita por el CONTRATISTA, el Gestor del Contrato y/o el Liquidador designado por ECOPETROL. 2. Acta de Terminación de los Trabajos a satisfacción de ECOPETROL, debidamente suscrita por ECOPETROL y/o el Gestor del Contrato y el CONTRATISTA. 3. Certificado de modificación a las garantías y seguros requeridos de conformidad con lo pactado contractualmente, dicho documento deberá contar con la aprobación del Gestor del Contrato y/o ECOPETROL. 4. Paz y salvos de todos los trabajadores (o de sus beneficiarios en caso de fallecimiento) del CONTRATISTA y de sus Subcontratistas, en los cuales se haga constar, que han recibido a satisfacción los salarios, prestaciones y sus indemnizaciones derivados de sus contratos laborales. 5. Certificación mensual de cumplimiento de obligaciones laborales de

		contratista (GAB-F-213 o el documento que haga sus veces) Parte I - OBLIGACIONES LABORALES GENERALES y Parte II - OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, expedida por el revisor fiscal si el CONTRATISTA está obligado a tenerlo, o en su defecto, por el representante legal del mismo. 6. Paz y salvo emitido por los proveedores y subcontratistas con quienes el CONTRATISTA haya establecido relaciones comerciales necesarias para la ejecución del Contrato. ECOPETROL no estará obligada a efectuar pago alguno ni a reconocer intereses sobre la suma adeudada al CONTRATISTA, si éste no aporta los referidos paz y salvos. 7. Comprobante de pago del impuesto de timbre nacional con el valor final del Contrato, en caso de ser necesario. 8. Paz y salvos de pago de impuestos municipales.

El **CONTRATISTA** deberá presentar la factura en las oficinas de las Regionales de Cuentas por Pagar de **ECOPETROL**, OFICINA ÚNICA DE RECEPCIÓN DE CUENTAS CRA 7 # 37-69 PRIMER PISO DEL EDIFICIO TEUSACÁ, BOGOTÁ, EN EL HORARIO DE 8 DE LA MAÑANA A 12 M. DE LUNES A VIERNES, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que ejecutó las actividades o suministros que está facturando, excepto en el caso que se pacte contra pago de entregables, caso en el cual el **CONTRATISTA** deberá presentar la factura dentro de los quince (15) días calendario siguientes al recibo a satisfacción de los mismos por parte de **ECOPETROL**.

ECOPETROL efectuará los pagos a que haya lugar a los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la factura correspondiente por parte del **CONTRATISTA**, y previo el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello.

Para que el **CONTRATISTA** pueda radicar la factura en los sitios indicados, **ECOPETROL** deberá asegurar que previamente se ha cumplido con los requisitos previstos para el trámite de pagos.

La factura se deberá ajustar a la normatividad que le sea aplicable, y para efectos de pago se deberá presentar el original de la misma; **ECOPETROL** le dará trámite para pago siempre y cuando en el texto de la misma se indique:

1. El número de aprobación de la entrada de servicio o recibo (información que debe ser suministrada por **ECOPETROL**).
2. El número del **Contrato** (pedido).
3. Si existen cesiones de derechos económicos autorizados por **ECOPETROL**, se deberá incluir por el Contratista la anotación de que el crédito contenido en la misma ya fue cedido.
4. Si la factura es presentada por el Contratista para aceptación de **Ecopetrol** con intención de posterior endoso una vez sea aceptada, deberá entregar una de las copias de la factura para seguir el procedimiento establecido en la normatividad, en particular el artículo 5° del Decreto 3327 de 2009 o la norma que lo modifique o reemplace. Cumplido dicho procedimiento, de haberse aceptado la factura, **ECOPETROL** sólo realizará el pago a favor del endosatario contra entrega del original en los términos de ley.

Adicionalmente y en caso de que el **Contrato** se haya pactado por precios unitarios o tarifas, se deberá informar en la factura o en documento anexo a la misma, la cantidad de entregables / recursos / servicios insumos / bienes a cobrar, con los correspondientes precios unitarios pactados para cada uno de ellos, y el resultado de la sumatoria de todos los conceptos anteriores.

ECOPETROL rechazará todas las facturas que no cumplan con los requisitos legales, incluyendo aquellas facturas con notas de endoso anteriores a la fecha de aceptación de las mismas.

ECOPETROL revisará cada factura y le efectuará observaciones (si hubiere lugar a ello) por escrito, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la radicación de aquella. En caso de que no formule observaciones dentro de dicho plazo, la factura se entenderá aceptada, recayendo la responsabilidad pertinente sobre el Gestor del **Contrato**.

1600

CONTRATO N° 5226468



Todos los documentos y entregables requisito para la presentación de la factura deberán contar con la aprobación de **ECOPETROL**. Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura respectiva se tendrá como no presentada.

El último pago del **Contrato**, y la autorización de la devolución de los dineros retenidos en garantía incluidos sus rendimientos u excedentes si a ello hubiere lugar, se efectuará previa presentación de los siguientes documentos:

- Acta de terminación del **Contrato** a satisfacción de **ECOPETROL**, debidamente suscrita por el **CONTRATISTA** y **ECOPETROL**.
- Acta de liquidación del **Contrato**, debidamente suscrita por el **CONTRATISTA** y el liquidador designado por **ECOPETROL** o, en su defecto, Acta de Liquidación Unilateral suscrita por el liquidador designado por **ECOPETROL**.
- Comprobante de pago del impuesto de Timbre Nacional (si aplicare conforme a las disposiciones legales vigentes).
- Comprobante de pagos de impuestos, tasas o contribuciones que fueren aplicables. Certificación expedida por la Cámara de Comercio de Villavicencio dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de firma del acta de terminación del contrato, en la cual conste que se encuentra en situación de cumplimiento en relación con las obligaciones adquiridas por él para con terceros (subcontratistas, proveedores de bienes o servicios) única y exclusivamente para la ejecución del presente contrato. **ECOPETROL** no estará obligada a efectuar el último pago contractual ni a reconocer intereses sobre el mismo si el **CONTRATISTA** no aporta la certificación en la que la Cámara indica que el **CONTRATISTA** no se encuentra en situación de cumplimiento con uno o varios de sus proveedores y/o subcontratistas con quienes contrajo obligaciones para la exclusiva ejecución del presente contrato. En caso que algún proveedor y/o subcontratista haya iniciado proceso o acción judicial en contra del **CONTRATISTA** deudor, será excluido de los beneficios derivados del convenio. **ECOPETROL** no estará obligada a efectuar pago alguno ni a reconocer intereses sobre la suma adeudada al **CONTRATISTA**, si éste no aporta los referidos paz y salvos.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los errores aritméticos en las liquidaciones parciales presentadas por el **CONTRATISTA** serán susceptibles de corrección en cualquier tiempo, hasta la liquidación final del **Contrato**.

Si las facturas no han sido bien elaboradas y no es posible su corrección por parte de **ECOPETROL**, o no se acompañan a ellas los documentos que para cada caso se solicitan en este **Contrato**, los plazos para que **ECOPETROL** efectúe los pagos sólo se empezarán a contar desde la fecha en que quede corregida la factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos que debían acompañarla.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del **CONTRATISTA**, quien por ello no tendrá derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobación definitiva por parte de **ECOPETROL** de las actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por consiguiente, no eximen al **CONTRATISTA** de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los mismos o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

PARÁGRAFO TERCERO: **ECOPETROL** efectuará, sobre cada factura, las retenciones que por ley esté autorizada a hacer, y las deducciones y/o descuentos a que haya lugar.

PARÁGRAFO CUARTO: El **CONTRATISTA** y **ECOPETROL** acuerdan que ésta última pueda realizar las operaciones necesarias para hacer efectiva, la compensación de acreencias definida en el artículo 1714 Código Civil en el caso en que el **CONTRATISTA** deba dineros a **ECOPETROL** siendo ambos deudores recíprocos principales; con el fin de que las deudas se extingan hasta la concurrencia de sus valores, desde el momento que una y otra reúna en las calidades siguientes:

- 1.) Que sean ambas en pesos colombianos.
- 2.) Que ambas deudas sean líquidas.
- 3.) Que ambas sean exigibles al momento en que Ecopetrol realice la operación de compensación.
- 4.) Que no afecte derechos de terceros (otros acreedores.)

[Handwritten signature]

CONTRATO N° 5226468



Realizada la compensación, Ecopetrol avisará de este hecho al CONTRATISTA, para que lo pueda reflejar en su contabilidad y en su facturación.

CLÁUSULA SEXTA.- USO OPCIÓN

La opción pactada corresponde a: **UN (1) USO DE OPCIÓN DE PRÓRROGA DE 365 DIAS CALENDARIO.**

ECOPETROL ejercerá libre y autónomamente la opción pactada en este **Contrato**, en cualquier momento durante el plazo de ejecución del mismo. Para el efecto, se aplicarán las siguientes reglas:

El alcance de la opción corresponde al descrito en la Cláusula - OBJETO de este **Contrato**, y debe ser ejecutada con sujeción a lo previsto en este **Contrato**.

ECOPETROL informará al **CONTRATISTA** el ejercicio de la opción con una antelación no inferior a quince (15) días calendario a la fecha en que se deba iniciar la ejecución de las actividades relacionadas con ésta.

En caso que la ejecución de las actividades correspondientes a la opción demande un plazo que exceda al originalmente pactado en el **Contrato**, éste se entenderá prorrogado por el término que demande el cumplimiento de la opción, el cual será informado por el Funcionario Autorizado al momento de ejercer la opción.

El **CONTRATISTA** asumirá los costos de la modificación de las garantías y seguros y del impuesto de timbre a que hubiere lugar por razón del ejercicio de la opción por parte de **ECOPETROL**.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- RETENCIÓN:

El **CONTRATISTA** se obliga a celebrar un **Contrato** de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos vigente hasta la finalización del término de liquidación del **Contrato** con **ECOPETROL**, con una compañía financiera debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera, para administrar los recursos definidos en la Cláusula de Forma de Pago a título de retención; lo anterior deberá ser acreditado por el **CONTRATISTA** dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la firma del **Contrato**.

El **Contrato** de fiducia mercantil deberá ser aprobado por **ECOPETROL**, y todos los costos de su constitución y administración serán por cuenta del **CONTRATISTA**.

ECOPETROL podrá autorizar a la Sociedad Fiduciaria durante la ejecución del **Contrato**, desembolso determinada suma de dinero al **CONTRATISTA**; para el efecto, se deberán acreditar los siguientes requisitos:

1. Solicitud expresa del contratista donde se indique el monto del desembolso y las razones que justifican este requerimiento.
2. Certificación de cumplimiento de obligaciones laborales de contratista (GAB-F-213 o el Documento que haga sus veces) expedida por el revisor fiscal si el **CONTRATISTA** está obligado a tenerlo, o en su defecto, por el representante legal del mismo a la fecha de solicitud de liberación de retención en garantía.
3. Paz y salvos expedidos por los subcontratistas, proveedores de materiales, servicios y equipos, a la fecha de la solicitud de liberación de retención en garantía.

ECOPETROL podrá disponer libremente de los dineros que se depositen en el patrimonio autónomo, para realizar pagos o atender obligaciones económicas a cargo del **CONTRATISTA** derivadas de la ejecución del presente **Contrato**, conforme a las estipulaciones contenidas en el mismo, por lo que en el **Contrato** de fiducia mercantil deberán figurar como beneficiarios además del **CONTRATISTA**, **ECOPETROL** y terceros. El **CONTRATISTA** autoriza a **ECOPETROL** para ordenar en cualquier momento a la sociedad fiduciaria, efectuar pagos (relacionados con obligaciones económicas a cargo del **CONTRATISTA** derivadas de la ejecución del presente **Contrato**) con cargo a los recursos depositados en la fiducia mercantil.

En caso que sea necesario realizar giros y pagos a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional

1601

CONTRATO N° 5226468



de Aprendizaje, el **CONTRATISTA** autoriza a **ECOPETROL** y a la sociedad fiduciaria, para que soliciten la asignación de claves para pago por el operador de la red de recaudo correspondiente. Será obligación incondicional de la sociedad fiduciaria, devolver en cualquier momento y en forma inmediata a **ECOPETROL** los dineros que no se autorice entregar al **CONTRATISTA**, una vez exista orden escrita para ello por parte de **ECOPETROL**, sustentada en eventos pactados en el **Contrato**.

Una vez se haya producido la liquidación final del **Contrato**, **ECOPETROL** informará a la fiduciaria para que proceda a liquidar el fideicomiso y en consecuencia, devuelva al **CONTRATISTA** los excedentes.

El **CONTRATISTA** se obliga a incluir en el **Contrato** de fiducia mercantil que celebre para el efecto, una estipulación según la cual, la Sociedad Fiduciaria se hace responsable de todas las obligaciones tributarias, fiscales, cambiarias y de información, no solamente las asociadas a la fiducia misma, sino a los pagos que deberá efectuar a terceros.

Las Partes declaran que:

- **ECOPETROL** se exonera de responsabilidad por el manejo y administración del fideicomiso que realice la Sociedad Fiduciaria, toda vez que con el giro al Fideicomiso se entiende para todos los efectos, que el pago se realizó de manera efectiva al **CONTRATISTA**.
- Frente a terceros, **ECOPETROL** se libera de cualquier responsabilidad asociada al procedimiento previsto en esta cláusula, por lo cual, las decisiones que la Empresa adopte frente al mismo no la comprometen de manera alguna con terceros, ni se hace responsable por ninguna acreencia a cargo del **CONTRATISTA**, ni le asistirá a aquéllos derecho a pretensión alguna frente a **ECOPETROL**, habida cuenta que el único responsable es el **CONTRATISTA**, en cuyo nombre se realizarán los pagos, si a ello hay lugar.

CLÁUSULA OCTAVA.- CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS

Cuando por causas extraordinarias, imprevistas e imprevisibles no atribuibles a las Partes, la ejecución del **Contrato** se haga excesivamente onerosa, la Parte afectada deberá argumentar y probar lo correspondiente.

PÁRAGRAFO PRIMERO. Si la parte afectada es **ECOPETROL**, el **CONTRATISTA** se obliga a revisar las condiciones contractuales, para propender por el ajuste del **Contrato** que asegure equidad frente a la situación argumentada.

Para el efecto tendrá en cuenta los informes diarios suscritos conjuntamente por el **CONTRATISTA** y el representante de **ECOPETROL**, en donde se establezca la disponibilidad de equipo, herramienta y personal con dedicación exclusiva a la ejecución del presente **CONTRATO**.

Lo dispuesto en este párrafo no aplicará cuando la parálisis del contratista se produzca por hechos o circunstancias que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad.

La valoración del reconocimiento a realizar por parte de **ECOPETROL**, se pacta por las Partes en consideración a la naturaleza conmutativa y de tracto sucesivo del **Contrato**, de conformidad con los artículos 1602 del Código Civil, 858 del Código de Comercio, y normas concordantes, y bajo la intención de las Partes de prever anticipadamente el surgimiento de conflictos que alteren o dificulten la correcta ejecución del **Contrato**. En todo caso, el reconocimiento a que hace referencia el inciso primero de la presente cláusula, corresponderá al que resulte debidamente probado por el **CONTRATISTA**, y de tal reconocimiento las Partes dejarán constancia mediante Acta debidamente suscrita por las mismas, en la que se manifieste expresamente el efecto transaccional de los acuerdos realizados.

Para efectos de la valorización del reconocimiento económico a realizar por parte de **ECOPETROL**, se procederá de la siguiente manera: (i) a los recursos del personal se les aplicaran las tarifas de acuerdo a lo pactado en el **Contrato**, (ii) a los equipos que tengan tarifa unitaria pactada en el **Contrato**, se les aplicará dicha tarifa, (iii) Para aquellos que no tengan tarifa unitaria pactada en el **Contrato**, se verificará que los costos correspondientes a los conceptos probados se encuentren dentro del margen de los precios de mercado para la fecha de la prestación servicio. Para ello, el **CONTRATISTA** deberá presentar (3) cotizaciones

de los equipos que serán objeto de valorización de reconocimiento, de las cuales se aplicará el cincuenta por ciento (50%) del valor de la cotización que tenga menor valor. Las herramientas menores no serán objeto de reconocimiento.

Se presumen como causas imputables al **CONTRATISTA** entre otras, las situaciones que tengan su origen en:

- o El acaecimiento de cualquier circunstancia correspondiente a uno o varios de los riesgos que de manera total o parcial haya asumido el **CONTRATISTA**, de conformidad con la estimación y distribución de los mismos, conforme el **Contrato** y los Documentos del Proceso de Selección (**DPS**).
- o El Riesgo que de acuerdo con la ley le corresponda asumir al **CONTRATISTA**.
- o Hechos o situaciones que encarezcan la ejecución del **Contrato** y que tengan nexo por acción u omisión imputable al **CONTRATISTA**, a su equipo de trabajo, personal, subcontratistas y/o proveedores.
- o Existencia de acreencias laborales y/o comerciales insatisfechas del **CONTRATISTA** y/o sus Subcontratistas y/o sus proveedores.
- o El no pago o la mora en el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del **CONTRATISTA** y/o sus Subcontratistas, dentro de los términos legales.
- o Afectación, por parte del **CONTRATISTA** y/o sus Subcontratistas, de áreas de trabajo diferentes a las entregadas o indicadas por **ECOPETROL** para la realización de las actividades objeto del **Contrato**.
- o La no atención oportuna de una orden de servicio programada por **ECOPETROL**.
- o La no disponibilidad de recursos de personal, equipo o material requeridos para el normal desarrollo de una determinada obra o frente de trabajo.
- o Incumplimiento de obligaciones comerciales o compromisos del **CONTRATISTA** y/o sus Subcontratistas y/o proveedores con la comunidad.
- o Brotes de inconformidad social, producidos por incumplimiento de las obligaciones del **CONTRATISTA** con sus trabajadores, subcontratistas y/o proveedores, o de compromisos adquiridos con la comunidad.
- o El **CONTRATISTA**, al momento de estimar los recursos necesarios para la ejecución del objeto contratado, debió tener en cuenta que los rendimientos sobre las actividades que involucra el alcance del **Contrato**, se pueden ver afectados por altos periodos de lluvia que se registren dentro del plazo contractual.
- o En general, el acaecimiento de circunstancias que el **CONTRATISTA** ha podido o debido razonablemente prever, o que por su naturaleza, ha podido o debido superar.

CLÁUSULA NOVENA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El **CONTRATISTA** se obliga a ejecutar el objeto del **Contrato**, por lo cual tendrá las siguientes obligaciones, además de las que se desprendan de otras cláusulas consignadas en este documento, o en cualquiera que haga parte del mismo:

1. Designar a quien actuará como su Interlocutor frente a **ECOPETROL**. Los actos realizados por el interlocutor designado vincularán y comprometerán al **CONTRATISTA**.
2. Cumplir con los compromisos comerciales que para la ejecución del **Contrato**, adquiera con tercero (proveedores y/o subcontratistas).
3. Acatar las instrucciones de **ECOPETROL** o sus representantes.

El **CONTRATISTA** conoce y acepta que el único facultado por parte de **ECOPETROL** para introducir modificaciones al **Contrato** es el Funcionario Autorizado, de conformidad con el Manual de Delegaciones de Autoridad, o el documento que lo reemplace, sustituya o modifique. En consecuencia, el **CONTRATISTA** se abstendrá de realizar actividades que no hagan parte del objeto y alcance del **Contrato** y que no hayan sido acordadas con el Funcionario Autorizado. Si el **CONTRATISTA** contraviene esta obligación, **ECOPETROL** no reconocerá costo alguno.



CONTRATO N° 5226468

4. Guardar, conservar y poner a disposición de **ECOPETROL** cuando esta Empresa lo requiera, todos los comprobantes, registros, libros, recibos de cotizaciones, órdenes de compra, facturas, correspondencia y cualquier documentación de soporte, relacionada con el **Contrato**, durante el plazo del mismo y dos (2) años más. Durante dicho plazo, **ECOPETROL** queda expresamente facultada por el **CONTRATISTA** para revisar sus libros de contabilidad, su correspondencia y demás registros, con el propósito de verificar la exactitud de la información relativa al **Contrato**.
5. Ejecutar todas las obligaciones que se deriven de la naturaleza de este **Contrato**, los términos de referencia, la propuesta y las que se desprendan de la Ley aplicable.
6. Conocer y aplicar la normatividad laboral de **ECOPETROL** a todo el personal vinculado mediante contrato de trabajo y con dedicación exclusiva al contrato de **ECOPETROL**, que puede ser consultada en la página Web www.ecopetrol.com.co, en la ruta Compras y Contratación/Proveedores/Contratación Bienes y Servicios/Normativa/Laboral en Actividades Contratadas.
7. Contratar, asumiendo los costos, todo el personal idóneo y calificado que sea necesario para el normal desarrollo del **Contrato**, de conformidad con lo previsto en las CEC o en sus anexos, y/o en el cronograma de trabajo aprobado por **ECOPETROL**. A menos que **ECOPETROL** expresamente y por escrito autorice lo contrario, todo el personal deberá ser vinculado de manera directa por el **CONTRATISTA** mediante contratos de trabajo.

El **CONTRATISTA** deberá verificar que ninguna de las personas por él vinculadas para la ejecución del **Contrato**, está incurso en la prohibición que consagra el artículo 47 de los Estatutos de **ECOPETROL** y el artículo 3° de la Ley 1474 de 2011.

En caso de que se exija la presentación de un Equipo Mínimo de Trabajo, el **CONTRATISTA** deberá en los plazos establecidos indicar quienes serán los integrantes del mismo, entregando debidamente diligenciado el formato que se indique.

Todo el personal integrante del Equipo Mínimo de Trabajo exigido debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos y exigencias establecidas para cada uno de los cargos a desempeñar. De lo contrario, **ECOPETROL** podrá proceder a imponer las sanciones previstas en el **Contrato**.

Excepto en el evento en que en las CEC se establezca algo diferente, una misma persona no podrá desempeñar más de uno de los cargos o perfiles. Si se ofrece a una misma persona para desempeñar más de un cargo del Equipo Mínimo de Trabajo, **ECOPETROL** sólo la tendrá en cuenta para un cargo, y considerará vacante el (los) otro(s), pudiendo proceder a imponer las sanciones previstas en el **Contrato**.

Una misma persona no podrá desempeñar un cargo del Equipo Mínimo de Trabajo en más de un contrato de **ECOPETROL**, a no ser que ésta lo autorice expresamente y por escrito.

8. El **CONTRATISTA** es libre de establecer el número de personas a utilizar en la ejecución del **Contrato**, de acuerdo con el enfoque de organización que dé al mismo.

Si en la propuesta que le fue aceptada el **CONTRATISTA** acreditó condiciones establecidas en el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o en el artículo 5 (literal a) de la Ley 1081 de 2006, y ello lo favoreció para ser asignatario del **Contrato**, se obliga a mantener ese porcentaje de personal con discapacidad, veteranos de la Fuerza Pública, beneficiarios de los Héroes de la Nación, como empleados durante todo el plazo de ejecución del **Contrato**.

9. Dado que el **Contrato** tiene régimen salarial y prestacional convencional, y el personal se encuentra vinculado mediante contrato de trabajo y con dedicación exclusiva al contrato de **ECOPETROL**, y se trata de personal Operativo su salario será como mínimo el establecido en la Tabla de Salarios Convencionales; y las prestaciones que se reconocerán a dicho personal serán las establecidas en la Convención Colectiva de Trabajo Vigente.

[Handwritten signature]

CONTRATO N° 5226468

ECOPETROL

Para el personal No Operativo que vinculen mediante contrato de trabajo y con dedicación exclusiva al contrato con **ECOPETROL**, sus salarios serán los acordados con el Contratista, en aplicación del principio de autonomía de la voluntad en ningún caso podrán ser inferiores al Salario Mínimo Legal Mensual Vigente. Y las prestaciones serán las contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo y/o en las normas que lo modifican o adicionan.

El personal operativo dedicado a las labores de vigilancia, transporte, aseo y cafetería se remunerará como mínimo con los salarios propios del mercado según la especialidad, manteniendo en todo caso los referentes salariales establecidos como mínimos por **ECOPETROL** para dichas labores:

Cargo	Salario básico diario
Conductor de vehículo de pasajeros	\$ 49,43B

Las prestaciones del personal dedicado a las labores de vigilancia, transporte de personal, aseo y cafetería serán las contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo y/o en las normas que lo modifican o adicionan, así como los auxilios contenidos en la normativa laboral de **ECOPETROL**.

Las prestaciones del personal No Operativo serán las contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo y/o en las normas que lo modifican o adicionan.

En todo caso el **CONTRATISTA** se obliga a observar y dar cumplimiento a lo dispuesto en la Guía de Aspectos y Condiciones Laborales en Actividades Contratadas por **ECOPETROL** y sus anexos o los documentos que hagan sus veces, que hace parte integrante de los **DPS** del contrato.

Si durante la ejecución del Contrato, **ECOPETROL** introduce modificaciones a las normativa indicada que impliquen incremento en el salario, no considerado en la propuesta que dio lugar al Contrato, el **CONTRATISTA** se obliga a cumplir con lo dispuesto en dichas modificaciones, y, para el efecto, hará los ajustes salariales y prestacionales a los trabajadores con derecho a éstos y realizará los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales. **ECOPETROL** y el **CONTRATISTA** suscribirán el respectivo contrato adicional a efecto de cubrir la diferencia entre el salario con el que el **CONTRATISTA** estructuró su oferta y el ajuste realizado, así como la diferencia sobre las prestaciones sociales, aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, trabajo suplementario (horas extras) y en días de descanso (dominicales y festivos). No habrá lugar al pago de Imprevistos ni de Utilidades a favor del **CONTRATISTA**; únicamente se pagará una Administración que para los efectos de esta cláusula será de 2 %.

Será por cuenta del **CONTRATISTA** el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del Contrato. Por consiguiente, serán de cargo del **CONTRATISTA** las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo.

REAJUSTES - **ECOPETROL** no despachará favorablemente reclamos o solicitudes de reajuste efectuados por el **CONTRATISTA** por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales que aquél requiera para ejecutar el Contrato y que fueran previsibles al tiempo de presentación de su propuesta.

- Reportar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la iniciación del Contrato, y posteriormente dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, la Mano de Obra que vincula de manera exclusiva para la realización de su objeto (incluyendo información de Subcontratistas de ser el caso), de acuerdo con lo dispuesto en la página <http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol/web/sercontratista/informacion/normatividad/obligatoriedad-del-reporte-de-mano-de-obra-de-contratistas> las cuales deben ser diligenciadas y enviadas al Gestor Administrativo del Contrato. No diligenciar el formato debidamente o no hacerlo en su oportunidad implica incumplimiento del contrato.
- Impedir que uno o varios de los miembros de su personal (o el de sus Subcontratistas, si los **DPS** le permiten subcontratar o **ECOPETROL** lo autoriza de manera expresa, por escrito) que trabajen o

1603

CONTRATO N° 5226468



ingresen a las instalaciones de **ECOPETROL** esté bajo la influencia de licor, drogas o sustancias alucinógenas.

12. El **CONTRATISTA** se obliga a mantener organizado lavase de datos del personal que preste sus servicios al contrato notificando como mínimo al gestor técnico lo siguiente:

- a) Nombre
- b) Documentos de identificación
- c) Domicilio
- d) Constancia de afiliación al sistema de seguridad social en salud, riesgos profesionales y pensiones
- e) Cargo que desempeña
- f) Salario
- g) Y demás requeridos por **ECOPETROL**.

13. Acatar la normatividad colombiana en la contratación laboral de nacionales y extranjeros, al igual que el Régimen de Inmigración.

14. Cumplir con sus obligaciones para con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, en relación con los trabajadores vinculados para la ejecución del Contrato cuya relación laboral esté sometida a la ley colombiana.

Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté regida por ley extranjera, el **CONTRATISTA** deberá otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para cada trabajador vinculado por él, que ampare los riesgos de salud y riesgos profesionales en desarrollo de las actividades objeto de este Contrato, durante la vigencia del mismo más un mes. Así mismo, el trabajador deberá acreditar certificación sobre afiliación en pensiones del país de origen de acuerdo con la ley aplicable para su contrato laboral.

Tratándose de trabajadores extranjeros, cuya relación laboral esté sometida a la legislación colombiana, deben ser afiliados a los regímenes de salud y de riesgos profesionales de Colombia. En lo que hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algún sistema pensional de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condición debe ser acreditada por el **CONTRATISTA**, y en ese evento la afiliación al régimen de pensiones colombiano será voluntaria. En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningún régimen o sistema pensional de su país de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el **CONTRATISTA** deberá afiliarlo obligatoriamente.

ECOPETROL en cualquier momento podrá verificar el cumplimiento de estas obligaciones teniendo en cuenta que las mismas se hayan causado, es decir, que de acuerdo con las normas legales que las regulan, sean exigibles al empleador.

15. En desarrollo de su autonomía administrativa atender y manejar las relaciones que con ocasión del Contrato establezca con sus trabajadores y grupos de interés, y en concordancia con ello, asistir a reuniones y responder las solicitudes, quejas, reclamos y demás eventos que se llegaren a presentar y que puedan afectar la ejecución de aquél, sin la intervención de **ECOPETROL**, a menos que esta Sociedad considere conveniente su participación.
16. Entregar a **ECOPETROL**, dentro de los cinco primeros días de cada mes, la siguiente información sobre sus proveedores:

- Nombre o razón social
- Documento de identidad o NIT
- Bienes o servicios adquiridos del proveedor
- Valor de los bienes o servicios
- Estado de las cuentas con cada proveedor avalado por el Representante Legal del **CONTRATISTA** (pagos realizados, saldos pendientes de pago, fecha en la que se hizo o se debe hacer el pago)

hxy

17. Velar por el buen manejo, uso, almacenamiento y custodia de los bienes entregados por ECOPETROL a los demás contratistas para el cumplimiento de las actividades u operaciones de subsuelo de cada una de las Gerencias.
18. Entregar al Gestor del Contrato, al Administrador y/ al área funcional de ECOPETROL que corresponda, la documentación que ellos soliciten para verificar el cumplimiento de las obligaciones del **CONTRATISTA** en materias técnica, laboral, u otras.
19. Liquidación del Contrato. En el acta de liquidación de mutuo acuerdo, o en el acto de liquidación unilateral, según sea el caso, deben constar en forma expresa:
 - a. La declaración del contratista sobre el cumplimiento de sus obligaciones en relación con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (giros y pagos a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando aplique), salario o remuneración pactada y prestaciones sociales por concepto del personal con contrato laboral sometido a ley colombiana que participó en el desarrollo del contrato, durante su plazo de ejecución, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas.
 - b. La constancia de la verificación de ECOPETROL de la declaración del contratista de estar a Paz y Salvo en relación con el cumplimiento de sus obligaciones en relación con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (giros y pagos a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando aplique), salario o remuneración pactada y prestaciones sociales por concepto del personal con contrato laboral sometido a ley colombiana que participó en el desarrollo del contrato, durante su plazo de ejecución.
 - c. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a satisfacción el pago de acreencias laborales adeudadas por el contratista o, en su defecto, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el contrato con ECOPETROL continúa vigente la relación laboral entre el Contratista y su personal, esta situación deberá declararla expresamente el Contratista y comunicarla a ECOPETROL; en estos casos no será necesario aportar la liquidación final de prestaciones sociales de estos trabajadores pero sí el paz y salvo en el que conste que se recibió a satisfacción el pago de acreencias laborales durante el tiempo de ejecución del contrato con ECOPETROL.
 - d. Verificación de que el personal operativo vinculado a la ejecución del contrato esté reportado a la aseguradora en la que esté constituida la póliza condiciones régimen convencional (USO), en caso que al contrato aplique régimen salarial y prestacional convencional.
20. En caso de presentarse eventos de anomalía originados en el relacionamiento laboral entre el **CONTRATISTA** y sus empleados, y dado que el **CONTRATISTA** es el empleador, es a él a quien le corresponde atender en forma integral el evento de anomalía y tomar las medidas necesarias que estime en ejercicio de su autonomía, para atender la situación garantizando el restablecimiento de la normalidad.

Como medida preventiva, el **CONTRATISTA** se obliga a elaborar un Plan de Atención de Eventos de Anormalidad Laboral, que aplicará de ser necesario. En ejercicio de su autonomía el **CONTRATISTA** propenderá siempre por el diálogo, el respeto por los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de normativa internacional.

En todo caso, el **CONTRATISTA** documentará todos los eventos de anomalía laboral que se presenten, en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomía, utilizando los medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados, representantes,

1604

CONTRATO N° 5226468



trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacíficos, clientes, proveedores, visitantes, público en general y autoridades públicas); y documentos (escritos, medios audiovisuales, fotografías, videos, grabaciones, informes, boletines, correos electrónicos, etc. entre otros), entre otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos en la forma más completa y diligente posible.

En todo momento se deberán involucrar las autoridades locales respectivas como garantes del respeto de los derechos humanos, laborales y sociales de los trabajadores de la empresa CONTRATISTA.

21. Prestar soporte técnico a los funcionarios de ECOPETROL y Gestores Técnicos para la realización de actividades de reacondicionamiento (workover), mantenimiento, completamiento y abandono de pozos como representante de ECOPETROL en las operaciones (jefe de pozo); así como, también en actividades de instalación, desinstalación, monitoreo, suministro, reparación y mantenimiento de los sistemas de levantamiento artificial existentes en cada una de las gerencias.

22. Velar por el buen manejo, uso, almacenamiento y custodia de los bienes entregados por ECOPETROL y/o sus Contratistas para el cumplimiento de las actividades contratadas. Los bienes no consumibles que se entreguen, deberán devolverse en perfectas condiciones salvo el desgaste por uso normal entendido como: El uso del bien dentro del rango establecido en las especificaciones técnicas del fabricante.

El CONTRATISTA deberá garantizar que tales bienes sean reintegrados a su lugar de almacenamiento o al sitio que ECOPETROL disponga para tal efecto.

23. Ejecutar el servicio de acuerdo con las especificaciones indicadas en los anexos de este Contrato, y conforme a lo indicado por el Gestor del Contrato o las personas designadas por ECOPETROL.

24. Responder por la calidad de los servicios y suministros a su cargo.

25. Proveer el transporte adecuado para cumplir las obligaciones emanadas del Contrato; por lo tanto, será responsable por el transporte del personal que se encuentre en campo y de todos los combustibles, lubricantes, materiales y provisiones requeridos para efectuar eficientemente las operaciones a que hubiere lugar en cumplimiento del Contrato.

26. Todos los bienes muebles, inmuebles, equipos, herramientas y materiales que el CONTRATISTA considere necesarios para la correcta y óptima ejecución del Contrato deberán ser suministrados por él mismo, quien asumirá los costos correspondientes. El manejo y vigilancia de éstos será a cargo del CONTRATISTA.

En consecuencia, el CONTRATISTA deberá asumir todos los riesgos por su pérdida, deterioro o daño. Su reparación y mantenimiento será por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.

27. Realizar y mantener un inventario de los bienes, insumos y equipos, entregados a su custodia por ECOPETROL.

28. Supervisar que los equipos de control de pozos operen en condiciones óptimas durante la ejecución del Contrato, y emplear todos los medios razonables para evitar incendios, explosiones, reventones, y para proteger la integridad del pozo, de conformidad con las buenas prácticas de los servicios de ingeniería y la industria del petróleo.

29. Reparar y sanear los vicios o defectos sobre bienes, obras o trabajos ejecutados o entregados en desarrollo o con ocasión de este Contrato, que se evidencien o aparezcan con posterioridad a la liquidación del mismo. Esta obligación estará vigente durante el término establecido en las leyes, y en defecto de las mismas en las garantías de calidad o estabilidad (según corresponda a bienes u obras) entregados o ejecutados por el CONTRATISTA o que sean definidos en este Contrato.

Durante el saneamiento o reparación se deberán acatar las obligaciones previstas en este Contrato y que resulten aplicables (ej.: reglamento de ingreso a instalaciones; permisos y autorizaciones para emprender reparaciones; normatividad ambiental, de salud ocupacional, etc.).

Previo a dar inicio a las acciones para realizar el saneamiento o la reparación, el **CONTRATISTA** deberá constituir por su cuenta las garantías y seguros apropiados para la actividad.

Las partes deberán suscribir un Acta, en la que quede claramente establecido:

- La fecha de inicio de las obras o trabajos para el saneamiento o la reparación;
- El alcance del saneamiento o la reparación;
- El plazo estimado de ejecución de actividades requeridas del saneamiento o la reparación;
- El deber de suscripción por las partes de un acta de entrega;
- Pólizas y amparos que sean requeridos, previa validación del Área Competente de **ECOPETROL**.

Si se trata de un **CONTRATISTA** conjunto, se podrá llamar a saneamiento o reparación del vicio o defecto a cualquiera de las personas que lo integren.

30. Aceptar que los términos, condiciones y precios pactados en el presente **Contrato** cuando resulten aplicables, se extiendan a las compañías del Grupo Empresarial de **ECOPETROL** o para el abastecimiento de contratos de asociación, participación o colaboración en los que haga parte **ECOPETROL**; cuando ello ocurra, **ECOPETROL** lo informará al **CONTRATISTA**. El vínculo contractual entre aquellas Compañías y el **CONTRATISTA**, será independiente del vínculo existente entre el **CONTRATISTA** con **ECOPETROL**.
31. Mantener informado a **ECOPETROL** sobre los siguientes aspectos:
 - Hurto, pérdida, daño o deterioro de bienes equipos o herramientas, y
 - Medidas y acciones adoptadas por el **CONTRATISTA** para evitarlos.
32. El **CONTRATISTA** deberá observar, durante la ejecución del **Contrato**, las disposiciones de protección ambiental y conservación de los recursos naturales vigentes en el país. De igual forma, se deberá ceñir al plan de manejo resultante de los estudios de Impacto ambiental elaborados por **ECOPETROL**.

En consecuencia, es obligación del **CONTRATISTA** tomar e implementar oportunamente las medidas o acciones tendientes a prevenir y controlar el daño ambiental en la superficie de la tierra, derivado de su actividad directa o de sus contratistas. Así mismo, y con cargo a sus propios recursos, tendrá la obligación de mitigar, reparar o compensar los efectos negativos sobre el ambiente natural o social, que sean consecuencia de prácticas violatorias de normas vigentes o de los Instructivos de **ECOPETROL**.

33. El contratista se obliga a aplicar el porcentaje de descuentos por agregación de demanda, el cual corresponde al (1,60 %)

CLÁUSULA DÉCIMA.- PERSONAL:

1. Todas las instrucciones, observaciones y notificaciones que el Administrador y/o Gestor del **Contrato**, en desarrollo de sus funciones, le imparta a quien el **CONTRATISTA** hubiere designado como su representante o interlocutor en el desarrollo del **Contrato**, se entenderán como hechas por **ECOPETROL** al **CONTRATISTA**.
2. Todos los documentos que suscriba la persona designada por el **CONTRATISTA** como su representante o interlocutor frente a **ECOPETROL** con ocasión de la ejecución del **Contrato**, tendrán tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio **CONTRATISTA**.
3. El personal del **CONTRATISTA** no tiene ni adquirirá, por razón de la ejecución del **Contrato**, vínculo laboral alguno con **ECOPETROL**. Toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del **CONTRATISTA**.
4. El **CONTRATISTA**, al seleccionar y vincular el personal con el cual ejecutará el **Contrato**, deberá tener en cuenta que **ECOPETROL** podrá abstenerse de dar permiso de acceso a sus instalaciones industriales, a personas que hallándose bajo la influencia de licor, drogas o sustancias alucinógenas, hubieran provocado incidentes o accidentes en aquéllas.

1605



CONTRATO N° 5226468

5. El **CONTRATISTA** autoriza a **ECOPETROL** para que, en caso de que no efectúe oportunamente el pago de cualquiera de las obligaciones laborales (relativas al Sistema de Seguridad Social Integral, y parafiscales, u otras) a cargo de aquél en relación con el personal que ocupe en la ejecución del Contrato, o de obligaciones adquiridas con Subcontratistas y/o Proveedores con quienes hubiere establecido relaciones para la ejecución del Contrato (en tanto se tenga certeza sobre su existencia y exigibilidad), **ECOPETROL** descuente y gire las sumas correspondientes de los saldos a favor del **CONTRATISTA**.

Para el giro de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, el **CONTRATISTA** autoriza con la suscripción del Contrato a **ECOPETROL** para que solicite la asignación de las claves respectivas al operador de la red de recaudo correspondiente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA HSE

El **CONTRATISTA** es el único responsable ante **ECOPETROL** y ante las autoridades Internacionales, nacionales y locales por el cumplimiento de los requisitos y obligaciones en HSE que adquiere con ocasión de este contrato. Los requisitos y responsabilidades aquí contenidas, deben ser extendidas a sus Subcontratistas, por lo cual, cualquier subcontrato debe incluir y cumplir los mismos requisitos del Contrato principal en materia HSE, sin lugar a excepción. El **CONTRATISTA** es el responsable exclusivo por cualquier incumplimiento HSE en relación con sus trabajadores, comunidades vecinas, autoridades gubernamentales, sus Subcontratistas y el medio ambiente.

El **CONTRATISTA** se obliga a desarrollar y asegurar para el Contrato un Plan de HSE, el cual será entregado para aprobación previo inicio de actividades operativas dentro de Instalaciones de **ECOPETROL**; el cual contendrá los siguientes elementos:

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO VISIBLE.

La responsabilidad de HSE durante la ejecución del Contrato recae en el Representante Gerencial del **CONTRATISTA** para el Contrato, quien asegurará que toda la línea de mando designada para el Contrato asuma su responsabilidad en HSE. Este Liderazgo y Compromiso Visible en materia de HSE se reflejará en todos los niveles de la empresa **CONTRATISTA**, garantizando una actitud positiva de todos los trabajadores con respecto a los temas HSE, especialmente en el Principio "Compromiso con la Vida" definido en la Política Integral de **ECOPETROL**.

El máximo Representante en Campo del **CONTRATISTA** designado para el Contrato, participará en las Evaluaciones de Desempeño en HSE que se realicen al Contrato; no pudiendo ser delegada ésta responsabilidad en el HSE Operativo; asistirá a los comités y reuniones HSE que a nivel local y/o regional sea convocado por **ECOPETROL**; cumpliendo con las solicitudes de información a presentar, y acatando los compromisos que en el desarrollo de las mismas se generen.

La Línea de Mando (máximo representante de la Gerencia en el contrato, Directores, Residentes, Supervisores, Coordinadores, Jefes de cuadrilla, etc.) del **CONTRATISTA** serán responsables de liderar la implementación y ejecución del Plan HSE aprobado por **ECOPETROL**; lo cual se reflejará en la descripción de sus roles y responsabilidades y en su evaluación de desempeño.

Las principales actividades de compromiso visible en HSE que desarrollará la Línea de Mando del **CONTRATISTA** en campo, son entre otras: inspecciones, recorridos en los frentes de trabajo, reuniones con los trabajadores, participación en el Comité HSE y realización de aseguramiento de comportamientos y seguimiento a los resultados de las tendencias de Indicadores.

La Línea de Mando del **CONTRATISTA** incluirá en sus reuniones internas de seguimiento al contrato, la revisión del avance en la implementación del Plan HSE y en los conversatorios con su personal a cargo, manifestará que las preocupaciones de costo, cronograma y calidad no prevalecen sobre los requerimientos de HSE.

[Handwritten signature]

2. POLITICA, OBJETIVOS Y METAS

La Línea de Mando del **CONTRATISTA** debe comunicar claramente a todos sus trabajadores y subcontratistas la Política y Principios de **ECOPETROL**, sobre los cuales registrará su gestión en desarrollo del Contrato.

Los objetivos y metas en HSE mínimas del Contrato que deben ser cumplidas por el **CONTRATISTA** y divulgados a todos sus trabajadores, se indican en el cuadro 2. Estos objetivos deben ser implementados a través de la línea de mando mediante el desarrollo de programas de prevención de riesgos.

Cuadro 2. Metas del Contrato

	Descripción	Objetivo
1	Número de Accidentes con pérdida de tiempo y fatalidades	0
2	Número Incidentes ambientales por causa operacional(IA)	0
3	Número de incidentes reportados	100%
4	Gestión de incidentes y fallas de control (hasta el cierre efectivo de las recomendaciones)	100%
5	Cumplimiento del Plan HSE	>90%

3. Organización y Recursos

El **CONTRATISTA** debe asegurar la disponibilidad del talento humano, los recursos técnicos y económicos que garanticen el cumplimiento del Plan HSE establecido para la ejecución de las labores del contrato.

El **CONTRATISTA** proveerá los recursos necesarios para la implementación de los planes de acción que se requieran para eliminar las desviaciones observadas en el proceso de Evaluación de desempeño en HSE, || demás seguimiento a la temática que realice **ECOPETROL**, durante el desarrollo del Contrato.

3.1 Roles, funciones y responsabilidades HSE por cargo. El **CONTRATISTA** asegurará que los roles, funciones y responsabilidades HSE estén claramente definidas en la descripción de cada uno de los cargos organizacionales de todos los empleados vinculados al Contrato, haciendo parte de ellos el Decálogo de Compromiso con la Vida de **ECOPETROL**.

Las responsabilidades de la Línea de Mando (máximo representante de la Gerencia en el Contrato, Supervisores, Jefes, Residentes, Coordinadores, Capataces) en los aspectos de HSE deberán incluir como mínimo las siguientes:

- ✓ Implementar la Política Integral de Ecopetrol en el contrato y asegurar que esta sea cumplida cabalmente por todos los trabajadores bajo su mando.
- ✓ Demostrar su compromiso en HSE a través del ejemplo. Para ello, realizará Inspecciones de HSE, conversatorios HSE, reuniones HSE, aseguramientos de comportamiento, y revisiones de ciclo de trabajo o de cumplimiento de procedimientos para actividades críticas, conforme el plan definido y aprobado.
- ✓ Asegurar los recursos necesarios para alcanzar las metas definidas para el contrato.
- ✓ Realizar/coordinar el desarrollo de Investigaciones de Accidentes e Incidentes ocurridos en el área bajo su responsabilidad.
- ✓ Asegurar que todos los trabajadores que están bajo su responsabilidad tengan las competencias requeridas para realizar los trabajos que se les encomiendan.
- ✓ Efectuar entregas de turno efectivas entre los pares de cada área de trabajo; verificable a través de las bitácoras.
- ✓ Realizar seguimiento a los indicadores de HSE y liderar la implementación de acciones de mejora de los mismos.
- ✓ Implementar las acciones correctivas para eliminar Riesgos Graves e Inminentes en el área bajo su responsabilidad y las derivadas de las Investigaciones de accidentes e incidentes.

1606

CONTRATO N° 5226468

ECOPETROL

✓ Promover reconocimientos a los trabajadores que bajo su responsabilidad demuestran altos estándares de desempeño en HSE; y realimentar a aquellos que incumplen los procedimientos y prácticas.

✓ Asegurar la divulgación de las lecciones por aprender de accidentes e incidentes en las áreas bajo su responsabilidad y otras ocurridas en otras operaciones similares a las que tiene bajo su responsabilidad.

ECOPETROL o quien obre en su nombre, se reserva el derecho de realizar la evaluación de las competencias y/o conocimiento en HSE del HSE Operativo, para su aceptación y/o durante el desarrollo del Contrato.

3.2 Competencias, Capacitación y Entrenamiento. El CONTRATISTA es responsable de asegurar que el personal a su cargo esté calificado para desarrollar con seguridad el trabajo contratado, y sean aptos e idóneos para ejecutar las labores.

El CONTRATISTA debe contar con la programación de inducciones y reinducciones HSE a sus trabajadores y a sus visitantes y acatará lo dispuesto en el "INSTRUCTIVO PARA EL DESARROLLO DEL FOMENTO DEL TRABAJO SEGURO, LIMPIO Y SALUDABLE EN ECOPETROL S.A.- GHS-I-008 o los documentos que lo modifiquen, complementen o derogue.

El CONTRATISTA deberá asegurar que sus trabajadores conozcan las tareas que ejecutaran, las consecuencias de los riesgos a los que están expuestos y los controles que deberán aplicar para prevenir eventos que afecten su integridad, el Ambiente y los activos, los Procedimientos Operativos y de respuesta a las emergencias específicas para la atención de diversas situaciones que pueden surgir durante el Contrato, Reglas de seguridad del área, incluyendo requerimientos especializados en EPP, Prácticas de trabajo seguro aplicables, entre otros; efectuando refuerzos cuando sea requerido, con una frecuencia mínima anual, o cuando la actividad específica a realizar por sus trabajadores sea modificada substancialmente. El CONTRATISTA asegurará que sus visitantes conozcan las consecuencias de los riesgos propios del área y los procedimientos de emergencia del sitio.

3.3 Conformidad Legal. El CONTRATISTA asegurará el respeto y cumplimiento de las normas legales colombianas en materia de salud ocupacional, seguridad, y ambiente; para ello contará con una matriz de identificación de los requisitos legales en HSE aplicables al alcance del contrato, establecerá los mecanismos para el cumplimiento de tales requisitos y mantendrá la información actualizada. El CONTRATISTA comunicará la información pertinente sobre requisitos legales y de otra índole a todos los trabajadores involucrados en su cumplimiento, e incluirá en los procedimientos de trabajo los requisitos legales aplicables.

Respecto a los Elementos de Protección Personal y Dotación requeridos para el desarrollo de las labores, el CONTRATISTA:

- ✓ Implementará lo concerniente al documento de Ecopetrol: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CASCOS DE SEGURIDAD, ROPA DE TRABAJO Y CALZADO DE SEGURIDAD
- ✓ Implementará el documento ECP-DHS-P-039 Procedimiento para selección, uso y mantenimiento de elementos de protección personal o la norma que lo modifique o sustituya. De igual forma se debe dotar de ropa inherentemente resistente al fuego a los trabajadores, no pudiéndose emplear trajes cuya protección este soportada en telas impregnadas con retardantes de llama; de acuerdo con la normativa de Ecopetrol (ECP-VIN-P-CIN-017).
- ✓ Suministrará a su personal ropa y equipo de protección personal acorde con la actividad a desarrollar, y contará con disponibilidad inmediata en el sitio de trabajo de aquellos que pueda llegar a necesitar con ocasión del mismo.

El CONTRATISTA Asegurará que la ropa y los EPP que usen los trabajadores se mantengan en buenas condiciones y se utilicen en las oportunidades en que se necesiten, según lo indiquen las normas, las instrucciones, los Permisos de Trabajo y las reglamentaciones de HSE. Las condiciones para el buen uso y mantenimiento de los EPP formarán parte de la capacitación impartida a los trabajadores.

Dotación: Sin detrimento de lo establecido en la legislación colombiana, en contratos con plazo superior a ocho (8) días, sin importar el salario del trabajador, se considera necesario que el CONTRATISTA entregue a sus trabajadores que laboran en áreas operativas, al inicio de los trabajos, dos (2) mudas de ropa y un par de zapatos de labor; y una muda de ropa de trabajo adicional cada cuatro (4) meses. Los zapatos, se repondrá dependiendo de si su labor implica desgaste y uso permanente en desarrollo de la ejecución del Contrato con ECOPETROL.

En relación con los trabajadores que devenguen menos de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), el suministro de zapatos de labor deberá ser de un (1) par cada cuatro (4) meses. (Art. 230 del Código Sustantivo del Trabajo).

ECOPETROL no aceptará que un trabajador utilice ropa marcada con un nombre diferente al de la compañía o persona con la que trabaja, quien la afilió al sistema de seguridad social Integral. De evidenciarse tal situación, ECOPETROL, podrá retirar el trabajador de las instalaciones y solo se permitirá el reingreso del trabajador una vez se haya sido subsanada la no-conformidad.

3.4 Gestión de Subcontratistas y proveedores: En caso de que este Contrato permitiese la subcontratación y ECOPETROL la autorice, el CONTRATISTA debe estipular con ellos, así como con sus proveedores que ingresen a instalaciones de ECOPETROL, las mismas exigencias HSE pactadas en esta cláusula, y revisará regularmente su cumplimiento, so pena de ser responsable directo, único y exclusivo ante ECOPETROL por cualquier siniestro, daño o perjuicio que se cause por la acción u omisión en el cumplimiento de dichas exigencias a cargo del Subcontratista o proveedor.

El CONTRATISTA asegurará que todos sus visitantes y proveedores sean supervisados en todo momento por un empleado del CONTRATISTA autorizado y responsable, quien debe conocer todas las prácticas y procedimientos de HSE e instruirá y supervisará al visitante o proveedor sobre las mismas.

El CONTRATISTA asegurará que proveedores y visitantes conozcan los riesgos y reglas de seguridad propia del área y los procedimientos de emergencia del sitio, según les aplique; monitoreando y controlando la entrada y salida y las actividades de sus subcontratistas y proveedores en áreas de procesos peligrosos.

4. PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS SEGURAS

4.1 El CONTRATISTA debe conocer y acatar los procedimientos y prácticas seguras establecidas por ECOPETROL, cuando se realicen trabajos dentro de las instalaciones de ECOPETROL y/o cuando estando bajo el control y/o supervisión de ECOPETROL, así se le solicite.

Si el Contrato contempla trabajos de alto riesgo (Entrada a Espacio Confinado con Atmósfera Peligrosa, Apertura de Líneas de Tea Viva o Gases Tóxicos, Hot-tap en Líneas o Equipos, Hot-tap en Tanques, Entrada a Espacio Confinado con Atmósfera No Peligrosa, Radiografías Industriales, Trabajos en Altura, Excavaciones, Manejo de Cargas, Trabajo con Productos Químicos o Materiales Peligrosos, Trabajos Eléctricos, entre otros) y/o actividades de reparación, modificación, construcción, instalación, inspección y prueba de equipos o componentes críticos para la seguridad de los procesos, el Contratista deberá:

- ✓ Disponer de personal competente y calificado (adjuntar los certificados de competencias del personal), para la ejecución de tareas críticas; y garantizar programas de capacitación y entrenamiento a todo trabajador que esté involucrado en la ejecución de las actividades de alto riesgo.

El CONTRATISTA debe asegurar la implementación de las siguientes Prácticas Seguras durante la ejecución del

Implementar y mantener un programa de orden y aseo en sus áreas de trabajo.

- Cumplir con el Manual para el uso y operación de vehículos automotores en Ecopetrol S. A. (GHS-M-002)
- Equipos a prueba de explosión.
 - ✓ Asegurar que los radios y demás equipos y herramientas a utilizar en las zonas donde exista riesgo de explosión e incendio (almacenamiento de combustibles, explosivos), deben ser intrínsecamente seguros, listados por UL/FM para áreas clasificadas como peligrosas: Clase I, II, III, División 1, Grupo DFG y Clase I, División 2 Grupo ABCD.
 - ✓ Prohibido el uso de celulares en áreas de procesos.

1607



CONTRATO N° 5226468

• Entrega y recibo de turnos.

- ✓ Se deberá disponer de una bitácora de entrega de turnos para los cargos críticos.
- ✓ Todos los turnos de trabajo (entrante y saliente) deberán reunirse para analizar los avances de los trabajos que se ejecutan, los riesgos existentes, los incidentes, fallas de control y los actos y condiciones inseguras ocurridos en el turno.
- ✓ El turno que sale de labores debe asegurar que el turno que entra a laborar adopta todas las medidas de prevención de riesgos de HSE y Seguridad de Procesos.
- ✓ En el evento de que el turno que sale informe que existen situaciones de riesgo intolerables (H o VH según matriz RAM), el turno que entra no iniciará labores hasta tanto dichos riesgos sean administrados a nivel tolerables (M o L según matriz RAM).
- ✓ La entrega de turno deberá ser firmada por los respectivos Jefes de Turno.

5. GESTION DEL RIESGO

Las actividades de salud ocupacional, seguridad industrial y de procesos, deberá enfocarse el **CONTRATISTA** a la prevención de los riesgos relacionados con agentes químicos, físicos, ergonómicos, biológicos, de seguridad (eléctricos, mecánicos, locativos, físico-químico, entre otros), sicosociales y otros derivados del vínculo laboral.

5.1 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles. El **CONTRATISTA** entregará como parte del Plan HSE su matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de las actividades del contrato, con los riesgos específicos del lugar donde se realizará el trabajo, y la información de los casos HSE y los casos HRA si aplica, suministrados por **ECOPETROL**.

Dicha matriz será actualizada como mínimo anualmente, o cuando se presenten accidentes o cambios en los procesos, en las instalaciones en la maquinaria en los equipos, además deberán ser implementadas las medidas de control requeridas para la administración de dichos riesgos.
Para ello El Contratista:

- ✓ Asegurará la identificación de nuevos peligros y riesgos para asegurar el control de los mismos de manera preventiva; y comunicará las consecuencias de los mismos a sus trabajadores, antes de que estos ingresen a las instalaciones de **ECOPETROL**, dejando constancia por escrito (Fase I del Programa de Fomento del Trabajo Seguro, Limpio y Saludable).
- ✓ Asegurará que las medidas de protección, prevención, mitigación y control de los riesgos operacionales y tecnológicos, sean consideradas en sus procedimientos operacionales y de mantenimiento de los equipos.
- ✓ Asegurará el reconocimiento de los peligros y análisis de riesgos del lugar donde se realizarán las labores objeto del contrato, realizándolo antes de la movilización de sus trabajadores al sitio y comunicando el resultado a éstos. Dicho reconocimiento exigirá al **CONTRATISTA** revisar y mejorar si es el caso, el Plan HSE. No se ejecutarán actividades si los resultados del análisis de riesgos resultan intolerables (H o VH) luego de las medidas de protección correspondientes. En el evento de que las medidas de protección/prevenición no hayan sido previstas en este Anexo, se deberá solicitar reunión a **ECOPETROL** para tomar las acciones a que haya lugar para hacer viable el desarrollo de los trabajos (niveles de riesgo M o Inferior).

5.2 Salud en el Trabajo. El **CONTRATISTA** velará por la promoción, prevención y control de la salud de todos los trabajadores vinculados al Contrato, protegiéndolos de los factores de riesgos ocupacionales. Igualmente el **CONTRATISTA** debe identificar, evaluar y valorar los peligros y riesgos de salud e implementar programas de Vigilancia Epidemiología para actividades consideradas importantes dentro de la matriz de identificación de riesgos, e implementar los controles, capacitar a los trabajadores y realizar seguimiento a su estado de salud.

El **CONTRATISTA** deberá entregar como parte del Plan HSE el alcance que dará a las actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo en desarrollo de las labores contratadas; incluyendo los siguientes requisitos mínimos: Realizar exámenes médicos, clínicos y paraclínicos para admisión, ubicación según aptitudes, periódicos ocupacionales, cambios de ocupación, reingreso al trabajo, retiro y otras situaciones

que alteren o puedan traducirse en riesgos para la salud de los trabajadores. Para ello, contará con los certificados de aptitud de cada trabajador emitido por Médico Especialista en Salud Ocupacional, acorde a la ley (Resolución 2346 de 2007 y 3673 de 2008), así como a la Guía ECP-DHS-G-D17- Examen médico de ingreso laboral al personal de empresas contratistas que prestan servicios o desarrollan proyectos en **ECOPETROL**; o los documentos que los deroguen, modifiquen o complementen. Dicho examen debe incluir la práctica de exámenes de laboratorio y paraclínicos que permitan identificar las patologías de riesgo que pueden incidir en la certificación de aptitud para cada trabajador. El profesional que realice el examen médico debe conocer las matrices de riesgo de la empresa, el perfil de riesgos del cargo y contar con instalaciones, equipos y tiempo de consulta suficiente, de forma que se garantice su calidad.

Los certificados de aptitud deben contener la constancia de realización exámenes paraclínicos realizados, condiciones de aptitud para trabajos de alto riesgo y condiciones de restricción de actividades o reubicación laboral. El **CONTRATISTA** deberá disponer de esta información por cuanto **ECOPETROL** la podrá solicitar en cualquier momento, a través de la Gestoría o del profesional HSE de **ECOPETROL**.

El **CONTRATISTA** dará cumplimiento a la normativa que está vigente sobre la prevención de adicciones en las empresas, incluyendo dentro de las actividades aplicables al Contrato, campañas específicas, tendientes a fomentar la prevención y el control de fármaco dependencia, alcoholismo y el tabaquismo, dirigidas a sus trabajadores.

El **CONTRATISTA** implementará las Actividades de Promoción y Protección de la Salud, requeridas según el Diagnóstico en Salud y los Riesgos para la Salud propios de cada trabajo, ejecutando los Programas de Vigilancia Epidemiológica, Inmunizaciones, programas para el Auto cuidado, Estilos de Vida Saludable, control del estrés laboral, control de enfermedades endémicas propias de la región, calistenia y ejercicio físicos, actividades de sano esparcimiento y uso del tiempo libre.

En línea con lo anterior, el procedimiento de reintegro o de retorno al trabajo de los trabajadores afectados por eventos de salud de cualquier origen debe incluir el concepto del médico ocupacional, condiciones de reubicación o restricción de actividades en caso de requerirse, evidencia de comunicación al trabajador y al supervisor de las condiciones de trabajo y comunicación a **ECOPETROL** de acuerdo con el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA REHABILITACION Y REINCORPORACION OCUPACIONAL DE LOS TRABAJADORES EN EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL.

El **CONTRATISTA** deberá estar dispuesto a someterse a exámenes y pruebas para la verificación del uso de sustancias psicoactivas cuando se encuentren dentro de las instalaciones de **ECOPETROL**, para esto garantizará que cada uno de los trabajadores firme un acta de consentimiento informado de autorización individual.

5.3 Control del trabajo: El **CONTRATISTA** aplicará la reglamentación del sistema control del trabajo según lo establecido en el Manual de Control del Trabajo de Ecopetrol, o los documentos que lo modifiquen complementen o deroguen, y que forma parte integral de este Contrato.

Para ello el **CONTRATISTA** asegurará la competencia de su línea de supervisión en el Manual de Control del Trabajo de Ecopetrol, para lo cual definirá los multiplicadores que serán entrenados por **ECOPETROL**.

El **CONTRATISTA**:

- ✓ No desarrollará ninguna labor si previamente no ha evaluado los riesgos conforme los requisitos establecidos en los certificados de apoyo del respectivo permiso de trabajo.
- ✓ Asegurará el cumplimiento de la siguiente política: "Ningún trabajador podrá ingresar a las áreas operacionales, ni intervenir equipos e instalaciones sin la implementación efectiva del SAS y SAES
- ✓ Suspenderá actividades en el evento que se determinen riesgos no identificados ni analizados en los procedimientos operativos. El **CONTRATISTA** debe informar a **ECOPETROL** la presencia de riesgos propios del trabajo del **CONTRATISTA** no identificados inicialmente.
- ✓ Revisará y asegurará que las recomendaciones establecidas en la parte A Formato ECP-DHS-F-150- Análisis de Riesgos, estén debidamente implementadas. En el evento de que estas recomendaciones no estén implementadas notificará esta situación a **ECOPETROL** para tomar las medidas respectivas a que haya lugar.

1608



CONTRATO N° 5226468

5.4 Gestión Ambiental. El CONTRATISTA asegurará que su Gestión Ambiental este articulada con las licencias, permisos y actos administrativos de las autoridades ambientales, aplicables a sus servicios con Ecopetrol. Para ello:

- ✓ Cumplirá plenamente con todos los detalles de las especificaciones ambientales, planes, procedimientos y prácticas de trabajo de **ECOPETROL**;
- ✓ Proporcionará toda la ayuda razonable a **ECOPETROL** para la Inspección y monitoreo de sus actividades (Incluyendo, pero sin limitación), las inspecciones que puedan realizar las Autoridades de Colombia.
- ✓ Implementará acciones para: (1) Reducir el consumo neto de recursos naturales; (2) Aumentar la conservación de energía; (3) Minimizar la producción de residuos;

Planación y Respuesta a Emergencias (PRE): El CONTRATISTA debe notificar a **ECOPETROL** todos los incidentes y emergencias que se presenten en el desarrollo de su actividad y debe estar dispuesto a proporcionar la información necesaria de la ocurrencia, desarrollo de los hechos y acciones implementadas para su atención; incluyendo la notificación a la función HSE designada por **ECOPETROL** para el Contrato, tan pronto se entere de la necesidad de tratamiento médico fuera del sitio para cualquier trabajador a su cargo.

El CONTRATISTA debe contar con un Plan de Emergencia para reducir el riesgo en el desarrollo de sus actividades, acorde a los requerimientos legales y condiciones de riesgo del área y actividad. Este documento debe estar disponible para consulta por parte del Personal de **ECOPETROL** que lo solicite. El CONTRATISTA estará en disposición para divulgar su Plan de Emergencia y proporcionar la información de riesgo, estrategias y procedimientos que le sean requeridos. El Plan de Emergencia del Contratista deberá contemplar medidas de articulación con el Plan de Emergencia de la Vicepresidencia Regional Orinoquia y/o Sus respectivas Gerencias.

6. EVALUACION Y MONITOREO

6.1 Indicadores de gestión HSE y análisis de tendencias

El CONTRATISTA establecerá indicadores proactivos y de resultado, que le permitan direccionar sus actividades al cumplimiento de los objetivos y metas en HSE del Contrato, a través del análisis periódico de tendencias, evidenciando los planes trazados y los resultados obtenidos. El CONTRATISTA presentará mensualmente en los dos (2) primeros días hábiles del mes siguiente y al finalizar el Contrato el Formato GAB-F-060 Informe mensual HSE de empresas contratistas y subcontratistas; y trimestralmente, un informe de la gestión HSE generando análisis de tendencias de sus indicadores, alcance de cierre de los planes de acción y de los hallazgos producto de evaluaciones, auditorías, inspecciones, investigación de incidentes, aseguramientos de comportamiento, entre otros.

6.2 Inspecciones y/o evaluaciones

El CONTRATISTA Mantendrá durante la vigencia del Contrato y el tiempo establecido por la legislación, toda la información relacionada con temas de HSE, disponible y accesible, en medios idóneos que permitan su fácil y oportuna consulta.

6.3 Aseguramiento de Comportamientos

El CONTRATISTA participará en el Proceso de Observación de Comportamientos establecido por **ECOPETROL**. Para ello, todos sus trabajadores recibirán información sobre el proceso como parte de la Inducción del CONTRATISTA.

6.4 Seguimiento de la gestión de fallas de control e incidentes HSE y de Procesos.

El CONTRATISTA deberá cumplir con el Procedimiento de Gestión de Fallas de Control e Incidentes HSE de **ECOPETROL**, incluyendo: registrar, valorar, notificar e investigar las fallas de control e incidentes, con pérdidas reales o potenciales, que con ocasión de sus actividades afecten o puedan afectar personas, bienes, ambiente y/o la imagen de **ECOPETROL**.

Handwritten signature

PARÁGRAFO PRIMERO. Cada vez que en la cláusula anterior se mencione a personal o trabajadores del CONTRATISTA, la obligación en cuestión también aplicará en relación con el personal o trabajadores de su(s) Subcontratista(s) (en caso que ECOPETROL hubiere aprobado previamente la subcontratación).

PARÁGRAFO SEGUNDO El CONTRATISTA reconoce que será el único responsable de cualquier daño o deterioro, así sea leve, que se llegare a presentar por causa suya o de sus trabajadores, dependientes o Subcontratistas en el aire, las aguas, el suelo, la salud humana y la vida animal o vegetal, o la polución o daño en carreteras, vías internas, calles, ciénagas, ríos, caños, parques, zonas verdes, zonas residenciales y equipos o plantas, como consecuencia del desarrollo de sus labores, y reembolsará plenamente a ECOPETROL las sumas que ésta llegare a pagar por cualquier concepto a causa de estos perjuicios.

PARÁGRAFO TERCERO. El CONTRATISTA deberá proveer todos los sistemas de protección que sean necesarios para mantener a salvo a las personas y a los bienes de ECOPETROL y de terceros, respondiendo directamente por los daños que ocasione en desarrollo del Contrato, para lo cual acepta desde ahora los descuentos pertinentes, sin perjuicio de las garantías otorgadas en desarrollo del Contrato. Evitará cualquier molestia que sus labores puedan ocasionar a la comunidad o a ECOPETROL y sus trabajadores.

PARÁGRAFO CUARTO. La infracción a las normas sobre salud, protección ambiental y manejo de bienes, durante la ejecución de las labores, será corregida de inmediato por el CONTRATISTA a su costa y riesgo. Si la infracción no fuera corregida, las partes en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada facultan a ECOPETROL a suspender total o parcialmente las labores hasta que ello ocurra, corriendo el CONTRATISTA con todos los costos asociados a la suspensión.

El funcionario de ECOPETROL o Gestor que direcciona y/o determine la suspensión, deberá plasmarlo por escrito, consignando la fecha, hora y las razones por las cuales tomó la decisión en cuestión, asumiendo la responsabilidad del asunto, e informará inmediatamente al Administrador y Gestor del Contrato.

EL CONTRATISTA se obliga a subsanar las razones que motivaron la suspensión en el menor plazo posible, sin perjuicio que ECOPETROL pueda imponerle las sanciones pactadas en el Contrato por incumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.

PARÁGRAFO QUINTO. En caso de infracción de las obligaciones HSE estipuladas en este Anexo, ECOPETROL podrá aplicar las sanciones pecuniaras pactadas en el Contrato, sin perjuicio de que pueda darlo por terminado de manera anticipada, de conformidad con el procedimiento vigente; facultad ésta, que el CONTRATISTA declara que conoce y acepta íntegramente con la asignación y firma del Contrato, sin salvedad o condición alguna.

PARÁGRAFO SEXTO Adicional a sus funciones consagradas en este u otros documentos, el Gestor de Contrato tendrá la función de velar por el cumplimiento de las obligaciones HSE del CONTRATISTA; notificando oportunamente al Administrador del Contrato, cuando se presente o evidencie un incumplimiento expreso a las obligaciones en HSE a cargo del CONTRATISTA, quién adoptará las medidas o sanciones contractuales pactadas en el Contrato.

Los documentos internos de ECOPETROL, que se deben acatar al desarrollar contratos cuya ejecución pueda presentar riesgos potenciales para personas, daño a los bienes, al medio ambiente, a la imagen de la Empresa y/o a la satisfacción del cliente, se encuentran actualizados en la intranet de la Empresa en el espacio de Normativa Corporativa, cargados en PB.

Entrega de documentos HSE para el inicio de la ejecución del Contrato.

Para la suscripción del Acta de Inicio del Contrato, el CONTRATISTA debe entregar:

- i. Plan HSE acorde al Anexo HSE: "OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE HSE".
- ii. Certificado de exámenes ocupacionales de Ingreso y de aptitud de los trabajadores a su cargo.
- iii. Certificación de competencia para las especialidades que así lo requieran (Well Control Nivel de supervisor)
- iv. La constancia de la clasificación del Nivel de Riesgo de la Empresa o Centro de Trabajo de acuerdo con el Contrato a ejecutar (Certificación de la ARL, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 1607 de 2002), cuando aplique. Certificación que podrá ser verificada en SIPROE

1609



CONTRATO N° 5226458

- v. En el caso de Contratistas Operando en Colombia: Certificación de su ARL expedida en el último año, en la que conste que el Contratista cuenta con un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la legislación Colombiana. Certificación que podrá ser verificada en SIPROE

NOTA: Las obligaciones II y III se surten con la certificación de Cumplimiento de Perfiles GAB-F-214. El Contratista mantendrá disponible en el sitio de ejecución de las labores del contrato los soportes respectivos para verificación de Ecopetrol cuando así se solicite.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE ECOPETROL

ECOPETROL se obliga a:

- 1) Entregar al **CONTRATISTA** la información pactada para la ejecución del **Contrato**.
- 2) Tramitar y efectuar los pagos al **CONTRATISTA** dentro de los términos establecidos.
- 3) Evaluar el desempeño del **CONTRATISTA** de conformidad con lo pactado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O PRODUCTOS

El **CONTRATISTA** deberá realizar las actividades y entregar los productos objeto del **Contrato**, en los plazos establecidos en el cronograma de trabajo aprobado por **ECOPETROL**.

La responsabilidad por la calidad de los trabajos o servicios y productos objeto del **Contrato** corresponde única y exclusivamente al **CONTRATISTA**, y cualquier supervisión, revisión, comprobación o inspección que realicen **ECOPETROL** o sus representantes sobre las actividades, procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demás elementos propios del **Contrato**, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el **CONTRATISTA**, no eximirá a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del **Contrato**.

ECOPETROL tendrá un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la finalización de una actividad, o del recibo de uno o varios productos entregables, para emitir observaciones debidamente soportadas o para indicar si la actividad realizada o el producto entregado están a satisfacción de **ECOPETROL**, de conformidad con lo estipulado en el **Contrato**.

El **CONTRATISTA** deberá rehacer a su costo los trabajos o servicios mal ejecutados o los productos entregables a los que **ECOPETROL** en el término que éste le indique, sin que ello implique modificación al plazo del **Contrato** o al programa de trabajo, salvo que se acuerde algo diferente en documento escrito firmado por las Partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el **CONTRATISTA** se abstiene de ejecutar las actividades o entregar los productos conforme las observaciones de **ECOPETROL**, se entenderá que las actividades o productos no fueron recibidos a satisfacción, y que hay un incumplimiento contractual.

El hecho de que **ECOPETROL** se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule extemporáneamente o advierta inconformidades con posterioridad al término previsto en esta cláusula, no libera al **CONTRATISTA** de su responsabilidad en relación con la calidad de las actividades y/o suministros que realice en ejecución del **Contrato**.

Cuando el **CONTRATISTA** se negare a rehacer los trabajos o servicios mal ejecutados, o a corregir los productos entregables a los cuales **ECOPETROL** hubiere formulado observaciones, o no recibiere los trabajos o servicios o entregare los productos en forma aceptable para **ECOPETROL** en el término concedido para ello, las partes en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada facultan a **ECOPETROL** a realizarlos u obtenerlos directamente o contratando a terceros. En este evento **ECOPETROL** cobrará al **CONTRATISTA** el costo de los trabajos o servicios que tuvo que efectuar o de los productos que tuvo que obtener directamente o a través de terceros, más un diez por ciento (10%) sobre su valor total, por concepto de gastos de administración. Ello no implicará que **ECOPETROL** releve al **CONTRATISTA** de su obligación y de la responsabilidad por la correcta ejecución del objeto contratado.

Los valores que de conformidad con esta cláusula el **CONTRATISTA** adeude a **ECOPETROL**, se podrán imputar a la garantía de cumplimiento respectiva o cobrar por la vía ejecutiva, para lo cual el **Contrato** junto con el documento en el que se liquiden dichos valores prestará el mérito de título ejecutivo, renunciando el **CONTRATISTA** al previo aviso y/o la reconvencción judicial previa para constituirlo en mora.

Lo anterior, sin perjuicio de que **ECOPETROL** pueda hacer efectivos los amparos de calidad de los servicios o estabilidad de los trabajos de la garantía aportada por el **CONTRATISTA**.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- CONFIDENCIALIDAD

1. El **CONTRATISTA** se obliga a mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente **Contrato**, independientemente de que se relacione directa o indirectamente con su objeto, y por lo tanto se obliga a:

- a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha información en cualquier forma o por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo y por escrito de **ECOPETROL**.
- b) No utilizar la información para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente **Contrato**.

En consecuencia, el **CONTRATISTA** ejercerá sobre la información confidencial de **ECOPETROL**, el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger sus propios bienes intangibles al tenor de lo señalado en los artículos 196 y 200 del Código de Comercio colombiano.

2. Las Partes manifiestan y aceptan que se entiende y clasifica como "Información Confidencial":

- a) Toda la información relativa a las actividades, asuntos o propiedades de **ECOPETROL**, o de cualquiera de las sociedades que hagan parte de su Grupo Empresarial, de la que se hubiere conocido con ocasión de la celebración y ejecución del **Contrato** y/o dentro de las fases de negociación y/o de ejecución de cualquier proyecto relacionado con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio conocido o por conocer, es decir, independientemente de la forma en que haya sido recibida.
- b) Toda la información técnica, financiera, legal, comercial, administrativa o estratégica de **ECOPETROL** que se constituya en Secreto Empresarial al tenor de lo señalado en las normas sobre propiedad intelectual que resulten aplicables, incluyendo pero sin limitarse a los planes de proyectos de inversión y desarrollo, proyecciones financieras, planes de negocio y planes de productos y servicios, relacionada con las operaciones o negocios presentes y futuros de **ECOPETROL** o de su Grupo Empresarial.
- c) Análisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad de **ECOPETROL**, que se hubieren generado a partir de la información anteriormente mencionada o que la refleje.
- d) Toda la información sobre la cual previamente **ECOPETROL** hubiere advertido su carácter de confidencial y que se hubiere comunicado a la otra parte durante la fase de formación del **Contrato**. El **CONTRATISTA** se obliga a mantener en reserva la información relativa a los datos personales de empleados de **ECOPETROL** o de terceros que administre la **Sociedad**, listados de direcciones electrónicas de empleados de **ECOPETROL** o de terceros con quienes **ECOPETROL** tenga relaciones comerciales, accionistas, y en general quienes hacen parte de su Grupo Empresarial, y a los cuales hubiere tenido conocimiento el **CONTRATISTA** con ocasión de la ejecución del presente **Contrato**.

3. La obligación de confidencialidad que adquiere el **CONTRATISTA** aplicará también con respecto de los formatos, esquemas, procedimientos y especificaciones sobre programas de software, modelos de operación, planes de calidad y procesos de negocio desarrollados por **ECOPETROL** o por terceros, a los cuales tuviere acceso el **CONTRATISTA**.
4. La obligación de confidencialidad no otorga al **CONTRATISTA** ningún tipo de derecho o autorización en relación con la información de **ECOPETROL**.
5. La información y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecución del presente **Contrato** es de propiedad de **ECOPETROL**, por lo cual su divulgación a terceros o incluso a personal del



CONTRATO N° 5226468

CONTRATISTA no vinculado directamente con la ejecución del **Contrato**, deberá contar con la previa autorización de **ECOPETROL**.

6. La obligación de confidencialidad no se aplicará a aquella información que:
 - i. Es de dominio público o está clasificada como pública.
 - ii. Fue recibida, después de su elaboración, de una tercera parte que tenía el derecho legítimo a divulgar tal información.
 - iii. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenía obligación de mantener la confidencialidad, o
 - iv. Cuando **ECOPETROL** o el **CONTRATISTA** deba hacer entrega de la información clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.
7. Las Partes reconocen y aceptan que salvo las excepciones legales, **ECOPETROL** de manera unilateral no podrá entregar a terceros la información de la otra Parte; no obstante, teniendo en cuenta la calidad de empresa pública de **ECOPETROL**, por lo cual terceros amparados en el Derecho de Petición de Información consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política Colombiana, pueden solicitarle la información relacionada con el **Contrato**, **ECOPETROL** no estará obligada a mantener la confidencialidad de la información que reciba del **CONTRATISTA**, y sobre la cual expresamente y por escrito, éste no hubiere indicado su carácter de Confidencial sustentado en las normas de propiedad intelectual u otras normas sobre las cuales se ampare dicha confidencialidad.
8. El **CONTRATISTA** se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados para la ejecución del **Contrato**, la presente Cláusula de Confidencialidad. Sin perjuicio de todo lo indicado en esta Cláusula, **ECOPETROL** podrá exigir la firma de un Acuerdo de Confidencialidad.
9. El **CONTRATISTA** se obliga a generar espacios de prevención contra ataques de Ingeniería social y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a información de **ECOPETROL**.
10. Las obligaciones de confidencialidad aquí señaladas deberán ser cumplidas indefinidamente en el tiempo, independientemente de la vigencia del **Contrato**. Las Partes reconocen y aceptan que su incumplimiento podrá dar lugar a la terminación anticipada del **Contrato**, la indemnización de perjuicios correspondientes y a la aplicación de sanciones por actos de competencia desleal y/o violación de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la legislación colombiana.
11. Durante el plazo de liquidación del **Contrato**, el **CONTRATISTA** asume la obligación de devolver a **ECOPETROL** toda la Información Confidencial en su poder, de lo cual se dejará expresa constancia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- PROCEDIMIENTO PARA EL RECIBO DE PRODUCTOS

El **CONTRATISTA** deberá realizar las actividades y entregar los productos o servicios objeto de este **Contrato**, en los plazos establecidos en el mismo, sus anexos, la propuesta por él presentada y en el cronograma de trabajo aprobado por la Gestoría del **Contrato**.

La falta de realización de las actividades o de entrega de los productos en los plazos indicados, sin que exista causa externa ajena al **CONTRATISTA** y que escape a su control que lo justifique, podrá dar lugar a la imposición de las sanciones previstas en el **Contrato** y/o a la terminación anticipada del mismo.

La Gestoría del **Contrato** tendrá un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la finalización de una actividad, o del recibo de uno o varios productos entregables, para emitir observaciones al respecto, indicando si la actividad realizada o el producto entregado están a satisfacción de **ECOPETROL**, de conformidad con lo estipulado en este **Contrato**.

Si la Gestoría del **Contrato** formula observaciones a dichas actividades o productos se entenderá que éstas no fueron recibidas a satisfacción de **ECOPETROL**; en tal caso, el **CONTRATISTA** deberá realizar nuevamente las actividades, los servicios o volver a entregar los productos incorporando o resolviendo las observaciones formuladas dentro del plazo que al efecto establezca la Gestoría.

Si finalizado el plazo antes mencionados, el **CONTRATISTA** se abstiene de ejecutar las actividades, entrega los productos sin incorporar o servicios o entrega los productos sin incorporar o resolver satisfactoriamente las observaciones que la Gestoría del **Contrato** hubiere formulado, se entenderá que las actividades o

productos no fueron recibidos a satisfacción, y que hay un incumplimiento contractual; en tal caso, **ECOPETROL** podrá imponer las sanciones previstas en este **Contrato**.

En todo caso, y sin perjuicio de que **ECOPETROL** reciba las actividades y/o productos a satisfacción, el **CONTRATISTA** estará obligado a tener en cuenta las observaciones que la Gestoría Técnica formule durante todo el plazo de ejecución del **Contrato**, pues es el responsable por tal ejecución.

El hecho de que la Gestoría Técnica del **Contrato** se abstenga de formular observaciones en el plazo o las formule extemporáneamente, no libera al **CONTRATISTA** de su responsabilidad en relación con la calidad de las actividades y/o suministros que realice en ejecución del **Contrato**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL

El **CONTRATISTA** declara que en todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y alcance del presente **Contrato** y en uso de todas las herramientas y/o elementos de que se valga para su ejecución, no infringirá derechos de propiedad intelectual de terceros, por lo cual, en caso que cualquier tercero pretenda o ejerce cualquier acción contra **ECOPETROL** por violación de cualquier norma aplicable en materia de propiedad intelectual, se aplicará lo acordado en la Cláusula de Indemnidad del presente **Contrato**.

El **CONTRATISTA** declara conocer y aceptar que cuando en desarrollo del **Contrato** deba entregar a **ECOPETROL** documentos, informes, y en general cualquier tipo de información por cualquier medio, se entenderá que el **CONTRATISTA** está ejecutando el **Contrato** en la modalidad de Obra por Encargo al tenor de lo señalado en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982 modificado por el artículo 28 de la ley 1450 de 2011, y que, en consecuencia, **ECOPETROL** será el único titular de los derechos patrimoniales sobre los documentos, trabajos y/o entregables mencionados y desarrollados por el **CONTRATISTA**.

La violación de la presente Cláusula no sólo producirá incumplimiento contractual que podrá dar lugar a la terminación anticipada del **Contrato**, y a la indemnización de perjuicios correspondientes, sino a la aplicación de sanciones por actos de competencia desleal y/o violación de los derechos de propiedad intelectual, de conformidad con lo establecido en la legislación colombiana.

Las marcas, nombres comerciales y emblemas que identifican las Partes, son de exclusiva propiedad de **ECOPETROL** y el **CONTRATISTA** respectivamente; mientras esté vigente este **Contrato**, permitirán en cada caso el uso de las mismas si media autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas por la otra. Cualquier otro uso no expresamente autorizado está prohibido e implicará el incumplimiento del presente **Contrato**.

El **CONTRATISTA** se hace responsable por el uso de las marcas, nombres comerciales y emblemas de **ECOPETROL** frente a terceros, especialmente a las comunidades correspondientes a su intervención, obligándose a respetar y proteger dichas marcas así como el buen nombre de aquella ante cualquier circunstancia que pueda llegar a afectarla.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA - DAÑOS A PERSONAS, EQUIPOS, DATOS, PROGRAMAS

1. El **CONTRATISTA** será el único responsable por los daños que su personal, sus proveedores o sus Subcontratistas u otras personas relacionados con el **CONTRATISTA**, le ocasionen a los equipos, datos y/o programas de propiedad de **ECOPETROL** y/o a cargo de la **Sociedad**.
2. El **CONTRATISTA** se obliga a:
 - a) Responder por los daños que se ocasionen a las personas o bienes de **ECOPETROL** y/o de terceros;
 - b) Reparar o reponer las máquinas o los equipos dañados o averiados por otros de iguales especificaciones técnicas;
 - c) Recuperar los datos y/o programas dañados o averiados;
 - d) Realizar las acciones pertinentes para subsanar el daño causado, en forma oportuna, asumiendo los costos a que haya lugar.

Para el efecto tendrá quince (15) días calendario siguientes a la fecha de su causación. Si el **CONTRATISTA** no acomete las reparaciones de los daños ocasionados a **ECOPETROL** oportunamente, en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad de las partes **ECOPETROL** queda facultada

CONTRATO N° 5226468



para proceder a efectuar los trabajos necesarios y descontar al **CONTRATISTA** la totalidad de los costos más el diez por ciento (10%) por costos de administración.

- Los valores correspondientes a daños causados a bienes de propiedad de **ECOPETROL**, no reparados oportunamente por el **CONTRATISTA**, podrán ser descontados de los saldos pendientes de pago a favor del **CONTRATISTA**, y en el evento que no existieren dichos saldos **ECOPETROL** podrá proceder, para el cobro de los valores mencionados, por la vía ejecutiva, para lo cual este **Contrato** junto con los documentos en los que se consignen tales valores, prestan el mérito de título ejecutivo, renunciando el **CONTRATISTA** al previo aviso y/o la reconvencción judicial previa para constituirlo en mora.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- INDEMNIDAD

El **CONTRATISTA** se obliga a:

- Mantener indemne a **ECOPETROL** y a sus trabajadores de cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones del **CONTRATISTA** en el desarrollo del **Contrato**.
- Realizar su mejor esfuerzo para evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra **ECOPETROL**, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecución del **Contrato**.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del **Contrato** o con posterioridad se presentaren reclamaciones (judiciales y/o extrajudiciales) contra **ECOPETROL**, ésta podrá requerir al **CONTRATISTA** y/o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa y/o acordar con este último la estrategia de defensa que resulte más favorable a los intereses de **ECOPETROL**. En caso de que **ECOPETROL** resultare condenada por actos u omisiones del **CONTRATISTA** durante la ejecución del **Contrato**, éste en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada, se obliga a pagar a **ECOPETROL** los costos de la condena y las costas del proceso.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - GARANTÍAS Y SEGUROS

Dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del **Contrato**, el **CONTRATISTA** deberá constituir por su cuenta, ante una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, y entregar a **ECOPETROL**:

- Una Garantía de Cumplimiento otorgada a favor de **ECOPETROL**, la cual podrá consistir en una Póliza de Cumplimiento que se rija por el Clausulado General de la Garantía Única de Cumplimiento de **ECOPETROL** (anexo), o en una Garantía Bancaria que se rija por lo indicado en el parágrafo segundo de la presente cláusula. Cualquiera de estas opciones deberá amparar lo siguiente:
 - Cumplimiento de las obligaciones emanadas del **Contrato**, que garantice el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, el pago de la Cláusula de Descuentos como Apremio y Sanción o la Cláusula Penal Pecuniaria, y que incluya:
 - Un valor igual al 10% del valor establecido para contratos de cuantía indeterminada,
 - Una vigencia igual al término de vigencia del **Contrato** y un (1) mes más. Es decir: la vigencia de la póliza debe ser igual a la sumatoria del plazo de ejecución, más el plazo de liquidación de mutuo acuerdo, más un (1) mes.
 - Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales al personal vinculado para la ejecución del **Contrato**, que tenga:
 - Un valor asegurado igual al 5% del valor del establecido para contratos de cuantía indeterminada y
 - Una vigencia igual al término de ejecución y liquidación bilateral del **Contrato** y tres (3) años más. Es decir: la vigencia del amparo debe ser igual a la sumatoria del plazo de ejecución, más el plazo de liquidación de mutuo acuerdo, más tres (3) años.

- c) Calidad de los servicios, que tenga:
 - Un valor asegurado igual al 10% del valor estimado del **Contrato**, y
 - Una vigencia de un (1) año contada desde la fecha de terminación del plazo de liquidación del **Contrato** de común acuerdo.

2. Seguros:

Adicionalmente y dentro del mismo término el **CONTRATISTA** deberá constituir y entregar a **ECOPETROL** los siguientes seguros:

- a) Un seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual que proteja a **ECOPETROL** frente a daños a terceros generados en el desarrollo del presente contrato y que cubra los amparos adicionales: Patronal (Cuando Incluya personal), Contratistas y subcontratista (solo aplica cuando Ecopetrol autoriza la subcontratación), RC Cruzada, Gastos Médicos, Vehículos Propios y no Propios, por un valor asegurado equivalente al Diez por ciento (10%) del valor estimado del presente **Contrato** y con una vigencia igual a la del plazo de ejecución del **Contrato**. **ECOPETROL** debe figurar como asegurado adicional.

En caso de que el contratista cuente con póliza global/corporativa, éste podrá presentar una certificación en la que conste que las propiedades u operaciones derivados de los riesgos originados por este contrato se encuentran cubiertos por dicha póliza y que ésta cumple con los requerimientos mínimos establecidos en la presente cláusula, en cuanto a los amparos y al valor asegurado.

- b) Un seguro colectivo de vida que ampare a los trabajadores escalafonados vinculados para la ejecución del **Contrato**, que cubra las diferencias entre los amparos por los riesgos de muerte, accidentes, incapacidad por accidente de trabajo o enfermedad profesional, que cubre la Ley 100 de 1993 frente a lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre **ECOPETROL** y el Sindicato de Industria Unión Sindical Obrera, de acuerdo con lo previsto en el documento denominado "Guía Clausulado Póliza Condiciones Régimen Convencional" o el documento que haga sus veces.
- c) Seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT, para todos los vehículos automotores al servicio del **Contrato**, en caso de tener vehículos asignados al desarrollo del mismo.
- d) Seguro de automotores que ampare todos los vehículos automotores al servicio del **Contrato**, en caso de tener vehículos asignados al desarrollo del mismo. Dicho seguro deberá tener, como mínimo, las siguientes coberturas: Responsabilidad Civil extracontractual, pérdida parcial o total por daños, pérdida total o parcial por hurto, gasto de grúa, transporte y protección del vehículo accidentado, temblor, terremoto, erupción volcánica, amparo patrimonial, asistencia jurídica en proceso penal y proceso civil.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso que el **CONTRATISTA** alquile el (los) vehículo(s) a un tercero, o lo (los) contrate bajo la modalidad de leasing, la(s) compañía(s) aseguradora(s) que expida las pólizas de amparo del (los) vehículo(s), debe(n) ser advertida(s) previamente de la condición de alquiler de dicho(s) vehículo(s), para que, en el evento de un siniestro, evitar la objeción del mismo. Dicha información deberá ser acreditada por el **CONTRATISTA** mediante la aceptación por escrito por parte de la(s) compañía(s) aseguradora(s).

PARÁGRAFO SEGUNDO: Disposiciones comunes a las garantías y seguros.

- a) Las pólizas deben contener una estipulación expresa en la que se manifieste que toda solicitud de cancelación, modificación o renovación a los términos consignados en las mismas, formulada por el **CONTRATISTA** a la compañía aseguradora, debe contar con el visto bueno por escrito de **ECOPETROL** para poder ser tramitada.
- b) Si se estableció que las garantías o seguros se deben tomar en dólares, en la póliza se debe consignar que serán pagaderas(os) en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado vigente certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha en que se efectúe el pago de la indemnización correspondiente.

1612



CONTRATO N° 5226468

- c) Las carátulas deben contener en forma clara y expresa el alcance y monto del riesgo amparado.
- d) El **CONTRATISTA** deberá reponer las garantías o seguros cuando el valor de los mismos se vea afectado por razón de siniestros.
- e) En el evento en que se aumente el valor del *Contrato* o se prorrogue su vigencia, el **CONTRATISTA** deberá ampliar o prorrogar las correspondientes garantías y seguros.
- f) Los costos por la expedición de las garantías y seguros, sus adiciones o prórrogas, serán exclusivamente a cargo del **CONTRATISTA**, quien puede negociar los deducibles correspondientes según su conveniencia.

PARÁGRAFO TERCERO: El **CONTRATISTA** podrá optar por constituir una garantía bancaria o una carta de crédito "Stand-by"; en tal caso entregará a **ECOPETROL** una o más cartas de crédito "Stand-by" irrevocables o garantías bancarias expedidas por una institución financiera aceptada por **ECOPETROL**, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el *Contrato*, la calidad, la estabilidad o el correcto funcionamiento, por una cantidad (en dólares de los Estados Unidos de América o en Pesos Colombianos) equivalente al 10% del valor establecido para contratos de cuantía indeterminada. La garantía deberá estar vigente por un término que comprenda el plazo de ejecución, el plazo de liquidación del *Contrato* de mutuo acuerdo y un mes más.

Las cartas de crédito "Stand-by" o garantías bancarias que se explidan para garantizar el cumplimiento del *Contrato*, deben ser irrevocables y garantías a primer requerimiento o primera demanda.

En el caso de Instituciones financieras locales, en la garantía debe constar expresamente que el emisor renuncia al beneficio de excusión contemplado en el artículo 2383 del Código Civil.

ECOPETROL aceptará las cartas de crédito "Stand-by" o garantías bancarias que se explidan conforme a las Reglas y Usos Uniformes relativos a créditos Documentarios (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits - UCP), revisión de 2007, Publicación N° 600 de la Cámara de Comercio Internacional.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- DESCUENTOS COMO APREMIO

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del presente *Contrato*, el **CONTRATISTA** en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de este *Contrato*, se sujeta, acepta y autoriza, que en caso de incumplimiento de las obligaciones a su cargo (las *cumpla de manera inadecuada, o las realice de manera diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen, o las ejecute por fuera de los plazos acordados o de los previstos en la ley*), **ECOPETROL** a título de apremio, le descuenta de los saldos a su favor o de cualquier suma que le fuere debida por esta *Sociedad*, un valor de (0,5%) del valor estimado del *Contrato* a la fecha del incumplimiento que dio lugar al apremio.

El descuento se hará efectivo con cargo a la factura correspondiente al mes siguiente a aquél en que le fuere comunicado por el Administrador del *Contrato* o hasta el saldo final.

Sin perjuicio del incumplimiento de otras obligaciones, dará lugar al descuento a que se refiere esta Cláusula, lo siguiente:

- Que el **CONTRATISTA** no pague, incurra en mora o pague de manera diferente a lo pactado o a lo establecido en la ley, las acreencias laborales a su cargo con ocasión del *Contrato*.
- Que el **CONTRATISTA** no pague, incurra en mora o pague de manera diferente a lo pactado, las acreencias comerciales a su cargo, adquiridas para la ejecución del *Contrato*.
- Que por acción u omisión el **CONTRATISTA** y/o sus representantes y/o sus trabajadores y/o sus Subcontratistas vulneren las normas y/o protocolos establecidos en materia de HSE, dando lugar a incidentes o accidentes.
- Que el **CONTRATISTA** incurra en retrasos en relación con el Programa Detallado de Trabajo o el Cronograma que se haya establecido para el desarrollo del *Contrato*.
- Que el **CONTRATISTA** no ejecute las actividades objeto del *Contrato* conforme a las especificaciones técnicas definidas para el mismo.

- Que el **CONTRATISTA** subcontrate o ceda el **Contrato** sin la autorización previa, expresa y escrita de **ECOPETROL**.
- Que el **CONTRATISTA** incumpla el compromiso de vinculación de mano de obra formada y abastecimiento de bienes y servicios para la ejecución del **Contrato**, según lo consagrado en los numerales 37 y 38 de la cláusula Octava del presente contrato.

Para la imposición de los descuentos se surtirá el siguiente procedimiento:

- i. El Administrador comunicará por escrito al **CONTRATISTA** el incumplimiento de la obligación.
- ii. Recibida la comunicación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, el **CONTRATISTA** podrá responderla.
- iii. El Administrador del **Contrato** analizará las explicaciones suministradas por el **CONTRATISTA**, y, de resultar aceptables, se lo hará saber a éste; en caso contrario le comunicará que se procederá al descuento previsto en esta Cláusula (igual comunicación se dará en caso de que el **CONTRATISTA** no indique razón alguna).

PARÁGRAFO PRIMERO. Si no existen saldos a favor del **CONTRATISTA** para descontar las sumas que resulten de la aplicación de esta Cláusula, las mismas se harán efectivas con cargo al amparo de cumplimiento de la garantía respectiva. Si ni la uno ni lo otro fuere posible, **ECOPETROL** en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada, estará facultada para cobrar por vía ejecutiva su valor, para lo cual el **Contrato** junto con las comunicaciones a través de las cuales se agota el procedimiento previsto en esta Cláusula, prestarán mérito de título ejecutivo renunciando el **CONTRATISTA** al previo aviso y/o la reconvencción judicial previa para constituirlo en mora.

Por el hecho de hacer efectivo el descuento no se entenderán extinguidas las obligaciones emanadas del **Contrato**, ni se eximirá al **CONTRATISTA** de la indemnización de los perjuicios correspondientes.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Si durante el procedimiento establecido en esta cláusula el **CONTRATISTA** se pone en situación de cumplimiento, **ECOPETROL** impondrá el descuento, dado que la obligación se ejecutó por fuera de los plazos acordados expresamente en el **Contrato** o de los previstos en la ley.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- CLÁUSULA PENAL

Si se ejerciere la terminación anticipada del **Contrato** o condición resolutoria expresa reservada para **ECOPETROL** en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada de las partes, o se diere incumplimiento definitivo del **Contrato** por parte del **CONTRATISTA**, éste conviene en pagar a **ECOPETROL**, a título de pena, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor estimado del **Contrato**.

Dicha suma se imputará al monto de los perjuicios que sufra **ECOPETROL**, y su valor se podrá tomar directamente del saldo a favor del **CONTRATISTA**, si lo hubiere, o de la garantía de cumplimiento constituida. Si esto no fuere posible, la Cláusula Penal Pecuniaria se cobrará por vía ejecutiva, para lo cual el **Contrato** prestará el mérito de título ejecutivo renunciando el **CONTRATISTA** al previo aviso y/o la reconvencción judicial previa para constituirlo en mora.

La Cláusula Penal Pecuniaria no excluye la indemnización de perjuicios a cargo del **CONTRATISTA**, si el monto de éstos fuere superior, al valor de la Cláusula Penal Pecuniaria aquí pactada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD.

Ninguna de las Partes tendrá responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad.



CONTRATO N° 5226468

Los hechos o circunstancias que de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan imposible el cumplimiento de la obligación, darán lugar a la suspensión total o parcial de las obligaciones emanadas del **Contrato**, de lo cual se dejará constancia en el Acta respectivo, en tanto se surta el siguiente procedimiento:

1. El **CONTRATISTA**, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o circunstancias que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impliquen la ejecución total o parcial del **Contrato**, comunicará a **ECOPETROL** por escrito sobre tal situación, informándole, como mínimo, sobre:
 - a) La ocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneración de responsabilidad;
 - b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo de exoneración de responsabilidad.
 - c) Cuáles obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicación del por qué (nexo causal entre el hecho y la obstaculización para ejecutar la obligación).
 - d) El plazo en el que estima desaparecerán las circunstancias constitutivas de exoneración de responsabilidad, o en el que logrará superarlas.
 - e) Si a ello hay lugar, las medidas que empleará para evitar que los efectos de estos hechos se extiendan o agraven.
2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el numeral anterior, **ECOPETROL** se pronunciará en relación con la misma, procediendo si fuera el caso a suscribir con el **CONTRATISTA** el acta de suspensión del **Contrato** en la que se indicará:
 - La ocurrencia de los hechos
 - Las obligaciones del **Contrato** cuya ejecución se suspende
 - El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo vencimiento dará lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias que dieron lugar a la misma
 - El ajuste de las garantías y seguros del **Contrato**

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

Procedimiento de suspensión y reanudación de la ejecución del **Contrato**, por razones diferentes a las contempladas en la cláusula de Eximentes de Responsabilidad:

1. La Parte dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de los hechos, o desde el momento en que tenga conocimiento de los mismos, se los comunicará a la otra, sustentando la procedencia de una suspensión; dicho documento deberá contener:
 - a) Describir los hechos y allegar las pruebas del mismo
 - b) Explicar por qué el hecho da lugar a la suspensión total o parcial del **Contrato**; indicando las obligaciones afectadas
 - c) Indicar el plazo en el que estima desaparecerán las circunstancias que impiden la normal ejecución del **Contrato**, detallando el por qué de aquél.
2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la comunicación a que se refiere el numeral anterior, la Parte que la reciba se pronunciará en relación con la misma, procediendo si fuera el caso a suscribir el acta de suspensión del **Contrato**, la cual indicará:
 - La ocurrencia de los hechos
 - Las obligaciones del **Contrato** cuya ejecución se suspende
 - El plazo estimado de la suspensión de la ejecución de dichas obligaciones, cuyo vencimiento dará lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias que dieron lugar a la misma
 - El ajuste de las garantías y seguros del **Contrato**

El **CONTRATISTA** no podrá suspender la ejecución de aquellas obligaciones que no hayan sido objeto de suspensión expresamente.

ECOPETROL se encuentra facultada por las Partes, en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada, para suspender total o parcialmente el **Contrato** por infracción a las normas de seguridad aplicables.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - DERECHOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

En coherencia con su compromiso con la responsabilidad social empresarial, Ecopetrol promueve entre sus contratistas:

- La implementación de prácticas empresariales responsables, éticas y sostenibles.
- El respeto por los derechos humanos acorde con la ley.
- Rechaza cualquier forma de complicidad frente a presuntas violaciones de derechos humanos.

El **CONTRATISTA** se compromete a:

1. Respetar y acatar las Políticas de Responsabilidad Social Empresarial de **ECOPETROL**.

2. Reportar al Gestor del **Contrato** o a quien tenga sus funciones, los incidentes o novedades que puedan afectar la reputación de **ECOPETROL**, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia de aquellos, a efectos de dar un manejo consensuado a los mismos.

3. En desarrollo de su autonomía administrativa debe: atender y manejar las relaciones que con ocasión de **Contrato** establezca con sus trabajadores y demás grupos de interés, respetar los derechos humanos responder por el impacto de sus actividades en la sociedad, la economía y el medio ambiente. De igual forma, debe cumplir los compromisos adquiridos con sus trabajadores y demás grupos de interés, y responder las solicitudes, quejas, reclamos y demás eventos que se llegaren a presentar con sus grupos de interés y que puedan afectar la ejecución del contrato.

4. Identificar, prevenir y mitigar situaciones que afecten real o potencialmente el ejercicio de los Derechos Humanos en desarrollo de las operaciones y en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, a la luz del relacionamiento con sus grupos de interés.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - SUBCONTRATACIÓN

El **CONTRATISTA** no podrá Subcontratar la ejecución de una o varias de las actividades a su cargo, salvo que **ECOPETROL** lo autorice por el competente de manera previa, expresa y por escrito. La subcontratación no autorizada no será oponible para ningún efecto a **ECOPETROL**, ni por el **CONTRATISTA** ni por el Subcontratista.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO

El **Contrato** terminará:

- 1) Por el vencimiento del plazo de ejecución o una vez satisfecho el objeto del mismo
- 2) Por mutuo acuerdo entre las Partes
- 3) Por la cláusula de terminación anticipada del Contrato

Terminado el **Contrato** se procederá con la liquidación del mismo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de este **Contrato**, el **CONTRATISTA** se sujeta, acepta y autoriza a **ECOPETROL** a terminar anticipadamente el **Contrato** bajo el pacto de esta condición resolutoria expresa:

1614



CONTRATO N° 5226468

1. Por incumplimiento cierto, ostensible e injustificado de obligaciones a cargo del **CONTRATISTA**, las cuales deberán estar consignadas bajo un contenido claro, expreso, exigible e individual en el **Contrato** o en los documentos que le hagan parte, y que revistan gravedad o relevancia para soportar la decisión.
2. Cuando la situación de orden público lo imponga.
3. Cuando el **CONTRATISTA** esté incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Constitución Política o en la ley, o en situación de conflicto de interés.
4. Cuando el **Contrato** se haya celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal.
5. Cuando el **CONTRATISTA** no diere cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con la prevención y control al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que sean aplicables.
6. Cuando el **CONTRATISTA** o alguno o algunos de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital social, aporte o participación, figuren en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas), listas OFAC o aquellas otras listas de criminales y terroristas que por su naturaleza generen un alto riesgo de LA/FT.
7. Cuando se determine por autoridades competentes que los recursos del **CONTRATISTA** provienen de actividades ilícitas, o que ha efectuado transacciones u operaciones destinadas a dichas actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
8. Cuando se presente incumplimiento a las obligaciones de Transparencia y Cumplimiento en contratación, previstas en el Anexo del mismo nombre.

El **CONTRATISTA** tendrá derecho, previas las deducciones a que hubiere lugar de conformidad con el **Contrato**, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios, recibidos a satisfacción por parte de **ECOPETROL** hasta la fecha de terminación anticipada, así como los costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha.

Para efectos de lo anterior, constituye hecho del **CONTRATISTA** la conducta de sus agentes o dependientes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Hacen parte integrante del **Contrato** y se tendrán en cuenta para su interpretación, los siguientes documentos, en el orden de precedencia que se indica a continuación:

1. El **Contrato** y sus anexos
2. Los términos de referencia y
3. La propuesta presentada por el **CONTRATISTA**

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- CESIÓN

El **CONTRATISTA** no podrá:

- 1) Ceder total o parcialmente el **Contrato** a persona alguna sin previa autorización expresa y escrita de **ECOPETROL**.
- 2) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorización de **ECOPETROL**, los derechos económicos derivados de este **Contrato**. La cesión no afectará, limitará ni eliminará los derechos y facultades de **ECOPETROL** conforme al **Contrato**.

El cesionario deberá cumplir a cabalidad con las disposiciones legales sobre prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) que le sean aplicables, implementando con eficiencia y oportunidad las políticas y los procedimientos necesarios para tal fin.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Concluida la ejecución del **Contrato**, las partes suscribirán el acta de finalización de la ejecución, y el **CONTRATISTA** procederá a cancelar los pagos pendientes por todo concepto.

Las Partes realizarán la liquidación de mutuo acuerdo del **Contrato** dentro de los cuatro (4) meses siguientes contados desde la fecha de finalización del plazo de ejecución, o desde la terminación de la ejecución por cualquier otra causa.

En caso de que el **CONTRATISTA** no concurra a la liquidación, o no haya acuerdo sobre el contenido de la misma dentro del término antes citado, en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad privada ejercida mediante la celebración de este **Contrato**, el **CONTRATISTA** faculta a **ECOPETROL** a liquidar el **Contrato** en el término de dos (2) meses contados desde el vencimiento del plazo previsto para la liquidación de mutuo acuerdo.

En el acta de liquidación de mutuo acuerdo, o en la liquidación facultada a **ECOPETROL**, según sea el caso, debe constar lo contemplado en el Anexo Laboral y adicionalmente:

1. La declaración de las Partes (o de **ECOPETROL** en ejercicio de la facultad otorgada) acerca del cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de ellas, con ocasión de la ejecución del **Contrato**.
2. Los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las Partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo en el caso de la liquidación de mutuo acuerdo.

Las partes acuerdan que el documento de liquidación suscrito por **ECOPETROL** en ejercicio de la facultad concedida por el **CONTRATISTA**, prestará mérito de título ejecutivo renunciando el **CONTRATISTA** al previo aviso y/o la reconvencción judicial previa para constituirlo en mora.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA.- ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATOS

ECOPETROL mantendrá por su cuenta, durante toda la vigencia del **Contrato**, el personal (propio o contratado) que adelantará las funciones de Administración y Gestión de Contratos necesario para el seguimiento de los compromisos y obligaciones pactadas.

ECOPETROL podrá sustituir libremente, sin necesidad de consentimiento del **CONTRATISTA** a dicho personal. Los cambios en dichas designaciones se informarán al **CONTRATISTA** con anterioridad al momento en que el nuevo Administrador o Gestor, comiencen a ejercer sus funciones.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA.- MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Arreglo Directo.

Si durante el plazo de ejecución del **Contrato**, previo agotamiento de los procedimientos a cargo de los interlocutores de las Partes, la controversia no ha sido resuelta, será sometida para que se tome una decisión conjunta en lo posible, al Vicepresidente Regional Orinoquía por parte de **ECOPETROL** y al representante legal por parte del **CONTRATISTA**, quienes con debida diligencia deberán reunirse en una fecha y en un lugar aceptable para ambas partes.

Lo anterior no resulta aplicable a las controversias relacionadas con la cláusula de descuentos como apremio y/o la condición resolutoria expresa.

Sin perjuicio del arreglo directo, cualquier Parte podrá iniciar el procedimiento arbitral previsto en la cláusula compromisoria, o acudir a la jurisdicción colombiana en el caso en que no se haya pactado cláusula compromisoria.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN APLICABLE

En lo relativo a las diferencias que surjan en cuanto a las obligaciones y derechos originados en el presente **Contrato**, el **CONTRATISTA** de manera expresa manifiesta que las mismas se someterán a la jurisdicción colombiana, y renuncia a intentar reclamación diplomática, salvo el caso de denegación de justicia.

1615



CONTRATO N° 5226468

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Hacen parte integrante del **Contrato** y se tendrán en cuenta para su interpretación, los siguientes documentos, en el orden de precedencia que se indica a continuación:

4. El **Contrato** y sus anexos
5. Los términos de referencia y
6. La propuesta presentada por el **CONTRATISTA**

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El **Contrato** sólo se entiende perfeccionado cuando se logre el acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, que ocurre con la aceptación de la oferta.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA.- REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES DE EJECUCIÓN

Antes del inicio de la ejecución del **Contrato** deberá asegurarse:

1. Suscripción del documento que contenga el **Contrato**
2. Entrega a **ECOPETROL**, por parte del **CONTRATISTA** de original de certificación suscrita por cada una de las personas del equipo del **CONTRATISTA** que deba desarrollar sus actividades en instalaciones de **ECOPETROL** durante la jornada laboral de la **sociedad** (si las hubiere), en la que reconozca(n) que el hecho de que desarrolle sus actividades en **ECOPETROL** no genera relación laboral con la **Sociedad**.
3. Aprobación por parte de **ECOPETROL** de las garantías y seguros exigidos, tomados y aportados por el **CONTRATISTA**.
4. Entrega a **ECOPETROL** de los Análisis de Precios Unitarios (APU) de cada uno de los ítems de pago que conforman el ofrecimiento económico del **CONTRATISTA**.

El **CONTRATISTA** deberá aportar los documentos a su cargo para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución, y contractuales de ejecución, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha en que se comunica al **CONTRATISTA** el acto de asignación del **Contrato**.

El retraso injustificado por parte del **CONTRATISTA** en la entrega de los documentos necesarios para iniciar la ejecución del **Contrato** o en la firma del acta de inicio una vez satisfechos aquellos facultará a **ECOPETROL** para, a su conveniencia, extender el plazo para el aporte de los mismos, imponer la **Cláusula Descuentos como Apremio o Penalización** o para declarar la terminación anticipada del **Contrato** (según fuere pertinente).

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales será la ciudad de Villavicencio. Para todos los efectos, el presente Contrato se registró por las leyes de la República de Colombia.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA.- OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y CUMPLIMIENTO EN CONTRATACIÓN

ECOPETROL cuenta con un Código de Ética como referente formal e institucional de la conducta personal y profesional para el cumplimiento de todos los trabajadores, contratistas y demás grupos de interés independientemente del cargo o función que ocupen y unos Manuales de Cumplimiento (Antifraude, Anticorrupción y de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), que buscan informar y concientizar sobre estos riesgos para mitigar su configuración con el fin de proteger la reputación y la sostenibilidad de la compañía,

Por lo anterior:

1. El **CONTRATISTA** declara de manera expresa que conoce el Código de Ética, el Código de Buen Gobierno de **ECOPETROL** y los Manuales de Cumplimiento enunciados, que los ha revisado, que los entiende y que se obliga a aplicarlos. La presentación de su oferta y la posterior asignación del presente **Contrato** por **ECOPETROL** al **CONTRATISTA**, implica la adhesión incondicional de éste, respecto de los mencionados documentos.
2. El **CONTRATISTA** se obliga a no emplear los recursos recibidos de **ECOPETROL** por la ejecución del **Contrato** para la realización de alguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano.
3. La violación de las obligaciones previstas en el Código de Ética o los Manuales de Cumplimiento de la Empresa o de lo establecido en esta cláusula, constituirá causal suficiente para que **ECOPETROL** pueda dar por terminado anticipadamente el **Contrato**, sin que haya lugar a indemnización alguna a favor del **CONTRATISTA**, y sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiere lugar.
4. **ECOPETROL** tendrá derecho a realizar auditorías financieras, operativas o de cumplimiento al **CONTRATISTA**, sus proveedores o Subcontratistas.
5. El Contratista se obliga a capacitar a sus trabajadores asignados al desarrollo del contrato en el código de ética de **ECOPETROL** y los manuales de cumplimiento.

PARÁGRAFO: Las anteriores obligaciones se extienden a los empleados del **CONTRATISTA**, a sus Subcontratistas, proveedores, agentes y sus respectivos empleados, y el **CONTRATISTA** se obliga incluir lo establecido en esta cláusula en los contratos que celebre con sus Subcontratistas.

Adicionalmente, en desarrollo de esta cláusula, **ECOPETROL** y el **CONTRATISTA** se comprometen a:

1. Fomentar el cumplimiento del Código de Ética mediante el ejemplo, pues el comportamiento será un modelo de lo que signifique actuar con responsabilidad, integridad y respeto.
2. Mantener libros y registros contables de todas las transacciones con **ECOPETROL**.
3. Asegurar que todo equipo de trabajo conozca, entienda y aplique el Código de Ética.
4. Orientar a los trabajadores para que en caso que tengan conocimiento de un hecho que amerite una denuncia o dilema ético, consulten inicialmente a su jefe inmediato o si es el caso a la instancia competente cuando considere que no puede brindarle la asesoría suficiente.
5. Aplicar los controles apropiados para garantizar una actuación transparente alineada, con las normas internas sobre: responsabilidad social empresarial; prevención del fraude; prevención de la corrupción; conflictos de Interés, prevención, control y administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
6. Abstenerse de dar y/o recibir (directa o indirectamente a través de empleados, subordinados, contratistas o Agentes) pagos, préstamos, regalos, gratificaciones o promesas a y/o de: empleados, directivos, administradores, contratistas, proveedores o Agentes de **ECOPETROL**, o a Funcionarios Gubernamentales, con el propósito de inducir a tales personas a realizar algún acto, omitirlo, tomar alguna decisión o utilizar su influencia con el objetivo de contribuir a obtener o retener negocios o facilitar un trámite en relación con el **Contrato**.
7. Abstenerse de originar registros o Informaciones Inexactas, o de difundir información que afecte la imagen de otra parte cuando se soporte sobre supuestos que no se encuentren demostrados.
8. Evitar cualquier situación que pueda constituir o generar un conflicto de Interés o una Inhabilidad o incompatibilidad o no declararla en el momento en el que dicha situación surja.

En desarrollo de este compromiso, entre otras cosas el **CONTRATISTA**:

- Se abstendrá de establecer, para efectos de la ejecución del **Contrato**, relaciones comerciales privadas con empleados de **ECOPETROL** o con su cónyuge, compañero o compañera permanente

1616



CONTRATO N° 5226468

o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad y primer grado civil.

- Se abstendrá de vincular, para efectos de la ejecución del **Contrato** y realización de asuntos o negocios que hagan parte del objeto y alcance del mismo, a ex - servidores de **ECOPETROL** que hubieren conocido o adelantado dichos asuntos o negocios durante el desempeño de sus funciones como servidores públicos. Con este propósito el **CONTRATISTA** solicitará al ex - servidor de **ECOPETROL** que pretenda vincular, una declaración formal de no hallarse incurso en la causal de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad prevista en la ley y/o en las normas internas de **ECOPETROL**.
- Comunicará cualquier situación contraria a lo establecido en esta cláusula a través del Canal de denuncias de la página web de **ECOPETROL**, <http://lineaetica.ecopetrol.com.co>

9. Durante la ejecución del contrato, el **CONTRATISTA** se obliga a comunicar a **ECOPETROL**, tan pronto tenga conocimiento, de cualquier información o evento que vaya en contra de los principios establecidos en el Código de Ética o los Manuales de Cumplimiento de la Empresa. Esta situación puede ser comunicada de manera confidencial usando el Canal de denuncias a través de la página web de **ECOPETROL**, <http://lineaetica.ecopetrol.com.co>

El **CONTRATISTA** declara conocer y aceptar el Código de Ética de **ECOPETROL**, que obra en la siguiente dirección: www.ecopetrol.com.co, y las disposiciones sobre Conflicto de Interés existentes en los Estatutos de la Empresa, que obran en la misma dirección.

En caso de que **ECOPETROL** determine que el **CONTRATISTA** ha incurrido en conductas que violen la presente Cláusula, podrá dar por terminado el **Contrato** sin que haya lugar a indemnización alguna a favor del **CONTRATISTA**, y sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiere lugar.

El **CONTRATISTA** para la suscripción del Acta de Inicio, deberá diligenciar el formato de "CERTIFICACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS Y/O INHABILIDADES Y/O PROHIBICIONES" definido por **ECOPETROL**.

El **CONTRATISTA**, sus trabajadores y subcontratistas deberán diligenciar y firmar el formato de **PACTO DE TRANSPARENCIA** en el momento en que **ECOPETROL** lo requiera y se obligan a participar en los programas de sensibilización que **ECOPETROL** indique durante el desarrollo del **Contrato**, así como adelantar programas internos de formación a sus trabajadores, proveedores, subcontratistas y todo el recurso que esté relacionado con la ejecución del **Contrato** para asegurar el mejoramiento permanente en los temas relacionados con esta cláusula.

El **CONTRATISTA** está obligado a asegurar que todo el personal que vincule para la ejecución del **Contrato**, se encuentre capacitado en los temas que tienen relación con esta cláusula.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA.- IMPUESTOS

Todos los impuestos que se causen por razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del presente Contrato tales como Retención en la Fuente, ICA, Timbre, entre otros, con excepción de los que estrictamente correspondan a **ECOPETROL S.A.**, son de cargo exclusivo del **CONTRATISTA**.

En materia de Impuestos, **ECOPETROL S.A.** efectuará a las cuentas o facturas del **CONTRATISTA** las retenciones que establezca la ley.

El Impuesto al Valor Agregado -IVA- estará a cargo de **ECOPETROL S.A.**, y se liquidará y pagará sobre la base gravable y la cuantía establecida por la ley.

ECOPETROL solo pagará el valor del contrato y, por tanto, no reconocerá suma alguna por impuestos así estos fueren establecidos con posterioridad a la presentación de la propuesta y celebración del contrato.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN CONTRATACION VERDE

1. El CONTRATISTA deberá entregar al Gestor Técnico, Interventor o quien haga sus veces, previo a la firma del Acta de Inicio del contrato, copia del certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes vigente, de cada uno de los vehículos que estarán disponibles al servicio de ECOPETROL, emitido por un Centro de Diagnóstico Automotor activo y habilitado por el Ministerio de Transporte o quien haga sus veces. Durante la ejecución del contrato, el Gestor Técnico, Interventor o quien haga sus veces, podrá solicitar en cualquier momento al CONTRATISTA, copia de los certificados de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes de cada uno de los vehículos que se encuentren al servicio de ECOPETROL, para verificar su vigencia.
2. Durante la ejecución del contrato el CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes condiciones de antigüedad de los vehículos:
 - Grupo A - Para vehículos automotores livianos con capacidad para transportar entre cuatro (4) y nueve (9) pasajeros; una antigüedad máxima de seis (6) años, contados a partir de la fecha de expedición de la licencia de tránsito.
 - Grupo B - Para vehículos automotores medianos con capacidad para transportar entre diez (10) y diecinueve (19) pasajeros; una antigüedad máxima de diez (10) años, contados a partir de la fecha de expedición de la licencia de tránsito.
 - GRUPO C - Para vehículos automotores pesados con capacidad para transportar más de veinte (20) pasajeros; una antigüedad máxima de diez (10) años, contados a partir de la fecha de expedición de la licencia de tránsito.

Cuando se requiera el reemplazo de alguno de los vehículos, el vehículo de reemplazo debe contar con condiciones y características técnicas iguales o superiores al que reemplaza. En caso que el nuevo vehículo ofrecido por el CONTRATISTA tenga un costo mayor al ofrecido en la propuesta, ECOPETROL no reconocerá ningún valor adicional o reajuste al CONTRATISTA. Previo a la puesta en operación de los vehículos de reemplazo, el CONTRATISTA deberá entregar para aprobación del Gestor Técnico, Interventor o quien haga sus veces, copia de la licencia de tránsito y del certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes vigente, de cada uno de los vehículos de reemplazo.

3. Durante la ejecución del contrato el CONTRATISTA deberá entregar al Gestor Técnico, Interventor o quien haga sus veces, y enviar al correo verde@ecopetrol.com.co dentro de los primeros quince (15) días de cada año, la información relacionada con el consumo de los insumos utilizados para la operación y mantenimiento de cada uno de los vehículos al servicio de ECOPETROL, del año inmediatamente anterior con corte al 31 de diciembre; y dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de finalización del plazo de ejecución del contrato.

Si el contrato tiene una duración menor a un (1) año, el CONTRATISTA deberá entregar al menos un reporte dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de terminación de la totalidad de las actividades previstas en el contrato. Para reportar la información el CONTRATISTA deberá utilizar el siguiente cuadro:

No. CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN	
OBJETO					
PERIODO / AÑO	PLACA VEHICULO	KILÓMETROS RECORRIDOS	INSUMO USADO		
			DESCRIPCIÓN	CANT.	UN.
			Combustible ¹⁾		
			Aceite Lubricante ²⁾		
			Filtro de aceite		
			Filtro de gasolina		
			Filtro de aire		
			Refrigerante ³⁾		
			Llaves		
			Batería		

CANT.: Cantidad / UN.: Unidad

1617



CONTRATO N° 5226468

- (1) Especificar el tipo de combustible: Diésel, gasolina, GNV u otro.
- (2) Especificar el tipo de aceite lubricante: para motor, sistema hidráulico, sistema de transmisión.
- (3) Especificar el tipo de refrigerante del sistema de aire acondicionado.

4. Durante la ejecución del contrato el CONTRATISTA será el responsable del adecuado manejo, almacenamiento y disposición final controlada de los residuos peligrosos generados por la prestación de los servicios a ECOPETROL, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1252 de 2003 y en el Decreto 4741 de 2005, o las normas que lo modifiquen o sustituyan, así como lo definido en la "Guía para la Gestión Integral de Residuos en ECOPETROL S.A., Código ECP-DHS-G-076 del 3 de junio de 2013. Versión 1", o el documento que haga sus veces.
5. El CONTRATISTA deberá entregar al Gestor Técnico, Interventor o quien haga sus veces, y enviar al correo verde@ecopetrol.com.co dentro de los primeros quince (15) días de cada año, la información relacionada con la generación de residuos peligrosos producidos por la operación y mantenimiento de los vehículos al servicio de ECOPETROL, del año inmediatamente anterior con corte al 31 de diciembre; y dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de finalización del plazo de ejecución del contrato.

Si el contrato tiene una duración menor a un (1) año, el CONTRATISTA deberá entregar al menos un reporte dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de terminación de la totalidad de las actividades previstas en el contrato. Para reportar la información el CONTRATISTA deberá utilizar el siguiente cuadro:

No. CONTRATO		FECHA DE INICIO				FECHA DE TERMINACIÓN						
OBJETO												
PERÍODO / AÑO	RESIDUOS GENERADOS				CANTIDAD MANEJADA Y/O DISPUESTA						OPERADOR (10)	
	TIPO	DESCRIPCIÓN (1)	CANT. (2)	UN.	APROVECHAMIENTO (3)	VALORIZACIÓN (4)	TRATAMIENTO (5)	INCINERACIÓN (6)	RELLENO SANITARIO (7)	ESCOMBERA (8)		OTRO (9)
	Peligrosos											

CANT.: Cantidad / UN.: Unidad

(1) Incluir los residuos líquidos, semisólidos y sólidos.

(2) = (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9)

(10) Persona o empresa que adelantó el manejo y la disposición final controlada de los residuos peligrosos.

6. El CONTRATISTA deberá garantizar la adecuada disposición final controlada de los residuos peligrosos generados durante la ejecución del contrato, a través de un Operador o en un sitio, debidamente autorizado por la autoridad competente o mediante los programas de posconsumo autorizados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, especialmente los relacionados con las llantas usadas y baterías usadas plomo ácido, de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones 1457 de 2010 y 361 de 2011, ambas emitidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o aquellas normas que las modifiquen o sustituyan. Además deberá acoger las recomendaciones establecidas en el "Manual Técnico para el Manejo de Aceites Lubricantes Usados", del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o aquel documento que lo modifique o sustituya. El Gestor Técnico, Interventor o quien haga sus veces, podrá solicitar en cualquier momento al CONTRATISTA, copia de los certificados de disposición final controlada de los residuos peligrosos, expedidos por quien adelantó la disposición final, para verificar el adecuado manejo y la disposición final controlada.

CONTRATO N° 5226468

7. Durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA no podrá realizar en las instalaciones de ECOPETROL reparaciones o mantenimientos a los vehículos que suministre.
8. Durante la ejecución del contrato el CONTRATISTA solo podrá usar refrigerantes de sistema de aire acondicionado que no contengan alguna de las sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO) listadas en los Anexos A y B del Protocolo de Montreal y reglamentadas mediante la Resolución 1652 de 2007 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o aquella norma que la modifique o sustituya.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este **Contrato**, se efectuarán por escrito y se considerarán realizadas desde el momento en que el documento correspondiente sea radicado en la dirección que a continuación se indica.



CONTRATISTA

Dirección Calle 97ª # 8-10 OFC 305 BOGOTÁ
Teléfono (1) 6210040
e-mail luis.rincon@consultec.co

ECOPETROL

Administrador del Contrato Gustavo Adolfo Rhenals Porras
Dirección Cra 39 # 26 C 50 Barrio 7 de Agosto Villavicencio Meta
Teléfono (1) 2344000 ext. 36558
e-mail gustavo.rhenals@ecopetrol.com.co

En constancia, se firma el presente documento, en Villavicencio, el 18 de diciembre de 2015.

Por ECOPETROL S.A.	Por el CONTRATISTA
 LEYLA YULIETH AMAYA AREVALO Funcionario Autorizado	 JUAN DAVID CARDONA CASTAÑO Representante Legal

1618

CONTRATO N° 5226468



ANEXO 01 - CUADRO ECONOMICO CONTRATO PRINCIPAL

ITEM	CODIGO DE SERVICIO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6023317	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OPERACIONES DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS.	UN	1857	\$ 1.270.000	\$ 2.358.390.000
2	6061493	SERVICIO DE ASEGURAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE CALIDAD EN SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL.	UN	735	\$ 1.028.000	\$ 755.580.000
3	6035821	ALIMENTACIÓN.	UN	1028	\$ 40.300	\$ 41.428.400
4	6035275	TRANSPORTE ENTRE POZOS.	MES	35	\$ 9.435.844	\$ 330.254.540
5	6075125	TRANSPORTE DESDE Y HASTA VILLAVICENCIO.	DÍA	231	\$ 394.013	\$ 91.017.003
6	6016223	ALOJAMIENTO	UN	1070	\$ 93.491	\$ 100.035.370
SUBTOTAL						\$ 3.676.705.313
IVA (16%)						\$ 588.272.850
TOTAL						\$ 4.264.978.163
ADMINISTRACION 26%						
IMPREVISTOS 1%						
UTILIDAD 7%						

Por ECOPETROL S.A.	Por el CONTRATISTA
 LEYLA YULIETH AMAYA AREVALO Funcionario Autorizado	 JUAN DAVID CARDONA CASTAÑO Representante Legal

CONTRATO N° 522646B



ANEXO 2 - CUADRO ECONOMICO USO DE OPCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OPERACIONES DE REACONDICIONAMIENTO DE POZOS.	UN	1857	\$ 1.217.676	\$ 2.261.224.332
2	SERVICIO DE ASEGURAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE CALIDAD EN SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL.	UN	735	\$ 985.646	\$ 724.449.810
3	ALIMENTACIÓN.	UN	1028	\$ 38.640	\$ 39.721.920
4	TRANSPORTE ENTRE POZOS.	MES	35	\$ 9.047.087	\$ 316.648.045
5	TRANSPORTE DESDE Y HASTA VILLAVICENCIO.	DÍA	231	\$ 377.780	\$ 87.267.180
6	ALOJAMIENTO	UN	1070	\$ 89.639	\$ 95.913.730
SUBTOTAL					\$ 3.525.225.01
IVA (15%)					\$ 564.036.003
TOTAL					\$ 4.089.261.020
ADMINISTRACION (26%)					
IMPREVISTOS (1%)					
UTILIDAD (7%)					

Por ECOPETROL S.A.	Por el CONTRATISTA
 LEYLA YULIETH AMAYA AREVALO Funcionario Autorizado	 JUAN DAVID CARDONA CASTAÑO Representante Legal



Tribunal Administrativo del Meta

CONSTANCIA CIERRE DE CUADERNO

ESTE CUADERNO ESTÁ CERRADO, POR
LO TANTO LA CORRESPONDENCIA
DEBERÁ SER AGREGADA EN EL
CUADERNO SIGUIENTE

Carrera 29 No. 33 B-79 Palacio de Justicia Torre B Oficina 411
Teléfono: 6624093 fax 6622241 Villavicencio, Meta
sgtadmvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co

